

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CCV
n. 2

RELAZIONE

SULL'ELENCO DELLE OPERE CONNESSE AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI «TORINO 2006», SULLA DESTINAZIONE FINALE DELLE MEDESIME E SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

*(Articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
e successive modificazioni)*

Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Comunicata alla Presidenza il 6 giugno 2005



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

OGGETTO: Legge 9.10.2000 n. 285 – Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali di Torino.

PREMESSE NORMATIVE

La Legge 285/2000 e successive modificazioni ed integrazioni detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX giochi Olimpici invernali “Torino 2006”.

La succitata legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei giochi Olimpici sulla base delle valutazioni di connessione dichiarate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa col Presidente della Regione Piemonte, d’intesa con gli Enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei giochi Olimpici.

L’art. 1 della Legge n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni prevede tra l’altro che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento ogni anno “sull’elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d’avanzamento dei lavori”.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ESEGUITI

Con D.P.G.R. Piemonte n. 51 del 26.6.2002 sono state individuate 116 opere da considerarsi connesse ai Giochi Olimpici distinte in 77 prioritarie e 39 inseribili. I criteri per la definizione di un’opera connessa ai giochi sono stati stabiliti dalla regione Piemonte con delibera di Giunta del 25.6.2002. Sui succitati interventi proposti questo Ministero interpellato dall’allora Ministro per la Funzione Pubblica ha espresso il parere che sostanzialmente gli stessi erano in linea con i criteri di valutazione della convenzione stabilita nel D.P.G.R. Piemonte del 25.6.2002.

Premesso quanto sopra con D.P.C.M. del 18.12.2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati dichiarati i succitati 77 interventi prioritari connessi con i giochi Olimpici Invernali per un finanziamento complessivo a carico dello Stato di 246,443 milioni di Euro.

Successivamente con D.P.C.M. 6.6.2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse.

Con D.P.C.M. del 15.9.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state ripartite le risorse per il finanziamento delle 77 opere connesse individuate ad esclusione di quelle contraddistinte dai numeri tra 50 e 63 compresi e relative ad interventi sul sistema fognario, acquedotti e collettori.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 16.1.2004 ha indicato i soggetti attuatori degli interventi sopraccitati e dichiarati “temporalmente differibili e attuabili esclusivamente a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie le opere contrassegnate dai nn. 4, 5, 10, 16, 20, 22, 23 e 64 di cui agli allegati 1 del D.P.C.M. 18.12.2002 e D.P.C.M. del

6.6.2003". Le opere differite si sono poi ridotte da 8 a 5 in quanto la Regione Piemonte con proprio finanziamento ne ha riattivate 3. Pertanto sono rimaste temporalmente differite la n. 4 SP Lucerna – Bibbiana, la n. 5 Torino – Pinerolo (parzialmente), la n. 16 Oulx – Bardonecchia, la n. 20 Sestriere e la n. 64 Claviere.

Il D.P.C.M. del 9.4.2004 di finanziamento degli interventi sul sistema fognario acquedotti - collettori è stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sullo stesso è stato dato parere favorevole per quanto di competenza di questo Dicastero.

Con legge n. 311 del 30.12.2004 è stato autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post-olimpico.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE CONNESSE

Per quanto riguarda, infine, l'elenco delle opere connesse, la destinazione finale delle stesse e lo stato d'avanzamento dei lavori, si allega il sintetico e puntuale promemoria e una situazione di sintesi trasmessi dall'Agenzia Torino 2006 che svolge attività di monitoraggio sulle opere di che trattasi.

Sullo stato di realizzazione delle medesime, il rappresentante del Ministero nell'ambito dell'Agenzia dichiara che quelle che presumibilmente entro la data dell'evento olimpico non saranno realizzate rappresentano solo il 13% dell'importo complessivo (pari a 355 milioni di euro di cui 246 a carico dello stato ed il resto a carico degli Enti territoriali) e l'eventuale differimento delle stesse non comprometterà il regolare svolgimento dei giochi, trattandosi di opere di generico miglioramento del bacino territoriale. Il rappresentante dichiara inoltre che le opere connesse assegnate all'Agenzia saranno tutte realizzate entro la data dell'evento olimpico.

IL MINISTRO



AVV. ALESSANDRO MAINARDI
STUDIO LEGALE


16 febbraio 2005

Gent. Sig.
Dott. Celestino Lops
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
Piazzale Porta Pia, 1
00198 Roma

- Fax 06 44124251 -

e, per conoscenza,

Spett.le
Agenzia "Torino 2006"
Galleria San Federico, 16
10121 Torino



- Fax 011 5221213 -

**Agenzia Torino 2006 - Vs. comunicazione protocollo B3/7004 del
14/01/2005**

Gentile Dottore,

riscontro la Sua in oggetto per confermarLe che la relazione da Lei
richiesta è già stata spedita dall'Agenzia alla Sua attenzione.

Sul contenuto della relazione dell'Agenzia non ho osservazioni.

18-2-2005
Ade. Lopus
M

Con i migliori saluti.
Alessandro Mainardi
Avv. Alessandro Mainardi

Milano, 13 aprile 2005

Gent. Sig.

Dott. Celestino Lops

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici

Piazzale Porta Pia, 1

00198 Roma


e, per conoscenza,

Agenzia Torino 2006

Galleria San Federico, 16

10121 Torino

Alla cortese attenzione dell'Ing. Mario Piovano



**Comunicazione del 21 marzo 2005 - Protocollo B3/7064 -
Relazione al Parlamento sulla stato di attuazione delle opere
connesse ai "XX Giochi Olimpici Invernali" di Torino 2006**

Si fa seguito alla Sua del 14 gennaio 2005, protocollo B3/7004, alla mia risposta del 16 febbraio 2005, nonché da ultimo alla Sua in oggetto.


L'Agenzia ha già trasmesso all'attenzione dell'Ing. Mercuri le informazioni relative alla data presunta di ultimazione delle opere connesse.

Le opere connesse che, presumibilmente, non saranno realizzate entro la data dell'evento olimpico rappresentano il 13% dell'importo complessivo ed i loro differimento non comprometterà in alcun modo il regolare svolgimento dei giochi, trattandosi di opere di generico miglioramento del bacino territoriale.

Si segnala, altresì, che quelle fra le opere connesse che sono state assegnate all'Agenzia saranno tutte realizzate entro la data dell'evento olimpico.

Augurandomi di avere fornito risposte esaurienti alla Sua richiesta, rimango a completa disposizione per ogni ulteriore necessità.

Con i migliori saluti.


Avv. Alessandro Mainardi

Prot.n. 7589/05

Torino, 12/04/05

Ill.mo Ing. Benedetto **MERCURI**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, l'edilizia e la
regolazione dei lavori pubblici

Piazzale porta Pia, 1

00198, Roma

e p.c. Ill.mo Avv. Alessandro **MAINARDI**

Via Monte Napoleone, 20

20121, Milano

Oggetto: XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, legge 285/00
Situazione di sintesi delle opere connesse al 31.12.04

Facendo seguito alla precedente corrispondenza, trasmettiamo in allegato la situazione di sintesi in oggetto con evidenziato il termine di ultimazione delle opere.

A disposizione, esprimiamo i migliori saluti.

Allegato 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA Direzione Generale per l'Edilizia Sportiva e per gli Impianti Sportivi
20 APR 2005
Prot. n. <u>B3/7410</u>

Il Vice Direttore Generale
Ing. Mario Piovano



Allegato 1: PROMEMORIA**XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, legge 285/00
Situazione di sintesi delle opere connesse al 31.12.04**

Le opere sono raggruppabili in 77 interventi in quanto alcune di esse sono articolate su più siti (ad esempio 16 elisoccorsi distribuiti sul territorio piemontese). La fase di progettazione è avvenuta anche con il supporto della Regione Piemonte e della Provincia di Torino, mentre ai sensi dei DGR del Piemonte n. 63 del 12.04.03 e n. 115 del 24.09.03 a cui hanno fatto seguito i relativi DPCM del 06.06.03 e del 16.01.04 la fase di realizzazione delle opere è affidata ai singoli Enti Territoriali che fungono da stazioni appaltanti, in primis i comuni ed altri enti quali la SAGAT per l'intervento sull'aeroporto di Caselle; la ACEA di Pinerolo e la SMAT di Torino (società consortili di Comuni per le acque primarie e reflue) per i sistemi fognari. Sono stazioni appaltanti anche la provincia di Torino e l'Agenzia Torino 2006 per alcuni interventi stradali.

Costo complessivo 355 milioni di euro di cui 246 a carico dello stato ed il resto a carico degli Enti territoriali. Al 31.12.04 sono stati coperti 227 milioni dei 246 e differite 5 opere per un totale di 19 milioni di euro. Delle 72 opere non differite per un totale di 336 milioni di euro si ha la seguente situazione.

- Il 33 % delle opere, per un importo di circa 220 milioni di euro (pari al 65% dell'importo complessivo) sono in fase di realizzazione e saranno completate entro il 31.12.05. Tra queste rientrano opere indispensabili per l'evento olimpico quali il potenziamento dell'aeroporto di Caselle (88 mln di euro), il collegamento da Cesana a S. Sicario (7,5 mln euro), il laboratorio di antidoping di Orbassano (13 mln euro), l'unità spinale di Torino (26,5 mln di euro), i principali sistemi fognari (12 mln euro) ed interventi migliorativi sulla tratta ferroviaria tra Torino Pinerolo (7 mln di euro).
- Il 34 % delle opere, per un importo di circa 73 milioni di euro (pari al 22% dell'importo complessivo) ha completato o sta completando l'iter progettuale ed autorizzativo (conferenze dei servizi) e pertanto l'avvio dei lavori è previsto all'inizio della prossima primavera con possibilità di essere realizzate in tempo utile per l'evento olimpico e cioè entro il 31.12.05. Questi interventi si caratterizzano per la loro ridotta entità e pertanto non

necessitano di lunghi tempi di realizzazione. Tra questi vi sono gli elisoccorsi, che sono sostanzialmente delle piazzole attrezzate per l'atterraggio degli elicotteri, le sistemazioni ambientali e la riqualificazione di piccole aree comunali. Vi sono altri interventi non strettamente indispensabili per l'evento olimpico ma comunque utili per migliorare il comprensorio sciistico del territorio quali la telecabina dello Jafferrau del Comune di Bardonecchia (7 mln di euro) e quella di connessione tra Pragelato - Sestriere (10 mln euro).

- Il 33 % delle opere, per un importo di circa 43 milioni di euro (pari al 13% dell'importo complessivo) sono ancora in fase progettuale e pertanto si possono esprimere riserve sull'effettiva realizzabilità della totalità delle stesse per l'evento olimpico. Quest'ultima categoria comprende opere minori che, seppur utili al miglioramento complessivo delle infrastrutture del territorio, non sono indispensabili per l'evento olimpico. Tra queste opere si evidenziano le più rilevanti che sono il collettore di valle e depuratore centralizzato della Val Pellice (10 mln di euro), la sistemazione della confluenza dei corsi d'acqua minori Frejus Melezet Rochemolles (1,9 mln euro), il padiglione della neve e del ghiaccio di Oulx (2,6 mln di euro), il parco urbano di Pinerolo (2 mln di euro) e il campo da golf di Sauze d'Oulx (3,6 mln di euro).

Da quanto sopra pare evidente che tutti gli interventi necessari a consentire il regolare svolgimento dell'evento olimpico saranno ultimati in tempo utile. Le opere connesse che potrebbero non essere ultimate in tempo utile rappresentano il 13% dell'importo complessivo ed il loro differimento non comprometterà il regolare svolgimento dei Giochi.

Torino 31.12.04

Direzione Generale
Prot. 000-02-05-AS-3186-P

Torino, 15 febbraio 2005

Al Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
On. Gianni LETTA

All'Onorevole
Mario PESCANTE
Sottosegretario Ministero
Dei Beni Culturali

Al Presidente della Regione Piemonte
On. Enzo GHIGO

Al Presidente della Provincia di Torino
Dr. Antonio SAITTA

Al Sindaco della Città di Torino
On. Sergio CHIAMPARINO

Al Segretario Generale CONI
Dott. Raffaele PAGNOZZI


Al Presidente del
Comitato di Alta Sorveglianza e Garanzia
Dott. Mario MOSCATELLI

Al Presidente del TOROC
Prof. Valentino CASTELLANI

Al Consigliere per
I Giochi Olimpici Torino 2006
del Ministro Delegato
Ten. Gen. Pasquale DE SALVIA

Al Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti
Ing. Benedetto MERCURI

Al Ministero dell'Economia e
delle Finanze
Dr. Giuseppe SUPPA



Oggetto: Legge 285/2000 Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 – Opere Connesse.

In allegato si trasmette promemoria sullo stato di attuazione delle opere in oggetto aggiornato al 31 dicembre 2004. Per facilitarne l'individuazione le opere sono state suddivise per localizzazione territoriale.
Cordiali saluti.

Allegati: promemoria.

AS/fm

*24-2-2005
he le...
comp...
de*

Il Direttore Generale
Ing. Mimmo Arcidiacono

Arcidiacono

**PROMEMORIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE OPERE CONNESSE
AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
TORINO 2006**

A. PERCORSO PROCEDURALE

Fermo restando il percorso procedurale descritto nel precedente promemoria occorre evidenziare quanto segue.

- Con Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2004, n. 1-12972, sono state definite dalla Regione le procedure di trasferimento dei fondi previsti nonché i tempi e i modi per la rendicontazione.
- Lo scorso 28 settembre la Direzione Patrimonio Tecnico della Regione Piemonte ha comunicato a tutti i soggetti interessati che in data 2 settembre ha provveduto all'aggiudicazione definitiva del mutuo per il finanziamento delle opere connesse ai XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006. Nella stessa nota, essendo sopraggiunta la disponibilità di cassa, la Regione Piemonte ha autorizzato le stazioni appaltanti a procedere con l'aggiudicazione definitiva delle gare di appalto dei lavori secondo le disposizioni delle vigenti normative.

B. SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA NEI SINGOLI COMUNI

B.1 AVIGLIANA

(02.00) Variante di Avigliana: l'opera che ricade in quelle del dossier olimpico ha però una quota del finanziamento per 34 milioni di € attribuita alle opere connesse. La realizzazione dell'intervento è di competenza dell'Agenzia Torino 2006. E' in fase di ultimazione lo sbancamento all'imbocco sud-ovest e quello lato nord-est, dove lo scavo è invece all'inizio del secondo campo. Sono in fase conclusiva gli interventi per ridurre le condizioni di rischio nell'area dell'ex Cava Sadae dove sono state effettuate campagne di indagini geognostiche nella zona del deposito SD2 e nell'area temporanea all'imbocco sud-ovest.

(06.60) Progetto Paesaggio e arredo:

- **restauro due fabbricati:** i lavori, iniziati nello scorso mese di ottobre, hanno conseguito un avanzamento pari a circa il 6 -7%; l'ultimazione è prevista per il mese di Novembre 05.
- **percorso pedonale e rotonda:** approvato il progetto esecutivo nei primi giorni di dicembre, è stata immediatamente avviata la procedura di gara per l'appalto delle opere con l'obiettivo di iniziare i lavori entro il prossimo mese di Marzo.

B.2 ALESSANDRIA

(74.15) Logistica elisoccorso AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria: a seguito dell'annullamento da parte del TAR per un vizio di forma nella procedura attuata dal comune di Alessandria, è stato necessario nel mese di novembre scorso ripresentare il progetto definitivo in conferenza dei servizi; si prevede la chiusura della stessa CdS entro il mese di Gennaio.

Essendo di fatto il progetto esecutivo già disponibile si può confermare l'inizio dei lavori nel prossimo mese di Marzo.

B.3 BARDONECCHIA .

(12.00) Ampliamento parcheggio esistente in località Biovej: la Conferenza dei Servizi del progetto definitivo, che ha comportato un rifacimento sostanziale del progetto, si è conclusa nel corrente mese di dicembre. Il progetto esecutivo sarà sviluppato nel prossimo mese di gennaio, mentre si prevede di assegnare l'appalto dei lavori entro il prossimo mese di Marzo.

(14.00) Migliorie alle vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Roma):

I lavori su Viale Roma sono stati avviati nello scorso mese di ottobre e si prevede di completarli entro il prossimo mese di Giugno.

L'intervento su Viale Vittoria, di cui è in corso la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori, dovrà essere posticipato nei successivi mesi di Aprile-Maggio per non ingenerare interferenze e intralci logistici con gli attuali lavori in corso per la sistemazione della Colonia Medail.

(16.00) Pista da fondo e percorso natura Oulx - Beaulard - Bardonecchia: opera temporalmente differita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

(18.00) Realizzazione telecabina sei posti - Difensiva - Frejusia (in sostituzione dell'attuale seggiovia biposto): la procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) è stata completata nel corso del mese di Dicembre. Non risultando sufficiente lo stanziamento disponibile, il Comune ha sottoscritto una convenzione con il gestore dell'attuale seggiovia e con il proprietario dell'albergo sito all'arrivo della stessa che si faranno carico della differenza dell'importo. Il Comune curerà la progettazione dell'impianto e la fornitura dei materiali, che saranno ordinati entro il prossimo mese di Gennaio, mentre gli altri sottoscrittori della convenzione eseguiranno il montaggio dell'impianto che potrà avvenire solo al termine dell'attuale stagione invernale.

(41.00) Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistemazione Rio della Gorgia: approvato il progetto definitivo, la Regione Piemonte ha avviato il progetto esecutivo che sarà completato entro il prossimo mese di Gennaio. L'avvio lavori è programmato per il prossimo mese di Aprile.

(42.00) Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail: il progetto definitivo, partendo da una sostanziale ridefinizione del progetto preliminare bocciato dalla conferenza dei servizi, sarà ultimato entro il prossimo mese di Gennaio; l'inizio dei lavori rimane programmato per il prossimo mese di Maggio.

- (43.00) **Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles:** il progetto definitivo è in corso di ultimazione. Tuttavia poiché l'intervento prevede la demolizione del ponte di ingresso in Bardonecchia, la realizzazione di tale opera rimane subordinata al completamento delle altre opere in corso di esecuzione.
- (44.00) **Sistemazione torrente Rho:** la progettazione esecutiva sarà completata entro la prima metà del mese di Gennaio; l'ultimazione della procedura di gara per l'assegnazione dei lavori è prevista per il prossimo mese di Aprile.
- (52.00) **Realizzazione di rete fognaria, completamento impianto di depurazione:** lo scorso mese di Novembre sono stati aggiudicati i lavori che inizieranno non appena le condizioni meteo lo consentiranno.
- (74.03) **Elisoccorso H 24 (riclassificato H12):** lo scorso mese di Novembre sono stati aggiudicati i lavori che avranno inizio non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.
- (75.07) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** il progetto esecutivo è stato ultimato nello scorso mese di Settembre. L'aggiudicazione e il successivo inizio dei lavori è previsto entro l'inizio del prossimo mese di gennaio.

B.4 BIBIANA - LUSERNA

- (04.00) **Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO (denominato "Strada delle cave"):** opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

B.5 CASELLE

- (03.01) **Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento SP 13 di Caselle:** il progetto esecutivo si è concluso nello scorso mese di ottobre; è attualmente in corso di svolgimento la procedura di gara per l'appalto dei lavori che si prevede di completare entro il prossimo mese di gennaio per avviare i lavori nel mese di febbraio.
- (03.02) **Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento SP 2 di Germagnano:** concluso il progetto esecutivo nello scorso mese di ottobre; è attualmente in corso la procedura di gara per l'appalto dei lavori che si prevede di ultimare entro il prossimo mese di gennaio per avviare i lavori nel successivo mese di febbraio.

(03.03) Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento del corpo centrale dell'aerostazione: i lavori in corso hanno conseguito un avanzamento pari a circa l'8%; si conferma l'ultimazione dell'intervento entro il mese di dicembre 05.

(03.04) Aeroporto di Caselle – interventi vari di miglioramento edificio (per check-in remote, nuovo centro logistico bagagli, nuovo gate remoto sud, e opere di collegamento aree aeroportuali): i lavori in corso hanno conseguito un avanzamento pari a circa il 28% in linea con la programmata ultimazione dei lavori per il prossimo mese di dicembre 05.

Non rientra fra le voci sopra elencate la realizzazione del Movicentre External parking, per il quale è in fase di conclusione la progettazione esecutiva; si prevede di iniziare i lavori nel prossimo mese di marzo per ultimarli nel mese di dicembre 05.

B.6 CESANA – SAN SICARIO

(10.00) Seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa: opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

(29.00) Sistemazione e rifacimento paravalanghe località Sagnalonga: progetto definitivo in fase di completamento. Il comune di Cesana, che ha già realizzato l'opera senza i fondi della Regione Piemonte, vorrebbe utilizzare questi fondi per la seggiovia quadriposto Cesana-Sagna Longa, che risulta opera differita.

(08.00) Collegamento SS 23 – San Sicario: consegnati i lavori nello scorso mese di ottobre, dopo la cantierizzazione sono in corso le operazioni di movimenti terra per il parcheggio degli autobus zona Pariol, sono stati posizionati gli scatolari sul rio e le paratie tirantate per allargamento della strada dopo il bivio Pariol.

(51.00) Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto Comunale: l'ampliamento dell'impianto esistente aveva una collocazione errata al catasto. Di conseguenza il Comune di Cesana ha avviato una variante al PRG la cui conclusione è prevista per il mese prossimo di gennaio.

(74.01) Elisoccorso H 12: Il progetto è fermo in quanto l'area in cui dovrà essere realizzata l'opera insiste su un sito militare. E' stata chiesta una convenzione di cui si attende esito.

B.7 CHIOMONTE

(22.00) Sostituzione dell'attuale sciovia con una seggiovia biposto: opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004

(23.00) Innevamento programmato e messa in sicurezza piste: opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

B.8 CLAVIERE

(30.00) Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato: è stato predisposto il progetto preliminare che ha confermato la possibilità di liberare risorse per una diversa ripartizione dei finanziamenti destinate alle sistemazioni idrauliche interessanti il territorio comunale. Il Comune di Claviere ha avanzato richiesta di riallineamento con il sotto riportato intervento delle disponibili risorse economiche alla Cabina di Regia.

(31.00) Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco: eseguiti i rilievi sull'area; nella fase di progetto di dettaglio è emerso che l'importo delle opere da realizzare supera l'importo del finanziamento disponibile di euro 250.000. Detto maggiore onere, indispensabile per realizzare le opere di protezione e difesa dell'abitato strettamente necessarie, potrebbe essere recuperate dal finanziamento destinato alla sistemazione della Piccola Dora: in tal senso è stata avanzata richiesta alla Cabina di Regia.

(64.00) Museo delle Olimpiadi: opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

(54.00) Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale: è atteso a breve il pronunciamento ufficiale della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo; il progetto esecutivo è già stato redatto in modo da poter subito attivare la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori che si prevede entro il prossimo mese di febbraio.

(17.00) Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia: il comune dichiara di avere chiesto alla cabina di Regia di assegnare i fondi di questa opera alla realizzazione della seggiovia Cesana-Sagna Longa, attualmente inserita nelle opere differite.

(74.12) **Elisoccorso H 12:** durante la progettazione definitiva sono emersi delle interferenze con una galleria che si dovrà realizzare in prossimità del sito destinato all'elisoccorso. Il Comune sta attendendo evoluzioni per procedere con la fase progettuale.

(75.04) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** il progetto esecutivo è stato approvato nel corrente mese; nei prossimi mesi di Gennaio e Febbraio si attuerà la procedura di gara per l'appalto dei lavori che si prevede di iniziare nel prossimo mese di Aprile.

B.9 COMUNITA' MONTANA

(55.00) **Bassa Val Susa, acquedotto di valle 1° stralcio:** permane la sospensione a seguito delle difficoltà incontrate con ENEL per la realizzazione dei bacini.

(59.00) **Val Chisone, Collettore di valle - tratti a completamento:** intervento da vedersi integrato con interventi 57-58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31

(61.00) **Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio:** è in corso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che stabilirà il sito entro fine del prossimo mese di Gennaio; successivamente si attiverà la progettazione definitiva ed esecutiva.

(62.00) **Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice:** è in corso la procedura di Valutazione di Impatto ambientale (VIA) che stabilirà il sito entro fine la fine del prossimo mese di gennaio.

B.10 CUNEO

(74.08) **Elisoccorso H 24:** il progetto esecutivo verrà approvato entro l'inizio del prossimo mese di gennaio, sarà quindi immediatamente avviata la procedura di gara per l'appalto dei lavori che si prevede di iniziare nel corso del prossimo mese di Aprile.

B.11 FENESTRELLE

(46.00) **Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta:** l'avanzamento dei lavori è pari al 30%; si conferma il termine degli stessi entro il prossimo mese di giugno.

(47.00) **Sistemazione parcheggio:** la situazione è ancora bloccata stante la richiesta da parte del Comune di inserire lavori che la Provincia non intende attuare. E' stata data comunicazione alla Cabina di Regia.

(48.00) **Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte:** nello scorso mese di Novembre è stato approvato il progetto esecutivo unificato con l'area esterna del Forte (06.01). E' in corso la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori il cui inizio è previsto entro il prossimo mese di Aprile.

(06.01) Progetto Paesaggio e arredo (sistemazione aree esterne al Forte): nello scorso mese di Novembre è stato approvato il progetto esecutivo unificato con l'illuminazione del Forte (48.00). E' in corso la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori il cui inizio è previsto entro il prossimo mese di Aprile.

B.12 GIAVENO

(66.00) Centro sportivo polifunzionale: assegnati i lavori nello scorso mese di luglio, sono state concluse le attività di organizzazione del cantiere e ultimati gli scavi; l'avanzamento dei lavori è pari a circa il 4%.

B.13 NOVARA

(74.07) Elisoccorso H 24: l'hangar è già stato completato, mentre la palazzina è in fase di realizzazione; l'avanzamento totale dei lavori è circa del 60%. Il termine lavori è previsto entro il prossimo mese di Febbraio.

B.14 ORBASSANO

(77.00) Centro antidoping di Orbassano: i lavori edili ed impiantistici sono stati ultimati; entro il corrente mese di dicembre sarà ultimato l'elenco delle attrezzature necessarie e si stabiliranno i requisiti con il laboratorio di Roma, che verrà chiuso durante il periodo olimpico. La gara di fornitura sarà indetta nel prossimo mese di gennaio e successivamente sarà avviata la fase di accreditamento.

(74.11) Elisoccorso H 24: il progetto esecutivo verrà approvato entro il corrente mese di dicembre; nel prossimo mese di gennaio inizierà la procedura di gara per l'appalto dei lavori che si prevede di assegnare entro il mese di Aprile.

(32.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato e opere di ingegneria naturalistica: si sono verificati problemi di interferenza con la viabilità; il progetto definitivo verrà portato in Conferenza dei Servizi nel prossimo mese di Febbraio.

(33.00) Sistemazione pareti rocciose: il progetto definitivo verrà approvato nel prossimo mese di Gennaio. La fase progettuale non potrà quindi essere completata in tempo utile per poter iniziare i lavori nella prossima primavera e quindi i lavori potrebbero non essere ultimati entro il corrente anno.

(68.00) Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media): il progetto esecutivo verrà approvato entro i primi giorni del prossimo mese di

Gennaio cui farà seguito immediatamente l'avvio della procedura di gara per l'appalto dei lavori.

(69.00) Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera: il progetto esecutivo è stato approvato ed è in corso la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori che avverrà entro il prossimo mese di Gennaio.

(70.00) Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni: il CROP ha confermato il progetto definitivo nel corrente mese di Dicembre e si prevede di approvare il progetto esecutivo entro il prossimo mese di Gennaio.

(71.00) Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve e del ghiaccio: la Regione Piemonte ha deciso di spostare il luogo della partenza della telecabina e di conseguenza anche il palaghiaccio; si è reso necessario riprendere la progettazione definitiva che avrà termine nel prossimo mese di Gennaio.

(75.05) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: l'opera è stata completata, le attrezzature per il servizio radiologico saranno acquistate nel periodo Gennaio - Luglio 05.

B.15 PEROSA ARGENTINA

(57.00) Adeguamento depuratore: intervento da vedersi integrato con interventi 57-58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31.

B.16 PINEROLO

(01.00) SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piosasco: il progetto esecutivo sarà approvato entro il prossimo mese di Gennaio, mentre l'inizio dei lavori è programmato per il successivo mese di Aprile.

(49.00) Parco urbano area olimpica: il progetto del parco è da considerarsi unificato anche per l'area complementare (06.02); la conclusione della Conferenza dei Servizi è prevista entro l'inizio del prossimo mese di Gennaio; l'inizio dei lavori è programmato nel corso del mese di Marzo.

(07.00) Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale: il progetto definitivo sarà approvato nel prossimo mese di Gennaio e l'inizio dei lavori è previsto per il mese di Aprile con una durata stimata di 7 mesi.

(06.02) Progetto Paesaggio e arredo: la conclusione della Conferenza dei Servizi è prevista entro il corrente mese di dicembre o inizio Gennaio; l'approvazione del progetto esecutivo è altresì prevista entro il mese di Gennaio con inizio dei lavori entro il mese di Marzo.

(74.04) **Elisoccorso H 24:** è in corso da parte del Comune una valutazione acustica dell'area; i progetti sono già stati approvati e una volta ottenuta la concessione edilizia si svolgerà la gara d'appalto dei lavori. Si ritiene di iniziare i lavori entro il mese di Aprile.

~~X~~ (58.00) **Adeguamento depuratore:** intervento da vedersi integrato con interventi 57 -58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31.

B.17 POMARETTO

(45.00) **SP 169 adeguamenti vari:** il progetto definitivo verrà concluso nel prossimo mese di Gennaio; la fase di gara per l'appalto dei lavori sarà terminata entro il mese di Aprile ed i lavori potranno essere ultimati per il prossimo mese Agosto.

B.18 PRAGELATO

(11.00) **Collegamento Pragelato Sestriere con funivia vai e vieni (due cabine) Pattemouche - anfiteatro:** il progetto esecutivo è stato approvato; l'inizio dei lavori è programmato per il prossimo mese di Maggio.

(75.02) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** la procedura di gara per l'appalto dei lavori inizierà il prossimo mese di Gennaio, mentre l'avvio dei lavori è previsto entro il mese di Aprile.

(34.00) **Difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte degli sciatori:** intervento in corso di ultimazione.

(60.00) **Collettore di valle e Depuratore Pourriers:** intervento da vedersi integrato con interventi 57 - 58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31.

(63.00) **Fognature, ristrutturazione e potenziamento:** sono stati frazionati in 3 piani stralcio:

- 1° lotto (tratto fognario Rua-via Trieste): è stato completato ed è in fase di collaudo;

- 2° lotto (tratta pista da fondo): l'avanzamento dei lavori è circa al 95%;

- 3° lotto: è in corso il progetto definitivo e l'inizio lavori è previsto nel mese di Aprile

B.19 PRALI

(24.00) **Seggiovia biposto Malzat - Pian dell'Alpet:** attualmente i lavori sono sospesi avverse condizioni meteo; l'avanzamento dei lavori è circa al 30% confermando l'ultimazione entro il mese di Luglio.

(25.00) **Sciovia Baby Ghigo:** l'opera ultimata e collauda è aperta al pubblico.

(26.00) **Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond:** si attende consenso USTIF al progetto entro l'inizio del mese di Gennaio; la gara di appalto è già stata conclusa ed i lavori potranno essere avviati nella prossima primavera per concludersi entro il mese di Settembre.

(27.00) **Innevamento artificiale:** attualmente il progetto è in Conferenza dei Servizi per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); si prevede di iniziare i lavori nel prossimo mese di Maggio.

B.20 RIVOLI

(74.10) **Elisoccorso H 24:** riclassificato H12 . il progetto esecutivo sarà completato entro il mese di Febbraio; si prevede di iniziare i lavori entro il mese Maggio.

B.21 SAUZE DI CESANA

(37.00) **Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della viabilità provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo (dic - feb):** il progetto definitivo sarà approvato entro il prossimo mese di Gennaio e quello esecutivo entro il mese di Marzo; l'inizio dei lavori è previsto entro il mese di Maggio.

(38.00) **Realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilità del versante che interessa l'abitato di Grange Sises:** il progetto definitivo sarà approvato entro il prossimo mese di Gennaio e quello esecutivo entro il mese di Marzo; l'inizio dei lavori è previsto entro il mese di Maggio.

(39.00) **Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres:** il progetto esecutivo è in fase di approvazione; la procedura di gara per l'appalto dei lavori è prevista concludersi entro il prossimo mese di Marzo con inizio dei lavori nel successivo mese di Maggio (in funzione del disgelo delle nevi).

(56.00) **Completamento rete fognaria e acquedotto:** la gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori si concluderà entro il prossimo mese di Febbraio.

B.22 SAUZE D'OULX

(72.00) **Campo da golf:** si è presentata una sovrapposizione delle aree con il sito olimpico per il Free Style; si attende l'approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

(73.00) **Pista di fondo:** trattata assieme al precedente 72.00

(13.00) **Parcheggio autorimessa interrata:** la Conferenza dei Servizi del progetto esecutivo avrà termine entro il prossimo mese di Gennaio; l'inizio dei lavori è previsto nel mese di Maggio. .

(19.00) **Struttura coperta polivalente e campo di calcio:** l'opera è stata appaltata nello scorso mese di novembre e all'inizio del corrente mese sono stati consegnati i lavori.

- (35.00) **Sistemazione movimento franoso in località Gran Villard:** ultimato il progetto esecutivo, è in corso la gara per l'appalto dei lavori il cui inizio è previsto entro il prossimo mese di Aprile.
- (36.00) **Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concentrico ed area Jouvenceaux:** per interferenze con il sito del Free Style olimpico il progetto ha subito delle modifiche ed è attualmente in approvazione la progettazione preliminare.
- (74.13) **Elisoccorso H 12:** la Regione Piemonte ha variato la destinazione dell'elisoccorso da H12 a H24; attualmente è in corso il progetto preliminare; l'inizio dei lavori è previsto per il prossimo mese di Maggio.
- (53.00) **Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore:** é' atteso il pronunciamento della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo; il progetto esecutivo già disponibile consente di attivare immediatamente la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori che si prevede di avviare entro il mese di Febbraio.
- (75.06) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** appaltata l'opera; l'inizio dei lavori è previsto per il prossimo mese di Maggio.
- (15.01) **Innevamenti programmati di collegamento (inserito nell'intervento di Claviere Sagnalonga I05):** impianto ultimato, ed in esercizio.
- (15.02) **Innevamenti programmati di collegamento (Inserito nell'intervento di Sportina I08):** i lavori sono sospesi per la stagione sciistica invernale con stato di avanzamento di circa il 35%.

B.23 SAVIGLIANO

- (74.14) **Eliporto da H12 a H24:** l'ENAC non ha concesso l'autorizzazione per l'inizio lavori nel luogo prestabilito.

B.24 SAN DIDERO

- (65.00) **Casaforte di San Didero:** i lavori sono iniziati nello scorso mese di Novembre; attualmente si sta procedendo allo sgombero e pulizia dei locali interessati. La fine dei lavori è prevista per il prossimo mese di Ottobre.

B.25 SAN GERMANO CHISONE

- (06.08) **Progetto Paesaggio e arredo:** i lavori sono iniziati nello scorso mese di ottobre; attualmente è stato allestito il cantiere e sono iniziate le attività che riguardano i sottoservizi e le aree verdi. La conclusione dei lavori è prevista per il prossimo mese di Aprile.

B.26 SESTRIERE

- (20.00) **Centro polivalente con piscina:** opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili" e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.
- (21.00) **Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili:** approvato il progetto esecutivo, la procedura di gara per l'appalto dei lavori si concluderà entro il prossimo mese di Febbraio, mentre l'inizio lavori è programmato entro il prossimo mese di Maggio.
- (40.00) **Completamento sistemazione movimento franoso versante, a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari:**
- Sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata: il progetto definitivo sarà approvato entro il mese di Gennaio, il progetto esecutivo sarà disponibile entro il mese di Marzo e i lavori saranno iniziati nel corso del mese di Maggio.
 - Sistemazione idrauliche torrente Chisonetto: sono state risolte le interferenze con le fognature comunali e si sta ultimando il progetto preliminare.
- (74.02) **Elisoccorso H 24:** il necessario riallineamento dell'importo è stato effettuato con decreto del Presidente della Giunta regionale n 122 del 18/11/04. Le modalità dell'intervento sono state definite nella sistemazione dell'area a livello di movimenti terra e nella realizzazione di un impianto di illuminazione.
- (50.00) **Completamento fognature e acquedotto Comunale:** avviati i lavori nello scorso mese di Novembre, attualmente sono stati sospesi per condizioni meteo e interferenza con utilizzo di parcheggi per la stagione turistica invernale.
- (75.01) **Servizio di soccorso medicalizzato terrestre:** approvato il progetto esecutivo, la procedura di gara per l'appalto dei lavori si concluderà entro il prossimo mese di Marzo, mentre l'inizio lavori è programmato per il successivo mese di Maggio.

B.27 SUSÀ

- (74.09) **Elisoccorso H 24 (era segnato su Collegno):** il progetto esecutivo verrà concluso nel prossimo mese di Gennaio; i lavori avranno inizio nel mese di Marzo.
- (06.04) **Paesaggio e arredo:** la gara per l'assegnazione dell'appalto dei lavori sarà ultimata entro il prossimo mese di Gennaio; i lavori potranno iniziare nel successivo mese di Febbraio.

B.28 VILLAR PEROSA

(06.07) **Progetto Paesaggio e arredo:** la gara per l'assegnazione dell'appalto dei lavori si concluderà entro il corrente mese e l'avvio dei lavori è previsto per il prossimo mese di Gennaio per una durata di circa 250 gg solari.

B.29 TORINO

(05.01) **Torino-Pinerolo – progettazione preliminare ed esecutiva dell'intera linea:** ultimata nel corrente mese di Dicembre.

(05.02) **Torino-Pinerolo – stazione di Sangone, None, Airasca, Piscina e Pinerolo** (costruzione di sottopassi e marciapiedi di stazione e realizzazione di un sottopasso ciclo e pedonale a Pinerolo): in corso la gara per l'appalto dei lavori che si prevede di assegnare entro il prossimo mese di Marzo. L'ultimazione è programmata per il mese di Dicembre 05.

(05.03) **Torino-Pinerolo – informazione al pubblico:** in corso l'assegnazione dei lavori che si prevede di concludere entro il mese di Gennaio; verrà così avviata la fase di circa 6 mesi per la messa a punto del software in laboratorio.

(05.04) **Torino-Pinerolo – ACEI della stazione Airasca:** in corso dallo scorso mese di Novembre la messa a punto del software in laboratorio; i lavori nella stazione potranno iniziare nel prossimo mese di Giugno.

(05.05) **Torino-Pinerolo – telecomando punto, punto dell'ACEI della stazione di None:** in corso dallo scorso mese di Novembre la messa a punto del software in laboratorio; i lavori nella stazione potranno iniziare nel prossimo mese di Giugno.

(05.06) **Torino-Pinerolo – tratta bivio Sangone Airasca (blocco conta assi):** in corso dallo scorso mese di Novembre la messa a punto del software in laboratorio; i lavori nella stazione potranno iniziare nel prossimo mese di Giugno.

(76.00) **Unità spinale CTO/CFR di Torino:** attualmente l'avanzamento dei lavori è pari a circa il 20%; poiché nei prossimi 3-4 mesi la percentuale di avanzamento registrerà un incremento rilevante il termine lavori rimane programmato entro il mese di Agosto.

(74.05) **Elisoccorso CTO H 24:** il progetto esecutivo verrà approvato all'inizio del prossimo mese di Gennaio; i lavori saranno avviati nel prossimo mese di Marzo con ultimazione nel successivo mese di Luglio.

(74.06) **Elisoccorso H 24 G BOSCO:** la Conferenza dei Servizi del progetto definitivo, sospesa per l'integrazione della documentazione, sarà conclusa entro il prossimo mese di Gennaio.

(74.16) **Logistica elisoccorso H24 aereo club Torino:** approvato il progetto esecutivo entro l'inizio del prossimo mese di Gennaio; l'avvio dei lavori è previsto per il mese di Febbraio per una durata stimata di 2-3 mesi.

B.30 TORREPELLICE

(06.05) **Progetto Paesaggio e arredo:** Il progetto esecutivo verrà approvato entro l'inizio del prossimo mese di Gennaio; l'avvio dei lavori è previsto per il prossimo mese di Marzo.

B.31 INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI

(57.00) – (58.00) – (59.00) – (60.00)

Sono stati attivati 4 Progetti stralcio:

- collettore di valle tra S. Germano e Perosa A. : i lavori sono programmati per iniziare nei primi giorni del prossimo mese di Gennaio; si prevede il termine lavori nel mese di Novembre .
- collettore di valle tra Perosa A. e Prigelato: i lavori in corso hanno un avanzamento di circa il 45% con termine previsto nel prossimo mese di Giugno.
- Collettore di valle tra Pinerolo e Prigelato: è in corso la progettazione esecutiva; l'inizio dei lavori è previsto per il prossimo mese di Aprile.
- Depuratore di Pinerolo: il progetto definitivo è in fase di ultimazione; la conclusione della gara di appalto dei lavori è prevista per il mese prossimo mese di Febbraio con successivo immediato avvio dei lavori nel mese di Marzo.