

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI
DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI
TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981**

*istituita con legge 7 aprile 1989, n. 128, modificata
con leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349.*

Presidente: **SCÀLFARO Oscar Luigi**, *deputato*

componenti:

deputati: **AIARDI, BARBIERI, BECCHI, CECCHETTO COCO, D'AD-
DARIO, D'AMBROSIO, GOTTARDO**, *segretario*, **GREGORELLI, LUCENTI,
MANNA, NOCI, ORSINI Gianfranco, QUERCINI, ROCELLI, RUS-
SO SPENA, SANTORO, SAPIO, SERRENTINO, MENSURATI, VAIRO;**
senatori: **ANDÒ, BOATO, BEORCHIA, BISSO, CAPPUZZO, CARDINALE,
CORRENTI**, *vicepresidente*, **CUTRERA**, *vicepresidente*, **DI LEMBO, DU-
JANY, FABRIS, FLORINO, FRANZA, LIBERTINI, MONTRESORI, PA-
GANI, PETRARA, PIERRI, TAGLIAMONTE, ULIANICH**, *segretario*.

**APPENDICI ALLA
RELAZIONE CONCLUSIVA**

Approvata il 27 gennaio 1991

Presentata alle Presidenze delle Camere il 5 febbraio 1991

VOLUME I

TOMO II

A V V E R T E N Z E

1. — *Alla presente edizione delle relazioni conclusiva e propositiva, riprodotte in off-set, farà seguito una edizione a caratteri tipografici.*

* * *

2. — *I numeri di riferimento degli allegati richiamati nelle relazioni, di cui all'elenco riportato in appendice, potranno subire variazioni per ragioni di ordine sistematico.*

* * *

3. — *Alla successiva edizione a stampa sarà unito l'elenco completo dei documenti formati ed acquisiti dalla Commissione d'inchiesta da pubblicare.*

INDICE GENERALE**VOLUME I****TOMO I****RELAZIONE CONCLUSIVA**

PREMESSA	Pag. 3
--------------------	--------

CAPITOLO I**IL QUADRO NORMATIVO**

1. — Dal terremoto alla Commissione d'inchiesta	» 13
2. — Il quadro normativo:	
I — disposizioni legislative	» 41
II — norme relative all'emergenza	» 45
III — norme relative alla ricostruzione e allo sviluppo:	» 47
a) interventi di competenza dello Stato	» 51
b) interventi di competenza delle regioni	» 59
c) interventi di competenza dei comuni	» 68
d) interventi programma straordinario abitativo Napoli	» 86

CAPITOLO II

L'EMERGENZA E GLI INTERVENTI DI
RICOSTRUZIONE AFFIDATI AI COMUNI

1. — Premessa	Pag. 91
2. — Le iniziative della Commissione	» 95
3. — I principali provvedimenti legislativi	» 98
 PARTE 1 ^a : <i>I provvedimenti dell'emergenza</i>	 » 101
1. — Il reinsediamento ed i programmi di edilizia	» 106
2. — I nuclei familiari ancora ospitati in alloggi temporanei	» 111
3. — La gestione fuori bilancio e la rendicontazione della spesa	» 114
4. — La gestione delle residue disponibilità	» 118
5. — I lavori idraulici	» 119
 PARTE 2 ^a : <i>Il dimensionamento dell'area colpita dal sisma e il catasto dei danni.</i>	
1. — Delimitazione dell'area	» 123
2. — Il catasto dei danni	» 128
3. — Lo studio del centro di Portici	» 136
 PARTE 3 ^a : <i>La ricostruzione abitativa</i>	 » 143
1. — L'evoluzione della legislazione e gli interventi	» 147
2. — Le proroghe delle scadenze	» 154
3. — I beneficiari	» 157
4. — Il dimensionamento dei contributi	» 159
5. — Le domande presentate e quelle finanziate	» 161
6. — Le opere non ultimate	» 166
7. — I costi di riparazione e ricostruzione	» 167
 PARTE 4 ^a : <i>Le opere comunali</i>	 » 169

PARTE 5 ^a : <i>I finanziamenti ai comuni</i>	Pag. 177
1. — I criteri di ripartizione territoriale	» 183
2. — Le anticipazioni bancarie	» 187
3. — I fondi non utilizzati	» 188
4. — Gli aiuti internazionali	» 192
PARTE 6 ^a : <i>Gli studi di casi</i>	» 197
PARTE 7 ^a : <i>I soggetti coinvolti.</i>	
1. — Gli organi centrali ed in particolare le strutture di coordina- mento e controllo	» 207
2. — Le regioni	» 211
3. — I comuni	» 213
3.1 — Gli strumenti urbanistici	» 215
3.2 — I tecnici amministratori	» 218
3.3 — Gli organici	» 222
3.4 — Il ricorso alla concessione	» 222
4. — I tecnici	» 224
5. — Le imprese	» 227
6. — Le infiltrazioni camorristiche nell'emergenza e nella ricostru- zione	» 228
PARTE 8 ^a : <i>Il ruolo delle banche nel processo della ricostruzione</i>	» 231

CAPITOLO III

GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE E DELOCA-
LIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DANNEGGIATI
(ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219) E GLI
INTERVENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (ARTICOLO 32
DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

PARTE 1^a: *Articolo 21 della legge n. 219 del 1981.*

1. — Oggetto degli interventi	» 255
2. — Responsabili degli interventi	» 260

3. — Aspetti normativi della gestione	Pag. 262
4. — Attività	» 263
5. — Imprese ammesse al contributo statale	» 265
6. — Oneri per progettazione, direzione e collaudo	» 266
7. — Controllo delle attività	» 268
8. — Iniziative della Commissione	» 269

PARTI 2ª: Articolo 32 della legge n. 219 del 1981.

I — Gli interventi:

1. — Oggetto degli interventi	» 275
2. — Settori di intervento	» 276
a) Scelta delle aree	» 277
a1) Infrastrutturazione interna	» 279
b) Infrastrutturazione esterna	» 288
c1) Ammissione a contributo <i>ex</i> articolo 32 della legge n. 219 del 1981	» 292
c2) Ammissione a contributo <i>ex</i> articolo 8, commi 1 e 2, della legge n. 120 del 1987	» 295
c3) Ammissione a contributo <i>ex</i> articolo 8, comma 3, della legge n. 120 del 1987	» 295
c4) Ammissione a contributo <i>ex</i> articolo 10, comma 3, della legge n. 12 del 1988	» 296
3. — Iniziative e costo degli interventi	» 298
4. — Costo delle opere di infrastrutturazione interna delle aree e stato di attuazione	» 300
5. — Costo delle opere di infrastrutturazione esterna e stato di attuazione	» 303
6. — Importo complessivo dei lavori affidati a ciascun consor- zio o raggruppamento temporaneo di imprese	» 311
7. — Somme impegnate per contributi concessi <i>ex</i> articolo 32 della legge n. 219 del 1981: situazione attuale	» 315
8. — Somme impegnate per contributi concessi <i>ex</i> articolo 8, commi 1 e 2, della legge n. 120 del 1987: situazione attuale	» 319
9. — Somme impegnate per contributi <i>ex</i> articolo 8, comma 3, della legge n. 120 del 1987: stato attuale	» 320

10. — Somme impegnate per contributi <i>ex</i> articolo 10, comma 3, della legge n. 12 del 1988: stato attuale . . .	Pag. 322
11. — Dati comuni alle imprese beneficiarie di contributi <i>ex</i> articolo 32 della legge n. 219 del 1981, articolo 8 della legge n. 120 del 1987 e articolo 10 della legge n. 12 del 1988:	
1. — iniziative per le quali è stata disposta la revoca del contributo	» 323
2. — iniziative per le quali è stata disposta la revoca della revoca	» 323
3. — individuazione dei lotti di insediamento delle singole imprese	» 323
4. — elenco delle imprese ammesse a contributo	» 323
5. — modificazione delle composizioni societarie e dell'assetto produttivo delle singole imprese	» 323
6. — nominativi dei progettisti delle opere di insediamento delle singole imprese	» 324
7. — nominativi dei collaudatori delle opere di insediamento delle singole imprese	» 324
8. — termini finali per l'insediamento delle imprese	» 324
9. — mano d'opera occupata dalle imprese ammesse a contributo	» 325
10. — attività di supporto e di servizio	» 326
12. — Controllo delle attività	» 332

II — *I soggetti - La Pubblica Amministrazione:*

13. — Responsabili degli interventi	» 337
14. — Istituzione dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981	» 338
15. — Istituzione dell'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981	» 342
16. — Passaggio delle responsabilità, nel 1989, dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno	» 343
17. — Progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere di infrastrutturazione interna ed esterna	» 345
18. — Progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere di insediamento delle singole imprese	» 347

III — *Attività della Commissione:*

19. — Iniziative della Commissione	» 350
1. — Nascita, iniziative ed attività Agensud	» 355
2. — Costo delle occupazioni di urgenza e degli espropri	» 355

3. — Progetto per la infrastrutturazione dell'area di Balvano	Pag. 356
4. — Regime delle fidejussioni	» 359
5. — Utilizzazione del contributo da parte di alcune imprese	» 361
6. — Attività di alcuni consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese	» 370
7. — Iniziative dell'amministratore unico della società Schiavo	» 372
8. — Apertura al traffico di assi viari	» 376
9. — Questioni relative all'aggiornamento dei prezzi . .	» 377

CAPITOLO IV

IL TITOLO VIII DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219, E
GLI INTERVENTI DEL DOPO TERREMOTO NEL COMUNE E
NELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

1. — Gli obiettivi del Titolo VIII e le modalità di realizzazione . .	» 381
2. — Le iniziative della Commissione	» 383
3. — Napoli dopo il terremoto	» 385
4. — Le modifiche legislative	» 389
5. — Proroghe dei termini e cambiamenti nella direzione del programma	» 391
6. — Riepilogo della produzione legislativa	» 394
7. — I responsabili degli interventi	» 395
8. — I finanziamenti	» 396
9. — Gli alloggi	» 398
9.1 — Napoli	» 399
9.2 — Area metropolitana	» 412
10. — Le urbanizzazioni	» 416
10.1 — Napoli	» 417
10.2 — Area metropolitana	» 420
11. — Le infrastrutture	» 427
11.1 — Napoli	» 428
11.2 — Area metropolitana	» 433
12. — Le gestioni fuori bilancio	» 438
12.1 — Napoli	» 440
12.2 — Area metropolitana	» 441

13. — Il personale	Pag. 442
14. — I costi	» 447
15. — Le concessioni ed il regime delle anticipazioni	» 454
15.1 — Napoli	» 473
15.2 — Area metropolitana	» 473
16. — Gli appalti	» 489
17. — Le imprese sospette	» 493
18. — Gli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 219 del 1981 a Napoli	» 494

CAPITOLO V

GLI INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

1. — Premesse di carattere generale	» 499
2. — Mezzi finanziari e loro gestione	» 501
3. — Attività del gruppo di lavoro	» 503
4. — Interventi delle Amministrazioni dello Stato:	
4. 1 — Ministero dei lavori pubblici	» 509
4. 2 — Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	» 511
4. 3 — Ministero dell'agricoltura e delle foreste	» 512
4. 4 — ANAS	» 513
4. 5 — Ministero della pubblica istruzione	» 514
4. 6 — Ministero di grazia e giustizia	» 520
4. 7 — Ministero della difesa	» 520
4. 8 — Ministero delle finanze	» 524
4. 9 — Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	» 524
4.10 — Ministero dei trasporti	» 525
4.11 — Ministero per i beni culturali ed ambientali	» 526
4.12 — Ministero per gli interventi straordinari nel Mez- zogiorno - Ufficio speciale terremoto	» 540
4.13 — Ministero dell'ambiente	» 542

CONSIDERAZIONI VALUTATIVE

I — Il quadro normativo	Pag. 549
II — 1. — L'emergenza e gli interventi affidati ai comuni	» 554
2. — Regime dell'emergenza	» 572
3. — Fase preliminare alla ricostruzione	» 573
4. — I comuni di Caposele, Ruvo del Monte, Laviano e Palomonte	» 575
5. — I comuni di Santomenna, Colliano e Torella	» 581
IIIa — Interventi di riparazione, ricostruzione e delocalizzazione degli stabilimenti industriali danneggiati (articolo 21 della legge n. 219 del 1981)	» 582
IIIb — Interventi per lo sviluppo industriale (articolo 32 della legge n. 219 del 1981):	
I — Problemi di legittimità costituzionale	» 595
II — Nel merito degli interventi:	
A) La scelta delle aree:	
a) Una prima ragione di dilatazione dei costi	» 600
b) Una ragione di compromissione ambientale	» 605
c) La mancanza di una politica di piano e di programmazione della spesa	» 608
d) Breve storia dell'area industriale di Balvano	» 610
B) Infrastrutture esterne:	
a) La questione dell'applicabilità dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 33 del 1981	» 616
b) La dilatazione dei costi - carenza del sistema di progettazione	» 622
c) Il caso della bretella Ofantina-Calitri e della Ofantina-Nerico-Muro Lucano	» 627
d) Il sistema dei controlli	» 632
e) Le concessioni del giugno 1989	» 634
C) La realizzazione delle opere mediante il sistema della concessione:	
a) Scelta dei concessionari	» 638
b) Il sistema della concessione - deviazioni rispetto ad una applicazione ordinaria	» 640

c) Questioni relative all'aggiornamento dei prezzi . . .	Pag. 644
d) Questioni relative alla revisione dei prezzi	» 644
e) Effetti delle deviazioni nel sistema delle concessioni — si è costruito il superfluo — vantaggi dei concessionari	» 647
D) I contributi finanziari alle imprese industriali:	
a) Incertezze nel processo di industrializzazione . . .	» 651
b) Elementi di riflessione critica — il disciplinare-tipo adottato per i contributi	» 654
c) Ipotesi di gonfiamento della spesa	» 658
d) Un sistema di incentivazioni eccessive	» 659
e) Debolezza dell'apparato amministrativo di controllo	» 660
f) Alcuni esempi di protezioni nel mercato del lavoro e della formazione professionale	» 662
g) Possibili infiltrazioni camorristiche	» 663
h) Il caso di San Mango sul Calore (gruppo Abete) — Morra de Sanctis — Aeritalia	» 667
i) Il caso della S.p.a. Castelruggiano	» 669
E) Situazione delle imprese che hanno chiesto di insediarsi nelle aree industriali in forza dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge n. 120 del 1987	» 670
IV — Il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e gli interventi del dopo terremoto nel comune di Napoli e nell'area metropolitana	
1. — Premessa	» 672
2. — Il rispetto dei contenuti del programma	» 673
3. — L'iter di inserimento delle grandi infrastrutture nel programma « area metropolitana »	» 675
4. — La questione della utilità delle opere	» 681
5. — L'evoluzione della normativa ed il vuoto legislativo dopo il 1986	» 684
6. — I consorzi concessionari	» 687
7. — L'evoluzione dei consorzi	» 690
8. — Le anticipazioni	» 697
9. — I costi	» 699
9.1 — Il raddoppio della ferrovia circumvesuviana Poggioreale-San Vitaliano	» 699
9.2 — L'asse mediano	» 699
9.3 — I Regi Lagni	» 700

10. — Gli appalti, i lavori e gli inserimenti camorristici	Pag. 701
11. — Il bisogno di case a Napoli nel 1981 e negli anni successivi — la gestione delle opere realizzate	» 703
12. — Pianificazione territoriale	» 707
13. — Le strutture di gestione	» 708
14. — I collaudatori	» 709
15. — Conclusione del programma	» 710
16. — Le risposte ai quesiti della legge istitutiva	» 710
V — Interventi delle Amministrazioni dello Stato	» 711

RELAZIONE PROPOSITIVA

Premessa — Iniziative della Commissione poste in essere nel corso dei lavori	» 715
I — Interventi legislativi o regolamentari necessari a garantire, nel futuro, procedure di controllo più efficaci sulla gestione di risorse pubbliche negli interventi di emergenza, di ricostru- zione e di ripresa economica e sociale, successivi a gravi calamità naturali	» 721
1. — L'emergenza	» 730
2. — Dichiarazione dello stato di emergenza	» 732
3. — Titolarità della gestione dell'emergenza	» 733
4. — Modalità di attuazione dei poteri straordinari di norma- zione e di gestione	» 737
5. — Gestione fuori bilancio	» 740
6. — Controlli	» 742
II — L'emergenza e gli interventi affidati ai comuni	» 744
Ruolo delle banche	» 749
III — Interventi per lo sviluppo industriale	» 752
IV — Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e gli interventi del dopo terremoto nel comune e nell'area metropolitana di Napoli	» 755
V — Interventi delle Amministrazioni dello Stato	» 762

APPENDICI

1. — Componenti e Ufficio di Presidenza della Commissione	Pag. 769
2. — Legge 7 aprile 1989, n. 128 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> 15 aprile 1989, n. 88), istitutiva della Commissione	» 770
3. — Ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta del 30 marzo 1989	» 774
4. — Legge 8 agosto 1990, n. 246 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> 23 agosto 1990, n. 196) e legge 28 novembre 1990, n. 349 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> 28 novembre 1990, n. 278), recanti proroghe di termini	» 777
5. — Regolamento interno della Commissione	» 778
6. — Elenco degli allegati richiamati nella relazione	» 788
7. — Cartografia sismologica e topografica.	

TOMO II

APPENDICI

CAPITOLO II

EMERGENZA ED INTERVENTI AFFIDATI AI COMUNI

A — Quadro riepilogativo del programma finanziario di lire 550 miliardi per la realizzazione ed acquisizione di alloggi, di cui all'ordinanza commissariale n. 323 del 16 giugno 1981	» 3
B — Evoluzione negli anni della valutazione dell'entità dei danni all'edilizia privata	» 5
C — Fondi assegnati ai comuni per la riparazione e ricostruzione delle opere private e delle opere pubbliche di interesse locale	» 12
D — Andamento della ricostruzione nelle province di Avellino, Salerno e Potenza	» 16

CAPITOLO III

GLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
(ARTICOLO 32 DELLA LEGGE N. 219 DEL 1981)

A — Prospetti relativi allo stato di attuazione dei lavori di insediamento nelle aree industriali delle imprese beneficiarie di contributi <i>ex</i> articolo 32 della legge n. 219 del 1981 (aggiornati al 30 settembre 1990)	Pag. 29
B — Prospetti relativi alla data di inizio dell'attività produttiva, al fatturato ed al numero degli assunti nelle 146 imprese beneficiarie di contributi <i>ex</i> articolo 32 della legge n. 219 del 1981	» 46
C — Prospetti relativi allo stato dei lavori di insediamento nelle aree industriali delle imprese beneficiarie di contributi <i>ex</i> articolo 8, commi 1 e 2, della legge n. 120 del 1987	» 63
D — Prospetti relativi allo stato dei lavori di insediamento nelle aree industriali delle imprese beneficiarie di contributi <i>ex</i> articolo 8, comma 3, della legge n. 120 del 1987	» 74
E — Questioni relative all'aggiornamento dei prezzi	» 77

CAPITOLO IV

TITOLO VIII DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 E GLI
INTERVENTI DEL DOPO TERREMOTO NEL COMUNE E
NELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

1N — Direttiva 4 maggio 1989 del funzionario CIPE sul reinsediamento della popolazione	» 83
2N — Napoli: stato di attuazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie	» 89
3N — Area metropolitana: stato di attuazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie	» 117
4N — Napoli: stato di attuazione delle infrastrutture	» 139
5N — Area metropolitana: elenco delle infrastrutture e fonte legislativa	» 164
6N — Quadri riepilogativi delle infrastrutture area metropolitana al 1986 e 1990	» 167

7N — Stato del programma al 7 aprile 1989 e delibere CIPE 1989 di riparto di 2.400 miliardi di lire	Pag. 173
8N — Programma di riduzione del personale	» 195
9N — Schede di dettaglio sui costi e nota esplicativa	» 201
10N — Statuto del Comitato di coordinamento dei concessionari . .	» 256
11N — Imprese aderenti al coordinamento dei concessionari	» 263
12N — Elenco delle imprese: programma Napoli	» 271
13N — Napoli: elenco delle imprese affidatarie con importi presunti	» 273
14N — Area metropolitana: consorzi ed opere concesse	» 276
15N — Area metropolitana: consorzi e variazioni in essi intervenute	» 278
16N — Elenco delle imprese: programma area metropolitana	» 311
17N — Area metropolitana: elenco delle imprese affidatarie con im- porti presunti	» 314
18N — Napoli: gli appalti registrati di maggior rilievo	» 316
19N — Area metropolitana: gli appalti registrati di maggior rilievo	» 325
20N — Ministero del lavoro: risposta ad interrogazione	» 333
21N — Sintesi della relazione dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia	» 337

X LEGISLATURA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI
DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI
TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981**

A P P E N D I C I

C A P I T O L O I I

L' E M E R G E N Z A E G L I I N T E R V E N T I
D I R I C O S T R U Z I O N E A F F I D A T I
A I C O M U N I

A P P E N D I C I

APPENDICE "A"

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE RELATIVO AL PROGRAMMA FINANZIARIO DI L. 550 MILIARDI
PER LA REALIZZAZIONE ED ACQUISIZIONE ALLOGGI
DI CUI ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 323 DEL 16 GIUGNO 1981 - ATTUAZIONE

COMUNE	PROVINCIA	Mutuo ammesso (in miliardi)	N alloggi	Abit. previsti
1 ACERENZA	POTENZA	1,20	20	98
2 AFRAGOLA	NAPOLI	12,40	180	890
3 ANGRI	SALERNO	9,30	120	400
4 ARIANO IRPINO	AVELLINO	3,44	82	310
5 ARPAIA	BENEVENTO	8,00	96	450
6 ATRIPALDA	AVELLINO	26,21	18	126
7. AVELLINO	AVELLINO	109,70	1 332	7 426
8 BARILE	POTENZA	0,73	14	86
9 BENEVENTO	BENEVENTO	18,00	283	1 192
10 CAPUA	AVELLINO	0,62	11	45
11 CARIFE	AVELLINO	1,05	14	82
12 CASORIA	NAPOLI	10,50	136	884
13 CASTELLAMMARE DI STABIA	NAPOLI	18,60	189	944
14 CASTELVETERE SUL CALORE	AVELLINO	0,95	20	55
15 CAVA DEI TIRRENI	SALERNO	9,90	136	746
16 CICCIANO	NAPOLI	1,65	—	—
17. EBOLI	SALERNO	15,72	313	1 258
18 ERCOLANO	NAPOLI	6,20	90	408
19 FILIANO	POTENZA	0,10	—	—
20 FRATTAMAGGIORE	NAPOLI	6,20	122	500
21 GIUGLIANO IN CAMPANIA	NAPOLI	7,40	90	582
22 GRAGNANO	NAPOLI	15,33	209	384
23 LAURINO	SALERNO	1,99	25	186
24 LAURO	AVELLINO	0,98	28	142
25. MADDALONI	CASERTA	1,04	16	72
26. MARANO DI NAPOLI	NAPOLI	1,14	20	120
27. MARSICO NUOVO	POTENZA	0,13	—	—
28. MELFI	POTENZA	0,76	15	105
29 MERCATO S. SEVERINO	SALERNO	10,72	134	732
30 META DI SORRENTO	NAPOLI	4,90	63	255
31 MONDRAGONE	CASERTA	1,71	48	218
32 MONTECORVINO ROVELLA	SALERNO	1,71	28	170
33 MONTELLA	AVELLINO	3,10	34	192
34 MONTEVERDE	AVELLINO	2,81	33	210
35 MONTORO SUPERIORE	AVELLINO	4,00	48	310

COMUNE	PROVINCIA	Mutuo ammesso (in miliardi)	N. alloggi	Abit. previsti
36. NOCERA INFERIORE	SALERNO	15,50	324	1.238
37. NOCERA SUPERIORE	SALERNO	9,30	160	800
38. PADULI	BENEVENTO	0,57	12	57
39. PAGANI	SALERNO	12,40	192	1.152
40. PALMA CAMPANIA	NAPOLI	6,20	72	496
41. PAROLISE	AVELLINO	0,40	8	39
42. PIANO DI SORRENTO	NAPOLI	4,90	87	803
43. PICERNO	POTENZA	2,06	49	265
44. PONTECAGNANO FAIANO	SALERNO	3,42	—	—
45. PORTICI	NAPOLI	10,30	190	760
46. POTENZA	POTENZA	24,80	354	1.370
47. POZZUOLI	NAPOLI	12,40	176	850
48. QUINDICI	AVELLINO	4,50	72	324
49. RAPOLLA	POTENZA	1,86	29	120
50. ROCCA BASCERANA	AVELLINO	2,10	51	218
51. ROCCAPIEMONTE	SALERNO	1,71	24	168
52. ROTONDI	AVELLINO	1,75	27	127
53. RUOTI	POTENZA	0,72	17	106
54. SALERNO	SALERNO	52,70	774	4.008
55. S. AGNELLO	NAPOLI	6,20	90	600
56. S. ARPINO	CASERTA	0,41	6	22
57. S. FELE	POTENZA	0,76	16	16
58. S. GIORGIO A CREMANO	NAPOLI	1,43	—	—
59. S. PAOLINA	AVELLINO	0,53	8	16
60. S. STEFANO DEL SOLE	AVELLINO	0,26	6	25
61. SCAFATI	SALERNO	2,61	39	174
62. SIANO	SALERNO	1,93	38	194
63. SOLOFRA	AVELLINO	2,79	—	—
64. SPERONE	AVELLINO	5,73	79	446
65. STIGLIANO	MATERA	1,80	24	117
66. TITO	POTENZA	3,55	74	365
67. TORRE ANNUNZIATA	NAPOLI	15,50	300	1.200
68. TORRE DEL GRECO	NAPOLI	15,50	178	991
69. TRAMUTOLA	POTENZA	0,60	8	40
70. VICO EQUENSE	NAPOLI	2,85	34	194
71. VIGGIANO	POTENZA	0,99	16	64
72. VOLTURARA IRPINA	AVELLINO	0,78	12	64
<i>Totale</i>		550,00	7.513	37.007

APPENDICE "B"

EVOLUZIONE NEGLI ANNI DELLA VALUTAZIONE DELL'ENTITA' DEI DANNI ALLA
EDILIZIA PRIVATA

Nell'apposito paragrafo si è visto come dalle 212.000 ipotesi di intervento in favore della edilizia privata formulate nel 1981 si sia saliti, al 30 giugno 1990, a 476.161 istanze di aventi diritto.

Le denunciate esigenze si ripartiscono, in relazione ai dati disponibili al 30 giugno 1990, come segue:

	<u>totale entità danno</u>
1. nelle 3 regioni interessate	31.129.177.100.702 =====
2. nella regione Campania	24.656.872.409.198
3. nella regione Basilicata	5.850.789.554.767
4. nella regione Puglia	621.515.136.737
Totale nelle 3 regioni	31.129.177.100.702 =====
5. nella provincia di Avellino	9.305.203.789.084
6. nella provincia di Benevento	3.609.834.874.070
7. nella provincia di Caserta	1.360.543.401.995
8. nella provincia di Napoli	3.532.664.726.173
9. nella provincia di Salerno	6.848.645.617.876
Totale nella regione Campania	24.656.872.409.198 =====
10. nella provincia di Matera	1.150.688.485.815
11. nella provincia di Potenza	4.700.101.068.952
Totale nella regione Basilicata	5.850.789.554.767 =====
12. nella provincia di Foggia ed in totale nella regione Puglia	621.515.136.737 =====

Il numero delle domande di contributo presentate dagli aventi diritto si distribuisce negli anni come segue:

1 - nelle tre Regioni interessate:

ANNO	OPERE	IMPORTO
81/83	71.233	2.030.876.713.152
84	265.741	16.153.243.935.565
85	7.807	461.974.453.836
86		
87	18.827	1.688.266.306.920
88	77.882	7.339.873.220.735
89	32.115	3.188.690.509.735
90	2.556	266.251.960.759
=====		
	476.161	31.129.177.100.702

2 - nella Regione Campania:

ANNO	OPERE	IMPORTO
81/83	53.383	1.648.986.863.435
84	193.372	12.710.540.294.029
85	5.698	379.331.810.328
86		
87	14.581	1.367.678.637.860
88	57.419	5.565.229.191.483
89	27.563	2.814.200.797.248
90	932	170.904.814.815
=====		
	352.948	24.656.872.409.198

3 - nella Regione Basilicata:

ANNO	OPERE	IMPORTO
81/83	16.930	354.582.870.604
84	66.684	3.095.793.712.437
85	1.949	73.907.274.993
86		
87	4.123	309.120.687.099
88	18.397	1.550.079.247.203
89	4.523	371.968.616.487
90	1.623	95.337.145.944
=====		
	114.229	5.850.789.554.767

4 - nella Regione Puglia:

ANNO	OPERE	IMPORTO
81/83	920	27.306.979.113
84	5.685	346.909.929.099
85	160	8.735.368.515
86		
87	123	11.466.981.961
88	2.066	224.564.782.049
89	29	2.521.096.000
90	1	10.000.000
=====		
	8.984	621.515.136.737

5 - nella provincia di Avellino:

ANNO	OPERE	IMPORTO
81/83	20.096	861.429.708.378
84	63.961	4.950.169.429.650
85	3.117	227.709.191.574
86		
87	6.041	462.782.667.143
88	14.509	1.463.936.693.213
89	12.973	1.338.959.105.671
90	2	216.993.455
=====		
	120.699	9.305.203.789.084

6 - nella provincia di Benevento:

ANNO	OPERE	IMPORTO
81/83	4.685	91.148.833.544
84	22.896	1.647.346.299.668
85	1.220	92.551.014.632
86		
87	2.300	159.706.487.280
88	13.409	1.188.822.150.827
89	4.810	422.545.669.626
90	57	7.714.418.493
=====		
	49.377	3.609.834.874.070

7 - nella provincia di Caserta:

ANNO	OPERE	IMPORTO
81/83	6.006	78.555.004.821
84	20.195	1.015.645.756.338
85	514	22.433.606.147
86		
87	30	4.441.633.435
88	1.712	135.603.309.392
89	1.456	99.175.365.902
90	74	4.688.725.960
=====		
	29.987	1.360.543.401.995

8 - nella provincia di Napoli:

ANNO	OPERE	IMPORTO
81/83	9.412	253.841.779.105
84	32.770	1.853.669.757.242
85	446	24.881.974.416
86		
87	4.585	597.214.986.759
88	4.407	497.582.816.852
89	2.161	216.357.317.762
90	389	89.096.094.037
=====		
	54.170	3.532.644.726.173

9 - nella provincia di Salerno:

ANNO	OPERE	IMPORTO
81/83	13.184	364.011.537.587
84	53.550	3.243.709.051.131
85	401	11.756.023.559
86		
87	1.625	143.532.863.243
88	23.382	2.279.284.221.199
89	6.163	737.163.338.287
90	410	69.188.582.870
=====		
	98.715	6.848.645.617.876

10 - nella provincia di Matera:

ANNO	OPERE	IMPORTO
81/83	1.538	40.409.838.023
84	10.057	447.726.001.160
85	674	30.025.118.005
86		
87	2.261	179.480.575.341
88	4.029	344.735.175.676
89	1.133	98.494.932.275
90	150	9.816.845.335
=====		
	19.842	1.150.688.485.815


11 - nella provincia di Potenza:

ANNO	OPERE	IMPORTO
81/83	15.392	314.173.032.581
84	56.627	2.648.067.711.277
85	1.275	43.882.156.988
86		
87	1.862	129.640.111.758
88	14.368	1.205.344.071.527
89	3.390	273.473.684.212
90	1.473	85.520.300.609
=====		
	94.387	4.700.101.068.952


12 - nella provincia di Foggia:

ANNO	OPERE	IMPORTO
81/83	920	27.306.979.113
84	5.685	346.909.929.099
85	160	8.735.368.515
86		
87	123	11.466.981.961
88	2.066	224.564.782.049
89	29	2.521.096.000
90	1	10.000.000
=====		
	8.984	621.515.136.737


Evoluzione importi relativi




Evoluzione importi relativi



Evoluzione importi per provincia



Evoluzione importi per provincia



APPENDICE "C"

FONDI ASSEGNATI AI COMUNI PER LA RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE OPERE PRIVATE E DELLE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE LOCALE.

All'apposito paragrafo si è visto come, per gli anni tra il 1981 ed il 1992, siano stati assegnati complessivamente, ai 687 comuni colpiti dal sisma, 18.001 miliardi.

Dette risorse risultano ripartite, alla data del 31 dicembre 1989 - avvertendo che il totale generale appare di lire 17.935.245.618.123 anzichè di 18.000 ed un miliardo per effetto degli arrotondamenti operati su quasi 700 addendi - come segue:

- in favore dei 37 Comuni disastriati	4.859.300.130.000
- in favore dei 314 Comuni gravemente danneggiati	10.599.461.462.123
- in favore dei 336 Comuni danneggiati	2.476.484.026.000
- <u>in totale</u> ai 687 Comuni colpiti dal sisma	17.935.245.618.123 =====
- in favore dei 28 Comuni disastriati della Campania	3.797.650.464.000
- in favore dei 251 comuni gravemente danneggiati della Campania	9.062.756.786.123
- in favore dei 263 comuni danneggiati della Campania	1.562.097.499.000
- <u>in totale</u> ai 542 comuni della Campania colpiti dal sisma	14.422.504.749.123 =====
- in favore dei 9 comuni disastriati della Basilicata	1.061.649.666.000
- in favore dei 63 comuni gravemente danneggiati della Basilicata	1.536.704.676.000
- in favore dei 59 comuni danneggiati della Basilicata	614.499.175.000
- <u>in totale</u> ai 131 comuni della Basilicata colpiti dal sisma	3.212.853.517.000 =====
- in favore dei 14 comuni danneggiati della Puglia	299.887.352.000
- <u>in totale</u> ai 687 comuni colpiti dal sisma	17.935.245.618.123 =====

- in favore dei 18 comuni disastri- ti in provincia di Avellino	2.564.238.701.000
- in favore dei 99 comuni gravemen- te danneggiati in provincia di Avellino	3.870.581.085.000
- in favore dei 2 comuni danneggiati in provincia di Avellino	24.994.945.000
- <u>in totale</u> ai 119 comuni della provincia di Avellino colpiti dal sisma	6.459.814.731.000 =====
- in favore dei 50 comuni gravemente danneggiati in provincia di Bene- to	1.235.646.935.000
- in favore dei 28 comuni danneggiati in provincia di Benevento	240.114.703.000
- <u>in totale</u> ai 78 comuni della pro- vincia di Benevento colpiti dal sisma	1.475.761.638.000 =====
- in favore degli 8 comuni gravemen- te danneggiati in provincia di Caserta	265.493.190.000
- in favore dei 94 comuni danneggiati in provincia di Caserta	558.671.478.000
- <u>in totale</u> ai 102 comuni della pro- vincia di Caserta colpiti dal sisma	824.164.668.000 =====
- in favore degli 40 comuni gravemen- te danneggiati in provincia di Napoli	1.623.412.226.000
- in favore dei 46 comuni danneggiati in provincia di Napoli	472.077.142.000
- <u>in totale</u> agli 86 comuni della pro- vincia di Napoli colpiti dal sisma	2.095.489.368.000 =====

- in favore dei 10 comuni disastretti in provincia di Salerno	1.233.411.763.000
- in favore dei 54 comuni gravemente danneggiati in provincia di Salerno	2.067.623.350.123
- in favore dei 93 comuni danneggiati in provincia di Salerno	266.239.231.000
- <u>in totale</u> ai 157 comuni della provincia di Salerno colpiti dal sisma	3.567.274.344.000 =====
- riassumendo:	
. ai 119 comuni della provincia di Avellino	6.459.814.731.000
. ai 78 comuni della provincia di Benevento	1.475.761.638.000
. ai 102 comuni della provincia di Caserta	824.164.668.000
. agli 86 comuni della provincia di Napoli	2.095.489.368.000
. ai 157 comuni della provincia di Salerno	3.567.274.344.123
. <u>in totale</u> ai 542 comuni della Campania colpiti dal sisma	14.422.504.749.123 =====
- in favore dei 9 comuni gravemente danneggiati in provincia di Matera	261.610.405.000
- in favore dei 22 comuni danneggiati in provincia di Matera	162.378.122.000
- <u>in totale</u> ai 31 comuni della provincia di Matera colpiti dal sisma	423.988.527.000 =====

- in favore dei 9 comuni disastri- ti in provincia di Potenza	1.061.649.666.000
- in favore dei 54 comuni gravemen- te danneggiati in provincia di Potenza	1.275.094.271.000
- in favore dei 37 comuni danneggiati in provincia di Potenza	452.121.053.000
- <u>in totale</u> ai 100 comuni della provincia di Potenza colpiti dal sisma	2.788.864.990.000 =====
- riassumendo:	
. ai 31 comuni della provincia di Matera	423.988.527.000
. ai 100 comuni della provincia di Potenza	2.788.864.990.000
. <u>in totale</u> ai 131 comuni della Basilicata colpiti dal sisma	3.212.853.517.000 =====
- in favore dei 14 comuni danneggia- ti in provincia di Foggia e, <u>in to</u> <u>tale</u> , ai comuni della Puglia	299.887.352.000 =====
- riassumendo ancora:	
. ai 542 comuni della Campania colpiti dal sisma	14.422.504.749.123
. ai 131 comuni della Basilicata colpiti dal sisma	3.212.853.517.000
. ai 14 comuni della Puglia colpiti dal sisma	299.887.352.000
. <u>in totale</u> ai 687 comuni colpi- ti dal sisma	17.935.245.618.123 =====

APPENDICE "D"

L'andamento della ricostruzione nelle province di Avellino, Salerno e Potenza

Tabella 5 - provincia di Avellino

comune	indice	n.dom./ ab.dan. %	n.ricost./ ab.dis. %	quota % opere	contrib. p.c.*
Calebratto	1201,0	99,8	98,8	35,2	49,1
Lioni	747,3	100,0	100,0	28,9	43,6
Conza	672,9	93,3	98,9	34,2	79,3
Caposele	597,9	116,2	105,4	23,7	34,4
Salza	319,9	130,5	226,7	26,9	37,1
Teora	290,0	103,8	103,1	20,7	40,6
Sorbo S.	289,0	91,7	126,4	38,4	63,1
S. Angelo L.	272,8	88,1	103,1	48,7	41,3
S. Mango	226,8	92,1	90,2	34,8	58,9
Senerchia	210,7	52,4	52,2	31,5	62,4
S. Michele	168,4	100,7	148,1	19,1	39,6
Rocca S.F.*	157,0	71,3	79,8	22,1	34,1
Luogosano*	149,4	159,8	186,9	31,3	37,6
Torella L.	148,3	94,2	116,8	43,0	40,4
Morra	128,7	95,4	146,5	15,6	46,5
Torre L.N.*	124,7	316,0	400,0	14,4	33,3
Guardia L.*	121,8	99,6	107,2	3,5	20,7
Manocalzati*	118,4	154,5	226,6	9,2	17,8
Summonte*	108,3	214,1	550,0	4,1	26,6
Cassano I.*	106,2	58,1	100,0	38,9	37,9
Petraro I.*	107,2	143,0	138,2	21,0	15,7
Parolise*	106,2	195,5	11/0	11,1	22,5
Villamaina*	101,4	72,8	93,7	28,8	31,9
Castelfranci*	100,4	68,1	78,8	18,6	25,8
Faternopoli*	100,4	65,6	94,7	15,9	21,5
Montefusco*	100,2	162,5	126,7	13,4	26,4
Ospedaletto*	99,3	172,8	111,1	5,3	23,0
S. Angelo S.*	97,5	102,1	24/0	45,0	24,8
S. Andrea C.	96,1	96,0	109,2	39,4	30,5
Grottolella*	94,3	122,9	24,2	47,5	17,8
Candida*	92,7	185,4	433,3	23,1	20,7
S. Nicola B.*	91,9	292,6	347,1	7,8	15,8
Frigento*	91,2	78,1	81,8	5,4	14,3
S. Paolina*	89,6	102,5	123,0	21,2	14,5
S. Angelo E.*	87,5	69,9	80,0	14,5	19,4
Cairano*	86,2	93,1	226,7	15,1	23,2
Calitri	86,0	93,1	57,3	32,3	26,8
S. Lucia*	85,9	106,2	152,8	6,7	18,6
Serino*	85,6	110,4	192,3	19,6	11,1
Chianche*	85,2	86,6	42,2	13,0	21,3
Carife*	84,4	66,8	68,6	26,4	16,6
Roccabesc.*	84,2	65,4	52,6	13,9	18,2
Domicella*	83,4	119,4	277,5	22,2	19,9
Fieustror.*	83,2	109,5	107,7	23,0	24,4
Torrioni*	75,9	165,0	148,4	8,7	13,3
Monteverde*	75,4	77,8	122,4	12,1	27,5
S. Stefano*	73,4	107,4	194,0	13,6	16,0
Taurasi*	70,8	200,7	301,2	7,1	15,3

nota esplicativa: l'indice di danno alla colonna 1 è costruito confrontando i dati dei Censimenti 1971 e 1981 ed i dati dei Rapporti sul terremoto. La colonna 2 e la 3 riportano rispettivamente il rapporto percentuale tra domande finanziate per interventi di ricostruzione/riparazione e abitazioni distrutte e danneggiate la 2, tra domande finanziate di ricostruzione e abitazioni distrutte la 3. La colonna 4 riporta la quota percentuale dei finanziamenti destinata a opere pubbliche. La colonna 5 riporta il contributo per abitante (in milioni).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

comune	indice	n.dom./ ab.dan.%	n.ricost./ ab.dis.%	quota% opere	contrib. p.c.
Bisaccia	70,1	133,8	187,8	56,3	34,0
Solofra	69,5	91,7	305,5	63,4	17,6
Cesinali*	69,4	154,7	250,0	2,6	14,6
Sturno*	69,4	109,6	88,9	17,4	11,9
Montemiletto*	68,9	111,3	159,7	12,1	22,5
Sperone*	68,6	164,0	68/0	5,0	11,9
S.Fotito U.*	68,4	358,5	466,7	5,0	15,9
Montefredane*	65,9	64,4	80,4	13,0	14,5
Castel B.*	58,9	75,7	54,2	28,6	16,0
Forino*	57,4	80,0	120,6	15,3	9,1
Lauro*	56,5	161,8	188,7	16,1	11,0
Pietraderusi*	54,7	87,6	89,4	11,4	13,1
Volturara*	53,5	81,6	80,6	42,1	15,8
Lapio*	52,8	54,0	138,0	3,7	13,1
Gesualdo*	52,4	40,3	35,1	7,3	13,8
Marzano N.*	51,9	120,6	40/0	17,0	14,2
Nusco*	51,7	88,3	112,7	9,0	15,0
Altavilla*	51,4	79,7	98,2	27,6	13,2
Vallesacc.*	51,3	100,0	68,5	4,5	7,3
Prata F.U.*	48,8	98,1	150,9	4,5	12,8
Tufo*	48,7	50,2	87,3	29,9	23,7
Fratola S.*	47,9	141,6	176,0	15,8	13,8
Bagnoli I.*	47,8	131,7	1870,0	17,3	10,0
Contrada*	47,3	100,0	164,7	48,2	14,4
Greci*	46,8	204,2	876,5	12,8	18,2
Trevico*	46,8	87,1	76,7	15,4	8,8
S.Sossio *	46,7	62,7	68,2	0,6	13,0
Mirabella E.*	45,7	93,0	90,1	8,5	9,9
S.Martino *	45,6	73,3	50,8	20,9	8,3
Monteforte*	44,9	77,7	240,6	5,5	12,3
Capriaglia*	44,3	70,9	78,6	8,0	15,5
Castelvetro*	43,7	39,2	58,0	16,9	14,5
Cervinara*	43,6	144,1	201,3	2,0	6,7
Baiano*	43,6	450,0	115/0	1,4	8,6
Melito I.*	43,5	73,3	63,8	8,1	9,4
Atripalda*	43,4	193,5	292,9	3,8	7,3
Vallata*	42,1	62,3	95,0	22,2	8,9
Aiello S.*	42,0	124,4	260,0	4,9	10,7
Fontanarosa*	40,5	60,3	91,0	17,8	9,7
Taurano*	40,3	619,4	3/0	27,5	10,2
Grottaminarda*	39,1	67,9	67,5	15,1	7,3
Moschiano*	39,0	137,9	259,1	17,5	12,8
Lacedonia*	38,2	129,3	246/0	7,2	14,8
Montaguto*	37,8	95,3	55/0	64,7	13,1
Chiusano *	37,2	93,5	571,4	42,1	16,1
Flumeri*	37,2	105,1	120,0	15,9	7,1
Montella*	36,4	75,6	110,2	9,9	11,3
Avella*	35,9	1500,0	71/0	3,8	7,3
Mercogliano*	34,6	153,3	191,3	23,2	7,9

nota esplicativa L'indice di danno alla colonna 1 è costruito confrontando i dati dei Censimenti 1971 e 1981 ed i dati dei Rapporti sul terremoto. La colonna 2 e la 3 riportano rispettivamente il rapporto percentuale tra domande finanziate per interventi di ricostruzione/riparazione e abitazioni distrutte e danneggiate la 2, tra domande finanziate di ricostruzione e abitazioni distrutte la 3. La colonna 4 riporta la quota percentuale dei finanziamenti destinata a opere pubbliche. La colonna 5 riporta il contributo per abitante (in milioni).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

comune	indice	n.dom./ ab.dan.%	n.ricost./ ab.dis.%	quota% opere	contrib. p.c.
Scampitella*	34,6	108,3	80,0	15,5	7,0
Montemarano*	34,2	100,8	218,5	8,5	16,0
Savignano I.*	34,0	102,5	38/0	40,0	11,5
Zungoli*	34,0	61,7	54,4	42,3	9,3
Montoro I.*	33,8	93,2	113,6	10,7	4,9
Villanova*	33,0	82,0	134,2	26,7	14,5
Venticeno*	31,6	65,9	87,0	24,5	12,3
Rotondi*	30,9	102,2	37/0	15,5	8,5
Montefalcione*	30,6	157,5	252,6	13,5	14,0
Quindici*	29,9	92,7	39/0	2,8	6,7
Mugnano C.*	29,3	85,7	132,3	4,4	7,1
Andretta*	28,2	46,2	108,1	9,2	17,7
Casalbore*	27,1	35,2	39,7	39,5	7,6
Fago di V.*	26,2	125,0	11/0	4,8	6,2
Eorito*	24,7	87,6	93,3	14,4	8,7
Avellino	22,8	93,8	114,1	46,0	8,6
Montoro S.*	22,6	55,2	67,2	19,8	8,4
Montecalvo*	20,2	16,0	62,6	25,7	10,7
Ariano I.*	16,9	173,3	160,2	21,6	5,6
Aquilonia*	15,6	800,0	75/0	28,4	8,6

tabella 7 - provincia di Salerno

comune	indice	n.dom./ ab.dan.%	n.ricost./ ab.dis.%	quota% opere	contrib. p.c.
Laviano	7800,0	24,2	25,6	99,0	102,3
Castelnovo	4467,5	84,3	61,7	55,0	119,7
Romagnano	3644,4	170,8	183,6	51,0	120,4
S.Gregorio	664,7	165,2	247,3	35,7	58,7
Ricigliano	616,5	221,7	237,2	33,0	70,3
Salvitelle	560,2	82,1	73,5	48,3	65,5
Valva	441,5	91,0	82,4	39,4	60,0
Santomenna	394,7	152,6	143,7	45,9	69,2
Colliano	275,1	100,3	99,1	33,0	35,3
Sacco*	132,8	160,0	125,0	31,2	21,4
Acerno*	97,1	105,8	423,5	14,9	13,1
Buccino*	85,6	74,2	86,1	26,5	15,8
Castiglione*	74,2	94,7	100,0	29,5	10,2
Calvanico*	66,8	73,0	26,2	40,4	12,4
Fetina*	60,3	395,0	63,2	15,3	10,6
Atena L.*	58,5	122,8	166,7	15,5	9,1
Auletta*	55,6	46,1	31,7	18,9	21,0
S.Arsenio*	54,2	154,5	114,9	8,7	11,8
Oliveto C.*	51,2	101,8	147,5	29,8	19,6
S.Pietro T.*	47,3	95,6	50,0	10,6	14,9
S.Rufo*	42,8	86,0	136,5	24,5	16,1
Pertosa*	42,1	74,2	86,7	49,7	13,4
Campagna	41,2	977,6	118,5	32,4	15,7
Contursi T.*	40,5	77,9	99,4	17,8	16,0
Bracigliano*	39,9	214,1	185,7	19,5	4,7
S.Cipriano*	39,7	108,0	26/0	42,0	4,9
Palomonte*	39,0	70,1	130,2	30,6	17,2

*nota esplicativa. l'indice di danno alla colonna 1 è costruito confrontando i dati dei Censimenti 1971 e 1981 ed i dati dei Rapporti sul terremoto. La colonna 2 e la 3 riportano rispettivamente il rapporto percentuale tra domande finanziarie per interventi di ricostruzione/riparazione e abitazioni distrutte e danneggiate la 2, tra domande finanziarie di ricostruzione e abitazioni distrutte la 3. La colonna 4 riporta la quota percentuale dei finanziamenti destinati a opere pubbliche. La colonna 5 riporta il contributo per abitante (in milioni).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

comune	indice	n.dom./ ab.dan.%	n.ricost./ ab.dis.%	quota% opere	contrib. p.c.
Giffoni S.C.*	38,6	105,6	66,7	12,5	7,9
S.Mango F.*	34,9	100,0	50,0	10,6	14,9
Polla*	34,4	47,2	32,1	28,1	9,1
Pellezzano*	30,9	58,2	136,6	24,1	3,5
Castel S.L.*	30,5	100,0	75/0	22,6	4,4
Baronissi*	30,2	48,1	62,2	21,6	4,6
Giffoni V.F.*	28,2	67,2	54,2	24,1	3,6
Sassano*	27,1	154,8	296,8	24,0	6,9
Roccapiem.*	27,0	65,6	25,0	22,1	3,7
Mercato S.S.*	25,6	145,5	106,5	32,9	3,5
Tremonti*	23,2	45,1	120,0	17,4	6,4
Fagani*	22,1	128,0	244/0	5,9	1,4
Contara*	19,8	102,4	147,8	9,4	4,3
Teggiانو*	19,7	128,0	181/0	24,6	5,8
S. Egidio*	18,6	60,9	11,1	9,6	2,1
Siano*	17,4	80,4	118,3	9,8	1,9
Salv. Cons.*	16,7	70,0	68/0	7,1	4,0
Montesano*	15,8	100,0	304,3	41,4	4,6
Nocera S.*	15,6	99,5	151,4	47,4	4,0
Montecorv.F.*	15,1	71,4	33,6	45,1	9,7
Cava T.*	15,0	114,2	178,4	26,0	1,8
Fisciano*	14,7	64,4	60,7	27,0	4,1
Castel S.G.*	14,6	57,8	13/0	28,6	1,8
Nocera I.*	13,0	99,0	122/0	11,7	2,0
Montecorv.F.*	12,5	81,5	101/0	9,6	2,0
Fadula*	12,2	304,8	115/0	18,7	3,9
Minori*	12,1	170,0	-	61,6	1,6
Angrì*	11,3	57,7	50/0	42,5	2,2
Eboli*	10,4	100,0	146,0	30,2	2,0
Salerno*	9,9	-	81/0	-	0,9
Olevano T.*	9,7	27,5	40,6	20,7	7,5
Sarno*	7,5	43,9	39,6	19,5	1,5
Battipaglia*	6,6	74,0	212/0	36,1	1,3
Sapri*	5,3	60,9	-	38,1	1,7
Scatati*	4,3	70,9	59/0	15,5	0,9
Fontecagnano*	4,0	43,0	74/0	21,6	1,1
Agropoli*	3,8	54,7	3/0	44,6	0,4

tabella 9 - provincia di Potenza

comune	indice	n.dom./ ab.dan.%	n.ricost./ ab.dis.%	quota% opere	contrib. p.c.
Pescopagano	219,6	155,3	98,1	19,2	28,4
Vietri di F.	183,7	171,1	264,5	7,0	31,5
Alvano	165,3	111,8	384,7	6,4	29,1
Ruvo del M.	158,5	184,2	100,0	28,9	27,6
Castelgr.	152,9	125,6	177,5	34,7	44,3
Muro L.	132,7	148,5	363,0	11,5	22,2
Savoia di L.*	121,7	151,9	74,4	25,6	21,4
Guardia F.*	127,6	388,0	111,9	12,2	19,1
Satriano*	125,2	160,6	202,5	23,0	21,6
Sasso C.*	99,5	99,7	163,0	3,4	22,9
Calvello*	97,3	267,0	50,0	12,8	14,8

nota esplicativa: l'indice di danno alla colonna 1 è costruito confrontando i dati dei Censimenti 1971 e 1981 ed i dati dei Rapporti sul terremoto. La colonna 2 e la 3 riportano rispettivamente il rapporto percentuale tra domande finanziate per interventi di ricostruzione/riparazione e abitazioni distrutte e danneggiate la 2, tra domande finanziate di ricostruzione e abitazioni distrutte la 3. La colonna 4 riporta la quota percentuale dei finanziamenti destinata a opere pubbliche. La colonna 5 riporta il contributo per abitante (in milioni).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

comune	indice	n.dom./ ab.dan.%	n.ricost./ ab.dis.%	quota% opere	contrib. p.c.
Anzi*	92,0	346,8	55,1	4,7	19,9
Laurenzana*	91,5	235,0	46,4	6,2	14,4
S.Fele*	90,7	327,5	?	17,9	7,7
S.Angelo*	90,2	138,4	288,9	13,0	15,9
Rapone*	78,5	144,5	82,0	17,4	13,4
Brindisi*	77,9	190,0	63,0	18,7	15,7
Castelmezz.*	76,3			11,1	14,5
Ripacandida*	74,4	206,8	—	9,0	10,2
Ginestra*	70,6			15,0	11,0
Bella	68,4	97,5	506,0	7,9	17,3
Brienza	67,6	83,4	480,0	16,4	21,1
Albano*	66,0			15,4	9,8
Abriola*	65,7	164,2	36,7	10,9	9,9
Viggiano*	65,6	111,3	117,5	20,8	12,1
Barile*	65,6	102,0	?	15,0	6,3
Montemurro*	65,5	168,1	?	20,9	9,9
Fardella*	61,7			8,4	9,2
Ruoti*	59,8	181,2	326,2	6,2	12,4
Corleto F.*	59,6	221,2	140,0	24,4	13,6
S.Chirico N.*	59,4			2,8	7,3
Rapolla*	58,7	308,5	45,5	4,1	5,6
Acerenza*	55,2	239,8	123,2	20,1	9,0
Camponagg.*	49,9			19,1	8,5
Armento*	47,9	168,0	80,0	11,8	6,2
Atella*	42,5	212,8	51,8	17,7	5,0
Grumento N.*	39,1	655,0	400,0	19,6	9,0
Marsico N.*	36,4	148,2	72,0	27,6	9,0
Marsico v.*	35,9			3,3	5,6
S.Paolo A.*	35,2			22,5	9,8
Moliterno*	37,7			20,3	6,0
Gallicchio*	32,4			12,4	7,4
Spinosa*	32,1	151,9	74,4	25,6	3,1
Filiانو*	31,1	183,3	647,1	36,4	5,2
Melfi*	30,8	123,3	9,7	18,6	3,8
Ficerno*	30,5	178,5	255,7	11,0	12,6
Potenza	30,4	100,0	100,0	28,9	5,2
Fietrapert.*	29,3			12,9	7,6
Rionero*	28,4	88,7	96,9	22,4	6,7
Terranova*	27,5	143,0	?	10,7	5,2
Banzi*	22,9			24,1	3,5
Episcopia*	22,0			2,2	5,1
Tramutola*	21,2	106,1	590,9	17,6	6,2
Trecchina*	21,2			11,2	4,9
Castronuovo*	18,4			16,2	2,3
Maschito*	12,6			26,2	3,5
Cersosimo*	11,9			18,8	2,8
Tito*	11,1	27,7	37,2	11,9	10,2
Palazzo SG*	9,5			21,4	1,5
S.Costantino*	8,9			10,1	2,7
Lagonegro*	7,7			9,3	1,3

*nota esplicativa: l'indice di danno alla colonna 1 è costruito confrontando i dati dei Censimenti 1971 e 1981 ed i dati dei Rapporti sul terremoto. La colonna 2 e la 3 riportano rispettivamente il rapporto percentuale tra domande finanziate per interventi di ricostruzione/riparazione e abitazioni distrutte e danneggiate la 2, tra domande finanziate di ricostruzione e abitazioni distrutte la 3. La colonna 4 riporta la quota percentuale dei finanziamenti destinata a opere pubbliche. La colonna 5 riporta il contributo per abitante (in milioni).

Ulteriori elementi sull'andamento della ricostruzione nelle province di Avellino, Salerno e Potenza"

tabella 6 provincia di Avellino

comune	ricostr./ danni %	% privato non iniz.	contributo medio		
			riattaz.	ricostr.	ripar.
Calabritto	99,0	18,5	7,5	65,7	51,0
Lioni	100,0	30,0	51,3	82,1	76,2
Conza	95,0	6,5	—	77,2	60,8
Caposele	110,0	8,0	5,0	58,0	65,2
Salza	130,0	18,0	8,3	47,7	45,3
Teora	103,0	6,2	—	75,9	64,7
Sorbo S.	95,0	3,5	16,4	56,3	90,3
S. Angelo L.	90,0	33,7	7,2	68,2	49,1
S. Mango	90,0	13,0	8,1	96,7	105,8
Senerchia	52,0	3,0	6,0	98,9	93,7
S. Michele	110,0	3,9	8,9	79,2	51,6
Rocca S.F.*	75,0	2,4	6,1	77,9	62,6
Lugosano*	150,0	15,0	6,6	59,2	53,3
Torella L.	95,0	21,2	6,8	92,7	59,8
Morra	95,0	2,5	8,9	79,2	51,6
Torre L.N.*	300,0	5,1	7,3	83,1	55,0
Guardia L.*	100,0	10,6	8,6	83,6	72,3
Manocalzati*	150,0	4,8	10,8	61,4	56,1
Summonte*	200,0	5,4	17,3	85,2	62,3
Cassano I.*	60,0	0,3	7,8	75,0	43,7
Petraro I.*	140,0	0,8	8,6	56,1	33,0
Parolise*	190,0	9,6	7,3	66,0	41,7
Villamaina*	75,0	10,6	7,1	68,3	43,2
Castelfranci*	70,0	9,1	7,0	119,5	81,6
Faternopoli*	70,0	6,9	10,3	108,6	91,7
Montefusco*	150,0	1,2	11,6	86,4	75,3
Ospedaletto*	150,0	14,8	13,5	71,5	54,3
S. Angelo S.*	100,0	4,0	5,6	48,4	50,0
S. Andrea C.	97,0	7,6	4,0	74,1	79,9
Grottolella*	120,0	3,3	9,8	62,3	30,1
Candida*	180,0	1,3	6,7	55,5	42,0
S. Nicola B.*	300,0	1,1	4,8	53,0	40,3
Frigento*	80,0	33,5	6,1	61,9	45,6
S. Paolina*	100,0	6,1	8,9	58,0	44,4
S. Angelo E.*	70,0	0,7	7,8	54,6	56,3
Cairano*	95,0	4,3	6,9	54,5	62,8
Calitri	90,0	5,8	8,7	73,3	113,6
S. Lucia*	100,0	4,8	77,5	59,8	36,8
Serino*	110,0	2,0	7,9	73,4	56,7
Chianche*	85,0	3,2	9,6	78,5	67,3
Carife*	65,0	4,7	5,7	65,6	57,1
Roccamare*	65,0	21,2	—	69,1	45,1
Domicella*	110,0	0,9	7,7	67,8	49,6
Fietrastor.*	105,0	2,1	10,0	64,1	37,0
Torrioni*	150,0	1,0	7,3	54,8	36,0

FONTE: banca dati Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

nota esplicativa: alla colonna 1 è riportato il rapporto percentuale tra attività di ricostruzione ed entità delle distruzioni. La colonna 2 riporta la quota percentuale dei fondi destinati ad opere private non iniziate. Le colonne 3, 4 e 5 riportano l'entità media (in milioni) dei contributi alla riattazione, ricostruzione e riparazione.

L'indice di cui alla prima colonna sopravvaluta l'entità della ricostruzione, ma in modo abbastanza omogeneo da un comune all'altro.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

comune	ricostr./ danni %	% privato non iniz.	contributo medio		
			riattaz.	ricostr.	ripar.
Monteverde*	75,0	7,8	7,1	99,2	75,5
S.Stefano*	105,0	2,4	7,0	65,4	44,1
Taurasi*	200,0	37,5	7,8	66,9	46,3
Bisaccia	130,0	44,0	8,3	69,3	49,1
Solofra	95,0	4,9	6,2	74,6	55,8
Cesinali*	150,0	6,8	11,4	86,1	61,5
Sturmo*	100,0	8,6	5,5	58,7	44,3
Montemiletto*	110,0	8,2	10,0	119,9	116,1
Sperone*	160,0	3,0	9,0	76,4	42,2
S.Potito U.*	350,0	1,5	22,6	74,7	45,6
Montefredane*	65,0	2,9	8,7	98,8	65,4
Castel B.*	75,0	3,4	3,5	67,5	58,3
Forino*	80,0	1,8	9,1	68,2	48,6
Lauro*	160,0	9,7	4,5	62,6	38,4
Pietraderusi*	85,0	5,2	10,1	80,5	61,1
Volturara*	80,0	12,8	11,0	112,1	78,9
Lapio*	55,0	2,8	8,1	87,6	74,1
Gesualdo*	40,0	2,6	6,5	87,1	103,3
Marzano N.*	120,0	2,4	6,6	58,4	51,6
Nusco*	90,0	36,3	8,3	109,8	120,0
Altavilla*	80,0	10,9	9,3	75,6	57,6
Vallesacc.*	100,0	8,9	6,6	56,3	50,3
Prata F.U.*	98,0	6,1	9,9	83,8	83,6
Tufo*	50,0	6,2	9,4	103,1	99,4
Pratola S.*	140,0	7,0	10,1	82,0	58,8
Bagnoli I.*	130,0	27,9	8,5	63,4	40,5
Contrada*	100,0	-	10,8	82,4	74,8
Greci*	200,0	11,1	8,0	58,5	38,3
Trevico*	86,0	21,6	6,4	57,0	40,9
S.Sossio *	65,0	6,7	5,0	60,1	35,8
Mirabella E.*	90,0	4,3	8,7	103,1	71,9
S.Martino *	70,0	5,4	9,9	96,6	87,1
Monteforte*	75,0	4,9	11,0	133,1	126,8
Capriglia*	70,0	1,6	7,4	112,4	130,8
Castelvetere*	40,0	2,4	10,4	77,3	84,4
Cervinara*	140,0	4,4	8,4	103,4	82,8
Baiano*	450,0	13,7	-	108,6	74,7
Melito I.*	70,0	2,0	-	64,5	35,2
Atripalda*	195,0	54,6	23,1	78,2	95,9
Vallata*	65,0	13,7	7,4	56,1	47,8
Aiello S.*	120,0	7,3	7,5	75,6	57,6
Fontanarosa*	60,0	11,8	7,7	74,9	71,3
Taurand*	600,0	2,7	3,0	35,3	38,7
Grottaminarda*	67,0	10,1	9,9	74,4	35,5
Moschiano*	130,0	2,2	4,8	78,6	50,5
Lacedonia*	130,0	26,3	6,2	86,8	70,1
Montaguto*	95,0	-	5,7	38,4	19,4
Chiusano *	93,0	1,1	11,9	76,9	59,6

FONTE: banca dati Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

nota esplicativa alla colonna 1 è riportato il rapporto percentuale tra attività di ricostruzione ed entità delle distruzioni. La colonna 2 riporta la quota percentuale dei fondi destinati ad opere private non iniziate. Le colonne 3, 4 e 5 riportano l'entità media (in milioni) dei contributi alla riattazione, ricostruzione e riparazione.

L'indice di cui alla prima colonna sopravvaluta l'entità della ricostruzione, ma in modo abbastanza omogeneo da un comune all'altro.

comune	ricostr./ danni %	% privato non iniz.	contributo medio		
			riattaz.	ricostr.	ripar.
Flumeri*	100,0	4,8	6,5	56,6	34,5
Montella*	76,0	0,7	11,0	166,6	140,2
Avella*	1000,0	27,9	8,5	63,4	40,5
Mercogliano*	150,0	0,9	14,6	60,6	38,3
Scampitella*	100,0	6,3	5,3	66,5	22,7
Montemarano*	100,0	5,7	7,6	115,9	179,4
Savignano I.*	100,0	-	8,4	37,5	26,7
Zungoli*	60,0	15,9	-	36,1	8,3
Montoro I.*	93,0	9,5	7,6	86,1	58,8
Viljanova*	83,0	10,4	-	66,0	48,8
Verticiano*	66,0	4,0	7,0	73,9	51,7
Rotondi*	100,0	0,9	9,1	134,8	76,5
Montefalcione*	150,0	10,1	9,4	118,9	113,7
Quindici*	94,0	16,2	6,4	79,7	67,0
Mugnano C.*	86,0	46,2	8,2	207,4	133,8
Andretta*	45,0	0,7	-	91,3	87,0
Casalbore*	40,0	8,1	5,0	63,3	44,2
Pago di V.*	125,0	5,7	7,0	157,5	73,6
Bonito*	87,0	0,7	9,8	78,3	78,4
Avellino	90,0	10,0	10,8	77,9	57,9
Montoro S.*	60,0	9,4	14,3	153,1	155,7
Montecalvo*	-	68,3	6,6	55,0	36,2
Ariano I.*	170,0	51,2	11,6	81,2	43,9
Aquilonia*	800,0	7,4	-	71,6	43,2
media AV			8,9	79,4	62,4
media gen.			9,2	73,8	46,4

tabella 8 - provincia di Salerno

comune	ricostr./ danni %	% privato non iniz.	contributo medio		
			riattaz.	ricostr.	ripar.
Laviano	25,0	26,6	-	59,3	85,6
Castelnuovo	80,0	25,9	6,5	65,0	49,2
Romagnano	170,0	64,4	-	67,9	47,0
S. Gregorio	170,0	23,6	39,0	61,6	61,9
Ricigliano	230,0	31,3	-	71,5	63,6
Salvitelle	75,0	4,7	12,0	40,0	37,2
Valva	85,0	13,5	-	85,9	92,3
Santomenna	150,0	19,1	-	64,3	124,1
Colliano	100,0	39,0	28,7	75,0	53,4
Sacco*	130,0	51,0	3,8	55,4	33,6
(segue)					

nota esplicativa: alla colonna 1 è riportato il rapporto percentuale tra attività di ricostruzione ed entità delle distruzioni. La colonna 2 riporta la quota percentuale dei fondi destinati ad opere private non iniziate. Le colonne 3, 4 e 5 riportano l'entità media (in milioni) dei contributi alla riattazione, ricostruzione e riparazione.

L'indice di cui alla prima colonna sopravvaluta l'entità della ricostruzione, ma in modo abbastanza omogeneo da un comune all'altro.

FONTE: banca dati Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

comune	ricostr./ danni %	% privato non iniz.	contributo medio		
			riattaz.	ricostr.	ripar.
Acerno*	100,0	27,5	6,2	56,5	46,1
Buccino*	85,0	7,2	-	67,1	45,0
Castiglione*	95,0	4,3	3,8	60,4	37,7
Calvanico*	65,0	4,2	7,4	54,5	59,5
Fetina*	300,0	45,7	3,9	31,2	32,8
Atena L.*	(120,0)	8,6	9,3	125,3	91,2
Auletta*	(90,0)	5,3	4,6	130,4	215,8
S. Arsenio*	150,0	4,5	3,4	77,1	67,1
Oliveto C.*	104,0	1,1	8,6	98,3	55,9
S. Pietro T.*	(100,0)	2,7	3,2	123,2	90,4
S. Rufo*	45,0	3,3	3,1	74,1	70,9
Pertosa*	50,0	7,9	3,2	67,7	47,7
Campagna	100,0	17,2	2,1	61,4	43,4
Contursi T.*	(90,0)	5,3	18,4	93,2	103,5
Bracigliano*	200,0	1,2	3,2	48,3	38,1
S. Cipriano*	100,0	49,4	5,9	48,4	29,4
Palomonte*	(100,0)	4,2	-	102,0	74,3
Giffoni S.C.*	100,0	3,6	8,6	83,0	45,4
S. Mango F.*	70,0	17,0	-	91,9	32,8
Folla*	(70,0)	3,2	5,7	119,5	75,5
Pellezzano*	60,0	13,9	10,1	64,4	36,5
Castel S.L.*	100,0	30,2	-	36,9	21,4
Baronissi*	45,0	17,4	11,9	70,7	36,7
Giffoni V.F.*	60,0	9,6	4,8	58,8	40,2
Sassano*	150,0	8,1	3,8	89,7	52,5
Roccapiem.*	65,0	1,6	5,3	97,0	37,3
Mercato S.S.*	140,0	46,1	8,2	84,6	41,3
Tramonti*	45,0	74,5	16,1	76,0	50,0
Fagani*	130,0	32,4	6,1	41,9	44,7
Corbara*	100,0	7,0	9,1	91,1	48,7
Teggiano*	125,0	0,7	4,3	94,6	60,0
S. Egidio*	60,0	16,8	7,4	81,0	59,0
Siano*	80,0	41,7	-	47,3	22,8
Sala Cons.*	70,0	34,6	7,7	78,3	67,5
Montesano*	100,0	17,1	3,6	63,8	60,4
Nocera S.*	100,0	12,4	77,5	60,2	54,2
Montecorv.F.*	33,0	14,6	26,5	89,4	98,0
Cava T.*	120,0	64,7	15,0	66,6	35,8
Fisciano*	(100,0)	14,1	5,2	118,3	85,3
Castel S.G.*	98,0	12,3	3,3	63,2	42,3
Nocera I.*	100,0	22,6	12,7	71,6	26,3
Montercorv.R.*	85,0	17,7	7,7	73,6	42,2
Padula*	300,0	7,2	4,9	66,5	77,0
Minori*	170,0	52,8	14,3	-	21,1
Angri*	58,0	19,6	14,0	84,3	64,6
Eboli*	100,0	1,4	11,3	87,5	46,4
Salerno*	?	29,2	4,6	82,0	40,7
Olevano T.*	(100,0)	77,6	6,4	243,3	96,1
Sarno*	(70,0)	37,5	16,7	119,6	53,1
(segue)					

FONTE: banca dati Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

nota esplicativa: alla colonna 1 è riportato il rapporto percentuale tra attività di ricostruzione ed entità delle distruzioni. La colonna 2 riporta la quota percentuale dei fondi destinati ad opere private non iniziate. Le colonne 3, 4 e 5 riportano l'entità media (in milioni) dei contributi alla riattazione, ricostruzione e riparazione.

L'indice di cui alla prima colonna sopravvaluta l'entità della ricostruzione, ma in modo abbastanza omogeneo da un comune all'altro.

comune	ricostr./ danni %	% privato non iniz.	contributo medio		
			riattaz.	ricostr.	ripar.
Battipaglia*	75,0	-	9,8	76,2	45,9
Sapri*	87,0	16,0	7,9	-	58,6
Scatati*	70,0	6,5	8,7	59,6	37,9
Fontecagnano*	(70,0)	7,6	12,6	72,7	238,1
Agropoli*	55,0	7,9	5,2	43,7	28,8
media SA			8,9	79,4	62,4
media gen.			9,2	72,8	46,4

tabella 10 - provincia di Potenza

comune	ricostr./ danni %	% privato non iniz.	contributo medio		
			riattaz.	ricostr.	ripar.
Pescopagano	150,0	8,9	7,0	46,9	41,8
Vietri di P.	180,0	50,2	-	55,4	35,6
Balvano	110,0	0,3	7,0	71,7	45,5
Ruvo del M.	150,0	19,6	7,2	46,0	25,5
Castelgr.	125,0	4,0	4,0	62,6	42,4
Muro L.	130,0	6,7	6,0	48,1	39,6
Savoia di L.*	130,0	9,0	6,3	55,0	30,7
Guardia F.*	200,0	13,5	10,6	41,5	42,3
Satriano*	160,0	8,7	8,6	47,3	37,9
Sasso C.*	100,0	21,5	8,0	50,9	42,3
Calvello*	200,0	34,4	6,4	63,3	38,1
Anzi*	300,0	3,2	5,7	55,9	55,7
Laurenzana*	180,0	7,4	8,7	32,6	37,9
S.Fele*	300,0	10,7	7,8	42,4	25,9
S. Angelo*	130,0	11,0	4,7	51,8	35,3
Rapone*	120,0	2,8	6,8	42,9	27,8
Brindisi*	120,0	20,5	-	42,9	42,0
Castelmezz.*	?	31,8	5,8	32,3	41,2
Ripacandida*	200,0	34,0	5,2	-	24,2
Ginestra*	?	2,0	5,6	61,0	32,1
Bella	98,0	12,0	6,9	59,6	34,9
Erienza	85,0	18,4	-	75,9	61,5
Albano*	?	14,4	5,7	72,8	39,2
Abricola*	100,0	55,1	5,0	58,8	35,7
Viggiano*	110,0	26,4	8,1	81,1	55,2
Barile*	100,0	5,3	4,4	27,5	36,5
Montemurro*	150,0	15,0	6,1	66,6	40,7
Fardella*	?	0,6	9,2	57,7	57,2
Ruoti*	180,0	3,4	6,1	69,7	56,9
Corleto F.*	200,0	21,4	5,1	46,0	34,8
S. Chirico N.*	?	7,3	5,4	45,5	35,5
Rapolla*	250,0	3,7	4,3	25,6	26,2

nota esplicativa alla colonna 1 è riportato il rapporto percentuale tra attività di ricostruzione ed entità delle distruzioni. La colonna 2 riporta la quota percentuale dei fondi destinati ad opere private non iniziate. Le colonne 3, 4 e 5 riportano l'entità media (in milioni) dei contributi alla riattazione, ricostruzione e riparazione.

L'indice di cui alla prima colonna sopravvaluta l'entità della ricostruzione, ma in modo abbastanza omogeneo da un comune all'altro.

comune	ricostr./ danni %	% privato non iniz.	contributo medio		
			riattaz.	ricostr.	ripar.
Acerenza*	200,0	13,4	6,5	58,2	35,4
Campomagg.*	?	31,8	3,6	54,8	44,8
Armento*	120,0	4,7	5,4	65,9	25,2
Atella*	180,0	7,6	5,6	50,2	33,4
Grumento N.*	600,0	16,5	6,3	82,1	52,7
Marsico N.*	100,0	5,0	6,8	60,0	48,8
Marsicov.*	?	3,3	6,7	73,7	50,3
S.Paolo A.*	?	1,9	—	42,8	49,8
Moliterno*	?	0,5	8,3	65,0	40,6
Gallicchio*	?	10,1	7,7	64,0	42,8
Spinoso*	130,0	11,7	6,0	47,0	45,4
Filiano*	180,0	13,6	—	42,7	24,2
Melfi*	80,0	0,5	6,3	61,9	24,7
Picerno*	130,0	22,3	—	95,0	95,5
Potenza	100,0	49,5	3,4	25,8	26,5
Pietrapert.*	?	14,6	5,8	41,4	44,4
Rionero*	90,0	12,6	—	56,3	32,6
Terranova*	140,0	1,1	—	51,2	52,1
Banzi*	?	7,9	5,9	50,2	33,4
Episcopia*	?	2,4	—	53,2	44,6
Tramutola*	100,0	4,5	—	84,3	63,1
Trecchina*	?	14,1	8,2	57,6	63,4
Castronuovo*	?	18,8	5,9	53,5	24,1
Maschito*	?	1,4	4,6	44,4	40,6
Cersosimo*	?	—	—	36,6	25,2
Tito*	25,0	31,2	—	62,3	104,7
Palazzo SG*	?	21,4	7,3	51,9	38,0
S.Costantino*	?	—	—	39,4	46,4
Lagonegro*	?	10,9	4,5	61,1	33,9
media F2			8,9	79,4	62,4
media gen.			9,2	73,8	46,4

FONTE: banca dati Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

nota esplicativa. alla colonna 1 è riportato il rapporto percentuale tra attività di ricostruzione ed entità delle distruzioni. La colonna 2 riporta la quota percentuale dei fondi destinati ad opere private non iniziate. Le colonne 3, 4 e 5 riportano l'entità media (in milioni) dei contributi alla riattazione, ricostruzione e riparazione.

L'indice di cui alla prima colonna sopravvaluta l'entità della ricostruzione, ma in modo abbastanza omogeneo da un comune all'altro.

C A P I T O L O I I I

GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE E DELOCALIZZAZIONE
DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DANNEGGIATI (articolo 21 DELLA
LEGGE 14 APRILE 1981, N° 219) E GLI INTERVENTI PER LO
SVILUPPO INDUSTRIALE (articolo 32 DELLA LEGGE 14
APRILE 1981, N. 219).

A P P E N D I C I

[illegible]

[illegible]

AZIENDA	INIZIO	DATA	COSTO TOTALE AMMESSO MILIONI	COMPLETI	EROGAZIONE	DATA	SUCCESSIVE EROGAZIONI	INTERINE	Z	DATA	COLLAUDO FINALE	INIZIO	ADDEBITI
COOP. Isede Isale	INDUSTRIALE AMMISS.	TOTALE	DATA	Z	INIZIO	PREVISTO/AVV. ULTIMAZ.	PREVISTO/AVV. ULTIMAZ.	PREVISTO/AVV. ULTIMAZ.	PREVISTO/AVV. ULTIMAZ.	PREVISTO/AVV. ULTIMAZ.	PREVISTO/AVV. ULTIMAZ.	PREVISTO/AVV. ULTIMAZ.	PREVISTO/AVV. ULTIMAZ.
ATTIVITA' economica	CONTR. OP. CIV. INF. AMM. PROGET. SCORTE	INVARIE	MILIONI	MILIONI	MILIONI	DATA	TIPICI	TIPICI	TIPICI	TIPICI	TIPICI	TIPICI	TIPICI
27 IRPINTA ZUNCO S.p.A.	19.12.83	7.205	133	450	500	3.128	5.403	20.12.84	602	1.02.85	16.04.87	1.578	307
MARONI (RM)		2.262	3.255							14.02.87	572	107	ANTIC
Zucchetteria a caldo										2.02.88	618	507	ISTAT
28 ZUCCH. SUB S.p.A.	21.11.83	15.206					11.404	9.01.85	10.2	5.02.85	7.05.85	5.565	50
INDUSTRIAL (RM)		3.209	8.631	325	0	2.481	1.128			13.02.87	3.297	307	
prodotti finiti da										29.04.87	1.089	107	ANTIC
frutta fresca										8.03.88	1.465	507	ISTAT
29 FLORE S.p.A.	6.01.84	7.004					5.253	17.01.85	602	13.02.85	24.02.88	1.577	307
MARONI (RM)		1.191	3.904	200	650	1.039	3.054			23.05.88	616	507	ISTAT
Materiali plastici										29.09.88	503	107	ANTIC
per filati													
per calzature e tubi													
per disegno													
30 RIETAL S.p.A.	5.12.83	10.289					8.097	20.11.84	602	21.02.85	12.03.87	2.388	307
MARONI (RM)		1.814	4.268	320	2.900	1.487	1.731			09.05.88	578	507	ISTAT
Faccende e basi per										12.02.89	767	107	ANTIC
prezzi parcellari													
31 FERRENOBILIARIA S.p.A.	21.11.83	40.678					30.508	23.11.84	602	28.02.85	20.02.87	2.040	307
PIANO D'ARRE (RM)		9.239	28.606	608	2.225	0	14.017			23.05.88	2.707	507	ISTAT
Produzione edili										20.06.88	7.090	107	ANTIC
e poltrone materassi													
32 EMBREX S.p.A.	27.01.84	11.432					8.574	22.12.84	178.60	28.02.85	21.03.86	1.264	378.60
ATELLA (RM)		1.590	7.710	280	145	1.637	3.762			22.12.86	2.533	307	
Refettorio Fibre										18.06.87	639	107	ANTIC
ceramiche per										2.02.88	1.091	507	ISTAT
l'industria										10.06.88	993	507	ISTAT
33 TECNOSOLASS S.p.A.	16.03.84	4.007					3.005	20.12.84	602	4.03.85	16.04.87	878	307
POTENZA (RM)		871	2.243	93	340	460	1.746			26.02.88	347	507	ISTAT
Impianti di										29.09.88	285	107	ANTIC
trattamento e													
residui chimici													
34 CORDAZIONI MISSETTA S.p.A.	23.03.84	889					667	20.12.84	602	4.03.85	9.01.87	192	307
POTENZA (RM)		387	228	19	131	124	378			10.07.87	64	107	ANTIC
Confezioni per										1.04.88	77	507	ISTAT
bebibi													
35 UPAC S.p.A.	19.12.83	4.690					3.517	20.12.84	602	12.03.85	28.07.87	1.034	307
OLIVETO CITRA (SA)		1.311	1.922	70	825	562	2.940			2.11.88	376	107	ANTIC
locali seggi di										11.05.89	408	507	ISTAT
cartone modulare													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVITÀ	INIZIO	DATA	COSTO TOTALE AMMESSO MILIONI	CONTRATTI	ESERCIZIO	DATA	SUCCESSIVE ESERCIZI	TERMINI	2	DATA	COLLAUDO FINALE	INIZIO	AVVERTI
COD. SEDE FISCALE	INIZIO	DATA	TOTALE	DATA	2	INIZIO	ESERCIZIO	INIZIO	DATA	COLLAUDO FINALE	INIZIO	AVVERTI	
(Attività economica)	CONTRATTI	DATA	INIZIO	DATA	2	INIZIO	ESERCIZIO	INIZIO	DATA	COLLAUDO FINALE	INIZIO	AVVERTI	
71 INDUSTRIA CALCE-L. VIGGIAMO (PZ)	7.05.85	4.751	10.014	8.546	650	4.150	3.000	11.573	1.06.89	3.174.507	15.01.89	307	
Produzione di calce													
ideata in zolle													
polvere, malta e													
grassellino													
72 MAISONI S.p.A. (ME)	7.05.85		26.360						5.06.86	17.03.89	4.866.307	307	
MAISONI (ME)									1.06.89	3.174.507	15.01.89	307	
Alimenti confezionati													
e lavorazione del													
Bals													
73 MAPLER S.p.A. (ME)	7.05.85		3.658						10.06.86	17.03.89	531.307	307	
MEI (PZ)									11.05.89	402.507	15.01.89	307	
Infissi in													
alluminio, cancelli													
e, per ingressi, per													
realizzati													
74 MAPLER S.p.A. (ME)	21.11.83		26.087						13.06.86	11.05.89	5.661.307	307	
MEI (PZ)									2.06.89	3.278.507	15.01.89	307	
Infissi in													
alluminio, cancelli													
e, per ingressi, per													
realizzati													
75 L.P.A.L. S.p.A. (ME)	7.05.85		3.855						19.06.86	5.08.88	830.307	307	
MEI (PZ)									23.09.88	513.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									28.02.90	276.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
76 GALP S.p.A. (ME)	7.05.85		1.365						23.06.86	29.04.88	558.607	307	
MEI (PZ)									5.08.88	299.307		307	
Confezioni in pelle									31.05.90	99.107	15.01.89	307	
e pelletteria													
77 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		3.423						3.07.86	30.06.89	685.307	307	
MEI (PZ)									3.11.89	463.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari													
freddi e													
confezionati													
78 F.C.F.L. S.p.A. (ME)	7.05.85		10.262						7.69.86	19.05.88	607	307	
MEI (PZ)									11.07.86	16.02.90	1.986.307	307	
Prodotti dolciari													
freddi e													
confezionati													
79 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
80 F.C.F.L. S.p.A. (ME)	7.05.85		10.262						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
81 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
82 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
83 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
84 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
85 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
86 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
87 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
88 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
89 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
90 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
91 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
92 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
93 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
94 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
95 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
96 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
97 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
98 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86	24.02.88	847.307	307	
MEI (PZ)									5.04.88	546.507	15.01.89	307	
Prodotti dolciari									5.08.88	282.107	15.01.89	307	
freddi e													
confezionati													
99 ALP S.p.A. (ME)	7.05.85		4.032						11.07.86				

[illegible]

AZIENDA	INIZIO	DATA	COSTO TOTALE AMMESSO	MILIONI	CONTINUI	EROGAZIONI	DATA	SUCCESSIVE EROGAZIONI	ITER TIME	DATA	COLLAUDO FINALE	INIZIO	ADDETTI
COD. Isola fiscale	INDUSTRIALE (AMMISS.)	TOTALE	DATA										
ATTIVITA' economica	CONTINUI (OP. CIV. IND. AMMISS.)	SCORTE (MATERIE)	SCORTE (MATERIE)	MILIONI	MILIONI	DATA	MILIONI	TITO	INDUSTRIALE (AMMISS.)	INDUSTRIALE (AMMISS.)	INDUSTRIALE (AMMISS.)	INDUSTRIALE (AMMISS.)	
89 POLIGRAFICA ITALIANA	1.001.5.1	10.05.85	2.262	5.446	10.05.86	607	20.10.86	19.01.88	1.596	307	18.12.87	100	18.03.88
LUMI (AM)			987	5.331	82	274	628		1.04.88	1.01.501	ISTAT		1145
Stampati tipo litografici									9.11.88	532	107	AMTIC	
giornali, riviste, moduli													
90 SUTER S.p.A.	1.001.5.1	10.05.85	3.571	2.678	16.07.86	607	31.10.86	19.01.88	1.581	307	25.10.87	75	16
POTENZA (PZ)			1.086	1.510	40	435	500		6.02.90	492	501	ISTAT	07
Bale destinate													
91 PLASTICA ALTO SEI	1.001.5.1	10.05.85	5.893	4.419	14.06.86	607	3.11.86	24.11.88	1.147	307	1.01.88	100	13.04.89
MARONI (MI)			1.408	3.124	90	286	900		11.05.89	813	501	ISTAT	792
Manifatture									21.06.89	427	107	AMTIC	
essaloppi in plastica													
92 INDUSTRIA FILTRI	1.001.5.1	10.05.85	6.530	4.432	6.05.86	607	4.11.86	18.07.88	1.414	307	31.01.88	100	12.03.88
AVELLANO (AV)			1.074	4.247	60	773	486		9.05.88	919	501	ISTAT	167
Elementi filtranti													
filtri acqua, nappa e													
93 A.B.I. ITALIA S.p.A.	1.001.5.1	10.05.85	22.974	17.720	12.05.86	607	12.11.86	29.07.88	4.972	307	12.03.88	100	11.03.88
MARONI (MI)			2.997	10.045	425	5.877	2.830		23.05.88	3.218	501	ISTAT	1672
Macchine aspiatrici													
94 R.T. MAP S.p.A.	1.001.5.1	10.05.85	3.832	2.724	25.05.86	607	14.11.86	25.10.88	658	307	12.01.88	100	12.03.88
MILANO (MI)			935	637	50	900	650		13.04.89	222	107	AMTIC	427
Abbigliamento in pelle									11.05.89	425	501	ISTAT	
95 A.B. S.p.A.	1.001.5.1	10.05.85	1.160	870	3.05.86	607	15.11.86	6.06.88	248	307	14.03.88	100	13.10.88
MARONI (MI)			383	511	25	99	172		30.06.88	162	501	ISTAT	1407
Poste e vaschette in plastica													
96 S.T.I.C. CONFEZIONI	1.001.5.1	10.05.85	1.141	856	25.05.86	607	20.11.86	20.03.88	248	307	20.11.87	100	30.03.89
SALEMA (SA)			442	316	30	240	113		29.05.88	160	501	ISTAT	1637
Confezionamento abiti civili e militari									5.12.88	43	107	AMTIC	
28.04.89	83	107	AMTIC										
97 S.T.I.C. S.p.A.	1.001.5.1	10.05.85	2.316	1.777	18.10.86	607	4.12.86	1.04.88	100	607	1.06.88	95	1
VITTI DI PIENZA (PI)			956	1.189	64	107	0		13.05.88	293	307		23
Macchine trasporto									26.05.88	200	501	ISTAT	967
isolamento									11.01.90	422	107	AMTIC	
carpenteria metallica									28.06.90	194	107	307	
98 I.N.I. S.p.A.	1.001.5.1	10.05.85	4.279	3.019	30.05.86	607	9.12.86	23.06.89	569	501	ISTAT	1	1.06.89
AREPALDA (AV)			1.715	1.660	60	780	364		30.06.89	292	107	AMTIC	67
Grigliai									1.06.89	775	307		
elettrofornelli da													
nostra di base													
d'acciaio													

[illegible]

[illegible]

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A P P E N D I C E "B"

AZIENDA COD. Isc. legale Attività economica	MILIO INDUSTRIALE/AM(CS.) CONTABIL. (OP. C.M. IMPIANTI/PRODOTT. SCORTE) (VALORI MILIONI)	COSTO TOTALE APPROSSO KILOMI	MONTAGNA TOTALE (VALORI MILIONI)	Inizio ac- tività pro- duttiva.	FATTURATO in milioni di lire					ADDETTI		NOTE	
					1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989		previsti
1 M.F.L.S. S.r.l. POTENZA (PZ) Capannoni prefabbricati in c.a., per industria e agricoltura	TITO F.Z. 16.03.84	5,210 1,718 2,536 136	3,907 300	aprile 1986	-	-	-	4.658	5.064	5.848	8.159	45	73
2 INTED S.p.A. (ex INTED F.Z.) Nardelli in polietilene	TITO F.Z. 23.03.84	4,417 1,330 2,376 143	3,338 0	dic. 1982	←	→	5.808	→	→	→	→	58	42
3 C.P.E. S.r.l. POTENZA (PZ) Componenti prefabbricati in c.a. per edilizia; travetti in ferro	TITO F.Z. 16.03.84	6,188 2,638 2,303 163	4,641 660	1983	2.500	6.670	4.021	2.780	1.994	3.100	2.500	39	41
4 MARZUFFI S.p.A. NELFI (PZ) Filati di cotone medio-grossi per tessuti	21.03.83	12,425 2,975 6,633 318	9,300 1.020	giugno 1986	-	-	-	4.095	15,955	6.688	10.545	77	87
5 EUROSOEDER S.p.A. CORZA DELLA SPIGA Caricabatterie, saldatori, saldatrici e alimentatori	21.11.83	2,027 482 1,053 22	1,320 97	ott. 1985	-	-	-	-	-	-	-	30	24
6 SIDERESS S.p.A. NELFI Prestrelle da pavimenti in gres, scallatori in monocottura	21.11.83	7,732 4,740 5,675 250	12,861 1,384	luglio 1986	-	-	-	3.087	13.544	20.008	27.865	80	174
7 MILAT ITALIA S.p.A. CALABRITTO Latte alimentare e derivati	19.12.83	25,665 3,259 16,048 170	19,219 4,139	gen. 1987	-	-	-	-	5.591	4.822	2.157	98	27
8 AGROALIMENTARE S.p.A. VERONA (VR) Prodotti di latticini	21.11.83	27,378 9,682 11,747 450	20,533 0	maggio 1986	-	-	-	7.069	11.833	19.979	16.892	40	27
9 SOALME S.p.A. OLIVETO Alcool da vino, frutta e melisso	19.12.83	21,032 2,335 13,198 670	15,774 2,630	ott. 1987	-	-	-	-	8.274	7.441	25.033	55	59

AZIENDA COM. Sede legale attività economiche	INCLUSO INDUSTRIALI/AGRIC. COMITATO	DATA INCLUSO	COSTO TOTALE ANNUALE MILIONI	TOTALE MILIONI	INIZIO attività produttiva	FATTURATO in milioni di lire						ADDETTI		NOTE	
						1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	previsti		* assunti
10 P.A.P. S.p.A. MILANO (MI) Prefabbricati per costruzioni indus. e residenziali	MELE	23.03.84	2.564 2.735 100 667 457	4.877	Sett. 1985	-	-	1.490 11.564 9 110 9 320 22.229	-	-	-	-	78	67	
11 GARDEN PLAST S.p.A. MANTOVA (MN) Articoli in plastica per giardini, ind. dolciaria e casalinghi	CALITRI	3.01.84	1.867 3.576 200 1.010 1.075	3,7%	1987	-	-	-	-	673 2.574 3 111	-	49	46		
12 CO.FO. TESSUTI S. OLIVETO CITRA (SA) Tessuti ind. in colore per spallati, accoppiati e finiti pelli	OLIVETO	21.11.83	3.357 3.746 150 720 1.215	6,391	giugno 1987	-	-	-	-	336 617 741	-	28	35		
13 I.A.H. S.p.A. VIGALBA Attrezzatura Alltest. e componi carrozze fiorazione vetro resina	VIGALBA	21.11.83	3.953 8.619 190 2.535 550	11,870	aprile 1987	-	-	-	-	1.666 3.388 6.000	-	100	101		
14 E.I.S. S.p.A. FOTO (PT) Tecnologia di cont. energia prod. o calore	FOTO	27.10.83	14.300 18.323 2.450 13.690 1.037	37,500	nov. 1987	-	-	-	-	151 3.220 11 947	-	173	165		
15 I.A.H. INDUSTRIAL FOTO (PT) Generatori Termici altri per risparmio energetico	FOTO	27.10.83	49.400 15.372 2.255 14.690 1.527	37,050	Sett. 1986	-	-	-	6.205 9.005 8.780 9.297	-	-	168	173		
16 S.M. S.p.A. OLIVETO CITRA (SA) Imp. e comp. Scambio termico part. imp. e valvole interc.	OLIVETO	12.03.84	2.720 16.300 250 1.024 600	13,296	Sett. 1988	-	-	-	-	937 6.104	-	65	27		
17 MEDVA CALYPSO S.p.A. BARI (BA) Articoli di abbigliamento e biancheria in sete	BARI (BA)	16.03.84	616 877 50 280 197	1,515	giugno 1987	-	-	-	-	560 994 50	-	28	18 (in CIA)		

* alla data del 28.2.1990 - acquisita fotocopia libro paga.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

* alla data del 28.2.1990 - acquisita fotocopia libro paga.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AZIENDA COD. Sede legale Attività economica	MILIONI INDUSTRIALE AMMISS. L. 10.10.1975 (IMPRESA) L. 10.10.1975 (IMPRESA)	DATA COMPLETAMENTO	COSTO TOTALE AMMESSO L. 10.10.1975 (IMPRESA) L. 10.10.1975 (IMPRESA)	MILIONI L. 10.10.1975 (IMPRESA) L. 10.10.1975 (IMPRESA)	TOTALE L. 10.10.1975 (IMPRESA) L. 10.10.1975 (IMPRESA)	INIZIO AT- tività pro- duttiva.	FATTURATO in milioni di lire						ADDETTI		NOTE	
							1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	previsti		* assunti
27 INFANIA ZIMU S.p.A. NAPOLI (NA) Zincheria a caldo		19.12.83	2,767	3,355	133	450	500	—	—	—	1154	4367	917	79	77	
28 ZUEGG S.p.A. LUOGOSANO (AV) Sealavorati e prodotti finiti da frutta fresca		21.11.83	3,709	8,691	325	0	2,481	—	—	—	57.677	—	—	40	21	
29 FLOOUR S.p.A. CONZA Materiali plastici per filtri percolatori e tubi per drenaggio		6.01.84	1,191	3,904	200	650	1,039	—	—	—	1.359	3.985	6801	321	43	
30 BIELLA S.r.l. LUMI S.r.l. BAGNOLI (VE) Focacce e basi per pizze precotte		3.12.83	1,814	4,266	320	2,900	1,487	—	—	—	5.975	8.567	10.000	101	62	
31 FERRERO-ROSCARLA PUBBLICA PUBBLICA (AV) Produzione pasta e praline confezionate		21.11.83	9,282	26,606	601	2,225	0	—	—	—	6.932	20.432	41.198	127	171	
32 FIBEREX S.p.A. VITALBA Atella (PZ) Refrattari in fibre ceramiche per l'industria		27.01.84	1,590	7,710	290	145	1,697	—	—	—	533	631	2.976	44	39	
33 TECNOCERASS S.p.A. BAGNOLI (AV) Potenza (PZ) Impianti di trattamento e resistenti chimici		16.03.84	871	2,243	33	340	460	—	—	—	—	—	755	14	8	
34 CERAZIONI FUSESTA BAGNOLI (AV) Potenza (PZ) Confezioni per bambini		23.03.84	387	228	19	131	124	—	—	—	—	—	—	22	—	
35 UPAC S.p.A. OLIVETO OLIVETO CITRA (SA) Imballaggi di cartone ondulato		19.12.83	1,311	1,972	70	625	562	—	—	—	—	1.050	—	24	11	

* alla data del 28.2.1990 - acquisita fotocopia libro paga.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AZIENDA COD. Sede legale (Attività economica)	MUCED INDUSTRIALE/AMISS. (CONTRIB. OP. CIV. INF. AMI. PROD. DISCORTE 1942 IL MILIONI)	COSTO TOTALE IMMESSO MILIONI (CONTRIB. OP. CIV. INF. AMI. PROD. DISCORTE 1942 IL MILIONI)	INIZIO AT- tività pro- duttiva.	FATTURATO in milioni di lire						ADDETTI		NOTE	
				1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	previsti		* assunti
36 LA TESSALITA (FIN CINTURINI) CHIUSI SCALZI (CH) Raselli autobloccanti in calcestruzzo per paviment. esterne	9.03.84	405 1.441 30 40 6.	luglio 1986	-	-	-	← 2872	→			14	11	
37 RESIN-SUD S.p.A. ISCA ROMA (RM) Manifatti in resine poliestere rinforzate in fibra di vetro	21.11.83	566 702 30 390 285	non ancora entrata in produzione il 28.2.90								15	-	
38 O.H.P. - PETTORINUSO MELFI LAVELLO (PZ) Macchine agricole e trattori agricoli	16.03.84	687 386 36 125 139	aprile 1987	-	-	-	154	358	424		20	9	
39 C.H.I. S.p.A. - C. BARAGIANO BARAGIANO-SCALO (PZ) Fili in acciaio per illuminazione e trasporto energia	21.11.83	1.799 2.410 130 1.000 400	giu 1986	-	-	40	764	897	1351		30	14	
40 PARMALAT S.p.A. - VITALEA COLLECCHIO (FR) Prodotti alimentari di forno	21.11.83	8.675 14.404 500 3.440 3.055	aprile 1988	-	-	-	-	3789	16877		285	104	
41 VESTEL S.p.A. - BARAGIANO BELLA (PZ) Fili per linee elettriche, piastre e candelieri in VTR	21.11.83	1.722 5.412 87 1.646 1.444	marzo 1988	-	-	-	-	3400			96	28	
42 SUD-IT. S.p.A. - VITALEA NAPOLI (NA) Tappeti in gomma per auto e pavimenti in gomma	21.11.83	1.144 3.125 54 205 556	ott 1988	-	-	-	-	481	873		26	20	
43 SUD-IT. S.p.A. - VITALEA POTENZA (PZ) Tipografia, litografia, serigrafia e rotocalco	21.11.83	497 1.275 50 30 240	luglio 1987	-	-	-	← 381	→			13	7	
44 IATO S.p.A. (ex V) - LIONI F.I. - AVELLANO (AV) Carpenteria metallica e montaggio di macchinari	21.11.83	8.807 2.503 3.859 240 2.205 0	giu 1989	-	-	-	-	-	400		65	50	

* alla data del 28 2 1990 - annuità fattocante 1 libro n. 202

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AZIENDA COD. Sede legale [Attività economica]	INDICE INDUSTRIALE [Attività economica]	DATA COMPLESSIVA [Attività economica]	COSTO TOTALE ANNESSO [Attività economica]	RILIEVO [Attività economica]	TOTALE [Attività economica]	INIZIO AC CIVILTÀ PRO DUTTIVA.	FATTURATO in milioni di lire						ADDETTI		NOTE	
							1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	previsti		* assunti
45 POLIGRAFICO LILIAN TITO (P2) Moduli meccanografici, fascicoli snap out, blocchi	1110	21.11.83	2,706	4,716	140	1,600	1,700				457	6.677	6.484	44	50	
46 CALZATURIFICIO S. SAN MARCO SAN MARCO SUL CAIOPE Calzature per donna e bambino	1110	21.11.83	8,441	47,263	166	5,064	1,000						4.140	202	132	
47 ITALPACK S.r.l. TUBERIA MERCOLIAN Contentori per liquidi e solidi	1110	4.01.84	8,476	39,601	1,064	2,630	0					5576	10.994	87	45	
48 B.A.S. S.p.A. OLIVETTO CITTA' (SA) Frappani, biciclette, attrezzature sportive	1110	21.11.83	4,599	11,612	160	2,730	2,554							102	99	
49 FENIGUSS-ITALIANA TITO (P2) Microfusori in cera a perdere	1110	27.10.83	1,573	3,300	78	510	0						3.243	36	18	
50 FEA SUB S.r.l. TITO (P2) Stampaggio e produzione tubolari, taglio lanciere	1110	27.10.83	2,350	12,770	110	845	0							33	26	
51 FURNERIA MERIDIONALE POTENZA (P2) Merendine monodose	1110	28.11.83	8,301	22,887	1,078	1,500	0							180	193	
52 SINTOP S.r.l. CONTINUS-TELME (SA) Investimenti rurali inorganici	1110	19.12.83	775	680	60	270	170							16	1	
53 EUROGRAD S.p.A. (VIGEVANO) NAPOLI (NA) Dadi, bulloni e catene	1110	27.01.84	850	1,894	35	200	307							17	15	

* alla data del 28.2.1990 - acquisita fotocopia libro paga.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AZIENDA	COB. Isede legale [attività] economica	NOME	DATA	COSTO TOTALE AMMESSO MILIONI	CONTINUI TOTALE VALORI MILIONI	INIZIO AT- tività pro- duttiva.	FATTURATO in milioni di lire						ADDETTI		NOTE
							1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	previsti	* assunti
54 S.I.P.R.I.O. S.p.A. POLLICIA TRACCHIA (M) Produzione olio vergine di oliva		BUCCHINO	1.1.84	1,649 3,439 135 300 0	4,137	ott. 1987	-	-	-	-	838 4 651	8 311	24	13	
55 L.P.I. S.p.A. AVELLINO (AV) Oli in plastica flessibili per liquidi		CALABRINO	21.11.83	1,085 1,283 42 270 32	2,034	giu. 1987	-	-	-	-	-	-	16	7	
56 OTTORALTE S.p.A. NAPOLI (NA) Produzione intonaci, balle, collanti a secco		BUCCHINO	21.11.83	1,550 1,370 75 165 534	2,620	ott. 1988	-	-	-	-	79	744	16	5	
57 FILATURA ITALIANA CORTUSSI filati cotone		CORTUSSI	21.11.83	5,361 80 896 738	4,470	apr. 1987	-	-	-	-	1087 2 324	3 302	21	17	
58 MOLESBANI ITALIA - BARRAGIANO S.M. - CACIA A VETRE Birra		BARRAGIANO	9.05.85	1,324 5,169 152 300 1,260	6,199	marzo 1987	-	-	-	-	750 5 200	4 500	59	19	
59 V.L.B. S.p.A. CALABRITTO (AV) Viteria con processori estrusione a freddo		CALABRITTO	21.11.83	2,304 6,495 120 1,300 1,000	8,414	marzo 1988	-	-	-	-	8 158	-	62	35	
60 ITALSIAM S.p.A. TITO (TZ) Punti metallici industriali		TITO	21.11.83	585 2,713 50 270 277	2,321	aprile 1989	-	-	-	-	-	-	335	20	12
61 CERAMICA VENTURA MUSCERA SUPER (OR) S. Ceramiche per pavimenti e rivest. tipi vetri, decorati e non		BUCCHINO	20.01.84	3,448 2,042 185 235 285	4,684	ago. 1989	-	-	-	-	-	-	20	18	
62 PERONI ENGINEERING MAGGIORANA (SA) Moduli continui, rotoli per telex		VIGGIANO	7.05.85	1,328 1,711 70 633 742	3,363	1987	-	-	-	-	351 1 256	1 665	20	14	

* alla data del 28.2.1990 - acquisita fotocopia libro paga.

AZIENDA	COD. Sede legale [Attività economica]	MOCCO DATA [INDUSTRIALE] [AMMISS.]	COSTO TOTALE AMMESSO MILIONI	LUNGS MILIONI	INIZIO at tività pro ductiva.	FATTURATO In milioni di lire						ADDETTI		NOTE	
						1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	previsti		* assunti
63 MAESTRI B'ARTE DE SALENO (SA)	Ceramiche artistiche uso domestico, piastrelle, azoliche	1.05.85	1,255 4,819 100 255 400	3,827	marzo 1987	-	-	-	-	97	374	634	68	43	
64 ALONER S.p.A. SALENO (SA)	Lavorazione e trasformazioni carni	9.03.84	9,300 21,125 325 6,000 3,015	29,831	giugno 1989	-	-	-	-	-	1142	76	76	79	
65 PATRONE E MORGIEL ITO	POTENZA (PZ) - Linoleum, stegatura, nichelatura, cromatura	7.05.85	475 455 15 15 70	772	feb. 1988	-	-	-	-	-	-	-	6	11	
66 S.F.S.N.A. S.p.A. NAPOLI (NA)	Produzione mobili	16.03.84	1,561 1,457 90 603 537	3,186	luglio 1987	-	-	-	-	480	897	2953	20	18	
67 BIELO S.p.A. MILANO (MI)	fazzi in vetro speciale termoresistente per usi tecnici	1.05.85	4,522 16,138 703 2,201 3,153	20,056	set. 1988	-	-	-	-	-	1352	7,977	101	100	
68 BIORPAR-LABORATORIO ROMA (RM)	Bisindellanti e oftalmici	7.05.85	1,176 1,406 100 477 350	2,932	nov. 1987	-	-	-	-	-	995	440	20	27	
69 S.M.A.C.-E.F. SpA. ITO (PZ)	Tavole, carbone vegetale, energia elettrica	1.05.85	1,502 1,772 94 551 533	3,339	giu. 1989	-	-	-	-	-	-	1504	25	45	
70 DISTRIBUZIONI NAUTICHE (AV)	Prodotti in alluminio	7.05.85	2,309 3,012 157 576 0	4,178	aprile 1989	-	-	-	-	-	-	135	46	12	

* alla data del 28.2.1990 - acquisita fotocopia libro paga.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AZIENDA Cod. Sede legale Attività economica	MULED INDUSTRIALE/AMISS.	DATA CONTRIB. IND. CIV. IMP. AMT. PRODOT.	COSTO TOTALE AMMESSO MILIONI	CONTRIB. TOTALE MILIONI	SCORTE MILIONI	VARIE MILIONI	INIZIO AT- TIVITA' PRO- DUTTIVA.	FATTURATO in milioni di lire					ADDETTI		NOTE	
								1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989		previsti
71 INDUSTRIA CALCE L VIGGIAMO (PZ)		7.05.85	493 4,751 10 170 0	3,424	4,068		non ancora entrata in produzione il 28.2.90							21	-	
Produzione di calce idratata in zolle, polvere, malta e grassello																
72 MALIS-VAGONE S.p.A MAGOLI (NA)	MELEI	7.05.85	10,014 8,546 650 4,150 3,000	26,360	19,770	3,000	mar. 1988	-	-	-	450	2,000	80	46		
Alimenti zootecnici e lavorazione del mais																
73 MAPER SUB S.r.l. MELEI (PZ)	MELEI	7.05.85	1,653 906 75 271 164	3,068	2,301	164	non ancora entrata in produzione il 28.2.90						41	-		
- Infissi in - alluminio; carrelli e preingressi per - roulotte																
74 MAGGI-EUROPA S.p. TORINO (TO)	BUCCINO	21.11.83	6,028 11,602 420 5,665 2,352	26,087	19,350	2,352	non ancora entrata in produzione il 28.2.90						243	-		
Caravans; autocaravan-e accessori																
75 FIDRA S.r.l. FIDRA (PZ)	FIDRA	7.05.85	1,400 1,851 50 332 202	3,835	2,876	202	mar 1987	-	-	-	24	533	813	31	10	
Prodotti dietetici; freschi e conservati																
76 GALBANI SUB S.r.l. POTENZA (PZ)	BALUANO	7.05.85	462 690 10 203 0	1,365	1,024	0	feb 1990	-	-	-	-	-	23	15		
Confetion in pelle e pelletteria																
77 ADINAP S.p.A. NOVARA (NO)	CALABRIO	7.05.85	1,518 1,021 90 256 498	3,423	2,367	498	non ancora entrata in produzione il 28.2.90						32	-		
Bagioni e giacconi tipo trissori per uomo, donna, bambino																
78 F.C.M.B.L. S.p.A. MAGOLI (NA)	BUCCINO	7.05.85	2,526 5,443 120 602 1,571	10,262	7,696	1,571	non ancora entrata in produzione il 28.2.90						60	-		
Prefabbricati in gesso cemento e argilla espansa																
79 FENIA DI- MIOILA PALMA-CAMPANIA (NA)	BUCCINO	7.05.85	1,740 1,072 92 862 266	4,032	3,024	266	apr 1988	-	-	-	-	60	1,687	14	10	
Tronici per falegnameria																

* alla data del 28.2.1990 - acquisita fotocopia libro paga.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AZIENDA	C.D. Sede legale	MILIEU	DATA	COSTO TOTALE AMMESSO MILIONI	CONTENIT. INDUSTRIALE AMMESS.	TOTALE	INIZIO AT- tività p.d. duttiva.	FATTURATO in milioni di lire						ADDETTI		NOTE	
								1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	previsti		* assunti
80 BORGON S.p.A. - SAN MARCO VALLE (AV)	Attività economica	21.11.83	1,296	1,300	80	400	520	2,706	-	-	-	-	-	336	25	19	
Imp. tratt. rifiuti con recupero energia Imp. depurazione aria																	
81 SPAEC METAL S.r.l. - POTENZA (PT)	Industria civile ed industriale e carpenteria leggera	7.05.85	781	1,201	50	141	0	1,291	-	-	-	-	93	845	15	8	
82 MERIFIL S.p.A. - NAPOLI (NA)	Mercurizzazione, candeggio e tintura - cotone in massa	7.05.85	750	2,500	30	150	420	2,887	-	-	-	-	430	2.200	15	6	
83 TUBISUD-ITALIA S. - SAN MARCO MERCUGLIANO (AV)	Lavorazione della lanterna e prerivestimenti	7.05.85	10,030	26,150	520	13,391	0	37,500	-	-	-	-	-	28.000	57	66	
84 CERAMICHE MONUSUB - OLIVETO SALEVANO (SA)	Piastrine in gres-saltato con processo monocottura	7.05.85	4,876	8,290	150	720	1,280	11,487	-	-	-	-	-	13.800	72	403	
85 LUSANIA CAVI S.p.A. - MERLINO (PT)	Cavi elettrici speciali	7.05.85	817	735	38	300	220	1,582	-	-	-	-	-	-	22	6	
86 A.C.H. S.r.l. - POTENZA (PT)	Macellazione, trasformazione carni fresche per prod. insaccati	7.05.85	2,112	2,328	130	500	632	4,291	-	-	-	-	4.731	-	36	32	
87 PROMETAL-ITALIA S. - SAN MARCO MERCUGLIANO (AV)	Caliere, nastri decappanti e sgrassanti	27.01.84	9,761	30,200	460	11,820	0	37,500	-	-	-	-	-	15.000	72	53	
88 INDUSTRIA CALCE C. - CASAGLIONE (CE)	Calce di ogni tipo e grado di lavorazione	7.05.85	893	4,602	120	230	290	1,501	-	-	-	-	-	-	30	-	
non ancora entrata in produzione il 28.2.90																	

non ancora entrata in produzione il 28.2.90

* alla data del 28.2.1990 - acquisita fotocopia libro paga.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AZIENDA COD. Ised legale [attività economica]	INCL. DATA [INDUSTRIALE/AMISS.]	COSTO TOTALE ANNESSO MILIONI [COMTEK. 101. CIV. 101. AMT. PROD. 101. SCORTE 101. VARIE 101. MILIONI]	INIZIO AT- TIVITÀ PRO- DUTTIVA.	FATTURATO in milioni di lire						ADDETTI		NOTE
				1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	previsti	
89 POLIGRAFICA (EPIN LIONI E.L. 10.09.85) LIONI (AV) Stampati tipo litografici, giornali, riviste, moduli		98/ 5,331 82 214 6,46	inizio 1988	-	-	-	-	-	195 324	28	26	
90 SULZER SUB S.r.l. TITO POTENZA (PZ) Buole dentate		7.05.85 1,086 1,510 40 4,5 500 2,678	non ancora entrata in produzione il 28.2.90							16	-	
91 PLASTICA ALTO SEL OLIVETO -- NAPOLI (NA) Manifatti e casalinghi in plastica		7.05.85 1,488 3,129 50 286 900 4,119	dic 1988	-	-	-	-	-	1.063	24	15	
92 INDUSTRIA ELETTRI FORBARA -- AVELLINO (AV) Elementi filtranti olio, aria, nafta e benzina		7.05.85 1,074 4,247 60 723 456 4,912	1988	-	-	-	-	-	195 118	51	10	
93 A.B.A. ITALIA S.r. BALVARO -- NAPOLI (NA) Nastri magnetici		7.05.85 2,997 10,845 425 5,877 2,650 17,240	marzo 1988	-	-	-	-	-		88	157	
94 M.P. MAR S.a.s. LIONI E.L. 7.05.85 -- MILANO (MI) Abbigliamento in pelle		7.05.85 935 697 50 900 450 2,274	luglio 1989	-	-	-	-	-	646	83	37	
95 A.B. SUB S.r.l. BUCCINO -- NAPOLI (NA) Posate e vaschette in plastica		7.05.85 383 511 35 95 132 870	giu 1988	-	-	-	-	-	3 000	10	14	
96 S.I.L.A. CONFEZIONI OLIVETO -- SALERNO (SA) Confezionamento abbigliamento civile e militare		7.05.85 442 316 30 240 113 856	inizio 1989	-	-	-	-	-		16	17	
97 S.F.H. S.r.l. TITO -- VIGEVANO (PV) Macchine trasporto interno e carpenteria metallica		7.05.85 956 1,169 64 107 0 1,747	feb 1988	-	-	-	-	-	965 1,907	24	32	
98 I.H.F. S.p.A. SAN MARCO -- ATRI (MC) Grigliati elettrofornati da nastri di fantasia d'acciaio		27.05.86 1,715 1,660 60 780 364 3,019	ott. 1989	-	-	-	-	-		18	9	

* alla data del 28.2.1990 - acquisita fotocopia libro paga.

AZIENDA	CUB. Sede legale [attività] economica	IND. LUGLIO	DATA	COSTO TOTALE AMMESSO MILIONI	CONTINUI INDUSTRIALE AMMESS.	TOTALE CONTINUI	INIZIO al attività pro duttiva.	FATTURATO in milioni di lire					ADDETTI		NOTE
								1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	
99 POLIFON ITALIANA BARAGIANO (PZ)	handratti in resine poliestere armate	27.05.86		1,217 2,538 90 580 831	5,756	1,317	non ancora entrata in produzione il 28.2.90						70	-	
100 F.A.I. S.r.l. NAPOLI (NA)	Produzione di batterie industriali, -raddrizzatori e accessori	4.01.84		2,182 2,296 200 1,174 113	5,965	4,358	non ancora entrata in produzione il 28.2.90						41	-	
101 TERRECOTTE OFANTI CALITRI (AV)		7.05.85		1,375 3,070 130 104 610	5,289	3,967	non ancora entrata in produzione il 28.2.90						43	-	
102 F.A.S.C.A.L. S.p.A. NAPOLI (NA)	-Scatole in alluminio per il settore alimentare	21.11.83		1,525 6,723 103 2,925 1,665	12,941	9,706	non ancora entrata in produzione il 28.2.90						52	-	
103 IRI-DINAMISMI S. L. MUSCO (AV)	-Fangia: "semplici", -compositi ed integrati e nuclei uso zootecn.	27.05.86		1,819 8,826 90 2,600 870	14,205	10,654	non ancora entrata in produzione il 28.2.90						45	-	
104 C.O.F.SUD S.p.A. NAPOLI (NA)	Conservie alimentari e conservazione lono	21.11.83		2,662 7,065 163 3,720 1,970	13,383	11,691	14.12.89		-	-	-	15.000	122	98	
105 TOSCANIA-IRABACCHI FIRENZE (FI)	Lavorazione tabacco	27.05.86		3,150 2,564 150 2,386 600	9,050	6,787	non ancora entrata in produzione il 28.2.90						60	-	
106 D.B.A. S.p.A. NAPOLI (NA)	Giunti cardanici e alberi di trasmissione	7.05.85		1,741 6,638 125 410 1,280	9,894	1,420	dic. 1988		-	-	-	1.177	43	17	
107 F.I.G.I.S.U. S.p.A. RAVENNA (RA)	Mobili refrigerati ad uso industriale	27.05.86		3,748 2,570 135 1,370 660	8,003	6,002	marzo 1989		-	-	-	588	40	32	

* alla data del 28.2.1990 - acquisita fotocopia libro paga.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AZIENDA COD. Sede legale [Attività economica]	MILIONI INDUSTRIALE/ANNESSI [CONTABIL. - OP. CIV. - INF. INF. - PROF. - ISOLITE - VARIE - MILIONI]	DATA [CONTABIL. - OP. CIV. - INF. INF. - PROF. - ISOLITE - VARIE - MILIONI]	COSTO TOTALE ANNESSO MILIONI	CONTABIL. TOTALE MILIONI	INIZIO attività produttiva.	FATTURATO in milioni di lire					ADDETTI		NOTE		
						1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989		previsti	* assunti
117 IMA S.r.l. NAPOLI (NA) Kauçufatti in resine poliestere, rinforzate in fibra di vetro	1,357	79	3,569	75	925	440	2,677	-	-	-	-	1070	15	13	
118 OMAR SUD S.p.A. VERGATO (MO) Valvoline e rubinetteria per tappanti di riscaldamento	1,295	6,340	125	840	1,000	1,177	-	-	-	-	-	-	101	-	
119 R.C.I. SUD S.p.A. BARAGLIANO POTENZA (PZ) Dissipatori di calore (radiatori)	3,750	4,550	150	2,900	1,000	9,262	-	-	-	-	-	-	88	10	
120 NUOVA MARINO LUCA NELFI NELFI (PZ) Autobotti per liquidi infiammabili e per prod. alimentari	4,597	2,753	166	1,085	700	6,976	-	-	-	-	-	-	80	-	
121 ROMA PLAST S.p.A. CONZA CONZA DELLA CAMPANIA Stampaggio materie plastiche	937	3,736	135	260	500	4,779	-	-	-	-	-	-	30	-	
122 TUCANO S.r.l. BULICINO LANZETTA TERME (CT) Candele di tipo fine e medio fine	717	937	44	325	0	1,517	-	-	-	-	-	-	65	-	
123 EL-OT-SUD S.r.l. MEXICO POTENZA (PZ) Arredi metallici componibili	3,167	2,747	7,204	240	1,080	5,403	-	-	-	-	-	-	83	-	
124 LUNIGIAN S.r.l. SAN MARCO S-ANGELO ALL'ESCA Caldaie, cammine e combustibili solidi e liquidi	632	577	1,501	30	84	178	1,126	-	-	-	-	-	20	15	
125 BASILIDE S.r.l. VITALBA POTENZA (PZ) Idropultrici e motospazzatrici	870	1,341	3,224	62	325	436	2,426	-	-	-	-	-	21	-	

* alla data del 28.2.1990 - acquisita fotocopia libro paga.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AZIENDA COD. (Sede legale [attività] economica)	MUCED	DATA [CONTRIB. DI CUI.]	COSTO TOTALE ADESSO MILIONI [CONTRIB. DI CUI.]	MILIONI [CONTRIB. DI CUI.]	TOTALE [CONTRIB. DI CUI.]	INIZIO attività produttiva.	FATTURATO in milioni di lire					ADDETTI		NOTE
							1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	
126 ORNIA S.r.l. POTENZA (PZ) investimenti in lavori alluminio, acciaio inox e zinco		27.05.86	278	356	1.022	767								
127 S.M. S.p.A. - ALJMI S. Vito al Tagliamento (TV) Salumi crudi e colli		1.07.86	4,550	10,416	17,709	13,242								
128 SCHIARAZZI OTO ROMA (RM) Semilavorati per officine ortopediche		27.05.86	1,092	3,925	5,697	4,273								
129 S.O. S.p.A. - S.r.l. MASSA LUBRESE (NA) Cibi precotti		7.05.85	326	374	906	679								
130 OSELLA S.r.l. POTENZA (PZ) Indovesture da competizione		7.05.85	3,395	6,493	16,634	12,491								
131 GREEN FINE S.p.A. - GALASSI SALERNO (SA) refrattari per industria siderurgica		30.09.86	4,160	21,233	28,885	21,671								
132 TUNING CARENDE S. CALABRIZZI (AV) Produzione parti speciali per autoveicoli		7.05.85	1,087	2,407	4,469	3,352								
133 VALFONTE S.r.l. BRIENZA (CR) Articoli in cioccolato e surrogato di cioccolato		27.05.86	923	4,714	2,792	4,344								
134 CHINCO S.p.A. - MUCED AVESSE (CE) Concianti ecologici e prodotti chimici diversi		7.05.85	1,892	3,832	8,024	6,018								

* alla data del 28.2.1990 - acquisita fotocopia libro paga.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AZIENDA COR. Sede legale [attività] economica	MILEO DATA [INDUSTRIALE] AMMISS. [CONTI] [OP. CIV.] [IMPIANTI] [PROGET.] [SCORTE] [VARI] MILIONI	COSTO TOTALE AMMESSO MILIONI	TOTALE MILIONI	Inizio at- tività pro- duttiva.	FATTURATO in milioni di lire					ADDETTI		NOTE			
					1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989		previsti	* assunti	
135 SNAVA ELETTRONICC AVELLINO (AV) Sottogruppi in lastra stampata e verniciata	1.001 f.3. 8.01.86	571 1,643 30 300 4/4	2,264	ott 1989	-	-	-	-	-	-	108	20	12		
136 FOSCO LUTIFICIO L BARAGIANO (PZ) Salumi e prosciutti stagionati	27.05.86	3,327	2,645									14	-		
137 TELETECNICA S.r.l. NAPOLI (NA) Apparecchiature elettroniche	30.09.86	1,005 2,112 97 355 483	3,039									26	-		
138 NISORI-SUB S.r.l. MILANO (MI) Lavorazione resine poliestere	30.09.86	5,969 78 3/1 628	4,477									44	-		
139 IOAN SUD S.r.l. BARAGIANO POTENZA (PZ) Mobili ed arredamento	12.06.86	5,617 100 66/ 545	4,213									64	-		
140 SO.CO.NE. S.p.A. BUCCINO Pinerolo (TO) Produzione frigoriferi e altro in laueratore plastica	27.05.86	1,869 4,065 200 850 1,055	6,029									70	-		
141 IPREM S.p.A. BARAGIANO (PZ) Prefabbricati in CIS per solai, travi, pilastri, panelli	27.05.86	20,179 485 1,237 3,026	19,134									135	-		
142 I.CE.P. S.p.A. MOLITERNIO (PZ) Produzione traverse ferroviarie in c.a. precompresso	21.11.83	13,060 341 700 909	10,075									28	-		
143 S.G.M.T. S.p.A. NAPOLI (NA) Prodotti derivati dalle patate	1.001 f.3. 27.05.86	13,387 200 1,395 1,600	10,040									59	-		
144 MONA WMAH S.p.A. CASSINA (CE) Water	19.12.83	8,747 266 500 478	5,587									42	-		

* alla data del 28.2.1990 - acquisita fotocopia libro paga.

AZIENDA Cod. Isc. legale [Attività economica]	MULIED [INDUSTRIALE/ARRESS.]	DATA [CONTRATTO]	COSTO TOTALE AMMESSO MILIONI [CONTRATTO] [OP. CIV.] [DIR. AMM.] [MAGET.] [SCORTE] [MARE]	TOTALE MILIONI	inizio al attività pro ductiva.	FATTURATO in milioni di lire						ADDETTI		NOTE
						1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	previsti	
145 TERREDITTE NEL SE Pescara () Rattioni a faccia vista, rattioni doppio UNI e forati	OLIVETO	30.09.86	2,197 7,116 9,813 100 200	7,360								42	1	
146 SOTEGEA S.p.a. NAPOLI (NA) Produzione materiale genetico per linee autoctone suine	NON LOCALIZ	28.04.87	7,496 13,554 30,831 631 5,000 4,150	21,123								48	1	

non ancora entrate in produzione alla data del 28 febbraio 1990

non ancora entrate in produzione alla data del 28 febbraio 1990

* alla data del 28.2.1990 - acquisita fotocopia libro paga.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

APPENDICE "E"

c) Questioni relative all'aggiornamento dei prezzi

Elemento che ha inciso in modo rilevante sui costi degli interventi oggetto di concessione riguarda l'aggiornamento dei prezzi, riportato in tutti gli interventi richiamati ed effettuato con criteri molto diversi per gli interventi in Campania rispetto a quelli in Basilicata. Su tale aspetto la Commissione ha soffermato la propria attenzione.

L'aggiornamento dei prezzi è esplicitamente previsto dall'art. 8 della Legge n. 741/1981, in base al quale "le Amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo. L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi. L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma può essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento".

Alla data in cui vennero stipulate le convenzioni per la realizzazione delle aree industriali i prezzi in vigore erano : per la Campania quello del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche del gennaio 1970 e per la Basilicata quello dell'Ufficio del Genio Civile di Potenza del luglio 1981.

Nelle convenzioni stesse, all'art. 18 venne quindi sancito che :

- i prezzi di concessione erano quelli di cui ai prezzari vigenti alla data del bando;

- i prezzi stessi sarebbero stati aggiornati applicando per il periodo tra la data dei prezzari e quella delle convenzioni, le tabelle revisionali ufficiali.

In sede di esecuzione l'Amministrazione determinò la percentuale di aggiornamento, in considerazione della molteplicità delle categorie di lavoro presenti nei progetti di infrastrutturazione, utilizzando la media ponderale tra gli aggiornamenti delle singole categorie di lavoro applicate alle percentuali (peso della media ponderale) dell'importo delle singole categorie di lavoro.

La Commissione, premesso al riguardo che :

- per variazione percentuale media di un prezzo elementare di una categoria di lavoro (strade, fognature, ...) verificatasi in un certo periodo, debba intendersi quella determinata riferendosi al prezzo iniziale e alla media dei prezzi (prezzo medio) praticati in detto periodo; mentre per variazione percentuale secca debba intendersi quella che si determina facendo riferimento al prezzo iniziale e finale del periodo stesso;

- l'aggiornamento dei prezzi, così come stabilito dall'art. 8, 2° comma, della Legge n. 741/1981, debba essere effettuato secondo le norme vigenti in materia di revisione prezzi;

- il coefficiente, cui si fa riferimento nel succitato art. 8 per l'aggiornamento dei prezzi, che secondo quanto precisato dall'articolo stesso deve essere determinato tenendo conto della

variazione media dei prezzi, non può che essere la somma algebrica dei prodotti delle variazioni percentuali medie, sopra definite, dei singoli prezzi elementari per l'incidenza dei prezzi elementari stessi, incidenze queste che sono riportate, per ogni singolo prezzo elementare di ogni categoria di lavoro, nelle tabelle vigenti per la revisione parametrica dei prezzi;

e rilevato come l'aggiornamento dei prezzi di progetto sia stato effettuato, invece determinando un coefficiente come somma dei prodotti delle variazioni percentuali secche e non medie dei prezzi elementari, per l'incidenza dei prezzi stessi;

ha motivo di ritenere che gli aggiornamenti del costo delle opere, previsti dall'art. 18 degli atti di concessione, siano stati determinati in difformità da quanto previsto dall'art. 8, 2° comma, della Legge n. 741/1981, determinando una variazione dei costi delle opere notevolmente maggiore di quella consentita.

Alla presente relazione (parte F) sono state unite (allegato 32/RI):

- le tabelle di cui al D.M. 11 dicembre 1978 per la determinazione dell'aggiornamento dei prezzi;

- le tabelle ufficiali relative al rilevamento dei costi, in Campania, al 1° gennaio 1980, 31 marzo 1980, 1° luglio 1982 e 30 settembre 1982;

- le tabelle ufficiali relative al rilevamento dei costi, in Basilicata, al maggio-settembre 1981 e nell'agosto-dicembre 1982;

- elementi per la determinazione dell'aggiornamento dei prezzi, tabelle revisionali (Campania e basilicata) e tabella riepilogativa;

- tabelle delle medie ponderali allegate ai decreti per la determinazione dell'aggiornamento dei prezzi.

C A P I T O L O I V

IL TITOLO VIII DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981 N. 219
E GLI INTERVENTI DEL DOPO TERREMOTO NEL COMUNE
E NELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

A P P E N D I C I

Appendice 1/N

Direttiva del 4 maggio 1989 n. 44 del "funzionario CIPE" sul reinsediamento della popolazione assegnataria

DIRETTIVA N° 44 del 4 maggio 1989.=

VISTO il titolo VIII della legge 14.5.81 n.219 e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le delibere CIPE del 14.10.81 e 22.12.82;

VISTA l'ordinanza 7274 del 27.4.88;

ATTESA la necessità di dare concreta attuazione alla normativa dell'ordinanza sopra menzionata, relativamente al reinsediamento nelle zone di provenienza dei nuclei familiari inseriti nella graduatoria della categoria A del bando di concorso e di quelli rientranti nell'ipotesi prevista al punto 3, comma IV della delibera CIPE 22.12.82, assimilati ai nuclei familiari della cat.A ai sensi dell'ordinanza n.1976/85;

LETTA la proposta formulata dall'U.D.A.G.I. con nota n.4007 del 24.6.1988;

CONSIDERATO che le situazioni nei vari comparti, sono diversificate, in ordine alla prevalenza della mobilità (interna o esterna al comparto), ai cantieri ancora da aprire ed ai nuclei familiari sistemati provvisoriamente e temporaneamente in alloggi bipiano;

RITENUTO di dover dettare criteri esplicativi ed operativi in ordine al disposto della citata ordinanza n.7274/88;

D I S P O N E

Ai fini del reinsediamento nelle "zone di provenienza" vengono individuati, all'interno dei comparti del P.S.E.R., uno o più "ambiti di reinsediamento", sulla base dei corrispondenti "ambiti di provenienza". Si intendono per "ambiti di provenienza", gli insediamenti abitativi preesistenti all'intervento.

La delimitazione dei suddetti ambiti per ciascun comparto del P.S.E.R. è riportata nelle cartografie di cui agli allegati, contrassegnati con le lettere A e B che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Gli alloggi ricadenti negli'ambiti di reinsediamento saranno destinati a quei nuclei familiari residenti nei corrispondenti ambiti di provenienza al momento dell'intervento.

Per ogni comparto, ad eccezione del comparto "Centro Urbano", vengono elaborate tante graduatorie quante sono le tipologie di alloggi; nelle stesse sono inseriti secondo il punteggio ottenuto nella graduatoria della cat.A, tutti i nuclei familiari provenienti dal comparto stesso, e sgomberati per la realizzazione degli interventi del P.S.E.R.

In tali graduatorie vengono collocati in testa i nuclei familiari sistemati, a seguito dello sgombero delle aree per l'apertura dei cantieri, in alloggi ex Legge 219/81, ex Legge 211/85, ovvero in alloggi rientranti nella disponibilità di altri enti, siti fuori del comparto di provenienza; di seguito vengono collocati sia i nuclei familiari già sistemati all'interno del comparto ovvero beneficiari di

buono contributo, sia quelli che, utilmente collocati nella graduatoria della cat."A", non abbiano ancora beneficiato di alcun provvedimento di assegnazione, pur se provenienti da aree già cantierizzate; andranno inoltre inseriti, in coda, i nuclei familiari non presenti in graduatoria A, ma rientranti nell'ipotesi di cui al punto 3, comma IV, delibera CIPE 22.12.1982 ed assimilati alla cat.A ai sensi dell'ordinanza n.1976/85. L'ordine di inserimento nella graduatoria di detti ultimi nuclei familiari sarà determinato mediante sorteggio.

L'organizzazione delle graduatorie per tipologia di alloggio sarà effettuata secondo i criteri di abbinamento nucleo familiare/alloggio riportati nella tabella di cui all'allegato C che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Nei casi in cui l'offerta di una data tipologia di alloggi risultasse insufficiente rispetto alla domanda e nel contempo si determinasse una disponibilità residua di alloggi della tipologia immediatamente precedente, dell'a stessa potranno beneficiare i nuclei familiari la cui domanda è rimasta insoddisfatta per carenza di tipologia, solo se la loro composizione numerica sia esattamente corrispondente al numero dei posti letto previsti dalla tipologia immediatamente precedente.

Ai fini della determinazione della composizione dei nuclei familiari si farà riferimento alle variazioni registrate presso il SED comunale alla data del 16.11.88.

I nuclei familiari interessati, ciascuno all'interno della propria graduatoria per tipologia di alloggio, saranno convocati per l'opzione dell'alloggio.

I nuclei familiari sistemati fuori del comparto, nonché quelli che non hanno beneficiato di un provvedimento di assegnazione, potranno opzionare sia gli alloggi ricadenti nel proprio ambito di reinsediamento sia gli alloggi di nuova edilizia realizzati nel comparto, purchè ricadenti nella circoscrizione di provenienza del nucleo familiare aspirante assegnatario; i nuclei familiari già sistemati nel comparto di provenienza potranno opzionare soltanto gli alloggi ricadenti nel proprio ambito di reinsediamento.

E' fatta salva la possibilità di procedere, a fine dell'operazione di reinsediamento, all'adeguamento tipologico dell'alloggio a favore di quei nuclei familiari già sistemati nel comparto che non hanno potuto esercitare l'opzione nell'ambito di provenienza e che risultino abitanti, alla data del 16.11.88, in alloggi sottodimensionati rispetto ai criteri stabiliti in questo provvedimento, limitatamente alla corrispondenza tra il numero dei componenti il nucleo familiare ed il numero dei posti letto previsti dalla tipologia dell'alloggio occupato.

nelle convocazioni per l'opzione verrà indicato un termine entro il quale la mancata presentazione dell'utente, presso gli uffici preposti, implicherà la decadenza del diritto alla opzione per il reinsediamento.

La rinuncia all'assegnazione di un alloggio di reinsediamento da parte di un cittadino convocato che già beneficia di una assegnazione provvisoria è da intendersi irrevocabile.

I nuclei familiari che abbiano già effettuato l'opzione per un alloggio sito "nell'ambito" di reinsediamento ovvero che ne siano nel materiale godimento non possono avanzare richiesta di ulteriore cambio alloggio.

Nei comparti in cui sono ancora presenti nuclei familiari da sgomberare per l'apertura cantieri e in quelli in cui la sistemazione delle famiglie sgomberate da aree già cantierizzate, ha comportato l'utilizzo degli alloggi bipiano, saranno destinati ai nuclei familiari sopracitati i primi alloggi che si renderanno disponibili nell'ambito di reinsediamento secondo i criteri di abbinamento individuati in questo provvedimento.

Ai fini del reinsediamento nel comparto del "Centro Urbano" gli "ambiti di reinsediamento" sono costituiti dagli interventi di edilizia abitativa realizzati nel comparto stesso così come da cartografie allegate. Per ogni ambito di reinsediamento di detto comparto verranno formate altrettante graduatorie di ambito organizzate secondo i criteri sovra esposti, composte da tutti i nuclei familiari provenienti esattamente dalle aree sulle quali sono stati realizzati gli interventi senza determinare alcuna priorità in relazione alla attuale sistemazione abitativa degli stessi.

All'assegnazione degli alloggi ricadenti negli ambiti del Centro Urbano si provvederà secondo le medesime procedure e gli stessi criteri di abbinamento già descritti.

La domanda residua, rappresentata dai nuclei familiari che non hanno avuto la possibilità di opzionare alloggi nel proprio ambito di reinsediamento, nonché da quelli provenienti da aree sulle quali non sono stati realizzati interventi di edilizia abitativa, verrà suddivisa in quattro zone (CENTRO, NORD, OVEST, EST) per ognuna delle quali verrà formata una graduatoria in ordine di punteggio, sempre organizzata per tipologie di alloggi, composta da tutti i nuclei familiari provenienti rispettivamente da: Montecalvario, Avvocata, S. Giuseppe, Porto, S. Lorenzo, Vicaria, Chiara, S. Ferdinando, Posillipo per la ZONA CENTRO, Stella, S. Carlo, Arenella, S. Pietro a Patierno, Secondigliano, Piscinola Marianella per la ZONA NORD, Fuorigrotta, Bagnoli per la ZONA OVEST, Poggioreale per la ZONA EST.

In tali graduatorie andranno anche collocati, secondo il punteggio conseguito nella graduatoria della cat. A ed in funzione delle provenienze, anche i nuclei familiari ammessi alle sottocategorie Aa ed Ab che non abbiano ancora beneficiato

di assegnazione provvisoria, ovvero che siano già assegnatari di un alloggio ex lege 219/81 e 211/85 fuori del Comune di Napoli.

Per i nuclei familiari inseriti nelle sopracitate graduatorie di zona verrà messa a disposizione l'offerta di alloggi che dovesse eventualmente residuare nel comparto "Centro Urbano" ricadente nella zona di provenienza dei nuclei familiari interessati, nonché l'offerta di alloggi che si determina nei comparti delle periferie una volta esaurita la domanda rappresentata dai nuclei familiari provenienti da detti comparti, aggregata secondo due direttrici, corrispondenti rispettivamente ai comparti di Pianura e Soccavo per i nuclei familiari provenienti dalla ZONA CENTRO e dalla ZONA CVEST, ai comparti di Secondigliano, Miano S. Pietro a Patierno e Arpino per i nuclei familiari provenienti dalla ZONA NORD, e dalla ZONA EST.

Tutti i nuclei familiari provenienti dal comparto "Centro Urbano" hanno altresì facoltà di esercitare il diritto all'opzione di un alloggio ricadente nella disponibilità dei comparti di nuova edilizia di Ponticelli 167, Secondigliano 167 e Chiaiano.

Restano esclusi dalle sopra citate graduatorie di zona i nuclei familiari appartenenti alla cat. A, ovvero assimilati ai sensi dell'ordinanza n. 1976/85, che già beneficino dell'assegnazione provvisoria di un alloggio ubicato nella zona territoriale per la quale avrebbero diritto a concorrere in relazione alla provenienza.

E' fatta salva la possibilità, a fine dell'operazione di reinsediamento, di procedere, sulla scorta delle disponibilità alloggiative residue, all'adeguamento tipologico dell'alloggio a favore di quei nuclei familiari che alla data del 16.11.88 risultassero assegnatari di un alloggio sottodimensionato rispetto ai criteri stabiliti in questo provvedimento limitatamente alla corrispondenza tra il numero dei componenti il nucleo familiare ed il numero dei posti letto previsti dalla tipologia dell'alloggio occupato.


La Commissione Assegnazione Alloggi provvederà alla verifica della permanenza dei requisiti per l'assegnazione secondo quanto previsto al punto I, comma 3 e punto V, comma 3 dell'ordinanza n. 373/83 (bando di concorso).

I nuclei familiari che a seguito di detta verifica verranno cancellati dalle graduatorie di assegnazione, anche con provvedimento non definitivo, non saranno inseriti nelle graduatorie per il reinsediamento.

Nei casi di sospensione dell'efficacia del provvedimento di esproprio da parte del T.A.R. i nuclei familiari provenienti dall'area interessata sono temporaneamente esclusi dalle graduatorie per il reinsediamento, fino alla definizione del giudizio.

L'alloggio sarà considerato in "buono stato locativo" se siano richieste per il suo ripristino, solo l'attintatura completa dell'alloggio, la revisione degli impianti idrico- sanitario, elettrico, di riscaldamento e citofonico e la registrazione degli infissi interni ed esterni.

IL FUNZIONARIO
Avv. Aldo LICIGUITI



ALLEGATO C

DIRETTIVA N° 44
DEL 4-5-1989

TABELLA DI ABBINAMENTO NUCLEO FAMILIARE/ALLOGGIO

TIPOLOGIA ALLOGGIO	NUMERO POSTI LETTO	TIPOLOGIA NUCLEO FAMILIARE
A	1/2	MONONUCLEO
B	3	2 componenti coppia stabile o situazioni coabitative
C	4	2 componenti coppia "in espansione" 3 componenti 4 componenti coppia "stabile" con figli stesso sesso
D	5	4 componenti coppia "in espansione" " " " "stabile" con figli sesso diverso 5 componenti coppia "stabile"
E	6	5 componenti coppia "in espansione" 6 " "
F	7	7 componenti
G	8	8 e più componenti

- Al Funzionario CIPE
SEDE

Appendice 2/N

Napoli: stato di attuazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie

OGGETTO: Ultimazione, collaudo e consegna delle opere di urbanizzazioni primarie e secondarie

A seguito delle ulteriori richieste si forniscono qui di seguito i richiesti elenchi di tutte le opere di urbanizzazioni primarie e secondarie ultimate ed eventualmente collaudate e consegnate. Quando la consegna non è avvenuta sono sinteticamente indicate le ragioni. Sono anche indicate le attrezzature in ultimazione e in corso. I dati relativi alla 167 di Ponticelli sono stati forniti dal competente Ufficio Tecnico.

Il problema della consegna riguarda principalmente le urbanizzazioni primarie. Su trenta opere ultimate e collaudate provvisoriamente solo 5 sono state prese in consegna. Fra le secondarie il problema dei ritardi nella consegna riguarda principalmente le opere a verde, quelle sportive e quelle culturali. E' necessario precisare che la disponibilità alla presa in consegna accelera o ritarda il collaudo provvisorio che, altrimenti, non avrebbe ragione di essere. Da qualche tempo a questa parte il collaudo provvisorio non viene neanche attivato se non c'è la disponibilità, formalmente accertata, da parte dell'Amministrazione comunale, a prendere in consegna l'opera (si veda in particolare il caso delle primarie ultimate e non collaudate). L'interesse dell'ente gestore funziona, ovviamente, come acceleratore nella definizione degli adempimenti successivi all'ultimazione e propedeutici alla consegna: soprattutto quelli di competenza di enti erogatori di servizi (in particolare l'Azienda comunale per l'acqua - AMAN). Questo spiega, salvo specifiche questioni tecniche, perchè i collaudi provvisori sono a volte rapidi, mentre a volte richiedono tempi lunghi di preparazione.

1. URBANIZZAZIONI PRIMARIE

1.1 OPERE CONSEGNATE

COMPARTO	DENOMINAZIONE	ULTIM.	COLLAUD.	CONSEGNA
MARIANELLA	1) UP2-UP5-NA3-NA5 Lotti 9,10,11b	07.06.89	13.08.89	19.12.89

PONTICELLI	2) VIABILITA' VIA ARGINE	12.09.86	23.02.88	29.03.88
"	3) SISTEM.ALLARG.CUPA OLIVA	30.09.86	20.10.86	24.10.86
SECONDIGLIANO 167	4) PIAZZA LOTTO 1/N - 2G	16.12.87	18.09.89	19.04.90
"	5) PIAZZA E PRIMARIE LOTTO 5P	18.03.89	07.08.89	30.10.90

1.2 OPERE ULTIME E NON ANCORA CONSEGNATE

SOCCAVO	6) III STR.INTERO AMBITO N.E.	30.06.86	06.02.87	
"	7) V STR.VIA GRIMALDI	15.10.87	15.01.88	
CHIAIANO	8) INTERO AMBITO N.E.	31.10.85	16.11.85	
MIANO	9) SUB-AREA 4 URB.PRIM.	15.11.88	30.07.90	
SECONDIGLIANO	10) U.P. 292 ALLOG.DI RIQUAL.	31.05.86	26.11.86	
"	11) U.P. 292 ALLOG.N.E.	16.12.85	22.12.85	
S. PIETRO A PAT.	12) INT. N1-N2 VIA CASORIA	02.09.84	27.07.87	
"	13) INT. NR1b VIA CASORIA	07.01.86	20.11.87	
"	14) INT.N3 VIA ACQUEDOTTO	01.07.85	20.11.87	
"	15) NUOVO COLLETTORE FOGNARIO	26.09.86	08.03.88	
S.ARPINO	16) INTERO AMBITO N.E.	20.12.85	30.12.85	
PONTICELLI	17) II STR.N.E.R.	16.01.88	01.08.89	
"	18) RETE FOGNARIA SUB A	20.05.88	01.08.89	
"	19) RETI SOTTOSERVIZI SUB B	12.12.89	15.02.90	
BARRA-S.GIOVANNI	20) AR1 1° STRALCIO N.E.URB.PR.	05.02.86	25.02.86	
"	21) AR1 2° STRALCIO N.E. "	04.07.86	02.09.86	
"	22) AR1 3° STRALCIO N.E. "	31.12.86	15.05.87	
"	23) AR1 U.P.SCUOLA MEDIA E MAT.	30.04.86	13.02.87	
"	24) AR4 48 ALL.PAZZIGNO U.P.	12.05.86	16.05.86	
"	25) AR3 TAVERNA FERRO ED.BASSA	18.12.85	20.12.85	
"	26) AR3 TAVERNA FERRO ED.ALTA	30.04.86	02.09.86	
"	27) U.P. SETT.A VIA CICCARELLI	03.04.87	13.10.89	
"	28) AR3 RAD.PIO VIA B.QUARANTA	06.12.88	24.02.89	
SECONDIGLIANO167	29) 1° STR. LOTTO P URB.PRIM.	13.09.85	18.09.85	
"	30) LOTTO R-3N TORRI 1,2,3 U.P.	14.05.85	24.06.85	
S.ARPINO	31) VIABIL.COLLEG.VIA STADERA	13.12.89		
"	32) SOTTOPASSO FF.SS.	03.09.90		
PONTICELLI	33) 1° STR.URB. PRIM.N.E.R.	16.01.88		
BARRA/S. GIOV.	34) AR1 1° STR.RIQ.URB.PRIM.	09.04.87		
"	35) AR1 VIAB. BARRA SUD 13/6	14.10.89		
CENTRO URBANO	36) IMPIANTO SOLL. EX DAZIO	15.06.88		

2. URBANIZZAZIONI SECONDARIE

2.1 OPERE CONSEGNATE

COMPARTO	ATTREZZATURA	ULT.	COLL.	CONSEGNA
SOCCAVO	1)MATERNA 3 SEZIONI Via Palazziello	31.12.85	23.07.86	17.12.86
"	2)ALLOGGIO PROTETTO Via Pia.....	26.02.88	11.03.88	10.10.89
PIANURA	3)ELEMENTARE 20 AULE Via Napoli.....	18.02.87	20.02.87	13.12.88
"	4)MATERNA 3 SEZIONI via Napoli.....	18.02.87	04.08.88	13.12.88
"	5)NIDO 60 BAMBINI Via Napoli.....	06.07.88	04.08.88	13.12.88
"	6)CENTRO CULTURALE Via Duca D'Aosta.....	02.06.89	06.06.89	04.08.89
CHIAIANO	7)ELEMENTARE 15 AULE via Cupa Spinelli.....	23.09.87	04.08.88	20.04.89
"	8)NIDO 30 BAMBINI Cupa Spinelli		05.12.86	01.10.87
MIANO	9)VERDE ATTREZZATO Cupa S.Cesarea.....	15.11.88	14.06.89	25.07.89
SECONDIGLIANO	10)MATERNA 3 SEZIONI Via del Cassano.....	12.06.87	26.07.89	10.89
"	11)ELEMENTARE 15 AULE Via del Cassano.....	12.06.87	26.07.89	10.89
S.PIETRO	12)MATERNA 3 SEZIONI Via Casoria.....	30.11.84	22.07.85	17.06.86
S.ARPINO	13)MATERNA 3 SEZIONI Via dei Cavoni.....	15.01.86	28.08.86	29.03.88
"	14)ELEMENTARE 20 AULE Via dei Cavoni.....	15.01.86	28.08.86	29.03.88
"	15)MEDIA 15 AULE Via Selva Cafaro.....	30.04.87	12.05.89	11.10.89
"	16)CIRCOLO N.U. via Selva Cafaro.....	20.12.85	06.03.87	02.04.87
PONTICELLI	17)PARCO Via Toscano	29.09.86	06.07.87	30.10.87
"	18)MATERNA 3 SEZIONI Piazza Aprea.....	29.09.86	15.02.88	29.02.88
"	19)DISTRETTO SANITARIO Via Toscano.....	08.07.87	02.10.89	19.10.89
"	20)CENTRO CULTURALE Fondo Apostolico.....	30.08.88	01.08.89	07.11.89
"	21)TERMINALE ATAN Via Argine	23.07.87	28.11.88	16.10.90

"	22)NIDO 30 BAMBINI			
	Via Toscano.....	14.09.88	24.07.89	13.11.89
"	23)CENTRO ANZIANI			
	Via Crisconio	23.03.87	01.06.87	19.10.89
"	24)VERDE ATTREZZATO			
	Ampliamento parco.....	27.10.87	24.07.89	09.11.89
BARRA-S.GIOV.	25)NIDO 60 BAMBINI			
	Via Ciccarelli.....	30.04.86	13.02.87	09.09.87
	26)MATERNA 3 SEZIONI			
	Via Ciccarelli.....	30.04.86	13.02.87	09.09.87
	27)MEDIA 15 AULE			
	Via Ciccarelli.....	19.06.86	13.02.87	23.04.87
"	28)DISTRETTO SANITARIO			
	Via Taverna del Ferro.....	27.08.87	18.11.88	29.06.89
	29)CASERMA CARABINIERI			
	Via Taverna del Ferro.....	27.08.87	18.11.88	15.12.88
"	30)COMMISSARIATO P.S.			
	Raddoppio B.Quaranta	27.11.87	24.02.89	02.10.89
"	31)MEDIA 9 AULE			
	Raddoppio B.Quaranta.....	27.11.87	26.01.90	27.02.90
	32)ELEMENTARE 20 AULE			
	Raddoppio B.Quaranta.....	27.11.87	26.01.90	27.02.90
PONTIC.167/1	33)ELEMENTARE 25 AULE			
	Lotto IA	31.10.88	18.07.89	22.12.89
	34)MEDIA 15 AULE			
	Lotto IA	31.10.88	18.07.89	22.12.89
"	35)MATERNA 3 SEZIONI			
	Lotto IB	06.04.87	17.07.89	22.12.89
	36)NIDO 60 BAMBINI			
	Lotto IB	06.04.87	17.07.89	22.12.89
"	37)ATTREZZATURE COMMERCIALI			
	ED UFFICI Lotto 11C	29.04.89	02.04.90	27.07.90
"	38)MEDIA 18 AULE			
	Sub Q INCIS Nord	28.02.89	24.10.89	27.07.90
"	39)ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI			
	Lotto Q	16.09.88	02.04.90	26.07.90
PONTIC.167/2	40)MEDIA 24 AULE			
	Lotto O	20.09.89	25.10.89	17.01.90
"	41)ELEMENTARE 25 AULE			
	Lotto O	29.04.88	20.07.89	17.01.90
"	42)LICEO SCIENTIFICO 50 AULE			
	Via Bottegghelle	04.09.89	02.04.90	20.07.90
"	43)EDIFICIO PER IL CULTO			
	Lotto O	15.12.89	20.12.89	05.02.90
PONTIC. 167/3	44)ELEMENTARE 25 AULE			
	Lotto 11	24.11.87	30.09.88	10.10.89
SECOND. 167	45)NIDO 30 BAMBINI			
	Via della Resistenza	15.09.85	03.02.86	09.10.86

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

"	46)NIDO 30 BAMBINI Via Ghisleri.....05.11.85	03.02.86	16.10.86
"	47)NIDO 30 BAMBINI Via Fratelli Cervi.....06.06.86	13.04.87	04.06.87
"	48)NIDO 30 BAMBINI Via Monterosa..... 08.07.86	03.08.87	17.09.87
"	49)NIDO 30 BAMBINI Via Labriola.....14.05.86	16.03.87	26.03.87
"	50)MATERNA 3 SEZIONI Via Fratelli Cervi.....06.06.86	13.04.87	04.06.87
"	51)MATERNA 3 SEZIONI Via Labriola.....30.05.87	07.12.87	21.03.88
"	52)MATERNA 6 SEZIONI Via Labriola.....14.05.86	16.03.87	26.03.87
"	53)MATERNA 3 SEZIONI Via Monte Rosa.....08.07.86	03.08.87	30.09.87
"	54)ELEMENTARE 25 AULE Via Labriola.....14.05.86	16.03.87	26.03.87
"	55)ELEMENTARE 25 AULE Lotto 10H Via Labriola....14.05.86	16.03.87	15.04.87
"	56)ELEMENTARE 25 AULE Lotto 1N Via Labriola....30.05.87	07.12.87	21.03.88
"	57)MEDIA 15 AULE Via Ghisleri.....30.05.86	30.10.87	13.04.88
"	58)MEDIA 18 AULE Via Labriola Lotto 10H....14.05.86	16.03.87	15.04.87
"	59)MEDIA 18 AULE via Labriola Lotto 11K ...14.05.86	16.03.87	15.04.87
"	60)MEDIA 24 AULE Via Labriola.....30.05.87	07.12.87	21.03.88
"	61)SCUOLA SUPERIORE 60 AULE Via Labriola.....16.12.87	18.09.89	18.10.89
"	62)CASERMA VV.F. Via Labriola.....13.11.87	14.12.88	20.07.89
"	63)CENTRO CULTURALE Via Labriola.....22.07.88	27.12.89	24.05.90
"	64)CIRCOLO N.U. Via Labriola.....22.07.88	27.12.89	19.04.90
"	65)CHIESA Via Ghisleri.....18.03.89	07.08.89	30.10.90
CENTRO URBANO	66)ALLOGGIO PROTETTO Via Leopardi 2.....30.04.85	29.07.85	03.09.85
"	67)VERDE ATTREZZATO Via Nuovo Tempio.....03.08.85	20.12.84	19.06.85
"	68)CENTRO SOCIALE V.Trinità degli Spagnoli.15.09.86	19.07.89	26.07.89
"	69)UFFICI CIRCOSCRIZIONALI Vico VIII Duchesca.....09.08.85	23.06.86	17.03.88

"	70) MEDIA 18 AULE Corso Vitt. Emanuele.....	26.07.86	26.11.86	02.12.86
"	71) PISCINA Corso Vitt. Emanuele.....	12.4.88	15.12.88	09.10.89
"	72) CENTRO SOCIALE Via Santa Sofia.....	10.12.85	23.06.86	26.01.88
"	73) CENTRO CULTURALE Via San Paolo 42.....	07.11.86	25.02.87	22.10.87
"	74) MATERNA 4 SEZIONI Via Stadera 86.....	18.04.86	09.10.89	18.10.89
"	75) CENTRO CIRCOSCRIZIONALE Via Morghen.....	30.05.88	28.04.89	10.08.89
"	76) CENTRO CULTURALE Via Nuova S. Rocco.....	30.09.86	28.04.87	22.10.87
"	77) CENTRO IGIENE MENTALE Via S.M. Antesaecula.....	31.07.88	02.05.89	31.10.89
"	78) VERDE ATTREZZATO Via Miseno e Via Plinio...	10.04.86	18.06.86	12.09.86
"	79) MATERNA 6 SEZIONI Via Aquileia.....	30.07.86	19.05.89	13.10.89
"	80) CENTRO ANZIANI Via Nuova S. Rocco.....	29.05.87	10.04.89	01.08.90
"	81) CENTRO ANZIANI Via M.R. di Torrepadula.	18.03.87	13.10.89	03.11.89
"	82) UFFICI COMUNALI Via Leopardi 2.....	30.4.85	02.10.86	12.01.88
"	83) VERDE ATTREZZATO Vico Fiorentino 18.....	26.05.87	16.06.87	.09.87
"	84) VERDE ATTREZZATO Corso Secondigliano 143...	26.03.87	16.06.87	16.09.87
"	85) NIDO 30 BAMBINI Via Nuova S. Rocco.....	09.05.87	24.04.90	01.08.90
"	86) NIDO 42 BAMBINI Via Pergolella.....	02.06.88	02.05.89	27.09.89
"	87) MEDIA 18 AULE Via Pergolella.....	02.06.88	02.05.89	27.09.89
"	88) VERDE ATTREZZATO Via M. R. di Torrepadula..	21.09.87	14.12.87	08.01.88

2.2 ATTREZZATURE ULTIME E NON ANCORA CONSEGNATE

MARIANELLA	89) MEDIA 24 AULE Via dell'Abbondanza.....	27.09.90	26.10.90	==
PONTICELLI	90) PARCHEGGIO PUBBLICO Via Argine..... La consegna non è ancora avvenuta per problemi ge-	23.07.87	28.11.88	==

	stionali dell'Amministrazione comunale			
"	91)PISCINA			
	Via Toscano20.08.88	==		==
	Il collaudo è subordinato al definitivo benessere della Commissione Prefettizia Pubblico Spettacolo			
S.ARPINO	92)CONSULTORIO			
	Via Cupa Principe.....05.08.90	==		==
	E' in corso l'emissione dei certificati propedeutici al collaudo			
	93)VERDE ATTREZZATO			
	Via dei Cavoni.....20.02.86	==		==
	L'impianto è stato van-			
	dalizzato subito dopo l'ultimazione. Il collaudo provvisorio non è stato effettuato. Quello definitivo è in corso avendo la commissione di collaudo intimato al consorzio di provvedere a proprie spese alla riparazione dei danni.			
BARRA S.GIOVANNI	94)PARCO URBANO			
	Via Taverna del Ferro28.04.88	28.07.89		==
	La consegna non è ancora avvenuta per problemi gestionali dell'Amministrazione comunale			
"	95)MATERNA 3 SEZIONI			
	Via Ferrante Imparato18.09.86	==		==
	Il collaudo non ha potuto ancora aver luogo perchè solo recentemente il competente ufficio comunale ha rilasciato l'autorizzazione per l'immissione in fogna.			
"	96)NIDO 60 BAMBINI			
	Via Ferrante Imparato18.09.86	==		==
	Il collaudo non ha potuto ancora aver luogo perchè solo recentemente il competente uff-			

	cio comunale ha rilasciato l'autorizzazione per l'immissione in fogna.			
"	97) MEDIA 12 AULE			
	Via Ferrante Imparato29.07.87	==		==
	Il collaudo non ha potuto ancora aver luogo perchè solo recentemente il competente ufficio comunale ha rilasciato l'autorizzazione per l'immissione in fogna.			
"	98) MATERNA 6 SEZIONI			
	Via Lieto ... 31.03.87	==		==
	Il collaudo provvisorio non è stato effettuato perchè la consegna era stata condizionata da esorbitanti richieste di ulteriori lavori avanzate dall'Amministrazione comunale.			
"	99) NIDO 60 BAMBINI			
	Rione Villa06.06.88	12.10.90		==
	Il collaudo provvisorio era impedito dal differimento nei tempi di realizzazione delle primarie afferenti all'opera. L'amministrazione comunale non ha peraltro sollecitato la consegna.			
"	100) CENTRO CIRCOSCRIZIONALE			
	Raddoppio B. Quaranta23.02.89	26.06.90		==
	L'amministrazione comunale accetta la consegna. Si è in attesa di conoscere dall'amministrazione comunale, la data in cui essa potrà avvenire.			
"	101) PRETURA			
	Raddoppio B. Quaranta 23.02.89	26.06.90		==
	L'amministrazione comunale accetta la consegna. Si è in attesa di conoscere dall'amministrazione comunale, la data in cui essa potrà avvenire.			

"	102)CENTRO CULTURALE			
	Raddoppio B.Quaranta.....	23.02.89	26.06.90	==
	L'amministrazione comunale accetta la consegna.			
	Si è in attesa di conoscere dall'amministrazione comunale, la data in cui essa potrà avvenire.			
"	103)CIRCOLO N.U.			
	Raddoppio B.Quaranta	27.11.87	24.02.89	==
	Anche se la consegna deve essere formalizzata, la struttura è stata occupata provvisoriamente dalla Circo-			
	scrizione			
PONT.167/1	104)MATERNA 3 SEZIONI			
	Lotto 9A	02.10.86	06.06.89	==
"	105)NIDO 60 BAMBINI			
	Lotto IC	17.07.87	in corso	==
"	106)MATERNA 6 SEZIONI			
	Zona INCIS nord Lotto Q	08.05.90	in corso	==
"	107)MATERNA 3 SEZIONI			
	Lotto 11B	13.07.87	28.07.90	==
"	108)NIDO 60 BAMBINI			
	Lotto 11B	13.07.87	28.07.90	==
"	109)POLIAMBULATORIO			
	Zona INCIS	15.01088	in corso	==
"	110)MERCATINO			
	Lotto IC	25.06.87	02.04.90	==
"	111)PALAZZETTO DELLO SPORT			
	Via Argine Nord	31.01.90	==	==
	Il complesso è ultimato			
	Il collaudo è condizionato dal completamento delle sistemazioni esterne			
"	112)MERCATINO RIONALE			
	Lotto IC	25.06.87	02.04.90	==
"	113)CENTRO SOCIALE			
	Sub Q INCIS	28.02.90	02.04.90	==
"	114)DISTRIBUZIONE ARTIGIANATO			
	ED UFFICI - A/D"			
	Lotto O	19.03.90	in corso	==
"	115)CIRCOLO N.U.			
	Via Argine	19.01.89	02.04.90	==
PONT.167/2	116)MEDIA 12 AULE			
	Lotto 10	31.07.90	==	==

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Il collaudo è subordinato al completamento della fogna recipiente ed al realizzanda sostituzione della condotta adduttrice AMAN di Via Argine			
"	117)ELEMENTARE 20 AULE Sub comprens.G	20.09.89	17.01.90	==
"	118)ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 50 AULE Via Argine	30.10.90	==	==
	Il collaudo è subordinato all'approvazione della variante			
"	119)CENTRO CULTURALE POLIVALENTE Lotto 0	23.03.90	19.02.90	==
"	120)POLIAMBULATORIO Lotto 0	15.03.89	18.12.89	
"	121)NIDO 60 BAMBINI Lotto 0	30.09.89	14.02.90	==
"	122)MATERNA 4 SEZIONI Lotto 0	30.09.89	14.02.90	==
PONT.167/3	123)NIDO 60 BAMBINI Lotto 9B	25.02.87	12.06.87	==
"	124)CASERMA VV.F. Via Argine sud	19.10.90	in corso	
"	125)ISTITUTO PROF. IND. E ARTIG. Via Ottaviano	17.04.90	28.08.90	==
SECOND.167	126)PISCINA COPERTA Via Labriola	09.09.88	==	==
	Il collaudo è subordina to al definitivo benessere da parte della Com- missione Prefettizia Pubblico Spettacolo			
"	127)UFFICIO POSTALE Via Ghisleri	21.10.88	07.08.89	==
"	128)MERCATINO V.le della Resistenza05.08.89 Si sta procedendo all' effettuazione del col- laudo provvisorio, per il quale manca l'emana- zione del certificato di abitabilità da parte del- la competente USL.			
CENTRO URBANO	129)PISCINA E IMPIANTO SPORTIVO via M.R.di Torrepadula	18.11.86	==	==

Il periodo intercorso dall'ultimazione novembre '86 per la risoluzione dei problemi connessi agli allacciamenti -luglio '88- e per l'adeguamento alle richieste via via diversificate degli organi comunali hanno determinato, in uno con la mancata configurazione di ipotesi gestionale e quindi di assunzione del complesso, il rinvio delle operazioni di collaudo, che per tutta la parte impiantistica è opportuno rendere contestuale all'attivazione dell'impianto.

"

130) PISCINA

Via Monfalcone

16.09.86

==

==

L'attivazione dell'impianto era stata impedita dall'opposizione dell'Ufficio Fognature all'immissione in fogna fino al completamento del nuovo collettore di via Stadera. Solo il 7 luglio '89 il nulla osta è stato invece rilasciato in via provvisoria. Altresì impedito è risultato l'allacciamento idrico. Il consorzio ha inoltrato formale richiesta all'Aman che, nonostante sollecitazioni, solo in data 25.5.90 ha risposto di poter autorizzare l'allacciamento. Subordinatamente però all'esecuzione di particolari e nuovi lavori di allacciamenti, attualmente in corso.

"	131)IMPIANTO SPORTIVO			
	via Canzanella Vecchia....	30.10.90	in corso	==
"	132)VERDE ATTREZZATO			
	Via Canzanella Vecchia	30.10.90	in corso	==
"	133)CENTRO CULTURALE			
	via Masseria Luce 20	20.01.88	==	==
	Nel corso del collaudi sono stati riscontrati difetti esecutivi per la cui risoluzione è in corso un contenzioso con il consorzio. L'amministrazione comunale non ha sollecitato la consegna dell'opera.			
"	134)ALLOGGI PROTETTI			
	Vico Carrette.....	05.10.90	in corso	==
"	135)VERDE ATTREZZATO			
	Via Pigna.....	22.12.87	03.08.88	==
	La consegna non è ancora avvenuta per problemi gestionali dell'Amministrazione comunale.			
"	136)CENTRO SOCIALE			
	V.Concez.a Montecalvario..	19.12.86	09.06.87	==
	La consegna non è ancora avvenuta per problemi gestionali dell'amministrazione comunale			
"	137)CENTRO IGIENE MENTALE			
	via Monfalcone	16.09.87	==	==
	L'attivazione dell'impianto era stata impedita dall'opposizione dell'Ufficio Fognature all'immissione in fogna fino al completamento del nuovo collettore di via Stadera. Solo il 7 luglio '89 il nulla osta è stato invece rilasciato in via provvisoria. Altresì impedito è risultato l'allacciamento idrico. Il consorzio ha inoltrato for-			

- male richiesta all'Aman
che, nonostante sollecitazioni, solo in data
25.5.90 ha risposto di
poter autorizzare l'allacciamento. Subordinatamente all'esecuzione
di particolari e nuovi
lavori di allacciamento,
attualmente in corso.
- " 138) CENTRO CIRCOSCRIZIONALE
Via Acate 18.07.88 in corso ==
L'amministrazione comunale accetta la consegna. Nel corso del collaudo sono stati
riscontrati numerosi
difetti esecutivi. Il
consorzio ha comunicato
di averli eseguiti nel
settembre '90.
- " 139) CENTRO ANZIANI
via Pozzuoli.110.....02.03.88 == ==
L'agibilità dell'opera è impedita dal rifiuto dell'Aman a concedere
l'allacciamento in rete
per insufficienza della
portata idrica. Chiede pertanto la realizzazione
di un'opera di potenziamento dell'intera rete.
Si evidenzia che si tratta
di un centro sociale diurno in un immobile di recupero già precedentemente
occupato ed utilizzato anche per attività artigianali.
- " 140) IMPIANTO SPORTIVO
Via Stadera.....15.10.90 in corso ==
- " 141) CENTRO CULTURALE
Via S.Maria Agnone ... 29.04.90 == ==
L'agibilità dell'opera è impedita dal rifiuto dell'Aman a concedere
l'allacciamento in rete
per insufficienza della

portata idrica. E' stato pertanto necessario realizzare un adeguamento della rete relativo all'area che è in corso di realizzazione.

ATTREZZATURE IN ULTIMAZIONE O IN CORSO

SOCCA VO	142) Distretto sanitario via Canonico Scherillo
PIANURA	143) Chiesa Via Duca d'Aosta
"	144) Nido 60 bambini Via Duca D'Aosta
"	145) Materna 3 sezioni Via Duca D'Aosta
"	146) Media 15 aule Via Duca d'Aosta
"	147) Parco di quartiere Via Duca D'Aosta
	148) Parco di quartiere via Camaldoli
	149) Verde attrezzato Via Napoli
"	150) Attrezzature sportive all'aperto Via Duca d'Aosta
"	151) Caserma VV.F. località Polo artigianale
"	152) Centro circoscrizionale Via Carrozzieri
"	153) Ufficio Postale Via Carrozzieri
"	154) Poliambulatorio Via dei Grassi
CHIAIANO	155) Verde Attrezzato Via Cupa Spinelli
"	156) Attrezzature Sportive Via Cupa Spinelli
PISCINOLA	157) Materna 3 sezioni Vico I° Plebiscito
"	158) Parco di quartiere Villa Vittoria
	159) Centro circoscrizionale Piazza Tafuri
	160) Ufficio postale Via Plebiscito
	161) Alloggio protetto

	Via Vitt.Emanuele
MARIANELLA	162)Materna 3 sezioni Via Comunale Mugnano
"	163)Nido 60 bambini Via Comunale Mugnano
"	164)Centro culturale Piazza Meridiana
"	165)Parco di quartiere Via E.Scaglione
	166)Parco di quartiere Via Marianella
	167)Attrezzature sportive all'aperto via E.Scaglione
"	168)Zona sportiva Via Campano
"	169)Zona a verde pubblico Piazza Marianella
MIANO	170)Centro Circoscrizionale Via Valente
	171)Distretto Sanitario Via Valente
"	172)Alloggio Protetto Via Vitt.Emanuele
"	173)Materna 3 sezioni Via Mianella
"	174)Nido 30 bambini Via Mianella
"	175)Parco di quartiere Via Mianella
"	176)Parco di quartiere Cupa S.Cesarea
"	177)Centro sportivo Via Bellaria
SECONDIGLIANO	178)Nido 42 bambini Vico III Censi
	179)Materna 6 sezioni Vico III Censi
	180)Parco di quartiere Via del Cassano
"	181)Centro Circoscrizionale Via del Cassano
"	182)Poliambulatorio Via del Cassano
"	183)Chiesa Traversa Pascal
"	184)Biblioteca Piazza Zanardelli
	185)Verde attrezzato

	Via Limitone Arzano
S. PIETRO	186) Verde attrezzato Via Aquino
"	187) Parco di quartiere Via IV aprile
"	188) Distretto sanitario Via IV aprile
"	189) Chiesa Via Luce
"	190) Centro culturale Via Casoria
"	191) Media 15 aule Via Aquino
"	192) Nido 60 bambini Via Principe di Napoli
"	193) Materna 3 sezioni Via Principe di Napoli
"	194) Attrezzature sportive all'aperto Via Aquino
S. ARPINO	195) Ufficio Postale Via Cupa Principe
	196) Biblioteca Via Cupa Principe
"	197) Centro circoscrizionale Via Cupa Principe
"	198) Chiesa Via Cupa Principe
PONTICELLI	199) Biblioteca Vico santillo
"	200) Ampliamento centro Circoscrizionale Piazza De Iorio
"	201) Attrezzature sportive all'aperto Via Toscano
BARRA S. GIOV.	202) Parco di quartiere Via Pazzigno
"	203) Centro sociale per anziani Via Taverna del Ferro
"	204) Day Hospital Via Ciccarelli
"	205) Parco (Serre) Via Taverna del ferro
"	206) Chiesa Via Ottaviano
"	207) Parco di quartiere Via delle Repubbliche Marinare
"	208) Centro culturale Via Ottaviano
"	209) Centro Culturale

	Villa Letizia
"	210) Circolo N.U. Via Mastellone
"	211) Ufficio Postale Via Mastellone
"	212) Centro sportivo Pazzigno
"	213) Palazzetto dello Sport Via Repubbliche Marinare
"	214) Verde Vico Mastellone
PONT.167/1	215) Centro sportivo Via Argine
"	216) Chiesa a Nord di Via Argine
"	217) Direzione Centro sportivo Via Argine
"	218) Sistemaz. esterne parco attrezz. e sport Via Argine
"	219) Campo sportivo sub Q Incis
"	220) Fascia centrale attrezzata sub Q INCIS
PONT.167/2	221) Parco Urbano a sud di Via Argine
"	222) Distribuzione artigianato ed uffici - A/B/B'D Lotto 10
PONT. 167/3	223) Distretto socio-sanitario e sede USL Via Argine nord
"	224) Nido 60 bambini Lotto G
"	225) Materna 3 sezioni Lotto 3
"	226) Nido 60 bambini Lotto 3
"	227) Materna 3 sezioni Lotto G
"	228) Edificio centrale SIP Via Argine nord
"	229) Chiesa e servizi parrocchiali Zona CIS
SECOND. 167	230) Parco urbano Via Ghisleri
"	231) Campo di calcio Via Dietro la vigna
"	232) Centro Circostrizionale Via Ghisleri

"	233)Centro culturale Via Ghisleri
"	234)Caserma P.S. Via Ghisleri
"	235)Cinema teatro Via Ghisleri
CENTRO URBANO	236)Verde attrezzato . Via Nuova S. Rocco
"	237)Autorimessa 1340 posti auto fuori terra Via Brin
"	238)Nido 30 bambini Via Miano Agnano (occupato abusivamente)
"	239)Materna 9 sezioni Via SS. Giovanni e Paolo
"	240)Nido 60 bambini Via SS.Giovanni e Paolo
"	241)Autorimessa 500 posti auto interrata Via SS.Giovanni e Paolo
"	242)Ufficio postale Via SS.Giovanni e Paolo
"	243)Mercatino comunale Via SS. Giovanni e Paolo
"	244)Uffici circoscrizionali Via Canzanella Vecchia (Interv.sostituzione)
"	245)Centro culturale Via S. Maria Agnone
"	246)Parco di quartiere Salita S. Antonio ai Monti
"	247)Materna 3 sezioni Via Avellino a Tarsia
"	248)Elementare 15 aule Via Avellino a Tarsia
"	249)Biblioteca interscolastica Via Avellino a Tarsia
"	250)Piscina e complesso sportivo Corso secondigliano 292
"	251)Sala polifunzionale Vico Sottomonte
"	252)Impianto sportivo Vico Avellino a Tarsia
"	253)Casa dello studente Via del Cerriglio
"	254)Verde attrezzato Via Avellino a Tarsia
"	255)Verde attrezzato Piazza De Nicola

PIANURA	256)Parco di quartiere Via Camaldoli sud ,
PISCINOLA	257)Elementare 20 aule Vico 1° Risorgimento
"	258)Nido 60 bambini Corso Vittorio Emanuele
"	259)Parco di quartiere Corso Vittorio Emanuele
MARIANELLA	260)Materna 3 sezioni Via S.Maria a Cubito
SAN PIETRO	261)Centro Circostrizionale Piazza Guarini
S. ARPINO	262)Attrezz. sportive all'aperto Via Selva Cafaro
BARRA S.GIOV.	263)Parco IV stralcio Taverna del ferro
PONTIC.167/2	264)Materna 3 sezioni aree a verde Lotto 0
"	265)Completamento parco urbano a sud di via Argine
"	266)Centro culturale polivalente Lotto 1/0
SECOND. 167	267)Verde Attrezzato Lotto 16X (progetto approvato iniziate demolizioni parziali ricorso al T.A.R.)
CENTRO URBANO	268)Completamento Parco Via M. Rocco di Torrepadula
"	269)Elementare 18 aule Via Grotta della Marra
"	270)Centro culturale Via S. Severino
"	271)Verde attrezzato Via Miano Agnano
"	272)Sala Polifunzionale Via Concezione a Montecalvario
"	273)Verde attrezzato Via S.Giovanni in porta
"	274)Uffici circostrizionali Via SS.Giovanni e Paolo
"	275)Uffici circostrizionali Via Canzanella Vecchia (Interv. recupero)
"	276)Verde attrezzato Via Rosaroll

IL DIRIGENTE
(Arch. Roberto Gianni)

QUADRO ATTREZZATURE P.S.E.R. CONSEGNATE, ULTIMATE, IN CORSO DI ESECUZIONE
E CANTIERI CON IMPEDIMENTI.

Legenda:

(a): manca collaudo provvisorio

(b): mancano alcuni certificati propedeutici alla consegna

(c) completa e in attesa di consegna

ATTREZZATURE CONSEGNATE

COMPARTO	ATTREZZATURA	NOTE
SOCCAVO	Scuola materna 3 sez. AR2 IV stralcio	
PIANURA	Scuola elem. e Materna Via Napoli	
"	Asilo nido via Napoli	
"	Centro culturale via Duca D'Aosta	
CHIAIANO	Scuola elementare 15 aule via Cupa Spinelli	
MIANO	Aree a verde subarea 4	
SECONDIGLIANO	Capannoni attività artigianale	
"	Scuola materna ed elementare	
S.PIETRO	Scuola materna via Casoria	
S.ARPINO	Scuola materna 3 sez., elementare 20 aule	
"	Scuola media 15 aule	
PONTICELLI	Parco I stralcio Via Toscano	
"	Scuola materna 3 sez. nel parco	
"	Presidio sanitario	
"	Centro documentazione circoscrizionale	
"	Asilo nido Via Toscano	
BARRA-S.GIOV.	Asilo nido 60 bambini e scuola materna 3 sez.	
"	Scuola media 15 aule	
"	Stecca attività artigianali	
"	Distretto sanitario e stazione Carabinieri	
"	Commissariato P.S. e Circolo N.U.	
"	Scuola media 9 aule e scuola elem. 20 aule	
"	Centrale S.I.P.	
PONTIC.167/1	Scuola elem. 25 aule e media 15 aule Lotto 1	
"	Scuola materna e asilo nido Lotto 1b	

"	Mercatino rionale lotto 1c
"	Scuola media Sub Q INCIS nord
"	Istituto Tecnico per Geometri Lotto Q
"	Attrezzature commerciali e uffici Lotto 11C
PONTIC.167/2	Scuola media 24 aule Lotto 0
"	Scuola elementare 25 aule Lotto 0
"	Liceo Sientifico 50 aule Via Botteghele
PONTIC. 167/3	Scuola elem. 25 aule Lotto 11
SECOND. 167	Nido 30 bambini Lotto P Via della Resistenza
"	Nido 30 bambini Lotto R Via Ghisleri
"	Nido 30 bambini Lotto 6W Via Fratelli Cervi
"	Nido 30 bambini Lotto 8/V Via Monterosa
"	Nido 30 bambini Lotto 19/0 Via Labriola
"	Materna 3 sez. 90 bambini Lotto 6W Via fratelli Cervi
"	Materna 3 sez. 90 bambini Lotto 1N Via Labriola
"	Materna 6 sez. 180 bambini Lotto 19/0 Via Labriola
"	Materna 3 sez. 90 bambini Lotto 8/V Via Monte Rosa
"	Elementare 25 aule Lotto 19/0 Via Labriola
"	Elementare 25 aule Lotto 10/H Via Labriola
"	Elementare 25 aule Lotto 1/N Via Labriola
"	Media 15 aule Lotto 5/P Via Ghisleri
"	Media 18 aule Lotto 10/H Via Labriola
	Media 18 aule Lotto 11/K Via Labriola
	Media 24 aule Lotto 1/N Via Labriola
"	Scuola Superiore 60 aule Lotto 2/G Via Labriola
"	Centro smistamento S.I.P.
"	Caserma VV.F. Lotto 2G
"	Centro culturale e Circolo Nettezza Urbana Lotto 2G
CENTRO URBANO	Alloggio protetto Via Leopardi 2
"	Verde Via Nuovo tempio
"	Esercizi commerciali Via Guadagno
"	" " Via Leopardi 53

"	Uffici Comunali Vico VIII Duchesca
"	Scuola Media Corso Vitt. Emanuele
"	attrezz. collettive sociali Via Santa Sofia
"	attrezz. culturali Via San Paolo 42
"	Scuola materna Via Stadera 86
"	Centro Circostrizionale Via Morghen
"	Biblioteca Via Nuova San Rocco
"	Centro igiene mentale Via S.M. Antesaecula
"	Giardino Via Miseno e Via Plinio
"	Scuola materna Via Aquileia
"	Centro anziani Via Nuova San Rocco
"	Centro anziani e centro culturale Via M.R. di Torrepadula
"	Verde attrezzato Vico Fiorentino 18
"	Verde attrezzato Corso Secondigliano 143
"	Asilo nido Via Nuova San Rocco
"	Asilo nido e Scuola media Via Pergolella
"	Verde attrezzato Via M. R. di Torrepadula

ATTREZZATURE ULTIME DI PROSSIMA CONSEGNA

PISCINOLA/

MARIANELLA	Zona a verde pubblico	(a)
S. PIETRO	Attrezzature commerciali	(a)
S. ARPINO	Verde gioco attrezzato sport C2	(a)
"	Verde gioco attrezzato e sport C3	(a)
"	Ufficio Postale Centro civico Chiesa	
	box artigianali	(a)
PONTICELLI	Terminale ATAN e parcheggio pub.Via Argine	(c)
"	Piscina Via Toscano Stralcio AT1	(a)

BARRA S.GIOV.	Parco Via Taverna del ferro 1°e 2° stralcio	(c)
"	Scuola materna 3 sez. e nido 60 bamb.STR.AR4	(a)
"	Scuola media Pazzigno 12, aule	(a)
"	Scuola materna 6 sez. Str. AR3	(a)
"	Asilo nido 60 bamb. Rione Villa	(a)
"	Circoscrizione Pretura e centro cult.str.AR3	(a)
PONT.167/1	Scuola materna Lotto 9A	(c)
"	Asilo nido Lotto 1C	(a)
"	Scuola materna Zona INCIS nord Lotto Q	(a)
"	Scuola materna ed asilo nido Lotto 11B	(a)
"	Poliambulatorio Zona INCIS	(c)
"	Palazzetto dello sport (Mancano sistem.esterne)	
"	Circolo N.U. a sud di Via Argine	(c)
"	Circolo N.U. e Caserma VV.F.	(a)
PONT.167/2	Scuola media 12 aule Lotto 1/0 (mancano allacc.)	
"	Scuola elemntare 20 aule Sb comprens.G	(c)
"	Ist. Tecnico Commerc. 50 aule Via Argine	(c)
"	Centro culturale polivalente Lotto 0	(c)
"	Poliambulatorio Lotto 0	(c)
"	Asilo nido e scuola materna Lotto 0	(c)
PONT.167/3	Asilo nido Lotto 9B	
"	Scuola materna 3 sez. e asilo nido 2 sez. lotto 3 (manca recapito fognario)	
"	Attrezzature commerciali Lotto 9B (in corso allacciamenti)	
"	Ist. Prof. Ind. e Artig.zona CIS	(c)
"	Asilo nido 2 sez. Lotto G (in corso allacciamenti)	
"	Scuola materna 3 sez. Lotto G (in corso allacciamenti)	
SECOND.167	Chiesa Lotto 5P	(b)
"	Piscina Coperta e locali Commerc.Lotto 2G	(a)
"	Uff. Postale Lotto 5P	(b)
"	Completamento opere a verde Lotto P	(a)

"	Mercatino Lotto R	(a)
CENTRO URBANO	Impianto sportivo e piscina Via M.R. di Torr.	(a)
"	Piscina Via Monfalcone 60/	(a)
"	Impianto sportivo Via Canzanella Vecchia	(a)
"	Centro Culturale Via Masseria Luce 20	(a)
"	Consultorio USL Vico Carrette	(c)
"	Verde Via Pigna	(c)
"	Asilo nido Via Miano Agnano	(a)
"	Struttura Psichica Via Monfalcone	(a)
"	Uffici Circoscrizionali Via Acate	(a)
"	Centro assistenziale Via Pozzuoli	(a)
"	Autosilos Via Brin	(b)
"	Impianto sportivo Via Stadera	(a)
"	Parco Via M.R. di Torrepadula	

ATTREZZATURE NON ULTIME

PIANURA	Chiesa Via Duca d'Aosta	
"	Nido/Scuola materna scuola media Via Duca d'Aosta	
"	Parco Via Duca D'Aosta	
"	Attrezz. sportive Via Duca d'Aosta	
"	Caserma VV.F. e Polo artig.	
"	Ufficio Postale	
"	Poliambulatorio Via dei Grassi	
CHIAIANO	Parco e attrezz. sportive	
PISC.MARIAN.	Scuola media 24 aule	
"	Scuola materna nido att. comm.NA3/NA5	
"	Circ. ricreativo bar e attrezz.comm. NA3	
"	Scuola Mat. RE3	
"	Parco RA2	
"	Parchi NA3 NA5	
"	Zona sportiva NA5	

MIANO	Polifunzionale Via Valente
"	Materna 3 sez. nido 30 bamb. sub area 3
"	Parco pubblico sub area 3
"	Centro sportivo sub area 1
SECONDIGLIANO	Parco
"	Circoscrizione poliambulatorio e autorimessa
"	Chiesa parrocchiale
"	Biblioteca zona Censi
S. PIETRO	Parco IV Aprile
"	Centro sanitario
"	Chiesa
"	Biblioteca e centro culturale Via Casoria
"	Scuola media Via Aquino
"	Asilo nido e scuola materna Via P. di Napoli
"	Complesso sportivo e parco Via Aquino
"	Circoscrizione
S. ARPINO	Capannone artigianale
"	17 negozi R4
"	Attrezzature commerciali Via Stadera
PONTICELLI	30 negozi AT9/10/11
"	Biblioteca Vico santillo
"	Ampliamento sede municipale
"	Impianti sportivi parco II stralcio
BARRA S. GIOV.	Parco Pazzigno I
"	Centro sociale polifunzionale AR3
"	Day Hospitale AR1
"	Parco taverna del ferro III stralcio
"	Parco (Serre) Taverna del ferro
"	Chiesa Ar4
"	Parco repubbliche Marinare AR1
"	Attrezz. commerciali Piazza Bisignano
"	Centro culturale AR4

"	Circolo N.U. e Ufficio Postale (Barra)
"	Polo sportivo Pazzigno
PONT.167/1	Centro sportivo polifunzionale palestre Via Argine
"	Chiesa a Nord di Via Argine
"	Direzione Centr sportivo
"	Sistemaz. esterne parco attrezz. e sport Via Argine
"	Campo sportivo subQ Incis
PONT.167/2	Parco Urbano a sud di Via Argine
"	Scuola mat. 3 sez. e area a verde Lotto 0
"	Comple. parco Urbano Via argine
"	Centro culturale polivalente
"	Scuola materna e asilo nido lotto 1/0
PONT. 167/3	Distretto socio sanitario e sede USL
"	Casermma VV.F.
"	Attrezz. commrc. Lotto 3
"	Chiesa e servizi parrocchiali Zona CIS
"	Edif. centrale SIP
SECOND. 167	Parco
"	Campo di calcio Lotto 13C
"	Area a verde Lotto 16X
"	Attrezz. pubbliche Parco
CENTRO URBANO	Parco attrezz. Via Nuova S. Rocco
"	Scuola e autorimessa SS. Giovanni e Paolo
"	Uff. circoscriz. Via Canzanella Vecchia
"	Attrezz. cult. Via S. Maria Agnone
"	Parco Salita S. Antonio ai Monti
"	Mercatino SS. Giovanni e Paolo
"	Complesso polifunzionale Via Avellino a Tarsia
"	Complesso art. e comm. Via Sottomonte
"	Complesso sportivo e piscina Corso secondigliano 292
"	Recupero Chiesa Vico Sottomonte
"	Recupero attrezz. Vico Avellino a tarsia

Appendice 3/N

Area metropolitana: stato di attuazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.1. - INTERVENTO DI POZZUOLI-QUARTO

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA
RETE VIARIA	100%		
RETE IDRICA	100%		
RETE FOGNARIA	100%		
RETE ELETTRICA	100%		
RETE SIP	100%		
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%		
RETE GAS	100%		
DEPURATORE	100%	3/12/85	
NOTE :			

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA	SITUAZIONE	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
SCUOLA MEDIA (12 Aule)	100%	10/9/87	15/9/87		
ATTREZZATURE SPORTIVE (campo basket, campo polivalente)					
A.NIDO (42 bamb.) S.MAT. (3 Sez./90 bamb)	100%	3/11/87	3/11/87		
EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITA' DI	100%	17/11/87	8/03/88		
INTERESSE COMUNE					
MATTATOIO	15%				12/91
CENTRO PARROCCHIALE	75%				12/91
NOTE :					

Appendice 3/N

Area metropolitana: stato di attuazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.1. - INTERVENTO DI POZZUOLI-QUARTO

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA
RETE VIARIA	100%		
RETE IDRICA	100%		
RETE FOGNARIA	100%		
RETE ELETTRICA	100%		
RETE SIP	100%		
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%		
RETE GAS	100%		
DEPURATORE	100%	3/12/85	
NOTE :			

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA	SITUAZIONE	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
SCUOLA MEDIA (12 Aule)	100%	10/9/87	15/9/87		
ATTREZZATURE SPORTIVE (campo basket, campo polivalente)					
A.NIDO (42 bamb.) S.MAT.(3 Sez./90 bamb)	100%	3/11/87	3/11/87		
EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE	100%	17/11/87	8/03/88		
PATTATOIO	15%				12/91
CENTRO PARROCCHIALE	75%				12/91
NOTE :					

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.1 - INTEREVENTO DI 'QUARTO-POZZUOLI

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA
RETE VIARIA	100%		
RETE IDRICA (*)	100%		
RETE FOGNARIA	100%		
RETE ELETTRICA	100%		
RETE SIP	100%		
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%		
RETE GAS	100%		
ADEGUAMENTO STRADA COM. REGINELLE	100%		

NOTE :(*)Approvvigionamento provvisorio: dall'anello interno - rete Monteruscello

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA	SITUAZIONE
SCUOLA ELEMENTARE (5 Aule/125 alunni)	100%			
A.NIDO (30 bamb.) S.MAT.(2 Sez./60 bamb)	100%			
MERCATO (1 ufficio - 2 locali polizia)	100%			
CENTRO COMMERCIALE (4 negozi, 1 esporio)	100%			
SALA POLIFUNZIONALE	100%			
VERDE PUBBLICO ATTREZZATO (area gioco, pista pattinaggio)	100%			

NOTE :

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.2 - INTERVENTO DI STRIANO-VOLLA

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
RETE VIARIA	100%			03/91
RETE IDRICA	100%			
RETE FOGNARIA	90%			
RETE ELETTRICA	100%			
RETE SIP	100%			
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%			
RETE GAS	100%			

NOTE :

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA	SITUAZIONE	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
SCUOLA MATERNA (SUB AREA 4) (3 Sezioni)					06/92
SCUOLA ELEMENTARE (SUB AREA 4) (15 Aule)					06/92
ATTREZZ. INTERESSE COMUNE annesse alle residenze (16 negozi)	100%				
SISTEMAZIONI AREE ESTERNE ALLE RESIDENZE (2 aree gioco)	100%				

NOTE :

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.2 - INTERVENTO DI STRIANO-VOLLA

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
RETE VIARIA	100%			
RETE IDRICA	100%			
RETE FOGNARIA	100%			
RETE ELETTRICA	100%			
RETE SIP	100%			
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%			
RETE GAS	100%			
EMISSARIO FOGNARIO VIA FARRICELLE - VIA RIVOLTA	60%			12/91
DEPURATORE				06/92
STRADA DI COLLEGAMENTO VIA FARRICELLE - VIA RIVOLTA	60%			12/91
NOTE :				

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA	SITUAZIONI	DATA ULTIMA PREVISTA
SCUOLA ELEMENTARE (15 Aule)	90%				06/91
CENTRO SOCIO-SANITARIO	40%				12/91
EDIFICIO SPOGLIATOIO E SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI (tennis, pallavolo, bocce)	50%				12/91
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE annesse alle residenze (6 negozi, locali commerc.)	100%				
NOTE :					

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.2 - INTERVENTO DI ,STRIANO-VOLLA

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA
RETE VIARIA	100%		
RETE IDRICA	100%		
RETE FOGNARIA	100%		
RETE ELETTRICA	100%		
RETE SIP	100%		
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%		
RETE GAS	100%		
NOTE :			

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA	SITUAZIONE	DATA ULTIMA PREVISTA
SCUOLA MATERNA (SUB AREA 3) (9 Sezioni)					05/92
SCUOLA MEDIA (SUB AREA 3) (12 Aule)					05/92
ATTREZ. SPORTIVE (pallacanestro, pista salto in lungo, pista 100 metri)					
ATTREZ. INTERESSE COMUNE (annesse alle residenze (15 negozi)	100%				
SISTEMAZ. AREE ESTERNE ALLE RESIDENZE pista ciclabile, calcetto, pattinaggio, pallavoli, teatro/cavea	100%				
NOTE :					

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.3 - INTERVENTO DI CASALNUOVO

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA
RETE VIARIA	100%	30/11/89	8/6/90
RETE IDRICA	100%	"	"
RETE FOGNARIA	100%	"	"
RETE ELETTRICA	100%	"	"
RETE SIP	100%	"	"
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	"	"
RETE GAS	100%	"	"
ALLACCIAMENTO RETE IDRICA POMIGLIANO - CASALNUOVO	100%	"	8/6/90
COLLETTORE FOGNARIO IN VIA PIGNA ED ABITATO TAVERNANOVA	100%		
AMPLIAMENTO STRADE	100%		
NOTE :			

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA	SITUAZIONE
SCUOLA ELEMENTARE (10 Aule) - MEDIA (9 Aule)	100%	15/9/89	21/9/89	
SCUOLA MATERNA (4 Sezioni)	100%	"	"	
ASILO NIDO (60 Bambini)	100%	"	"	
SCUOLA MEDIA IN TAVERNANOVA (12 Aule)	100%	27/7/89	28/7/89	
CENTRO SOCIALE (sala riunione+verde att.)	100%	30/11/89		gravi danni
CENTRO SPORTIVO (campo polivalente)	100%	20/7/90		gravi danni

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.4 - INTERVENTO DI BRUSCIANO - CASTELLO DI CISTERNA

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
RETE VIARIA	100%	30/3/87	27/6/85 **	
RETE IDRICA	100%	30/3/87	"	
RETE FOGNARIA	100%	30/3/87	"	
RETE ELETTRICA	100%	30/3/87	"	
RETE SIP	100%	30/3/87	"	
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	30/3/87	"	
RETE GAS	100%	30/3/87	"	
SERRATOIO PENSILE	100%	1/12/87	14/11/88 *	
SERRATOIO INTERRATO	100%	1/12/87	" *	
CONDOTTA IDRICA BRUSCIANO - MARIGLIANO	100%	1/12/87	" *	
ADEGUAMENTO VIA ACERRA	LAV. IN CORSO			10/91
BRETELLA DI COLLEGAMENTO VIA MARCONI - VIA CUCCA	LAV. IN CORSO			08/91
COLLETTORE TERMINALE FOGNATURE PLUVIALI	LAV. IN CORSO			12/91
COMUNI CASTELLO DI CISTERNA E BRUSCIANO				

NOTE : * Consegnate al Comune di Marigliano ** consegnate al Commis. Comunale

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA	SITUAZIONE
ASILO NIDO (42 Bambini)	100%	30/3/87	25/9/86 *	
SCUOLA MATERNA (5 Sezioni)	100%	30/3/87	25/9/86 *	
SCUOLA ELEMENTARE - PALESTRA B1 (15 Aule)	100%	30/3/87	25/9/86 *	
SCUOLA MEDIA-PALES.A1-AUDITORIUM (24Aule)	100%	30/3/87	25/9/86 *	
* PISCINA COPERTA	100%			
CENTRO COMMERCIALE	100%	12/12/86	25/9/86 *	gravi danni
CENTRO RELIGIOSO	100%	12/12/86	21/12/86	
CENTRO SOCIALE	100%	30/3/87	25/9/86 *	
ATTREZZ. INTERESSE COMUNE annesse alle residenze (10 + 3 negozi)	100%	27/6/85	consegnate	

NOTE : * CONSEGNE EFFETTUATE IN PENDENZA DEL COLLAUDO PROVVISORIO

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.4 - INTERVENTO DI BRUSCIANO - CASTELLO DI CISTERNA

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA
RETE VIARIA	100%	23/6/87	06/4/90
RETE IDRICA	100%	"	"
RETE FOGNARIA	100%	"	"
RETE ELETTRICA	100%	"	"
RETE SIP	100%	"	"
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	"	"
RETE GAS	100%	"	"

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

	OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA	SITUAZIONE
	SCUOLA ELEMENTARE (10 Aule)	100%	30/3/87	12/5/87	
	S. MATERNA E A. NIDO (3 Sez. 42 Bambini)	100%	15/12/87	06/4/90	
	CENTRO SOCIALE	100%	23/6/87	06/4/90	gravi danni
x	CENTRO SPORTIVO (piscina coperta - palestra - pallacanestro)	100%	23/6/87		
x	CAMPO DI CALCIO	100%			
	GALLERIA MERCATO	100%	23/6/87		danni vari
	IMPIANTI ALL'APERTO	100%	23/6/87	06/4/90	

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.4. - INTERVENTO DI' BRUSCIANO - CASTELLO DI CISTERNA

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA
RETE VIARIA	100%	21/3/89	
RETE IDRICA	100%	*	
RETE FOGNARIA	100%	*	
RETE ELETTRICA	100%	*	
RETE SIP	100%	*	
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	*	
RETE GAS	100%	*	
COLLETTORE MISTO VIA MARCONI	100%		
NOTE :			

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA	SITUAZIONE
EDIFICIO SPOGLIATOIO CON CAMPI DA TENNIS	100%	21.3.89		danni vari
X (N.2) - PALLACANESTRO - BOCCE				
NOTE :				

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.5 - INTERVENTO DI S.VITALIANO

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA		CONSEGATA IN DATA	
		N	S	N	S
RETE VIARIA (Area Nord e Sud)	100%	6/3/87	2/7/88	9/7/87	12/7/88
RETE IDRICA	100%	"	"	"	"
RETE FOGNARIA	100%	"	"	"	"
RETE ELETTRICA	100%	"	"	"	"
RETE SIP	100%	"	"	"	"
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	"	"	"	"
RETE GAS	100%	"	"	"	"
SERBATOIO IDRICO PENSILE	100%	12/7/88		12/7/88	
STRADA TRIVALI - PETRARCA	100%	6/3/87		12/5/87	
NOTE :					

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA	SITUAZIONE
SCUOLA MEDIA-AUDITORIUM-PALESTRA(12 Aule)	100%	29/7/87	29/7/87	
CENTRO COMMERCIALE	100%	29/7/87		gravi danni
CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE (Area Nord)	100%	6/3/87	9/7/87	
NOTE :				

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.6 - INTERVENTO DI CERCOLA

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
RETE VIARIA	50%			06/91
RETE IDRICA	100%			
RETE FOGNARIA	100%			
RETE ELETTRICA	100%			
RETE SIP	100%			
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%			
RETE GAS	100%			06/91
SISTEMAZIONE ALVEO MOLARO	90%			
NOTE :				

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA
SCUOLA ELEMENTARE (5 Aule)	100%		
SCUOLA MEDIA (9 Aule)	100%		
EDIFICIO PER UFFICI COMUNALI	100%	29/9/88	29/9/88
NOTE :			

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N. 6 - INTERVENTO DI CERCOLA

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA
RETE VIARIA	100%		
RETE IDRICA	100%		
RETE FOGNARIA	100%		
RETE ELETTRICA	100%		
RETE SIP	100%		
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%		
RETE GAS	100%		
COLLETTORE FOGNARIO PER IL DEPURATORE DI NAPOLI EST	100%		
NOTE :			

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
SCUOLA ELEMENTARE (10 Aule)	100%			06/91
SCUOLA MEDIA (9 Aule)	100%	21/6/90	2/7/90	
ASILO NIDO (30 Bambini)	100%			
SCUOLA MATERNA (3 Sezioni)	100%	26/4/90	18/5/90	
MERCATO COPERTO	80%			
EDIFICIO PER UFFICI COMUNALI	100%			
IMPIANTI SPORTIVI (PALAZZETTO DELLO SPORT CAMPO DI CALCIO - PISTA DI ATLETICA)	100%			
NOTE :				

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.7 - INTERVENTO DI POMIGLIANO D'ARCO

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
RETE VIARIA	100%	13/1/89		
RETE IDRICA	100%	"		
RETE FOGNARIA	100%	"		
RETE ELETTRICA	100%	"		
RETE SIP	100%	"		
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	"	10/7 e 11/10/89	
RETE GAS	100%	"		
SISTEMAZIONE ALVED SANTO SPIRITO	100%	25/7/88	29/7/88	
BONIFICA VASCA DI PACIANO	100%	29/7/88	26/7/88	
SERBATOIO PENSILE	100%	24/7/89		
DEPURATORE SETTORE SR2	100%	13/1/89		
DEPURATORE SETTORE SR3	100%	29/7/88		
ALLARGAMENTO PONTE N.1 SULLA STRADA PROVINCIALE LICIGNANO-POMIGLIANO				12/91
STRADA PERIMETRALE ESTERNA	100%			
CONDOTTA DI COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO EX CASMEZ FINO AL PIEDE DEL SERBATOIO PENS.	100%	10/7/89	11/10/89	
NOTE :				

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
A. NIDO E S. MATERNA(SR 1)(30 bamb. 3 sez.)	100%	23/12/87	17/03/88	
A. NIDO E S. MATERNA(SR 2)(30 bamb. 3 sez.)	100%	23/12/87	17/03/88	
SCUOLA ELEMENTARE (15 Aule)	100%	4/11/87	4/11/87	
SCUOLA MEDIA (12 Aule)	100%	4/11/87	19/9/87 *	
CHIESA E COMPLESSO PARROCCHIALE	90%			09/91
CENTRO SOCIO-SANITARIO	80%			09/91
CENTRO SPORTIVO - PIAZZA - ATT.CONNESSE	100%	16/7/90		
NOTE: * Consegna in pendenza del collaudo provvisorio				

URBANIZZAZIONI PRIMARIE — COMPARTO N.8 — INTERVENTO DI MARIGLIANO

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	100%	15/11/88	1/6/89
RETE IDRICA	100%	"	"
RETE FOGNARIA	100%	"	"
RETE ELETTRICA	100%	"	"
RETE SIP	100%	"	"
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	"	"
RETE GAS	100%	"	"
COPERTURA E SISTEMAZIONE DEL LAGNO DI SCMA-MARIGLIANO-CASAFERRO	100%	12/9/89	
NOTE :			

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
ASILI NIDO (N.2) (104 Bambini)	100%	23/2/88	*	
SCUOLE MATERNE (N.2) (8 Sezioni)	100%	23/2/88	*	
SCUOLA MEDIA (12 Aule)	100%	23/2/88	*	
SCUOLA ELEMENTARE (20 Aule)	100%	23/2/88	*	
CENTRO SANITARIO	80%			12/91
SUPERMERCATO	80%			12/91
CHIESA	80%			12/91
IMPIANTI SPORTIVI (EDIFICIO SPOGLIATOIO -)	60%			12/91
PISTA ATLETICA - 2 CAMPI DA TENNIS -				
2 CAMPI DI PALLACANESTRO				
NOTE: * REQUISITE E OCCUPATE DAL COMUNE IN PERIODO DI VACATIO LEGIS				

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.9 - INTERVENTO DI CERCOLA

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	100%	29/10/87	31/7/89
RETE IDRICA	100%	"	"
RETE FOGNARIA	100%	"	"
RETE ELETTRICA	100%	"	"
RETE SIP	100%	"	"
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	"	"
RETE GAS	100%	"	"
IMPIANTO DI DEPURAZIONE E VASCHE DI LAMINAZIONE	100%	"	"
NOTE :			

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA (10 - 9 Aule)	100%	29/10/87	31/7/89
SCUOLA MATERNA (3 Sezioni)	100%	"	"
ASILO NIDO (42 Bambini)	100%	"	"
PARCO PUBBLICO PER GIOCO E SPORT	100%	"	"
BIBLIOTECA	100%	"	"
COMPLESSO PARROCCHIALE E CHIESA	100%	"	28/4/88
AMBULATORIO	100%	"	31/7/89
PRONTO SOCCORSO	100%	"	"
UFFICIO POSTALE	100%	"	12/3/88
UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	100%	"	31/7/89
NOTE :			

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.10 - INTERVENTO DI CAIVANO

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA * IN DATA	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
COGERI (CAIVANO)	COGERI (CAIVANO)	COGERI (CAIVANO)	COGERI (CAIVANO)	
RETE VIARIA (CO.GE.RI. - CAIVANO UNO)	100%	100%	10/11/87	10/11/87
RETE IDRICA (CO.GE.RI. - CAIVANO UNO)	100%	100%	10/11/87	"
RETE FOGNARIA (CO.GE.RI. - CAIVANO UNO)	100%	100%	10/11/87	"
RETE ELETTRICA (CO.GE.RI. - CAIVANO UNO)	100%	100%	10/11/87	"
RETE SIP (CO.GE.RI. - CAIVANO UNO)	100%	100%	10/11/87	"
RETE PUBBLICA ILLUMINAZ. (COGERI CAIVANO1)	100%	100%	10/11/87	"
RETE GAS (CO.GE.RI. - CAIVANO UNO)	100%	100%	10/11/87	"
CONDOTTA IDRICA DI AVVICINAMENTO CAIVANO- AVERSA (CAIVANO UNO)	100%	10/11/87	20/7/89	
COLLETTORE FOGNARIO FINO ALL'IMMISSIONE NEL COLLETTORE CONSORTILE (CO.GE.RI.)	100%	10/11/87	"	
ASSE VIARIO ADIACENTE LOTTO B (CO.GE.RI.)	100%	10/11/87	"	
TRONCO DI STRADA PREVISTO NEL P.E.E.P. (CAIVANO UNO)	80%	11/9/89 (parziale)	21/5/90 (parziale)	09/91
IMPIANTO POTABILIZZAZIONE (CO.GE.RI.)	100%			
SERBATOIO PENSILE E VASCHE DI ACCUMULO (CAIVANO UNO)	100%	11/9/89	21/5/90	
NOTE : * Consegna formale senza presa in possesso; consegna definitiva 21/5/90				

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA	SITUAZIONE	DATA ULTIMAZ PREVISTA
N.2 A. NIDO (60 Bambini) N.2 S. MATERNE (6 Sez.) S. ELEMENTARE (15 Aule)(COGERI)	100%	10/11/87	9/10/86 *		
SCUOLA MEDIA (CAIVANO UNO) (15 Aule)	100%	19/7/89	20/7/89		
POLIFUNZ. IST. MEDIO SUP.(20Aule)(COGERI)	100%				
COMPLESSO RELIGIOSO - NEGOZI (CO.GE.RI.)	100%	20.12.89	22.12.89		
NEGOZI E BOTTEGHE ARTIGIANE (CO.GE.RI.)	100%			gravi danni	
SUPERMERCATO, NEGOZI DI TESTATA ED. A2-A4	100%			gravi danni	
PORTICATO ED. A5.1-A6.2 LOT. A(CAIVANO 1)					
CENTRO COMMERC. E AMMINISTR. (CAIVANO 1)	100%			gravi danni	
CENTRO CIVICO - BIBLIOTECA (CAIVANO UNO)	100%	9/4/90	21/5/90		
CENTRO SPORTIVO (PISCINA COPERTA - PALESTRA) (CAIVANO UNO)	100%	11/9/89			
AUDITORIUM (CAIVANO UNO)	70%				12/91
PIAZZA (CAIVANO UNO)	100%	11/9/89	21/5/90		
PARCO URBANO L.C. (CO.GE.RI.)	100%	11/9/89	21/5/90		
PARCO SCOLASTICO L.C. (CO.GE.RI.)	LAV. IN CORSO				12/91
SISTEMAZIONE A VERDE AREA NCRO (COGERI)	LAV. IN CORSO				12/91
PARCO URBANO ANTISTANTE GLI EDIFICI A5.1- A5.6 (CAIVANO UNO)	100%	11/9/89	20/7/89 e 21/5/90	gravi danni	
NOTE : * consegnate in pendenza del collaudo provvisorio					

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARYO N.11 - INTEREVENTO DI BOSCOREALE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
RETE VIARIA	100%	9/4/87	27/7/87	
RETE IDRICA	100%	9/4/87	27/7/87	
RETE FOGNARIA	100%	9/4/87	27/7/87	
RETE ELETTRICA	100%	9/4/87	27/7/87	
RETE SIP	100%	9/4/87	27/7/87	
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	9/4/87	27/7/87	
RETE GAS	100%	9/4/87	27/7/87	
AMPLIAMENTO STRADALE ALVED PENNINIELLO	65%			12/91
TORRE ANNUNZIATA				
CONDOTTA DEPURATORE CANALE CONTE SARNO	100%	* 16/6/88	8/6/90	
SVINCOLI STRADE ACCESSO AL COMPRESORIO	100%	9/4/87		
DI PASSANTI				
DEPURATORE	100%	9/4/87	8/6/90	

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA	SITUAZIONE
SCUOLA ELEMENTARE (20 Aule)	100%	9/4/87	27/7/87	
SCUOLA MEDIA (12 Aule)	100%	9/4/87	27/7/87	
SCUOLA MATERNA (6 Sezioni)	100%	9/4/87	27/7/87	
CHIOSCHI (n.2)	100%	9/4/87		
ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'APERTO	100%	16/6/88	11/10/88	

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.11 - INTERVENTO DI' BOSCOREALE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
RETE VIARIA	100%	6/11/86	27/7/87	
RETE IDRICA	100%	6/11/86	27/7/87	
RETE FOGNARIA	100%	6/11/86	27/7/87	
RETE ELETTRICA	100%	6/11/86	27/7/87	
RETE SIP	100%	6/11/86	27/7/87	
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	6/11/86	27/7/87	
RETE GAS	100%	6/11/86	27/7/87	
CONDOTTA IDRICA VIA SPINELLI	100%			
PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA	80%			
DEPURATORE	100%	6/11/86	8/6/90	
SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO CAMPANO	60%			06/91
TRA VIA SETTETERMINI E FERROVIA CANCELLO- CASTELLAMARE				
SOTTOPASSO VIARIO S.F.S.M. DI COLLEGAMEN- TO CON P.ZZA VARGAS	30%			12/91
COLLEGAMENTO VIA SETTEMBRINI P.ZZA VARGAS	90%			06/91
NOTE :				

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA	SITUAZIONE	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
SCUOLA ELEMENTARE	100%	6/11/86	8/8/86		
SCUOLA MATERNA	100%	6/11/86	8/8/86		
CHIOSCHI (n.4)	100%	16/1/86			
CENTRO CULTURALE	90%				09/91
PALAZZINA UFFICI COMUNALI	100%				
ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'APERTO	100%	3/3/88	8/6/90	gravi danni	
SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	100%	24/7/90	24/7/90		
CORTO BOTANICO	75%				12/91
PASSEGGIATA ALBERATA	100%	24/7/90	24/7/90		
AREA ATTREZZATA/PARCO	100%	24/7/90	24/7/90		

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.12 - INTERVENTO DI AFRAGOLA

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	100%		
RETE IDRICA	100%	7/2/90	
RETE FOGNARIA	100%	"	
RETE ELETTRICA	100%	"	
RETE SLP	100%	"	
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	15/12/88	12/12/88
		26/5/89	30/5/89
RETE GAS	100%	7/2/90	
COLLEGAMENTO CON LA S.S.87	100%		
RACCORDO CON LA STRADA COMUNALE CINQUEVIE	100%		
POTENZIAMENTO STRADA COMUNALE SALICELLE	100%		
STRADA INTERPODERALE DI COLLEGAMENTO CON LA CHIESA DI S.MICHELE	100%		
POTENZIAMENTO VIABILITA' IN CORRISPONDEN- ZA INNESTO CON LA STRADA AFRAGOLA-CARDITO	100%		
NOTE :			

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA	SITUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE PREVISTA
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA (20 - 12 Aule)	100%	7/5/87	5/12/86 *		
SCUOLA MATERNA (6 Sezioni)	100%	7/5/87	30/7/87		
ASILO NIDO (42 Bambini)	100%	7/5/87	5/12/86 *	gravi danni	
POLIAMBULATORIO	100%	28/6/88		gravi danni	
CHIESA CON CASA CANONICA	100%				
UFFICIO POSTALE	100%			gravi danni	
MERCATO	100%	28/6/88			
CENTRO SOCIALE	100%				
PIAZZA	100%				
ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'APERTO	LAV. IN CORSO				06/91
PARCO PUBBLICO	30%				06/91
CASERMA C.C. E VV.FF.	90%				12/90 e 03/91
PRETURA	20%				06/92
NOTE : * CONSEGNA EFFETTUATA IN PENDENZA DEL COLLAUDO PROVVISORIO					

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SANIZZAZIONI PRIMARIE — COMPARTO N.13 — INTERVENTO DI MELITO

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE			COLLAUDATA IN DATA			CONSEGNA IN DATA	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
	C1	C2	C3	C1	C2	C3		
RETE VIARIA	100%	100%	100%	18/5/90	30/7/90	30/7/90		
RETE IDRICA	100%	100%	100%	"	"	"		
RETE FOGNARIA	100%	100%	100%	"	"	"		
RETE ELETTRICA	100%	100%	100%	"	"	"		
RETE SIP	100%	100%	100%	"	"	"		
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	100%	100%	"	"	"		
RETE GAS	100%	100%	100%	"	"	"		
ASSE PERIMETRALE	85%							12/91
NOTE : Serbatoio rete adduzione idrica 100%								

SANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE				COLLAUDATA IN DATA			CONSEGNA IN DATA	SITUAZIONE	DATA ULTIMAZ. PREVISTA
	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3			
ASILO NIDO (30 bambini)				50%						09/91
SCUOLA ELEMENTARE (20 Aule)	100%	100%			18/6/90	30/7/90				
SCUOLA MATERNA (6 Sezioni)	100%	100%			"	"				
SCUOLA MEDIA (24 Aule)				80%						07/91
IMPIANTI SPORTIVI	100%	100%	100%		18/6/90	30/7/90	30/7/90			
PISCINA COPERTA				90%						12/91
CHIESA				20%						12/91
PARCO PUBBLICO				20%						12/91
UFFICIO POSTALE				20%						12/91
CASERMA C.C.				30%						12/91

NOTE :

INTERVENTO RECUPERO	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
CENTRO SOCIALE			
NEGOZI E UFFICIO POSTALE			

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - COMPARTO N.14 - INTERVENTO DI S.ANTIMO

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	100%	24/7/90	25/7/90
RETE IDRICA	100%	"	"
RETE FOGNARIA	100%	"	"
RETE ELETTRICA	100%	"	"
RETE SIP	100%	"	"
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	"	"
RETE GAS	100%	"	"
VIA PRINCIPE DI NAPOLI	100%	"	"

NOTE : (*) riscontrati danni vari alle reti

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA	SITUAZIONE
SCUOLA MATERNA (3 Sezioni)	100%	29/9/87	29/9/87	
SCUOLA MEDIA (12 Aule)	100%	29/9/87	29/9/87	
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (25 Aule)	100%	29/5 e 5/6/90	26/7/90	
CENTRO COMMERCIALE	100%	24/7/90		
CHIESA	100%	24/7/90	26/7/90	

NOTE :

Appendice 4/N

Napoli: stato di attuazione delle infrastrutture

C O N V E N Z I O N I 1 9 8 4 - O P E R E I N F R A S T R U T T U R A L I

- 1) L'elenco che segue contiene tutte le opere ritenute come operazioni in corso al momento della delibera CIPI del 30/03/89 nonché quelle opere indispensabili per rendere funzionali le opere in realizzazione così come comunicato con nota del 06/09/89 n. 625/GAB e che nell'elenco sono indicate con un asterisco.
- 2) All'importo approvato va aggiunto l'importo presunto stimato da questa Amministrazione come necessario per completare le opere in relazione ad integrazioni o varianti dei progetti già previste e comunicato al CIPI. L'importo complessivo dei lavori deve intendersi pertanto pari a 1.832 Mld, a cui va aggiunto l'importo di 200 Mld per revisione dei prezzi.

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURALI

CONCESSIONARIO : Consorzio MANFREDI

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
101urb010	Canali circondariali di Soccavo			36 mesi dall'approvazione del progetto		(*)

TOTALE IMPORTO APPROVATO

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTUREALI

CONCESSIONARIO : Consorzio CO.RI.

CODICE ISTRALCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
02ast010	Polo artigianale M. Spaccata II stralcio	7.050.716.437	91.940	31/05/88	31/05/91	
02ast020	Polo artigianale M. Spaccata III stralcio	8.000.000.000	65.630	31/10/90	31/05/91	
02ast030	Polo artigianale M. Spaccata IV stralcio	5.000.000.000		30/09/91	30/09/91	
02urb010	Allarg. e sist. Cupa Capodichino-Via Morgh	1.389.283.702	96.260	10/03/87	10/03/87	Consegnata
02urb020	Ampliam. e rettif. via Montagna Spaccata	17.301.132.228	36.540	20/01/92	20/01/92	Consegnata parzialmente
02urb030	Prolung. via Cinthia fino a M. Spaccata	3.686.465.040	95.550	15/12/87	20/01/92	
02urb040	Allarg. e sist. via Pallucci	6.011.354.103	79.970	05/12/87	12/91	
02urb050	Allarg. e sist. via Padula e via Monti	7.865.817.841	156.070	28/07/87	12/91	
02urb060	Collettrice via Pallucci - M. Spaccata	6.183.925.913	96.590	30/05/87	12/91	
02urb070	Collet. M. Spaccata tra Pallucci e Padula	22.407.000.000	94.440	30/05/87	12/91	
02urb080	Nuovo coll. Cinthia e emissario Bagnoli 1	76.346.755.922	91.570	30/04/91	30/04/91	
02urb090	Nuovo coll. Cinthia e emissario Bagnoli 2	32.706.856.658	87.790	30/04/91	30/04/91	
02urb100	Nuovo coll. Cinthia e emissario Bagnoli 3	31.638.093.629	91.090	30/04/91	30/04/91	
02urb110	Canali Circondariali di Pianura			36 mesi dall'approvazione del progetto		
02urb120	Sistem. rete idrica e fognaria Chiatano	5.178.542.905	94.980	22/17/88	22/12/89	Consegnata
02urb130	Ampliam. coll. Lupa Spinelli via Campano	140.923.989	100	07/08/86	07/08/86	Consegnata
02urb150	Emissario Bagnoli I stralcio P.12 sis. st	3.500.000.000	86.440	30/04/91	30/04/91	
02urb160	Emissario Bagnoli II stralcio ris. fognaria	5.900.000.000	94.640	30/11/89	30/11/89	Consegnata

TOTALE IMPORTO APPROVATO

24.973.718.367

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURE

CONCESSIONARIO : Consorzio NOVOGEN

CODICE STRALCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
03eat010	C.C.A. Via Agandoor	4.045.363,698	198.530	30/03/88	30/03/88	Consegnata
03urb010	Sistemazione rete idrica e fognaria	4.270.188.891	168.030	20/01/88	20/01/88	Consegnata
03urb020	Completamento Circonvallazione Piscinaola	16.012.438,876		36 mesi dall'approvazione del progetto		di variante (*)

TOTALE IMPORTO APPROVATO

24.327.991,465

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURE

CONCESSIONARIO : Consorzio CONSELOR

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ- ILAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
04urb010	Via Cassano espurgo fogna	200.000.000	79,5401	12/87	12/87	Consegnata

TOTALE IMPORTO APPROVATO

200.000.000

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURALI

CONCESSIONARIO : Consorzio C.P.R. 2

CODICE STRALCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
05urb010	Collettore di Volla I e II stralcio	17.362.298.931	75.010	18/01/91	18/03/91	
05urb020	Sistemazione e ampliamento Via Luce	987.585.468	100	28/07/88	28/07/88	Consegnata

TOTALE IMPORTO APPROVATO

18.349.884.399

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTUREALI

CONCESSIONARIO : Consorzio C.R. 3

COOICC ISTRALCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
06urb010	Complet.to Collett.ce Stadera-Via Barbat	8.085.770,786	85,050	06/11/89	05/92	
06urb020	Nuovo collettore Capodichino	27.253.577,602	91,660	28/02/88	31/12/91	
06urb030	Nuovo collettore Volla (0.00-1242.97)	17.989.070,854	90,940	30/10/87	31/12/91	
06urb040	Nuovo collettore Volla (1242.97-2489.11)	22.420.563,371	99,870	30/10/87	12/11/87	In attesa ultimazione del primo tratto
06urb050	Ristrut.e coper. Alveo Sperone I stral.	71.101.728,687	174,940	31/03/91	31/03/92	
06urb060	Ristrut.e coper. Alveo Sperone II stral.	51.550.445,634	141,820	30/11/92	30/11/92	
06urb070	Nuovo collettore Via De Roberto I Lotto	3.695.675,357	188,720	16/01/90	10/91	

TOTALE IMPORTO APPROVATO

203.096.332,291

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURALI

CONCESSIONARIO : Consorzio Edifar

CODICE ISTRALCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFECTIVA PRESUNTA	NOTE
07aat010	Polo artigianale Montagna Spaccata	1.110.000.000	24,970	30/06/89		Sospensiva T.A.R.
07urb010	Asse collegato Tangenziale Est IV Lotto	39.289.166,810	93,930	01/03/91	01/08/91	

TOTALE IMPORTO APPROVATO

40.399.166,810

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURALI

CONCESSIONARIO : Consorzio NAPOLI 10

CODICE STRALCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
108aat010	Area attrezzata Pazzigno I Stralcio	1.487.472.834	97,560	04/11/87	04/11/87	Consegnata
108aat020	Area attrezzata Pazzigno II Stralcio	1.096.851.655	79,710	10/09/86	10/09/86	Consegnata
108aat030	Area attrezzata Pazzigno III Stralcio	8.335.567.971	49,740	31/12/90	31/12/90	
108urb010	Strada copertura Alveo Pollena	28.296.206.980	71,070	12/91	12/91	
108urb020	Colleg.to Viabilità' Barra Nord-Pontic.	8.721.972.335	55,740	12/91	12/91	
108urb030	Espurgo collettore Volla I Stralcio	2.080.000.000	91,250	29/10/87	29/10/87	
108urb040	Espurgo collettore Volla II Stralcio	3.400.000.000	68,610	29/05/90	06/93	
108urb050	Comple.to raddoppio Via Ottaviano	7.800.000.000	4,7300	12/92	12/92	
108urb060	Urbanizzazione area ex Corradini	19.500.000.000		06/93	06/93	

TOTALE IMPORTO APPROVATO

80.716.071,7/5

CONVENZIONI 1934 - OPERE INFRASTRUTTURALI

CONCESSIONARIO : Consorzio LA MERIDIUNALE

CODICE I STRALCIOI	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
13urb010	Asse di colleg.to Tangenz/167 Sec. I Lott.	46.768.006,120	.7800	07/08/92	07/08/92	
13urb020	Asse colleg.to Tangenz/167 Sec. II Lott.	50.020.992,720	80.910	19/03/91	07/08/92	

TOTALE IMPORTO APPROVATO

96.788.998,840

C O N V E N Z I O N I 1 9 8 4 - O P E R E I N F R A S T R U T T U R A L I

CONCESSIONARIO : Consorzio PIANESE

CODICE STRALCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
14acq010	Adduttori da Cancellò a serb.to Scudillo	30.566.948,231	49,270	03/11/89	07/92	
14acq020	Impianto S.Sebastiano al Vesuvio	15.388.035,174	80,990	16/06/90	01/91	
14acq030	Ristrutt.ne Centrale di Lufrano	8.493.376,322	95,790	31/12/87	03/91	
14acq040	Scarico di fondo adduttori da Cancellò	29.474.160,000		19/10/91	12/92	

TOTALE IMPORTO APPROVATO

93.922.519,727

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURE

CONCESSIONARIO : Consorzio DELLA MORTE

CODICE ISTRALE	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
15acq010	Sostit. meccanale Capodimonte Fuorigrotta	33.926.325.945	91.940	13/07/89	12/90	
15acq020	Completo galleria Gerolomini II tronco	4.759.967.258	100	31/07/86	07/86	Consegnata
15acq030	Impianto sollevamento S. Giacomo Cangini	14.247.428.004	100	12/05/89	10/90	

TOTALE IMPORTO APPROVATO

52.933.721.207

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURALI

CONCESSIONARIO : Consorzio I.C.L.A.

CODICE ISTALCIOI	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
16urb010	Completamento collettoria di levante	14.846.294.463	99.250	11/12/87	11/12/87	Consegnata
16urb020	Alternativa Vasca Cozzolino	14.038.644.140	99.950	20/01/88	20/01/88	In attesa di consegna

TOTALE IMPORTO APPROVATO

28.884.938.603

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURE

CONCESSIONARIO : Consorzio Vlassopulo

CODICE ISTRALC101	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
17acq010	Sostituzione canale Arenella	1.733.048.812	97.660	28/09/86	28/09/86	Consegnata

TOTALE IMPORTO APPROVATO

1.733.048.812

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURALI

CONCESSIONARIO : Consorzio CARRIERO - BALDI

CODICE ISTRALCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
18acq010	Trasf. Sereno Gall.Ciardelli Pannarand	40.759.824.251	99.370	12/12/89	12/90	
18acq020	Posa tubazione fosso Arena S.Antonio	3.020.818.787	99.960	09/05/89	09/05/88	Consegnata

TOTALE IMPORTO APPROVATO

43.780.643.038

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURALI

CONCESSIONARIO : Consorzio CARRIERO-BALDI-RAIOLA

CODICE ISTRALCIDI	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
19acq010	Adduttori al serb. Capodimonte I tronco	26.602.207.615	91.400	24/05/90	03/91	
19acq020	Adduttori al serb. Capodimonte II tronco	62.253.378.613	95.940	24/05/90	03/91	

TOTALE IMPORTO APPROVATO

98.855.586.228

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURALI

CONCESSIONARIO : Consorzio RAIOLA

CODICE ISTALC101	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. ILAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
20acq010	Potenziamento centrale sollevato Scudillo	10.020.753.569	96.180	31/12/87	03/91	
20urb010	Completamento collettoria Via Epomeo	7.750.681.461	96.490	26/06/87	26/06/87	Consegnata

TOTALE IMPORTO APPROVATO

17.771.435.030

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURALI

CONCESSIONARIO : Consorzio IANNITTI

CODICE ISTRALE	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
21ecq010	All. Cangiante-Camaldoli+Impi. sollevamento	260.233.992	100	17/12/86	17/12/86	Consegnata

TOTALE IMPORTO APPROVATO

260.233.992

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURALI

CONCESSIONARIO : Consorzio S.I.A.C.C.

CODICE ISTALC101	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
122urb010	Nuovo collettore di Volla II Lotto	7.596.991.312	100	15/03/87	13/03/87	Consegnata

TOTALE IMPORTO APPROVATO

7.596.991.312

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURALI

CONCESSIONARIO : Consorzio MEDOIL

COOICE ISTRALCIOI	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NDIE
23urb010	Ristr.ne e poten.to Depur.re S.Giovanni	14.396.485.907	98.270	21/08/86	04/04/87	Consegnata
23urb020	Ampliamento Depuratore e Condotte	33.250.424.808	90.850	30/05/90	31/12/90	

TOTALE IMPORTO APPROVATO

47.646.910.715

C O N V E N Z I O N I 1 9 8 4 - O P E R E I N F R A S T R U T T U R A L I

CONCESSIONARIO : Consorzio ZECCHINA

CODICE ISTRALCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
124urb010	Fogna pluv. Bottegghelle fer.le Via longo	1.918.296,998	99,900	05/05/89	05/05/89	Consegnata

TOTALE IMPORTO APPROVATO

1.918.296,998

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURALI

CONCESSIONARIO : Consorzio IMATID

CODICE ISTRALCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
125urb010	Asse Viario Pianura-Soccavo I e II Lotto	97.699.572,997	52,810	16/02/92	16/02/92	

TOTALE IMPORTO APPROVATO

97.699.572,997

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURE

CONCESSIONARIO : Consorzio INFRASUD

CODICE STRALCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
26aat010	Svincolo Vomero I stralcio	20.313.983.511	89,750	10/06/87	10/06/87	Consegnata
26aat020	Svincolo Vomero II stralcio	10.974.487.353	83,510	30/06/87	30/06/87	Consegnata
26aat030	Svincolo Vomero III stralcio	23.360.000.000	59,650	07/10/90	06/92	
26urb010	Trasferimento Mercato del Ferro	2.563.076.872	100	31/10/86	19/06/87	Consegnata
26urb020	Coll.to Via Argine-Sist.autos. lotto A	27.806.973.700	85,200	24/10/90	24/10/90	
26urb030	Colleg.to Via Argine sist.autos. lotto B			36 mesi dall'approvazione del progetto		(*)
26urb040	Colleg.to Via Argine sist.autos. lotto C	41.502.000.000	42,340	21/08/91	31/12/91	
26urb050	Colleg.to Via Argine sist.autos. lotto E	32.290.000.000	13,100	12/04/93	12/04/93	

TOTALE IMPORTO APPROVATO

208.810.521.441

CONVENZIONI 1984 OPERE INFRASTRUTTURALI

CONCESSIONARIO : Consorzio CONDUITE - CUINTRA

CODICE ISTALCUI	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
127urb010	Rete fognaria	13.439.687.213	96.810	04/08/88	04/08/88	In attesa di consegna
TOTALE IMPORTO APPROVATO		13.439.687.213				

CONVENZIONI 1984 - OPERE INFRASTRUTTURALI

CONCESSIONARIO : Consorzio

CODICE STRALCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO APPROVATO	AVANZ. LAVORI %	DATA FINALE CONTRATTUALE	DATA FINALE EFFETTIVA PRESUNTA	NOTE
128at010	Polo artigianale in ex Polo Conciario			36 mesi dall'approvazione del progetto		(*)
129urb010	Raddoppio Arena S. Antonio			36 mesi dall'approvazione del progetto		(*)

TOTALE IMPORTO APPROVATO

Appendice 5/N**Area metropolitana: elenco delle infrastrutture e fonte legislativa**

INTERVENTI	PROGRAMMA DI PROVENIENZA	ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA
ASSE MEDIANO	ANAS	ART.5/ter L.456/81
CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA LUFRANO-LAGO PATRIA	ANAS	ART.5/ter L.456/81
COMPLETAMENTO VARIANTE SS. 268	ANAS	ART.5/bis L.456/81
RACCORDO CIRCUMVALLAZIONE- ASSE MEDIANO - ASSE DI SUPPORTO ALLE ASI	CASMEZ	ART.5/bis L.456/81
RACCORDO ASSE MEDIANO - ASSE DI SUPPORTO ALLE ASI	COMMISSARIATO	ART.5/bis L.456/81
RACCORDO ASSE MEDIANO CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA	ANAS	ART.5/bis L.456/81
RACCORDO VARIANTI SS 7 QUATER	ANAS	ART.5/bis L.456/81
COMPLETAMENTO ASSE	ANAS-CASMEZ	ART.5/bis L.456/81

DI SUPPORTO ALLE ASI

COLLEGAMENTO POZZUOLI - QUARTO	AREA FLEGREA (L.887/84)	ART.5/bis L.456/81
-----------------------------------	----------------------------	--------------------

ASSE VIARIO CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI -PONTICELLI-CERCOLA- POMIGLIANO D'ARCO	CASMEZ	ART.5/ter L.456/81
--	--------	--------------------

RADDOPPIO IN NUOVA SEDE LINEA POMIGLIANO - S. VITALIANO	S.F.S.M.	ART.5/bis L.456/81
---	----------	--------------------

NUOVA LINEA S.GIORGIO A CREMANO - VOLLA - CASORIA	CASMEZ	ART.5/ter L.456/81
--	--------	--------------------

RISTRUTTURAZIONE FERROVIA ALIFANA	C.T.P.	ART.5/bis L.456/81
--------------------------------------	--------	--------------------

TRASFORMAZIONE ACQUEDOTTO DEL SERINO	AMAN	ART.5/bis L.456/81
---	------	--------------------

SISTEMAZIONE ASTA VALLIVA REGI LAGNI	CASMEZ	ART.5/bis L.456/81
---	--------	--------------------

CANALE DI QUARTO EMISSARIO BRUSCIANO-	COMMISSARIATO CASMEZ	ART.5/bis L.456/81 ART.5/ter L.456/81
--	-------------------------	--

- CASTELCISTERNA

EMISSARIO POMIGLIANO D'ARCO	CASMEZ	ART.5/ter L.456/81
-----------------------------	--------	--------------------

COLLETTORE FRISACATOLI	CASMEZ	ART.5/ter L.456/81
------------------------	--------	--------------------

CANALE CONTE DI SARNO	COMMISSARIATO	ART.5/bis L.456/81
-----------------------	---------------	--------------------

L'allegato n. 70 contiene le schede monografiche
descrittive di ognuna delle Grandi Infrastrutture citate.

Appendice 6/N

Quadri riepilogativi delle infrastrutture area metropolitana al 1986 e 1990

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO GRANDI INFRASTRUTTURE (1986)

<u>Opera</u>	<u>Consorzio</u>	<u>Importo</u>
- Asse Mediano 1° lotto (compreso strada Cantarello)	Consafrag	127.086.000.000
- Asse Mediano 2° lotto	Co.Re.Ca.	30.892.000.000
- Circumvallazione Lufrano-Lago Patria 1° lotto	Romagnoli-Lombardi-Irces	76.359.000.000
- " " " 2° lotto	C.P.R. 3	78.210.000.000
- " " " 3° lotto	Consafrag	98.277.000.000
- " " " 4° lotto	Co.Re.Ca.	99.746.000.000
- Variante alla s.s.268	Consorzio Cooperat.Costruzioni	114.815.000.000
- Collegamento Asse Mediano-asse Supp.ASI 1° lotto	Co.Ge.Ri.	151.213.000.000
- " " " 2° lotto	Caivano 1	17.745.000.000
- Bretella racc.Asse Mediano-Asse Supp.ASI	Ascosa	191.534.000.000
- Collegamento Asse Mediano-Circumvallazione est.	Quarto-Pozzuoli	85.797.000.000
- Completamento Asse di Supporto ASI	Italstrade-Giustino	138.400.000.000
- Variante alla s.s.7 Quater Domitiana	De Sanctis S.p.A.	173.995.000.000
- Collegamento Reginelle-Quarto	Quarto-Pozzuoli	75.798.000.000
- Asse C.D.Napoli-Ponticelli-Pomigliano	Ed.In.Ca.	78.332.000.000
- Raddoppio in nuova sede SFSM Pomigliano-S.Vitaliano	Cosno	162.640.000.000
- Nuova linea S.Giorgio-Volla	Cons.Ferr.S.Giorgio-Volla	237.038.000.000
- Ristrutturazione Alifana	Ascosa	262.300.000.000
- Trasformazione in press.acquedotto Serino	G.O.I.	213.615.000.000
- Ristrutturazione asta valliva Regi Lagni	Co.R.In.	257.575.000.000
- Canale di Quarto	Quarto-Pozzuoli	27.682.000.000
- Emissario Brusciano-Castelcisterna	Novocen	14.262.000.000
- Emissario Pomigliano	U.M.A.	28.475.000.000
- Collettore Frascatoli	Ecosic	9.600.000.000
- Canale Conte di Sarno	Cons.Coop.Costruzioni	45.121.000.000

TOTALE £.2.796.507.000.000*

* comprensivo di revisione prezzi, ribasso contrattuale ed indennità espropriative. Escluso I.V.A.

GRANDI INFRASTRUTTURE
OPERE FERROVIARIE

(1990)

OPERA	CONCESSIONARIO	IMPORTO DI CONVENZIONE INIZIALE	IMPORTO /PROGETTI APPROVATI..	IMPORTO FINALE
Raddoppio S.F.S.M. S.Vitaliano-Pomiglia- no opere civili attrezzaggio	COSNO ANSALDO	80.000 20.000	181.000 129.122	171.000 119.124
Nuova linea a doppio Binario-S.Giorgio- -Volla-Casoria opere civili attrezzaggio	S.Giorgio-Volla	70.000	408.264 124.604	260.000 100.014
Ammodernamento Ferro- via Alifana opere civili attrezzaggio	ASCOSA-ATI	70.000	527.120 148.007	239.000 38.139

GRANDI INFRASTRUTTURE

OPERE STRADALI

(sezione stradale Tipo III norme C.N.R.; Carreggiata a due corsie per senso di marcia larghezza piattaforma stradale 19 mt.)

OPERA	CONCESSIONARIO	IMPORTO DI CONVENZIONE INIZIALE	IMPORTO /PROGETTI APPROVATI.	IMPORTO FINALE	CARATTERISTICHE TECNICHE lunghezza (di cui svincoli)
Asse Mediano (1 Lotto)	CONSAFRAG	62.203	259.561	237.560	18,300 Km ~ (9,580 km)
Asse Mediano (2 Lotto)	CO.RE.CA.	15.550	54.321	49.350	4,500 Km ~ (2,700 km)
Circumvallazione Est. Lufrano - Lago Patria 1.1.1. (1 Lotto)	ROMAGNOLI LOMBARDI - IRCES	10.000	108.646	86.700	14,900 Km ~ (1,000 km)
(2 Lotto)	C.P.R. 3	20.000	137.486	90.600	10,000 Km ~ (7,000 km)
(3 Lotto)	CONSAFRAG	35.000	117.000	70.000	10,700 Km ~ (7,000 km)
(4 Lotto)	CO.RE.CA.	35.000	97.000	60.000	10,900 Km ~ (4,000 km)
Raccordo Circumvallazione Esterna Asse Mediano - Asse Supporto ASI (1 Lotto)	CO.GE.RI.	10.000	415.000	265.000	34,000 km ~ (19,500 km)
(2 Lotto)	CAIVANO UNO	10.000	109.571	92.200	
Collegam. Asse Mediano Circum. Esterna	QUARTO - POZZUOLI	30.000	265.000	202.000	19,000 Km ~ (6,300 km)
Bretella Raccordo Asse Mediano - Asse di Supporto ASI	AS.CO.SA.	30.000	185.000	177.000	18,800 Km ~ (7,800 km)
Raccordo fra le Varianti alla SS7 Quater	DEI SANCTIS COSTRUZIONI CAPOGRUPPO	30.000	325.000	304.000	24,000 Km ~ (11,000 km)

GRANDI INFRASTRUTTURE

OPERE STRADALI

(sezione stradale Tipo III norme C.N.R.; Carreggiata a due corsie per senso di marcia larghezza piattaforma stradale 19 mt.

OPERA	CONCESSIONARIO	IMPORTO DI CONVENZIONE INIZIALE	IMPORTO /PROGETTI APPROVATI.	IMPORTO FINALE	CARATTERISTICHE TECNICHE lunghezza (di cui svincoli)
Completamento Asse di Supporto	ITALSTRADE GIUSTINO	70.000	247.000	210.000	44,000 Km ~ (13,000 km)
Collegamento QUARTO - POZZUOLI	QUARTO - POZZUOLI	30.000	176.000	70.000	13,000 Km ~ (4,500 km)
Completamento Varian- te alla S.S. 268	C.C.C.	25.000	314.000	190.000	22,000 Km ~ (11,200 km)
Allacciamento C.D. Napoli-Cercola- Pomigliano	ED.IN.CA.	8.650	359.000	175.000	31,000 Km ~ (11,000 km)

**GRANDI INFRASTRUTTURE
OPERE IGIENICO-SANITARIE**

OPERA	CONCESSIONARIO	IMPORTO DI CONVENZIONE INIZIALE	IMPORTO PROGETTI APPROVATI	IMPORTO FINALE
Collettore Frascatoli	ECOSIC	11.171	17.000	16.000
Copertura Canale di Quarto	Quarto-Pozzuoli	15.000	55.000	35.000
Collettore Brusciano- Castello di Cisterna	NOVOCEN	3.000	11.871	11.870
Emissario Pomigliano	UMA	7.000	30.052	29.900
Canale Conte di Sarno	C.C.C.	15.000	494.000	250.000
Acquedotto Serino	G.O.I.	70.000	836.743	420.765

GRANDI INFRASTRUTTURE
R.R. L.L.

OPERA	CONCESSIONARIO	IMPORTO DI CONVENZIONE INIZIALE	IMPORTO /PROGETTI APPROVATI:	IMPORTO FINALE
Regi Lagni	CO.R.IN.	70.000	923.300	526.500

Appendice 7/N

Stato del programma al 7 aprile 1989 e delibere CIPE 1989 di riparto di 2.400 miliardi

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (C.I.P.E.)

Art. 84 Legge 219/81

Il Funzionario

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO SEGRETARIO GENERALE

Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370

R O M A

AL CIPE

(Comitato Interministeriale Programmazione Economica)

presso Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica

Via XX Settembre, 97

R O M A

Nell'assumere l'incarico che il CIPE ha voluto conferirmi per lo svolgimento dei compiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 84 della Legge 219/81, sento il dovere di esprimere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ai componenti del CIPE il più vivo ringraziamento per la fiducia accordatami.

Sento altresì il dovere di evidenziare qual'è, secondo quanto al momento mi risulta, la situazione in cui versa il programma straordinario di cui al Titolo VIII Legge 219/81 e quali siano le interpretazioni del provvedimento ora adottato e la conseguente attività demandatami.

Com'è noto, i fondi finora assegnati dallo Stato per la realizzazione di detto programma sono pari complessivamente a lire 7.500 mld. Di questi lire 4770 mld sono stati accreditati al Commissario Straordinario per il Comune di Napoli e lire 2730 mld al Commissario Straordinario per le Aree Esterne al Comune di Napoli.

Le residue lire 6000 mld non sono state ancora ripartite dal CIPE.

Il Commissariato Straordinario per il Comune di Napoli ha assunto a tutt'oggi impegni relativi alle opere approvate, con costi aggiornati all'epoca di presunta ultimazione delle stesse, per lire 3840 mld contro una complessiva provvista di 4770 mld di fondi statali e 841,5 mld di fondi altri (FIO - FESR - Avocazioni), e quindi in totale di lire 5611,5 mld.

In tale complessivo importo sono comprese:

a) le convenzioni concluse nel 1981 (e definite nel 1985/86) aventi ad oggetto la realizzazione di 13.578 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'importo delle opere oggetto di dette convenzioni in lire 1981 è pari a lire 1920 mld che, aggiornate all'epoca di prevista ultimazione delle opere stesse è pari a lire 2920 mld, mentre l'impegno finora assunto relativo ai progetti approvati è pari a lire 2470 mld, già aggiornato all'epoca di prevista ultimazione delle opere;

b) le convenzioni concluse nel 1984 aventi ad oggetto le realizzazioni di grandi infrastrutture (acquedotti - fognature - assi stradali) occorrenti a fronteggiare gli incrementi di bisogni derivanti dai nuovi alloggi e sovvenire esigenze pregresse. L'importo delle opere oggetto di dette convenzioni in lire 1984 è pari a lire 2143 mld che, aggiornato all'epoca di prevista ultimazione delle opere stesse è pari, in via di approssimazione, a lire 2243 mld, mentre l'impegno finora assunto è pari a 1370 mld sempre aggiornato alla data di presunta ultimazione.

Tale essendo il complessivo importo degli impegni, le opere effettivamente in corso corrispondono ad impegni per lire (3150) mld già aggiornati all'epoca di prevista ultimazione.

A tale somma devono ulteriormente aggiungersi le seguenti voci di spesa (parte già effettuate o parte da effettuare) e comunque considerate con riferimento all'intero programma originario, con esclusione delle opere elencate nel programma presentato al CIPE ai sensi della legge 472/86:

- a) per espropri lire 630 mld
- b) per rimborso agli enti erogatori di servizi lire 100 mld
- c) per manutenzione lire 20 mld
- d) per operazioni connesse alla mobilità lire 40 mld
- e) per il reinsediamento lire 15 mld
- f) per IVA lire 120 mld
- g) per spese generali lire 238,5 mld (di cui effettivamente erogati 100 mld).

L'insieme degli impegni già assunti e delle previsioni di cui sopra raggiunge pertanto la somma di lire 5003,5 mld.

Per quanto concerne il programma straordinario relativo alle aree esterne al Comune di Napoli va evidenziato quanto segue.

Come già indicato, gli accreditamenti sono stati pari finora a lire 2730 mld di fondi statali e di lire 923 mld di fondi altri (FESR Avocazioni) per un totale di lire 3.653 mld.

A fronte di tale provvista risultano assunti impegni relativi ad opere approvate per lire

h

9214 mld, con costi aggiornati all'epoca di presunta ultimazione delle stesse.

In tale complessivo importo sono comprese:

a) le convenzioni concluse nel 1981 aventi ad oggetto la realizzazione di 7704 alloggi ubicati in 17 Comuni della Provincia con le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'importo delle opere oggetto di dette convenzioni in lire 1981 è pari a lire 1157 mld che, aggiornato all'epoca di prevista ultimazione delle opere stesse è pari a lire 1714 mld;

b) le convenzioni concluse tra il 1984 ed il 1986 ed aventi ad oggetto la realizzazione di grandi infrastrutture interessanti l'area dei Comuni teatro degli interventi alloggiativi.

L'importo delle opere oggetto di dette convenzioni è pari a lire 5199 mld che, per l'incidenza di imprevisti potrà, in via di larga approssimazione, essere pari a lire 7500 mld (a tale cifra potendosi ridurre la previsione di lire 8983 mld fatta conoscere nell'allegato 1 alla nota 1.12.1988 n.5020 indirizzata al Ministro per gli Interventi Straordinari per il Mezzogiorno dalla Gestione Stralcio per le Aree Esterne del Comune di Napoli secondo quanto attestatomi dagli uffici della ex Gestione Stralcio del programma per le Aree Esterne al Comune di Napoli).

Tale essendo il complessivo importo degli impegni fin qui assunti, le opere effettivamente avviate (salvo ulteriori più precisi controlli che conto di svolgere in tempi rapidi) risultano essere tutte quelle per le quali si sono assunti

impegni.

Risulta, pertanto, che il programma di interventi attualmente in corso di esecuzione per le aree esterne al Comune di Napoli presenta una eccedenza rispetto alla provvista finanziaria finora assegnata per detto programma pari a lire 5561 mld.

A tale eccedenza vanno ulteriormente aggiunte le seguenti voci di spesa (parte già effettuate e parte da effettuare):

a) per espropri 423 mld

b) per spese generali 136,5 mld (5% di 2.730 mld di cui già erogati 104 mld).

La eccedenza rispetto alle risorse finora assegnate raggiunge, pertanto, per il programma di interventi in corso nelle aree esterne al Comune di Napoli, la somma di lire 6120 mld.

Va rammentato che mentre il Commissariato Straordinario per il Comune di Napoli non ha impegnato spese relativamente agli interventi previsti nel programma c.d. di completamento presentato al CIPE ai sensi del DL 309/1986 convertito con legge 472/1986, il Commissariato Straordinario per le aree esterne al Comune di Napoli ha invece assunto tutti gli impegni di spesa relativamente anche alle opere elencate nel programma di completamento, concludendo le relative convenzioni con i prescelti concessionari, condizionando l'efficacia di tali convenzioni alla condizione risolutiva della sopravveniente mancanza di risorse finanziarie.

Tale situazione può perciò così sintetizzarsi:

- a) presenza di operazioni in corso per complessivi impegni di spesa per lire 14172 mld relativi al costo dei lavori effettivamente in corso aggiornati alla data di presunta ultimazione nonché a tutte le altre spese connesse
- b) presenza di complessivi finanziamenti statali finora ripartiti per lire 7500 mld
- c) presenza di ulteriori finanziamenti effettivamente acquisiti per lire 841,5 mld per il Comune e 923 mld per le aree esterne al Comune e quindi complessivamente 1764,5 mld
- d) presenza di impegni di spesa corrispondenti ad operazioni non ancora in corso: opere affidate ma non approvate per lire 430 mld più revisione, affidate, approvate e non iniziate per lire 77 mld più revisione
- e) presenza di interventi di programma non affidati per lire 160 mld riguardanti il Comune di Napoli e sempre e soltanto per opere comprese nel programma originario e non in quello di completamento presentato al CIPE ai sensi del D.L. 309/86 convertito con L. 472/86.

In tale situazione è intervenuta la delibera CIPE che prescrive "la ultimazione delle operazioni in corso, nei limiti dei fondi finora ripartiti, per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune e nell'area metropolitana di Napoli".

A) Ritene lo scrivente che una possibile lettura

del provvedimento CIPE (nel quale non potevano essere contenute norme volte a disciplinare la situazione esistente) sia quella che impone di proseguire l'esecuzione delle operazioni in corso fino all'esaurimento dei fondi ripartiti finora, globalmente considerati quale provvista per tutte le operazioni in corso anch'esse globalmente ed unitariamente considerate quale unico dato di fatto rilevante.

Da un lato, infatti, il presupposto di fatto cui l'art. 84 L. 219/81 si rifà è rappresentato da una situazione definita che va solo portata a termine, senza modificarne gli elementi componenti, nè dal punto di vista quantitativo nè da quello qualitativo (nè la quantità delle opere, nè la loro qualità possono essere variate, se non nei limiti dell'indispensabile da un punto di vista tecnico) e nel caso di specie la situazione definita è rappresentata appunto dalle operazioni in corso.

Da altro lato, non essendo nelle attribuzioni del CIPE dettare (e non essendo state di fatto dettate) regole relative alla sorte delle operazioni in corso in relazione alla modalità di loro genesi, è stato previsto che il dato di fatto delle operazioni in corso, quand'anche non coperte da adeguati finanziamenti (ripartiti), debba essere l'ambito delle attività del funzionario incaricato della loro ultimazione, che comunque non è facoltizzato, in assenza di un preciso dettato normativo, a sceverare tra le operazioni in corso quelle operazioni da

ultimare e quelle da sospendere.

Unico invalicabile limite è rappresentato dai fondi "fin qui ripartiti" che sono però assunti - come si è detto - a limite globale e complessivo della attività di ultimazione delle operazioni di ultimazione delle operazioni in corso, non avendo più senso in tale situazione distinguere tra operazioni in corso ed avviate dal Commissario per il Comune di Napoli ed operazioni in corso ed avviate dal Commissariato per le Aree Esterne al Comune di Napoli, unico essendo il riferimento alle operazioni in corso (facenti parte di un unico programma) ed unico essendo il limite finanziario per esse previsto (l'esaurimento dei fondi ripartiti) assunti nella loro globalità e non per le quote attribuite a ciascun Commissario con precedenti delibere CIPE da ritenersi superate da quella ora adottata.

Consegue a tale possibile interpretazione del provvedimento che dovrebbe essere cura dello scrivente provvedere:

- a) a non apporvare alcun progetto per opere non in corso ed a non dare avvio ad alcuna altra operazione;
- b) a far procedere le opere in corso secondo i progetti approvati salvo quanto specificato al punto c);
- c) ad esaminare ed approvare soltanto quelle eventuali variazioni di spesa che appaiono legate a necessità tecniche imprescindibili per la corretta e funzionale realizzazione dell'opera in corso;

- d) ad evitare che l'esecuzione dei lavori in corso, sommata alle altre spese occorrenti per le operazioni in corso, arrivi ad una entità di spesa complessiva superiore all'entità dei fondi finora ripartiti;
- e) ad arrestare l'esecuzione di tutte le operazioni in corso non appena l'entità della spesa complessiva sarà pari all'entità dei fondi finora ripartiti.

L'interpretazione ora prospettata, che appare sorretta dalla lettera del provvedimento CIPE, nel quale peraltro la finalità dell'attività del funzionario nominato è unitariamente indicata come "la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel Comune e nell'area metropolitana di Napoli", produrrebbe un effetto acceleratorio sulla esecuzione delle opere in corso atteso il prevedibile interesse dei concessionari a realizzare con grande rapidità le opere loro affidate al fine di assicurarsi la possibilità di ottenere il pagamento sui fondi finora ripartiti finchè non si esauriranno.

B) Altra possibile interpretazione sarebbe quella che, attestandosi sul dato voluto dal legislatore (art. 85 L. 219/81 come modificato dalla L. 456/81 di conversione del D.L. 333/81) della esistenza di due contabilità separate (una per il programma del Comune di Napoli ed altra per il programma delle aree esterne al Comune di Napoli) alimentate dai fondi così come ripartiti dalla stesso

legislatore in sede di prima assegnazione degli originari fondi stanziati e dal CIPE successivamente (delibera CIPE 20.12.1984 e 3.7.1986), consente di ritenere dovuta la ultimazione delle operazioni in corso nei limiti dei fondi così come finora ripartiti per ciascuna contabilità.

Tale interpretazione imporrebbe a stretto rigore la immediata chiusura non solo di tutti i cantieri attivati sulla base degli impegni assunti dal Commissariato Regionale ma' della stessa struttura della ex Gestione stralcio per le aree esterne al Comune di Napoli più non essendovi, ed ormai da tempo, alcuna risorsa sulla relativa contabilità ed essendosi potuta assicurare negli ultimi mesi la prosecuzione delle attività solo sulla base di uno storno di 600 miliardi dalla contabilità della ex Gestione stralcio per il programma relativo al territorio del Comune di Napoli disposto dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, nella vigenza del D.L. 450/1988, con proprio telegramma 15.11.1988 n.9413, a titolo di anticipazione sui futuri accreditamenti e salvo restituzione.

Al riguardo va sottolineato che la contabilità della ex Gestione Stralcio aree esterne al Comune di Napoli, tenendo conto dello storno ora indicato, presenta al 30.3.1989 un residuo attivo solo di circa 300 miliardi.

Per evitare traumatici ed improvvisi blocchi di attività e risoluzioni di rapporti di lavoro

con i dipendenti della struttura potrebbe attenuarsi il rigore della interpretazione proseguendo le operazioni in corso a cura della ex Gestione stralcio per le aree esterne al Comune di Napoli fino allo esaurimento anche dei fondi residui dello storno disposto dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, confidando in una rapida definizione legislativa della materia che dettasse i criteri per la ripartizione degli stanziamenti finora non ripartiti per la conclusione delle attività di programma.

Tale soluzione avrebbe il pregio di conciliare l'esigenza di non sospendere immediatamente nessuna delle operazioni in corso e di consentire però al legislatore di dettare la normativa in materia senza gli inevitabili condizionamenti che un indifferenziato avanzamento delle operazioni in corso sulla base di tutti i fondi finora ripartiti finirebbe col determinare.

In ossequio a tale interpretazione lo scrivente procederebbe come nella ipotesi sopra indicata sotto la lettera A salvo a non far luogo ad alcun ulteriore storno di fondi dalla contabilità della ex Gestione stralcio per il programma del Comune e quella della ex Gestione stralcio per il programma delle aree esterne ed affrontando cioè le spese proprie di ciascuna gestione con i residui fondi esistenti nelle rispettive contabilità fino al loro rispettivo esaurimento.

Operando, tanto nel modo previsto sub A

quanto nel modo previsto sub B, si creano i presupposti perchè possa procedersi da parte dei Ministri che il D.D.L. in corso di esame avanti al Parlamento dichiarerà competenti alla ripartizione ed utilizzazione dei 6.000 mld già stanziati, avendo davanti un quadro preciso di avanzamento delle opere e destinando tali ulteriori risorse (rimaste non ripartite finora) alle opere di programma lasciate incomplete e che apparisse indispensabile completare nell'immediato ed alle opere di programma che apparissero indispensabili per completare nell'immediato in un unitario e perciò coordinato disegno il programma di interventi.

Ovviamente le attività strettamente strumentali e connesse alla realizzazione delle opere in corso (espropriazione aree ed edifici - consegna opere - assegnazione alloggi e reinsediamento) saranno pure eseguite, sempre entro i limiti di spesa segnati dalla entità dei fondi finora ripartiti ed avvalendosi delle procedure definite dai Commissari.

C) Altra alternativa in fatto possibile (ma contrastante con la lettera della delibera CIPE che impone al funzionario l'ultimazione delle operazioni in corso) è quella della sospensione di tutti i lavori in corso in considerazione del fatto, emergente dal quadro finanziario degli impegni sopradelineato, che l'insieme degli impegni assunti ed aventi ad oggetto opere in corso è pari a somma (lire 14172 mld) eccedente le

complessive risorse finanziarie finora acquisite (lire 9264,5 mld) di cui lire 7500 mld statali e lire 1764,5 mld di altre fonti). Tale sospensione dovrebbe riguardare tutte le opere in corso attesa la immanente ed istituzionale impossibilità del funzionario nominato dal CIPE di operare tra le opere in corso la scelta tra quelle da proseguire e quelle da sospendere non avendo il CIPE introdotto, nel disporre la ultimazione delle "operazioni in corso" indifferenziatamente, alcun criterio distintivo tra esse, salvo quello finalistico ed unificante della "realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel Comune e nell'area metropolitana di Napoli".

La sospensione in parola, che non dovrebbe comunque pregiudicare il pagamento coi fondi ancora esistenti degli stati di avanzamento fin qui maturati, e degli altri debiti maturati permanerebbe fino a quando non pervenissero precise direttive o dettati di legge in materia.

D) Con riferimento all'ambito di comprensività del concetto di attività strettamente strumentali e connesse alle operazioni in corso particolare attenzione appare meritare quella volta alla reintegrazione del patrimonio di alloggi di programma conseguente allo sgombero dei campi-containers, delle strutture precarie e degli alloggi impropri sostanziantesi nell'acquisto di alloggi previsto e disciplinato negli artt. 2/5 bis della l. 211/85, l/quinquies della L. 472/86 e 17/4

della L. 67/88.

A tal fine sono stati stanziati 350 mld la cui utilizzazione è stata affidata al Commissario Straordinario Sindaco di Napoli e successivamente al Presidente del Consiglio (D.L. 492/87, D.L. 28/88, D.L. 115/88, D.L. 237/88) e successivamente al Ministro per gli Interventi Straordinari per il Mezzogiorno (D.L. 450/88). Finora risultano impegnati circa 150 mld per l'acquisto di 1464 unità abitative.

Nulla è detto al riguardo nella delibera CIPE.

Riterrebbe tuttavia lo scrivente che, in assenza di specifica individuazione di un titolare del potere di disposizione dei fondi a tal fine stanziati e gestiti per finalità strumentali alla realizzazione del programma di cui al Titolo VIII L. 219/81, debba, almeno per la stipulazione dei contratti definitivi per i quali sia stato già concluso il preliminare di vendita, ritenersi sussistere la competenza del funzionario nominato dal CIPE potendosi ritenere operazione in corso la procedura volta all'acquisizione dei beni oggetto dei contratti preliminari.

Sul punto appare da sottolineare che il ritardo nella utilizzazione dei fondi stanziati segnerebbe un duplice effetto negativo per l'erario. La lievitazione dei prezzi di mercato, dei beni immobili, rende via via minore l'entità di immobili acquisibili; la perdurante utilizzazione di strutture precarie ed alloggi impropri incrementa gli oneri finanziari a carico

delle risorse finanziarie pubbliche, senza considerare il perdurare del disagio degli occupanti di alloggi impropri e strutture precarie.

E) In ordine alla utilizzazione delle procedure definite dai Commissari Straordinari, si osserva che la delibera CIPE mentre implica l'impossibilità di dettare nuove regole procedurali, consente, per converso, di avvalersi delle procedure straordinarie come già disciplinate e quindi, tra l'altro, del vaglio degli organi consultivi esistenti sottoponendo i provvedimenti assunti al controllo successivo della Corte dei Conti, secondo quanto fin qui operato.


Se così non fosse di nessuna efficacia di rivelerebbe la norma che consente l'utilizzazione delle procedure definite dai Commissari Straordinari che per loro natura richiedono atti applicativi ed esecutivi particolari la cui congruità rispetto ai principi generali dell'ordinamento ed alle norme della Costituzione va sempre valutato e la cui operatività verrebbe fortemente compromessa qualora il controllo dovesse essere preventivo.

Resto in attesa di conoscere a quali criteri tra quelli esposti od eventuali altri debba conformarsi la interpretazione della delibera CIPE ora adottata, significando che, in assenza di diverse indicazioni, mi atterrò ai criteri sopra esposti alle lettere B-D-E della presente nota, dando in tempi brevi corso al pagamento dei lavori e delle attività già svolte anche

per quanto attiene alla ex Gestione Stralcio Aree Esterne al Comune di Napoli, ad evitare che, per i corrispettivi in questione, l'erario possa trovarsi esposto, attraverso l'esercizio di azioni giudiziarie, a maggiori esborsi, e per non determinare, da parte dei concessionari impegnati nell'attuazione del programma delle aree esterne al Comune di Napoli, una reazione anche sul piano occupazionale che, in vista dei pagamenti di cui sopra, è stata per ora scongiurata.

Significo che così operando, sulla base delle previsioni che il livello medio di spesa degli ultimi mesi consente di valutare, i fondi disponibili tanto nella contabilità della ex Gestione Stralcio per il Comune di Napoli quanto ed a maggior ragione (e per la natura delle opere in corso e per la minore entità della disponibilità) si esaurirebbero in tempi brevi.

Avv. Aldo Linguiti



LEGGE N. 219/81 TIT. VIII
REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO
DI EDILIZIA RESIDENZIALE

I L C I P E

VISTA la legge 14 maggio 1981 n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;


VISTO il titolo VIII della citata legge n. 219/81 concernente la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di 20.000 alloggi e delle relative opere di urbanizzazione, autorizzando per lo stesso la somma di 1.500 miliardi di lire;

VISTO il D.L. 7 novembre 1983 n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983 n. 748, che all'art. 5, comma 2°, lettera c), autorizza mutui pari a lire 200 miliardi per la prosecuzione del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219;

VISTO il D.L. 28 febbraio 1984 n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984 n. 80 che all'art. 11 prevede che i Commissari Straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'art. 94 della legge 219/81, indichino al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa;

VISTO, altresì, lo stesso art. 11 della citata legge n. 80/84, che aumenta a lire 700 miliardi l'importo di lire 200 miliardi di cui all'art. 5, comma 2°, lettera c) della citata legge n. 748/83;

VISTA la legge 22 dicembre 1984 n. 887 relativa a disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), che all'art. 11, comma 9°, autorizza la spesa di ulteriori 2.300 miliardi di lire per gli anni 1985/87, in ragione di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 700 miliardi per l'anno 1987, per il completamento del programma abitativo



di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219;

VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativa a disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), che all'art. 16, comma 4°, autorizza la spesa di ulteriori 3.000 miliardi di lire per gli anni 1986/1988, in ragione di 678 miliardi di lire per l'anno 1986, di 1.792 miliardi di lire per l'anno 1987 e di 530 miliardi di lire per l'anno 1988, per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219;

VISTO il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 472;


VISTO il comma 2 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, relativa a disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987), che autorizza, per il definitivo completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219; l'ulteriore spesa di lire 3.500 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1987, di lire 1.250 miliardi per l'anno 1988 e di lire 1.750 miliardi per l'anno 1989;

VISTO il comma 3 dell'art. 16 della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativa a "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1988) che incrementa le succitate disponibilità finanziarie di 2.500 miliardi di cui lire 1.000 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.500 miliardi per l'anno 1990;

VISTA la tabella A della legge 24 dicembre 1988, n. 541, riguardante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1989) che rimodula le succitate disponibilità finanziarie;

CONSIDERATO che la disponibilità complessiva non ancora ripartita per il completamento del programma di edilizia abitativa in Napoli, tenuto conto degli stanziamenti previsti nelle citate leggi finanziarie relative agli anni 1987/1991, ammonta a lire 6.000 miliardi;

VISTE le proprie precedenti delibere in data 22 dicembre 1982, in data 20 dicembre 1984 e in data 3 luglio 1986 riguardanti il riparto tra le due gestioni commissariali di fondi disponibili;



VISTA la propria delibera 30 marzo 1989, con la quale, ai sensi dell'art. 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'Avv. Aldo Linguiti è stato nominato funzionario incaricato per l'ultimazione delle operazioni in corso, entro i limiti degli stanziamenti finora ripartiti, relative alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel Comune e nell'area metropolitana di Napoli;

VISTE le note del funzionario incaricato n. 89 del 5.7.1989, n. 92 del 11.7.1989, n. 93 del 12.7.1989, n. 94 del 13.7.1989, n. 107 ed allegati del 4.9.1989 e n. 625 Gab. del 6.9.1989;

RILEVATO che dalle relazioni presentate dal funzionario, emerge che, pur risultando in programma opere di largo respiro, in applicazione delle direttive contenute nella delibera di nomina, il medesimo ha individuato le opere in corso da portare a compimento in quelle opere, o porzioni di opere, effettivamente in corso e che sono apparse suscettibili, per la loro autonoma eseguibilità, di separazione dalle altre porzioni non in corso o non necessariamente da eseguire;

RILEVATO che il fabbisogno totale indicato dal funzionario per assicurare l'ultimazione delle opere in questione ammonta a lire miliardi 3.697, da coprire tenendo conto anche delle sopravvenienze di ulteriori risorse FESR;


PITENUTO opportuno procedere all'assegnazione di quota parte delle disponibilità finanziarie esistenti, che nel tener conto delle assegnazioni già effettuate in precedenza e delle esigenze obiettive così come rappresentate dal funzionario incaricato, consenta la ultimazione delle opere in corso;

UDITA la relazione del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

Per la ultimazione delle operazioni in corso relative al programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è assegnata a valere sulle disponibilità finanziarie di cui alle premesse la somma di lire 2.800 miliardi.

Tale importo, al netto delle sopravvenienze di ulteriori risorse FESR è destinato al completamento delle opere in corso nelle aree esterne al Comune per lire miliardi 2.400 e per il completamento delle opere in corso nel Comune di Napoli per lire miliardi 400.



La possibilità di storni di cassa tra le due contabilità già prevista al punto 2 della delibera 20 dicembre 1984 resta confermata.

Roma, addì 12 settembre 1989

IL PRESIDENTE DELEGATO
(On. Paolo GERINO POMICINO)



LEGGE N. 219/81 TIT. VIII
REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO
DI EDILIZIA RESIDENZIALE

I L C I P E

VISTA la legge 14 maggio 1981 n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

VISTO il titolo VIII della citata legge n. 219/81 concernente la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di 20.000 alloggi e delle relative opere di urbanizzazione, autorizzando per lo scopo la somma di 1.500 miliardi di lire;


VISTO il D.L. 28 febbraio 1984 n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984 n. 80 che all'art. 11 prevede che i Commissari Straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'art. 84 della legge 219/81, indichino al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa;

VISTE le leggi finanziarie 22 dicembre 1984 n. 887, 28 febbraio 1986, n. 41, 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, che hanno apportato incrementi alle disponibilità finanziarie per l'intervento di cui trattasi;

VISTA la tabella A della legge 24 dicembre 1988, n. 541, riguardante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1989) che rimodula le disponibilità finanziarie disposte dalle precedenti leggi;

VISTO l'art. 5 del D.L. n. 65/1989, convertito nella legge n. 155/1989;

VISTE le proprie precedenti delibere in data 22 dicembre 1982, in data 20 dicembre 1984 e in data 3 luglio 1986 riguardanti il riparto tra le due gestioni commissariali di fondi disponibili;



VISTA la propria delibera 30 marzo 1989, con la quale, ai sensi dell'art. 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'Avv. Aldo Linguiti è stato nominato funzionario incaricato per l'ultimazione delle operazioni in corso, entro i limiti degli stanziamenti finora ripartiti, relative alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel Comune e nell'area metropolitana di Napoli;

VISTA la propria delibera 12 settembre 1989 con la quale è stata assegnata - per la ultimazione delle operazioni in corso relative a 1 programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge n. 219/1981 - la somma di L. 2.800 miliardi destinata quanto a Lire 2.400 miliardi alle opere in corso nelle aree esterne e Lire 400 miliardi alle opere in corso nel Comune di Napoli;

RAVVISATA la necessità di procedere alla quantificazione temporale delle suddette disponibilità finanziarie;

UDITA la relazione del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A


La disponibilità di Lire 2.800 miliardi destinata, con delibera 12 settembre 1989, al completamento delle opere in corso relative al programma abitativo di cui la Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è ripartita negli anni secondo il seguente quadro finanziario:

(in miliardi di lire)

anno	opere Comune	opere aree esterne
1988	300	950
1989	100	475
1990	-	725
1991	-	250
Totale	400	2.400

Roma, addì 16 novembre 1989

IL PRESIDENTE DELEGATO
(Paolo CARINO POMICINO)



Appendice 8/N
Programma di riduzione del personale

Prot. n. 208/Riservato

Notizi. Li 30.11.1990

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Segretariato Generale

R o m a

AL C.I.P.E.
c/o Ministero del Bilancio

R o m a

Alla Commissione Parlamentare d'inchiesta
per i terremoti 1980/81 in Basilicata e
Campania - Palazzo S. Macuto

R o m a

Oggetto: Riduzione personale -

A seguito del rientro dei dipendenti comandati presso la struttura che ricoprivano cariche politiche o dei cui stipendi era stato chiesto il rimborso dagli enti di appartenenza, il personale dei due rami della struttura risulta essere il seguente:

Ramo Aree Esterne

Personale comandato a tempo pieno	231
Personale comandato a tempo parziale	6
Personale a contratto assunto dopo il 31.3.1986	<u>208</u>
Totale	445

Prot. n. 1349/CTBC
del 3/12/90

A detto personale vanno aggiunti i componenti del Comitato tecnico amministrativo di cui all'art.84 L.219/81 e quelli del Gruppo Giuridico Amministrativo.

Ramo città di Napoli

Personale comandato a tempo pieno	320
Personale comandato a tempo parziale	98
Personale contrattista assunto prima del 31.3.1986	<u>53</u>
Totale	471

A detto personale vanno aggiunti i componenti del Comitato tecnico amministrativo di cui all'art.84 L. 219/81 e quelli del Gruppo Giuridico Amministrativo.

In ossequio alla richiesta formulata da codesta Presidenza in ordine alla produzione di un programma di rientro, coerente con i fini indicati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta e che tenga conto della obiettiva riduzione delle esigenze operative degli uffici, si rappresenta quanto segue, ferme restando le considerazioni svolte nella nota 8.8.90 n.144 soprattutto in ordine alla gradualità con la quale la riduzione del personale può essere operata.

Per quanto concerne il ramo aree esterne:

attualmente permangono alle dipendenze della struttura 208 unità legate da rapporto contrattuale.

Di tale personale 20 unità rivestono cariche pubbliche elettive ed hanno fruito per l'esercizio del loro mandato di numerosi permessi (come risulta dall'unito elenco).

Trattasi di personale che, in quanto assunto a contratto, alla stregua delle indicazioni date dalla Commissione di inchiesta, non può essere allontanato dalla struttura se non dopo l'inquadramento nei ruoli regionali anche se obiettivamente il contributo lavorativo richiedibile a dette unità non appare assolutamente significativo.

Dei residui contrattisti, fatta eccezione per il personale svolgente funzioni di dattilografia (14) e di quello munito di titoli tecnici (geometri ^{e periti agrari} n. 59 ingegneri n. 4) ancora occorrenti per ora alla struttura in quanto in grado di fornire adeguata collaborazione si ritiene che, pur non versando nella rilevata situazione di inidoneità a fornire adeguato contributo lavorativo per continuità e concretezza, si potrebbe disporre, per la non rilevante esperienza maturata nell'attività di programma anche in relazione alla relativamente minor durata del loro rapporto di lavoro con la struttura (sono stati assunti dopo il 31.3.1986 quando l'attività di programma si svolgeva dal 1981 e gran parte delle opere erano già avviate), senza pregiudizio della funzionalità degli uffici, che non vengano trattiene in servizio presso la struttura, una volta inquadrati nei ruoli regionali di cui alla L. Reg. 9/1990.

Potrebbe - invece sin d'ora e comunque - restituirsi alle Amministrazioni di appartenenza di appartenenza il personale distaccato che non appare idoneo a dare effettivo contributo, in ragione della discontinuità della collaborazione prestata e/o dell'assenza di titoli adeguati all'attività di ultimazione del programma.

Per quanto concerne il ramo città di Napoli.

L'inquadramento nei ruoli comunali di cui alla L. 730/86 dei 53 dipendenti assunti a contratto potrebbe consentire, così come per il personale contrattista del ramo aree esterne, di non trattenerli in servizio presso la struttura, salvo eventuali motivate eccezioni.

Potrebbe sin d'ora darsi corso ai rientri del personale di discontinua collaborazione con la struttura e/o privo di titoli adeguati alle attività di ultimazione del programma.

Ulteriori unità di personale da far rientrare presso le Amministrazioni di appartenenza potranno essere individuate via via che l'obiettivo decrescere delle esigenze degli uffici evidenziasse la sopravveniente mancanza di interesse della struttura al permanere del distacco.

Sin d'ora si anticipa al riguardo che è prevedibile a breve il passaggio della gestione del patrimonio alloggiativo realizzato nella città di Napoli in capo al Comune di Napoli a mezzo del concessionario GIPI da detto Comune prescelto.

Con tale passaggio potrebbe darsi corso ad una ulteriore riduzione di personale.

Del pari l'avanzamento del programma di edilizia abitativa con la progressiva ultimazione degli alloggi (semprecché lo sgombrò degli alloggi occupati abusivamente e la conseguente riattazione intervengano in tempi brevi) condurranno ad una graduale decrescenza di attività tecnica, di mobilità alloggiativa e di assegnazione degli alloggi di programma. h

° = ° = °

Pertanto:

Allo stato l'elenco del personale del ramo aree esterne che, col verificarsi dell'inquadramento nei ruoli regionali, potrebbe essere dispensato dal servizio presso la struttura è quello di cui all'allegato A). dy

L'elenco del personale di discontinua collaborazione e/o privo di titoli adeguati è quello di cui all'allegato B).

Le unità in servizio per il ramo aree esterne di ridurrebbero così a 300 circa.

Allo stato l'elenco del personale del ramo città di Na-

poli che potrebbe essere sin d'ora dispensato dal servizio presso la struttura è quello di cui all'allegato C).

Il personale contrattista che col verificarsi dell'inquadramento nei ruoli comunali potrebbe non essere trattenuto in servizio presso la struttura è quello di cui all'allegato D).

Le unità in servizio presso il ramo città di Napoli si ridurrebbero così a 350 circa.

Le ulteriori possibili riduzioni di personale saranno indicate con riguardo ad entrambi i rami della struttura via via che l'obiettivo decrescere delle esigenze degli uffici lo renderanno possibile.

Non va comunque sottaciuto, ma va anzi sottolineato come già fatto nella nota 8.8.1990 n.144 che se l'avanzamento del programma nel suo complesso comporterà progressive riduzioni di attività, è anche vero che in alcuni settori - ed in particolare nei settori relativi all'edilizia abitativa e della urbanizzazione - la iniziata fase di chiusura dei rapporti con i concessionari (perizie di assestamento - definizione espropri - collaudi - approvazioni relative - esame riserve - consegna agli enti destinatari delle opere - valutazione strascico contenzioso - determinerà un considerevole aumento di impegno cui si potrà far fronte potenziando i settori interessati con parte del personale reso disponibile dal decrescere delle attività del settore di attuale competenza.

Non può neppure essere sottovalutata la inevitabile complicazione che alla chiusura del programma sarà data dall'eventuale protrarsi delle occupazioni abusive di alloggi (in gran parte - 2.700 - ancora da ultimare) e dal potersi del rifiuto della accettazione della consegna delle opere in

particolare di urbanizzazione primaria e infrastrutturali che i Comuni e gli Enti interessati oppongono per carenze di dotazioni di adeguate risorse di personale e finanziarie.


Il funzionario
Avv. Aldo  Linguiti

tabella 10. L'evoluzione dei costi

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE E GRANDI INFRASTRUTTURE			
COSTO GLOBALE		COMITATO INTERMINISTRIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (C.I.P.E.) Art. 83 Legge 219/81 <i>Il Funzionario</i>	
Edilizia Residenziale	Aree Esterne	Lavori e Revisione Prezzi	1.546
		Espropri e I.V.A.	143
		Tot.	1.689
Comune di Napoli		Lavori e Revisione Prezzi	2.920
		Espropri e I.V.A.	560
		Tot.	3.480
Grandi Infrastrutture	Aree Esterne	Lavori e Revisione Prezzi	4.495
		Espropri e I.V.A.	810
		Tot.	5.305
Comune di Napoli		Lavori e Revisione Prezzi	2.110
		Espropri e I.V.A.	185
		Tot.	2.295
Spese Generali	Aree Esterne		300
	Comune di Napoli		400
Spese di struttura e organizzative, manutenzione e riattazionate, rimborso Enti e altro.			
TOTALE Aree Esterne			7.299
TOTALE Comune di Napoli			6.175
TALE GENERALE			13.474

GRANDI INFRASTRUTTURE

Napoli

TIPO DI OPERA	DESCRIZIONE	IMPORTO PRESUNTO FINALE LAVORI E REVISIONE PREZZI	ESPROPRI, IVA	IMPORTO TOTALE	CONSISTENZA
1) OPERE STRADALI	1a) ASSI URBANI PROTETTI	690.645	64.000	754.645	Km 42 di assi di cui Km 16 di avincoli
	1b) STRADE URBANE INTERQUARTIERE	313.631	38.500	352.131	Km 31 di strade, avincoli a raso
	1c) ADEGUAMENTI VIABILITA' LOCALE	10.015	2.300	12.315	
TOTALE 1		1.014.291	104.800	1.119.091	
2) OPERE IGIENICO SANTARIE	2a) EMISSARI, COLLETTORI E IMPIANTI DEPURAZIONE A SCALA URBANA	643.448	34.250	677.698	Km 40 di specchi a grande sezione
	2b) OPERE FOGNARIE A SCALA INTERQUARTIERE	69.847	18.250	88.097	
	2c) OPERE ACQUEDOTTISTICHE	343.993	14.700	363.693	Grandi reti di adduzione e distribuzione con relativi serbatoi
TOTALE 2		1.057.288	77.200	1.189.188	
3) AREE ATTREZZATE		38.195	8.200	46.395	Tre nuclei attrezzati per la piccola industria e l'artigianato
TOTALE GRANDI INFRASTRUTTURE		2.109.774	185.200	2.294.974	

Tutti gli importi sono in milioni

PROGRAMMA GRANDI INFRASTRUTTURE
AREE ESTERNE AL COMUNE DI NAPOLI

(in mld.)				
INTERVENTI	IMPORTO CONVENZIONE INIZIALE	IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO FINALE LAVORI	IMPORTO PREVISTO ESPROPRI
Opere stradali	421	3.169	2.279	229
Opere ferroviarie	240	1.518	927	21
Opere igienico-sanitarie	121	1.444	763	28
Regi Lagni	70	923	526	22
T O T A L E	852	7.054	4.495	300

RIEPILOGO

Lavori	4.495
Revisione Prezzi	—
Espropri	300
I.V.A.	510
T O T A L E G E N E R A L E	5.305

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: QUARTO-POZZUOLI		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA Comprensiva di attrezzature integrate	435	25.373	36.283	83
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 1					
URBANIZZAZIONI I	NUOVA EDILIZIA		13.703	19.595	
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 2					
URBANIZZAZIONI II			13.142	18.792	
TOTALE 3					
ESPROPRI				5.400	
I.V.A.				2.175	
T O T A L E				82.245	

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: STRIANO		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA Comprensiva di attrezzature integrate	100	6.347	9.076	90
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 1					
URBANIZZAZIONI I	NUOVA EDILIZIA		6.278	8.977	
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 2					
URBANIZZAZIONI II			8.933	12.774	
TOTALE 3					
ESPROPRI				3.500	
I.V.A.				1.550	
T O T A L E				35.877	

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: VOLLA		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA Comprensiva di attrezzature integrate	255	16.892	24.155	94.7
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 1					
URBANIZZAZIONI I e II	NUOVA EDILIZIA		16.290	23.295	
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 2					
URBANIZZAZIONI II					
TOTALE 3					
ESPROPRI				5.100	
I.V.A.				1.898	
T O T A L E				54.448	

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: CASALNUOVO		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA				
		316	18.141	25.941	82.
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 1					
URBANIZZAZIONI I	NUOVA EDILIZIA				
			19.058	27.252	
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 2					
URBANIZZAZIONI II					
			8.152	11.657	
TOTALE 3					
ESPROPRI				4.300	
I.V.A.				1.689	
T O T A L E				70.839	

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: BRUSCIANO 1 e 2		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA Comprensiva di attrezzature integrate	430		38.518	89
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 1					
URBANIZZAZIONI I	NUOVA EDILIZIA			35.900	
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 2					
URBANIZZAZIONI II			14.004	20.025	
TOTALE 3					
ESPROPRI				3.800	
I.V.A.				3.570	
T O T A L E				101.813	

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: CASTELLO DI CISTERNA		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA Comprensiva di attrezzature integrate	265	16.653	23.813	89.8
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 1					
URBANIZZAZIONI I	NUOVA EDILIZIA		6.988	9.992	
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 2					
URBANIZZAZIONI II			10.165	14.535	
TOTALE 3					
ESPROPRI				1.200	
I.V.A.				1.625	
T O T A L E				51.165	

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: S. VITALIANO		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA				
		311	19.964	28.548	91.8
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 1					
URBANIZZAZIONI I	NUOVA EDILIZIA				
			11.309	16.171	
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 2					
URBANIZZAZIONI II					
			3.623	5.180	
TOTALE 3					
ESPROPRI				3.400	
I.V.A.				1.650	
T O T A L E				54.949	

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: CERCOLA		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA Comprensiva di attrezzature integrate	482	27.686	39.590	82.1
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 1					
URBANIZZAZIONI I	NUOVA EDILIZIA		20.292	29.017	
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 2					
URBANIZZAZIONI II			31.718	45.356	
TOTALE 3					
ESPROPRI				9.300	
I.V.A.				4.565	
T O T A L E				127.828	

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: POMIGLIANO		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA Comprensiva di attrezzature integrate	462	28.770	41.141	89.
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 1					
URBANIZZAZIONI *	NUOVA EDILIZIA		16.766	23.975	
I	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 2					
URBANIZZAZIONI			13.240	18.933	
II					
TOTALE 3					
ESPROPRI				8.400	
I.V.A.				4.050	
T O T A L E				96.499	

* Escluso Alveo Spirito Santo 18.716 mld.

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: CAIVANO		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA Comprensiva di attrezzature integrate	750	44.405	63.499	84.6
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 1					
URBANIZZAZIONI I	NUOVA EDILIZIA		15.550	22.236	
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 2					
URBANIZZAZIONI II			38.310	54.783	
TOTALE 3					
ESPROPRI				6.100	
I.V.A.				3.615	
T O T A L E			150.233		

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: CASORIA		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA Comprensiva di attrezzature integrate	452	29.898	42.754	94.6
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 1					
URBANIZZAZIONI I	NUOVA EDILIZIA		6.588	9.420	
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 2					
URBANIZZAZIONI II			6.119	8.750	
TOTALE 3					
ESPROPRI				1.600	
I.V.A.				2.725	
T O T A L E			65.249		

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: MARIGLIANO		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA Comprensiva di attrezzature integrate	502	34.074	48.725	97
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 1					
URBANIZZAZIONI *	NUOVA EDILIZIA		12.555	17.953	
I	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 2					
URBANIZZAZIONI			22.254	31.823	
II					
TOTALE 3					
ESPROPRI				7.400	
I.V.A.				4.010	
T O T A L E				109.911	

* Escluso Alveo Somma 14.566 mld.

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: BOSCOREALE		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA Comprensiva di attrezzature integrate	653	38.712	55.538	84.7
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 1					
URBANIZZAZIONI I	NUOVA EDILIZIA		14.264	20.397	
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 2					
URBANIZZAZIONI II			41.315	59.080	
TOTALE 3					
ESPROPRI				7.300	
I.V.A.				5.100	
T O T A L E			147.415		

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: AFRAGOLA		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA Comprensiva di attrezzature integrate	904	58.752	84.015	92.9
	RIQUALIFICAZIONE	245		29.645	121
TOTALE 1				113.660	
URBANIZZAZIONI I	NUOVA EDILIZIA		14.884	21.284	
	RIQUALIFICAZIONE			17.420	
TOTALE 2				38.704	
URBANIZZAZIONI II			26.108	37.334	
				11.615	
TOTALE 3				48.949	
ESPROPRI				11.800	
I.V.A.				6.335	
T O T A L E				219.448	

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: MELITO		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA Comprensiva di attrezzature integrate	664	40.844	58.407	87.9
	RIQUALIFICAZIONE	86		7.955	124
TOTALE 1				66.362	
URBANIZZAZIONI I	NUOVA EDILIZIA		14.311	20.464	
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 2					
URBANIZZAZIONI *			13.295	19.012	
II					
TOTALE 3					
ESPROPRI				8.900	
I.V.A.				5.000	
T O T A L E				119.738	

* Escluso Perimetrale Melito 52.873 mld.

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

COMPARTO: S. ANTIMO		NUMERO	IMPORTI L./81	IMPORTO FINALE	COSTO MEDIO FINALE
ALLOGGI	NUOVA EDILIZIA	356	19.606	28.036	78.8
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 1					
URBANIZZAZIONI I	NUOVA EDILIZIA		11.049	15.800	
	RIQUALIFICAZIONE				
TOTALE 2					
URBANIZZAZIONI II			13.287	19.000	
TOTALE 3					
ESPROPRI				4.200	
I.V.A.				2.510	
T O T A L E				69.546	

COMPARTO: SOCCAVO	COSTO IN £. '81	COSTO FINALE
ALLOGGI (*) Nuova Edificazione	29.131	41.559
ALLOGGI (*) Riqualificazione	6.841	10.845
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	4.431	6.543
URBANIZZAZIONI SECONDARIE	7.168	11.098
T O T A L E	47.571	70.045

(*) Il dato comprende oltre agli alloggi: le relative parti comuni, le sistemazioni esterne, gli allacciamenti, le autorimesse e i posti auto scoperti, le attrezzature commerciali, i locali per l'artigianato.

COMPARTO: PIANURA	COSTO IN L. 1981	COSTO FINALE
ALLOGGI (*) Nuova Edificazione	56.410	81.400
ALLOGGI (*) Riqualificazione	25.079	46.298
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	12.325	19.645
URBANIZZAZIONI SECONDARIE	28.787	53.306
T O T A L E	122.601	200.649

(*) Il dato comprende oltre agli alloggi: le relative parti comuni, le sistemazioni esterne, gli allacciamenti, le autorimesse e i posti auto scoperti, le attrezzature commerciali, i locali per l'artigianato.

COMPARTO: CHIAIANO	COSTO IN f. '81	COSTO FINALE
ALLOGGI (*) Nuova Edificazione	7.900	10.540
ALLOGGI (*) Riqualificazione	--	--
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	1.813	2.475
URBANIZZAZIONI SECONDARIE	4.519	6.634
T O T A L E	14.232	19.649

(*) Il dato comprende oltre agli alloggi: le relative parti comuni, le sistemazioni esterne, gli allacciamenti, le autorimesse e i posti auto scoperti, le attrezzature commerciali, i locali per l'artigianato.

COMPARTO: PISCINOLA MARIANELLA	COSTO IN £: '81	COSTO FINALE
ALLOGGI (*) Nuova Edificazione	41.677	62.125
ALLOGGI (*) Riqualificazione	52.310	87.059.
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	26.925	43.275
URBANIZZAZIONI SECONDARIE	26.708	48.538
T O T A L E	147.620	240.997

(*) Il dato comprende oltre agli alloggi: le relative parti comuni, le sistemazioni esterne, gli allacciamenti, le autorimesse e i posti auto scoperti, le attrezzature commerciali, i locali per l'artigianato.

COMPARTO:	MIANO	COSTO IN L. '81	COSTO FINALE
ALLOGGI (*) Nuova Edificazione		21.305	29.669
ALLOGGI (*) Riqualificazione		30.373	47.460
URBANIZZAZIONI PRIMARIE		5.439	8.462
URBANIZZAZIONI SECONDARIE		19.431	35.940
T O T A L E		76.548	121.531

(*) Il dato comprende oltre agli alloggi: le relative parti comuni, le sistemazioni esterne, gli allacciamenti, le autorimesse e i posti auto scoperti, le attrezzature commerciali, i locali per l'artigianato.

COMPARTO: SECONDIGLIANO	COSTO IN L. '81	COSTO FINALE
ALLOGGI (*) Nuova Edificazione	35.058	47.589
ALLOGGI (*) Riqualificazione	24.038	36.216
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	11.845	18.839
URBANIZZAZIONI SECONDARIE	27.923	46.103
T O T A L E	98.865	148.747

(*) Il dato comprende oltre agli alloggi: le relative parti comuni, le sistemazioni esterne, gli allacciamenti, le autorimesse e i posti auto scoperti, le attrezzature commerciali, i locali per l'artigianato.

COMPARTO: S. PIETRO A PATIERNO	COSTO IN £. '81	COSTO FINALE
ALLOGGI (*) Nuova Edificazione	24.277	31.572
ALLOGGI (*) Riqualificazione	33.107	57.955
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	8.586	13.797
URBANIZZAZIONI SECONDARIE	16.082	25.162
T O T A L E	82.052	128.486

(*) Il dato comprende oltre agli alloggi: le relative parti comuni, le sistemazioni esterne, gli allacciamenti, le autorimesse e i posti auto scoperti, le attrezzature commerciali, i locali per l'artigianato.

COMPARTO: S. ARPINO	COSTO IN £. '81	COSTO FINALE
ALLOGGI (*) Nuova Edificazione	55.381	83.281
ALLOGGI (*) Riqualificazione	--	--
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	17.446	29.266
URBANIZZAZIONI SECONDARIE	14.380	24.050 ,
T O T A L E	87.207	136.597

(*) Il dato comprende oltre agli alloggi: le relative parti comuni, le sistemazioni esterne, gli allacciamenti, le autorimesse e i posti auto scoperti, le attrezzature commerciali, i locali per l'artigianato.

COMPARTO: PONTICELLI	COSTO IN L. '81	COSTO FINALE
ALLOGGI (*) Nuova Edificazione	21.589	31.934
ALLOGGI (*) Riqualificazione	41.154	70.060
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	10.924	17.300
URBANIZZAZIONI SECONDARIE	19.510	30.257
T O T A L E	93.177	149.551

(*) Il dato comprende oltre agli alloggi le relative parti comuni, le sistemazioni esterne, gli allacciamenti, le autorimesse e i posti auto scoperti, le attrezzature commerciali, i locali per l'artigianato.

COMPARTO: SECONDIGLIANO 167	COSTO IN L. '81	COSTO FINALE
ALLOGGI (*) Nuova Edificazione	25.932	34.888
ALLOGGI (*) Riqualificazione	--	--
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	5.996	9.263
URBANIZZAZIONI SECONDARIE	78.117	128.891
T O T A L E	110.045	173.042

(*) Il dato comprende oltre agli alloggi: le relative parti comuni, le sistemazioni esterne, gli allacciamenti, le autorimesse e i posti auto scoperti, le attrezzature commerciali, i locali per l'artigianato.

COMPARTO: BARRA S. GIOVANNI	COSTO IN £. '81	COSTO FINALE
ALLOGGI (*) Nuova Edificazione	72.697	99.497
ALLOGGI (*) Riqualificazione	53.691	87.846
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	24.618	40.910
URBANIZZAZIONI SECONDARIE	74.088	124.137
T O T A L E	225.094	352.390

(*) Il dato comprende oltre agli alloggi: le relative parti comuni, le sistemazioni esterne, gli allacciamenti, le autorimesse e i posti auto scoperti, le attrezzature commerciali, i locali per l'artigianato.

COMPARTO: CENTRO URBANO	COSTO IN £. '81	COSTO FINALE
ALLOGGI (*) Nuova Edificazione	42.282	61.586
ALLOGGI (*) Riqualficazione	18.625	34.754
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	7.368	12.402
URBANIZZAZIONI SECONDARIE	109.073	173.925
T O T A L E	177.348	282.667

(*) Il dato comprende oltre agli alloggi: le relative parti comuni, le sistemazioni esterne, gli allacciamenti, le autorimesse e i posti auto scoperti, le attrezzature commerciali, i locali per l'artigianato.

COMPARTO: PONTICELLI 167/1	COSTO IN £. '81	COSTO FINALE
ALLOGGI (*) Nuova Edificazione	94.460	135.837
ALLOGGI (*) Riqualficazione	--	--
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	34.876	64.108
URBANIZZAZIONI SECONDARIE	64.605	105.842
T O T A L E	193.941	305.787

(*) Il dato comprende oltre agli alloggi: le relative parti comuni, le sistemazioni esterne, gli allacciamenti, le autorimesse e i posti auto scoperti, le attrezzature commerciali, i locali per l'artigianato.

COMPARTO: PONTICELLI 167/2	COSTO IN £. '81	COSTO FINALE
ALLOGGI (*) Nuova Edificazione	93.766	142.646
ALLOGGI (*) Riqualificazione	--	--
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	71.302	125.015
URBANIZZAZIONI SECONDARIE	72.483	130.015
T O T A L E	237.551	397.676

(*) Il dato comprende oltre agli alloggi; le relative parti comuni, le sistemazioni esterne, gli allacciamenti, le autorimesse e i posti auto scoperti, le attrezzature commerciali, i locali per l'artigianato.

COMPARTO: PONTICELLI 167/3	COSTO IN £. '81	COSTO FINALE
ALLOGGI (*) Nuova Edificazione	49.088	73.853
ALLOGGI (*) Riqualificazione	--	--
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	23.916	48.396
URBANIZZAZIONI SECONDARIE	41.722	70.498
T O T A L E	114.726	192.747

(*) Il dato comprende oltre agli alloggi, le relative parti comuni, le sistemazioni esterne, gli allacciamenti, le autorimesse e i posti auto scoperti, le attrezzature commerciali, i locali per l'artigianato.

COMPARTO: SOCCAVO

		N.	IMPORTO LAVORI L. 81	COSTO MEDIO ALLOG. L. 81	IMPORTO LAVORI L. finali	COSTO MEDIO ALLOG. L. finali	
EDILIZIA RESIDENZIALE	ULTIMATI	NUOVA EDIFICAZ.	428	28.061	65.5	40.033	93.5
		RIQUALIF.	56	5.418	96.7	8.587	153.3
	NON ULTIMATI E IMPEDITI	NUOVA EDIFICAZ.	--	--	--	--	--
		RIQUALIF.	--	--	--	--	--
	TOTALE		484	(*) 35.972	(*) 52.404		
	URBANIZZAZIONI PRIMARIE	ULTIMATE	NUOVA EDIFICAZIONE		3.908		5.728
RIQUALIFICAZIONE			481		741		
NON ULTIMATE E IMPEDITE		NUOVA EDIFICAZIONE		--		--	
		RIQUALIFICAZIONE		42		74	
TOTALE			4.431		6.543		
URBANIZZAZ. SECONDARIE	ULTIMATE		4.433		6.237		
	NON ULTIMATE E IMPEDITE		2.735		4.861		
TOTALE			7.168		11.098		
ATTREZZATURE COMMERCIALI			2.493		3.721		
TOTALE COMPARTO			47.571		70.045		

(*) Al netto dei locali commerciali

COMPARTO: PIANURA

		N.	IMPORTO LAVORI L. 81	COSTO MEDIO ALLOG. L. 81	IMPORTO LAVORI L. finali	COSTO MEDIO ALLOG. L. finali	
EDILIZIA RESIDENZIALE	ULTIMATI	NUOVA EDIFICAZ.	840	45.336	53.9	63.066	75
		RIQUALIF.	--	--	--	--	--
	NON ULTIMATI E IMPEDITI	NUOVA EDIFICAZ.	163	9.159	56.2	15.534	95.3
		RIQUALIF.	256	23.128	90.3	42.696	166.7
	TOTALE		1.259	(*) 81.489	(*) 127.698		
	URBANIZZAZIONI PRIMARIE	ULTIMATE	NUOVA EDIFICAZIONE		9.861		14.594
RIQUALIFICAZIONE			--		--		
NON ULTIMATE E IMPEDITE		NUOVA EDIFICAZIONE		--		--	
		RIQUALIFICAZIONE		2.464		5.051	
TOTALE			12.325		19.645		
URBANIZZAZ. SECONDARIE	ULTIMATE		5.797		8.662		
	NON ULTIMATE E IMPEDITE		22.990		44.644		
TOTALE			28.787		53.306		
		ATTREZZATURE COMMERCIALI		3.866		6.402	
TOTALE COMPARTO			122.461		200.649		

(*) Al netto dei locali commerciali

COMPARTO: CHIAIANO

		N.	IMPORTO LAVORI L. '81	COSTO MEDIO ALLOG. L. '81	IMPORTO LAVORI L. finali	COSTO MEDIO ALLOG. L. finali	
EDILIZIA RESIDENZIALE	ULTIMATI	NUOVA EDIFICAZ.	133	7.588	57.0	10.124	76.1
		RIQUALIF.	--	--	--	--	--
	NON ULTIMATI E IMPEDITI	NUOVA EDIFICAZ.	--	--	--	--	--
		RIQUALIF.	--	--	--	--	--
	TOTALE		133	7.900 ^(*)		10.540 ^(*)	
	URBANIZZAZIONI PRIMARIE	ULTIMATE	NUOVA EDIFICAZIONE	1.813		2.475	
RIQUALIFICAZIONE			--		--		
NON ULTIMATE E IMPEDITE		NUOVA EDIFICAZIONE	--		--		
		RIQUALIFICAZIONE	--		--		
TOTALE			1.813		2.475		
URBANIZZAZ. SECONDARIE	ULTIMATE		4.519		6.634		
	NON ULTIMATE E IMPEDITE		--		--		
TOTALE			4.519		6.634		
ATTREZZATURE COMMERCIALI			312		416		
TOTALE COMPARTO			14.232		19.649		

(*) Al netto dei locali commerciali

COMPARTO: PISCINOLA MARIANELLA

		N.	IMPORTO LAVORI L. 81	COSTO MEDIO ALLOG. L. 81	IMPORTO LAVORI L. finali	COSTO MEDIO ALLOG. L. finali	
EDILIZIA RESIDENZIALE	ULTIMATI	NUOVA EDIFICAZ.	512	35.868	70.05	52.610	102.7
		RIQUALIF.	219	22.348	102.04	36.269	165.6
	NON ULTIMATI E IMPEDITI	NUOVA EDIFICAZ.	58	5.415	93.3	8.909	153.6
		RIQUALIF.	229	25.030	109.3	42.482	185.5
TOTALE		1.018	(*) 93.987		(*) 149.184		
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	ULTIMATE	NUOVA EDIFICAZIONE	6.890		8.326		
		RIQUALIFICAZIONE	1.049		1.581		
	NON ULTIMATE E IMPEDITE	NUOVA EDIFICAZIONE	13.705		24.051		
		RIQUALIFICAZIONE	5.281		9.317		
TOTALE			26.925		13.275		
URBANIZZAZ. SECONDARIE	ULTIMATE		6.321		8.967		
	NON ULTIMATE E IMPEDITE		20.387		39.571		
TOTALE			26.708		48.538		
		ATTREZZATURE COMMERCIALI	5.326		8.914		
TOTALE COMPARTO			147.620		240.997		

(*) Al netto dei locali commerciali

COMPARTO: MIANO

		N.	IMPORTO LAVORI L. 81	COSTO NETTO ALLOG. L. 81	IMPORTO LAVORI L. finali	COSTO MEDIO ALLOG. L. finali	
EDILIZIA RESIDENZIALE	ULTIMATI	NUOVA EDIFICAZ.	303	19.976	65.9	27.647	91.2
		RIQUALIF.	--	--	--	--	--
	NON ULTIMATI E IMPEDITI	NUOVA EDIFICAZ.	21	1.267	60.33	1.874	89.23
		RIQUALIF.	346	28.598	82.6	42.911	124
TOTALE		670	(*) 51.678		(*) 77.129		
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	ULTIMATE	NUOVA EDIFICAZIONE	1.272		1.486		
		RIQUALIFICAZIONE	--		--		
	NON ULTIMATE E IMPEDITE	NUOVA EDIFICAZIONE	--		--		
		RIQUALIFICAZIONE	4.167		6.976		
TOTALE			5.439		8.462		
URBANIZZAZ. SECONDARIE	ULTIMATE		591		833		
	NON ULTIMATE E IMPEDITE		18.834		35.107		
TOTALE			19.431		35.940		
ATTREZZATURE COMMERCIALI			1.837		4.697		
TOTALE COMPARTO			76.548		121.531		

(*) Al netto dei locali commerciali

COMPARTO: SECONDIGLIANO

		N.	IMPORTO LAVORI L. 81	COSTO MEDIO ALLOG. L. 81	IMPORTO LAVORI L. finali	COSTO MEDIO ALLOG. L. finali	
EDILIZIA RESIDENZIALE	ULTIMATI	NUOVA EDIFICAZ.	584	33.751	57.8	45.815	78.4
		RIQUALIF.	34	2.649	77.9	3.825	112.5
	NON ULTIMATI E IMPEDITI	NUOVA EDIFICAZ.	--	--	--	--	--
		RIQUALIF.	245	19.442	79.3	29.458	120.2
TOTALE		863	59.096 ^(*)		83.805 ^(*)		
URBANIZZAZIONI PRIMARIE	ULTIMATE	NUOVA EDIFICAZIONE	7.138		10.120		
		RIQUALIFICAZIONE	--		--		
	NON ULTIMATE E IMPEDITE	NUOVA EDIFICAZIONE	--		--		
		RIQUALIFICAZIONE	4.707		8.719		
TOTALE			11.845		18.839		
URBANIZZAZ. SECONDARIE	ULTIMATE		4.518		7.018		
	NON ULTIMATE E IMPEDITE		23.405		39.085		
TOTALE			27.923		46.103		
		ATTREZZATURE COMMERCIALI	3.254		4.707		
TOTALE COMPARTO			98.865		148.747		

(*) Al netto dei locali commerciali

COMPARTO: S. PIETRO A PATIERNO

		N.	IMPORTO LAVORI L. 81	COSTO MEDIO ALLOG. L. 81	IMPORTO LAVORI L. finali	COSTO MEDIO ALLOG. L. finali	
EDILIZIA RESIDENZIALE	ULTIMATI	NUOVA EDIFICAZ.	416	24.177	58,1	31.442	75.6
		RIQUALIF.	189	15.460	81,8	23.516	124,4
	NON ULTIMATI E IMPEDITI	NUOVA EDIFICAZ.	-	-	-	-	-
		RIQUALIF.	164	12.880	80	26,038	161,7
	TOTALE		769	57.384 ^(*)		89.527 ^(*)	
	URBANIZZAZIONI PRIMARIE	ULTIMATE	NUOVA EDIFICAZIONE		3.504		4.755
RIQUALIFICAZIONE			702		933		
NON ULTIMATE E IMPEDITE		NUOVA EDIFICAZIONE		3.084		5.452	
		RIQUALIFICAZIONE		1.296		2.657	
TOTALE			8.586		13.797		
URBANIZZAZ. SECONDARIE	ULTIMATE		10.906		15.730		
	NON ULTIMATE E IMPEDITE		5.176		9.432		
TOTALE			16.082		25.162		
ATTREZZATURE COMMERCIALI			4.867		8.531		
TOTALE COMPARTO			82.052		128.486		

(*) Al netto dei locali commerciali

COMPARTO: S. ARPINO

			N.	IMPORTO LAVORI L. 81	COSTO MEDIO ALLOG. L. 81	IMPORTO LAVORI L. finali	COSTO MEDIO ALLOG. L. finali
EDILIZIA RESIDENZIALE	ULTIMATI	NUOVA EDIFICAZ.	896	45.459	50,7	64.349	71,8
		RIQUALIF.	-	-	-	-	-
	NON ULTIMATI E IMPEDITI	NUOVA EDIFICAZ.	96	5.926	61,7	12.148	126,5
		RIQUALIF.	-	-	-	-	-
	TOTALE		992	55.381 ^(*)		83.281 ^(*)	
	URBANIZZAZIONI PRIMARIE	ULTIMATE	NUOVA EDIFICAZIONE	12.627		19.638	
RIQUALIFICAZIONE							
NON ULTIMATE E IMPEDITE		NUOVA EDIFICAZIONE	4.819		9.628		
		RIQUALIFICAZIONE					
TOTALE			17.446		29.266		
URBANIZZAZ. SECONDARIE	ULTIMATE		9.561		14.269		
	NON ULTIMATE E IMPEDITE		4.819		9.781		
TOTALE			14.380		24.050		
ATTREZZATURE COMMERCIALI				3.996		6.784	
TOTALE COMPARTO				87.207		136.597	

(*) Al netto dei locali commerciali.

COMPARTO: PONTICELLA

		N.	IMPORTO LAVORI L. '81	COSTO MEDIO ALLOG. L. '81	IMPORTO LAVORI L. finali	COSTO MEDIO ALLOG. L. finali	
EDILIZIA RESIDENZIALE	ULTIMATI	NUOVA EDIFICAZ.	308	15.914	51,7	22.315	72,4
		RIQUALIF.	206	16.938	82,2	26.024	126,3
	NON ULTIMATI E IMPEDITI	NUOVA EDIFICAZ.	38	2.026	53,3	4.153	109
		RIQUALIF.	178	14.505	81,5	27.202	153
	TOTALE		730	(*) 60.717	(*) 103.271		
	URBANIZZAZIONI PRIMARIE	ULTIMATE	NUOVA EDIFICAZIONE		4.170		6.279
RIQUALIFICAZIONE			3.997		6.095		
NON ULTIMATE E IMPEDITE		NUOVA EDIFICAZIONE		186		381	
		RIQUALIFICAZIONE		2.571		4.545	
TOTALE			10.924		17.300		
URBANIZZAZ. SECONDARIE	ULTIMATE		11.352		17.424		
	NON ULTIMATE E IMPEDITE		6.566		12.833		
TOTALE			17.918		30.257		
		ATTREZZATURE COMMERCIALI	13.360		22.300		
TOTALE COMPARTO			93.177		149.551		

(*) Al netto dei locali commerciali

COMPARTO: SECONDIGLIANO 167

		N.	IMPORTO LAVORI L. 81	COSTO MEDIO ALLOG. L. 81	IMPORTO LAVORI L. finali	COSTO MEDIO ALLOG. L. finali	
EDILIZIA RESIDENZIALE	ULTIMATI	NUOVA EDIFICAZ.	418	24.058	57.5	32.367	77.4
		RIQUALIF.	--	--	--	--	-
	NON ULTIMATI E IMPEDITI	NUOVA EDIFICAZ.	--	--	--	--	--
		RIQUALIF.	--	--	--	--	--
	TOTALE		418	25.932 ^(*)		34.888 ^(*)	
	URBANIZZAZIONI PRIMARIE	ULTIMATE	NUOVA EDIFICAZIONE	5.096		7.418	
RIQUALIFICAZIONE			--		--		
NON ULTIMATE E IMPEDITE		NUOVA EDIFICAZIONE	900		1.845		
		RIQUALIFICAZIONE	--		--		
TOTALE		5.996		9.263			
URBANIZZAZ. SECONDARIE		ULTIMATE	50.313		76.388		
	NON ULTIMATE E IMPEDITE	27.804		52.503			
TOTALE		78.117		128.891			
ATTREZZATURE COMMERCIALI		1.874		2.521			
TOTALE COMPARTO		110.045		173.042			

(*) Al netto dei locali commerciali.

COMPARTO: BARRA S. GIOVANNI

		N.	IMPORTO LAVORI L. 81	COSTO MEDIO ALLOG. L. 81	IMPORTO LAVORI L. finali	COSTO MEDIO ALLOG. L. finali	
EDILIZIA RESIDENZIALE	ULTIMATI	NUOVA EDIFICAZ.	1.056	69.940	66.2	95.724	90.6
		RIQUALIF.	360	26.643	74	39.737	110.3
	NON ULTIMATI E IMPEDITI	NUOVA EDIFICAZ.	--	--	--	--	--
		RIQUALIF.	204	19.139	93.8	35.390	173.4
	TOTALE		1.620	(*) 126.388		(*) 187.343	
	URBANIZZAZIONI PRIMARIE	ULTIMATE	NUOVA EDIFICAZIONE	9.773		14.397	
RIQUALIFICAZIONE			4.203		6.578		
NON ULTIMATE E IMPEDITE		NUOVA EDIFICAZIONE	7.447		13.386		
		RIQUALIFICAZIONE	3.195		6.549		
TOTALE			24.618		40.910		
URBANIZZAZ. SECONDARIE		ULTIMATE		47.082		73.334	
	NON ULTIMATE E IMPEDITE		27.006		50.803		
	TOTALE		74.088		124.137		
ATTREZZATURE COMMERCIALI			10.666		16.492		
TOTALE COMPARTO			225.094		352.390		

(*) Al netto dei locali commerciali

COMPARTO: CENTRO URBANO

		N.	IMPORTO LAVORI L. 81	COSTO MEDIO ALLOG. L. 81	IMPORTO LAVORI L. finali	COSTO MEDIO ALLOG. L. finali	
EDILIZIA RESIDENZIALE	ULTIMATI	NUOVA EDIFICAZ.	380	29.543	77	41.838	110
		RIQUALIF.	42	4.323	102	6.838	151
	NON ULTIMATI E IMPEDITI	NUOVA EDIFICAZ.	94	8.680	92	14.000	148
		RIQUALIF.	116	11.476	98	22.964	197
	TOTALE		632	(*) 60.907		(*) 96.340	
	URBANIZZAZIONI PRIMARIE	ULTIMATE	NUOVA EDIFICAZIONE	1.887		2.885	
RIQUALIFICAZIONE			1.181		6.852		
NON ULTIMATE E IMPEDITE		NUOVA EDIFICAZIONE	1.300		2.665		
		RIQUALIFICAZIONE	--		--		
TOTALE			7.368		12.402		
URBANIZZAZ. SECONDARIE		ULTIMATE		54.640		80.426	
	NON ULTIMATE E IMPEDITE		54.433		93.499		
	TOTALE		109.073		173.925		
ATTREZZATURE COMMERCIALI			6.885		11.155		
TOTALE COMPARTO			177.348		282.667		

(*) Al netto dei locali commerciali

GRANDI INFRASTRUTTURE

OPERE STRADALI

(sezione stradale Tipo III norme C.N.R.; Carreggiata a due corsie per senso di marcia larghezza piattaforma stradale 19 mt.~)

OPERA	CONCESSIONARIO	IMPORTO DI CONVENZIONE INIZIALE	IMPORTO /PROGETTI APPROVATI.	IMPORTO FINALE	CARATTERISTICHE TECNICHE lunghezza (di cui svincoli)
Asse Mediano (1 Lotto)	CONSAFRAG	62.203	259.561	237.560	18,300 Km ~ (9,580 km)
Asse Mediano (2 Lotto)	CO.RE.CA.	15.550	54.321	49.350	4,500 Km ~ (2,700 km)
Circumvallazione Est. Lufrano - Lago Patria (1 Lotto)	ROMAGNOLI LOMBARDI - IRCES	10.000	108.646	86.700	14,900 Km ~ (1,000 km)
(2 Lotto)	C.P.R. 3	20.000	137.486	90.600	10,000 Km ~ (7,000 km)
(3 Lotto)	CONSAFRAG	35.000	117.000	70.000	10,700 Km ~ (7,000 km)
(4 Lotto)	CO.RE.CA.	35.000	97.000	60.000	10,900 Km ~ (4,000 km)
Raccordo Circumval- lazione Esterna Asse Mediano - Asse Suppor- to ASI (1 Lotto)	CO.GE.RI.	10.000	415.000	265.000	34,000 km ~ (19,500 km)
(2 Lotto)	CAIVANO UNO	10.000	109.571	92.200	
Collegam. Asse Media- no Circum. Esterna	QUARTO - POZZUOLI	30.000	265.000	202.000	19,000 Km ~ (6,300 km)
Bretella Raccordo Asse Mediano - Asse di Supporto ASI	AS.CO.SA.	30.000	185.000	177.000	18,800 Km ~ (7,800 km)
Raccordo fra le Varian- ti alla SS7 Quater	DEI SANCTIS COSTRUZIONI CAPOGRUPPO	30.000	325.000	304.000	24,000 Km ~ (11,000 km)

GRANDI INFRASTRUTTURE

OPERE STRADALI

(sezione stradale Tipo III norme C.N.R.: Carreggiata a due corsie per senso di marcia larghezza piattaforma stradale 19 mt.)

OPERA	CONCESSIONARIO	IMPORTO DI CONVENZIONE INIZIALE	IMPORTO PROGETTI APPROVATI.	IMPORTO FINALE	CARATTERISTICHE TECNICHE lunghezza (di cui svincoli)
Completamento Asse di Supporto	ITALSTRADE GIUSTINO	70.000	247.000	210.000	44,000 Km ~ (13,000 km)
Collegamento QUARTO - POZZUOLI	QUARTO - POZZUOLI	30.000	176.000	70.000	13,000 Km ~ (4,500 km)
Completamento Varian- te alla S.S. 268	C.C.C.	25.000	314.000	190.000	22,000 Km ~ (11,200 km)
Allacciamento C.D. Napoli-Cercola- Pomigliano	ED. IN. CA.	8.650	359.000	175.000	31,000 Km ~ (11,000 km)

GRANDI INFRASTRUTTURE
OPERE FERROVIARIE

OPERA	CONCESSIONARIO	IMPORTO DI CONVENZIONE INIZIALE	IMPORTO /PROGETTI APPROVATI:	IMPORTO FINALE
Raddoppio S.F.S.M. S.Vitaliano-Pomiglia- no opere civili attrezzaggio	COSNO ANSALDO	80.000 20.000	181.000 129.122	171.000 119.124
Nuova linea a doppio Binario-S.Giorgio- -Volla-Casoria opere civili attrezzaggio	S.Giorgio-Volla	70.000	408.264 124.604	260.000 100.014
Ammodernamento Ferro- via Alifana opere civili attrezzaggio	ASCOSA-ATI	70.000	527.120 148.007	239.000 38.139

GRANDI INFRASTRUTTURE
OPERE IGIENICO-SANITARIE

OPERA	CONCESSIONARIO	IMPORTO DI CONVENZIONE INIZIALE	IMPORTO PROGETTI APPROVATI.	IMPORTO FINALE
Collettore Frascatoli	ECOSIC	11.171	17.000	16.000
Copertura Canale di Quarto	Quarto-Pozzuoli	15.000	55.000	35.000
Collettore Brusciano- -Castello di Cisterna	NOVOCEN	3.000	11.871	11.870
Emissario Pomigliano	UMA	7.000	30.052	29.900
Canale Conte di Sarno	C.C.C.	15.000	494.000	250.000
Acquedotto Serino	G.O.I.	70.000	836.743	420.765

GRANDI INFRASTRUTTURE
R.R. L.L.

OPERA	CONCESSIONARIO	IMPORTO DI CONVENZIONE INIZIALE	IMPORTO PROGETTI APPROVATI.	IMPORTO FINALE
Regi Lagni	CO.R.IN.	70.000	923.300	526.500

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GRANDI INFRASTRUTTURE

1 OPERE STRADALI

1a-ASSI URBANI PROTETTI: grande viabilità di connessione al sistema autostradale

OPERA	CONCESSIONARI	IMPORTO CONVENZIONI	IMPORTO ATTI INTEGRATIVI	IMPORTO FINALE PRESUNTO
ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO EST DELLA TANGENZIALE, LA 167 DI SECONDIGLIANO E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA	LA MERIDIONALE EDIFAP	29.000	86.073	149.632
CIRCUMVALLAZIONE SOCCAVO	IMAFID	50.000	87.688	92.000
ASTA DI PENETRAZIONE: VIA ARGINE, VIA DE ROBERTO TANGENZIALE	INFASUD	200.000	203.892	235.568
SVINCOLO VOFENO/TANGENZ.	INFASUD	29.150	66.510	95.745
TOTALE LAVORI 1a		308.150	444.163	572.945
REVISIONE PREZZI				117.700
ESPROPRI				40.000
IVA				24.000
TOTALE 1a				754.645

1b - STRADE URBANE INTERQUARTIERE: 2 e 4 corsie, svincoli a raso

ALLARGAMENTO E RISTRUT- TURAZIONE VIABILITA' URBANA ZONA OCCIDENTALE	CC.RI.	10.000	21.642	35.963
ALLARGAMENTO E RISTRUT- TURAZIONE VIABILITA' URBANA ZONA ORIENTALE	NAPOLI 10	10.000	65.114	71.217
CIRCUMVALLAZIONE DI PISCINCLA	NOVOCEN	6.000	16.012	22.012
ASSE INTERQUARTIERE DI COLLEGAMENTO CON LA 167 PONTICELLI	COMACO CONDOTTE EDINSUD		70.904	148.139
TOTALE LAVORI 1b		26.000	173.672	280.331
REVISIONE PREZZI				33.300
ESPROPRI				30.000
IVA				6.500
TOTALE 1b				352.131

1c - ADEGUAMENTI VIABILITA' LOCALE: in aree diverse dai comparti edilizi

ALLARGAMENTI E SISTEMA- ZIONI DI INTERFERENZE	CORI CPR2 CONSECOR	3.700	9.909	10.015
TOTALE LAVORI 1c		3.700	9.909	10.015
REVISIONE PREZZI				0
ESPROPRI				2.000
IVA				300
TOTALE 1c				12.315

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2-OPERE IGIENICO-SANITARIE

2a- EMISSARI, COLLETTORI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SCALA URBANA

OPERA	CONCESSIONARIO	IMPOSTO CONVENZIONI	IMPOSTO ATTI INTEGRATIVI	IMPORTO FINALE PRESUNTO
EMISSARIO DI BAGNOLI E CANALI CIRCONDARIALI DI PIANURA E SOCCAVO	CORI MANFREDI	31.000	228.665	261.671
EMISSARIO ZONA ORIENTALE VOLLA	CR8/CPF2/SIACC/NAPOLI 10	57.800	83.062	91.937
COPERTURA ALVEO SPERONE	CR8	30.000	114.674	140.224
COLLETTORI CAPODICHINO	CR8	12.000	21.149	27.517
COLLETTORI DI LEVANTE	ICLA	12.000	25.100	29.454
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEPURATORE DI S.GIOVANNI	MEDEDIL	30.000	38.699	47.645
TOTALE LAVORI 2a		172.800	511.369	598.448

2b- OPERE FOGNARIE A SCALA URBANA IN AREE DIVERSE DAI COMPARTI EDILIZI

RISTRUTTURAZIONE DI RETI FOGNAE ESISTENTI O TRATTI DI SALDATURE	RAIOLA/ZECCHINA/ CONDOTTE-COINFRACORI/ CR8/NOVOCEN/CONSECO	11.967	54.866	59.847
TOTALE LAVORI 2b		11.967	54.866	59.847

2c- OPERE ACQUEDOTTISTICHE

GRANDI RETI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE CON RELATIVI SERBATOI	PIANESE/DELLA MORTE/ VLASSOPULO/CARRIERO E BALDI/RAIOLA/IANNITTI	99.000	218.776	343.993
TOTALE LAVORI 2c		99.000	218.776	343.993
TOTALE LAVORI 2a/2b/2c				1.002.288
REVISIONE PREZZI				55.000
ESPROPRI				38.000
IVA				34.200
TOTALE OPERE IGIENICO-SANITARIE				1.129.488

3- AREE ATTREZZATE PER L'ARTIGIANATO E LA PICCOLA INDUSTRIA

AREE ATTREZZATE IN LOCALITA' PIANURA, PISCINOLA/MARIANELLA E PAZZIGNO	EDIFAR CO.RI./NAPOLI 10 NOVOCEN	29.000	31.553	38.195
TOTALE LAVORI 3		29.000	31.553	38.195
REVISIONE PREZZI				0
ESPROPRI				7.000
IVA				1.200
TOTALE AREE ATTREZZATE				46.395

NOTA ESPLICATIVA

I dati esposti nelle allegate tabelle vanno interpretati e valutati tenendo presente quanto segue:

1 - gli importi delle convenzioni relative alle opere infrastrutturali - la cui realizzazione fu decisa nel 1984 - non possono essere considerati come dati "di partenza" da confrontare con i dati "a consuntivo", per i seguenti motivi:

- perchè, espressamente, tali importi vennero indicati nelle convenzioni soltanto ai fini delle anticipazioni con l'intento di comprimerne l'importo;

-perchè, comunque, nella quasi totalità dei casi mancava - anche per la brevità dei tempi in cui vennero assunte le decisioni e stipulate le convenzioni - la possibilità di acquisire i dati tecnici ed economici occorrenti per valutare in modo attendibile la spesa presunta (in qualche caso, per le ragioni suddette, le opere vennero indicate in modo del tutto generico);

- perchè, infine, occorre contenere la spesa complessiva - sempre presunta - delle opere entro i fondi disponibili a quel momento. E, infatti, la somma degli importi delle convenzioni 84 venne contenuta entro la spesa impegnata di 330 miliardi, spesa che, a seguito di una revisione effettuata nel 1985, venne quasi triplicata, passando da 330 a 890 milioni circa.

2-Nel valutare gli importi sia delle opere degli insediamenti abitativi e sia delle opere infrastrutturali, nella città di Napoli, occorre tener conto degli effetti perversi determinati dagli innumerevoli impedimenti (di carattere amministrativo, urbanistico, fisico, ambientale "giurisprudenziale"...) largamente illustrati nella relazione

presentata, a suo tempo, alla Commissione Parlamentare.

Gli impedimenti hanno determinato non soltanto notevoli ritardi nella esecuzione delle opere, con conseguenti aumenti della incidenza della revisione prezzi, ma anche e soprattutto lievitazioni della spesa per la necessità, in molti casi, di prevedere, in corso d'opera, soluzioni alternative e, quindi, perizie di variante e suppletive, il che si è verificato soprattutto e frequentemente per le opere infrastrutturali.

983M

Appendice 10/NStatuto del Comitato di coordinamento dei concessionari

STATUTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO FRA I CONCESSIONARI
AFFIDATARI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL TITOLO VIII DELLA
LEGGE 219/81.

PREMESSO CHE

gli artt. 4 e 23 delle Concessioni affidate dal Commissario Sindaco di Napoli e dal Commissario Presidente della Giunta Regionale della Campania prevedono ed auspicano la costituzione di una struttura unitaria di servizio e supporto alle realizzazioni previste dal titolo VIII della legge 219/81 nonché alla individuazione ed analisi di ogni e qualsiasi attività possa consentire il migliore raggiungimento delle finalità della legge:

E' COSTITUITO

con sede in Napoli - Via Partenope n.1 - tra i rappresentanti delle strutture concessorie, apposito Comitato nell'intento di dare adeguata risposta collaborativa e propositiva alla complessa gestione della straordinaria operazione di nuova edilizia, di recupero abitativo ed infrastrutturale avviata nella area metropolitana di Napoli in seguito all'evento sismico del 23 novembre 1980.

Le nuove metodologie di affidamento ed esecuzione di opere instaurate dal disposto legislativo postulano la più ampia collaborazione tra le forze politiche, sociali ed imprenditoriali per la migliore riuscita dell'innovativo esperimento metodolo-

A series of handwritten signatures and initials are present on the right margin of the document. At the top, there is a large, stylized signature. Below it, there are several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'M. P.' and another that looks like 'M. P.' with a checkmark. The signatures are written in dark ink and are somewhat cursive.

gico e soprattutto perchè dalla convergenza di competenze ed esperienze diverse possa nascere un momento di studio e realizzazione di quel complesso di interventi a breve e medio-lungo termine che soli possono in maniera radicale influire sul rinnovamento fisico, economico ed ambientale dell'area metropolitana di Napoli e più in generale della Regione Campania.

SCOPI ED ATTIVITA' DEL COMITATO

Il Comitato non ha fini di lucro.

1 - Identificazione di ogni e qualsiasi problema possa sorgere nella fase attuativa delle Convenzioni.

2 - Tenuta di rapporti unitari con tutti gli Enti ed Aziende Pubbliche e Private comunque interessate alla esecuzione dei programmi (es.: ENEL, SIP, Compagnia del Gas, Acquadotti, FF.SS., Ufficio Fognature, Vigili del Fuoco, Ufficio Igiene, Autorità preposte alla viabilità ed ai trasporti pubblici, ANAS, Cassa per il Mezzogiorno, Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, ecc.)

3 - Acquisizione di elementi statistici dello stato di attuazione delle Concessioni ed indentificazione di eventuali elementi ostativi al più regolare svolgimento dei programmi.

4 - Identificazione delle proposte da sottoporre ai Concedenti per l'adozione di provvedimenti atti ad accelerare l'

attuazione dei programmi.

5 - Svolgimento delle più ampie prestazioni di servizio ai Concedenti per il coordinamento dei Concessionari in relazione a problemi generali che i Concedenti stessi intendessero porre. Più in generale funzione di servizio per l'espletamento di ogni e qualsiasi attività venga richiesta dai Concedenti.

6 - Attività di ricerca di soluzioni equitative per eventuali controversie che dovessero insorgere tra Concedenti e Concessionari, nonché esplicitare ogni attività intesa alla identificazione e soluzione di problemi che potrebbero ingenerare elementi di conflittualità.

7 - Collaborazione con i Concedenti per periodiche verifiche sulla regolare corrispondenza tra i flussi di finanziamento e l'attuazione dei programmi e delle eventuali necessità di integrazione degli stanziamenti previsti.

8 - Identificazione e determinazione di metodologie operative non perfettamente codificate dalle Concessioni al fine di omogeneizzare i comportamenti dei Concessionari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- formulazione di schemi di contratto di appalto tra Concessionari e ditte esecutrici;
- formulazione di schemi di contratto per le necessarie Concessioni da stipulare con Enti, Aziende pubbliche e

A series of handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, spanning from the top of the numbered list down to the bottom. The signatures are in various styles, some appearing to be initials or short names, and are written in dark ink.

private interessate dalla esecuzione dei programmi;

- identificazione di metodi comuni di misurazione e contabilizzazione dei lavori, analisi e determinazione di elementi di costo non contenuti nel Prezzario allegato alle Convenzioni.

9 - Azione di ricerca della migliore regolamentazione dei rapporti di mercato tra Concessionari e fornitori di beni e di servizi anche nell'intento di assicurare il più ampio assorbimento della produzione locale nell'ambito delle previsioni delle Convenzioni. Individuazione delle necessità e verifica delle disponibilità con ricerca delle necessarie politiche conseguenti.

10 - Identificazione, valutazione e proposte circa le problematiche di raccordo tra gli interventi derivati dalla emergenza e gli interventi necessari alla più razionale risoluzione dei problemi dell'area.

11 - Proposte per la razionalizzazione di interventi, facenti capo a fonti finanziarie diverse, con i programmi previsti dalla legge 219/81, individuando anche eventuali risorse non utilizzate.

12 - Analisi e proposte sulle eventuali integrazioni degli interventi in atto al fine di rendere il programma previsto dal titolo VIII congruente alle più generali finalità della legge 219/81 e di eventuali successivi provvedimenti.

ti legislativi sulla materia.

- 13 - In generale svolgere ogni e qualsiasi attività su problemi comuni che dovessero essere proposti al Comitato dai Concedenti, dai Concessionari e da ogni autorità interessata alla realizzazione dei programmi in atto o a venire.

IL COMITATO:

- a) E' presieduto dal Presidente pro-tempore della Associazione Costruttori Edili di Napoli. In caso di rinuncia questi, di concerto con i tre Vice-Presidenti proporrà all'Assemblea il candidato. Su tale proposta l'Assemblea, ⁽¹⁾ elegge il Presidente con una maggioranza di almeno i 4/5 dei presenti.
- b) E' costituito dai titolari delle Concessioni ex titolo VIII legge 219/81 o da loro delegati.
- c) Ha sede in Napoli in Via Partenope n.1.
- d) Si riunisce con periodicità trimestrale, o quando ne faccia richiesta motivata uno o più membri, o venga convocato dal Presidente.
- e) Individua la struttura operativa necessaria al suo funzionamento, esercita azione di stimolo e controllo sulla predetta struttura. Approva i bilanci consuntivi e preventivi.
- f) Elegge nel suo seno tre Vice-Presidenti. Essi sono nominati uno su indicazione delle aziende a partecipazione statale, uno su indicazione delle imprese cooperative, ed uno su in-

dicazione delle imprese private.

Il Presidente assume la rappresentanza legale del Comitato, provvede a quanto necessario per la gestione ordinaria.

Costituisce con i tre Vice-Presidenti il Comitato di presidenza, che ha il compito di mettere in esecuzione le deliberazioni del Comitato stesso e di svolgere ogni azione necessaria agli scopi ed all'attività del Comitato.

Predisporre altresì i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Concessionari entro sei mesi, salvo proroga, dalla chiusura di ciascun esercizio fissata al 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente ed i Vice-Presidenti prestano la loro opera gratuitamente.

g) Rappresentano i Concessionari nel Comitato i loro legali rappresentanti o persona all'uopo delegata dai Concessionari stessi con i più ampi poteri decisionali.

h) Il Comitato verserà all'A.C.E.N. - Associazione Costruttori Edili di Napoli, a fronte di tutti i servizi che questa andrà a prestare, un contributo forfettariamente determinato nella somma di lire 50 milioni annue.

i) Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato saranno accollati ai Concessionari in percentuale sul valore degli importi delle Concessioni, originarie o successive, ancora da eseguire al 30/6/87.

1) La durata del Comitato è fissata in anni 3 a far data dal

1° gennaio 1987.

m) Ogni e qualsiasi altra modifica ed integrazione al presente

statuto potrà essere deliberata dal Comitato con decisione ⁽²⁾
presa con la unanimità dei voti dei presenti.

(1) nella quale sia presente o rappresentata
almeno il 50% dei soggetti aderenti
al Comitato,

(2) riunito in Assemblea costituita come
al capo a),

ATTM
cy
Alce
Q

fab
Li

M
Q

AP
mece

Appendice 11/N

Imprese aderenti al coordinamento dei concessionari

ELENCO IMPRESE CONSORZiate E/O ASSOCIATE CAMPANE (N.75)

Pagina 1

Società	Indirizzo	Città	Pr C.A.P.	Cod.
A.S.C.O. Soc. Consortile s.r.l.	Via Giulio Cesare, 7	NAPOLI	80125	06
ANSALDO Trasporti S.p.A.	Via Nuova delle Breccie, 260	NAPOLI	80147	06
AS.CO.FER. Soc. Consortile r.l.	C.so Vittorio Emanuele, 697	NAPOLI	80122	06
Angelo MARINELLI S.p.A.	Via Arancio Ruiz, 83	NAPOLI	80122	06
Antonio DELLA GATTA S.p.A.	Via Roma, 85	S.CIPRIANO D'AVERSA	CE 81036	06
BALSAMO Costruzioni S.p.A.	Via Verdi, 18	NAPOLI	80133	03
BUONTEMPO Costruzioni Generali S.p.A.	Via Chiaramone, 7	NAPOLI	80121	03
C.M.F. S.p.A.	Via Manzoni, 242/b	NAPOLI	80123	03
CAPALDO Costruzioni Generali S.n.c.	Piazza Amedeo, 8	NAPOLI	80121	03
CASTALDO Costruzioni S.p.A.	Piazza Matteotti, 7	NAPOLI	80133	03
CO.E.N. S.p.A.	Riviera di Chiaia, 257	NAPOLI	80121	06
CO.GE.PI. S.p.A.	Via Cervantes, 64	NAPOLI	80133	03
CO.ME.CO. Coop. Meridionali	Via Tommaso D'Aquino, 36	NAPOLI	80133	03
CO.MEL. S.r.l.	Via Carducci, 42	NAPOLI	80121	06
CO.RI.NA. Soc. Consortile S.r.l.	Piazza della Repubblica, 2	NAPOLI	80122	06
CO.SA.FRA. Soc. Consortile S.p.A.	Via Chiaramone, 7	NAPOLI	80121	06
CO.VI. Soc. Consortile S.p.A.	Via Riviera di Chiaia, 207	NAPOLI	80121	06
COBMA Soc. Consortile	Via Posillipo, 386	NAPOLI	80122	03
COBRA Soc. Consortile r.l.	Via Chiaramone, 57	NAPOLI	80121	06
CON.REL Soc. Consortile r.l.	Via Tasso, 512	NAPOLI	80127	06
CORSICATO Costruzioni S.p.A.	Viale Gramsci, 15	NAPOLI	80122	06
Cantieri Stradali S.r.l.	C.so Vittorio Emanuele, 697	NAPOLI	80122	06
Cons. Naz. Lavoro Patria e Famiglia	Piazza Vanvitelli, 12	CASERTA	81100	06
Conorzio IRMA	Via Carducci, 15	NAPOLI	80121	03
D'ALESSIO & FARAONE MENNELLA S.n.c.	Via Stendhal, 14	NAPOLI	80133	06
DE LIETO Costruzioni Generali S.p.A.	Via Cappella Vecchia, 8	NAPOLI	80121	03
DE SANCTIS Costruzioni S.p.A.	Via Consalvo, 120/a	NAPOLI	80126	03
DUE AS.CO.SA. Soc. Consortile r.l.	Via Giulio Cesare, 7	NAPOLI	80125	06
Domenico LAUDIERO S.p.A.	Piazza della Repubblica, 2	NAPOLI	80122	03
EDINCO S.p.A.	Via Privata Domenico Giustino, 3/C	NAPOLI	80125	03
F.lli DIOGUARDI S.p.A.	Via Roma, 156	NAPOLI	80134	03
FONDEDILE S.p.A.	Via G. Verdi, 35	NAPOLI	80133	03
GIGLIO S.p.A.	Via Melisurgo, 15	NAPOLI	80133	03
GIUSTINO Costruzioni S.p.A.	Viale M. Cristina di Savoia, 18/a	NAPOLI	80122	03
GO.G.IN. S.p.A.	Via Cervantes, 64	NAPOLI	80133	03
I.C.L.A. S.p.A.	Via Nuova Agnano, 11	NAPOLI	80125	03
I.R.E.P. S.p.A.	Via Chiaramone, 57	NAPOLI	80121	03
ICAR Costruzioni Generali S.p.A.	Piazza dei Martiri, 30	NAPOLI	80121	03
IGI Costruzioni S.r.l.	Strada Prov.Pianura - Località S.Martino	POZZUOLI	NA 80078	03
IMCA S.r.l.	Via dei Mille, 59	NAPOLI	80121	06
IMECO Impresa Meridionale Costr. S.p.A.	Via Roma, 156	NAPOLI	80132	06
INFRASUD Progetti S.p.A.	Via G. Porzio, 4-Lotto I-Centro Direz.	NAPOLI	80143	03
IPRA S.p.A.	C.so Vittorio Emanuele, 702	NAPOLI	80122	06
IRINA Soc. Consortile r.l.	Piazza della Repubblica, 2	NAPOLI	80122	03
Immobiliare Giuseppe BARLETTA S.p.A.	Via Redentore, 46	CASERTA	81100	06
Impresa Antonio PASSARELLI	Via B. Cavallino, 153	NAPOLI	80131	06
Ing. Antonio DELLA MORTE S.p.A.	Riviera di Chiaia, 185	NAPOLI	80121	06
Ing. Eugenio MARINO & C. S.p.A.	Via M. da Caravaggio, 119	NAPOLI	80126	06
Ing. G. POMARICI & C. S.a.s.	Via del Chiostro, 25	NAPOLI	80134	03
Ing. Italo DELLA MORTE S.p.A.	Riviera di Chiaia, 185	NAPOLI	80133	03
Ing. Paolo DE LUCA Costruzioni S.p.A.	V.le Gramsci, 19	NAPOLI	80122	06
Ing. Pietro MESSERE S.p.A.	Via Nazionale delle Puglie, 259	CASORIA	NA 80026	06

Società	Indirizzo	Città	Pr C.A.P.	Cod.
Ingg. B. & M. BRANCACCIO S.n.c.	Riviera di Chiaia, 124	NAPOLI	80122	03
Ingg. BORSELLI & PISANI S.p.A.	Via Cesareo Console, 3	NAPOLI	80132	03
Ingg. CARRIERO & BALDI S.p.A.	Via Mergellina, 23	NAPOLI	80122	03
Ingg. LOY DONA' & BRANCACCIO L.D.B. S.p.A.	Corso Vittorio Emanuele, 697	NAPOLI	80122	06
L.A.I. Costruzioni s.r.l.	Via G. Ferraris, 66/c	NAPOLI	80142	06
LA MERIDIONALE S.r.l.	Via Medina, 40	NAPOLI	80133	03
Luigi VISCONTI Costruzioni S.a.s.	Via Cervantes, 64	NAPOLI	80133	03
PALLOTTO Ing. Salvatore & C. S.p.A.	Via S. Aniello, 96	NAPOLI	80146	06
PONSEC S.p.A.	Via Cintia - Parco S. Paolo Is. 10/13	NAPOLI	80126	03
Pasquale CORSICATO S.p.A.	Via F. Caracciolo, 16	NAPOLI	80122	06
RAIOLA Ing. Angelo S.p.A.	Via Filangieri, 72	NAPOLI	80121	03
Raffaele PIANESE Costruzioni S.p.A.	Via Generale Orsini, 40	NAPOLI	80132	03
Regi Lagni Soc. Consortile r.l.	P.zza dei Martiri, 30	NAPOLI	80121	06
S.I.A. S.p.A.	Via Galileo Ferraris, 187	NAPOLI	80142	03
S.I.A.C.C. S.r.l.	Via dei Fiorentini, 21	NAPOLI	80133	03
SCHIAVO & C. S.p.A.	Via Nazionale, 47	VALLD DELLA LUCANIA SA	84078	03
SO.CO.PI. S.p.A.	Via Cervantes, 64	NAPOLI	80133	03
SOGECA	Via Posillipo, 382	NAPOLI	80123	06
SOGEDINA Costruzioni S.p.A.	Rione Sirignano, 10	NAPOLI	80121	06
SUDITALIA S.p.A.	Via Chiaramone, 7	NAPOLI	80121	03
Società RISANAMENTO di Napoli S.p.A.	Piazza Nicola Amore, 2	NAPOLI	80138	03
TRE AS.CO.SA. Soc. Consortile r.l.	Via Giulio Cesare, 7	NAPOLI	80125	06
ZECCHINA Costruzioni S.p.A.	Via Tasso, 480	NAPOLI	80127	03

ELENCO IMPRESE CONSORZiate E/O ASSOCIATE NON CAMPANE (n.69)

Società	Indirizzo	Città	Pr C.A.P.	Cod.
A.L.D.S.A. S.p.A.	Via Piemonte, 53	ROMA	00187	03
ASTALDI S.p.A.	Via Po, 11	ROMA	00198	03
Arturo CASSINA S.a.s.	Via Giacomo del Duca, 23	PALERMO	90139	03
C.C.C. Cantieri Costr. Cemento S.p.A.	Via Verdi, 27	MUSILE DI PIAVE	VE 30024	06
C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni	Via Ermete Zacconi, 14	BOLOGNA	40100	03
C.M.C. Coop. Muratori e Cementisti	Via Trieste, 76	RAVENNA	48100	03
CA.SA. di Pietro CASULA	Via Campania, 49	CAGLIARI	09100	03
CO.GE.CO. S.p.A.	Via Farini, 17	ROMA	00185	06
CO.MA.PRE. S.p.A.	Via del Gottardo, 13	VERONA	37132	03
CO.MA.CO. Consorzio Nazionale Coop.	Via Serchio, 7	ROMA	00198	03
CODES S.p.A.	Via della Maratona, 40	ROMA	00194	06
COGECO S.p.A.	Via Capitan Bavastro, 110	ROMA	00154	03
COGEFAR S.p.A.	Bastioni di Porta Nuova, 21	MILANO	20121	03
CONSCOOP Cons.Coop. Produzione e Lavoro	Via Pietro Maroncelli, 10	FORLI'	47100	06
COOP.SUD S.r.l.	Via della Cooperazione, 21	BOLOGNA	40100	06
COS.MA. Costruzioni Maltauro S.p.A.	Viale Margherita, 93	VICENZA	36100	03
Costr. Generali Prefabbricati S.p.A.	Via Palestro, 20	MILANO	20121	06
DI PENTA S.p.A.	Via Agrigento, 5	ROMA	00161	03
DONDI Costruzioni S.p.A.	Viale delle Industrie, 9	ROVIGO	45100	06
EDILME S.r.l.	Via Conforti, 21	PARMA	43100	06
EDIMA S.p.A.	Via della Piramide Cestia, 1/c	ROMA	00153	03
Enrico ROMAGNOLI S.p.A.	Via Moscova, 10	MILANO	20121	06
F.lli COSTANZO S.p.A.	Corso Karl Marx, 18	MISTERBIANCO	CT 95045	03
F.lli FERRARO S.n.c.	Via S. Rosa, 38	PADOVA	35100	06
F.lli LOMBARDI S.p.A.	Via Matteotti, 90	REZZATO	BS 25086	06
FARSURA Costruzioni S.p.A.	Via Monte Titano, 9	MILANO	20100	03
FEAL S.p.A.	Via Bernardo Verro, 90	MILANO	20100	06
FERROCEMENTO S.p.A.	Via Feliciano Scarpellini, 20	ROMA	00197	03
FINCOSIT S.p.A.	Via Fieschi, 6/13	GENOVA	16121	03
FINTECH S.p.A.	Via della Comunella	CASTELROMANO	RO 00129	03
FURLANIS Costruzioni Generali S.p.A.	Via Luther King, 9	FOSSALTA PORTOGRUARO	VE 30025	03
GARBOLI S.p.A.	P.zza Ferdinando De Lucia, 37	ROMA	00139	03
GENERALVIE S.p.A.	Via Pontina km 30	POMEZIA	RM 00040	06
GRANDI LAVORI S.p.A.	Piazza Ferdinando De Lucia, 60/65	ROMA	00139	06
I.M.C.O. S.p.A.	Piazza Fernando De Lucia, 37	ROMA	00139	06
I.N.C.I.S.A. S.p.A.	Via G. M. Conforti, 21	PARMA	43100	06
I.R.C.E.S. 55 di Ingg. PISA & C.	Corso Magenta, 29	BRESCIA	25100	06
ICORI S.p.A.	Viale Pinturicchio, 84	ROMA	00196	03
IMSO S.p.A.	Via Felice Matteucci, 2	FIRENZE	50100	06
INTERCANTIERI S.p.A.	Via L. Pierobon, 46	LIMENA	PD 35010	03
ITALELIL S.p.A.	Via Tanaro, 14	ROMA	00198	03
ITALSTRADE S.p.A.	Via A. Nibby, 10	ROMA	00161	03
Impresa Domenico DI BATTISTA	Piazza Cavour, 25	GRAVINA DELLE PUGLIE	BA 70024	06
Impresa Franco TODINI	V.le America, 93	ROMA	00144	06
Impresa Ing. Orfeo MAZZITELLI	Via Fanelli, 206/4	BARI	70100	06
Ing. E. RECCHI S.p.A.	Via Montevicchio, 28	TORINO	10128	03
Ing. G. MANFREDI S.p.A.	Via Labicana, 125	ROMA	00184	03
Ing. V. LODIGIANI S.p.A.	Via Senato, 8	MILANO	20121	03
Ing. Vito FASANO S.p.A.	Via Polesine, 8	TARANTO	74100	06
Ingg. Lino e Ito DEL FAVERO S.p.A.	Via A. De Gasperi, 79	TRENTO	38100	03
MBM MEREGAGLIA S.p.A.	Via Turati, 7	MILANO	20100	06
MONDELLI S.p.A.	Via Rimini, 24	MILANO	20100	06

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Società	Indirizzo	Città	Pr. C.A.P.	Cod.
NETTIS Impianti S.r.l.	Via Roma, 59	GRUNO APPULA	BA 70025	06
NUOVA C.M.F. S.p.A.	Via delle Colline, 27	GUASTICCE	LI 57010	06
PIZZAROTTI & C. S.p.A.	Via Ippolito Nievo, 23	MILANO	20100	03
RECCHI Costruzioni Generali S.p.A.	Via Montevecchio, 28	TORINO	10128	03
S.A.C.I.E.P. S.p.A.	Piazza S. Maria Novella, 22	FIRENZE	50100	06
S.A.L.C. S.p.A.	Viale Mazzini, 77	PADOVA	35100	03
S.C.I. Costruzioni Immobiliari S.p.A.	Via Milyus, 7/a	GENOVA	16100	03
S.G.I. SOGENE Lavori S.p.A.	Via Aurelia Antica, 422/424	ROMA	00165	03
S.O.C.I.S. S.p.A.	Via Vivante, 3	CATANIA	95100	06
S.O.C.I.T. S.p.A.	Via del Serafico, 200	ROMA	00142	06
S.P.E.I. S.r.l.	Via Polesine, 10	TARANTO	74100	06
SNAM Progetti S.p.A.	Corso Venezia, 16	MILANO	20100	06
SO.GE.STRA. S.p.A.	Via Pontina km 30	POEZIA	RM 00040	03
Società Italiana CONDOTTE D'ACQUA S.p.A.	Viale Liegi, 26	ROMA	00198	03
VIANINI Lavori S.p.A.	Via Montello, 10	ROMA	00195	03
VIBROCEMENTO SARDA - VIBROCESA S.p.A.	Strada Statale, 128 km. 1,150	MONASTIR	CA 09023	03
VOLANI S.p.A.	Viale dell'Industria, 2	ROVERETO	TR 38068	03

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE 219/81 - TITOLO VIII

Concessionari e relative ditte affidatarie aderenti al Comitato di Coordinamento

Concessionari / Imprese	Importi fatturati
R01 - Consorzio QUARTO-POZZUOLI	
Antonio DELLA GATTA S.p.A.	21 711 625 441
COS.MA. Costruzioni Maltauro S.p.A.	50 334 134 538
C.C.C. Cantieri Costr. Cemento S.p.A.	0
DONDI Costruzioni S.p.A.	0
F.lli FERRARO S.n.c.	59 249 136 929
Ing. Paolo DE LUCA Costruzioni S.p.A.	34 120 384 448
MONDELLI S.p.A.	0
SCHIAVO & C. S.p.A.	57 067 751 880
S.A.L.C. S.p.A.	0
Totale Consorzio QUARTO-POZZUOLI	222 483 033 236
R02 - Consorzio CO.RE.CA.	
Antonio PASSARELLI	10 769 221 168
A.LO.SA. S.p.A.	708 859 269
BALSAMO Costruzioni S.p.A.	56 272 432 142
CO.MEL. Soc. Consortile r.l.	47 364 539 480
Costr. Generali Prefabbricati S.p.A.	9 698 193 971
DE LIETO Costruzioni Generali S.p.A.	13 669 628 389
FERROCEMENTO S.p.A.	708 859 279
FURLANIS Costruzioni Generali S.p.A.	19 128 387 561
ICOSIT S.p.A.	0
INFRASUD Progetti S.p.A.	14 053 873 161
INTERCANTIERI S.p.A.	8 078 134 174
ITALSTRADE S.p.A.	678 415 394
Immobiliare SCIPIONE CAPECE S.p.A. (*)	493 357 908
Ingg. CARRIERO & BALDI S.p.A.	9 698 193 971
Ingg. Lino e Ito DEL FAVERO S.p.A.	9 698 193 970
Ing. V. LODIGIANI S.p.A.	708 859 280
LA MERIDIONALE S.r.l.	708 859 280
Luigi VISCONTI Costruzioni S.a.s.	9 690 193 974
PIZZAROTTI & C. S.p.A.	13 669 628 389
RAIOLA Ing. Angelo S.p.A.	1 376 055 021
Sante ANTONNICOLA S.p.A.	0
Totale Consorzio CO.RE.CA.	227 181 885 781
R03 - Consorzio CASALNUOVO (**)	
Enrico ROMAGNOLI S.p.A.	46 191 729 573
F.lli LOMBARDI S.p.A.	0
I.R.C.E.S. 55 di Ingg. PISA & C. S.p.A.	84 040 229 010
Totale Consorzio CASALNUOVO	0
	130 231 958 583

(*) Impresa non facente più parte dei concessionari.

(**) Importo fatturato direttamente dal consorzio.

LEGGE 219/81 - TITOLO VIII

Concessionari e relative ditte affidatarie aderenti al Comitato di Coordinamento

Concessionari / Imprese	Importi fatturati
R04 - Consorzio NOVOCEN (Reg.) (**)	18 651 365 861
ASTALDI S.p.A.	20 737 127 864
CO.MA.PRE. S.p.A.	0
DI PENTA S.p.A.	20 737 127 864
Domenico LAUDIERO S.p.A.	0
GRANDI LAVORI - FINCOSIT S.p.A.	0
Ing. E. RECCHI S.p.A.	0
RECCHI Costruzioni Generali S.p.A.	68 098 962 620
S.I.A. S.p.A.	0
Totale Consorzio NOVOCEN (Reg.)	128 224 584 209
R05 - Consorzio S. VITALIANO (**)	4 605 484 591
EDILME Soc. Consortile r.l. (*)	4 193 813 740
IN.CO. S.p.A. (*)	1 430 000 000
Ingg. BORSELLI & PISANI S.p.A.	0
I.N.C.I.S.A. S.p.A.	37 744 323 437
Totale Consorzio S. VITALIANO	47 973 621 768
R06 - Consorzio ED.IN.CA. (**)	23 126 518 896
CAPALDO Costruzioni Generali S.n.c.	11 108 455 759
CASTALDO Costruzioni S.p.A.	22 195 817 125
CO.ME.CO. Coop. Meridionali	8 697 716 593
Cons. Naz. Lavoro Patria e Famiglia	16 151 382 495
C.M.F. SUD S.p.A.	59 359 418 871
INSO S.p.A.	0
Ing. G. POMARICI & C. S.a.s.	12 331 008 257
Totale Consorzio ED.IN.CA.	152 970 317 996
R07 - Ass.Temp. CONDOTTE D'ACQUA (Reg.)	
IM.CO. S.p.A.	46 786 684 127
Pasquale CORSICATO S.p.A.	29 810 791 267
Società Italiana CONDOTTE D'ACQUA S.p.A.	0
Società RISANAMENTO di Napoli S.p.A.	22 173 564 144
Totale Ass.Temp. CONDOTTE D'ACQUA (Reg.)	98 771 039 538
R08 - Consorzio CO.R.IN.	
GIGLIO S.p.A.	23 313 933 448
GRANDI LAVORI - FINCOSIT S.p.A.	49 133 144 138
ICAR Costruzioni Generali S.p.A.	27 085 967 181
IGI Costruzioni S.r.l.	7 836 447 440
Totale Consorzio CO.R.IN.	107 369 492 207
R09 - Consorzio C.P.R.3	
CO.RI.NA. Soc. Consortile r.l.	58 469 866 061
FONDEDILE S.p.A.	46 527 554 461
TODINI Costruzioni Generali S.p.A.	0
VIANINI Lavori S.p.A.	0
Totale Consorzio C.P.R.3	104 997 420 522

(*) Impresa non facente più parte dei concessionari.

(**) Importo fatturato direttamente dal consorzio.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE 219/81 - TITOLO VIII

Concessionari e relative ditte affidatarie aderenti al Comitato di Coordinamento

Concessionari / Imprese	Importi fatturati
R10 - Consorzio CAIVANO UNO	
Ing. Vito FASANO S.p.A.	56 632 031 213
NETTIS Impianti S.r.l.	39 861 887 344
S.A.C.I.E.P. S.p.A.	14 317 139 302
S.P.E.I. S.r.l.	23 939 485 238
Totale Consorzio CAIVANO UNO	134 750 543 097
R11 - Consorzio CO.GE.RI.	
Immobiliare Giuseppe BARLETTA S.p.A.	114 466 328 650
Impresa Domenico DI BATTISTA	0
Ing. Orfeo MAZZITELLI S.p.A.	0
Totale Consorzio CO.GE.RI.	114 466 328 650
R12 - Ass.Temp.d'Imprese C.C.C.di Bologna	
ASTALDI S.p.A.	0
CANAL SARNO Soc. Consortile r.l.	0
COGEFAR S.p.A.	0
CONSCOOP Cons.Coop. Produzione e Lavoro	46 242 731 817
COOP.SUD S.r.l.	0
C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni	137 944 314 938
GIUSTINO Costruzioni S.p.A.	0
Totale Ass.Temp.d'Imprese C.C.C.di Bologna	184 187 046 755
R13 - Consorzio CONSAFRAG (**)	2 040 000 000
BUONTEMPO Costruzioni Generali S.p.A.	1 488 374 338
CO.SA.FRA. Soc. Consortile S.p.A.	153 274 499 704
F.lli COSTANZO S.p.A.	1 488 374 339
MAGGIO' Giovanni (*)	43 753 620 764
ZECCHINA Costruzioni S.p.A.	157 127 059 105
Totale Consorzio CONSAFRAG	359 171 928 250
R14 - Consorzio AS.CO.SA.	
AS.CO. Soc. Consortile r.l.	25 805 999 638
Arturo CASSINA S.a.s.	0
FARSURA Costruzioni S.p.A.	1 165 461 303
Ingg. B. & M. BRANCACCIO S.n.c.	0
Ingg.LOY DONA' & BRANCACCIO LDB S.p.A.	14 621 173 693
I.RE.P. S.p.A.	0
MBM MEREGAGLIA S.p.A.	14 621 173 693
Totale Consorzio AS.CO.SA.	56 213 808 327
R15 - Ass.Temp.d'Imprese AS.CO.SA. II	
AS.CO. Soc. Consortile r.l. (R14)	0
Arturo CASSINA S.a.s. (R14)	7 872 543 732
COBRA Soc. Consortile r.l.	0
Cantieri Stradali S.r.l.	0
DUE AS.CO.SA. Soc. Consortile r.l.	7 052 649 224
FARSURA Costruzioni S.p.A. (R14)	7 872 543 732
Ingg. B. & M. BRANCACCIO S.n.c. (R14)	20 098 952 967
Ingg.LOY DONA' & BRANCACCIO LDB S.p.A. (R14)	18 276 064 491
I.M.C.A. S.p.A.	17 624 662 791
I.M.E.CO. S.p.A.	21 789 131 333
I.RE.P. S.p.A. (R14)	22 277 461 405
MBM MEREGAGLIA S.p.A. (R14)	17 744 212 626
SO.GE.CA. S.r.l.	14 164 328 204
Totale Ass.Temp.d'Imprese AS.CO.SA. II	154 772 550 505

(*) Impresa non facente più parte dei concessionari.

(**) Importo fatturato direttamente dal consorzio.

LEGGE 219/01 - TITOLO VIII

Concessionari e relative ditte affidatarie aderenti al Comitato di Coordinamento

Concessionari / Imprese	Importi fatturati
R16 - Ass.Temp.d'Imprese AS.CO.SA. III	
ANSALDO Trasporti S.p.A.	867 675 000
AS.CO. Soc. Consortile r.l. (R14)	0
AS.CO.FER. Soc. Consortile r.l.	18 287 486 928
Angelo MARINELLI S.p.A.	439 875 000
Arturo CASSINA S.a.s. (R14)	0
BUONTEMPO Costruzioni Generali S.p.A.	7 786 578 206
D'ALESSIO & FARAONE MENNELLA S.n.c.	3 447 197 794
FARSURA Costruzioni S.p.A. (R14)	0
Ingg. BORSELLI & PISANI S.p.A.	0
Ingg. B. & M. BRANCACCIO S.n.c. (R14)	0
Ingg.LOY DONA' & BRANCACCIO LDB S.p.A. (R14)	0
I.M.C.A. S.p.A.	0
I.M.E.CO. S.p.A.	2 551 505 794
I.RE.P. S.p.A. (R14)	8 640 645 836
MBM MEREGAGLIA S.p.A. (R14)	0
PALOTTO Ing. Salvatore & C. S.p.A.	615 825 000
TRE AS.CO.SA. Soc. Consortile r.l.	0
Totale Ass.Temp.d'Imprese AS.CO.SA. III	42 636 789 558
R17 - Ass.Temp.d'Imprese ITALSTRADE-GIUSTINO	
CO.VI. Soc. Consortile S.p.A.	0
GIUSTINO Costruzioni S.p.A.	87 783 117 648
ITALSTRADE S.p.A.	87 783 117 648
Totale Ass.Temp.d'Imprese ITALSTRADE-GIUSTINO	175 566 235 296
R18 - Ass.Temp.d'Imprese CO.R.IN.	
BALSAMO Costruzioni S.p.A.	37 030 169 852
CAPALDO Costruzioni Generali S.n.c.	33 329 125 130
CON.REL. Soc. Consortile r.l.	0
EDILIA S.p.A.	29 969 637 524
GIGLIO S.p.A. (R08)	49 439 702 940
GRANDI LAVORI - FINCOSIT S.p.A. (R08)	33 098 744 520
ICAR Costruzioni Generali S.p.A. (R08)	60 040 661 837
IGI Costruzioni S.r.l. (R08)	0
Ing. Eugenio MARINO & C. S.p.A.	33 928 702 020
Pasquale CORSICATO S.p.A.	21 621 285 232
Regi Lagni Soc. Consortile r.l.	0
ZECCHINA Costruzioni S.p.A.	61 078 527 804
Totale Ass.Temp.d'Imprese CO.R.IN.	359 536 556 859

Appendice 12/N**Elenco delle imprese: programma Napoli**

Carriero e Baldi s.p.a., via Mergellina 23, 80122 Napoli
CASA s.p.a., via Campania 49, 09100 Cagliari
Cassina (incorporata nella Ponsec), via Giacomo del Duca 23, 90139 Palermo
Castaldo s.p.a., Piazza Matteotti 7, 80133 Napoli
C.C.C., via Emerte Zacconi 14, 40100 Bologna
C.M.C., via Trieste 76, 48100 Ravenna
CMF Sud s.p.a., via delle Colline 27, 57010 Guasticce (LI)
COBNA soc. cons., via Posillipo 136, 80122 Napoli
Codelfa (fino al 1982), Corso Milano 23, 12084 Mondovì (CN)
COGECO s.p.a., via Capitan Bavastro 110, 00154 Roma
COGEFAR-Impresit, Bastioni di Porta Nuova 21, 20121 Milano
COGEPI s.p.a., via Cervantes 64, 80133 Napoli
COGIN s.p.a., via Cervantes 64, 80133 Napoli
Colla s.n.c., via Collegio dei Nobili, 43100 Parma
COMAPRE, via del Gottardo 13, 37132 Verona
COMECO, via Tommaso d'Aquino 36, 80133 Napoli
CONACAL (fino al 1982), via Depretis 38, 80133 Napoli
CONACO, via Serchio 7, 00198 Roma
Condotte s.p.a., viale Liegi 26, 00198 Roma
Cons. Prov. C.B.L.T., Bologna
COSMA s.p.a., , viale Margherita 93, 36100 Vicenza
Costantino A., via Duca d'Aosta 4, 98037 Letojanni (ME)
Costanzo s.p.a., corso Karl Marx 18, 95045 Misterbianco (CT)
Del Favero s.p.a., via De Gasperi 79, 38100 Trento
De Lieto s.p.a., via Cappella Vecchia 8, 80121 Napoli
Della Morte I., Riviera di Chiaia 185, 80133 Napoli
De Luca s.p.a., viale Gramsci 19, 80122 Napoli
De Sanctis s.p.a., via Consalvo 120/a, 80126 Napoli
Dioguardi s.p.a., piazza Eroi del Mare 9, 70121 Bari
Di Penta s.p.a., via Agrigento 5, 00161 Roma
Edilindustriale s.r.l. (IRNA), via F. Caracciolo 15, 80122 Napoli
Edina s.p.a., via della Piramide Cestia 1/c, 00153 Roma
Edinco s.p.a., via priv. D. Giustino 3/c, 80125 Napoli
Edilp (incorporata nella Grandi Lavori), via Montegrappa 4, 65019 Pianella (PE)
Eternit (incorporata nell'Edinco), piazza della Vittoria 6/a, 16121 Genova
Farsura (incorporata nella Ponsec), via Carlo Fea 5, 00161 Roma
Feal (fino al 1987), via B. Verro 90, 20141 Milano
Ferraro s.p.a. (fino al 1986), via S. Rosa 38, 35100 Padova
Ferrocimento s.p.a., via F. Scarpellini 20, 00197 Roma
Fintech s.p.a., via della Comunella, 00129 Castelromano (RM)
Fondedile s.p.a., via G. Verdi 35, 80133 Napoli
Furlanis s.p.a., via Luther King 9, 30025 Fossalto di Portogruaro (VE)
Garboli s.p.a., piazza F. De Lucia 37, 00139 Roma
Giglio s.p.a., piazza Ruggero 3, 81100 Caserta
Giustino s.p.a., viale Maria Cristina di Savoia 18/a, 80122 Napoli
Grandi Lavori - Fincosit s.p.a., piazza F. De Lucia 60-65, 00139 Roma
Iannitti, via S. Maria ai Monti 1, 80141 Napoli
ICAR s.p.a., piazza dei Martiri 30, 80121 Napoli
ICCIS, via Gropello 16, 10138 Torino
Icla s.r.l., via Nuova Agnano 11, 80125 Napoli
ICORI s.p.a., viale Pinturicchio 84, 00196 Roma

IGI s.r.l., strada prov. Pianura, 80078 Pozzuoli (NA)
Infrasud s.p.a., via G. Porzio 4, Centro Direz., 80143 Napoli
Intercantieri s.p.a. (già Vittadello), via L. Picrobon 46, 35010 Limena (PD)
Irep s.p.a., via Chiatamone 57, 80121 Napoli
IRINA s.p.a., piazza della Repubblica 2, 80122 Napoli
IRNA cons., via Carducci 15, 80121 Napoli
Italconsult (fino al 1982), via Giorgione 163, 00141 Roma
Italedil s.p.a., via Tanaro 14, 00198 Roma
Italstrade s.p.a., via A. Nibby 10, 00161 Roma
La Meridionale s.p.a., via Medina 40, 80133 Napoli
Laudiero s.p.a., piazza della Repubblica 2, 80122 Napoli
Lodigiani s.p.a., via Senato 8, 20121 Milano
Lombardi F.lli (fino al 1982), via Matteotti 90, 25086 Rezzato (BS)
Maggiò (fino al 1987), fallita (non ANC)
Manfredi s.p.a., via Labicana 125, 00185 Roma
Mededil s.p.a., via G. Porzio 4, 80121 Napoli (non ANC)
Merolla (fino al 1984), via dei Fiorentini 21, 80133 Napoli
Nuova Breda s.p.a. (già Breda), gruppo Efim, via Mazzarino, 00100 Roma
Pessina s.p.a., via R. Montecuccoli 20, 20147 Milano
Pianese s.p.a., via Generale Orsini 40, 80132 Napoli
Pizzarotti s.p.a., via Ippolito Nievo 23, 20100 Milano
Pomarici s.a.s., via del Chiostro 25, 80135 Napoli
Ponsec s.p.a., via Cintia, Parco S. Paolo Is. 10-13, 80126 Napoli
Pontello Callisto s.p.a. (fino al 1987), piazza Donatello 4, 50132 Firenze
Raiola s.p.a., via Filangeri 72, 80121 Napoli
Recchi s.p.a., via Montevecchio 28, 10128 Torino
Recchi E. s.p.a., via Montevecchio 28, 10128 Torino
Risanamento s.p.a., piazza Nicola Amore 2, 80138 Napoli
SALC s.p.a., viale Mazzini 77, 35100 Padova
Schiavo s.p.a., via Nazionale 47, 84078 Vallo della Lucania (SA)
Scipione Capece, Napoli (non ANC)
SIA s.p.a., via Galileo Ferraris 187, 80142 Napoli
S.I.A.C.C., via dei Fiorentini 21, 80133 Napoli
SCI s.p.a., via Milyus 7/a, 16100 Genova
SOCIS (incorporata nella Costanzo), via Vivante 3, 95100 Catania (non ANC)
SOCOPI s.p.a. via Cervantes 64, 80133 Napoli
SOGENE (fino al 1988), via Aurelia Antica 422, 00165 Roma (non ANC)
SOGESTRA (incorporata nella Todini), via Pontina, 00040 Pomezia (RM) (non ANC)
Sorrentino - ora Icosit di Raiola, via Filangeri 72, 80121 Napoli
SudItalia s.p.a., via Chiatamone 7, 80121 Napoli
Sviluppo Silicalcite s.p.a., via Pantanello 42, 81013 Caiazzo (CE)
Todini s.p.a., via del Serafico 200, 00142 Roma
Vianini s.p.a., via Montello 10, 00195 Roma
Vibrocemento Sarda s.p.a., strada statale 128 km. 1.150, 09023 Monastir (CA)
Visconti s.p.a., via Cervantes 64, 80133 Napoli
Vitolo (incorporata nell'Irep), Napoli
Vlassolupo, via Cervantes 64, 80133 Napoli
Volani s.p.a., viale dell'industria 2, 38068 Rovereto (TN)
Zecchina s.p.a., via Tasso 480, 80127 Napoli

Appendice 13/N

Napoli: elenco delle imprese affidatarie con importi presunti

— Art. 84 L. 219/81 —

ELENCO DELLE IMPRESE AFFIDATARIE CON INDICAZIONE DELL'IMPORTO PRESUNTO
FINALE DEI LAVORI LORO AFFIDATI INCLUSA LA REVISIONE PREZZI.

IMPRESA	IMPORTO IN MILIONI
INFRASUD S.p.A. Napoli	490.000
ITALEDIL Roma	290.000
C.M.C. Ravenna	181.000
Consorzio Cooperative Costruzioni Bologna	181.000
LA MERIDIONALE s.r.l. Napoli	152.000
RAIOLA S.p.A. Napoli	150.000
CARRIERO e BALDI Napoli	140.000
EDINA Roma	140.000
COSMA Vicenza	133.000
ICORI Roma	130.000
PIANESE RAFFAELE Napoli	115.000
CMF Livorno	110.000
COGEFAR Milano	107.000
GRANDI LAVORI Bologna	106.000
SCHIAVO Vallo della Lucania (SA)	104.000
CASA Cagliari	93.000
GIUSTINO S.p.A. Napoli	90.000
SCI S.p.A. Genova	90.000
BRANCACCIO B. e M. Napoli	90.000
IREP	90.000

- Art. 84 L. 219/81 -

VOLANI Rovereto (TN)	83.000
RISANAMENTO Napoli	83.000
RECCHI S.p.A. Torino	72.000
MANFREDI S.p.A. Roma	72.000
DE SANCTIS COSTRUZIONI S.p.A. Napoli	72.000
CO.GE.CO. Roma	71.000
FONDEDILE Napoli	71.000
ICLA Napoli	71.000
SUDITALIA Napoli	70.000
PIZZAROTTI Parma	70.000
INTERCANTIERI	70.000
IRNA Napoli	64.000
DIOGUARDI Bari	61.000
ITALO DELLA MORTE S.p.A. Napoli	54.000
TODINI	52.000
ASTALDI Roma	50.000
DI PENTA S.a.S. Roma	50.000
MEDEDIL Napoli	50.000
DEL FAVERO Trento	45.000
VISCONTI Napoli	45.000
SIA Napoli	45.000
ZECCHINA S.p.A. Napoli	41.000
GIGLIO Caserta	40.000
ICAR S.p.A. Napoli	40.000
CASTALDO Napoli	33.000
BORSELLI e PISANI Napoli	31.000

— Art. 84 L. 219/81 —

COSTANZO S.p.A. Catania	31.000
IMPRESA BUONTEMPO Napoli	31.000
SALC Padova	30.000
GARBOLI Roma	28.000
CAPALDO Napoli	28.000
POMARICI Napoli	28.000
DE LIETO S.p.A. Napoli	27.000
ITALSTRADE Milano	27.000
FURLANIS Portogruaro (VE)	27.000
ALOSA Roma	27.000
LODIGIANI Milano	27.000
FERROCEMENTO Roma	27.000
BALSAMO Napoli	27.000
VIBROCEMENTO SARDA Cagliari	25.000
COBNA Napoli	24.000
COMECO	23.000
VIANINI LAVORI S.p.A. Roma	20.000
IGI Napoli	15.000
COINFRA Napoli	13.000
LAUDIERO Napoli	10.000
SOCIETA' SIACC Napoli	8.000
PONSEC Napoli	8.000
EDINCO Napoli	8.000
IRINA Napoli	6.000
BREDA PROGETTI e COSTRUZIONI Roma	6.000
IMPRESA PESSINA S.p.A. Rho (MI)	6.000
PAOLO DE LUCA Napoli	2.000
VLASSOLUPO Napoli	1.700
FINTECH Castel Romano (Roma)	1.000
IANNITTI Napoli	300

Appendice 14/N

Area metropolitana: consorzi ed opere concesse

RESIDENZE E GRANDI INFRASTRUTTURE

SCHEDA N	CONFESSIONARIO LAVORI	INTERVENTI
1	Consorzio QUARTO - POZZUOLI	- Ed. Res. POZZUOLI e QUARTO - Colleg. Asse Mediano - Circumvallazione Esterna - Colleg. Quarto - Pozzuoli Reginelle - Canale di Quarto
2	Consorzio CO RF CA	- Ed. Res. STRIANO e VOLLA - Ed. Res. MELITO - Asse Mediano (II lotto) - Ristrutturazione Circumvallazione Esterna Lufrano - Lago Patria (IV lotto)
3	Consorzio ROMAGNOLI LOMBARDI - IRCES	- Ed. Res. CASALNUOVO - Ristrutturazione Circumvallazione Esterna Lufrano - Lago Patria (I lotto)
4	Consorzio NOVOCEN	- Ed. Res. BRUSCIANO e CASTELLO DI CISTERNA - Emissario Brusciano - Castello di Cisterna
5	Consorzio S VITALIANO	- Ed. Res. S VITALIANO
6	Consorzio ED IN CA	- Ed. Res. CERCOLA - Collegamento C.D. Napoli - 167 Ponticelli - Cercola - Pomigliano
7	A T I CONDOTTE d'ACQUA (Mandataria)	- Ed. Res. POMIGLIANO D'ARCO
8	Consorzio CO R IN	- Ed. Res. MARIGLIANO
9	Consorzio C P R 3	- Ed. Res. CASORIA - Ristrutturazione Circumvallazione Esterna Lufrano - Lago Patria (II lotto)
10	Consorzio CAIVANO (CAIVANO UNO)	- Ed. Res. CAIVANO - Raccordo Circumvallazione Esterna - Asse Mediano - Asse di Supporto (II lotto)
	(CO GE RI.)	- Ed. Res. CAIVANO - Raccordo Circumvallazione Esterna - Asse Mediano - Asse di Supporto (I lotto)
11	A T I C C C (Mandataria)	- Ed. Res. BOSCOREALE - Variante alla S.S. 268
12	Consorzio CONSAFRAG	- Ed. Res. AFRAGOLA - Asse Mediano (I lotto) - Ristrutturazione Circumvallazione Esterna Lago Patria - Lufrano (III lotto)
13	Consorzio A S CO SA	- Ed. Res. S. ANTIMO

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SCHEDA N.	CONCESSIONARIO LAVORI	INTERVENTI
14	A.T.I. AS.CO.SA. (Mandataria)	- Bretella Asse Mediano - Asse di Supporto
15	Consorzio ECOSIC	- Collettore Frascatoli
16	A.T.I. AS.CO.SA. (Mandataria)	- Alifana
17	A.T.I. CO.R.IN. (Mandataria)	- Sistemazione Definitiva Asta Valliva Regi Lagni
18	A.T.I. DF SANCTIS (Mandataria)	- Variante alla S.S. 7 Quater
19	Consorzio GOI	- Acquedotto del Serino
20	Consorzio COSNO	- S.F.S.M.: Raddoppio linea Pomigliano - S. Vitaliano (Opere Civili)
21	ANSALDO Trasporti S.p.A.	- S.F.S.M.: Raddoppio linea Pomigliano - S. Vitaliano (Attrezzaggio)
22	A.T.I. ITALSTRADE (Mandataria)	- Completamento Asse di Supporto
23	Consorzio U.M.A.	- Emissario Pomigliano
24	Consorzio S. GIORGIO - VOLLA	- Ferrovia S. Giorgio - Volle - Casoria
25	A.T.I. C.C.C. (Mandataria)	- Canale Conte di Sarno

Appendice 15/N

Area metropolitana: consorzi e variazioni in essi intervenute

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comparto N° 1 QUARTO - POZZUOLI

Concessionario Consorzio QUARTO - POZZUOLI (Convenzione n° 9 del 21.11.1981) (*)

scheda 1

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- COSMA Costruzioni MALTAURO S.p.A.	25,5		COSMA Costruzioni MALTAURO S.p.A.	45,5
- SALC Società Appalti Lavori Carpenteria SpA	5		SALC Società Appalti Carpenteria S.p.A.	5
- SPAZZAPAN S.p.A.	5	Receduta (Decr. 3564 - 21.1.1987)	-	-
- DONDI Costruzioni S.p.A.	2		DONDI Costruzioni S.p.A.	10,1
- SCHIAVO e C s.r.l.	12	Trasformata in S.p.A. (Decr. 278 - 7.1.87)	SCHIAVO e C S.p.A.	5
- Impresa Costruzioni F.lli FERRARO s.n.c.	25,5		Impresa Costruzioni F.lli FERRARO s.n.c.	45
- Impresa MONDELLI S.p.A.	5		Impresa MONDELLI S.p.A.	5
- C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A.	10		C.C.C. Cantieri Costruzioni Cementi S.p.A.	10
- Impresa Antonio DELLA GATTA	10	Trasformata in S.A.S. (Decr. 2112 - 12.3.1981) e poi trasformata in S.p.A. (Decr. 4479 - 13.1.1987), Ingresso Impresa Ing. Paolo De LUCA Costruzioni S.p.A. (Decr. 3174 - 4.12.86)	Impresa Antonio DELLA GATTA S.p.A. Impresa Ing. Paolo De LUCA Costruzioni S.p.A.	10 3,9

NOTE (*) (concessionario anche di):

- Collegamento Asse Molise - Circumvallazione Salerno
- Collegamento Quarto - Pozzuoli Mugineille
- Canale di Quarto

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

pag. 1

scheda 2

Comparto. N 2 STRIANO - VOLLA

Concessionario: Consorzio CO.RE.CA. (Convenzione n.13 del 3.6.1982) (*)

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- Ing. Lino e Ito DEL FAVERO S.p.A.	1/19		Ing. Lino e Ito DEL FAVERO S.p.A.	1/18
- Ing. CARRIERO e BALDI S.p.A.	1/19		Ing. CARRIERO e BALDI S.p.A.	1/18
- Immobiliare SCIPIONE CAPECE S.p.A.	1/19	Receduta (Decr. 468 - 5.6.84)	-	-
- Immobiliare Luigi VISCONTI - Impr. Indiv.	1/19	Trasformata in s.s. (Decr. 2111 - 12.3.86)	Impresa Luigi VISCONTI s.a.s.	1/18
- Impresa Sante ANTONNICOLA S.p.A.	1/19		Impresa Sante ANTONNICOLA	1/18
- Impresa PIZZAROTTI e C. S.p.A.	1/19		Impresa PIZZAROTTI e C. S.p.A.	1/36
- Impresa VITTADELLO Antonio di Sergio e Gino s.a.s.	1/19	Trasformata in S.p.A. (Decr. 966 - 7.12.85) Nuova ragione sociale "INTERCANTIERI S.p.A." (Decr. 6469 - 10.5.89)	INTERCANTIERI S.p.A.	1/18
- Impresa Alessandro SORRENTINO	1/19	Trasformata in S.p.A. (Decr. 899 - 29.12.84) poi receduta (Decr. 1500 - 25.7.85) e reimmessa come ICOSIT S.p.A. (Decr. 5420 - 25.2.84) poi fusa con RAIOLA Ing. Angelo S.p.A. (Nota 3958/C - 2.3.89)	ICOSIT - RAIOLA S.p.A.	1/18
- DE LIETO Costruzioni Generali S.p.A.	1/19		DE LIETO Costruzioni Generali S.p.A.	1/18
- INFRASUD Progetti S.p.A.	1/19		INFRASUD Progetti S.p.A.	1/18
- ITALSTRADE S.p.A.	1/19		ITALSTRADE S.p.A.	1/18
- FURLANIS Costruzioni Generali S.p.A.	1/19		FURLANIS Costruzioni Generali S.p.A.	1/18
- ALOSA Immobiliare S.p.A.	1/19		ALOSA Immobiliare S.p.A.	1/18
- Impresa Ing. LODIGIANI S.p.A.	1/19		Impresa Ing. LODIGIANI S.p.A.	1/18
- Impresa FERROCEMENTO S.p.A.	1/19		Impresa FERROCEMENTO S.p.A.	1/18
- Impresa LA MERIDIONALE s.r.l.	1/19		Impresa LA MERIDIONALE s.r.l.	1/18

NOTE (*) Concessionario anche di - Comparto III Milito
 - Asse Mediano II Lutto
 - Ristrutturazioni Circumvallazioni. Esterna Lufrano - Lago Patria IV L. 110

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comparto: N.3 CASALNUOVO

Concessionario: Consorzio ROMAGNOLI - LOMBARDI - INCES (Convenzione N.4 del 14.11.1981) (*)

scheda 3

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione attuale
- Impresa Enrico ROMAGNOLI S.p.A.	33.333	Variazione quote comunicata il 31.10.83 (prot. 40121/C)	Impresa Enrico ROMAGNOLI S.p.A.	1
- IRCES S.p.A.	33.333		IRCES S.p.A.	1
- F.lli LOMBARDI S.p.A.	33.333		F.lli LOMBARDI S.p.A.	98
NOTE (*) Concessionario anche di -Ristrutturazione Circumvallazione Esterna Lufrano - Lago Patria I Lotto				

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comparto. N. 4 BRUSCIANO - CASTELLO DI CISTERNA

Concessionario: Consorzio NOVOGEN (Convenzione n. 7 del 21.11.1981) (*)

scheda 4

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- RECCHI S.p.A.	8		RECCHI S.p.A.	12.60
- Ing. E. RECCHI e C. s.a.s.	8	Trasformata in S.p.A. (Nota n. 5806/L - 27.7.1984)	Ing. E. RECCHI e C. S.p.A.	12.60
- Impresa ASTALDI S.p.A.	11		Impresa ASTALDI S.p.A.	17.33
- COMAPRE S.p.A.	11	Esclusa (Nota 20001/C - 11.10.1988)		-
- DI PENTA S.p.A.	11		DI PENTA S.p.A.	17.33
- EDILP S.p.A.	7	Incorporata nella GRANDI LAVORI S.p.A. (Decr 1253 22.5.85)	-	-
- MEROLLA S.p.A.	10	Esclusa per fallimento (Decr 363 - 5.3.84)	-	-
- SIA S.p.A.	9.5		SIA S.p.A.	14.96
- FINCOSIT S.p.A.	7	Incorporata nella GRANDI LAVORI S.p.A. (Uocr 8064/EST 17.7.90)	-	-
- CODELFA S.p.A.	15.5	Esclusa per fallimento (Uocr 192 - 5.7.83)	-	-
- Impresa LAUDIERO S.p.A.	2	Ingresso GRANDI LAVORI S.p.A. (Uocr 1253 - 22.5.85)	Impresa LAUDIERO S.p.A. GRANDI LAVORI - FINCOSIT S.p.A.	3.14 22.04

NOTE (*) Concessionario anche di - Eissarrio Brusciano - Castelcisterna

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

scheda 5

Comparto: M.5 S.VITALIANO

Concessionario: Consorzio S.VITALIANO (Convenzione n.2 del 14.11.1981)

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione attuale
- INCISA S.p.A.	60	Esclusa per fallimento (Decr. 3426 - 24.12.86)	INCISA S.p.A.	70
- INCO S.p.A.	40	Ingresso EDILNE scarl. (Decr. 338 - 19.01.84) poi sciolta per fine lavori (Decr. 5741 - 25.05.88) Ingresso Ingg. BORSELLI E PISANI S.p.A. (Decr. 3426 - 24.12.86)	- Ingg. BORSELLI E PISANI S.p.A.	- 30

NOTE

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comarto: N.6 CERCUOLA

Concessionario: Consorzio ED.IM.CA (Convenzione N.1. del 9.11.1981) (*)

scheda 6

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- C.M.F. S.p.A.	28.7	Trasformata in NUOVA CNF S.p.A. (Decr. 1435-6.7.85) con subingresso della CNF Sud S.p.A. (Decr. 4561-27.7.87)	CNF Sud S.p.A.	28.7
- CASTALDO Costruzioni S.p.A.	18		CASTALDO Costruzioni S.p.A.	18
- CAPALDO Costruzioni Generali S.n.c.	10	Trasformata in s.a.s. (Decr. 4258 - 8.6.87) e poi fusa con CAPALDO S.p.A. (Decr. 7468/EST 17.1.90)	CAPALDO Costruzioni Generali S.p.A.	10
- Soc. Ing. Giulio POMARICI s.a.s.	10		Soc. Ing. Giulio POMARICI s.a.s.	10
- Soc. CO.ME.CO.	11.1		Soc. CO.ME.CO.	11.1
- CONS. NAZ. LAVORO PATRIA E FAMIGLIA	11.1		CONS. NAZ. LAVORO PATRIA E FAMIGLIA	11.1
- INSO S.p.A.	11.1		INSO S.p.A.	11.1

NOTE (*) Concessionario anche di: - Collegamento C.D. Napoli - Iul Ponticelli - Cercula - Pomigliano

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comparto: n. 7 PONIGLIANO D'ARCO

Concessionario: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (ATI) (Convenzione n. 6 del 21.11.1981)

scheda 7

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione all'Organismo	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione attuale
- Soc. Italiana CONDOTTE D'ACQUA (Mandatara) - Soc. RISANAMENTO di NAPOLI S.p.A. - I-Prese Pasquale CORSICATO - I.N.C.O. S.p.A.	(*)	Trasformata in Soc. Pasquale CORSICATO S.p.A. (Decr. 679 - 5.10.84)	- Soc. Italiana CONDOTTE D'ACQUA - Soc. RISANAMENTO di NAPOLI S.p.A. - Soc. P. CORSICATO S.p.A. - I.N.C.O. S.p.A.	(*)

NOTE (*) Quote non in nostro possesso.

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comparto: M.8 MARIGLIANO

Concessionario: Consorzio CO.R.IN. (Convenzione n.1 del 14.11.1981) (*)

scheda 8

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione attuale
- GRANDI LAVORI S.p.A.	33.333	Fusa con la Soc. FINCOSIT S.p.A. (Decr. 8064/EST 17.7.90)	GRANDI LAVORI - FINCOSIT S.p.A.	34
- Impresa CICLIO S.p.A.	33.333		Impresa CICLIO S.p.A.	29
- ICAR s.r.l.	33.333	Trasformata in S.p.A. (Nota 1947/C - 2.3.1984) Ingresso dell'I.G.I. s.c.s.r.l. (Decr. 332 - 16.1.84) e (Decr. 354 - 5.3.84)	ICAR S.p.A. I.G.I. s.c.s.r.l.	28 10

NOTE (*) Concessionario anche di... - Sistemazione definitiva Asta Va.../a negli Lugli

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comparto: N.9 CASORIA

Concessionario: Consorzio C.P.R. 3 (Convenzione N.8 del 21.11.1981) (**)

scheda 9

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- S.O.I. SOGENE Lavori S.p.A.	25	Esclusa per fallimento (*)	-	-
- VIANINI S.p.A.	7		VIANINI S.p.A.	13.08
- FEAL S.p.A.	25	Receduta (*)	-	-
- FONDEDILE S.p.A.	25		FONDEDILE S.p.A.	48
- Impresa Franco TODINI	5	Receduta (*)	-	-
- SOGESTRA S.p.A.	11	Fusa nella TODINI Costruzioni Generali S.p.A. (*)	-	-
- SOCIIT S.p.A.	1	Fusa nella SOGESTRA (*)	-	-
- GENERALVIE S.p.A.	1	Receduta (*)	-	-
		Ingresso TODINI Costruzioni Generali S.p.A. (*)	TODINI Costruzioni Generali S.p.A.	34.92
		Ingresso CORINA s.c.a.r.l. (Decr. 828 - 5.12.84)	CORINA s.c.a.r.l.	4

NOTE (*) D.m.r. 7924/EST del 29.5.90

(**) Concessionario anche di - Ristrutturazione Circonvallaz. ex Esterna Lufruno - Lago Patria II Lotto

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

pag. 1

Comparto: N. 10 CAIVANO

Concessionario: Consorzio CAIVANO (Convenzione n. 14 del 1.9.1982)

scheda 10

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione attuale
- Impresa Generale Costruzioni Vito FASANO SpA	12.50		Impresa Generale Costruzioni Vito FASANO SpA	13.75
- SACIEP S.p.A.	12.50		SACIEP S.p.A.	6.25
- NETTIS Impianti srl	12.50		NETTIS Impianti srl	13.75
- SPEI Società Prefabbr. Ed. Industr. srl	12.50		SPEI Società Prefabbr. Ed. Industr. srl	13.75
- Ing. Orfeo MAZZITELLI	12.50	Variazione delle quote iniziali (Dec. 28. - 3.1.1983)	Ing. Orfeo MAZZITELLI	12.50
- Domenico DI BATTISTA	12.50		Domenico DI BATTISTA	12.50
- Impresa Giuseppe BARLETTA S.p.A.	12.50		Impresa Giuseppe BARLETTA S.p.A.	13.75
- Impresa Ing. G. FERRARO sas	12.50		Impresa Ing. G. FERRARO sas	13.75
		Successivamente il Consorzio si scinde in due Consorzi CAIVANO UNO e CO.GE.HI. (*)		

NOTE (*) Vedi schede seguenti

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

pag. 2

Comparto: N.10 CAIVANO

scheda 10

Concessionario: Consorzio CAIVANO UNO (Convenzione n. 27 del 13.11.1984) (*)

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- Ing. Vito FASANO S.p.A. - SACIEP S.p.A. - NETTIS Impianti srl - SPEI srl	28.95 13.15 28.95 28.95	Ragione sociale modificata in "Impresa Generale di Costruzioni FASANO S.p.A." (Nota 10830/C - 7.11.1990)	Impresa Generale di Costruzioni FASANO SpA SACIEP S.p.A. NETTIS Impianti srl SPEI srl	28.95 13.15 28.95 28.95
NOTE (*) Concessionario anche di: -Raccordo Circumvallazione Esterna - Asse Mediano - Asse di Supporto al Lotto				

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comparto: N.10 CAIVANO

Concessionario: Consorzio CO.GE.RI. (Convenzione n.26 del 13.11.1984) (*)

pag.3

scheda 10

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Totale
- Immobiliare Giuseppe BARLETTA	74	Trasformata in S.p.A. (Dec. 4636 - 28.8.1987)	Immobiliare Giuseppe BARLETTA S.p.A.	99
- DI BATTISTA Domenico	0.50		DI BATTISTA Domenico	0.50
- Impresa Orfeo MAZZITELLI	0.50		Impresa Orfeo MAZZITELLI	0.50
- Impresa Ing. FERRARO e C. sas	25	Receduta per fallimento (Dec. 4576 - 6.8.1987)	-	-

NOTE (*) Concessionario anche di: - Accordo Circumvallazione Esterna - Asse Mediano - Asse Supporto 1 Lotto

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comparto: N.11 BUSCOREALE

Concessionario: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (ATI) (Convenzione n.3 del 14.11.1981, *)

scheda 11

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- Consorzio Cooperative Costruzioni (Impresa Mandataria) - CONSCOOP	(**)	Ingresso di COOPFUD scarl Nota 11711/C - 11.7.1987	Consorzio Cooperative Costruzioni CONSCOOP COOPFUD scarl	(**)
NOTE (*) Concessionario anche di: - Variante alla S.S.404 (**) Quote non in nostro possesso.				

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 12 AREA 51-A

Concessionario: Consorzio COSAFRAG

(Convenzione n. 5 del 21.11.1981) (*)

scheda 12

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- Cavaliere Lavro Giovanni MAGGIO'	31	Receduta (Dec. 2040 - 3.3.1986)	-	-
- ZECCHINA Costruzioni S.p.A.	26		ZECCHINA Costruzioni S.p.A.	46
- SOCI S.p.A.	9	Fusa nella F.lli COSTANZO S.p.A. (Dec. 6470/EST-10.5.88)	-	-
- F.lli COSTANZO S.p.A.	10		F.lli COSTANZO S.p.A.	18.5
- Impresa Eugenio BUONTEMPO	19	Trasformata in S.p.A. (nota 177c/C - 22.2.1984)	Impresa Eugenio BUONTEMPO S.p.A.	18.5
- Ingg. Giuseppe e Vario DI STASIO	3	Receduta (Dec. 75 - 8.5.1982)	-	-
- Impresa ROSSETTI SIMMACO	1	Receduta (Dec. 75 - 8.5.1982)	-	-
- Ing. Eugenio YARLLO S.p.A.	1	Receduta (Dec. 75 - 8.5.1982)	-	-
		Ingresso di COSAFRA scarl (r.ta 981/C - 17.2.1984)	COSAFRA scarl	17

NOTE

(*) Concessionario anche di: - Asse Mediano I Lotto
- Ristrutturazione Circonvallazione Esterna Lufraio - 'a' Patrin III Lotto

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comitato: N.14 S. ANTIMO

Concessionario: Consorzio AS.CO.SA. (Convenzione n.11 del 9.12.1981) (*)

scheda 13

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- Impresa M.B.M. NERECAGLIA S.p.A.	16.25		Impresa M.B.M. NERECAGLIA S.p.A.	25
- Impresa MOLINARI S.p.A.	5	Receduta (Dec. 191 - 5.7.1983)	-	-
- Ingg. LOY, DONA' e BRANCACCIO S.p.A.	22.5		Ingg. LOY, DONA' e BRANCACCIO S.p.A.	25
- SOGE CONSULT S.p.A.	3	Receduta (Dec. 191 - 5.7.1983)	-	-
- Impresa SICILIANA MOLINARI e C. S.p.A.	3	Receduta (Dec. 191 - 5.7.1983)	-	-
- Impresa Ugo VITOLO	12.5	Diventa IREP S.p.A. (Dec. 334 - 16.1.1984)	IREP S.p.A.	20
- Ingg. B. e M. BRANCACCIO s.n.c.	12.5		Ingg. B. e M. BRANCACCIO s.n.c.	20
- Impresa Angelo FARSURA S.p.A.	12.5	Richiesta ratifica di esclusione per sospensione dall'Albo dei costruttori (nota 12305/C. - 5.7.90)	-	-
- Impresa Arturo CASSINA sas	12.5	Richiesta ratifica recesso (nota 12304/C.-5.7.90) Ingresso ASCO scari (Dec. 353 - 24.2.1984)	-	-
			ASCO scari	10

NOTE (*) Concessionario attuale di: - Bietulla Asse Molituro - Asse - - - - -
- Alifana

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

pag. 1
scheda 14

Comparto. Bretella di Raccordo ASSE MEDIANO - ASSE 21 SUPPUNTO
Concessionario: Consorzio ASCOSA (Convenzione n. 32 del 6.3.1985)

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione attuale
- Consorzio ASCOSA		Aspliamento affidatario con l'atto aggiuntivo n.126 - 12.9.1986) formazione ATI con: IMCA S.R.L. INECO S.p.A. (Vedi scheda successiva)		
NOTE				

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comparto: Bretella di Raccordo ASSE MEDIANO - ASSE DI SUPPORTO

Concessionario: Associazione Temporanea D'Imprese (ATI) (Atto Aggiuntivo n. 1 del 12.9.1980)

pag. 2

scheda 14

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- Consorzio ASCOSA (Mandataria) - INCA s.r.l. - IMECO S.p.A.	(*)	Trasformata in INCA S.p.A. (Decr. 6471/EST-10.5.89) Ingresso S.r.l. s.r.l. (Decr. 3540 - 12.1.1987) Ingresso CIEF scarl (nota 9454/C - 4.6.1987) Ingresso CANTIERI STRADALI scarl (nota 9682/C - 8.6.1987) Ingresso DUE ASCOSA scarl (nota 11114/C - 30.6.1987)	Consorzio ASCOSA INCA S.p.A. IMECO S.p.A. SOGECA s.r.l. COBRA scarl CANTIERI STRADALI scarl DUE ASCOSA scarl	(*)
NOTE (**): Quote non in nostro possesso				00

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comparto: COLLETTURE FRASCATOLI

Concessionario: Consorzio ECOSIC (Atto Aggiuntivo n.50 del 23.9.1985)

scheda 15

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione all'Ordinaria	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione attuale
- Impresa CAROLA s.a.s.	1		Impresa CAROLA s.a.s.	1
- ICAR S.p.A.	1		ICAR S.p.A.	1
- IMECO S.p.A.	48		IMECO S.p.A.	48
- PF. IERA E CARRASSI S.p.A.	25	Fondata S.p.A. ing. PROVERA e CARRASSI Impresa di Costruzioni (nota 8361/C. - 25.5.1989)	PROVERA E CARRASSI Impresa di Costruzione S.p.A.	25
- SAISEB S.p.A.	25		SAISEB S.p.A.	25
- ECOLOGIA S.p.A.			ECOLOGIA S.p.A.	

NOTE

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

pag. 1

Comparto: Ristrutturazione Ferrovia ALIFANA (Opere Civili)

Concessionario: Consorzio ASCOSA (Convenzione n.51 - 29.10.1985)

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione attuale
- Consorzio ASCOSA		Ampliamento affidatario (Atto aggiuntivo n.127-12.9.86) formazione ATI con: Ing. PALIOTTO Salvatore S.p.A. Ing. MARINELLI Angelo S.p.A. D'ALESSIO FARAONE MENNELLA s.n.c. BUONTEMPO Costruzioni Generali S.p.A. ANSALDO Trasporti S.p.A. IMCA s.r.l. IMECO S.p.A. (Vedi scheda successiva)		
NOTE				

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/61

Aree Esterne al Comune di Napoli

pag. 2

scheda 16

Comparto: Ristrutturazione Ferrovia ALIFANA

Concessionario: Associazione Temporanea D'Imprese (ATI) (Atto Aggiuntivo n.127 del 12.9.1986)

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- Consorzio ASCOSA (mandataria) - Ing. PALIOTTO Salvatore S.p.A. - Ing. MARINELLI Angelo S.p.A. - D'ALESSIO FARAGONE MENNELLA s.n.c. - BUONTEMPO Costruzioni Generali S.p.A. - ANSALDO Trasporti S.p.A. - IMCA s.r.l. - IMECO S.p.A.	(*)	Trasformata in S.p.A. (Decr. 6471/EST - 10.5.89) Ingresso Ing. BORSELLI E PISANI S.p.A. (Decr. 7477/EST - 24.1.90) Costituzione TREASCOSA (nota 11152/C - 1.7.1987) Costituzione ASCOFER (nota 11151/C - 1.7.1987)	Consorzio ASCOSA Ing. PALIOTTO Salvatore S.p.A. Ing. MARINELLI Angelo S.p.A. D'ALESSIO FARAGONE MENNELLA s.n.c. BUONTEMPO Costruzioni Generali S.p.A. ANSALDO Trasporti S.p.A. IMCA S.p.A. IMECO S.p.A. Ing. BORSELLI E PISANI S.p.A. TREASCOSA scari ASCOFER scari	(*)
NOTE (*) Quote non in nostro possesso				

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

pag. 1

scheda 17

Comparto: Sistemazione definitiva Asta Valliva REGI LACRI

Concessionario: Consorzio CORIN (Convenzione n. 53 del 29.10.1985)

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione attuale
- Consorzio CORIN		Ampliamento affidatario con (Atto aggiuntivo n. 65 - 4.7.1986) formazione ATI con: ZECCHINA Costruzioni S.p.A. CAPALDO Costruzioni s.r.l. BALSAMO Costruzioni S.p.A. CONSICATO Costruzioni S.p.A. Impresa Eugenio MARINO E C. S.p.A. IPRA S.p.A. (Vedi scheda seguente)		
NOTE				

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

pag. 2

Comarto: Sistemazione Definitiva Area Valliva REGI LACNI

Concessionario: Associazione Temporanea D'Imprese (ATI) (Atto aggiuntivo n.65 del 4.7.1986)

scheda 17

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione attuale
- Consorzio CORIN (mandataria) - ZECCHINA Costruzioni S.p.A. - CAPALDO Costruzioni s.a.s. - BALSAMO Costruzioni S.p.A. - CONSICATO Costruzioni S.p.A. - Eugenio MARINO E C. S.p.A. - IPRA S.p.A.	(*)	Trasformazione in S.p.A. (Decr.7468 - 17.1.1990) Incorporata nella Pasquale CONSICATO S.p.A. (Decr. 7725/EST - 24.3.1990) Variazione ragione sociale in "EDILIA" S.p.A. (Decr. 6472/EST - 10.5.1989) Costituzione REGI LACNI scarl (nota 10901/C. - 9.8.86) Costituzione CON REL scarl (6017/C. - 13.4.87)	Consorzio CORIN ZECCHINA Costruzioni S.p.A. CAPALDO Costruzioni S.p.A. BALSAMO Costruzioni S.p.A. PASQUALE CONSICATO S.p.A. Eugenio MARINO E C. S.p.A. EDILIA S.p.A. REGI LACNI scarl CON REL scarl	(*)
NOTE (*) Quote non in nostro possesso				

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI TITOLO VIII LEGGE 219/81

Area Esterne al Comune di Napoli

pag. 1

Comparto: Variante alla SS 7 Quater "Domitiana"

Concessionario: DE SANCTIS Costruzioni S.p.A. (Convenzione n.54 del 29.10.1985)

scheda 18

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- DE SANCTIS Costruzioni S.p.A.		Ampliamento affidatario (Atto aggiuntivo n.531 - 10.5.1987) Costituzione AT: con; CONSICATO Costruzioni S.p.A. Ing. Pietro MESSERE CODES S.p.A. Ingresso Pasquale CONSICATO S.p.A. (Decr. 2781 - 7.6.86) (Vedi scheda successiva.		
NOTE				

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

pag. 2

scheda 18

Comparto: Variante alla SS 7 Quater "Domitiana"

Concessionario: Associazione Temporanea Imprese (ATI) (Atto Aggiuntivo n.5) del 10.5.1987;

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- DE SANCTIS COSTRUZIONI S.p.A. (Nerdataria) - CORSICATO COSTRUZIONI S.p.A. - Ing. Pietro NESSERE - CODES S.p.A. - Pasquale CORSICATO S.p.A.	(*)	Incorporata dalla Pasquale CORSICATO S.p.A. (Decr. 7725/EST - 24.3.90) Trasformata in S.p.A. (Decr. 4575 - 6.8.87)	DE SANCTIS COSTRUZIONI S.p.A. - Ing. Pietro NESSERE S.p.A. CODES S.p.A. Pasquale CORSICATO S.p.A.	(*)
NOTE (*) Quote non in nostro possesso				

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/91

Aree Esterne al Comune di Napoli

pag. 1

scheda 19

Comparto: Acquedotto SERINO

Concessionario: Ingg. CARRIERO E BALDI S.p.A. (Convenzione 55 del 29.10.1985)

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- Ingg. CARRIERO E BALDI		Costituzione Consorzio GUL (Atto Aggiuntivo n.64 - 2.7.1986) (vedi Scheda successiva)		

NOTE

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Area Esterne al Comune di Napoli

pag. 2

Comparto: Acquedotto SERINO

Concessionario: Consorzio GDI (Atto aggiuntivo n.64 del 2.7.1986)

scheda 19

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- Ingg. CARRIERO E BALDI S.p.A.	40		Ingg. CARRIERO E BALDI S.p.A.	33,33
- Impresa ICLA S.p.A.	20	Subentro ICLA Costr. s.r.l. (nota 15179/C. -20.9.90)	ICLA Costruzioni s.r.l.	16,66
- CO.GE.CO. S.p.A.	20		CO.GE.CO. S.p.A.	16,66
- Ditta Raffaele PIANESE s.r.l.	20	Trasformata in S.p.A. (Decr.3023 - 21.10.1986)	Raffaele PIANESE S.p.A.	8,33
		Ingresso Salvatore FIORE S.p.A. (Decr.3684 -9.2.1987)	Impresa Salvatore FIORE S.p.A.	8,33
		Ingresso Impresa DI DONNA poi trasformata in LAI s.r.l. (Decr. 5856 - 12.7.1988) (Decr.3684 -9.2.1987)	Impresa LAI s.r.l.	8,33
		Ingresso COGIN S.p.A. (Decr. 3684 - 9.2.1987)	COGIN S.p.A.	8,33
		Costituzione GDI - FIOR - DI scari (nota 144/C - 24.1.1989)	GDI - FIOR - DI scari (*)	

NOTE (*) Soc. Consortile costituita ex L. 80/87

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comarto: S.F.S.M. Raddoppio in nuova sede linea ferroviaria TOMIGLIANO - S. VITALIANO (opere civili)

Concessionario: CONSORZIO COSMO (Atto Aggiuntivo n.34 del 27.3.1985)

scheda 20

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione attuale
- Consorzio CORIN	36		Consorzio CORIN	27
- Consorzio S. VITALIANO	28		Consorzio S. VITALIANO	19
- Consorzio NOVOCEN	36		Consorzio NOVOCEN	27
		Ingresso Impresa Antonio DELLA MORTE S.p.A. (Decr. 1259 - 25.5.85)	Impresa Antonio DELLA MORTE S.p.A.	27
NOTE				

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comparto: S.F.S.M.. Attrezzaggio linea ferroviaria PONIGLIANO - S. VITALIANO
 Concessionario: ANSALDO Trasporti S.p.A. (Convenzione n.56 del 29.10.1985)

scheda 21

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- ANSALDO Trasporti S.p.A.			ANSALDO Trasporti S.p.A.	

NOTE

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comparto: Completamento ASSE DI SUPPORTO

Concessionario: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA IMPRESE (ATI) (Convenzione n.57 del 5.11.1985)

scheda 22

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione all'Originario	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- ITALSTRADE S.p.A. (Mandataria) - GIUSTINO Costruzioni S.p.A.	(*)	Costituzione COVI S.p.A. (Nota 10787 - 8.8.86)	ITALSTRADE S.p.A. GIUSTINO Costruzioni S.p.A. COVI S.p.A.	(*)
NOTE (*) Quote non in nostro possesso				

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Comparto: ENISSARIO POMIGLIANO

Concessionario: Consorzio UMA (Convenzione n. 58 del 2.1.86)

scheda 23

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- Ing. Italo DELLA MORTE S.p.A.	15		Ing. Italo DELLA MORTE S.p.A.	15
- COEN S.p.A.	15		COEN S.p.A.	15
- FERROCEMENTO S.p.A.	15		FERROCEMENTO S.p.A.	15
- Ing. LODIGIANI S.p.A.	15		Ing. LODIGIANI S.p.A.	15
- SNAM Progetti S.p.A.	20		SNAM Progetti S.p.A.	20
- SOGEDINA S.p.A.	20		SOGEDINA S.p.A.	20

NOTE

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

Co-parto: S. GIORGIO - VOLLA - CASORIA (opere civili e attrezzaggio)

Co cessionario: Consorzio E. GIORGIO - VOLLA (Convenzione n. 59 dell'8.1.1986)

scheda 24

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione al Consorzio	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- ANSALDO Trasporti S.p.A.	20		ANSALDO Trasporti S.p.A. (attrezzaggio)	50
- Ing. S. PALIOTTO e C. S.p.A.	20		Ing. S. PALIOTTO S.p.A. (attrezzaggio)	50
- LODIGIANI S.p.A.	20		LODIGIANI S.p.A. (opere civili)	28.57
- COMAPRE S.p.A.	20		COMAPRE S.p.A. (opere civili)	19.05
- Luigi VISCONTI Costruzioni sas	20		Luigi VISCONTI Costr. sas (opere civili)	19.05
		Ingresso PIZZAROTTI e C. S.p.A. Dec. 2707 - 17.7.86)	PIZZAROTTI e C. S.p.A. (opere civili)	19.05
		Ingresso Paolo DE LUCA S.p.A. (Dec. 2707 - 17.7.86)	Paolo DE LUCA S.p.A. (opere civili)	14.28
		Costituzione CIRCUNFER scari (Prot. 7211/C-30.4.1987)	CIRCUNFER scari (*) (opere civili)	

NOTE (*) Soc. Consortile costituita ex L. 80/87

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Area Esterne al Comune di Napoli

Comparto Sistemazione CALABRITTO CONTE DI SARNO

scheda 25

Concessionario. Associazioni Temporanea Imprese (ATI) (Convenzione n. 62 del 29.4.1986)

Composizione Originaria Consorzio	Quota % Partecipazione all'Ordinamento	Variazioni	Composizione Attuale Consorzio	Quota % Partecipazione Attuale
- CONSorzio COOPERATIVE COSTRUZIONI (Menzionate) - CONSCOOOP	(*)	Ingresso ASTALDI S.p.A. (Dec. n. 5559 - 30.3.88) Ingresso COGEFAR S.p.A. (Dec. n. 5555 - 30.3.88) Nuova denominazione COGEFAR - IMPRESIT S.p.A. (nota 4723/C - 8.3.90) Ingresso GIUSTINO S.p.A. (Dec. n. 5553 - 30.3.88) Costituzione CANAL SARNO snc (prot. 15716 - 24.9.87)	CONSorzio COOPERATIVE COSTRUZIONI CONSCOOOP ASTALDI S.p.A. COGEFAR - IMPRESIT S.p.A. GIUSTINO S.p.A. CANAL SARNO snc	(*)

NOTE (*) Quote non in nostro possesso

Appendice 16/N**Elenco delle imprese: programma area metropolitana**

ALOSA s.p.a., via Piemonte 53, 00187 Roma
Ansaldo Trasporti, via Nuova delle Brecce 260, 80147 Napoli
Antonnicola S., via Ninfinia 4, 04010 Sermoneta (LT)
ASCO s.c.a.r.l., via Giulio Cesare 7, 80125 Napoli
ASCOFER s.c.a.r.l., c.so Vittorio Emanuele 697, 80122 Napoli
ASCOSA s.c.a.r.l., via Giulio Cesare 7, 80125 Napoli
Assi stradali s.c.a.r.l., c.so Vittorio Emanuele 697, 80122 Napoli
Astal di s.p.a., via Po 11, 00198 Roma
Balsamo s.p.a., via Verdi 18, 80133 Napoli
Barletta, via Redentore 46, 81100 Caserta
Borselli e Pisani s.p.a., via Cesareo Console 3, 80132 Napoli
Brancaccio s.n.c., Riviera di Chiaia 124, 80122 Napoli
Buontempo s.p.a., via Chiatamone 7, 80121 Napoli
Canal di Sarno s.c.a.r.l., Napoli
Cantieri Stradali s.r.l., c.so Vittorio Emanuele 697, 80122 Napoli
Capaldo s.p.a., piazza Amedeo 8, 80121 Napoli
Carola s.a.s., via F. Giordani 32, 80122 Napoli
Carriero e Baldi s.p.a., via Mergellina 23, 80122 Napoli
Cassina (incorporata nella Ponsec), via Giacomo del Duca 23, 90139 Palermo
Castaldo s.p.a., Piazza Matteotti 7, 80133 Napoli
C.C.C., via Emerte Zacconi 14, 40100 Bologna
C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., via Verdi 27, 30024 Musile di Piave (VE)
Circumfer s.c.a.r.l., Napoli
CMF Sud s.p.a., via delle Colline 27, 57010 Guasticce (LI)
COBRA s.c.a.r.l., via Chiatamone 57, 80121 Napoli
Codelfa (fino al 1982), Corso Milano 23, 12084 Mondovì (CN)
CODES s.p.a., via Genova 23, 00184 Roma
Coen s.p.a., Riviera di Chiaia 257, 80121 Napoli
COGECO s.p.a., via Capitan Bavastro 110, 00154 Roma
COGEFAR-Impresit, Bastioni di Porta Nuova 21, 20121 Milano
COGEPRE s.p.a., via Palestro 20, 20121 Milano
COGIN s.p.a., via Cervantes 64, 80133 Napoli
COMAPRE, via del Gottardo 13, 37132 Verona
COMECO, via Tommaso d'Aquino 36, 80133 Napoli
COMEL s.c.a.r.l., via Carducci 42, 80121 Napoli
Condotte s.p.a., viale Liegi 26, 00198 Roma
Con.Rel s.c.a.r.l., via Tasso 512, 80127 Napoli
Conscoop, Napoli
Cons. Naz. Lavoro Patria Famiglia, piazza Vanvitelli 12, 81100 Caserta
Convisud s.c.a.r.l., Napoli
Coopsud s.c.a.r.l., Napoli
CORINA s.c.a.r.l., piazza della Repubblica 2, 80122 Napoli
Corsicato s.p.a., viale Gramsci 15, 80122 Napoli
COSAFRA s.c.a.r.l., via Chiatamone 7, 80121 Napoli
COSMA s.p.a., viale Margherita 93, 36100 Vicenza
Costanzo s.p.a., corso Karl Marx 18, 95045 Misterbianco (CT)
COVI s.p.a., Napoli
D'Alessio Faraone Mennella s.n.c., via Stendhal 14, 80133 Napoli
Del Favero s.p.a., via De Gasperi 79, 38100 Trento
De Lieto s.p.a., via Cappella Vecchia 8, 80121 Napoli

Della Gatta s.p.a., via Ugo Foscolo 50, 81031 Aversa (CE)
Della Morte A. s.p.a., Riviera di Chiaia 185, 80133 Napoli
Della Morte I., Riviera di Chiaia 185, 80133 Napoli
De Luca s.p.a., viale Gramsci 19, 80122 Napoli
De Sanctis s.p.a., via Consalvo 120/a, 80126 Napoli
Di Battista, piazza Cavour 25, 70024 Gravina in Puglia (BA)
Di Penta s.p.a., via Agrigento 5, 00161 Roma
Di Stasio (fino al 1982), c.so Vittorio Emanuele 749, 80122 Napoli
Dondi costruzioni s.p.a., viale delle industrie 9, 45100 Rovigo
Due ASCOSA s.c.a.r.l., via Giulio Cesare 7, 80125 Napoli
Ecologia s.p.a., viale Isonzo 14/1, 20125 Milano
Edilia s.p.a., non identificata
Edilme s.c.a.r.l. (fino al 1988), Napoli
Edilp (nella Grandi Lavori), via Montegrappa 4, 65019 Pianella (PE)
Farsura (incorporata nella Ponsec), via Carlo Fea 5, 00161 Roma
Fasano s.p.a., via Polesine 8, 74100 Taranto
Feal (fino al 1987), via B. Verro 90, 20141 Milano
Ferraro s.p.a. (fino al 1986), via S. Rosa 38, 35100 Padova
Ferrocemento s.p.a., via F. Scarpellini 20, 00197 Roma
Fiore s.p.a., via vico II S.Nicola alla Dogana, 80133 Napoli
Fondedile s.p.a., via G. Verdi 35, 80133 Napoli
Furlanis s.p.a., via Luther King 9, 30025 Fossalto di Portogruaro (VE)
Generalvie (fino al 1989), via Pontina km. 30, 00040 Pomezia (RM)
Giglio s.p.a., piazza Ruggero 3, 81100 Caserta
Giustino s.p.a., viale Maria Cristina di Savoia 18/a, 80122 Napoli
GOI-Fior-Di s.c.a.r.l., Napoli
Grandi Lavori - Fincosit s.p.a., piazza F. De Lucia 60-65, 00139 Roma
ICAR s.p.a., piazza dei Martiri 30, 80121 Napoli
Icla s.r.l., via Nuova Agnano 11, 80125 Napoli
ICORI s.p.a., viale Pinturicchio 84, 00196 Roma
IGI s.r.l., strada prov. Pianura, 80078 Pozzuoli (NA)
IMCA s.p.a., via dei Mille 59, 80121 Napoli
IMCO s.p.a., piazza F. De Lucia 37, 00139 Roma
IMECO s.p.a., via Roma 156, 80132 Napoli
INCISA s.p.a., via G.M. Conforti 21, 43100 Parma
INCO s.p.a. (fino al 1986), via XXIV Maggio 3, 43100 Parma
Infrasud s.p.a., via G. Porzio 4, Centro Direz., 80143 Napoli
INSO s.p.a., via F. Matteucci 2, 50125 Firenze
Intercantieri s.p.a. (già Vittadello), via L. Pierobon 46, 35010 Limena (PD)
IPRA s.p.a., c.so Vittorio Emanuele 702, 80122 Napoli
IRCES s.p.a., c.so Magenta 29, 25100 Brescia
Irep s.p.a., via Chiatamone 57, 80121 Napoli
Italstrade s.p.a., via A. Nibby 10, 00161 Roma
LAI s.r.l. (già Di Donna), via G. Ferraris 66/c, 80143 Napoli
La Meridionale s.p.a., via Medina 40, 80133 Napoli
Laudiero s.p.a., piazza della Repubblica 2, 80122 Napoli
Lodigiani s.p.a., via Senato 8, 20121 Milano
Lombardi F.lli (fino al 1982), via Matteotti 90, 25086 Rezzato (BS)
Loy, Donà e Brancaccio s.p.a., c.so Vittorio Emanuele 697, 80122 Napoli
Maggiò (fino al 1987), fallita (non ANC)
Marinelli s.p.a., via Arangio Ruiz 83, 80122 Napoli
Marino s.p.a., via Duca d'Aosta 35/b, 80026 Casoria (NA)
Mazzitelli s.p.a., via Fanelli 206/a, 70125 Bari
Meregaglia s.p.a., via Turati 7, 20100 Milano
Merolla (fino al 1984), via dei Fiorentini 21, 80133 Napoli

Messere, via nazionale delle Puglie 259, 80026 Casoria (NA)
Molinari (fino al 1983), non identificata
Mondelli s.p.a., via Rimini 24, 20100 Milano
Nettis s.r.l., via Roma 59, 70025 Grumo Appula (BA)
Paliotto s.p.a., via S. Aniello 96, 80146 Napoli
Passarelli, via B. Cavallino 183, 80131 Napoli
Pianese s.p.a., via Generale Orsini 40, 80132 Napoli
Pizzarotti s.p.a., via Ippolito Nievo 23, 20100 Milano
Pomarici s.a.s., via del Chiostro 25, 80135 Napoli
Provera e Carrassi (nella SAISEB), via Guido d'Arezzo 16, 00198 Roma
Raiola s.p.a., via Filangeri 72, 80121 Napoli
Recchi s.p.a., via Montevercchio 28, 10128 Torino
Recchi E. s.p.a., via Montevercchio 28, 10128 Torino
Regi Lagni s.c.a.r.l., Napoli
Risanamento s.p.a., piazza Nicola Amore 2, 80138 Napoli
Romagnoli s.p.a., via Moscovia 10, 20100 Milano
Rossetti Simmaco (fino al 1982), c.so Trieste 237, 81100 Caserta
SACIEP s.p.a., piazza S. Maria Novella 22, 50100 Firenze
SAISEB s.p.a., via Guido d'Arezzo 14, 00198 Roma
SALC s.p.a., viale Mazzini 77, 35100 Padova
Schiavo s.p.a., via Nazionale 47, 84078 Vallo della Lucania (SA)
Scipione Capece, Napoli (non ANC)
SIA s.p.a., via Galileo Ferraris 187, 80142 Napoli
Siciliana Molinari (fino al 1983), non identificata
Snam Progetti, c.so Venezia 16, 20100 Milano
SOCIS (incorporata nella Costanzo), via Vivante 3, 95100 Catania (non ANC)
SOCIT (incorporata nella SOGESTRA), non identificata
SOGECA s.r.l., via Posillipo 382, 80123 Napoli
SOG Consult (fino al 1983), non identificata
Sogedina s.p.a., rione Sirignano 10, 80121 Napoli
SOGENE (fino al 1988), via Aurelia Antica 422, 00165 Roma (non ANC)
SOGESTRA (nella Todini), via Pontina, 00040 Pomezia (RM) (non ANC)
Sorrentino - ora Icosit di Raiola, via Filangeri 72, 80121 Napoli
Spazzapan s.p.a. (fino al 1987), non identificata
SPEI s.r.l., via Polesine 10, 74100 Taranto
Todini s.p.a., via del Serafico 200, 00142 Roma
Tre ASCOSA s.c.a.r.l., via Giulio Cesare 7, 80125 Napoli
Vianini s.p.a., via Montello 10, 00195 Roma
Visconti s.p.a., via Cervantes 64, 80133 Napoli
Zecchina s.p.a., via Tasso 480, 80127 Napoli

Appendice 17/N**Area metropolitana: elenco delle imprese affidatarie con importi presunti**

Imprese affidatarie con indicazione dell'importo presunto finale (in miliardi) dei lavori loro affidati inclusa la revisione prezzi: aree esterne.

495 C.C.C., Bologna
361 COGERI (Barletta, Dibattista, Mazzitelli - Bari)
357 Ansaldo Trasporti, Napoli
323 Zecchina, Napoli
224 De Luca, Napoli
157 Buontempo, Napoli
154 Carriero e Baldi, Napoli
152 De Sanctis, Napoli
148 Grandi Lavori, Roma
148 Lombardi, Rezzato (BS)
147 Giglio, Napoli
143 Fondedile, Napoli
138 Corsicato, Napoli
132 Giustino, Napoli
129 Costanzo, Catania
119 Italstrade, Milano
117 COSMA Maltauro, Vicenza
114 Fasano, Taranto
109 ICAR, Napoli
105 Icla, Napoli
104 CO.MA.PRE, Verona
101 F.lli Ferraro, Padova
93 CA.SA, Cagliari
91 Messere, Napoli
89 Capaldo, Napoli
88 Pizzarotti, Milano
87 Nuova CMF, Livorno
86 Schiavo, Vallo di Lucania (SA)
81 ATI Pianese, Napoli
73 INCISA, Parma
73 Todini, Roma
71 Lodigiani, Milano
70 IREP, Napoli
70 Brancaccio, Napoli
70 CO.GE.CO, Roma
67 Loy Donà & Brancaccio, Napoli
65 L. Visconti, Napoli
59 IMECO, Napoli
57 Astaldi, Roma
53 Balsamo, Napoli
51 Castaldo, Napoli
49 Nettis, Bari
48 SIA Società Italiana Appalti, Napoli
46 Della Morte A., Napoli
45 Fiore, Napoli
42 IMCO, Roma
41 La Meridionale, Napoli
40 Di Donna, Napoli

39 Meregaglia, Milano
33 Pomarici, Napoli
32 Lavoro, Patria, Famiglia, Caserta
32 INSO, Firenze
32 Marino, Napoli
32 CO.ME.CO, Napoli
31 Edilia, Napoli
30 SOGECA, Napoli
30 SALC, Padova
30 Di Penta, Roma
28 Marinelli, Napoli
28 D'Alessio & Faraone Mennella, Na
27 COGEFAR, Roma
25 Borselli&Pisani, Napoli
25 Della Gatta, S.Cipriano d'Aversa
21 Risanamento, Napoli
18 Fincosit, Genova
14 Infrasud, Napoli
14 Intercantieri, Padova (già Vittadello)
14 Del Favero, Trento
14 De Lieto, Napoli
14 Furlanis, Venezia
14 A.LO.SA, Roma
14 Ferrocemento, Roma
14 S. Antonnicola, Latina
14 Co.Ge.Pre., Milano
14 Passarelli, Napoli
14 ICOSIT, Napoli (già Sorrentino, Raiola)
11 Raiola, Napoli
9 CO.MEL, Napoli
9 LAI, Napoli
8 VIANINI, Roma
7 Della Morte, Napoli
7 Snam Progetti, Milano
7 Coen, Napoli
6 Farsura, Milano
6 Cassina, Palermo
5 Laudiero, Napoli
5 ASCO, Napoli
4 Merolla, Napoli
4 Ecologia, Napoli
4 Provera e Carassi, Roma
2 CO.RI.NA, Napoli

Appendice 18/N**Napoli: gli appalti registrati di maggior rilievo**

Gli appalti di maggiori dimensioni del programma Napoli sono i seguenti:

città/appaltatrice	milioni	appaltante	anno
Napoli			
ACESA (scuola)	3.540,4	Edina	1988
Alba Montaggi	1.100	Condotte	1987-9
Alfa (varie)	2.500	Napoli 10	1985
Aiello (idrosan.)	1.005	CPR2	1984-7
Ariola Trivell.	6.318	vari	1984-7
Bausano (op.)	2.500	Edina	1984
Bitum Beton	15.555,4	varii	1986-90
Brancaccio (op.)	1.800	"	1990
Casabella (pavim.)	1.170	Napoli 10	1985-7
Castellamare (varie)	1.200	CORI	1986
Ceidi (tinte)	4.390	Edina, Edifar	1983-8
CTI (op.civ.)	80	Edinsud	1987
CTI/ICS	3.000	Condotte	1986
Cabalappalti (galleria)	2.400	Carriero&Baldi	1986-8
		Raiola, CORI	
Caccavale (terra etc.)	2.230	Carriero&B.	1985-7
		Edifar, CR8	
Calcobit (terra etc.)	16.003	vari	1984-9
Camp. Trivell.	2.825	vari	1984-9
Co.E.B. (esplor.)	2.332	vari	1984-8
Coemar (ristrutt.)	1.400	CPR2	1986
Co.Ges. (op.)	2.300	CORI	1986-8
Co.Mar.It (scogliere)	1.000	Icla	1985
Ciotola V. (op.)	3.200	Manfredi etc.	1983-90
CITE (impianti)	5.314,5	vari	1985-9
CMF Sud (ferro)	=	La Mer.	1986
CMF Sud-CMS	4.400	Infrasud	1988
Co.Na.Cle. (fogne)	2.500	CORI	1989
Cons.Irna (op.)	19.500	Edina	1984-5
COPAL (terra)	2.300	Infrasud	1985-6
Coprogett (c.a.)	2.150	Imafid	1988-9
Coppola (op.)	1.700	Consecor	1984-7
Cori (collettore)	3.000	CR8	1986-7
Cosiba (varie)	2.100	Edifar	1986-7
Cozzolino (ristrutt.)	2.400	Manfredi etc.	1986-7
CIFA (impianti)	1.220	Della Morte	1988-90
		Pianese	
De Giacomo & (imper)	1.892	Condotte	1984-9
		Edinsud, Edina	
		CORI, Novocen	
De Luca (c.a.)	1.600	Edifar	1989
De Luca (montaggi)	=	Edinsud	1984
De Luca/Snam	38.700	Mededil	1986
Dino (c.a.)	1.840	CORI	1986-7
Di Stasio (op.)	17.810	Condotte Novocen	1985-9
Edilappalti (op.ed.)	1.380	Napoli 10	1988

Edil Bomi (op.ed.)	4.000	Edifar	1986-9
Edil Campania (terra)	4.095	CORI	1985-9
Edil Carlucci (terra)	1.361	Edifar Edina	1986-8
Edilindustriale (op.civ.)	1.400	?	1984-6
Edil 82 (op.ed.)	1.190	Napoli 10	1990
Edil Soccavo (terra)	1.610	Manfredi	1986-9
Ediltecnica (varie)	2.971	Edina	1984-6
Edil Trasp. (terra)	9.505	CORI CONACO	1984-9
Esposito (terra)	=	Manfredi	1984
Esposito (impianti)	30	Edina	1985
Esposito/EdilCarlucci	1.020	CPR2	1987
Eternit	=	Edifar	1984
Edil Trasp. (terra)	3.255	vari	1987-8
EuroedilCarlucci (ter)	3.270	CPR2 Edifar	1988-90
		CORI Edina	
Ferrara (pav.)	1.100	Napoli 10	1988
Fondedile (pav.)	8.400	Condotte	1986
Fondedile/Di Stasio	12.580	Condotte	1988
Girardi (fond.)	=	Consecor	1984
" (op.)	1.700	"	1986-9
Giudizioso (imperm.)	2.935	vari	1984-9
GR (tinte)	2.678	vari	1984-9
Granata (tinte)	1.110	CORI	1984-90
ICEM (")	2.243,7	Edina	1988-9
IEN (elett.)	1.500	CORI Novocen	1988-90
IMCA (varie)	17.768,2	Edina CORI	1984-9
Impermit (")	1.831	vari	1986-90
Improta C. (terra)	1.500	CR8	1987
Insegne Cost. (terra)	2.500	CORI	1986-9
Insigne (fogne)	100	Cond. Coinfra	1987
Insigne/Ang./Riccio	15.000	Pianese SOCOPI	1989
		COGEPI SOGIN	
Lamberti (op.)	16.636	Edina	1985-9
La Palma (terra etc.)	1.200	Novocen	1985-7
La Pianese (Cogin)	=	CONACO	1984
" /Sogela/EdilPica	7.000	Pianese	1986
La Canneto/Sogela	2.000	"	1987
La S. Vito (terra etc.)	1.420	CORI Carriero&	1986-7
Italchiusure (mast.met.)	1.395	Novocen Cond.	1986-9
Maione G. (impianti)	10.780	Consecor Edina	1984-90
		Edinsud CONACO	
		Edifar Novocen	
Masullo (terra)	4.100	CORI Infrasad	1985-90
Merolla (op.)	1.400	CPR2	1987
Naso T. (op.civ.)	4.100	CORI Condotte	1985-7
OrchideaCoop.(terra)	1.290	CORI	1986-7
Palma (fogne)	1.210	Edina Na10	1984-90
Partenop.Coop.(demol.)	7.770	CPR2	1984-7
Penna (op.civ.)	3.600	Napoli 10	1986
Peripano (infissi)	1.180	CORI Edinsud	1984-90
		Napoli 10	
Pinardi&Negro (terra)	2.200	Novocen	1984-5
" /SAVA (op.)	2.100	Novocen	1986
Pomarici (op.)	4.980	Condotte	1985-6
Prog.Mecc.Ind.(op.)	4.818	CPR2 Na10	1984-8

Raiola (c.a.)	900	Carriero,Raiola	1987
RIMAR Coop. (op.)	2.250	Imafid	1987-9
		Manfredi&	
Romano L. (terra)	159	Edina	1985-7
Romano/Romano (op.)	1.889,6	Edina	1988
ROMI (op.)	13.950,3	varie	1983-90
Rosano Cost.(terra)	10.370	CPR2 CR8 Infr.	1986-90
RUCA (arm.calc.)	2.650	CONACO Infr.	1988-9
SAES (op.)	7.540	CONACO CPR2	1985-9
SAFCO (imper.)	4.156	varie	1984-9
SAFCO/CIAR	450	Imafid	1990
Sannino (op.)	1.350	Napoli 10	1988-90
Sanseverino (terra)	9.500	Condotte	1984-8
Sanseverino/Gecofer	10.700	Condotte	1985-6
Sanseverino/Lemit	=	Condotte	1984
Sanseverino/Marino	6.135	Condotte	1987
Sanseverino/SICOAP	15.000	Condotte	1986
Sbrescia (impianti)	=	CORI	1983-5
" "	11.660	" Edinsud	1987-9
Scavo Capuano (op.)	3.600	Consecor	1986-8
Schettino (ripar.)	3.000	CORI	1987
SECIT (terra)	7.300	Consecor	1986-7
Serr. Riccio (infissi)	2.773	Edifar	1986-9
SICOAP (op.)	10.300	Condotte	1987
SICOAP/Capone	=	Condotte	1984
SICOAP/SIA	7.000	Condotte	1983/7
SIGMA (terra etc.)	1.000	CORI	1986
SICAR (" ")	3.150	CR8 Imafid Na10	1988
SMEC (terra etc.)	2.550	Na10 Condotte	1987-90
SMECA (consol.)	3.238,4	Novocen Cond.	1984-90
SMI (manut.)	2.681,2	vari	1984-90
SNIT (idrosan.)	2.470	CORI Na10	1985-9
SOCEM (terra etc.)	2.500	CR8	1989
S.E.Fenderico (elett.)	3.838,5	varie	1983-90
SOGECA (op.)	3.000	CORI	1989
SOGECA/Marino	5.000	Edinsud	1985
SOGECO (ristrutt.)	1.030	CPR2	1986-7
SOMECA (calcest.)	2.600	CORI	1989-90
Sorrentino (terra)	=	CONACO	?
SS.Costr.84 (idraul.)	940	Carriero&	1985-8
		Della Morte Pianese	
		Raiola Condotte	
Stem (op.civ.)	3.000	Manfredi&	1987-9
Stolica (terra etc.)	1.588	Edifar	1985-6
Sud It. Cost. (manuf.)	550	Novocen Cond.	1987
Sud It./ACESA	2.020,4	Edina	1990
Tecnomer (elett.)	1.057	Edifar	1986-8
TES (op.)	1.150	Novocen Cond.	1989-90
Trivelsonda	3.085	vari	1984-9
Tuccillo (terra etc.)	6.575	CONACO CORI	1986-8
Acerra			
Auriemma (fondaz.)	1.000	Imafid	1987
CISE (terra)	1.630	Napoli 10	1986-7

Afragola

Corcione A. (varie)	1.710	Edifar	1984-8
Costra/Bazzini	2.262	Consecor	1987
Costras (fornit.)	1.970	Napoli 10	1985-90
Edil App.Cost. (op.)	5.000	Consecor	1986-90
Romano (terra etc.)	1.020	Edifar	1987
Sagoten (terra etc.)	2.050	CONACO	1985-6
Valentino (terra)	1.670	Napoli 10	1986-90

Arzano

SOMIN (montaggi)	2.090	vari	1984-8
------------------	-------	------	--------

Caivano

ATEA (forniture)	7.960	Edifar, Cond. Imafid, Na 10	1985-8
CEPIS (montaggi)	1.400	CR8 CONACO	1984-7
Fusco N. (terra etc.)	3.580	Edifar	1989-90

Casoria

ACM (op.civ.)	3.190	Edifar	1985-7
		CR8, Napoli 10	
Del Bo (impianti)	1.063,9	Na 10, CR8	1984-90
		Edifa, CPR2	
		CONACO, Na 10, Novocen	
Edilfag (tinte)	2.005	Na 10 CORI	1988-9
MOTRER (terra etc.)	6.460	LaMerid. CORI	1984-8
		Edina Edifar	
		Consecor	
Rosano Flli (terra etc.)	8.447,2	CPR2 CR8	1984-5
		Edina	
Rosano Flli (varie)	380	CPR2 CR8	1990
Vecchione (carp.)	1.450	Edinsud CONACO	1984-9
		CR8 Novocen	
Vecchione/Finac	=	Edinsud	1984

Crispano

Perrotta (terra etc.)	2.150	CORI	1988
-----------------------	-------	------	------

Ercolano

Marquez (terra etc.)	1.584	CORI	1985
SICER (op.)	5.630	CORI	1985-9

Giugliano

Appalti Gen. (varie)	1.110	Condotte	1988-9
		Novocen	
VEI (ristrutt.)	1.970	CPR2	1986-8

Gragnano

Vernotico (tinte)	2.700	CONACO	1985-7
Vernotico/RES (op.)	4.470	CONACO	1988-9
Vernotico/CEDAM (op.)	1.250	CONACO	1986

Grumo Nevano

Ediland (op.ed.)	1.770	CORI CR8	1984-90
------------------	-------	----------	---------

Lettere

Del Sorbo (pavim.)	1.075	Consecor	1984-8
		CONACO Na 10,	

Marano

Com.Artig. (intonaci)	6.115	vari	1985-9
Gelsa Coop. (pav.)	4.700	Edifar	1987

Mariglianella

Calcestr. Maione	3.330	CR8, Cond.	1988-9
------------------	-------	------------	--------

Marigliano

Edilbeton (cemento)	1.275	CONACO	1989
Edilnova (pavim.)	1.830	"	1988-9
ESI (impianti)	4.950	CONACO CR8	1985-7
IMIT (terra etc.)	430	Edina CONACO	1984-7
Raggrup. (terra)	4.400	CONACO	1986
Monda (terra etc.)	5.250	CONACO	1986-7

Melito

Maisto (verde)	950	Edifar CORI	1985-7
		Consecor	
VAMA (ristr.)	300	CPR2	1985
VAMA/DERA	1.180	CPR2	1986
VAMA/Peduto	1.000	CPR2	1987

Mugnano

Co.Edil. (varie)	17.470	CORI, Na 10	1984-9
Edil.Pav. (pavim.)	1.915	Edifar	1984-9

Nola

CEMS (elett.)	2.918	CR8, CONACO	1983-9
		Napoli 10	
SIA (asfalti)	41,6	Condotte	1988
SIA/SAFCO	7.374,9	Condotte	1985-6
SIA/SMECA	4.925	Condotte	1986
SIA/SPAV	11.418	Condotte	1985-9

Pomigliano

Furia V. (terra et.)	3.420	Na10 Edinsud	1985-9
		Condotte	
Porni Edil. (op.)	3.650	Condotte CPR2	1984-88
		Edifar Manfredi&	
Vigar (c.a.)	7.350	CONACO CORI	1984-9
		CR8 Edifar Edina	

Portici

Tecnoimp. (elett.)	1.085	Edina	1989-90
Vigor Coop. (mat.met.)	1.150	Condotte	1985-7

Pozzuoli

Ciandi (solette)	2.000	Imafid	1989
------------------	-------	--------	------

Qualiano

Briganti (terra etc.)	2.650	Edifar, Na 10	1985-7
ECAM (scuola etc.)	12.380,5	Consecor	1986-8
OMS Gallo (montaggi)		= CONACO	1985
Riccardo M. (op.)	1.175	Edifar Na10	1985-90
		Novocen	

Quarto

Del Sole Coop. (fondaz.)	1.380	CORI	1985-7
		Infrasud	
IRIS (terra)	1.860	CORI	1983-6

S. Giorgio C.

GE Coop (op.civ.)	2.490	Na10 Edifar	1989-90
		Condotte	

S. Sebastiano

Del Fa (c.a.)	1.650	Edinsud	1986-7
De Luca (calcestr.)	5.280	CORI Icla	1984-90

S. Anastasia

Alba (varie)	1.100	Condotte	1987-9
--------------	-------	----------	--------

Tufino

D'Avanzo (terra)	1.140	Edinsud	1985-90
D'Avanzo/D'Avanzo	840	Edinsud	1986

Caserta

Cefis (op.civ.)	320	CPR2	1984-5
Cefis/Riccio	12.500	CPR2	1986-9
Cefis/Marinella	2.700	CPR2	1985-6
Riccio (terra)	6.550	CORI	1986-7
SILME (varie)	1.321	Edifar	1985-9

Capua

CEI (terra etc.)	2.010	vari	1984-8
------------------	-------	------	--------

Frignano

D'Alessio (terra etc.)	4.220	CORI	1985-6
------------------------	-------	------	--------

Gricignano

Dello Maggio (terra etc.)	7.886	Edinsud Edina	1984-90
		Condotte Edifar	
		CR8 CONACO La Merid.	
		Novocen Na 10 Consecor	
		CORI	
LAVECO (op.)	11.430	Edinsud CORI	1987-90

Pastorano

Capezzuto (op.civ.)	6.553	Edina	1984-9
---------------------	-------	-------	--------

Succivo

Edil Atellana (op.)	4.098,5	CONACO	1983-9
---------------------	---------	--------	--------

Teverola

D'Auria (trivell.)	28.139	vari	1984-9
ILFA (infissi)	1.435	Na10 CORI	1984-90

Villa Literno

Zaccariello (terra etc.)	3.400	Edifar	1989-90
--------------------------	-------	--------	---------

Cava T.

Beton Camp.	2.100	CORI, Imafid	1988-90
-------------	-------	--------------	---------

Vallo Lucania

Schiavo (pav.)	4.000	Napoli 10	1986
----------------	-------	-----------	------

Avellino

Caso (infissi)	2.686,8	vari	1985-9
----------------	---------	------	--------

Potenza

Sorrentino (op.)	2.070	CONACO	1986-7
------------------	-------	--------	--------

Ferrandina

SOMIN (montaggi)	2.090	vari	1984-9
SPICIM (tinte)	160	Edina	1986

Bari

IMES (infissi)	1.470	Edinsud Cond.	1984-7
----------------	-------	---------------	--------

Accadia (fg)

Cost.Botticella (op.civ.)	2.000	Novocen	1986-7
---------------------------	-------	---------	--------

Manfredonia

Mucafer (op.civ.)	13.500	Edina	1987
-------------------	--------	-------	------

CampoB.

SMES/Pomi/Barbetta	2.445	CPR2	1986
PRE.MO (prefabb.)	3.900	Condotte	1986-7
Trivelpali Mol.	1.060	"	1984-6

Siracusa

CMA (montaggi)	1.332	CR8	1985
Coprola-CMA (carp.)	7.000	Cr8	1987
SOCIES (elett.)	1.370	"	1989-90

Ancorano (TE)

SIDO (elett.)	1.140	CORI	1987-9
---------------	-------	------	--------

Roma

ACRR (op.civ.)	3.370	Condotte	1986
Cantieri Ind. (terra)	1.800	Condotte	1987
Cemencal (calcest.)	2.100	CORI, Imafid	1988-90
Coccia (fornit.)	=	Condotte	1985
CIAR (solette)	2.000	Imafid	1989
Delmoscavi/SCP	4.100	Edinsud	1988
Denis (idrosan.)	1.750	Edifar	1985-6
CEPIV (op.civ.)	1.604	Edifar Novocen	1986-7

Eralp (imp.sportivi)	3.119	Edina	1984
Germani (fond.)	1.000	Edina	1985
Geosud (riemp.)	1.500	Novocen	1986
Sacco (imperp.)	2.400	Infrasud Na10	1985-7
Seli/Trevi (gallerie)	11.000	Imafid	1989
Sincies/Cocle	9.400	Edinsud	1986-8
" /Face St.	6.748	Edinsud	1985
" /Cozzolino	1.600	Edinsud	1988
" /Face/Cozzolino	10.000	Edinsud	1987
SNECI (restauri)	1.068	Edina	1985
Valli Lavoro (terra)	3.065	Edinsud	1988
Gaeta			
Di Cesare (terra)	7.000	CR8	1987-9
Di Cesare/Masullo	2.782	CR8 Infrasud	1986-7
Frosinone			
E.Ge.Co (fornit.)	4.200	CORI Infrasud	1987-8
		Imafid	
Perugia			
ILFER (infissi)	1.490	CPR2 CORI	1984-90
Ancona			
Sadar-Incop (demol.)	1.800	Mededil	1986
Ascoli P.			
Ferrari Est. (fond.)	1.800	Novocen	1988
Straferro	1.000	Infrasud	1987
Montepulciano			
Peruzzi (prefabb.)	2.691	Edina	1985
Padova			
Aghito D. (infissi)	2.020	CONACO	1984-8
FIP (acciaio)	1.402	Edifar Na 10	1986-9
		Imafid	
Galtarossa	=	CONACO	1988
Galtarossa/Prometal	1.500	Infrasud	1986
Gecofer (forn.)	300	Napoli 10	1985
Grassetto (op.spec.)	4.000	Infrasud	1987
Rovigo			
SOGEI (impianti)	3.289	Na10 CORI	1984-8
Verona			
ATROS (trivell.)	1.480	Edinsud, CR8	1985-7
		Icla, Na 10	
Peter Cox (imperp.)	1.300	Edifar Na 10	1985-8
Venezia			
Francalancia (recup.)	=	Napoli 10	1984
Furlanis (terra etc.)	6.000	CR8	1987
Zerbo Francalancia (op.)	400	Napoli 10	1986

Asolo			
Eurobagno	1.100	Condotte	1985
Eurogas	1.500	Edinsud Cond.	1984-6
Pieve di Soligo			
Collet (carp.)	1.250	Napoli 10	1987-8
Vicenza			
SVEPO (trivell.)	2.820	CONACO CORI	1985-9
Pordenone			
Cost.Cimolai (carp.)	3.000	Napoli 10	1987
ISE (trivell.)	2.500	CORI	1987
Zanussi	3.400	Napoli 10	1984-5
Bologna			
IPM (terra etc.)	2.410	Napoli 10	1985-6
Parma			
Cosidra/Codelcilo	1.120	Edina	1990
Inietoiet (imper.)	1.100	CR8	1987
Ravenna			
IMTER Scavi	7.590	Icla Infrasud	1985-90
		CR8 CPR2 CORI	
Raggr.Coop. (op.)	5.600	CONACO	1986
RES Coop. (op.)	6.400	CONACO	1985-9
Forlì			
Giuliani (infissi)	1.000	CONACO	1988
Ramilli (impianti)	900	CONACO	1987
Ramilli/Linari	1.700	CONACO	1988
Bertinoro			
SACEP (pref.)	2.500	Novocen	1984
Ferrara			
SILCA (op.)	5.450	Napoli 10	1986-7
Milano			
FACEP (prefabb.)	2.427	Novocen Cond.	1986-8
Face Standard	2.140	" CORI	1984-6
		Edinsud	
La Falce (varie)	15.545	CR8 La Merid.	1984-9
		CORI Condotte	
Presspali (diafr.)	6.470	CR8 Infrasud	1984-9
		Della Morte Na10	
Rodio (consolid.)	1.800	CORI	1990
E.Marelli	1.000	Pianese	1986
Erba			
SAM (terra)	3.000	Della Morte	1986
Cuneo			
CMTI (impianti)	3.805	vari	1986-9

Appendice 19/N**Area metropolitana: gli appalti registrati di maggior rilievo**

Gli appalti di maggiori dimensioni del programma area metropolitana sono i seguenti:

città/appaltatrice	milioni
Napoli	
ACTA	1.500
Aiello	4.800
Ariola	7.390 (collegata con SILAR e SCAC)
ASA	1.050 (+2.830=3.880)
Insigne ed altri	12.300
Balsamo	10.080
Calcobitum.	2.000
CEI Sud	1.000
Celli	1.550
Cocle-Chiementin-SINCIES	24.500
COEB	24.345
Costruz. 84 et al.	1.800
De Giacomo et al.	3.447
De Luca et al.	49.034
De Martino-Fortitudo-Edilcar	18.960
Di Donna	5.100
Di Stasio	3.000
E. Fenderico	920
E. Carlucci	500
Edil Costruz.	1.790 (+2.470=3.260)
Edil. Trasporti	3.671
Errepi	4.670
Flaminio	4.830
Flooring-Messina	18.385
Fondedile	3.660
Giudizioso	1.125
GR	2.300
ICLA et al.	35.723
Idrotermica Sepe	1.992
IMCA	13.393
Imet Sud	1.340
IPRA	6.686
Irep Fiore	10.000
Italcors	8.260
Italsonda	3.000
LAI	6.000
LEP Pirozzi	1.870
Liftima	15.351
Maione	740
Marino	8.670
Mercadante	2.500
Merolla	2.350
Messere	14.520
Milano	13.000
PA.CO	1.163
Pav. Strad.	1.300

Piccolo	500
Piemme	1.500
Raiola	10.510
RO.MI	1.200
Rosano	5.475(+3.050=8.525)
Selva	3.045
Sibilio	3.000
SICOAP	2.300
SILAR	14.450
SOCOS	2.100
SO.GE.CA	2.000
SO.GE.LA	2.000
Trivellaz. Camp.	3.320
Trivelsonda	1.800
Zaira	7.860
Zecchina	11.411

Afragola

Leonini	1.300
SA.GO.TEN	1.510

Bacoli

Flegrea Tr. et al.	2.700
--------------------	-------

Boscoreale

Trasporti Coop.	2.320
-----------------	-------

Brusciano

Monda	2.700
-------	-------

Caivano

Casarossa	8.500
Lisa Costr.	5.100

Casoria

Edil Cost.	2.470
Motrer	44.579
Rosano	3.050
Tirrenia Scavi	1.800
Tuccillo	38.300
Vecchione	2.500

Grumo Nevano

La Fratellanza	1.000
----------------	-------

Marano

Com.Artig.	4.370
------------	-------

Marigliano

Edilnova	4.680
ESI	2.935

Melito

Maisto	3.320
--------	-------

Nola SICAN	9.600
Pomigliano Furia	14.350
VI.GAR	6.750
Pompei Tecnoter	2.300
Portici VIGOR	2.785
Qualiano R.Michele	3.630 (con Zerbo&Francalancia, VE)
S.Sebastiano Del.Fa.	3.100
S.Anastasia Alba	2.100
S.Antimo Edilponti	4.425
Isoalpi	930
Raggio di Sole	5.888
Saviano Caccavale	3.365 (+550)
Scisciano Coop. Merid.	11.913
Torre A. ASA	2.830
Torre del Greco CGE Frendo	898
SEACO	5.980
Tufino Iavarazzo	1.300
D'Avanzo	1.600 (con Insigne)
Caserta Callipo	3.905
Cefis	16.250
CEI	1.870
ICEM 1	6.425
IGECO	2.750
Maggiò	5.900
ROI	9.100
STEGE	3.400

Aversa
Merid. Costr. 8.150

Caiazzo
Sviluppo Silicalcite 6.350

Casal di Principe
Corvino et al. 4.830
Galeone et al. 2.200
Iavarazzo et al. 9.880 (+1.300=11.180)
Italscavi 7.000
Madonna 2.315
Russo D. 1.500

Casapesenna
De Rosa 8.000
Fontana 5.500
Piccolo 1.750 (+500=2.250)
Tirrena Costruz. 5.800
Zagaria 9.020 (con Motrer)

Cesa
Tirozzi 1.780

Gricignano
Dello Margio 15.600
LA.VE.CO 26.280

S. Angelo in Formis
CEI 5.900

Succivo
Edilatellana 3.080

Teverola
D'Auria 1.000
ILFA 3.455

Villa di B.
Gallo 1.030

Villa Literno
Zaccariello 1.550

Avellino
Caso 4.120
Iapicca 7.000

Baiano
Bellofatto 1.140

Benevento

IMEVA	1.416
Ziccardi et al.	7.720
Salerno	
Malcom	2.500
Ritonnaro et al.	25.700
Schiavo	18.000
Tirrena Asfalti	3.454
Cava Tirreni	
MER-IMP	1.745
Montecorvino R.	
De Rosa	2.600
Potenza	
Geosond	1.100
Ferrandina	
Pirelli	3.800
Bari	
IMPE	2.750
Simonazzi Sud	4.800
Noci	
IMES	2.882
Catania	
Italtecnica	565
Siciltecnica	630
Caltagirone	
Massarotti	830
Misterbianco	
Proter	1.800
Campobasso	
SMES	4.600
Isernia	
SOGEME	1.100
Pescara	
CO.IND	15.000
Chieti	
S.Marco	1.600
Roma	
Benoto	1.530
Cevip Edil	1.200
CIAR	4.500

Europali	1.750
Eurostrade	7.000
Imperatori et al.	2.160
Imprefond	1.000
Sacco U.	3.100
SICAPI	7.350
Sopresit	1.530
Gaeta	
Di Cesare	14.600
Perugia	
ATROS	900 (+4.350=5.250)
S.Benedetto Tronto	
Ferrari	1.300
Pisa	
Gambogi	70.000
Padova	
FIP Ind.	3.627
Vicenza	
Ferroberica	1.800
Pozzobon	1.500
Verona	
ATROS	4.350
Lonardi	4.000
Venezia	
Canova	10.110
Italm.Fracasso	2.800
Lafer	12.050
Pordenone	
Cimolai et al.	9.890
ZEI	13.341
Bologna	
CIAB Coop.	1.050
Imola	
CIR Coop.	1.150
Sassuolo	
Romano Strade	1.300
Parma	
Bazzini	3.360
CEM	1.600
Edil Best	1.560
Interimpianti et al.	2.248
MTS	1.500

Sagliardi	1.900
Piacenza	
Orsina	2.470
Ravenna	
CIAL Acquatec.	970
Interscavi	2.710
RES	400
SIEM COLOR	772
Forlì	
SACEP	3.900
Soles	5.650
Cesena	
Trevi	5.500
Milano	
Face Standard	2.690
Falciola	20.000
Ipisistem	4.000
Presspali et al.	28.480 (con SICAPI)
Pizzarotti	25.080
Rodio	4.100
SCAC	24.480
Opera	
Asfalto Ansani	2.760
Brescia	
SIMI	5.000
Bergamo	
Perico	1.700
Cuneo	
CMTI	5.610
Savona	
Facelli	1.000

Appendice 20/N

Ministero del lavoro: risposta a interrogazione

MODULARIO
Lav e Prev Soc. - 3*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

GABINETTO

Ufficio Rapporti col Parlamento

Prot. N° G. 126/10¹ 1. / 2643*Allegati**Risposta al f. N°**del*OGGETTO: Risposta a interro-
gazione scritta n. 4-19782.

MOD 3/A

Roma 11 DIC. 1980 12

Al 1'On.le Ada BECCHI
Camera dei Deputati
= ROMA =e, p. c.: ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
Dip. Rapp. Parl. - Uff. 3°
= ROMA =AL SEGRETARIATO GENERALE
Camera dei Deputati
= ROMA =AL SERVIZIO SCHEDARIO ELETTRONICO
Camera dei Deputati
= ROMA =

In ordine alla interrogazione presentata dalla S.V. On.le ,
l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Napoli ha comunicato, innanzitutto, i seguenti dati relativi alle iscrizioni ed agli avvia-

menti per gli anni 1988-1989, suddivisi per Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego:

ISCRITTI ED AVVIATI CON QUALIFICA 16 (Sett. Edilizio)				
CIRCOSCRIZIONE	ISCR. 88	ISCR. 89	AVV. 88	AVV. 89
AFRAGOLA	4768	5995	304	307
FLEGREA	1031	1043	48	160
GIUGLIANO	2994	2035	354	357
ISCHIA	432	422	23	76
NAPOLI	2928	3238	305	444
NOLANA	4223	3208	303	350
SORRENTO	675	689	143	226
STABIESE	2297	1647	174	239
TORRE ANNUNZIATA	1272	1389	82	119
TORRE DEL GRECO	2587	1665	109	116

TOTALI

ISCRITTI AL 31/12/88 CON QUALIFICA 16	23207
ISCRITTI AL 31/12/89 CON QUALIFICA 16	21331
AVVIATI AL 31/12/88 " " "	1845
AVVIATI AL 31/12/89 " " "	2394

In proposito, si precisa che le richieste di lavoro vengono evase in brevissimo tempo da parte delle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego e, comunque, non oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 10 della legge 56/87.

Si fa presente, ancora, che per il collegamento in tempo reale di tutti gli uffici del lavoro il Ministero ha da tempo messo a punto un progetto informativo denominato "Teleporto del Lavoro" che prevede, a regime, il collegamento telematico di tutte le strutture centrali e periferiche in modo da consentire la gestione delle domande e delle offerte di lavoro. La rete informatica prevede, inoltre, il collegamento con le banche dati degli Istituti Previdenziali e di altre Amministrazioni interessate. In tal modo il Ministero riuscirà ad avere una conoscenza approfondita e tempestiva del mercato del lavoro e dei relativi flussi. L'avvio del progetto è imminente essendo ormai definite le complesse procedure di perfezionamento dei relativi provvedimenti.

Per quanto riguarda, poi, la vigilanza svolta dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Napoli nel settore produttivo e nell'area geografica cui fa riferimento la S.V. On.le, si precisa che nei cantieri edili ubicati a Napoli e nella sua area metropolitana sono state eseguite 232 visite ispettive nell'anno 1989 e 93 nei primi quattro mesi dell'anno in corso.

Nei cantieri ispezionati nel 1989 sono risultati occupati, complessivamente, 6960 lavoratori, in quelli visitati nel primo quadrimestre del 1990 il loro numero è stato di 2790 unità.


Nessuno di loro è risultato proveniente da paesi extracomunitari.

A seguito delle ispezioni effettuate sono state accertate e perseguite, nel 1989 e nel I quadrimestre del corrente anno, rispettivamente 595 e 207 violazioni alle leggi sociali e ai contratti collettivi.

I lavoratori interessati alle infrazioni accertate sono stati 464 nel 1989 e 185 nel 1990.

E' da segnalare, inoltre, che nei mesi di giugno e luglio dello scorso anno il citato Ispettorato ha collaborato con proprie unità ispettive ad effettuare presso cantieri edili una vigilanza speciale, disposta direttamente dall'Alto Commissario per la lotta alla mafia.

Si rende noto, inoltre, che dal mese di settembre 1989, a seguito di precise disposizioni ministeriali, due unità ispettive sono state impegnate quotidianamente in attività di vigilanza presso i cantieri per la restaurazione e l'ammodernamento dello stadio S. Paolo di Napoli e delle relative infrastrutture (progetto Italia '90).



IL MINISTRO

DAL RESOCONTO SOMMARIO DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI N. 171 DEL 22-5-80

BECCHI e RIDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

da una pur grossolana valutazione emerge con evidenza che nel corso del 1990 saranno eseguite, in Napoli e nella sua area metropolitana, opere per oltre due mila miliardi d'investimento, considerando solo quelle finanziate nell'ambito di programmi straordinari d'intervento (da notare che nel 1988 la spesa per opere pubbliche è stata di circa mille miliardi per tutta la regione Campania);

solo da quest'insieme di interventi dovrebbero essere attivati almeno 200.000 posti di lavoro diretti (edilizia);

la disoccupazione registrata dagli uffici di collocamento non sembra particolarmente influenzata da quest'impennata nell'attività per costruzione di opere pubbliche, ma addirittura risulterebbe ancora in crescita —;

se dai dati a disposizione dell'ufficio del lavoro di Napoli sia confermata la stima dell'occupazione diretta creata nei lavori pubblici in corso o quale altrimenti risulti essere l'occupazione diretta;

di quale entità si stimi sia l'occupazione indiretta (o indotta) creata *in loco* in conseguenza degli stessi lavori pubblici;

se siano stati registrati problemi per soddisfare la domanda di lavoro di cui sopra e se risponda a verità che le richieste inviate dalle imprese al collocamento richiedono almeno due mesi di tempo prima di poter essere evase;

quali eventualmente siano le ragioni di tanta inefficacia del collocamento pubblico;

a quale stadio sia giunta l'opera di informatizzazione del collocamento avviata nel 1986 e perché l'informatizzazione non rappresenti un supporto tale da garantire una maggior tempestività nel soddisfacimento delle richieste di manodopera;

quante ispezioni siano state realizzate nel 1989 e nei primi quattro mesi del 1990 per verificare se la manodopera impiegata nei cantieri edili sia in regola con la normativa vigente e con i contratti di lavoro, e quale fosse per ogni ispezione il numero dei lavoratori impegnati nel cantiere;

quanti lavoratori non in regola siano stati eventualmente riscontrati per ispezione;

quanti dei lavoratori dei cantieri ispezionati provenissero eventualmente da paesi extracomunitari. (4-19782)

Appendice 21/N

Sintesi della relazione dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia

Prot.AC/8311/2/1/16204

Roma, 15.12.1990

Illustre Presidente,

nei giorni scorsi la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro delle quote della S.r.l. MEDICEM, della S.r.l. INVESTITALIA, della S.r.l. BETON MIX e della S.r.l. BETON PARTENIO, tutte operanti in Campania nel settore del cemento e del calcestruzzo.

Analogo provvedimento era stato disposto nei confronti della EUROCEM S.p.a. solo qualche settimana prima.

Le misure di prevenzione sono state adottate su proposta del Nucleo Regionale PT della Guardia di Finanza di Napoli che aveva raccolto elementi validi per ricondurre le società in questione nella disponibilità di clan camorristici.

On.le Dott. Oscar Luigi SCALFARO
Presidente della Commissione
Parlamentare d'inchiesta sugli
interventi per la ricostruzione
a seguito dei terremoti del 1980
e 1981 in Basilicata e in Campania

R O M A

I provvedimenti seguono quelli precedentemente adottati nei confronti delle seguenti società nelle quali il Nuvoletta appare come socio occulto di Luigi Romano, degli Agizza Vincenzo e Antonio e di altri affiliati:

- CO.NA.C. (Compagnia Napoletana Calcestruzzi) S.r.l.,
già Puteolana Calcestruzzi S.r.l., con sede legale in Napoli, via Caio Duilio n°8 e stabilimento in Quarto, via Comunale Monticelli (Amministratore CICCARELLI Michele, nato a Giugliano Campania il 9.2.1936);
- SOCIETA' GESTIONE MERIDIONALE BITUM BETON,
con sede legale in piazza Garibaldi n°39 Napoli (Amministratore unico AGIZZA Antonio);
- SIGMAR S.p.A.,
(già SO.COS.ED.), con sede sociale in Brusciano, via A. de Gasperis, (Amministratore unico ROMANO Giacomo, nato a Brusciano l'8.10.1965);
- EDILCAPUA S.p.A.,
con sede in Brusciano, via Leoncavallo n°6, (Presidente del Consiglio di Amministrazione AGIZZA Vincenzo);
- NOVOLSIM S.r.l.,
con sede in Marano Corso Europa n°51, Amministratore unico SIMONELLI Vincenzo, in fallimento dal 4.12.1985;

- CONSORZIO CAMPANIA COSTRUZIONI,
nelle quote di pertinenza di ROMANO e degli AGIZZA,
con sede in Napoli, in Piazza Garibaldi n°39,
(Presidente AGIZZA Antonio);
- SUDAPPALTI di LEONILDA ROMANO S.r.l.,
con sede in Napoli, in via Scacchi n°7,
(Amministratore unico Leonilda ROMANO);
- ITALSERVIZI S.r.l.,
con sede in Piazza Garibaldi n°39;
- Hotel CASTELSANDRA di LEONILDA ROMANO & C. S.a.s.,
già Hotel Castelsandra di ROMANO Luigi & C. S.a.s.,
con sede in Napoli, via Generale Orsini, (socio
accomandatario Leonilda ROMANO).

NUVOLETTA Lorenzo e ROMANO Luigi sono i principali imputati in un procedimento penale in corso di dibattimento presso il Tribunale di Napoli, unitamente ai figli, agli AGIZZA e ad altri imputati, rinviati a giudizio dal G.I. Dr. Paolo MANCUSO con Sentenza Ordinanza n°1873/84 R.G.G.I. e n°405/1A/84 R.G.P.M.del 28 luglio 1989 (all. 1).

Nella sentenza citata vengono presentate le prove raccolte in anni di investigazioni condotte nei confronti di una delle più agguerrite organizzazioni camorristiche che ha operato attraverso imprese interessate, direttamente o in via mediata, ai lavori per la ricostruzione del post-terremoto.

Le conoscenze recentemente acquisite consentono di fornire alla Commissione Parlamentare dalla S.V. On.le

presieduta, elementi di conferma dell'assunto sostenuto nella precedente relazione dell'ufficio (pag.11 della lettera del 31 ottobre 1990) sulla presenza della criminalità organizzata nei lavori della ricostruzione.

Tale presenza è oggi consacrata dalle iniziative dell'A.G. che, nell'unica sede istituzionale competente, ha trasformato le ipotesi investigative e le acquisizioni informative in realtà processuali che è auspicabile vengano confermate anche nei successivi gradi di giurisdizione.

Gli episodi che vengono esposti, sia pure in forma sintetica, forniranno certamente elementi significativi per valutare la capacità di penetrazione espressa dalla camorra. Consentono, altresì, di prendere cognizione delle difficoltà operative e sui tempi occorrenti per raccogliere prove valide per interrompere o quanto meno ostacolare il proseguimento delle attività imprenditoriali mafiose.

Il quadro di teatro nel quale si svolgono i fatti che hanno portato ai provvedimenti giudiziari indicati è quello dell'area napoletana ed ha come principale punto di riferimento ROMANO Luigi alle cui spalle si staglia inconfondibile la figura di LORENZO Nuvoletta.

Recentemente catturato dopo lunga latitanza, si presenta alle forze di polizia con aspetto dimesso, "col cappello in mano", ma con l'orgoglio espresso nello sguardo e ripetutamente sottolineato per le sue antiche origini di agricoltore.

La differente "estrazione sociale" - il ROMANO era solo un fruttivendolo - sembra rappresentare molto bene il tipo di rapporto esistito tra i due personaggi anche quando il ROMANO si afferma come imprenditore.

Tra le organizzazioni camorristiche, quella del NUVOLETTA si è distinta oltre che per l'abilità mediatrice del suo capo carismatico, per una spiccata propensione verso le attività imprenditoriali

Fin dagli anni 70 venivano segnalati radicamenti del NUVOLETTA e di personaggi allo stesso legati da vincoli di parentela, comparaggio o di affiliazione camorristica, nell'agro del Comune di Marano di Napoli suo paese di origine.

Appassionato di cavalli investì le ingenti risorse provenienti dalle diverse attività criminose nell'acquisto di fondi, aziende agricole e nell'allevamento di cavalli di razza.

Oltre all'agricoltura, l'unico settore economico con prospettive di sviluppo nella Campania risultava quello dell'edilizia verso il quale cominciò ad orientarsi per diversificare gli investimenti dei proventi illeciti realizzati.

L'occasione gli venne offerta da ROMANO Luigi con il quale, da tempo, era in rapporti di amicizia e di "affari".

Questi, in società con il cognato AGIZZA Vincenzo e con tale Antonio CAIAZZO, aveva rilevato, nel 1979, la SOCIETA' GESTIONE MENSE S.r.l., con capitale di 20 milioni.

Il 21 gennaio 1981 la Società venne trasformata nella Società Gestione Meridionale (SO.GE.ME.) BITUM BETON S.p.A. ed il capitale elevato a 499 milioni e nel successivo anno portato a L. 2.149 milioni.

Contestualmente l'oggetto sociale venne esteso a tutti i campi dell'edilizia compresa la produzione del calcestruzzo.

La gestione rimase affidata al ROMANO ed agli

AGIZZA i quali, è provato, operavano nell'ambito del gruppo dei NUVOLETTA.

L'ingresso della BITUM BETON nel mercato avvenne in concomitanza con l'inizio delle opere di ricostruzione post-sisma e produsse immediatamente un effetto dirompente.

Anche la nota C.M.C. Cooperativa Muratori e Carpentieri di Ravenna che era solita acquistare prodotti dalla Calcestruzzi S.p.A. del gruppo GARDINI, anch'essa ravennate, venne "consigliata" a fornirsi dalla BITUM BETON che oltre al prodotto garantiva tacitamente (e forse neanche tanto) "la pace sociale".

Il promettente avvio dell'attività nel settore spinse il gruppo ad espandere la propria capacità operativa e nel giugno del 1982 venne costituita la PUTEOLANA CALCESTRUZZI S.r.l.. Sono soci: i figli di Lorenzo NUVOLETTA, Ciro ed Edoardo, il figlio di ROMANO Luigi, Domenico, il figlio Umberto di ILARDI Sebastiano (noto camorrista) e IOCOLARE Gaetano. Il capitale sociale era di 24 milioni.

La società, pur subendo nel tempo modificazioni nell'assetto sociale con l'uscita di ROMANO prima e dei NUVOLETTA poi, e pur variando la ragione sociale in "CO.NA.C." continuò ad operare sotto lo stretto controllo del gruppo NUVOLETTA.

Le due società posero immediatamente in essere tutte le tecniche delle intimidazioni camorristiche. Con la loro comparsa sul mercato si verificarono incidenti nei cantieri, minacce, ritardi nelle consegne che però cessarono non appena le imprese abbandonarono i tradizionali fornitori per acquistare i prodotti dalle due società.

La BITUM BETON, che nel 1980 aveva un fatturato di

270 milioni e di poco superiore nell'anno seguente, raggiunse, nel 1984, i 23 miliardi.

La PUTEOLANA - CO.NA.C. conseguì nel 1983, per il primo anno di attività, un fatturato di circa 5 miliardi di lire.

L'affermarsi delle imprese di NUVOLETTA costrinse i maggiori operatori del settore, la CALCESTRUZZI S.p.A. del gruppo Gardini, la CAL.CO.BIT. dei TUCCILLO e la MAIONE, pure emergente in quel periodo, ad accettare la proposta del ROMANO di associarsi alla BITUM BETON nel Consorzio dei Produttori di Calcestruzzo Preconfezionato della provincia di Napoli.

Ciascun consorziato, secondo l'accordo accettato, conferiva il proprio mercato che poi veniva suddiviso in parti eguali.

Rimanevano, ovviamente, penalizzati i soci con più vasta clientela.

Sintomatica delle capacità di penetrazione e dalle notevoli disponibilità del gruppo NUVOLETTA risulta l'operazione che ha portato all'acquisizione, da parte di ROMANO Luigi e degli AGIZZA, dell'impresa di costruzioni "Ing. Pietro MESSERE S.p.A."

La società, costituita nel 1976 con un capitale sociale di 1 miliardo di lire ripartito tra l'Ing. MESSERE e la figlia Antonella, era amministrata dallo stesso Ing. Messere. L'impresa, specializzata in strutture (prefabbricati, ponti, viadotti), era iscritta all'A.N.C. per importi illimitati. Si trattava di una ditta seria e prestigiosa, che, pur avendo sede in Napoli, operava prevalentemente in altre regioni e, in particolare, in Sicilia.

Ma, proprio da una commessa in Sicilia, nel 1983,

(la realizzazione di uno svincolo autostradale a Gela per conto della Cassa per il Mezzogiorno) cominciò il suo tracollo finanziario ed un pesante indebitamento: estorsioni, minacce di morte, incendi di scorte e macchinari per un danno di circa 2 miliardi costrinsero l'imprenditore a cedere il lavoro ad un'impresa locale rimanendo indebitato, con ricorsi di fallimento pendenti, per circa 4 miliardi.

L'occasione per salvarsi venne verso la fine del 1986 allorché fu offerta al MESSERE una partecipazione, al 25%, nel consorzio con le imprese CORSICATO e DE SANCTIS per la realizzazione dell'asse viario di collegamento Castelvolturmo-Lago Patria (importo iniziale dei lavori 150 miliardi).

La partecipazione al consorzio comportò, per il Messere, la necessità di reperire fidejussioni bancarie o assicurative, che egli tuttavia non era in grado di ottenere avendo, nel frattempo, alienato tutto il proprio patrimonio immobiliare per fronteggiare i creditori e figurando già da tempo nel bollettino dei protesti. Occorreva quindi qualcuno che garantisse per lui.

Il ROMANO Luigi al quale al quale il MESSERE venne presentato dall'imprenditore CARFORA Giovanni si offrì di prestare fidejussioni personali per 4 miliardi e 500 milioni in cambio del 50% delle azioni della società.

Contemporaneamente all'acquisto il MESSERE venne sostituito da CARFORA nella carica di Amministratore unico, mentre anche il vecchio fiscalista della società venne sostituito da CAIAZZO Antonio, fiduciario del ROMANO.

Il ROMANO intuì subito i vantaggi che l'occasione gli offriva e ben presto pose il socio nelle condizioni

di dovergli chiedere di intestarsi "fiduciariamente" il restante 50% della società contro il pagamento di tre miliardi.

L'appalto già aggiudicato alla MESSERE comportava una previsione di utili di 19 miliardi!

L'opera, che non si concluse per l'arresto del ROMANO, era stata ideata in modo tale da liquidare il legittimo proprietario con una modesta somma in contanti e con la sola prestazione di fidejussioni in quanto il restante importo da corrispondere per la cessione delle azioni sarebbe stato ricavato dagli utili dell'impresa.

Di rilievo la circostanza che il MESSERE, per effetto di una clausola contrattuale, avrebbe dovuto continuare a rimanere Presidente della società pur avendone ceduto la gestione al CARFORA ed al ROMANO ed in tale veste esplicitare tutte le sue capacità nel settore delle pubbliche relazioni per consentire all'azienda di acquisire ulteriori concessioni o appalti.

La sintetica esposizione degli accadimenti non consente di soffermarsi su particolari pure interessanti per la comprensione di tutti i sistemi di penetrazione utilizzati né sui numerosi personaggi, di diverso livello di pericolosità, che pure si sono resi protagonisti delle vicende stesse.

L'eventuale necessario approfondimento non può prescindere dal fare riferimento alla sentenza citata ed agli atti processuali in essa richiamati.

Si ritiene tuttavia opportuno proseguire nella esposizione degli ulteriori sviluppi dell'attività di commercializzazione del calcestruzzo esercitata, in

Campania, sotto il controllo del clan camorristico NUVOLETTA.

Le prospettive di sviluppo non sembrano aver subito intralcio dalla prevedibile (e poi realizzata) applicazione delle misure patrimoniali sulla proprietà delle società dei NUVOLETTA - ROMANO.

Il gruppo si attivò immediatamente per organizzarsi in modo da trarre dal settore ulteriori utili, da un lato espandendosi in ambito territoriale (secondo indicazioni di natura confidenziale avrebbe avviato attività nell'Italia del Nord e forse anche all'estero) e dall'altro entrando nel mercato del cemento, approvvigionandosi della materia prima, a costi ridotti, da produttori greci e iugoslavi.

Nell'estate del 1987 iniziò ad operare, in Campania, la EUROCEM S.r.l. - European Contractors Engineering Management -, con sede in Avellino. Modificatasi in Società per azioni, trasferì successivamente la propria sede in Napoli, via Melisurgo n°15.

L'attività dell'impresa, operante nella importazione e vendita del cemento non passò inosservata anche per la presenza, nella struttura societaria, di personaggi con precedenti di polizia e di persone provenienti dal Libano, da Panama e dalla Grecia che non sembravano offrire garanzie di trasparenza commerciale.

Nel settembre del 1988, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli avviò indagini nei confronti della società che era stata anche oggetto di pesanti campagne di stampa.

Nell'aprile del 1989 lo scrivente forniva al

Comandante della Zona Medio Tirrenica della Guardia di Finanza di Napoli indicazioni utili per individuare il luogo e la data in cui eminenti personaggi della camorra si sarebbero riuniti in "summit".

Nel corso dell'operazione di polizia, durante la quale i militari operanti vennero fatti segno da alcuni colpi di arma da fuoco, furono identificate varie persone tra le quali NAPPI Paolo. Questi venne trovato in possesso di una valigetta contenente documentazione della EUROCEM che è risultata di indubbia utilità ai fini della prova dei collegamenti con la camorra.

I conseguenti accertamenti consentirono di stabilire che l'azienda, entrando in concorrenza con i colossi del settore (Cementir, Italcementi, Unicem) era riuscita in breve a conquistare vaste aree di mercato espandendo man mano la propria zona di ingerenza all'intero ambito regionale. Nel 1989 realizzò un fatturato di 44 miliardi di lire.

L'azienda risulta essere il maggior fornitore di cemento della SO.GE.ME. BITUM BETON S.p.A., della CO.NA.C. S.r.l. e della CAL.CO.BIT. S.p.A. già citate le cui quote sociali sono sequestrate.

A tal proposito è da segnalare che la BITUM BETON è, tra l'altro, attualmente impegnata nella fornitura di rilevanti quantitativi di cls. a imprese appaltatrici per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada Roma-Napoli.

Gli elementi acquisiti hanno formato oggetto di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale e personale nei confronti della EUROCEM S.p.A., di RAUCCI Pasquale, SOMMA Agostino e NAPPI Filippo Andrea.

La proposta presentata dal Nucleo Regionale pt

della Guardia di Finanza di Napoli con le note n°1538/AG e n°1579/AG datate rispettivamente 18 e 24 maggio 1990 (all. 2), sono state accolte dal P.M. Dr. Isabella IASELLI e presentate al Tribunale in data 6.6.1990 (all. 3). Il Tribunale di Napoli in accoglimento delle proposte applicò le misure di prevenzione con provvedimento n°152/CO/MP del 15.9.1990.

I collegamenti nei confronti degli amministratori e dei soci della EUROCEM col clan camorristico, ALFIERI Carmine, e, quindi, al NUVOLETTA, sono stati accertati anche nei confronti delle persone interessate nelle società: MEDICEM S.r.l.; INVESTITALIA S.r.l.; BETON MIX S.r.l.; BETON PARTENIO S.r.l. le cui quote, come già indicato in precedenza, sono state sequestrate con provvedimento del Tribunale di Napoli n°181/CO/RGMP del 19.11.1990.

L'accertata presenza dell'organizzazione del NUVOLETTA nel settore dei prodotti per la grande edilizia realizzata per il tramite del Luigi ROMANO, e nel settore degli appalti per i servizi di pulizia gestiti attraverso gli AGIZZA (dei quali non è stato fatto cenno perché fuori dal settore esaminato) è da considerare con preoccupata attenzione.

La legislazione sulla certificazione antimafia per gli stretti limiti di necessaria legalità ai quali è ricondotta si presta ad essere facilmente aggirata. Le difficoltà obiettivamente esistenti per acquisire prove processualmente valide non consentono una risposta rapida per contrastare sul nascere l'impresa mafiosa.

Occorre riflettere sulle reali possibilità che ci saranno di accertare processualmente i ruoli di personaggi quali il ROMANO che operino da cerniera tra società civile e organizzazione criminale quando tale ruolo non verrà più svolto da elementi già compromessi nella loro storia con la criminalità.

Da parte sua l'Ufficio continuerà ad assumere ogni iniziativa per individuare le linee di tendenza del fenomeno attraverso lo studio degli elementi raccolti autonomamente o acquisiti coordinatamente dalle Forze di Polizia e dalla Magistratura.

L'ALTO COMMISSARIO

(Prefetto Sica)

