

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. CCV
n. 1

RELAZIONE

SULL'ELENCO DELLE OPERE CONNESSE AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI «TORINO 2006» SULLA DESTINAZIONE FINALE DELLE MEDESIME E SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

*(Articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
e successive modificazioni)*

Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 21 giugno 2004
—————



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Prot. u. B3/7231

OGGETTO: Legge 9.10.2000 n. 285 - Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali di Torino

PREMESSE NORMATIVE

La legge 285/2000 e successive modificazioni ed integrazioni detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX giochi Olimpici invernali "Torino 2006".

La succitata legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei giochi Olimpici sulla base delle valutazioni di connessione dichiarate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa col Presidente della Regione Piemonte, d'intesa con gli Enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei giochi Olimpici.

L'art. 1 della Legge n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni prevede tra l'altro che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento ogni anno "sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d'avanzamento dei lavori".

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ESEGUITI

Con D.P.G.R. Piemonte n. 51 del 26.6.2002 sono state individuate 116 opere da considerarsi connesse ai Giochi Olimpici distinte in 77 prioritarie e 39 inseribili. I criteri per la definizione di un'opera connessa ai giochi sono stati stabiliti dalla regione Piemonte con delibera di Giunta del 25.6.2002. Sui succitati interventi proposti questo Ministero interpellato dall'allora Ministro per la Funzione Pubblica ha espresso il parere che sostanzialmente gli stessi erano in linea con i criteri di valutazione della convenzione stabilita nel D.P.G.R. Piemonte del 25.6.2002.

Premesso quanto sopra con D.P.C.M. del 18.12.2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati dichiarati i succitati 77 interventi prioritari connessi con i giochi Olimpici Invernali per un finanziamento complessivo a carico dello Stato di 246,443 milioni di Euro.

Successivamente con D.P.C.M. 6.6.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse.

Con D.P.C.M. del 15.9.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state ripartite le risorse per il finanziamento delle 77 opere connesse individuate ad esclusione di quelle contraddistinte dai numeri tra 50 e 63 compresi e relative ad interventi sul sistema fognario, acquedotti e collettori.

Il D.P.C.M. di finanziamento degli interventi sul sistema fognario acquedotti-collettori è stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sullo stesso è stato dato parere favorevole per quanto di competenza di questo Dicastero.

E' importante infine fare presente che su segnalazione del Presidente della regione Piemonte a seguito delle decisioni del Comitato di Regia assunte nella seduta del 22.9.2003 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 16.1.2004 ha indicato i soggetti attuatori degli interventi sopraccitati e dichiarati *“temporalmente differibili e attuabili esclusivamente a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie le opere contrassegnate dai nn. 4,5,10,16,20,22,23 e 64 di cui agli allegati 1 del D.P.C.M. 18.12.2002 e D.P.C.M. del 6.6.2003”*.


STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE CONNESSE


Per quanto riguarda, infine, l'elenco delle opere connesse, la destinazione finale delle stesse e lo stato d'avanzamento dei lavori si allega in dettaglio il sintetico e puntuale promemoria trasmesso dall'Agenzia Torino 2006 che svolge attività di monitoraggio sulle opere di che trattasi.

Sullo stato di realizzazione delle medesime come si evince dalla relazione del rappresentante del Ministero nell'ambito dell'Agenzia risulta che le progettazioni sono state quasi tutte eseguite e sottolinea il più che soddisfacente lavoro fin qui svolto dall'Agenzia.

21 GIU. 2004

IL MINISTRO





Milano, 24 febbraio 2004

1-3-2004
A
Torino
G

Ill.mo Sig.
Dott. Celestino Lops
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia
Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali
Piazzale Porta Pia, 1
00198 Roma

e per conoscenza,

Ill.mo Sig.
Dott. Giovanni Paolo Gasperi
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Piazzale Porta Pia, 1
00198 Roma

**Comunicazione del 17 febbraio 2004 - Protocollo B3/7041 -
Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere
connesse ai "XX Giochi olimpici invernali" di Torino 2006**

La relazione dell'Agenzia alla quale Ella fa riferimento nella comunicazione in oggetto è il "*Promemoria sullo stato di attuazione delle opere connesse ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006*", nella edizione aggiornata al 30 gennaio 2004.

E' doveroso premettere che il sottoscritto è stato nominato componente del Comitato Direttivo della Agenzia con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2003 ed ha iniziato la propria attività con la riunione del Comitato Direttivo del 12 gennaio 2004.

Il Promemoria fotografa in maniera esatta lo stato di avanzamento delle opere connesse, la quasi totalità delle quali è già in fase di progettazione, e testimonia il più che soddisfacente lavoro fin qui svolto dall'Agenzia.


I prossimi mesi saranno cruciali per il rispetto della scadenza olimpica, fissata per il febbraio 2006; la collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte sarà determinante per la realizzazione delle opere connesse.

A questo proposito devo segnalare che l'Agenzia sta da tempo sollecitando l'adozione da parte del Ministro degli affari esteri, delegato alla funzione dal Presidente del Consiglio dei Ministri, del c.d. "III DPCM", essenziale per la celebrazione delle gare d'appalto e, quindi, per la realizzazione delle opere connesse.

Desti inoltre preoccupazione la recente disposizione dell'art. 4, comma 177, della legge finanziaria 2004 (Legge 24 dicembre 2003 n. 350), disposizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sembrerebbe intenzionato ad applicare anche nei confronti dell'Agenzia, contro il parere della Agenzia e dello stesso rappresentante del Dicastero economico in seno all'Agenzia.

Per quanto più strettamente di competenza di questo Dicastero, si trasmette la richiesta - più volte avanzata dall'Agenzia alla società ANAS S.p.A. - relativa alla individuazione di un unico funzionario responsabile del coordinamento degli interventi di competenza ANAS S.p.A., allo scopo di rendere più semplice e spedita l'attività di collegamento fra Agenzia e ANAS S.p.A. Dal momento che l'ANAS S.p.A. non sembra intenzionata ad accogliere la richiesta, l'intervento del Ministero sul punto sarebbe di grande giovamento.

Augurandomi di aver fornito sufficiente risposta alla Sua richiesta, rimango a completa disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.


Avv. Alessandro Mianardi



**AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI
OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006**


PROJECT CONTROL

**PROMEMORIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE OPERE CONNESSE
AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
TORINO 2006**

**AGGIORNAMENTO
AL 30 GENNAIO 2004**

PER COPIA CONFORME

(Dr. Ing. Benedetto Marcun)



| AGENZIA TORINO 2006 | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| PROJECT CONTROL PROMEMORIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE | | | | | | | |
| CODICE GENERALE ELABORATO | | | | | | | |
| CODICE OPERA | LOTTO | SETTORE | LIVELLO PROGETTO | AREA PROGETTAZIONE | TIPO DOCUMENTO | N° ELABORATO | N° VERSIONE |
| PRJ | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | 001 | 0 |

| REV. | DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI A EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI | DATA DI EMISSIONE |
|-------------|---|--------------------------|
| 0 | Prima emissione - introduzione identificativo del sistema qualità Agenzia Torino 2006 | 15.12.02 |

INDICE

A. PERCORSO PROCEDURALE

B. SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA NEI SINGOLI COMUNI.

B.1 AVIGLIANA

B.2 ALESSANDRIA

B.3 BARDONECCHIA

B.4 BIBIANA - LUSERNA

B.5 CASELLE

B.6 CESANA - SAN SICARIO

B.7 CHIOMONTE

B.8 CLAVIERE

B.9 COMUNITA' MONTANA

B.10 CUNEO

B.11 FENESTRELLE

B.12 GIAVENO

B.13 NOVARA

B.14 ORBASSANO

B.15 OULX

B.16 PEROSA ARGENTINA

B.17 PINEROLO

B.18 POMARETTO

B.19 PRAGELATO

B.20 PRALI

B.21 RIVOLI

B.22 SAUZE DI CESANA

B.23 SAUZE D'OULX

B.24 SAVIGLIANO

B.25 SAN DIDERO

B.26 SAN GERMANO CHISONE

B.27 SESTRIERE

B.28 SUSÀ

B.29 VILLAR PEROSA

B.30 TORINO

B.31 TORREPELLICE

A. PERCORSO PROCEDURALE

L'articolo 1 della legge 285 disciplina la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il presidente della Regione Piemonte e previo parere del Comitato Organizzatore.

In data 18 dicembre 2002, a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 26 giugno 2002 che prendeva atto del parere favorevole del Comitato Organizzatore emesso in data 11 novembre, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, ha individuato le Opere Connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali (allegato 1). Successivamente in data 6 giugno 2003, sempre attraverso apposito DPCM sono stati individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere e, ove necessarie, dettate le disposizioni per la destinazione finale delle medesime (allegato 2).

Successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 15 settembre 2003 (allegato 3) ha ripartito le risorse per il finanziamento delle suddette opere ad esclusione di quelle contrassegnate dai numeri tra 50 e 63 compresi (interventi sul sistema fognario – acquedotti – collettori) del sopraccitato decreto.

Il Presidente della Regione Piemonte, a seguito delle decisioni assunte dal Comitato di Regia nella seduta del 22 settembre, ha formalizzato la richiesta di emanazione urgente di un ulteriore DPCM relativo al finanziamento della restante quota di fondi previsti per le opere connesse.

In attesa di tale ulteriore DPCM e considerata l'esigenza di urgente finanziamento degli interventi sul sistema fognario – acquedotti – collettori in quanto temporalmente prioritari rispetto all'esecuzione di altre opere, lo scorso 24 novembre il Comitato di Regia ha individuato le opere connesse differibili e/o attivabili a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie, per un totale di 19,883 milioni di € e pertanto la Regione con DPGR (allegato 4) ha ufficializzato tale elenco e lo ha trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere la modifica ed integrazione del DPCM del 15 settembre. Per quanto è noto tale integrazione del decreto è in corso di emanazione in questi giorni.

Nel frattempo la Regione Piemonte ha richiesto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il parere relativo alla definizione del tasso d'interesse, così come previsto dall'art. 45 della Legge 448/98, al fine di avviare le successive fasi per addivenire alla stipula del relativo mutuo. Nelle more dell'erogazione del mutuo, il capitolo di spesa iscritto al bilancio regionale, sarà individuato con successivo provvedimento che verrà comunicato ai soggetti attuatori unitamente alle procedure di trasferimento dei fondi previsti nonché ai tempi e ai modi per la loro rendicontazione.

Allegato 5: elenco opere connesse

B. SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA NEI SINGOLI COMUNI**B.1 AVIGLIANA**

- La variante di Avigliana è un'opera del dossier olimpico che ha però una quota del finanziamento per 34 milioni di € attribuita alle opere connesse. La progettazione esecutiva della variante, la cui realizzazione è di competenza di questa Agenzia, si concluderà entro la metà del prossimo mese di febbraio. Nel frattempo, proseguono le iniziative volte a definire, in conformità alle indicazioni espresse dal Comitato di Regia e dal Ministero delle Infrastrutture, i concorsi, anche di ordine finanziario, di ANAS e SITAF Spa alla realizzazione dell'opera.
- Progetto Paesaggio e arredo:
 - (restauro due fabbricati): progetto esecutivo approvato. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo);
 - (percorso pedonale e rotonda): progetto definitivo in approvazione da parte della conferenza dei servizi. Attualmente è in corso la progettazione esecutiva la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di giugno.

B.2 ALESSANDRIA

- Logistica elisoccorso AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria: progetto definitivo completato.-L'area su cui deve sorgere l'elisoccorso deve essere espropriata, i proprietari hanno fatto ricorso alla delibera del Comune ed attualmente si resta in attesa dell'esito del ricorso che condiziona la disponibilità dell'area e pertanto resta sospesa l'approvazione del progetto definitivo.

B.3 BARDONECCHIA

- Ampliamento parcheggio esistente in località Biovej: la conferenza dei servizi definitiva ha richiesto alcune integrazioni di carattere ambientale; la rivisitazione del progetto verrà presentata nel prossimo mese di febbraio insieme al progetto della telecabina sei posti - Difensiva - Frejusia.
- Migliorie alle vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Roma): completato il progetto definitivo attualmente è in corso la conferenza dei servizi la cui conclusione è prevista entro la fine del mese di febbraio.
- Pista da fondo e percorso natura Oulx - Beaulard - Bardonecchia: impianto inserito tra quelli differiti.
- Realizzazione telecabina sei posti - Difensiva - Frejusia in sostituzione dell'attuale seggiovia biposto: attualmente è in corso la progettazione preliminare la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di febbraio.
- Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistemazione Rio della Gorgia: conferenza dei servizi preliminare conclusa; attualmente è in corso a cura della Regione la progettazione definitiva la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di marzo.

- Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail: attualmente è in corso la conferenza dei servizi preliminare la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di marzo; nello stesso mese è prevista anche la conclusione della progettazione definitiva.
- Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles: attualmente è in corso la progettazione preliminare la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di febbraio.
- Sistemazione torrente Rho: conclusa la conferenza dei servizi preliminare attualmente è in corso la progettazione definitiva la cui conclusione è programmata per il prossimo marzo.
- realizzazione di rete fognaria, completamento impianto di depurazione: progettazione preliminare in corso.
- Elisoccorso H 24: la conferenza dei servizi definitiva ha richiesto una serie di integrazioni di carattere geologico attualmente in fase di elaborazione, la chiusura definitiva della conferenza è programmata entro il prossimo mese di febbraio.
- Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: la conferenza dei servizi definitiva ha richiesto una serie di integrazioni di carattere geologico attualmente in fase di elaborazione, la chiusura definitiva della conferenza è programmata entro il prossimo mese di febbraio.

B.4 BIBIANA - LUSERNA

- Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO (denominato "Strada delle cave"): attualmente è in corso la progettazione definitiva la cui conclusione è programmata entro il prossimo mese di febbraio. L'avvio del successivo progetto esecutivo è condizionato dalla relativa copertura finanziaria (mutuo). L'intero intervento dovrebbe prevedere un II° lotto che tuttavia al momento non è compreso tra le opere prioritarie.

B.5 CASELLE

- Aeroporto di Caselle: chiusa la fase di progettazione e pubblicato il bando per l'esecuzione dei lavori, nei prossimi giorni saranno aggiudicati i due lotti di esecuzione rispettivamente: gestione passeggeri e impianti tecnologici. L'apertura del cantiere è prevista per il prossimo mese di febbraio, la conclusione è prevista per novembre 2005.

B.6 CESANA – SAN SICARIO

- Seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa: impianto inserito tra quelli differiti.
- Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia (era segnato su claviere): terminato lo studio preliminare, al fine di procedere con il bando di gara per l'esecuzione dei lavori, il Comune è in attesa della relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Sistemazione e rifacimento paravalanghe località Sagnalonga: Progetto preliminare in fase di ultimazione.

- Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto Comunale: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Elisoccorso H 12: Progetto in fase di ultimazione e quindi sarà trasmesso alla Regione Piemonte. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.7 CHIOMONTE

- Sostituzione dell'attuale scivola con una seggiovia biposto: terminato lo studio preliminare, la prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Innevamento programmato e messa in sicurezza piste: impianto inserito tra quelli differiti.

B.8 CLAVIERE

- Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato: eseguiti i rilievi sull'area, la progettazione preliminare sta per essere avviata da parte della Regione Piemonte.
- Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco: eseguiti i rilievi sull'area, la progettazione preliminare sta per essere avviata da parte della Regione Piemonte.
- Museo delle Olimpiadi: la progettazione esecutiva eseguita dal Comune è in fase di ultimazione. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Elisoccorso H 12: il progetto è stato consegnato alla Regione Piemonte. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: il progetto è stato consegnato alla Regione Piemonte. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.9 COMUNITA' MONTANA

- Bassa Val Susa, acquedotto di valle 1° stralcio
- Val Chisone, Collettore di valle - tratti a completamento:
- Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato – stralcio
- Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice

I progetti definitivi ultimati; la prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.10 CUNEO

- Elisoccorso H 24: il progetto esecutivo è stato completato ed attualmente è in fase di approvazione.

B.11 FENESTRELLE

- Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta: sono state definite con la Comunità Montana le modalità di esecuzione dell'intervento. L'intervento prevede la realizzazione di porte di accesso e delle sistemazioni localizzate della attuale strada. Attualmente è in corso la fase di progettazione preliminare che sarà conclusa per aprile 2004.
- Sistemazione parcheggio: progetto definitivo ultimato, attualmente è in corso la conferenza dei servizi. La conclusione della progettazione esecutiva è programmata per il prossimo mese di giugno. La successiva prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte: progetto definitivo ultimato, attualmente è in corso conferenza dei servizi. La conclusione della progettazione esecutiva è programmata per il prossimo mese di giugno.
- Progetto Paesaggio e arredo (sistemazione aree esterne al Forte): progetto definitivo ultimato, attualmente è in corso conferenza dei servizi. La conclusione della progettazione esecutiva è programmata per il prossimo mese di giugno.

B.12 GIAVENO

- Centro sportivo polifunzionale: conclusa la progettazione esecutiva; La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.13 NOVARA

- Elisoccorso H 24: le attività riguardano la realizzazione di hangar, palazzina e sistemazione area su una piattaforma esistente. I lavori sono stati appaltati e si prevede di ultimarli entro fine estate 2004. la stazione appaltante ha proceduto anche in pendenza della copertura finanziaria da parte della Regione Piemonte che sarà erogata quando disponibile quale "rimborso".

B.14 ORBASSANO

- In merito al centro antidoping di Orbassano entro il prossimo mese di aprile saranno ultimati i lavori edili ed impiantistici. Nei prossimi giorni verrà pubblicata una prima gara per gli arredi generali successivamente nel prossimo mese di febbraio verrà definita la lista esatta delle apparecchiature specifiche da acquistare.
- Elisoccorso H 24: Approvato progetto definitivo dalla Regione. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.15 OULX

- Impianto di arroccamento dal punto intermodale a Sauze d'Oulx (Cabinovia): stazione appaltante alla Comunità Montana alta valle.
- Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato opere di ingegneria naturalistica: progetto in corso presso la Regione Piemonte.
- Sistemazione pareti rocciose: progetto in corso presso la Regione Piemonte.
- Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media): il progetto definitivo è stato ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Pista di fondo : impianto inserito tra quelli differiti.
- Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera: il progetto definitivo è stato ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni: il progetto definitivo è stato ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve e del ghiaccio: il progetto definitivo è stato ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.16 PEROSA ARGENTINA

- Adeguamento depuratore: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.17 PINEROLO

- SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piossasco: conclusa la progettazione preliminare il comune di Pinerolo è attualmente in attesa della copertura finanziaria (mutuo).
- Parco urbano area olimpica: progettazione preliminare in corso. La conclusione delle successive fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) è programmata per il prossimo mese di giugno.
- Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale: progetto preliminare approvato. Attualmente è in corso la progettazione definitiva la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di febbraio. Successivamente verrà richiesta l'attivazione della conferenza dei servizi. La conclusione del progetto esecutivo è prevista entro maggio 04 e il bando di gara per l'esecuzione dei lavori è programmato per il prossimo mese di luglio.
- Progetto Paesaggio e arredo: progetto preliminare approvato, attualmente è in corso la progettazione definitiva.
- Elisoccorso H 24: Progetto definitivo eseguito e trasmesso alla Regione Piemonte. Si attende approvazione e copertura finanziaria (mutuo).

- Adeguamento depuratore: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.18 POMARETTO

- SP 169 adeguamenti vari: Terminata la progettazione definitiva e le relative approvazioni attualmente è in corso il progetto esecutivo la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di maggio.

B.19 PRAGELATO

- Collegamento Prigelato Sestriere con funivia vai e vieni (due cabine) Pattemouche – anfiteatro: conclusa la progettazione preliminare il Comune, al fine di procedere con il bando di gara per l'esecuzione dei lavori, è attualmente in attesa della copertura finanziaria (mutuo).
- Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Difese spondali, sistemazioni ideologiche e ricostruzione ponte degli sciatori: intervento di competenza Agenzia. Tali opere sono state inserite nel progetto della pista di fondo i cui lavori sono attualmente in fase di esecuzione.
- Collettore di valle e Depuratore Pourriers: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Fognature, ristrutturazione e potenziamento: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.20 PRALI

- Seggiovina biposto Malzat - Pian dell'Alpet: concluso lo studio preliminare attualmente sono in corso le procedure di gara per l'individuazione dell'impresa che procederà all'esecuzione del progetto definitivo/esecutivo ed alla successiva realizzazione dell'opera. La conclusione del progetto definitivo è programmata per il prossimo mese di marzo. Successivamente si attiverà la conferenza dei servizi ed entro 30 giorni dall'autorizzazione a procedere verrà terminato il progetto esecutivo. Stante l'urgenza per la sostituzione degli attuali impianti giunti alla fine della loro vita tecnica, la programmazione attuale prevede l'ultimazione dei lavori entro il prossimo mese di novembre. Per poter procedere con l'aggiudicazione dei lavori il Comune è in attesa della relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Sciovina Baby Ghigo: ultimata ed approvata la progettazione definitiva, attualmente è in corso la progettazione esecutiva la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di marzo, successivamente il progetto verrà inviato all'USTIF per i pareri di competenza. L'obiettivo è di terminare i lavori entro il mese di ottobre 04.
- Seggiovina Pian dell'Alpet - Bric Rond: concluso lo studio preliminare attualmente sono in corso le procedure di gara per l'individuazione dell'impresa che procederà all'esecuzione del progetto definitivo/esecutivo ed alla successiva realizzazione dell'opera. La conclusione del progetto

definitivo è programmata per il prossimo mese di marzo. Successivamente si attiverà la conferenza dei servizi ed entro 30 giorni dall'autorizzazione a procedere verrà terminato il progetto esecutivo. Stante l'urgenza per la sostituzione degli attuali impianti giunti alla fine della loro vita tecnica, la programmazione attuale prevede l'ultimazione dei lavori entro il prossimo mese di novembre. Per poter procedere con l'aggiudicazione dei lavori il Comune è in attesa della relativa copertura finanziaria (mutuo).

- Innevamento artificiale: attualmente è in corso procedura di affidamento della progettazione la cui conclusione è programmata entro il prossimo mese di febbraio. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.21 RIVOLI

- Elisoccorso H 24 (era segnato su collegno): ultimata la fase progettuale. Attualmente è in corso il bando per l'esecuzione dei lavori.

B.22 SAUZE DI CESANA

- Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della viabilità provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo (dic – feb): progetto preliminare in corso presso la Regione Piemonte.
- Realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilità del versante che interessa l'abitato di Grange Sises: approvato il progetto preliminare, progetto definitivo in corso presso la Regione Piemonte.
- Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres: progetto definitivo approvato dal Comune e trasmesso per l'ottenimento dei pareri di competenza alla Regione Piemonte (non essendo richiesta la conferenza dei servizi).

B.23 SAUZE D'OULX

- Campo da golf: il progetto definitivo è stato ultimato e approvato. Tale progetto deve ora essere sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale.
- Pista di fondo: il progetto definitivo è stato ultimato e approvato. Tale progetto deve ora essere sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale.
- Parcheggio autorimessa interrata: il progetto definitivo è stato ultimato ed approvato. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Struttura coperta polivalente e campo di calcio: progetto definitivo approvato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- sistemazione movimento franoso in località Gran Villard: il progetto definitivo approvato.

- Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concentrico ed area Jouvenceaux: un primo lotto di opere è già stato ultimato. Per quanto riguarda il II° lotto attualmente è in corso il progetto preliminare.
- Elisoccorso H 12: il progetto definitivo è stato completato.
- Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.24 SAVIGLIANO

- Eliporto da H12 a H24: il sito prescelto nello studio di fattibilità non è stato approvato; è stato individuato un nuovo sito che è stato sottoposto e approvato dall'ENAC pertanto nei prossimi giorni inizierà la predisposizione del progetto preliminare.

B.25 SAN DIDERO

- Casaforte di San Didero: Progetto definitivo completato. Convocata conferenza dei servizi per il prossimo 4 marzo. Seguirà il progetto esecutivo.

B.26 SAN GERMANO CHISONE

- Progetto Paesaggio e arredo: conclusa la progettazione definitiva, attualmente è in corso la progettazione esecutiva che si concluderà il prossimo mese di aprile.

B.27 SESTRIERE

- Centro polivalente con piscina: i lavori sono in fase di ultimazione.
- Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili: progettazione in corso. E' stato espresso parere negativo da parte dei Beni Ambientali e pertanto si stanno valutando soluzioni progettuali compatibili.
- Completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari: progetto definitivo ultimato, in corso progettazione esecutiva da parte della Regione Piemonte.
- Elisoccorso H 24: attualmente la Regione Piemonte sta valutando se realizzare l'intervento con struttura definitiva o temporanea.
- Completamento fognature e acquedotto Comunale: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: il progetto definitivo è stato ultimato ed approvato. Si sta per affidare il progetto esecutivo.

B.28 SUSÀ

- Elisoccorso H 24 (era segnato su collegno): E' cambiata la classificazione da H24 a H12. In corso progettazione esecutiva che sarà ultimata entro fine febbraio 04.

B.29 VILLAR PEROSA

- Progetto Paesaggio e arredo: conclusa la progettazione definitiva, attualmente è in corso la progettazione esecutiva che si concluderà il prossimo mese di maggio.

B.30 TORINO

- Unità spinale CTO/CFR di Torino: le attività della concessione di costruzione e gestione prosegue secondo programma; terminato il progetto esecutivo lo scorso mese di ottobre sono iniziati i lavori la cui conclusione è programmata per l'agosto del 2005.
- Raddoppio ferroviario selettivo Torino-Pinerolo: è in corso la stesura di un accordo di programma tra Regione Piemonte e RFI al quale seguirà una convenzione per disciplinare la progettazione preliminare di tutta la tratta e la progettazione esecutiva su 4 stazioni (Airasca, None, Sangone e Piscina) per prevedere l'eliminazione di quattro passaggi a livello e la realizzazione di altrettanti sottopassi, nonché la realizzazione del sottopasso di Pinerolo.
- Elisoccorso H 24: attualmente è in corso la progettazione esecutiva che si concluderà entro il prossimo mese di aprile. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo);
- Logistica elisoccorso H24 aereo club Torino: concluso il progetto definitivo è stato consegnato alla Regione Piemonte (assessorato sanità) dal quale si attendono decisioni in merito.

B.31 TORREPELLICE

- Progetto Paesaggio e arredo: conclusa la progettazione definitiva, attualmente è in corso la progettazione esecutiva che si concluderà il prossimo mese di aprile.

In merito agli innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni (Sauze d'Oulx verso Sestriere e San Sicario - Monti della Luna verso Claviere) la cui progettazione e realizzazione è di competenza di questa Agenzia, sono stati rispettivamente inseriti nella progettazione e realizzazione degli impianti di Sportina e Claviere-Sagnalonga. In particolare per quanto riguarda l'intervento relativo all'innevamento di Sportina conclusa la progettazione definitiva si attende a breve da parte del Comitato di Regia l'autorizzazione alla pubblicazione del bando per l'esecuzione dei lavori; l'intervento relativo a Claviere-Sagnalonga, i lavori, iniziati nella scorsa stagione estiva, sono attualmente sospesi in attesa che le condizioni atmosferiche consentano la ripresa dei lavori.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Provincia, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previdenza termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | |
| INTERVENTI INFRASTRUTTURALI | | | | | | | | | | | |
| 1 | S.S. 589 Interventi Vari | Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo - Piosasco | 6,197 | 6,197 | | 0,000 | Provincia di Torino | Provincia di Torino | 0,124 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 31 agosto 2003 |
| 2 | SS. 589 | Variante di Avigliana | 34,208 | 34,208 | Opera finanziata in parte sul dossier. | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | NON necessario anticipo | 0,000 | Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 3 | Caselle | Aeroporto: Interventi vari di miglioramento | 88,000 | 15,450 | Regione 10 ml. € - Provincia 4,55 ml. € - Città Torino 10 ml. € - ENAC 13 ml. € - SAGAT 35 ml. € - | 72,550 | SAGAT - Provincia di Torino per la viabilità | NON necessario anticipo | 0,000 | SAGAT prot. 6195 del 2/04/03 | 31 maggio 2003 31 agosto 2003 per la viabilità |
| 4 | SP Luserna S.G. - Biadana | Variante fra Luserna S.G. e Biadana - 1° LOTTO | 4,650 | 2,000 | | 2,650 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 30 maggio 2003 |
| 5 | Torino-Pinerolo | Raddoppio ferroviario selettivo Torino-Pinerolo | 15,494 | 15,494 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 / RFI | Agenzia Torino 2006 | 0,775 | RFI | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 6.1 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Fenestrate | 7,000 | 3,500 | Provincia di Torino | 3,500 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 31 ottobre 2003 |
| 6.2 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Pinerolo | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 31 ottobre 2003 |
| 6.3 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Porta | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.4 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Susa | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.5 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Torre Pellice | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.6 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Avigliana | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Avigliana prot.5353 del 20/03/03 - Provincia di Torino per le strade | 15 giugno 2003 |
| 6.7 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Villar Perosa | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Villar perosa prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.8 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo San Germano Chisone | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di San Germano Chisone prot.5823 del 08/04/03 | |
| 7 | Pinerolo, tra via S. Secondo e via Brigate Cagliari | Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Provincia di Torino | Provincia di Torino | 0,077 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 30 settembre 2003 |
| 8 | Cesana T.se | Collegamento SS 23 - Sانسicario | 7,500 | 7,500 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | Agenzia Torino 2006 | 0,750 | Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI | | | 164,598 | 85,898 | | 78,700 | | | 1,726 | | |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune/Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previsione termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | |
| IMPIANTI DI ARROCCAMENTO ALTAMENTE STRATEGICI | | | | | | | | | | | |
| 9 | Out - Sauze d'Oula - (SPORTIVA) | Impianto di arroccamento dal punto intermodale a Sauze d'Oula (CABINOVIA E NON TRENINO) | 11,879 | 11,879 | Opera finanziata in parte sul dossier. | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | NON necessario anticipo | 0,000 | Comunità Montana Alta Valle Susa | 30 settembre 2003 |
| 10 | Cesana capoluogo fraz. Sagna Longa | seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa | 5,165 | 5,165 | | 0,000 | Comune di Cesana | Regione Piemonte | 0,516 | Comune di Cesana prot. 4741 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 11 | Pragelato | Collegamento Pragelato Sestriere con soluzione compatibile con le prescrizioni VAS | 10,329 | 10,329 | | 0,000 | Comune di Pragelato | Regione Piemonte | 1,033 | Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03 | 31-mag-03 |
| TOTALE IMPIANTI DI ARROCCAMENTO ALTAMENTE STRATEGICI | | | 27,372 | 27,372 | | 0,000 | | | 1,549 | | |
| INTERVENTI VARI SU COMUNI SITI DI GARA/ALLENAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 12 | Bardonecchia Comprensorio Jafferau | Ampliamento parcheggio esistente in località Bove | 0,930 | 0,744 | Comune di Bardonecchia | 0,186 | Comune di Bardonecchia | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31-mag-03 |
| 13 | Sauze d'Oula | Parcheggio autorimessa interrata | 1,884 | 1,347 | Comune di Sauze d'Oula | 0,337 | Comune di Sauze d'Oula | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sauze d'Oula prot. 3471 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 14 | Bardonecchia | migliori vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Roma) | 1,549 | 1,239 | Comune di Bardonecchia | 0,310 | Comune di Bardonecchia | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 15 | Sauze d'Oula verso Sestriere e San Sicario - Monti della Lune verso Clavere | innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | Agenzia Torino 2006 | 0,039 | Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 16 | Out - Bardonecchia | pista da fondo e percorso natura Out Beaulard Bardonecchia | 1,291 | 1,033 | Comune di Bardonecchia - Out | 0,258 | Comune di Bardonecchia - Out | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Bardonecchia - Out prot. 4399 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 17 | Clavere Val Gironi | Seggiovia quadriposto Gironi/Colle Berca | 2,686 | 2,686 | | 0,000 | Comune di Cesana | Regione Piemonte | 0,289 | Comune di Cesana prot. 4741 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 18 | Bardonecchia Comprensorio Jafferau | Realizzazione telecabina sui posti - Difensive - Freguata in sostituzione dell'attuale seggiovia biposto | 6,714 | 6,714 | | | Comune di Bardonecchia | Comune di Bardonecchia | 0,671 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 19 | Sauze d'Oula - Centro sportivo "Pin Court" | Struttura coperta polivalente e campo di calcio | 2,117 | 1,694 | Comune di Sauze d'Oula | 0,423 | Comune di Sauze d'Oula | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sauze d'Oula prot. 4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 20 | Sestriere | Centro polivalente con piscina | 1,549 | 1,239 | Comune di Sestriere | 0,310 | Comune di Sestriere | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 21 | Sestriere | Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili | 2,582 | 2,066 | Comune di Sestriere | 0,516 | Comune di Sestriere | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| TOTALE INTERVENTI VARI SU COMUNI SITI DI GARA/ALLENAMENTO | | | 21,878 | 19,537 | | 2,341 | | | 0,979 | | |
| INTERVENTI A SOSTEGNO CENTRI SCIISTICI MINORI | | | | | | | | | | | |
| 22 | Chiomonte Fraz. Pian del Frai | cabinovia Chiomonte-Frai sostituzione scivole con seggiovia | 4,132 | 4,132 | | 0,000 | Comune di Chiomonte | Regione Piemonte | 0,413 | Comune di Chiomonte prot. n. 3697 del 28/02/03 | 31-mag-03 |
| 23 | Chiomonte Fraz. Pian del Frai | innevamento programmato messe in sicurezza piste | | | 0,000 | Comune di Chiomonte | Regione Piemonte | Comune di Chiomonte prot. n. 4759 del 13/03/03 | | 31 maggio 2003 | |
| 24 | PRALI | Seggiovia biposto Malzai - Pian dell'Alpet | 2,804 | 2,804 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,280 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/03 | 15 maggio 2003 |
| 25 | PRALI | Scivola Baby Ghigo | 0,307 | 0,307 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,031 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/04 | 15 giugno 2003 |
| 26 | PRALI | Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond | 2,240 | 2,240 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,224 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/05 | 15 giugno 2003 |
| 27 | PRALI | Innevamento artificiale | 1,146 | 1,146 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,115 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/06 | 30 luglio 2003 |
| 28 | PRALI | Completamento innnevamento artificiale e sicurezza piste | | | 0,000 | | | | | | |
| TOTALE INTERVENTI A SOSTEGNO CENTRI SCISTICI MINORI | | | 10,629 | 10,629 | | 0,000 | | | 1,063 | | |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previsione termine prog. Det. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | |
| INTERVENTI ASSETTO TERRITORIALE | | | | | | | | | | | |
| 29 | Cesana | sistemazione e rifacimento paracolange località Segnalonga | 1,136 | 1,136 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,017 | Comune di Cesana prot. 3257 del 24/02/03 | 30 settembre 2003 |
| 30 | Cavire | Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato | 0,516 | 0,516 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,008 | Comune di Cavire prot. 3303 del 24/02/03 | 30 settembre 2003 |
| 31 | Cavire | Sistemazione idraulica del Rio Girconi tratto farnesio in prossimità dell'abitato e Rio Secco | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Cavire prot. 3303 del 24/02/04 | 30 settembre 2003 |
| 32 | Oulx | interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato opere di ingegneria naturalistica | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Oulx prot. 4833 del 14/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 33 | Oulx | Sistemazione pietra rocciosa interessata da crolli a monte dell'arsa interessata dall'Asilo Comunale | 0,413 | 0,413 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,006 | Comune di Oulx prot. 4833 del 14/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 34 | Pragelato | difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte Via Scaron | 0,620 | 0,620 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | Agenzia Torino 2006 | 0,050 | Agenzia Torino 2006 prot. 6355 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 35 | Sauze d'Oulx | sistemazione movimento franso in località Gran Villard | 0,516 | 0,516 | | 0,000 | Comune di Sauze d'Oulx | Regione Piemonte | 0,008 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 36 | Sauze d'Oulx | interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concremento ad area Juvencolaux | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,023 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 37 | Sauze di Cesana | realizzazione di opere paravallange sul versante del Monte Sises, a protezione della visibilità provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo dic - feb | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,023 | Comune di Sauze di Cesana prot. 5023 del 17 mar 03 | 30 settembre 2003 |
| 38 | Sauze di Cesana | realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali indrometriche e piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilità del versante che interessa l'abitato di Grange Sises | 0,207 | 0,207 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,003 | Comune di Sauze di Cesana prot. 5023 del 17 mar 03 | 31 maggio 2003 |
| 39 | Sauze di Cesana | Sistemazioni idrauliche del due ri che attraversano il centro abitato di Rolleras | 0,181 | 0,181 | | 0,000 | Comune di Sauze di Cesana | Regione Piemonte | 0,003 | Comune di Sauze di Cesana prot. 5023 del 17 mar 03 | 30 aprile 2003 |
| 40 | Sestriere | completamento sistemazione movimento franso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chianetto e tributari | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 41 | Bardonecchia | Sopraelevazione argine ex e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e saroni, Rio della Gorgia | 1,188 | 1,188 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,018 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 42 | Bardonecchia | Sistemazione T. Dora di Melezet, concremento viale della Vittoria fronte Colonia Medal | 0,568 | 0,568 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,009 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 43 | Bardonecchia | Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles | 1,859 | 1,859 | | 0,000 | Comune di Bardonecchia | Regione Piemonte | 0,093 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 agosto 2003 |
| 44 | Bardonecchia | Sistemazione torrente Rho | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| TOTALE INTERVENTI ASSETTO TERRITORIALE | | | 13,402 | 13,402 | | 0,000 | | | 0,306 | | |
| INTERVENTI PRIORITARI SUL TERRITORIO AREA PINEROLESE | | | | | | | | | | | |
| 45 | Pinerolo SP 169 | Adeguamenti viari | 1,032 | 1,032 | | 0,000 | Provincia di Torino | Provincia di Torino | 0,021 | Provincia di Torino prot. 5353 del 20/02/03 | 30 giugno 2003 |
| 46 | Fenestrelle, Usseau, Pragelato | Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agrionda della ex strada militare dell'Assetta | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Provincia di Torino | Regione Piemonte | 0,031 | Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03 | 31 ottobre 2003 |
| 47 | Fenestrelle capoluogo | Sistemazione parcheggio | 0,362 | 0,325 | Comune di Fenestrelle | 0,036 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 48 | Fenestrelle capoluogo | Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte | 0,362 | 0,289 | Comune di Fenestrelle | 0,072 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 49 | Pinerolo | Parco urbano area olimpica | 2,066 | 1,653 | Comune di Pinerolo | 0,413 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Pinerolo prot. 6623 del 08/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| TOTALE INTERVENTI PRIORITARI SUL TERRITORIO AREA PINEROLESE | | | 5,371 | 4,850 | | 0,622 | | | 0,052 | | |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|-------|--------------------|------------------|-------|--|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previdenza termine prog. Def. | | | | | |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che analizza i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | | | | | | |
| INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO - ACQUEDOTTI - COLLETTORI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Comune di Sestriere | Completamento fognature e acquedotto comunali | 1,911 | 1,911 | | 0,000 | ATO 3 attraverso ACEA e SMAT | ATO 3 attraverso ACEA e SMAT sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003. | 0,096 | In corso di definizione convenzione tra Regione Piemonte, Agenzia, ATO 3, SMAT, ACEA, con possibilità di effettuazione progettazione esecutiva, effettuazione appalti, direzione lavori e collaudo. | 30 settembre 2003 | | | | | |
| 51 | Comune di Cesana T.se | Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto comunali | 1,653 | 1,653 | | 0,000 | | | 0,083 | | 30 settembre 2003 | | | | | |
| 52 | Comune di Bardonecchia | realizzazione di rete fognaria in capoluogo e frazioni, completamento impianto di depurazione | 3,357 | 3,357 | | 0,000 | | | 0,168 | | 30 settembre 2003 | | | | | |
| 53 | Comuni di Oulx e Sauze d'Oulx | Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore in comune con Sauze d'Oulx | 3,977 | 3,977 | | 0,000 | | | 0,199 | | 30 settembre 2003 | | | | | |
| 54 | Comune di Claviere | Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale | 1,808 | 1,808 | | 0,000 | | | 0,080 | | 30 settembre 2003 | | | | | |
| 55 | Comunità Montana Media Bassa Val Susa | Acquedotto di valle - 1° stralcio | 5,165 | 5,165 | | 0,000 | | | 0,258 | | 30 settembre 2003 | | | | | |
| 56 | Comune di Sauze di Cesana | Completamento rete fognaria e acquedotto | 0,516 | 0,516 | | 0,000 | | | 0,026 | | 30 settembre 2003 | | | | | |
| 57 | Parossia Argentina | Adeguamento depuratore | 17,146 | 17,146 | | 0,000 | | | 0,857 | | 30 settembre 2003 | | | | | |
| 58 | Pinerolo | Adeguamento depuratore | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Comunità Montana Val Chisone | Collettore di valle - tratti a completamento | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Pragelato - Usseaux | Collettore di valle e Depuratore Pourriers | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Comunità Montana Val Pellice | Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Comunità Montana Val Pellice | Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio sistemazione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Pragelato | Fognature, ristrutturazione e potenziamento | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO - ACQUEDOTTI - COLLETTORI | | | | | | | 46,481 | 46,481 | | | | | 2,324 | | | |
| INTERVENTI SISTEMA GENERALE MONTAGNA PER UNO SVILUPPO TURISTICO ORGANICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Claviere | Museo delle Olimpiadi | | | | | 1,808 | 1,446 | | Comune di Claviere | | 0,362 | Comune di Claviere | Regione Piemonte | 0,115 | Comune di Claviere prot. 3303 del 24/02/03 |
| 65 | Bassa Val di Susa (Comune di S. Didero) | Casertore di San Didero | 0,781 | 0,609 | Comune di San Didero | 0,152 | Comune di San Didero | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di San Didero prot. 4003 del 5/03/03 | 30 settembre 2003 | | | | | |
| 66 | Gliaveno | Centro sportivo polifunzionale | 1,808 | 1,446 | Comune di Gliaveno | 0,362 | Comune di Gliaveno | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Gliaveno prot. 3252 del 24/02/03 | 31 maggio 2003 | | | | | |
| 67 | OULX - Stazione FS | Recupero ex-bergo Commercio- centro per i media-post olimpico Liceo della Neve | 0,000 | 0,000 | | | | | | Il Comune rinuncia alla realizzazione dell'opera trasferendo il liceo della neve e il centro media sull'intervento 68 | | | | | | |
| 68 | OULX Borgo Superiore | Recupero ex-caserna Pizzo e ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media) | 1,607 | 1,607 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | 0,100 | Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 | | | | | |
| 69 | OULX Borgo Superiore | Recupero ex-Municipio e ricettività para alberghiera | 1,300 | 1,300 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | | Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 | | | | | |
| 70 | OULX Borgo Superiore | Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni | 0,450 | 0,450 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | | Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 | | | | | |
| 71 | OULX | Costruzione nuova palestra Progetto padiglione della neve e del ghiaccio | 2,676 | 2,676 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | | Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 | | | | | |
| 72 | Sauze d'Oulx | Campo da golf | 3,600 | 2,880 | Comune di Sauze d'Oulx | 0,720 | Comune di Sauze d'Oulx | Regione Piemonte | 0,360 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 | | | | | |
| 73 | Sauze d'Oulx | Pista di fondo | 0,801 | 0,640 | Comune di Sauze d'Oulx | 0,160 | Comune di Sauze d'Oulx | Regione Piemonte | 0,080 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 | | | | | |
| TOTALE INTERVENTI SISTEMA GENERALE MONTAGNA PER UNO SVILUPPO TURISTICO ORGANICO | | | 14,810 | 13,054 | | 1,755 | | | 0,655 | | | | | | | |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
| N. | Localizzazione Intervento (Comune, Provincia, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (mil di EURO) | Finanziamenti Statali (mil di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (mil di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previdione termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che realizza i costi prog. | Eventuale anticipo (mil di EURO) | | |
| SANITA' | | | | | | | | | | | |
| 74.1 | CESANA | Eisoccorso H 12 | 0,153 | 0,153 | | | Comune di Cesana prot.5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0023 | Comune di Cesana prot.5027 del 17/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.2 | SESTRIERE | Eisoccorso H 24 | 0,486 | 0,486 | | | Comune di Sestriere prot.5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0073 | Comune di Sestriere prot.5027 del 17/03/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 74.3 | BARDONECCHIA | Eisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | Comune di Bardonecchia prot.4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0050 | Comune di Bardonecchia prot.4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.4 | PINEROLO | Eisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | A.S.L. 10 di Pinerolo prot.4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0050 | A.S.L. 10 di Pinerolo prot.4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.5 | TORINO CTO | Eisoccorso H 24 | 0,708 | 0,708 | | | Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M.Adelaide prot.4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0106 | Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M.Adelaide prot.4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.6 | TORINO G. BOSCO | Eisoccorso H 24 | 0,922 | 0,922 | | | A.S.L. 4 di Torino - P.O. "G. Bosco" prot.5403 del 20/03/03 | Regione Piemonte | 0,0138 | A.S.L. 4 di Torino - P.O. "G. Bosco" prot.5403 del 20/03/03 | già ultimata |
| 74.7 | NOVARA "MAGGIORE" | Eisoccorso H 24 | 0,480 | 0,400 | Azienda Ospedaliera | 0,080 | Azienda Ospedaliera "Maggiore della carità" di Novara prot.5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0072 | Azienda Ospedaliera "Maggiore della carità" di Novara prot.5027 del 17/03/03 | 15 maggio 2003 |
| 74.8 | CUNEO "S. CROCE" | Eisoccorso H 24 | 0,439 | 0,336 | Azienda Ospedaliera | 0,103 | Azienda Ospedaliera "S. Croce" di Cuneo prot.4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0066 | Azienda Ospedaliera "S. Croce" di Cuneo prot.4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.9 | SUSA | Eisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | A.S.L. n. 5 di Collegno prot.4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0050 | A.S.L. n. 5 di Collegno prot.4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.10 | RIVOLI | Eisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | A.S.L. n. 5 di Collegno prot.4404 del 10/03/04 | Regione Piemonte | 0,0050 | A.S.L. n. 5 di Collegno prot.4404 del 10/03/04 | 31 maggio 2003 |
| 74.11 | ORBASSANO | Eisoccorso H 24 | 0,580 | 0,580 | | | Azienda Ospedaliera "S. Luigi" di Orbassano prot.4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0087 | Azienda Ospedaliera "S. Luigi" di Orbassano prot.4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.12 | CLAVIERE | Eisoccorso H 12 | 0,153 | 0,153 | | | Comune di Claviere prot.4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0023 | Comune di Claviere prot.4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.13 | SALICE D'ULZIO | Eisoccorso H 12 | 0,258 | 0,258 | | | Comune di Sauze d'Oulx prot.4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0039 | Comune di Sauze d'Oulx prot.4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |


XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Provincia, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previsione termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | |
| 74.14 | SAVIGLIANO | Elisoccorso da H12 a H24 | 0,129 | 0,129 | | | Azienda Ospedaliera 17 di Savigliano prot. 5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0019 | Azienda Ospedaliera 17 di Savigliano prot. 5027 del 17/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.15 | TERRITORIO REGIONALE | LOGISTICA ELISOCORSO AO "S.S. Biagio e Antonio e C. Arngo" di Alessandria | 1,859 | 0,600 | Regione Piemonte | 1,259 | Azienda Ospedaliera "SS Biagio e Antonio e C. Arngo" di Alessandria prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0279 | Azienda Ospedaliera "SS Biagio e Antonio e C. Arngo" di Alessandria prot. 4004 del 05/03/03 | 30 giugno 2003 |
| 74.16 | TERRITORIO REGIONALE | LOGISTICA ELISOCORSO Aero Club Torino | 0,074 | 0,074 | | | Aero Club Torino prot. 5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0011 | Aero Club Torino prot. 5027 del 17/03/03 | 30 settembre 2003 |
| 75.1 | SESTRIERE | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,850 | 0,850 | | | Comune di Sestriere prot. 4991 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0128 | Comune di Sestriere prot. 4991 del 17/03/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 75.2 | PRAGELATO | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,250 | 0,250 | | | Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0038 | Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 75.4 | CLAVIERE | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,194 | 0,194 | | | Comune di Clavere prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0029 | Comune di Clavere prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 75.5 | OULX | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,000 | 0,000 | Regione Piemonte e Stato art. 20 L.87/88 | | A.S.L. n. 5 di Collegno | | 0,0000 | A.S.L. n. 5 di Collegno | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 75.6 | SALICE D'ULZIO | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,328 | 0,328 | | | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0049 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 75.7 | BARDONECCHIA | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 2,308 | 2,308 | | | Comune di Bardonecchia prot. 4004 del 5/03/03 | Regione Piemonte | 0,0346 | Comune di Bardonecchia prot. 4004 del 5/03/03 | 30 settembre 2003 |
| 76 | Torino | unità ospitale | 26,550 | 10,000 | Regione Piemonte + Legge 254/00 | 16,550 | Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M. Adelaide prot. 4004 del 05/03/03 | NON necessario anticipo | 0,000 | Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M. Adelaide prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 77 | Orbassano | laboratorio Antidoping | 13,207 | 5,150 | Regione Piemonte | 8,057 | Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03 | NON necessario anticipo | 0,000 | Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| TOTALE SANTA' | | | 61,270 | 25,221 | | 26,050 | | | 0,1727 | | |
| TOTALE (Milioni di EURO) | | | 355,811 | 246,4437 | | 109,367 | | | | | |
| Quadro riassuntivo anticipi per avvio progettazioni | | | | | | | | | | | |
| Enti | | TOTALE | Provincia TORINO | Agenzia Torino 2006 | Regione Piemonte | Comune Bardonecchia (18) | C. M. Val Chisone Germanasca | ACEA SMAT** | | | |
| TOTALI (Milioni di EURO) | | 8,827 | 0,222 | 1,613 | 3,3486 | 0,671 | 0,650 | 2,324 | | | |

* Il Comune rinuncia alla realizzazione dell'opera trasferendo il licio della neve e il centro media sull'intervento 68

** ATO 3 attraverso ACEA e SMAT anticipa il costo della progettazione sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|  ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previsione termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | |
| INTERVENTI INFRASTRUTTURALI | | | | | | | | | | | |
| 1 | S.S. 589 Interventi Vari | Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo - Piossasco | 6,197 | 6,197 | | 0,000 | Provincia di Torino | Provincia di Torino | 0,124 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 31 agosto 2003 |
| 2 | SS. 589 | Variante di Avigliana | 34,208 | 34,208 | Opera finanziata in parte sul dossier. | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | NON necessario anticipo | 0,000 | Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 3 | Caselle | Aeroporto: Interventi vari di miglioramento | 88,000 | 15,450 | Regione 10 ml.€ - Provincia 4,55 ml.€ - Città Torino 10 ml.€ - ENAO 13 ml.€ - SAGAT 35 ml.€ - | 72,550 | SAGAT - Provincia di Torino per la mobilità | NON necessario anticipo | 0,000 | SAGAT prot. 6195 del 2/04/03 | 31 maggio 2003 31 agosto 2003 per la mobilità |
| 4 | SP Luserna S.G. - Bibiana | Variante fra Luserna S.G. a Bibiana - 1° LOTTO | 4,650 | 2,000 | Provincia di Torino | 2,650 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 30 maggio 2003 |
| 5 | Torino-Pinerolo | Raddoppio ferroviario selettivo Torino-Pinerolo | 15,494 | 15,494 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 / RFI | Agenzia Torino 2006 | 0,775 | RFI | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 6.1 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Feneslette | 7,000 | 3,500 | Provincia di Torino | 3,500 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 31 ottobre 2003 |
| 6.2 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Pinerolo | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 31 ottobre 2003 |
| 6.3 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Porta | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.4 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Susa | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.5 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Torre Pellice | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.6 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Avigliana | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Avigliana prot.5353 del 20/03/03 - Provincia di Torino per le strade | 15 giugno 2003 |
| 6.7 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Villar Perosa | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Villar perosa prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.8 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo San Germano Chisone | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di San Germano Chisone prot.6823 del 08/04/03 | |
| 7 | Pinerolo, tra via S. Secondo e via Brigata Cagliari | Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggio zona retro Ospedale | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Provincia di Torino | Provincia di Torino | 0,077 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 30 settembre 2003 |
| 8 | Cesana T.se | Collegamento SS 23 - Sanscaro | 7,500 | 7,500 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | Agenzia Torino 2006 | 0,750 | Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI | | | 164,588 | 85,898 | | 78,700 | | | 1,726 | | |


XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (mil di EURO) | Finanziamenti Statali (mil di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (mil di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appellante | previsione termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (mil di EURO) | | |
| IMPIANTI DI ARROCCAMENTO ALTAMENTE STRATEGICI | | | | | | | | | | | |
| 9 | Out - Sauze d'Oulx (SPORTINA) | Impianto di arroccamento dal punto intermodale a Sauze d'Oulx (CABINOVA E NON TRENNINO) | 11,879 | 11,879 | Opera finanziata in parte sui dossier. | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | NON necessario anticipo | 0,000 | Comunità Montana Alta Valle Susa | 30 settembre 2003 |
| 10 | Cesana capoluogo fraz. Sagna Longa | seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa | 5,165 | 5,165 | | 0,000 | Comune di Cesana | Regione Piemonte | 0,516 | Comune di Cesana prot. 4741 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 11 | Pragelato | Collegamento Pragelato Sestriere con soluzione compatibile con le prescrizioni VAS | 10,329 | 10,329 | | 0,000 | Comune di Pragelato | Regione Piemonte | 1,033 | Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03 | 31-mag-03 |
| TOTALE IMPIANTI DI ARROCCAMENTO ALTAMENTE STRATEGICI | | | 27,372 | 27,372 | | 0,000 | | | 1,549 | | |
| INTERVENTI VARI SU COMUNI SITI DI GARA/ALLENAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 12 | Bardonecchia Comprensorio Jafferau | Ampliamento parcheggio esistente in località Bovej | 0,930 | 0,744 | Comune di Bardonecchia | 0,186 | Comune di Bardonecchia | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31-mag-03 |
| 13 | Sauze d'Oulx | Parcheggio autorimessa interrata | 1,684 | 1,347 | Comune di Sauze d'Oulx | 0,337 | Comune di Sauze d'Oulx | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 3471 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 14 | Bardonecchia | migliori vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Roma) | 1,549 | 1,239 | Comune di Bardonecchia | 0,310 | Comune di Bardonecchia | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 15 | Sauze d'Oulx verso Sestriere e San Sicario - Monti della Luna verso Claviere | Innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | Agenzia Torino 2006 | 0,039 | Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 16 | Out - Bardonecchia | pista da fondo e percorso natura Out Beauclair Bardonecchia | 1,291 | 1,033 | Comune di Bardonecchia - Out | 0,258 | Comune di Bardonecchia - Out | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Bardonecchia Out prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 17 | Claviere Val Ginort | Seggiovia quadriposto Ginort/Colle Barcia | 2,686 | 2,686 | | 0,000 | Comune di Cesana | Regione Piemonte | 0,269 | Comune di Cesana prot. 4741 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 18 | Bardonecchia Comprensorio Jafferau | Realizzazione telecabina sei posti - Difensiva - Freguisa in sostituzione dell'attuale seggiovia biposto | 6,714 | 6,714 | | | Comune di Bardonecchia | Comune di Bardonecchia | 0,671 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 19 | Sauze d'Oulx - Centro sportivo "Pin Court" | Struttura coperta polivalente e campo di calcio | 2,117 | 1,694 | Comune di Sauze d'Oulx | 0,423 | Comune di Sauze d'Oulx | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 20 | Sestriere | Centro polivalente con piscina | 1,549 | 1,239 | Comune di Sestriere | 0,310 | Comune di Sestriere | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 21 | Sestriere | Edificio forestale ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili | 2,582 | 2,066 | Comune di Sestriere | 0,516 | Comune di Sestriere | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| TOTALE INTERVENTI VARI SU COMUNI SITI DI GARA/ALLENAMENTO | | | 21,878 | 19,537 | | 2,341 | | | 0,979 | | |
| INTERVENTI A SOSTEGNO CENTRI SCIBSTICI MINORI | | | | | | | | | | | |
| 22 | Chiomonte Fraz. Pian del Fras | cabinovia Chiomonte-Fras sostituzione scivole con seggiovia | 4,132 | 4,132 | | 0,000 | Comune di Chiomonte | Regione Piemonte | 0,413 | Comune di Chiomonte prot. n. 3697 del 26/02/03 | 31-mag-03 |
| 23 | Chiomonte Fraz. Pian del Fras | Innevamento programmato messa in sicurezza piste | | | | 0,000 | Comune di Chiomonte | Regione Piemonte | | Comune di Chiomonte prot. n. 4739 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 24 | PRALI | Seggiovia biposto Maltzi - Pian dell'Alpet | 2,804 | 2,804 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,280 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/03 | 15 maggio 2003 |
| 25 | PRALI | Scivola Baby Ghigo | 0,307 | 0,307 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,031 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/04 | 15 giugno 2003 |
| 26 | PRALI | Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond | 2,240 | 2,240 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,224 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/05 | 15 giugno 2003 |
| 27 | PRALI | Innevamento artificiale | 1,148 | 1,148 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,115 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/06 | 30 luglio 2003 |
| 28 | PRALI | Completamento innnevamento artificiale e sicurezza piste | | | | 0,000 | | | | | |
| TOTALE INTERVENTI A SOSTEGNO CENTRI SCIBSTICI MINORI | | | 10,629 | 10,629 | | 0,000 | | | 1,063 | | |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comuni, Frazioni, Ville, ecc.) | Breve descrizione opere | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previsione termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | |
| INTERVENTI ASSETTO TERRITORIALE | | | | | | | | | | | |
| 29 | Cesana | sistemazione e rifacimento parapuntiglie località Sagnalunga | 1,136 | 1,136 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,017 | Comune di Cesana prot. 3257 del 24/02/03 | 30 settembre 2003 |
| 30 | Claviere | Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato | 0,516 | 0,516 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,008 | Comune di Claviere prot. 3303 del 24/02/03 | 30 settembre 2003 |
| 31 | Claviere | Sistemazione idraulica del Rio Gromot tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Claviere prot. 3303 del 24/02/04 | 30 settembre 2003 |
| 32 | Oulx | interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato opere di ingegneria naturalistica | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Oulx prot. 4833 del 14/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 33 | Oulx | Sistemazione pareti rocciose interessate da crolli a monte dell'area interessata dall'Asilo Comunale | 0,413 | 0,413 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,006 | Comune di Oulx prot. 4833 del 14/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 34 | Pragelato | difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte Via Sciatori | 0,620 | 0,620 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | Agenzia Torino 2006 | 0,050 | Agenzia Torino 2006 prot. 6553 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 35 | Sauze d'Oulx | sistemazione movimento franoso in località Gran Villard | 0,516 | 0,516 | | 0,000 | Comune di Sauze d'Oulx | Regione Piemonte | 0,008 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 36 | Sauze d'Oulx | interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del cono d'erosione ed area Jouvenoscoux | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,023 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 37 | Sauze di Cesana | realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises, a protezione delle vallate provinciali e delle aree di parcheggio, realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per garantire il momento di crisi idrica del periodo dic. - feb. | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,023 | Comune di Sauze di Cesana prot. 5023 del 17 mar 03 | 30 settembre 2003 |
| 38 | Sauze di Cesana | realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilità del versante che interessa l'abitato di Grange Sises | 0,207 | 0,207 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,003 | Comune di Sauze di Cesana prot. 5023 del 17 mar 03 | 31 maggio 2003 |
| 39 | Sauze di Cesana | Sistemazioni idrauliche del due rii che attraversano il centro abitato di Rolleres | 0,181 | 0,181 | | 0,000 | Comune di Sauze di Cesana | Regione Piemonte | 0,003 | Comune di Sauze di Cesana prot. 5023 del 17 mar 03 | 30 aprile 2003 |
| 40 | Sestriere | completamento sistemazione movimento franoso versanti a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrenia Chionetto e tributan | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 41 | Bardonecchia | Sopralavorazione argine ex e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistem. Rio della Gorgia | 1,188 | 1,188 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,018 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 42 | Bardonecchia | Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico verso della Vittoria fronte Colonia Medat | 0,568 | 0,568 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,009 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 43 | Bardonecchia | Sistemazione confluenza T. Fragus Melezet Rochenottes | 1,859 | 1,859 | | 0,000 | Comune di Bardonecchia | Regione Piemonte | 0,093 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 agosto 2003 |
| 44 | Bardonecchia | Sistemazione torrente Rho | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| TOTALE INTERVENTI ASSETTO TERRITORIALE | | | 13,402 | 13,402 | | 0,000 | | | 0,306 | | |
| INTERVENTI PRIORITARI SUL TERRITORIO AREA PINEROLESE | | | | | | | | | | | |
| 45 | Pinerolo SP 169 | Adeguamenti vari | 1,033 | 1,033 | | 0,000 | Provincia di Torino | Provincia di Torino | 0,021 | Provincia di Torino prot. 5353 del 29/03/03 | 30 giugno 2003 |
| 46 | Fenestrelle, Usseau, Progeato | Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agraria della ex strada militare dell'Assietta | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Provincia di Torino | Regione Piemonte | 0,031 | Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03 | 31 ottobre 2003 |
| 47 | Fenestrelle capoluogo | Sistemazione parcheggio | 0,382 | 0,325 | Comune di Fenestrelle | 0,036 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 48 | Fenestrelle capoluogo | Sistemazione, ampliamento, illuminazione strade del Forte | 0,382 | 0,289 | Comune di Fenestrelle | 0,072 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 49 | Pinerolo | Parco urbano area olimpica | 2,066 | 1,653 | Comune di Pinerolo | 0,413 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Pinerolo prot. 6623 del 08/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| TOTALE INTERVENTI PRIORITARI SUL TERRITORIO AREA PINEROLESE | | | 5,371 | 4,850 | | 0,522 | | | 0,052 | | |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|  ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002. | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------------------|
| R.L. | Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (mil di EURO) | Finanziamenti (Statali) (mil di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (mil di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appellante | previdenza termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (mil di EURO) | | |
| INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO - ACQUEDOTTI - COLLETTORI | | | | | | | | | | | |
| 50 | Comune di Sestriere | Completamento fognature e acquedotto comunali | 1,911 | 1,911 | | 0,000 | ATO 3 attraverso ACEA e SMAT | ATO 3 attraverso ACEA e SMAT sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003. | 0,096 | In corso di definizione convenzione tra Regione Piemonte, Agenzia, ATO 3, SMAT, ACEA, con possibilità di effettuazione progettazione esecutiva, effettuazione appalti, direzione lavori e collaudo. | 30 settembre 2003 |
| 51 | Comune di Cesana T.se | Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto comunali | 1,653 | 1,653 | | 0,000 | | | 0,083 | | 30 settembre 2003 |
| 52 | Comune di Bardonecchia | realizzazione di rete fognaria in capoluogo e frazioni, completamento impianto di depurazione | 3,357 | 3,357 | | 0,000 | | | 0,168 | | 30 settembre 2003 |
| 53 | Comuni di Oulx e Sauze d'Oulx | Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore in comune con Sauze d'Oulx | 3,977 | 3,977 | | 0,000 | | | 0,199 | | 30 settembre 2003 |
| 54 | Comune di Claviere | Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale | 1,808 | 1,808 | | 0,000 | | | 0,090 | | 30 settembre 2003 |
| 55 | Comunità Montana Media Bassa Val Susa | Acquedotto di valle - 1° stralco | 5,165 | 5,165 | | 0,000 | | | 0,258 | | 30 settembre 2003 |
| 56 | Comune di Sauze di Cesana | Completamento rete fognaria e acquedotto | 0,516 | 0,516 | | 0,000 | | | 0,026 | | 30 settembre 2003 |
| 57 | Perosa Argentina | Adeguamento depuratore | | | | | | | | | 30 settembre 2003 |
| 58 | Pinerolo | Adeguamento depuratore | | | | | | | | | 30 settembre 2003 |
| 59 | Comunità Montana Val Chisone | Collettore di valle - tratti a completamento | 17,146 | 17,146 | | 0,000 | | | 0,857 | | 30 settembre 2003 |
| 60 | Pragelato - Usseaux | Collettore di valle e Depuratore Pournier | | | | | | | | | 30 settembre 2003 |
| 61 | Comunità Montana Val Pellice | Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralco | 6,197 | 6,197 | | 0,000 | | | 0,310 | | 30 settembre 2003 |
| 62 | Comunità Montana Val Pellice | Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralco estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice | 3,099 | 3,099 | | 0,000 | | | 0,155 | | 30 settembre 2003 |
| 63 | Pragelato | Fognature, ristrutturazione e potenziamento | 1,653 | 1,653 | | 0,000 | 0,083 | 30 settembre 2003 | | | |
| TOTALE INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO - ACQUEDOTTI - COLLETTORI | | | 46,481 | 46,481 | | | | 2,324 | | | |
| INTERVENTI SISTEMA GENERALE MONTAGNA PER UNO SVILUPPO TURISTICO ORGANICO | | | | | | | | | | | |
| 84 | Claviere | Muséo delle Olimpiadi | 1,808 | 1,446 | Comune di Claviere | 0,362 | Comune di Claviere | Regione Piemonte | 0,115 | Comune di Claviere prot. 3303 del 24/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 85 | Bassa Val di Susa (Comune di S. Didero) | Casaforte di San Didero | 0,781 | 0,609 | Comune di San Didero | 0,152 | Comune di San Didero | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di San Didero prot. 4003 del 5/03/03 | 30 settembre 2003 |
| 86 | Gliaveno | Centro sportivo polifunzionale | 1,808 | 1,446 | Comune di Gliaveno | 0,362 | Comune di Gliaveno | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Gliaveno prot. 3252 del 24/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 87 | OULX - Stazione FS | Recupero ex-albergo Commercio - centro per i media-post olimpico Liceo della Neve | 0,000 | 0,000 | | | | | | Il Comune rinuncia alla realizzazione dell'opera trasferendo il liceo della neve e il centro media sull'intervento 68 | |
| 88 | OULX Borgo Superiore | Recupero ex-caserma Pizzo a ricettività para alberghiera (liceo neve post olimpico e centro media) | 1,607 | 1,607 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | 0,100 | Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 89 | OULX Borgo Superiore | Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera | 1,300 | 1,300 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | | Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 70 | OULX Borgo Superiore | Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni | 0,450 | 0,450 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | | Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 71 | OULX | Costruzione nuova palestra Progetto padiglione della neve e del ghiaccio | 2,676 | 2,676 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | | Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 72 | Sauze d'Oulx | Campo da golf | 3,600 | 2,880 | Comune di Sauze d'Oulx | 0,720 | Comune di Sauze d'Oulx | Regione Piemonte | 0,360 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 73 | Sauze d'Oulx | Pista di fondo | 0,801 | 0,640 | Comune di Sauze d'Oulx | 0,160 | Comune di Sauze d'Oulx | Regione Piemonte | 0,080 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| TOTALE INTERVENTI SISTEMA GENERALE MONTAGNA PER UNO SVILUPPO TURISTICO ORGANICO | | | 14,810 | 13,054 | | 1,765 | | | 0,655 | | |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune/Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (mil di EURO) | Finanziamenti Statali (mil di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (mil di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appellante | previsione termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che sopporta i costi prog. | Eventuale sottitipo (mil di EURO) | | |
| SANITA' | | | | | | | | | | | |
| 74.1 | CESANA | Eisoccorso H 12 | 0,153 | 0,153 | | | Comune di Cesana prot.5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0023 | Comune di Cesana prot.5027 del 17/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.2 | SESTRIERE | Eisoccorso H 24 | 0,486 | 0,486 | | | Comune di Sestriere prot.5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0073 | Comune di Sestriere prot.5027 del 17/03/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 74.3 | BARDONECCHIA | Eisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | Comune di Bardonecchia prot.4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0050 | Comune di Bardonecchia prot.4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.4 | PINEROLO | Eisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | A.S.L. 10 di Pinerolo prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0050 | A.S.L. 10 di Pinerolo prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.5 | TORINO CTO | Eisoccorso H 24 | 0,708 | 0,708 | | | Azienda Ospedaliera C.T.O.J.C.R.F. M.Adelaide prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0108 | Azienda Ospedaliera C.T.O.J.C.R.F. M.Adelaide prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.6 | TORINO G. BOSCO | Eisoccorso H 24 | 0,922 | 0,922 | | | A.S.L. 4 di Torino - P.O. "G. Bosco" prot. 5403 del 20/03/03 | Regione Piemonte | 0,0138 | A.S.L. 4 di Torino - P.O. "G. Bosco" prot. 5403 del 20/03/03 | già ultimata |
| 74.7 | NOVARA "MAGGIORE" | Eisoccorso H 24 | 0,480 | 0,400 | Azienda Ospedaliera | 0,080 | Azienda Ospedaliera "Maggiore della carità" di Novara prot.5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0072 | Azienda Ospedaliera "Maggiore della carità" di Novara prot.5027 del 17/03/03 | 15 maggio 2003 |
| 74.8 | CUNEO "S. CROCE" | Eisoccorso H 24 | 0,439 | 0,336 | Azienda Ospedaliera | 0,103 | Azienda Ospedaliera "S.Croce" di Cuneo prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0066 | Azienda Ospedaliera "S.Croce" di Cuneo prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.9 | SUSA | Eisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0050 | A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.10 | RIVOLI | Eisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/04 | Regione Piemonte | 0,0050 | A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/04 | 31 maggio 2003 |
| 74.11 | ORBASSANO | Eisoccorso H 24 | 0,580 | 0,580 | | | Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0087 | Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.12 | CLAVIERE | Eisoccorso H 12 | 0,153 | 0,153 | | | Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0023 | Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.13 | SALICE D'ULZIO | Eisoccorso H 12 | 0,258 | 0,258 | | | Comune di Sauze d'Oula prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0039 | Comune di Sauze d'Oula prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previdone termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | |
| 74.14 | SAVIGLIANO | Elisoccorso da H12 a H24 | 0,129 | 0,129 | | | Azienda Ospedaliera 17 di Savigliano prot. 5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0019 | Azienda Ospedaliera 17 di Savigliano prot. 5027 del 17/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.15 | TERRITORIO REGIONALE | LOGISTICA ELISOCORSO AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arigo" di Alessandria | 1,659 | 0,600 | Regione Piemonte | 1,259 | Azienda Ospedaliera "SS. Biagio e Antonio e C. Arigo" di Alessandria prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0279 | Azienda Ospedaliera "SS. Biagio e Antonio e C. Arigo" di Alessandria prot. 4004 del 05/03/03 | 30 giugno 2003 |
| 74.16 | TERRITORIO REGIONALE | LOGISTICA ELISOCORSO Aero Club Torino | 0,074 | 0,074 | | | Aero Club Torino prot. 5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0011 | Aero Club Torino prot. 5027 del 17/03/03 | 30 settembre 2003 |
| 75.1 | SESTRIERE | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,850 | 0,850 | | | Comune di Sestriere prot. 4991 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0128 | Comune di Sestriere prot. 4991 del 17/03/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 75.2 | PRAGELATO | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,250 | 0,250 | | | Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0038 | Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 75.4 | CLAVIERE | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,194 | 0,194 | | | Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0029 | Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 75.5 | OULX | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,000 | 0,000 | Regione Piemonte e Stato art. 20 L. 67/88 | | A.S.L. n. 5 di Colegno | | 0,0000 | A.S.L. n. 5 di Colegno | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 75.6 | SALICE D'ULZIO | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,328 | 0,328 | | | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0049 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 75.7 | BARDONECCHIA | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 2,308 | 2,308 | | | Comune di Bardonecchia prot. 4004 del 5/03/03 | Regione Piemonte | 0,0346 | Comune di Bardonecchia prot. 4004 del 5/03/03 | 30 settembre 2003 |
| 76 | Torino | unità spinaie | 26,550 | 10,000 | Regione Piemonte + Legge 254/00 | 16,550 | Azienda Ospedaliera C.T.O.J.C.R.F. M. Adelaide prot. 4004 del 05/03/03 | NON necessario anticipo | 0,000 | Azienda Ospedaliera C.T.O.J.C.R.F. M. Adelaide prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 77 | Orbassano | laboratorio Antidoping | 13,207 | 5,150 | Regione Piemonte | 8,057 | Azienda Ospedaliera "S. Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03 | NON necessario anticipo | 0,000 | Azienda Ospedaliera "S. Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| TOTALE SANITA' | | | 91,270 | 25,221 | | 26,050 | | | 0,1727 | | |
| TOTALE (Millioni di EURO) | | | 355,811 | 246,443 | | 109,367 | | | | | |
| Quadro riassuntivo anticipi per avvio progettazioni | | | | | | | | | | | |
| Enti | | TOTALE | Provincia TORINO | Agenzia Torino 2006 | Regione Piemonte | Comune Bardonecchia (18) | C. M. Val Chisone Germanasca | ACEA SMA** | | | |
| TOTALI (Millioni di EURO) | | 8,827 | 0,222 | 1,613 | 3,3486 | 0,671 | 0,650 | 2,324 | | | |

* Il Comune rinuncia alla realizzazione dell'opera trasferendo il loco della neve e il centro medio sull'intervento 68

**ATO 3 attraverso ACEA e SMAT anticipa il costo della progettazione sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003.