

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. XLIX
n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE INDUSTRIALE (AL 30 GIUGNO 2006)

*(Articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181)*

Presentata dal Ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 28 febbraio 2007
—————



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rif.to a prot. 1196644/546

Oggetto: Relazione tecnica semestrale sullo stato di attuazione al 30 Giugno 2006 del programma di promozione industriale ex artt. 5-8, L. n. 181/89 e successive estensioni.

1. Caratteristiche generali del programma

La Legge n. 181 del 15 Maggio 1989, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia pubblica, con gli artt. da 5 ad 8 ha istituito un fondo speciale destinato a finanziare la realizzazione di interventi sostitutivi nelle aree colpite dalla crisi siderurgica: interventi da localizzare nelle aree prioritarie di Genova, Terni, Napoli e Taranto e nei bacini di Massa, Lovere, Piombino, Trieste e Villadossola.

Il Programma originario di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, previsto dall'art. 5 della citata L. n. 181/89 e approvato dal CIPI con delibera del 13 ottobre 1989, era articolato in un programma speciale IRI ed in un programma di promozione industriale della SPI (100% IRI). Detto programma comportava complessivamente la realizzazione di n.13.379 posti di lavoro ed investimenti per L. mil.di 3.133 (€ milioni 1.618).

Il programma speciale IRI, nel tempo, in concomitanza con le vicende che hanno determinato, a partire dagli anni '90, la graduale privatizzazione dei principali settori di attività del gruppo, è stato sottoposto a successivi aggiornamenti e riduzioni, fino a pervenire a sostanziale conclusione con l'attuazione di n. 2.873 unità occupate e di L. miliardi 1.410 (€ mil. n. 728,2) di investimenti. I dati afferenti al programma speciale dell'IRI S.p.A. - posta in liquidazione dal Giugno 2000 e confluita nella FINTECNA dalla fine del 2002 - vengono pertanto riportati solo per completezza espositiva, avendo esclusivamente carattere storico.

Il Programma di promozione industriale SPI è caratterizzato dalla concessione di misure agevolative (contributi a fondo perduto; finanziamenti agevolati) in favore di iniziative sostitutive promosse da imprenditori privati, nelle quali viene assunta anche una partecipazione minoritaria e temporanea al capitale. E' tuttora in corso di realizzazione e ha subito, nel prosieguo del tempo, talune modifiche ed estensioni, come appresso specificate.

A partire dal secondo semestre 2000, l'attuazione del cennato programma ha evidenziato una profonda variazione del quadro di riferimento: dopo il trasferimento del pacchetto azionario della SPI dall'IRI S.p.A. a Sviluppo Italia S.p.A., disposto in data 1° Gennaio 2000 ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 3/2000 (normativa che ha istituito Sviluppo Italia) in attuazione del piano di riordino delle attività di promozione imprenditoriale previsto dalla richiamata normativa, la SPI è

stata incorporata in Sviluppo Italia e quest'ultima è subentrata a tutti gli effetti alla medesima Società a far data dal 1° Luglio 2000, quale soggetto attuatore del Piano di promozione industriale (1).

Stante il sensibile lasso di tempo trascorso dall'emanazione della L. 181/89, il programma di promozione industriale non appariva più connesso alle finalità originarie collegate alla crisi della siderurgia; in considerazione peraltro dei positivi risultati conseguiti ai fini della ricostituzione di un tessuto produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dalla crisi siderurgica, si è ravvisata l'opportunità di continuarne l'attuazione anche in favore di nuove aree di crisi industriale.

In tal senso, con l'art. 73 della Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), è stata approvata l'estensione del sistema agevolativo ex L. n. 181/89 a nuove aree di crisi industriale, da individuare con delibera del CIPE su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In sede di prima applicazione, con delibera CIPE n. 130 del 23 Dicembre 2003 sono state individuate 6 nuove aree, comprese nell'ambito territoriale delle rispettive province: Caserta, L'Aquila, Ottana (Nuoro), Gela (Caltanissetta), Latina, Palermo.

Sulla base delle direttive all'uopo formulate, Sviluppo Italia è stata autorizzata a dare attuazione al programma di interventi nelle aree di cui alla Delibera CIPE n. 130/2003 senza preventivo riparto delle risorse finanziarie per ciascuna area – riparto reso arduo in presenza del maggior numero di aree di crisi - privilegiando le iniziative che, secondo l'ordine di presentazione della domanda, siano connotate dalla più rapida cantierabilità.

Per effetto della mutata impostazione dei programmi di intervento ex L. 181/89, ispirata dalla necessità di semplificazione e snellimento del sistema agevolativo in questione a fronte del maggior numero di aree di intervento, a partire dal monitoraggio dei semestri relativi all'anno 2005 non vengono più indicati i dati previsionali "parametrici" di occupazione e di investimenti, dati dei quali non è più possibile la quantificazione preventiva in assenza del riparto di risorse finanziarie per ciascuna area, ma solo i dati previsionali che scaturiscono dalle delibere di approvazione dei progetti esecutivi da parte di Sviluppo Italia.

Premesso quanto sopra, il documento illustrativo concernente lo stato di attuazione del piano di promozione industriale per il primo semestre 2006 è stato trasmesso da Sviluppo Italia S.p.A. con lettera, qui acclusa, n. 53.397 del 13 Dicembre 2006.

Il quadro degli obiettivi occupazionali e di investimenti del programma di promozione industriale al 30-Giugno-2006 può essere sintetizzato come segue:

occupazione: n. ~~7.339~~ unità;
investimenti: €/Milioni 1.157,448.

Le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione del Piano di Promozione industriale per le aree di crisi siderurgica come esteso alle nuove aree di crisi individuate ai sensi dell'art. 73, L. n. 289/2002, provenienti dai susseguenti provvedimenti di legge, ovvero riassegnate in favore di Sviluppo Italia ai sensi della L. n. 513/93 a valere su quote di contributi non più dovuti all'IRI o restituite dallo stesso Istituto nell'ambito del programma speciale, possono essere dettagliate secondo quanto appresso specificato.

(1) Come è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 460 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007), la Società Sviluppo Italia assume ora la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE INDUSTRIALE EX L. n. 181/89 E ART. 73, L. n. 289/2002 FINO AL 30 GIUGNO 2006 (FONDO UNICO).

- LL. 181/89, 415/91, 500/92 come modif. da D.M. n. 20297 del 7.04.94: L. mil.di 290;
- LL. 237/93, 538/93 e 725/94: L. mil.di 186,4 (DM n. 20270 del 12.06.95);
- L. n. 550/95: L. mil.di 64,4 (D.M. n. 1121207 del 16.5.96);
- * L. n. 419/96: L. mil.di 24,8 (D.M. n. 1121458 del 20.12.96)
- * L. mil.di 32,1 (D.M. n. 1121577 del 24.12.96)
- L. n. 663/96: L. mil.di 10 (D.M. n. 1121103 del 27.3.97);
- * L. n. 664/96: L. mil.di 17,5 (D.M. n. 1121709 del 25.7.97);
- * L. n. 457/97: L. mil.di 2 (D.M. n. 1395593 del 18.9.98);
- L. n. 449/98: L. mil.di 68,8 (D.M. n. 1396882 del 16.7.99);
- D. CIPE n. 40/99: L. mil.di 29,4 (D.M. n. 1396882 del 18.4.2000);
- L. n. 489/99: L. mil.di 50 (D.M. n. 1396709 dell'8.11.2000);
- LL. n. 388/2000 e 389/2000: L. mil.di 109,1 (D.M. n. 1126589 del 30.10.2000);
- L. n. 448/2001: € 25.823.000 (D.M. n. 1167554 del 28.10.03);
- PROGRAMMA AGGIUNTIVO TARANTO LL n. 408/89 e 38/90: € 129,8 milioni;
- D. CIPE n. 130/2003 e L. n.290/2002 : € 26,2 Milioni (D.M. n. 1184640 del 31.01.2005).
- * L. n. 312/2004 : € 586.225,00 (D.M. n. 1196595 del 15.09.05 e n. 1596596 del 16.09.05)
- * L. n. 267/2005 : € 645.571,12 (D.M. n.1196611 del 21.09.06)
- D.M. (MEF) n. 36.671 del 6.06.06: € 3.940.478,00 (1° semestre rientri, art. 2, comma 1, D.M. n.1184605 del 9 Marzo 2005).

* Quote rinvenienti da contributi non più dovuti all'IRI ovvero restituiti dallo stesso Istituto, riversate in conto entrata Tesoro e assegnate alla SPI-Sviluppo Italia ai sensi della L. n. 513/1993.

Per il supporto finanziario del Programma di reindustrializzazione, la Legge n. 181/89 aveva originariamente stanziato un fondo speciale di L. 660 mil.di (1) di cui:

□ L. mil.di 460 destinati al finanziamento del programma speciale IRI (di cui erogati L. mil.di 342,412). Lo stanziamento originario è stato decurtato delle somme afferenti contributi a suo tempo riconosciuti ad iniziative comprese nel programma speciale IRI, successivamente rideterminate e/o rinunciate, somme riassegnate alla SPI (ora Sviluppo Italia S.p.A.) ai sensi delle Leggi n. 513/93, n. 419/96, n. 664/96, n. 457/97, n. 389/00, n. 290/02, ecc.;

□ ~~L. mil.di 200 attribuiti alla SPI sotto forma di mezzi propri della Società per supportare le iniziative di promozione industriale. Tale fondo è stato incrementato di L. mil.di 90 con le Leggi n. 415/91 e n. 500/92, e di altri 260 miliardi di lire circa per ulteriori rifinanziamenti disposti con le Leggi n. 237/93, n. 538/93, n. 725/94, n. 550/95 e n. 663/96, anch'essi tutti destinati alla realizzazione del programma di promozione industriale della SPI. Con Legge n. 449/98 (Finanz. '99) è stato disposto un altro stanziamento al Fondo speciale di reindustrializzazione, di ammontare pari a L. mil.di 50, somma anch'essa destinata a Sviluppo Italia.~~

Con Delibera CIPE n. 140/1999, concernente il riparto delle risorse residue sullo stanziamento per le aree depresse di cui alla L. n. 208/98, è stata destinata a Sviluppo Italia la somma di L. 29,459 miliardi, per l'area di Taranto.

(1) Gli importi degli investimenti programmati fino al 2000 sono espressi in Lire.

Con Legge n. 489/99 (Bilancio di previsione per l'anno 2000), sulla base del riparto di cui all'art. 52, L. n. 448/1998, è stata assegnata a Sviluppo Italia l'ulteriore somma di L. mil.di 50.

Per l'anno 2001, sempre a seguito del riparto, di cui all'indicato art. 52, delle risorse finanziarie complessivamente assegnate al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, con Decreto Ministeriale del 12 Marzo 2001 è stato disposto un ulteriore rifinanziamento della L. 181/89 per L. 78,3 miliardi, cui devono aggiungersi:

- gli importi di L. 10 mil.di per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel Comune di Genova (art. 145, comma 52, L. n. 388/2000);
- l'importo di L. 829,4 milioni proveniente da restituzione di quota contributiva ex programma speciale IRI, riassegnata a Sviluppo Italia ai sensi dell'art. 13, punto 6, L. n. 389/2000.

Per la destinazione ed il riparto delle risorse finanziarie complessivamente stanziata nell'anno 2001 per l'avanzamento del programma di promozione industriale, pari ai su indicati L. mil.di 109,1, è stato approvato il relativo piano parametrico, con D.M. n. 1126589/521 del 30 ottobre 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 28 Dicembre 2001 (reg. 1, fg. 75).

Sulla base della medesima procedura di riparto ex art. 52, L. n. 448/98, delle risorse assegnate per il 2002 al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di questo Ministero, con D.M. del 28 Marzo 2002 è stato disposto il rifinanziamento della L. n. 181/89 per l'ammontare di €/mgl. 25.823 (somma equivalente all'importo di 50 miliardi di lire), per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Con successivo D.M. del 30 maggio 2003, è stato disposto lo slittamento al 2004 dell'importo di € 20.272.999, restando stanziata per il 2003 la somma di € 5.549.846.

Per la destinazione ed il riparto delle suindicate risorse finanziarie stanziata per l'anno 2002 pari ad euro 25.823.000 (L. mil.di 50) è stato approvato il piano parametrico con DM n. 1167554/521 del 28.10.03, registrato alla Corte dei Conti il 9.12.2003 (reg. 4, fg. 226).

Per il programma aggiuntivo di Taranto erano stati a suo tempo stanziati L. 150 miliardi (€ mil.ni 77,4) con LL. n. 408/89 e n. 38/90. Detto ammontare, erogato all'IRI nel 1992, è stato progressivamente destinato in favore di Sviluppo Italia, in linea capitale ed interessi, per l'importo complessivo di € mil.ni 129.869. Il Fondo in questione è stato trasferito dall'IRI a Sviluppo Italia in data 28 Giugno 2002.

Con Delibera CIPE n. 130 del 23 Dicembre 2003 è stata decisa la destinazione in favore delle nuove aree di crisi industriale (individuate ai sensi dell'art. 73, L. 289/2002) degli importi stanziati per gli anni 2003 e 2004 (€ 5.549.846 ed € 20.272.999). A detti importi si è aggiunta la somma di € 425.796,00 proveniente da revoche ed il totale di € milioni 26,248, con D.M. n. 1184640/521 del 31 gennaio 2005 (registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2005, reg. n. 1, foglio n. 207) è stato destinato all'attuazione del programma di interventi predisposto da Sviluppo Italia per le 6 nuove aree individuate con la predetta Delibera CIPE.

Nel corso del 2005 e del primo semestre 2006 sono stati anche destinati a Sviluppo Italia per l'attuazione del piano di Promozione industriale i limitati importi di € 586.000,00 e di € 645.571,12, provenienti da revoche di quote contributive non più dovute all'iniziativa Telesoft, , riassegnati ai sensi dell'art. 3, L. n.312/2004.

A fronte della necessità di semplificazione e snellimento del sistema agevolativo ex L. n. 181/89, con D.M. n. 1184605/75 del 9 Marzo 2005 (registrato alla Corte dei Conti in data 29 Aprile 2005, reg. n. 1, foglio n. 388) è stata approvata la gestione unificata, in favore sia delle aree di crisi siderurgica, sia delle nuove aree individuate ex art. 73, L. n. 289/2002, delle risorse finanziarie sopra elencate, provenienti dai successivi rifinanziamenti della L. n. 181/89.

Dette risorse finanziarie sono quindi state allocate, per l'ammontare complessivo di € 639,5 milioni, nel "Fondo unico per le aree di crisi siderurgica e per le nuove aree di crisi industriale ex art. 73, L. n. 289/2002". Nell'ambito di tale ammontare, l'importo di € 15.493.706,97, stanziato dall'art. 145, comma 52 della L. n. 388/2000 (come integrato dall'art. 4, comma 15 della L. n. 350/2003) ha mantenuto una destinazione separata, essendo riservato in via esclusiva al territorio del Comune di Genova per la realizzazione di iniziative industriali e di ricerca nel settore dell'alta tecnologia.

Successivamente, ulteriori risorse finanziarie sono state stanziate dalle estensioni del regime agevolativo ex L. n. 181/89 approvate con i provvedimenti legislativi appresso descritti:

- con l'art. 1, commi 265, 266, 267 e 268 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) sono state introdotte tre nuove aree di intervento per gli incentivi ex L. 181/89 - Arese, Marcianise, Brindisi - ed è stata nel contempo integrata la tipologia dell'attività di promozione industriale con la previsione di interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse. Per tali interventi è stato stanziato un contributo straordinario di complessivi 156 milioni di Euro nel triennio 2005/2007 (€/milioni 32 per il 2005; 52 per il 2006; 72 per il 2007) ed è stato approvato il programma di carattere generale predisposto da Sviluppo Italia a valere su dette risorse (D.M. n. 1196559/521 del 20 Maggio 2005, registrato alla Corte dei Conti il 30 Giugno 2005, reg. n. 3, foglio n. 301). Successivamente, a seguito della riduzione, come appresso specificata, dello stanziamento complessivo da 156 a 106,4 milioni di euro, è stato approvato un nuovo programma di carattere generale con D.M. n. 1196546 del 27 Aprile 2006 e, a valere sulla quota parte di €/milioni 60 riservata ad Arese, un'ulteriore programma di interventi predisposto da Sviluppo Italia per tale area (D.M. n. 1196569 del 9 Novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 19 Dicembre 2006, reg. n. 4, foglio n. 365);

- con l'articolo 11, comma 8 della L. n. 80/2005 è stata approvata un'ulteriore estensione del sistema agevolativo ex L. 181/89 alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei Comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'art.1, commi 266 e 267 della L. n. 311/2004. A tale riguardo, con D.P.C.M. del 7 Luglio 2005 sono state individuate nove aree di crisi industriale. Per gli interventi su dette ultime aree è stato stanziato al comma 9 dello stesso articolo 11, L. n. 80/2005 un contributo straordinario di complessivi 250 milioni di Euro nel quadriennio 2005/2008.

Si segnala in proposito che con la tab. E della L. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) gli stanziamenti recati dai due sopra specificati provvedimenti legislativi sono stati ridotti rispettivamente da 156 a 106,4 milioni di euro e da 250 a 170 milioni di euro.

2. Stato di avanzamento al 30 Giugno 2006

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 30 Giugno 2006, suddivisa per aree di crisi del programma di promozione industriale di Sviluppo Italia:

TAB. 2

Riepilogo Regioni e Aree di crisi		Leggi di finanziamento	Occupazione (n°unità)	Occupazione (n°unità)	Investimenti (€/mg)	Investimenti (€/mg)
REGIONI	AREE DI CRISI		Prevista	Realizzata al 30.06.2006	Previsti	Realizzati al 30.06.2006
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	Fondo Unico	48	60	5.721	5.942
LOMBARDIA	LOVERE	Fondo Unico	122	126	20.490	17.982
	ARESE	LF 2005				
	NERVIANO	L.80/05				
F.V. GIULIA	TRIESTE	Fondo Unico	48	113	10.554	7.922
LIGURIA	GENOVA	Fondo Unico	860	909	104.300	102.902
	GENOVA	LF 2001	4		3.000	
		Fondo Unico				
TOSCANA	MASSA	Fondo Unico	87	60	20.718	14.381
	PIOMBINO	Fondo Unico	417	395	72.880	70.732
UMBRIA	TERNI	Fondo Unico	1.135	1.017	111.696	109.632
	TERNI	L.80/05				
LAZIO	LATINA	Fondo Unico				
ABRUZZO	L'AQUILA	Fondo Unico				
CAMPANIA	NAPOLI	Fondo Unico	2.428	2.417	269.609	244.666
	CASERTA	Fondo Unico				
	MARCIANISE	LF 2005				
	ACERRA	L.80/05	76	5	22.000	2.500
PUGLIA	TARANTO	Fondo Unico	2.519	1.425	500.119	315.032
	BRINDISI	LF 2005				
	BRINDISI	L.80/05				
	L'AQUILA	Fondo Unico				
BASILICATA	PISITOC	L.80/05				
SICILIA	GELA	Fondo Unico				
	PALERMO	Fondo Unico	95		16.356	
	PRIOLO	L.80/05				
SARDEGNA	OTTANA	Fondo Unico				
	OTTANA	L.80/05				
	ASSEMINI	L.80/05				
	PORTO CORRES	L.80/05				
TOTALI			7.839	6.527	1.157.443	891.710

Nella Tabella di cui sopra e nel documento di Sviluppo Italia, alle pagine 6 e 7 e 8, i dati sono raggruppati per Regione all'interno di ciascuna Regione, articolati: 1) per aree di crisi iderurgica e nuove aree di crisi individuate ex art. 73, L. n. 289/2002 (tutte finanziate a valere

fondo unico); 2) per aree di crisi individuate con L. n. 311/2004; 3) per aree di crisi individuate con L. n. 80/2005.

L'ammontare complessivo dell'occupazione è aumentato rispetto al secondo semestre 2005 di n. 91 unità (da n. 6.436 a n. 6.527 unità), da ascrivere per n. 35 unità a Taranto, per n. 46 unità a Napoli, per n. 4 a Massa e per n. 6 a Terni.

L'ammontare complessivo degli investimenti è aumentato rispetto al secondo semestre 2005 per l'importo di Euro/mil. n. 56,739 (da Euro/milioni 834,971 a Euro/milioni 891,710).

Dall'inizio della propria attività fino al 30 Giugno 2006, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate da Sviluppo Italia sono complessivamente pari a n. 113. In n. 105 di esse Sviluppo Italia ha anche assunto una partecipazione azionaria di minoranza, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 78 delle iniziative attuate). Per n. 8 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 30 Giugno 2006.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, altre venticinque partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

3. Fondi impegnati ed erogati

I fondi impegnati nel tempo in favore di Sviluppo Italia per l'attuazione del Piano di promozione industriale relativo alle aree di crisi siderurgica, come esteso a nuove aree di crisi industriale individuate ai sensi dell'art. 73, L. n. 289/2002, ammontano complessivamente, a tutto il 30 Giugno 2006, a 639,5 milioni di euro (Fondo unico), di cui 129,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti ex LL. n. 408/89 e 38/90, originariamente destinati all'attuazione del programma aggiuntivo di Taranto, e 15,5 milioni di euro a valere sullo stanziamento ex art. 145, comma 52 della L. n. 388/2000, destinati al territorio del Comune di Genova per la realizzazione di iniziative nel settore dell'alta tecnologia.

Nel semestre in esame e in quello successivo, quindi nell'anno finanziario 2006, è stato completato l'impegno sui competenti capitoli e piani di gestione del bilancio di questo Ministero, ~~anche in conto esercizi futuri, di tutte le quote afferenti lo stanziamento triennale 2005-2007 ex art. 1, comma 268 della L. n. 311/2004 per le aree di Arese, Marcianise e Brindisi (complessivi €/milioni 106,4) e di quelle provenienti dallo stanziamento quadriennale 2005-2008 di cui all'art. 11, comma 9 della L. n. 80/2005 (complessivi €/milioni 170).~~

Nello stesso periodo si è anche provveduto all'impegno delle seguenti somme:

- € 645.571,12 proveniente da quota contributiva di saldo non più dovuta all'iniziativa Telesoft – a suo tempo compresa nel programma speciale IRI e riassegnata per l'attuazione del Piano di promozione industriale ai sensi della L. n. 513/93;
- € 3.940.478,00, proveniente dal versamento in conto entrata al bilancio dello Stato dei rientri da finanziamenti, partecipazioni azionarie e eventuali quote contributive revocate, riguardanti il semestre Giugno-Novembre 2005 e disposto da Sviluppo Italia in sede di prima applicazione dell'art.2 del D.M. n. 1184605 del 9 Marzo 2005.

Le erogazioni complessive al 30 giugno 2006 in favore di Sviluppo Italia, effettuate a valere sui cennati fondi impegnati, ammontano a 401,5 milioni di euro, di cui 129,8 milioni di euro autorizzate a valere sui fondi ex LL. n. 408/89 e n. 38/90. A titolo di rimborso degli oneri di istruttoria e controllo, le erogazioni effettuate alla stessa data in favore di Sviluppo Italia, ricomprese nel totale di €/mil.ni 401,5 sopra citato, ammontano ad €/mil.ni 20,977.

Sviluppo Italia ha, a sua volta, alla stessa data, impegnato per progetti approvati la somma di 673,726 milioni di euro, ai quali si aggiungono €/milioni 21 circa per oneri di istruttoria e controllo, e ha disposto in favore delle iniziative approvate erogazioni per 488,369 milioni di euro, suddivise per aree di intervento secondo il prospetto di riepilogo della situazione erogazioni contenuto a pagina 9 del documento “Stato di attuazione al 30 Giugno 2006 delle iniziative ex L. 181/89” allegato alla già citata lettera di Sviluppo Italia n. 53.397 del 13 Dicembre 2006.

4. Aspetti particolari connessi alla realizzazione del programma

Come è noto, con l'art. 73 della L. n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) è stata introdotta la possibilità di estendere il sistema agevolativo ex L. 181/89 a nuove aree di crisi industriale, da sottoporre all'approvazione del CIPE su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In sede di prima applicazione di tale normativa, con delibera CIPE n. 130/2003 sono state individuate 6 nuove aree, ricomprese nell'ambito territoriale delle Province di Caserta, L'Aquila, Nuoro, Caltanissetta, Latina e Palermo. e, all'avvio dei relativi interventi sono state destinate le limitate risorse finanziarie di 26,2 milioni di euro, costituite dai rifinanziamenti della L. n. 181/89 per il 2003 e 2004, nonché da revoche.

Con successivi provvedimenti legislativi, come già descritti al paragrafo 1) sono state inoltre approvate ulteriori estensioni del sistema agevolativo ex L. n. 181/89, come di seguito elencate.

- art. 1, commi 265, 266, 267 e 268 della L. n. 311/2004 - legge finanziaria 2005, con il quale sono state introdotte tre nuove aree di crisi: taluni Comuni della Provincia di Milano nei quali è compreso il sito ex Fiat-Alfa Romeo (Arese, Garbagnate Milanese, Lainate, Rho); il Comune di Marcianise; il distretto di Brindisi. Inoltre, con il comma 266 della richiamata L. n. 311/2004, è stata anche introdotta la possibilità per Sviluppo Italia di effettuare, nell'ambito dell'attività di ~~reindustrializzazione delle aree di crisi, interventi diretti all'acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.~~

- articolo 11, commi 8 e 9 del decreto legge 14 Marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche nella L. n. 80/2005 che ha introdotto l'estensione al territorio dei Comuni interessati da accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. Al riguardo, con D.P.C.M. del 7 Luglio 2005 sono state individuate nove aree di crisi, situate in sette diverse regioni del territorio nazionale (Acerra, Assemini, Ottana, Porto Torres, Brindisi, Nervino, Pisticci, Priolo, Terni).

Con i due provvedimenti sopra descritti sono stati stanziati rispettivamente € 106,4 milioni ed €. 170 milioni, come ridotti dalla Tab. E della L. n. 266/2005.

Con l'art. 1, comma 30 della L. n. 266/2005 sono stati stanziati anche 20 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi ex L. n. 181/89 volti alla soluzione delle crisi industriali, con modalità stabilite dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia.

Infine, ulteriori estensioni del sistema agevolativo ex L. n. 181/89 sono state approvate, senza peraltro risorse finanziarie aggiuntive:

- con l'art. 37 della L. n. 51 del 23 Febbraio 2006, riguardante alcune aree ad elevata specializzazione del settore Tessile Abbigliamento Calzature individuate dalla Regione Puglia nei Comuni ricompresi in taluni PIT (Progetti integrati territoriali);
- con la Delibera del CIPE n. 29 del 22 Marzo 2006, con la quale gli interventi ex L. n. 181/89 sono stati estesi anche a otto aree interessate dalle decisioni di chiusura e/o riconversione degli impianti già adibiti alla produzione saccarifera, nonché ai Comuni di Venezia – Marghera e di Cairo Montenotte (SV), contrassegnati da situazioni di criticità esplicite in riferimento alle rispettive realtà territoriali.

Poiché le citate disposizioni di legge hanno introdotto criteri e procedure disomogenee per l'individuazione delle nuove aree di crisi (delibera del CIPE su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico; indicazione diretta ope legis; D.P.C.M.; decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia), si evidenzia la necessità di pervenire ad un riordino normativo o per lo meno all'indicazione di una scala di priorità delle estensioni da effettuare, considerata anche l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili in presenza di un sempre maggior numero di aree di crisi.

5. Conclusioni

Le risorse finanziarie erogate a Sviluppo Italia al 30 Giugno 2006 per l'attuazione del programma di promozione industriale ammontano a circa a 401,461 milioni di euro. Le erogazioni disposte invece dalla stessa Sviluppo Italia S.p.A. in favore delle iniziative comprese nel programma sono pari, alla stessa data, a 488,369 milioni di euro.

Il programma di promozione industriale ha realizzato al 30 Giugno 2006 n. 6.527 unità occupate ed Euro milioni 891,710 di investimenti.

In termini assoluti, secondo quanto specificato al precedente paragrafo 2, rispetto al 31 Dicembre 2005 si è verificato un incremento occupazionale per n. 91 unità, mentre gli investimenti risultano aumentati per l'importo di Euro milioni 56,7.

Sede,

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
EX LEGE 181/89
(Situazione al 30/06/2006)**

INDICE

Sintesi

Sintesi Stato di Attuazione

Regione Piemonte - Area Villadossola

Regione Lombardia - Area Lovere

Regione Friuli V.Giulia - Area Trieste

Regione Liguria - Area Genova

Regione Toscana - Area Massa

Regione Toscana - Area Piombino

Regione Umbria - Area Terni

Regione Campania - Area Napoli

Regione Campania - Area Acerra

Regione Puglia - Area Taranto

Regione Sicilia - Area Palermo

~~Iniziativa che hanno raggiunto~~
obiettivi di piano

Indice alfabetico delle iniziative

SINTESI

In ottemperanza delle disposizioni previste dall'art. 8 punto 11 della legge 181/89 e dall'art. 9 della successiva delibera CIPI del 13 ottobre 1989, viene presentata la relazione semestrale concernente lo stato di attuazione al 30/06/2006 del programma di promozione industriale predisposto da Sviluppo Italia S.p.A.

Per l'attuazione del programma di reindustrializzazione sono state fin qui attribuite risorse finanziarie pari a 937 milioni di Euro ripartite come di seguito specificato:

- A) Euro 625 milioni, attribuiti alle aree di crisi siderurgica (599 milioni) ed alle nuove aree ex art. 73 L.F. 2003 di crisi settoriale (26 milioni), attualmente gestiti in modalità "Fondo Unico" a seguito del Decreto n. 1184605/75 del 9 marzo 2005 emesso da codesto rispettabile Ministero. Tali fondi e quelli rinvenienti da rientri conseguiti al 31/05/2005 (126 milioni di Euro), sono impegnati, limitatamente a 672 milioni, per progetti approvati e per rimborso oneri (21 milioni). Tra i progetti deliberati è compresa 1 iniziativa da realizzare nelle nuove aree (Palermo) per un impegno complessivo in termini di fondi pubblici pari a Euro 12 milioni. Risultano ancora disponibili per nuove iniziative fondi per un ammontare totale di 79 milioni di Euro. Tali risorse residuali saranno impegnate per iniziative attualmente in fase di valutazione, tra le quali sono ricompresi progetti da localizzare nelle "nuove aree" di crisi settoriale (n. 2 in fase di istruttoria - Caserta e L'Aquila - per un impegno di fondi pubblici pari a Euro 11 milioni e n. 7 in fase di

- ammissibilità - 3 Caserta, 1 Ottana, 3 Palermo e 1 Gela - per un impegno di Euro 20 milioni).
- B) Euro 15 milioni stanziati dalla Legge 388/00 per l'attività di reindustrializzazione da svolgere sul territorio del Comune di Genova per iniziative nel settore hi-tech. Euro 3 milioni sono stati impegnati per la realizzazione di un incubatore tecnologico ed il residuo di 12 milioni risulta disponibile per nuove iniziative.
- C) Euro 156 milioni stanziati dalla Legge Finanziaria 2005, ridotti a Euro 106,4 milioni dalla L.F. 2006, per l'attuazione di un programma di reindustrializzazione nei territori dei Comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho, nel Comune di Marcianise e nel distretto di Brindisi. Il piano generale delle attività, rimodulato per effetto del citato definanziamento, ed il piano delle attività da svolgere su "Arese" predisposto da Sviluppo Italia e preventivamente condiviso con la Regione Lombardia, sono stati approvati da codesto Ministero con decreto n. 1196546/06/521 del 27/04/2006. E' in corso la predisposizione dei piani specifici degli interventi su Marcianise e Brindisi.
- D) Euro 250 milioni, ridotti a Euro 170 milioni dalla L.F. 2006, stanziati dalla L. 80/05 (conversione del cosiddetto "decreto di competitività"), al fine di ~~concorrere alla soluzione delle crisi industriali, in aree individuate con apposito DPCM, tenuto conto~~ degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. In attuazione del programma è stata assunta delibera positiva per un progetto in area Acerra (20 milioni di Euro). E' stato definito l'Accordo di Programma per quattro progetti di investimento da localizzare nell' area di Pisticci, per un impegno in termini di fondi "181" stimabile in Euro 56 milioni. E', inoltre, in corso la predisposizione di un

ulteriore Accordo di Programma per l'area di Brindisi per n. 13 progetti imprenditoriali per un impegno complessivo valutabile in Euro 53,2 milioni. Il perfezionamento, infine, del protocollo integrativo dell'Accordo di Programma di Acerra per il finanziamento di progetti da insediare nel costituendo parco industriale comporterà un impegno almeno pari a Euro 18 milioni in termini di fondi pubblici.

Riguardo ai movimenti dei fondi L. 181/89, è da rilevare che, al 30 giugno 2006, a fronte di 381 milioni di euro ottenuti a copertura delle necessità finanziarie, Sviluppo Italia ha erogato nel complesso, come sopra accennato, 488 milioni di euro (si tiene conto dei rientri dei capitali sociali, dei prefinanziamenti e dei finanziamenti per 126 milioni di euro, conseguiti a tutto maggio 2005, data a partire dalla quale i rientri vengono semestralmente riversati da Sviluppo Italia al bilancio dello Stato). Al 30/06/2006 si evidenzia, peraltro, una disponibilità residua presso Sviluppo Italia di 19 milioni di euro.

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 30 giugno 2006 suddivisa per aree di crisi, del programma di promozione industriale di Sviluppo Italia:

RIEPILOGO PER AREE	Occupazione (n° unità)	Occupazione (n° unità)	Investimenti (€/mgl)	Investimenti (€/mgl)
AREA	Di Piano	Realizzata al 30/06/2006	Di Piano	Realizzati al 30/06/2006
VILLADOSSOLA	48	60	5.721	5.949
LOVERE	122	126	20.490	17.987
TRIESTE	48	113	10.555	7.920
GENOVA	864	909	107.300	102.907
MASSA	87	60	20.716	14.381
PIOMBINO	417	395	72.886	70.738
TERNI	1.135	1.017	111.696	109.632
NAPOLI	2.428	2.417	269.609	244.666
ACERRA	76	5	22.000	2.500
TARANTO	2.519	1.425	500.119	315.032
PALERMO	95	-	16.356	-
TOTALE	7.839	6.527	1.157.448	891.710

Dall'inizio della propria attività fino al 30 giugno 2006, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate da Sviluppo Italia sono complessivamente pari a n. 113. In n. 105 di esse Sviluppo Italia ha anche assunto una partecipazione azionaria di minoranza, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 78 delle iniziative attuate). Per n. 8 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 30 giugno 2006.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, altre 25 partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

Le 113 iniziative promosse da Sviluppo Italia al 30/06/2006 impegnano fondi ex lege 181/89 (riferibili ai summenzionati punti A), B) e C)) per 695 milioni di euro (ivi compresi 21 milioni di euro circa per oneri di istruttoria e controllo maturati a tutto il 31.12.2005), che svilupperanno a regime nuova occupazione per 7.839 unità ed investimenti per 1.157 milioni di euro. Tali iniziative hanno già realizzato nuova occupazione per n. 6.527 unità, investimenti per ~~1.094~~ milioni di euro ed a favore degli stessi, sono stati sinora erogati fondi di legge complessivamente pari a 488 milioni di euro.

L'ammontare complessivo dell'occupazione è aumentato rispetto al 2005 di n. 91 unità (da n. 6.436 a n. 6.527 unità), realizzata quanto a 35 unità a Taranto, 46 a Napoli, 4 a Massa e 6 a Terni.

Rispetto al 2005, sono stati realizzati dalle iniziative in attuazione ulteriori nuovi investimenti per Euro/mil.ni 56,7.

Si riportano tabelle di sintesi dello stato di attuazione riguardo alla situazione degli impegni di fondi, nuova occupazione e investimenti raggruppati per area di crisi (sintesi stato di attuazione, riepilogo ~~situazione occupazionale, riepilogo investimenti, riepilogo erogazioni~~).

~~Si illustra, inoltre, lo stato di attuazione di ciascuna area di crisi,~~ distinta per Regione, in merito ai risultati conseguiti al 30 giugno 2006 e quelli previsti al 31 dicembre 2006, attraverso l'analisi dei progetti deliberati. In ogni area sono riportate le singole schede delle iniziative in corso di realizzazione. Le iniziative che, invece, sono già state dichiarate a regime, riepilogate nell'ultimo prospetto del presente documento, evidenziano gli ultimi dati rilevati relativi agli obiettivi conseguiti e sono contraddistinte da "R" (regime).

* 892

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 181/89		SINTESI STATO DI ATTUAZIONE				
REGIONE	AREA DI CRISI	FONDI DI LEGGE		NUOVA OCCUPAZIONE	INVESTIMENTI	
		impegnati per progetti approvati	erogati	progetti approvati	obiettivi conseguiti al 30/06/2006	obiettivi conseguiti al 30/06/2006
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1.084	1.084	48	60	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	5.475	3.382	122	126	17.987
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	6.197	5.255	48	113	7.920
LIGURIA	GENOVA	26.437	25.793	860	909	102.907
	GENOVA LF2001	3.000	-	4	-	-
TOSCANA	MASSA	17.259	15.772	87	60	14.381
	PIOMBINO	34.406	34.405	417	395	70.738
UMBRIA	TERNI	29.709	29.530	1.135	1.017	109.632
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		123.567	115.220	2.721	2.680	329.512
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	173.849	149.185	2.428	2.417	244.666
	CASERTA	-	-	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-	-	-
	ACERRA L.80/05	19.873	7.600	76	5	2.500
PUGLIA	TARANTO	344.729	216.365	2.519	1.425	315.032
	BRINDISI LF 2005	-	-	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	-	-	-	-	-
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-
	PALERMO	11.708	-	95	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-
SUD		550.159	373.150	5.118	3.947	562.198
TOTALE GENERALE		673.726	488.369	7.839	6.627	891.710

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

REGIONE	AREA DI CRISI	Piano			Cons.vo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	106	48	154	166	60	166	60
LOMBARDIA	LOVERE	248	122	370	374	126	374	126
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-	-	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	55	48	103	168	113	168	113
LIGURIA	GENOVA	806	860	1.666	1.715	909	1.715	909
	GENOVA LF2001	-	4	4	-	-	-	-
TOSCANA	MASSA	49	87	136	99	60	109	67
	PIOMBINO	115	417	532	510	395	526	411
UMBRIA	TERNI	345	1.135	1.480	1.362	1.017	1.362	1.017
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		1.724	2.721	4.445	4.394	2.680	4.420	2.703
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	334	2.428	2.762	2.734	2.417	2.750	2.433
	CASERTA	-	-	-	-	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	ACERRA L.80/05	-	76	76	5	5	10	10
PUGLIA	TARANTO	1.188	2.519	3.707	2.613	1.425	2.703	1.515
	BRINDISI LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-	-	-
	PALERMO	-	95	95	-	-	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-	-	-
	ASSENIS L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SUD		1.522	5.119	6.640	5.352	3.847	5.453	3.958
TOTALE GENERALE		3.246	7.839	11.085	9.746	6.527	9.873	6.661

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2006	Previsione al 31/12/2006
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	5.721	5.949	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	20.490	17.987	17.987
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	10.554	7.920	7.920
LIGURIA	GENOVA	104.300	102.907	102.907
	GENOVA LF2001	3.000	-	-
TOSCANA	MASSA	20.716	14.381	17.081
	PIOMBINO	72.886	70.738	70.760
UMBRIA	TERNI	111.696	109.632	109.632
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA			
CENTRO-NORD		349.363	329.512	332.235
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	269.609	244.666	250.112
	CASERTA	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	22.000	2.500	7.400
PUGLIA	TARANTO	500.119	315.032	347.583
	BRINDISI LF 2005	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	-	-	-
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	16.356	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-
SARDEGNA	ORTISTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		908.084	562.198	605.095
TOTALE GENERALE		1.157.448	891.710	937.330

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€/mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II°Sem.2006	Erogazioni al 31/12/2006
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1.084	-	1.084
LOMBARDIA	LOVERE	3.382	-	3.382
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	5.255	-	5.255
LIGURIA	GENOVA	25.793	642	26.435
	GENOVA LF2001	-	-	-
TOSCANA	MASSA	15.772	694	16.466
	PIOMBINO	34.405	-	34.405
UMBRIA	TERNI	29.530	179	29.709
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-
CENTRO-NORD		115.220	1.515	116.735
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	149.185	10.266	159.451
	CASERTA	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	7.600	1.883	9.483
PUGLIA	TARANTO	216.365	48.887	265.252
	BRINDISI LF 2005	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	-	-	-
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	-	1.463	1.463
	PRIOLO L.80/05	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		373.150	62.499	435.649
TOTALE GENERALE		488.369	64.014	552.383

REGIONE PIEMONTE

AREA VILLADOSSOLA

Nell'area di Villadossola al 30/06/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 60 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 5.949 e non se ne prevedono al 31/12/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 1.084 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2006.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale		Piano		Conservo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006	
	R	R	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
EL.VI - VILLADOSSOLA	87		28	115	121	34	121	34
METALLURGICA GALLINA	19		20	39	45	26	45	26
TOTALE	106		48	154	166	60	166	60

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2006	Previsione al 31/12/2006
EL.VI. - VILLADOSSOLA	R 2.039	2.039	2.039
METALLURGICA GALLINA	R 3.681	3.909	3.909
TOTALE	5.721	5.949	5.949

RIEPILOGO SINTUVAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II° Sem.2006	Erogazioni al 31/12/2006
EL.VI - VILLADOSSOLA	R 366	-	366
METALLURGICA GALFINA	R 718		718
TOTALE	1.084	-	1.084

REGIONE LOMBARDIA

AREA LOVERE

Nell'area di Lovere al 30/06/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 126 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 17.987 e non se ne prevedono al 31/12/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 3.382 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2006.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale		Piano		A regime		Cons.vo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006	
			Nuova				Totale	Nuova	Totale	Nuova
R	23		23		46		46	23	46	23
R	172		28		200		209	37	209	37
R	-		41		41		41	41	41	41
R	53		25		78		78	25	78	25
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	-		5		5		-	-	-	-
TOTALE	248		122		370		374	126	374	126

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2006	Previsione al 31/12/2006
FACIX	R 2.364	2.420	2.420
ISEO S.	R 5.217	5.939	5.939
LOVERE MECC. FERR.	R 5.533	5.636	5.636
METALLURGICA PASOTTI	R 3.503	3.993	3.993
SI - INCUBATORE LOMBARDA	3.873	-	-
TOTALE	20.490	17.987	17.987

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II° Sem. 2006	Erogazioni al 31/12/2006
FACIX	R 738	-	738
ISEO S.	R 516	-	516
LOVERE MECC. FERRI	R 1.301	-	1.301
METALLURGICA PASOTTI	R 826	-	826
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	-	-	-
TOTALE	3.382	-	3.382

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Lovere)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia S.p.A. (Incubatore Lombardia)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Piancamuno (Brescia)
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera SI:** 19.03.2004

Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente da Sviluppo Italia.

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.873 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 5 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2005 |
| • Anno di regime: | 2006 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):
Contributo a fondo perduto | 2.093 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 30/06/2006 -
 - previsione al 31/12/2006 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 31/12/2006 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2005

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2006

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
 - erogato al 30/06/2006 -
 - da erogare 31/12/2006 -
 - da erogare nel I semestre 2007 **1.000**

Contr.to

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La SVI Lombardia, ha svolto un'attività di consulenza agli Enti locali per l'attivazione e la gestione di progetti in grado di attirare risorse comunitarie. Terminate tali attività la società è stata posta in liquidazione. Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo incubatore rimane valido anche se sarà realizzato direttamente da Sviluppo Italia. Nell'ambito del XI piano trimestrale è stato presentato l'aggiornamento del progetto relativo alla realizzazione dell'incubatore sito in Civitade Camuno (BS) che prevede la riduzione dell'ammontare della spesa da € mgl. 3.873 a €mgl. 2.093. La minore spesa è da collegare all'acquisizione gratuita di un immobile esistente di proprietà del Comune in luogo dell'acquisto dello stesso.

E' stato infatti sottoscritto un protocollo d'intesa con il Comune di Civitade Camuno per l'affidamento in concessione gratuita da parte dello stesso di un edificio di circa 2.500 mq da trasformare in incubatore d'impresa. Il costo del progetto è stato quindi ridotto a €mgl. 2.093. E' stato stipulato l'atto di costituzione del diritto di usufrutto sull'immobile e, nel mese di settembre 2005, si è svolta la gara per l'assegnazione dei lavori che ha avuto esito negativo in quanto si è presentata una sola ditta e in base a quanto stabilito nel regolamento non è stato possibile affidare i lavori. Si è tenuta recentemente una nuova gara questa volta con esito positivo e si stanno predisponendo gli atti per l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

L'iter relativo all'assegnazione dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile si dovrebbe completare entro il secondo semestre 2006 dopodiché, presumibilmente entro il primo semestre 2007, dovrebbero iniziare i lavori di ristrutturazione dell'immobile.

REGIONE FRIULI V. GIULIA

AREA TRIESTE

Nell'area di Trieste al 30/06/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 113 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 7.920 e non se ne prevedono al 31/12/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 5.255 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2006.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Totale	Piano		Cons.vo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006		
		iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAMENTO 1 E 2	55	3	3					
TELITAL		45	100		168	113	168	113
TOTALE	55	48	103	168	168	113	168	113

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2006	Previsione al 31/12/2006
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E2	4.235	1.464	1.464
TELITAL	6.319	6.456	6.456
	R		
TOTALE	10.554	7.920	7.920

	Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II° Sem. 2006	Erogazioni al 31/12/2006
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM I E 2	1.743	-	1.743
TELITAL	3.512	-	3.512
TOTALE	5.255	-	5.255

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Trieste)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. (già Bic Friuli Venezia Giulia S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Trieste
- **Data di costituzione:** 22.05.1986
- **Data delibera SPI:** 24.07.1997
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Sviluppo Italia S.p.A.	2.336	67,82	2.336	67,8
Friulia	1.000	29,11	1.000	29,1
Finreco	41	1,3	41	1,3
CCIAA Trieste	39	1,2	39	1,2
Associazione Industriali	10	0,3	10	0,3
EAPT	2	..	2	..
API	2	..	2	..
SMAER	2	..	2	..
Comune Trieste	2	..	2	..
Comune di Gorizia	10	0,3	10	0,3
TOTALE	3.444	100,0	3.444	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.235
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 3
- **Anno di avvio dell'attività:** 2000
- **Anno di regime:** 2000
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):** 2.686

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 30/06/2006	1.464
Previsione al 31/12/2006	1.464
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	-
prevista al 31/12/2006	-
• Previsione aggiornata avvio attività	2006
• Previsione aggiornata anno di regime	2007
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
erogato al 30/06/2006	Contr.to
da erogare entro il 31/12/2006	1.743
da erogare nel I semestre 2007	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel 1999 è stata effettuata la gara di appalto per i lavori di costruzione, dalla quale è risultata vincitrice la società Olympic di Catania per l'importo di €mgl. 2.509, grazie ad un ribasso del 10% su base d'asta. Dopo l'avvio dei lavori con l'apertura del cantiere gli stessi sono stati sospesi a seguito dell'avvenuto fallimento della ditta costruttrice. Nel luglio del 2000 i lavori di ristrutturazione sono stati assegnati alla CMB, risultata seconda in graduatoria. Tuttavia, anche in questo caso, sono emerse difficoltà che hanno provocato la sospensione dei lavori. Il blocco è stato determinato da problemi di carattere ambientale: sono stati individuati elementi di un potenziale inquinamento.

Mentre si stava risolvendo la questione con gli enti pubblici locali e l'Arpa, nel gennaio 2003 tutta la zona industriale di Trieste è stata inserita nel perimetro definito dal Ministero dell'Ambiente quale sito inquinato di interesse nazionale. Solo nel mese di ottobre 2005 si è tenuta la riunione della conferenza dei servizi che ha approvato la messa in sicurezza permanente del sito e recentemente il Ministero ha emanato la normativa per poter procedere e quindi l'iter da seguire per la bonifica dell'area. Superato il problema del blocco tecnico la società, avvalendosi del supporto di Sviluppo Italia Aree Produttive, prevede di effettuare a breve un aggiornamento tecnico e finanziario del progetto dopodiché si contatterà nuovamente la CMB per definire modalità e tempi di avvio dei lavori di costruzione dell'incubatore.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

Saturato l'attuale incubatore di imprese di Trieste, la società ha programmato di realizzare l'ampliamento della esistente struttura (4.475 mq destinati alle imprese), operativa dal febbraio 1989. Tale programma prevede l'acquisizione di un fabbricato localizzato nelle vicinanze dell'attuale Centro, che permetta, una volta ristrutturato, di raddoppiare sostanzialmente la capacità ricettiva in termini di imprese. L'iniziativa beneficerà, oltre ai fondi L. 181/89, di contributi in c/capitale ex lege 26/86 (Fondo Trieste) ed ex lege 47/88 (CCIAA di Trieste).

REGIONE LIGURIA

AREA DI GENOVA

Nell'area di Genova al 30/06/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 909 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 102.907 e non se ne prevedono al 31/12/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 25.793 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2006 per €mgl. 642.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	R	Piano		Cons.vo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006		
		Realizzabile	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AMICO		21	21		22	22	22	22
ARNAU'		17	26	43	45	45	45	28
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)			130	130	84	84	84	84
BIC LIGURIA		2	10	12	12	12	12	10
BIC LIGURIA (Savona)			5	5				
CCRT CAVI								
CEAL			43	43	43	43	43	43
FIP		138	28	266	267	267	267	29
GELOFOOD			28	28	28	28	28	28
GENOA TERMINAL		50	64	114	115	115	115	65
IGE PAGANO								
IGNAZIO MESSINA		338	53	391	404	404	404	66
ISTITUTO IL BALUARDO			51	51	51	51	51	51
LIGURIA INFORMATICA								
MGM		36	24	60	61	61	61	25
MSC MARCONI Soft.e Comp.		19	81	100	100	100	100	81
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL			119	119	167	167	167	167
O.M.G.		16	14	30	31	31	31	15
SELOM		42	36	78	109	109	109	67
SIST.E TEL.PORTO GENOVA		3	25	28	29	29	29	26
SLAM		14	14	28	28	28	28	14
TECNO PLASTIC		19	52	71	71	71	71	52
TELCO IC		12	19	31	31	31	31	19
THEMA (CST)			17	17	17	17	17	17
TOTALE		805	860	1.666	1.715	1.715	1.715	909

NON REALIZZABILE

NON REALIZZABILE

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2006	Previsione al 31/12/2006
AMICO	R 2.048	2.245	2.245
ARNAU'	R 1.630	1.644	1.644
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R 15.625	14.987	14.987
BIC LIGURIA	R 3.988	4.028	4.028
BIC LIGURIA (Savona)	R 2.221	2.768	2.768
CCRT CAVI		NON REALIZZABILE	
CEAL	R 2.543	119	119
FIP	R 9.010	8.559	8.559
GELFOOD	R 1.893	2.006	2.006
GENOA TERMINAL	R 14.142	14.262	14.262
IGE PAGANO		NON REALIZZABILE	
IGNAZIO MESSINA	R 10.265	10.267	10.267
ISTITUTO IL BALUARDO	R 7.337	7.765	7.765
LIGURIA INFORMATICA			
MGM	R 3.532	-	-
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R 6.972	3.935	3.935
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R 9.960	6.838	6.838
O.M.G.	R 1.336	9.927	9.927
SELOM	R 915	1.391	1.391
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R 4.442	927	927
SLAM	R 1.144	4.508	4.508
TECNO PLASTIC	R 3.410	1.151	1.151
TELCO IC	R 802	3.661	3.661
THEMA (CST)	R 1.086	806	806
		1.112	1.112
TOTALE	104.300	102.907	102.907

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II° Sem. 2006	Erogazioni al 31/12/2006
AMICO	R 362	-	362
ARNAU'	R 366	-	366
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R 4.081	-	4.081
BIC LIGURIA	R 1.947	-	1.947
BIC LIGURIA (Savona)	2.970	642	3.612
CCRT CAVI	663	NON REALIZZABILE	663
CEAL	R 228	-	228
FIP	R 1.136	-	1.136
GELOFOOD	R 349	-	349
GENOA TERMINAL	R 1.373	-	1.373
IGE PAGANO	R 1.201	NON REALIZZABILE	1.201
IGNAZIO MESSINA	R 1.549	-	1.549
ISTITUTO IL BALUARDO	R 1.587	-	1.587
LIGURIA INFORMATICA	-	-	-
MGM	R 873	-	873
MSC MARCONI Soft. e Com.	R 1.841	-	1.841
MSC MARCONI Soft. e Com. - AMPL.	R 2.587	-	2.587
O.M.G.	R 303	-	303
SELOM	R 137	-	137
SIST. E TEL. PORTO GENOVA	R 1.085	-	1.085
SLAM	R 258	-	258
TECNO PLASTIC	R 655	-	655
TELCO IC	R 102	-	102
THEMA (CST)	R 139	-	139

TOTALE

25.793

642

26.435

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia Liguria S.p.A. (già BIC Liguria S.p.A. nuovo workshop a Savona)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Savona
- **Data di costituzione:** 08.09.1986
- **Data delibera SPI:** 18.04.1997
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Sviluppo Italia S.p.A.	4.035	74,16	4.035	74,16
Fintecna S.p.A.	217	3,99	217	3,99
Filse S.p.A.	284	5,22	284	5,22
CCIAA Genova	165	3,04	165	3,04
Comune di Genova	165	3,04	165	3,04
Finmeccanica S.p.A.	77	1,42	77	1,42
ERG S.p.A.	75	1,38	75	1,38
Sinloc S.p.A.	54	0,99	54	0,99
B. Monte dei Paschi	41	0,76	41	0,76
Altri	327	6,00	327	6,00
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	5.440	100,00	5.440	100,00
	=====	=====	=====	=====

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.221
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 5
- **Anno di avvio dell'attività:** 1998
- **Anno di regime:** 1999
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):** 3.254
 - Contributo a fondo perduto
 - Di cui €/mgl. 1.033 per la costituzione fondo rischi

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:		
consuntivo al 30/06/2006		2.768
Previsione al 31/12/2006		2.768
• Nuova occupazione (N° addetti):		
realizzata		-
prevista al 31/12/2006		-
• Previsione aggiornata avvio attività		2005
• Previsione aggiornata anno di regime		2006
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):		
	Contr.to	F. Rischi
erogato al 30/06/2006	1.936	1.033
da erogare 31/12/2006	-	-
da erogare nel I semestre 2007	642	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sviluppo Italia ha già erogato sia la prima quota di contributo (50%), sia (la società ha presentato il primo SAL per oltre il 50% della spesa complessiva) la seconda pari al 25% del deliberato (€mgl. 646). La spesa iniziale per la ristrutturazione dell'immobile era prevista in €mgl. 2.221 aumentata in sede di realizzazione a €mgl. 2.768. Sviluppo Italia ha concesso alla società, attraverso due atti separati, contributi a fondo perduto per €mgl. 2.221 e €mgl. 361. La spesa residua è finanziata con l'utilizzo di contributi a fondo perduto a valere sulla legge 236/93 (€/mgl. 186). I lavori di ristrutturazione dell'immobile, che sono stati completati nel corso del 2005, hanno subito dei ritardi a seguito di una serie di problemi connessi all'accesso al nuovo incubatore che sono stati recentemente superati. La società non ha ancora presentato la rendicontazione finale di spesa a seguito di alcune controversie sorte con la società che ha realizzato l'immobile. Entro il secondo semestre 2006 la società dovrebbe presentare la rendicontazione finale.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

Al fine di favorire la diffusione dei servizi sul territorio regionale, Sviluppo Italia ha programmato la realizzazione del nuovo centro di Savona. Il piano degli investimenti prevede la realizzazione, su un'area di circa 8.000 mq., di un work shop nel quale potranno essere localizzate 25/30 imprese per un'occupazione di circa 150 addetti.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO		4	-	-	-	-
TOTALE	0	4	0	0	0	0

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2006	Previsione al 31/12/2006
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	3.000	-	-

TOTALE	3.000	-	-
---------------	--------------	----------	----------

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II° Sem. 2006	Erogazioni al 31/12/2006
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	-	-
TOTALE	-	-	-

SI - INCUBATORE TECNOLOGICO

TOTALE

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Genova)****Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Incubatore Tecnologico Genova
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:** N.A.
- **Data delibera AD SI:** 23/06/2005
- **Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente da Sviluppo Italia.**

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---------------------------------------------------|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.000 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 4 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2006 |
| • Anno di regime: | 2007 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): | |
| Contributo a fondo perduto | 3.000 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 30/06/2006 -
 - previsione al 31/12/2006 -

 - **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 31/12/2006 -

 - **Previsione aggiornata avvio attività** 2006

 - **Previsione aggiornata anno di regime** 2007

 - **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
 - erogato al 30/06/2006 -
 - da erogare 31/12/2006 -
 - da erogare nel I semestre 2007 -
- Contr.to**

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un incubatore ad alta tecnologia a Genova presso l'attuale sede di Ansaldo Energia, in un capannone di ca. 3.600 mq., da ristrutturare. Il soggetto attuatore del progetto sarà Sviluppo Italia S.p.A., mentre la gestione del centro tecnologico sarà affidata a Sviluppo Italia Liguria. Gli investimenti complessivi sono previsti in ca. €mgl. 3.000 con una ricaduta occupazionale diretta di 4 unità e indiretta di circa 120.

Sviluppo Italia è in attesa della formale approvazione del MAP per dare materialmente avvio alla realizzazione dell'incubatore.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e di offrire un'opportunità concreta per promuovere, sostenere e favorire potenziali spin-off da ricerca. Il centro si avvarrà della collaborazione di Ansaldo Energia in modo da sfruttare tutte le sinergie e il know how tecnico scientifico in termini di risorse umane che di strutture. Tale fattore, unitamente alla decennale esperienza di Sviluppo Italia Liguria nella gestione degli incubatori d'impresa dovrebbe garantire il successo dell'iniziativa

REGIONE TOSCANA

AREA MASSA

Nell'area di Massa al 30/06/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 60 unità e si prevede di arrivare a 67 unità al 31/12/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 14.381 e se ne prevedono €mgl. 17.081 al 31/12/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 15.772 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2006 per €mgl. 694.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006	
	Definitiva	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALBA VENTURA		54	25	25	32	32
BIC TOSCANA - MASSA	R	6	6	6	6	6
BSI						
CLIMAS				NON REALIZZABILE		
CSRA	R	30	37	17	40	17
NASA				NON REALIZZABILE		
ROSSI LEAUTO	R	19	31	12	31	12
TIRRENA MACCHINE				NON REALIZZABILE		
TIRRENA MACCHINE AMPL.				NON REALIZZABILE		
TOTALE	49	87	99	60	109	67

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2006	Previsione al 31/12/2006
ALBA VENTURA	11.653	5.117	7.817
BIC TOSCANA - MASSA	R 4.390	4.390	4.390
BSI		NON REALIZZABILE	
CLIMAS		NON REALIZZABILE	
CSRA	R 2.915	2.958	2.958
NASA		NON REALIZZABILE	
ROSSI LEAUTO	R 1.758	1.916	1.916
TIRRENA MACCHINE	R -	NON REALIZZABILE	
TIRRENA MACCHINE AMPL.	-	NON REALIZZABILE	
TOTALE	20.716	14.381	17.081

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II° Sem. 2006	Erogazioni al 31/12/2006
ALBA VENTURA	1.712	694	2.406
BIC TOSCANA - MASSA	R 5.165	-	5.165
BSI	1.693	NON REALIZZABILE	1.693
CLIMAS	620	NON REALIZZABILE	620
CSRA	R 1.289	-	1.289
NASA	1.782	-	1.782
ROSSI LEAUTO	R 388	-	388
TIRRENA MACCHINE	R 2.866	-	2.866
TIRRENA MACCHINE AMPL.	256	-	256
TOTALE	15.772	694	16.466

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Massa)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Alba Ventura S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Escavazione e trasformazione di marmi
- **Localizzazione:** Carrara (MS)
- **Data di costituzione:** 16/04/2004
- **Data delibera AD SI:** 21/03/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Zappellone S.r.l.	3.442	36,62	3.442	36,62
Tarin S.r.l.	3.122	33,21	3.122	33,21
Dr. Roberto Vernazza	(*) 1.236	13,15	1.236	13,15
Sviluppo Italia S.p.A.	(**) 1.600	17,02	1.600	17,02
	-----	----	-----	----
TOTALE	9.400	100,0	9.400	100,0

(*) versato limitatamente a €/000 1.051

(**) versato limitatamente a €/000 1.360

Obiettivi indicati nel progetto approvato

• **Investimenti previsti (€/mgl.):** 11.653

• **Nuova occupazione a regime (N.P. adletti):** 53

- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1600
- Mutuo

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:		
consuntivo al 30/06/2006		5.117
Previsione al 31/12/2006		7.817
• Nuova occupazione (N° addetti):		
realizzata		25
prevista al 31/12/2006		32
• Previsione aggiornata avvio attività		Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime		2007
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):		
	Part.ne	Contr.to
erogato al 30/06/2006	1.360	352
da erogare 31/12/2006	240	272
da erogare nel I semestre 2007		976

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sviluppo Italia ha acquisito la partecipazione nel capitale sociale della Alba Ventura Srl a settembre 2005, sottoscrivendo per intero l'aumento di capitale programmato e versandone l'85%; nel 3° trimestre 2006 è previsto il versamento del residuo 15%.

La società sta realizzando gli investimenti previsti dal programma, pur con qualche slittamento temporale causato da ritardi nel rilascio di alcune autorizzazioni da parte della ASL e da avverse condizioni climatiche che hanno rallentato i lavori di sistemazione dell'area.

Gli investimenti realizzati riguardano prevalentemente macchinari specifici di produzione (pale gommate, escavatori, dumper, ecc.), mentre è prevista a breve l'acquisizione delle cave "Cattani" ad un prezzo di €/000 3.200 ca., di cui €/000 600 già versati all'atto del preliminare di compravendita.

Sono stati finora presentati 2 SAL per ca. €/000 3.600; è in corso la verifica tecnica in relazione al 2° SAL, presentato a giugno 2006.

La società, oltre a proseguire i lavori di predisposizione degli agri marmiferi per il loro sfruttamento, ha iniziato nel 2005 a commercializzare il materiale lapideo; nel 1° semestre 2006 ha realizzato un fatturato di €/000 800 ca. con 25 nuovi addetti.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta dal dr. Roberto Vernazza, imprenditore edile di Carrara (MS), riguarda lo sfruttamento integrato di alcuni agri marmiferi, localizzati nel comprensorio Apuo-Versiliese, dell'estensione complessiva di oltre 150.000 mq.

A tal fine, la società Alba Ventura S.r.l., già titolare dei diritti di sfruttamento di alcune cave e di un consistente magazzino di materiale lapideo commercializzabile, dovrà acquisire la disponibilità di ulteriori agri marmiferi, effettuare sull'intero bacino i necessari investimenti di natura infrastrutturale ed impiantistica e svolgere l'attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di diverse varietà del marmo "Bianco di Carrara", sotto forma di blocchi ornamentali, blocchi per scogliere e scaglie per carbonato di calcio.

Il progetto dovrebbe essere realizzato secondo il piano previsto.

AREA DI PIOMBINO

Nell'area di Piombino al 30/06/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 395 unità e si prevede di arrivare a 411 unità al 31/12/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e se ne prevedono €mgl. 70.760 al 31/12/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2006

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	R	Piano		Cons.vo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006		
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AGROITTICA TOSCANA		-	22	22	22	22	22	22
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	-	4	4	4	4	4	4
B-PACK DUE	R	-	22	22	22	22	22	22
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	45	45	90	83	83	83	38
B-PACK DUE - AMPL.	R	22	16	38	38	38	38	16
CST NET		-	220	220	205	205	221	221
DALCOES - AMPL.	R	48	14	62	62	62	62	14
DALCOES (EX DALPEX)	R	-	34	34	34	34	34	34
GRC ITALIA IND.		-	-	-	-	-	-	-
GSI LUCCHINI		-	40	40	40	40	40	40
ONE COMM		-	-	-	-	-	-	-
SICALP		-	-	-	-	-	-	-
					NON REALIZZABILE			
					NON REALIZZABILE			
					NON REALIZZABILE			
TOTALE		115	417	532	510	395	526	411

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2006	Previsione al 31/12/2006
AGROITTICA TOSCANA	R 6.479	6.731	6.731
BIC TOSCANA - AMPL. (Pior...	R 4.132	4.510	4.510
B-PACK DUE	R 3.752	3.872	3.895
B-PACK DUE - 2°AMPL.	R 9.372	6.564	6.564
B-PACK DUE - AMPL.	R 2.718	2.725	2.725
CST NET	37.893	38.042	38.042
DALCOES - AMPL.	R 2.221	2.221	2.221
DALCOES (EX DALPEX)	R 3.259	2.962	2.962
GRC ITALIA IND.		NON REALIZZABILE	
GSI LUCCHINI	R 3.061	3.110	3.110
ONE COMM		NON REALIZZABILE	
SICALP		NON REALIZZABILE	

TOTALE	72.886	70.733	70.760
---------------	---------------	---------------	---------------

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II° Sem. 2006	Erogazioni al 31/12/2006
AGROITTICA TOSCANA	R 1.087	-	1.087
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R 4.132	-	4.132
B-PACK DUE	R 1.306	-	1.306
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R 1.486	-	1.486
B-PACK DUE - AMPL.	R 893	-	893
CST NET	14.821	-	14.821
DALCOES - AMPL.	R 456	-	456
DALCOES (EX DALBEX)	R 1.426	-	1.426
GRC ITALIA IND.	1.484	NON REALIZZABILE	1.484
GSI LUCCHINI	R 336	-	336
ONE COMM	5.542	NON REALIZZABILE	5.542
SICALP	1.436	NON REALIZZABILE	1.436
TOTALE	34.405	-	34.405

REGIONE UMBRIA

AREA DI TERNI

Nell'area di Terni al 30/06/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 1.017 unità e si prevede di arrivare a 1.017 unità al 31/12/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 109.632 e non se ne prevedono di ulteriori al 31/12/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 29.530 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2006 per €mgl. 179.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	R	Piano		Cons.vo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006	
		Utile	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
ACQUA PANNA		81	81	82	82	82	82
AGINOX		47	47	47	47	47	47
APH				NON REALIZZABILE			
BIC UMBRIA		7	7	6	6	6	6
BIC UMBRIA (Foligno)		4	4	3	3	3	3
DI-TEC		18	18	19	19	19	19
ELECTROTNERNI		20	20	20	20	20	20
ELECTROTNERNI - AMPL.		19	40	40	19	40	19
EUROTRAFO (EX TRAFOMECC)		43	43	53	53	53	53
F.LLI FEDERICI		20	122	122	20	122	20
FATTORIA NOVELLI		19	19	19	19	19	19
FATTORIE UMBRE		14	18	18	14	18	14
GTI		64	64	67	67	67	67
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)				NON REALIZZABILE			
MERAKLON		350	350	280	280	280	280
TEXOFIL		40	43	43	40	43	40
TEXOFIL - AMPL.		43	135	100	57	100	57
TI-TECH		46	46	20	20	20	20
TRE T				NON REALIZZABILE			
VIPAL		16	28	28	16	28	16
ZEUNA STARKER		160	160	160	160	160	160
ZEUNA STARKER AMPL.		75	235	235	75	235	75
TOTALE		345	1.135	1.480	1.362	1.362	1.017

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2006	Previsione al 31/12/2006
ACQUA PANNA	R 17.770	20.263	20.263
AGINOX	R 2.703	2.703	2.703
APH		NON REALIZZABILE	
BIC UMBRIA	R 2.066	2.108	2.108
BIC UMBRIA (Foligno)	R 3.873	3.873	3.873
DI-TEC	R 2.384	2.420	2.420
ELECTROTNERNI	R 1.812	1.765	1.765
ELECTROTNERNI - AMPL.	R 2.080	2.242	2.242
EUROTRAFO (EX TREFOMEC)	R 2.113	2.176	2.176
F.LLI FEDERICI	R 3.205	3.192	3.192
FATTORIA NOVELLI	R 2.832	3.206	3.206
FATTORIE UMBRE	R 1.592	1.567	1.567
GTI	R 1.534	1.534	1.534
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)		NON REALIZZABILE	
MERAKLON	R 23.092	23.481	23.481
TEXOFIL	R 1.148	1.143	1.143
TEXOFIL - AMPL.	R 12.121	6.508	6.508
TI-TECH	R 6.559	6.620	6.620
TRE T		NON REALIZZABILE	
VIPAL	R 752	808	808
ZEUNA STARKER	R 14.566	14.575	14.575
ZEUNA STARKER AMPL.	R 9.495	9.447	9.447
TOTALE	111.696	109.632	109.632

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II° Sem. 2006	Erogazioni al 31/12/2006
ACQUA PANNA	R 1.808	-	1.808
AGINOX	R 516	-	516
APH	57	NON REALIZZABILE	57
BIC UMBRIA	R 2.066	-	2.066
BIC UMBRIA (Foligno)	R 4.906	-	4.906
DI-TEC	R 460	-	460
ELECTROTERNI	R 369	-	369
ELECTROTERNI - AMPL.	534	179	713
EUROTRAFO (EX TRAFOMEG)	R 491	-	491
F.LLI FEDERICI	R 438	-	438
FATTORIA NOVELLI	R 682	-	682
FATTORIE UMBRE	R 380	-	380
GTI	R 345	-	345
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)	1.120	NON REALIZZABILE	1.120
MERAKLON	R 4.789	-	4.789
TEXOFIL	R 395	-	395
TEXOFIL - AMPL.	R 1.341	-	1.341
TI-TECH	R 2.355	-	2.355
TRE T	245	NON REALIZZABILE	245
VIPAL	R 144	-	144
ZEUNA STARKER	R 4.041	-	4.041
ZEUNA STARKER AMPL.	R 2.050	-	2.050
TOTALE	29.530	179	29.709

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Terni)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Electroterni S.p.A. - Ampliamento
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di nuclei per trasformatori
- **Localizzazione:** Terni
- **Data di costituzione:** 19.12.1990
- **Data delibera SPI:** 14.12.1998
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Nuova Eletrofer S.p.A.	1.653	64	1.653	64
Tyssen Krupelctrical Still Italiana	620	24	620	24
Sviluppo Italia S.p.A. ¹	310	12	310	12
TOTALE	2.583	100	2.583	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.080
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 19
- **Anno di avvio dell'attività:** avviata
- **Anno di regime:** 2000
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
contributo a fondo perduto 403

¹ Partecipazione ex Lege 513/93

Grado di conseguimento degli obiettivi• **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2006	2.242
previsione al 31/12/2006	2.242

Gli investimenti riguardano l'ampliamento dell'attuale complesso e acquisizione di macchinari, allo scopo di aumentare la capacità produttiva dell'impianto.

• **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	19
prevista al 31/12/2006	19

• **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

• **Previsione aggiornata anno di regime** 2006

• **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to
erogato al 30/06/2006	310	224
da erogare 31/12/2006	-	176
da erogare nel 1 semestre 2007	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iter attuativo è stato avviato; la società ha ottenuto la concessione edilizia, ma solo nel 2001 ha definito con il proprietario del terreno il rinnovo del diritto di superficie (condizione sospensiva dell'attuazione dell'intervento); in considerazione del tempo trascorso è stata intrapresa un'analisi per valutare il permanere della validità del progetto, (comunque in fase molto avanzata di realizzazione), la quale ha dato esito positivo.

La società ha richiesto a Sviluppo Italia varie proroghe, tutte accordate, per il completamento del programma degli investimenti ed il conseguimento dell'obiettivo occupazionale.

I motivi dei continui slittamenti sono da imputare, essenzialmente, ai gravi problemi connessi alla chiusura del reparto magnetico Acciai Speciali Terni ed, in misura residua, allo stato di crisi in cui versa il settore in cui la società opera (magnetico di 2^a scelta).

La multinazionale tedesca ha garantito però fino a tutto il 2008, continuità di fornitura di materia prima proveniente da altri siti produttivi europei localizzati in Francia e Germania. Contestualmente, Electroterni ha avviato contatti con altre aziende produttrici di lamierino magnetico localizzate in Cina ed in USA al fine di diversificare, dal 2006, le fonti di approvvigionamento della materia prima.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è mirato all'ampliamento dello stabilimento per la produzione di nastri di acciaio, lamierino magnetico e nuclei per trasformatori di piccola, media e grande dimensione. In considerazione del positivo trend della attività della Electroterni e della controllante Nuova Eletrofer. L'iniziativa è stata positivamente valutata in considerazione delle performance della società e della sua controllante ed in considerazione della favorevole ubicazione logistica della stessa (vicinanza al mercato di approvvigionamento della materia prima).

La società ha completato nei termini previsti sia il programma degli investimenti che occupazionale. Sono in corso le verifiche tecniche per il collaudo dell'impianto e l'erogazione delle residue agevolazioni.

Lo scorso 14 giugno c.a. il partner privato, Nuova Eletrofer, ricorrendo le condizioni stabilite nel contratto preliminare di compravendita, ha richiesto di poter acquistare la partecipazione di nominali €/000 310 detenuta da Sviluppo Italia nella Electroterni.

REGIONE CAMPANIA

AREA DI NAPOLI

Nell'area di Napoli al 30/06/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte al n. 2.417 unità e si prevede di arrivare a 2.433 unità al 31/12/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 244.666 e se ne prevedono €mgl. 250.112 al 31/12/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 149.185 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2006 per €mgl. 10.266.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
CATWOK	-	33		25	25	33	33
CO.DA.P.	-	20		8	8	11	11
CODELCA DUE	R	97		120	120	120	120
EDS SOFTWARE	R	425		429	429	429	429
ELA	-			NON REALIZZABILE			
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	-	15		7	7	7	7
ICE	-			NON REALIZZABILE			
IFA (EX FILCAR)	R	23		23	23	23	23
IFA AMPL.	R	6		29	6	29	6
IPI	R	133		146	146	146	146
ISEDIFORM	R	52		70	64	70	64
IT SOFT	R	27		45	45	45	45
MARCONI SUD	R	470		700	700	700	700
MECFOND	R	65		65	65	65	65
METALFER SUD	-			NON REALIZZABILE			
METALFER SUD - AMPLIAM.	R	10		80	10	80	10
METECNO IND. AMPL.	R	70		70	70	70	70
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R			19	19	19	19
MEXALL SISTEMI	R	12		35	23	35	23
NUOVA BIT	R	20		31	11	31	11
NUOVA CONATO	R	29		151	122	151	122
OMA SUD	R			26	26	30	30
SEDA LOG	R	12		318	306	318	306
SILIA	R			50	50	50	50
SILICALCITE	R			1	1	2	2
SIRAL	-			NON REALIZZABILE			
SOCIETA' ITTICA EUROPEA	R	40		139	40	139	40
SVILUPPO CANTIERI NAVALI	R	46		147	101	147	101
TESSECI							
TMA							
TOTALE		334	2.428	2.734	2.417	2.750	2.433

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2006	Previsione al 31/12/2006
CATWOK	6.197	6.232	6.232
CO.DA.P.	5.800	2.200	3.350
CODELCA DUE	13.978	14.076	14.076
EDS SOFTWARE	28.788	29.462	29.462
ELA		NON REALIZZABILE	
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA	2.586	202	202
ICE		NON REALIZZABILE	
IFA (EX FILCAR)	2.499	2.487	2.487
IFA AMPL.	1.135	1.137	1.137
IPI	16.296	16.262	16.262
ISEDIFORM	8.154	8.186	8.186
IT SOFT	2.095	2.375	2.375
MARCONI SUD	38.741	39.144	39.144
MCFOND	6.901	6.816	6.816
METALFER SUD	-	NON REALIZZABILE	
METALFER SUD - AMPLIAM.	-	NON REALIZZABILE	
METECNO IND. AMPL.	3.104	3.535	3.535
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	10.941	11.375	11.375
MEXALL SISTEMI	6.941	1.000	1.000
NUOVA BIT	8.515	4.787	4.787
NUOVA CONATO	7.645	1.075	2.371
OMA SUD	4.946	5.316	5.316
SEDA LOG	14.000	12.000	14.000
SILIA	43.363	38.129	38.129
SILICALCITE	20.658	20.479	20.479
SIRAL	7.540	8.002	9.002
SOCIETA' ITTICA EUROPEA		NON REALIZZABILE	
SVILUPPO CANTIERI NAVALI	-	-	-
TESSECI	5.537	6.007	6.007
TMA	3.249	4.383	4.383
TOTALE	269.609	244.666	250.112

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II° Sem.2006	Erogazioni al 31/12/2006
CATWOK	4.650	250	4.900
CO.DA.P.	-	-	-
CODELCA DUE	R 5.423	-	5.423
EDS SOFTWARE	R 11.362	-	11.362
ELA	2.221	NON REALIZZABILE	2.221
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	-	242	242
ICE	2.748	-	2.748
IFA (EX FILCAR)	R 1.707	-	1.707
IFA AMPL.	R 795	-	795
IPI	R 5.165	-	5.165
ISEDIFORM	R 6.044	-	6.044
IT SOFT	R 1.430	-	1.430
MARCONI SUD	R 17.728	-	17.728
MECFOND	R 4.056	-	4.056
METALFER SUD	3.113	NON REALIZZABILI	3.113
METALFER SUD - AMPLIAM.	4.966	NON REALIZZABILI	4.966
METECNO IND. AMPL.	R 2.427	-	2.427
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R 7.718	-	7.718
MEXALL SISTEMI	-	653	653
NUOVA BIT	R 3.420	-	3.420
NUOVA CONATO	181	2.313	2.494
OMA SUD	R 2.479	-	2.479
SEDA LOG	-	5.620	5.620
SILIA	R 24.100	-	24.100
SILICALCITE	R 12.602	-	12.602
SIRAL	5.310	1.188	6.498
SOCIETA' ITTICA EUROPEA	14.293	-	14.293
SVILUPPO CANTIERI NAVALI	-	-	-
TESSECI	R 3.751	-	3.751
TMA	R 1.498	-	1.498
TOTALE	149.185	10.266	159.451

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Catwok S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di componenti metallici per macchine automatiche; imballaggio e confezionamento conto terzi.
- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 07.02.1997
- **Data delibera SPI:** 07.10.1999

Capitale sociale:

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
PRB Packaging System S.r.l.	1.336	70	1.336	70
Sviluppo Italia S.p.A. ¹	564	30	564	30
	-----	-----	-----	-----
	-		-	
TOTALE	1.350	100	1.900	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.197
- **Nuova occupazione a regime (NP addetti):** 33
- **Anno di avvio dell'attività:** 2000
- **Anno di regime:** 2003
- **A agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.478
 - Mutuo decennale agevolato 1.859

¹ Partecipazione ex Lege 513/93.

Grado di conseguimento degli obiettivi• **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2006	6.232
previsione al 31/12/2006	6.232

Gli investimenti hanno riguardato l'adeguamento, la ristrutturazione e l'ampliamento del capannone ex Tubi Dalmine Ilva e l'acquisto dei macchinari necessari per l'avvio della produzione.

• **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	25
prevista al 31/12/2006	33

• **Previsione aggiornata avvio attività** 2004

• **Previsione aggiornata anno di regime** 2006

• **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	564	2.230	1.857
da erogare 31/12/2006	-	248	2
da erogare nel I semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

A fine agosto 2004, Catwok S.p.A. ha avviato l'attività produttiva assumendo le prime unità lavorative.

La società ha completato il programma degli investimenti e Sviluppo Italia ha erogato interamente le agevolazioni el lege 181/89. Il previsto programma occupazionale sarà realizzato entro il 31.12.2006.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Catwok SpA è proposta da PRB Packaging Systems Srl, società operante nel settore delle macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio, prevalentemente per il settore farmaceutico e cosmetico. Il programma degli investimenti è concluso, pertanto il progetto è sostanzialmente completato. Il socio di riferimento dovrebbe essere in grado di garantire con successo il raggiungimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** CO.DA.P. Cola Dairy Products S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di panna montata in bombole aerosol e crema vegetale confezionata in tetrapack
- **Localizzazione:** Marcianise (CE)
- **Data di costituzione:** 17/11/1986
- **Data delibera AD SI:** 28/07/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Colfin Europe Sarl	1.685	56,43	135	65,4
Ridap BV	1.245	41,71	245	26,0
Alberto Conti	58	1,9	58	1,2
Sviluppo Italia S.p.A.			352	7,4
	-----	----	-----	----
TOTALE	2.988	100,0	4.790	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 5.800
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.409
 - Mutuo 1.056

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2006			2.200
Previsione al 31/12/2006			3.350
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			8
revista al 31/12/2006			11
• Previsione aggiornata avvio attività			2004
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	-	-	-
da erogare 31/12/2006	-	-	-
da erogare nel I semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nei confronti della COLFIN SpA (società che controlla la COLFIN EUROPE Sarl) Sviluppo Italia ha attualmente in essere un contenzioso relativo all'iniziativa TMA (per €/000 646 in linea capitale), finanziata ai sensi della legge 181/89 nel 1990 e dichiarata a regime nel 1993.

L'attuazione della delibera è condizionata alla preventiva soluzione, anche attraverso vie stragiudiziali, del citato contenzioso.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda il potenziamento dello stabilimento della CODAP e la razionalizzazione e modernizzazione dei sistemi produttivi esistenti.

Il programma degli investimenti è già stato avviato nel 2004. Il know-how posseduto dai proponenti dovrebbe garantire la realizzazione del progetto. Tuttavia il mancato verificarsi della condizione sospensiva della delibera 181, potrebbe indurre i proponenti a realizzare il progetto con modalità diverse.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Gustavo De Negri & ZA.MA. Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti di pregio
- **Localizzazione:** Piana di Monteverna (CE)
- **Data di costituzione:** 19/10/1998
- **Data delibera SI:** 12/10/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Gustavo De Negri	33	33,33	254	25,30
Filomena Bove	33	33,33	254	25,30
Marcello Zagarella	33	33,33	254	25,30
Sviluppo Italia S.p.A.	-	-	242	24,10
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	99	100,00	1.004	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.586
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** ~~15~~
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 968
 - Mutuo 726

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2006	202
previsione al 31/12/2006	202

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	7
prevista al 31/12/2006	7

• Previsione aggiornata avvio attività 2004

• Previsione aggiornata anno di regime 2008

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	-	-	-
da erogare 31/12/2006	242	-	-
da erogare nel I semestre 2007	-	354	295

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

E' stato già acquistato il terreno su cui sorgerà il nuovo opificio con relativa licenza edilizia ed é stato avviato l'iter attuativo.

La sottoscrizione della partecipazione ex lege 181 è prevista per la fine del 2006.

L'allungamento dei tempi è dovuto, principalmente, alla difficoltà di ottenere polizza assicurativa a garanzia del contributo a fondo perduto.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa in esame, promossa dai soci della GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA SRL (Gustavo De Negri, Filomena Bove e Marcello Zagarella), concerne la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo nel Comune di Piana di Monteverna (CE) finalizzato, mediante l'acquisto di nuovi impianti e macchinari, all'incremento della capacità produttiva.

La società, attiva nel settore tessile per arredamento, lavorazione della seta, opera attualmente in un immobile in locazione di ca. mq. 800, ubicato a Casagiove (CE). Il nuovo stabilimento, dotato di più ampi spazi, sarà in grado di accogliere linee di lavorazione tecnologicamente più avanzate.

Le capacità tecniche e commerciali dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Mexall Sistemi Srl

Scopi ed attività svolta: produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio

- **Localizzazione:** Sarno (NA)
- **Data di costituzione:** 11/02/1999
- **Data delibera SI:** 27/09/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Francesco Prete			621,18	25,1
Salvatore Prete			602,91	24,3
Domenico Prete			602,91	24,3
Sviluppo Italia S.p.A.			653,00	26,3
TOTALE			2.480	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** **6.941**
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.609
 - Mutuo 1.956

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2006			1.000
previsione al 31/12/2006			1.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			19
prevista al 31/12/2006			19
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	-	-	-
da erogare 31/12/2006	653	-	-
da erogare nel I semestre 2007		1.300	925

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La società conta di ottenere il rilascio della concessione edilizia relativa allo stabilimento da edificare entro la fine del mese di ottobre 2006. Per la fine dell'esercizio 2006 è prevista la sottoscrizione della partecipazione da parte di Sviluppo Italia.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, proposta dalla famiglia Prete, ha per oggetto la realizzazione di un complesso industriale dedicato alla produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio.

La famiglia Prete opera da oltre vent'anni nella commercializzazione e nella produzione di serramenti. Alla famiglia fa capo un "gruppo" di aziende legate al settore dei serramenti con un fatturato aggregato 2004 pari a ca. €/000 16.300 e 98 addetti occupati.

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, in particolare, punta all'obiettivo di integrare a valle il ciclo delle lavorazioni effettuate dal "gruppo" per fornire una gamma di prodotti finiti pronti per essere installati (infissi in legno, alluminio, legno-alluminio e PVC; porte interne, portoncini e porte blindate; pannelli per facciate continue; ecc.).

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Nuova Conato S.r.l.

Scopi ed attività svolta: produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza

- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 18.10.2001
- **Data delibera AD SI:** 20.01.2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Getra S.p.A.	-	-	1.436	49
Marco Zigon	53	35	527	18
Luigi Maria Rocca	53	35	147	5
Diego D'Amore	46	30	97	3
Sviluppo Italia S.p.A.	-	-	723	25
TOTALE	152	100,00	2.930	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** ~~7.645~~
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.891
 - Mutuo 2.168

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2006			1.075
previsione al 31/12/2006			2.371
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			11
prevista al 31/12/2006			11
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	181	-	-
da erogare 31/12/2006	542	966	805
da erogare nel 1° semestre 2007			

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 27/04/06, con la sottoscrizione del capitale sociale da parte di Sviluppo Italia e la concessione del contributo a fondo perduto, è stata data attuazione all'intervento, in ritardo rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. La società infatti, per ragioni alla stessa non imputabili, ha dovuto rinunciare all'acquisizione dell'area produttiva originariamente prevista ed ha successivamente presentato a Sviluppo Italia un aggiornamento del programma di investimenti che tiene conto di un sito produttivo alternativo a quello inizialmente individuato. Tale aggiornamento è stata approvato da Sviluppo Italia in data 13/03/06.

Per il secondo semestre 2006 sono previsti la concessione del mutuo decennale agevolato e la presentazione del primo SAL, relativo alla realizzazione del capannone. L'avvio della produzione nel nuovo impianto è prevista per la fine dell'esercizio 2006.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è finalizzato alla realizzazione a Pignataro Maggiore (CE) di un nuovo stabilimento per la produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza e prevede il coinvolgimento, come socio di riferimento, della Getra SpA, importante azienda del settore con stabilimento a Marcianise (CE). Il nuovo stabilimento è destinato ad integrarsi sinergicamente con la Getra SpA per la creazione di un "polo" industriale destinato alla produzione di trasformatori elettrici. L'iniziativa Nuova Conato presenta importanti prospettive di sviluppo e costituisce un'interessante opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione. Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SEDA LOG S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Packaging e logistica
- **Localizzazione:**
- **Data di costituzione:** 24/10/2005
- **Data delibera AD SI:** 28/04/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Seda International Packaging Group S.p.A.	6.198	60		
Antonio Amato	2.066	20		
Gianfranco Amato	2.066	20		
Sviluppo Italia	-			
	-----	----	-----	----
TOTALE	10.330			

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 14.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 50
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 4.000
 - Mutuo 3.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2006			12.000
Previsione al 31/12/2006			14.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			26
revista al 31/12/2006			30
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	-	-	-
da erogare 31/12/2006	1.000	2.520	2.100
da erogare nel I semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa prevede il completamento di un opificio industriale da adibire a reparto produttivo e la costruzione di un secondo immobile da adibire a magazzino.

L'ingresso di Sviluppo Italia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, dovrebbe avere luogo nel secondo semestre 2006.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda la realizzazione di un centro logistico a supporto degli stabilimenti produttivi del Gruppo SEDA, in particolare di quelli localizzati nella zona di Arzano e Frattamaggiore (NA).

Il Gruppo, che fa capo ai fratelli Antonio e Gianfranco D'Amato, è composto da 19 società in Europa ed opera nel settore del packaging alimentare.

L'iniziativa costituisce una razionalizzazione dell'attività logistica del Gruppo SEDA nel comprensorio napoletano. Le capacità tecniche e imprenditoriali dei proponenti dovrebbero assicurare un'agevole attuazione del progetto, che peraltro è stato già in buona parte realizzato con risorse anticipate dalla società capofila del Gruppo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** S.I.R.A.L S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Raffinazione, miscelazione di derivati dal petrolio e rigenerazione di oli esusti, soffiaggio materie plastiche.
- **Localizzazione:** Nola (NA)
- **Data di costituzione:** 24.10.2000
- **Data delibera SI:** 10.11.2003
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Andrea Langella	355,20	12,06	355,20	12,06
Giuseppe Langella	355,20	12,06	355,20	12,06
Redoil Italia SpA	1.509,60	51,24	1.509,60	51,24
Sviluppo Italia SpA	726,00	24,64	726,00	24,64
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	2.946,00	100,00	2.946,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.540
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 36
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.904
 - Mutuo 2.178

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2006			8.002
Previsione al 31/12/2006			9.002
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			1
prevista al 31/12/2006			2
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2007
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	726	2.500	2.084
da erogare 31/12/2006	-	404	94
da erogare nel I semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso del primo semestre 2006 è stata effettuata l'erogazione di una ulteriore tranche di agevolazioni a valere sul quinto SAL.

L'azienda prevede di completare, pur con un lieve incremento di spesa, il programma degli investimenti nel corso del secondo semestre 2006. Le previsioni per lo stesso periodo evidenziano ancora una situazione di sostanziale inattività dell'azienda.

A fronte del prevedibile completamento del programma degli investimenti l'inizio dell'attività produttiva dovrebbe essere rimandata al primo trimestre della prossima annualità.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa S.I.R.A.L. risponde all'esigenza di integrare verticalmente il processo produttivo di REDOIL ITALIA, per ridurre i costi di produzione e favorire l'espansione commerciale della stessa in nuovi mercati.

L'iniziativa presenta interessanti prospettive di sviluppo e un'opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto anche se si prevede un modesto slittamento dei tempi inizialmente previsti.

Nell'area di Acerra al 30/06/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 5 unità e si prevede di arrivare a 10 unità al 31/12/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per per €mgl. 2.500 e se ne prevedono €mgl 7.400 al 31/12/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 7.600 e si prevede di effettuare erogazioni nel II° semestre del 2006 per €mgl. 1.883.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
SIMPE		76	76	5	5	10
TOTALE		76	76	5	5	10

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Preconsuntivo al 30/06/2006	Previsione
SIMPE	22.000	2.500	7.400
TOTALE	22.000	2.500	7.400

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II° Sem.2006	Erogazioni al 31/12/2006
SIMPE	7.600	1.883	9.483

TOTALE	7.600	1.883	9.483
---------------	--------------	--------------	--------------

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SIMPE S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di poliestere in granuli e allo stato liquido
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 28/07/2005
- **Data delibera SI:** 24/11/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl</u>	<u>%</u>	<u>€/000</u>	<u>%</u>
NGP S.p.A.			26.070	71,09
Montefibre S.p.A.			7.000	19,09
Sviluppo Italia S.p.A.			3.600	9,82
	-----	-----	-----	-----
TOTALE			36.670	100.00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 76
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.750
 - Mutuo 6.523
 - Prefinanziamento agevolato 4.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:				
consuntivo al 30/06/2006				2.500
Previsione al 31/12/2006				7.400
• Nuova occupazione (N° addetti):				
realizzata				5
prevista al 31/12/2006				10
• Previsione aggiornata avvio attività				2007
• Previsione aggiornata anno di regime				2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):				
	Part.ne	Contr.to	Mutuo	Pref.
erogato al 30/06/2006	3.600	-	-	4.000
da erogare 31/12/2006	-	833	1050	-
da erogare nel I semestre 2007	-	1.600	1.200	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è stata deliberata da Sviluppo Italia il 29.11.2005. La delibera, che prevede l'acquisizione delle garanzie solidali dei soci NGP e Montefibre, ha ricevuto l'approvazione del Ministero per lo Sviluppo Economico il 11 gennaio 2006 ed è stata formalmente comunicata ai proponenti.

Successivamente il Ministero per lo Sviluppo Economico ha confermato l'opportunità di limitare la garanzia di Montefibre SpA alla quota di partecipazione al capitale della Simpe SpA, attesi i profili di compatibilità dell'intervento in oggetto con i regolamenti dettati dalla U.E. in materia di aiuti, con specifico riferimento al settore delle fibre sintetiche, e ha invitato Sviluppo Italia ad acquisire dalla compagine azionaria della Simpe, forme di garanzia diverse e sostitutive idonee ad assicurare l'eventuale restituzione dei contributi erogati, nonché il riscatto del pacchetto azionario al termine del programma di investimento.

NGP ha formulato una proposta garantuale che tiene conto della composizione azionaria di Simpe a seguito del previsto aumento di capitale sociale, che concerne il rilascio di garanzie solidali pro quota con ricorso diffuso ad iscrizioni ipotecarie. Tale proposta, accolta e deliberata da Sviluppo Italia, è stata approvata dal Ministero per lo Sviluppo Economico in data 27/3/2006.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è parte integrante di un piano di riconversione del polo industriale di Acerra (NA), nato negli anni '70 per opera del Gruppo Montefibre. I partners del progetto sono Montefibre Spa e NGP Spa. L'iniziativa concerne un programma di investimenti finalizzati alla riconversione ed ammodernamento del ciclo produttivo. In particolare, l'intervento consentirà l'utilizzo del PTA acquistato sul mercato al posto del DMT autoprodotta per rendere l'impianto più flessibile ed economico. Attraverso la realizzazione del progetto, i proponenti intendono ristabilire la propria presenza industriale nel settore delle fibre poliestere diversificando, peraltro, le possibilità di sbocco commerciale del polimero prodotto nell'impianto di Acerra.

L'iniziativa Simpe costituisce, altresì, la soluzione individuata a livello governativo per le problematiche occupazionali e sociali del Territorio di Acerra.

A tal fine è stato perfezionato un "ACCORDO DI PROGRAMMA" della Regione Campania, sottoscritto il 15.07.2005 presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, dal Ministro delle Attività Produttive, dal Presidente della Regione Campania, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da Sviluppo Italia, da Montefibre, da NGP e da Edison.

Peraltro, il progetto beneficerà anche di contributi a fondo perduto regionali, pari a €/000 5.000, gestiti da Sviluppo Italia con le modalità attuative della L. 181/89, oltre alle agevolazioni previste dalla stessa 181/89 (contributo a fondo perduto e finanziamento decennale agevolato).

REGIONE PUGLIA

AREA DI TARANTO

Nell'area di Taranto al 30/06/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 1.425 unità e si prevede di arrivare a 1.515 unità al 31/12/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 315.032 e se ne prevedono €mgl. 347.583 al 31/12/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 216.365 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2006 per €mgl. 48.887.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		A regime		Cons.vo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006	
	Iniziale	Nuova			Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	-	550		550	-	-	-	-
ATTITECH	76	151		227	148	72	148	72
C.S. ARREDI	-	2		2	NON REALIZZABILE	2	2	2
CISI PUGLIA	-	86		86	37	37	52	52
CURVET MANUFACTURING	4	24		28	28	24	28	24
D'AMORE SUD	-	25		25	56	56	56	56
EL.MI.RAD	-	407		407	373	373	373	373
FILATURA PUGLIA	407	21		428	428	21	428	21
FILATURA PUGLIA - AMPL.	428	25		453	447	19	447	19
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	-	82		82	99	99	99	99
FINAPPLE	-				NON REALIZZABILE			
FONDERIE	-	133		133	19	19	60	60
FONDERIE - AMPL. 2	-	76		76	76	76	76	76
FONDERIE - AMPLIAM.	-	208		208	177	177	208	208
FONDERIE - AMPLIAM.	-				NON REALIZZABILE			
GIOIATECH	-				NON REALIZZABILE			
HYDROM	-				NON REALIZZABILE			
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	-				NON REALIZZABILE			
MASTER ARREDAM.	-				NON REALIZZABILE			
POLIBECK	13	17		30	30	17	30	17
QUATTROPIU'	3	32		35	35	32	35	32
SACHIM	24	20		44	42	18	42	18
SAIL	123	-		123	123	-	123	-
SIA	-				NON REALIZZABILE			
SMA	-	51		51	-	-	-	-
SURAL	-	212		212	189	189	189	189
SURAL - AMPLIAM.	-				NON REALIZZABILE			
TAREST	-	200		200	-	-	-	-
TESSITURA DI GINOSA	-	74		74	71	71	74	74
TESSITURA DI MOTTOLA	-	110		110	110	110	110	110
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	110	13		123	123	13	123	13
TOTALE	1.188	2.519		3.707	2.613	1.425	2.703	1.515

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RISUMILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2006	Previsione al 31/12/2006
ALENIA COMPOSITE (già S&B COMPOSITE)	154.000	30.600	51.000
ATTTECH	29.009	29.164	29.164
C.S. ARREDI		NON REALIZZABILE	
CISI PUGLIA	3.731	4.789	4.789
CURVET MANUFACTURING	22.830	20.520	22.830
D'AMORE SUD	2.661	2.750	2.750
EL.MI.RAD	3.087	3.525	3.525
FILATURA PUGLIA	73.540	77.383	77.383
FILATURA PUGLIA - AMPL.	7.405	7.869	7.869
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	6.744	6.094	6.094
FINAPPLE	6.076	5.996	5.996
FONDERIE		NON REALIZZABILE	
FONDERIE - AMPL. 2		NON REALIZZABILE	
FONDERIE - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE	
GIOIATECH	15.778	4.148	7.480
HYDROM	6.233	6.439	6.439
MARCEGAGLIA TARANTO (diacct)	26.582	23.500	26.576
MASTER ARREDAM.		NON REALIZZABILE	
POLIBECK	1.363	1.521	1.521
QUATTROPIU'	3.988	4.127	4.127
SACHIM	3.753	3.086	3.637
SAIL	3.051	3.051	3.051
SIA		NON REALIZZABILE	
SMA	8.461	2.441	3.087
SURAL	44.904	45.684	45.684
SURAL - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE	
TAREST	43.450	-	-
TESSITURA DI GINOSA	15.902	15.155	15.905
TESSITURA DI MOTTOLA	15.462	15.434	15.818
TESSITURA DI MOTTOLA AMPLIAM	2.108	1.755	2.857

TOTALE**500.119****315.032****347.583**

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II° Sem. 2006	Erogazioni al 31/12/2006
ALENIA COMPOSITE (già ALENIA B787)	-	23.386	23.386
ATITECH	R 20.563	-	20.563
C.S. ARREDI	369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA	R 2.698	-	2.698
CURVET MANUFACTURING	13.583	3.496	17.079
D'AMORE SUD	R 1.586	-	1.586
EL.MI.RAD	R 637	-	637
FILATURA PUGLIA	R 62.890	-	62.890
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R 3.295	-	3.295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R 3.873	-	3.873
FINAPPLE	R 3.773	-	3.773
FONDERIE	6.202	NON REALIZZABILE	6.202
FONDERIE - AMPL. 2	5.587	NON REALIZZABILE	5.587
FONDERIE - AMPL. AM.	3.411	NON REALIZZABILE	3.411
GIOIATECH	2.575	3.416	5.991
HYDROM	5.585	-	5.585
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	R 9.470	10.485	19.955
MASTER ARREDI	451	NON REALIZZABILE	451
POLIBECK	R 919	-	919
QUATTROPIU'	R 2.763	-	2.763
SACHIM	1.973	420	2.393
SAIL	R 1.920	-	1.920
SIA	5.165	NON REALIZZABILE	5.165
SMA	173	2.041	2.214
SURAL	R 34.163	-	34.163
SURAL - AMPLIAM.	253	NON REALIZZABILE	253
TAREST	-	-	-
TESSITURA DI GINOSA	9.649	5.222	14.871
TESSITURA DI MOTIOLA	R 11.647	-	11.647
TESSITURA DI MOTIOLA AMPL.	1.193	421	1.614

TOTALE**216.365****48.887****265.252**

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Alenia Composite S.p.A. (già Selex Composite S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Grottaglie (TA)
- **Data di costituzione:** 11/10/2005
- **Data delibera CdA SI:** 23/02/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Alenia Aeronautica S.p.A.	120	100	9.700	97
Sviluppo Italia			300	3
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	120	100,0	10.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 154.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 550
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 34.000
 - Mutuo 34.000

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il piano originario prevedeva che l'iniziativa fosse realizzata direttamente da Alenia Aeronautica S.p.A. come nuova unità produttiva mentre il partner, anche, in relazione alla rilevanza strategica del progetto, ha ritenuto opportuno costituire una nuova società per gestire il progetto. A tal fine, in data 11 ottobre 2005, è stata costituita una S.p.A. denominata "Selex Composite" con un capitale sociale di € 120.000 sottoscritto e versato e interamente detenuto da Alenia Aeronautica S.p.A.

In relazione alle nuove modalità realizzative la società dovrà essere dotata di adeguati mezzi propri pari almeno al 30% degli investimenti realizzati. Il piano originario prevede un incremento occupazionale a regime di 500 addetti. Con l'acquisto del ramo d'azienda Atitech, iniziativa finanziata dalla legge 181/89 e localizzata nell'area di Grottaglie, da parte di Alenia Aeronautica la stessa si è assunta l'impegno di aumentare l'obiettivo di regime di ulteriori 50 addetti oltre ai 72 dipendenti (ex Atitech Grottaglie) acquisiti con il citato acquisto del ramo d'azienda. Pertanto l'obiettivo occupazionale di regime sale a 550 addetti.

La società ha presentato il nuovo piano che è stato valutato positivamente da Sviluppo Italia e si prevede, entro il terzo trimestre 2006, la sottoscrizione della partecipazione e la stipula dei relativi contratti. Nell'ultimo trimestre è prevista la presentazione del primo SAL per un valore complessivo di circa €ml. 50.000.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda un nuovo impianto da localizzare a Taranto, destinato alla fabbricazione ed all'assemblaggio dei tronchi di fusoliera (sezioni 44 e 46) destinati al nuovo velivolo commerciale della Boeing B787 da 200/250 posti.

Alenia Aeronautica è un competitor a livello internazionale nell'industria aeronautica attiva da più di trenta anni con capacità autonome in diversi settori: la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, l'industrializzazione, l'integrazione di sistemi, la produzione e la commercializzazione sia nel ramo civile, sia in quello militare. Con la realizzazione del progetto B787, ALENIA AERONAUTICA accresce il proprio know-how nel settore dei componenti aero-strutturali inserendosi in un programma che presenta novità sia nell'utilizzo di nuovi materiali (fibra di carbonio), sia nell'uso di tecnologie innovative di costruzione (intero barile di fusoliera fabbricato in un unico pezzo).

L'iniziativa costituisce una rilevante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto, sia sotto l'aspetto della ricaduta occupazionale, sia per il fatto che si tratta di uno dei più importanti programmi industriali del Paese, peraltro nell'ambito di un settore tecnologicamente avanzato nel quale Alenia occupa una posizione di leadership a livello internazionale che dovrebbe consentire di realizzare, nei termini ipotizzati, il progetto proposto.

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2006			30.600
Previsione al 31/12/2006			51.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2006			-
• Previsione aggiornata avvio attività			
			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			
			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006		-	-
da erogare 31/12/2006	300	10.935	12.151
da erogare nel I semestre 2007	-	7.946	8.828

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Curvet Manufacturing S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Taglio e lavorazione vetro
- **Localizzazione:** Laterza (TA)
- **Data di costituzione:** 19.01.2001
- **Data delibera AD SI:** 30.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Curvet Group Holding S.p.A.	5.758	80,8	5.758	80,8
Sviluppo Italia S.p.A.	1.370	19,2	1.370	19,2
	-----	----	-----	----
TOTALE	7.128	100,0	7.128	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.830
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 86
- **~~Anno di avvio dell'attività:~~** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 8.978
 - Mutuo 6.733

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2006	20.520
Previsione al 31/12/2006	22.830

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	37
prevista al 31/12/2006	52

- **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	1.370	6.662	5.551
da erogare 31/12/2006	-	2.316	1.182
da erogare nel I semestre 2007			

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'acquisizione della partecipazione da parte di Sviluppo Italia è stata perfezionata a dicembre 2003, in ritardo rispetto ai programmi originari per effetto di ristrutturazioni avvenute nell'ambito del Gruppo di riferimento.

A causa di ritardi nell'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Laterza a fine 2003, i lavori di costruzione sono stati avviati solo a gennaio 2004, anziché nel 2002 come inizialmente previsto. Per quanto sopra, la società ha richiesto e ottenuto da Sviluppo Italia una proroga di due anni del programma degli investimenti e dell'occupazione.

E' stato finora rendicontato l'80% ca. degli investimenti e sono state erogate le relative agevolazioni in conto contributo a fondo perduto e in conto finanziamento; nell'ultimo trimestre 2006 è prevista la presentazione del sesto e ultimo SAL e l'effettuazione del collaudo finale. Entro il 2006 è anche previsto il riacquisto della partecipazione da parte dei soci privati.

L'attività produttiva è stata parzialmente avviata nella seconda metà del 2005. Il consuntivo al 30.06.2006 evidenzia un fatturato di €/000 1.700 ca. con 37 addetti.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa ha per oggetto la realizzazione a Laterza (TA) di uno stabilimento per la produzione di manufatti in vetro, in partnership con il gruppo CURVET di Pesaro, specializzato nella produzione di vetri di sicurezza, vetro curvo e complementi di arredo in vetro. Il progetto è funzionale ad una strategia di riorganizzazione dell'intera attività del gruppo, finalizzata al rafforzamento della leadership nel comparto dei componenti per arredo, all'espansione nel settore dell'edilizia, in cui è marginalmente presente, ed alla riduzione del grado di dipendenza dai fornitori di vetreria. Nella nuova unità di Laterza, dove sarà realizzata una linea di vetreria in grado di soddisfare buona parte dei fabbisogni dell'intero gruppo, saranno delocalizzate le produzioni tradizionali di CURVET e sviluppato il business dell'edilizia. Nel contempo, gli stabilimenti marchigiani si dedicheranno prevalentemente allo sviluppo di prodotti innovativi.

Tenuto conto degli slittamenti temporali registrati in fase di avvio, il progetto dovrebbe essere realizzato con successo secondo le modalità previste.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Gioiatech S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Servizi ITC e TLC
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 28.02.2001
- **Data delibera SI:** 27.09.2001
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Lutech S.p.A.	4.545	80,00	4.545	80,00
Sviluppo Italia S.p.A.	1.136	20,00	1.136	20,00
TOTALE	5.681	100,00	5.681	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 15.778
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 133
- **Anno di avvio dell'attività:** 2003
- **Anno di regime:** ~~2004~~
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 6.201
 - Mutuo decennale 4.651

Grado di conseguimento degli obiettivi• **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2006	4.148
Previsione al 31/12/2006	7.480

La società ha acquistato l'immobile industriale e avviato i lavori di ristrutturazione dello stesso.

• **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	19
Prevista al 31/12/2006	60

• **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

• **Previsione aggiornata anno di regime** 2006

• **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	1.136	785	654
da erogare entro il 31/12/2006	-	1.990	1.426
da erogare nel I semestre 2007			

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La fase di realizzazione del progetto ha subito significativi ritardi imputabili alla crisi che ha coinvolto il Gruppo Lucchini socio di riferimento, attraverso la Lutech S.p.A., della Gioiatech. Nel dicembre del 2003 la Lutech è stata ceduta alla Laserline S.p.A., società attiva nella realizzazione di sistemi elettronici per la sicurezza (antifurti satellitari e non, apparecchiature per l'intercettazione telefonica). Il nuovo partner ha valutato positivamente il progetto Gioiatech, seppur in un'ottica di ridimensionamento degli obiettivi iniziali, e punta a salvaguardare l'aspetto territoriale dello stesso che ben si coniuga con lo sviluppo del Gruppo Laserline ipotizzando anche un'integrazione industriale con attività in cui esso opera. Lutech ha presentato un aggiornamento del piano iniziale che evidenzia una riduzione del programma degli investimenti (da €mgl. 15.778 a €mgl. 7.480) e degli obiettivi occupazionali da 133 a 60 addetti. Il nuovo business-plan è stato valutato positivamente da Sviluppo Italia ed approvato dal MAP con il XVI° piano trimestrale in data 5 ottobre 2005. In data 26 maggio u.s., Sviluppo Italia ha concesso le agevolazioni riproporzionate al nuovo programma degli investimenti (€mgl. 2.775 di contributo e €mgl. 2.081 di mutuo) ed erogato la prima tranche delle stesse (€mgl. 785 di contributo e €mgl. 654 di mutuo).

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Gioiatech, che si caratterizza per la specializzazione nella fornitura di servizi ITC, prefigurava interessanti prospettive di sviluppo anche in relazione alla localizzazione del progetto nel meridione, dove esistono opportunità di business interessanti.

Sia pure nei nuovi termini proposti dal nuovo partner e con i ridimensionamenti citati, il progetto dovrebbe essere realizzato con successo.

La società prevede di presentare il secondo ed ultimo SAL, con il quale sarà dichiarato il completamento del programma degli investimenti, entro il terzo trimestre 2006 e nel quarto è previsto il raggiungimento dell'obiettivo occupazionale nei nuovi termini ipotizzati che indicano un organico di 60 addetti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Marcegaglia Taranto S.p.A. (già CCT)
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di caldaie industriali e relativi componenti
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 25.03.1998
- **Data delibera AD SI:** 20.12.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Marcegaglia S.p.A.	8.500	85	8.500	85
Sviluppo Italia S.p.A.	1.500	15	1.500	15
	-----	----	-----	----
TOTALE	10.000	100	10.000	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 26.582
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 208
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 10.546
 - Mutuo 7.910

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2006			23.500
previsione al 31/12/2006			26.576
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			177
prevista al 31/12/2006			208
• Previsione aggiornata avvio attività			Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2007
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	1.500	4.347	3.623
da erogare 31/12/2006	-	6.198	4.287
da erogare nel 1° semestre 2007		3.319	1.887

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione ministeriale all'inizio del 2003. Nel primo semestre 2004 è stata data attuazione all'intervento con l'acquisizione della partecipazione. In data 8.4.2004 la società ha presentato il primo SAL di €/000 12.090, pari al 45% ca. degli investimenti previsti (€/000 26.582), a fronte del quale Sviluppo Italia ha disposto l'erogazione della prima quota del contributo e del finanziamento agevolato.

Lo stabilimento di Taranto, oggetto del programma di investimenti agevolato, è entrato in funzione nel corso del 2003. Contemporaneamente è proseguito - anche se a ritmo ridotto per problemi legati alla indisponibilità dell'area Yard ex Belleli nel porto di Taranto, ottenuta in concessione dall'autorità Portuale - il programma di investimenti in macchinari e attrezzature.

Recentemente, vista l'indisponibilità dell'area Yard, la società ha richiesto una proroga del termine per il completamento del programma di investimenti ed ha presentato un progetto di parziale diversificazione produttiva del sito di Taranto, con l'obiettivo di salvaguardare il livello di occupazione e di consolidare la posizione competitiva complessiva. L'aggiornamento del piano proposto dalla CCT è stato approvato da Sviluppo Italia in data 28/04/05.

A settembre 2005, con la preventiva autorizzazione di Sviluppo Italia, la CCT ha ceduto il ramo d'azienda relativo alla vendita e ingegnerizzazione di caldaie, costituito dalla sede di Cardano al Campo (VA), modificando conseguentemente la propria denominazione sociale in Marcegaglia Taranto SpA.

In data 20.3.2006 la società ha presentato il secondo SAL di €/000 8.016, pari al 30% ca. degli investimenti previsti. Il terzo e ultimo SAL verrà presentato nel quarto trimestre 2006.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa CCT costituisce un'interessante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto e contribuisce, in parte, alla occupazione di 200 addetti provenienti dal bacino Belleli ai quali si aggiungerebbe un indotto stimato in circa 100 addetti, così come previsto dall'accordo sottoscritto dal MAP e, tra gli altri, anche da Sviluppo Italia, il 4 dicembre 2001 (Accordo per la realizzazione dell'iniziativa Boiler Expertise - poi CCT, ad oggi Marcegaglia Taranto - da parte del gruppo Marcegaglia nel sito ex-Belleli di Taranto). Il proponente è leader nel settore di riferimento e il Know-How di processo e di prodotto trasferito all'iniziativa, nonché le sinergie che saranno sviluppate con il Gruppo stesso, costituiscono una garanzia per la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sachim S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione tessuti multifibre a rete
- **Localizzazione:** Putignano (BA)
- **Data di costituzione:** 29/03/1969
- **Data delibera AD SI:** 25/11/2004
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Paolo Arrigoni	992	82,71.	538	61,2
Arrigoni S.p.A.	200	16,7	600	23,9
Pasquale Intonti	8	0,6	-	-
Sviluppo Italia S.p.A.	-	-	376	14,9
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.200	100,00	2.514	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.753
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.501
 - Mutuo 1.125

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2006			3.089
Previsione al 31/12/2006			3.637
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			18
prevista al 31/12/2006			18
• Previsione aggiornata avvio attività			2005
• Previsione aggiornata anno di regime			2007
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	376	872	725
da erogare 31/12/2006	-	229	191
da erogare nel I semestre 2007	-	192	35

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa prevede il completamento di un opificio industriale da adibire a reparto produttivo e la costruzione di un secondo immobile da adibire a magazzino.

L'ingresso di Sviluppo Italia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto il 19.10.2005.

In data 4.11.2005 è stata trasmessa la documentazione di spesa relativa al primo SAL, relativo ad investimenti per €/000 1.789, di cui €/000 1.783 ammissibili, a fronte dei quali in data 2.2.2006 sono stati erogati €/000 642 a titolo di contributo e €/000 534 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 14.4.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa relativa al secondo SAL, relativo ad investimenti per €/000 648, di cui €/000 638 ammissibili, a fronte dei quali in data 8.6.2006 sono stati erogati €/000 230 a titolo di contributo e €/000 191 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 26.6.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa relativa al terzo SAL, relativo ad investimenti per €/000 648, per i quali al 30.6.2006 erano in corso le verifiche tecniche.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda l'ampliamento dello stabilimento produttivo della SACHIM Srl, società operante a Putignano (BA) nel settore della produzione di tessuti multifibre a rete per i settori agricolo, edile, sportivo, ecc., e che fa capo al gruppo ARRIGONI. L'iniziativa costituisce un'interessante opportunità in un settore di nicchia, coerente con la strategia di consolidamento del proponente. Le capacità tecniche e imprenditoriali di quest'ultimo dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SMA Industria S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione, produzione e assemblaggio strumenti e sistemi tecnologici per monitoraggio ambientale e gestione integrata del territorio
- **Localizzazione:** Noci (BA)
- **Data di costituzione:** 17/10/2002
- **Data delibera SI:** 15/12/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
SMA S.p.A.	1.196	87,36	2.984	81,18
Sviluppo Italia S.p.A.	173	12,64	692	18,82
TOTALE	1.369	100,00	3.676	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.461
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 51
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.765
 - Mutuo decennale 2.073

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2006			2.441
previsione al 31/12/2006			3.087
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2006			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2005
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	173	-	-
da erogare entro il 31/12/2006	519	830	692
da erogare nel I semestre 2007	389	1.226	1.022

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La realizzazione del progetto ha richiesto tempi più lunghi del previsto per l'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Noci a fine 2005.

Il 28/06/2006 è stata sottoscritta la partecipazione da parte di Sviluppo Italia (liberata per un importo di €/000 173) ed è stato concesso il contributo a fondo perduto.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, promossa dalla SMA S.p.A. (Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente), ha per oggetto la realizzazione, nel comune di Noci (BA), di una struttura dotata di tecnologie all'avanguardia per la progettazione, la produzione e l'assemblaggio di strumenti e sistemi per il monitoraggio ambientale e la gestione integrata del territorio. SMA S.p.A., controllata al 100% dalla H.I.P.E. S.p.A., holding del Gruppo Intini a sua volta controllata da Enrico Intini (€/000 115.000 ca. il volume d'affari aggregato del 2005) presente da molti anni nel settore delle costruzioni ma che ha diversificato nel tempo il proprio campo di attività orientandosi anche all'ambiente, all'ecologia ed ai servizi. Le competenze imprenditoriali e tecniche dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tarest S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione mobili in legno per la casa e l'ufficio
-
- **Localizzazione:** Ginosa (TA)
- **Data di costituzione:** 24/09/2004
- **Data delibera CdA SI:** 23/02/2005
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Estel S.p.A	5	50	5.431,5	32,01
Estel Office	5	50	5.431,5	32,01
Sviluppo Italia			4.187,0	35,98
TOTALE	10	100.00	15.050,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 43.450
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 200
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 16.747
- Mutuo decennale agevolato 12.560

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2006			-
previsione al 31/12/2006			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2006			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2006	Partecip.	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2006	-	-	-
da erogare nel I semestre 2007	4.187	2.585	2.155

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Per l'iniziativa, deliberata il 23 febbraio 2005 dal CDA di Sviluppo Italia ed approvata dal Ministero delle Attività Produttive in data 04/05/2005, sono in corso le procedure per l'attuazione. La società ha opzionato il terreno dove ubicare il nuovo stabilimento ed è in attesa della conferenza dei servizi che presumibilmente verrà effettuata entro il primo trimestre del 2006. Successivamente al rilascio della concessione edilizia Sviluppo Italia potrà procedere alla sottoscrizione della partecipazione.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Con la realizzazione del nuovo sito produttivo il Gruppo Estel riorganizza e razionalizza l'attività produttiva per migliorare l'efficienza, la qualità e il servizio reso al cliente.

Il Know how e la leadership del gruppo nel settore nel mercato nazionale assicurano buone prospettive sulla realizzabilità del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tessitura di Ginosa S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti grezzi in fibre cellulosiche
- **Localizzazione:** Ginosa (TA)
- **Data di costituzione:** 28.11.2001
- **Data delibera SI:** 28.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TBM S.p.A.	4.000,00	81,63	4.000,00	81,43
Sviluppo Italia S.p.A.	900,00	18,37	900,00	18,37
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.900,00	100,00	4.900,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvati

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 15.902
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 74
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 6.313
 - Mutuo 4.735

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2006			15.155
previsione al 31/12/2006			15.905
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			71
prevista al 31/12/2006			74
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2006
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	900	4.772	3977
da erogare 31/12/2006	-	1.541	758
da erogare nel I semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso del secondo semestre 2005 è stata effettuata l'erogazione di una quarta tranche di agevolazioni in conto contributo a fondo perduto e in conto finanziamento decennale agevolato. Nel corso del primo trimestre 2006 è stata effettuata l'erogazione di una ulteriore tranche di agevolazioni a valere sul 5° SAL. L'azienda prevede di completare il programma degli investimenti nel corso secondo semestre dell'anno con la presentazione dell'ultimo SAL e l'effettuazione del collaudo finale.

La società è divenuta operativa nel corso del 2005 avendo avviato, anche se parzialmente, l'attività produttiva.

Nel corso del 2006 la società prevede di implementare ulteriormente la propria attività avendo pressochè completato l'installazione dei macchinari di produzione (n. 72 telai). Il consuntivo 2006 evidenzia per il primo semestre dell'anno un fatturato di €/000 1.800 ca. con 71 dipendenti.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Tessitura di Ginosa è integrata coerentemente nella strategia di razionalizzazione produttiva perseguita dal gruppo che rappresenta una solida realtà imprenditoriale italiana nel settore tessile. Il progetto, che si realizza nello stesso comprensorio dove è in via di completamento il nuovo insediamento della Tessitura di Mottola (gruppo Albini), costituisce un'interessante opportunità, soprattutto in termini occupazionali, per l'area di Taranto. Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente, nonché la solidità finanziaria del Gruppo di appartenenza, dovrebbero garantire la realizzazione del progetto anche se con un modesto slittamento dei tempi inizialmente previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tessitura di Mottola S.p.A. - Ampliamento
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuto greggio per camiceria
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 22/12/2001
- **Data delibera SI:** 23/11/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Cotonificio Albini	3.925	80,04	4.449	78,9
Sviluppo Italia S.p.A.	981	20,01	1.191	21,1
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.906	100,0	5.640	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.108
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 13
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 838
 - Mutuo decennale agevolato 628

Grado di conseguimento degli obiettivi• **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2006	1.755
previsione al 31/12/2006	2.857

Gli investimenti riguardano l'acquisizione di impianti e macchinari necessari per l'ampliamento della capacità produttiva.

• **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	13
prevista al 31/12/2006	13

• **Previsione aggiornata avvio attività** 2005

• **Previsione aggiornata anno di regime** 2006

• **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	210	536	447
da erogare 31/12/2006	-	266	155
da erogare nel I semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa, deliberata da Sviluppo Italia a fine novembre 2004, ha ricevuto l'autorizzazione formale da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico in data 9 marzo c.a.

Nel 2002 Tessitura di Mottola è stata ammessa alle agevolazioni ex Legge 181/89 a fronte di un programma di investimenti di complessivi €/000 15.462 che, conformemente alle previsioni, è stato ultimato nel corso del primo trimestre 2005.

Il progetto di ampliamento è finalizzato a potenziare la capacità produttiva della società e introdurre, nel contempo, macchinari in grado di realizzare articoli di maggiore complessità e pregio.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è promossa dal Cotonificio Albini S.p.a. (Albino – BG), azienda leader nella produzione di tessuti per camiceria "tinti in filo" e "tinti in pezza", in cotone ed altre fibre naturali, di alta qualità. L'iniziativa contribuisce alla realizzazione di un polo tessile nella Provincia di Taranto e, tenuto conto delle capacità imprenditoriali e manageriali dei proponenti, dovrebbe conseguire gli obiettivi fissati nei tempi previsti.

La società ha completato, con successo, il programma degli investimenti e conseguito il previsto incremento occupazionale. Sono in corso le verifiche tecniche per il collaudo dell'impianto e l'erogazione delle residue agevolazioni.

REGIONE SICILIA

AREA PALERMO

Nell'area di Palermo al 30/06/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 31/12/2006;
- investimenti: non ne sono stati contabilizzati, né se ne prevedono al 31/12/2006;
- interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, ma si prevede di effettuare erogazioni nel II° semestre del 2006 per €mgl. 1.463.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	95	95	-	-	-
TOTALE	-	95	95	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Preconsuntivo al 30/06/2006	Previsione
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	16.356	-	-
TOTALE	16.356	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)			
	Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II° Sem.2006	Erogazioni al 31/12/2006
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	1.463	1.463
TOTALE	-	1.463	1.463

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Palermo)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Med Studios S.p.A. (già Bottega della Fiction)
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di fiction di lunga durata e format televisivi
- **Localizzazione:** Termini Imerese (PA)
- **Data di costituzione:** 15.09.2005
- **Data delibera SI:** 28.07.2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
EMG S.p.A.	120	100,0	2.812	45,7
EF Srl	0	0,0	1.875	30,5
Sviluppo Italia S.p.A.	0	0,0	1.463	23,8
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	120	100,0	6.150	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 16.356
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 95
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2006
- **A agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.854
 - Mutuo 4.391

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2006			-
previsione al 31/12/2006			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2006			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2006
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	-	-	-
da erogare al 31/12/2006	1.463	-	-
da erogare nel I semestre 2007		<u>4.683.</u>	<u>3.512.</u>

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sono state avviate le attività propedeutiche all'attuazione della delibera. I proponenti stanno rimodulando il piano d'impresa sia in merito alla tempistica di attuazione sia in merito alla definizione delle coperture finanziarie dello stesso.

La RAI, che ha dimostrato interesse nel progetto, ha già formalizzato con i proponenti, in via preliminare, il contratto di attivazione. Gli stessi proponenti sono ora in procinto di definire con la RAI il "contratto di commissione", alla cui preventiva sottoscrizione è condizionata l'attuazione della delibera in oggetto.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede la realizzazione a Termini Imerese (PA) di una struttura finalizzata alla produzione di una fiction di lunga serialità e altri format televisivi.

Il centro di produzione conterà di set e reparti tecnici di lavoro nei quali sarà svolta anche attività finalizzata al reclutamento e alla formazione del personale, sia tecnico che artistico, da destinare alla fiction programmata e ad altri lavori futuri.

L'iniziativa è proposta da Einstein Multimedia Group SpA, rapidamente affermatasi nel panorama televisivo italiano grazie a prodotti di grande successo (Passaparola, Sarabanda, Quiz Show, Top of the Pops, Novecento), e da Einstein Fiction Srl, che sta realizzando, per conto dei principali broadcaster italiani, diversi progetti di fiction.

L'affidabilità dei Soci privati, nonché l'interessamento del committente RAI dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.

Iniziative che hanno raggiunto gli obiettivi di piano

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (€mgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 ACQUA PANNA	Terni	17.770	20.263	81	82
1 AGINOX	Terni	2.703	2.703	47	47
1 AGROITICA	Piombino	6.479	6.731	22	22
1 AMICO	Genova	2.048	2.245	21	22
1 ARNAU'	Genova	1.630	1.644	26	28
1 ARTIGO	Genova	15.625	14.987	130	84
1 ATITECH	Taranto	29.009	29.164	151	72
1 BIC LIGURIA	Genova	3.988	4.028	10	10
1 BIC TOSCANA	Massa	4.390	4.390	6	6
1 BIC TOSCANA	Piombino	4.132	4.132	4	4
1 BIC UMBRIA	Terni	2.066	2.108	7	6
1 BIC UMBRIA - Foligno	Terni	3.873	3.873	4	3
1 B-PACK DUE	Piombino	3.752	3.895	22	22
1 B-PACK DUE - AMPL.	Piombino	2.718	2.725	16	16
1 B-PACK DUE - AMPL.2	Piombino	9.372	6.564	45	38
1 CE.AL.	Genova	2.543	2.448	43	43
1 CISI PUGLIA - AMPL.	Taranto	3.731	4.789	2	2
1 CODELCA DUE	Napoli	13.978	14.076	97	120
1 CSRA	Massa	2.915	2.958	15	17
1 CST (THEMA)	Genova	1.086	1.112	17	17
1 D'AMORE SUD	Taranto	2.661	2.750	24	24
1 DALCOES (ex Dalpex)	Piombino	3.259	2.962	34	34
1 DALCOES - AMPL:	Piombino	2.221	2.221	14	14
1 DI.TEC	Terni	2.384	2.420	18	19
1 EDS	Napoli	28.788	29.462	425	429
1 EL.VI	Villadossola	2.039	2.039	28	34
1 ELECTROTERRNI	Terni	1.812	1.765	20	20
1 ELECTROTERRNI	Terni	2.080	2.242	19	19
1 ELMIRAD	Taranto	3.087	3.525	25	56
1 EUROTRAFO	Terni	2.113	2.176	43	53
1 F.I.P.	Genova	9.010	8.559	28	29
1 F.LLI FEDERICI	Terni	3.205	3.192	20	20
1 FACIX	Lovere	2.364	2.420	23	23
1 FATT. NOVELLI	Terni	2.832	3.206	19	19
1 FATT. UMBRE	Terni	1.592	1.597	14	14
1 FIL.TES.PUGLIA-AMPL.	Taranto	7.405	7.869	21	21
1 FIL.TES.PUGLIA-AMPL. 2	Taranto	6.744	6.094	25	19
1 FIL.TES.PUGLIA	Taranto	73.540	77.383	407	373
1 FINAPPLE	Taranto	6.076	5.995	82	99
1 GSI LUCCHINI	Piombino	3.061	3.110	40	40
1 G.T.I.	Terni	1.534	1.534	64	67
1 GELOFOOD	Genova	1.893	2.006	28	28
1 GENOVA TERMINAL	Genova	14.142	14.262	64	65
1 HYDRON	Taranto	6.233	6.439	76	76

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (€mgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 IFA (ex Filcar)	Napoli	2.499	2.487	23	23
1 IFA - AMPL.	Napoli	1.135	1.137	6	6
1 I.P.I.	Napoli	16.296	16.262	133	146
1 IGNAZIO MESSINA	Genova	10.265	10.267	53	66
1 ISEDIFORM	Napoli	8.154	8.186	52	64
1 ISEO SERR.	Lovere	5.217	5.939	28	37
1 IST. IL BALUARDO	Genova	7.337	7.765	51	51
1 IT SOFT	Napoli	2.095	2.375	27	45
1 LOVERE MECC.	Lovere	5.533	5.636	41	41
1 M.G.M.	Genova	3.532	3.935	24	25
1 MARCONI SUD	Napoli	38.741	39.144	470	700
1 MASTER ARREDAMENTI	Taranto	1.055	736	18	13
1 MECFOND	Napoli	6.901	6.816	65	65
1 MERAKLON	Terni	23.092	23.481	350	280
1 METALL. GALLINA	Villadossola	3.681	3.909	20	26
1 METALL. PASOTTI	Lovere	3.503	3.993	25	25
1 METECNO INDUSTRIE	Napoli	10.941	11.375	70	70
1 METECNO IND.IE - AMPL.	Napoli	3.104	3.535	10	10
1 MSC MARCONI - AMPL	Genova	9.960	9.927	119	167
1 MSC MARCONI SOFT.	Genova	6.972	6.838	81	81
1 NASA	Massa	4.444	4.633	46	45
1 NUOVA BIT	Napoli	8.515	4.787	58	23
1 OMA SUD	Napoli	4.946	5.316	122	122
1 OMG	Genova	1.336	1.391	14	15
1 POLIBECK	Taranto	1.363	1.521	17	17
1 QUATTROPIU'	Taranto	3.988	4.127	32	32
1 ROSSI LEAUTO	Massa	1.758	1.916	12	12
1 SAIL	Taranto	3.051	3.051	-	-
1 SELOM	Genova	915	927	36	67
1 SILIA	Napoli	43.363	38.129	431	306
1 SILICALCITE	Napoli	20.658	20.479	60	50
1 SISTEMI E TEL.	Genova	4.442	4.508	25	26
1 SLAM	Genova	1.144	1.151	14	14
1 SURAL	Taranto	44.904	45.684	212	152
1 TECNO PLASTIC	Genova	3.410	3.661	52	52
1 TELCO IC	Genova	802	806	19	19
1 TELITAL	Trieste	6.319	6.456	45	113
1 TESSECI	Napoli	5.537	6.007	40	40
1 TESSITURA DI MOTTOLA	Taranto	15.462	15.434	110	110
1 TEXOFIL	Terni	1.148	1.143	40	40
1 TEXOFIL - AMPL.	Terni	12.121	6.508	92	57
1 TMA	Napoli	3.249	4.383	93	101
1 TIRRENA MACCHINE	Massa	6.485	6.663	100	100
1 TI-TECH	Terni	6.559	6.620	46	20
1 VIPAL	Terni	752	808	16	16
1 ZEUNA STARKER	Terni	14.566	14.575	160	160
1 ZEUNA STARKER - AMPL.	Terni	9.495	9.447	75	75
91 TOTALE		724.628	703.674	5.960	5.981

- 45 ALBA VENTURA
- 95 ALENIA COMPOSITE
- 63 CATWOK
- 66 CO.DA.P.
- 98 CURVET MANUFACTURING
- 56 ELECTROTERNI - AMPLIAMENTO
- 101 GIOIATECH
- 69 GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.
- 38 INCUBATORE TECNOLOGICO GENOVA
- 104 MARCEGAGLIA TARANTO
- 126 MED STUDIOS
- 72 MEXALL SISTEMI
- 75 NUOVA CONATO
- 107 SACHIM
- 78 SEDA LOG
- 88 SIMPE
- 81 SIRAL
- 110 SMA
- 18 SVILUPPO ITALIA (INCUBATORE LOMBARDIA)
- 25 SVILUPPO ITALIA FRIULI (GIA' BIC FRIULI V.G.)
- 32 SVILUPPO ITALIA LIGURIA (GIA' BIC LIGURIA - AMPLIAMENTO (SV)
- 113 TAREST
- 116 TESSITURA DI GINOSA
- 119 TESSITURA DI MOTTOLA - AMPLIAMENTO

