

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. XIII
n. 5-septies

RELAZIONE

SULLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE INTEGRALMENTE
O PARZIALMENTE DALLO STATO PER UNA SPESA
SUPERIORE A CINQUANTA MILIARDI

(AL 31 MAGGIO 2000)

*(Allegata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1999, n. 208,
alla Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2001)*

**Presentata dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(VISCO)

Comunicata alla Presidenza il 29 settembre 2000

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	5
Quadro riepilogativo degli interventi censiti	»	7
ANAS, Azienda nazionale autonoma strade - Roma	»	9
Azienda autonoma ferrovie dello Stato - Roma	»	18
Dipartimento funzione pubblica - Lavoro (Presidenza del Consiglio dei ministri).	»	25
Ministero dei lavori pubblici	»	26
Ministero dei trasporti e della navigazione	»	29
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tec- nologica	»	35
Ministero dell'ambiente	»	36
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	»	37
Ministero della pubblica istruzione	»	38
Ministero per i beni e le attività culturali	»	39
Ministero per le politiche agricole	»	40
Provincia autonoma di Trento	»	41
Regione Basilicata - Potenza	»	42
Regione Calabria - Reggio Calabria	»	43
Regione Campania - Napoli	»	44
Regione Emilia Romagna	»	45
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	47
Regione Lazio - Roma	»	47
Regione Liguria	»	48
Regione Lombardia	»	49

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regione Piemonte	»	51
Regione Sardegna - Cagliari	»	53
Regione Sicilia - Palermo	»	54
Regione Toscana - Firenze	»	55
Regione Umbria	»	56
Regione Veneto	»	57



*Ministero del Tesoro, del Bilancio
e delle Programmazioni Economiche*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Rilevazione al 31 maggio 2000 delle opere di cui all'art. 4 della L. 208/99

a cura del Sistema Informativo per gli Investimenti Territoriali

La rilevazione ha interessato 36 Amministrazioni (11 Enti Centrali, 21 Enti territoriali tra Regioni e Provincie autonome e 4 Aziende speciali); la modalità di rilevazione indicata è rappresentata dalla trasmissione dei dati mediante collegamento INTERNET ad apposito sito WEB del Ministero.

La rilevazione è stata eseguita secondo le modalità previste da 9 Amministrazioni, mentre 5 Amministrazioni (Ministero delle Comunicazioni, Ministero del Lavoro, Regione Marche e le aziende Telecom e SOGESID) hanno dichiarato di non avere interventi rientranti nel campo di rilevazione. Delle 9 Amministrazioni che hanno eseguito la rilevazione 4 sono Ministeri (Lavori Pubblici, Industria, Università e Trasporti), 4 Amministrazioni regionali (Prov. Autonoma di Trento, Lombardia, Campania, Friuli Venezia Giulia) a cui si aggiunge l'Azienda delle Ferrovie dello Stato: tali soggetti hanno fornito informazioni relative a 166 interventi.

Nel complesso la risposta delle Amministrazioni appare insoddisfacente (si deve considerare che anche nel caso del Ministero dei Lavori Pubblici la rilevazione appare parziale). Al fine di individuare un quadro di riferimento sia pure provvisorio del fenomeno sotto osservazione si è provveduto ad integrare i dati forniti direttamente dalle Amministrazioni con altre informazioni disponibili presso il SINIT. In particolare si sono verificati i dati disponibili nella Banca Dati delle Intese Istituzionali di Programma, quelli derivanti dalla precedente rilevazione effettuata nell'anno 1999 ai fini dell'art. 4 della Legge 208/99 e i dati relativi agli interventi finanziati dalle leggi in favore delle aree depresse (Legge n. 341/95 e successive). Utilizzando tali informazioni (escludendo i progetti che ad un preliminare esame risulterebbero già acquisiti con la rilevazione in corso) il complesso degli interventi di interesse ammonterebbe a circa 524, così distribuiti per fonte di rilevazione:

Rilevazione 2000	166
Rilevazione 1999	222
Rilevazione Intese	104
Rilevazione aree depresse	<u>32</u>
Totale	524

Considerando tale universo di progetti, l'ammontare delle opere da realizzare è stimato in circa 150.000 miliardi di lire.

Va rilevato, con riferimento agli importi finanziati ed allo stato di avanzamento dei lavori, che occorre conseguire una puntuale informativa da parte delle Amministrazioni competenti. La base dati ricostruita con le informazioni disponibili presso il SINIT andrebbe infatti validata dalle Amministrazioni titolari delle competenze al fine di aggiornare i dati di attuazione ed il potersi riferire ad un insieme pre-caricato di progetti dovrebbe valere solo ad agevolare le Amministrazioni nel fornire le informazioni richieste ed eventualmente integrare il parco progetti definito.

Con riferimento all'attuale livello conoscitivo, si può comunque osservare che quasi i 2/3 degli interventi oggetto di rilevazione risultano concentrati su tre Amministrazioni centrali (Ferrovie, ANAS, Ministero Trasporti) che operano nelle infrastrutture di trasporto; tale quota è ancora più elevata in termini di costo delle opere (oltre l'80% degli importi programmati).

Negli elaborati allegati si riporta il dettaglio relativo all'attuale livello di censimento effettuato per le finalità dell'art.4 della Legge 208/99, in particolare è riportato un quadro riepilogativo degli interventi censiti per Amministrazione competente a cui segue l'elenco dei singoli progetti rilevati per ciascuna Amministrazione. Per le finalità dell'art. 4 della Legge 208/99, in particolare è riportato un quadro riepilogativo degli interventi censiti per Amministrazione competente a cui segue l'elenco dei singoli progetti rilevati per ciascuna Amministrazione.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI CENSITI**OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**

AMMINISTRAZIONE		NUMERO	COSTO	FINANZIATO TOTALE	EROGATO
ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA	116	L. 11.451.958.143.869	L. 10.861.958.343.869	L. 2.449.746.341.783	
AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA	118	L. 85.343.771.125.781	L. 34.753.888.009.471		
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - LAVORO (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)	2	L. 113.892.000.000	L. 113.892.000.000		
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	43	L. 8.577.875.499.903	L. 7.140.901.311.106	L. 1.766.904.742.154	
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	99	L. 24.617.645.100.000	L. 6.103.183.903.773	L. 3.040.019.994.143	
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	6	L. 648.387.000.000	L. 507.193.000.000	L. 180.185.500.000	
MINISTERO DELL'AMBIENTE	12	L. 1.060.742.000.000	L. 1.060.742.000.000		
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	8	L. 1.619.396.682.489	L. 1.619.396.682.489	L. 1.412.943.168.809	
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1	L. 58.298.000.000	L. 58.298.000.000		
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1	L. 90.048.000.000	L. 90.048.000.000	L. 46.148.000.000	
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	5	L. 314.833.913.032	L. 166.733.913.032	L. 15.293.820.730	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1	L. 110.000.000.000	L. 69.920.000.000	L. 30.670.168.453	
REGIONE BASILICATA - POTENZA	2	L. 108.000.000.000	L. 108.000.000.000		
REGIONE CALABRIA - REGGIO CALABRIA	3	L. 371.000.000.000	L. 371.000.000.000		
REGIONE CAMPANIA - NAPOLI	8	L. 645.504.000.000	L. 645.504.000.000	L. 278.170.367.562	
REGIONE EMILIA ROMAGNA	6	L. 711.317.189.651	L. 477.628.873.651	L. 405.000.000.000	
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	3	L. 221.610.181.000	L. 149.610.181.000	L. 121.815.181.000	
REGIONE LAZIO - ROMA	1	L. 51.158.000.000	L. 51.158.000.000		
REGIONE LIGURIA	2	L. 134.050.000.000	L. 134.050.000.000	L. 109.102.000.000	
REGIONE LOMBARDIA	29	L. 5.705.983.289.433	L. 5.707.347.415.000	L. 271.239.794.815	
REGIONE PIEMONTE	25	L. 3.837.767.000.000	L. 2.515.867.000.000	L. 20.000.000.000	
REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI	13	L. 1.547.723.000.000	L. 1.547.723.000.000		
REGIONE SICILIANA - PALERMO	2	L. 223.500.000.000	L. 223.500.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONE	NUMERO	COSTO	FINANZIATO TOTALE	EROGATO
REGIONE TOSCANA - FIRENZE	11	L. 1.149.976.000.000	L. 1.116.939.078.043	L. 264.279.274.623
REGIONE UMBRIA	3	L. 375.000.000.000	L. 375.000.000.000	
REGIONE VENETO	4	L. 471.619.000.000	L. 378.619.000.000	L. 298.786.000.000
TOTALI	524	L. 1.49.561.055.125.158	L. 76.348.101.711.434	L. 10.710.304.354.072

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA

OPERA FINANZIATA

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Ammodernamento S.P. IV tratto Tomini-Barghe da statizzare come S.S. 237-lotto 1*	L. 78.169.280.708	L. 78.169.280.708	L. 78.169.280.708	L. 35.138.270.485
Aut. G.R.A. adeguamento a 3 corsie dal Km.36,100 al Km.40,022	L. 81.578.445.749	L. 81.578.445.749	L. 81.578.445.749	L. 28.554.698.612
Autostrada G.R.A. Adeguamento a 3 corsie-Lotto 22/A-III stralcio-Svincolo SS 8 e 8bis e Mezzocammino	L. 66.476.676.800	L. 66.476.676.800	L. 66.476.676.800	L. 32.567.335.219
Autostrada G.R.A. Adeguamento tre corsie Lotto 22/A-Terzo stralcio	L. 67.210.521.200	L. 67.210.521.200	L. 67.210.521.200	L. 36.211.991.663
Autostrada GRA Lotto 19 Parco Appia Antica	L. 161.851.133.135	L. 161.851.133.135	L. 161.851.133.135	L. 64.673.298.818
Autostrada ME-PA Contributo ANAS previsto piano triennale 91/93 - ultima tranche	L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000	L. 65.381.457.482
Autostrada Roma-Fiumicino Lotto II Terza corsia	L. 77.344.981.094	L. 77.344.981.094	L. 77.344.981.094	L. 43.299.944.583
Autostrada SA-RC - Adeguam. Norme CNR Tipo 1a Costruz. Corsia di emergenza Tronco 3 Tratto 1 Lotto 3	L. 63.366.961.320	L. 63.366.961.320	L. 63.366.961.320	L. 152.322.260
Autostrada SA-RC adeguam. Carreg. Nord tronco 1 tratto 1 lotto 2	L. 56.940.063.406	L. 56.940.063.406	L. 56.940.063.406	L. 20.974.564.532
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR tipo 1a Costruz. Corsi emergenza tronco 2 tratto 4 lotto 2	L. 56.913.654.407	L. 56.913.654.407	L. 56.913.654.407	L. 10.602.900
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR tipo 1a Costruz. Corsia di Emergenza Tronco 2 Tratto 5 Lotto 2	L. 72.945.161.239	L. 72.945.161.239	L. 72.945.161.239	L. 2.988.024.800
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR tipo 1a Costruz. Corsia di emergenza tronco 3 tratto 1 lotto 1	L. 63.574.859.217	L. 63.574.859.217	L. 63.574.859.217	L. 4.699.684.380
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR tipo 1a Costruz. Corsia emergenza Tronco II Tratto 5 Lotto IV	L. 64.196.631.883	L. 64.196.631.883	L. 64.196.631.883	L. 47.912.400
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR tipo 1a Tronco 2 Tratto 5 Lotto	L. 56.905.663.454	L. 56.905.663.454	L. 56.905.663.454	L. 8.070.986.369
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR Tipo 1a Tronco II Tratto 5 Lotto	L. 74.868.324.639	L. 74.868.324.639	L. 74.868.324.639	L. 3.553.434.646
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR tipo 1b Tronco 1 tratto 3 lotto	L. 74.280.231.980	L. 74.280.231.980	L. 74.280.231.980	L. 5.804.777.068
Autostrada SA-RC Adeguam. Norme CNR-Tipo 1a Tronco III Tratto I Lotto	L. 58.719.015.011	L. 58.719.015.011	L. 58.719.015.011	L. 80.537.255

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE****ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA****OPERA FINANZIATA****IMPORTO
FINANZIATO****IMPORTO
IMPEGNATO****IMPORTO
EROGATO****COSTO TOTALE**

Autostrada SA-RC Ammod.to e adeg.to Tipo 1b norme CNR-Costruz. 3ª Corsia Tronco 1 tratto 5 lotto 2	L. 157.715.505.862	L. 157.715.505.862	L. 157.715.505.862	L. 1.740.000
Autostrada SA-RC Ammodemam. E adeguam. Norme CNR tipo b tronco 1 tratto 1 lotto 2 sede Nord	L. 56.940.063.401	L. 56.940.063.401	L. 56.940.063.401	L. 20.862.794.232
Collegamento Malpensa SS.527-A4 (Boffalora)-SS.11	L. 350.000.000.000	L. 350.000.000.000	L. 350.000.000.000	
Completamento allacciamento porto di Olbia alla viabilità esterna	L. 56.283.961.554	L. 56.283.961.554	L. 56.283.961.554	L. 14.391.024.562
E78 Grosseto-Fano Tronco Siena-Bettolle Adeguamento a 4 corsie-lotto 3ª Bettolle-Amaiale	L. 111.364.457.705	L. 111.364.457.705	L. 111.364.457.705	L. 1.740.661.534
Lavori di adeguamento in sede ed in variante del tratto Muccia-Coiffiorito	L. 96.480.000.000	L. 96.480.000.000	L. 96.480.000.000	
Lavori di adeguamento in sede ed in variante della ss.256 nel tratto Muccia-Cerreto d'Es	L. 125.000.000.000	L. 125.000.000.000	L. 125.000.000.000	
Lavori di realizzazione in variante del tratto di Pedemontana	L. 61.500.000.000	L. 61.500.000.000	L. 61.500.000.000	
Lavori di realizzazione in variante del tratto di ss.16 Serra	L. 249.500.000.000	L. 249.500.000.000	L. 249.500.000.000	
Lavori di realizzazione in variante del tratto Stercia-Muccia	L. 168.500.000.000	L. 168.500.000.000	L. 168.500.000.000	
Pedemontana delle Marche-Tronco Piane di Matelica-Serras	L. 58.173.924.538	L. 58.173.924.538	L. 58.173.924.538	L. 23.062.200
Abondio-Tratto S.S.76-Berbentina				
Pedemontana delle Marche-Tronco S.Angelo in Vado-S.S.258-Tratto S.Angelo in Vado - Lunano	L. 63.901.525.031	L. 63.901.525.031	L. 63.901.525.031	L. 43.040.126.909
Penetrazione A1 Siraicio 1 dallo svincolo con GRA a Via Vigne Nuove	L. 85.029.494.161	L. 85.029.494.161	L. 85.029.494.161	L. 46.983.047.940
Raddoppio a 4 corsie del lotto 1° lungo la S.S.268	L. 71.372.027.026	L. 71.372.027.026	L. 71.372.027.026	L. 85.574.518.373
Realizzazione incrocio S.S.96 e S.S.98-Area di svincolo di Modugno	L. 53.632.139.852	L. 53.632.139.852	L. 53.632.139.852	L. 37.051.829.862
Roma Giubileo Autostrada Roma-Fiumicino - 3ª corsia - G.R.A. - Fosso	L. 50.952.062.030	L. 50.952.062.030	L. 50.952.062.030	L. 24.038.897.412
S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto Arezzo-Confine regionale - Lotto 4	L. 52.597.000.000	L. 52.597.000.000	L. 52.597.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA**

	OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Lotto 1		L. 128.120.000.000	L. 128.120.000.000	L. 128.120.000.000	L. 128.120.000.000
S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Lotto 2		L. 109.868.000.000	L. 109.868.000.000	L. 109.868.000.000	L. 109.868.000.000
S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Stralcio funzionale Lotto 10		L. 56.000.000.000	L. 56.000.000.000	L. 56.000.000.000	L. 56.000.000.000
S.S.1 Completamento della S.S. Aurelia con la S.S.582 tra Villanova di Albenga ed Alassio		L. 105.031.090.642	L. 105.031.090.642	L. 105.031.090.642	L. 0
S.S.1 variante di Livorno-lotto 1*-copleatamento funzionale interventi canna dx galleria Montenero		L. 66.064.560.612	L. 66.064.560.612	L. 66.064.560.612	L. 0
S.S.1 variante tra Ortonovo e Borghetto Vara-1° lotto completamento		L. 92.339.480.000	L. 92.339.480.000	L. 92.339.480.000	L. 112.443.360
S.S.106 Ammodernamento e adeguamento tra Amendolara e Rocca Imperiale-3° lotto-2° stralcio		L. 75.555.204.113	L. 75.555.204.113	L. 75.555.204.113	L. 838.784.486
S.S.106 E534 adeguamento s.s.v. allacciamento all'autostrada SA/RC		L. 64.642.308.000	L. 64.642.308.000	L. 64.642.308.000	L. 12.271.141.140
S.S.106 variante eserna abitato di Roccella Ionica-2° lotto-tronco RC Monasterace Marina		L. 104.198.361.197	L. 104.198.361.197	L. 104.198.361.197	L. 85.197.711.350
S.S.131 svincoli altimetrici Sardara e Villanova Farrau		L. 75.714.776.676	L. 75.714.776.676	L. 75.714.776.676	L. 24.100.674.065
S.S.145 variante tra Km. 11,600 e 14,000		L. 58.725.758.460	L. 58.725.758.460	L. 58.725.758.460	L. 30.477.984.775
S.S.16 bis asse attrezzato-Tronco Cerignola-Barietta-Bari-Complito funz.le opere sicurezza stradale		L. 74.423.367.232	L. 74.423.367.232	L. 74.423.367.232	L. 12.180.690.160
S.S.16 variante esterna Termoli-2° stralcio completamento lato Pescara		L. 58.803.611.227	L. 58.803.611.227	L. 58.803.611.227	L. 13.353.495.054
S.S.16-Variante esterna Montesilvano e marina di Città S. Angelo-1° lotto		L. 60.302.691.725	L. 60.302.691.725	L. 60.302.691.725	L. 0
S.S.16-Variante Francavilla Mare cong.to var. Pescara con var. Ortonova-stralcio 16°-lotto1°		L. 111.697.230.336	L. 111.697.230.336	L. 111.697.230.336	L. 100.239.069.888
S.S.20 sistemazione variante tra i Km.138 e 143,300		L. 69.201.516.708	L. 69.201.516.708	L. 69.201.516.708	L. 67.136.260.029
S.S.28 Sistemazione e ammodernamento-1° stralcio-variante di		L. 60.156.823.336	L. 60.156.823.336	L. 60.156.823.336	L. 14.961.722.273

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA

OPERA FINANZIATA

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
S.S.3 variante di Foligno-risanamento e adeguamento corpo stradale tra S.Eracio e S.S.75	L. 70.197.328.852	L. 70.197.328.852	L. 70.197.328.852	L. 55.323.277.086
S.S.336 collegamento nuova aerostazione di Maipensa e raccordo alla S.S.340 sistemazione tra Rezzonico e Dongo in comuni vari	L. 99.513.227.423	L. 99.513.227.423	L. 99.513.227.423	L. 73.738.483.220
S.S.340 sistemazione tra Rezzonico e Dongo-variante abitati Pianello-Musso-Dongo	L. 61.548.646.310	L. 61.548.646.310	L. 61.548.646.310	L. 54.191.559.585
S.S.340 sistemazione tra Rezzonico e Dongo-variante abitati Pianello-Musso-Dongo	L. 61.005.619.466	L. 61.005.619.466	L. 61.005.619.466	L. 48.639.600.000
S.S.38 ricostruzione in variante tratto Grosio-Sondalo-Bormio completamento lotto 4*	L. 70.480.234.504	L. 70.480.234.504	L. 70.480.234.504	L. 51.613.836.500
S.S.42 ammodernamento lotto 4*-variante abitati Nirdo e altri	L. 65.392.117.040	L. 65.392.117.040	L. 65.392.117.040	L. 2.929.647.180
S.S.42 e S.P.35 raccordo Seriale-Nembro-lotto 1*-svincolo tangenziale sud di Bergamo-S.P.65	L. 121.371.745.948	L. 121.371.745.948	L. 121.371.745.948	L. 94.229.525.530
S.S.45 tangenziale tra Peasso e Costafontana-lotto 2*	L. 655.266.256.060	L. 65.266.256.060	L. 65.266.256.060	L. 63.800.090.694
S.S.470 completamento variante San Pellegrino Terme	L. 57.068.859.966	L. 57.068.859.966	L. 57.068.859.966	L. 15.622.794.989
S.S.487-Eliminazione iniezione frana Km.19,500-Variante in galleria Caramanico Terme e S.Eufemia	L. 78.303.811.116	L. 78.303.811.116	L. 78.303.811.116	L. 7.002.515.150
S.S.510 ammodernamento tratto Brescia-Iseo-Pisogne-lotto 5*	L. 77.857.472.176	L. 77.857.472.176	L. 77.857.472.176	L. 43.080.414.736
S.S.510 completamento opere civili 5* lotto ed opere adiacenti	L. 90.055.388.879	L. 90.055.388.879	L. 90.055.388.879	L. 53.206.361.000
S.S.62 variante abitati Gualtieri-Boretto-Brescello	L. 69.488.461.916	L. 69.488.461.916	L. 69.488.461.916	L. 2.465.618.545
S.S.63 Completamento variante tra lo svincolo di Migliaro e lo svincolo di CA' del Merlo	L. 59.860.082.381	L. 59.860.082.381	L. 59.860.082.381	L. 55.892.245.381
S.S.63 variante abitato di Casina	L. 55.561.009.956	L. 55.561.009.956	L. 55.561.009.956	L. 53.826.019.485
S.S.671 raccordo Seriale-Nembro-Albino-Gazzaniga	L. 107.051.757.822	L. 107.051.757.822	L. 107.051.757.822	L. 58.477.480
S.S.7 ter-linerario bradanico-salentino-Tronco Manduria-Lecce-lotto 1° stralcio 1*	L. 58.054.074.831	L. 58.054.074.831	L. 58.054.074.831	L. 54.734.373.381

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA	OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORNO FINANZIATO	IMPORNO IMPEGNATO	IMPORNO EROGATO
S.G.C. Grosseto-Fano	- Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Lotto 1		L. 128.120.000.000	L. 128.120.000.000	L. 128.120.000.000	L. 128.120.000.000
S.G.C. Grosseto-Fano	- Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Lotto 2		L. 109.868.000.000	L. 109.868.000.000	L. 109.868.000.000	L. 109.868.000.000
S.G.C. Grosseto-Fano	- Adeguamento a 4 corsie Tratto GR-SI - Stralcio funzionale Lotto 10		L. 56.000.000.000	L. 56.000.000.000	L. 56.000.000.000	L. 56.000.000.000
S.S.1	Completamento della S.S. Aurelia con la S.S.582 tra Villanova di Albenga ed Alassio		L. 105.031.090.642	L. 105.031.090.642	L. 105.031.090.642	L. 0
S.S.1	variante di Livorno-lotto 1°-coppletamento funzionale interventi canna dx galleria Montenero		L. 66.064.560.612	L. 66.064.560.612	L. 66.064.560.612	L. 0
S.S.1	variante tra Ortonovo e Borghetto Vara-1° lotto completamento		L. 92.339.480.000	L. 92.339.480.000	L. 92.339.480.000	L. 112.443.360
S.S.106	Ammodernamento e adeguamento tra Amendolara e Rocca Imperiale-3° lotto-2° stralcio		L. 75.555.204.113	L. 75.555.204.113	L. 75.555.204.113	L. 838.784.486
S.S.106	E534 adeguamento s.v. allacciamento all'autostrada SA/RC		L. 64.642.308.000	L. 64.642.308.000	L. 64.642.308.000	L. 12.271.141.140
S.S.106	variante esterna abitato di Roccella Ionica-2° lotto-tronco RC Monasterace Marina		L. 104.198.361.197	L. 104.198.361.197	L. 104.198.361.197	L. 85.197.711.350
S.S.131	svincoli altimetrici Sardara e Villanova Farrau		L. 75.714.776.676	L. 75.714.776.676	L. 75.714.776.676	L. 24.100.674.065
S.S.145	variante tra Km. 11,600 e 14,000		L. 58.725.758.460	L. 58.725.758.460	L. 58.725.758.460	L. 30.477.984.775
S.S.16	bis asse attrezzato-Tronco Cerignola-Bartetta-Bari-Compl.to funz.le opere sicurezza stradale		L. 74.423.367.232	L. 74.423.367.232	L. 74.423.367.232	L. 12.180.690.160
S.S.16	variante esterna Termoli-2° stralcio completamento lato Pescara		L. 58.803.611.227	L. 58.803.611.227	L. 58.803.611.227	L. 13.353.495.054
S.S.16	Variente esterna Montesivano e marina di Città S. Angelo-1° lotto		L. 60.302.691.725	L. 60.302.691.725	L. 60.302.691.725	L. 0
S.S.16	Variente Francavilla Mare cong.to var. Pescara con var. Ortonova-stralcio 16°-lotto 1°		L. 111.697.230.336	L. 111.697.230.336	L. 111.697.230.336	L. 100.239.069.888
S.S.20	sistemazione variante tra i Km.138 e 143,300		L. 69.201.516.708	L. 69.201.516.708	L. 69.201.516.708	L. 67.136.260.029
S.S.28	Sistemazione e ammodernamento-1° stralcio-variante di		L. 60.156.823.336	L. 60.156.823.336	L. 60.156.823.336	L. 14.961.722.273

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
S.S.3 variante di Foligno-risanamento e adeguamento corpo stradale tra S.Erario e S.S.75	L. 70.197.328.852	L. 70.197.328.852	L. 70.197.328.852	L. 55.323.277.086
S.S.336 collegamento nuova aerostazione di Malpensa e raccordo alla S.S.340 sistemazione tra Rezzonico e Dongo in comuni vari	L. 99.513.227.423	L. 99.513.227.423	L. 99.513.227.423	L. 73.738.483.220
S.S.340 sistemazione tra Rezzonico e Dongo-variante abitati Pianello-Musso-Dongo	L. 61.548.646.310	L. 61.548.646.310	L. 61.548.646.310	L. 54.191.559.585
S.S.38 ricostruzione in variante tratto Grosio-Sondalo-Bornio completamento lotto 4*	L. 61.005.619.466	L. 61.005.619.466	L. 61.005.619.466	L. 48.639.600.000
S.S.42 ammodernamento lotto 4*-variante abitati Nirdo e altri	L. 70.480.234.504	L. 70.480.234.504	L. 70.480.234.504	L. 51.613.836.500
S.S.42 e S.P.35 raccordo Seriate-Nembro-lotto 1*-svincolo tangenziale sud di Bergamo-S.P.65	L. 65.392.117.040	L. 65.392.117.040	L. 65.392.117.040	L. 2.929.647.180
S.S.45 tangenziale tra Peasso e Costafontana-lotto 2*	L. 121.371.745.948	L. 121.371.745.948	L. 121.371.745.948	L. 94.229.525.530
S.S.470 completamento variante San Pellegrino Terme	L. 655.266.256.060	L. 65.266.256.060	L. 65.266.256.060	L. 63.800.090.694
S.S.487-Eliminazione interruzione frana Km.19,500-Variante in galleria Caramanico Terme e S.Eufemia	L. 57.068.859.966	L. 57.068.859.966	L. 57.068.859.966	L. 15.622.794.989
S.S.510 ammodernamento tratto Brescia-Iseo-Pisogne-lotto 5*	L. 78.303.811.116	L. 78.303.811.116	L. 78.303.811.116	L. 7.002.515.150
S.S.510 completamento opere civili 5* lotto ed opere adiacenti	L. 77.857.472.176	L. 77.857.472.176	L. 77.857.472.176	L. 43.080.414.736
S.S.62 variante abitati Gualtieri-Boretto-Brescello	L. 90.055.388.879	L. 90.055.388.879	L. 90.055.388.879	L. 53.206.361.000
S.S.63 Completamento variante tra lo svincolo di Migliaro e lo svincolo di CA' del Merlo	L. 69.488.461.916	L. 69.488.461.916	L. 69.488.461.916	L. 2.465.618.545
S.S.63 variante abitato di Casina	L. 59.860.082.381	L. 59.860.082.381	L. 59.860.082.381	L. 55.892.245.381
S.S.671 raccordo Seriate-Nembro-Albino-Gazzaniga	L. 55.561.009.956	L. 55.561.009.956	L. 55.561.009.956	L. 53.826.019.485
S.S.7 (ter-Itinerario bradano-salentino-Tronco Manduria-Lecce-lotto 1° sfalcio 1°	L. 107.051.757.822	L. 107.051.757.822	L. 107.051.757.822	L. 58.477.480
	L. 58.054.074.831	L. 58.054.074.831	L. 58.054.074.831	L. 54.734.373.381

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA	OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
S.S.73 bis-Breteilla di Urbino dal bivio Borzaga-Grosseto-Fano alla località Le Conceurbino			L. 59.730.352.086	L. 59.730.352.086	L. 59.730.352.086	L. 17.056.348.940
S.S.80 del Gran Sasso d'Italia-Variante tra Teramo e Giulianova-lotto 2°-sfralcio 2°			L. 67.820.285.081	L. 67.820.285.081	L. 67.820.285.081	L. 0
S.S.86 tronco 2-svincolo con S.S.652 f.v. Sangro			L. 70.351.971.000	L. 70.351.971.000	L. 70.351.971.000	L. 28.673.883.398
S.S.9 lotto 2° della secante di Cesena-Variante			L. 128.639.383.462	L. 128.639.383.462	L. 128.639.383.462	L. 7.460.584.455
S.S.9 lotto 3° secante di Secesa variante alla statale			L. 63.637.847.437	L. 63.637.847.437	L. 63.637.847.437	L. 10.727.803.080
S.S.98 Andriese Coratina-Tronco Canosa Andria sud-Ammodernamento tra Canosa e Andria			L. 58.279.255.254	L. 58.279.255.254	L. 58.279.255.254	L. 39.883.671.955
SGC E45 tratto tra Lago di Quarto e Valbiano-lotto 4°			L. 144.661.024.690	L. 144.661.024.690	L. 144.661.024.690	L. 144.535.616.684
Sistema langenziale di Bergamo - 1° sifalcio da Treviolo (SS.671) a Villa d'Alme (SS.470) e da Sizzano (SS.42) a Zanica (SS.591)			L. 222.000.000.000	L. 222.000.000.000	L. 222.000.000.000	
Sistemazione tronco Manfredonia-Vieste-lotto 2°-Variante di Mattinata della S.S.89			L. 86.974.867.444	L. 86.974.867.444	L. 86.974.867.444	L. 71.589.778.521
SS 14 Variante Statale Sud di S. Donà di Piave lotto 2 dalla SP 47 alla SS 231 e 661 Variante Ovest di Bra.			L. 67.033.104.178	L. 67.033.104.178	L. 67.033.104.178	L. 0
SS 239 Completamento variante Madonna di Campiglio km. 16,500 -			L. 72.176.494.915	L. 72.176.494.915	L. 72.176.494.915	L. 58.331.009.727
SS 33 Tronco Gravelona-Toce-Iselle Ammoder. tratto km 131,750 e confine di stato Lotto I-Sifalcio 2			L. 53.576.463.892	L. 53.576.463.892	L. 53.576.463.892	L. 27.541.578.790
SS 338 Variante tra Biella e Mongrando Lotto 1b e completamento 1 lotto			L. 103.024.117.355	L. 103.024.117.355	L. 103.024.117.355	L. 0
SS 353 e 56 - Collegamento tra SS 13 e Tangenz. Sud di Udine-Tra SS 353 e SS 56			L. 50.195.770.800	L. 50.195.770.800	L. 50.195.770.800	L. 18.237.366.358
SS 434 completam. e adeguam. Norme CNR tipo III-barriere sicurezza e eliminaz.incroci raso lotto 1			L. 62.991.320.950	L. 62.991.320.950	L. 62.991.320.950	L. 39.325.120.452
SS 52 Variante tra km. 41,600 e 44,400			L. 107.130.137.735	L. 107.130.137.735	L. 107.130.137.735	L. 78.594.142.748
			L. 54.620.645.576	L. 54.620.645.576	L. 54.620.645.576	L. 40.096.017.966

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
OPERA FINANZIATA				
SS.655 BRADANICA I Tronco, il lotto, "La Martella"	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000
SS. 106 JONICA Variante Nova Siri - I, II, III, IV Lotto - Studio di fattibilità e progettazione	L. 104.000.000.000	L. 104.000.000.000	L. 104.000.000.000	L. 104.000.000.000
SS. 106 JONICA - IX Lotto - (Bernalda)	L. 101.000.000.000	L. 101.000.000.000	L. 101.000.000.000	L. 101.000.000.000
SS. 106 JONICA - VIII? Lotto (Scanzano J. - Pisticci)	L. 115.000.000.000	L. 115.000.000.000	L. 115.000.000.000	L. 115.000.000.000
SS. 658 Nuovo itinerario "POTENZA - MELFI" . Studio di fattibilità; Interventi prioritari per la sicurezza	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000
SS. 95 "TITO - BRIENZA" - VI Lotto	L. 80.000.000.000	L. 80.000.000.000	L. 80.000.000.000	L. 80.000.000.000
SS. 99 MATERA - ALTAMURA III Lotto	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000
SS.106 JONICA - VII Lotto (Scanzano Jonico)	L. 94.700.000.000	L. 94.700.000.000	L. 94.700.000.000	L. 94.700.000.000
SS.11 (Magenta) - SS.494 (Vermezzo) - Tangenziale Ovest di Milano con stazione di interscambio FS	L. 400.000.000.000	L. 400.000.000.000	L. 400.000.000.000	L. 400.000.000.000
SS.11 - Tangenziale Sud di Brescia - 1° lotto: Riqualficazione tra i caselli BS Ovest e BS Centro	L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000
SS.12 - Variante all'abitato di Ponte a Moriano - Lotto 2	L. 50.272.000.000	L. 50.272.000.000	L. 50.272.000.000	L. 50.272.000.000
SS.320 - Lavori di adeguamento al tipo IV delle norme CNR del tratto Serravalle-Cascia	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000
SS.340 - Regina - Variante di Menaggio (2° stralcio: Griante-Pastura-Menaggio)	L. 98.000.000.000	L. 98.000.000.000	L. 98.000.000.000	L. 98.000.000.000
SS.36 - Monza-Cinisello	L. 255.000.000.000	L. 255.000.000.000	L. 255.000.000.000	L. 255.000.000.000
SS.415 - Paullese - Trattia Peschiera Borromeo-Spino d'Adda (1° e 2° stralcio)(comprensivo del Ponte sull'Adda)	L. 136.000.000.000	L. 136.000.000.000	L. 136.000.000.000	L. 136.000.000.000
SS.415 Paullese - Trattia Spino d'Adda-Crema	L. 175.000.000.000	L. 175.000.000.000	L. 175.000.000.000	L. 175.000.000.000
SS.429 - Costruzione della variante esterna all'abitato di Certaldo	L. 180.000.000.000	L. 180.000.000.000	L. 180.000.000.000	L. 180.000.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE ANAS, AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE - ROMA****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
SS.62/10 - Sistema tangenziale di Mantova - Asse interurbano da Angeli a Cerese	L. 110.900.000.000	L. 110.900.000.000	L. 110.900.000.000	
SS.655 BRADANICA 1° Tronco - 3° Lotto, S.Maria D'Irsi	L. 63.418.000.000	L. 63.418.000.000	L. 63.418.000.000	
SS.67 - Variante all'abitato di Pontassieve e San Francesco - Lotto 2	L. 72.689.000.000	L. 72.689.000.000	L. 72.689.000.000	
SS.SS. 16 e 379 ammodernamento sezione tipo III norme C.N.R. in agro Fasano	L. 71.799.927.182	L. 71.799.927.182	L. 71.799.927.182	L. 24.916.257.280
SS.SS.7 e 265 variante tra Capua e Maddaloni-variante esterna Caserta-lotto2°-stralci 2° e 3°	L. 98.826.013.562	L. 98.826.013.562	L. 98.826.013.562	L. 60.670.624.390
SS.SS.9 -235-472 interconnessione tra le SS.SS-tangenziale est di Lodi	L. 59.865.308.800	L. 59.865.308.800	L. 59.865.308.800	L. 27.070.725.079
SSV Caltanissetta-Gela Concess.Prog.ne ed esecuz.lotto 6 stralcio 2 tra Contrade Carobba e Tentarella	L. 61.178.658.085	L. 61.178.658.085	L. 61.178.658.085	L. 17.893.448.942
SSV Licodia Eubea-A19 PA-CT Tronco svinc.Regalemi-SS 117bis Contrade Fontana e Morgi Lot.5 Stral.2	L. 68.261.753.073	L. 68.261.753.073	L. 68.261.753.073	L. 0
Sirada di fondo valle del SAURO Tronco Corleto Perticara - S.P. Camastra 27 Lotto	L. 135.000.000.000	L. 135.000.000.000	L. 135.000.000.000	
Sirada di fondo valle del SAURO Tronco Corleto Perticara - S.P. Camastra - 3° lotto	L. 55.000.000.000	L. 55.000.000.000	L. 55.000.000.000	
Sirada di fondo valle del SAURO Tronco Corleto Perticara - S.P. Camastra - 1° lotto.	L. 130.000.000.000	L. 130.000.000.000	L. 130.000.000.000	L. 40.000.000.000
Tangenz. Padova lotto 2 stralcio 2 tra SP 92 e racc. autostradale A13 Variante SS.33 Rho-Gallarate	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	
Variante SS.341 Turbigo-Vanzaghelio-Samarate con collegamento SS.336 comprensivo del ponte sul Ticino	L. 140.000.000.000	L. 140.000.000.000	L. 140.000.000.000	
	L. 150.000.000.000	L. 150.000.000.000	L. 150.000.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO		IMPORTO EROGATO
		FINANZIATO	IMPEGNATO	
OPERA FINANZIATA				
BAB Bologna - Padova	L. 184.423.587.287	L. 184.420.219.460	L. 184.420.219.460	
Acquisizione carri per siderurgia	L. 108.279.900.734	L. 108.281.660.000	L. 108.281.660.000	
Acquisizione complessi per servizi a bassa frequentazione trazione	L. 70.000.000.000	L. 70.000.000.000	L. 70.000.000.000	
Acquisizione complessi rimorchiati per servizi a media frequentazione	L. 73.699.996.948	L. 73.700.000.000	L. 73.700.000.000	
Acquisizione di 27 complessi TAF per servizi metropolitani	L. 351.000.000.000	L. 351.000.000.000	L. 351.000.000.000	
Acquisizione per servizi metropolitani (TAF)	L. 613.500.391.288	L. 613.500.000.000	L. 613.500.000.000	
Acquisizione servizi regionali	L. 285.499.635.915	L. 285.500.000.000	L. 285.500.000.000	
Acquisto 90 locomotive E464 per ASA TMR	L. 378.000.000.000	L. 378.000.000.000	L. 378.000.000.000	
Acquisto carri serie H per trasporto merci (Habiliss e Hbbilins)	L. 433.399.815.789	L. 433.445.220.000	L. 433.445.220.000	
Acquisto di materiale rotabile per servizi di notte	L. 64.200.345.113	L. 64.200.000.000	L. 64.200.000.000	
Acquisto locomotive alta potenza	L. 666.000.032.933	L. 665.987.879.445	L. 665.987.879.445	
Acquisto locomotive alta potenza	L. 1.004.356.714.442	L. 1.004.357.448.869	L. 1.004.357.448.869	
Acquisto locomotive media potenza	L. 203.400.944.250	L. 203.400.944.250	L. 203.400.944.250	
Acquisto locomotive prototipo	L. 233.709.967.430	L. 233.705.000.000	L. 233.705.000.000	
Acquisto materiale ETR	L. 3.978.100.097.656	L. 3.977.084.999.542	L. 3.977.084.999.542	
Acquisto materiale IC/EC	L. 573.860.403.068	L. 573.858.000.000	L. 573.858.000.000	
Adeguamento a norma Ponte sul fiume PO	L. 67.000.000.000	L. 67.000.000.000	L. 67.000.000.000	
Adeguamento al traffico merci linea Domodossola-Luino-Novara-Ovada-Genova	L. 291.346.952.934	L. 251.685.638.277	L. 251.685.638.277	
Ammodernamento e velocizzazione rete Sarda	L. 223.000.000.000	L. 7.230.000.000	L. 7.230.000.000	
ATC- 1 ^a fase sottosistema di bordo	L. 83.300.003.052	L. 83.300.000.000	L. 83.300.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
OPERA FINANZIATA				
Carrozze tipo UIC-X trasformazione in carrozze di 1° e 2° classe	L. 132.100.006.104	L. 132.100.000.000	L. 132.100.000.000	L. 132.100.000.000
Carrozze tipo UIC-X trasformazione in carrozze IR semipilota	L. 135.800.003.052	L. 77.000.000.000	L. 77.000.000.000	L. 77.000.000.000
Collegamento con aeroporto Punta Raisi e sistemazione tecnologica del nodo di Palermo	L. 538.997.502.606	L. 390.619.023.458	L. 390.619.023.458	L. 390.619.023.458
Collegamento aeroporto Malpensa	L. 90.000.000.000	L. 3.300.000.000	L. 3.300.000.000	L. 3.300.000.000
Collegamento Voltri- Borzoli	L. 383.002.294.366	L. 383.000.000.000	L. 383.000.000.000	L. 383.000.000.000
Complessi immobiliari Roma Termini	L. 141.469.135.339	L. 141.500.000.000	L. 141.500.000.000	L. 141.500.000.000
Copertura radio in galleria	L. 128.237.828.878	L. 128.245.000.000	L. 128.245.000.000	L. 128.245.000.000
Firenze-Osmannoro: costruzione Impianto dinamico Polifunzionale	L. 250.905.356.089	L. 250.655.531.727	L. 250.655.531.727	L. 250.655.531.727
Fornitura e messa in opera di dispositivi di registrazione statica di eventi (scalole nere) e relativi sistemi di comunicaz. a terra	L. 108.164.001.465	L. 13.771.590.000	L. 13.771.590.000	L. 13.771.590.000
Genova Terraalba: Costruzione Impianto Dinamico Polifunzionale	L. 57.000.000.000	L. 2.501.000.000	L. 2.501.000.000	L. 2.501.000.000
Impianti Polifunzionali Milano Firenze	L. 496.233.973.212	L. 496.234.479.000	L. 496.234.479.000	L. 496.234.479.000
Infrastrutturazione Roma Tiburtina	L. 161.000.000.000	L. 158.252.958.661	L. 158.252.958.661	L. 158.252.958.661
Interventi tecnologici Milano-Venezia	L. 92.066.613.173	L. 92.067.000.000	L. 92.067.000.000	L. 92.067.000.000
LINEA LAMEZIA TERME - CATANZARO. STAZIONE DI CATANZARO E VELOCIZZAZIONE LINEA	L. 225.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 40.000.000.000
Linea MATERA - BARI : Prolungamento della linea Ferrandina-Matera La Martella fino a Venusio e adeguamento a standard F.S. del tratto F.A.L. Matera C.le- Venusio - Aitamura	L. 160.000.000.000	L. 160.000.000.000	L. 160.000.000.000	L. 160.000.000.000
Messa in sicurezza Galleria di Orte	L. 117.800.000.000	L. 117.800.000.000	L. 117.800.000.000	L. 117.800.000.000
Napoli smistamento: costruzione Impianto Dinamico Polifunzionale	L. 270.000.000.000	L. 131.564.000.000	L. 131.564.000.000	L. 131.564.000.000
Nuova linea a Monte Vesuvio	L. 583.801.661.445	L. 560.787.030.162	L. 560.787.030.162	L. 560.787.030.162

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Nuova linea Ferrandina-Matera	L. 582.018.047.949	L. 489.018.047.949	L. 489.018.047.949	L. 489.018.047.949
Passante milanese	L. 224.170.848.500	L. 74.664.964.020	L. 74.664.964.020	L. 74.664.964.020
Passante Porta Susa- Lingotto e colleg. Porta Susa Porta Nuova	L. 565.803.999.231	L. 565.803.930.101	L. 565.803.930.101	L. 565.803.930.101
PGR e ACEI Roma Tiburtina e sestuplicamento fino a Smistamento	L. 73.000.000.000	L. 84.070.175.490	L. 84.070.175.490	L. 84.070.175.490
Potenz. infr. e tecnol. VE-UD-Tarvisio escluso posto centrale	L. 1.592.159.983.819	L. 1.552.160.466.275	L. 1.552.160.466.275	L. 1.552.160.466.275
Potenz. infrastr. TS-Cervignano-Udine e scalo Cervignano	L. 651.366.433.504	L. 656.755.484.116	L. 656.755.484.116	L. 656.755.484.116
Potenziamento dell'asse Pisa-Livorno - Sistemazione degli impianti del nodo di Pisa, elettrificazione Pisa-Collesalvetti-Vada, potenziamento impianti merci di Livorno	L. 77.000.000.000	L. 77.000.000.000	L. 77.000.000.000	L. 77.000.000.000
Potenziamento Gronda Nord-Est - I fase con esame del problema dell'attraversamento dell'Adda e Paderno e progettazione del collegamento Bergamo-Orto al Serio	L. 120.000.000.000	L. 120.000.000.000	L. 120.000.000.000	L. 120.000.000.000
Potenziamento impianti manutenzione Milano marfesana	L. 83.602.996.826	L. 73.602.830.000	L. 73.602.830.000	L. 73.602.830.000
Potenziamento infrastrutturale Milano-Lecco	L. 291.877.958.814	L. 31.017.679.815	L. 31.017.679.815	L. 31.017.679.815
Potenziamento infrastrutturale Prato-Firenze	L. 421.776.281.206	L. 354.431.770.034	L. 354.431.770.034	L. 354.431.770.034
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico Caserta-Foggia	L. 1.108.492.719.282	L. 593.492.671.957	L. 593.492.671.957	L. 593.492.671.957
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico del nodo di Verona con potenziamento dell'area urbana	L. 80.179.000.000	L. 77.179.000.000	L. 77.179.000.000	L. 77.179.000.000
Potenziamento infrastrutturale Firenze-Empoli	L. 392.264.660.223	L. 256.282.779.517	L. 256.282.779.517	L. 256.282.779.517
Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara	L. 1.185.001.854.594	L. 792.236.236.583	L. 792.236.236.583	L. 792.236.236.583
Potenziamento infrastrutture Pontremolese	L. 1.071.963.172.188	L. 1.071.963.192.411	L. 1.071.963.192.411	L. 1.071.963.192.411
Potenziamento Passante Villa Lirero Gianturco-Cancello-Caserta/Torre Annunziata	L. 372.101.470.919	L. 372.110.270.919	L. 372.110.270.919	L. 372.110.270.919

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA**

OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Potenziamento scali di Bologna per servizi accessori	L. 58.162.389.926	L. 47.159.761.789	L. 47.159.761.789	L. 47.159.761.789
Potenziamento sistema comando e controllo del nodo di Genova	L. 237.958.809.954	L. 215.964.112.965	L. 215.964.112.965	L. 215.964.112.965
Potenziamento tecnologico Bologna-Bari	L. 428.573.310.119	L. 428.584.115.955	L. 428.584.115.955	L. 428.584.115.955
Potenziamento tecnologico Bologna-Verona-Brennero	L. 481.652.155.825	L. 483.451.439.401	L. 483.451.439.401	L. 483.451.439.401
Potenziamento tecnologico del nodo di Torino	L. 140.000.000.000	L. 1.181.000.000	L. 1.181.000.000	L. 1.181.000.000
Potenziamento tratto urbano linea Roma-Viterbo	L. 638.000.000.000	L. 638.165.100.000	L. 638.165.100.000	L. 638.165.100.000
PRG ACEI Ostiense /Trastevere e Tuscolana	L. 98.000.000.000	L. 100.834.820.000	L. 100.834.820.000	L. 100.834.820.000
PRG e ACEI Roma Termini	L. 142.763.171.395	L. 126.274.383.395	L. 126.274.383.395	L. 126.274.383.395
Progettazione del quadruplicamento della linea Milano - Genova, incluso il nodo di Genova.	L. 221.000.000.000			
Progettazione del quadruplicamento della linea Milano - Venezia, inclusi	L. 223.000.000.000			
Progetto di ristrutturazione di carrozze UIC-X	L. 115.000.000.000	L. 115.000.000.000	L. 115.000.000.000	L. 115.000.000.000
Progetto ripetizione discontinua del nodo di Milano (1° fase)	L. 121.000.000.000	L. 73.200.000.000	L. 73.200.000.000	L. 73.200.000.000
Progetto ripetizione discontinua nodo di Roma	L. 64.000.000.000	L. 42.618.000.000	L. 42.618.000.000	L. 42.618.000.000
Quadruplicamento Porta Susa- Stura	L. 515.000.000.000	L. 198.819.000.000	L. 198.819.000.000	L. 198.819.000.000
Quadruplicamento MI-VE tratto Lambrate Treviglio	L. 673.001.653.908	L. 108.958.397.030	L. 108.958.397.030	L. 108.958.397.030
Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di BOLOGNA	L. 2.000.000.000.000			
Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di FIRENZE	L. 2.200.000.000.000			
Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di MILANO	L. 140.000.000.000			
Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di NAPOLI	L. 630.000.000.000			
Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di ROMA	L. 1.000.000.000.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA

OPERA FINANZIATA**IMPORTO****IMPEGNATO****IMPORTO****COSTO TOTALE****EROGATO**

Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di TORINO	L. 250.000.000.000			
Quadruplicamento TO-MI-NA, SIGAV	L. 100.000.000.000			
Quadruplicamento TO-MI-NA, tratta BOLOGNA FIRENZE	L. 7.850.000.000.000			
Quadruplicamento TO-MI-NA, tratta FIRENZE - ROMA	L. 680.000.000.000			
Quadruplicamento TO-MI-NA, tratta MILANO - BOLOGNA	L. 11.000.000.000.000			
Quadruplicamento TO-MI-NA, tratta ROMA - NAPOLI	L. 9.450.000.000.000			
Quadruplicamento TO-MI-NA, tratta TORINO - MILANO	L. 5.400.000.000.000			
Raddoppio Prenestina-Lunghezza	L. 74.000.000.000	L. 74.000.000.000		
Raddoppio Bari-Taranto	L. 1.141.013.840.275	L. 854.009.935.499		L. 854.009.935.499
Raddoppio Bologna Verona	L. 1.855.503.650.158	L. 777.131.130.795		L. 777.131.130.795
Raddoppio della tratta Castelplano-Montecarotto	L. 85.000.000.000	L. 85.000.000.000		L. 85.000.000.000
Raddoppio della tratta Fabriano-P.M. 228+050 (Albacina)	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000		L. 75.000.000.000
Raddoppio ed elettrificazione Bari-Lecce	L. 633.257.945.340	L. 269.793.836.630		L. 269.793.836.630
Raddoppio Genova-Ventimiglia	L. 1.384.927.683.695	L. 621.897.365.389		L. 621.897.365.389
Raddoppio linea Treviglio-Bergamo	L. 100.000.000.000	L. 100.000.000.000		L. 100.000.000.000
Raddoppio Messina-Siracusa	L. 741.553.690.102	L. 753.592.846.765		L. 753.592.846.765
Raddoppio Milano-Mortara	L. 350.000.000.000	L. 7.479.150.000		L. 7.479.150.000
Raddoppio Palermo-Messina	L. 3.393.999.851.889	L. 2.328.914.982.154		L. 2.328.914.982.154
Raddoppio Pescara-Bari	L. 1.900.000.139.487	L. 1.426.003.172.483		L. 1.426.003.172.483
Raddoppio Reggio C.-Melito	L. 414.799.883.471	L. 416.421.884.754		L. 416.421.884.754

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA**

OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Realizzazione fermate ed adeguamento stazioni per servizio metropolitano di Bologna	L. 90.000.000.000	L. 1.415.315.000	L. 1.415.315.000	L. 1.415.315.000
Realizzazione nuovo collegamento al Porto di Civitavecchia	L. 74.960.224.200	L. 73.787.883.182	L. 73.787.883.182	L. 73.787.883.182
Realizzazione sistema di comando e controllo area veneta centrale	L. 216.582.104.477	L. 201.792.064.723	L. 201.792.064.723	L. 201.792.064.723
Realizzazione variante in galleria di Monte Zucco	L. 54.000.000.000	L. 54.000.000.000	L. 54.000.000.000	L. 54.000.000.000
Reingegnerizzazione ciclo della manovra	L. 140.891.006.470	L. 120.500.000.000	L. 120.500.000.000	L. 120.500.000.000
Revamping di materiale per servizio notte	L. 278.002.122.321	L. 277.730.544.311	L. 277.730.544.311	L. 277.730.544.311
Ripetizione discontinua nodo di Napoli	L. 51.000.000.000	L. 33.969.670.000	L. 33.969.670.000	L. 33.969.670.000
Ripristino linea Faentina	L. 245.606.548.630	L. 245.607.210.959	L. 245.607.210.959	L. 245.607.210.959
Risoluzione del nodo di Novara	L. 90.000.000.000	L. 90.000.000.000	L. 90.000.000.000	L. 90.000.000.000
Roma smistamento: ampliamento rimessa Ale e realizzazione polo	L. 109.000.000.000	L. 48.859.500.000	L. 48.859.500.000	L. 48.859.500.000
Sistema comando/controllo di Bologna C.le e del nodo	L. 200.000.000.000	L. 5.822.226.000	L. 5.822.226.000	L. 5.822.226.000
Sistema comando/controllo GE-RM e Pontremolese	L. 711.464.406.755	L. 641.690.937.636	L. 641.690.937.636	L. 641.690.937.636
Sistemazione a P.R. Pomezia Santa Palombara	L. 64.126.468.192	L. 64.126.000.000	L. 64.126.000.000	L. 64.126.000.000
Sistemazione Bologna S. Donato	L. 78.508.693.861	L. 78.508.647.066	L. 78.508.647.066	L. 78.508.647.066
Sistemazione nodo di Bari	L. 280.000.000.000	L. 92.000.000.000	L. 92.000.000.000	L. 92.000.000.000
Sistemazione PRG - Milano Certosa	L. 142.546.389.755	L. 142.546.055.283	L. 142.546.055.283	L. 142.546.055.283
Sistemazione PRG - Milano Rogoredo	L. 523.613.653.597	L. 338.493.605.531	L. 338.493.605.531	L. 338.493.605.531
Sistemazione tecnologica Milano-Genova	L. 72.379.082.900	L. 72.378.928.608	L. 72.378.928.608	L. 72.378.928.608
Soppressione P.L.	L. 779.999.799.967	L. 760.169.013.417	L. 760.169.013.417	L. 760.169.013.417
Sviluppo tecnologico del nodo di Milano	L. 139.000.000.000	L. 5.551.768.000	L. 5.551.768.000	L. 5.551.768.000

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO - ROMA

OPERA FINANZIATA

Sviluppo tecnologico nodo di Roma

Torino smistamento: costruzione Impianto Dinamico Polifunzionale

Varianti Verona-Brennero realizzazione sagoma C

	COSTO TOTALE	IMPOR TO FINANZIATO	IMPOR TO IMPEGNATO	IMPOR TO EROGATO
	L. 70.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	
	L. 210.751.998.901	L. 7.956.000.000	L. 7.956.000.000	
	L. 864.733.658.578	L. 874.734.082.713	L. 874.734.082.713	

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - LAVORO (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)	COSTO TOTALE	IMPOR TO FINANZIATO	IMPOR TO IMPEGNATO	IMPOR TO EROGATO
OPERA FINANZIATA					
ALTRE REGIONI CENTRO-NORD	----- - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO LOCALE. INIZ. PER LA COESIONE E PER L'INNOV. ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'IMPIEGO	L. 57.649.000.000	L. 57.649.000.000		
CAMPANIA	----- - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO LOCALE: INIZ. PER LA COESIONE E L'INNOVAZIONE. ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'IMPIEGO	L. 56.243.000.000	L. 56.243.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
14/8270/A1 - ADDUTTORE TRAVERSA DI TRIVIGNO, DIGA DI ACERENZA - (PZ)	L. 254.166.404,281	L. 254.166.404,281	L. 254.166.404,281	L. 223.994.965,344
A1 Milano-Napoli - Adeguamento e ampliamento alla 3ª corsia - Tratti Barberino di Mugello-Firenze Nord e Firenze Sud-Incisa.	L. 542.000.000,000	L. 542.000.000,000	L. 542.000.000,000	
A1 Milano-Napoli - Adeguamento e ampliamento alla terza corsia - Tratto Firenze Nord-Firenze Sud, compresi raccordi	L. 683.000.000,000	L. 683.000.000,000	L. 683.000.000,000	
A1 Milano-Napoli - Variante di Valico - Sasso Marconi-Barberino di Mugello (tratto toscano, compresi interventi sul territorio in regione)	L. 1.240.000.000,000	L. 1.240.000.000,000	L. 1.240.000.000,000	
A1 Milano-Napoli - Variante di Valico: galleria di base, cunicoli pilota e viabilità di servizio, campi e cantieri (lotto propedeutico)	L. 77.000.000,000	L. 77.000.000,000	L. 77.000.000,000	
ABR/01 - Opere di captazione e difesa igienica delle acque scaturite dal traforo autost. Gran Sasso TE - Imp. potab. - op. dif. igien.	L. 53.493.068,964	L. 53.493.068,964	L. 53.493.068,964	L. 42.794.455,170
BA5/03 - Compl.ristrutturaz. imp. irriguo del metapontino in Valle Bradano e Metaponto per il recupero della risorsa idrica potabile	L. 116.438.040,180	L. 116.438.040,180	L. 116.438.040,180	L. 63.514.892,744
CAL/08 - Utilizzazione acque regolate da invaso sul fiume Metramo - 1° lotto esecutivo	L. 51.350.884,315	L. 51.350.884,315	L. 51.350.884,315	L. 24.689.841,098
CLURC/343 - Opere di adduzione dell'invaso sul torrente Menta: galleria di derivazione - stralcio del progetto esecutivo - 1° lotto	L. 59.060.233,544	L. 59.060.233,544	L. 59.060.233,544	L. 31.070.878,000
Completamento autostrada Messina-Palermo	L. 272.100.000,000	L. 272.100.000,000	L. 272.100.000,000	
Completamento serbatoio di Ravedis sul torrente Cellina ad uso regolazione delle piene	L. 177.000.000,000	L. 177.000.000,000	L. 177.000.000,000	L. 0
Costruzione diga sul fiume Tirso alla cantoniera di Busachi	L. 81.841.666,774	L. 81.841.666,774	L. 81.841.666,774	L. 0
DIFESA DEL LITORALE DI JESOLO - OP/180	L. 57.000.000,000	L. 57.000.000,000	L. 57.000.000,000	L. 39.805.479,129
DIFESA LITORALE PELLESTRINA 8° STRALCIO - OP/146	L. 85.000.000,000	L. 85.000.000,000	L. 85.000.000,000	L. 77.474.263,728
Diga sul fiume Alaco	L. 104.000.000,000	L. 104.000.000,000	L. 104.000.000,000	L. 34.000.000,000
Diga sul fiume Melito	L. 503.000.000,000	L. 502.918.183,969	L. 502.918.183,969	L. 102.430.100,000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
OPERA FINANZIATA				
Diga sul torrente Menta	L. 1.380.000.000.000	L. 138.000.000.000	L. 138.000.000.000	L. 109.000.000.000
DIGA SUL TORRENTE MENTA - PS 26/3059	L. 138.000.000.000	L. 138.000.000.000	L. 138.000.000.000	L. 115.000.000.000
DISCARICHE PASSO CAMPALTO	L. 52.000.000.000	L. 52.000.000.000	L. 52.000.000.000	L. 16.963.703.559
Dissalatori per le isole minori siciliane	L. 175.199.744.000	L. 175.199.744.000	L. 175.199.744.000	L. 173.806.141.000
INTER - REGIONALE - --- - VARI - DICOTER - PROGETTO PILOTA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLE AREE DELL'OBIETTIVO 1:				
CHIETI, PESCARA, TERAMO, TARANTO, FOGGIA, POTENZA, NUORO, QUARTU S.ELENA(1), SASSARI, BENEVENTO, CAPACCIO, SALERNO, S.GIOVANNI LA PUNTA,	L. 56.259.000.000	L. 56.259.000.000	L. 56.259.000.000	
INTER - REGIONALE - --- - VARI - DICOTER - PROGETTO PILOTA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLE AREE DELL'OBIETTIVO 2:				
ASCOLI P., TERMI, REGGIO EMILIA, FERRARA, FROSINONE, ISOLA LIRI, COLLEFERRO, TROFARELLO, LIVORNO, PRATO, QUARRATA, ALBISOLA MARINA, VARA	L. 56.259.000.000	L. 56.259.000.000	L. 56.259.000.000	
INTERVENTI DI DIFESA LITORALE CAVALLINO - COMPLETAMENTO OP/073	L. 90.501.446.009	L. 90.501.446.009	L. 90.501.446.009	L. 83.904.155.278
Invaso di Pietrarossa	L. 209.202.563.000	L. 145.506.563.000	L. 145.506.563.000	L. 158.342.235
LAZIO - (RM) - CIVITAVECCHIA - COSTRUZIONE DELL'ANTEMURALE CRISTOFORO COLOMBO DALLA PROG.863,50 ALLA 1401 (13.61)	L. 75.200.000.000	L. 75.200.000.000	L. 75.200.000.000	
MA/CLURC/1 - Potenziamento imp. dep. agglomerato industriale di Gioia Tauro - Rosarno - S. Ferdinando e raccolta liquami da Comuni vari	L. 116.205.691.309	L. 116.205.691.309	L. 116.205.691.309	L. 49.495.952.000
MA/SC/SR/22 - Sistema fognario dell'area metropolitana siracusana per il disinquinamento della costa e riutilizzazione acque reflue	L. 94.880.597.600	L. 94.880.597.600	L. 94.880.597.600	L. 37.952.239.040
MOL/01 - COMPLETAMENTO DIGA DI ARCICHIARO SUL TORRENTE QUIRINO	L. 61.652.103.603	L. 61.652.103.603	L. 61.652.103.603	L. 34.429.120.000
Potenziamento e interconnessione degli schemi idrici Alto Calore, Pizzo e Grotte	L. 74.092.898.880	L. 74.092.898.880	L. 74.092.898.880	L. 29.637.159.552

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

OPERA FINANZIATA**COSTO TOTALE****IMPORTO FINANZIATO****IMPORTO IMPEGNATO****IMPORTO EROGATO**

Prog. 5202 - Strada a s.v. di saldatura tra variante di Prossedi e la s.s. 7

L. 174.066.395.906

L. 174.066.395.906

L. 174.066.395.906

L. 105.593.492.121

Prog. 5314 - Strada a s.v. in variante alla s. 18 nel Cilento - tronco Vallo Scalo-Policastro 3° lotto - da Futani allo scalo di Centola

L. 139.000.000.000

L. 139.000.000.000

L. 139.000.000.000

L. 14.355.000.000

Programma di consolidamento di centri storici di interesse turistico

L. 87.000.000.000

L. 53.838.600.080

L. 53.838.600.080

L. 10.767.720.015

Programma di salvaguardia idrogeologica del sottosuolo napoletano

L. 103.000.000.000

L. 35.890.674.963

L. 35.890.674.963

L. 7.178.134.992

Programma integrato di consolidamento e salvaguardia idrogeologica (Polenza e Matera)

L. 53.000.000.000

L. 22.074.352.191

L. 22.074.352.191

L. 4.414.870.438

pug/01 - RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA E RISTRUTTURAZIONE DEL SIFONE LECCESE - RAMO ADRIATICO DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE

L. 33.590.523.685

L. 33.590.523.685

L. 33.590.523.685

L. 20.253.545.200

SAI/SS 1060 - Impianto di depurazione industriale di Porto Torres

L. 64.377.975.732

L. 64.377.975.732

L. 64.377.975.732

L. 61.726.934.541

SAR/110 - COMUNE DI SASSARI - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE IDRICO FOGNARIE DEL COMUNE DI SS ALLA LEGGE GALLI ED ALLE DIRETTIVE CEE

L. 55.013.725.529

L. 55.013.725.529

L. 55.013.725.529

L. 19.200.000.000

SAR/13 - UTILIZZAZIONE IRRIGUA E POTABILE DEI RII MONTE NIEDDU, IS CANARGIUS E BACINI MINORI LIMITATAMENTE ALLA DIGA DI SASTRIA SUL RIO MONTE NIEDDU

L. 106.897.150.592

L. 106.897.150.592

L. 106.897.150.592

L. 49.200.000.000

SICILIA - --- - CAMASTRA-CASTELBUONO - AUTOSTRADA ME-PA TRATTO S. STEFANO DI CAMASTRA-CASTELBUONO

L. 99.000.000.000

L. 99.000.000.000

L. 99.000.000.000

L. 108.636.627.000

SICILIA - --- - MESSINA-PALERMO - A20 ME-PA - TRATTO DI COMPLETAMENTO DI CARONIA-CASTELBUONO (13.104/BIS)

L. 320.000.000.000

L. 320.000.000.000

L. 118.116.850.000

L. 75.456.729.970

Sistema acquedottistico Ancipa - 1° lotto

L. 118.116.850.000

L. 118.116.850.000

L. 118.116.850.000

L. 108.636.627.000

Sistema di collegamento esterno tra i serbatoi della città di Palermo

L. 51.668.536.000

L. 51.668.536.000

L. 51.668.536.000

L. 75.456.729.970

Viabilità: autostrada Siracusa-Gela

L. 233.000.000.000

L. 233.000.000.000

L. 51.668.536.000

L. 75.456.729.970

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
		Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Adria - Mestre Gestione commissariale	L. 73.700.000.000	L. 52.500.000.000	L. 52.500.000.000	L. 46.861.497.270
		Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Adriatico - Sangritana. Gestione commissariale	L. 152.000.000.000	L. 65.000.000.000	L. 65.000.000.000	L. 44.226.923.780
		Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Alifana. Gestione commissariale	L. 210.000.000.000	L. 91.418.000.000	L. 91.418.000.000	L. 74.668.914.327
		Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Appulo Lucane. Gestione commissariale.	L. 272.500.000.000	L. 114.750.000.000	L. 114.750.000.000	L. 86.298.261.768
		Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Arezzo - Stia Sinalunga. Ferrovie Italiana s.p.a	L. 120.000.000.000	L. 85.000.000.000	L. 85.000.000.000	L. 68.804.359.808
		Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Bari - Barletta Ferrovie in concessione	L. 154.000.000.000	L. 99.000.000.000	L. 99.000.000.000	L. 82.193.082.039
		Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Benevento - Napoli. Gestione commissariale	L. 183.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 23.030.473.120
		Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Bologna - Portomaggiore. Gestione commissariale	L. 133.500.000.000	L. 79.100.000.000	L. 79.100.000.000	L. 48.725.600.532
		Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Brescia - Iseo Edolo. Ferrovie in concessione	L. 131.000.000.000	L. 81.700.000.000	L. 81.700.000.000	L. 71.747.094.041
		Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Canavesana. SATTI s.p.a.	L. 120.400.000.000	L. 60.100.000.000	L. 60.100.000.000	L. 54.719.082.224
		Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Casalecchio - Vignola. ACT Bologna	L. 118.000.000.000	L. 74.920.000.000	L. 74.920.000.000	L. 58.041.108.149
		Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Centrale Umbra. Gestione commissariale	L. 142.000.000.000	L. 116.000.000.000	L. 116.000.000.000	L. 105.268.452.558
		Ammodernamento e potenziamento ferrovie Circumetnea. Gestione commissariale	L. 293.900.000.000	L. 195.000.000.000	L. 195.000.000.000	L. 94.477.252.291
		Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Circumflegrea. Ferrovie in concessione	L. 226.000.000.000	L. 71.000.000.000	L. 71.000.000.000	L. 62.469.127.607

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
OPERA FINANZIATA				
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Circumvesuviana Gestione commissariale	L. 540.000.000.000	L. 174.000.000.000	L. 174.000.000.000	L. 174.000.000.000
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Cumana SEPSA S.p.a	L. 186.500.000.000	L. 148.000.000.000	L. 148.000.000.000	L. 127.917.625.104
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie del Gargano. Ferrovie in concessione	L. 88.000.000.000	L. 14.700.000.000	L. 14.700.000.000	L. 14.323.591.307
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie del Sud Est Gestione commissariale	L. 358.500.000.000	L. 167.000.000.000	L. 167.000.000.000	L. 159.700.891.328
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie della Calabria. Gestione commissariale	L. 112.400.000.000	L. 60.250.000.000	L. 60.250.000.000	L. 57.733.719.181
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Domodossola - Confine di Stato.	L. 55.500.000.000	L. 40.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 39.899.141.064
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Ferrara -Codigoro. Gestione commissariale	L. 57.000.000.000	L. 46.000.000.000	L. 46.000.000.000	L. 42.764.324.233
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Modena -Sassuolo. Ferrovie in concessione	L. 81.000.000.000	L. 36.000.000.000	L. 36.000.000.000	L. 18.696.571.418
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Roma -Pantano. Ferrovie in concessione	L. 400.000.000.000	L. 75.600.000.000	L. 75.600.000.000	L. 64.559.321.726
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Roma -Prima Porta. Ferrovie in concessione	L. 91.500.000.000	L. 63.200.000.000	L. 63.200.000.000	L. 56.114.616.704
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Roma Lido. Ferrovie in concessione	L. 122.000.000.000	L. 61.600.000.000	L. 61.600.000.000	L. 46.846.007.049
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Suzara - Ferrara. Gestione commissariale	L. 310.000.000.000	L. 211.379.000.000	L. 211.379.000.000	L. 153.540.698.537
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Torino - Ceres. SATTI s.p.a.	L. 251.100.000.000	L. 99.600.000.000	L. 99.600.000.000	L. 87.183.939.914
Ammodernamento e potenziamento Ferrovie Trento -Malè Ferrovie in concessione	L. 71.500.000.000	L. 30.500.000.000	L. 30.500.000.000	L. 25.948.769.771

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	
OPERA FINANZIATA			
	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO
Annodernamento e potenziamento Ferrovie della Sardegna Gestione commissariale	L. 213.310.000.000	L. 143.070.000.000	L. 140.624.512.694
Annodernamento e potenziamento Ferrovie Nord Milano. Ferrovia in concessione	L. 799.000.000.000	L. 484.896.290.000	L. 415.419.980.885
Annodernamento e potenziamento Ferrovie Reggiane Consorzio ACT Reggio Emilia	L. 157.000.000.000	L. 71.300.000.000	L. 66.957.676.731
CAMPANIA - (NA) - NAPOLI - COMPLETAMENTO LAVORI METRO TRATTA VANVITELLI- GARIBALDI	L. 175.000.000.000	L. 175.000.000.000	
Collegamento ferroviario Saronno - Malpensa	L. 574.993.000.000		L. 0
comune di Bologna. Completamento Riva Reno - Borgo Panigale	L. 143.000.000.000		L. 0
Comune di Bologna. Linea tramviaria	L. 397.438.900.000		L. 0
Comune di Brescia. Metro Sant'Eufemia - Concesio.	L. 689.636.000.000		L. 0
Comune di Firenze. Tramvia S.M. Novella - Scandicci.	L. 247.526.000.000		L. 0
Comune di Genova. Tramvia Favero - Mestre	L. 107.365.000.000		L. 0
Comune di Genova. Interventi Brin - Brignole	L. 752.000.000.000		L. 0
Comune di Genova. Interventi metropolitana	L. 579.160.000.000	L. 256.000.000.000	L. 40.940.968.433
Comune di Livorno - tramvia urbana	L. 114.000.000.000		L. 0
Comune di Milano. Prolungamento M 2 Famagosta - Abbiategrasso	L. 134.783.800.000		L. 0
Comune di Milano. Prolungamento Zara - Maciachini	L. 178.811.700.000	L. 89.405.900.000	L. 3.102.954.683
Comune di Milano. Tamvia Abbiategrasso - Duomo	L. 86.057.000.000		L. 0
Comune di Milano. Tramvia Cinisello - P. Garibaldi	L. 250.000.000.000		L. 0
Comune di Milano. Tramvia P.zza Castello - Parco Nord	L. 104.732.100.000		L. 0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Comune di Monza Tramvia Monza -Lissone Sud	L. 175.000.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Napoli. Prolungamento Metro Linea 1 Vanvitelli - Dante	L. 1.028.717.000.000	L. 313.500.000.000	L. 313.500.000.000	L. 138.954.058.070
Comune di Palermo - tramvia e passante ferroviario	L. 665.000.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Pisa. Tramvia urbana.	L. 100.996.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Roma . Ferrovie Roma -Pantano	L. 200.000.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Roma. Ampliamento deposito Osteria del Curato	L. 143.900.900.000		L. 0	L. 0
Comune di Roma. Linea Tramviaria P. Beccaria - Peretola.	L. 260.000.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Roma. Metropolitana linea B Bologna - Conca D'Oro	L. 748.400.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Roma. Parco rotabili linea A	L. 245.994.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Salerno - metropolitana Centro storico - Staz. C.le - Stadio	L. 80.000.000.000		L. 0	L. 0
Comune di Torino. Metropolitana di Torino	L. 1.267.829.000.000		L. 0	L. 0
Ferrovia Alifana - Completamento tratta S.M. Capua Vetere - Piscinola	L. 275.000.000.000		L. 0	L. 0
Ferrovia Alifana. Tratta Piscinola - Capodichino	L. 192.282.000.000		L. 0	L. 0
Ferrovia Bari - Barietta - Collegamento Bari Centro quartiere S. Paolo	L. 145.603.000.000		L. 0	L. 0
Ferrovia Centrale Umbra. Ammodernamento e riqualificazione	L. 164.375.000.000		L. 0	L. 0
Ferrovia Centrale Umbra. Metropolitana di superficie	L. 74.350.000.000		L. 0	L. 0
Ferrovia Circumetnea. Ammodernamento tratta urbana di Catania	L. 143.000.000.000		L. 0	L. 0
Ferrovia Circumvesuviana.	L. 227.000.000.000		L. 0	L. 0
Triplicamento tratta Napoli - Barra.				
Ferrovia Circumvesuviana. Tratta S. Giorgio - Volla	L. 387.500.000.000	L. 27.000.000.000	L. 27.000.000.000	L. 0
Ferrovia del Sud - Est. Potenziamento tratta Bari - Mungivacca	L. 125.635.000.000		L. 0	L. 0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
		Ferrovia della Sardegna. Completamento Monserrato - S. Paolo	L. 69.060.000.000		L. 0	L. 0
		Ferrovia Nord - Milano. Tratta C.so Sempione Bovisa	L. 256.000.000.000		L. 0	L. 0
		Ferrovia Nord Milano. Tratta Saronno - Malpensa	L. 565.000.000.000		L. 0	L. 0
		Ferrovia Penne - Pescara: Filovia Pescara - Montesivano	L. 60.150.000.000		L. 0	L. 0
		Ferrovia Roma - Lido. Prolungamento Mezzo Cammino - Tor De' Cenci	L. 242.300.000.000		L. 0	L. 0
		Ferrovie della Calabria - Ammodernamento ed interventi sul segnalamento Linea Cosenza - Catanzaro	L. 144.000.000.000	L. 11.454.717.410	L. 11.454.717.410	L. 2.290.943.400
		Filovia Rimini - Riccione	L. 122.930.000.000		L. 0	L. 0
		FS s.p.a.	L. 91.400.000.000	L. 2.971.933.013	L. 2.971.933.013	L. 287.703.698
		Programma di miglioramento e riqualificazione delle stazioni del FS spa. Miglioramento tecnologie per la rete ferroviaria delle regioni	L. 137.000.000.000		L. 0	L. 0
		FS spa. Velocizzazione Sibari - Cosenza	L. 50.000.000.000		L. 0	L. 0
		INTER - REGIONALE - - - - - ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO NELLE REG. MERID.	L. 100.000.000.000	L. 100.000.000.000		
		INTER - REGIONALE - - - - - RAZIONALIZZAZIONE TRAFFICO RINFUSE SOLIDE	L. 70.000.000.000	L. 70.000.000.000		
		INTER - REGIONALE - - - - - MATERIALE ROTABILE ALLE REG. MERID.	L. 300.000.000.000	L. 300.000.000.000		
		Interporto di Bologna	L. 58.000.000.000	L. 87.000.000.000	L. 87.000.000.000	L. 40.600.000.000
		Interporto di Marcianise - Nola	L. 60.000.000.000	L. 90.000.000.000	L. 90.000.000.000	L. 17.500.000.000
		Interporto di Padova	L. 61.000.000.000	L. 91.500.000.000	L. 91.500.000.000	L. 42.700.000.000
		Interporto di Torino - Orbassano	L. 54.000.000.000	L. 81.000.000.000	L. 81.000.000.000	L. 37.800.000.000
		Interporto di Verona	L. 62.000.000.000	L. 93.000.000.000	L. 93.000.000.000	L. 43.400.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Linea Metropolitana di Napoli: integrazione fondi tratta Dante-Garibaldi	L. 175.000.000.000	L. 175.000.000.000		
Linea Milano-Saronno FNM - Quadruplicamento Cadorna-Bovisa	L. 375.000.000.000	L. 375.000.000.000	L. 375.000.000.000	
Materiale rotabile per le regioni meridionali	L. 300.000.000.000	L. 105.450.000.000	L. 105.450.000.000	L. 33.469.839.669
Metropolitana di Napoli - Linea 1 tratta Vanvitelli - Garibaldi	L. 1.028.717.000.000		L. 0	L. 0
Metropolitana di Roma Linea G. Tratta S. Giovanni - Grano	L. 807.300.000.000		L. 0	L. 0
Porto di Cagliari. Progettazione esecutiva e fornitura di attrezzature	L. 80.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 18.017.327.600
Porto di Savona. Progetto per la razionalizzazione del traffico delle rinfuse solide	L. 70.000.000.000		L. 0	L. 0
Porto di Taranto. Riqualficazione ed ammodernamento del molo	L. 100.000.000.000	L. 39.006.063.350	L. 39.006.063.350	L. 7.193.561.430
Polenziamiento metropolitana Ferr. Circumetnea	L. 270.000.000.000		L. 0	L. 0
Polenziamiento metropolitana Padova Venezia Mestre	L. 659.420.000.000		L. 0	L. 0
Raddoppio selettivo linea FNM Novara-Malpensa (1 fase funzionale)	L. 90.450.000.000	L. 90.450.000.000	L. 90.450.000.000	
Realizzazione Malpensa Express - Interramento di Castellanza	L. 277.430.000.000	L. 277.430.000.000	L. 277.430.000.000	
Saronno-Seregno: Itinerari alternativi di scorrimento delle merci Gronda Nord ferroviaria - 1 fase: Saronno-Seregno	L. 50.432.000.000	L. 50.432.000.000	L. 50.432.000.000	
Tramvia Bergamo - Boldone	L. 161.447.700.000		L. 0	L. 0
Tratta funzionale Mostra - Soccavo. SEPSA	L. 259.213.000.000		L. 0	L. 0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO		IMPORTO EROGATO
				FINANZIATO	IMPEGNATO	
		Completamento Università della Calabria	L. 234.454.000.000	L. 141.541.000.000	L. 141.541.000.000	L. 141.541.000.000
		Univ. Pisa - realizzazione sede Dip.to Informatica (Ed.C) e completamento polo scientifico (Ed.F)	L. 71.510.000.000	L. 60.879.000.000	L. 60.879.000.000	L. 10.563.500.000
		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA - REALIZZAZIONE DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA - MESSINA	L. 142.923.000.000	L. 142.923.000.000		
		Università di Chieti - Complesso universitario di Chieti - Facoltà di Farmacia (1° lotto)	L. 59.700.000.000	L. 49.926.000.000	L. 49.926.000.000	L. 8.660.000.000
		Università di Sassari - Rifunzionalizzazione e potenziamento delle strutture universitarie ...	L. 74.500.000.000	L. 59.235.500.000	L. 59.235.500.000	L. 10.278.000.000
		Università di Teramo - Sede della Facoltà di Scienze Politiche	L. 65.300.000.000	L. 52.688.500.000	L. 52.688.500.000	L. 9.143.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	MINISTERO DELL'AMBIENTE	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
	OPERA FINANZIATA				
	BASILICATA - (PZ) - TITO - DELOCALIZZAZIONE DEL DEPURATORE DI POTENZA CON RIUTILIZZO INDUSTRIALE DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE (04.18-DELIB.9.7.98)	L. 51.538.000.000	L. 51.538.000.000		
	CAMPANIA - (SA) - SARNO - ORDINANZA SARNO	L. 110.204.000.000	L. 110.204.000.000		
	CAMPANIA - (SA) - VARI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE MEDIO SARNO(RIDUZ.DI 100MLD CON D.M.4.11.97)	L. 145.000.000.000	L. 145.000.000.000		
	CAMPANIA - --- - VARI - EMERGENZA SARNO: IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE NEL COMPENSORIO MEDIO SARNO (04.6)	L. 100.000.000.000	L. 100.000.000.000		
	CAMPANIA - --- - VARI - INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI (04.9)	L. 100.000.000.000	L. 100.000.000.000		
	FRIULI - VENEZIA GIULIA - (VE) - MARGHERA - SISTEMAZIONE DELLE SPONDE E DEI CANALI DI PORTO MARGHERA(D M 4.11.97)	L. 97.000.000.000	L. 97.000.000.000		
	INTER - REGIONALE - --- - VARI - PROGRAMMA NATOUR PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE AREE NATURALI PIEMONTE - --- - VARI - INTERVENTI SUI SISTEMI DEPURATIVI NEL BACINO DEL PO E RISANAMENTO BASSA DI STURA (04.27)	L. 71.000.000.000	L. 71.000.000.000		
	PUGLIA - --- - VARI - INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI (04.7)	L. 80.000.000.000	L. 80.000.000.000		
	SARDEGNA - (CA) - CAGLIARI - PIATTAFORMA AMBIENTALE PER DEPURAZIONE CON RIUSO E TRATTAMENTO R.S.U. (04.14)	L. 50.500.000.000	L. 50.500.000.000		
	SICILIA - (PA) - VARI - INTERVENTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE A PRESIDIANA E ROSAMARINA (04.10)	L. 55.500.000.000	L. 55.500.000.000		
	VENETO - --- - VARI - INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI VENEZIA (I LOTTO)	L. 100.000.000.000	L. 100.000.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	COSTO TOTALE	IMPORZO FINANZIATO	IMPORZO IMPEGNATO	IMPORZO EROGATO
OPERA FINANZIATA					
infrastrutturazione nucleo industriale di buccino		L. 127.920.900.454	L. 127.920.900.454	L. 127.920.900.454	L. 115.875.298.471
ofantina - muro lucano		L. 403.539.725.256	L. 403.539.725.256	L. 403.539.725.256	L. 380.187.776.276
strada a scorrimento veloce fondo valle sele - lotto 1		L. 419.290.900.454	L. 419.290.900.454	L. 419.290.900.454	L. 397.443.394.544
strada a scorrimento veloce fondo valle sele - lotto 3		L. 347.896.295.811	L. 347.896.295.811	L. 347.896.295.811	L. 297.939.313.026
strada calitri - ofantina		L. 103.995.249.399	L. 103.995.249.399	L. 103.995.249.399	L. 98.879.139.138
strada isca - polla		L. 83.930.468.575	L. 83.930.468.575	L. 83.930.468.575	L. 63.354.613.020
strada isca - polla lotto 2		L. 69.791.760.300	L. 69.791.760.300	L. 69.791.760.300	L. 6.500.000.000
strada muro lucano - baragiano scato		L. 63.031.382.240	L. 63.031.382.240	L. 63.031.382.240	L. 52.763.634.334

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

OPERA FINANZIATA

CAMPANIA - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - ---
QUALIFICAZ. PROF.LE - SVILUPPO TECNOLOGIE DIDATTICHE

COSTO TOTALE

L. 58.298.000.000

**IMPORTO
FINANZIATO**

L. 58.298.000.000

**IMPORTO
IMPEGNATO**

**IMPORTO
EROGATO**

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
OPERA FINANZIATA		L. 90.048.000.000	L. 90.048.000.000	L. 46.148.000.000
Ricostruzione e rimessa in ripristino del Duomo e del Palazzo Ducale di		L. 90.048.000.000		
COSTO TOTALE		L. 90.048.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
CAMPANIA - (SA) - EBOLI - RISTRUTTURAZIONE CANALE PRINCIPALE CON AMMODERNAMENTO RETE IDRICA IN DESTRA SELE (03.2)	L. 60.000.000.000	L. 60.000.000.000		
Prog. A/G C. n. 4 - Rete idrica per utilizzaz. invaso del Garcia nel comprensorio Della Nivolelli	L. 96.000.000.000		L. 0	L. 0
Prog. A/G. C. n. 1 - Completamento funzionale schema idrico Vella	L. 61.226.164.829	L. 61.226.164.829	L. 61.226.164.829	L. 8.765.281.989
Prog. A/G. C. n. 2 - Ristrutt. canale principale con ammod. rete idrica in destra Sele - 3° lotto	L. 45.507.748.203	L. 45.507.748.203	L. 45.507.748.203	L. 6.528.538.741
Prog. A/G C.n.18 - Traversa sul torr. Vulgano in loc. Mezzana Grande e addutt. da trav. a inv. Celone	L. 52.100.000.000		L. 0	L. 0

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

OPERA FINANZIATA

NUOVA SEDE OSPEDALIERA NEL DISTRETTO ALTO GARDA E

**IMPORTO
FINANZIATO**
L. 69.920.000.000

**IMPORTO
IMPEGNATO**
L. 82.149.113.000

**IMPORTO
EROGATO**
L. 30.670.168.453

COSTO TOTALE
L. 110.000.000.000

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE REGIONE BASILICATA - POTENZA

OPERA FINANZIATA

Interventi di ammodernamento tecnologico e di mantenimento straordinario delle linee FF.SS. Lucane, e miglioramento del servizio tra Potenza e San Nicola di Melfi.

Progetto per la realizzazione dell'ospedale unico per acuti del

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
	L. 53.000.000.000	L. 53.000.000.000	L. 53.000.000.000	
	L. 55.000.000.000	L. 55.000.000.000	L. 55.000.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE REGIONE CALABRIA - REGGIO CALABRIA****OPERA FINANZIATA**

Acquedotto del Menta - Impianto di potabilizzazione e opere di distribuzione
- 2° lotto

Diga dell'Alto Esaro a Cameli e collegamento all'acquedotto Abatemarco
per Cosenza

Riefficientamento delle reti idriche urbane mediante interventi di ricerca e
recupero delle perdite localizzate e l'introduzione di sistemi di controllo
permanente dei flussi e delle pressioni

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
	L. 160.000.000.000	L. 160.000.000.000	L. 160.000.000.000	
	L. 126.000.000.000	L. 126.000.000.000	L. 126.000.000.000	
	L. 85.000.000.000	L. 85.000.000.000	L. 85.000.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE REGIONE CAMPANIA - NAPOLI****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
"Consorzio di bonifica della valle Telesina" Strada agrituristica fondo valle Isclero-1,2 e 3 lotto	L. 142.033.000.000	L. 142.033.000.000	L. 142.033.000.000	L. 69.686.633.000
Alternativa alla SS18 nell'Agro nocerino-Sarnese Amministrazione Provinciale di Salerno	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	
Comune di Cerreto Sannita Breteilla di collegamento Caianello/Benevento	L. 120.526.000.000	L. 120.526.000.000	L. 120.526.000.000	L. 34.159.018.000
Comunità montana "ALBURNI" Strada fondo valle del Calore Salernitano	L. 85.000.000.000	L. 85.000.000.000	L. 85.000.000.000	L. 4.250.000.000
Comunità montana "TABURNO" Progetto esecutivo infrastrutturale per lo sviluppo agrituristico	L. 62.011.000.000	L. 62.011.000.000	L. 62.011.000.000	L. 49.268.000.000
INTERRAMENTO DELLE FERROVIE CIRCUMVESUVIANA ED ALIFANA NEL C.D.N.	L. 60.000.000.000	L. 60.000.000.000	L. 58.982.592.000	L. 58.982.592.000
IRRIGAZIONE DELLE VALLI DEL PECCIA E DEL GARIGLIANO	L. 62.934.000.000	L. 62.934.000.000	L. 62.505.582.997	L. 61.824.124.562
Progetto per la costruzione dell'asse attrezzato Valle Caudina Pianodardine - Il? lotto funzionale S.Martino Valle Caudina.	L. 63.000.000.000	L. 63.000.000.000	L. 63.000.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Azienda ospedaliera di Ferrara	L. 114.400.000.000	L. 110.000.000.000	L. 110.000.000.000	L. 30.000.000.000
Nuovo ospedale di Cona				
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia	L. 81.829.891.955	L. 81.829.891.955	L. 81.829.891.955	L. 250.000.000.000
Ampliamento ospedale di S. Maria Nuova				
Azienda USL di Ferrara	L. 60.000.000.000	L. 37.000.000.000	L. 37.000.000.000	L. 30.000.000.000
Nuovo Ospedale di LAGOSANTO				
Azienda USL di Forlì	L. 125.087.297.696	L. 125.087.297.696	L. 125.087.297.696	L. 35.000.000.000
Completamento ospedale di Vecchiazzano				
Azienda USL di Modena	L. 240.000.000.000	L. 87.185.684.000	L. 87.185.684.000	L. 45.000.000.000
Nuovo ospedale di Baggiovara				
Azienda Usi di Modena	L. 90.000.000.000	L. 36.526.000.000	L. 36.526.000.000	L. 15.000.000.000
Nuovo ospedale di Sassuolo				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA****OPERA FINANZIATA**

Completamento interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo alluvioni (1996)

Intervento di riordino della rete Ospedaliera Triestina

Opere di laminazione sul fiume Tagliamento

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000	L. 75.000.000.000	L. 47.205.000.000
	L. 74.610.181.000	L. 74.610.181.000	L. 74.610.181.000	L. 74.610.181.000
	L. 72.000.000.000		L. 0	L. 0

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE REGIONE LAZIO - ROMA

OPERA FINANZIATAParco Archeologico Ambientale di Vulci: recupero dell'ex Complesso
Conventuale di S. Francesco a Canino e interventi archeologici,
architettonici e urbanistici

COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
L. 51.158.000.000	L. 51.158.000.000	L. 51.158.000.000	

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE REGIONE LIGURIA

OPERA FINANZIATACOMPLETAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE S. CATERINA DI
GENOVA - PROGETTO FIO 154/86 - VIABILITA' VALPOLCEVERA,
LOTTO FUNZIONALE VIA POLONIO - PONTE DI TEGLIA - PONTE DI
RIVAROLO

	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
	L. 72.200.000.000	L. 72.200.000.000	L. 47.252.000.000
	L. 61.850.000.000	L. 61.850.000.000	L. 61.850.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORNO FINANZIATO	IMPORNO IMPEGNATO	IMPORNO EROGATO
Az. Osp. Bolognini Seriale - Nuova costruz. per dipartim. Chirurg. e servizi; ristruttur. per patologia neonatale, rianimazione, ostetricia, pediatria, medicina, ambulatori, anatomia patologica, solventi, nuova costruz. laboratori, ambulatori e dialisi	L. 52.550.000.000	L. 52.550.000.000	L. 52.550.000.000	L. 52.550.000.000
Az. Osp. G. Piri - Completamento ristrutturazione sede di piazza Cardinal Ferrari (gruppi operatori, ambulatori, degenze, servizi, depositi) e realizzazione nuovo edificio per riabilitazione in via Isocrate (124 p.l.,	L. 62.492.000.000	L. 62.492.000.000	L. 62.492.000.000	L. 62.492.000.000
Az. Osp. Macchi - Nuova costruz. con piastra servizi (econom., serv. sanitari, ambulat. e urg.) e torri degenze (medicina, chir. gen. e toracica, nefrolog., oncolog., broncop., gastroent., geriatria, odontost., cardiol., cardiocir., un. spinale)	L. 206.000.000.000	L. 206.000.200.000	L. 206.000.200.000	L. 206.000.200.000
Az. Osp. Niguarda Ca Granda - Ristr. pad. Ponti (medic.-bronco pneumo), Carati (chir. gen. e vasc.-urol.-ocul.-ortop.-solventi), Pizzamiglio (emat.-nefr.-medicina-epai.-diabet.-reumat.-ch), Talamona(chir.gen. day surgery-solventi), piastra op. 16 sale	L. 135.446.000.000	L. 135.445.970.000	L. 135.445.970.000	L. 135.445.970.000
Az. Osp. Ospedali Riuniti - Costruzione nuovo ospedale di Bergamo in localita Trucca	L. 550.000.000.000	L. 550.000.000.000	L. 550.000.000.000	L. 550.000.000.000
Az. Osp. S. Anna - Adeguamento strutturale ed impiantistico normativa vigente e d.p.r. 14.1.97	L. 330.000.000.000	L. 331.535.000.000	L. 331.535.000.000	L. 331.535.000.000
Completamento collegamento passante ferroviario A - Tratta urbana Venezia-Porta Vittoria	L. 228.822.000.000	L. 228.822.000.000	L. 228.822.000.000	L. 228.822.000.000
F.S. Milano - Lecco raddoppio Carnate-Airuno	L. 265.000.000.000	L. 265.000.000.000	L. 70.000.000.000	L. 0
FNM Ferrovia Brescia-Iseo-Edolo. Risanamento e sicurezza	L. 21.000.000.000	L. 21.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 3.280.524.381
FS - Ferrovia Lecco-Tirano e Colico-Chiavenna, composto da più opere che realizzano l'ammmodernamento e potenziamento delle relative tratte	L. 146.069.435.000	L. 146.069.345.000	L. 90.000.000	L. 0
Lavori di sistemazione della frana di Val Pola e delle aree limitrofe	L. 63.000.000.000	L. 63.000.000.000	L. 1.740.270.434	L. 1.740.270.434
Malpensa Express - Saronno-Busto Arsizio-Malpensa (esclusa	L. 289.000.000.000	L. 289.000.000.000	L. 289.000.000.000	L. 289.000.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE REGIONE LOMBARDIA****OPERA FINANZIATA**

PROGETTO DI SALVAGUARDIA E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE AREE INQUINATE INTERESSATE DA DISCARICHE ABUSIVE DI MELME ACIDE E TERRE DECOLORANTI ESAUSTE POSTE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME LAMBRO, IN LOCALITA' CASCINA

Realizzazione nuovo dipartimento emergenza accettazione dell'ospedale di Niguarda

Realizzazione nuovo ospedale di Lecco

Ristrutturazione ed ampliamento del padiglione malattie infettive dell'Ospedale Niguarda.

S.S. 340 - Variante Dongo-Gravedona

S.S. 340 - Variante Gravedona-Domaso

S.S. 36 - Riqualfifica e statizzazione alternativa tratto Gera Lario Chiavenna, compresa variante di Chiavenna

S.S. 38 - Completamento tangenziale di Sondrio fino a Tresivio

S.S. 38 - Tresivio/Stazzona

S.S. 38 - Variante dal Tartano (escluso) a Sondrio

S.S. 38 - Variante di Bormio

S.S. 38 - Variante di Tirano

S.S. 470 - Variante di S. Giovanni Bianco

S.S. 470 - Variante di Zogno

Santa Caterina Valfurva galleria del Ruinon

SS. 38 - Variante di Morbegno da Fuentes al Tartano

Tratta ferroviaria extraurbana dalla stazione di P.ta Vittoria a bivio Lambro/Rogoveto e attrezzaggio P.ta Venezia/P.ta Vittoria

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
	L. 58.000.000.000	L. 58.000.000.000	L. 58.000.000.000	
	L. 51.300.000.000	L. 51.300.000.000	L. 51.300.000.000	L. 26.786.000.000
	L. 323.155.854.433	L. 322.984.900.000	L. 323.155.854.433	L. 239.433.000.000
	L. 51.203.000.000	L. 51.203.000.000	L. 51.203.000.000	L. 0
	L. 151.000.000.000	L. 151.000.000.000	L. 0	L. 0
	L. 251.775.000.000	L. 251.775.000.000	L. 0	L. 0
	L. 150.170.000.000	L. 150.170.000.000	L. 0	L. 0
	L. 68.000.000.000	L. 68.000.000.000	L. 0	L. 0
	L. 458.000.000.000	L. 458.000.000.000	L. 0	L. 0
	L. 456.000.000.000	L. 456.000.000.000	L. 0	L. 0
	L. 136.000.000.000	L. 136.000.000.000	L. 0	L. 0
	L. 325.000.000.000	L. 325.000.000.000	L. 0	L. 0
	L. 100.000.000.000	L. 100.000.000.000	L. 0	L. 0
	L. 100.000.000.000	L. 100.000.000.000	L. 0	L. 0
	L. 70.000.000.000	L. 70.000.000.000	L. 0	L. 0
	L. 457.000.000.000	L. 457.000.000.000	L. 0	L. 0
	L. 150.000.000.000	L. 150.000.000.000	L. 150.000.000.000	L. 0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE****REGIONE PIEMONTE****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
A.S.L. 11 - P.O. S.Andrea di Vercelli - Riorganizzazione globale con interventi di ristrutturazione, umanizzazione e messa a norma. 1° e 2°	L. 73.452.000.000	L. 73.452.000.000	L. 73.452.000.000	
A.S.L. 11 - P.O. SS.Pietro e Paolo di BORGOSIESIA - Realizzazione Nuovo Presidio Ospedaliero	L. 59.983.000.000	L. 59.983.000.000	L. 59.983.000.000	
A.S.L. 12 - Nuovo P.O. di Biella - Realiz.nuovo P.O. in Regione Villanetto Ponderano in sostituzione attuale nosocomio (800 p.l.)localiz.in area centrale della città di Biella.	L. 260.130.000.000	L. 260.130.000.000	L. 260.130.000.000	
A.S.L. 16 - Nuovo P.O. di Mondovì - Realizzazione nuovo P.O. in località S.Rocchetto-Mondovì in sostituzione attuale nosocomio.	L. 99.000.000.000	L. 99.000.000.000	L. 99.000.000.000	
A.S.L. 18 - P.O. di Alba-Bra - Realizzazione del nuovo Presidio	L. 243.980.000.000	L. 243.980.000.000	L. 243.980.000.000	
A.S.L. 19 - Presidi Ospedalieri Riuniti di Azienda - Riordino complessivo da realizzarsi mediante nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione. Intervento articolato in 3 lotti, il PRIMO e suddiviso in due stralci e riguarda il nuovo osp. di Asti,(il	L. 109.398.000.000	L. 109.398.000.000	L. 109.398.000.000	
A.S.O. - S.Giovanni Battista di Torino- Completamento interventi di adeguamento a norme di sicurezza e requisiti minimi funzionali,potenziamento day Hospital, day Surgery, attività intramoenia e aree ambulatoriali, razionalizzazione servizi e degenze: II*	L. 99.008.000.000	L. 99.008.000.000	L. 99.008.000.000	
Ammodernamento ferrovia Torino-Ceres	L. 52.550.000.000	L. 52.550.000.000	L. 52.550.000.000	L. 0
Asti-Marene	L. 170.000.000.000	L. 170.000.000.000	L. 0	L. 0
Azienda Ospedaliera "C.T.O./C.R.F./M.Adelaide. Presidio Ospedaliero C.T.O. - Adeguamento impianti elettrici e meccanici, costruzione nuovo blocco ascensori esterni, D.H.,reparto operatorio neurochirurgia, nuovo fabbricato morgue, ristruttur radiologia piano	L. 58.439.000.000	L. 58.439.000.000	L. 58.439.000.000	
Centro di Riabilitazione regionale di Slupinigi. Recupero ex area industriale Fiat Allis con ristrutturazione fabbricati per la realizzazione di riabilitazione post acuzie.	L. 59.062.000.000	L. 59.062.000.000	L. 59.062.000.000	
Linea metropolitana 1 di Torino	L. 1.273.900.000.000	L. 1.273.900.000.000	L. 1.273.900.000.000	L. 0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE REGIONE PIEMONTE****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
P.O. di Chivasso. Complet. e ristruttur. del presidio a seguito di intervento sulla piastra tecnico-clinica, sopraeliev. della piastra tecnico clinica per quattro piani di degenza per fibera profess. intraoemia, riorg. servizi esistenti, parcheggio, viab. i	L. 52.065.000.000	L. 52.065.000.000	L. 52.065.000.000	
Presidio Ospedaliero "Umberto I°" - Completamento interventi 1° triennio e ristrutturazione presidio per adeguamento a norme di sicurezza - 1° stralcio - Pad.14 Servizio radiodiagnostica - Pad.15 Serv.di sterilizzazione centrale; DEA; Camere operatorie chi	L. 54.900.000.000	L. 54.900.000.000	L. 54.900.000.000	
Restauro e valorizzazione reggia di Venaria Reale e Borgo Castello	L. 380.900.000.000	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000
S.S. 11 - Circonvallazione di Vercelli e Borgo Vercelli	L. 100.000.000.000		L. 0	L. 0
S.S. 142 - Biella Rogino - 3° lotto	L. 50.000.000.000		L. 0	L. 0
S.S. 23 - Pinerolo-Perosa Argentina nuova sede	L. 65.000.000.000		L. 0	L. 0
S.S. 29 - Variante di Montà	L. 70.000.000.000		L. 0	L. 0
S.S. 30 - Variante esterna abitato di Strevi e collegamento alla A26 - 1°	L. 50.000.000.000		L. 0	L. 0
S.S. 33 - ammodernamentoda Km. 131,750 al confine - 2° stralcio	L. 70.000.000.000		L. 0	L. 0
S.S. 338 - Varianta Biella Occhieppo e Mongrando - lotto 1B	L. 59.000.000.000		L. 0	L. 0
S.S. 457 - Tangenziale di Asti - lotto 1 - 2° stralcio	L. 72.000.000.000		L. 0	L. 0
Tangenziale di Novara - 4° lotto	L. 85.000.000.000		L. 0	L. 0
Torino - Savona	L. 170.000.000.000		L. 0	L. 0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Ammodernamento SS.131 Cagliari-Sassari - III lotto (km.186,879)	L. 58.231.000.000	L. 58.231.000.000	L. 58.231.000.000	L. 58.231.000.000
Ammodernamento SS.131 Cagliari-Sassari - Svincolo Bonorva-Pozzomaggiore (da km.159,000 a km.164,150)	L. 87.284.000.000	L. 87.284.000.000	L. 87.284.000.000	L. 87.284.000.000
Ammodernamento SS.131 Cagliari-Sassari - Svincolo Olbia : V lotto, fino al km.198,650	L. 71.749.000.000	L. 71.749.000.000	L. 71.749.000.000	L. 71.749.000.000
Ammodernamento SS.131 Cagliari-Sassari - Svincolo Villasanta (da km.32,300 a km.41,000)	L. 102.327.000.000	L. 102.327.000.000	L. 102.327.000.000	L. 102.327.000.000
Ammodernamento SS.131 Cagliari-Sassari - Tratta Nuraminis-Serreni (da km.23,475 a km.32,300)	L. 50.893.000.000	L. 50.893.000.000	L. 50.893.000.000	L. 50.893.000.000
Ammodernamento SS.131 Cagliari-Sassari - Tratta Uras-Macomer (III lotto, da km.88,357 a km.99,500)	L. 135.559.000.000	L. 135.559.000.000	L. 135.559.000.000	L. 135.559.000.000
Ammodernamento SS.131 Cagliari-Sassari - Tratta Uras-Macomer (IV lotto, da km.99,500 a km.109,500)	L. 65.666.000.000	L. 65.666.000.000	L. 65.666.000.000	L. 65.666.000.000
SS.125/133bis Olbia-Palau - Tratta Olbia-Arzachena sud (lotti n.1, n.2,	L. 212.200.000.000	L. 212.200.000.000	L. 212.200.000.000	L. 212.200.000.000
SS.128 - Bivio Monastir-bivio ss.389 (Gavot-Fonni)	L. 164.700.000.000	L. 164.700.000.000	L. 164.700.000.000	L. 164.700.000.000
SS.130/126 - Tratta Carbonia-Iglesias	L. 61.214.000.000	L. 61.214.000.000	L. 61.214.000.000	L. 61.214.000.000
SS.195 - Tratta Cagliari-Pula (da km.4,500 a km.44,500)	L. 225.800.000.000	L. 225.800.000.000	L. 225.800.000.000	L. 225.800.000.000
SS.291 - Tratta bivio Olmedo-Alghero-Aeroporto Fertilia	L. 187.000.000.000	L. 187.000.000.000	L. 187.000.000.000	L. 187.000.000.000
SS.597 del Logudoro - Tratta bivio ss.131 Ploaghe-Oschiri	L. 125.100.000.000	L. 125.100.000.000	L. 125.100.000.000	L. 125.100.000.000

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE REGIONE SICILIANA - PALERMO

OPERA FINANZIATA

Completamento diga Blufi

SICILIA - (CL) - CALTANISSETTA - REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
DI SALUTE PUBBLICA C/O IL CEFPAS DI CALTANISSETTA

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
	L. 133.000.000.000	L. 133.000.000.000		
	L. 90.500.000.000	L. 90.500.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99**AMMINISTRAZIONE REGIONE TOSCANA - FIRENZE****OPERA FINANZIATA**

	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Centro Dinamica Sperimentale di Osmannoro	L. 203.698.000.000	L. 203.698.000.000	L. 203.698.000.000	
Cisanello - Riorganizzazione funzionale e pot. D.E.U.	L. 126.900.000.000	L. 126.900.000.000	L. 126.900.000.000	
Completamento dell'Asse Stradale Firenze-Prato	L. 73.000.000.000	L. 73.000.000.000	L. 73.000.000.000	
Direzione e multizonale oncologico	L. 62.000.000.000	L. 62.000.000.000	L. 62.000.000.000	
FIG 1985-Prog. 109-Disinquinamento Arno comprensorio del Cuocio	L. 55.228.000.000	L. 55.100.553.642	L. 55.100.553.642	L. 54.873.366.552
FIG 85-Prog. 108-Impianto consortile del comprensorio fiorentino(1° lotto)-Sistema collettori	L. 89.500.000.000	L. 87.490.524.401	L. 87.490.524.401	L. 86.617.908.071
FIRENZE - CENTRO DI ARTE CONTEMPORANEA MECCANOTESSILE AREA GALILEO	L. 65.031.000.000	L. 65.031.000.000	L. 65.031.000.000	
Opere di completamento dell'invaso di Bilancino	L. 222.619.000.000	L. 191.719.000.000	L. 191.719.000.000	L. 122.788.000.000
Realiz. piastra serv. e riorg. funz. P.O. S.G. di Dio Torregalli	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	L. 50.000.000.000	
Riorganizzazione funzionale e ampliamento C.T.O.	L. 84.000.000.000	L. 84.000.000.000	L. 84.000.000.000	
Riorganizzazione funzionale e ampliamento chirurgie generali	L. 118.000.000.000	L. 118.000.000.000	L. 118.000.000.000	

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	REGIONE UMBRIA	OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO
Civitavecchia Orte Terni Rieti - Realizzazione tratto Terni-Moggio (confine regionale)			L. 53.000.000.000	L. 53.000.000.000	L. 53.000.000.000	
SS.3 Flaminia - Lavori di realizzazione in variante del tratto Nocera Umbra-Fossato di Vico			L. 170.000.000.000	L. 170.000.000.000	L. 170.000.000.000	
SS.318 di Valfabbrica - Lavori di realizzazione in variante del tratto Pianello-Valfabbrica			L. 152.000.000.000	L. 152.000.000.000	L. 152.000.000.000	

OPERE RELATIVE ALL' ART 4 Legge n. 208/99

AMMINISTRAZIONE	REGIONE VENETO								
		OPERA FINANZIATA	COSTO TOTALE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO EROGATO			
		Completamento ospedale	L. 135.786.000.000	L. 105.786.000.000	L. 105.786.000.000	L. 105.786.000.000			
		Idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco e armamento foci del PO	L. 131.833.000.000	L. 131.833.000.000	L. 131.833.000.000	L. 100.000.000.000			
		N. C. Ospedale	L. 101.000.000.000	L. 68.000.000.000	L. 68.000.000.000	L. 68.000.000.000			
		Polo ospedaliero San Bonifacio	L. 103.000.000.000	L. 73.000.000.000	L. 73.000.000.000	L. 25.000.000.000			

