

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. LXXVII

n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AL FINE DI REALIZZARE INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI NECESSARI ALLO SVILUPPO E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Aggiornata al 30 giugno 2011)

(Articolo 30, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166)

Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(MATTEOLI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 7 novembre 2011
—————

Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali
D I V I S I O N E I I

Legge 1 agosto 2002, n.166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002)

**Relazione sullo stato attuativo delle opere finanziate secondo le
modalità previste dall'art. 30 della legge.**

Aggiornamento a tutto il 2010 ed al primo semestre 2011

Annualità quindicennali per la realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Premessa

La legge 166/2002, recante “*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*”, ha usato la tecnica della novellazione della legge Merloni (L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), introducendo le modifiche direttamente nel testo di tale legge, sicché ben può essere battezzata come <<Merloni *quater*>> (dopo il D.L. 3 aprile 1995, n. 101, conv. nella L. 2 giugno 1995, n. 216, c.d. Merloni *bis*, e la L. 18 novembre 1998, n. 415, c.d. Merloni *ter*). Tra le modifiche introdotte, l’attività di questo Ministero si innesta attraverso l’erogazione delle annualità quindicennali per la realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Quadro normativo di riferimento

La norma di riferimento è costituita, appunto, dalla legge 1 agosto 2002 recante “*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*”, n. 166, di cui si riporta il testo integrale dell’art. 30, che costituisce la base normativa del programma pluriennale straordinario di interventi oggetto della presente.

Art. 30.

Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia)

1. Gli immobili demaniali già in uso alle sopresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferite dall’amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all’amministrazione finanziaria competente.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.

4. Per le finalità di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.

5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, è composto:

- a) dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato;
- b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;
- c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato;
- d) dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da un suo delegato;
- e) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;
- f) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato;
- g) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del Comitato stesso.

7. Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Attività della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali

L'art. 30 della legge 166/2002 ha, dunque, autorizzato il finanziamento, con limiti di impegno quindicennali di euro 30.000.000, nel triennio 2002-2004, per l'attuazione di un programma pluriennale straordinario di interventi, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di Finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 2 del predetto art. 30 dispone che il suddetto programma pluriennale straordinario di interventi venga predisposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 5 dello stesso art. 30 prevede, altresì, la costituzione di un Comitato presieduto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente il compito di formulare pareri sullo schema di programma di cui al suddetto comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze.

Pertanto, in considerazione di quanto riportato e per le finalità di cui al citato art. 30 della legge in esame, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.107751 dell'11.11.2002, è stato istituito l'apposito capitolo di spesa, n. 7354 sul bilancio di questo Ministero e, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.47/S del 24.1.2003, è stato costituito il Comitato di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Con D.I. n.760/S del 7.8.2003, registrato alla Corte dei Conti il 29.9.2003, reg.4, fgl.1, il programma straordinario di interventi è stato approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze.

Questa Amministrazione ha interessato i Provveditorati Regionali, competenti a gestire direttamente i lavori di cui al programma in questione, affinché ponessero in atto tutte le attività necessarie per l'avvio degli stessi, onde consentire a questa Amministrazione medesima di impegnare tempestivamente i fondi stanziati per la realizzazione del citato programma.

Successivamente, sulla base delle intervenute esigenze prospettate dalle singole Amministrazioni interessate, si è predisposto uno schema di programma aggiornato sul quale si è favorevolmente espresso, in data 18.11.2004, il citato Comitato di coordinamento nella riunione del 18.11.2004.

Il programma straordinario aggiornato è stato approvato con D.I. n.B3/2/2047 del 13.7.2005.

Lo stanziamento per la realizzazione degli interventi del suddetto programma, pari a complessivi euro 450.000.000,00, a seguito dell'aggiudicazione degli stessi da parte dei competenti Provveditorati, è stato ripartito con limiti di impegno quindicennali per un importo annuo di euro 30.000.000,00 così suddiviso

- euro 5.000.000,00 x 15 anni per il 2002 (totale euro 75.000.000,00)
- euro 10.000.000,00 x 15 anni per il 2003 (totale euro 150.000.000,00)
- euro 15.000.000,00 x 15 anni per il 2004 (totale euro 225.000.000,00)

ed autorizzato nel triennio 2002-2004 dalla predetta legge 166/2002.

L'impegno complessivo assunto da questa Direzione Generale nel corso degli esercizi finanziari 2003, 2004, e 2005, viene trasferito in quote annuali ai competenti Provveditorati Interregionali alle OO.PP. contestualmente alle relative risorse di cassa.


Articolazione del programma

Alla conclusione del primo semestre del corrente esercizio finanziario, questa Direzione generale ha potuto raccogliere e successivamente elaborare, i dati comunicati dai Provveditorati interregionali competenti e relativi agli interventi in corso di realizzazione nel territorio di propria pertinenza distrettuale.

Gli elementi sono stati raccolti in due gruppi di tabelle riepilogative che, distinguendo prima per istituzione destinataria e poi per Provveditorato alle OO.PP. competente, forniscono informazioni relative alla denominazione dell'opera, al finanziamento con relativa annualità, all'esercizio di avvio, al costo complessivo ed allo stato di realizzazione dei lavori, secondo il programma aggiornato con il predetto D.I. n.B3/2/2047 del 13.7.2005.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Maria Pia Pallavicini)



LEGGI 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

POLIZIA DI STATO

Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo complessivo	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OC.P.P.
RM	PS	Cas.Ferdinando di Savoia -	38.250.401,85	2.550.026,79	2003	38.250.401,85	lavori ultimati
RM	PS	Caserna Piave Nettuno cinofili -	14.420.774,55	961.384,97	2005	14.420.774,55	lavori eseguiti al 30%
RM	PS	Caserna Piave Nettuno CSNPT -	11.966.366,31	797.757,75	2003	11.966.366,31	lavori ultimati
OR	PS	Abbasanta - Hangar -	769.585,85	51.305,72	2005	769.585,85	lavori ultimati
OR	PS	Abbasanta -ristr.alloggi -	3.034.486,00	202.299,06	2005	3.034.486,00	lavori eseguiti al 95%
SS	PS	Nuova Questura -	31.942.308,00	2.129.487,20	2004	31.942.308,00	lavori ultimati
GR	PS	Nuova Questura -	14.998.996,80	999.933,12	2004	14.998.996,80	lavori ultimati
IS	PS	Nuova Questura -	7.638.382,88	509.225,53	2006	7.638.382,88	lavori ultimati il 8.11.2010. in corso procedure accatastamento
BA	PS	Ristrutt.Struttura Polifunz.-	2.777.592,00	185.172,92	2005	2.777.952,00	approvazione collaudo 11.4.2011
		Totale	€ 125.798.894,24			125.799.254,24	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

ARMA DEI CARABINIERI

Prov	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo		STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE O.O.P.P.
						complessivo		
MI	CC	Caserma Medici -	3.614.000,00	240.933,33	2005	3.613.999,95		lavori ultimati
CO	CC	Caserma Venini primo stralcio -	5.555.184,00	370.345,60	2004	5.555.184,00		lavori ultimati
CO	CC	Caserma Venini 1° lotto 2° stralcio -	2.944.816,00	196.321,07	2005	2.944.816,05		lavori ultimati
SV -	CC	Comando Provinc. V. Cava 1° lotto funz	17.221.070,40	1.148.071,36	2005	17.221.070,40		prog. esec. di 21 ml. Lavori realizzati nei limiti finanz. (4/5)
GE	CC	Caserma Vittorio Veneto 1° lotto -	5.555.184,00	370.345,60	2005	5.555.184,00		1° lotto concluso. 2° lotto parz. finanz. legge 166/02 in ultimazione
BO	CC	Caserma Filippini -	8.281.121,58	552.074,77	2006	8.281.121,58		lavori eseguiti al 40% - fine lavori prevista per dicembre 2011
RC	CC	Caserma Fava e Garofalo -	5.555.184,00	370.345,60	2005	4.422.957,35		stato finale redatto il 4.12.2009
NA	CC	Caserma Pattison -	14.582.358,00	972.157,20	2005	14.582.358,00		lavori ancora da assegnare
ME	CC	Caserma Scagliosi -	1.530.000,00	102.000,00	2005	1.530.000,00		lavori eseguiti al 95%
MT	CC	Comando provinciale -	486.078,60		2005			non avviato
RI	CC	Comando Provinciale -	833.569,25	55.571,28	2003	833.569,25		lavori ultimati approvata contabilità finale
RM	CC	Caserma S.D'Acquisto - Balipodio -	1.968.158,46	131.210,56	2003	1.968.158,46		lavori ultimati
RM	CC	Guidonia- Comando Stazione -	2.682.301,61	178.820,11	2005	2.682.301,61		lavori ultimati approvata contabilità finale
RM	CC	Caserma "Podgora Alta" -	3.881.668,15	258.777,88	2006	3.177.300,00		lavori ultimati approvata contabilità finale
RM	CC	Caserma Ugo De Carolis -	15.332.307,84	1.022.153,86	2005	15.332.307,84		lavori ultimati
PD	CC	Comando Provinciale 3° lotto -	22.154.073,79	1.476.938,25	2004	22.154.073,79		lavori ultimati il 5.10.2009
BR	CC	Francavilla Fontana -	647.915,00	43.194,33	2005	647.914,95		lavori completati . In corso approvazione collaudo
MI	CC	Caserma Montebello -	20.513.443,25	1.367.562,88	2004	10.940.215,04		lavori ultimati da emettere stato finale *
RN	CC	Comando Provinciale di Rimini -	1.041.000,00	69.400,00	2005	1.041.000,00		lavori ultimati 1.2.2007 in corso le operazioni di collaudo
AQ	CC	Comando Provinciale AQUILA -	619.881,87	41.325,46	2004	619.881,87		lavori ultimati
Totale			134.999.315,80			123.103.414,14		

* l'importo corrisponde alle 8 rate liquidate comprensive di tutte le spese ed inclusa quella 2011 in itinere, delle 15 rate complessive previste

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Prov	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo complessivo	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE O.O.P.P.
LT	GDF	Gaeta Caserma BAUSAN -	3.471.990,00	231.466,10	2005	3.471.990,00	lavori eseguiti per € 832.824,77
RM	GDF	Caserma Galiano -	3.977.548,27	265.169,88	2003	3.889.128,22	rescissione contrattuale affidamento nuova impresa
CT	GDF	Caserma "Fontanarossa" -	2.869.014,41	191.267,63	2005	2.869.014,41	lavori eseguiti al 62%
RN	GDF	Comando Sezione Aerea -	6.813.909,20	454.260,61	2005	6.813.906,12	lavori ultimati approvata contabilità finale
RM	GDF	"Piave" Viale XX1 Aprile -	4.102.655,40	273.510,36	2003	4.102.655,40	data ultimazione lavori 3.3.2010
RM	GDF	"Cadorna" Via dell'Olmata -	2.192.074,00	146.138,27	2003	2.192.074,00	lavori ultimati
RM	GDF	lavori locali "La Rustica" Roma -	717.253,28	47.816,89	2003	1.354.579,90	lavori eseguiti al 66%
MI	GDF	Via Soperga, 53 -	1.434.506,55	95.633,77	2004	1.432.500,00	lavori ultimati
TR	GDF	Caserma MONTEGRAPPA -	1.121.893,35	74.792,89	2004	1.121.893,93	opera conclusa
RM	GDF	Lido di Ostia - Ristruttur -	2.571.744,66	171.449,64	2005	2.571.744,66	lavori ultimati
RM	GDF	Pratica di Mare - impianto antincendio	5.080.384,85	338.692,32	2003	5.080.384,85	lavori ultimati approvata contabilità finale
RM	GDF	Pratica di Mare -	21.768.258,40	1.272.589,73	2005	21.768.258,40	lavori eseguiti al 76%
RM	GDF	Caserma Arcioni -	3.299.365,07	219.957,67	2005	3.299.365,07	lavori ultimati
FR	GDF	Caserma Zincone -	7.172.532,76	478.168,85	2005	9.357.870,30	lavori ultimati
MI	GDF	Via Ramusio - 5° stralcio polifunzionale-	3.586.268,01	239.084,43	2004	3.586.267,95	opera conclusa
		Totale	70.179.398,21			72.911.633,21	

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

Prov	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo complessivo	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE O.O.P.P.
VT	VVF	Comando provinciale -	11.110.375,09	740.691,67	2005	11.092.500,00	lavori eseguiti al 98%
SA	VVF	Distacc.Monte S.Severino -	2.510.388,07	167.359,20	2005	2.510.388,07	lavori ultimati in data 24.8.2010. In fase di collaudo
FG	VVF	Comando provinciale -	10.441.086,76	696.072,45	2005	11.641.080,15	lavori eseguiti al 31%
RM	VVF	Distacc.Loc.La Pisana -	2.499.834,40	166.655,63	2005		non avviato
SS	VVF	Olbia -	3.194.230,80	212.948,72	2004	3.791.256,26	lavori ultimati
RM	VVF	Distacc.Cerveteri -	4.526.700,37	301.780,02	2003	4.526.700,37	lavori ultimati
RM	VVF	Distacc.Montemario -	4.027.508,40	268.500,56	2003	4.830.471,45	lavori ultimati
CE	VVF	Comando provinciale -	11.189.861,46	745.990,76	2004	11.189.861,40	lavori ultimati in data 30.11.09.In corso coll.tecnico-amm.vo
		Totale	49.499.985,35			49.582.257,70	

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Prov	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo complessivo	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.
RI	CFS	Scuola Città Ducale - Rieti -	3.588.648,86	239.243,26	2003	3.588.648,86	lavori eseguiti al 88%
LT	CFS	scuola Sabaudia -	277.759,20	18.517,28	2005	276.359,70	lavori ultimati approvata contabilità finale
CN	CFS	stazione Cortemilia -	774.948,17	51.663,21	2004	732.000,00	consegnato primavera 2010 collaudo tecnico amm.vo in corso
PC	CFS	Coord.e Comando Provinciale -	2.222.073,60	148.138,34	2005	2.228.146,93	ultimati il 29.7.08 - collaudati il 31.3.2011 - **
PS	CFS	Alloggi Coord. Provinciale -	1.722.108,17	114.807,21	2005	1.722.108,17	lavori ultimati in data 8.10.2008
BS	CFS	Stazione BRENO -	1.180.476,60	78.698,44	2005	1.162.201,20	opera conclusa
BG	CFS	Stazione CURNO -	624.958,61	41.663,91	2005	624.508,20	opera conclusa
VA	CFS	Stazione LAVENO -	1.041.597,69	69.439,85	2005		lavori non aggiudicati
AT	CFS	Coord.e Comando Provinciale ASTI -	2.152.636,54	143.509,10	2005	2.152.636,54	consegnato aprile 2009 collaudo tecnico amm.vo in corso
CN	CFS	Comando Stazione di ALBA -	2.013.754,20	134.250,28	2005	1.944.661,21	completato, collaudato e in uso
IM	CFS	Coord.e Comando Stazione -	2.083.194,00	138.879,60	2005	2.082.517,00	opera conclusa
GE	CFS	Distacc A.I.B. LAVAGNA -	1.611.004,42	107.400,29	2005	1.611.004,42	opera conclusa
BL	CFS	Comando Stazione Cortina -	1.111.037,53	74.069,17	2005		lavori non aggiudicati
BL	CFS	Coord.e Comando Stazione -	1.388.796,91	92.586,46	2005		lavori non aggiudicati
VI	CFS	Comando Stazione di CONCO -	1.041.597,69	69.439,85	2005	1.035.000,00	lavori ultimati in corso l'approvazione del collaudo finale
RE	CFS	Comando Stazione COLLAGNA -	2.172.775,55	144.851,70	2005	1.987.034,75	realizzate tutte le strutture.data prevista fine lavori 4.9.2011
PS	CFS	Comando di Fermo -	1.979.035,60	131.935,71	2005	1.611.969,19	stato dei lavori eseguiti 50% fine lavori prevista entro 2011
NA	CFS	Comando Stazione Casamicciola -	1.111.037,53	74.069,17	2005	1.111.037,53	lavori sospesi per sequestro cantiere il 17.5.2010
RC	CFS	Comando Stazione GIOIOSA -	1.180.477,38	78.698,49	2005	1.180.477,38	tempo di ultimazione previsto 23.1.2012
LU	CFS	Coord.e Comando Stazione -	2.222.075,06	148.138,34	2005	2.100.000,00	lavori ultimati
		Totale	31.499.993,31			27.150.311,08	

** finanziati per €.6071,93 con fondi del capitolo 7341

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Prov	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo complessivo	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.
IM	CDP	Nuova sede della CdP -	2.989.095,91	199.273,06	2005	3.060.000,00	opera conclusa
GE	CDP	Coordinamento Provinciale Stazione	482.896,38	32.193,09	2005	482.896,38	opera conclusa
RM	CDP	Foresteria Cecchignola -	4.444.147,20	296.276,48	2005		lavori ultimati approvata contabilità finale
LI	CDP	Foresteria e alloggi per CdP -	3.471.992,29	231.466,15	2005	3.471.992,29	lavori ultimati
LI	CDP	Piombino Uff. e alloggi Uff.Circon -	7.916.142,41	527.742,83	2005	7.916.142,41	lavori ultimati
SP	CDP	Sarzana -	2.499.834,45	166.655,63	2005	2.499.832,80	opera conclusa
SS	CDP	Porto Scuso -	1.388.796,91	92.586,46	2005	1.381.500,00	lavori ultimati
VE	CDP	Ristrutt. Alloggi e Foresteria -	2.083.195,37	138.879,69	2005	1.449.253,65	lavori conclusi***
FG	CDP	Tremiti Delegaz. Di spiaggia-	722.174,40	48.144,96	2005		lavori non avviati
ME	CDP	Sant'Agata di Militello -	1.751.970,09	116.798,01	2005	1.751.970,09	lavori ultimati il 18.1.09. In fase di collaudo
SS	CDP	La Maddalena "Guardia Vecchia" -	3.055.353,21	203.690,21	2005	3.055.353,15	lavori ultimati
SS	CDP	Stintino -	694.398,46	46.293,23	2005	692.250,00	lavori ultimati
		Totale	31.499.997,08			25.761.190,77	

*** E' in corso l'affidamento, mediante gara, di ulteriori lavori per €561.106,16 per lavori di manutenzione straordinaria di un ulteriore edificio demaniale marittimo

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PUGLIA E BASILICATA

Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo complessivo	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.
1 BA	PS	Risult. Struttura Polifunz. -	2.777.592,00	185.172,92	2005	2.777.952,00	approvazione collaudo 11.4.2011
2 FG	VVF	Comando provinciale -	10.441.086,76	696.072,45	2005	11.641.080,15	lavori eseguiti al 31%
3 FG	CDP	Tremiti Delegaz. Di spiaggia-	722.174,40	48.144,96	2005	0,00	lavori non avviati
4 BR	CC	Francavilla Fontana -	647.915,00	43.194,33	2005	647.914,95	lavori completati. In corso approvazione collaudo
5 MT	CC	Comando provinciale -	486.078,60		2005	0,00	non avviato
		Totale	15.074.846,76			15.066.947,10	

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. CAMPANIA E MOLISE

	Provv.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo complessivo	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.
1	NA	CC	Caserma Pattison -	14.582.358,00	972.157,20	2005	0,00	lavori ancora da consegnare
2	IS	PS	Nuova Questura -	7.638.382,88	509.225,53	2006	7.638.382,88	lavori ultimati il 8.11.2010. in corso procedure accatastamento
3	AV	VVF	Distacc.Monte S.Severino -	2.510.388,07	167.359,20	2005	2.510.388,07	lavori ultimati in data 24.8.2010. In fase di collaudo
4	CE	VVF	Comando provinciale -	11.189.861,46	745.990,76	2004	11.189.861,40	lavori ultimati in data 30.11.09.In corso coll.tecnico- amun.vo
5	NA	CFS	Comando Stazione Casamicciola -	1.111.037,53	74.069,17	2005	1.111.037,53	lavori sospesi per sequestro cantiere il 17.5.2010
			Totale	37.032.027,94			22.449.669,88	

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA E UMBRIA

Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo complessivo	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORIATI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.
1 GR	PS	Nuova Questura -	14.998.996,80	999.933,12	2004	14.998.996,80	lavori ultimati
2 TR	GDF	Caserma MONTEGRAPPA -	1.121.893,35	74.792,89	2004	1.121.893,93	lavori ultimati
3 LU	CFS	Coord.e Comando Stazione -	2.222.075,06	148.138,34	2005	2.100.000,00	lavori ultimati
4 LI	CDP	Foresteria e alloggi per Cdp -	3.471.992,29	231.466,15	2005	3.471.992,29	lavori ultimati
5 LI	CDP	Piombino Uff. e alloggi Uff.Circon -	7.916.142,41	527.742,83	2005	7.916.142,41	lavori ultimati
		Totale	29.731.099,91			29.609.025,43	

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

PROVEDITORATO INTERREG. ALLE OO.PP. VENETO TRENTO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo complessivo	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.
1	PD	CC	Comando Provinciale 3° lotto -	22.154.073,79	1.476.938,25	2004	22.154.073,79
2	BL	CFS	Comando Stazione Cortina -	1.111.037,53	74.069,17	2005	0,00
3	BL	CFS	Coord.e Comando Stazione -	1.388.796,91	92.586,46	2005	0,00
4	VI	CFS	Comando Stazione di CONCO -	1.041.597,69	69.439,85	2005	1.035.000,00
5	VE	CDP	Ristrutt. Alloggi e Foresteria -	2.083.195,37	138.879,69	2005	1.449.253,65
			Totale	27.778.701,29			24.638.327,44

*** E' in corso l'affidamento, mediante gara, di ulteriori lavori per €561.106,16 per lavori di manutenzione straordinaria di un ulteriore edificio demaniale marittimo

LEGGHE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco									
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PIEMONTE E VALLE D'AOSTA									
Provvi.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo complessivo	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.		
1	CFS	stazione Cortemilia -	774.948,17	51.663,21	2004	0,00	consegnato primavera 2010 collaudo tecnico amm.vo in corso		
2	CFS	Coord. e Comando Provinciale ASTI -	2.152.636,54	143.509,10	2005	0,00	consegnato aprile 2009 collaudo tecnico amm.vo in corso		
3	CFS	Comando Stazione di ALBA -	2.013.754,20	134.250,28	2005	1.944.661,21	completato, collaudato e in uso		
Totale			4.941.338,91			1.944.661,21			

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. EMILIA ROMAGNA E MARCHE

Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo complessivo	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OO.PP. lavori eseguiti al 40% - fine lavori prevista per dicembre 2011
1	BO	CC	Caserma Filippini -	8.281.121,58	2006	8.281.121,58	lavori ultimati 1.2.2007 in corso le operazioni di collaudo
2	RN	CC	Comando Provinciale di Rimini -	1.041.000,00	2005	1.041.000,00	data ultimazione lavori 3.3.2010
3	RN	GDF	Comando Sezione Aerea-	6.813.909,20	2005	6.813.906,12	realizzate tutte le strutture.data prevista fine lavori 4.9.2011
4	RE	CFS	Comando Stazione COLLAGNA -	2.172.775,55	2005	1.987.034,75	stato dei lavori eseguiti 50% fine lavori prevista entro 2011
5	PS	CFS	Comando di Fermo -	1.979.035,60	2005	1.611.969,19	
		Totale	20.287.841,93			19.735.031,64	

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. LOMBAR디아 E LIGURIA

Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo complessivo	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.		
1	MI	CC	Caserma Medici -	3.614.000,00	2005	240.933,33	2005	3.613.999,95	lavori ultimati
2	CO	CC	Caserma Venini primo stralcio -	5.555.184,00	2004	370.345,60	2004	5.555.184,00	lavori ultimati
3	CO	CC	Caserma Venini 1° lotto 2° stralcio -	2.944.816,00	2005	196.321,07	2005	2.944.816,05	lavori ultimati
4	SV -	CC	Comando Provinc. V. Cava 1° lotto funz	17.221.070,40	2005	1.148.071,36	2005	17.221.070,40	prog. esec. di 21 ml. Lavori realizzati nei limiti finanz. (4/5)
5	GE	CC	Caserma Vittorio Veneto 1° lotto -	5.555.184,00	2005	370.345,60	2005	5.555.184,00	1° lotto concluso. 2° lotto parz. finanz. legge 166/02 in ultimaz.
6	MI	CC	Caserma Montebello -	20.513.443,25	2004	1.367.562,88	2004	10.940.215,04	lavori ultimati da emettere stato finale *
7	MI	GDF	Via Soperga, 53 -	1.434.506,55	2004	95.633,77	2004	1.432.500,00	opera conclusa
8	MI	GDF	Via Ramusio - 5° stralcio polifunzionale-	3.586.268,01	2004	239.084,43	2004	3.586.267,95	opera conclusa
9	BS	CFS	Stazione BRENO -	1.180.476,60	2005	78.698,44	2005	1.162.201,20	opera conclusa
10	BG	CFS	Stazione CURNO -	624.958,61	2005	41.663,91	2005	624.508,20	opera conclusa
11	VA	CFS	Stazione LAVENO -	1.041.597,69	2005	69.439,85	2005	0,00	lavori non aggiudicati
12	GE	CFS	Distacc A.I.B. LAVAGNA -	1.611.004,42	2005	107.400,29	2005	1.611.004,42	opera conclusa
13	IM	CDP	Nuova sede della CGP -	2.989.095,91	2005	199.273,06	2005	3.060.000,00	opera conclusa
14	GE	CDP	Coordinamento Provinciale Stazione	482.896,38	2005	32.193,09	2005	482.896,38	opera conclusa
15	SP	CDP	Sarzana -	2.499.834,45	2005	166.655,63	2005	2.499.832,80	opera conclusa
Totale			70.854.336,27					60.289.680,39	

* l'importo corrisponde alle 8 rate liquidate comprensive di tutte le spese ed inclusa quella 2011 in itinere, delle 15 rate complessive previste

LEGGE 166/2002, art. 30 - Realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco										
PROVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA										
Prov.	Arma	Intervento	Finanziamento	Annualità	inizio annualità	costo complessivo	STATO DEI LAVORI IN BASE AI DATI FORNITI DAI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OO.PP.			
1	RM	PS	Cas. Ferdinando di Savoia -	38.250.401,85	2.550.076,79	2003	38.250.401,85	lavori ultimati		
2	RM	PS	Caserna Piave Nettuno cinofili -	14.420.774,55	961.384,97	2005	14.420.774,55	lavori eseguiti al 30%		
3	RM	PS	Caserna Piave Nettuno CSNPT -	11.966.366,31	797.757,75	2003	11.966.366,31	lavori ultimati		
4	OR	PS	Abbasanta - Hangar -	769.585,85	51.305,72	2005	769.585,85	lavori ultimati		
5	OR	PS	Abbasanta -ristr.alloggi -	3.034.486,00	202.299,06	2005	3.034.486,00	lavori eseguiti al 95%		
6	SS	PS	Nuova Questura -	31.942.308,00	2.129.487,20	2004	31.942.308,00	lavori ultimati		
7	RI	CC	Comando Provinciale -	833.569,25	55.571,28	2003	833.569,25	lavori ultimati approvata contabilità finale		
8	RM	CC	Caserna S.D'Acquisto - Balipedio -	1.968.158,46	131.210,56	2003	1.968.158,46	lavori ultimati		
9	RM	CC	Guidonia- Comando Stazione -	2.682.301,61	178.820,11	2005	2.682.301,61	lavori ultimati approvata contabilità finale		
10	RM	CC	Caserna "Podgora Alta" -	3.881.668,15	258.777,88	2006	3.177.300,00	lavori ultimati approvata contabilità finale		
11	RM	CC	Caserna Ugo De Carolis -	15.332.307,84	1.022.153,86	2005	15.332.307,84	lavori ultimati		
12	AQ	CC	Comando Provinciale AQUILA -	619.881,87	41.325,46	2004	619.881,87	lavori ultimati		
13	LT	GDF	Gaeta Caserma BAUSAN -	3.471.990,00	231.466,10			lavori eseguiti per €.832.824,77 rescissione contrattuale		
14	RM	GDF	Caserna Galiano -	3.977.548,27	265.169,88	2003	3.889.128,22	affidamento nuova impresa lavori eseguiti al 62%		
15	RM	GDF	"Piave" Viale XXI Aprile -	4.102.655,40	273.510,36	2003	4.102.655,40	lavori ultimati		
16	RM	GDF	"Cadorna" Via dell'Olmata -	2.192.074,00	146.138,27	2003	2.192.074,00	lavori eseguiti al 66%		
17	RM	GDF	lavori locali "La Rustica" Roma -	717.253,28	47.816,89	2003	1.354.579,90	lavori ultimati		
18	RM	GDF	Lido di Ostia - Ristruttur -	2.571.744,66	171.449,64	2005	2.571.744,66	lavori ultimati		
19	RM	GDF	Pratica di Mare - impianto antincendio	5.080.384,85	338.692,32	2003	5.080.384,85	lavori ultimati approvata contabilità finale		

20	RM	GDF	Pratica di Mare -	21.768.258,40	1.272.589,73	2005	21.768.258,40	lavori eseguiti al 76%
21	RM	GDF	Caserna Arcioni -	3.299.365,07	219.957,67	2005	3.299.365,07	lavori ultimati
22	FR	GDF	Caserna Zincone -	7.172.532,76	478.168,85	2005	9.357.870,30	lavori ultimati
23	VT	VVF	Comando provinciale -	11.110.375,09	740.691,67	2005	11.092.500,00	lavori eseguiti al 98%
24	RM	VVF	Distacc.Loc.La Pisana -	2.499.834,40	166.655,63	2005	0,00	non avviato
25	SS	VVF	Olbia -	3.194.230,80	212.948,72	2004	3.791.256,26	lavori ultimati
26	RM	VVF	Distacc.Cerveteri -	4.526.700,37	301.780,02	2003	4.526.700,37	lavori ultimati
27	RM	VVF	Distacc.Montemario -	4.027.508,40	268.500,56	2003	4.830.471,45	lavori ultimati
28	RI	CFS	Scuola Città Ducale - Reti -	3.588.648,86	239.243,26	2003	3.588.648,86	lavori eseguiti al 88%
29	LT	CFS	scuola Sabaudia -	277.759,20	18.517,28	2005	276.359,70	lavori ultimati approvata contabilità finale
30	RM	CDP	Foresteria Cecchignola -	4.444.147,20	296.276,48	2005	5.101.083,43	lavori ultimati approvata contabilità finale
31	SS	CDP	Porto Scuso -	1.388.796,91	92.586,46	2005	1.381.500,00	lavori ultimati
32	SS	CDP	La Maddalena "Guardia Vecchia" -	3.055.353,21	203.690,21	2005	3.055.353,15	lavori ultimati
33	SS	CDP	Stintino -	694.398,46	46.293,23	2005	692.250,00	lavori ultimati
			Totale	218.863.369,33			220.421.615,61	

