

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CCXLIII

n. 2

## RELAZIONE

### SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO - CORTINA 2021

(Anno 2019)

*(Articolo 61, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)*


**Presentata dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei  
campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021**

(SANT'ANDREA)

---

**Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 2020**

---



**COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DELLE FINALI DI COPPA  
DEL MONDO E DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO, CHE SI TERRANO A CORTINA  
D'AMPEZZO, RISPETTIVAMENTE, NEL MARZO 2020 E NEL FEBBRAIO 2021**

***Relazione annuale***


***di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e ss.mm.ii.***

**ANNO 2019**



*La presente relazione è resa in ottemperanza a quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e ss. mm. e ii..*

*Tale norma prevede che il Commissario, nominato per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, invia, con cadenza annuale, alle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, una relazione sulle attività svolte, unitamente alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.*




## 1. Introduzione

L'assegnazione all'Italia dell'organizzazione dei Mondiali di sci alpino previsti a Cortina nel 2021 è stata formalizzata con un contratto denominato *"Hosting Contract"*, sottoscritto il 9 giugno 2016 a Cancun in Messico, tra la Federazione Internazionale di Sci, di seguito FIS, la Federazione Italiana Sport Invernali, di seguito FISI e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

Per dare seguito agli impegni assunti, la FISI in qualità di massimo organo nazionale deputato a promuovere e regolare lo svolgimento delle discipline invernali, il 3 agosto 2016 ha sottoscritto una convenzione con la Fondazione Cortina 2021, al fine di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento dei Campionati del Mondo 2021.

La Fondazione Cortina 2021 ha elaborato, a seguito di una prima indagine ricognitiva, un iniziale programma di interventi infrastrutturali strategici per l'organizzazione dell'evento sportivo e contestualmente volti a lasciare, a valle della medesima competizione internazionale, una *"legacy"* sul territorio montano interessato, consentendo una maggiore connettività fisica dei luoghi, strettamente funzionale anche allo sviluppo del turismo.

Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*, ha previsto e disciplinato, all'articolo 61, la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. In particolare, il comma 1 del sopracitato articolo 61 ha previsto, tra l'altro, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Presidente della Regione Veneto, il Presidente della Provincia di Belluno, il Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, di un Commissario con il compito di provvedere alla progettazione e alla realizzazione del Piano degli interventi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 2017 e ss. mm. e ii., è stato nominato lo scrivente Commissario con poteri di impulso, di coordinamento e di monitoraggio nei confronti dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle azioni, delle iniziative e delle opere finalizzate alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino. Per la realizzazione del programma degli interventi, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa da porre in essere nonché di valorizzazione degli strumenti di legge riconosciuti, sono stati affidati alla Struttura di missione degli Anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Belluno e ad ANAS s.p.a., le funzioni di Stazione Appaltante per l'affidamento dei servizi di progettazione nonché dei lavori previsti nel Piano degli interventi,



concordando con esse l'attivazione delle diverse procedure in base alla programmazione delle attività. E' stata inoltre sottoscritta una convenzione con la Regione Veneto, la quale, oltre a garantire la massima tempestività nelle istruttorie correlate alle conferenze di servizi degli interventi del Piano, ha messo a disposizione due unità di personale dirigenziale non generale per rivestire la funzione di Responsabile del Procedimento degli interventi del Piano.

Sempre in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa si segnala, inoltre, la sottoscrizione con la Prefettura – U.T.G. di Belluno un Piano per la legalità finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti connessi all'organizzazione dei mondiali Cortina 2021. Il Piano prevede infatti un rafforzamento del controllo dei cantieri dei lavori attraverso la messa a disposizione della Prefettura, della banca dati dei lavoratori e mezzi impiegati per l'esecuzione delle opere. La banca dati, implementata dal Commissario, è aggiornata settimanalmente e fa parte del sistema di coordinamento progettato ed attuato per la realizzazione del progetto sportivo *de quo*.

Alla luce di quanto riportato e considerata la complessità delle attività finalizzate alla realizzazione degli Interventi, al fine di garantire una gestione unitaria delle singole procedure ed il coordinamento delle Amministrazioni coinvolte nella realizzazione del progetto sportivo, lo scrivente Commissario ha orientato la gestione dei processi informativi del Piano degli interventi verso una digitalizzazione delle attività che ha preso il nome di: "Open Cortina".

"Open Cortina" è un progetto che raccoglie, elabora e divulga dati digitali strutturati sui processi realizzativi del Piano degli Interventi attraverso una piattaforma per la gestione digitale integrata delle informazioni finalizzata al supporto delle attività degli operatori coinvolti nelle diverse fasi della realizzazione delle opere e alla pubblica divulgazione, garantendo il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento della progettazione e dei lavori sino al collaudo finale.

## **2. Attività svolta e tempi di attuazione del programma**

In attuazione di quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 61 del decreto legge n.50/2017 e ss. mm. e ii., si è provveduto a predisporre il Piano degli interventi, indicato al comma 1 del citato articolo, contenente la descrizione, la durata e le stime di costo di ogni singolo intervento.

- Livello 1: infrastrutture di gara e opere connesse indispensabili per la riuscita ottimale del progetto sportivo;
- Livello 2: infrastrutture di gara e opere complementari;
- Livello 3: infrastrutture complementari ai campionati del mondo che avranno una stretta ricaduta sul territorio e sulla comunità locale, in termini di ottimizzazione dei servizi per la cittadinanza e per lo sviluppo sostenibile del turismo;



- Livello 4: attività ricognitiva di studio finalizzata all'approvazione di studi di fattibilità.

Il Piano degli interventi, come già rappresentato nella relazione del 2018, è stato inviato in data 14 dicembre 2017, ai sensi del citato articolo 61, comma 2, del D.L. n.50/2017, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per il successivo invio alle competenti Commissioni parlamentari.

### *2.1 Conferenze dei Servizi e Approvazione degli Interventi*

Nel corso dell'anno 2019 sono state indette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e dell'articolo 61, comma 3 del decreto-legge 50/2017, le conferenze dei servizi per l'approvazione degli interventi ricompresi nel Livello 3, come di seguito indicati.

- Livello 3 N1: con Decreto Commissariale del 12 dicembre 2019, a seguito della positiva conclusione della conferenza dei servizi del giorno 5 settembre 2019, è stato approvato lo stralcio del Piano riferito alla realizzazione della *“Nuova cabinovia Son dei Prade – Bai de Dones”*;
- Livello 3 N2: in data 18 giugno 2019 si è svolta la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di *“recupero funzionale e riqualificazione della piscina comunale di Guargnè”*;
- Livello 3 N4: con Decreto Commissariale del 17 luglio 2019, a seguito della positiva conclusione della conferenza dei servizi del giorno 23 aprile 2019, è stato approvato lo stralcio del Piano riferito alla realizzazione delle opere di *“adeguamento viabilità Gilardon”*;
- Livello 3 N5: con Decreto Commissariale del 17 luglio 2019, a seguito della positiva conclusione della medesima conferenza dei servizi del giorno 23 aprile 2019, è stato approvato lo stralcio del Piano riferito alla realizzazione delle opere di *“adeguamento viabilità Lungoboite”*.
- Livello 3 N6: con Decreto Commissariale del 1 febbraio 2019, a seguito della positiva conclusione della conferenza dei servizi del giorno 31 luglio 2018, è stato approvato lo stralcio del Piano riferito alla realizzazione dell'intervento *“Riqualificazione funzionale del percorso ciclopedonale di collegamento tra le località La Riva e Cademai, lotto centro cittadino”*.

### *2.2 Stato di consistenza del programma di esecuzione del Piano degli Interventi*

Nel corso dell'anno 2019 sono stati sostanzialmente ultimati e consegnati anticipatamente all'amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo ai sensi dell'art. 230 del d.lgs 50/2016, gli interventi di primo e secondo livello, considerati strategici per l'organizzazione delle finali di coppa del mondo di sci



previste nel mese di marzo 2020. Si riporta sinteticamente una descrizione delle attività svolte per ogni intervento programmato.

#### **L1N1-3 Interventi Rumerlo**

- Sono stati completati entro dicembre 2019 i lavori necessari per poter consentire alla Fondazione Cortina 2021, l'allestimento temporaneo volto ad accogliere l'evento della coppa del Mondo previsto nel mese di marzo 2020. In particolare sono stati consegnati la *finish area* nella sua totale estensione, i due tunnel pedonali di attraversamento delle piste da sci e la nuova viabilità di attraversamento denominata By-pass Rumerlo. Quest'ultima è stata aperta al traffico locale ai sensi della normativa vigente sotto forma di viabilità di cantiere, in quanto le copiose nevicate nel mese di novembre e conseguentemente le basse temperature, non hanno consentito la posa dello strato di binder e usura del pacchetto stradale. L'intervento sarà completato entro la primavera del 2020.

#### **L1N4 Piste Vertigine - Olympia**

- Gli interventi di adeguamento delle piste di sci Vertigine e Olympia sono stati completati dai concessionari privati già nell'autunno del 2018 al fine di poter testare l'organizzazione sportiva in vista delle finali di coppa del mondo 2020 e dei mondiali 2021.

#### **L1N5 Pista Lacedelli Cinque Torri**

- L'intervento è stato completato nella sua quasi totalità, fatto salvo il sistema di innevamento artificiale, ultimato parzialmente al fine di consentire la produzione di neve secondo le modalità concordate con il gestore dell'impianto individuato dal Comune di Cortina d'Ampezzo.
- L'intervento è stato collaudato nel mese di dicembre 2019 e successivamente aperto al pubblico esercizio.

#### **L1N6 Bacino idrico Cinque Torri**

- L'intervento finanziato interamente dal privato, è stato ricompreso nell'ambito del Piano degli Interventi al fine di garantire un completo innevamento artificiale dell'intervento L1N5, anche in caso di scarse precipitazioni che potrebbero compromettere il corretto innevamento del comprensorio e pertanto lo svolgimento del programma di gare. Il progetto è stato oggetto di integrazioni in fase di conferenza di servizi che ne hanno procrastinato l'approvazione. Nel mese di dicembre 2019 sono stati acquisiti tutti i pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, volti all'approvazione del predetto intervento che sarà perfezionato, presumibilmente, nei primi mesi del 2020.



- In relazione al predetto intervento il Commissario esaurisce le sue funzioni a seguito dell'approvazione del progetto. Il Comune di Cortina d'Ampezzo e la Provincia di Belluno vigileranno sull'esecuzione dell'Intervento anche a seguito del 2021.

#### **L1N7 Sistema di protezione Antivalanghivo**

- L'intervento è stato ultimato e reso operativo ai fini dell'organizzazione delle finali di coppa del mondo di marzo 2020.

#### **L2N1 Piste A-B Col Drusciè e ski weg**

- Gli interventi di adeguamento delle piste A e B in zona Col Drusciè sono stati realizzati dal concessionario privato nel 2018 al fine di poter testare l'organizzazione sportiva in vista delle finali di coppa del mondo 2020 e dei mondiali 2021. L'intervento relativo allo ski weg sarà completato nell'anno 2020 in quanto strettamente correlato agli interventi realizzati in zona Rumerlo e Colfiere.

#### **L2N2-3 Finish Area Druscè e Strada Bypass Colfiere - Lago Ghedina**

- L'intervento è stato consegnato provvisoriamente nel mese di dicembre 2019 al fine di consentire il transito di attraversamento tra la zona di Colfiere e Lago Ghedina, senza comportare interferenze con i flussi di sciatori e le porzioni di *finish area* di raccordo tra le piste Drucè A e B;
- L'intervento sarà completato entro l'autunno 2020.

#### **L2N4 Nuova Cabinovia Cortina - Col Drusciè**

- L'Intervento è stato completato ed aperto al pubblico esercizio nel mese di dicembre 2019.

#### **L3N1 Nuova cabinovia Son dei Prade - Bain de Dones**

- In ragione della tipologia dell'impianto funiviario e dei luoghi da esso attraversati, il procedimento autorizzativo ha previsto nell'ambito della conferenza di servizi anche la valutazione d'impatto ambientale. A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria e dell'acquisizione dei pareri delle Amministrazioni competenti è stato approvato il progetto secondo le modalità previste dall'art. 61 d.l. 50/2017 e ss.mm.ii.;
- Sono stati affidati, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, i servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al fine di procedere con la procedura per l'affidamento dei lavori ed il successivo completamento entro dicembre 2020;





- L'intervento rappresenta un importante corridoio di collegamento tra i comprensori delle Tofane e dei Cinque Torri e consentirà l'accessibilità dei visitatori provenienti da Arabba e dall'Alta Badia.

#### **L3N2 Riqualificazione della piscina comunale di Guargnè**

- Il progetto classificato come complementare ha una forte valenza strategica per il Comune di Cortina d'Ampezzo. Nel 2019 si è espletata la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto e raccolti i pareri positivi e positivi con prescrizione per procedere con la successiva approvazione. Nell'anno 2020 si prevede di affidare i servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per procedere successivamente all'indizione delle procedure per l'affidamento dei lavori che presumibilmente dovrebbero essere consegnati nel l'autunno 2020 ed ultimati entro dicembre 2021;
- Il progetto prevede la riqualificazione funzionale della piscina comunale di Guargnè, con la realizzazione allo stato grezzo dei servizi accessori quali ristorazione e spa. A valle dell'approvazione del progetto esecutivo, si procederà contestualmente ai lavori, all'affidamento dei servizi di gestione e contestuale allestimento delle aree destinate a servizi complementari.
- L'intervento sarà completato entro dicembre 2021.

#### **L3N4 Adeguamento viabilità località Gilardon**

- L'intervento è stato approvato e progettato sino a livello esecutivo al fine di procedere con l'affidamento dei lavori e la successiva esecuzione. Sono stati contestualmente eseguiti gli espropri delle aree oggetto d'intervento e perfezionate le immissioni in possesso per l'avvio dei lavori.
- L'Intervento, ancorché classificato complementare, è stato anticipato al fine di poter assicurare il completamento delle lavorazioni più significative entro l'autunno del 2020.

#### **L3N5 Adeguamento viabilità Lungoboite**

- Il progetto di adeguamento della viabilità di Lungoboite ricomprende la sistemazione del sedime esistente e la nuova realizzazione di due ponti denominati "Crignes" e "Corona". Il procedimento autorizzativo è stato perfezionato e si è completata la relativa progettazione esecutiva. Nell'ambito dell'approfondimento del progetto esecutivo, è stato verificato anche il costo delle diverse opere aggiuntive necessarie per dare finita l'opera, indicando nel quadro economico dei lavori l'importo totale di € 11.285.737,98. Sulla scorta di un'attenta istruttoria volta a raccogliere il quadro esigenziale formulato dall'Amministrazione comunale e la Fondazione Cortina 2021, si è reso necessario procedere con uno stralcio funzionale volto ad assicurare la copertura finanziaria per la realizzazione del solo ponte



denominato “Crignes”. Le risorse previste per l’esecuzione dell’opera ammontano ad euro 4.750.262,98 salvo variazioni a seguito delle procedure di affidamento dei predetti lavori;

- Si prevede la consegna anticipata dell’intervento entro dicembre 2020.

#### **L3N6 Realizzazione pista ciclabile sedime dell’ex ferrovia**

- L’Intervento è stato approvato e si è avviato l’iter per la progettazione esecutiva ai fini dell’affidamento dei lavori che presumibilmente saranno avviati nel 2020 e completati nella primavera del 2021.

Si riportano, di seguito, quattro tabelle riepilogative che descrivono l’entità del Piano degli Interventi aggiornato a tutto il **31 dicembre 2019**.

Nella tabella sotto riportata vengono elencati gli interventi codificati per livello di priorità, con particolare riferimento al costo totale dei lavori compreso le somme a disposizione dell’Amministrazione.

Livello	Codice	Intervento	Importo Stimato
Livello 1	L1N1-3	Interventi Rumerlo	6.812.723,84 €
Livello 1	L1N4	Pista Vertigine Olympia	4.200.000,00 €
Livello 1	L1N5	Pista Lacedelli Cinque Torri	3.838.771,72 €
Livello 1	L1N6	Bacino idrico Cinque Torri	2.750.000,00 €
Livello 1	L1N7	Sistema di protezione Antivalanghivo	3.000.000,00 €
Livello 2	L2N1	PISTE A-B Col Druscè e ski weg	3.500.000,00 €
Livello 2	L2N2-3	Finish Area Druscè - Strada Bypass Colfiere - Lago Ghedina	5.020.039,16 €
Livello 2	L2N4	Nuova Cabinovia Cortina - Col Druscè	22.223.000,00 €
Livello 3	L3N1	Nuova cabinovia Son dei Prade - Bain de Dones	18.500.000,00 €
Livello 3	L3N2	Riqualificazione della piscina comunale Guaragné	9.282.118,41 €
Livello 3	L3N4	Adeguamento viabilità località Gilardon	4.679.697,86 €
Livello 3	L3N5	Adeguamento viabilità Lungoboite - nuovo ponte Crignes	4.750.262,98 €
Livello 3	L3N6	Realizzazione pista ciclabile sedime dell'ex ferrovia	2.000.000,00 €
Livello 4	L4N1	Studi di fattibilità	526.987,00 €
ES	SF_SM_ESP_LC	Spese Struttura Commissariale, lavori economia, riserva contenziosi	3.989.399,02 €
		<b>TOT</b>	<b>95.072.999,99 €</b>

Nella tabella sotto riportata vengono indicate le risorse economiche attribuite agli interventi per ogni annualità, in relazione agli stanziamenti pluriennali previsti dall’art. 61 del DL 50/2017.



Livello	Codice	Importo Stimato	Commissario DL50/17	2018	2019	2020	2021
Livello 1	L1N1-3	6.812.723,84 €	3.612.723,85 €	3.612.723,85 €	- €	- €	- €
Livello 1	L1N4	4.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Livello 1	L1N5	3.838.771,72 €	3.838.771,72 €	- €	3.838.771,72 €	- €	- €
Livello 1	L1N6	2.750.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Livello 1	L1N7	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	- €	- €	- €
Livello 2	L2N1	3.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Livello 2	L2N2-3	5.020.039,16 €	5.020.039,16 €	- €	- €	5.020.039,16 €	- €
Livello 2	L2N4	22.223.000,00 €	7.500.000,00 €	7.500.000,00 €	- €	- €	- €
Livello 3	L3N1	18.500.000,00 €	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	- €	- €
Livello 3	L3N2	9.282.118,41 €	- €	- €	- €	- €	- €
Livello 3	L3N4	4.679.697,86 €	4.679.697,86 €	- €	- €	2.200.000,00 €	2.479.697,86 €
Livello 3	L3N5	4.750.262,98 €	4.750.262,98 €	- €	- €	2.229.960,84 €	2.520.302,14 €
Livello 3	L3N6	2.000.000,00 €	82.118,41 €	- €	82.118,41 €	- €	- €
Livello 4	L4N1	526.987,00 €	526.987,00 €	371.987,00 €	155.000,00 €	- €	- €
ES	SF_SM_ESP_LC	3.989.399,02 €	3.989.399,02 €	515.289,15 €	2.924.109,87 €	550.000,00 €	- €
		<b>95.072.999,99 €</b>	<b>40.000.000,00 €</b>	<b>15.000.000,00 €</b>	<b>10.000.000,00 €</b>	<b>10.000.000,00 €</b>	<b>5.000.000,00 €</b>

Nella tabella sotto riportata viene indicato lo stato di avanzamento in percentuale per ogni intervento in relazione alle tre fase principali del procedimento: autorizzativa, progettuale ed esecutiva.

Livello	Codice	Intervento	Fase Autorizzativa	Fase Progettuale	Fase Esecutiva
Livello 1	L1N1-3	Interventi Rumerlo	100%	100%	90%
Livello 1	L1N4	Pista Vertigine Olympia	100%	100%	100%
Livello 1	L1N5	Pista Lacedelli Cinque Torri	100%	100%	90%
Livello 1	L1N6	Bacino idrico Cinque Torri	90%	80%	0%
Livello 1	L1N7	Sistema di protezione Antivalanghivo	100%	100%	95%
Livello 2	L2N1	PISTE A-B Col Druscè e ski weg	100%	100%	90%
Livello 2	L2N2-3	Finish Area Druscè - Strada Bypass Colfiere - Lago Ghedina	100%	100%	20%
Livello 2	L2N4	Nuova Cabinovia Cortina - Col Druscè	100%	100%	80%
Livello 3	L3N1	Nuova cabinovia Son dei Prade - Bain de Dones	90%	60%	0%
Livello 3	L3N2	Riqualificazione della piscina comunale Guarigné	90%	60%	0%
Livello 3	L3N4	Adeguamento viabilità località Gilardon	100%	100%	0%
Livello 3	L3N5	Adeguamento viabilità Lungoboite - nuovo ponte Crignes	100%	70%	0%
Livello 3	L3N6	Realizzazione pista ciclabile sedime dell'ex ferrovia	100%	80%	0%

Ai fini di una sommaria previsione dei tempi di completamento del Piano degli interventi, si riporta uno schema del cronoprogramma nel quale vengono indicati con verde scuro i tempi di durata dei lavori e verde chiaro le attività amministrative previste per il perfezionamento dei procedimenti.

Livello	Codice	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21
Livello 1	L1N1-3																									
Livello 1	L1N4																									
Livello 1	L1N5																									
Livello 1	L1N6																									
Livello 1	L1N7																									



Livello	Codice	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21
Livello 2	L2N1																									
Livello 2	L2N2-3																									
Livello 2	L2N4																									
Livello 3	L3N1																									
Livello 3	L3N2																									
Livello 3	L3N4																									
Livello 3	L3N5																									
Livello 3	L3N6																									

### 3. Risorse economiche

Le risorse economiche per l'attuazione del Piano degli interventi, autorizzate dal decreto legge n. 50/2017, a valere sul bilancio dello Stato, sono pari a 5 milioni di euro per il 2017, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e a 5 milioni di euro per il 2021 per un totale di 40 milioni di euro, di volta in volta trasferiti su un apposito capitolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare con D.D. n. 2385 del 19 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stato autorizzato l'impegno pluriennale di spesa a favore del Commissario a valere sul capitolo di spesa n. 7694. A tale stanziamento si aggiungono inoltre le risorse economiche pari ad € 28.700.000,00 messe a disposizione dal Fondo dei Comuni di confine ed € 1.200.000,00 da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo. Al riguardo, in data 16 febbraio 2018 è stato sottoscritto con il suddetto Ministero e il Fondo dei Comuni di confine, un accordo finalizzato all'apertura della contabilità speciale sulla quale trasferire tutte le risorse economiche per una gestione unitaria ed un'ottimizzazione delle risorse medesime in capo al Commissario.

Livello	Codice	Importo Stimato	Fondi FCC	Fondi Privati	Fondazione Cortina 2021	Comune di Cortina d'Ampezzo	Commissario DL50/17
Livello 1	L1N1-3	6.812.723,84 €	2.000.000,00 €	- €	- €	1.200.000,00 €	3.612.723,85 €
Livello 1	L1N4	4.200.000,00 €	- €	2.700.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €
Livello 1	L1N5	3.838.771,72 €	- €	- €	- €	- €	3.838.771,72 €
Livello 1	L1N6	2.750.000,00 €	- €	2.750.000,00 €	- €	- €	- €
Livello 1	L1N7	3.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.000.000,00 €
Livello 2	L2N1	3.500.000,00 €	- €	3.500.000,00 €	- €	- €	- €
Livello 2	L2N2-3	5.020.039,16 €	- €	- €	- €	- €	5.020.039,16 €
Livello 2	L2N4	22.223.000,00 €	- €	14.723.000,00 €	- €	- €	7.500.000,00 €
Livello 3	L3N1	18.500.000,00 €	15.500.000,00 €	- €	- €	- €	3.000.000,00 €
Livello 3	L3N2	9.282.118,41 €	9.282.118,41 €	- €	- €	- €	- €
Livello 3	L3N4	4.679.697,86 €	- €	- €	- €	- €	4.679.697,86 €
Livello 3	L3N5	4.750.262,98 €	- €	- €	- €	- €	4.750.262,98 €
Livello 3	L3N6	2.000.000,00 €	1.917.881,59 €	- €	- €	- €	82.118,41 €
Livello 4	L4N1	526.987,00 €	- €	- €	- €	- €	526.987,00 €
ES	SF_SM_ESP_LC	3.989.399,02 €	- €	- €	- €	- €	3.989.399,02 €
		<b>95.072.999,99 €</b>	<b>28.700.000,00 €</b>	<b>23.673.000,00 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>1.200.000,00 €</b>	<b>40.000.000,00 €</b>



La tabella conclusiva sopra riportata fa riferimento agli impegni economici assunti dalle Amministrazioni, gli Enti e i Soggetti privati per assicurare la realizzazione del Piano degli Interventi.

Roma, 11 marzo 2020

Ing. Luigivalerio Sant'Andrea

**Lista Titoli CS**

Sezione : 348	Conto : 6081
Data da : 01/01/2019	Data a : 31/12/2019

<b>N.Titolo</b>	<b>Data movimento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importo (€)</b>
316	23/12/2019	6/1023/2	660,00
315	24/12/2019	GIORGIO GIACCHETTI/IIT67E0307502200CC8080089087 /CRO:55606306411	3.446,52
314	23/12/2019	6/1023/2	1.700,00
313	24/12/2019	NICOLA TORRICELLA/IIT56P010053624000000002815/ CRO:55606451102	9.084,80
312	23/12/2019	8/1203/12	8.547,00
311	24/12/2019	BIOPROGRAMM SOCIETA COOPERATIVA/IIT32P02008618700000052485 93/CRO:55606450900	38.850,00
310	24/12/2019	LARA STEFANI/IIT08K0851161290000000035245/CR O:55606441106	15.600,00
309	23/12/2019	8/1203/12	129,63
308	23/12/2019	25000/350	605,22
307	23/12/2019	8/1203/12	137,25
306	23/12/2019	25000/350	639,88
305	23/12/2019	6/1023/2	750,00
304	24/12/2019	ANNA OSELLO/IIT34U0306901008100000110096/CRO :55606415106	3.000,00
303	23/12/2019	8/1203/12	14.157,09
302	24/12/2019	S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL/IIT38W0200813002000104451247/CRO:55 606437610	64.350,40
301	24/12/2019	LUIGI CIOTTI/IIT24P0585661230022571056985/CRO: 55606450610	6.120,00
300	23/12/2019	6/1023/2	1.100,00
299	24/12/2019	STUDIO PROFESSIONALE PROGEA/IIT02C0303211800010000000848/CR O:55606450509	5.744,20
298	17/12/2019	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA/IIT34T034400321100000016300 0/CRO:55602401602	1.328,98
297	16/12/2019	8/1203/12	13.099,48
296	17/12/2019	DBA PROGETTI S.P.A./IIT40V0200811910000004617855/CRO:5 5602401400	59.543,09
295	05/12/2019	6/1023/2	2.028,00
294	06/12/2019	VERONICA VECCHI/IIT41R0200805549000100151187/CRO :55598613907	10.342,80
293	06/12/2019	ANDREA PIANCA/IIT85N0301503200000000348585/CRO: 55598618501	15.600,00

292	05/12/2019	6/1023/2	3.100,00
291	06/12/2019	GIUSEPPE SOPPELSA/IIT21B030150320000003568497/C RO:55598621404	16.566,40
290	05/12/2019	6/1023/2	1.900,00
289	06/12/2019	IVANO CAVIOLA/IIT29U0200811910000005358285/CR O:55598621101	9.921,80
288	29/11/2019	8/1203/12	85.630,00
287	02/12/2019	E.MA.PRI.CE. S.P.A./IIT64C0585612001137571176915/CRO:5 5595938406	710.500,00
286	29/11/2019	8/1203/12	122.564,00
285	02/12/2019	CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A./IIT87T0359901800K01017761979/CRO:5 5595949500	1.225.640,00
284	27/11/2019	8/1203/12	8.648,64
283	28/11/2019	PLANUM SRL/IIT72U0307502200CC8500744981/CRO:55 594978110	39.312,00
282	27/11/2019	8/1203/12	15.301,89
281	28/11/2019	STUDIARE SVILUPPO S.R.L./IIT90R0306903248100000003468/CRO:5 5594987311	69.554,05
280	28/11/2019	STUDIO DI INGEGNERIA ZANET E SCORZON/IIT55X0890436380048002011072/C RO:55594987210	3.206,40
279	15/11/2019	6/1023/2	732,00
278	18/11/2019	GIANNI BALDESSARI/IIT89V0801605629000030313823/ CRO:55590802800	2.928,00
277	15/11/2019	6/1023/2	600,00
276	18/11/2019	SIMONE GARAGNANI/IIT95L0200836651000010516937/ CRO:55590800402	3.206,40
275	15/11/2019	8/1203/12	495,00
274	18/11/2019	S.O.S. DIVING TEAM S.R.L./IIT43A0306912136100000007412/CRO:5 5590800301	2.250,00
273	15/11/2019	8/1203/12	2.475,00
272	18/11/2019	S.O.S. DIVING TEAM S.R.L./IIT43A0306912136100000007412/CRO:5 5590785206	11.250,00
271	15/11/2019	6/1023/2	1.950,00
270	18/11/2019	SANDRO D'AGOSTINI/IIT72Z0814061110000030117310/ CRO:55590814904	10.420,80
269	15/11/2019	8/1203/12	44,00
268	18/11/2019	RCS MEDIAGROUP S.P.A./IIT10B0306909537000015600124/CRO:5 5590814803	200,00
267	18/11/2019	MAURIZIO CASON/IIT05A0533611902000046580082/CRO: 55590792211	1.575,00
266	15/11/2019	8/1203/12	88,00
265	18/11/2019	A. MANZONI E C. S.P.A./IIT53T0306909400100000008436/CRO:5 5590754309	400,00

264	15/11/2019	8/1203/12	88,00
263	18/11/2019	A. MANZONI E C. S.P.A./IIT53T0306909400100000008436/CRO:5 5590825506	400,00
262	07/11/2019	6/1023/2	600,00
261	11/11/2019	STUDIO DI INGEGNERIA ZANET E SCORZON/IIT35P0896536380002002011072/C RO:1938340212	3.206,40
260	07/11/2019	6/1023/2	600,00
259	08/11/2019	MASSIMO CALDERARA/IIT55Y0301503200000003610572/ CRO:55588079212	3.206,40
258	05/11/2019	8/1203/12	1.320,00
257	06/11/2019	ZANGRANDO FRANCESCO/IIT56K0851161070000000016281/ CRO:55587328910	6.000,00
256	05/11/2019	8/1203/12	89.661,46
255	06/11/2019	MND ITALIA SRL/IIT18H051165459000000002607/CRO:555 87328809	407.552,08
254	05/11/2019	MISE - DIVISIONE 3/IIT08C0760103200000011026010/CRO:55586 676600	100,00
253	29/10/2019	8/1203/12	45.877,35
252	30/10/2019	S.E.V.I.S. S.R.L./IIT58R0604534600000002000049/CRO:5 5585509112	208.533,40
251	29/10/2019	8/1203/12	67.905,77
250	30/10/2019	E.MA.PRI.CE SPA/IIT28Y0533661820000046324450/CRO:555 85518212	308.662,60
249	30/10/2019	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA/IIT34T034400321100000016300 0/CRO:55585515410	1.174,38
248	25/10/2019	CHRISTIAN CASANOVA/IIT93I0585661280028570020261/C RO:55584664112	3.640,00
247	24/10/2019	8/1203/12	495,00
246	25/10/2019	S.O.S. DIVING TEAM S.R.L./IIT43A0306912136100000007412/CRO:5 5584664011	2.250,00
245	24/10/2019	8/1203/12	439,25
244	25/10/2019	S.O.S. DIVING TEAM S.R.L./IIT43A0306912136100000007412/CRO:5 5584663809	1.996,60
243	24/10/2019	8/1203/12	8.107,00
242	25/10/2019	S.O.S. DIVING TEAM S.R.L./IIT43A0306912136100000007412/CRO:5 5584651503	36.850,00
241	24/10/2019	60196/220	15.007,23
240	24/10/2019	60196/220	12.640,54
239	24/10/2019	8/1203/12	88,00
238	25/10/2019	A. MANZONI E C. SPA/IIT53T0306909400100000008436/CRO:555 84652803	400,00
237	24/10/2019	8/1203/12	99,00



236	25/10/2019	A. MANZONI E C. SPA/IIT53T030690940010000008436/CRO:555 84651112	450,00
235	24/10/2019	8/1203/12	88,00
234	25/10/2019	A. MANZONI S.P.A./IIT53T030690940010000008436/CRO:5 5584651011	400,00
233	07/10/2019	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA/IIT78H057040321100000016300 0/CRO:55577693701	681,71
232	07/10/2019	FRANCESCO RUPERTO/IIT31D0200805166000400415452/C RO:55577693600	10.140,00
231	10/10/2019	8/1203/12	44,00
230	07/10/2019	RCS MEDIAGROUP S.P.A./IIT10B0306909537000015600124/CRO:5 5577694105	200,00
229	10/10/2019	8/1203/12	44,00
228	07/10/2019	RCS MEDIAGROUP S.P.A./IIT10B0306909537000015600124/CRO:5 5577646800	200,00
227	10/10/2019	8/1203/12	106,75
226	04/10/2019	25000/350	501,24
225	09/10/2019	8/1203/12	91,50
224	04/10/2019	25000/350	431,92
223	09/10/2019	8/1203/12	141,07
222	04/10/2019	25000/350	657,21
221	30/09/2019	8/1203/12	6.280,24
220	30/09/2019	LABORATORIO R'BK SRL/IIT35E0200811910000017946558/CRO:555 76022305	28.546,54
219	30/09/2019	TERESA CUCCARESE/IIT52U3608105138213014613017 /CRO:55576019705	3.120,00
218	30/09/2019	ERMANN0 GASPARI/IIT22P085111190000000020392/CR O:55576019604	3.120,00
217	30/09/2019	8/1203/12	122.564,10
216	30/09/2019	CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A./IIT87T0359901800K01017761979/CRO:5 5576002010	1.225.641,00
215	30/09/2019	8/1203/12	61.282,00
214	30/09/2019	CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A./IIT87T0359901800K01017761979/CRO:5 5576022204	612.820,00
213	27/09/2019	1248/348	1.140,00
212	27/09/2019	22968/350	828,75
211	12/09/2019	6/1023/2	1.950,00
210	13/09/2019	RENATA CODELLO/IIT46U0306902117100000016697/CR O:55572176009	7.420,00
209	12/09/2019	22968/350	552,50
208	12/09/2019	1248/348	360,00
207	12/09/2019	6/1023/2	1.300,00

206	13/09/2019	CARLO DE ROGATIS/IIT07W0533611902000046512081/CRO:55572175605	5.080,00
205	12/09/2019	22968/350	552,50
204	12/09/2019	1248/348	360,00
203	12/09/2019	6/1023/2	1.300,00
202	13/09/2019	CARLO DE ROGATIS/IIT07W0533611902000046512081/CRO:55572175201	5.080,00
201	09/08/2019	8/1203/12	3.958,24
200	09/08/2019	POOL ENGINEERING SRL/IIT02O0585661621119571187430/CRO:55566037611	17.992,00
199	08/08/2019	8/1203/12	110,57
198	08/08/2019	25000/350	518,57
197	08/08/2019	8/1203/12	106,75
196	08/08/2019	25000/350	501,24
195	08/08/2019	8/1203/12	122,00
194	08/08/2019	25000/350	570,56
193	08/08/2019	8/1203/12	99,00
192	09/08/2019	A. MANZONI E C. S.P.A./IIT53T0306909400100000008436/CRO:55566000100	450,00
191	08/08/2019	8/1203/12	44,00
190	09/08/2019	RCS MEDIAGROUP S.P.A./IIT10B0306909537000015600124/CRO:55566046610	200,00
189	08/08/2019	8/1203/12	44,00
188	09/08/2019	RCS MEDIAGROUP S.P.A./IIT10B0306909537000015600124/CRO:55566046408	200,00
187	31/07/2019	60196/220	600,00
186	31/07/2019	60196/220	225,00
185	31/07/2019	60196/220	600,00
184	31/07/2019	60196/220	375,00
183	31/07/2019	60196/220	800,00
182	26/07/2019	6/1023/2	1.950,00
181	29/07/2019	ALBERTO MARIA BRUNI/IIT58X0200802819000005100355/CRO:55561864207	10.420,80
180	26/07/2019	6/1023/2	2.028,00
179	29/07/2019	VERONICA VECCHI/IIT41R0200805549000100151187/CRO:55561863702	10.342,80
178	26/07/2019	6/1023/2	2.028,00
177	29/07/2019	VERONICA VECCHI/IIT41R0200805549000100151187/CRO:55561870909	10.342,80
176	04/07/2019	AON SPA/IIT28C0200805351000030018183/CRO:55553130908	2.006,00

175	01/07/2019	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA/IIT78H057040321100000016300/ CRO:55551835212	322,82
174	28/06/2019	1248/348	1.140,00
173	28/06/2019	22968/350	828,75
172	28/06/2019	6/1023/2	1.950,00
171	01/07/2019	RENATA CODELLO/IIT46U0306902117100000016697/CR O:55551836209	7.420,00
170	28/06/2019	6/1023/2	1.950,00
169	01/07/2019	SANDRO D'AGOSTINI/IIT72Z0814061110000030117310/ CRO:55551836108	10.420,80
168	28/06/2019	6/1023/2	1.950,00
166	01/07/2019	SANDRO D'AGOSTINI/IIT72Z0814061110000030117310/ CRO:55551819612	10.420,80
165	01/07/2019	FRANCESCO RUPERTO/IIT31D0200805166000400415452/C RO:55551828712	10.140,00
164	30/05/2019	1248/348	1.140,00
163	30/05/2019	22968/350	828,75
162	30/05/2019	6/1023/2	1.950,00
161	31/05/2019	RENATA CODELLO/IIT46U0306902117100000016697/CR O:55540696206	7.420,00
160	30/05/2019	6/1023/2	1.950,00
159	31/05/2019	ALBERTO MARIA BRUNI/IIT58X0200802819000005100355/CRO:5 5540697809	10.420,80
158	30/05/2019	60196/220	19.964,64
157	23/05/2019	6/1023/2	3.700,00
156	24/05/2019	GIUSEPPE SOPPELSA/IIT21B0301503200000003568497/C RO:55536262600	19.772,80
155	23/05/2019	6/1023/2	1.700,00
154	24/05/2019	NICOLA TORRICELLA/IIT39T0306936243100000010279/ CRO:55536281204	9.084,80
153	23/05/2019	6/1023/2	2.520,00
152	24/05/2019	IVANO CAVIOLA/IIT29U0200811910000005358285/CR O:55536282201	13.159,44
151	23/05/2019	25000/350	605,22
150	23/05/2019	25000/350	639,88
149	23/05/2019	25000/350	605,22
148	27/05/2019	8/1203/12	99,00
147	23/05/2019	A. MANZONI E C. S.P.A./IIT53T0306909400100000008436/CRO:5 5534141606	450,00
146	27/05/2019	8/1203/12	99,00
145	23/05/2019	A. MANZONI E C. S.P.A./IIT53T0306909400100000008436/CRO:5 5534141505	450,00

144	27/05/2019	8/1203/12	44,00
143	23/05/2019	RCS MEDIAGROUP S.P.A./IIT10B0306909537000015600124/CRO:5 5534149305	200,00
142	16/05/2019	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA/IIT78H057040321100000016300 0/CRO:55530278309	505,67
141	16/05/2019	ALDO SAVIO/IIT82P0585661310082571151945/CRO:5 5530250100	561,60
140	21/05/2019	8/1203/12	44,00
139	16/05/2019	RCS MEDIAGROUP S.P.A./IIT10B0306909537000015600124/CRO:5 5530290703	200,00
138	21/05/2019	8/1203/12	129,63
136	21/05/2019	8/1203/12	137,25
134	21/05/2019	8/1203/12	129,63
132	09/05/2019	181281/220	3.356,64
131	10/05/2019	8/1203/12	6.641,25
130	09/05/2019	STUDIARE SVILUPPO S.R.L./IIT90R0306903248100000003468/CRO:5 5527564502	30.187,50
129	10/05/2019	8/1203/12	10.307,16
128	07/05/2019	E-DISTRIBUZIONE S.P.A./IIT69K0306902117100000009743/CRO:5 5526299009	46.850,71
127	24/04/2019	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA/IIT78H057040321100000016300 0/CRO:55521545010	418,80
126	24/04/2019	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA/IIT78H057040321100000016300 0/CRO:55521527012	294,00
125	02/04/2019	SANDRO D'AGOSTINI/IIT72Z0814061110000030117310/ CRO:55514060405	1.590,33
124	02/04/2019	FRANCESCO RUPERTO/IIT31D0200805166000400415452/C RO:55514061806	10.140,00
123	25/03/2019	60196/220	9.185,00
122	25/03/2019	ANDREA PIANCA/IIT85N0301503200000000348585/CRO: 55502977211	6.760,00
121	25/03/2019	LARA STEFANI/IIT08K0851161290000000035245/CR O:55502970004	5.720,00
120	25/03/2019	AGENZIA REG. PREVENZIONE E PROT. AMB./IIT74T0103012134000001028164/CRO:55 502984203	313,96
119	15/03/2019	30522/224	50.600,00
118	15/03/2019	22968/350	552,50
117	15/03/2019	1248/348	360,00
116	15/03/2019	6/1023/12	1.300,00
115	18/03/2019	CARLO DE ROGATIS/IIT07W0533611902000046512081/CR O:55497243302	5.080,00
114	20/03/2019	8/1203/12	11.738,80

113	18/03/2019	DBA PROGETTI SPA/IIT40V0200811910000004617855/CRO:554 97231804	53.358,18
112	05/03/2019	6/1023/2	2.028,00
111	06/03/2019	VERONICA VECCHI/IIT41R0200805549000100151187/CRO :55490570806	10.342,80
110	06/03/2019	22968/350	828,75
109	06/03/2019	1248/348	1.140,00
108	06/03/2019	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA/IIT78H057040321100000016300 0/CRO:55490565909	249,35
107	06/03/2019	ROSYTA PERRI/IIT25D0200805212000011026354/CRO:5 5490564508	490,50
106	06/03/2019	MARTA MELORO/IIT96G0760103200001014902934/CR O:55490566300	106,00
105	06/03/2019	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA/IIT78H057040321100000016300 0/CRO:55490564609	83,00
104	31/01/2019	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA/IIT78H057040321100000016300 0/CRO:55472865008	1.047,80
103	15/01/2019	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA/IIT78H057040321100000016300 0/CRO:55463557109	1.739,27
102	18/01/2019	8/1203/12	173.370,00
101	15/01/2019	E.MA.PRI.CE. S.P.A./IIT50X0306961580100000001124/CRO:5 5463562208	967.500,00

<b>TOTALE</b>	<b>7.582.769,34</b>
---------------	---------------------

## Lista quietanze CS

Sezione : 348	Conto : 6081
Data da : 01/01/2019	Data a : 31/12/2019

<b>N.Quiet</b>	<b>Data movimento</b>	<b>Tipo operazione</b>	<b>Provenienza fondi</b>	<b>Importo (€)</b>
2	11/11/2019	Emissione Quietanza	Da conti di CS o da trasf. fondi	3.206,40
1	11/04/2019	Emissione Quietanza	Da trasf. del Bilancio dello Stato	10.000.000,00

<b>TOTALE</b>	<b>10.003.206,40</b>
---------------	----------------------