

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

---

Doc. CXI  
n. 3

## RELAZIONE

### CONCERNENTE GLI INTERVENTI REALIZZATI E AVVIATI NELL'AMBITO DEL PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI"

(Anno 2024)

*(Articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)*


**Presentata dal Ministro della cultura**

**(GIULI)**

---

**Comunicata alla Presidenza il 28 marzo 2025**

---



# Piano Strategico

**G P**  
**B C**



**Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione  
del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"  
Anno 2024**

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**



## Indice

Introduzione	6
1. Quadro di riferimento normativo e programmatico	7
2. La governance del piano	14
3. Gli strumenti di attuazione del piano	15
4. Monitoraggio	17
5. Controllo concomitante della Corte dei conti	19
6. Stato di avanzamento	21





*Ministero della cultura*

*DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE*

*Relazione annuale al Parlamento sullo  
stato di attuazione del Piano Strategico  
"Grandi Progetti Beni Culturali"  
Anno 2024*

## Introduzione

Il presente documento costituisce la Relazione annuale al Parlamento relativa al Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” (di seguito anche “Piano”), istituito con il D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (*“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”*) convertito dalla L. 29 luglio 2014 n. 106 come modificata dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207.

Il presupposto del Piano risiede nella consapevolezza che il patrimonio culturale ricopre un ruolo centrale non solo come elemento identitario della Nazione, ma anche come motore di sviluppo economico e sociale, con l’obiettivo di preservarlo attraverso interventi di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione di siti nazionali di straordinario interesse culturale.

In quest’ottica il Piano integra e completa la programmazione del Ministero della cultura (d’ora in poi anche “Ministero”) inserita all’interno delle politiche di sviluppo e coesione, condividendone gli obiettivi.

Al 2024 il Piano finanzia n. 247 interventi per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione culturale, anche a fini turistici, di siti nazionali di eccezionale rilevanza strategica.

Con la presente relazione si intendono fornire informazioni sull’adozione del Piano per gli interventi riguardanti l’annualità 2024 e sullo stato di attuazione degli interventi programmati nelle precedenti annualità, con il dettaglio dei dati relativi allo stato di attuazione procedurale fisico e finanziario del Piano nel suo complesso e di ciascuna annualità di programmazione.

Le risorse programmate sono state incrementate nell’anno 2024 fino ad un valore complessivo di € 1.055.968.064,29 con una differenza, rispetto all’anno 2023, di € 227.827.905.

## 1. Quadro di riferimento normativo e programmatico

Il Piano prende operativamente avvio nel 2015 con la programmazione delle risorse dell'annualità 2014 a favore di due interventi per un valore programmato pari a 5 milioni di euro.

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che approva il *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*, introduce alcune modifiche importanti al comma 1 dell'art. 7 del Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

La modifica prevede che, a partire dal 1° gennaio 2025, la formalizzazione e l'adozione del Piano di intervento avvengano tramite Decreto del Ministero della Cultura di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, senza la necessità di una scadenza annuale, come era previsto precedentemente, con adozione del Piano entro il 31 dicembre di ogni anno.

Inoltre, viene estesa la possibilità di trasferire le risorse anche ad altre amministrazioni pubbliche, che non appartengono al Ministero, permettendo una maggiore flessibilità e inclusività nell'utilizzo dei fondi destinati alla cultura.

Si inserisce nel quadro normativo anche l'entrata in vigore della recente riforma del Ministero che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57 "*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" disciplina la nuova articolazione delle aree funzionali del Ministero non più basata sulla struttura segretariale, ma su una struttura dipartimentale.

La riforma, che è in piena fase attuativa, prevede un nuovo impianto organizzativo con l'istituzione di 4 Dipartimenti (Dipartimento per l'Amministrazione Generale (DiAG); Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale (DiT); Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (DiVA); Dipartimento per le attività culturali (DiAC)).

Tale struttura ha l'obiettivo di ottimizzare gli strumenti a disposizione del Ministero per il compimento della missione istituzionale, realizzando una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.

In particolare, il Dipartimento per l'Amministrazione Generale (DiAG) (d'ora in poi anche "Dipartimento") è articolato nelle seguenti Direzioni generali: Direzione generale risorse umane e organizzazione; Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio; Direzione generale Affari europei e internazionali; Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione; Unità di missione per il PNRR. Con il nuovo assetto, afferiscono alla *Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio* pertanto le funzioni di programmazione e monitoraggio del Piano in oggetto.

Il DPCM inoltre stabilisce che la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio entro il 15 marzo di ciascun anno predispone la presente relazione concernente gli interventi del Piano Strategico già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.

Per quello che attiene l'aspetto programmatico, le strutture territoriali competenti sui beni del patrimonio culturale esprimono fabbisogni e priorità di intervento che vengono analizzate e valutate e, sulla base delle progettualità pervenute, in coerenza con gli obiettivi e le linee di azione definite, i competenti Uffici della Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio elaborano il Piano che viene successivamente sottoposto al parere del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici del Ministero e della Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modificazioni.

Il Piano, così definito, viene formalmente adottato con Decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (dal 1° gennaio 2025) e sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

A partire dalla programmazione per le annualità 2017-2018, il Ministero ha dato piena applicazione all'art. 10 del D.lgs. n. 229/2011 che stabilisce che le risorse per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche siano suddivisi in due distinti fondi: il fondo progetti e il fondo opere. Questa divisione implica che il finanziamento per le opere venga assegnato solo dopo aver garantito il fabbisogno progettuale, favorendo così una programmazione finanziaria più accurata e realistica.


Tale propedeuticità è particolarmente rilevante per le tempistiche di affidamento dei lavori, che, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal successivo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, richiedono una documentazione progettuale dettagliata e ben definita.

Si evidenzia la distribuzione territoriale delle risorse finanziarie (*Figura 1*) riferita alle programmazioni finora intervenute facendo presente che il Piano considera la distribuzione territoriale delle risorse e degli interventi a valere sui Programmi della Politica di Coesione che privilegiano le regioni del Mezzogiorno completandone il disegno strategico e riequilibrandone la redistribuzione favorendo la complementarità tra i diversi Piani e linee di finanziamento nonché l'attuazione di una strategia unitaria a livello nazionale in un'ottica di rafforzamento dell'offerta culturale. Inoltre si fornisce una sintesi delle programmazioni del valore complessivo di € 1.055.968.064,29 con l'indicazione dell'importo finanziato e il numero di interventi afferenti a ciascun Decreto Ministeriale. (*Tabella 1*)

*Figura 1 – Distribuzione territoriale delle risorse*



LEGENDA



**Tabella 1 – Sintesi della programmazione del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”**

Annualità	Decreto Ministeriale	Importo del finanziamento	Numero interventi
Annualità 2014	D.M. 6 maggio 2015	€ 5.000.000,00	2
Annualità 2015 e 2016	D.M. 1 settembre 2015	€ 80.000.000,00	12
Annualità 2017 e 2018	D.M. 2 dicembre 2016, n. 556	€ 135.000.000,00	23
Annualità 2019	D.M. 29 settembre 2017, n. 428	€ 65.000.000,00	17
Annualità 2020 e rimodulazione delle economie 2016	D.M. 20 maggio 2019, n. 240	€ 46.173.560,00	3
Riprogrammazione economie di gara	D.M. 29 gennaio 2018, n. 67	€ 3.680.000,00	3
Annualità 2020 (risorse residue), 2021 - 2022	D.M. 10 agosto 2020, n. 396	€ 103.630.501,22	11
Annualità 2020 risorse aggiuntive	D.M. 21 gennaio 2021, n. 55	€ 16.986.047,52	9
Riprogrammazione economie annualità 2015-2016 e annualità 2017-2018– Rimodulazione annualità 2020	D.M. 9 settembre 2021, n. 322 *	€ 12.348.535,62	5
Programmazione risorse residue annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022	D.M. 1 ottobre 2021, n. 337	€ 57.430.250,61	16
Programmazione ulteriori risorse annualità 2021, 2022 e 2023	D.M. 14 febbraio 2022, n. 60	€ 186.285.510,00	38
Programmazione risorse annualità 2023	D.M. 1 agosto 2022, n. 309	€ 97.450.000,00	27
Programmazione risorse annualità 2023	D.M. 28 agosto 2023, n. 284	€ 12.264.247,00	4
Riprogrammazione risorse finanziarie	D.M. 12 ottobre 2023, n. 312 **	€ 6.891.507,32	1
Riprogrammazione risorse finanziarie	D.M. 3 maggio 2024, n. 169 ***	€ 38.437.655,50	14
Programmazione ulteriori risorse annualità 2023	D.M. 3 maggio 2024, n. 172	€ 12.000.000,00	1
Programmazione risorse annualità 2024	D.M. 3 maggio 2024, n. 173	€ 173.453.448,15	56
Programmazione risorse disponibili annualità 2024	D.M. 23 dicembre 2024, n. 469	€ 3.936.801,35	5
<b>Totale</b>		<b>€ 1.055.968.064,29</b>	<b>247</b>

\*Nel D.M. del 9 settembre 2021 n. 322 è stato riprogrammato un intervento già previsto nel D.M. del 20 maggio 2019 n. 240.

\*\*Nel D.M. del 12 ottobre 2023 n. 312 è stato programmato un intervento revocando e riducendo due interventi ricompresi nel D.M. del 14 febbraio 2022 n. 60.

\*\*\* Con D.M. 3 maggio 2024, n. 169 vengono riprogrammate risorse relativi ad interventi previsti in altri Decreti ministeriali.


La programmazione include anche acquisizioni di immobili. In particolare nella programmazione relativa all'anno 2024 sono stati predisposti due importanti acquisti: il complesso immobiliare denominato Monte di Pietà di Napoli (D.M. 3 maggio 2024, n. 170 di programmazione delle risorse residue annualità 2020) e il complesso immobiliare costituito dagli edifici dell'ex filiale della Banca d'Italia a Ferrara (D.M. 3 maggio 2024, n. 171 di programmazione delle risorse residue annualità 2023).

**Tabella 2 - Sintesi delle risorse del Piano Strategico suddivise per Regione**

Finanziamenti suddivisi per regioni	
Abruzzo	€ 21.684.897,72
Basilicata	€ 15.061.000,00
Calabria	€ 17.894.965,91
Campania	€ 115.790.000,00
Emilia Romagna	€ 68.573.283,31
Friuli Venezia Giulia	€ 22.345.507,34
Lazio	€ 290.765.498,26
Liguria	€ 26.970.000,00
Lombardia	€ 106.948.050,08
Marche	€ 27.946.666,82
Molise	€ 8.478.000,00
Piemonte	€ 59.589.145,90
Puglia	€ 18.750.000,00
Sardegna	€ 17.770.000,00
Sicilia	€ 4.663.800,50
Toscana	€ 136.665.248,45
Trentino Alto Adige	€ 1.500.000,00
Umbria	€ 14.000.000,00
Veneto	€ 70.072.000,00
Varie	€ 10.500.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.055.968.064,29</b>

*Dati aggiornati a seguito della programmazione delle risorse disponibili annualità 2024 con D.M. 23 dicembre 2024, n. 469.*

Figura 2 – Distribuzione delle risorse del Piano Strategico



Con la programmazione di cui al D.M. 3 maggio 2024, n. 173 vengono destinate risorse finanziarie per un importo complessivo pari a € 173.453.448,15 sia per opere di nuova realizzazione che di completamento di interventi già in essere rispondendo efficacemente alle necessità dei territori; esempi sono rappresentati dai finanziamenti a favore del *Completamento del teatro comunale de L'Aquila* e del *Museo archeologico nazionale di Aquileia – Il lotto*.

Viene inserito nella programmazione l'intervento *Palazzo Poli* riproposto dopo il precedente definanziamento e vengono finanziati i *Lavori di ricostruzione del Teatro Comunale di Cavalese* che interessano il territorio della regione a statuto speciale del Trentino Alto Adige.

Con riferimento al D.M. 3 maggio 2024, n. 169 sono state riprogrammate le risorse finanziarie a seguito di un'attenta e puntuale revisione di tutti gli interventi ricompresi nelle programmazioni in corso, al fine di identificare eventuali criticità nello stato di attuazione, scongiurare la perdita di risorse e riprogrammare opportunamente le stesse in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico.

La *Riprogrammazione delle risorse finanziarie* ha pertanto previsto il definanziamento di interventi per un importo pari a € 38.437.655,50 a favore di progettualità di più concreta attuazione assegnando le risorse ad interventi localizzati negli stessi territori dei progetti definanziati, perseguendo una logica di continuità e omogeneità.

Con D.M. 3 maggio 2024, n. 172 è stato finanziato l'intervento strategico di *Riqualificazione e realizzazione del Nuovo Polo della Cultura di Caivano* per un importo di € 12.000.000,00 che consentirà di realizzare un polo culturale attraverso la riqualificazione dell'ex Auditorium Caivano Arte offrendo alla comunità una struttura innovativa capace di ospitare e promuovere eventi artistici nella consapevolezza che la cultura possa offrire, soprattutto alle nuove generazioni, modelli positivi ai quali ispirarsi dando concrete risposte al disagio che vive il territorio.

L'intervento si inserisce nel più ampio progetto di bonifica del Parco Verde, scenario di ripetuti episodi di violenza e di degrado, in linea con gli obiettivi del Piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del Comune di Caivano approvato dal Consiglio dei ministri 28 dicembre 2023.

Lo stanziamento è stato disposto con il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* che ha assegnato fondi straordinari nello stato di previsione della spesa del Ministero della Cultura con una disponibilità finanziaria di 12 milioni di euro destinati all'esercizio finanziario 2023, al fine di sostenere interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali nell'ambito del Piano straordinario in favore del Comune di Caivano. Il ruolo di Stazione Appaltante è svolto dal *Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano*.

Concludono le programmazioni del Piano relative all'anno 2024 l'adozione del D.M. 23 dicembre 2024, n. 469 con il quale sono stati ammessi a finanziamento altri 5 interventi: *“Risanamento Teatro comunale d'Annunzio”*, *“Restauro della Basilica Cattedrale di Reggio Calabria”*, *“Realizzazione del parco archeologico con copertura del tempio Capitolino di Sarsina”*, *“Completamento dell'allestimento espositivo museale del Civico Museo Archeologico di Romans”*, *“Messa in sicurezza e restauro della Porta Monumentale del Borgo di Ceri”* per un importo complessivo pari a € 3.936.801,35.

## 2. La governance del piano

In ragione del nuovo assetto organizzativo del Ministero è prevista una rivisitazione/semplificazione della gestione dei processi relativi all'attuazione del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" e la sua attuazione implicherà l'assorbimento nell'ambito delle funzioni attribuite alla Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio delle funzioni del Servizio VIII "Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica" dell'ex Segretariato generale, cui attengono le competenze inerenti alla selezione degli interventi, le relative modifiche e le programmazioni, e del Servizio V - "Contratti e attuazione programmi" dell'ex Segretariato generale, che svolge le funzioni inerenti all'attuazione del Piano.

Completano la governance, le strutture territoriali del Ministero e gli altri soggetti che svolgono il ruolo di stazione appaltante.

Nell'ambito delle programmazioni ordinarie e straordinarie approvate con fondi nazionali e comunitari, le strutture territoriali del Ministero hanno avuto la responsabilità di realizzare interventi di medio e/o ampio respiro per la conservazione, il recupero, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale. In tale contesto, la tempestività nella realizzazione dei piani e dei programmi risulta indispensabile; pertanto si è ritenuto necessario prevedere un meccanismo di supporto alle strutture ministeriali, con il duplice scopo di alleggerirne i carichi di lavoro e di ottimizzare la gestione delle procedure di gara tramite la concentrazione e la standardizzazione dei processi.

Ai sensi all'art. 55-*bis* del DL 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012 n. 27, in data 24 novembre 2015 l'ex Segretariato Generale ha sottoscritto un accordo con Invitalia S.p.A. per l'attivazione di quest'ultima come Centrale Unica di Committenza per supportare la gestione delle gare d'appalto. In virtù di tale accordo le Stazioni Appaltanti attivano la società Invitalia mediante specifici atti.

### 3. Gli strumenti di attuazione del piano

Gli strumenti di attuazione del Piano prevedono funzioni inerenti principalmente a:

- fase di attivazione amministrativa dell'intervento mediante la stipula di un *Disciplinare* con il Soggetto attuatore dell'intervento;
- attività di indirizzo e di coordinamento dei beneficiari, anche mediante la predisposizione di istruzioni, linee guida e format per l'attuazione operativa, tecnico-amministrativa, la gestione finanziaria e il monitoraggio degli interventi;
- attività di controllo volto ad accertare la corretta e regolare esecuzione degli interventi finanziati, nonché la conformità delle spese sostenute dai beneficiari alla normativa di riferimento;
- predisposizione delle relazioni semestrali di attuazione e della relazione finale ed elaborazione di ogni altra reportistica sull'attuazione e i risultati del Piano.

In dettaglio, l'attuazione degli interventi afferenti al Piano si sviluppa seguendo una procedura amministrativa che prende avvio attraverso la sottoscrizione di un *Disciplinare* regolante i rapporti tra il Dipartimento per l'Amministrazione Generale (Servizio V dell'ex Segretariato generale) ed il Soggetto attuatore. Nel *Disciplinare* vengono definite le modalità e le procedure di attuazione del progetto finanziato e gli obblighi e le responsabilità delle parti.

A seguito della sottoscrizione del *Disciplinare*, il Soggetto attuatore, qualora il ruolo di Stazione Appaltante è svolto da una struttura non appartenente al Ministero della cultura, sottoscrive un Accordo operativo con l'Amministrazione interessata dall'intervento al fine di regolarne i rapporti; in tale caso il Soggetto attuatore svolgerà il ruolo di ente liquidatore. Nei successivi 30 giorni dalla sottoscrizione del *Disciplinare*, il Soggetto attuatore dovrà trasmettere al Dipartimento (Servizio V dell'ex Segretariato generale) la seguente documentazione:

- a) il provvedimento di nomina del/dei RUP (responsabile unico del procedimento);
- b) il cronoprogramma dettagliato delle attività inerenti l'intervento;
- c) la scheda di dettaglio del CUP, relativa all'intervento in argomento;
- d) la comunicazione di eventuali altre fonti di finanziamento relative all'intervento;
- e) il piano finanziario/quadro economico iniziale dell'intervento che includa anche, se del caso, l'imputazione della eventuale quota parte relativa ad altre fonti di finanziamento;
- f) la documentazione tecnica esistente dell'intervento (o dei lotti autonomi funzionali) corredata dalle eventuali autorizzazioni, approvazioni e validazioni relative.

Avviato il procedimento, il Soggetto attuatore garantisce l'attuazione dell'intervento e si impegna altresì:

- a comunicare la previsione del fabbisogno di cassa;
- a comunicare la data e gli estremi di pubblicazione del/i bando/i di gara per l'affidamento dei lavori e per l'affidamento dei servizi di progettazione, qualora sia necessario procedere all'affidamento degli stessi;
- a garantire l'attuazione di ciascuna fase del procedimento relativo agli interventi nel rispetto di ogni norma di legge;
- a trasmettere il quadro economico rideterminato ed approvato a seguito dell'espletamento della/e gara/gare o dell'affidamento diretto nel quale risultino con chiarezza tutte le voci di spesa, incluse anche le economie da ribasso d'asta;
- a comunicare l'eventuale attivazione di una Centrale di Committenza;
- a comunicare l'eventuale suddivisione dell'intervento in lotti;
- ad ottemperare agli adempimenti relativi al monitoraggio e alla rendicontazione;
- ad effettuare una corretta ed efficace programmazione delle risorse finanziarie al fine di consentire all'Amministrazione centrale di ottemperare agli adempimenti contabili connessi;
- a garantire la corretta gestione delle informazioni relative all'attuazione dell'intervento ivi compresa l'alimentazione della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Le procedure di gara per l'attuazione dell'intervento (affidamento della progettazione e successivi appalti di lavori/servizi) dovranno essere avviate entro 3 mesi dalla sottoscrizione del *Disciplinare*, mentre il termine di ultimazione dei lavori, servizi e/o forniture dovrà essere coerente con le scadenze indicate nella scheda progetto. Inoltre il Soggetto attuatore deve trasmettere una relazione semestrale al Dipartimento (Servizio V dell'ex Segretariato generale) sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, corredata da un report fotografico. Le relazioni semestrali vengono inviate entro scadenze prefissate di ogni anno a partire dalla prima scadenza successiva alla firma del *Disciplinare*.

## 4. Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio degli interventi è finalizzato all'acquisizione e raccolta delle informazioni necessari a garantire la corretta osservazione dei processi attuativi e la tempestiva introduzione di misure correttive in caso di criticità.

Lo stato di attuazione degli interventi afferenti al Piano è monitorato, come esplicitato al punto 3, attraverso una relazione, inviata dal Soggetto attuatore con cadenza semestrale, sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento, corredato anche da documentazione fotografica, allo scopo di comprovare il rispetto degli obblighi previsti dal *Disciplinare*. In caso di assenza di avanzamento, di mancato rispetto del cronoprogramma e/o di scostamenti da quest'ultimo, il beneficiario deve illustrarne in modo dettagliato e puntuale le cause.

Inoltre, ai fini della corretta implementazione dei dati relativi al monitoraggio, si richiede al Soggetto attuatore l'inserimento delle informazioni relative all'avanzamento delle opere nella *Banca Dati Amministrazioni Pubbliche* (BDAP), garantendo coerenza ed allineamenti con le previsioni al riguardo contenute nel D. Lgs. 229/2011 e successive disposizioni attuative.

Nell'ottica dell'ottimizzazione ed efficientamento del monitoraggio finanziario degli investimenti pubblici di titolarità di questa Amministrazione sono state riorganizzate, di concerto con il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le competenze delle utenze attive in BDAP per il Ministero della cultura e attivate un numero di utenze almeno pari al numero di istituti dell'Amministrazione, in modo da favorire l'inserimento diretto dei dati di monitoraggio.

Il Soggetto attuatore pertanto garantisce la correttezza dei flussi informativi, compresi i dati derivanti dal monitoraggio dell'intervento e verifica la corretta e regolare esecuzione dei lavori ed implementazione della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Anche al fine di ottemperare a quanto raccomandato dalla Corte dei conti in sede di controllo concomitante, l'Amministrazione è impegnata in attività di controllo e verifica dei CUP inseriti nella piattaforma BDAP che afferiscono al Piano, con l'intento di verificarne l'effettivo stato di avanzamento dei lavori e il conseguente corretto inserimento dei dati, sollecitando gli Istituti coinvolti al rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 229/2011, garantendo il necessario supporto e affiancamento attraverso l'interlocazione diretta con gli attori coinvolti a più livelli, al fine di conoscere e prevedere, ove necessario le misure di correzione.

L'esito di tale monitoraggio consentirà di rispondere in maniera più efficace all'esigenza di trasparenza e condivisione delle informazioni relative alle risorse destinate alle opere pubbliche ed alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e a rilevare e ridurre le discrasie.

Contestualmente, al fine di migliorare il sistema di controllo sullo stato di attuazione di tutti gli interventi afferenti al Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”, è stata attivata nella piattaforma BDAP la specifica linea di finanziamento *Grandi Progetti Beni Culturali* utile a raggruppare l’elenco dei CUP associati al Piano.

I *Disciplinari* con i Soggetti attuatori sono stati integrati prevedendo la semplificazione della modalità trasmissione di tutti i documenti riguardanti il procedimento amministrativo connesso alla realizzazione di ogni progetto, il miglioramento della modalità di alimentazione della BDAP, il rispetto delle tempistiche di scadenza indicate nel cronoprogramma lavori, l’incidenza sulla valutazione della performance nei casi di assenza di avanzamento, mancato rispetto del cronoprogramma e/o scostamenti da quest’ultimo.

Un aspetto importante dell’attività di monitoraggio consiste nell’accompagnamento e nell’assistenza tecnica a beneficio delle Stazioni Appaltanti nell’ambito della individuazione delle procedure di affidamento, della redazione dei quadri economici e, più in generale, per la risoluzione delle problematiche più ricorrenti in materia di appalti pubblici.

## 5. Controllo concomitante della Corte dei conti

Nell'ambito delle attività di controllo programmate dal Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti (d'ora in poi anche "Corte"), con Deliberazione n. 1/24 è stata disposta l'istruttoria relativa agli interventi ed investimenti di cui al Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" del Ministero della Cultura.

In particolare sono stati selezionati i seguenti interventi afferenti al Piano sui quali si sono concentrate le attività istruttorie della Corte:

- 1) Capodimonte - Cabinet delle porcellane (D.M. 20 maggio 2019, n. 240);
- 2) Ostia - Parco Archeologico - Museo delle navi; nuovo sistema del parco archeologico di Ostia antica e dei porti imperiali di Claudio e Traiano - "Grandi Progetti culturali 2019" (D.M. 29 agosto 2017, n. 428);
- 3) Ostia - Parco Archeologico - Museo delle navi; nuovo sistema del parco archeologico di Ostia antica e dei porti imperiali di Claudio e Traiano - Grandi Progetti Beni Culturali 2017-2018 (D.M. 2 dicembre 2016, n. 556);
- 4) Roma - Terme di Diocleziano (D.M. 29 agosto 2017, n. 428);
- 5) Roma - Colosseo – Arena (D.M. 01 settembre 2015);
- 6) Roma - Palazzo Silvestri Rivaldi (D.M. 10 agosto 2020, n. 396);
- 7) Roma – Centro Sperimentale di Cinematografia (D.M. 2 dicembre 2016, n. 556);
- 8) Tivoli - Santuario di Ercole Vincitore (D.M. 29 agosto 2017, n. 428);
- 9) Sibari - Parco e Museo Archeologico (D.M. 10 agosto 2020, n. 396).

In data 13 febbraio 2024, i Magistrati istruttori hanno inoltrato le prime richieste volte ad acquisire, per ogni intervento selezionato, i relativi cronoprogrammi e lo stato di attuazione. Ottemperando a quanto richiesto, il Ministero della cultura ha fornito un primo riscontro.

L'attività istruttoria è proseguita con una nuova richiesta della Corte del 6 maggio 2024 finalizzata ad approfondire l'attuazione degli interventi rispetto ai cronoprogrammi dei singoli interventi. Contestualmente, è stata richiesta, sul piano generale, un'analisi riguardante i compiti svolti dall'ex Segretariato Generale - Servizio V del Ministero, la corretta alimentazione della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e il ruolo di Invitalia nelle attività svolte nell'ambito dell'attuazione del Piano.

Per l'intervento "Palazzo Silvestri - Rivaldi", la Corte ha chiesto aggiornamenti sullo studio di fattibilità del progetto di valorizzazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare, oggetto di un Accordo di valorizzazione stipulato dal Ministero della Cultura con la Regione Lazio il 15 ottobre 2021, nonché approfondimenti circa le posizioni giuridiche dei soggetti pubblici interessati. Sulla base dei dati forniti, la Corte ha ritenuto utile convocare in audizione l'Amministrazione in data 16 maggio 2024 presso il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti, per meglio chiarire alcuni aspetti sia di carattere generale che relativi agli specifici interventi.

Successivamente il Collegio del Controllo concomitante ha emanato la Deliberazione n. 26 del 16 luglio 2024 con la quale si raccomanda: di proseguire nelle iniziative intraprese al fine di assicurare l'alimentazione delle banche dati ed il monitoraggio nell'attuazione degli interventi in modalità continuativa, puntuale ed efficace; di acquisire una rendicontazione analitica e puntuale dei costi delle attività di supporto fornite da Invitalia per l'attuazione del Piano e dei costi diretti e indiretti anche correlati a ciascun intervento, nonché di verificarne la corretta imputazione nei prospetti di rendicontazione; di procedere celermente a dare compiuta esecuzione all'Accordo di valorizzazione del "Complesso di Palazzo Silvestri Rivaldi" stipulato dal Ministero e dalla regione Lazio in data 15 ottobre 2021.

Il Ministero, nel dare puntuale riscontro alle Raccomandazioni della Corte, ha assicurato la prosecuzione delle iniziative intraprese per l'ulteriore incremento delle informazioni relative alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e ha impartito disposizioni operative ad Invitalia, chiedendo formalmente di trasmettere la rendicontazione analitica e non cumulativa dei costi diretti ed indiretti delle attività di supporto fornite per il Piano per ciascun intervento per il quale sia stata attivata specifica Convenzione.

Inoltre, il Ministero ha assicurato massima attenzione verso la compiuta esecuzione dell'Accordo di Valorizzazione del 15 ottobre 2021 per le attività di ristrutturazione, valorizzazione e ripristino alla fruizione pubblica del complesso di Palazzo Silvestri – Rivaldi.

Infatti, nel confermare l'impegno fattivo nel dare piena attuazione all'intervento, il Ministero ha prontamente informato la Corte dei conti che in data 9 dicembre 2024 la Regione Lazio ha acquistato il complesso di Palazzo Silvestri - Rivaldi e, al fine di definire strategie e percorsi condivisi di valorizzazione nell'ambito di un programma di rilancio complessivo dell'area prossima ai Fori Imperiali, è stato sottoscritto in data 9 gennaio 2025 l'*Addendum* all'Accordo di Valorizzazione sottoscritto in data 15 ottobre 2021 tra il Ministero e la Regione Lazio aggiornando gli impegni delle parti.

Con tale documento viene individuata nel modello della "Fondazione di partecipazione" la forma giuridica del soggetto preposto al conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 dell'Accordo di Valorizzazione cui affidare l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione del complesso. Vengono ridefiniti gli impegni tra le parti, in particolare viene stabilita, al fine di consentire l'immediato avvio delle attività di valorizzazione nel periodo ricompreso fra l'acquisizione dell'immobile e il conferimento in uso della Fondazione, la concessione in uso al Ministero della cultura del Palazzo Silvestri-Rivaldi, mantenendo la competenza sulle attività di sorveglianza e controllo che saranno assicurate attraverso l'attivazione di presidi idonei a prevenire danneggiamenti e usi impropri dell'immobile stesso.

Inoltre è stato sottoscritto in data 4 dicembre 2024 il *Disciplinare* che stabilisce le modalità e le procedure di attuazione del progetto mediante la competente Soprintendenza Speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.

## 6. Stato di avanzamento

Sul totale degli stanziamenti pari a € 1.055.968.064,29 si rappresenta che:

- circa il 27 % degli interventi (pari € 291.809.122,15) è nella fase di organizzazione degli adempimenti connessi all'attuazione, ovvero è in corso di predisposizione la documentazione amministrativa corredata di cronoprogramma di attuazione, a seguito della sottoscrizione del Disciplinare tra il Dipartimento (Servizio V dell'ex Segretariato Generale) e il Soggetto Attuatore del finanziamento e la stipula dell'Accordo operativo con la Stazione Appaltante con Istituti non appartenenti al Ministero;
- circa il 28 % degli interventi (per un totale di € 288.023.427,43) è in fase di progettazione;
- circa il 29 % degli interventi (pari a € 307.201.240,69) è in corso di esecuzione;
- circa l'8 % degli interventi (per un totale di € 90.119.206,70) è concluso;
- circa il 2 % degli interventi (per un totale di € 16.891.507,32) è secretato;
- circa il 6 % degli interventi (per un totale di € 61.923.560,00) è de-finanziato.

In conclusione, lo stato di avanzamento degli interventi è prevalentemente in fase di progettazione ed esecuzione lavori. L'incidenza degli interventi che si trovano in fase di sottoscrizione del disciplinare è dovuta al fatto che sono relativi alle programmazioni di cui ai D.M. 3 maggio 2024, n. 169, D.M. 3 maggio 2024, n. 172, D.M. 3 maggio 2024, n. 173 e D.M. 23 dicembre 2024, n. 469 di recente programmazione e pertanto ancora nelle fasi iniziali di attuazione.

**Figura 3 – Avanzamento percentuale**




Tabella 4 - Avanzamento degli interventi per Regione

Regioni	Programmato	Disciplinare	Progettazione	Lavori in corso	Conclusi	Definanziati	Secretati
Abruzzo	€ 21.684.897,72	€ 5.984.897,72	€ 2.000.000,00	€ 10.700.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Basilicata	€ 15.061.000,00	€ 7.061.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Calabria	€ 17.894.965,91	€ 1.852.485,74	€ 13.500.000,00	€ 0,00	€ 500.000	€ 2.000.000,00	€ 0,00
Campania	€ 115.790.000,00	€ 68.900.000,00	€ 11.690.000,00	€ 35.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Emilia Romagna	€ 68.573.283,31	€ 28.443.032,70	€ 0,00	€ 22.630.250,61	€ 10.500.000,00	€ 7.000.000,00	€ 0,00
Friuli Venezia Giulia	€ 22.345.507,34	€ 3.395.507,34	€ 7.450.000,00	€ 7.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Lazio	€ 290.765.498,26	€ 40.521.523,63	€ 131.533.260,61	€ 75.900.000,00	€ 6.619.206,70	€ 19.300.000,00	€ 16.891.507,32
Liguria	€ 26.970.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 7.970.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Lombardia	€ 106.948.050,08	€ 7.100.000,00	€ 36.453.500,00	€ 34.420.990,08	€ 14.000.000,00	€ 14.973.560,00	€ 0,00
Marche	€ 27.946.666,82	€ 8.350.000,00	€ 17.596.666,82	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Molise	€ 8.478.000,00	€ 6.478.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Piemonte	€ 59.589.145,90	€ 16.639.145,90	€ 16.300.000,00	€ 13.500.000,00	€ 7.000.000,00	€ 6.150.000,00	€ 0,00
Puglia	€ 18.750.000,00	€ 0,00	€ 16.000.000,00	€ 2.750.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sardegna	€ 17.770.000,00	€ 8.890.000,00	€ 0,00	€ 5.880.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Sicilia	€ 4.663.800,50	€ 4.663.800,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Toscana	€ 136.665.248,45	€ 51.365.248,45	€ 16.000.000,00	€ 44.300.000,00	€ 13.000.000,00	€ 12.000.000,00	€ 0,00
Trentino Alto Adige	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Umbria	€ 14.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 1.800.000,00	€ 5.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Veneto	€ 70.072.000,00	€ 13.622.000,00	€ 7.500.000,00	€ 31.150.000,00	€ 17.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Varie	€ 10.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00

**Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"**  
D.M. 6 maggio 2015

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
LOMBARDIA	Milano	Segretariato Regionale Lombardia	Museo Nazionale della Resistenza	2.500.000,00 €	F47H15002070001	LAVORI IN CORSO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema - realizzazione museo	2.500.000,00 €	F82C15001180001	INTERVENTO CONCLUSO

**Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"**  
D.M. 1 settembre 2015

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
PIEMONTE	Torino	Palazzo Reale di Torino	Polo Reale	7.000.000,00 €	F12C15000910001	INTERVENTO CONCLUSO
FRIULI VENEZIA GIULIA	Aquileia	Direzione Generale Musei - Polo Museale del Friuli-Venezia Giulia	Museo Archeologico Nazionale	1.500.000,00 €	F32C15000580001	INTERVENTO CONCLUSO
EMILIA ROMAGNA	Ferrara	Segretariato Regionale Emilia-Romagna	Museo Nazionale dell'Ebraismo e della Shoah	7.000.000,00 €	F75F15000060001	LAVORI IN CORSO
TOSCANA	Firenze	Soprintendenza ABAP Città metropolitana Firenze Pistoia Prato	Galleria degli Uffizi	18.000.000,00 €	F19J17000070001	LAVORI IN CORSO
TOSCANA	Pisa	Segretariato Regionale Toscana	Museo delle navi	5.000.000,00 €	F56G16000040001	INTERVENTO CONCLUSO
ABRUZZO	L'Aquila	Segretariato Regionale Abruzzo	Palazzo Ardinghelli - Museo arte contemporanea	2.000.000,00 €	F12C15000870001	INTERVENTO CONCLUSO
UMBRIA	Spello	Segretariato Regionale Umbria	Villa Romana	1.000.000,00 €	F26G15001040001	INTERVENTO CONCLUSO
LOMBARDIA	Pavia	Segretariato Regionale Lombardia	Certosa	7.000.000,00 €	F92C14000420001	INTERVENTO CONCLUSO ad eccezione di un lotto in fase di progettazione
VENETO	Bassano del Grappa	Segretariato Regionale Veneto	Ponte degli Alpini	3.000.000,00 €	I77H15000370007	INTERVENTO CONCLUSO
LAZIO	Roma	Parco Archeologico del Colosseo	Arena del Colosseo	18.500.000,00 €	F82C15000960001 F87H15006710001	LAVORI IN CORSO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Arsenale Pontificio	7.000.000,00 €	F82C15001490001	CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MERITO AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA (POB)
SARDEGNA	Cabras	Segretariato Regionale Sardegna	Museo archeologico dei Giganti di Mont'e Prama	3.000.000,00 €	C81B15000510001	LAVORI IN CORSO

**Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"**  
**D.M. 556 2 dicembre 2016**

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
PIEMONTE	Venaria	Segretariato Regionale Piemonte	Restauro e valorizzazione delle Residenze Sabaude: castello Aglié (3,5 m) e Castello di Racconigi (2,5 m)	6.000.000,00 €	F92C17000120001	LAVORI IN CORSO
					F42C17000020001	
LOMBARDIA	Mantova	Segretariato Regionale Lombardia	Restauro e valorizzazione Palazzo Te	2.000.000,00 €	I62C17000030001	INTERVENTO CONCLUSO
FRIULI VENEZIA GIULIA	Aquileia	Direzione Generale Musei - Polo Museale del Friuli Venezia Giulia	Nuovi allestimenti e nuove strutture per servizi al pubblico nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (II,III,IV Lotto)	3.000.000,00 €	F32C17000150001	INTERVENTO CONCLUSO
EMILIA ROMAGNA	Ferrara	Segretariato Regionale Emilia Romagna	Gallerie Estensi - Trasferimento della Pinacoteca Nazionale di Ferrara nel Castello Estense e nuovo allestimento	7.000.000,00 €	J75F17000000001	INTERVENTO DEFINANZIATO CON DM 169/2024
LIGURIA	Genova	Segretariato Regionale Liguria	Realizzazione del Museo dell'Emigrazione	3.000.000,00 €	B33G18000000001	INTERVENTO CONCLUSO
EMILIA ROMAGNA	Rimini	Segretariato Regionale Emilia-Romagna	Realizzazione del Museo Fellini	9.000.000,00 €	C94H17000830001	INTERVENTO CONCLUSO
					C91B17000210001	
					C91B17000160001	
					C91B17000180001	
TOSCANA	Pietrasanta	Segretariato Regionale Toscana	Realizzazione del Museo della Collezione Mitoraj, donata allo Stato	2.000.000,00 €	G47H17000000005	INTERVENTO CONCLUSO
TOSCANA	Firenze	Musei del Bargello	Restauro e valorizzazione del Museo Nazionale del Bargello	6.000.000,00 €	F12C17000320001	INTERVENTO CONCLUSO ad eccezione del III lotto dove sono in corso i lavori
					F12C17000330001	
					F14E17000520001	
LAZIO	Roma	Museo delle Civiltà – Roma E.U.R.	Riorganizzazione, allestimento e valorizzazione del Museo delle Civiltà (Eur)	10.000.000,00 €	F85F17000030005	INDETTA GARA LAVORI PRIMO STRALCIO
LAZIO	Ostia	Parco Archeologico di Ostia Antica	Parco Archeologico di Ostia Antica: Museo delle Navi; nuovo sistema del parco archeologico di Ostia antica e dei porti imperiali di Claudio e Traiano	4.000.000,00 €	F84E17000010001	INTERVENTO CONCLUSO
					F84E17000020001	
					F14E17000020001	
					F14E17000010001	
SARDEGNA	Cagliari	Segretariato Regionale Sardegna	Restauro e valorizzazione del Sistema Museale di Cagliari	2.000.000,00 €	F22C16000790001	INTERVENTO CONCLUSO ad eccezione di un lotto dove sono in corso i lavori
VARIE	Vari	Segretariato Regionale Friuli Venezia Giulia	Realizzazione di Musei della memoria: percorsi museali di Palmanova, Museo della terza armata a Padova, Ospedaletti sulle Tofane	500.000,00 €	E63H18000140001	INTERVENTO DEFINANZIATO CON DM 169/2024
		Segretariato Regionale Veneto			E93H18000190001	LAVORI IN CORSO
		E41F18000300001			INTERVENTO CONCLUSO	

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
TOSCANA	Firenze	Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze	Restauro e riorganizzazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze	15.000.000,00 €	F19J17000070001 (CUP MASTER: F19J6000640001) F15C17000050001	LAVORI IN CORSO
LAZIO	Roma	Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	Restauro e riorganizzazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	10.000.000,00 €	F88F16000030001	PROGETTAZIONE IN CORSO
					F82I16000180001	
					F87E16001420001	
LAZIO	Roma	Agenzia del Demanio	Restauro e allestimento nuova sede Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte	10.000.000,00 €	G88C16000410001	ATTI SECRETATI
LOMBARDIA	Pavia	Segretariato Regionale Lombardia	Arsenale di Pavia - Realizzazione Polo archivistico lombardo e polifunzionale	10.000.000,00 €	F17H17000480001	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA IN CORSO
LAZIO	Roma	Polo museale Mibact	Restauro, adeguamento e allestimento Scuola del Patrimonio a Palazzo Venezia	5.000.000,00 €	F84B16000560001	INTERVENTO DEFINANZIATO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Restauro e valorizzazione del Teatro di posa n. 3 - Centro Sperimentale Cinematografia	8.000.000,00 €	F82I17000170001	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
UMBRIA	Spoletto	Direzione Generale Musei Umbria	Restauro e rifunionalizzazione del Complesso monumentale della Rocca Albornoz e Museo del Ducato, Museo archeologico e Ponte delle Torri	4.700.000,00 €	F32C16001330001	INTERVENTO CONCLUSO ad eccezione del III lotto dove sono in corso i lavori
VENETO	Venezia	Segretariato Regionale Veneto	Fortezza Marghera - Recupero museale nell'area di crisi ambientale	7.000.000,00 €	F79J17000220001	INTERVENTO CONCLUSO ad eccezione del II lotto dove sono in corso i lavori
MARCHE	Recanati	Segretariato Regionale Marche	Recupero e riqualificazione del parco "Colle dell'Infinito"	2.000.000,00 €	H22C17000000001	INTERVENTO CONCLUSO
VENETO	Venezia	Segretariato Regionale Veneto	Restauro e adeguamento Tese delle Vergini nell'Arsenale di Venezia	7.800.000,00 €	D72C16000170001	INTERVENTO CONCLUSO
ABRUZZO	Sulmona	Direzione Regionale Musei Abruzzo	Completamento e restauro e valorizzazione Abbazia di Santo Spirito al Morrone - Cappella Caldora e altri interventi	1.000.000,00 €	F52C17000050001	LOTTO N. 1 N. 2 - LAVORI CONCLUSI

## Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"

D.M. 428 29 settembre 2017

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
LOMBARDIA	Milano	Pinacoteca di Brera	Brera - Interventi di sistemazione aree esterne	3.000.000,00 €	F47E19000200001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LIGURIA	Genova	Segretariato Regionale Liguria	Casa dei cantautori liguri	1.500.000,00 €	G32F17000330001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	Trieste	Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare	Restauro e valorizzazione del parco e del castello di Miramare e museo	4.000.000,00 €	F97E17000160001	LAVORI IN CORSO
TOSCANA	Lucca	Segretariato Regionale Toscana	Museo del Fumetto di Lucca (expo comics museum - lotti 2 e 3)	2.000.000,00 €	J67F19000170001	LAVORI AGGIUDICATI E CONSEGNATI
LAZIO	Roma	Parco Archeologico di Ostia Antica	Parco Archeologico di Ostia Antica; Museo delle navi; nuovo sistema del parco archeologico di Ostia antica e dei porti imperiali di Claudio e Traiano	4.000.000,00 €	F97E19000030001	LAVORI IN CORSO
LAZIO	Tivoli	Villa Adriana e Villa d'Este/Comune di Tivoli	Messa in sicurezza, conservazione, restauro e valorizzazione del Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, auditorium e parcheggio	13.000.000,00 €	F35C17000800001	LAVORI IN CORSO
LAZIO	Roma	Museo Nazionale Romano	Realizzazione del collegamento sotterraneo Planetario - Terme di Diocleziano	10.000.000,00 €	F87E19000350001	INTERVENTO DEFINANZIATO CON DM 169/2024
LAZIO	Latina	Segretariato Regionale Lazio	Casa della Musica e delle arti	2.000.000,00 €	B29G17002300005	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA IN CORSO
MOLISE	Castel San Vincenzo	Direzione Regionale Musei Molise	Recupero e valorizzazione dell'area archeologica di San Vincenzo al Volturno	2.000.000,00 €	F37E17000210001	PROGETTAZIONE IN CORSO
PIEMONTE	Bruzolo	Segretariato Regionale Piemonte	Castello di Bruzolo	2.500.000,00 €	F33G19000030001	AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN CORSO
VENETO	Venezia	Segretariato Regionale Veneto	Recupero e valorizzazione del Lazzaretto Vecchio	5.000.000,00 €	D71E19000020001	LAVORI IN CORSO
FRIULI VENEZIA GIULIA	Palmanova	Segretariato Regionale Friuli-Venezia Giulia	Restauro e consolidamento mura urbane di Palmanova	3.000.000,00 €	G67E19000010001	LAVORI IN CORSO
EMILIA ROMAGNA	Carpi	Segretariato Regionale Emilia-Romagna	Conservazione e valorizzazione del Campo di Fossoli	3.500.000,00 €	F95C17000050001	LAVORI IN CORSO
EMILIA ROMAGNA	Ravenna	Soprintendenza ABAP Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini / Comune	Conservazione e valorizzazione della Rocca Brancaleone	5.000.000,00 €	C69G19000660005	LAVORI IN CORSO
TOSCANA	Calci	Segretariato Regionale Toscana	Restauro e valorizzazione della Certosa Monumentale di Calci	2.000.000,00 €	F97E19000160001	PROGETTAZIONE IN CORSO
ABRUZZO	Chieti	Soprintendenza ABAP Chieti Pescara	I luoghi della Teate romana: progetto integrato di recupero e valorizzazione del teatro delle terme e dei cosiddetti tempietti	1.500.000,00 €	F71E17000560001	LAVORI IN CORSO
SARDEGNA	La Maddalena	Direzione Regionale Musei Sardegna	Valorizzazione del compendio garibaldino	1.000.000,00 €	F25C19000020001	INTERVENTO CONCLUSO

**Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"**  
**D.M. 240 20 maggio 2019**

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
LOMBARDIA	Milano	Segretariato Regionale Lombardia	Museo permanente Design italiano	<del>10.973.560,00 €</del>	<del>F47E19000140001</del>	INTERVENTO DEFINANZIATO
CAMPANIA	Napoli	Museo e Real Bosco di Capodimonte	Museo e Real Bosco di Capodimonte	800.000,00 €	F69G19000690001	LAVORI IN CORSO
				700.000,00 €	F69G19000700001	PROGETTAZIONE IN CORSO
				500.000,00 €	F69G19000710001	PROGETTAZIONE IN CORSO
				3.000.000,00 €	F69G19000720001	PROGETTAZIONE IN CORSO
				3.500.000,00 €	F69G19000790001	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE
				3.500.000,00 €	F68F19000120001	LAVORI IN CORSO
				12.000.000,00 €	F69G19000670001	REDATTO PROGETTO ESECUTIVO
				1.000.000,00 €	F69G19000650001	INTERVENTO CONCLUSO
				800.000,00 €	F69G19000660001	INTERVENTO CONCLUSO
				1.000.000,00 €	F69G19000630001	INTERVENTO CONCLUSO
				600.000,00 €	F69G19000620001	INTERVENTO CONCLUSO
				600.000,00 €	F69G19000600001	INTERVENTO CONCLUSO
				400.000,00 €	F62C20000780001	PROGETTAZIONE IN CORSO
				200.000,00 €	F69G19000610001	INTERVENTO CONCLUSO
				300.000,00 €	F69G19000680001	PROGETTAZIONE IN CORSO
700.000,00 €	F69G19000640001	INTERVENTO CONCLUSO				
400.000,00 €	F69G19000730001	PROGETTAZIONE IN CORSO				
CAMPANIA	Caserta	Reggia di Caserta	Reggia di Caserta	5.200.000,00 €	F26J20001680006	LAVORI IN CORSO - STRALCIO I

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" D.M. 67 29 gennaio 2018						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
VENETO	Padova	Segretariato Regionale Veneto	Castello dei Carraresi - Restauro e valorizzazione	2.000.000,00 €	-	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LIGURIA	Genova	Segretariato Regionale Liguria	Abbazia San Giuliano -Restauro	1.000.000,00 €	G34E18000900001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
SARDEGNA	Sassari	Segretariato Regionale Sardegna	Chiesa di Santa Maria in Betlem - Restauro	680.000,00 €	B87118073770007	LAVORI IN CORSO

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" D.M. 396 10 agosto 2020						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
CALABRIA	Cassano allo Ionio	Parco Archeologico di Sibari	Valorizzazione del Parco e del Museo Archeologico di Sibari	3.000.000,00 €	F16J20001430001	VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
EMILIA ROMAGNA	Rimini	Segretariato Regionale Emilia-Romagna	COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE PART (Museo arte Contemporanea)	1.500.000,00 €	C91E20000340001	INTERVENTO PARZIALMENTE CONCLUSO (progettazione lotto 3)
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Archivio di Stato di Roma - ex magazzino aeronautica militare	16.000.250,61 €	F84H20001640001	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO
LAZIO	Roma	Segretariato Generale	Complesso di Palazzo Silvestri Rivaldi	35.490.000,00 €	F86J20003240001	PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
LIGURIA	Genova	Segretariato Regionale Liguria	Casa dei Cantautori	3.000.000,00 €	F36J20001880001	AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN CORSO
LOMBARDIA	Monte Isola	Segretariato Regionale Lombardia	Recupero del complesso denominato "Cà del Dutùr"	2.000.000,00 €	J96J19000060001	LAVORI IN CORSO
LOMBARDIA	Mantova	Segretariato Regionale Lombardia	Parco Palazzo Te	5.000.000,00 €	I66E19000110004	INTERVENTO CONCLUSO
LOMBARDIA	Lodi Vecchio	Segretariato Regionale Lombardia	Parco Archeologico di Laus Pompeia	1.140.250,61 €	F25C20000350001	LAVORI IN CORSO
TOSCANA	Firenze	Gallerie degli Uffizi	Loggia Isozaki	12.000.000,00 €	F11B21002460001	INTERVENTO DEFINANZIATO CON DM 169/2024
TOSCANA	Firenze	Segretariato Regionale Toscana	Museo della Lingua Italiana	4.500.000,00 €	H17H20001520001	LAVORI IN CORSO
VENETO	Venezia	Segretariato Regionale Veneto	Arsenale di Venezia	20.000.000,00 €	D76J20001520001	LAVORI IN CORSO

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" D.M. 55 21 gennaio 2021						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
LAZIO	Ferentino	Soprintendenza ABAP Frosinone Latina	Teatro Romano di Ferentino	1.500.000,00 €	F84H20001750001	LAVORI IN CORSO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Allattamento Polo culturale polifunzionale di Forte Aurelia - Campo Trincerato	2.500.000,00 €	G84H20001050001	AGGIUDICATA GARA LAVORI
CALABRIA	Palmi	Segretariato Regionale Calabria	Aumento e miglioramento della fruibilità, conservazione e valorizzazione del Parco Archeologico dei Tauriani "A. De Salvo"	2.000.000,00 €	F66J20002830001	INTERVENTO DEFINANZIATO CON DM 169/2024
CAMPANIA	Portici	Segretariato Regionale Campania	Restauro dello scalone monumentale d'ingresso della Reggia di Portici	1.800.000,00 €	F76J20001740001	PROGETTAZIONE IN CORSO
EMILIA ROMAGNA	Faenza	Segretariato Regionale Emilia-Romagna	Castel Raniero già Ospizio Montano Vittorio Emanuele III	3.753.627,70 €	F26J20001640001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
SARDEGNA	Porto Torres	Soprintendenza ABAP Sassari e Nuoro	Restauro del complesso dell'ex stazione sanitaria marittima di Cala Reale e della chiesetta in località Fornelli con il cimitero di Cala d'Oliva. Isola dell'Asinara	1.200.000,00 €	F26J20001670001	LAVORI IN CORSO
TOSCANA	Isola di Pianosa Campo dell'Elba	Soprintendenza ABAP Pisa e Livorno	Restauro, messa in sicurezza, valorizzazione parco archeologico dell'isola di Pianosa	1.300.000,00 €	F74H20001280001	LAVORI IN CORSO
MARCHE	Sant'Angelo in Vado	Segretariato Regionale Marche	Riqualficazione, valorizzazione e promozione della città romana di Tifernum Mataurense	1.232.419,82 €	F26J21000030001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
VENETO	Quarto d'Altino	Direzione Regionale Musei Veneto	Museo Nazionale e Parco Archeologico Nazionale di Altino	1.700.000,00 €	F52F20003410001	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" D.M. 322 9 settembre 2021						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
EMILIA ROMAGNA	Ferrara	Segretariato Regionale Emilia Romagna	Palazzo Arcivescovile - Restauro architettonico delle superfici esterne e interne	748.214,66 €	F75F21002280001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Museo Storico della Guardia di Finanza - Caserma "Generale di Brigata Sante Laria" - Lavori di restauro facciate	119.206,70 €	G85F21000740001	INTERVENTO CONCLUSO
LOMBARDIA	Mantova	Segretariato Regionale Lombardia - Addendum	Palazzo Te - Parco - Interventi per la realizzazione, anche progettuale, del Parco di Palazzo Te	227.179,47 €	I66E19000110004	LAVORI IN CORSO
LOMBARDIA	Milano	Segretariato Regionale Lombardia	La Triennale di Milano (Palazzo dell'Arte) - Progetto di Ampliamento per la realizzazione del Museo del Design italiano e della fotografia	10.973.560,00 €	F47E19000140001	LAVORI IN CORSO
SICILIA	Palermo	Soprintendenza Archivistica della Sicilia - Archivio di Stato di Palermo	Palazzo Cangialosi - Caserma "Sottotenente Giuseppe Cangialosi - M.O.V.M. (MEM.)" - Lavori di manutenzione e recupero	280.374,79 €	D77H21004380001	DISCIPLINARE IN CORSO DI SOTTOSCRIZIONE

**Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"**  
**D.M. 337 1 ottobre 2021**

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
LIGURIA	Genova	Segretariato Regionale Liguria	Biblioteca Universitaria di Genova	2.500.000,00 €	F35F20000450001	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA IN CORSO
LAZIO	Roma	Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia	Restauro, valorizzazione e nuovi allestimenti del Complesso Museale di Villa Giulia e di Villa Poniatowski	7.160.000,00 €	F85F21004030001	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PIEMONTE	Ivrea	Segretariato Regionale Piemonte	Ivrea Olivetti - sito UNESCO - FAI	3.000.000,00 €	F75F21002470001	VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA IN CORSO
LAZIO	Viterbo	Soprintendenza ABAP Viterbo, Etruria meridionale	Viterbo - Palazzo Farnese	7.500.000,00 €	F85F21004060001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
TOSCANA	Pieve S. Stefano	Segretariato Regionale Toscana	Nuova sede per l'Archivio dei diari e Piccolo museo del diario	4.100.000,00 €	F25F21001790001	GARA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA IN CORSO
BASILICATA	Venosa	Direzione Regionale Musei Basilicata	Ex Convento di San Domenico (XIV secolo) - Venosa	4.000.000,00 €	F85F21004120001	GARA PER APPALTO INTEGRATO IN CORSO
CAMPANIA	Capri	Direzione Regionale Musei Campania	Villa Jovis -Capri	4.890.000,00 €	F75F21002460001	PROGETTAZIONE IN CORSO
MARCHE	Pesaro	Segretariato Regionale Marche	Museo Nazionale della Motocicletta	2.000.000,00 €	F75F21002380001	AFFIDATA PROGETTAZIONE E CSE
PIEMONTE	Torino	Segretariato Regionale Piemonte	Castelvecchio di Stupinigi	3.500.000,00 €	F15F21001630001	PROGETTAZIONE IN CORSO
EMILIA ROMAGNA	Modena	Gallerie Estensi	Cantiere Estense - Galleria Nazionale e Biblioteca Estense	4.130.250,61 €	F94E21003510001	LAVORI IN CORSO
EMILIA ROMAGNA	Ravenna	Segretariato Regionale Emilia-Romagna	Parco Archeologico di Classe	2.500.000,00 €	F65F21002090001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
VENETO	Venezia	Segretariato Regionale Veneto	Ca' Michiel dalle Colonne - Palazzo su Canal Grande -Piano nobile	1.200.000,00 €	F75F21002480001	LAVORI IN CORSO
FRIULI VENEZIA GIULIA	Romans d'Isonzo	Segretariato Regionale Friuli-Venezia Giulia	I Longobardi di Romans d'Isonzo: integrazione e ampliamento del Civico Museo	950.000,00 €	F75F21002360001	PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO
PUGLIA	Lecce	Segretariato Regionale Puglia	Lavori di restauro deposito visitabile reperti archeologici e valorizzazione Castello Carlo V - Lecce	1.000.000,00 €	F85F21004230001	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE
LOMBARDIA	Milano	Direzione Regionale Musei Lombardia/Segretariato Regionale Lombardia (Ex Beneficiario)	Museo dell'Arte del Digitale	6.000.000,00 €	F45F21001170001	PROGETTAZIONE ESECUTIVA CONCLUSA

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
LAZIO	Roma	Vittoriano e Palazzo Venezia	Museo di Palazzo Venezia e Vittoriano - Riqualificazione Ala Brasini	3.000.000,00 €	F83D20008220001	PROGETTAZIONE IN CORSO

## Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"

D.M. 60 14 febbraio 2022

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
CAMPANIA	Capri	Direzione Regionale Musei Campania	Certosa San Giacomo - Capri	5.000.000,00	F75F21003550001	AGGIUDICATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
MARCHE	Loreto	Segretariato Regionale Marche	Complesso monumentale del Santuario della Santa Casa di Loreto	7.100.000,00	F55F22000160001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	ICCROM	2.500.000,00	F83D22000380001	PROGETTAZIONE IN CORSO
LOMBARDIA	Varese	Segretariato Regionale Lombardia	Castello di Belforte	5.000.000,00	F35F22000090001	INDETTA GARA PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
VENETO	Venezia	Soprintendenza ABAP Venezia e laguna	Basilica di San Marco	3.300.000,00	F75F21003530001	LAVORI IN CORSO
LAZIO	Roma		Palazzo Poli e Calcografia	4.300.000,00	F85F22000170001	INTERVENTO DEFINANZIATO CON DM 312/2023 E RIAMMESSO A FINANZIAMENTO CON DM 173/2024
LAZIO	Viterbo	Segretariato Regionale Lazio	Complesso dell'Antico Ospedale Grande Degli infermi (Borgo della Cultura)	13.983.010,00	F83D22000390001	PROGETTAZIONE IN CORSO
LIGURIA	Albenga	Segretariato Regionale Liguria	Villa Diana - Isola di Gallinara	3.000.000,00	F59J21016640001	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CONCLUSO
VENETO	Venezia	Direzione Regionale Musei Veneto	Cortili Procuratie Nuove	4.000.000,00	F77H22000580001	VERIFICATO PROGETTO ESECUTIVO
LAZIO	Roma	Archivio Centrale dello Stato	Archivio Centrale dello Stato	4.400.000,00	F89J22001560001	LAVORI IN CORSO
ABRUZZO	Vasto	Soprintendenza ABAP Chieti Pescara	Palazzo D'avalos	2.800.000,00	F37H21009640001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LOMBARDIA	Mantova	Segretariato Regionale Lombardia	Basilica Concattedrale di S. Andrea	1.601.500,00	F65F22000090001	LOTTO 1 LAVORI CONCLUSI. LOTTI 2 E 3 PROGETTAZIONE E VERIFICA IN CORSO
LAZIO	Roma	Parco Archeologico del Colosseo	Colosseo-Interventi di restauro Porta Libitinaria, Porta Triumphalis, podio dell'arena,impianti ipogei	4.500.000,00	F85F21005190001	LAVORI IN CORSO
TOSCANA	Montelupo Fiorentino	Segretariato Regionale Toscana	Villa Medicea dell'Ambrogiana	12.000.000,00	F33D22000080001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LAZIO	Roma	Vittoriano e Palazzo Venezia	Vittoriano - adeguamento antincendio	14.000.000,00 €	F84E21009930001	PROGETTAZIONE IN CORSO
CALABRIA	Cosenza	Segretariato Regionale Calabria	Cattedrale S. Maria Assunta	2.000.000,00 €	F85F22000260001	PROGETTAZIONE IN CORSO

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
VENETO	Canale d'Agordo	Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso	Latteria Cooperativa di Canale d'Agordo - Percorso Papa Luciani	1.800.000,00 €	F25F21002760001	PROGETTAZIONE IN CORSO
CAMPANIA	Napoli	Palazzo Reale di Napoli	Palazzo Reale Napoli	23.000.000,00 €	F63D21005780005	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Il Nuovo MAXXI	15.000.000,00 €	F89J22001600001	LAVORI IN CORSO
MARCHE	Pesaro	Segretariato Regionale Marche	Museo della Fondazione Dario Fo e Franca Rame	2.350.000,00 €	F75F22000250001	SOTTOSCRITTO ACCORDO TRA SEGRETARIATO REGIONALE MARCHE, AGENZIA DEL DEMANIO, DG ARCHIVI - ARCHIVIO DI STATO DI PESARO E IL COMUNE
LAZIO	Colonna	Segretariato Regionale Lazio	Palazzo Baronale Colonna	2.400.000,00 €	F65F22000070001	PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO
UMBRIA	Assisi	Segretariato Regionale Umbria	Antico Episcopio di Assisi e Santuario della Spogliazione ( mura romane con la Domus di Properzio, Museo della Memoria e Giardino dei Giusti)	1.800.000,00 €	F79J22000510001	FASE DI STIPULA DEL CONTRATO D'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL LOTTO 1A
LOMBARDIA	Milano	Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Milano	Anfiteatro di Milano -Parco Archeologico dell'Anfiteatro PAN	3.500.000,00 €	F45F22000070001	LAVORI IN CORSO
CALABRIA	Vibo Valentia	Segretariato Regionale Calabria	Ex Convento Spirito Santo	3.000.000,00 €	F45F22000230001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
TOSCANA	Pietrasanta	Segretariato Regionale Toscana	Completamento Museo Mitoraj (2° lotto)	3.500.000,00 €	G41B22001190005	LAVORI IN CORSO
TOSCANA	Volterra	Soprintendenza ABAP Pisa e Livorno	Anfiteatro Volterra	3.000.000,00 €	F95F22000020001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
PIEMONTE	Torino	Segretariato Regionale Piemonte	Musei Reali, Palazzo Madama,Archivio di Stato e Teatro Regio- Implementazione del Distretto Centrale dei Musei	3.558.492,68 €	F19J22000990001	INTERVENTO DEFINANZIATO CON DM 169/2024
EMILIA ROMAGNA	Carpi	Segretariato Regionale Emilia Romagna	Campo Fossoli - Restauro del magazzino ferroviario nord	500.000,00 €	F93D22000130001	DISCIPLINARE IN CORSO DI SOTTOSCRIZIONE
TOSCANA	Firenze	Archivio di Stato di Firenze	Archivio di Stato Firenze	4.600.000,00 €	F19J22000400001	PREDISPOSTO DOCUMENTO INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
BASILICATA	Melfi	Segretariato Regionale Basilicata	EX carcere giudiziario- Museo Modernità interattiva immateriale industriale articanale agricola artistica - MIA	4.561.000,00 €	F65F22000060007	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	Zuglio	Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia	Città romana di Iulium Carnicum - valorizzazione delle aree archeologiche	1.250.000,00 €	F99J22000470001	PRIMI ADEMPIMENTI
LOMBARDIA	Milano	Segretariato Regionale Lombardia	Museo Nazionale della Resistenza	8.000.000,00 €	F45F22000040001	LAVORI IN CORSO
PUGLIA	Taranto	Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo	Interventi per la fruizione del Castello Aragonese	2.750.000,00 €	F55F22000130001	CONSEGNA LAVORI LOTTO I
SARDEGNA	Burgos	Soprintendenza ABAP Sassari e Nuoro	Nuraghe Costa o "Sa Regia"	1.000.000,00 €	F95F21002220001	AVVIATA PROCEDURA GARA LAVORI
SARDEGNA	Ussaramanna, Pompu, Quartu Sant'Elena	Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna	Il circuito dei Nuraghi	890.000,00 €	F85F21006590001	PRIMI ADEMPIMENTI
EMILIA ROMAGNA	Piacenza - Bobbio	Segretariato Regionale Emilia Romagna	Anniversario 900 anni Cattedrale di Santa Maria Assunta in Piacenza e Collegiata di Castell'Arquato	750.000,00 €	F35F22000180001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
EMILIA ROMAGNA	Monzuno	Segretariato Regionale Emilia Romagna	Basilica e Convento di Santa Maria in Vado	2.000.000,00 €	F75F22000290001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
PIEMONTE	Torino	Segretariato Regionale Piemonte	Fondazione Museo Egizio - Lavori per il Bicentenario	5.000.000,00 €	F19J22001000001	LAVORI IN CORSO

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"  
D.M. 309 1 agosto 2022

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
ABRUZZO	Pescara	Segretariato Regionale Abruzzo	Recupero e valorizzazione area archeologica di Rampigna	4.200.000,00 €	F27B22000250001	LAVORI IN CORSO
ABRUZZO	Celano	Direzione Regionale Musei Abruzzo	Museo Paludi di Celano	2.000.000,00 €	F29D22000550001	VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE IN CORSO
BASILICATA	Potenza	Direzione Regionale Musei Basilicata	Restauro e valorizzazione Palazzo Loffredo a Potenza	4.000.000,00 €	F39D22000900001	PROGETTAZIONE IN CORSO
CALABRIA	Borgia	Direzione Regionale Musei Calabria	Museo e Parco archeologico di Scolacium	4.000.000,00 €	F37B22001040001	PROGETTAZIONE IN CORSO
CAMPANIA	Salerno	Segretariato Regionale Campania	Salerno - Fortezza Borbonica (ex Caserma Tofano)	4.900.000,00 €	F39D2200098001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
EMILIA ROMAGNA	Cesena	Segretariato Regionale Emilia Romagna	Palazzo OIR	2.500.000,00 €	F19D22000940001	DISCIPLINARE IN CORSO DI SOTTOSCRIZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	Ruda	Segretariato Regionale Friuli Venezia Giulia	Amideria	4.500.000,00 €	F77B22000530001	PROGETTAZIONE IN CORSO
VARIE	Torino, Roma, Napoli	Istituto autonomo Mibact	Progetto di digitalizzazione dell'archivio pellicole delle Teche RAI	10.000.000,00 €	F61C22000950001	ATTIVITA' IN CORSO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Musei Storici del Ministero Difesa	2.500.000,00 €	F87B22000730001	FORMALIZZATO ATTO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA CULTURA, IL MINISTERO DELLA DIFESA E L'AGENZIA DEL DEMANIO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Teatro dei Dioscuri	1.000.000,00 €	F89D22001580001	LAVORI IN CORSO
LAZIO	Poggio Nativo	Segretariato Regionale Lazio	Castello di Poggio Nativo	1.500.000,00 €	F69D22000950001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA GARA LAVORI
LIGURIA	Sarzana	Direzione Regionale Musei Liguria	Sistema Fortificato Sarzana	2.500.000,00 €	F79D22000810001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LIGURIA	Savona	Segretariato Regionale Liguria	Palazzo della Rovere	4.970.000,00 €	F59D22001350001	LAVORI IN CORSO
LOMBARDIA	Milano	Segretariato Regionale Lombardia	Museo della Diocesi di Milano	6.080.000,00 €	F49D22000770001	GARA PROGETTAZIONE SOSPESA
LOMBARDIA	Milano	Segretariato Regionale Lombardia	Palazzo Dugnani - Riallestimento Museo della Moda	4.000.000,00 €	F49D22000780001	INTERVENTO DEFINANZIATO CON DM 169/2024
MARCHE	Cartoceto	Segretariato Regionale Marche	Teatro del Trionfo - polo performativo multisensoriale nazionale	2.000.000,00 €	F99D22000850001	PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO
MOLISE	San Vincenzo al Volturno	Direzione Regionale Musei Molise	Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno	2.000.000,00 €	F39D22000890001	PRIMI ADEMPIMENTI
PIEMONTE	Ivrea	Segretariato Regionale Piemonte	Completamento Museo Olivetti IVREA	3.000.000,00 €	F74H22000590001	VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA IN CORSO

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
PIEMONTE	Nichelino	Segretariato Regionale Piemonte	Palazzina di Caccia	5.000.000,00 €	F19D22 001140001	PROGETTAZIONE IN CORSO
PIEMONTE	Vogogna	Segretariato Regionale Piemonte	Recupero Rocca di Vogogna	1.800.000,00 €	F17B22002150001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
PUGLIA	Foggia	Soprintendenza ABAP BAT e Foggia	Palazzo Galiani Filasi	5.000.000,00 €	F79D22000730001	VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA IN CORSO
SARDEGNA	Caprera	Direzione Regionale Musei Sardegna	Memoriale di Garibaldi	2.000.000,00 €	F62F22000730001	PRIMI ADEMPIMENTI
TOSCANA	Sesto Fiorentino	Direzione Regionale Musei Toscana	Completamento Museo Ginori	5.500.000,00 €	F98C22000720001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
TOSCANA	Firenze	Direzione Regionale Musei Toscana	Riallestimento Museo Archeologico Nazionale di Firenze	4.500.000,00 €	F12F22000650001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
UMBRIA	San Giustino	Direzione Regionale Musei Umbria	Palazzo Bufalini	2.500.000,00 €	F52F22000610001	PREDISPOSTO DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
VENETO	Padova	Direzione Regionale Musei Veneto	Museo Atestino (Padova)	3.850.000,00 €	F44H22000800001	PRIMI ADEMPIMENTI
VENETO	Venezia	Segretariato Regionale Veneto	Restauro delle Sinagoghe e Museo Ebraico	1.650.000,00 €	F79C22000480001	LAVORI IN CORSO

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"  
D.M. 284 28 agosto 2023

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
MARCHE	Potenza Picena	Segretariato Regionale Marche	Complesso di Villa Buonaccorsi	5.264.247,00 €	F19D23002400001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
LOMBARDIA	Milano	Segretariato Regionale Lombardia	Sinagoga - Museo della Cultura Ebraica di Milano	3.000.000,00 €	F49D23003580001	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE IN CORSO
CAMPANIA	Positano	Segretariato Regionale Campania	Villa Romana di Positano	2.000.000,00 €	F79D23001360001	SOTTOSCRITTO ACCORDO CON COMUNE
LAZIO	Subiaco	Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti	Rocca Abbaziale di Subiaco	2.000.000,00 €	F29D23001160001	APPROVATO DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"  
D.M. 312 12 ottobre 2023

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
LAZIO	Roma	Agenzia del Demanio	Restauro e allestimento nuova sede Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte	6.891.507,32 €	G88C16000410001	ATTI SECRETATI

## Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"

D.M. 169 3 maggio 2024

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
CALABRIA	Gerace	Segretariato Regionale Calabria	Lavori di scavo archeologico e allestimento multimediale nella Cattedrale di Gerace	500.000,00 €	F39D24000230001	INTERVENTO CONCLUSO
CALABRIA	Reggio Calabria	Segretariato Regionale Calabria	Restauro della Basilica Cattedrale di Reggio Calabria	1.500.000,00 €	F39D24000220001	AFFIDATA LA PROGETTAZIONE
EMILIA ROMAGNA	Bologna	Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia Romagna	Villa Aldini: allestimento spazio espositivo per il nuovo museo sulla comunicazione nel segno di Guglielmo Marconi	4.000.000,00 €	F39D24000240001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
EMILIA ROMAGNA	Modena, Sassuolo	Gallerie Estensi	Gallerie Estensi: riqualificazione, manutenzione straordinaria e valorizzazione sedi	3.000.000,00 €	F92F24000220001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
EMILIA ROMAGNA	Ferrara	Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia Romagna	Restauro e consolidamento del Castello Estense	3.000.000,00 €	F79D24000280001	GARA LAVORI IN CORSO
FRIULI VENEZIA GIULIA	Romans d'Isonzo	Segretariato Regionale Friuli Venezia Giulia	Completamento dell'allestimento espositivo museale del Civico Museo Archeologico di Romans	193.021,60 €	F79D21000240001	SOTTOSCRITTO ACCORDO CON IL COMUNE
LAZIO	Roma		Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma: adeguamento strutturale ed impiantistico e allestimento ala Cosenza	8.400.000,00 €	F89D24000630001	DISCIPLINARE IN CORSO DI SOTTOSCRIZIONE
PIEMONTE	Torino	Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte	Distretto centrale dei Musei di Torino: Reale Cavallerizza	5.844.633,90 €	F15I24000030001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
TOSCANA	Firenze	Gallerie degli Uffizi	Gallerie degli Uffizi: rifunzionalizzazione del Museo degli Argenti - Tesoro dei Granduchi per la valorizzazione di Palazzo Pitti al fine di incrementare l'offerta museale	3.600.000,00 €	F14H24002050001	PRIMI ADEMPIMENTI
TOSCANA	Firenze	Gallerie degli Uffizi	Gallerie degli Uffizi: restauro integrale dei sistemi monumentali del Nettuno e dell'isola nell'ambito del Masterplan Boboli - Completamento	1.200.000,00 €	F19D24000560001	PRIMI ADEMPIMENTI
TOSCANA	Firenze	Gallerie degli Uffizi	Gallerie degli Uffizi: restauro delle facciate del Cortile dell'Ammannati - Palazzo Pitti	1.200.000,00 €	F19D24000570001	PRIMI ADEMPIMENTI
TOSCANA	Firenze	Gallerie degli Uffizi	Gallerie degli Uffizi: rifunzionalizzazione della sicurezza degli ingressi sia architettonica che museale del percorso di accesso alle Gallerie	4.200.000,00 €	F14H24002060001	PRIMI ADEMPIMENTI
TOSCANA	Firenze	Gallerie degli Uffizi	Gallerie degli Uffizi: restauro e ripristino dell'ultimo piano dello Scalone monumentale di accesso alle Gallerie	1.000.000,00 €	F19D24000580001	PRIMI ADEMPIMENTI

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
TOSCANA	Firenze	Direzione regionale Musei nazionali Toscana	Museo Nazionale della Lingua italiana - MUNDI	800.000,00 €	F15I24000060001	PROGETTAZIONE IN CORSO

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" D.M. 173 3 maggio 2024						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
CAMPANIA	Caivano	Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Napoli	Riqualificazione e realizzazione del Nuovo Polo della Cultura di Caivano (NA)	12.000.000,00 €	F49D24000550001	SOTTOSCRITTO ACCORDO CON IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" D.M. 173 3 maggio 2024						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
ABRUZZO	L'Aquila	Segretariato Regionale Abruzzo	L'Aquila - Teatro Comunale (completamento)	5.000.000,00 €	F19D24000590001	GARA LAVORI IN CORSO
ABRUZZO	Pescara	Soprintendenza ABAP Chieti Pescara	Pescara. Realizzazione del Parco Archeologico di Rampigna	2.000.000,00 €	F24H24001330001	DISCIPLINARE IN CORSO DI SOTTOSCRIZIONE
BASILICATA	Lavello	Musei nazionali di Matera - Direzione regionale Musei nazionali Basilicata	Restauro architettonico del Palazzo Ducale di Lavello e rifunzionalizzazione degli spazi museali	2.500.000,00 €	F19D24000640001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
CALABRIA	Vibo Valentia	Direzione regionale Musei nazionali Calabria	Allestimento, rifunzionalizzazione e restauro del Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi di Vibo Valentia	1.500.000,00 €	F49D24000540001	PRIMI ADEMPIMENTI
CAMPANIA	Positano	Segretariato Regionale Campania	Nuove prospettive di scavo e di valorizzazione della Villa Romana di Positano e del Museo Archeologico	2.000.000,00 €	F69D21000170001	SOTTOSCRITTO ACCORDO CON IL COMUNE DI POSITANO
CAMPANIA	Napoli	Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli	Napoli Archeolab Stella Polare: rifunzionalizzazione del deposito dismesso ANM "Stella Polare" e allestimento Archeolab	4.000.000,00 €	F67B24000100001	PRIMI ADEMPIMENTI
CAMPANIA	Sant'Agata de' Goti	Direzione regionale Musei nazionali Campania	Recupero del Compendio Ecclesiale del Centro storico di Sant'Agata de' Goti	4.000.000,00 €	F79D24000290001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
CAMPANIA	Benevento	Direzione regionale Musei nazionali Campania	Adeguamento Museo del Sannio	2.000.000,00 €	F87B24000120001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
CAMPANIA	Napoli	Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli	Museo Nazionale del Libro e della Lettura	4.000.000,00 €	F64H24003500001	DISCIPLINARE IN CORSO DI SOTTOSCRIZIONE

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
CAMPANIA	Napoli	Direzione regionale Musei nazionali Campania	Recupero Complesso Monte di Pietà	10.000.000,00 €	F69D24000350001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
CAMPANIA	Forio d'Ischia	Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Napoli	Progetto di rifunzionalizzazione della Villa "La Colombaia" di Luchino Visconti	1.000.000,00 €	F69D24000340001	PRIMI ADEMPIMENTI
EMILIA ROMAGNA	Modena	Gallerie Estensi	Complesso monumentale Abbazia di S. Pietro di Modena	3.000.000,00 €	F99D24000280001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
EMILIA ROMAGNA	Colorno	Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia Romagna	Restauro della Reggia di Colorno	5.000.000,00 €	F19D24000600001	PRIMI ADEMPIMENTI
FRIULI VENEZIA GIULIA	Aquileia	Museo storico e Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei nazionali Friuli Venezia Giulia	Museo archeologico nazionale di Aquileia - Il lotto	2.000.000,00 €	F32F24000230001	PROGETTO ESECUTIVO IN FASE DI VERIFICA
FRIULI VENEZIA GIULIA	Trieste	Museo storico e Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei nazionali Friuli Venezia Giulia	Monumento Nazionale "Foiba di Basovizza" – Centro di documentazione	1.600.000,00 €	F98C23001690001	ACCORDO CON IL COMUNE IN CORSO DI SOTTOSCRIZIONE
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Rifunzionalizzazione e restauro architettonico interno ed esterno dell'ICCROM - sede via S. Michele	8.000.000,00 €	F89D24000640001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LAZIO	Subiaco	Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti	Messa in sicurezza, restauro e rifunzionalizzazione della Rocca Abbaziale di Subiaco e delle strutture murarie annesse	3.000.000,00 €	F29D23002540001	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE IN CORSO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Quirinale - Teatro dei Dioscuri - Intervento per il risanamento conservativo, per il superamento delle barriere architettoniche e adeguamento funzionale ed impiantistico	1.000.000,00 €	F87B22002330001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LAZIO	Roma		Complesso monumentale costituito da Palazzo Poli e Palazzo della Calcografia	4.000.000,00 €	F82F24000100001	DISCIPLINARE IN CORSO DI SOTTOSCRIZIONE
LAZIO	Rieti	Direzione regionale Musei nazionali Lazio	Museo civico di Rieti - Nuova ubicazione del Museo Nazionale dei Sabini	5.000.000,00 €	F15I24000050001	ISTITUITO TAVOLO TECNICO
LAZIO	Segni	Direzione regionale Musei nazionali Lazio	Valorizzazione e potenziamento della fruibilità e dell'accessibilità del Parco Archeologico urbano "Segni Città-Museo"	2.808.261,99 €	F14H24002190001	SOTTOSCRITTO ACCORDO CON IL COMUNE
LAZIO	Soriano nel Cimino	Direzione regionale Musei nazionali Lazio	Palazzo Chigi Albani e Fonte Papacqua	5.000.000,00 €	F69D24000360001	SOTTOSCRITTO ACCORDO CON IL COMUNE
LIGURIA	Genova	Musei nazionali di Genova - Direzione regionale Musei nazionali Liguria	Completamento della Casa dei Cantautori	3.000.000,00 €	F38C24000060001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
LIGURIA	Genova	Segretariato Regionale Liguria	Sede storica della Biblioteca Universitaria di Genova già Chiesa dei SS Girolamo e Francesco - completamento	2.500.000,00 €	F39D24000260001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LOMBARDIA	Milano	Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Milano	Anfiteatro di Milano - PAN Parco Amphitheatrum Naturae	1.600.000,00 €	F49D23007640001	PRIMI ADEMPIMENTI
LOMBARDIA	Milano	Direzione regionale Musei nazionali Lombardia	Caserma sede della Compagnia Carabinieri Milano Duomo	2.852.000,00 €	F42F24000100001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
LOMBARDIA	Castelseprio	Direzione regionale Musei nazionali Lombardia	Siti UNESCO della Provincia di Varese: Sacro Monte di Varese - Castelseprio	5.000.000,00 €	F74H24002010001	PROGETTAZIONE IN CORSO
LOMBARDIA	Milano	Segretariato Regionale Lombardia	Sinagoga - Museo della Cultura Ebraica di Milano	3.000.000,00 €	F49D24000570001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
LOMBARDIA	Tradate	Direzione regionale Musei nazionali Lombardia	Completamento del Polo Culturale – Museo della motocicletta Frera 1905	2.500.000,00 €	F68C24000020001	PRIMI ADEMPIMENTI
MARCHE	Potenza Picena	Segretariato Regionale Marche	Valorizzazione del Complesso di Villa Buonaccorsi	2.000.000,00 €	F19D24000610001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
MARCHE	Staffolo	Palazzo Ducale di Urbino - Direzione Regionale Musei Marche	Progetto di restauro e di riqualificazione e nuove funzioni di Villa Verdenelli a Staffolo	2.000.000,00 €	F55I24000060001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
MARCHE	Ascoli Piceno	Palazzo Ducale di Urbino - Direzione Regionale Musei Marche	Recupero della chiesa di Sant'Angelo Magno	2.000.000,00 €	F35H24000000001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
MOLISE	Agnone	Parco archeologico di Sepino e Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei nazionali Molise	Polo culturale della città di Agnone	2.700.000,00 €	F24H24001400001	PRIMI ADEMPIMENTI
MOLISE	Campomarino	Parco archeologico di Sepino e Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei nazionali Molise	Realizzazione del Museo archeologico di Campomarino	1.778.000,00 €	F74H24002040001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
PIEMONTE	Casale Monferrato	Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte	Restauro Aereo Ansaldo A1 "Balilla" appartenuto al pilota di Gabriele D'Annunzio Natale Palli	794.512,00 €	F39D24000250001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
PIEMONTE	Oropa	Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte	Restauro del Santuario di Oropa	7.000.000,00 €	F49D24000560001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
PIEMONTE	Torino	Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte	Nuovo Museo del Cinema	3.000.000,00 €	F15I24000040001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
PUGLIA	Lecce	Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia	Restauro e valorizzazione del Convento degli Olivetani	5.000.000,00 €	F89D24000730006	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
PUGLIA	Otranto	Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia	Riqualificazione del sistema degli spazi pubblici del centro storico di Otranto: restauro del Palazzo Melorio Torre Duchesca e camminamento di Ronda	2.500.000,00 €	F39D24000280006	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
PUGLIA	Ceglie Messapica	Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia	Progetto di adeguamento funzionale del Castello Ducale di Ceglie Messapica	2.500.000,00 €	F12F24000130006	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
SARDEGNA	Varie	Direzione regionale Musei nazionali Sardegna	Le Domus de Janas. Arte, architettura e paesaggio nella preistoria della Sardegna. Progetto di scavo, conservazione, restauro e valorizzazione dei siti inseriti nella tentative list UNESCO	5.000.000,00 €	F74H24002050001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
SARDEGNA	Varie	Direzione regionale Musei nazionali Sardegna	Architetture di pietra nel cuore della civiltà nuragica: Nuraghe S'Urachi, San Vero Milis (OR), Nuraghe Losa, Abbasanta (OR); Nuraghe Barru, Guamaggiore(SU); Nuraghe Cuccuradda, Mogoro (OR)	1.000.000,00 €	F19D24000620001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
SICILIA	Avola	Soprintendenza archivistica della Sicilia - Archivio di Stato di Palermo	Progetto di riqualificazione ex cinema teatro Cappello	1.083.425,71 €	F68E23000230001	SOTTOSCRITTO ACCORDO CON IL COMUNE
SICILIA	Catania	Soprintendenza archivistica della Sicilia - Archivio di Stato di Palermo	Teatro "Massimo Bellini": restauro della facciata	3.300.000,00 €	F69D21000200001	SOTTOSCRITTO ACCORDO CON IL COMUNE
TOSCANA	Pistoia	Direzione regionale Musei nazionali Toscana	Restauro conservativo del complesso immobiliare denominato Teatro "Alessandro Manzoni" di Pistoia	5.000.000,00 €	F59D24000240001	SOTTOSCRITTO ACCORDO CON IL COMUNE
TOSCANA	Massa	Direzione regionale Musei nazionali Toscana	Palazzo Ducale - Messa in sicurezza gronde e restauro facciate	5.065.000,00 €	F69D24000400001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
TOSCANA	Pienza	Direzione regionale Musei nazionali Toscana	Torre del Cassero di Monticchiello	1.400.248,45 €	F49D24000580001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
TOSCANA	San Casciano dei Bagni	Soprintendenza ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo	San Casciano dei Bagni - Interventi funzionali alla realizzazione del parco archeologico termale presso il santuario etrusco e romano di Bagno Grande a San Casciano dei Bagni	4.500.000,00 €	F18C21000150001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
TOSCANA	Piombino	Direzione regionale Musei nazionali Toscana	Nuovo polo culturale di Piombino	3.200.000,00 €	F79D24000330001	SOTTOSCRITTO ACCORDO CON IL COMUNE
TOSCANA	Pietrasanta	Direzione regionale Musei nazionali Toscana	Museo Mitoraj - Completamento Lotto II - Ampliamento Museo Mitoraj	500.000,00 €	F45I24000030001	SOTTOSCRITTO ACCORDO CON IL COMUNE

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
TRENTINO ALTO ADIGE	Cavalese	Direzione regionale Musei nazionali Veneto	Lavori di ricostruzione del Teatro Comunale di Cavalese	1.500.000,00 €	F49D24000530001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
UMBRIA	Terni	Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei nazionali Umbria	Area archeologica di Carsulae: valorizzazione e nuova fruizione dei resti del foro e della basilica	2.000.000,00 €	F44H24005550001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
UMBRIA	Perugia	Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei nazionali Umbria	Riallestimento completo degli spazi del Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria di Perugia	2.000.000,00 €	F94H24001950001	PRIMI ADEMPIMENTI
VENETO	Belluno	Direzione regionale Musei nazionali Veneto	Teatro Comunale "Dino Buzzati". Messa a norma e rinnovamento	772.000,00 €	F32F22001860001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
VENETO	Venezia	Segretariato Regionale Veneto	Museo Ebraico di Venezia MEV - Completamento	2.000.000,00 €	F79C24000010001	SOTTOSCRITTO ACCORDO CON LA COMUNITA' EBRAICA DI VENEZIA
VENETO	Vari	Direzione regionale Musei nazionali Veneto	Restauro e messa in sicurezza dei Sacrari di Cima Grappa, Tempio ossario di Bassano del Grappa, Asiago, Nervesa della Battaglia	5.000.000,00 €	F29D24000250001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"  
D.M. 469 23 dicembre 2024

REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
ABRUZZO	Pescara	Musei archeologici nazionali di Chieti - Direzione regionale Musei nazionali Abruzzo	Risanamento Teatro comunale d'Annunzio	1.184.897,72 €	F22F24000440001	DISCIPLINARE IN CORSO DI SOTTOSCRIZIONE
CALABRIA	Reggio Calabria	Segretariato Regionale Calabria	Restauro della Basilica Cattedrale di Reggio Calabria	394.965,91 €	F39D24001750001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
EMILIA ROMAGNA	Sarsina	Soprintendenza ABAP Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini	Realizzazione del parco archeologico con copertura del tempio Capitolino di Sarsina	691.190,34 €	F25I24000180001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	Romans d'Isonzo	Segretariato Regionale Friuli Venezia Giulia	Completamento dell'allestimento espositivo museale del Civico Museo Archeologico di Romans	352.485,74 €	F79D21000250001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LAZIO	Cerveteri	Soprintendenza ABAP Viterbo, Etruria meridionale	Messa in sicurezza e restauro della Porta Monumentale del Borgo di Ceri	1.313.261,64 €	F92F24000740001	DISCIPLINARE IN CORSO DI SOTTOSCRIZIONE



