SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXVII
n. 19

# RELAZIONI

## DEI COMMISSARI STRAORDINARI DELEGATI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA FINALIZZATI ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

*(Articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26)*

***Presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare***

**(GALLETTI)**

*Trasmessa alla Presidenza il 28 gennaio 2015*

**VOLUME II**

**RELAZIONI DI FINE MANDATO**

PAGINA BIANCA

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# RELAZIONE DI FINE MANDATO

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO, ING. EMILIO SANTORI

Ing. Emilio Santori



*Roma, 24 luglio 2014*

PAGINA BIANCA

# Sommario

ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DEGLI ATTI INTEGRATIVI

TRASFERIMENTO FONDI ALLA CONTABILITA' SPECIALE COMMISSARIALE (e aspetti derivati)

QUESTIONI RELATIVE AL SUBENTRO DEL PRESIDENTE REGIONALE (RIFERIMENTO D.L. 91/2014, art. 10, comma 1)

CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE - Il contesto ambientale di riferimento

CRITICITA' EMERSE NEL CORSO DELL'ATTIVITA' COMMISSARIALE

GLI INTERVENTI GIA' IN GESTIONE COMMISSARIALE

LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE IN TRASFERIMENTO

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE .

NOTE SULLA RENDICONTAZIONE IN TRASFERIMENTO

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

# ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DEGLI ATTI INTEGRATIVI

| | |
|---|---|
| **Regione** | Abruzzo |
| **Commissario straordinario delegato uscente** | Ing. Emilio Santori |
| **Decreto nomina** | **8 marzo 2011** |
| **Data sottoscrizione Accordo di Programma** | **16 settembre 2010** |
| **Data sottoscrizione Accordi Integrativi** | **I Atto Integrativo 6/2/2013**<br>**II Atto Integrativo 4/12/2013** |
| **Importo complessivo assentito in Accordo orig.**<br>**Importo complessivo assentito in I Atto Int.**<br>**Importo addizionato con II Atto Int.** | **€ 40.750.000,00**<br>**€ 30.750.000,00**<br>**€ 900.000,00** |
| **Importo speso nel periodo di attività** | **5.508.055,60** |

| | |
|---|---|
| **Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante** | **31.650.000,00** |

# TRASFERIMENTO FONDI ALLA CONTABILITA' SPECIALE COMMISSARIALE (e aspetti derivati)

**(18 agosto 2011) - I trance – trasferimento di € 6.219.831,23 alla contabilità speciale, cinque mesi dopo la mia nomina (importi non utilizzabili ai fini della programmazione + assenza fondi per la creazione di struttura commissariale di supporto)**

**(6 novembre 2011) - II trance – trasferimento di € 14.512.939,53 alla contabilità speciale, otto mesi dopo la mia nomina (importi non utilizzabili ai fini della programmazione generale + assenza fondi per la creazione di struttura commissariale di supporto)**

**(fine dicembre 2011) – programmazione parziale dei lavori, per intervenuto DPCM Integrativo (Rif. A seguire)**

**(1 febbraio 2013) - III trance – trasferimento di € 10.017.229,24 alla contabilità speciale, ventitré mesi dopo la mia nomina (programmazione generale)**

**(4 febbraio 2014) – IV trance – trasferimento € 900.000,00 (II Atto Integrativo all'ADP)**

*Note generali esplicative*

È importante sottolineare che l'operatività commissariale è stata resa possibile – pur se ancora parzialmente – soltanto a partire da fine dicembre 2011.

Dunque, compatibilmente con le risorse rese disponibili nel tempo, ho impiegato il primo periodo di attività nel concertare quanto utile a predisporre amministrativamente e organizzativamente il lavoro, contestualmente sollecitando l'acquisizione concreta della disponibilità economica necessaria, illecitamente trattenuta nelle casse della Regione Abruzzo, Direzione ai LL.PP. Soltanto dopo avere avuto contezza della utilizzabilità effettiva di una parte delle risorse, ho avviato i lavori ritenuti più urgenti (in perfetta congruenza con quanto emerso dalla copiosa corrispondenza intercorsa con la Regione Abruzzo) tra quelli a me affidati col Decreto di Nomina.

D'altro canto, la prima trance (€ 6.219.831,23) non consentiva di programmare coerentemente le azioni e, quindi, di dare corretto avvio all'operatività, dato che in ambito pubblico non è possibile avanzare alcuna programmazione senza copertura di spesa. Ciononostante, a seguire il 6 novembre 2011 ho dato - comunque e nel rispetto della legge, nonché in assenza di qualunque supporto di struttura, anche impegnando risorse economiche personali - riscontro con azioni fortemente incisive, valutando definitivamente le priorità, definendo le modalità a seguire e aprendo la strada – per quanto possibile – verso la fase propria della cantierizzazione.

Quale maggiore precisazione, sottolineo il fatto che l'operatività commissariale è stata concretamente resa possibile solo dopo il 7 dicembre 2011, data di esercizio del DPCM aggiuntivo con il quale è stata sancita la possibilità di utilizzare quota parte delle risorse per la gestione delle attività.
Circostanza fondamentale questa, data anche la limitata possibilità di agire in deroga ai tempi (condizione comune a tutti i Commissari uscenti), diversamente da quanto avviene oggi per i Commissari entranti che, secondo le disposizioni del D.Leg. che sancisce il subentro, hanno ampie possibilità di deroga e quindi facilitazioni nel procedere velocemente.

Dunque e sempre in ragione della disponibilità economica acquisita nel tempo, oltre alla creazione di una struttura operativa di supporto all'attività, ho avviato - a seguito di sopralluoghi tecnici, nonché di verifica della disponibilità di atti progettuali (anche non definitivi) - quelle opere che risultavano essere maggiormente critiche dal punto di vista del dissesto (anche su indicazione della Regione competente) e che vantavano, contestualmente, la presenza di progettazioni. Proprio in quest'ottica, ho anche disposto che all'intervento da eseguirsi sul territorio di Carsoli, cui l'AdP destinava la somma di € 5.000.000,00, fosse momentaneamente stralciata la somma di € 2.000.000,00 per avviare anche un'opera particolarmente urgente di Difesa del Suolo (eseguita e completata nel Comune di Caramanico Terme). Tutto questo, oltre a garantire il territorio, ha permesso una maggiore celerità nella fase di avvio.

Quando erano già avviate le procedure amministrative propedeutiche all'attuazione degli interventi, comunque senza impegni di spesa ai sensi di legge, nel corso del 2013, con il I Atto Integrativo all'Accordo di Programma, stipulato in data 06.02.2013 ed approvato con Decreto del MATTM del 14/02/2013 Prot. n. 4049/TRI/DI, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Abruzzo, lo stato di consistenza (in numero) degli interventi a me affidati ha subito una mutazione.
Infatti, tale I Atto Integrativo all'Accordo di Programma, contenente evidenti violazioni alla norma delle deleghe commissariali, è stato finalizzato a consentire l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse PAR-FAS regionali secondo le procedure concordate in sede di Comitato di indirizzo e controllo, nonché a ratificare la variazione di fonte finanziaria di alcuni interventi inseriti nell'Accordo di Programma 16.09.2010.
Nella fattispecie, inoltre, sono stati impropriamente sottratti alla mia gestione due interventi di difesa del suolo e l'insieme degli interventi di difesa della costa, tutti passati in gestione diretta da parte della Regione Abruzzo. Rimaneva a mio carico il monitoraggio, a titolo gratuito, dei citati interventi, al fine di garantirne la fluida esecuzione.
Si tratta dei seguenti:

Intervento denominato "Consolidamento e risanamento idrogeologico" nel Comune di Corfinio (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Intervento denominato "Capoluogo Borgo Pagliara Vecchia: rete drenante, stabilizzazione... - frazione Ceriseto: consolidamento" nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Intervento denominato "Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel Comune di Martinsicuro (TE). Ambito: Difesa della Costa, Importo € 3.000.000,00.

Intervento denominato "Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Ambito: Difesa della Costa, Importo € 3.000.000,00.

Intervento denominato "Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel Comune di Francavilla al Mare (CH). Ambito: Difesa della Costa, Importo € 2.000.000,00.

***Note sulla struttura commissariale***

A seguito degli strumenti messi a disposizione del Commissario col DPCM aggiuntivo del 7 dicembre 2011, al fine di rendere possibile la velocizzazione delle azioni, derivata soprattutto dal ritardo con cui sono stati trasferiti i fondi necessari, ho predisposto due Avvisi Pubblici, denominati "Bando integrale per la costituzione di un elenco imprese da invitare a gare a procedura ristretta semplificata per l'anno 2013, da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara" e "bando integrale per la costituzione di un elenco di professionisti, cui affidare incarichi professionali", emanati sul Sito del MATTM alla sezione Bandi, per l'attrazione di candidature utili a procedere celermente ad affidamenti, tramite procedure pubbliche facilitate (affidamento diretto sotto soglia e affidamento con

procedura negoziata sotto soglia). Questo ha garantito maggiore rapidità di svolgimento delle azioni, al fine di pervenire in tempi rapidi alla cantierizzazione degli interventi, nell'intenzione di recuperare il tempo perduto a causa delle istruttorie istituzionali, impegnandomi fortemente per attenuare lo slittamento d'esecuzione (rif. Gantt slittamenti e ritardi, qui allegati).

La conformazione della struttura commissariale ha contato di figure amministrative (senior e junior, già interne alla PP.AA.) per la gestione degli aspetti propri del mestiere con inclusione di quelli contabili, figure tecniche (senior e junior) per l'attuazione dei Cronoprogrammi (ivi inclusi la gestione delle questioni di controllo tecnico su campo e di esame degli atti progettuali nonché di gestione dei rapporti con le figure dei RUP), figure legali, con competenze fondamentali per le attività commissariali, figure di supporto.

Nel dettaglio, il personale è il seguente (al fianco di ogni figura è riportata la durata dell'incarico e l'oggetto del rapporto):

- Ragioniere ENNIO ANTONETTI 1/1/2012 – 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti amministrativi, contabili e di gestione dell'Ufficio Commissariale" – già dipendente MATTM
- Architetto ELODIA ROSSI 9/2/2012 – 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo"
- Architetto SARA FRANCESCON 9/2/2012 – 9/2/2011 - 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo"
- Dottor GIUSEPPE COSENTINO 1/2/2012 - 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti della gestione delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio Commissariale" – già dirigente MATTM
- Avvocato MASSIMO PALLINI 19/3/2012 – 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti legali e amministrativi dell'Ufficio Commissariale"
- Avvocato LEONARDO SALVEMINI 19/3/2012 – 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti legati al codice degli appalti pubblici dell'Ufficio Commissariale"
- Rag. GIUSEPPE BUSCEMA in posizione di distacco e dipendente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
- Signora ANNA MONTI, in posizione di distacco e dipendente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
- Signor MARIO IMBROGNO in posizione di distacco e dipendente dell'ISPRA – Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale

Questa fondamentale azione di reclutamento è stata operata secondo le disposizioni di invarianza di spesa insite nel mandato commissariale.

Ogni considerazione aggiuntiva in merito all'organizzazione della struttura commissariale è agli atti in trasferimento alla Regione Abruzzo.

Appare importante ribadire che le risorse umane sono state acquisite

- direttamente, per quel che attiene il personale già occupato all'interno della PP.AA.;

- tramite regolare concorso (con preventiva pubblicazione all'interno del sito Ministeriale e di testate giornalistiche, ai sensi di legge), per l'acquisizione delle risorse esterne alla PP.AA., ma ritenute necessarie al completamento delle necessità della struttura, comunque solo dopo aver verificato la non disponibilità di analoghe competenze all'interno del pubblico.

Dopo aver sondato la disponibilità dei soggetti pubblici richiamati nel testo del mandato commissariale (tra cui anche la Regione Abruzzo), al fine di ottenere spazi cui collocare la struttura di supporto senza oneri aggiuntivi (al fine di evitare dispendi di risorse pubbliche), non avendo ottenuto riscontri affermativi, ho chiesto spazi negli Uffici del MATTM, la cui autorizzazione è stata concessa dal Ministro allora in carica, attraverso la Direzione competente.

# QUESTIONI RELATIVE AL SUBENTRO DEL PRESIDENTE REGIONALE (RIFERIMENTO D.L. 91/2014, art. 10, comma 1)

**Danno temuto**

**Mi trovo costretto a rappresentare – senza per questo manifestare alcun motivo di sfiducia nella certa capacità del Presidente subentrante – la condizione di pericolo per il territorio d'Abruzzo, potenzialmente derivante dalle recenti disposizioni normative che hanno determinato un passaggio di consegne istantaneo, senza possibilità di raccordo progressivo e/o accompagnamento alla nuova gestione.**

La complessità del lavoro commissariale finora svolto, consistito in molteplici attività mirate all'attuazione degli interventi a me precedentemente ascritti con l'Accordo di Programma e con i successivi Atti Integrativi, ha prodotto un'enorme mole di materiale (Determine, Avvalimenti, corrispondenze copiose, prese d'Atto, progettazioni, studi propedeutici e/o associati, elaborazioni di documentazioni varie, eccetera), la cui conoscenza accurata è fondamentale per la corretta prosecuzione. Conoscenza che non può ottenersi in tempi rapidi, ma necessita di approfonditi studi e analisi, oltre che di confronti ormai non possibili in considerazione dello sparuto lasso di tempo (15 giorni, ormai trascorsi) che il Decreto Legge ha disposto per il passaggio di consegne.

Il delicato e fortemente compromesso territorio d'Abruzzo, d'altro canto, sul quale già sono attivi alcuni cantieri (Rif. Alla descrizione degli interventi, riportata più avanti in questa relazione), mentre gli altri erano in procinto di essere attivati (fatto salvo uno, ormai concluso), non dovrebbe subire l'offesa di un rallentamento dei lavori, considerato che si tratta – come da mio stesso mandato – di interventi urgenti e prioritari di mitigazione del dissesto idrogeologico. Dissesto che si è, peraltro e in particolare, manifestato prepotentemente in due occasioni: sul territorio di Treglio e sul territorio di Vasto, sui siti oggetto di intervento. Due importanti criticità, dunque, sopraggiunte nel corso dell'anno 2013 e dovute all'insorgenza di due eventi calamitosi sui due distinti siti d'intervento:

- il sito dell'intervento "Consolidamento Corona di Frana", posto nel Comune di Treglio (evento calamitoso registratosi nei primi giorni del mese di dicembre 2013, causante una frana importante, con conseguente compromissione di fabbricati posti in cima al versante franato);
- il sito dell'intervento "Consolidamento Costone Orientale, zona Piazza Marconi/Loggia Amblingh", posto nel Comune di Vasto (evento calamitoso registratosi anch'esso nel mese di dicembre 2013, causante uno smottamento, con compromissione della sovrastante loggia pubblica).

Date le condizioni di allerta sopraggiunte con i citati eventi calamitosi, a seguito delle rispettive Ordinanze dei Sindaci, ho disposto lo stato di Somma Urgenza per ambedue gli interventi, ai sensi dell'Art. 176 del DPR 207/2010 e gli affidamenti in Somma Urgenza ai sensi dell'Art. 125 del d.lgs. 163/2006.
D'altro canto, gli eventi sono sopraggiunti quando era stata eseguita la progettazione definitiva e si era in procinto di indire la procedure di gara pubblica tramite appalto integrato. Infatti, prima dell'anno 2013 (Rif. Precedente Relazione Annuale) non era stato possibile avanzare nell'attuazione di questi ed alcuni altri interventi, non essendo ancora stata resa disponibile la copertura finanziaria relativa, a valere sulla contabilità speciale aperta a mio nome. L'accreditamento utile, come già detto, è giunto solo dopo ventitré mesi dalla mia nomina, e precisamente in data 1 febbraio 2013.
Ogni maggiore approfondimento a riguardo è rilevabile all'interno della descrizione degli interventi.

Condizioni di grave pericolo sono riscontrabili in altri e diversi ambiti di intervento; cito, ad esempio, il comune di Pescara, dove le recenti esondazioni del fiume – dovute alle copiose e inattese piogge - hanno compromesso lo stato dei luoghi anche nel corso dell'attuazione dell'opera da me avviata, determinando a breve distanza dall'intervento, anche uno scenario di morte.

Per una sintetica interpretazione delle criticità ambientali del territorio d'Abruzzo, si legga il capitolo che segue.

**Uno scenario complessivo di questa natura, la cui conoscenza – lo ripeto – non può essere improvvisata, né acquisita rapidamente, richiama il mio dovere civile, anche al di là del lavoro commissariale svolto, di segnalare il possibile rallentamento nell'esecuzione degli interventi, nonché il possibile insorgere di ostacoli non prevedibili.**

**In termini più espliciti, si va profilando uno scenario di DANNO TEMUTO[1] che, nella mia veste prima di soggetto che conosce approfonditamente lo stato dei luoghi per avervi intensamente lavorato (e per aver ricoperto il ruolo di soggetto attuatore, quale Commissario di Governo, a configurare l'esistenza del diritto di cui al Codice Civile, art. 1.172), poi di libero cittadino, mi trovo a dover segnalare.**

**D'altro canto, intendo sostenere il *principio di precauzione*, così come normato all'art. 191 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea e dall'art. 301 del Codice dell'Ambiente, secondo la logica del contrastare una previsione di possibile rischio e pericolo (Rif. Art. 2 del d.lgs. 81/2008).**

**Attualmente, pur essendo consapevole riguardo quanto sopra detto, ritengo utile attendere un lasso di tempo moderato per verificare la più assoluta fondatezza delle mie ipotesi, riservandomi di tradurre la previsione di danno temuto in denunzia alle autorità competenti, quale azione cautelare mirata a porre fine alla minaccia – sia essa futura o presente – che potrebbe convertirsi in danno concreto.**

**Tutto ciò, a difesa del mio operato che – com'è dimostrabile dalle attività svolte e dalle documentazioni agli atti – si è articolato secondo le più assolute legalità e celerità (sempre in relazione alle poche deroghe ai tempi di legge, concesse ai Commissari per la mitigazione del dissesto idrogeologico), nonché (e soprattutto) a difesa del territorio d'Abruzzo e della vita dei cittadini.**

[1] Prevista dall'articolo 1172 del Codice Civile, la denuncia di danno temuto si basa sull'urgenza di provvedere causata dall'esistenza del cosiddetto pericolo nel ritardo. Come richiesto per ogni procedimento cautelare è inoltre necessario che sussista anche una verosimiglianza dell'esistenza del diritto. Si parla di azione di nunciazione perché la denuncia di danno temuto rappresenta un'azione cautelare il cui fine è quello di porre fine a una minaccia – sia essa futura o presente – che potrebbe convertirsi in un danno concreto. La denuncia rappresenta il prodromo a un giudizio ordinario che mira a ottenere un provvedimento di condanna. Dal punto di vista giuridico, in ogni caso, le due azioni sono indipendenti, anche se, allo stato dei fatti, risultano collegate.

## CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE - Il contesto ambientale di riferimento.

L'ambito territoriale della Regione Abruzzo conforma un territorio altamente soggetto a fenomeni di dissesto, sia per la cospicua presenza della catena appenninica, che determina anche la consistente attività di scorrimento delle acque tra rilievi, sia per la struttura geomorfologica complessiva degli strati e dei substrati della crosta terrestre pertinente, sia infine per le notevoli attività sismiche registrate nel tempo. Condizioni e risultanze ovviamente interconnesse.

Secondo un approccio più tecnico, l'Abruzzo si potrebbe sinteticamente definire una regione fisicamente caratterizzata da una famiglia di rilievi appenninici che si addossano gli uni sugli altri. In alcuni casi – come per le gole di Celano e l'alto bacino dell'Aventino – questi rilievi si accavallano in derivazione del raddoppio tettonico, allungandosi come fronti di onde orogenetiche, con partenza da NO e arrivo a SE, dunque procedenti dal Tirreno all'Adriatico. In tempi remoti, tra cresta e cresta si sono formate alcune vaste aree depressionarie, in genere di età tardo-pliocenica, attualmente livellate sia da coltri di materiali alluvionali, sia da sedimenti di alcune generazioni lacustri, argille di dissoluzione calcarea. I rilievi calcarei delimitano i margini delle pianure, cui sono raccordati quasi sempre con scarpate di faglia inverse sui forti declivi dei fianchi occidentali, con scarpate di faglia dirette sui meno ripidi fianchi orientali, con una serie di terrazzamenti sedimentari fluviali e lacustri, per lo più sollevati dalla neo-tettonica quaternaria, o da detriti di falda e da conoidi torrentizi.

Questa particolare strutturazione, ampiamente sedimentaria e alluvionale, del territorio regionale, ha conformato un ambiente altamente soggetto a smottamenti, straripamenti e alterazioni varie del tessuto geomorfologico.

Tuttavia, il territorio è ampiamente abitato, sia negli ambiti vallivi che in gran parte di quelli montuosi.

Il modello insediativo è comunque tendenzialmente perimetrale delle conche intermontane abruzzesi. Qui, mentre i sedimenti pleistocenici hanno assunto particolare rilievo agronomico, quelli olocenici costituiscono, con i conoidi perimetrali, i luoghi privilegiati dall'insediamento. In esso si riconosce una linea mediana- sempre dominante nella storia della conca peligna - secondo l'allineamento Sulmona-Pratola Peligna-Corfinio, e una linea perimetrale le cui modalità coincidono con siti di conoide o di terrazzo sui fianchi delle principali vallate che immettono nella conca: Popoli controlla il corso del Pescara; Vittorito e Raiano quello dell'Aterno; Campo di Fano, Torre di Nolfi e Bugnara si dispongono sui fianchi del Sagittario; Introdacqua, Vallelarga e Pettorano dominano l'accesso alla valle del Gizio. Allo schema sfuggono Roccacasale e Prezza: il primo, come centro difensivo tra Popoli e Sulmona; il secondo in posizione di controllo sulla via tradizionale di collegamento tra la conca peligna e quella subequana.

Gli interventi in esecuzione e in programmazione, già affidati a questo commissariamento, sono disposti nell'intera regione e, proprio per la varietà delle condizioni geo-fisiche, assumono caratteristiche tra essi differenti. Da queste, scaturiscono approcci necessariamente prudenti per ognuna delle opere.
Al fine di affrontare con grande attenzione ogni azione a me Commissario demandata, nel corso della mia attività avevo disposto il controllo esaminativo dei luoghi – tramite sopralluoghi esplorativi affidati al personale competente del mio Ufficio di supporto – fin dalle fasi di organizzazione del lavoro. Questo, anche per la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali pervenuti alla mia struttura, nonché di quelli prodotti nel corso della mia attività, con la situazione effettiva dei siti.

# CRITICITA' EMERSE NEL CORSO DELL'ATTIVITA' COMMISSARIALE

Le criticità operative, o azioni di disturbo all'esercizio del mio mandato, sono consistite sostanzialmente in due ambiti interdipendenti:

1. il lento trasferimento dei fondi alla contabilità speciale aperta a mio nome,
2. le azioni di disturbo continue e infondate esercitate dalla Direzione Regionale ai LL.PP. nei confronti della mio operato.

Riguardo il punto 1, ho già detto al capitolo *TRASFERIMENTO FONDI ALLA CONTABILITA' SPECIALE COMMISSARIALE (e aspetti derivati)*, che qui richiamo integralmente.

Riguardo il punto 2, mi corre l'obbligo rappresentare che tale azione di disturbo è stata esercitata durante l'intero corso del mio mandato, con intensificazioni in alcuni periodi (tantoché ho ritenuto di dover interessare anche la Corte dei Conti) e fino al termine quando, con **nota Prot. RA/174275 del 30 giugno 2014 e nota Prot. RA/178262 di luglio 2014** la medesima direzione avanzata incomprensibilmente e ripetitivamente contestazioni già evase in precedenza. Il mio riscontro, inviato a tutti i soggetti rappresentativi coinvolti nei procedimenti, si è avuto con nota **Prot. 293/CS del 7 luglio 2014**.

Ad ogni buon fine e approfondimento, allego le sopraccitate note, precisando che qualsiasi altra nota pertinente è agli atti in consegna.

**Esiste un'ulteriore criticità, questa volta di carattere gestionale/amministrativo/contabile, che riguarda il non avvenuto pagamento degli oneri delle quote variabili destinate alla mia persona da DPCM di nomina. Ebbene, nonostante l'attività svolta nel corso degli oltre tre anni di mandato, mai si è proceduto a riconoscere quanto dovuto. Un tempo di vana attesa così lungo manifesta negligenza nella gestione amministrativa superiore. Ragioni che mi spingono a rivendicarne l'adempimento.**

A rafforzativo, bisogna considerare che non sono evincibili ritardi direttamente imputabili all'attività del Commissario, come emerge chiaramente dai Gantt Slittamenti e Ritardi allegati alla presente Relazione. Questa valutazione è elaborata considerando:

1. il ritardo con cui sono stati trasferiti i fondi alla contabilità speciale (causa di slittamenti nell'avvio delle attività)
2. il disturbo esercitato dalla Direzione Regionale ai LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa
3. i lunghi tempi di attesa per l'ottenimento dei pareri ambientali, da parte degli Uffici regionali preposti, a seguito delle Conferenze di Servizi decisorie (si consideri che i responsabili dei citati Uffici, sebbene regolarmente invitati, non hanno mai partecipato alle medesime Conferenze).

Ultima criticità, che investe le disposizioni contenute nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma originario (cui fa riferimento il mio mandato), riguarda l'acquisita consapevolezza dell'insufficienza dei fondi destinati ad alcuni degli interventi per la completa e duratura messa in sicurezza. Questione derivata dall'analisi degli atti progettuali e più volte rappresentata agli organi di controllo, tramite posta certificata. Inoltre, ad aggravare questa emersa condizione su alcuni degli interventi (in particolare quelli da eseguire nei Comuni di Carsoli, Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona, nonché quello da eseguire nella Provincia di Teramo), sono subentrate questioni di costo esorbitante degli espropri, in ragione sia della dimensione delle aree da espropriare, sia della natura di alcune di queste (valore economico).

## GLI INTERVENTI GIA' IN GESTIONE COMMISSARIALE

Gli interventi a me ascritti, oggi transitati in gestione della Presidenza della Regione Abruzzo, sono riportati di seguito (per ognuno è indicato il titolo, l'ambito amministrativo, l'ambito di attribuzione per la tipologia di difesa, l'importo, una breve descrizione del dissesto in relazione all'intervento in previsione). Al termine di ognuno, è indicato sinteticamente lo stato di attuazione, rimandando – per precisazioni in merito – a quanto dettagliato più avanti in questa Relazione.
Si tratta dunque di sedici interventi, sei dei quali imputati alla Difesa dei Fiumi e dieci alla Difesa del Suolo.

Intervento denominato "Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" nel Comune di Carsoli (AQ). Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 5.000.000,00

Il Torrente Vallemura, nel transito all'interno del Comune di Carsoli, presenta un'insufficienza del letto di portata, generando disagevoli e frequenti allagamenti, specie nelle stagioni piovose e di scioglimento delle nevi.

Il progetto prevede la realizzazione di una vasca di espansione della capacità di mc 500.000, oltre che rinforzi delle arginature e vari interventi di difesa degli spondali. In aggiunta, sono previste opere di presa e restituzione controllata delle acque, al fine di regimentare le portate transitanti.

**Lo stato di attuazione**: si sta avanzando con l'organizzazione delle procedure di esproprio, mentre si attendono da tempo alcuni pareri ambientali (da parte degli Uffici della Regione, competenti n materia) necessari alla chiusura della Conferenza di Servizi.

Intervento denominato "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno" nel Comune de L'Aquila. Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo di 3,8 Ml di Euro

Il fiume Aterno, in prossimità della confluenza col torrente Raio e praticamente all'altezza del nucleo industriale della città de L'Aquila, possiede una ingente portata, ostacolata anche dalla ostruzione di alcune sezioni di deflusso. In particolari periodi dell'anno e in condizioni meteo avverse, si determina lo straripamento delle acque, anche investendo pericolosamente le prossime aree dove sono siti gli impianti industriali.

Il progetto prevede la realizzazione di opere idrauliche e di ingegneria naturalistica, per la riapertura delle sezioni di deflusso, oltre che opere complementari necessarie a regimentare l'intero sistema.

**Lo stato di attuazione**: l'intervento, in avanzata esecuzione, ha subito un momentaneo arresto a causa di alcune interferenze emerse nel corso dei lavori che, però, sono ormai in ripresa.

Intervento denominato "per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo" nel Comune di Pescara. Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 3.600.000,00

In un'ampia area praticamente interna alla città di Pescara, l'omonimo fiume provoca spesso allagamenti diffusi, a danno delle limitrofe aree insediate e delle ingenti infrastrutture di collegamento tra gli argini. Questa condizione di dissesto si è sviluppata in tempi rapidi, per il probabile effetto della variazione di portata del corso d'acqua.

Il progetto prevede la sistemazione del corso d'acqua tramite adeguamento delle sezioni di deflusso e della capacità di trasporto dell'alveo. Inoltre prevede la messa in opera di nuove arginature e altri interventi di supporto con tecniche di ingegneria naturalistica.

**Lo stato di attuazione**: l'intervento è in avanzato stato di attuazione.

Intervento denominato "Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica", nel Comune di Pescara; Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 900.000,00

Questo intervento costituisce il completamento di quello precedentemente elencato. Il 10.12.2013 con II Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo, mi è stato affidato questo nuovo intervento, per via di necessità insorte in corso d'esecuzione del precedente.

Il progetto in esecuzione mira esattamente alla chiusura di quattro varchi posti in sponda destra del Fiume Pescara, attraverso un sistema di porte mobili di difesa idraulica.

**Lo stato di attuazione**: è in fase di progettazione, essendo stato attribuito alla mia gestione solo recentemente (vedi sopra).

Intervento denominato "Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano" nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi (TE). Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 3.600.000,00

Il fiume Vomano, nel percorso di attraversamento dei comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi, presenta frequenti esondazioni per via dei sovralluvionamenti in alveo.

Si prevede il ripristino delle difese spondali tramite gabbionate e/o ricarichi arginali. Si tratta di opere diffuse di ingegneria naturalistica.

**Lo stato di attuazione**: concluse le fasi progettuali, cui è seguita la Conferenza di Servizi, si è dato il via alle fasi di espropriazione. Queste ultime hanno determinato un certo rallentamento a causa di osservazioni da parte di un'azienda agricola che insiste ampiamente sull'area in espropriazione. E' in esame una possibile soluzione che prevede una breve traslazione di una porzione del progetto, a vantaggio di economie derivanti dal minor costo di esproprio.

Intervento denominato "Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo" nei Comuni di Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona (CH). Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 5.000.000,00

In prossimità della confluenza del torrente Dendalo col fiume Foro, la capacità dei letti non è sufficiente a contenere le portate di transito. Ciò determina diffusi allagamenti, con pericolo di smottamenti e decompressioni del piano di campagna.

Si prevede la realizzazione di due vasche di espansione (una di grandi dimensioni e una di minore ampiezza), poste rispettivamente a monte e a valle del dissesto. L'obiettivo è contenere circa 1.000.000 di metri cubi. Sono da aggiungersi opere varie di difesa spondali e miglioramento di tratti delle arginature.

**Lo stato di attuazione**: la complessità dell'opera, soprattutto in relazione all'ambiente nel quale è destinata ad insediarsi, ha imposto particolare attenzione alla fase di progettazione. Si è in procinto di organizzare la Conferenza di Servizi.

Intervento denominato "Consolidamento dei versanti rocciosi - consolidamento zona in via Valone" nel Comune di Aielli (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Materiali detritici e argillosi, prodotti nel tempo dalle mutevoli condizioni geofisiche del territorio, hanno causato un evidente dissesto all'interno del Comune di Aielli, con rischio di smottamenti a danno del complesso più abitato.

Si prevede di realizzare opere di contenimento, previa rimozione dei materiali sedimentari sciolti. Inoltre, si prevede la chiodatura della parete rocciosa e il relativo rivestimento con rete metallica.

**Lo stato di attuazione**: è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, a seguito di esperimento di gara pubblica (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

Intervento denominato "Sistemazione versanti del Centro Storico" nel Comune di Roccacasale (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

L'intero nucleo abitato del Comune di Roccacasale è situato su un solo versante montuoso, con pendenza sostenuta. Fatto salvo il dissesto relativo a delocalizzati smottamenti di modesta entità, quello che appare problematico è il disagio strutturale del corso di regimentazione delle acque meteoriche che attraversa l'intero comune, da monte a valle. Disagio che potrebbe, in tempi rapidi, tradursi in grave forma di alterazione dell'equilibrio complessivo del sito.

Pertanto, oltre alla necessità di bonificare aree altamente compromesse, quello che costituirà il focus dell'opera è la sistemazione complessiva del canale in c.a. e delle relative diramazioni di regimentazione.

**Lo stato di attuazione**: è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, a seguito di esperimento di gara pubblica (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

Intervento denominato "Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Per Vittorio" nel Comune di Raiano (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

L'abitato di Via per Vittorio, interna al Comune di Raiano, presenta un cedimento per slittamento dell'intera area collinare posta a valle. Slittamento che ha determinato nel tempo fenomeni di eccessiva compressione dell'area più irta posta a monte della stessa strada, con conseguente dissesto anche delle pregresse strutture di contenimento.

Sono previsti interventi di salvaguardia delle strutture preesistenti tramite opere di regimentazione acquifera, nonché opere a gabbionate in corrispondenza delle aree della scarpata a pendenza maggiore e bonifica ambientale.

**Lo stato di attuazione**: è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, a seguito di esperimento di gara pubblica (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

Intervento denominato "Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del Fiume Orta – Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato" nel Comune di Caramanico Terme (PE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Il centro abitato del Comune di Caramanico Terme s'erge al di sopra di un rilievo prevalentemente roccioso, comunque posto all'interno di una grande vallata caratterizzata da natura parzialmente solfatica del substrato. Le composizioni geofisiche della parte a rilievo e di quella valliva, presentano dunque differenze consistenti che hanno determinato, nel tempo, fenomeni di dissesto con pericolo per la pubblica incolumità.

L'intervento in attuazione riguarda la sagomatura dei versanti tramite gabbionate e terre armate, oltre che il rifacimento delle precedenti briglie danneggiate e opere di regimentazione delle acque superficiali.

**Lo stato di attuazione**: l'intervento è concluso.

Intervento denominato "Consolidamento movimento franoso" nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore presenta un dissesto a valle del nucleo principale, in area non particolarmente ripida. La composizione del terreno è del tipo sciolto (in prevalenza) e, per questo, facilmente soggetto a scivolamento. Pur se in prossimità dell'area di dissesto sono presenti pochi edifici, la localizzazione del danno è tale da suscitare attenzione per la più compatta area abitata posta a monte.

Sono previste opere di sostegno profonde, drenaggio del terreno e di consolidamento con diverse tecniche, oltre che regimentazione delle acque.

**Lo stato di attuazione**: è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, a seguito di esperimento di gara pubblica (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

Intervento denominato "Completamento risanamento idrogeologico Roccacaramanico – consolidamento/risanamento frazione San Giacomo" nel Comune di Sant'Eufemia a Maiella (PE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Le frazioni Roccacaramanico e San Giacomo del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, sono investite da dissesto evidente, dovuto allo scorrimento delle pareti rocciose più esterne ai grossi rilievi di localizzazione, rispetto al substrato. Ciò ha determinato problematiche di distaccamento rotatorio, oltre che di decompressione destabilizzante. La situazione di dissesto è evidente anche dalle ampie lesioni che riportano gli edifici più prossimi.

Si prevedono la stabilizzazione del versante con opere di ingegneria naturalistica, interventi di ricostruzione orografica, catenarie e consolidamenti vari.

**Lo stato di attuazione**: è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, a seguito di esperimento di gara pubblica a cura dell'Ente avvalso (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

Intervento denominato "Consolidamento versante ovest del Centro Storico" nel Comune di Castelli (TE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Il Comune di Castelli è sito al di sopra di un enorme pendio, molto ripido. Interventi eseguiti nel passato, hanno garantito la stabilità del centro abitato tramite ingenti costruzioni di sostegno a parete della scarpata, complete di arcate, anche per il drenaggio delle falde acquifere. Tuttavia, più recenti fenomeni geofisici hanno spostato le azioni di dissesto oltre la citata opera di sostegno, interessando l'area più estrema del paese e non protetta.

L'azione di stabilizzazione andrà eseguita con la messa in sicurezza del versante compromesso tramite rete metallica a doppia torsione. Si ravvisa, in ogni caso, l'esiguità della somma imputata a questo intervento rispetto alle necessità emerse in sede di sopralluogo. Pertanto, l'azione possibile sarà limitata e, pur potendo contribuire al miglioramento della staticità complessiva, non potrà essere considerata esaustiva.

**Lo stato di attuazione**: è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, a seguito di esperimento di gara pubblica (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

Intervento denominato "Messa in sicurezza movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico abitato di Villa Carosi" nel Comune di Civitella del Tronto (TE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 750.000,00.

Il dissesto evidente nel comune di Civitella del Tronto, localizzato in un'area a borgo nella quale insistono alcune abitazioni, riguarda lo slittamento dell'intera scarpata a valle di Villa Carosi. La decompressione del suolo che si è venuta a creare al livello di campagna, ha determinato ingenti danni agli edifici, con situazione di elevata pericolosità per la pubblica incolumità.

Si prevede la realizzazione di palificate e paratie, a completamento di interventi parziali già eseguiti nel recente passato, oltre che opere di ingegneria naturalistica. Tali interventi,

settorializzati e non collegati tra loro, hanno infatti prodotto lo smottamento degli strati superficiali nelle direzioni libere, con conseguente rotazione delle aree insediate.

**Lo stato di attuazione**: è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, a seguito di esperimento di gara pubblica (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

Intervento denominato "Consolidamento corona di frana" nel Comune di Treglio (CH). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

In zona prossima al nucleo abitato del Comune di Treglio, si è prodotto un costone di frana, generando gradi di pericolosità elevata. Qui, la disponibilità di un pregresso studio geologico ha evidenziato la sedimentazione di diversi materiali, con conseguente riduzione di attrito stabilizzante.

Le previsioni iniziali (la difesa del ciglio di frana con berlinese di pali speciali di piccolo diametro, oltre che chiodature passive, reti armate e riforestazione) hanno subito una necessaria mutazione, in ragione di un movimento franoso registratosi agli inizi del mese di dicembre 2013 (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente). Il nuovo progetto (oggi in attuazione) prevede la messa in sicurezza della corona di frana tramite palificate profonde e terre armate.

**Lo stato di attuazione**: data la condizione di elevato pericolo sopraggiunta con la frana verificatasi nel mese di dicembre 2013, ho richiamato lo stato di somma urgenza, ai sensi delle disposizioni in materia come riportate nel codice degli appalti. Ho inoltre fatto presente, più volte, l'insufficienza della somma disponibile. I lavori sono in esecuzione.

Intervento denominato "Consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi/Loggia Ambligh" nel Comune di Vasto (CH). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

La Loggia Ambligh, corrisponde al grande terrazzamento che apre verso il mare il centro abitato del Comune di Vasto. Si tratta di un'opera importante, che recentemente ha subito fenomeni decompressori con conseguente danno ad edifici e alla pavimentazione. Analogamente, il costone orientale di Piazza Marconi ha mostrato cedimenti piuttosto preoccupanti, data la elevata posizione orografica.

Le previsioni iniziali (placcaggio della falesia sub verticale tramite geo-rete, oltre che la realizzazione di gradonate rinforzate in terra e sistemi di regimentazione e drenaggio delle acque. Il tutto, aggiunto della piantumazione di essenze arboree stabilizzanti) hanno subito una necessaria mutazione, in ragione di un movimento franoso registratosi nel mese di dicembre 2013 (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

**Lo stato di attuazione**: data la condizione di elevato pericolo sopraggiunta con la frana verificatasi nel mese di dicembre 2013, ho richiamato lo stato di somma urgenza, ai sensi delle disposizioni in materia come riportate nel codice degli appalti. I lavori sono in procinto di iniziare.

# LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per alcuni degli interventi (in particolare, quelli per i quali era stata avviata una procedura di interlocuzione prima che fosse resa possibile la creazione della struttura commissariale, coincidente con il DPCM Integrativo del 7 dicembre 2011), è stata scelta la strada dell'Avvalimento a valere su Amministrazioni territoriali competenti.
Degli interventi assoggettati a convenzione di avvalimento e di quelli gestiti direttamente dal mio ufficio si riporta, a seguire, una descrizione sintetica e cronologica delle principali attività riguardanti l'andamento dei lavori, dal principio al termine del mio mandato. Per gli interventi concessi in avvalimento, si riporta anche una scheda di sintesi, con individuazione dei momenti salienti.
Preciso che alcune informazioni riportate all'interno degli stati d'attuazione possono ripetersi (in particolare, quelle riguardanti informative e/o corrispondenze da e verso la Regione Abruzzo (Direzione ai LL.PP.) perché pertinenti l'insieme o parte degli interventi.

INTERVENTO DENOMINATO **"INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI ESPANSIONE SUL TORRENTE VALLE MURA E DIFESE SPONDALI" NEL COMUNE DI CARSOLI (AQ).**

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 5.000.000,00

Convenzione di Avvalimento: firma avvenuta in data 27/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Comune di Carsoli (AQ).

Ente avvalso: Comune di Carsoli

Alcuni dati e informazioni sostanziali per l'inquadramento delle attività:

Nell'intenzione di equilibrare la spesa disponibile in ragione di alcuni fabbisogni emergenti sui territori interessati al dissesto, parte dei fondi pertinenti questa opera (per la quota di 2 ML di Euro) sono stati posti temporalmente a disposizione di altro intervento particolarmente urgente (Difesa del Suolo). Pertanto si è proceduto verso l'organizzazione e l'esecuzione di un Primo Stralcio dei lavori di cui alla presente opera, per complessivi 3 ML di Euro.

Il Comune, al momento dell'Avvalimento, era già in possesso di uno Studio di Fattibilità abbastanza approfondito che è stato tenuto in considerazione, senza aggravio di costi (oneri progettuali) per il Commissariamento, essendo questo studio pre-datato rispetto alla mia nomina.

Quadro di Sintesi delle principali attività svolte nel corso del mio mandato:

| QUADRO ATTUAZIONE INTERVENTO: "Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul torrente Vallemura e difese spondali" | | | |
|---|---|---|---|
| **FASI** | **CONTENUTI** | **TEMPI** | **COMMENTI** |
| Affidamento **Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva),** | Gara basata sull'individuazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**. | Il bando di gara è stato pubblicato nella settimana del 22-27/10/2012 | N. offerte pervenute (al 07.12.2012 - scadenza del bando): 22<br>Composizione della Commissione di gara (nominata il 17.01.2013): Presidente: Ing. Quinto D'Andrea; Membri: Ing. Giuseppe Venturini, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **direzione lavori e coordinamento della sicurezza, esecuzione lavori** | | con scadenza 07.12.2012. Prevede che entro 6 mesi dalla stipula del contratto vengano completate le attività progettuali. | Dirigente del Locale Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM), e Ing. Mauro Contestabile, Direttore del Consorzio di Bonifica del Fucino; Segretario: Geom. Mario Labianca N. sedute della Commissione di gara: 7 sedute dal 19.01.2013 al 21.03.2013; |
| Aggiudicazione e stipula contratto **Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), direzione lavori e coordinamento della sicurezza, esecuzione dei lavori** | Aggiudicatario: RTI Raggruppamento Temporaneo (mandataria BETA Studio S.r.l. mandante C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l.) | Aggiudicazione provvisoria: in data 21.03.2013 Aggiudicazione definitiva: con determina n.142 del 16.04.2013<br><br>Consegna sotto riserva di legge in data 23.04.2013 | Tempi di accettazione delle offerte e di valutazione delle stesse: 3 mesi e mezzo I servizi tecnici per l'importo complessivo di Euro 500.000, così come previsto dal Quadro Economico di Progetto, sono stati offerti con un ribasso del 28% ed, inoltre, è stato offerto anche un ribasso sul tempo pari al 30%; pertanto, i servizi che dovevano svolgersi complessivamente per un periodo di tempo di mesi 6 si riducono circa a 4, con un significativo recupero sulla tempistica;<br><br>Ancora in attesa della documentazione antimafia da parte della Prefettura di Padova Dal verbale di consegna del 23.04.2013 si evince che entro la fine di luglio 2013 dovrà risultare completata la progettazione preliminare e definitiva dell'intero nodo idraulico; |
| Acquisizione e approvazione **Progetto Preliminare** | | Consegnato in data 28.08.2013 | In data 20.06.2013 è stata consegnata una prima versione del progetto preliminare ma sono state richieste integrazioni e modifiche. In data 02.10.2013 la Società Beta Studio Srl ha consegnato gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio, ad integrazione del Progetto Preliminare consegnato in data 28.08.2013 |
| Acquisizione e approvazione **Progetto Definitivo** | | Consegnato in data 04.10.2013. | |
| Approvazione **Progetto Definitivo** | | Approvato in Conferenza di servizi del 11.12.2013 nelle more del completamento della procedura VIA e | In data 29.10.2013 è stato discusso il Progetto Definitivo in Conferenza di servizi. È stato inviato un sollecito agli Enti, già convocati per la Conferenza di servizi del 29.10.2013, per il rilascio dei pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla osta di competenza, entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito stesso; richiesta motivata dalle |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | dell'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza Archeologica | particolari ragioni di urgenza di cui al DPCM del 10.07.2011, al fine di giungere alla data dell'11.12.2013 (indizione della Conferenza di servizi decisoria) all'approvazione del Progetto Definitivo.<br>Il Rup ha deciso di avviare la procedura di VIA affidando a Beta Studio S.r.l. la redazione del SIA il cui contratto è in corso di predisposizione.<br>Alla scadenza dei termini di pubblicazione relativa alla procedura espropriativa prevista per il giorno 07.11.2013 sono pervenute osservazioni da parte di alcuni privati. |

Come prima accennato, la Regione Abruzzo è in possesso da maggio 2010 di uno Studio di Fattibilità redatto da una Società di progettazione cui ha conferito incarico in data 16.07.2009. Lo Studio è stato trasmetto al Commissario Straordinario in data16.08.2011. Questo si pone come obiettivo l'individuazione e l'analisi comparata dei possibili interventi strutturali finalizzati a potenziare le capacità delle difese idrauliche poste a protezione dell'abitato di Carsoli, previa analisi del comportamento idrologico del sistema costituito dal Torrente Valle Mura e dal Fiume Turano, i quali, confluendo tra loro proprio nel centro abitato, determinano le maggiori situazioni di rischio. La stima dei costi di realizzazione delle opere ha consentito la previsione di un impegno finanziario pari a € 11.000.000,00 (di cui totale lavori pari a € 7.515.009,12 e totale somme a disposizione pari a € 3.484.990,88)

**Le attività svolte**

**19.07.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro) e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

**04.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, sollecita al Commissario, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e al MATTM, la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento. La Direzione, pur dichiarando piena disponibilità ad operare con il migliore spirito di collaborazione, per il puntuale rispetto della programmazione definita dall'Accordo di Programma e, pur evidenziando la disponibilità di € 20.732.770,76 nelle casse regionali, manifesta un atteggiamento chiaramente ostruttivo, arrivando addirittura a dichiarare, sostituendosi ai soggetti deputati alla gestione dei fondi dello Stato Centrale, che attiverà l'accredito in contabilità speciale del 30% delle risorse di cassa iscritte nel bilancio Regionale solo dopo la definizione da parte del Commissario di un Piano Stralcio che definisca le priorità da porre in essere in base alle risorse disponibili; l'ulteriore 60% sarà invece corrisposto alla pubblicazione dei bandi di gara e il residuo 10% all'atto della comunicazione di inizio lavori.

**04.08.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 006/CS, comunica alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo, al MATTM e alla Regione Abruzzo di diffidare l'Ente Regionale per il mancato ottenimento della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti e per il mancato trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale. Il ritardo in tali adempimenti da parte dell'Ente Regionale impedisce l'avvio delle attività commissariali e di conseguenza il rispetto del crono-programma lavori di attuazione delle opere. Il Commissario richiede altresì che vengano convocate le parti interessate dinanzi al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma secondo le previsioni dell'art. 11 comma 5 dello stesso.

**05.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita, a seguito della diffida commissariale, il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. Il trasferimento delle risorse, per complessivi € 20.732.770,76,

da parte dello Stato è avvenuto in data 06.12.2010 alle casse regionali, la Direzione, pertanto, ne ammette la disponibilità da lungo tempo.

Persiste inoltre, il continuo riferimento al Piano Stralcio richiesto dal Direttore, che, si manifesta come la volontà di porre il Commissario in condizione di errore, in quanto una programmazione senza risorse costituirebbe atto illecito.

**10.08.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota Regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita nuovamente la Regione Abruzzo per l'ottenimento del completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e, la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

**16.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., Ufficio Tecnico per i Bacini Idrografici, con nota prot. 171139/RA trasmette lo Studio di Fattibilità redatto da una Società di progettazione.

**30.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., Ufficio Tecnico per i Bacini Idrografici, con nota prot. 177204/RA, trasmette un'integrazione allo Studio di Fattibilità.

**30.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 177524/RA scrive al MATTM, alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) per diffidare il Commissario adducendo un immotivato ritardo negli adempimenti di competenza (in riferimento alla nota commissariale prot. 008/CS del 10.08.2011) e richiede inoltre, l'accelerazione dei tempi e l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi avanzando motivazioni sostanzialmente tendenziose e violando l'autonomia commissariale nelle scelte operative e programmatiche.

**06.12.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011, sollecita impropriamente al Commissario Straordinario il trasferimento delle risorse commissariali alla propria Direzione LL.PP., per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di L'Aquila, Carsoli e Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona.

**15.12.2011** la Regione Abruzzo, con nota prot. 261403/RA acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 (rif. nota prot. 252592/RA del 06.12.2011), insiste nel sollecitare impropriamente l'urgente trasferimento delle risorse commissariali alla propria Direzione LL.PP..

**28.12.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 269648/RA sollecita nuovamente al Commissario il trasferimento a proprio beneficio delle risorse commissariali per l'attuazione degli interventi nei Comuni di Carsoli, L'Aquila, Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona evocando erroneamente la L. R. 81/1998.

**29.12.2011** con nota prot. 044/CS sono convocati il giorno 30.12.2012, presso la sede del Comune di Carsoli, per la stipula della Convenzione di Avvalimento il Sindaco, l'Assessore al Bilancio, Finanze, Patrimonio, Relazioni Istituzionali del Comune di Carsoli e il Direttore Regionale ai LL. PP..

**29.12.2011** l'Assessore Regionale ai LL.PP chiede al Commissario il rinvio della riunione prefissata per il 30.12.2011 presso il Comune di Carsoli per la firma della Convenzione di Avvalimento, a causa di impegni improrogabili istituzionali (trasmessa a mezzo e-mail e acquisita con prot. 43/CS).

**09.01.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, in risposta alle numerose comunicazioni della Regione Abruzzo a carattere ostativo, in particolar modo quella del 28.12.2011, scrive al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Corte dei Conti per puntualizzare e sollecitare quanto segue.

Il Commissario evidenzia in primo luogo che, sebbene dall'inizio del mandato abbia cercato di instaurare un rapporto collaborativo con l'Ente Regionale, lo stesso ha assunto da subito un atteggiamento intralciante e a volte addirittura intimidatorio nei riguardi dell'attività commissariale. Chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto sostiene ripetutamente l'Ente Regionale, non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti e che non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi e ancora che, la normativa Regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione.

In riferimento all'atteggiamento ostativo assunto dalla Regione nelle modalità e tempistiche per trasferire i fondi governativi alla Contabilità Speciale il Commissario richiede un intervento della Corte dei Conti per porre fine a questa questione e instaurare un vero clima collaborativo.

**18.01.2012** la Regione Abruzzo, con nota prot. 2450/2012, acquista con prot. 17/CS del 19.01.2012, in risposta alla nota commissariale prot. 005/CS del 09.01.2012, comunica al Commissario, al MATTM, e alla Corte dei Conti quanto segue.

L'Ente invita il Commissario, in ragione dell'autonomia richiamata dallo stesso, ad adempiere con somma urgenza al proprio mandato e minaccia, inoltre, di dare riscontro penale alle affermazioni commissariali definite fantasiose, sorprendenti e vaghe.

**27.01.2012** Stipula della Convenzione di Avvalimento tra il Commissario Straordinario e l'Ente Avvalso (prot. 028/CS del 27.01.2012). La Convenzione viene siglata in assenza del firmatario Regionale, ingiustificatamente assente benché convocato.

**19.03.2012** l'Ente, con nota prot. 2746 acquisita con prot. 121/CS del 28.03.2012, comunica alla Direzione Regionale LL.PP. (e, p.c. al Commissario Straordinario) che, a seguito di verifiche interne, pur disponendo di personale tecnico adeguato, non è nelle condizioni di poter rispettare i tempi di progettazione stabiliti in sede di Convenzione. Chiede pertanto alla Regione di verificare a sua volta l'eventuale diponibilità di risorse materiali e professionali per svolgere le attività tecniche necessarie all'intervento.

**04.04.2012** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 77975 acquisita con prot.138/CS il 16.04.2012, in riferimento alla nota prot. 2746 del 19.03.2012, con la quale l'Ente Avvalso asseverava l'impossibilità dell'impiego di risorse interne per l'espletamento delle attività tecniche di progettazione e direzione lavori, assume ancora una posizione ostativa nei confronti dell'attività commissariale e, pretestuosamente dunque, richiede che tali attività siano assegnata alla Regione, anche sulla base della normativa regionale, (che ovviamente non trova riscontro in uno stato di commissariamento).

**07.05.2012** con nota prot. 168/CS il Commissario Straordinario, preso atto dell'impossibilità momentanea per l'Ente di procedere con risorse interne all'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva, ne autorizza e sollecita (ai fini della velocizzazione del procedimento) l'affidamento esterno, attraverso le procedure ad evidenza pubblica previste dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e relativo Regolamento d'attuazione.

**12.07.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 6637, acquisita con prot. 216/CS del 13.07.2012, trasmette gli elaborati di gara (disciplinare e bando) approvati in data 05.07.2012 con determinazione del Responsabile del Servizio. La gara avrà ad oggetto l'appalto dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria concernenti l'esecuzione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, attività tecnico–amministrative connesse alle progettazioni (esecuzione di indagini e rilievi), piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori.

**11.07.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 6584, acquisita con prot. 227/CS del 23.07.2012, trasmette al Commissario il cronoprogramma aggiornato. Il tempo assegnato per la fine dei lavori, di mesi 28 decorrenti dal 15 febbraio 2012, è quindi stimato al 15 giugno 2014.

**07.08.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 240/CS, preso atto della tempistica definita dal RUP con il cronoprogramma lavori, segnala all'Ente un'eccessiva dilatazione temporale e un'inesatta interpretazione del cronoprogramma allegato alla Convenzione di Avvalimento siglata il 27.01.2012.

**08.09.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 7487, acquisita con prot. 242/CS del 21.08.2012, garantisce al Commissario che l'eccessiva dilatazione temporale occorsa nelle fasi iniziali del procedimento sarà recuperata nelle fasi successive.

**13.09.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 273/CS richiede all'Ente Avvalso un rapporto sui fattori che hanno determinato il ritardo nell'attuazione dell'intervento e incita il prosieguo delle fasi di affidamento lavori in tempi rapidi pena la risoluzione dalla Convenzione di Avvalimento.

**27.09.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla richiesta pervenuta da uno degli "Enti Attuatori" di approvazione relativa ai bandi di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto indicato nell'art. 8 delle Convenzioni di Avvalimento, precisa che detto articolo è solo una norma procedurale pertanto, la responsabilità degli atti non può essere suddivise tra il Commissario e il RUP. Tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**03.10.2012** il Comune di Carsoli, con nota prot. 9121 acquisita con prot. 306/CS del 12.10.2012, fa presente al Commissario che nel corso della verifica dello Studio di Fattibilità, precedente alla nomina commissariale, redatto dalla Società di progettazione, sono emerse alcune criticità, la cui risoluzione ha determinato una notevole dilatazione temporale. Si è infatti reso necessario l'adeguamento dello Studio, al fine di ridurre il notevole impatto dell'intervento sulle attività antropiche presenti nell'area ove è stata localizzata la vasca di espansione.

L'Ente, preso atto dei limiti finanziari previsti per la realizzazione del progetto pari a 5.000.000 di euro informa che la soluzione ottimale da sviluppare a livello definitivo ed esecutivo dovrà essere compatibile con il finanziamento disponibile, anche se lo stesso risulta notevolmente ridotto rispetto a quanto preventivato con lo Studio di Fattibilità. A livello di progettazione preliminare potranno invece essere contemplate anche soluzioni che prevedano importi superiori al finanziamento disponibile purché la loro realizzazione possa essere suddivisa in stralci funzionali il primo dei quali rientri nell'importo finanziato.

**16.10.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 310/CS (in riferimento alla nota prot. 290/CS del 27.09.2012, nonché in risposta alla nota prot. 9121 del 03.10.2012), ribadisce all'Ente Avvalso che la Convenzione di Avvalimento costituisce l'unico strumento di riferimento che regola il rapporto con ciascun Ente nel rispetto comunque, dell'impegno di spesa come definito nella stessa. Mentre, ogni documento che pertiene l'azione del RUP – secondo quanto prescritto nel citato Avvalimento - è di esclusiva competenza di questi.

**24.10.2012** sopralluogo n. 1 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente ha provveduto in data 22.10.2012 alla pubblicazione, sul sito Comunale, del bando di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi plano - altimetrici, delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori. L'affidamento dell'incarico è previsto per il 25-12-2012. Il bando di gara prevede che le attività progettuali si concludano entro 6 mesi. Le procedure per l'appalto dei lavori saranno avviate intorno la fine del mese di giugno.

**08.11.2012** sopralluogo n. 2 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:
Rispetto al precedente sopralluogo del 24.10.2012, non si rilevano avanzamenti.

**28.11.2012** sopralluogo n. 3 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito al bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici e accessori, sono in corso le operazioni di presa visione da parte dei soggetti interessati all'affidamento. In relazione all'esigenza di accelerare il più possibile le tempistiche delle varie azioni procedimentali connesse all'esecuzione dell'intervento quali le espropriazioni e le Conferenze di Servizi, l'Ufficio tecnico chiede di avvalersi dei poteri straordinari del Commissario.

**29.11.2012** il Comune, con nota prot. 11112, richiede alla Regione Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) se ritiene opportuno provvedere al conferimento di uno specifico incarico, ad un proprio tecnico, per affiancamento/supporto al RUP.

**06.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevati importanti scollamenti temporali tra i tempi d'attuazione dell'intervento e, quanto dichiarato nel cronoprogramma redatto in sede di Convenzione, invita l'Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.

**12.12.2012** sopralluogo n. 4 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In seguito alla pubblicazione del bando relativo ai servizi tecnici e accessori risultano pervenute n. 22 richieste di partecipazione (scadenza del 07.12.2012). Per la valutazione delle suddette offerte, nel minor tempo possibile, l'Ente individuerà una Commissione esaminatrice con l'obiettivo di concludere i propri lavori entro il 20.01.2013.

**13.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.07.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:

1. procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante Conferenza di Servizi (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale;
2. Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere all'Ufficio Commissariale l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU.

Ribadisce inoltre, la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara.

**18.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, (in riferimento alla nota prot. 363/CS del 13.12.2012), conferma che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo.

**09.01.2013** sopralluogo n. 5 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La Commissione esaminatrice per la valutazione delle 22 offerte, pervenute in seguito alla pubblicazione del bando relativo alla progettazione e altri servizi tecnici, non è stata nominata, non essendo pervenuta l'autorizzazione della Provincia dell'Aquila in merito alla partecipazione di uno dei membri selezionati. La fine dei lavori di questa è prevista entro il mese di gennaio. Non appena sarà nominata la Commissione l'Ufficio tecnico trasmetterà una nota di aggiornamento delle attività e del cronoprogramma relativo, come richiesto con nota del 06.12.2012 prot. 355/CS.

**23.01.2013** sopralluogo n. 6 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente in data 17.01.2013 ha provveduto a nominare la Commissione di gara. Il giorno 19.01.2013 ha avuto luogo la prima seduta pubblica nel corso della quale è stata avviata la fase di ammissione delle ditte richiedenti con l'analisi del 50% delle offerte pervenute. La successiva seduta, per completare la I fase di verifica documentale, è stata riconvocata per il 24.01.2013, presumibilmente i lavori della Commissione termineranno entro gennaio.

Il cronoprogramma lavori sarà trasmesso al Commissario Straordinario entro la settimana corrente.

**06.02.2013** sopralluogo n. 7 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Sono in corso i lavori della Commissione in merito alla verifica della documentazione amministrativa per l'ammissione delle ditte partecipanti alla gara. In seguito alla verifica a campione, prevista dall'art. 48 del Codice degli Appalti, sono risultate estratte ditte non in possesso della qualificazione SOA pertanto, è stato necessario concedere i termini per la presentazione dei documenti comprovanti la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Nonostante la Commissione stia operando con tempistiche più serrate possibili la conclusione dei lavori con l'individuazione della migliore offerta verrà posticipata al mese di febbraio così come rappresentato nell'aggiornamento del cronoprogramma, trasmesso al Commissario Straordinario in data 05.02.2013.

**06.02.2013** acquisizione cronoprogramma lavori aggiornato in seguito al ritardo accumulato.

**27.02.2013** Non ha avuto luogo il sopralluogo n. 8 di monitoraggio Commissariale a causa dell'assenza del RUP.

**07.03.2013** il Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS richiede all'Ente Avvalso la trasmissione, in formato elettronico, dei provvedimenti elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5, al

fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web.

**13.03.2013** sopralluogo n. 9 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente è riuscito ad individuare e nominare tutti membri della Commissione esaminatrice. Il ritardo accumulato è stato dovuto ad alcuni rinvii del calendario della Commissione causati dall'indisponibilità di alcuni membri dovuti alla sovrapposizione di impegni. La Commissione si è riunita in n. 7 sedute. L'ultima seduta, che sarà espletata in forma pubblica con l'aggiudicazione provvisoria e l'individuazione della migliore offerta, è stata convocata per il giorno 21.03.2013.

In merito alla richiesta del Commissario Straordinario di trasmissione in formato elettronico dei provvedimenti elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web, l'Ente comunica che provvederà ai relativi adempimenti in tempi brevissimi.

**20.03.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 3016, acquisita con prot. 066/CS del 09.04.2013, preso atto della carenza in organico di soggetti in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti del Responsabile del Procedimento, comunica che i compiti di supporto all'attività di tale figura saranno affidati, con le procedure previste per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, ai sensi dell'art. 10, c. 7 del D. Lgs. 163/2006, nel rispetto della spesa prevista dal quadro economico e di quanto comunicato dallo stesso Commissario con nota prot. 373/CS del 18.12.2012.

**26.03.2013** sopralluogo n. 10 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori della Commissione si sono conclusi ed è stato individuato l'aggiudicatario provvisorio. Sui servizi tecnici è stato offerto un ribasso del 28% ed, inoltre, è stato offerto un ribasso sul tempo pari al 30% pertanto, i servizi che dovevano svolgersi complessivamente per un periodo di tempo di mesi 6 si riducono circa a 4, con un significativo recupero sulla tempistica. La graduatoria definitiva di aggiudicazione è stata pubblicata sul sito dell'Ente, entro la settimana corrente si procederà alla formale approvazione dei verbali e all'aggiudicazione provvisoria.

**28.03.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 059/CS, in riferimento alla richiesta avanzata dall'Ente Avvalso di dotarsi di personale che svolga funzioni di supporto tecnico – amministrativo all'attività del RUP, ne ribadisce l'autonomia nelle scelte e nelle spese, nel rispetto di quanto disciplinato dal quadro economico.

**09.04.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 3016 del 20.03.2013, acquisita con prot. 66/CS, comunica che il RUP provvederà a nominare adeguate figure a proprio supporto aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo e legale.

**10.04.2013** sopralluogo n. 11 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La Commissione esaminatrice ha provveduto a richiedere la documentazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio. Tali documenti sono stati acquisiti in data 05.04.2013 al prot. n. 3464 e sono risultati regolari mentre, si è ancora in attesa dell'atto costitutivo dell'RTI.

L'Ente non ha ancora ottemperato alla richiesta del Commissario Straordinario di trasmissione della documentazione per il ReNDiS.

**16.04.2013** con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 è approvata la nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

**16.04.2013** con determinazione dirigenziale n. 142 sono affidati definitivamente i servizi di progettazione connessi ai lavori (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e servizi tecnici accessori).

**19.04.2013** il Comune di Carsoli, trasmette la documentazione richiesta per l'inserimento al portale ReNDiS – web.

**23.04.2013** Consegna dei servizi tecnici sotto riserva di Legge.

Il RUP dispone la consegna, in via d'urgenza, dei servizi tecnici, in pendenza della stipula del contratto, all'ATI aggiudicataria. Il tempo utile per dare ultimati i servizi è quantificato in 126gg.

**23.04.2013** sopralluogo n. 12 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

A conclusione delle procedure di gara l'Ufficio tecnico sta provvedendo alla pubblicazione degli avvisi di post informazione.

**08.05.2013** sopralluogo n. 13 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Per la stipula del contratto con il RTI aggiudicatario dei servizi tecnici, in data 06.05.2013, con nota prot. 4466, l'Ente ha provveduto a richiedere allo stesso l'invio della documentazione integrativa (visure storiche delle 2 società costituenti il RTI e le dichiarazioni contenenti i nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, dei soggetti cessati dalla carica negli ultimi 5 anni, del direttore tecnico, dei componenti del collegio sindacale, nonché di tutti i loro familiari conviventi).

**22.05.2013** sopralluogo n. 14 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente in data 21.05.2013 ha acquisito la documentazione integrativa (visure storiche delle società costituenti il RTI e le dichiarazioni contenenti i nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, dei soggetti cessati dalla carica negli ultimi 5 anni, del direttore tecnico, dei componenti del collegio sindacale, nonché di tutti i loro familiari conviventi) richiesta il 06.05.2013 (nota prot. 4466). Pertanto, l'Ufficio tecnico procederà alla richiesta alla Prefettura della documentazione antimafia necessaria alla stipula del contratto.

**05.06.2013** sopralluogo n. 15 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente, ai fini della stipula del contratto per l'affidamento dei servizi tecnici con l'ATI, in data 03.06.2013 con prot. n. 5391, ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura dell'Aquila la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii..

Le operazioni relative alla redazione del progetto definitivo sono regolarmente in corso e, lo studio di progettazione rende noto che i lavori stanno procedendo nel rispetto dei tempi contrattuali. Entro la fine del mese di luglio 2013 è prevista la consegna del progetto definitivo.

**19.06.2013** sopralluogo n. 16 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente, sulla base delle indicazioni fornite dalla Prefettura dell'Aquila, al fine di accelerare la procedura di rilascio della documentazione richiesta alla stessa, in data 03.06.2013, con prot. n. 5391, ha provveduto ad inoltrare, alle Prefetture di Chieti e Padova la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii.. Ricevuta tale documentazione procederà tempestivamente alla stipula del contratto.

A seguito delle recenti elezioni amministrative sono stati sostituiti il Sindaco e la Giunta Comunale. Per tale motivo il giorno 20.06.2013 ha avuto luogo un incontro con i progettisti per informare la nuova Amministrazione di tutta la fase progettuale in corso ed evidenziare le possibili opzioni per l'esecuzione dell'intervento.

**09.07.2013** sopralluogo n. 17 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente è ancora in attesa della documentazione richiesta alle Prefetture di Chieti e Padova, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii., propedeutica alla stipula del contratto.

A valle dell'incontro tenutosi il 20.06.2013 tra il nuovo Sindaco e la nuova Giunta del Comune di Carsoli con i progettisti è stata fissata una nuova riunione per il giorno 11.07.2013 per la definizione di alcuni dettagli necessari per poter procedere alla stesura finale del progetto preliminare e definitivo che, comunque, saranno consegnati entro la fine del mese di luglio.

**15.07.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 164/CS, preso atto del notevole ritardo accumulato dall'Ente nell'adempimento delle funzioni avvalse richiede allo stesso di motivare tale inspiegabile lentezza. Informa inoltre che, in assenza di elementi inconfutabili giustificativi di tale condotta, si procederà tempestivamente alla revoca dell'avvalimento.

**23.07.2013** sopralluogo n. 18 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP, al fine di coordinare e favorire l'informazione tra la nuova amministrazione e l'ATI incaricata del servizio di progettazione ha promosso diversi incontri tra i rappresentanti della nuova Amministrazione Comunale e i progettisti da cui non sono emerse particolari criticità.

Il RUP, in seguito alla nota trasmessa dal Commissario Straordinario in data 15.07.2013, prot. 164/CS, sta predisponendo una nota che motivi la dilatazione temporale rispetto al cronoprogramma iniziale.

**21.08.2013** sopralluogo n. 19 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Non è stata ancora ricevuta la documentazione richiesta alle Prefetture di Chieti e Padova, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii., per la stipula del contratto relativo ai servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori e servizi accessori. Comunque, le attività di progettazione procedono secondo le tempistiche stabilite da contratto.

Il progetto preliminare consegnato in data 20.06.2013 dall'ATI è attualmente in corso di revisione finale in quanto, di concerto con la nuova Amministrazione Comunale è emersa la necessità di apportare delle modifiche al suddetto in relazione alla mitigazione dell'impatto dell'opera sul territorio Comunale e all'effettiva utilizzazione dei suoli per attività antropiche. Il progetto preliminare consegnato prevede, comunque, una localizzazione della vasca di espansione completamente diversa rispetto a quella precedentemente individuata nello Studio di Fattibilità redatto dalla Regione Abruzzo.

La consegna sotto riserva di legge dei servizi tecnici prevedeva 96 gg per la progettazione preliminare e definitiva, scaduti il 29.07.2013. Tale slittamento temporale è stato generato dalla necessitàdi aggiornare la l'Amministrazione Comunale insediatasi in merito alle attività e le procedure connesse con l'intervento. La consegna del progetto definitivo slitta al 15.09.2013.

**11.09.2013** sopralluogo n. 20 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente non ha ancora stipulato il contratto relativo ai servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori e servizi accessori con l'ATI. In data 20.08.2013 al prot. n. 70630 è stata acquisita la documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii., dalla Prefettura di Chieti mentre, è ancora in attesa di una risposta dalla Prefettura di Padova.

In data 28.08.2013 l'ATI ha consegnato il progetto preliminare Rev.1, acquisito al prot. n. 7785 mentre la consegna del progetto definitivo è prevista per il giorno 15.09.2013. Il RUP ha indetto un incontro con i progettisti per il giorno 12.09.2013 al fine di verificare il recepimento delle indicazioni fornite dagli Uffici tecnici e dall'Amministrazione prima di procedere alla consegna definitiva.

**25.09.2013** sopralluogo n. 21 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 12.09.2013 ha avuto luogo un incontro tra i tecnici comunali e il gruppo di progettazione. Non è stato possibile procedere all'approvazione del progetto preliminare in quanto è stata rilevata la mancanza degli elaborati relativi al piano particellare di esproprio. Tali elaborati, di cui è stata fatta immediata richiesta all'ATI, saranno consegnati in settimana.

La consegna del progetto definitivo è prevista per il giorno 04.10.2013.

Il RUP ha provveduto all'individuazione dei supporti al RUP con i quali saranno specificate le modalità più rapide per procedere all'approvazione dei progetti e all'attuazione dei procedimenti espropriativi utilizzando anche, eventualmente, i poteri straordinari del Commissario.

**04.10.2013** consegna progetto definitivo.

**09.10.2013** sopralluogo n. 22 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'ATI in data 02.10.2013 ha consegnato gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio che vanno ad integrare il progetto preliminare già consegnato.

L'Ufficio tecnico ha avviato le procedure relative agli espropri con la pubblicazione dei relativi avvisi secondo quanto previsto dalla vigente normativa (pubblicazione su due quotidiani, nazionale e locale, manifesti murali e albo pretorio del Comune).

**15.10.2013** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 255/CS, sollecita la convocazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo.

**23.10.2013** sopralluogo n. 23 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente Avvalso, con nota prot. 9597 del 22.10.2013, acquisita con prot. 268/CS, convoca la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo il giorno 29.10.2013, presso la sede Comunale di Carsoli.

**29.10.2013** ha avuto luogo la Conferenza di Servizi , ai sensi degli art. 14 e ss. della L. 241/90, nella sede Comunale di Carsoli, per la presentazione del progetto definitivo. Vengono acquisiti dal progettista le osservazioni dei rappresentanti comunali, degli enti autorizzatori e dei gestori reti/servizi per la successiva integrazione progettuale.

**31.10.2013** il Comune di Carsoli, con nota prot. 9929, acquisita con prot. 285/CS, convoca la II Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali per il giorno 11.12.2013 presso la sede civica del Comune di Carsoli.

**06.11.2013** sopralluogo n. 24 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La scadenza dei termini di pubblicazione relativa alla procedura espropriativa è prevista per il giorno 07.11.2013, contestualmente la Giunta Comunale provvederà all'approvazione del progetto preliminare.

Prima della Conferenza di Servizi il RUP provvederà alla pubblicazione della Verifica di Assoggettabilità del progetto definitivo ai sensi della vigente normativa.

**20.11.2013** sopralluogo n. 25 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente ha acquisito la documentazione concernente la certificazione antimafia da parte della Prefettura di Padova e può quindi procedere con la stipula del contratto.

Il RUP provvederà ad inviare un sollecito agli Enti, già convocati per la Conferenza di Servizi del 29.10.2013, per il rilascio dei pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla osta di competenza, entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito stesso. Tale richiesta è motivata dalle particolari ragioni di urgenza di cui al DPCM del 10.07.2011, al fine di giungere alla data dell'11.12.2013 (indizione della II Conferenza di servizi) all'approvazione del progetto definitivo.

Contestualmente all'approvazione in Consiglio Comunale del progetto preliminare l'Ente dovrà formulare apposite controdeduzioni alle eccezioni contenute nelle note trasmesse da alcuni privati a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura espropriativa.

In relazione all'oggetto dell'intervento l'Ente ha deciso di procedere direttamente a Valutazione di Impatto Ambientale escludendo a priori il ricorso alla Verifica di Assoggettabilità del progetto definitivo.

**22.11.2013** L'Ente Avvalso, con nota prot. 10692 del 22.11.2013, acquisita con prot. 319/CS, ribadendo ed evidenziando la particolare urgenza del provvedere all'intervento, sollecita gli enti autorizzatori invitati alla Conferenza di servizi a far pervenire i rispettivi pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati, entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento di tale sollecito affinché la Conferenza di Servizi dell'11.12.2013 possa pervenire all'approvazione del progetto definitivo.

**11.12.2013** II Conferenza di Servizi, per l'approvazione del progetto definitivo e chiusura della stessa dando atto che, le amministrazioni intervenute hanno espresso unanimemente parere favorevole al progetto e, ai sensi dell'art. 14, e ss. della Legge 241/90 si considerano favorevolmente acquisiti anche i pareri delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non hanno partecipato alla Conferenza, ad eccezione di quelle Amministrazioni aventi competenza in materia Ambientale e Paesaggistico – Territoriale.

Sulla base delle indicazioni della Regione Abruzzo si procederà alla redazione di idoneo SIA ed all'avvio della procedura di VIA e, nei tempi necessari per la suddetta valutazione di impatto ambientale si provvederà inoltre all'ottenimento dei pareri ancora mancanti, utilizzando le procedure di tipo ordinarie che sono state richieste da vari Enti competenti.

Verbale acquisito con prot. 94/CS.

**18.12.2013** sopralluogo n. 26 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura espropriativa, al fine di sostenere in maniera più puntuale e specifica le controdeduzioni dell'Ente alle eccezioni contenute nelle note trasmesse da alcuni privati, il RUP è in attesa di ricevere le considerazioni da parte dell'Ufficio Legale del Commissario. Sempre in merito all'attività espropriativa il RUP è in attesa di alcuni chiarimenti da parte del medesimo Ufficio Legale su alcuni punti fondamentali del procedimento espropriativo (chi è l'autorità espropriante, chi è il beneficiario dell'esproprio, chi sarà il titolare dell'opera).

In relazione alla verifica di assoggettabilità a procedura di V.A./V.I.A. il RUP ha deciso di incontrare direttamente i funzionari regionali per definire la procedura più opportuna in relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento.

**09.01.2014** sopralluogo n. 27 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente è ancora in attesa di ricevere le considerazioni da parte dell'Ufficio Legale del Commissario rispetto ai quesiti posti in ambito espropriativo.

A seguito di un incontro tra i tecnici comunali e il funzionario istruttore degli Uffici Regionali competenti è stato concordato di procedere nella redazione ed invio degli elaborati relativi alla Verifica di Assoggettabilità. Tale decisione è stata già notificata all'ATI.

**22.01.2014** sopralluogo n. 28 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ufficio tecnico è in attesa di ricevere le considerazioni da parte dell'Ufficio Legale del Commissario rispetto alle eccezioni contenute nelle note trasmesse da alcuni privati, a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura espropriativa.

In merito alle Autorizzazioni non espressamente acquisite in sede di Conferenza di servizi (paesaggistica, archeologica, etc.) il RUP esprime la volontà di procedere in via ordinaria a meno che il Commissario Straordinario non voglia procedere mediante l'attivazione dei poteri sostitutivi-straordinari.

A seguito di opportune valutazioni e incontri con i progettisti l'Ufficio tecnico ha deciso di procedere direttamente a VIA pertanto è stato dato mandato alla Società mandataria del RTI di produrre la documentazione necessaria.

**30.01.2014** il consulente legale del Commissario Straordinario trasmette all'Ente Avvalso le controdeduzioni alle Osservazioni dei privati circa le modalità e procedure d'esproprio.

**05.02.2014** sopralluogo n. 29 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente è in attesa di ricevere dalla mandataria del RTI lo Studio di Impatto Ambientale.

Il RUP è ancora in attesa di ricevere, da parte dell'Ufficio Legale del Commissario, i chiarimenti circa gli elementi fondamentali del procedimento espropriativo (chi è l'autorità espropriante, chi è il beneficiario dell'esproprio, chi sarà il titolare dell'opera) al fine di definire correttamente l'intero procedimento.

**26.02.2014** sopralluogo n. 30 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

E' stato consegnato, dalla mandataria del RTI, lo Studio di Impatto Ambientale.

**12.03.2014** sopralluogo n. 31 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Ha avuto luogo un incontro tra il RUP e il gruppo dei progettisti nel corso del quale sono stati chiariti tutti gli elementi relativi alle modalità e alla tempistica per l'avvio della procedura di VIA ed è stato all'uopo trasmesso uno schema di avviso pubblico che dovrà essere pubblicato contestualmente alla trasmissione della

documentazione di progetto ai competenti uffici della Regione Abruzzo. La procedura di VIA porterà ad una sospensione della tempistica come prevista nel cronoprogramma delle attività.

**21.03.2014** il Commissario Straordinario avendo acquisito quale informazione, attraverso i rappresentanti del proprio ufficio e i sopralluoghi della risorsa dedicata, dell'attivazione delle procedure avviate inerenti lo Studio di Valutazione dell'Impatto Ambientale e della mancata richiesta di verifica di assoggettabilità alla Regione competente, richiede all'Ente, con nota prot. 127/CS, precise e circostanziate motivazioni riguardo lo stato dell'ambiente e del progetto, anche con riferimenti normativi, alla base della decisione di procedere all'affidamento dello Studio di Valutazione di Impatto Ambientale.

**26.03.2014** sopralluogo n. 32 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

E' in fase di pubblicazione l'avviso relativo all'avvio della procedura di VIA.

**16.04.2014** sopralluogo n. 33 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La Società di progettazione in data 08.04.2014 ha sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei servizi tecnici di importo pari a € 360.000,00, suddivisi in € 50.000 per la progettazione preliminare complessiva di tutto il nodo idraulico - € 120.000 per la progettazione definitiva delle opere di I stralcio - € 60.000 per la progettazione esecutiva del I stralcio funzionale - € 130.000 per la direzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

In relazione alla procedura di VA/VIA, considerato che in un primo tempo la Regione aveva rimandato, con apposita nota, all'Amministrazione Comunale la scelta della procedura da attivare, mentre in un secondo momento aveva suggerito di impostare una procedura di Verifica di Assoggettabilità che se ben strutturata avrebbe poi potuto essere sufficiente per la definizione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. In seguito, il RUP, considerando le diverse possibilità con i progettisti, in relazione a casi analoghi posti all'attenzione della Regione Abruzzo, ha deciso, anche in seguito alla nota n.127/CS del 21.03.2014 del Commissario Straordinario, di procede preventivamente richiedendo un parere esplicito agli Uffici Regionali preposti alla Tutela Ambientale per attivare la procedura più opportuna.

In merito alla Conferenza di servizi conclusasi il giorno 11.12.2013 l'Ufficio tecnico sta procedendo all'acquisizione dei pareri ambientali da parte della Soprintendenza Paesaggistica e della Soprintendenza Archeologica mediante procedure ordinarie.

**30.04.2014** sopralluogo n. 34 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP in relazione alla procedura di VA/VIA sta valutando l'opportunità di chiedere agli uffici regionali competenti di esprimersi in forma esplicita e scritta circa la procedura più opportuna o di procedere direttamente a VA. Inoltre, con nota prot. 3568 del 16.04.2014 sono stati inviati, all'Ufficio Urbanistico Comunale i documenti necessari per la richiesta dei pareri ambientali alla Soprintendenza Paesaggistica e alla Soprintendenza Archeologica.

**14.05.2014** sopralluogo n. 35 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Riguardo alla scelta di attivazione della procedura di VA/VIA il RUP, con il supporto del proprio ufficio, dei progettisti e dei tecnici commissariali, sta predisponendo una richiesta per la Regione nel merito, anche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Avvalimento che prevede uno specifico ruolo di affiancamento e supporto oltre che di monitoraggio e vigilanza da parte dell'Ente Regionale.

In merito all'acquisizione dei pareri ambientali da parte della Soprintendenza Paesaggistica e Archeologica, necessari per la chiusura della Conferenza di servizi il RUP rende noto che risultano inevase le richieste effettuate in data 16.04.2014 ai 2 Enti.

**28.05.2014** sopralluogo n. 36 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

A seguito della decisione di procedere con la Verifica di Assoggettabilità si è provveduto a richiedere ai progettisti tutti i documenti necessari per la trasmissione dell'istanza on-line, sul sito dello sportello Regionale ambientale, ed è stata anche richiesta al BURA la prima data utile per la pubblicazione del relativo avviso.

L'Ufficio sta predisponendo l'aggiornamento del cronoprogramma in relazione alla richiesta formulata dal Commissario.

Si è ancora in attesa di acquisire i pareri ambientali da parte della Soprintendenza Paesaggistica e della Soprintendenza Archeologica, richiesti in data 16.04.2014.

**04.06.2014** l'Ente Avvalso, con nota prot. 4818, acquisita con prot. 232/CS del 04.06.2014, trasmette il Cronoprogramma lavori aggiornato. Si rileva un ritardo di 18 mesi rispetto a quanto stimato nel precedente cronoprogramma dovuto, sostanzialmente, alle tempistiche necessarie per completare le procedure ambientali. Comunque, le attività progettuali del primo stralcio esecutivo riprenderanno all'inizio del mese di settembre, l'approvazione della progettazione esecutiva è prevista entro settembre 2014 mentre, l'aggiudicazione della gara d'appalto dei lavori entro dicembre 2014. Riconsegna e collaudo delle opere entro dicembre 2015.

**11.06.2014** sopralluogo n. 37 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica la sospensione della procedura di pubblicazione della Verifica di Assoggettabilità in quanto,

per un mero errore materiale non è intervenuta l'approvazione del progetto preliminare indispensabile, oltre che per la procedura di VIA anche ai fini di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'adozione di variante al PRG. Per la risoluzione di tale problematica l'Ente Avvalso è in attesa di acquisire una specifica indicazione da parte del consulente legale del Commissario Straordinario.

È stata inviata, in data 29.05.2014, una nota alla Regione per richiederne la collaborazione rispetto alla procedura VIA che si sta avviando e soprattutto in relazione al ruolo che la stessa Amministrazione svolge nell'ambito della Convenzione stipulata tra il Commissario, la Regione e il Comune.

L'Ente è ancora in attesa di acquisire i pareri ambientali da parte della Soprintendenza Paesaggistica e della Soprintendenza Archeologica, richiesti in data 16.04.2014.

INTERVENTO DENOMINATO "**OPERE PER LA SICUREZZA IDRAULICA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE RAIO E DEL FIUME ATERNO, DA L'AQUILA A MOLINA ATERNO**" NEL COMUNE DE L'AQUILA.

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo di 3,8 Ml di Euro

Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.

Di tale opera esiste ed è completo l'intero iter progettuale fin dal momento dell'attribuzione alla mia gestione.

Di queste attività era già stata coperta la spesa, precedentemente alla mia nomina e con risorse di altro Ente. Tali progettazioni sono state da me acquisite agli atti, esaminate e, soprattutto in riferimento agli elaborati del Progetto Esecutivo, è stata chiesta (e concessa) disponibilità non onerosa alla Beta Studio (firmataria della progettazione), per la verifica dell'attualità dei contenuti (risalenti all'anno 2006) e per l'eventuale aggiornamento.

Attualmente è in corso di esecuzione e i lavori sono in stato d'attuazione avanzato.

Nel corso del 2013 si è verificata un'interruzione dovuta all'insorgenza di inattese interferenze. Cosa che ha richiesto la redazione di una perizia di variante e la sospensione momentanea del cantiere. Tale sospensione è

stata dovuta principalmente ai dilatati tempi di riscontro degli Enti introdotti per via delle interferenze (Enel Gas, Enel elettricità, etc.). i lavori sono in fase di ripresa.

**L'attività svolta**

**19.07.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro) e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

**04.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, sollecita al Commissario, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e al MATTM, la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento. La Direzione, pur dichiarando piena disponibilità ad operare con il migliore spirito di collaborazione, per il puntuale rispetto della programmazione definita dall'Accordo di Programma e, pur evidenziando la disponibilità di € 20.732.770,76 nelle casse regionali, manifesta un atteggiamento chiaramente ostruttivo, arrivando addirittura a dichiarare, sostituendosi ai soggetti deputati alla gestione dei fondi dello Stato Centrale, che attiverà l'accredito in contabilità speciale del 30% delle risorse di cassa iscritte nel bilancio Regionale solo dopo la definizione da parte del Commissario di un Piano Stralcio che definisca le priorità da porre in essere in base alle risorse disponibili; l'ulteriore 60% sarà invece corrisposto alla pubblicazione dei bandi di gara e il residuo 10% all'atto della comunicazione di inizio lavori.

**04.08.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 006/CS, comunica alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo, al MATTM e alla Regione Abruzzo di diffidare l'Ente Regionale per il mancato ottenimento della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti e per il mancato trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale. Il ritardo in tali adempimenti da parte dell'Ente Regionale impedisce l'avvio delle attività commissariali e di conseguenza il rispetto del crono-programma lavori di attuazione delle opere. Il Commissario richiede altresì che vengano convocate le parti interessate dinanzi al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma secondo le previsioni dell'art. 11 comma 5 dello stesso.

**05.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita, a seguito della diffida commissariale, il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. Il trasferimento delle risorse, per complessivi € 20.732.770,76, da parte dello Stato è avvenuto in data 06.12.2010 alle casse regionali, la Direzione, pertanto, ne ammette la disponibilità da lungo tempo.

Persiste inoltre, il continuo riferimento al Piano Stralcio richiesto dal Direttore, che, si manifesta come la volontà di porre il Commissario in condizione di errore, in quanto una programmazione senza risorse costituirebbe atto illecito.

**10.08.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota Regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita nuovamente la Regione Abruzzo per l'ottenimento del completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e, la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

**23.08.2011** il Commissario Delegato *per fronteggiare la crisi di natura socio – economica – ambientale determinatasi nell'asta fluviale nel Bacino del Fiume Aterno*, arch. Adriano Goio, con nota prot. 1012, acquisita il 23.08.2011, trasmette il progetto esecutivo.

**30.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 177524/RA scrive al MATTM, alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) per diffidare il Commissario adducendo un immotivato ritardo negli adempimenti di competenza (in riferimento alla nota commissariale prot. 008/CS del 10.08.2011) e richiede inoltre, l'accelerazione dei tempi e l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi avanzando motivazioni sostanzialmente tendenziose e violando l'autonomia commissariale nelle scelte operative e programmatiche.

**23.11.2011** incontro tra il Commissario Straordinario e il Commissario Delegato *per fronteggiare la crisi di natura socio – economica – ambientale determinatasi nell'asta fluviale nel Bacino del Fiume Aterno* finalizzato all'individuazione di soluzioni idonee e compatibili con le responsabilità di ciascuno circa le interferenze rilevate e la sovrapposizione di ruoli sull'area di intervento. Il Commissario Delegato trasmetterà una proposta di Convenzione e copia dell'Ordinanza dei propri poteri derogatori al Commissario Straordinario.

**06.12.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011, sollecita impropriamente al Commissario Straordinario il trasferimento delle risorse commissariali alla propria Direzione LL.PP., per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di L'Aquila, Carsoli e Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona.

**15.12.2011** la Regione Abruzzo, con nota prot. 261403/RA ,acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 (rif. nota prot. 252592/RA del 06.12.2011), insiste nel sollecitare impropriamente l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP..

**16.12.2011** il Commissario Delegato *per fronteggiare la crisi di natura socio – economica – ambientale determinatasi nell'asta fluviale nel Bacino del Fiume Aterno* respinge la proposta di Convenzione di avvalimento.

**09.01.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, in risposta alle numerose comunicazioni della Regione Abruzzo a carattere ostativo, in particolar modo quella del 28.12.2011, scrive al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Corte dei Conti per puntualizzare e sollecitare quanto segue.

Il Commissario evidenzia in primo luogo che, sebbene dall'inizio del mandato abbia cercato di instaurare un rapporto collaborativo con l'Ente Regionale, lo stesso ha assunto da subito un atteggiamento intralciante e a volte addirittura intimidatorio nei riguardi dell'attività commissariale. Chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto sostiene ripetutamente l'Ente Regionale, non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti e che non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi e ancora che, la normativa Regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione.

In riferimento all'atteggiamento ostativo assunto dalla Regione nelle modalità e tempistiche per trasferire i fondi governativi alla Contabilità Speciale il Commissario richiede un intervento della Corte dei Conti per porre fine a questa questione e instaurare un vero clima collaborativo.

**02.02.2012** il Comitato di Indirizzo e Controllo in forza dell'art. 4 del Decreto di Nomina, nega la possibilità per il Commissario Straordinario di stipulare una Convenzione con il Commissario Delegato per l'esecuzione dell'intervento.

**27.02.2012** con nota prot. 113, acquisita con prot. 067/CS del 27.02.2012, il Commissario del Bacino dell'Aterno - Pescara notifica l'impossibilità ad accettare l'incarico per la realizzazione dell'intervento poiché, in relazione alla specificità dei rispettivi poteri commissariali non è possibile il trasferimento della gestione di questo da Commissario Straordinario a Commissario Delegato.

**16.03.2012** con nota prot. 218/12 acquisita con prot. 124/CS del 28.03.2012, la Società di progettazione trasmette copia delle fatture regolarmente liquidate dal Commissario Delegato per il Fiume Aterno e copia dell'atto di validazione del progetto esecutivo.

**07.05.2012** con Determina Commissariale n. 1 è nominato il Responsabile Unico del Procedimento, per le procedure di affidamento e di esecuzione dell'intervento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006.

**06.06.2012** il RUP, con nota 195/CS, chiede alla Società di progettazione la revisione/aggiornamento del progetto esecutivo per l'avvio delle attività di competenza ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 e del relativo Regolamento attuativo, DPR n. 207/2010. Richiede inoltre la disponibilità della Società per un incontro presso l'Ufficio commissariale.

**04.07.2012** la Società di progettazione, con nota prot. 494/12, acquisita con prot. 236/CS del 02.08.2012, trasmette 1 copia su supporto cartaceo e 1 copia su supporto informatico degli elaborati nella versione aggiornata relativa al progetto esecutivo.

**09.08.2012** con Decreto Commissariale n. 4 è approvato il progetto esecutivo.

**22.08.2012** la Regione Abruzzo, con nota prot. 189993/RA, acquisita con prot. 260/CS del 31.08.2012 (in riferimento alla nota prot. 238/CD del 07.08.2012), raccomanda ogni solerzia nella rapida esecuzione delle opere, nel rispetto costante della normativa e, chiede, di conoscere i tempi stimati per la definizione delle procedure prodromiche alla realizzazione delle opere.

**24.08.2012** Pubblicazione *Bando di gara per l'esecuzione dei lavori* sul sito del MATTM e in GUCE. Contestuale pubblicazione per estratto sui quotidiani "Il Messaggero", "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera" e "Il Centro" (art. 66 del D. Lgs 163/06 obblighi di pubblicità della "stazione appaltante"). La gara da esplicarsi mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a), art. 3, comma 37, art.55, comma 5, art.83 del decreto legislativo n. 163 del 2006). Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 12 ottobre 2012 mentre la gara verrà esperita in seduta pubblica il giorno 18 ottobre 2012 presso il MATTM.

**30.08.2012** il Parco Regionale Sirente Velino, con nota prot. 2259, acquisita con prot. 269/CS del 10.09.2012, dichiara di aver appreso, solo recentemente e a mezzo stampa, della gara d'appalto dei lavori previsti sul Fiume Aterno e, erroneamente, che il tratto del Fiume Aterno, dell'abitato di Siffe, per 25 km è interamente ricompreso nel Parco. Alla luce di quanto esposto lamenta di non aver rilasciato il preventivo parere di compatibilità ambientale in merito all'intervento. In realtà, da un'attenta analisi cartografica è emerso che, l'area di che trattasi, non è ricompresa nel Parco.

**31.08.2012** Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Contratti Pubblici – sez. Avvisi e Bandi di Gara del *Bando di gara per l'esecuzione dei lavori.*

**14.09.2012** il Commissario Straordinario, dovendo istituire un Ufficio di direzione dei lavori, prima dell'avvio degli stessi, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed avendo preventivamente accertata la carenza in organico di personale tecnico disponibile a svolgere tale funzioni di istituto, ai sensi dell'art. 90, c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e, considerato che la Società di progettazione ha redatto il progetto esecutivo, con nota prot. 280/CS, richiede alla Società medesima la disponibilità a svolgere tale incarico.

**26.09.2012** la Società di progettazione, con nota prot. 295/CS del 28.09.2012, in risposta alla nota prot. 280/CS del 14.09.2012, accetta la proposta di affidamento dell'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contestualmente propone la valutazione economica delle attività da svolgere e il professionista individuato come responsabile di tale attività.

**01.10.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 296/CS, in riferimento all'offerta economica per l'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione trasmessa dalla Società di progettazione, pur riconoscendola rispettosa delle ragioni tecnico – professionali, richiede una rimodulazione degli importi in accordo con le recenti disposizioni legislative in materia di parcelle *(Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, G.U. 22.08.2012).*

**12.10.2012** la Società di progettazione, con nota prot. 670/12, acquisita con prot. 307/CS del 12.10.2012, trasmette l'offerta economica relativa alle attività di direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere, rivisitata secondo quanto richiesto dal Commissario Straordinario.

**12.10.2012** il Commissario Straordinario, a mezzo posta certificata (in relazione alla proposta di cui alla nota del 12.10.2012, prot. 670/12), accetta la proposta di importi per la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comunicata dalla Società di progettazione.

**25.10.2012** la Società di progettazione, con nota prot. 705/12, acquisita con prot. 326/CS del 26.10.2012, al fine di consentire la formalizzazione dell'incarico di direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione delle opere, notifica il nominativo del professionista responsabile dell'attività e che, tale attività, verrà espletata con il supporto di un direttore operativo e di un ispettore di cantiere.

**26.10.2012** istituzione Commissione giudicatrice. Ai fini dell'aggiudicazione dei lavori, trattandosi di procedura aperta, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, da esplicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il Commissario istituisce la Commissione giudicatrice (costituita da 4 membri) per la valutazione delle 21 offerte tecniche pervenute e la successiva assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 del D.Lgs 163/2006 e 120 del DPR 207/2010.

**07.11.2012** si è riunita presso il MATTM, la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la gara di appalto dell'intervento per procedere all'apertura dei 22 plichi pervenuti, all'esame della documentazione contenuta nella *"Busta Documenti"* e *"Busta Offerta Tecnica"* e contestualmente, ai sensi del p. 13 del *Bando di gara,* alla verifica della correttezza formale della documentazione trasmessa e di eventuali forme di divieto a partecipare previste dal d.lgs.n.163/2006.

**17.01.2013** terminati i lavori della Commissione aggiudicatrice, il Commissario Straordinario, con nota prot. 011/CS, comunica al RUP l'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta aggiudicataria e ordina allo stesso di acquisire la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del d. Lgs. 163/06.

Dalla successiva valutazione della documentazione pervenuta la Ditta risulta avere in corso una causa per fallimento, pertanto, ai sensi dell'art. 38, lett. a) del *Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163* è esclusa dalla gara in quanto, non presentando i requisiti di ordine morale e di capacità professionale richiesti dal Codice, non può stipulare contratti.

**28.01.2013** la Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Avezzano, su istanza di parte del RUP del 22.01.2013, ha trasmesso i Certificati del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante e dei 3 Soci della Società aggiudicataria. Dalla documentazione trasmessa emerge che i reati commessi da 2 dei soci sono stati estinti o è stata concessa la riabilitazione. Inoltre, la Ditta, con nota prot. 13.a/G del 06.02.2013, comunica che non risultano a proprio carico procedure ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e, congiuntamente, trasmette il Certificato rilasciato dal Tribunale Ordinario di Avezzano. Pertanto, la Società non ha in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, né sono state presentate domande per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

**22.02.2013** con determinazione n. 2 il Commissario Straordinario approva gli esiti di gara e aggiudica definitivamente i lavori all'Impresa aggiudicataria.

**22.02.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 039/CS, comunica all'Impresa aggiudicataria e, al RUP, l'aggiudicazione definitiva dei lavori per l'importo complessivo di €. 3.800.000,00 .

**19.04.2013** stipula del contratto tra il Commissario Straordinario e la Ditta aggiudicataria.

**22.04.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 40/CS, comunica agli altri partecipanti alla gara per l'affidamento dei lavori, secondo la graduatoria definita nel corso della seduta di gara del 18.12.2013, l'aggiudicazione definitiva alla Ditta aggiudicataria.

**24.04.2013** firma dell'atto di sottomissione da parte della Ditta aggiudicataria. Con lo stesso l'Impresa accetta quanto previsto dal progetto allegato alla stipula del contratto e, si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta tutti i lavori ai prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni recepite ed accettate del contratto sottoscritto e del capitolato speciale di appalto vengo integralmente recepite ed accettate.

**26.04.2013** con Determinazione n. 4 il Commissario Straordinario dichiara la pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. e ii., al fine di effettuare gli espropri necessari, di tutti i terreni ricadenti nelle aree dell'intervento previste nel *Piano particellare di esproprio.*

Considerato che nell'ambito dell'intervento sono presenti delle aree, appartenenti alla *zona H Zona a verde di rispetto nel Piano Regolatore Territoriale Esecutivo (P.R.T.E.)* del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila:

a) che sulla base delle visure catastali, non risultano ancora espropriate da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale. Tali aree hanno un'estensione di circa 11 320 m² e dovranno essere preventivamente espropriate da parte del Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 23 delle NTA del Piano;

b) oggetto di occupazione temporanea ma ancora non espropriate dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale per una superficie pari a circa 2 760 m²;

il Commissario Straordinario, con nota prot. 095/CS del 02.05.2013 richiede al Comune di L'Aquila di procedere alla pubblicazione sull' *albo pretorio on-line* del provvedimento di cui sopra, con il relativo allegato (Piano particellare d'esproprio). La durata della pubblicazione sarà dal giorno 03.05.2013 al giorno 17.05.2013.

**08.05.2013** presso l'Ufficio del Commissario Straordinario ha avuto luogo una riunione preliminare al fine di concordare le modalità di avvio dei lavori relativi all'intervento alla presenza dei responsabili tecnici del Commissario Straordinario, del RUP, del Direttore Lavori e del titolare dell'Impresa aggiudicataria. Il Direttore Lavori e il RUP, su richiesta dell'impresa, preso atto della temporanea indisponibilità delle aree (aree da espropriare da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 11.320 m² od oggetto di occupazione temporanea circa 2.760 m²) convengono sulla consegna frazionata dei lavori, ai sensi dell'art. 154, c. 7 del DPR 207/2010. L'impresa comunica inoltre, la volontà di avviare preliminarmente l'esecuzione dei lavori inerenti il Ponte, previa acquisizione dell'autorizzazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale.

Inoltre, vengono definite, congiuntamente, le prossime attività/provvedimenti funzionali all'avvio della cantierizzazione.

**14.05.2012** il Direttore dei Lavori, con nota prot. 369/13 trasmette al RUP n. 3 copie dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria. La stessa si è impegnata ad assumere i lavori per l'importo di €.1.980.483,02, al netto del ribasso d'asta del 21,50% di cui €.1.312.462,26 per lavori a misura, €.592.620,76 per lavoro a corpo e €.75.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come pure ad eseguire i medesimi lavori in giorni 175 al netto del ribasso d'asta del 30,00%, decorrenti dal verbale di consegna.

**21.05.2013** Istanza di accesso agli atti, acquisita con prot. 102/CS. La Ditta classificata al 2° posto nella graduatoria provvisoria di aggiudicazione dei lavori, lamentando la mancata comunicazione dell'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa aggiudicataria, nei termini e modalità di legge, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/2006, chiede di avere immediato accesso agli atti di gara e di estrarre copia degli stessi.

**24.05.2013** il RUP, con nota prot. 14/CS/RUP, comunica all'Impresa aggiudicataria che la Ditta seconda classificata, in data 21.05.2015 ha richiesto l'accesso agli atti di gara ai sensi della L. 241/90 e dell'art.13 del D.lgs n.163/2006. La documentazione sarà messa a disposizione della Ditta richiedente e ne sarà permessa estrazione, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.13 del D. Lgs. 163/2006. Il RUP richiede pertanto autorizzazione all'ostensione in merito alla documentazione tecnica dando termine di 10 giorni per produrre opposizione totale o parziale.

**11.06.2013** il Direttore Lavori comunica al RUP che domani 12.06.2013 a L'Aquila provvederà ad effettuare la consegna parziale dei lavori e trasmette, contestualmente, il POS redatto dall'Impresa Esecutrice.

**12.06.2013** il Direttore Lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori, a norma dell'art. 154, c. 6 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 all'Impresa appaltatrice. Da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 175 naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi è prevista per il 03.12.2013.

**01.07.2013** il RUP conferisce l'incarico di ispettore di cantiere ai sensi del comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i..

**01.07.2013** alcuni dei proprietari di particelle oggetto sia di esproprio parziale che di occupazione temporanea comunicano al RUP di aver rinvenuto, nella particella, foglio 2, n. 4, di area 6086 mq, in data 11.09.2009, un piccolo cumulo di rifiuti di ufficio – carte, cartoni, faldoni, etc. e di aver provveduto a sporgere immediatamente denuncia al Corpo Forestale dello Stato che ha avviato un'indagine e scoperto i colpevoli di tale sversamento. Questi, sono stati rinviati a giudizio e, successivamente, condannati in primo grado. In attesa dei successivi gradi di giudizio per poter procedere alla bonifica del terreno da tali rifiuti, nella data sopra ricordata, i proprietari hanno potuto constatare che è stata effettuata da parte dell'Impresa appaltatrice una complessiva opera di rasatura del terreno e che il cumulo di rifiuti non è più immediatamente identificabile. I proprietari richiedono pertanto conferma scritta, da parte degli Uffici Commissariali, dell'effettivo smaltimento a norma di legge dei rifiuti menzionati.

**01.07.2013** il RUP, con nota prot. 23/CS/RUP, comunica all'Impresa seconda classificata che, trascorsi i termini per l'opposizione da parte della Ditta aggiudicataria, alla richiesta di *avere immediato accesso agli atti di gara e di estrarre copia degli stessi*, (verbali di gara, provvedimento di aggiudicazione, documentazione amministrativa e tecnica prodotta dalla Ditta aggiudicataria, atti relativi al procedimento di verifica delle anomalia delle offerte) che nulla osta nell'immediato a favorire l'accesso agli atti sopra richiesti.

**01.07.2013** Pubblicazione in Gazzetta Europea dell'aggiudicazione lavori all'impresa aggiudicataria.

**02.07.2013** il Comune de L'Aquila, con nota prot. 3721/2013 del 18.06.2013, acquisita con prot. 146/CS, certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della Determinazione Commissariale n. 4 del 26.04.2013 avente ad oggetto la dichiarazione della pubblica utilità al fine di effettuare gli espropri necessari di tutti i terreni ricadenti nelle aree dell'intervento.

**03.07.2013** il RUP, in merito alle informazioni richieste dai proprietari espropriati circa lo sversamento dei rifiuti, con nota prot. 24/CS/RUP, comunica di avere attivato le procedure previste per acquisire gli elementi cognitivi relativi ai chiarimenti richiesti. Chiede inoltre di avere maggiori dettagli sul rinvio a giudizio e sulla successiva condanna (n. del procedimento presso il Tribunale de L'Aquila) per il citato sversamento.

**03.07.2013** i proprietari trasmettono copia della sentenza del tribunale penale de L'Aquila che condanna alla contravvenzione ed alla pena di mesi tre di arresto, insieme al risarcimento del danno, i titolari delle Ditte detentrice dei rifiuti smaltiti in violazione degli obblighi previsti dalla legge e esecutrice materiale della condotta. Le due Ditte, in assenza di specifica autorizzazione, abbandonavano ovvero depositavano in modo incontrollato materiale di rifiuto non pericoloso (segnatamente materiale cartaceo vario proveniente dallo sgombero dei locali già occupati dal Comune dell'Aquila in via Roma) sul terreno di uno dei proprietari espropriato.

**26.06.2013** il RUP richiede all'ENEL Rete GAS un preventivo in merito alla spesa ed alla tempistica per lo spostamento della cabina gas metano in corrispondenza dell'ingresso del Centro Commerciale il Globo in quanto interferente con la nuova viabilità in progetto e, la predisposizione di un nuovo attraversamento del torrente Raio tramite apposita tubazione da installare presso il nuovo ponte, posto immediatamente a valle dell'esistente dovendo quindi procedere alla dismissione dell'attuale tubazione di attraversamento e all'allaccio della nuova ad ambo i lati del ponte.

**31.07.2013** il Direttore Lavori accoglie la richiesta di proroga dei tempi contrattuali, avanzata dall'Impresa, quantificata in giorni 45 naturali e consecutivi, dovendo ancora essere risolta l'interferenza dei lavori con la linea di media tensione interrata presente in sponda destra, in quanto, non essendo state consegnate le aree comprese tra le sezioni RA 1019 e 1006 c'è la necessità di attendere la verifica della possibilità di addivenire alla sottoscrizione di accordi bonari con le aree soggette ad esproprio e/o occupazione temporanea da eseguirsi con il supporto di un tecnico designato dal RUP.

**01.08.2013** prima ispezione dell'ispettore di cantiere.

**01.08.2013** uno dei proprietari espropriati, avendo riscontrato un'incongruenza tra la documentazione prodotta e lo stato di fatto delle particelle espropriate od occupate d'urgenza, chiede una nuova valutazione

dell'indennità di occupazione. Secondo quanto dichiarato dallo stesso l'intera proprietà è stata recintata e l'estensione di questa corrisponde ai mq catastali. Richiede pertanto che l'ammontare dell'indennità di occupazione sia ricalcolato sull'effettiva area recintata e, quindi, sui mq catastali corrispondenti.

**05.08.2013** il RUP, notifica l'avvio dei lavori all'ENEL, alla TELECOM, al Gran Sasso Acqua S.p.A. e, richiede, contestualmente, considerato che per l'esecuzione delle opere sarà necessario lo spostamento delle condotte presenti nell'impalcato del ponte esistente e, la realizzazione delle condotte sul nuovo ponte con allacciamento alle preesistenti, il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di cui sopra e, l'indicazione circa la tempistica e gli adempimenti necessari per eseguire tali operazioni.

**17.10.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di collaudatore statico di un ponte a struttura intelaiata in acciaio previsto per l'intervento.

**21.10.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di collaudatore statico è sottoscritto l'incarico.

**04.11.2013** il Comune di L'Aquila, con nota prot. 81301 del 25.10.2013, acquisita con prot. 287/CS, in seguito alla segnalazione della presenza di 2 aree oggetto di abbandono rifiuti (pericolosi e non) in località campo Pile ha effettuato, attraverso i tecnici comunali, un sopralluogo per accertare lo stato dei luoghi. Dall'esame non sono stati rintracciati i rifiuti segnalati inizialmente consistenti in rifiuti plastici, da demolizione e lastre contenenti amianto. Essendo le medesime aree oggetto di intervento di regimentazione idraulica a cura del Commissario, il Comune richiede di rendere conto della eventuale avvenuta rimozione dei rifiuti e della necessaria documentazione probante.

**06.11.2013** pubblicazione sull'"Albo Pretorio On-line" del Decreto di espropriazione e di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, di tutti i terreni ricadenti nelle aree dell'intervento.

**12.11.2013** il Direttore Lavori ha proceduto alla consegna parziale n. 2 dei lavori alla Ditta aggiudicataria a norma dell'art. 154, c. 6 del DPR 5.10.2010 n, 207.

**15.11.2013** il Direttore Lavori, con Nota prot. 293/CS/RUP, comunica al RUP che l'impresa esecutrice ha presentato un'ulteriore richiesta di proroga dei tempi contrattuali non essendo ancora risolta l'interferenza dei lavori con la linea di media tensione interrata presente in sponda destra e non essendo state ancora consegnate tutte le aree. Alla luce di quanto esposto il Direttore Lavori ritiene ammissibile la domanda quantificando, in giorni 90 naturali e consecutivi, l'entità della stessa e trasmette, contestualmente, il cronoprogramma lavori rivisto alla luce della richiesta di proroga.

**18.11.2013** il RUP, con Nota prot. 298/CS/RUP facendo seguito alla relazione del Direttore dei Lavori, relativa alla richiesta da parte della Ditta affidataria di proroga dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori e, viste le motivazioni addotte dall'impresa riguardanti i tempi di espletamento amministrativo per l'esecuzione degli spostamenti delle utenze elettriche, gas, acqua e reti telefoniche interferenti con le attività, comunica che Nulla Osta nell'immediato ad accogliere l'istanza di proroga, solo per le attività riguardanti l'area in cui sono presenti le citate interferenze o, non ancora è stato definito l'accordo bonario o l'esproprio.

**13.01.2014** L'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, con nota prot. RA/9631 del 13.01.2014, acquisita con prot. 13/CS, chiede chiarimenti in merito alle procedure tecnico/amministrative seguite per l'ottenimento del parere di competenza con allegata copia del progetto degli interventi di mitigazione del rischio che si intende mettere in atto.

**28.01.2014** il Genio Civile della Provincia dell'Aquila, con nota prot. 1569 del 10.01.2014, acquisita con prot. 33/CS, richiede ad integrazione dell'istanza di rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto esecutivo ulteriore documentazione.

**31.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 44/CS, richiede al Commissario Delegato all'emergenza, arch. Adriano Goio, con estrema urgenza, copia di tutti gli atti della Conferenza di Servizi che ha approvato i progetti definitivo ed esecutivo per l'intervento.

**31.01.2014** il Direttore dei Lavori, con il *Verbale di sospensione n. 1*, acquisito con prot. 439/CS/RUP del 06.02.2014, constatata la permanenza delle interferenze con ENEL rete elettrica, TELECOM, Gran sasso Acque, ENEL rete gas, SNAM rete gas, oltre ad un impianto di sollevamento acque reflue rinvenuto in destra idraulica sul Torrente Raio che non consentono l'esecuzione dei lavori ordina alla Ditta aggiudicataria, a norma dell'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, di sospendere i lavori e di riprenderli quando saranno cessate le cause di impedimento.

**05.02.2014** il Progettista ottempera alle richieste di chiarimenti del Genio Civile ed Espropri di L'Aquila.

**05.02.2014** il Commissario Straordinario, con nota Prot. 54/CS, in riferimento alla richiesta del Genio Civile ed Espropri di L'Aquila e, vista la nota del Progettista chiede a questi e, al Direttore dei Lavori, che sia formalmente depositata, copia di tutti gli atti di integrazione trasmessi dal Genio Civile.

**10.02.2014** il Progettista trasmette la documentazione depositata ad integrazione al Genio Civile de L'Aquila e richiesta dal Commissario Straordinario.

**14.02.2014** il RUP, con nota prot. 450/CS/RUP, facendo seguito alla trasmissione del verbale di sospensione lavori n. 1 del 31.01.2014, a seguito delle interferenze rilevate con le reti non ancora risolte e, visto il quadro economico proposto dal Direttore Lavori ed adottato dal Commissario Straordinario richiede al Progettista una rimodulazione dello stesso rispetto alla stima originaria proposta insieme alle adeguate e puntuali motivazioni a supporto della ridefinizione economica delle interferenze, sia previste che impreviste.

**26.02.2014 - 27.02.2014** il RUP richiede ai gestori delle utenze interferenti (TELECOM, ENEL rete elettrica, ENEL gas, GRAN SASSO ACQUA, SNAM RETE GAS) una quantificazione/aggiornamento dei preventivi necessari alla risoluzione delle varie interferenze rilevate.

**26.02.2014** il RUP, con nota Prot. 466/CS/RUP, in merito alle motivazioni riportate nel verbale di sospensione lavori n.1 del 31.01.2014, in particolare per quanto attiene le interferenze con ENEL rete elettrica, ENEL Rete Gas, SNAM rete gas oltre ad un impianto di sollevamento di Acque reflue, invita la Direzione Lavori a predisporre nel più breve tempo possibile una perizia di variante per la determinazione delle risorse necessarie alla risoluzione di tutte le interferenze presenti nell'area dell'intervento, nell'ambito delle risorse disponibili assegnate alla stazione appaltante.

**27.03.2014** L'ENEL Distribuzione – Divisione Infrastrutture e Reti, con nota prot. 243894 del 19.03.2014, acquisita con prot. 517/CS/RUP, comunica di essere in attesa di ricevere l'attestazione di avvenuto pagamento dell'anticipo per poter effettuare il sopralluogo atto ad elaborare il preventivo di spesa per la risoluzione delle interferenze, come richiesto dal RUP con nota prot. 42/CS/RUP del 05.08.2013.

**27.03.2014** RFI, con nota prot. 599 del 25.03.2014, acquisita con prot. 518/CS/RUP, invita il Commissario Straordinario ad apportare delle integrazioni al progetto esecutivo. In particolar modo richiede di considerare la necessità di proteggere la fondazione della spalla destra del ponte ferroviario con riporto di materiale alluvionale, così come previsto da progetto ma, anche con una scogliera costruita da megablocchi. Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di una adeguata manutenzione di pulizia dei bacini idrografici a monte delle opere ferroviarie.

**07.04.2014** la GSA – Gran Sasso Acqua, con nota prot. 1118 del 31.03.2014, acquisita con prot. 535/CS/RUP del 07.04.2014, esprime parere favorevole alla BETA Studio srl in merito alla soluzione prospettata per lo spostamento del quadro elettrico a servizio dell'impianto di sollevamento acque reflue situato in località Pile lungo il torrente Raio, nei pressi del viadotto della SS696. L'Ente ribadisce che a tutt'oggi non è proprietario né gestisce l'impianto.

**10.04.2014** RFI, con Nota prot. 548/CS/RUP, comunica alla Società di progettazione che quanto trasmesso come "elaborati integrativi al progetto" non soddisfa completamente quanto richiesto. In particolare, richiede

che, alla base della pila della spalla destra del ponte, il semplice riporto di materiale alluvionale così come previsto da progetto, venga integrato con l'aggiunta di blocchi in roccia di dimensioni tali da contrastare il processo di erosione e di scalzamento di materiale al piede della pila stessa e, coprire un tratto di alveo del fiume che si estende da monte fino a valle della pila della spalla destra del ponte ad integrazione di quanto già previsto dell'intervento di progetto. Tali blocchi di pietra dovranno essere posizionati sul fondo del letto del fiume al fine di proteggere il piede della pila dall'erosione fluviale.

**30.04.2014** la Società di progettazione, in riferimento alle richieste di RFI, con nota prot. 568/CS/RUP, comunica al RUP la decisione di realizzare una soglia a massi legati a valle del ponte ferroviario, sulla linea Sulmona-Terni, in alternativa alla proposta di realizzare una difesa sempre a massi lungo la spalla destra. Tale realizzazione ostacolerebbe i fenomeni erosivi e di scalzamento ai piedi delle pile del ponte ferroviario.

**16.05.2014** la Società di progettazione, con nota Prot. 584/CS/RUP, trasmette al RUP il preventivo di spesa per la risoluzione dell'adeguamento della condotta Enel rete gas riguardante lo spostamento e rifacimento delle apparecchiature per gas metano, ricedenti nella zona nucleo industriale di Pile, il cui importo si aggira intorno ai 13.000,00 euro più IVA, da cui sono escluse tutte le opere concordate sul posto in fase di precedenti sopralluoghi (predisposizione di guaina metallica a protezione del tubo gas, ricadente nella soletta del ponte, e di pozzetti da predisporre uno a monte ed uno a valle della struttura quale alloggiamento per valvole e sfiati).

**05.06.2014** sopralluogo tecnico presso il cantiere per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori e l'analisi delle possibili soluzione per le interferenze ancora irrisolte che rallentano l'esecuzione ed il completamento dell'intervento.

INTERVENTO DENOMINATO "**PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME PESCARA IN PROSSIMITÀ DEL COSTRUENDO "PONTE NUOVO"** NEL COMUNE DI PESCARA.

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 3.600.000,00

Convenzione di Avvalimento siglata in data 18/11/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Comune di Pescara.

Ente avvalso: Comune di Pescara

*Quadro di Sintesi delle principali attività*

| FASI | CONTENUTI | TEMPI | COMMENTI |
|---|---|---|---|
| *Progetto preliminare* | | Approvato Con Delibera di Giunta Comunale n. 703 del 02.09.2011 | Il progetto preliminare è stato redatto da tecnici interni all'Ente |
| *Affidamento* **Progettazione definitiva** | Procedura di **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 125 c.11 ultimo periodo | Affidata con atto dirigenziale n. 690/BR del 29.12.2011 alla Società BETA | Per un importo complessivo di Euro 40.268,80 (IVA e oneri compresi al lordo della ritenuta d'acconto)<br>In data 12.01.2012 è stata stipulata la |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | del D. Lgs. n.163/2006 | STUDIO s.r.l. | Convenzione di incarico per l'attività di redazione del Progetto Definitivo tra la Società BETA Studio e il Comune di Pescara, dalla quale si evince che la durata dell'incarico era pari a n. 35 giorni a partire dalla data di sottoscrizione; |
| *Approvazione* **Progetto Definitivo** | | Delibera di Giunta comunale n. 691 del 25.10.2012 (le autorizzazioni e i pareri sono stati acquisiti in sede di Conferenza di servizi tenute nelle date: 11.04.2012 e 16.07.2012) | La determina a contrarre è stata fatta in data 02.11.2012, n.366, ed è stata resa esecutiva in data 06.11.2012;<br><br>Per quanto concerne la durata dei lavori il cronoprogramma del progetto definitivo (elaborato n. 7.5) prevede 224 giorni naturali e consecutivi. |
| *Affidamento* **Progettazione esecutiva - esecuzione lavori** | **Procedura aperta** ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all'art. 53 c.2 lettera b. del D. Lgs. n. 163/2006 con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** | Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 07.12.2012 | Scadenza per la presentazione delle offerte:<br>*N. offerte pervenute* alla scadenza prevista dal bando (ore 13.00 del 16.01.2013): *6*<br>*Commissione interna di gara*: Arch. Fabrizio Trisi in qualità di Presidente, Ing. Amedeo D'Aurelio e Ing. Giuliano Rossi in qualità di Commissari che si è riunita in più sedute a partire dal 21.01.2013 fino al 29.01.2013; |
| *Aggiudicazione* **Progettazione esecutiva – esecuzione lavori** | L'aggiudicataria **ATI DI Persio – CO.BE' s.r.l.** ha indicato come incaricato della progettazione la Società di Ingegneria **SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.** di Sarmeola di Rubano (PD). | In data 29.01.2013 è avvenuta l'Aggiudicazione provvisoria.<br>In data 11.03.2013 con Determinazione Dirigenziale n. 102/BR è avvenuta l'aggiudicazione definitiva all'ATI Di Persio s.r.l. – CO.BE' s.r.l.<br>In data | Importo complessivo di 1.759.238,87 Euro per lavori ed Euro 41.039,81 per la progettazione esecutiva (con un ribasso pari al 5% dell'importo posto a base d'asta)<br><br>A seguito della stipula del contratto il RUP ha emesso in data 15.05.2013 l'ordine di servizio n. 1 nel quale si ordina di redigere e consegnare, entro 60 giorni, il progetto esecutivo conforme alla normativa vigente che tenga conto dell'offerta tecnica presentata in fase di gara, dell'opera in questione. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 14.05.2013 è stato stipulato il contratto (Rep. N. 39483) con la ditta aggiudicataria | |
| *Acquisizione e approvazione* **Progetto Esecutivo** | | In data 03.07.2013 è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'opera da parte dello studio Galli Ingegneria S.p.A.<br>Con Determinazione Dirigenziale n. 309/BR del 15.07.2013, esecutiva in data 16.07.2013, è stato approvato il progetto esecutivo | In pari data, con nota prot. n. 93149, il Progetto Esecutivo è stato trasmesso, in formato digitale alla Società Beta Studio S.r.l. (che ha redatto il progetto definitivo) per gli adempimenti di competenza derivanti dal comma 5 dell'art. 169 del DPR 207/2010 |
| *Affidamento* **Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** | **Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, ai sensi degli artt. 91 c.2 e 57 c. 6 del D. Lgs. n. 163/2006 da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. | | La gara è stata indetta con atto Dirigenziale n. 272/BR del 16.08.2012 con importo a base d'asta di Euro 97.942,33 esclusi oneri ed IVA.<br>Con invito a n. 5 operatori economici<br>La procedura ha previsto la nomina di una Commissione interna di gara composta dai seguenti membri: Arch. Fabrizio Trisi in qualità di Presidente, Ing. Amedeo D'Aurelio e Ing. Giuliano Rossi in qualità di Commissari<br>La gara si è svolta in più sedute a partire dal 14.09.2013, l'ultima è avvenuta in data 25.09.2012, con aggiudicazione definitiva alla Società Geina s.r.l. |
| *Aggiudicazione* **Direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** | | Aggiudicazione definitiva alla Società GEINA s.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 392/BR del 16.11.2012. | Ribasso del 25% per un importo di Euro 73.456,75 (IVA e oneri esclusi) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | In data 11.04.2013 è stato stipulato il contratto (rep. N. 39476) Ditta GEINA s.r.l. | |
| *Consegna dei* **Lavori** | | In data 22.07.2013 sono stati consegnati i lavori. | Secondo quanto riportato nel verbale di consegna i lavori dovranno essere ultimati entro il 17.01.2014 |
| *Affidamento* **Collaudo statico e tecnico amministrativo** | Procedura di **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 125 c.11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 | Affidato con Determina Dirigenziale n. 379/BR del 10.09.2013 | Commissione di Collaudo costituita dai tecnici: Ing. Antonino Prosperi (capogruppo) nella qualità di Presidente della Commissione di Collaudo, Ing. Rodolfo Mazzocca e Ing. Fabrizio Marcheggiani, nella qualità di componenti.<br>L'importo previsto per l'Ing. Prosperi è pari a Euro 15.730,00 (IVA e oneri compresi), per l'Ing. Mazzocca e l'Ing. Marcheggiani è pari a 3.901,04 (IVA e oneri compresi). |
| **Esecuzione** *lavori* | | Rispetto al cronoprogramma del progetto esecutivo la nuova data di ultimazione dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi in data 17.01.2014, è fissata al 17.03.2014. | L'Impresa appaltatrice dei lavori (Di Persio Costruzioni S.r.l) con nota prot. n. 17000 del 19.12.2013 ha richiesto una proroga, pari a giorni 90 per l'ultimazione dei lavori, a seguito di una serie di motivazioni tra cui lo spostamento delle interferenze sopravvenute in corso di realizzazione delle opere (fognature e strutture Enel).<br>Il Direttore Lavori (Ing. Alessandro Tucci) con nota prot n. 170847 del 20.12.2013 ha espresso parere favorevole circa la suddetta richiesta.<br>Il RUP ha accolto la richiesta e ha concesso ulteriori giorni 60. |

**L'attività svolta**

**19.07.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro) e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

**04.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, sollecita al Commissario, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e al MATTM, la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento. La Direzione, pur dichiarando piena disponibilità ad operare con il migliore spirito di collaborazione, per il puntuale rispetto della programmazione definita dall'Accordo di Programma e, pur evidenziando la disponibilità di € 20.732.770,76 nelle casse regionali, manifesta un atteggiamento chiaramente ostruttivo, arrivando addirittura a dichiarare, sostituendosi ai soggetti deputati alla gestione dei fondi dello Stato Centrale, che attiverà l'accredito in contabilità speciale del 30% delle risorse di cassa iscritte nel bilancio Regionale solo dopo la definizione da parte del Commissario di un Piano Stralcio che

definisca le priorità da porre in essere in base alle risorse disponibili; l'ulteriore 60% sarà invece corrisposto alla pubblicazione dei bandi di gara e il residuo 10% all'atto della comunicazione di inizio lavori.

**04.08.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 006/CS, comunica alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo, al MATTM e alla Regione Abruzzo di diffidare l'Ente Regionale per il mancato ottenimento della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti e per il mancato trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale. Il ritardo in tali adempimenti da parte dell'Ente Regionale impedisce l'avvio delle attività commissariali e di conseguenza il rispetto del crono-programma lavori di attuazione delle opere. Il Commissario richiede altresì che vengano convocate le parti interessate dinanzi al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma secondo le previsioni dell'art. 11 comma 5 dello stesso.

**05.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita, a seguito della diffida commissariale, il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. Il trasferimento delle risorse, per complessivi € 20.732.770,76, da parte dello Stato è avvenuto in data 06.12.2010 alle casse regionali, la Direzione, pertanto, ne ammette la disponibilità da lungo tempo.

Persiste inoltre, il continuo riferimento al Piano Stralcio richiesto dal Direttore, che, si manifesta come la volontà di porre il Commissario in condizione di errore, in quanto una programmazione senza risorse costituirebbe atto illecito.

**10.08.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota Regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita nuovamente la Regione Abruzzo per l'ottenimento del completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e, la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

**30.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 177524/RA scrive al MATTM, alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) per diffidare il Commissario adducendo un immotivato ritardo negli adempimenti di competenza (in riferimento alla nota commissariale prot. 008/CS del 10.08.2011) e richiede inoltre, l'accelerazione dei tempi e l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi avanzando motivazioni sostanzialmente tendenziose e violando l'autonomia commissariale nelle scelte operative e programmatiche.

**31.08.2011** con determinazione dirigenziale n. 1295/LL.PP. è nominato il Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento delle attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 163/2006.

**05.09.2011** l'Ente, con nota prot. 129384/3758, trasmette la progettazione preliminare e contestualmente copia della Deliberazione di Giunta Comunale n° 703 del 02.09.2011 di approvazione degli atti progettuali.

**14.10.2011** incontro presso gli Uffici Commissariali del MATTM con i referenti del Comune di Pescara per la definizione del Cronoprogramma lavori.

**18.11.2011** stipula della Convenzione e Ordinanza di Avvalimento tra l'Ente Avvalso la Regione Abruzzo e il Commissario Straordinario.

**29.11.2011** con nota prot. 171220 l'Ente trasmette il cronoprogramma di attuazione dell'intervento.

**29.12.2011** con Determinazione Dirigenziale n. 690 è affidata, ai sensi dell'art. 125, c. 11, ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, la progettazione definitiva ad una Società di progettazione per un importo di € 32.000,00 IVA ed oneri esclusi (importo complessivo di € 40.268,80 - IVA 21%).

**09.01.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, in risposta alle numerose comunicazioni della Regione Abruzzo a carattere ostativo, in particolar modo quella del 28.12.2011, scrive al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Corte dei Conti per puntualizzare e sollecitare quanto segue.

Il Commissario evidenzia in primo luogo che, sebbene dall'inizio del mandato abbia cercato di instaurare un rapporto collaborativo con l'Ente Regionale, lo stesso ha assunto da subito un atteggiamento intralciante e a volte addirittura intimidatorio nei riguardi dell'attività commissariale. Chiarisce inoltre che, contrariamente a

quanto sostiene ripetutamente l'Ente Regionale, non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti e che non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi e ancora che, la normativa Regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione.

In riferimento all'atteggiamento ostativo assunto dalla Regione nelle modalità e tempistiche per trasferire i fondi governativi alla Contabilità Speciale il Commissario richiede un intervento della Corte dei Conti per porre fine a questa questione e instaurare un vero clima collaborativo.

**19.01.2012** il Genio Civile di Pescara, con nota prot. 13713/RA, acquisita con prot. 25/CS del 23.01.2012, visto il perdurare della situazione di criticità dovuta all'interramento del Fiume Pescara nel tratto costituente Porto Canale e l'avvicinarsi della stagione primaverile, periodo in cui ciclicamente si ripetono le piene di maggior entità, sollecita tutti gli Enti competenti (e, p.c. C.S.) ad una rapida conclusione delle operazioni di drenaggio del tratto interrato.

**24.02.2012** con nota prot. 27826, acquisita con prot. 063/CS il RUP, l'Ente Avvalso richiede l'autorizzazione della presa d'incarico del progetto definitivo redatto dalla Società di progettazione incaricata, alle condizioni economiche previste dall'art. 91 del D.Lgs 163/2006.

**02.03.2012** con nota prot. 084/CS l'Ufficio Commissariale, ai fini dell'accelerazione dei lavori e del rispetto delle previsioni temporali programmatiche nonché di valutazioni costi/benefici effettuate, autorizza la presa in carico del progetto definitivo alle condizioni economiche pattuite tra il RUP e la Società di Progettazione ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006.

**27.03.2012** con nota prot. 43456, acquisita con prot. 123/CS del 28.03.2012, è convocata per il giorno 11.04.2012, la prima seduta della Conferenza di Servizi e contestuale trasmissione della progettazione definitiva.

**03.04.2012** la Capitaneria di Porto (PE), con nota prot. 11882 acquisita con prot. 133/CS dell'11.04.2012, in merito agli elaborati progettuali trasmessi rilascia il proprio parere favorevole per il completamento di una pista ciclabile in ambito Pubblico Demanio Marittimo nel progetto proposto, con alcune prescrizioni.

**06.04.2012** il Genio Civile di Pescara, con nota prot. 80078/RA, acquisita con prot. 140/CS del 16.04.2012, in merito alla convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 11.04.2012 notifica che il Servizio non ha la possibilità di partecipare utilmente alla seduta e che pertanto esprimerà le valutazioni e determinazioni di competenza, ai sensi del R.D. n. 523 del 1904, non appena l'Autorità di Bacino comunicherà il proprio parere sul relativo studio di compatibilità idraulica del progetto.

**11.04.2012** esecuzione della I Conferenza di Servizi. L'assenza della Regione Abruzzo, dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro e del Genio Civile di Pescara ha determinato lo slittamento della chiusura dell'azione di concertazione a data successiva.

**12.04.2012** la Direzione Regionale LL. PP., con nota prot. 84710/RA, acquisita con prot. 144/CS del 17.04.2012, giustifica e motiva la propria assenza alla Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 11.04.2012.

**12.04.2012** il Genio Civile di Pescara, con nota prot. 85055/RA acquisita con prot. 143/CS del 17.04.2012, segnala che il Servizio attualmente risulta essere penalizzato da una grave carenza di personale tecnico specializzato e che pertanto svolge le attività tecniche istituzionali con grande difficoltà e con notevole impegno dei funzionari in servizio.

**12.04.2012** il Genio Civile di Pescara, con nota prot. 84925/RA, acquisita con prot. 162/CS del 27.04.2012 (e, p.c al Commissario Straordinario), trasmette all'Autorità dei Bacini Regionali il progetto definitivo e precisa che l'autorizzazione di competenza, ai sensi del R.D. 523/1904, sarà espressa non appena la stessa Autorità avrà comunicato il proprio parere in merito allo studio di compatibilità idraulica.

**13.04.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 50811 acquisita con prot. 137/CS del 13.04.2012, convoca la II Conferenza dei Servizi per il giorno di 18.04.2012 presso l'Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo a Roma.

**16.04.2012** presso la sede del Genio Civile di Pescara, ha avuto luogo una riunione alla presenza del progettista, del Responsabile del Procedimento, dei Tecnici del Comune di Pescara, del Dirigente del Servizio del Genio Civile, di un Funzionario del Genio Civile, del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, di un Tecnico dell'Autorità di Bacino. A seguito di una dettagliata analisi del progetto definitivo è stabilito che l'autorizzazione ai sensi del R.D. del 523/1904 dal Genio Civile verrà rilasciata in forma preventiva, da perfezionare in definitiva, solo dopo l'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino e della presentazione della documentazione integrativa necessaria richiesta al progettista.

**17.04.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 52339 acquisita con prot. 142/CS del 17.04.2012, rinvia la seconda riunione della Conferenza dei Servizi (prevista per il giorno 18.04.2012) a data da destinarsi per permettere al progettista di apportare le modifiche/integrazioni richieste.

**17.04.2012** il Genio Civile di Pescara, con nota prot. 88956/RA, acquisita con prot. 152/CS del 24.04.2012, specifica che la documentazione tecnica integrativa (richiesta nella riunione del 16.04.2012) deve essere già contemplata nel progetto definitivo secondo quanto prescritto dagli artt. 15 e 24 del D. Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/10. Questo permetterà la diretta espressione dell'autorizzazione definitiva, ex R.D. 523/1904 da parte del Genio Civile e di evitare adeguamenti tecnici significativi sul progetto esecutivo successivamente alla fase di appalto del progetto definitivo, con esclusione di possibili contenziosi con l'impresa appaltatrice.

**11.07.2012** con nota prot. 157657/RA acquisita con prot. 214/CS il giorno 11.07.2012, il Genio Civile Regionale di Pescara, nella consapevolezza che la situazione riguardante l'area antropizzata nella vallata del Fiume Pescara impone iniziative e provvedimenti immediati e straordinari per le possibili implicazioni sulla pubblica incolumità, ribadisce la massima urgenza d'azione.

**16.07.2012** esecuzione della seconda Conferenza di Servizi. Il Presidente, a seguito dell'ottenimento dei pareri favorevoli da parte di tutti gli Enti coinvolti, dichiara conclusa la stessa e dispone l'approvazione del progetto definitivo con alcune prescrizioni espresse attraverso i pareri dei vari Enti risultati assenti.

L'Autorità di Bacino, con nota prot. RA/133225 del 08.06.2012, ha espresso il proprio parere favorevole sullo studio di compatibilità idraulica per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli argini golenali. A margine del suddetto parere l'Autorità mette in evidenza che *per le rimanenti criticità in corrispondenza dell'apertura posta lungo la facciata del fabbricato del "Museo delle Genti d'Abruzzo" e a valle del tratto di interesse, è opportuno realizzare ulteriori interventi strutturali per la messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idraulico al fine di garantirne la difesa contro le esondazioni.*

Il Genio Civile in data 21.06.2012, dopo aver acquisito il parere trasmesso dall'Autorità di Bacino con nota prot. RA/133225 del 08.06.2012, ha autorizzato ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la costruzione delle opere previste in progetto con alcune prescrizioni.

**20.07.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 226/CS, informa il Genio Civile che, le azioni propedeutiche all'intervento sono in via di definizione e si è ormai prossimi all'avvio dei lavori dal momento che si è chiusa positivamente la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo.

**19.07.2012** il Commissario Delegato per l'Emergenza sul Fiume Aterno, con nota prot. 574, acquisita con prot. 229/CS del 27.07.2012 (in riferimento alla nota prot. 157657/RA del Genio Civile Regionale di Pescara acquisita con prot. 214/CS dell'11.07.2012), conferma e ribadisce la necessità di avviare urgentemente il quadro di azioni che consentirebbero, se realizzate in modo organico, di mitigare notevolmente il grave rischio idraulico a cui è soggetto il territorio vallivo del Fiume Pescara.

**27.07.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 104423 acquisita con prot. 231/CS del 31.07.2012, chiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 97.942,33 oltre oneri ed IVA per l'affidamento a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, degli incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, in attuazione della Convenzione sottoscritta in data 18.11.2011 tra il Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo ed l'Ente Avvalso e in particolare del punto 6 dell'Ordinanza.

**03.08.2011** con Determinazione Dirigenziale n° 393BR del 03.08.2011 è affidato l'incarico di supporto al RUP per svolgere in particolare l'attività di *"Predisposizione e collaborazione tecnica durante l'elaborazione*

*della progettazione preliminare - definitiva – esecutiva con particolare riferimento agli studi in materia di protezione idraulica del territorio e valutazione di pericolosità o rischio idraulico dei territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara".*

**07.08.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 239/CS (in risposta alle note prot. 104809 e prot. 104423 del 27.07.2012), autorizza il RUP ad affidare a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, gli incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

**16.08.2012** l'Ente Avvalso, con determinazione dirigenziale n. 272/BR, indice la gara d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 91, c. 2 e 57, c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'art. 83 del predetto Codice dei Contratti.

**27.09.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla Convenzione siglata con l'Ente chiarisce che non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante e tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**23.10.2012** Sopralluogo n. 1 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il 25.10.2012 il Progetto Definitivo verrà approvato dalla Giunta comunale.

Ha avuto luogo la gara per l'aggiudicazione provvisoria dell'Ufficio DL.

**25.10.2012** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 691 è approvato il progetto definitivo. Si rende noto che si procederà per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori mediante appalto integrato, secondo le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. B) del D. Lgs. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/2006).

**30.10.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 145369 del 30.10.2012, acquisita con prot. 328/CS del 30.10.2012, in merito alla possibilità prevista dell'art. 10, c. 7 del *Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* per il RUP di dotarsi di un supporto tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti di propria competenza, richiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 29.600,00 per procedere a tale affidamento, ovviamente finanziabile con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese per l'amministrazione.

**07.11.2012** Sopralluogo n. 2 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Per quanto concerne la gara relativa all'affidamento dell'Ufficio DL, come previsto, in data 25.10.2012 ha vuto luogo l'aggiudicazione provvisoria;

il 15 dicembre sarà pubblicato il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base della progettazione definitiva della Stazione Appaltante, *ex appalto integrato*, art. 53, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006).

**27.11.2012** Sopralluogo n. 3 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Per quanto concerne la gara relativa all'affidamento dell'Ufficio DL è avvenuta l'aggiudicazione definitiva in data 16.11.2012.

**03.12.2012** l'Ente Avvalso, con determinazione dirigenziale n. 31/AA approva il bando e il disciplinare per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., con le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. B) dello stesso Decreto, da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06.

**06.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot.354/CS, in riferimento alla nota prot. 145369 del 30.10.2012, acquisita con prot. 318/CS del 30.10.2012, richiede all'Ente un'esplicazione dettagliata delle motivazioni che lo inducono a dotarsi di nuovo personale per fornire il RUP di un supporto tecnico,

economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti e attività di propria competenza, secondo quanto previsto dell'art. 10, c. 7 del *Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*

**06.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevato un importante scollamento temporale tra i tempi d'attuazione dell'intervento e quanto dichiarato nel cronoprogramma redatto in sede di Convenzione, invita l'Ente ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.

**07.12.2012 - 16.01.2012** pubblicazione sul sito informatico del Comune (www.comune.pescara.it) del bando di gara per la *progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori* mediante procedura aperta da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**11.12.2012** Sopralluogo n. 4 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il bando di gara avente ad oggetto la *progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori* è stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 07.12.2012. Le offerte dovranno pervenire entro il 16.01.2013 e la prima seduta della gara in forma pubblica è stata convocata per il giorno 21.01.2013.

**13.12.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012 (rif. alla ns. prot. 354/CS del 06.12.2012) chiarisce che le prestazioni amministrative/informatiche di attività di supporto al RUP che, ai sensi dell'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 intendono affidare a personale esterno, sono finanziabili con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese dal quadro economico di progetto.

**13.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:

3. procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante *Conferenza dei Servizi* (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale.
4. *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni* secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU.

Coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara.

**18.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012, ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo.

**04.01.2013** l'Ente Avvalso, con Determina Dirigenziale n. 1 affida l'incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento.

**08.01.2013** Sopralluogo n. 5 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente ha predisposto la relazione di aggiornamento con il cronoprogramma lavori, che sarà trasmessa entro il 10.01.2013.

**10.01.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 6166, acquisita con prot. 007/CS del 10.01.2013, trasmette una relazione di aggiornamento dello stato di fatto delle fasi tecnico/amministrative con il relativo cronoprogramma lavori aggiornato/rettificato.

**22.01.2013** Sopralluogo n. 6 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In seguito alla pubblicazione del bando per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, sono pervenute n. 6 offerte. La Commissione Aggiudicatrice ha verificato la documentazione amministrativa in data 21.01.2013 e attualmente sta procedendo con la verifica della parte tecnica. Successivamente si procederà alla verifica delle offerte economiche.

L'Ente ha predisposto e trasmesso con nota prot. n. 6166 del 10.01.2013 il cronoprogramma lavori.

**05.02.2013** Sopralluogo n. 7 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito ai lavori della Commissione Aggiudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in seguito alla pubblicazione del bando per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in data 29.01.2013 è stata individuata l'ATI aggiudicataria provvisoriamente.

**26.02.2013** Sopralluogo n. 8 di monitoraggio Commissariale. Dal 29.01.2013 l'Ente Avvalsoha provveduto all'occupazione d'urgenza delle aree interessate dall'intervento.

**07.03.2013** il Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS richiede all'Ente Avvalso la trasmissione, in formato elettronico, dei provvedimenti elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web, appositamente predisposto dall'ISPRA.

**11.03.2013** con determinazione n. 102 sono aggiudicati definitivamente progettazione esecutiva e esecuzione lavori all'ATI già individuata mediante aggiudicazione provvisoria che ha incaricato della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione una Società di Ingegneria;

**12.03.2013** Sopralluogo n. 9 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente Avvalso procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori ai controinteressati entro 5 giorni a partire dall'11.03.2013. Decorsi 35 giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto.

**25.03.2013** Sopralluogo n. 10 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 14.03.2013 l'Ente Avvalso ha notificato l'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sia all'aggiudicataria che ai controinteressati, da tale data, pertanto, decorrono i 35 giorni per la stipula del contratto.

**09.04.2013** non è stato eseguito il Sopralluogo n. 11 di monitoraggio commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica telefonicamente che rispetto al precedente sopralluogo, non sono avvenute variazioni né sono stati registrati elementi aggiuntivi.

**22.04.2013** Sopralluogo n. 12 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Si apprende che:

In merito alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in data 11.04.2013 l'Ente ha stipulato il contratto (rep. N. 39476) con la ditta affidataria (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 91 c.2 e 57 c. 6 del D. Lgs. n. 163/2006 da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa). La suddetta procedura ha previsto la nomina di una Commissione di gara per la valutazione delle offerte. La gara si è svolta in più sedute a partire dal 14.09.2013, l'ultima è avvenuta in data 25.09.2012.

In merito alla gara relativa alla progettazione esecutiva e lavori, al fine di procedere alla stipula del contratto si è ancora in attesa di acquisire da parte della ditta aggiudicataria la documentazione integrativa richiesta. La procedura ha previsto la nomina di una Commissione di gara che si è riunita in più sedute a partire dal 21.01.2013 fino al 29.01.2013. La Ditta aggiudicataria ha indicato come incaricato della progettazione una Società di Ingegneria.

con determina dirigenziale n. 1 del 04.01.2013 è affidato l'incarico di supporto al RUP.

**03.05.2013** l'Ente Avvalso trasmette in formato elettronico i provvedimenti richiesti dal Commissario Straordinario (elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5), per la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web, appositamente predisposto dall'ISPRA.

**07.05.2013** Sopralluogo n. 13 di monitoraggio Commissariale. Entro il 17.05.2013 l'Ente stipulerà il contratto con l'ATI aggiudicataria della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. L'ufficio tecnico ha avuto un incontro preliminare con lo Studio di progettazione incaricato per valutare la possibilità di

restringere ulteriormente la tempistica per la redazione del progetto esecutivo in modo da anticipare l'avvio dei lavori.

**14.05.2013** stipula del contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori tra l'ATI aggiudicataria e l'Ente Avvalso.

**21.05.2013** Sopralluogo n. 14 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In seguito della stipula del contratto tra l'ATI aggiudicataria e l'Ente il RUP, ha emesso, in data 15.05.2013, l'ordine di servizio n. 1, con il quale ordina all'ATI di redigere e consegnare, entro 60 giorni, il progetto esecutivo conforme alla normativa vigente che tenga conto dell'offerta tecnica presentata in fase di gara, dell'opera in questione.

**04.06.2013** Sopralluogo n. 15 di monitoraggio commissariale. Sintesi:

In merito alla gara relativa alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori il contratto (Rep. N. 39483) stipulato in data 14.05.2013 con la ditta aggiudicataria risulta ancora in corso di registrazione. A seguito dell'ordine di servizio del RUP, n. 1 del 15.05.2013 (nel quale ordina all'ATI di redigere e consegnare, entro 60 giorni, il progetto esecutivo conforme alla normativa vigente che tenga conto dell'offerta tecnica presentata in fase di gara), in data 30.05.2013, ha avuto luogo una riunione alla presenza dei rappresentanti dello studio di progettazione che hanno illustrato lo stato di avanzamento del progetto esecutivo. Nel corso della suddetta riunione sono state richieste precisazioni e integrazioni di carattere tecnico e formale. È stato fissato per il giorno 12.06.2013, un nuovo incontro per la presentazione della bozza finale completa del progetto esecutivo sulla base delle indicazioni sopra riportate.

**04.06.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 79693, acquisita con prot. 113/CS del 05/06/2013 comunica che, dovendo procedere alla nomina del collaudatore statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera, ai sensi dell'art. 216 del DPR 207/2010 avvierà una ricognizione rivolta in primo luogo al personale tecnico in servizio presso l'Ente. In caso di esito negativo della stessa, prima di affidare l'incarico a tecnici esterni (elenco professionisti per affidamento incarichi di importo inferiore a €100.000,00), richiede di conoscere le determinazioni Commissariali in merito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 della Convenzione sottoscritta in data 18.11.2011 tra il Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo e l'Ente Avvalso.

**11.06.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 117/CS, in merito alla richiesta del Comune sulle modalità di nomina dell'organo di collaudo tecnico – amministrativo e statico comunica che l'Ufficio Commissariale provvederà, in tempi ristretti, alla segnalazione di una terna di nomi, individuati comunque tra i dipendenti della pubblica amministrazione. A seguire, congiuntamente verrà concordata la decisione finale (rif. nota prot. 79693 del 04.06.2013, acquisita con prot. 113/CS).

**13.06.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 84538, acquisita con prot. 123/CS del 14.06.2013, in seguito alle economie generatesi dall'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori all'ATI, chiede l'autorizzazione a poter utilizzare parte di queste, rinvenenti da Quadro Economico del progetto principale, per finanziare il progetto denominato *interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica.* Tale progetto preliminare è stato sollecitato dal Servizio del Genio Civile Regionale al Sindaco di Pescara con nota prot. 13713 del 19.01.2012 e prescritto dal Servizio Genio Civile in occasione dell'autorizzazione idraulica n. 145002 del 21.06.2012 rilasciata per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara.

**18.06.2013** non è stato eseguito il Sopralluogo n. 16 di monitoraggio commissariale. Si apprende telefonicamente da un delegato del RUP che, rispetto al precedente verbale del 04.06.2013, non sono state poste in essere ulteriori azioni.

**27.06.2013** con nota prot. 143/CS, in riferimento alla richiesta di autorizzazione del Comune di Pescara per l'utilizzazione delle economie generatesi dall'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori all'ATI, rinvenenti da Quadro Economico di progetto, il Commissario Straordinario comunica che gli interventi di competenza Commissariale sono tassativamente elencati nell'allegato all'Accordo di Programma sottoscritto il 16.09.2010, pertanto, eventuali opere od interventi, al di fuori di quelli inclusi

nello stesso, non possono essere prese in considerazione né finanziate, neppure mediante eventuali economie.

**27.06.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 144, indica al Comune di Pescara i nominativi dei tecnici individuati per la nomina dell'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione sottoscritta il 18.11.2011.

**09.07.2013** Sopralluogo n. 17 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 03.07.2013 lo Studio di Ingegneria ha trasmesso il progetto esecutivo dell'opera. In pari data, il RUP ha provveduto a trasmettere lo stesso, con nota prot. n. 93149, alla Società che ha redatto il progetto definitivo per gli adempimenti di competenza derivanti dal comma 5 dell'art. 169 del DPR 207/2010. Non appena sarà acquisita la nota di riscontro da parte della Società si procederà con la verifica del progetto esecutivo e con la successiva determinazione dirigenziale di approvazione dello stesso.

Per quanto riguarda il contratto N. 39483, stipulato tra l'Ente e l'ATI aggiudicataria, relativamente alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, è stato registrato a Pescara presso l'Agenzia delle Entrate in data 27.05.2013 al N.111 Serie 1.

**23.07.2013** Sopralluogo n. 18 di monitoraggio Commissariale.

Con Determinazione Dirigenziale n. 309/BR del 15.07.2013 esecutiva, in data 16.07.2013, l'Ente ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento. Questo verrà trasmesso al Commissario Straordinario entro la corrente settimana.

In data 22.07.2013 il RUP ha consegnato i lavori che, secondo quanto riportato nel verbale, dovranno essere ultimati entro il 17.01.2014. E' in fase di allestimento il cantiere.

**30.07.2013** l'Ente Avvalso con nota prot. 104347/177240, acquisita con nota prot. 176/CS del 30/07/2013 trasmette il progetto esecutivo e la Determinazione n. 309/BR del 15.07.2013 di approvazione del progetto esecutivo.

**30.07.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 175/CS (rif. Nota Prot. 79693 del 04.06.2013), autorizza la piena libertà al Comune nella scelta dei professionisti cui conferire l'incarico di organo di collaudo, ai sensi dell'art. 216 del DPR 207/2010. L'Ente Avvalso potrà selezionare le professionalità che riterrà più idonee, nel rispetto di quanto convenuto nella Convenzione di Avvalimento del 18.11.2011.

**04.09.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. 211630, acquisita con prot. 218/CS del 27.08.2013, sollecita impropriamente l'attivazione delle economie, generatesi dal quadro economico di progetto, per lavori di completamento funzionali all'intervento in corso d'esecuzione, a proprio parere, conformi con le previsioni indicate in sede di Accordo di Programma e subordinate al rispetto delle prescrizioni formulate dal Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara nell'autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 prot. RA/145002 del 21.06.2012. In realtà, l'attivazione delle sopraccitate economie non può essere disposta dal Commissario automaticamente ma è gestita dal "Comitato per la gestione dell'Accordo" una volta divenute economie finali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, c. 4, lett. F) dell'Accordo di Programma.

**10.09.2013** Sopralluogo n. 20 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori proseguono secondo quanto previsto dal cronoprogramma.

**24.09.2013** Sopralluogo n. 21 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP segnala che, rispetto al precedente incontro del 10.09.2013, non si segnalano elementi aggiuntivi e, conferma che i lavori sono in corso. Specifica inoltre che ci sono due aree di cantiere ben distinte, una sulla sponda idraulica sinistra del fiume e l'altra sulla sponda destra, così come previsto nel programma dei lavori allegato al progetto esecutivo.

**03.10.2013** Il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 49743/TRI del 27/09/2013 acquisita con prot. 237/CS, in riferimento alla richiesta di convocazione del Comitato di Indirizzo e Controllo, in merito all'eventuale riutilizzo delle economie derivanti dall'intervento comunica alla Regione Abruzzo che, non essendo state recepite nel progetto esecutivo le prescrizioni emesse sul progetto definitivo, a seguito dell'autorizzazione idraulica ex RD 523/1904, rientra nella esclusiva competenza degli uffici regionali ogni decisione in merito alla possibilità di dare attuazione alle stesse.

**07.10.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. 247217, acquisita con prot. 244/CS del 07.10.2013, in merito alla chiusura dei varchi in foce del fiume Pescara, in zona golenale, prescritta dall'autorizzazione ex R.D. 523/1904, rilasciata dal Servizio Genio Civile di Pescara e, vista l'improcrastinabilità dell'opera, richiede al Commissario di autorizzare la spesa necessaria con la previsione di autonoma procedura di affidamento per la quale l'Ente Avvalso vorrà attenersi con ogni scrupolo al puntuale rispetto delle procedure di legge vigenti.

**08.10.2013** Sopralluogo n. 22 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il delegato del RUP comunica che rispetto al precedente incontro del 24.09.2013 non si segnalano elementi aggiuntivi e che i lavori seguono come da cronoprogramma.

**22.10.2013** Sopralluogo n. 23 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:
Rispetto al precedente sopralluogo dell'08.10.2013 il RUP segnala che non ci sono elementi. Il collaudo statico e tecnico amministrativo dell'opera è stato affidato con Determina Dirigenziale n. 379/BR del 10.09.2013, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c.11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, ad una Commissione di Collaudo.

**22.10.2013** l'Ente Avvalso dovendo realizzare una parte dei lavori su un'area tutelata *ex* D. Lgsl. 42/2004 richiede l'autorizzazione ad affidare l'incarico per l'assistenza archeologica in fase di scavo.

**24.10.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 272/CS, vista la necessità di concludere i lavori in corso iniziati il 22.07.2013 e considerata l'urgenza della situazione dell'intervento autorizza l'Ente Avvalso ad affidare l'incarico per l'assistenza archeologica in fase di scavo.

**24.10.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 273/CS, in merito all'utilizzo delle economie generatesi dal quadro economico dell'intervento, richiede al MATTM che si indica la riunione del Comitato di Indirizzo nel più breve tempo possibile, per avere univoca e inequivocabile interpretazione sulle attività che in qualità di Commissario possono compiersi, nel rispetto di quanto contenuto nell'Accordo di Programma e che venga sancito quanto necessario all'interno di un Atto Integrativo, da sottoporre opportunamente alla Corte dei Conti per la indispensabile ratifica.

**05.11.2013** Sopralluogo n. 24 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Rispetto al precedente incontro del 22.10.2013 non si segnalano elementi aggiuntivi e i lavori procedono secondo cronoprogramma.

**06.11.2013** il MATTM, con nota prot. 53960/TRI del 04.11.2013, acquisita con prot. 295/CS, in merito all'utilizzo delle economie generatesi dal quadro economico dell'intervento sollecita nuovamente e impropriamente il Commissario Straordinario ad adottare tutte le iniziative necessarie per garantire la corretta esecuzione dello stesso, secondo le prescrizioni espresse nell'autorizzazione idraulica del Genio Civile. In particolare, sottolineando che la completa e corretta esecuzione dell'intervento assume carattere di estrema urgenza in considerazione del persistere del grave pregiudizio per la sicurezza idraulica della città segnalato dal Genio Civile. Con riferimento infine, alla richiesta avanzata di convocazione di un Comitato di

Indirizzo e Controllo si richiama quanto già comunicato dalla Direzione precedentemente (nota prot. 49743/TRI del 27/09/2013).

**19.11.2013** Sopralluogo n. 25 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente, sulla base dei riscontri effettuati in cantiere evidenzia che, durante la realizzazione dei lavori sono emerse delle interferenze con i sotto servizi esistenti (fognature e palo ENEL). Il RUP in settimana invierà una nota al Commissario Straordinario al fine di informare lo stesso e chiedere l'eventuale autorizzazione per l'utilizzo dei ribassi d'asta per la risoluzione delle suddette interferenze.

**05.12.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 5217, acquisita con prot. 333/CS, comunica che nel corso dei lavori previsti in progetto sono state riscontrate interferenze impreviste tra i sotto servizi esistenti e le opere in corso di esecuzione che sono un'interferenza tra l'esistente fognatura in pressione e la fondazione in sponda DX del muro M-M'; l'impossibilità di raccolta delle acque bianche nel tratto iniziale di via delle Mainarde a causa delle pessime condizioni in cui versa la condotta esistente e un'interferenza tra il palo dell'energia elettrica esistente e la realizzazione del muro in prossimità dell'ingresso dell'asse attrezzato.

L'Ente richiede pertanto l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 103.365,74 oltre IVA per la risoluzione delle sopraccitate interferenze che fanno parte della prima perizia di variante tecnica e suppletiva in corso di redazione.

**10.12.2013** Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera *Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica*. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 a carico del MATTM.

**17.12.2013** Sopralluogo n. 26 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:
L'ANAS ha trasmesso una nota, acquisita al prot. n. 0158799 del 28.11.2013, di richiesta di autorizzazione ad occupare le aree concernenti i lavori di sistemazione straordinaria per il ripristino delle strutture ammalorate del "viadotto Pescara" che ricadono nell'area oggetto dell'intervento in questione. L'Ente ha dato riscontro alla suddetta nota, con nota prot. n. 165563 del 12.12.2013, con la quale si chiede di concordare con un successivo verbale i tempi e i modi di realizzazione dei lavori di sistemazione dell'ANAS.

**23.12.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. AOO.c_g482 del 23.12.2013, acquisita con prot. 353/CS, trasmette il computo metrico estimativo per gli interventi relativi ai sotto servizi interferenti.

**08.01.2014** Sopralluogo n. 27 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica che le somme previste per le interferenze emerse durante l'esecuzione dei lavori saranno coperte utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta e/o la voce imprevisti.

**21.01.2014** Sopralluogo n. 28 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Si evidenzia che a seguito delle richieste pervenute da parte dell'Impresa appaltatrice dei lavori e del Direttore Lavori, di cui la prima contenente una richiesta di proroga, pari a giorni 90 per l'ultimazione dei lavori, la seconda concernente parere favorevole sulla richiesta di concessione di proroga, con nota prot. n. 6259/10454 del 16.01.2014 è stata concessa dal RUP all'impresa suddetta una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori. Pertanto, la nuova data di ultimazione dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi in data 17.01.2014, è fissata al 17.03.2014.

A seguito dell'acquisizione (al prot. n. 9258/5527 del 15.01.2014) dell'autorizzazione da parte del Commissario Straordinario all'impegno delle somme relative allo spostamento delle interferenze sopravvenute in corso di realizzazione delle opere, è in corso da parte del Direttore Lavori la predisposizione della proroga di Variante tecnica e suppletiva.

**14.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 15/CS, autorizza l'Ente Avvalso ad impegnare la somma di € 103.365,74 + IVA, riferita alla I Perizia di Variante tecnica e suppletiva in corso di redazione, per la risoluzione delle interferenze sopravvenute in corso di esecuzione delle opere.

**16.01.2014** l'ANAS, con nota prot. 38498 del 12.12.2013, acquisita con prot. 20/CS, richiede all'Ente Avvalso l'occupazione temporanea delle aree ad uso cantiere per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle strutture ammalorate sul viadotto Pescara e trasmette il cronoprogramma dei lavori. Da questo emerge che, se il cantiere sarà avviato a breve le lavorazioni interferenti con la rotatoria di accesso al nuovo Ponte sul fiume Pescara termineranno il 24.04.2014.

**27.01.2014** l'Ente Avvalso, con nota prot. AOO.c_g482.27/01/2014.0011662, acquisita con prot. 32/CS, premesso che in località uscita dell'Asse Attrezzato "via Lago di Campotosto – Via Aterno" sono in corso i lavori riguardanti opere di difesa fluviale degli argini del fiume Pescara e saranno iniziati inderogabilmente nei prossimi giorni i lavori di realizzazione del Ponte Nuovo e che, la stessa area di cantiere è interessata dai lavori di manutenzione straordinaria programmati da ANAS per l'asse attrezzato, invita l'ANAS e il Commissario Straordinario a partecipare alla Conferenza di Servizi che avrà luogo il 30.01.2014 presso la sede di Pescara per esaminare eventuali interferenze dei cantieri e programmare la tempistica dei diversi appalti di lavori.

**30.01.2014** il Commissario Straordinario comunica, con nota prot. 39/CS, all'Ente Avvalso l'impossibilità a partecipare all'incontro del 30.01.2014, anche in ragione dei ridotti tempi di preavviso, chiedendo, contestualmente, di convocare un nuovo incontro, da concordare preventivamente, per esaminare le possibili interferenze.

**30.01.2014** Con Determinazione Dirigenziale n. 393 il RUP (acquisita con prot. 165/CS del 17.04.2014) determina di approvare la 1^ perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera e, di prendere atto che l'importo di lavori aumenta di € 125.669,09 IVA inclusa al 22%, non eccedente il quinto d'obbligo, e che gli stessi vengono affidati alla medesima ditta aggiudicataria alle stesse condizioni del contratto principale e a quelle di cui allo "schema di atto di sottomissione" siglato.

**04.02.2014** Sopralluogo n. 29 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 30.01.2014 nel corso della Conferenza di servizi l'Ufficio tecnico e gli Enti/Aziende intervenuti hanno discusso *i Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle strutture ammalorate del viadotto "Pescara" 2 fase.*

**24.02.2014** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 5859/TRI del 24.02.2014, acquisita con prot. 92/CS trasmette il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e finanziamento dell'opera "interventi di chiusura dei varchi in sponda dx del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica" stipulato in data 4.12.2013 tra il MATTM e la Regione Abruzzo, registrato alla Corte dei Conti in data 18.12.2013. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 posti a carico del MATTM e il Decreto direttoriale 4.12.2013 n. 4755 con il quale è stato approvato il sopraccitato II Atto Integrativo.

**25.02.2014** sopralluogo n. 30 di monitoraggio Commissariale. Il RUP comunica che la prima settimana di febbraio il Direttore dei Lavori ha consegnato il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori ed è in corso la predisposizione del relativo atto di liquidazione.

**11.03.2014** Sopralluogo n. 30 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP consegna copia cartacea del verbale della Conferenza di servizi del 30.01.2014 e, rende noto che è in corso la predisposizione dell'atto di liquidazione relativo al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori.

**25.03.2014** sopralluogo n. 31 di monitoraggio Commissariale. Il RUP segnala che, rispetto al precedente sopralluogo non si evidenzia alcun elemento aggiuntivo.

**11.04.2014** l'Ente Avvalso, con nota prot. 47756 del 09.04.2014, acquisita con prot. 155/CS dell'11.04.2014, trasmette una seconda perizia di variante dell'importo di € 1.840.521,27, che comporterebbe un aumento di euro 324.647,29 rispetto alla perizia di variante n. 1. In corso d'opera è emersa la necessità di introdurre nell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, che ricadono nelle condizioni previste dall'art. 132 comma 1 e 132 comma 3 del D. Lgs. 163/06 e smi, finalizzate al miglioramento, alla

funzionalità e all'esecuzione dell'opera. Il progetto prevede interventi tesi a contribuire al miglioramento della sicurezza idraulica dei territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara nei pressi dell'area di realizzazione del Ponte Nuovo, che attraverserà il Fiume Pescara e sarà collegato alla viabilità esistente attraverso due rotatorie. Le opere di progetto prevedono sommariamente in sponda fluviale sinistra, l'adeguamento al valore di sicurezza della quota sommitale delle arginature di contenimento e nella sistemazione della viabilità locale interferita e, in sponda fluviale destra, il prolungamento delle attuali difese longitudinali mediante la realizzazione di due muri di contenimento dei livelli idrometrici in caso di piena del fiume Pescara.

Il RUP pertanto, ai sensi del punto 4 dell'Ordinanza di Avvalimento siglata il 18 novembre 2011 richiede al Commissario Straordinario l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 451.306,41 presente all'interno del QE (economie, ribassi d'asta) per l'esecuzione di tali opere.

**17.04.2014** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 166/CS (rif. nota prot. 47756 del 09.04.2014), autorizza l'Ente Avvalso all'impegno della spesa per la II perizia di variante.

**29.04.2014** Sopralluogo n. 34 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica che avendo ricevuto il nulla osta da parte dei Beni Ambientali e il parere favorevole del Commissario Straordinario, è in corso l'approvazione della seconda Perizia di Variante relativa ad interventi migliorativi delle interferenza dell'intervento in oggetto. Questa prevede una proroga dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi entro il mese marzo 2014, di 90 giorni.

**13.04.2014** Sopralluogo n. 35 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica che rispetto al precedente sopralluogo non si rilevano sviluppi.

**27.05.2014** Sopralluogo n. 36 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 22.05.2014 è stata approvata la seconda perizia di Variante tecnica e suppletiva con Determinazione Dirigenziale n. 215/BR. Dalla suddetta determina si evince una proroga dei lavori pari a 90 giorni.

INTERVENTO DENOMINATO **"LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME VOMANO" NEI COMUNI DI CASTELNUOVO VOMANO, CELLINO ATTANASIO, NOTARESCO, MORRO D'ORO, ATRI, PINETO E ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE).**

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 3.600.000,00

Convenzione di Avvalimento siglata in data 16/12/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Provincia di Teramo.

Ente avvalso: Provincia di Teramo

Quadro di Sintesi delle principali attività svolte

| FASI | CONTENUTI | TEMPI | COMMENTI |
|---|---|---|---|
| ***1° fase*** *Affidamento* ***Progettazione definitiva ed*** | **Procedura ristretta** ai sensi degli artt. 3 comma 38, | Con provvedimento dirigenziale del settore B5 – Appalti e Contratti, n. 22 del | *Importo 1° bando:* 198.000 Euro. *Tempistica prevista dal bando:* 50 giorni per la progettazione definitiva e 40 giorni per la progettazione esecutiva. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza*** | 54-55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 per affidamento di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza, di importo superiore a 100.000 Euro, con pubblicazione del bando di gara.<br>Con provvedimento dirigenziale n. 107 del 19.04.2013 **è stata annullata la procedura ristretta** con la quale si intendeva affidare l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza | 21.01.2013, è stato approvato il bando dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, con *scadenza 25.02.2013* per la presentazione delle offerte. | *n. offerte pervenute:* n. 30 offerte.<br><br>*Importo progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza:* 192.012,91 Euro |
| ***2° fase*** *Affidamento* ***Progettazione definitiva*** | **Nuova procedura negoziata,** appalto integrato esclusivamente per la progettazione definitiva | Provvedimento dirigenziale n.404 del 19.04.2013 del Settore B12 | Pubblicazione di un avviso di preselezione sul sito internet dell'Ente in data 22.04.2013 con scadenza 03.05.2013<br>*N. richieste di partecipazione*: 21<br>In data 06.05.2013:operazioni di disamina dei curricula pervenuti a seguito delle quali è stata inviata la lettera di invito ai candidati scelti per presentare l'offerta, individuata sulla base del miglior prezzo e del minor tempo per la realizzazione del progetto. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | In data 13.05.2013: è stata indetta la gara mediante procedura negoziata tra gli operatori economici individuati attraverso l'avviso pubblico del 22.04.2013.<br>I soggetti invitati hanno prodotto le proprie offerte entro le ore 10.00 del 27 maggio 2013; nello stesso giorno alle ore 11.00, presso la sede dell'Ente, si sono svolte le operazioni di gara per l'individuazione dell'aggiudicataria al prezzo più basso. |
| *Aggiudicazione* **Progettazione definitiva** | *Aggiudicatario*: **3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.a.** | Aggiudicazione provvisoria:<br>con verbale di gara del 27.05.2013<br>Aggiudicazione definitiva:<br>con provvedimento dirigenziale del Settore B5 Appalti, n. 159 del 27.06.2013 è avvenuta | L'aggiudicatario ha offerto il maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara (90.000 Euro) pari al 70,23% (26.793 Euro)<br>Con nota n. 169309 del 04.07.2013 del Settore B12 Viabilità e Difesa del Suolo, il RUP ha comunicato alla Società Aggiudicataria che il termine per la presentazione del Progetto Definitivo per l'appalto integrato scade in data 12.08.2013 |
| *Stipula del contratto* **Progettazione definitiva** | | Consegna sotto riserva di legge in data 23.04.2013 | |
| *Acquisizione* **Progetto Definitivo** | **3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.a.** | Il progetto è stato consegnato in data 13.08.2013 | Da una prima verifica degli elaborati è emersa la necessità di chiedere una integrazione del progetto definitivo acquisito secondo la normativa vigente (DPR n.207 del 2010); è stata inviata, in data 22.08.2013 prot. n. 204024 alla suddetta Società una richiesta di completamento alla quale non è stata data alcuna risposta;<br>A seguito di mancati riscontri, l'Ufficio Viabilità e Difesa del Suolo ha provveduto, con nota prot. n. 215240 del 04.09.2013, a segnalare nel dettaglio l'assenza degli elaborati progettuali necessari e ha dato un termine perentorio di 10 giorni, a far data dalla ricezione della nota suddetta, per la consegna del progetto completo in tutte le sue parti. Scadenza prevista: il 16.09.2013; |
| *Acquisizione* **Integrazioni Progetto Definitivo** | **3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.a.** | In data 16.09.2013 è stata consegnata una prima revisione del Progetto Definitivo<br>In data 25.09.2013, sono state consegnate le | Il Progetto, il giorno successivo alla consegna, è stato prontamente esaminato dagli Uffici riscontrando il miglioramento rispetto alla prima versione ma il permanere di alcune criticità e carenze;<br>Il RUP ha immediatamente convocato la |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | integrazioni richieste durante la riunione del 18.09.2013<br>In data 03.10.2013 e 04.10.2013 sono state trasmesse le ulteriori integrazioni e revisioni del progetto | suddetta Società, per il giorno 18.09.2013, nel corso della riunione sono state valutate in contraddittorio le problematiche riscontrate che la stessa Società si è impegnata a sanare<br>Il giorno successivo i suddetti elaborati sono stati riverificati riscontrando ulteriore necessità di approfondimenti; |
| *Approvazione* **Progetto Definitivo** | | Approvato in Conferenza di servizi del 11.12.2013 nelle more del completamento della procedura VA/VIA e dell'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza Archeologica | In data 29.10.2013 è stato discusso il Progetto Definitivo in Conferenza di servizi.<br>È stato inviato un sollecito agli Enti, già convocati per la Conferenza di servizi del 29.10.2013, per il rilascio dei pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla osta di competenza, entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito stesso; richiesta motivata dalle particolari ragioni di urgenza di cui al DPCM del 10.07.2011, al fine di giungere alla data dell'11.12.2013 (indizione della Conferenza di servizi decisoria) all'approvazione del Progetto Definitivo.<br>È stato predisposto il documento di Rischio archeologico come da richieste formulate dalla Soprintendenza Archeologica.<br>In merito all'Autorizzazione Paesaggistica si è provveduto a trasmettere alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici, con nota prot. n. 321339 del 20.12.2013, la Relazione Paesaggistica semplificata, richiesta con nota prot. n. 314764 del 12.12.2013, per l'ottenimento del parere necessario.<br>Per quanto attiene il procedimento espropriativo, dall'avvio del procedimento, sono pervenute n. 6 osservazioni da parte degli intestatari catastali delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera.<br>Si è inattesa di acquisire da parte della Regione Abruzzo (Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici), un riscontro in merito alla nota prot. n. 321339 del 20.12.2013 con la |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | quale è stata trasmessa la Relazione Paesaggistica semplificata al fine di valutare se procedere all'inoltro della richiesta di V.A. per l'intervento in oggetto. |
| *Affidamento* **Progettazione esecutiva – esecuzione lavori** | | | |
| *Redazione* **Relazione geologica** | **Affidamento diretto** | Determina Dirigenziale del settore B12 (n. 1022 del 13.11.2012) | Dott. Maurizio Rosa tecnico interno dell'Ente che ha redatto la relazione. |
| *Affidamento* **Esecuzione campagna geognostica** | **Procedura negoziata con indagine di mercato e invito a n. 6 ditte** | Con lettera prot. n. 9442 del 08.01.2013, ad inoltrare richiesta di offerta economica per l'avvio della campagna geognostica a n. 6 ditte, selezionate dal RUP, concedendo 8 giorni per la presentazione delle offerte<br>*Aggiudicazione provvisoria*:17.01.2013.<br>*Aggiudicazione definitiva*: 08.03.2013, con provvedimento n. 225 | *Importo*: Il piano di indagini prevede una somma complessiva di circa **13.000 Euro + IVA** (a base d'asta) per la campagna geognostica.<br>*Tempistica* prevista da progetto: 30 giorni per l'esecuzione delle indagini.<br>*Offerte pervenute*: n. 6.<br>*Aggiudicatario*: ditta SEGEO del dott. Umberto Biferi (importo pari a 7.434,76 Euro, per un ribasso offerto del 43,57%); |
| *Lavori* **Esecuzione campagna geognostica** | **Ditta SEGEO** del Dott. Umberto Biferi | *Consegna delle indagini*, sotto riserva di legge e in via d'urgenza: 26.03.2013 | In data 24.04.2013: ultimate le indagini<br>In data 14.05.2013: consegna risultati delle prove<br>In data 31.05.2013: Consegna relazione geologica |

**L'attività svolta**

**19.07.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro) e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

**04.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, sollecita al Commissario, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e al MATTM, la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento. La Direzione, pur dichiarando piena disponibilità ad operare con il migliore spirito di collaborazione, per il puntuale rispetto della programmazione definita dall'Accordo di Programma e, pur evidenziando la disponibilità di € 20.732.770,76 nelle casse regionali, manifesta un atteggiamento chiaramente ostruttivo, arrivando addirittura a dichiarare, sostituendosi ai soggetti deputati alla gestione dei

fondi dello Stato Centrale, che attiverà l'accredito in contabilità speciale del 30% delle risorse di cassa iscritte nel bilancio Regionale solo dopo la definizione da parte del Commissario di un Piano Stralcio che definisca le priorità da porre in essere in base alle risorse disponibili; l'ulteriore 60% sarà invece corrisposto alla pubblicazione dei bandi di gara e il residuo 10% all'atto della comunicazione di inizio lavori.

**04.08.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 006/CS, comunica alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo, al MATTM e alla Regione Abruzzo di diffidare l'Ente Regionale per il mancato ottenimento della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti e per il mancato trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale. Il ritardo in tali adempimenti da parte dell'Ente Regionale impedisce l'avvio delle attività commissariali e di conseguenza il rispetto del crono-programma lavori di attuazione delle opere. Il Commissario richiede altresì che vengano convocate le parti interessate dinanzi al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma secondo le previsioni dell'art. 11 comma 5 dello stesso.

**05.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita, a seguito della diffida commissariale, il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. Il trasferimento delle risorse, per complessivi € 20.732.770,76, da parte dello Stato è avvenuto in data 06.12.2010 alle casse regionali, la Direzione, pertanto, ne ammette la disponibilità da lungo tempo.

Persiste inoltre, il continuo riferimento al Piano Stralcio richiesto dal Direttore, che, si manifesta come la volontà di porre il Commissario in condizione di errore, in quanto una programmazione senza risorse costituirebbe atto illecito.

**10.08.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota Regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita nuovamente la Regione Abruzzo per l'ottenimento del completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e, la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

**30.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 177524/RA scrive al MATTM, alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) per diffidare il Commissario adducendo un immotivato ritardo negli adempimenti di competenza (in riferimento alla nota commissariale prot. 008/CS del 10.08.2011) e richiede inoltre, l'accelerazione dei tempi e l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi avanzando motivazioni sostanzialmente tendenziose e violando l'autonomia commissariale nelle scelte operative e programmatiche.

**13.09.2011** la Regione Abruzzo, Ufficio Tecnico per i Bacini Idrografici, con nota prot. 186375, trasmette la scheda progettuale predisposta dal Servizio Genio Civile Regionale di Teramo.

**20.09.2011** la Regione Abruzzo, Ufficio Tecnico per i Bacini Idrografici con nota prot. 191434 (a rettifica della nota precedente 186375 del 13.09.2011 con la quale è stata trasmessa la documentazione inerente la proposta di interventi sul Fiume Vomano), a seguito di segnalazione pervenuta dal Servizio Genio Civile Regionale di Teramo, trasmette la Scheda Progettuale n. 7 in sostituzione di quella già acquisita agli atti, contenete degli aggiornamenti.

**25.10.2011** il Servizio per la Sicurezza Idraulica della Regione Abruzzo, con nota prot. 21789/RA, trasmette la progettazione definitiva/esecutiva predisposta dall'Ente Avvalso che va ad aggiungersi a quella precedentemente trasmessa con nota prot. 186375 del 13.09.2011 e con nota prot. 19143/RA del 20.09.2011.

**10.11.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 230141/RA, chiede di intraprendere ogni utile iniziativa volta all'attuazione concreta degli interventi vista l'urgenza di agire in particolare sul Fiume Vomano le cui croniche condizioni di criticità idraulica sono oggetto di continue osservazioni e segnalazioni da parte di Enti pubblici e privati.

**06.12.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011, sollecita impropriamente al Commissario Straordinario il trasferimento delle risorse

commissariali alla propria Direzione LL.PP., per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di L'Aquila, Carsoli e Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona.

**16.12.2011** stipula della Convenzione e Ordinanza di Avvalimento tra il Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo e la Provincia i Teramo.

**28.12.2011** il Genio Civile Regionale de L'Aquila, con nota prot. 269330/RA (e, p.c.al CS), chiede all'Ente Avvalso la trasmissione di una copia degli elaborati progettuali preliminari, al fine di verificare preventivamente la fattibilità degli interventi sotto il profilo idraulico, in previsione della successiva autorizzazione idraulica che il Genio Civile dovrà rilasciare sul progetto esecutivo ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L .R. n. 81/98.

**09.01.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, in risposta alle numerose comunicazioni della Regione Abruzzo a carattere ostativo, in particolar modo quella del 28.12.2011, scrive al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Corte dei Conti per puntualizzare e sollecitare quanto segue.

Il Commissario evidenzia in primo luogo che, sebbene dall'inizio del mandato abbia cercato di instaurare un rapporto collaborativo con l'Ente Regionale, lo stesso ha assunto da subito un atteggiamento intralciante e a volte addirittura intimidatorio nei riguardi dell'attività commissariale. Chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto sostiene ripetutamente l'Ente Regionale, non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti e che non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi e ancora che, la normativa Regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione.

In riferimento all'atteggiamento ostativo assunto dalla Regione nelle modalità e tempistiche per trasferire i fondi governativi alla Contabilità Speciale il Commissario richiede un intervento della Corte dei Conti per porre fine a questa questione e instaurare un vero clima collaborativo.

**26.01.2012** il Servizio per la Sicurezza Idraulica della Regione Abruzzo, con nota prot. 19492/RA, acquisita con prot. 040/CS del 02.02.2012, trasmette all'Ente Avvalso (e, p.c. al C. S.) la progettazione preliminare degli interventi sul Bacino del Fiume Vomano predisposta dal Servizio del Genio Civile Regionale.

**14.02.2012** con nota prot. 37410 acquisita con prot. 058/CS del 20.02.2012, l'Ente Avvalso chiede al Commissario Straordinario dei chiarimenti al fine di delineare definitivamente ed univocamente le aree che devono essere considerate nell'intervento complessivo per evitare di effettuare lavorazioni che possono rivelarsi inutili e dispendiose.

**06.03.2012** con nota prot. 089/CS, l'Ente Avvalso è convocato per il giorno 08.03.2012, presso il MATTM – Ufficio del Commissario.

**07.03.2012** l'Ente Avvalso conferma a mezzo e-mail, acquisita con prot. 094/CS del 07.03.2012, la disponibilità dell'Ente all'incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 08.03.2012.

**08.03.2012** ha avuto luogo una riunione programmatica presso l'Ufficio Commissariale, con i rappresentanti dell'Ente Avvalso. Si apprende che l'Ente sta provvedendo, con proprie risorse, all'elaborazione degli atti progettuali preliminari, (dei quali esiste da tempo una prima sommaria proposta ancora incompleta) e che questi saranno trasmessi al Commissario per le verifiche del caso.

**14.05.2012** sopralluogo tecnico da parte dei responsabili dell'Ufficio del Commissario per la verifica della congruità degli atti progettuali in elaborazione con le esigenze del territorio. Si apprende inoltre che l'Ente sta effettuando degli incontri con i Comuni interessati, al fine di raccogliere consensi anche in previsione della futura Conferenza di servizi. Previe opportune indicazioni, è dato il via all'elaborazione finale del progetto preliminare.

**20.03.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 68235 acquisita con prot. 122/CS del 28.03.2012, rende noto che, a seguito di verifiche interne circa gli impegni precedentemente assunti e gli incarichi d'istituto, pur disponendo di personale tecnico adeguato, non è nelle condizioni di poter rispettare i tempi di progettazione stabiliti in sede di Convenzione per il programma d'intervento. Chiede pertanto di poter affidare esternamente gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva.

**02.04.2012** l'Ente, con nota prot. 80013 acquisita con prot. 145/CS del 18.04.2012, a seguito della riunione svoltasi in data 08.03.2012, chiarisce le motivazioni che hanno portato ad alcune soluzioni nel progetto preliminare, in particolare nel tratto denominato n. 3. Questo prevede la realizzazione di opere esterne al canale principale, ovvero ubicate nel reticolo idrografico minore in destra idrografica in località Scerne di Pineto, aree comunque interne al bacino idrografico del fiume Vomano. In mancanza di questo tratto d'intervento, anche a seguito della sistemazione dell'alveo principale ed al potenziamento arginale, le acque limitrofe della Zona Industriale, saranno sicuramente interessate nuovamente e facilmente da episodi di allagamento rendendo, di fatto, poco funzionale l'intervento nella sua interezza. L'Ente Avvalso, ritenendo necessario realizzare tali lavorazioni poiché strettamente connesse agli obiettivi di salvaguardia idraulica dell'intera area che l'intervento si pone, in particolare la messa in sicurezza dell'adiacente Zona Industriale, chiede di comprendere tali opere all'interno del progetto di mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano.

**12.04.2012** il Genio Civile Regionale de L'Aquila, con nota prot. 84473, acquisita con prot. 151/CS del 24.04.2012, dovendo valutare una eventuale attività sostitutiva progettuale ed esecutiva dell'intervento chiede di conoscere i contenuti del Cronoprogramma di cui all'art. 6 della Convenzione del 16.12.2011 e contestualmente manifesta la disponibilità ad eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva qualora l'Ente Avvalso non sia nelle condizioni di poter adempiere a quanto indicato nella citata Convenzione.

**16.05.2012** con determinazione dirigenziale n. 463 la progettazione preliminare dell'intervento è affidata ai tecnici comunali. Contestualmente si dispone che per la liquidazione degli stessi saranno applicati i criteri relativi all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 in merito gli incentivi alla progettazione.

**16.05.2012** con determinazione dirigenziale n. 464 è nominato il Responsabile Unico del Procedimento.

**23.05.2012** con nota prot. 184/CS, in seguito al sopralluogo effettuato il 15.05.2012 per verificare lo stato dei luoghi oggetto d'intervento, il Commissario Straordinario conferma la rispondenza degli elaborati progettuali preliminari ai bisogni del territorio, con quanto ascritto nell'Accordo di Programma e sollecita l'avvio delle fasi successive dei lavori affidati tramite Convenzione.

**09.07.2012** con delibera di Giunta Provinciale n. 381 è approvato il progetto preliminare nella sola linea tecnica.

**16.07.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 183596 acquisita con prot. 221/CS del 19.07.2012, trasmette il progetto preliminare approvato.

**20.07.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 224/CS, comunica all'Ente Avvalso l'avvenuta ricezione della progettazione preliminare e che, in merito, non si evincono scostamenti dagli obiettivi disposti dall'Accordo di Programma.

**13.09.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 276/CS, richiede al RUP un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata con la Convenzione di Avvalimento e il prosieguo delle fasi di affidamento delle progettazioni, della direzioni lavori e della sicurezza in tempi rapidi.

**27.09.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla Convenzione siglata con l'Ente chiarisce che non può essere suddivisa la responsabilità tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante e che, pertanto, tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**23.10.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 285215, acquisita con prot. 325/CS del 26.10.2012, facendo seguito alla nota Commissariale 276/CS del 13.09.2012, comunica che il bando per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è in avanzata fase di definizione ed a breve verrà trasmesso al Commissario.

**24.10.2012** Sopralluogo n. 1 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

E' in fase di predisposizione il bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. La procedura ad evidenza pubblica individuata è quella negoziata trattandosi di importo inferiore ai 200.000 Euro.

**13.11.2012** Sopralluogo n. 2 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

E' ancora in fase di predisposizione il bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Nel contempo, l'Ente Avvalso, avendo riscontrato la disponibilità di risorse interne utili per la redazione della relazione geologica, sta procedendo all'affidamento dell'incarico.

**13.11.2012** con determinazione dirigenziale n. 1022 è affidato l'incarico per la redazione della relazione geologica a supporto della progettazione definitiva/esecutiva.

**13.11.2012** con determinazione dirigenziale n. 1023 sono affidati, a tecnici interni all'Ente Avvalso, gli incarichi di supporto al RUP, rispettivamente per le procedure tecniche e per le procedure amministrative relative alla progettazione ed esecuzione dei lavori e che per il calcolo dei corrispettivi verranno applicati i criteri di cui all'art. 92 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163.

**13.11.2012** Sopralluogo n. 3 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito al bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici il RUP specifica che si procederà mediante procedura ristretta ai sensi degli artt. 3 comma 38, 54-55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 per importi superiori a 100.000 Euro.

Il piano di indagini geologiche è stato redatto e prevede una somma complessiva di circa 13.000 Euro + IVA a base d'asta per la campagna geognostica.

**30.11.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 309253, acquisita con prot. 362/CS del 12.12.2012, trasmette copia del progetto indagini geologiche propedeutico alla relazione geologica, per la verifica di congruità. La campagna geognostica, prevista dal capitolato prestazionale si prefigge come obiettivo la modellazione geologica e geotecnica, nonché la valutazione del rischio sismico, in considerazione delle risorse economiche da computo metrico estimativo. Questa dovrà essere espletata nel tempo massimo di 30 gg continuativi a partire dalla data della consegna delle indagini geologiche e geotecniche.

**06.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevato un importante scollamento temporale tra i tempi d'attuazione dell'intervento e quanto dichiarato nel cronoprogramma redatto in sede di Convenzione, invita l'Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.

**11.12.2012** Sopralluogo n. 4 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza (importo pari a 198.000 Euro) che, prevede 50 giorni per la progettazione definitiva e 40 giorni per la progettazione esecutiva sarà pubblicato entro il mese corrente. Il ritardo nella pubblicazione del suddetto bando è dovuto agli ulteriori approfondimenti dei criteri da adottare nonché alle problematiche indotte dal riordino delle Province che hanno portato un rallentamento dell'attività lavorativa.

Con nota prot. n. 309253 del 30.11.2012 è stato trasmesso il progetto indagini geologiche per la verifica di congruità. Al fine di avviare i lavori a gennaio 2013 saranno inviate le lettere d'invito a 5 ditte specializzate nella settimana 17-21.12.2012.

**11.12.2012** con determinazione dirigenziale n. 1143 è approvato il quadro economico dei costi necessari per lo svolgimento della campagna di indagini geognostiche a supporto della relazione geologica e relativa alla progettazione definitiva/esecutiva.

**13.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:

5. procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante *Conferenza dei Servizi* (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio Commissariale.

6. *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni* secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU.

Coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara.

**11.12.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 319021, acquisita con prot. 378/CS del 20.12.2012, trasmette la determina dirigenziale n° 1143 dell'11.12.2012 di approvazione del quadro economico dei costi necessari per lo svolgimento della campagna di indagini geognostiche a supporto della relazione geologica e relativa alla progettazione definitiva/esecutiva.

**18.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012, ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo, senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura differente sarà imputata all'Ente medesimo.

**08.01.2012** Sopralluogo n. 5 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente non ha ancora provveduto alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. In ogni caso il bando sarà pubblicato non oltre il 20.01.2013.

**10.01.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 11709, acquisita con prot. 005/CS del 10.01.2012, comunica che è stata inoltrata richiesta di offerta economica ai fini dell'aggiudicazione dei lavori della campagna geognostica, per un importo di € 12.876,68, al netto di IVA, propedeutica alla progettazione. Le offerte verranno presentate entro e non oltre il 16.01.2012.

**09.07.2012** con deliberazione di Giunta Provinciale n. 381 è approvato il progetto preliminare nella sola linea tecnica.

**11.12.2012** con determina dirigenziale n. 1143 è approvato il quadro economico per lo svolgimento della campagna di indagini geognostiche a supporto della relazione geologica e relativo alla progettazione definitiva/esecutiva.

**17.01.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 013/CS (in riferimento alla nota prot. 11709 del 10.01.2013, acquisita con prot. 004/CS del 10.01.2013), rilevato il notevole tempo trascorso dalla data di sottoscrizione della Convenzione e l'importante e ingiustificato ritardo accumulato rispetto al cronoprogramma, richiede, nuovamente, una rettifica/aggiornamento del cronoprogramma, nel più breve tempo possibile al fine di verificare la compatibilità delle previsioni dell'Ente con le necessità Commissariali.

**22.01.2013** Sopralluogo n. 6 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'ufficio tecnico ha provveduto, con nota prot. n. 9442 del 08.01.2013, ad inoltrare richiesta di offerta economica per l'affidamento delle indagini geognostiche a n. 6 ditte, selezionate dal RUP, concedendo 8 giorni per la presentazione delle offerte. In data 17.01.2013 si è proceduto all'apertura delle n. 6 offerte. Con verbale del 17.01.2013 si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria alla Ditta individuata e contestualmente si è provveduto alla richiesta del DURC e della documentazione necessaria alla firma del contratto. In seguito all'accertamento documentale si procederà all'aggiudicazione definitiva e successiva firma del contratto.

L'Ente Avvalso, con provvedimento dirigenziale del settore B5 – Appalti e Contratti, n. 22 del 21.01.2013, ha approvato il bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

**23.01.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 23537, acquisita con prot. 023/CS del 23.01.2013 trasmette il cronoprogramma lavori aggiornato.

**05.02.2013** Sopralluogo n. 7 di monitoraggio Commissariale. L'aggiudicazione definitiva, alla ditta individuata, del servizio tecnico di indagini geognostiche è previsto nella corrente settimana appena acquisito il DURC.

**26.02.2013** non ha avuto luogo il Sopralluogo n. 8 di monitoraggio Commissariale a causa dell'assenza ingiustificata del RUP. Sono state comunque acquisite alcune informazioni, da un suo delegato.

In seguito all'aggiudicazione definitiva delle indagini geognostiche alla Ditta individuata è stato trasmesso il DURC, risultato non regolare. Ad oggi è stato regolarizzato il debito e, si è quindi, in attesa del nuovo DURC.

Per quanto concerne il bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici, il 25.02.2013 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Sono pervenute n. 30 offerte. In data odierna l'Ente procederà all'apertura delle buste, in seduta pubblica, per la verifica della documentazione pervenuta. Successivamente verrà stilata la graduatoria e a seguire il sorteggio per l'individuazione delle ditte a cui trasmettere la lettera d'invito a partecipare.

**07.03.2013** il Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS richiede all'Ente Avvalso la trasmissione, in formato elettronico, dei provvedimenti elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web, appositamente predisposto dall'ISPRA.

**08.03.2013** con determina dirigenziale n. 225 sono aggiudicati, in via definitiva i lavori per lo svolgimento della campagna di indagini geognostiche a supporto della relazione geologica e relative alla progettazione definitiva/esecutiva per € 7.434,76 (ribasso del 43,57%).

**22.03.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 73485, acquisita con prot. 056/CS, preso atto del forte ritardo accumulato nella conclusione delle procedure di affidamento delle progettazioni, richiede un incontro per concordare un nuovo cronoprogramma al fine di giungere in tempi brevi all'appalto delle opere e alla realizzazione delle stesse.

**12.03.2013** Sopralluogo n. 9 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In seguito all'aggiudicazione definitiva delle indagini geognostiche alla ditta aggiudicataria l'Ufficio del RUP, considerando che, prima dei 35 giorni dall'avvenuta comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione definitiva non può essere sottoscritto il contratto, sta valutando la possibilità di procedere, comunque, all'avvio dei lavori mediante una consegna sotto riserva di legge degli stessi.

In merito alla gara avente ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici, in data 26.02.2013 in seduta pubblica si è proceduto all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa pervenuta. Successivamente è stata stilata una graduatoria provvisoria, ai sensi dell'Allegato L del DPR n. 207/2010 per l'individuazione delle prime 5 classificate, non soggette a sorteggio. La Commissione aggiudicatrice sta procedendo, sulla base della giurisprudenza corrente, alla valutazione definitiva delle richieste di ammissione acquisite e alla loro definitiva ammissibilità alla procedura. La Commissione ha svolto, sino ad oggi, n. 3 sedute.

Il 18.03.2013 l'Ufficio Appalti e Contratti trasmetterà ai concorrenti l'invito a partecipare al sorteggio pubblico per l'individuazione dei concorrenti da invitare alla seconda fase della procedura di gara che dovrebbe avvenire in data 25.03.2013. I n. 10 concorrenti, come sopra individuati, saranno invitati entro il 26.03.2013 a produrre la documentazione atta a dimostrare i requisiti di partecipazione dichiarati.

**25.03.2013** Sopralluogo n. 10 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito all'affidamento della campagna geognostica, domani, 26.03.2013, il RUP procederà alla consegna delle aree sotto riserva di legge e in via d'urgenza alla Ditta aggiudicataria. La campagna terminerà, presumibilmente per la fine di aprile e, la relazione geologica sarà depositata per la metà di maggio 2013.

In merito al bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici, nel corso delle sedute del seggio di gara sono emerse alcune problematiche inerenti l'ammissibilità di alcuni concorrenti, che hanno causato lo slittamento di una settimana della tempistica prevista. La Commissione procederà a convocare gli operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipazione alla procedura di gara e la prossima settimana l'Ufficio Appalti e Contratti procederà all'estrazione della quota degli operatori economici da invitare in seduta pubblica.

**25.03.2013** l'Ente Avvalso trasmette, con nota prot. 74174, acquisita con prot. 058/CS, gli atti adottati sino ad oggi e necessari per l'inserimento al portale ReNDIs web.

**26.03.2013** consegna in via d'urgenza delle aree su cui devono eseguirsi i lavori della campagna di indagini geologiche a seguito dell'autorizzazione del RUP.

**09.04.2013** Sopralluogo n. 11 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito al bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in data 28.03.2013 la Commissione aggiudicatrice ha trasmesso ai concorrenti la comunicazione di ammissione alla procedura concorsuale. Il giorno 11.04.2013 saranno inviate le lettere di invito.

**09.04.2013** su richiesta dell'Ente Avvalso, in seguito all'importante ritardo accumulato, ha avuto luogo, presso l'Ufficio del Commissario Straordinario, una riunione al fine di concordare le modalità di prosecuzione dei lavori. In tale circostanza è stata predisposta una bozza di nuovo cronoprogramma temporalmente compatibile con il mandato Commissariale. Inoltre, in merito alle procedure di affidamento servizi/lavori è stato concordato che per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva (importo inferiore a 100.000,00 €) si provvederà mediante procedura negoziata di cui all'art. 57, c. 6 del D. Lgs. 163/2006, selezionando 5 concorrenti dagli elenchi permanenti presso l'Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 91, c. 2 del D. Lgs. 163/2006. La progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori saranno affidate in un'unica soluzione mediante appalto integrato, ai sensi della lettera b), c. 2 dell'art. 53 del D. Lgs. 163/2006. I concorrenti saranno individuati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La cantierizzazione è prevista per il 15.02.2014.

**16.04.2013** il RUP, con nota prot. 92345 del 16.04.2013, acquisita con prot. 80/CS, accertata la carenza in organico di ulteriore personale idoneo a svolgere attività tecnico – amministrativa di supporto al RUP, richiede l'autorizzazione ad avvalersi di soggetti esterni all'amministrazione dotati di specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, ai sensi dell'art. 10, c. 7 del D. Lgs. 163/2006.

**19.04.2013** con determina dirigenziale n. 107 si procede, in autotutela, all'annullamento della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi indetta mediante procedura ristretta, ai sensi del *D. Lgs. 12.04.2006, n. 163* e del *DPR 207 del 05.10.2010.*

**22.04.2013** pubblicazione Avviso esplorativo per l'affidamento della progettazione definitiva da porre a base di gara per il successivo appalto integrato per l'individuazione di almeno 5 professionisti (o gruppi di professionisti) tra i quali svolgere la procedura semplificata negoziata, ai sensi dell'art. 267 del DPR 207/2010 (servizi tecnici < € 100.000,00).

**22.04.2013** il Commissario Straordinario, in riferimento alla nota prot. 92345 del 16.04.2013, comunica che non ci sono impedimenti in merito alla richiesta di avvalersi di ulteriori soggetti esterni all'amministrazione dotati di specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale in grado di svolgere attività tecnico – amministrativa di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 10, c. 7 del D. Lgs. 163/2006, purché si rispetti il quadro economico in essere e dunque senza addizioni di spese fuori programma.

**22.04.2013** Sopralluogo n. 12 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La campagna geognostica è in corso di ultimazione, in data 24.04.2013 la Ditta trasmetterà il verbale di ultimazione delle indagini.

In merito al bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza, l'Ente ha provveduto, così come concordato con l'Ufficio del Commissario Straordinario nel corso della riunione tenutasi in data 09.04.2013, ad annullare (provvedimento dirigenziale n. 107 del 19.04.2013) la procedura ristretta con la quale si intendeva affidare i servizi tecnici e contestualmente ad approvare (con provvedimento dirigenziale n. 404 del 19.04.2013 del Settore B12) la nuova procedura negoziata avente ad oggetto esclusivamente la progettazione definitiva. Questa sarà posta a base di gara per l'acquisizione in tempi brevi, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva (previa pubblicazione di un avviso di preselezione sul sito internet dell'Ente con scadenza 03.05.2013) e dell'esecuzione dei lavori. La Direzione Lavori sarà svolta da tecnici interni all'Ente.

**24.04.2013** Certificato di ultimazione lavori della campagna di indagini geologiche.

**29.04.2013** L'Ente, con nota prot. 101635 acquisita con prot. 091/CS, come concordato durante l'incontro del 09.04.2013 trasmette il cronoprogramma lavori aggiornato alla nuova procedura ad evidenza pubblica.

**07.05.2013** Sopralluogo n. 13 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito al bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva mediante procedura negoziata alla scadenza del 03.05.2013, prevista dall'avviso di preselezione, pubblicato sul sito internet dell'Ente in data 22.04.2013, sono pervenute n. 21 richieste di partecipazione. In data 06.05.2013 si sono svolte le operazioni di disamina dei curricula pervenuti e sono in corso le operazioni di valutazione dei suddetti che, si prevede saranno completate in data odierna. Seguirà la lettera di invito ai candidati scelti per presentare l'offerta che sarà individuata sulla base del miglior prezzo e del minor tempo per la realizzazione del progetto. A far data dall'invio della suddetta lettera verrà concesso un tempo congruo, certamente non inferiore ai 10 giorni, per l'acquisizione delle offerte.

**21.05.2013** Sopralluogo n. 14 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito alla campagna geognostica la Ditta esecutrice consegnerà il giorno 22.05.2013 il certificato di regolare esecuzione. La settimana seguente consegnerà la relazione geologica sulla base dei risultati delle prove consegnate in data 14.05.2013.

In merito alla procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva per appalto integrato, in data 13.05.2013 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata tra gli operatori economici individuati attraverso l'avviso pubblico del 22.04.2013. I soggetti invitati dovranno produrre le proprie offerte entro il 27 maggio e, nello stesso giorno, presso la sede dell'Ente, si svolgeranno le operazioni di gara per l'individuazione dell'aggiudicataria al prezzo più basso.

**04.06.2013** Sopralluogo n. 15 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La Ditta aggiudicataria delle indagini geologiche ha consegnato la relazione geologica;

In merito alla procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva per appalto integrato, in data 27.05.2013 l'Ufficio Appalti ha svolto le operazioni di gara individuando, come aggiudicatario provvisorio, una Società di ingegneria che, ha offerto il maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara (90.000 Euro) pari al 70,23% (26.793 Euro). L'Ufficio Appalti ha avviato contestualmente la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta alla Procura e allo Sportello Unico Previdenziale (regolarità contributiva e verifica dell'esistenza di sentenze passate in giudicato presso le Procure competenti, relativamente ai legali rappresentanti della Società e a tutti i soggetti deputati a rappresentare la Società verso l'esterno). Completata tale fase l'Ufficio Appalti procederà all'aggiudicazione definitiva e alla comunicazione della stessa all'aggiudicataria e agli aventi diritto. Nel rispetto delle previsioni della lettera di invito, la Società aggiudicataria avrà l'onere di assumere l'incarico entro 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione, nelle more della stipula del contratto.

**04.06.2013** l'Ente trasmette, la *Relazione sulla campagna geognostica* realizzata dall'impresa specializzata e la *Relazione Geologica Preliminare* del progetto preliminare.

**18.06.2013** Sopralluogo n. 16 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva per appalto integrato, a seguito della richiesta dell'Ufficio Appalti per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta, sono pervenuti i documenti del casellario giudiziario mentre il DURC richiesto in data 03.06.2013, è in fase di emissione. Completata tale fase l'Ufficio procederà all'aggiudicazione definitiva e alla comunicazione della stessa all'aggiudicataria e agli aventi diritto.

**09.07.2013** Sopralluogo n. 17 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente Avvalso, con provvedimento dirigenziale del Settore B5 Appalti, n. 159 del 27.06.2013, ha affidato la progettazione definitiva alla Società di ingegneria aggiudicataria, al netto del ribasso d'asta del 70,23%, e quindi per l'ammontare complessivo di Euro 26.793,00 oltre Iva, oneri previdenziali e contributivi come per legge.

Con nota n. 169309 del 04.07.2013 del Settore B12 Viabilità e Difesa del Suolo, il RUP ha comunicato alla Società aggiudicataria che il termine ultimo per la presentazione del progetto definitivo è il 12.08.2013.

**23.07.2013** Sopralluogo n. 18 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:
In data 18.07.2013 ha avuto luogo un sopralluogo su richiesta dei progettisti sulle aree oggetto dell'intervento.

**10.09.2013** Sopralluogo n. 20 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 13.08.2013 la Società di ingegneria ha consegnato il progetto definitivo. Da una prima verifica degli elaborati è emersa la necessità di chiedere delle integrazioni. A seguito di mancati riscontri, l'Ufficio Viabilità e Difesa del Suolo ha provveduto, con nota prot. 215240 del 04.09.2013 a segnalare alla Società, nel dettaglio, le carenze riscontrate nel progetto consegnato assegnando contestualmente un termine perentorio di 10 giorni, a far data dalla ricezione della nota suddetta, per la consegna del progetto completo in tutte le sue parti. La scadenza è prevista per il 16.09.2013.

**24.09.2013** Sopralluogo n. 21 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il giorno 16.09.2013 la Società di ingegneria ha consegnato il progetto definitivo rielaborato sulla base delle indicazioni richieste dagli Uffici provinciali con la nota prot. n. 215240 del 04.09.2013. Il progetto è stato riesaminato dagli Uffici che hanno riscontrato un miglioramento rispetto alla prima versione ma il permanere di alcune criticità e carenze. Il RUP ha pertanto convocato la suddetta Società, per il giorno 18.09.2013. Nel corso della riunione sono state valutate in contraddittorio le problematiche riscontrate che la stessa Società si è impegnata a sanare entro mercoledì 25.09.2013.

**08.10.2013** Sopralluogo n. 22 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 25.09.2013 la Società di ingegneria ha trasmesso le integrazioni progettuali richieste durante la riunione convocata dal RUP il 18.09.2013. Il giorno successivo i suddetti elaborati sono stati riverificati ed è stata riscontrata una ulteriore necessità di approfondimenti. La Società ha pertanto consegnato le ulteriori integrazioni e modifiche in data 03.10.2013 e, sulla base di successive verifiche è stato evidenziato il permanere di alcune imprecisioni negli elaborati. E' stata richiesta pertanto, per le vie brevi, una ulteriore revisione consegnata il giorno 04.10.2013 e, in seguito a quanto sopra esposto, il RUP ha ritenuto che il progetto potesse essere inviato in Giunta per una presa d'atto in via d'urgenza.

**15.10.2013** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 255/CS, al fine di ottimizzare le tempistiche di carattere tecnico-organizzativo, invita l'Ente Avvalso a voler convocare la Conferenza di servizi, avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo, per il giorno 29.10.2013 presso la sede comunale di Carsoli.

**14.10.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 260308 del 10.10.2013, acquisita con prot. 253/CS trasmette il progetto definitivo approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta Comunale n. 381 del 09.10.2013.

**22.10.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 268468 del 18.10.2013, acquisita con prot. 260/CS, convoca la Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo il giorno 29.10.2013, presso la sede comunale di Carsoli.

**29.10.2013** Ha avuto luogo la I Conferenza dei Servizi, ai sensi degli art. 14 e ss. della L. 241/90 nella sede comunale di Carsoli per la presentazione del progetto definitivo. Vengono acquisiti dal progettista le osservazioni dei rappresentanti comunali, degli enti autorizzatori e dei gestori di reti/servizi per la successiva integrazione progettuale. Prevista data della successiva Conferenza decisoria per il giorno 11.12.2013 presso Carsoli.

**29.10.2013** la Regione Abruzzo, Direzione Trasporti, Infrastrutture, mobilità e Logistica, con nota prot. 267133/RA, acquisita con prot. 282/CS, alla luce degli atti progettuali dell'intervento e della convocazione della Conferenza di servizi in data 29.10.2013, esprime parere favorevole.

**05.11.2013** Sopralluogo n. 24 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

A seguito della Conferenza di servizi, per quanto attiene la procedura espropriativa, già in precedenza avviata, gli Uffici competenti hanno provveduto a perfezionare la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo alle ditte interessate.

**13.11.2013** Riunione presso gli Uffici Commissariali con i tecnici degli EE.AA. ed il consulente legale del Commissario, per la soluzione di alcuni dubbi interpretativi riguardanti l'applicazione delle procedure semplificate (Conferenze di servizi, espropri/occupazioni temporanee) attribuite ai Commissari dal DPCM integrativo 20.07.2011 e come lo stesso può derogare la lex generalis.

**19.11.2013** Sopralluogo n. 25 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Con nota prot. n. 7716/13 del 06.11.2013 la Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Regione Abruzzo ha richiesto, al fine di procedere al rilascio del nulla osta, il documento preliminare di rischio archeologico. A tal proposito con provvedimento dirigenziale n. 975 del 18.11.2013 l'Ente Avvalso ha provveduto ad affidare (mediante affidamento diretto) ad archeologo abilitato alla professione l'incarico per la redazione di detto documento.

Con nota prot. n. 13205 dell'08.11.2013 il Comune di Castellalto ha inviato il proprio parere favorevole in merito al progetto definitivo.

Successivamente all'incontro del 13.11.2013 presso gli Uffici del Commissario Straordinario, con nota prot. n. 292381 del 14.11.2013 è stato sollecitato agli Enti, già convocati per la Conferenza di servizi del 29.10.2013, il rilascio dei pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla osta di competenza, entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito stesso. In particolare, nel sollecito è stato specificato che, in difetto del rilascio nei tempi intimati, verranno applicate le disposizioni che attivano il potere sostitutivo del Commissario Straordinario ex art. 17 del D.L. n. 195/2009.

Con nota prot. n. 287979 dell'08.11.2013, l'Ufficio Espropri ha comunicato a tutti gli intestatari catastali delle aree occorrenti alla realizzazione dell'intervento l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità. Ai sensi dell'art. 13 c. 3 della L.R. Abruzzo n. 7/2010, copia del citato avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni di Castellalto e Pineto, nonché sul sito informatico di questo Ente.

Con nota del 14.11.2013 prot. n. 291965, è stato trasmesso ai Comuni di Pineto e Castellalto il progetto definitivo per l'approvazione in Consiglio Comunale ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Con nota prot. n. 295520 del 19.11.2013 vengono trasmessi agli Uffici del Commissario Straordinario i certificati di destinazione urbanistica delle particelle interessate dal procedimento espropriativo.

**27.11.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 302059 acquisita con prot. 322/CS, convoca la II Conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 241/1990, per l'approvazione del progetto definitivo per il giorno 11.12.2013 presso la sede civica del Comune di Carsoli.

**05.12.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 309962, acquisita con prot. 334/CS, in seguito alla I Conferenza di servizi rappresenta che alcuni proprietari espropriati hanno lamentato che la compressione delle fasi

procedimentali (giorni 20 anziché 30 per la formulazione delle osservazioni da parte degli stessi) non ha permesso loro di formulare le osservazioni in tempi congrui, data anche la complessità dell'opera. Rende noto inoltre che sono pervenute n° 3 osservazioni da parte di privati, interessati dal processo espropriativo, legate anche ad aspetti della funzionalità dell'opera. A queste osservazioni si farà fronte attraverso controdeduzioni da effettuarsi a carico dell'Ente e della società di progettazione.

**17.12.2013** Sopralluogo n. 26 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 12.12.2013 al prot. n. 314764 è stata acquisita una nota del Servizio Tutela – Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi territori, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo, contenente la richiesta di attivazione della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 nonché, la richiesta di "*acquisire idonea documentazione necessaria a valutare se ricorrono i presupposti per attivare le procedure di V.A./V.I.A. ai sensi del D.L.vo 152/2006*". L'Ufficio sopracitato è stato convocato rispettivamente con nota prot. n. 268468 del 18.10.2013 per la Conferenza di servizi del 29.10.2013, con nota prot. n. 292381 del 14.11.2013; è stato sollecitato per il rilascio dei pareri di competenza, con nota prot. n. 302059 del 27.11.2013; è stato convocato per la Conferenza di servizi finale del 11.12.2013; senza né prendere parte alle Conferenze, né dare riscontro al sollecito.

Relativamente agli espropri il termine dei 30 giorni per la presentazione delle osservazioni è scaduto, l'Ufficio Espropri sta predisponendo le comunicazioni per le controdeduzioni ai progettisti.

**23.12.2013** L'Ente Avvalso, con nota prot. 321339 del 20.12.2013, acquisita con prot. 352/CS, trasmette copia cartacea della relazione paesaggistica semplificata dell'intervento.

**23.12.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 321194 del 20.12.2013, acquisita con prot. 351/CS, in merito alla Conferenza di servizi e all'iter autorizzativo in corso segnala la carenza, quali pareri vincolanti: dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e del nulla osta della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Abruzzo.

Per quanto attiene il procedimento espropriativo rende noto che sono pervenute 6 osservazioni da parte degli intestatari catastali delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera.

**08.01.2014** Sopralluogo n. 27 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito all'Autorizzazione Paesaggistica si è provveduto a trasmettere alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici, con nota prot. n. 321339 del 20.12.2013, la relazione paesaggistica semplificata, richiesta con nota prot. n. 314764 del 12.12.2013, per l'ottenimento del parere necessario.

Si provvederà ad inoltrare la richiesta di V.A. alla Regione entro la corrente settimana.

In merito alla consultazione documentale ex art. 122 e seguenti del D. Lgs. n. 42/2004, l'archeologo incaricato ha riferito, per le vie brevi, di aver provveduto alla suddetta consultazione dalla quale non è emerso nulla di nuovo rispetto a quanto riportato nella relazione preliminare del 25.11.2013. La relazione definitiva/integrativa verrà presumibilmente rimessa all'Ente in data 09.01.2013.

È stata predisposta una nota, trasmessa al Commissario Straordinario con prot. n. 321194 in data 20.12.2013, contenente una Relazione della situazione riferita ad ogni singolo Ente interpellato circa i pareri, concessioni, autorizzazioni e nulla-osta preliminari all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento, come richiesto dal Commissario stesso nel corso della Conferenza di servizi del 11.12.2013. Nella sopracitata nota si precisa che per quanto attiene il procedimento espropriativo, dall'avvio del procedimento, sono pervenute n. 6 osservazioni da parte degli intestatari catastali delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera. Tali osservazioni, successivamente alla verifica degli uffici, verranno trasmesse ai progettisti incaricati ai fini delle opportune controdeduzioni che una volta acquisite verranno trasmesse al Commissario in qualità di

autorità espropriante, al fine di pronunciarsi con atto motivato così come previsto dall'art. 16 comma 12 del T.U. Espropri.

**21.01.2014** Sopralluogo n. 28 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

È in corso la formalizzazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute relativamente alla procedura di esproprio.

L'Ente Avvalso è inattesa di acquisire da parte della Regione Abruzzo (Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici), un riscontro in merito alla nota prot. n. 321339 del 20.12.2013 con la quale è stata trasmessa la relazione paesaggistica semplificata al fine di valutare se procedere all'inoltro della richiesta di V.A. per l'intervento in oggetto.

In merito alla proposta del Comune di Pineto, espressa in Conferenza di servizi dell'11.12.2013 gli Uffici stanno predisponendo, anche sulla base di appositi sopralluoghi congiunti con i rappresentanti del Comune medesimo, apposite considerazioni.

**04.02.2014** sopralluogo n. 29 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'ufficio espropriazioni ha trasmesso ai Progettisti, con nota prot. n. 23493 del 24.01.2014, le controdeduzioni alle osservazioni pervenute relativamente alla procedura di esproprio.

L'Ente è ancora in attesa di acquisire da parte della Regione Abruzzo (Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici), un riscontro in merito alla relazione paesaggistica semplificata (trasmessa con nota prot. n. 321339 del 20.12.2013).

Il RUP, in seguito a chiarimenti telefonici intercorsi con gli Uffici regionali in merito alla V.A. sta attendendo il parere sulla assoggettabilità o meno dell'intervento alla stessa.

In merito alla proposta del Comune di Pineto, espressa in Conferenza di servizi dell'11.12.2013 l'Ufficio tecnico ha eseguito vari sopralluoghi e riunioni con i rappresentanti del Comune medesimo le cui conclusioni saranno subordinate alle risultanze delle controdeduzioni da parte dei progettisti.

L'ufficio tecnico ha trasmesso un'integrazione alla relazione di verifica preventiva di interesse archeologico alla Soprintendenza, già inoltrata in data 25.11.2013, per le valutazioni del caso. In data 29.01.2014 al prot. n. 27674 è pervenuta una nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo di risposta alle convocazioni delle Conferenza di servizi del 29.10.2013 e 11.12.2013, con la quale si chiede di avviare la procedura standard mediante trasmissione degli elaborati progettuali alla Regione Abruzzo che poi la trasmetterà alla Soprintendenza stessa.

**25.02.2014** sopralluogo n. 30 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito agli espropri i Progettisti hanno comunicato, in data 24.02.2014, per le vie brevi, che nei prossimi giorni verranno depositate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute relativamente alla procedura di esproprio medesima.

il RUP, non avendo ancora acquisito le necessarie indicazioni da parte degli Uffici Regionali competenti, ha comunque disposto la predisposizione degli elaborati progettuali e la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VA.

In merito alla proposta del Comune di Pineto, espressa in Conferenza di servizi dell'11.12.2013, a seguito dei sopralluoghi e delle riunioni tenute con i rappresentanti del Comune medesimo l'Ufficio tecnico è in attesa di acquisire da parte dei progettisti incaricati le controdeduzioni.

In data 12.02.2014 l'Ente ha acquisito al prot. n. 863/14 il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo per l'esecuzione dei lavori con la prescrizione che i lavori di scavo dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza della Soprintendenza ed eseguiti da tecnici specializzati.

**11.03.2014** sopralluogo n. 31 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il personale tecnico dell'Ente Avvalso ha effettuato un sopralluogo di verifica della proposta avanzata da una Ditta interessata da procedura espropriativa. Detto sopralluogo ha riguardato una proposta alternativa a quella progettuale che sarà oggetto di un'ulteriore integrazione alle osservazioni già presentate dalla Ditta stessa. In attesa di ricevere la documentazione dalla Ditta interessata, l'Ufficio tecnico si sta preparando ad una corretta analisi riguardante i costi e benefici per verificare la reale fattibilità della sopraccitata alternativa. Per la vie brevi la Ditta interessata ha comunicato la disponibilità a procedere alla cessione gratuita dei terreni della nuova soluzione proposta. Si precisa che questa ipotetica variazione progettuale riguarderebbe solo una quota parte del progetto, che in ogni caso potrebbe avere un iter autonomo seguendo le procedure già previste.

la Regione Abruzzo Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici ancora non ha espresso un parere in merito alla relazione paesaggistica trasmessa con nota prot. n. 321339 del 20.12.2013.

In merito alla proposta del Comune di Pineto, espressa in Conferenza di servizi dell'11.12.2013, in seguito ai sopralluoghi e alle riunioni finalizzate alla valutazione di entrambe le soluzioni, è emerso che la soluzione prevista dal progetto presenta meno interferenze e problematiche rispetto all'alternativa proposta dal Comune di Pineto. In ogni caso, l'esistente canale "Rossi - Tascioni" verrà utilizzato come scolmatore aggiuntivo per una migliore sicurezza idraulica.

**25.03.2014** sopralluogo n. 32 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'ufficio tecnico ha provveduto alla trasmissione dell'integrazione all'osservazione in merito alla procedura espropriativa da parte della Ditta proponente alla Società di progettazione incaricata affinché possa essere valutata la reale convenienza tecnico - economica del percorso alternativo proposto. Tale variazione progettuale riguarderebbe solo una quota parte del progetto, che in ogni caso potrebbe avere un iter autonomo seguendo le procedure già previste.

L'Ente è ancora in attesa (da dicembre 2013) di acquisire da parte della Regione Abruzzo Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici un riscontro in merito alla nota prot. n. 321339 del 20.12.2013 con la quale è stata trasmessa la relazione paesaggistica del progetto.

**15.04.2014** sopralluogo n. 33 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente è in attesa di ricevere dalla Società di progettazione incaricata la valutazione della reale convenienza tecnico - economica della modalità espropriativa alternativa proposta dalla Ditta. A breve l'Ente richiederà al Commissario Straordinario l'autorizzazione a suddividere l'intervento in due lotti funzionali, in modo da svincolare la parte più realizzabile immediatamente in quanto non interessata da procedimenti espropriativi.

**18.04.2014** L'Ente Avvalso, con nota prot. 100782 del 18.04.2014, acquisita con prot. 175/CS, in merito alle osservazioni trasmesse dai privati circa il progetto definitivo, sollecita la Società di progettazione a trasmettere, in tempi rapidi, le relative controdeduzioni, adeguatamente motivate.

**29.04.2014** sopralluogo n. 34 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

E' stata acquisita, in data 22.04.2014 al prot. n. 101777, la valutazione da parte della Società diprogettazione sulla proposta della Ditta. La Società ha ritenuto non esaustiva dal punto di vista tecnico tale proposta e, pertanto, sono state richieste delle integrazioni. Sarà inoltre trasmessa, entro la corrente settimana, una comunicazione al Commissario Straordinario circa la possibilità di suddividere l'intervento in due lotti funzionali, in modo da svincolare la parte più immediatamente attuabile, poiché non interessata da ulteriori procedimenti espropriativi.

**08.05.2014** l'Ente Avvalso, con nota prot. 115352 dell'8.05.2014, acquisita con prot. 207/CS - premesso che sono pervenute n. 7 osservazioni dagli intestatari catastali delle aree occorrenti alla realizzazione dei lavori. In data 24.01.2014 le suddette osservazioni sono state trasmesse alla Società di progettazione per le controdeduzioni di competenza e, in data 18.04.2014 e 09.05.2014 la Società di progettazione ha trasmesso le proprie controdeduzioni - comunica che, l'osservazione effettuata dalla Ditta risulta accoglibile. In

considerazione che, ai sensi dell'art. 16, c. 12 del DPR 327/2001, l'Autorità espropriante deve pronunciarsi con atto motivato sulle osservazioni pervenute, l'Ente richiede al Commissario Straordinario un parere in merito. Richiede inoltre, la possibilità di valutare l'opportunità di separare il progetto complessivo in due lotti funzionali, ognuno con un iter organizzativo autonomo. Di modo che, gli interventi oggetto di modifica avverrebbero in una località a se stante, assolutamente distinta e lontana dagli altri lavori previsti. In questo modo, separando il progetto, sarebbe possibile procedere rapidamente all'approvazione del primo lotto funzionale, rimasto invariato, accelerando i tempi di realizzazione delle opere.

**13.05.2014** sopralluogo n. 35 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente si dichiara in attesa di un riscontro commissariale per la definizione del prosieguo delle attività. In ogni caso, l'Ufficio tecnico ha già effettuato un preventivo per la eventuale riprogettazione del tratto oggetto di variazione.

**20.05.2014** L'Ente Avvalso, con Nota prot. 124499 del 20.05.2014, acquisita con prot. 218/CS, trasmette il cronoprogramma lavori aggiornato ipotizzando lo stesso suddiviso in 2 lotti. L'Ente dichiara inoltre che il ritardo accumulato è stato determinato da volontà tutte esterne all'Amministrazione, nello specifico al ritardo delle Amministrazioni deputate al rilascio delle autorizzazioni ambientali, dei Comuni nel rilascio dei pareri di competenza, alla procedura espropriativa e all'analisi delle osservazioni pervenute dagli intestatari catastali delle aree occorrenti alla realizzazione dei lavori.

INTERVENTO DENOMINATO "**INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE SUL FIUME FORO IN PROSSIMITÀ DELLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE DENDALO**" NEI COMUNI DI FRANCAVILLA AL MARE, MIGLIANICO E ORTONA (CH).

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 5.000.000,00

Convenzione di avvalimento siglata in data 19/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro.

Ente avvalso: Consorzio di Bonifica Centro

Quadro di Sintesi delle principali attività svolte

| FASI | CONTENUTI | TEMPI | COMMENTI |
|---|---|---|---|
| *Affidamento* **Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e CSE** | Gara basata sull'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. | Il bando di gara è stato pubblicato a cura della società INTESTO in data 09.11.2012. Il bando di gara prevede: 60 giorni per la progettazione | *N. offerte pervenute* (al 29.11.2012 - scadenza del bando): 15 *Composizione della Commissione* di gara: Presidente: Ing. Tommaso Valerio; Membri: Arch. Francesco Faraone del Servizio Difesa Suolo della Provincia di Chieti, e Ing. Mauro Contestabile, Direttore del Consorzio di Bonifica del Fucino; Segretario: Rag. Ennio Antonetti *N. sedute della Commissione di gara*: la Commissione, nominata in data dal 29.03.2013, è stata successivamente ricostruita in data 09.04.2013 con la sostituzione dell'Avv.to |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | definitiva e 60 giorni per la progettazione esecutiva | Pietromartire con l'Ing. Mauro Contestabile, ha eseguito n. 8 sedute dal 19.01.2013 al 30.05.2013 |
| *Aggiudicazione* **Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e CSE** | *Aggiudicatario*:<br><br>RTI Beta Studio S.r.l. – C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. | Aggiudicazione provvisoria: in data 30.05.2013<br>Aggiudicazione definitiva: in data 10.07.2013 con Delibera n. 204 della deputazione amministrativa del Consorzio<br>Stipula contratto: in data 09.09.2013 presso lo Studio del notaio Gioffré. | Tempi di accettazione delle offerte e di valutazione delle stesse: 5 mesi dalla scadenza del bando, 2 mesi dalla nomina della Commissione di gara.<br>L'importo complessivo di Euro 149.130,27 oltre IVA e Cassa, con un tempo per l'espletamento del servizio di 96 giorni secondo l'offerta tecnica risultante agli atti<br><br>Secondo la tempistica prevista nel contratto, al netto della definizione degli espropri, la consegna del progetto definitivo deve avvenire entro 48 giorni dalla data di stipula del contratto; |
| *Acquisizione* **Progetto Definitivo** | | In data 19.11.2013 la Ditta ha rimesso copia del Progetto Definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale il cui affidamento deve essere ancora perfezionato dal RUP. | Si evidenzia l'elevato costo riguardante la voce "Acquisizione di aree" pari a circa a 3,2 MLEuro.<br><br>In data 14.01.2014 si è tenuto un incontro tecnico con i progettisti di BetaStudio Srl nel quale è stato richiesto che dal Progetto, così come presentato, sia stralciato un lotto funzionale pari al valore complessivo del finanziamento pari a 5.000.000,00 Euro. |

**Attività svolta**

**19.07.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro) e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

**04.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, sollecita al Commissario, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e al MATTM, la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento. La Direzione, pur dichiarando piena disponibilità ad operare con il migliore

spirito di collaborazione, per il puntuale rispetto della programmazione definita dall'Accordo di Programma e, pur evidenziando la disponibilità di € 20.732.770,76 nelle casse regionali, manifesta un atteggiamento chiaramente ostruttivo, arrivando addirittura a dichiarare, sostituendosi ai soggetti deputati alla gestione dei fondi dello Stato Centrale, che attiverà l'accredito in contabilità speciale del 30% delle risorse di cassa iscritte nel bilancio Regionale solo dopo la definizione da parte del Commissario di un Piano Stralcio che definisca le priorità da porre in essere in base alle risorse disponibili; l'ulteriore 60% sarà invece corrisposto alla pubblicazione dei bandi di gara e il residuo 10% all'atto della comunicazione di inizio lavori.

**04.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, evidenzia la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento.

**05.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita, a seguito della diffida commissariale, il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. Il trasferimento delle risorse, per complessivi € 20.732.770,76, da parte dello Stato è avvenuto in data 06.12.2010 alle casse regionali, la Direzione, pertanto, ne ammette la disponibilità da lungo tempo.

Persiste inoltre, il continuo riferimento al Piano Stralcio richiesto dal Direttore, che, si manifesta come la volontà di porre il Commissario in condizione di errore, in quanto una programmazione senza risorse costituirebbe atto illecito.

**10.08.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota Regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita nuovamente la Regione Abruzzo per l'ottenimento del completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e, la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

**30.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 177524/RA scrive al MATTM, alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) per diffidare il Commissario adducendo un immotivato ritardo negli adempimenti di competenza (in riferimento alla nota commissariale prot. 008/CS del 10.08.2011) e richiede inoltre, l'accelerazione dei tempi e l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi avanzando motivazioni sostanzialmente tendenziose e violando l'autonomia commissariale nelle scelte operative e programmatiche.

**30.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP. - Ufficio Tecnico per i Bacini Idrografici, con nota prot. 177204/RA, trasmette lo Studio di Fattibilità.

**19.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 172718/RA, richiede alla Società di progettazione che ha realizzato lo *studio di fattibilità tecnico - economica* per la difesa dalle inondazioni dell'abitato di Contrada Foro la trasmissione dello stesso.

**06.12.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011, sollecita impropriamente al Commissario Straordinario il trasferimento delle risorse commissariali alla propria Direzione LL.PP., per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di L'Aquila, Carsoli e Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona.

**15.12.2011** la Regione Abruzzo, con nota prot. 261403/RA acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 (rif. nota prot. 252592/RA del 06.12.2011), insiste nel sollecitare impropriamente l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP..

**28.12.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 269648/RA sollecita nuovamente al Commissario il trasferimento a proprio beneficio delle risorse commissariali per l'attuazione degli interventi nei Comuni di Carsoli, L'Aquila, Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona evocando erroneamente la L. R. 81/1998.

**09.01.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, in risposta alle numerose comunicazioni della Regione Abruzzo a carattere ostativo, in particolar modo quella del 28.12.2011, scrive al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Corte dei Conti per puntualizzare e sollecitare quanto segue.

Il Commissario evidenzia in primo luogo che, sebbene dall'inizio del mandato abbia cercato di instaurare un rapporto collaborativo con l'Ente Regionale, lo stesso ha assunto da subito un atteggiamento intralciante e a

volte addirittura intimidatorio nei riguardi dell'attività commissariale. Chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto sostiene ripetutamente l'Ente Regionale, non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti e che non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi e ancora che, la normativa Regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione.

In riferimento all'atteggiamento ostativo assunto dalla Regione nelle modalità e tempistiche per trasferire i fondi governativi alla Contabilità Speciale il Commissario richiede un intervento della Corte dei Conti per porre fine a questa questione e instaurare un vero clima collaborativo.

**19.01.2012** stipula della Convenzione con Ordinanza di Avvalimento tra il Consorzio di Bonifica Centro, la Regione Abruzzo e il Commissario Straordinario.

**31.01.2012** con nota prot. 748, acquisita con prot. 034/CS del 31.01.2012 (a mezzo mail e, p.c. al Commissario Straordinario), l'Ente Avvalso chiede alla Regione Abruzzo, Direzione LL. PP., Servizio Idrico Integrato, gli Studi del Piano Stralcio Difesa Alluvioni riguardanti il Bacino del Fiume Foro al fine di poter eseguire le progettazioni di competenza.

**20.02.2012** con nota acquisita con prot. 057/CS l'Ente Avvalso chiede indicazioni/approfondimenti su alcuni dei punti discussi verbalmente.

**07.03.2012** incontro presso l'Ufficio Commissariale, con l'Ente Avvalso per la trattativa di alcuni temi di particolare rilevanza per le azioni a seguire, tra cui lo stato delle progettazioni, le Conferenze di servizi, eventuali espropriazioni e la possibilità di utilizzare a procedure semplificate (DPCM 20.07.2011). L'Ente, che sta procedendo all'elaborazione con risorse interne degli atti progettuali preliminari, comunica l'impossibilità di realizzare internamente anche la progettazione definitiva per indisponibilità di risorse sufficienti.

**15.03.2012** ha avuto luogo un convegno a Miglianico presso la sede del Golf Club organizzato dalla Regione Abruzzo per illustrare pubblicamente la progettazione dell'intervento riguardante il territorio di Miglianico/Francavilla al Mare.

**22.03.2012** incontro presso l'Ufficio del Commissario con l'Ente Avvalso. E' stato concordato che l'Ente disponga la progettazione preliminare, con risorse interne, in tempi rapidi utilizzando a seguire procedura ad evidenza pubblica per la progettazione definitiva/esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento alla sicurezza.

**07.05.2012** con nota prot. 169/CS il Commissario esorta l'Ente Avvalso a procedere velocemente, secondo quanto concordato verbalmente durante l'incontro che ha avuto luogo presso gli uffici commissariali il 22.03.2012.

**12.06.2012** con nota prot. 5384, acquisita con prot. 202/CS del 12.06.2012, l'Ente Avvalso trasmette il progetto preliminare. Questo, in esecuzione delle disposizioni commissariali, sarà posto a base di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione ed assistenza dei lavori. L'Ente allega congiuntamente lo schema di avviso e di disciplinare di gara per l'espletamento di detti servizi per l'approvazione commissariale.
**20.07.2012** con nota prot. 223/CS il Commissario Straordinario notifica all'Ente l'avvenuta ricezione della progettazione preliminare (acquisita con prot. 202/CS del 12.06.2012) e, la coerenza della stessa agli obiettivi tecnici disposti con l'Accordo di Programma.

**13.09.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 275/CS, richiede all'Ente un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata mediante Convenzione di Avvalimento e il prosieguo delle fasi di affidamento delle progettazioni, della direzioni lavori e della sicurezza in tempi rapidi.

**27.09.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla richiesta pervenuta da uno degli "Enti Attuatori" di approvazione relativa ai bandi di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto indicato nell'art. 8 delle Convenzioni di Avvalimento, precisa che detto articolo è solo una norma

procedurale pertanto, la responsabilità degli atti non può essere suddivise tra il Commissario e il RUP. Tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**28.09.2012** con deliberazione n. 294 l'Ente nomina il Responsabile Unico del Procedimento.

**16.10.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 9914, acquisita con prot. 313/CS del 23.10.2012, trasmette una relazione sull'attuazione dell'intervento e, comunica, che la pubblicazione del bando pertinente i servizi tecnici è prevista per la fine del mese di ottobre.

**24.10.2012** Sopralluogo n. 1 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Entro il 31 ottobre l'Ente provvederà alla pubblicazione del bando avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, direzione ed assistenza dei lavori e successivamente, entro i primi 10 gg di novembre, procederà alla Convocazione della Conferenza di servizi sul progetto preliminare.

Per quanto concerne il recupero dei ritardi, è stata prevista nel bando di gara una tempistica di 4 mesi per l'espletamento della progettazione, quindi, entro aprile/maggio 2013 si potrà procedere all'affidamento dei lavori.

**07.11.2012** Sopralluogo n. 2 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:
La pubblicazione dell'avviso di gara per l'affidamento dei servizi tecnici ed attività complementari è prevista per il giorno 9 novembre p.v..

**09.11.2012** pubblicazione del bando avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori.

**27.11.2012** Sopralluogo n. 3 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:
In seguito alla pubblicazione sulla G.U. n. 131 del 9.11.2012 del bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici ed attività complementari e, contemporaneamente, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito dell'Osservatorio Regionale Lavori Pubblici della Regione Abruzzo, sul Sito Internet ufficiale e all'Albo Pretorio dell'Ente è stata data comunicazione al Commissario che l'ufficio tecnico sta provvedendo a rispondere ai quesiti espressi dai professionisti e dalle società concorrenti.

**06.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 355/CS, rilevato un importante scollamento temporale tra i tempi d'attuazione degli interventi avviati e quanto dichiarato nel cronoprogramma redatto in sede di Convenzione, invita l'Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.

**11.12.2012** Sopralluogo n. 4 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il 29.11.2012, termine per la presentazione dei plichi contenenti documentazione amministrativa e offerte inerenti la gara per l'affidamento del servizio tecnico ed attività complementari, sono pervenute n. 15 offerte.

Entro la settimana 17-21.12.2012 sarà convocata la Conferenza di servizi.

Per quanto concerne la nomina della Commissione di Gara per la valutazione delle offerte, essendo il criterio di aggiudicazione quello previsto dall'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii., con nota prot. 11730 del 06.12.2012 l'Ente ha rappresentato al Commissario Straordinario la necessità di procedere all'individuazione dei membri della suddetta Commissione, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di avvalimento ed è in attesa di un riscontro in merito.

E' in fase di predisposizione e trasmissione al Commissario Straordinario un cronoprogramma dettagliato e aggiornato, così come richiesto nella nota prot. 355/CS del 06.12.2012, acquisita al prot. 11887 del 11.12.2012.

**13.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:

7. procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante *Conferenza di Servizi* (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale.

8. *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni* secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU.

Ribadisce la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara.

**18.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, (in riferimento alla nota prot. 363/CS del 13.12.2012), conferma che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo.

**07.01.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 126 del 07.01.2013, acquisita con prot. 001/CS del 07.01.2013, richiede di servirsi delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.07.2011 per le procedure semplificate (approvazione dei progetti mediante *Conferenza di Servizi* e *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni)*. Richiede inoltre di poter trasmettere il cronoprogramma aggiornato, come richiesto dal Commissario con nota prot. 355/CS del 06.12.2012, dopo la definizione del calendario dei lavori della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, la cui composizione è in corso di definizione.

**11.12.2012** Sopralluogo n. 5 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:
L'Ente sta verificando la disponibilità dei soggetti individuati per la nomina della Commissione aggiudicatrice.

**17.01.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 012/CS, invita l'Ente Avvalso a procedere secondo le indicazioni fornite con nota prot. 365/CS qualora decida di utilizzare le deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 per le procedure semplificate e a trasmettere, nel più breve tempo possibile, il cronoprogramma lavori aggiornato, come richiesto con nota prot. 355/CS del 06.12.2012.

**21.01.2013** non ha avuto luogo il Sopralluogo n. 6 di monitoraggio Commissariale a causa di impegni sopravvenuti del RUP.

**05.02.2013** Sopralluogo n. 7 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP ha provveduto a predisporre il cronoprogramma lavori, come richiesto dal Commissario con nota prot. 12/CS del 17.01.2013.

In merito alla nomina della Commissione aggiudicatrice due dei membri individuati hanno comunicato all'ufficio tecnico l'impossibilità a prenderne parte. Il RUP ha provveduto, pertanto, all'individuazione di altri soggetti idonei in sostituzione.

**06.02.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 1107, acquisita con prot 034/CS del 11.02.2013, trasmette il cronoprogramma lavori aggiornato.

**26.02.2013** Sopralluogo n. 8 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:
In merito alla nomina della Commissione aggiudicatrice non sono stati accolti gli incarichi dai soggetti individuati e, pertanto, il RUP sta individuando dei sostituti.

**07.03.2013** il Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS richiede all'Ente Avvalso la trasmissione, in formato elettronico, dei provvedimenti elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web.

**19.03.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 2121 del 07.03.2013, chiede, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione sottoscritta in data 19.01.2012, l'intesa sulla composizione della Commissione giudicatrice istituita per l'affidamento dei servizi di progettazione prima di procedere con i lavori della stessa.

**20.03.2013** il Commissario Straordinario ribadisce all'Ente Avvalso, con nota prot. 055/CS (rif. nota prot. 2121 del 07.03.2013), la completa autonomia del RUP nello svolgimento delle attività di competenza che pertanto, non necessitano di ulteriori approvazioni Commissariali, come già chiarito precedentemente con nota prot. 290/CS del 27.09.2012.

**12.03.2013** Sopralluogo n. 9 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

in merito ai lavori della Commissione aggiudicatrice è stato individuato, il Segretario, nella figura del responsabile amministrativo del Commissario Straordinario.

In riferimento alla nota del Commissario Straordinario prot. n. 049/CS del 07.03.2013, circa la richiesta di documentazione per il ReNDiS, il RUP si sta attivando per i relativi adempimenti.

**25.03.2013** Sopralluogo n. 10 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP entro la settimana corrente convocherà la Commissione aggiudicatrice, per l'inizio dei lavori.

**29.03.2013** con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 3 è istituita la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi tecnici ed accessori.

**09.04.2013** Sopralluogo n. 11 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

la prima seduta della Commissione aggiudicatrice del 05.04.2013 ha avuto luogo ma, i lavori non sono iniziati per l'assenza di uno dei componenti. Con provvedimento n. 3042 del 09.04.2013 l'Ente ha proceduto alla sostituzione del componente assente e la stessa è stata convocata per il giorno 10.04.2013 in seconda seduta.

In merito alla nota del Commissario Straordinario prot. 049/CS del 07.03.2013, circa la richiesta di documentazione per il ReNDiS, il RUP provvederà a fornire la documentazione richiesta entro il 10.04.2013.

**16.04.2013** l'Ente trasmette, con nota prot. 3338, acquisita con prot. 078/CS, in formato elettronico, il Codice Unico di Progetto; il quadro economico di progetto; il dispositivo di nomina del RUP come richiesti dal Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS del 07.03.2013.

**22.04.2013** Sopralluogo n. 12 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 10 e 16.04.2013 la Commissione aggiudicatrice ha effettuato due sedute pubbliche con l'apertura delle buste contenente la documentazione amministrativa. Successivamente sono state sorteggiate n. 2 ditte per la verifica dei requisiti e il giorno 17.04.2013 le stesse sono state invitate a presentare la documentazione richiesta entro il 27.04.2013. La Commissione si costituirà nuovamente i primi giorni di maggio per proseguire i lavori.

**07.05.2013** non è stato eseguito il Sopralluogo n. 13 di monitoraggio Commissariale a causa dell'impossibilità del RUP a prenderne parte, lo stesso ha comunque predisposto una nota di aggiornamento, da cui si evince che:

Il giorno 3 maggio u.s. ha avuto luogo la quarta seduta pubblica di gara per l'aggiudicazione dei servizi di ingegneria ed architettura nel corso della quale si è data comunicazione dell'esito positivo della verifica dei requisiti riguardanti le due Ditte sorteggiate e si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le "offerte tecniche" delle 14 ditte rimaste in gara. A conclusione di queste operazioni, e constatato che le 14 offerte presentate erano conformi a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara, si è chiusa la quarta seduta. Nel pomeriggio dello stesso giorno la commissione ha iniziato la prima seduta non pubblica per la valutazione delle offerte e si è aggiornata a lunedì 13 p.v. per il proseguo dei suddetti lavori di valutazione.

**21.04.2013** Sopralluogo n. 14 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il giorno 13 u.s. ha avuto luogo la seconda seduta non pubblica della Commissione aggiudicatrice i cui lavori proseguiranno il 23 maggio p.v. per la continuazione delle valutazioni delle offerte tecniche. I lavori saranno conclusi presumibilmente entro il mese di maggio.

**30.05.2013** aggiudicazione provvisoria dei servizi di ingegneria ed architettura.

**04.06.2013** Sopralluogo n. 15 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La Commissione sta verificando la veridicità delle dichiarazioni rese dall'ATI aggiudicatrice in via provvisoria.

**18.06.2013** Sopralluogo n. 16 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito ai lavori della Commissione Aggiudicatrice proseguono le verifiche di veridicità circa le dichiarazioni rese dall'ATI aggiudicataria in sede di offerta. Mancano tuttavia alcuni documenti che, non appena acquisiti permetteranno di procedere con l'aggiudicazione definitiva.

**09.07.2013** Sopralluogo n. 17 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La Commissione Aggiudicatrice ha acquisito tutta la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla gara e di insussistenza delle cause di esclusione. In seguito all'esito positivo di tale verifica l'Ente procederà all'aggiudicazione definitiva del servizio. Dell'aggiudicazione definitiva sarà data opportuna comunicazione ai partecipanti tramite avviso. Trascorsi 35 giorni, per permettere eventuali ricorsi, l'Ente procederà alla stipula del contratto, entro il 15 di agosto p.v.

**23.07.2013** Sopralluogo n. 18 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 10.07.2013 con Delibera n. 204 della deputazione amministrativa del Consorzio l'Ente ha aggiudicato definitivamente i servizi tecnici e accessori all'ATI individuata. Pertanto il RUP ha provveduto a notificare agli altri concorrenti gli esiti di gara e, a pubblicare il risultato di gara sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 19.07.2013, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici e sul sito dell'Osservatorio Regionale in data 22.07.2013.

**17.09.2013** Sopralluogo n. 20 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

l'Ente in data 09.09.2013, ha sottoscritto il contratto di appalto per l'esecuzione dei servizi di ingegneria con l'ATI aggiudicataria, questo, in collaborazione con il RUP, sta approntando il progetto definitivo.

**30.09.2013** l'Ente, con nota prot. 9503, acquisita con prot. 229/CS, richiede, nel più breve tempo possibile, un incontro con il Commissario Straordinario al fine di definire alcuni aspetti amministrativi, in particolare circa le modalità di espropriazione.

**01.10.2013** Sopralluogo n. 21 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 30.09.2013 ha avuto luogo un incontro con l'ATI e l'ufficio tecnico per la condivisione di alcune scelte progettuali e la discussione delle problematiche inerenti soprattutto l'espletamento e la definizione delle procedure espropriative. In tale circostanza si è concordato che l'ATI presenterà nell'immediato lo studio di prefattibilità ambientale che sarà sottoposto tempestivamente agli Uffici regionali per la verifica dell'assoggettabilità a VIA.

**08.10.2013** Sopralluogo n. 22 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Rispetto al precedente sopralluogo non si evidenziano aggiornamenti rilevanti. L'Ente è in attesa di una comunicazioni per fissare l'incontro richiesto con nota prot. n. 99503 del 30.09.2013.

**04.11.2013** l'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro, con nota prot. 26440 del 24.10.2013, acquisita con prot. 286/CS, richiede dei chiarimenti in merito alle procedure tecnico/amministrative seguite per l'ottenimento del parere di competenza con allegata copia del progetto.

**05.11.2013** Sopralluogo n. 24 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'ATI aggiudicataria ha trasmesso, per la valutazione dell'ufficio tecnico, la relazione per la Verifica dell'Assoggettabilità Ambientale del progetto definitivo. L'Ente resta in attesa dell'incontro richiesto al Commissario per la definizione degli aspetti procedurali in merito agli espropri al fine di poter fornire tutti i chiarimenti e indirizzi richiesti dall'impresa.

**06.11.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 297/CS, comunica all'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro, che il progetto è tutt'ora in fase di redazione e certamente sarà accompagnato da studio di compatibilità idraulica, come da norma, e sarà trasmesso per il parere preventivo.

**13.11.2013** Riunione presso gli Uffici Commissariali con i tecnici degli EE.AA. ed il consulente legale del Commissario per la soluzione di alcuni dubbi interpretativi riguardanti l'applicazione delle procedure semplificate (espropri, Conferenze di servizi) del DPCM integrativo 20.07.2011 e, come lo stesso può derogare la *lex generalis*.

**19.11.2013** Sopralluogo n. 25 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica che presenterà una nota al Commissario Straordinario con i quesiti insoluti in merito all'attività espropriativa.

**27.11.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 11599 del 26.11.2013, acquisita con prot. 325/CS, richiede l'autorizzazione ad utilizzare parte delle economie, scaturite dalla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, per l'espletamento delle prestazioni di studio di impatto ambientale e della relazione paesaggistica all'ATI.

**27.11.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 11619 del 27.11.2013, acquisita con prot. 325bis/CS, in relazione agli espropri, chiede di conoscere il soggetto intestatario delle particelle oggetto di esproprio/servitù e il soggetto che sarà responsabile della manutenzione e gestione dell'opera dopo il collaudo.

**17.12.2013** Sopralluogo n. 26 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

in data 21.11.2013 ha avuto luogo un incontro tra l'ATI e l'Ufficio tecnico nel corso del quale sono stati definiti alcuni aspetti progettuali con riguardo soprattutto agli espropri.

In data odierna l'ATI ha depositato agli atti una copia del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale. Il RUP si riserva di esaminare e valutare il progetto per rimettere le opportune considerazioni e osservazioni al Commissario Straordinario.

**08.01.2014** Sopralluogo n. 27 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Sulla base di un dettagliato esame del progetto definitivo sono stati richiesti all'ATI alcuni chiarimenti riguardanti l'intervento.

**15.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 16/CS, comunica al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a seguito della redazione del progetto definitivo dell'intervento, a cura della Ditta aggiudicataria è emerso che la completa messa in sicurezza dell'area oggetto di intervento richiede una spesa di 12 ML di Euro. La disponibilità concessa, come da Allegato all'Accordo di Programma del 16 settembre 2010, è invece di 5 ML di Euro ed inoltre che, la valutazione eseguita della spesa per le necessarie espropriazioni si attesta nell'ordine dei 3,2 ML di Euro circa. Tali importi relegano pertanto, la dimensione economica disponibile per l'attuazione dell'intervento a meno di 2 ML di Euro.

Richiede dunque la necessaria integrazione delle risorse (7 ML di Euro) ai fini del completamento dell'opera.

**21.01.2014** Sopralluogo n. 28 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Con nota prot. n. 220 del 09.01.2014 sono stati richiesti all'ATI aggiudicataria della progettazione chiarimenti ed integrazioni al progetto definitivo. In data 14.01.2014 si è tenuto un incontro tecnico nel quel sono stati esaminati gli aspetti tecnici contenuti nella nota sopra richiamata ed è stato richiesto che dal progetto, così come presentato, sia stralciato un lotto funzionale pari al valore complessivo del finanziamento pari a 5.000.000,00 Euro.

**04.02.2014** Sopralluogo n. 29 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP dichiara di aver sollecitato il ricevimento della documentazione integrativa richiesta ai progettisti con nota prot. 220 del 09.01.2014.

**18.02.2014** Non è stato eseguito il Sopralluogo n. 30 di monitoraggio Commissariale a causa di impegni del RUP.

**11.03.2014** Sopralluogo n. 31 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'ATI ha consegnato il progetto definitivo del I Lotto dell'intervento, per un costo complessivo di 5 Milioni Euro, corrispondente al finanziamento disponibile. Il progetto generale, già consegnato, ha un valore di 13 Milioni Euro.

Il RUP entro la corrente settimana procederà alla verifica e validazione del progetto e, a seguire, previo invio della documentazione alla struttura Commissariale, sarà convocata la Conferenza di servizi e verrà avviata la procedura di VIA per l'intero intervento.

**25.03.2014** Sopralluogo n. 32 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Sono in corso la verifica e la validazione del progetto definitivo.

**28.03.2014 il** MATTM, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, con nota prot. 8986/TRI, acquisita con prot. 133/CS, comunica alla Regione Abruzzo, al Commissario Straordinario e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la non condivisione dell'opportunità di stralciare l'art. 6 del I Atto Integrativo sottoscritto in data 6 febbraio 2012, che prevede che la Regione stessa debba provvedere all'aggiornamento dei dati relativi agli interventi di cui all'Allegato 1, elenco 2, del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS).

Richiede inoltre al Commissario Straordinario la necessaria documentazione tecnico amministrativa atta ad esplicitare la richiesta di ulteriori 7milioni di euro per la completa messa in sicurezza dell'intervento.

**28.03.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 136/CS (in riscontro alla nota prot. 8986/TRI del 26/03/2014), trasmette al MATTM e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la relazione generale, le planimetrie generali e il quadro economico dell'intervento che, come segnalato con precedenti comunicazioni, necessita di ulteriori fondi per la completa messa in sicurezza dell'area (8,5 milioni di euro, per un totale di 13,5 milioni di euro).

**15.04.2014** Sopralluogo n. 33 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente ha avviato la procedura di Verifica di Assoggettabilità (VA). Dal servizio BURA regionale è stato comunicata come data di pubblicazione il giorno 30.04.2014, da cui decorreranno i 45 giorni di pubblicazione previsti dalla normativa vigente entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), potrà presentare osservazioni o pareri sull'opera.

La Conferenza di servizi, da concertare con la Struttura Commissariale, sarà convocata presumibilmente entro i primi 15 giorni di maggio.

**30.04.20**14 Sopralluogo n. 34 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Non si rilevano aggiornamenti rispetto al precedente verbale.

**13.05.20**14 Sopralluogo n. 35 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente Avvalso, con nota prot. 4718 dell'8.05.2014, acquisita con prot. 212/CS, convoca, per il giorno 23.05.2014, la Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s. m. e i., dell'art. 10 del DPR 327/2001 e s. m. e i. e della L.R. n. 7/2010 la quale dovrà esprimersi sul progetto definitivo.

**22.05.2014** L'Autorità di Bacino di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro con Nota prot. 138008, acquisita con prot. 222/CS esprime parere negativo in merito alla realizzazione dell'intervento a causa delle criticità riscontrate rispetto alla pianificazione prevista nel PSDA.

In sede di sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 16.09.2010 L'Autorità di Bacino di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro ha espresso piena condivisione sul programma degli interventi (con nota prot. RA/167420 del 07.09.2010 e prot. 2923 del 06.09.2010) come si legge nei Visti dello stesso Accordo di Programma.

**23.05.2014** Ha avuto luogo la Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s. m. e i., dell'art. 10 del DPR 327/2001 e s. m. e i. e della L.R. n. 7/2010 per l'approvazione del progetto definitivo.

**27.05.2014** Sopralluogo n. 36 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

sul BURA n. 17 del 30.04.2014 è stato pubblicato l'avviso al pubblico di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità.

In seguito allo svolgimento della Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo che ha avuto luogo il giorno 23.05.2014 e al parere negativo dell'Autorità di Bacino Regionale il RUP chiede un intervento del Commissario Straordinario al fine di agire congiuntamente per la risoluzione positiva della procedura in corso.

INTERVENTO DENOMINATO **"INTERVENTI DI CHIUSURA DEI VARCHI IN SPONDA DESTRA DEL FIUME PESCARA ATTRAVERSO UN SISTEMA DI DIFESA IDRAULICA"**- COMUNE DI PESCARA;

Importo € 900.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio del Commissario

RIFERIMENTO NORMATIVO: (10.12.2013) II Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica;

RUP: ing. Quintilio Napoleoni.

Cronologia precedente il II Atto Integrativo

Durante la II Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo" nel Comune di Pescara il Genio Civile, dopo aver acquisito il parere trasmesso dall'Autorità di Bacino, con nota prot. RA/133225 del 08.06.2012, ha autorizzato ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la costruzione delle opere previste in progetto con alcune **prescrizioni.** Tali prescrizioni riguardano la chiusura di alcuni varchi in sponda destra del Fiume. Questa necessità ha generato la richiesta da parte del Comune di Pescara di utilizzare le economie generate dal quadro economico del progetto principale, per finanziare il progetto di chiusura dei varchi. Il Commissario Straordinario ha richiesto preventivamente l'espressione del Comitato di Indirizzo e la formulazione di un Atto Integrativo all'Accordo di Programma sulle modalità e sui mezzi per l'attuazione delle prescrizioni. Pertanto, in data 10.12.2013 è stato notificato il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 a carico del MATTM.

**16.07.2012** esecuzione della seconda Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo". Il Presidente, a seguito dell'ottenimento dei pareri favorevoli da parte di tutti gli Enti coinvolti, dichiara conclusa la stessa e dispone l'approvazione del progetto definitivo con alcune prescrizioni espresse attraverso i pareri dei vari Enti risultati assenti.

L'Autorità di Bacino, con nota prot. RA/133225 del 08.06.2012, ha espresso il proprio parere favorevole sullo studio di compatibilità idraulica per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli argini golenali. A margine del suddetto parere l'Autorità mette in evidenza che per le rimanenti criticità in corrispondenza dell'apertura posta lungo la facciata del fabbricato del "Museo delle Genti d'Abruzzo" e a valle del tratto di interesse, è opportuno realizzare ulteriori interventi strutturali per la messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idraulico al fine di garantirne la difesa contro le esondazioni.

Il Genio Civile in data 21.06.2012, dopo aver acquisito il parere trasmesso dall'Autorità di Bacino con nota prot. RA/133225 del 08.06.2012, ha autorizzato ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la costruzione delle opere previste in progetto con alcune **prescrizioni.**

**13.06.2013** il Comune di Pescara, con nota prot. 84538, acquisita con prot. 123/CS del 14.06.2013, in seguito alle economie generatesi dall'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori all'ATI, chiede l'autorizzazione a poter utilizzare parte di queste, rinvenenti da quadro economico del progetto principale, per finanziare il progetto denominato interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica. Tale progetto preliminare è stato sollecitato dal Servizio del Genio Civile Regionale al

Sindaco di Pescara con nota prot. 13713 del 19.01.2012 e prescritto dal Servizio Genio Civile in occasione dell'autorizzazione idraulica n. 145002 del 21.06.2012 rilasciata per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara.

**27.06.2013** con nota prot. 143/CS, in riferimento alla richiesta di autorizzazione del Comune di Pescara per l'utilizzazione delle economie generatesi dall'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori all'ATI, rinvenenti da quadro economico di progetto, il Commissario Straordinario comunica che gli interventi di competenza Commissariale sono tassativamente elencati nell'allegato all'Accordo di Programma sottoscritto il 16.09.2010, pertanto, eventuali opere od interventi, al di fuori di quelli inclusi nello stesso, non possono essere prese in considerazione né finanziate, neppure mediante eventuali economie.

**04.09.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. 211630, acquisita con prot. 218/CS del 27.08.2013, sollecita impropriamente l'attivazione delle economie, generatesi dal quadro economico di progetto, per lavori di completamento funzionali all'intervento in corso d'esecuzione, a proprio parere, conformi con le previsioni indicate in sede di Accordo di Programma e subordinate al rispetto delle prescrizioni formulate dal Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara nell'autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 prot. RA/145002 del 21.06.2012. In realtà, l'attivazione delle sopraccitate economie non può essere disposta dal Commissario automaticamente ma è gestita dal "Comitato per la gestione dell'Accordo" una volta divenute economie finali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, c. 4, lett. F) dell'Accordo di Programma.

**03.10.2013** Il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 49743/TRI del 27/09/2013 acquisita con prot. 237/CS, in riferimento alla richiesta di convocazione del Comitato di Indirizzo e Controllo, in merito all'eventuale riutilizzo delle economie derivanti dall'intervento comunica alla Regione Abruzzo che, non essendo state recepite nel progetto esecutivo le prescrizioni emesse sul progetto definitivo, a seguito dell'autorizzazione idraulica ex RD 523/1904, rientra nella esclusiva competenza degli uffici regionali ogni decisione in merito alla possibilità di dare attuazione alle stesse.

**07.10.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. 247217, acquisita con prot. 244/CS del 07.10.2013, in merito alla chiusura dei varchi in foce del fiume Pescara, in zona golenale, prescritta dall'autorizzazione ex R.D. 523/1904, rilasciata dal Servizio Genio Civile di Pescara e, vista l'improcrastinabilità dell'opera, richiede al Commissario di autorizzare la spesa necessaria con la previsione di autonoma procedura di affidamento per la quale l'Ente Avvalso vorrà attenersi con ogni scrupolo al puntuale rispetto delle procedure di legge vigenti.

**24.10.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 273/CS, in merito all'utilizzo delle economie generatesi dal quadro economico dell'intervento, richiede al MATTM che si indica la riunione del Comitato di Indirizzo nel più breve tempo possibile, per avere univoca e inequivocabile interpretazione sulle attività che in qualità di Commissario possono compiersi, nel rispetto di quanto contenuto nell'Accordo di Programma e che venga sancito quanto necessario all'interno di un Atto Integrativo, da sottoporre opportunamente alla Corte dei Conti per la indispensabile ratifica.

**10.12.2013** Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 a carico del MATTM;

**24.02.2014** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 5859/TRI del 24.02.2014, acquisita con prot. 92/CS trasmette il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e finanziamento dell'opera "interventi di chiusura dei varchi in sponda dx del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica" stipulato in data 4.12.2013 tra il MATTM e la Regione Abruzzo, registrato alla Corte dei Conti in data 18.12.2013. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 posti a carico del MATTM e il Decreto direttoriale 4.12.2013 n. 4755 con il quale è stato approvato il sopraccitato II Atto Integrativo.

**L'attività svolta**

**16.04.2014** con determinazione n. 8 il Commissario Straordinario nomina il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006, relativamente all'intervento situato presso il Comune di Pescara denominato "interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica".

**06.06.201** Il RUP affida i servizi di progettazione preliminare e definitiva ai sensi degli art. 91 e 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. ad un tecnico individuato dall'Albo commissariale. Per l'espletamento delle attività sarà corrisposto un compenso complessivo pari da € 39.000,00.

INTERVENTO DENOMINATO "**MOVIMENTI GRAVITATIVI DEL VERSANTE IN DX IDROGRAFICA DEL FIUME ORTA – INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO**" NEL COMUNE DI CARAMANICO TERME (PE).

Ambito: Difesa del Suolo

Importo € 1.000.000,00.

Convenzione di Avvalimento siglata in data 20/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Comune di Caramanico Terme (PE)

Ente avvalso: Comune di Caramanico Terme

Quadro di Sintesi delle principali attività svolte

| FASI | CONTENUTI | TEMPI | COMMENTI |
|---|---|---|---|
| *Affidamento* ***Progettazione definitiva*** | **Affidamento diretto** | Determinazione (*in attesa di acquisizione dal comune*) | Il Progetto Definitivo è stato adeguato alle prescrizioni formulate dalle Conferenze di Servizi del 14-06-2012 e del 16-07-2012, in particolare dall'Ente Parco nazionale della Maiella; |
| *Affidamento* ***Progettazione Esecutiva*** | **Affidamento diretto** ad un tecnico esterno al Comune, ai sensi degli artt. 91 c. 2 e 125 c. 11 del D.Lgs n. 163/2006 (importo inferiore a 40.000 Euro) | Determinazione n. 135 del 12.10.2012 | Ing. Alberico Claudio per un importo pari a 19.300 Euro oltre cassa 4% e IVA 21%.<br>*Tempistica* prevista dal progetto esecutivo per i lavori: 150 giorni. |
| *Acquisizione* ***Progetto esecutivo*** | | In data 25.10.2012 al prot. n. 7371 è stato acquisito il Progetto Esecutivo | In pari data è stata fatta la delibera di Giunta Comunale di approvazione del Progetto Esecutivo medesimo (delibera n. 103).<br>In data 26.10.2012 è stata inviata copia del Progetto Esecutivo agli Enti che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi del 16.07.2012. |
| *Affidamento* ***Direzione lavori e contabilità*** | **Affidamento diretto** a professionista | Determinazione n. 169 del 27.11.2012 | Ing. Di Giovanni Bartolomeo per un importo pari a 26.033,70 Euro oltre cassa 4% e IVA 21% |
| *Affidamento* ***Esecuzione Lavori*** | **Procedura negoziata**, ai sensi dell'art. | In data 15.11.2012: determina a | Le lettere di invito sono state trasmesse alle imprese in data 27.11.2012 e le offerte dovevano pervenire |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 122 del D. Lgs. 163/2006, con invito ad almeno 10 soggetti | contrarre con individuazione delle ditte da invitare alla gara. | entro il 20.12.2012.<br>*N. ditte invitate: 10*<br>*Composizione della Commissione* di gara Presidente: Geom. Filippo De Ingeniis, Componenti: Dott.ssa Francesca Vecchi e Rag. Elide Mazzocca<br>*N. sedute della Commissione di gara*: la gara è stata espletata in data 20.12.2012 con l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE) |
| *Aggiudicazione* **Esecuzione lavori** | *Aggiudicatario* Impresa **Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE)** | Aggiudicazione provvisoria: in data 20.12.2012<br>Aggiudicazione definitiva: in data 23.01.2013 con determina n. 35 del Responsabile del Servizio Tecnico | L'importo a base d'asta dei lavori è pari a Euro 582.027,98 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 40.399,72;<br>L'Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. ha offerto il ribasso del 15,08% con un importo di aggiudicazione pari a Euro 494.258,17, a cui vanno aggiunti 40.399,72 per la sicurezza, per complessivi Euro 534.657,89; |
| *Stipula contratto* **Esecuzione lavori** | **Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE) – Comune di Caramanico** | In data 03.04.2013 è stato stipulato il contratto | |
| *Consegna dei* **lavori** | | In data 10.07.2013 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori | In data 18.04.2013 si è proceduto alla "consegna parziale" dei lavori relativi alla realizzazione della pista di accesso (700 mt) e alla preparazione del cantiere in generale |
| Collaudo statico e tecnico amministrativo | **Affidamento diretto** | Con Determinazione n.170 del 28.12.2012 | Ing. Palombo Paolo per un importo 4.800 Euro |
| ***Ultimazione** dei* lavori | | Certificato di ultimazione dei lavori avvenuta in data 05.11.2013. | E' in corso la predisposizione della Relazione finale di collaudo tecnico. |

**L'attività svolta**

**19.07.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale (circa 20.000.000 di euro), aperta a proprio nome, dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

**04.08.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 006/CS, diffida la Regione Abruzzo per il mancato ottenimento della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti e il trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale.

**04.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, evidenzia la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento.

**05.08.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita il Servizio Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.

**10.08.2011** il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

**12.09.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 184731, trasmette la progettazione preliminare, erroneamente pervenuta al Servizio regionale.

**22.09.2011** l'Ente Avvalso, con nota prot. 7753, trasmette il progetto definitivo della *Proposta Progettuale sul dissesto idrogeologico del Centro Abitato di Caramanico Terme (PE) - 1° stralcio funzionale* elaborato a seguito delle schede a suo tempo predisposte dall'Ente e trasmesse al competente Servizio Regionale, per l'importo complessivo generale pari a 1.000.000,00 €.

**03.11.2011** con determinazione del Servizio Tecnico Comunale n. 185 è affidata, mediante procedura in economia, la progettazione definitiva per un corrispettivo nella misura di € 19.590,58 oltre IVA al 20%.

**28.12.2011** la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 269648/RA sollecita nuovamente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti all'esecuzione degli interventi, evocando erroneamente la L. R. 81/1998.

**28.12.2011** con nota prot. 042/CS l'Ente Avvalso e la Regione Abruzzo sono convocati il giorno 04.01.2012, per la stipula della Convenzione di Avvalimento.

**28.12.2011** la Direzione Regionale LL.PP. chiede il rinvio della riunione prevista per il giorno 04.01.2012, a causa di impegni improrogabili istituzionali.

**29.12.2011** con nota prot. 045/CS l'Ente Avvalso e la Regione Abruzzo sono convocati il giorno 20.01.2012, per la stipula della Convenzione di Avvalimento.

**09.01.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS (riferimento nota prot. 269648/RA del 28.12.2011), fa presente la non pertinenza della Leggi Regionali evocate dalla Regione e, invece, la competenza e responsabilità di attuazione demandati al Commissario stesso dal DPCM di nomina.

**20.01.2012** Stipula della Convenzione, con Ordinanza di Avvalimento, agli atti con prot. 020/CS. La Convenzione viene siglata con verbale di assenza del firmatario regionale e l'impegno del Commissario a raccogliere le firme necessarie presso la Regione Abruzzo.

**14.02.2012** con nota prot. 053/CS è trasmessa al Segretario Generale della Presidenza della Regione Abruzzo, la Convenzione di Avvalimento per l'apposizione della firma di competenza.

**21.02.2012** la Regione Abruzzo trasmette all'Ente Avvalso la Convenzione di Avvalimento, a firma della Segreteria Generale (prot. 059/CS).

**06.03.2012** con nota prot. 087/CS sono convocati i rappresentanti dell'Ente per una riunione operativa il giorno 07.03.2012, presso il MATTM – Ufficio del Commissario.

**07.03.2012** riunione presso il MATTM, Ufficio del Commissario per monitorare l'avanzamento dei lavori. Vengono approfonditi alcuni temi di particolare rilevanza per le azioni a seguire. Lo stato delle progettazioni (l'Ente è in possesso di un progetto definitivo di cui già è stato inviato uno stralcio relativo solo all'opera

interessata), le Conferenze di servizi, eventuali espropriazioni (l'Ente rappresenta l'assenza di aree da assoggettare ad espropriazioni).

**17.03.2012**, con nota prot. 1885 acquisita con prot. 120/CS del 28.03.2012, l'Ente trasmette il progetto definitivo. Il progetto, dell'importo di 1.000.000,00 € è uno stralcio di un progetto generale *Risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme* dell'importo complessivo di 6.900.00,00 € redatto da un gruppo di tecnici comunali ed approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 09.06.2011.

**07.05.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 170/CS, a seguito di quanto appreso nella riunione del 07.03.2012 esorta l'Ente a convocare, con estrema urgenza, la Conferenza di servizi.

**26.05.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 3801, acquisita con prot. 189/CS del 29.05.2012, indice e convoca la I riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 14.06.2012 e trasmette, contestualmente, il progetto definitivo.

**14.06.2012** in L'Aquila ha avuto luogo la I Conferenza di Servizi.
In sede di riunione sono state avanzate richieste di integrazione/modifica del progetto definitivo, da alcuni degli Enti invitati per l'acquisizione dei pareri.
Il Presidente, alla luce degli interventi verbalizzati, al fine di poter ottenere il nulla osta necessario per la valutazione d'incidenza ambientale ritiene opportuno sospendere i lavori e rinviarli ad una successiva seduta, già fissata per il giorno 04.07.2012.

**15.06.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 4311 acquisita con prot. 203/CS del 15.06.2012, indice un incontro tecnico, per il 19.06.2012 presso la sede del Comune, per definire compiutamente le integrazioni al progetto.

**18.06.2012** con determinazione dirigenziale n. 92 è affidato l'incarico, mediante procedura in economia, per la realizzazione di sondaggi, prove e rilievi geologici inerenti i lavori.

**19.06.2012** L'Ente Avvalso comunica lo slittamento della data di chiusura della Conferenza dei Servizi, fissata per il 04.07.2012 in quanto, l'Ente Parco della Majella, a seguito di sopralluogo, ha richiesto una modifica al progetto definitivo.

**05.07.2012** L'Ente Avvalso, con nota prot. 4769 acquisita con prot. 217/CS del 13.07.2012, indice e convoca la II Conferenza di servizi per il giorno 16.07.2012. E' trasmesso, contestualmente, il progetto definitivo con le integrazioni prodotte.

**09.07.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 4823, acquisita con prot. 220/CS del 19.07.2012 (e, p.c. al Commissario Straordinario), chiede alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici Artistici e Storici della Regione Abruzzo il nulla osta ai sensi della *L.R. n. 2/2003, comma 2, art. 1, funzioni relative all'art. 146 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

**16.07.2012** ha avuto luogo la II Conferenza di Servizi. E' approvato il progetto definitivo con modifiche di lieve entità da apportare direttamente sul progetto esecutivo.

**18.07.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 5049 acquisita con prot. 228/CS del 27.07.2012, trasmette copia conforme del 1° verbale della Conferenza del 14.06.2012 e del 2° verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16.07.2012 per l'approvazione del progetto definitivo.

**13.09.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 274/CS, richiede all'Ente un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata mediante Convenzione di Avvalimento e il prosieguo delle fasi di affidamento delle progettazioni, della direzioni lavori e della sicurezza in tempi rapidi.

**27.09.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla Convenzione siglata con l'Ente chiarisce che non può essere suddivisa la responsabilità tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante e che pertanto, tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**11.10.2012** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 è approvato il progetto definitivo ed il relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 (di cui € 622.234,67 per lavori, comprensivi di 18.123,34 di oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso - e di € 377.765,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e, contestualmente, è nominato il RUP.

**15.10.2012** la progettazione esecutiva è affidata ad un libero professionista, ai sensi del combinato disposto degli art. 91, c. 2 e 125 c. 11 del D. Lgs 163/2006. La relativa consegna è prevista per il 26 ottobre p.v.

**19.10.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 7245, acquisita con prot. 324/CS del 26.10.2012, trasmette il Certificato di pagamento n. 1 di €,24.652,79 da liquidare al Progettista incaricato della redazione del progetto definitivo e, copia in formato digitale del progetto definitivo approvato, corredato delle integrazioni richieste a seguito della I Conferenza dei Servizi.

**23.10.2012** sopralluogo n. 1 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 25-10-2012 sarà acquisito al protocollo comunale il progetto esecutivo. Lo slittamento dei tempi è dovuto alla revisione del progetto definitivo e l'adeguamento alle prescrizioni formulate in sede di Conferenze di servizi del 14-06-2012 e del 16-07-2012, in particolare dall'Ente Parco Nazionale della Maiella.

In data 25-10-2012 la Giunta procederà all'approvazione del progetto esecutivo e inizierà la predisposizione della documentazione occorrente per raggiungere tempestivamente l'affidamento dei lavori (affidamento previsto, anche in via provvisoria, entro la fine dell'anno 2012).

**25.10.2012** la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 103, approva il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico redatto dal professionista incaricato dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 622.427,70 per lavori, comprensivi di 40.399,72 di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e di € 377.572,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**26.10.2012** il Comune, con nota prot. 7396, acquisita con prot. 322/CS del 26.10.2012, in riferimento alla richiesta di aggiornamento sulle azioni sino ad oggi eseguite, avanzata dal Commissario (nota prot. 274/CS del 13.09.2012), comunica che a breve sarà attivata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

**29.10.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 7385 del 26.10.2012, trasmette il progetto esecutivo, l'importo complessivo lavori ed oneri sicurezza ammonta a € 622.427,70.

**13.11.2012** sopralluogo n. 2 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

in data 26.10.2012 è stata inviata copia del progetto esecutivo agli Enti che hanno partecipato alla Conferenza di servizi del 16.07.2012.

Il 15 p.v. verrà fatta la determina a contrarre con individuazione delle ditte da invitare alla gara (procedura negoziata con invito ad almeno 10 soggetti, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 163/2006). Entro la settimana 19.11.2012/23.11.2012 saranno trasmesse le lettere di invito alle ditte individuate.

Entro la fine dell'anno corrente saranno affidati, anche in via provvisoria, i lavori. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di 150gg.

**15.11.2012** L'Ente Avvalso, con *determina a contrarre*, ai sensi dell'art. 11, c. 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rende nota la propria volontà di stipulare un contratto per l'esecuzione lavori mediante procedura negoziata e, i nominativi delle 10 ditte invitate a presentare un'offerta.

**27.11.2012** con determinazione dirigenziale n.169 è affidato, mediante procedura in economia (cottimo fiduciario), l'incarico professionale per la direzione dei lavori e contabilità per un corrispettivo pari a € 26.033,70 oltre Cassa al 4% e IVA al 21%.

**27.11.2012** con determinazione dirigenziale n.170 è affidato, mediante procedura in economia (cottimo fiduciario), l'incarico professionale per il collaudo statico e tecnico amministrativo per un corrispettivo di € 4.800,00 oltre Cassa al 4% e IVA al 21%.

**27.11.2012** sopralluogo n. 3 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il giorno 20.12.2012 avrà luogo la gara, con relativa apertura delle buste per l'affidamento provvisorio dei lavori.

**06.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevati importanti scollamenti temporali tra i tempi d'attuazione dell'intervento e quanto dichiarato nel cronoprogramma redatto in sede di Convenzione, invita l'Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.

**11.12.2012** sopralluogo n. 4 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente provvederà a predisporre l'aggiornamento del cronoprogramma così come richiesto dal Commissario con nota prot. n. 355/CS del 06/12/2012, acquisita al prot. n. 8502 del 10.12.2012 e a trasmetterlo in data 18.12.2012.

**13.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS trasmessa a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011, chiarisce le modalità di adozione delle procedure semplificate per le Conferenze di Servizi, per le occupazioni d'urgenza ed espropriazioni.

**18.12.2012** il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS (in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012), ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Qualsiasi spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo.

**24.12.2012** l'Ente Avvalso, con nota prot. 8908, acquisita con prot. 380/CS del 27.12.2012 (in riferimento alla nota prot. 355/CS del 06.12.2012), comunica che in data 20.12.2012 è stata espletata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori e trasmette, contestualmente, il cronoprogramma lavori aggiornato (entro il 20.12.2012 - gara per l'affidamento dei lavori; gennaio/aprile – contratto e consegna lavori; ottobre/novembre – chiusura lavori e collaudo). La durata complessiva dei lavori rimane immutata in 22 mesi, con ultimazione prevista per novembre 2013.

**11.12.2012** sopralluogo n. 5 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 20.12.2012, come dichiarato nel precedente verbale del 27.11.2012, è stata espletata la gara con aggiudicazione provvisoria. È in corso l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per la verifica della certificazioni utili alla stipula del contratto, prevista entro il mese di aprile corrente anno.

**22.01.2013** sopralluogo n. 6 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito all'aggiudicazione definitiva dei lavori l'Ente è in attesa della visura camerale dell'impresa.

**23.01.2013** con determinazione dirigenziale n. 35 sono approvate le risultanze di gara ed il verbale della Commissione giudicatrice (redatto in data 20.12.2012), con cui è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori all'Impresa aggiudicataria che ha offerto un ribasso d'asta del 15,08% con un importo di aggiudicazione per i lavori pari a € 534.657,89 compresi oneri sicurezza e, contestualmente, sono aggiudicati definitivamente i lavori alla stessa Impresa.

**05.02.2013** sopralluogo n. 7 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente, nell'arco di un mese, provvederà alla stipula del contratto con l'Impresa aggiudicatrice dei lavori, in quanto è in corso una verifica interna da parte del Segretario Comunale in merito alla procedura, alla luce di recenti novità normative di settore.

Il RUP sta vagliando la possibilità di utilizzare parte del ribasso d'asta per un supporto tecnico-amministrativo al RUP. Tale richiesta sarà sottoposta al Commissario Straordinario.

**05.02.2013** sopralluogo n. 8 di monitoraggio Commissariale. Rispetto al verbale precedente del 05.02.2013 la situazione risulta pressoché invariata.

**04.03.2013** con determinazione dirigenziale n. 59 è approvato il nuovo quadro economico determinatosi successivamente all'aggiudicazione definitiva con una economia derivante dal ribasso d'asta pari a € 106.201,47.

**07.03.2013** il Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS richiede all'Ente Avvalso la trasmissione, in formato elettronico, dei provvedimenti elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web, appositamente predisposto dall'ISPRA.

**12.03.2013** non ha avuto luogo il sopralluogo n. 9 di monitoraggio Commissariale a causa di impegni sopravvenuti del RUP.

**25.03.2013** sopralluogo n. 10 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 28.03.2013 sarà stipulato il contratto con l'impresa aggiudicataria e nei giorni successivi il Direttore dei Lavori procederà all'affidamento degli stessi.

**09.04.2013** sopralluogo n. 11 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 03.04.2013 è stato stipulato il contratto con l'impresa aggiudicataria ed entro 10 giorni è prevista la consegna dei lavori, almeno per tutto quel che concerne la preparazione del cantiere e le opere esterne al corso del fiume.

Per quanto riguarda la richiesta di documentazione per il ReNDiS, trasmessa dal Commissario Straordinario con nota prot. n. 049/CS, acquisita al prot. n. 2265 del 22.03.2013,il RUP ha adempiuto alla suddetta richiesta in data 08.04.2013.

**18.04.2013** Il Direttore dei Lavori, in ottemperanza all'ordine ricevuto dal RUP, ha proceduto alla consegna parziale dei lavori a norma delle prescrizioni degli artt. 153 e 154, del DPR 207/2010 e del Contratto D'Appalto, constatato che l'area di intervento non è al momento disponibile nella sua interezza poiché la portata attuale del fiume non consente di operare in alveo. Pertanto il Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguire e l'Appaltatore ha dichiarato di accettare i suoi obblighi e che presenterà un programma di esecuzione di lavori prioritari ex art. 154, c. 7 del DPR 207/2010.

**07.05.2013** sopralluogo n. 13 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori sono stati avviati con il picchettamento della strada. il Direttore dei Lavori ha riferito che la portata del fiume è ancora notevole non consentendo per il momento la realizzazione delle briglie. non appena le suddette condizioni saranno favorevoli si procederà alla esecuzione dei lavori.

**21.05.2013** sopralluogo n. 14 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La situazione dei lavori risulta pressoché identica a quella del descritta nel precedente incontro del 07.05.2013 in relazione alla portata del fiume che ancora non consente l'avvio dei lavori.

Il collaudatore è stato individuato con determina 170 del 27.11.2012 per un corrispettivo di Euro 4.800 oltre cassa e IVA.

**18.06.2013** sopralluogo n. 16 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito ai lavori entro la corrente settimana è prevista la consegna definitiva degli stessi e, quindi, l'avvio vero e proprio dei lavori del cantiere. E' stata realizzata comunque tutta la pista di accesso e, sono state picchettate le briglie.

**04.07.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 4548, acquisita con prot. 150/CS, in riferimento all'esecuzione di una parte dei lavori, chiarisce all'Ente Parco Nazionale della Majella (e p.c. al CS) questioni tecniche mirate a richiedere l'autorizzazione a convogliare maggiore adduzione di acqua nel canale della SIA, società di gestione dell'impianto idroelettrico sul fiume Orta.

**09.07.2013** sopralluogo n. 17 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori, consegnati in via definitiva, stanno procedendo con la realizzazione delle briglie.

**20.08.2013** sopralluogo n. 19 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori sono in corso e procedono secondo il cronoprogramma.

È stato prodotto un primo stato di avanzamento (che sarà trasmesso al Commissario Straordinario entro la corrente settimana) e la conclusione dei lavori è prevista per la fine del mese di settembre 2013/inizio ottobre 2013.

A seguito delle prescrizioni dell'Ente Parco della Majella per l'ubicazione della pista è stata individuata un'area costantemente in frana che ha provocato consistenti disagi all'impresa durante i lavori. La suddetta prescrizione del Parco unitamente alle piogge del mese di luglio e agosto hanno determinato difficoltà all'impresa esecutrice dei lavori determinando un incremento dei costi dell'intervento.

**10.09.2013** sopralluogo n. 20 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP conferma quanto riferito nel corso del precedente incontro del 20.08.2013 in merito alla esecuzione dei lavori che stanno procedendo secondo il cronoprogramma.

È stato trasmesso il primo stato di avanzamento al Commissario Straordinario in data 27.08.2013.

**24.09.2013** sopralluogo n. 21 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma e si conta di rispettare le scadenze previste dal progetto. Il RUP sta valutando, insieme all'Ente Parco della Majella, una diversa soluzione per la risalita dei pesci.

**22.10.2013** sopralluogo n. 23 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Sono in corso i lavori per la realizzazione delle rampe per la risalita dei pesci. I lavori saranno definitivamente ultimati entro la corrente settimana.

Il RUP consegna copia della Perizia di variante (prot. n. 6803 del 21.10.2013), redatta a seguito delle difficoltà riscontrate durante l'esecuzione dei lavori dovute principalmente alle cattive condizioni atmosferiche verificatesi durante i mesi di giugno e luglio 2013.

**30.10.2013** l'Ente Avvalso, con nota prot. 6803 del 21.10.2013, acquisita con prot. 284/CS, trasmette una copia della perizia di variante unitamente alla delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale. L'importo netto dei lavori di perizia ammonta a € 605.462,80 (compresi oneri sicurezza) con un incremento rispetto al progetto originario contenuto entro il 20 %, nel rispetto del c. 12 dell'art. 161 del Regolamento.

**19.11.2013** sopralluogo n. 25 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

È stata attivata la procedura del collaudo, si è in attesa dei risultati di laboratorio delle prove di schiacciamento dei cubetti di cls e della prova a trazione dei ferri.

Il RUP consegna il certificato di ultimazione dei lavori avvenuta in data 05.11.2013 in tempo utile contrattuale.

**27.11.2012** con determinazione n. 170 del Comune di Caramanico Terme, è nominato il collaudatore.

**17.12.2013** sopralluogo n. 26 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

E' in corso la predisposizione della Relazione di collaudo dell'intervento.

**08.01.2014** sopralluogo n. 27 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Rispetto al precedente incontro non si registrano ulteriori elementi.

**21.01.2014** sopralluogo n. 28 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Entro la prossima settimana è prevista la consegna della relazione di collaudo tecnico.

**04.02.2014** sopralluogo n. 29 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito alla nomina del collaudatore, il Commissario chiede spiegazioni dell'assenza della preventiva propria approvazione, come stabilito dalla Convenzione di Avvalimento. Il RUP, attestando la dimenticanza,

chiarisce comunque che il tecnico, già collaboratore dell'Ente, è stato selezionato sulla base delle competenze professionali.

**07.03.2014** Determinazione n. 56 del 07.03.2014 di approvazione del Certificato di Collaudo Statico e Tecnico/Amministrativo.

**16.04.2014** Il Comune, con nota prot. 1949 del 31.03.14, acquisita con prot. 160/CS del 16.04.2014, trasmette il certificato di collaudo statico, il certificato di collaudo tecnico amministrativo, la determinazione n. 56 del 07.03.2014 di approvazione dei sopraccitati atti.

INTERVENTO DENOMINATO **"CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI - CONSOLIDAMENTO ZONA IN VIA VALONE", COMUNE DI AIELLI (AQ)**

Importo complessivo: € 1.000.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio del Commissario

RUP ing. Giuseppe Russo;

**L'attività svolta**

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631).

**08.05.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 099/CS, richiede la segnalazione di figura interna alla Pubblica Amministrazione che possa ricoprire il ruolo di supporto al responsabile del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione per ogni singolo intervento, ai sensi del D. Lgs. 163/2006. Tale figura dovrà essere abilitata all'esercizio della professione dunque, dovrà avere la qualifica di tecnico – laureato (architetto/ingegnere/geologo).

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 3 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**24.06.2013** Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Aielli, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**07.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**13.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**16.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**16.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 181/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

**26.09.2013** con Determinazione n 15, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**28.09.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**02.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**04.10.2013** il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

**04.10.2013** il progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo, avendo acquisito il giorno 02.10.2013 le indagini geologiche e ritenendo opportuno, sulla base di queste, aggiornare il progetto preliminare trasmesso all'Ufficio Commissariale il 16.09.2013, consegna la documentazione integrativa.

**12.11.2013** Consegna il progetto definitivo.

**26.11.2013** Consegna del PSC.

**28.11.2013** Verifica tecnica del Progetto Definitivo. Redazione di Verbale di prima seduta.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

**09.12.2013** trasmissione della documentazione inerente il Progetto Definitivo, ad integrazione e sostituzione di quanto depositato il 12.11.2013, come da verbale di verifica redatto il 28.11.2013.

**11.12.2013** II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**31.12.2013** Convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 gennaio 2014.

**20.01.2014** Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 così come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

**05.03.2014** il RUP, con determinazione prot. 486/CS/RUP, prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli

effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

**06.03.2014** Il Commissario Straordinario con determinazione n. 1 approva il progetto definitivo.

**17.04.2014** A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

*La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.*

**02.05.2014** Il RUP, con nota prot. 556/CS/RUP, affida l'incarico per i servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i..

**16.05.2014** Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

**28.05.2014** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 228/CS, convoca in seduta pubblica per il giorno 4 giugno 2014, presso la sala stampa del MATTM, le Ditte che hanno presentato offerta in merito agli affidamenti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per gli interventi di difesa del suolo, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. B del d. lgs. 163/2006.

**28.05.2014** Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

**04.06.2014** I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

**18.06.2014** II seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

**23.06.2014** chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria.

**INTERVENTO DENOMINATO *"SISTEMAZIONE VERSANTI DEL CENTRO STORICO IN ROCCACASALE"* NEL COMUNE DI ROCCACASALE (AQ);**

Importo 1.000.000,00 €

OPERA GESTITA DIRETTAMENTE DALL'Ufficio del Commissario

RUP: ing. Giuseppe Russo

**L'attività svolta**

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di €

10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 8 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**07.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**10.09.2013 2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**12.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare..

**18.09.2013** con determinazione n. 176/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

**26.09.2013** con Determinazione n 19, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**04.10.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**04.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**12.11.2013** il RUP richiede, a mezzo email, al Sindaco l'individuazione di un tecnico locale, facente parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o accreditato nell'albo dei tecnici esterni di fiducia del Comune, che possa speditamente eseguire le attività di esproprio/ occupazione temporanea o costituzione di servitù sulle aree che saranno oggetto degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuate nel Comune.

**02.12.2013** Consegna il progetto definitivo.

**05.12.2013 C**onsegna del PSC.

**05.12.2013** I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Verbale della prima seduta.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono state richieste alcune integrazioni al progettista.

**09.12.2013** il geologo trasmette una relazione integrativa come richiesto dal RUP in sede di I verifica tecnica del 05.12.2013.

**10.12.2013** II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**10.12.2013** Convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 dicembre 2014.

**18.12.2013** L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista per il giorno 20 dicembre 2013.

**20.12.2013** su richiesta della Regione Abruzzo - Direzione per la difesa del suolo il RUP dispone il differimento della Conferenza all'8 gennaio 2014.

**24.12.2013** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

**08.01.2014** Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 così come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

**19.02.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

*Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS*

**05.03.2014** il RUP con determinazione prot. 488/CS/RUP prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

**06.03.2014** il Commissario Straordinario con determinazione n. 2 approva il progetto definitivo.

**11.04.2014** Il RUP conferisce l'affidamento dei servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i..

**17.04.2014** A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

*La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.*

**02.05.2014** Il Comune di Roccacasale, con nota acquisita con prot. 192/CS, in riferimento al progetto dell'intervento denominato e, in particolar modo al piano particellare di esproprio in cui si prevede l'esproprio di limitate zone di terreno adiacenti il canalone di scolo delle acque meteoriche comunica che, come già evidenziato in sede di Conferenza dei servizi dell'08.01.2014, le suddette aree fungono da diverso tempo da canale e quindi di conseguenza hanno acquisito di fatto una destinazione demaniale. Si ritiene pertanto superfluo procedere agli espropri con conseguente risparmio di risorse.

**16.05.2014** Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

**28.05.2014** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 228/CS, convoca in seduta pubblica per il giorno 4 giugno 2014, presso la sala stampa del MATTM, le Ditte che hanno presentato offerta in merito agli affidamenti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per gli interventi di difesa del suolo, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. B del d. lgs. 163/2006.

**28.05.2014** Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

**04.06.2014** I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

**18.06.2014** II seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

**23.06.2014** chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria lavori.

**INTERVENTO DENOMINATO MESSA *IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO ABITATO VIA PER VITTORITO*– COMUNE: RAIANO (AQ)**

importo € 1.000.000,00

OPERA GESTITA DIRETTAMENTE DALL'Ufficio del Commissario

RUP: ing. Giuseppe Russo;

**L'attività svolta**

**28.10.2011** il Comune di Raiano, con nota prot. 7036 trasmette il Progetto Preliminare e contestualmente la delibera di approvazione della Giunta Comunale.

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631.

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

**19.04.2013** l'Ente, con nota prot. 082/CS, segnala i nominativi delle figure in organico in grado di ricoprire il ruolo di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 4 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**07.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**12.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 175/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

**26.09.2013** con Determinazione n 18, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**04.10.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**04.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**10.10.2013** il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

**05.12.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Definitivo.

**05.12.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**05.12.2013** I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

**09.12.2013** Il geologo trasmette una relazione integrativa come richiesto dal RUP in sede di I verifica tecnica del 05.12.2013.

**10.12.2013** Consegna del PSC.

**10.12.2013** II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**10.12.2013** Convocata Conferenza dei servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 23 dicembre 2013 presso Raiano.

**18.12.2013** L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenza dei Servizi convocata il giorno 23 dicembre 2013.

**20.12.2013** su richiesta della Regione Abruzzo - Direzione per la difesa del suolo il RUP dispone il differimento della Conferenza di Servizi all'8 gennaio 2014.

**07.01.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/3873, in riferimento alla Conferenza dei Servizi indetta ex art. 14 quater L.241/90 e s.m.i. per il giorno 08.01.2014, sostiene l'impossibilità a rilasciare il proprio definitivo parere di competenza sino alla definizione delle procedure di riperimetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle aree interessate dalle opere di consolidamento e mitigazione del rischio;

**08.01.2014** Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 cosi come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

**13.01.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/8101 del 10.01.2014, acquisita con prot. 09/CS, ribadisce che la perimetrazione delle zone oggetto degli interventi programmati di mitigazione del rischio quali aree R4/R3, risulta essere *conditio sine qua non* per poter dare seguito agli interventi. Pertanto, in mancanza di una corretta perimetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle zone oggetto di intervento quali aree a rischio R4/R3, esprimerà parere negativo alla realizzazione delle opere progettate;

**13.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 10/CS, comunica alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile, la volontà di proseguire con le attività, in maniera celere, poiché, qualora fosse necessaria una nuova riperimetrazione delle aree oggetto d'intervento questa competerebbe eventualmente gli Enti proponenti l'Accordo di Programma in accordo con l'Autorità di Bacino;

**15.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 18/CS, ribadisce alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile la volontà di procedere con l'attuazione del proprio mandato, segnalando che gli Enti Pubblici effettivamente preposti alle procedure di riperimetrazione del PAI possono procedere in tale direzione, senza per questo provocare rallentamenti all'esecuzione degli interventi;

*Riscontro alla nota Prot. RA/3873 del 7/1/2014 e alla nota Prot. RA/8101*

**17.01.2014** il RUP, con nota Prot. 416/CS/RUP del 17/01/2014, comunica alla Giunta Regionale d'Abruzzo Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia che non risultano necessarie per la realizzazione dell'intervento l'autorizzazione paesaggistica; lo SIA; laVIA/VA.

**19.02.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

*Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS*

**05.03.2014** il RUP, con determinazione prot. 489/CS/RUP, prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

**06.03.2014** il Commissario Straordinario con determinazione n. 3 approva il progetto definitivo.

**11.04.2014** Il RUP conferisce l'affidamento dei servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i.

Nota acquisita con prot. 556/CS/RUP del 14.04.2014.

**17.04.2014** A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

*La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.*

**16.05.2014** Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

**28.05.2014** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 228/CS, convoca in seduta pubblica per il giorno 4 giugno 2014, presso la sala stampa del MATTM, le Ditte che hanno presentato offerta in merito agli affidamenti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per gli interventi di difesa del suolo, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. B del d. lgs. 163/2006.

**28.05.2014** Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

**04.06.2014** I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

**18.06.2014** II seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

**23.06.2014** chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria lavori.

**INTERVENTO DENOMINATO "CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO"** NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE);

importo € 1.000.000,00

OPERA GESTITA DIRETTAMENTE DALL'Ufficio del Commissario

RUP: ing. Giuseppe Russo

**L'attività svolta**

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 32/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00 di risorse di bilancio MATTM (importo pari a € 10.017.229,24), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

**24.04.2013** l'Ente comunica, con nota prot. 090/CS il 26.04.2013, la carenza in organico di personale laureato idoneo a ricoprire eventualmente il ruolo di RUP.

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 5 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**24.06.2013** Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Aielli, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**08.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il PP;

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**12.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 173/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

**26.09.2013** con Determinazione n 14, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**14.10.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**15.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**27.11.2013** Consegna Progetto Definitivo.

**11.12.2013** I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

**14.12.2013** II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**31.12.2013** Convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del PD, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 gennaio 2014 presso Aielli.

**07.01.2014** L'ENEL DISTRIBUZIONE SpA, con Nota prot. 8432 del 07.01.2014, acquisita con prot. 393/CS/RUP, in seguito all'analisi della documentazione relativa al progetto definitivo dell'intervento segnala la presenza di interferenze degli impianti esistenti con le opere da realizzare.

**13.01.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/8101 del 10.01.2014, acquisita con prot. 09/CS, ribadisce che la perimetrazione delle zone oggetto degli interventi programmati di mitigazione del rischio quali aree R4/R3, risulta essere *conditio sine qua no* per poter dare seguito agli interventi. Pertanto, in mancanza di una corretta perimetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle zone oggetto di intervento quali aree a rischio R4/R3, non potrà che esprimere parere NEGATIVO alla realizzazione delle opere progettate in quanto in palese contrasto con quanto citato dall'art. 5, c. 2 dell'Accordo di Programma.

**13.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 10/CS, comunica alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile la volontà di proseguire con le attività, in maniere celere, poiché, qualora fosse necessaria una nuova riperimetrazione delle aree oggetto d'intervento questa competerebbe eventualmente gli Enti proponenti l'Accordo di Programma in accordo con l'Autorità di Bacino;

**15.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 18/CS, ribadisce alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile la volontà di procedere con l'attuazione del proprio mandato segnalando che gli Enti Pubblici effettivamente preposti alle procedure di riperimetrazione del PAI possono procedere in tale direzione, senza per questo provocare rallentamenti all'esecuzione degli interventi;

*Riscontro alla nota Prot. RA/3873 del 7/1/2014 e alla nota Prot. RA/8101;*

**20.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 267/CS, comunica alla Provincia di Pescara che la Conferenza di Servizi ha ad oggetto un Progetto Definitivo e non Esecutivo. Una volta in possesso dell'esecutivo e quindi degli elaborati di dettaglio con i relativi calcoli di eventuali strutture, questo sarà sottoposto all'iter procedurale per l'ottenimento dell'Autorizzazione Sismica secondo quanto dispone la norma e, tramite il sistema informativo PEGASUS;

**27.12.2013** Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 cosi come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

**13.02.2014** La Provincia di Pescara, Settore V – OO.PP. e Manutenzioni, comunica al Commissario Straordinario che, per quanto di competenza, in merito all'approvazione in sede di Conferenza dei Servizi del 20.01.2014 dell'intervento non ha nulla da eccepire.

*Nota Prot. 51530 del 16.01.2014, acquisita con prot. 449/CS/RUP*

**19.02.2014** La Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

*Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS*

**05.03.2014** il RUP con determinazione prot. 490/CS/RUP prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

**06.03.2014** il Commissario Straordinario con determinazione n. 4 approva il progetto definitivo.

**02.05.2014** Il RUP affida l'incarico per i servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i..

**17.04.2014** A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

*La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.*

**16.05.2014** Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

**28.05.2014** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 228/CS, convoca in seduta pubblica per il giorno 4 giugno 2014, presso la sala stampa del MATTM, le Ditte che hanno presentato offerta in merito agli affidamenti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per gli interventi di difesa del suolo, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. B del d. lgs. 163/2006.

**28.05.2014** Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli espropri (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

**04.06.2014** I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

**18.06.2014** II seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

**19.06.2014** Il progettista, con nota acquisita con prot. 253/CS, in merito all'affidamento dei lavori richiede al Commissario Straordinario di conoscere le modalità di affidamento della direzione lavori.

**23.06.2014** chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria lavori.

**27.06.2014** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 270/CS, comunica al progettista che, per l'affidamento della DL si procederà secondo disposizioni normative vigenti.

**30.06.2014** Il progettista, con nota acquisita con prot. 271/CS del 30.06.2014, chiede nuovamente al Commissario informazioni in merito alla nomina del DL.

**INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO ROCCACARAMANICO – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO FRAZIONE SAN GIACOMO"; COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA** (PE)

CONVENZIONE per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento:

a) firma avvenuta in data 11.03.2013 tra il Commissario Straordinario e il Comune di Sant'Eufemia a Maiella. La Convenzione ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;
b) acquisita progettazione preliminare;
c) importo 1.000.000 €;
d) RUP: ing. Giuseppe Russo (I fase fino progetto definitivo) – geom Lorenzo Sigismondo (II fase dal progetto esecutivo fino al collaudo);

**L'attività svolta**

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

**11.03.2013** stipula della Convenzione di Avvalimento tra il Commissario Straordinario e il Sindaco del Comune di Sant'Eufemia a Maiella avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 9 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**07.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**12.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 179/CS/RUP il responsabile del procedimento determina, sulla base delle verifiche effettuate, di prendere atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**14.10.2013** il Sindaco di Sant'Eufemia a Maiella conferma, a mezzo mail, in risposta alla nota prot. 248/CS dell'11.10.2013 l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di provvedere alle fasi successive a quella progettuale come da Convenzione stipulata l'11.03.2013.

**14.10.2013** acquisizione indagini geologiche.

**14.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**17.10.2013** il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

**12.11.2013** il RUP richiede al Sindaco l'individuazione di un tecnico locale, facente parte o dell'ufficio tecnico Comunale o accreditato nell' albo dei tecnici esterni di fiducia del Comune, che possa speditamente eseguire le attività di esproprio/ occupazione temporanea o costituzione di servitù sulle aree che saranno oggetto degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuate nel Comune.

**19.11.2013 C**onsegna del PSC.

**26.11.2013** Consegna il Progetto Definitivo.

**02.12.2013** Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

**06.12.2013** il progettista consegna gli elaborati richiesti durante la verifica tecnica del 02.12.2013 ad integrazione del Progetto Definitivo.

**06.12.2013** II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**09.12.2013** convocata Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 dicembre 2013 presso Sulmona.

**13.12.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. RA/314331 del 13.12.2013, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20.12.2013 per l'approvazione dei Progetto Definitivo, a causa di precedenti impegni assunti ne chiede il differimento a nuova data.

**17.12.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 342/CS, in riferimento alla richiesta di differimento della Conferenza di Servizi del 20.12.2013 si dichiara disponibile ad un breve slittamento della stessa.

**18.12.2013** L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenza dii Servizi indetta il giorno 20 dicembre 2013.

**18.12.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. 319464 del 18.12.2013, acquisita con prot. 346/CS ribadisce i contenuti della nota prot. RA/314331 del 13.12.2013 in merito all'impossibilità di prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista per il 20.12.2013.

**18.12.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 347/CS, comunica alla Regione Abruzzo lo slittamento della Conferenza di Servizi alla data del 27.12.2013 al fine di agevolare la stessa per l'espressione del parere di competenza.

**27.12.2013** Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 cosi come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

**09.01.2014** La Regione Abruzzo Servizio Difesa del Suolo, con nota prot. RA/6929, del 09.01.2014 acquisita con prot. 396/CS/RUP, esprime parere NEGATIVO alla realizzazione dell'intervento perché in contrasto con quanto definito nell'Accordo di Programma all'art. 5, c. 2;

**13.01.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/324144 del 24.12.2013, in riferimento alla Conferenza dei Servizi indetta ex art. 14 quater L.241/90 e s.m.i. per il giorno 27.12.2013, conferma, come già evidenziato in sede di Conferenza dei Servizi del 19.12.2013, l'impossibilità a rilasciare il proprio definitivo parere di competenza sino alla definizione delle procedure di riperimetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle aree interessate dalle opere di consolidamento e mitigazione del rischio.

**05.02.2014** La Regione Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 27.12.2013, dichiara che:

1. per valutare se ricorrono i presupposti per attivare la procedura VIA/VA ai sensi del DLgs 152/2006 è necessario acquisire idonea documentazione;
2. se l'intervento ricade in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 è necessario attivare la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;

Nota Prot. 377/BN68037, del 27.01.2014, acquisita con prot. 435/CS/RUP.

**05.02.2014** il RUP comunica alla Giunta Regionale d'Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali che la Conferenza di Servizi svoltasi a Sulmona il 27/12/2013 è stata regolarmente convocata e che, in tale occasione, sarebbe stato oltremodo utile affrontare e chiarire le questioni sollevate. Specifica inoltre che:

1. la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo, regolarmente convocata, non si è presentata alla Conferenza dei Servizi sopraccitata né ha inviato pareri e/o note allo scrivente;
2. come specificato nella nota di convocazione della Conferenza dei Servizi gli elaborati di progetto possono essere consultati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, sul sito internet: ftp://SEufemia:FtpS3uf3mi42013@ftp.minambiente.it/CommAbruzzo/utilizzando il browser windows Explorer;
3. l'Ufficio Comunale ha espresso parere positivo sullo Studio di Valutazione d'Incidenza Ambientale VIncA;
4. il Parco Nazionale della Majella ha rilasciato nulla osta ambientale;
5. in merito alla V.I.A., si rappresenta che, ai sensi del d.lgs. 152/2006, art. 5, comma 1), lettera i) e s.m.i., il progetto esula – sia per dimensione che per tipologia – dai requisiti richiesti per l'assoggettabilità.

*Nota prot. 437/CS/RUP, (rif. Nota prot. 377/BN68037, del 27.01.2014, acquisita con prot. 435/CS/RUP).*

**19.02.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

*Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS*

**21.02.2014** La Regione Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali in riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi specifica che:

1. partecipa alle Conferenze attraverso l'invio del parere di competenza entro i termini stabiliti per legge;
2. sul sito internet, specificato nella nota di convocazione, per la consultazione degli elaborati non è stato trovato alcun riferimento agli stessi;
3. la richiesta interlocutoria con l'amministrazione comunale è scaturita dal fatto che nella convocazione non era specificato nessun recapito del Commissario.

Nota prot. 765 del 18.02.2014, acquisita con prot. 454/CS/RUP .

**05.03.2014** il RUP con determinazione prot. 479/CS/RUP prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

**06.03.2014** Il Commissario Straordinario con determinazione n. 5 approva il progetto definitivo.

**26.03.2014** Passaggio di consegna tra il Commissario Straordinario e il Sindaco di Sant'Eufemia a Maiella del progetto definitivo come stabilito mediante Convenzione di Avvalimento stipulata in data 11.03.2013.

**13.05.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 211/CS, comunica all'Ente Avvalso che, in caso di non ottemperanza alle norme sui contratti pubblici e di difformità dalle indicazioni procedurali disposte nella Convenzione di Avvalimento non sarà liquidato alcun compenso.

**14.05.2014** Il Comune di Sant'Eufemia a Maiella, con nota prot. 1928 del 14.04.2014, acquisita con prot. 214/CS, in riferimento alla richiesta commissariale, trasmessa con nota prot. 211/CS del 13.05.2014, comunica che, ogni attività svolta e, in corso di svolgimento, avviene nel pieno rispetto dei termini contenuti nella Convenzione; delle norme che disciplinano la materia dei contratti e nei tempi assolutamente necessari ed indispensabili al compimento di tutte le fasi prescritte. Trasmette alcune documentazioni tecnico-amministrative, tra cui:

- ✓ la determinazione dirigenziale n. 38 del 02.04.2014 di affidamento della progettazione esecutiva;
- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 07.05.2014 di approvazione della progettazione esecutiva;
- ✓ il cronoprogramma esecutivo.

**20.05.2014** Il Commissario Straordinario, con nota Prot. 219/CS, in riferimento alla nota prot. 1928 del 14.04.2014, acquisita con prot. 214/CS, trasmessa dall'Ente espone quanto segue:

- ✓ l'art. 90 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE dispone che la progettazione va affidata, in caso di impossibilità di impiego di risorse interne alla pubblica amministrazione, al medesimo progettista che ha redatto il progetto definitivo;
- ✓ entro 10gg dalla stipula della Convenzione di Avvalimento il Comune avrebbe dovuto predisporre una articolazione del cronoprogramma e confrontarsi con l'ufficio commissariale, ai sensi degli artt. 4 e 6 della sopraccitata Convenzione di Avvalimento;
- ✓ ogni impegno di spesa deve essere concordato anticipatamente;
- ✓ analogamente, la forma dell'appalto, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Avvalimento, deve essere concordata l'ufficio commissariale. Inoltre, il Documento Preliminare alla Progettazione che dispone la disciplina dell'affidamento, riportava esplicitamente l'intenzione di procedere mediante appalto integrato.

Per quanto esposto invita l'Ente a concordare un appuntamento presso il gli uffici commissariali, in tempi oltremodo rapidi.

**26.05.2014** Il Comune di Sant'Eufemia a Maiella trasmette il progetto esecutivo.

**07.05.2014** determinazione a contrarre n. 53 – individuazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e selezione n 10 ditte da invitare a presentare offerta per l'appalto dei lavori.

**07.05.2014** trasmissione lettere invito alle ditte.

**04.06.2014** espletamento procedure di gara e aggiudicazione provvisoria lavori.

**18.06.2014** determinazione dirigenziale n. 63 – aggiudicazione definitiva lavori.

**23.06.2014** chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e approvazione aggiudicazione lavori.

***INTERVENTO DENOMINATO "CONSOLIDAMENTO VERSANTE OVEST CENTRO STORICO DI CASTELLI"*** **- COMUNE DI CASTELLI (TE) -**

Importo € 1.000.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio del Commissario

RUP: ing. Giuseppe Russo

**L'attività svolta**

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631.

**01.03.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori.

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PP.AA. per la nomina di Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 10 si procede alla nomina del Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**24.06.2013** Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Castelli, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**07.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**12.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 180/CS/RUP il Responsabile del Procedimento sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

**26.09.2013** con Determinazione n 16 il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e la successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**28.09.2013** acquisite agli atti le Indagini Geologiche a cura del professionista incaricato.

**02.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**04.10.2013** il RUP, conferisce incarico professionale, a tecnico abilitato, per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

**04.11.2013** il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, consegna gli elaborati e la relazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

**11.11.2013** il progettista consegna il Progetto Definitivo.

**12.11.2013** istruttoria preliminare sul Progetto Definitivo consegnato dal progettista.

**18.11.2013** Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto redatto e consegnato dal progettista incaricato, sono emerse criticità e richieste puntuali integrazioni.

**28.11.2013** trasmissione della documentazione inerente il Progetto Definitivo, ad integrazione e sostituzione di quanto depositato il giorno 11.11.2013, come da verbale di verifica redatto il 18.11.2013.

**28.11.201** Verifica tecnica del Progetto definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**06.12.2013** convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 19 dicembre 2013 presso Castelli.

**20.12.2013** il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del comma 2, dell'art. 95 del D.lgs n.163/2006.

**23.12.2013** la Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – con *Nota prot. 863/BN 67012 del 13.12.2013, acquisita con prot. 350/CS* - al fine dell'emissione del parere di competenza, richiede idonea documentazione necessaria a valutare se ricorrono i presupposti per attivare le procedure di VA/VIA ai sensi del D. L.vo 152/2006.

**24.12.2013** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, in merito alla posizione assunta dalla Regione Abruzzo in sede di Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo e ai pareri negativi espressi dalla stessa, motivati dalla presunta necessità di una riperimetrazione PAI delle aree oggetto d'intervento, comunica che tale attività di riperimetrazione non rientra nelle funzioni commissariali né trova un presupposto necessario nell'Accordo di Programma. Coglie inoltre l'occasione per segnalare al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

**03.01.2014** Convocata II Conferenza dei servizi per l'approvazione del PD, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 16 gennaio 2014 presso Castelli;

**16.01.2014** Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 cosi come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

**05.02.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa Del Suolo e Della Costa, Protezione Civile, Servizio Genio Civile Regionale De L'Aquila – Ufficio Di Teramo, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 16.12.2013 ritiene di non dover esprimere alcun parere;

*Nota prot. RA/29873 del 31.01.2014, acquisita con prot. 56/CS.*

**13.02.2014** L'ENEL RETE GAS spa in merito all'approvazione del PD dell'intervento esprime parere favorevole.

*Nota prot. 8217 del 07.02.2014, trasmessa a mezzo PEC dal Comune di Castelli e acquista con prot. 448/CS/RUP.*

**19.02.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

*Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS*

**05.03.2014** il RUP con determinazione prot. 485/CS/RUP prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

**06.03.2014** Il Commissario Straordinario con determinazione n. 6 approva il progetto definitivo.

**17.04.2014** A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

*La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.*

**02.05.2014** Il RUP, con nota prot. 556/CS/RUP, affida l'incarico per i servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i..

**16.05.2014** Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

**28.05.2014** Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

**04.06.2014** I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

**18.06.2014** II seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

**23.06.2014** chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria lavori.

**Intervento denominato *"Intervento di completamento per la messa in sicurezza del movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico a ridosso dell'abitato di Villa Carosi"* Comune di Civitella del Tronto, (TE)**

Importo € 750.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio del Commissario

RUP: ing. Giuseppe Russo

**L'attività svolta**

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631.

**01.03.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori.

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione per la nomina del Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

**05.06.2013** il Comune di Civitella del Tronto trasmette il Progetto Preliminare.

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 7, si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**24.06.2013** Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Civitella, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**07.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per l'incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) richiede al supporto al RUP la

redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**18.09.2013** con determinazione n. 178/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

**26.09.2013** con Determinazione n 17 il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e la successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**21.10.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**21.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**22.10.2013** il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato, per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

**22.11.2013** il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione consegna gli elaborati e la relazione del PSC;

**02.12.2013** il progettista consegna il Progetto Definitivo.

**02.12.2013** Verifica tecnica del Progetto Definitivo. I seduta.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto redatto e consegnato dal progettista incaricato, sono emerse criticità e richieste puntuali integrazioni.

**06.12.2013** il progettista consegna gli elaborati richiesti durante la verifica tecnica del 02.12.2013 ad integrazione del Progetto Definitivo.

**06.12.2013** Verifica tecnica del Progetto Definitivo. II seduta.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**09.12.2013** Convocata Conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 dicembre 2013 presso Sulmona.

**13.12.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. RA/314331 del 13.12.2013, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20.12.2013 per l'approvazione del Progetto Definitivo, a causa di precedenti impegni assunti ne chiede il differimento a nuova data.

**17.12.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 342/CS, in riferimento alla richiesta di differimento della Conferenza di Servizi del 20.12.2013 per l'approvazione del Progetto Definitivo, comunica alla Regione Abruzzo la disponibilità ad un breve slittamento.

**18.12.2013** L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenze di Servizi.

**18.12.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. 319464 del 18.12.2013, acquisita con prot. 346/CS, ribadisce i contenuti della nota prot. RA/314331 del 13.12.2013 in merito all'impossibilità di prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista per il 20.12.2013;

**18.12.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 347/CS, comunica alla Regione Abruzzo - come d'accordo con il RUP che riceve la medesima nota per conoscenza - lo slittamento della Conferenza di Servizi alla data del 27.12.2013, al fine di agevolare la stessa per l'espressione del parere di competenza.

**24.12.2013** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che l'intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

**27.12.2013** Esecuzione della I seduta della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo.

**30.12.2013** Convocata la II seduta della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii, per il giorno 10 gennaio 2014 presso Carsoli.

**09.01.2014** la Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, con nota prot. RA/7045, del 09.01.2014, esprime parere non favorevole all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento.

**10.01.2014** Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 cosi come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

**13.01.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/324144 del 24.12.2013, in riferimento alla Conferenza dei Servizi indetta ex art. 14 quater L.241/90 e s.m.i. per il giorno 27.12.2013, sostiene, come già evidenziato in sede di Conferenza dei Servizi del 19.12.2013, la non volontà di rilasciare il definitivo parere di competenza, sino alla definizione delle procedure di riperimetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle aree interessate dalle opere di consolidamento e mitigazione del rischio.

**13.01.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/8101 del 10.01.2014, acquisita con prot. 09/CS, ribadisce che la perimetrazione delle zone oggetto degli interventi programmati di mitigazione del rischio quali aree R4/R3, risulta essere *conditio sine qua non* per poter dare seguito agli interventi. Pertanto, in mancanza di una corretta perimetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle zone oggetto di intervento quali aree a rischio R4/R3, esprimerà parere negativo alla realizzazione delle opere progettate.

**13.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 10/CS, comunica alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile, la volontà di proseguire con le attività, in maniere celere, poiché, qualora fosse necessaria una nuova riperimetrazione delle aree oggetto d'intervento questa competerebbe eventualmente gli Enti proponenti l'Accordo di Programma in accordo con l'Autorità di Bacino.

**15.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 18/CS, ribadisce alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile la volontà di procedere con l'attuazione del proprio mandato, segnalando che gli Enti Pubblici effettivamente preposti alle procedure di riperimetrazione del PAI possono procedere in tale direzione, senza per questo provocare rallentamenti all'esecuzione degli interventi.

*Riscontro alla nota Prot. RA/3873 del 7/1/2014 e alla nota Prot. RA/8101*

**05.02.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa Del Suolo e Della Costa, Protezione Civile, Servizio Genio Civile Regionale De L'Aquila – Ufficio Di Teramo, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20.12.2013 ritiene di non dover esprimere alcun parere;

*Nota prot. RA/29848 del 31.01.2014, acquisita con prot. 57/CS*

**19.02.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

*Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS*

**05.03.2014** il RUP con determinazione prot. 487/CS/RUP prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

**06.03.2014** il Commissario Straordinario con determinazione n. 7 approva il progetto definitivo.

**17.04.2014** A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

*La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.*

**02.05.2014** Il RUP, con nota prot. 556/CS/RUP, affida l'incarico per i servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i..

**16.05.2014** Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

**16.05.2014** Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

**28.05.2014** Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

**04.06.2014** I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

**18.06.2014** II seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

**23.06.2014** chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria lavori.

**INTERVENTO DENOMINATO *CONSOLIDAMENTO CORONA DI FRANA*, COMUNE DI TREGLIO, PROVINCIA DI CHIETI;**

Importo € 1.000.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio del Commissario

STATO DI SOMMA URGENZA

RUP: ing. Giuseppe Russo

**L'attività svolta**

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

**12.03.2013** sopralluogo tecnico – amministrativo dell'Ufficio Commissariale, per esaminare le aree interessate dall'intervento;

**01.03.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire.

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede con nota prot. 68/CS, richiede all'Ente la segnalazione di figura interna alla Pubblica Amministrazione che possa ricoprire il ruolo di supporto al responsabile del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dell' intervento, ai sensi del D. Lgs. 163/2006. *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

**15.04.2013** l'Ente, con nota acquisita con prot. 076/CS (rif. nota prot. 60/CS del 28.03.2013), comunica la carenza in organico di personale idoneo (laurea in architettura/ingegneria/geologia), ai sensi dell'art. 10, c. 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e della determinazione AVCP n. 10/2001del 23.01.2001.*

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 11, è nominato il Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**24.06.2013** incontro presso il MATTM tra il RUP e una figura interna all'Ente, cui è conferito l'incarico di collaborazione, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**07.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

**07.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare;

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**16.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 174/CS/RUP, il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento

**26.09.2013** con Determinazione n 12, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**22.10.2013** Acquisite le indagini geologiche e i rilievi tecnici.

**22.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche e del rilievo, al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**23.10.2013** il RUP conferisce l'incarico professionale per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006, a professionista individuato all'interno dell'Albo pubblico.

**19.11.2013** il tecnico incaricato trasmette la verifica di stabilità del pendio, come richiesta ad integrazione dal progettista incaricato di redigere il Progetto Definitivo.

**09.12.2013** ORDINANZA n. 8 del Sindaco di Treglio, avente ad oggetto l'inagibilità dei fabbricati siti in via Roma n. 16, 18, 20 e 22 a causa degli eventi meteorici che i giorni 1 e 2 dicembre 2013 hanno causato frane e smottamenti in diversi punti del territorio cittadino.

**10.12.2013** il progettista, in seguito allo smottamento originatosi sul versante oggetto dell'intervento tra la notte del 2 e del 3 dicembre 2013, comunica al RUP di aver richiesto al geologo incaricato la conferma della validità dei risultati delle indagini commissionate e prodotte.

**12.12.2013** il progettista richiede al RUP, con pec prot. n 364/CS/RUP del 12/12/2013, la necessità di acquisire ulteriori e nuove informazioni dal punto di vista dei rilievi, e delle indagini geologiche e geotecniche.

**13.12.2013** sopralluogo tecnico sulle aree oggetto della frana, su delega del Commissario Straordinario, da parte dell'Ufficio Commissariale e in presenza dei tecnici incaricati e dei responsabili dell'Ente Comunale.

**14.12.2013** ORDINANZA n. 9 del Sindaco di Treglio, avente ad oggetto lo sgombero cautelare degli edifici siti in via Roma n. 20 e 22;

**18.12.2013** il progettista incaricato trasmette il progetto definitivo in via provvisoria (essendo mutate le condizioni dell'ambiente).

**20.12.2013** il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione trasmette il PSC.

**23.12.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 348/CS del 23.12.2013 - in seguito allo smottamento originatosi sul versante oggetto dell'intervento tra la notte del 2 e del 3 dicembre 2013; alla necessità di effettuare nuove indagini specialistiche; all'ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco - autorizza il RUP a intraprendere tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza del sito.

**23.12.2013** il RUP (con nota prot. n. 383/CS/RUP) conferisce a tecnico incaricato (società di servizi, regolarmente iscritta all'Albo pubblico) l'affidamento in somma urgenza dei servizi per rilievo topografico, indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche a seguito di smottamento di parte della corona di frana sottostante edifici adibiti a civile abitazione, ai sensi del c. 11, art. 125 del D. Lgs. 163/2006;

**24.12.2013** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnalare al MATTM e alla Regione Abruzzo che l'intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

**11.02.2014** il tecnico incaricato delle indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche e del rilievo trasmette gli elaborati oggetto dell'incarico e copia della comunicazione di fine lavori di cui alla legge n. 464 del 4 agosto 1984 inoltrata All'ISPRA.

*PEC acquisita con prot. 445/CS/RUP.*

**13.02.2014** Il Commissario Straordinario, con nota Prot. 75/CS, in seguito alla frana e agli smottamenti che hanno avuto luogo la notte tra il 2 e il 3.12.2013 sul luogo oggetto dei lavori; all'Emanazione dell'ORDINANZA n. 8 del 09.12.2013 del Sindaco avente ad oggetto l'inagibilità dei fabbricati siti in via Roma n. 16, 18, 20 e 22; all'Emanazione dell'ORDINANZA n. 9 del 14.12.2013 del Sindaco avente ad oggetto lo sgombero cautelare degli edifici siti in via Roma n. 20 e 22 indice, per il giorno 19.02.2014un sopralluogo tecnico concertatorio per condividere lo stato di somma urgenza e determinare i passi da compiere per la messa in sicurezza del sito e per l'avanzamento dei lavori alla presenza del MATTM, della Regione Abruzzo; della Presidenza del Consiglio dei Ministri; del Comune di Treglio; del RUP; del Progettista; ddel geologo; del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.

La necessità di questo sopralluogo congiunto deriva dall'importanza improrogabile di conferire seguito alle Ordinanze n. 8 e n. 9 del Sindaco di Treglio e di adottare tutte le misure necessarie e concordate per scongiurare danno e salvaguardare la vita dei residenti, anche ai sensi degli artt. 175 e 176 del Codice degli Appalti.

**19.02.2014** In seguito alla convocazione Commissariale si è svolto un sopralluogo alla presenza del progettista del geologo, del RUP, del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, del CSP, del Sindaco e, dei responsabili tecnico e amministrativo dell'Ufficio del Commissario, in via Roma n. 16, 18, 20 e 22.

Come verbalizzato: *si ravvisa la necessità di operare con procedura di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area mediante:*

✓ *l'esecuzione di una perimetrazione dell'area;*

✓ *la previsione, a seguito di accurata progettazione sulla scorta delle indagini e studi geologici e geotecnici effettuati, di interventi miranti, nel breve e medio termine, a garantire la stabilità dell'edificio di via Roma attualmente lesionato mediante opere strutturali (terre armate su pali di grande diametro e micro pali di consolidamento);*

*e aggiornarsi nuovamente per approfondire le tematiche e di procedere all'incarico dei professionisti e della ditta che dovrà effettuare l'intervento di somma urgenza.*

*Verbale lavori somma urgenza agli atti*

**28.02.2014** Il RUP, in seguito al sopralluogo effettuato il giorno 19.02.2014 e del verbale redatto dal progettista (trasmesso il 21.02.2014), al fine della prosecuzione della procedura di somma urgenza invita lo stesso a redigere e trasmettere la perizia giustificativa dei lavori (prevista dall'art. 176 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207) entro e non oltre il giorno 07.03.2014.

*Prot. 470/CS/RUP*

**05.03.2014** il progettista trasmette la *previsione sommaria di spesa* redatta ai sensi dell'art. 176 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, con elencazione delle opere in progetto. Per un fronte di frana di mt 20, è computata una spesa totale di € 694.763,24 relativa ai seguenti lavori.

1. Il consolidamento del versante est avverrà con la realizzazione di opera di sostegno in terreno rinforzato, con paramento inerbito, inclinato di 65° sull'orizzontale, con altezza fino a metri 30, tramite la fornitura e posa in opera di terreno di riempimento, geogriglie di rinforzo, geocomposito antierosivo, sistema di casseratura metallica.

Detto intervento sarà fondato con paratia di pali trivellati del diametro di 80 cm e profondità di circa 25.

2. Il consolidamento degli edifici interessati dal dissesto avverrà con paratia di micropali trivellati, da realizzarsi successivamente all'intervento di consolidamento della scarpata.

Nota prot. 475/CS/RUP.

**05.03.2014** Presa d'atto della perizia estimativa dei lavori – Richiesta approvazione copertura finanziaria dell'intervento.

Il RUP, con nota prot. 491/CS/RUP, propone al Commissario Straordinario:

1. di approvare il documento "previsione sommaria di spesa" trasmesso in data 05.03.2014 dal progettista contenente l'individuazione di massima degli interventi indispensabili per fronteggiare l'emergenza conseguente il nubifragio abbattutosi nel territorio Comunale di Treglio nei giorni 1 e 2 dicembre 2013;

2. di approvare il quadro economico proposto e stimato sulla base dell'importo lavori previsto nel suddetto documento per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

3. di prevedere che sia la specificazione delle opere a farsi sia la verifica dei costi sarà oggetto della perizia giustificativa e della successiva progettazione esecutiva;

4. di dare atto che per l'esecuzione degli interventi si provvederà a selezionare un'impresa dall'albo Commissariale costituito per gli interventi di competenza e ad incaricarla, previa accettazione manifestazione d'interesse, in sede di sopralluogo sui luoghi oggetto d'intervento da svolgere in forma congiunta con i soggetti interessati;

**06.03.2014** Il Comune di Treglio, con nota prot.1316 del 06.03.2014, acquisita con prot. 111/CS, trasmette la nota pervenuta dallo Studio Legale avv. Giuseppe Gialloreto di Tollo (CH), su incarico dei Sig.ri Santuccione. I coniugi, dopo aver espresso il proprio disagio in seguito alla frana e alle conseguenti ordinanze, richiedono di essere convocati urgentemente in Comune nel termine di 10gg. Decorso tale termine si vedranno costretti ad agire attraverso le competenti sedi giudiziarie.

**12.03.2014** Il responsabile del Settore III Tecnico Manutentivo, facendo seguito alla precedente e-mail da parte dei legali dei coniugi Santuccione invita questi, il progettista, l'arch. Franco Lombardi, il Commissario Straordinario per una riunione presso la sede Municipale, il giorno 18.03.2014 al fine di valutare congiuntamente le problematiche connesse alla frana che minaccia gli immobili di proprietà dei soggetti convocati.

*Nota prot. 1440 (Rif. Nota prot.1316 del 06.03.2014, acquisita con prot. 111/CS).*

**13.03.2013** Il RUP, in riferimento alla convocazione per il giorno 18.03.2014 presso il Comune di Treglio, comunica all'Ente che è stata già individuata e selezionata la ditta che effettuerà i lavori e si è prossimi alla conclusione del procedimento di affidamento e che, l'Ufficio Commissariale non potrà essere presente il giorno 18 p.v. per impegni istituzionali già fissati in precedenza.

Il RUP propone inoltre, il giorno 21 marzo 2014, alle ore 15.00 per il sopralluogo con i tecnici e la ditta individuata per la redazione del verbale previsto dall'art. 176 del Regolamento degli Appalti.

*Il responsabile del Settore III Tecnico Manutentivo, a mezzo PEC, conferma la disponibilità ad effettuare il sopralluogo il giorno 21.03.2014.*

*Con nota Prot. 499/CS/RUP del 13.03.2014 il RUP ha inviato richiesta di manifestazione d'interesse all'impresa Tenaglia srl per un importo complessivo pari a € 651.658,26.*

**17.03.2014** il RUP convoca per il giorno 21.03.2014, presso la sede Comunale di Treglio il progettista; il tecnico incaricato delle indagini geologiche; il CSP e la Ditta individuata al fine di effettuare un sopralluogo congiunto, redigere il verbale di cui all'art.176 del DPR 207/2010e dar corso all' immediato inizio dei lavori indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Nota prot. 509/CS/RUP.

**21.03.2014** Sopralluogo - somma urgenza:

Con verbale redatto durante il sopralluogo, ai sensi degli artt. 176 del DPR 207/2010, e 125 del D. lgs. 163/2006 e dell'art. 41 del RD 827/1924, il RUP affida e consegna la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente dispone e ordina l'immediata esecuzione dei lavori all'impresa e la consegna del cantiere.

**28.03.2014** il progettista, con nota prot. 512/CS/RUP, trasmette il progetto esecutivo.

**31.03.2014** il RUP trasmette la notifica preliminare relativa ai lavori all'ASL 2 Lanciano - Vasto – Chieti e alla Direzione Provinciale del Lavoro. La data presunta di inizio lavori è il 2 aprile 2014 mentre la durata presunta lavori è di 90gg.

*Nota prot. 526/CS/RUP*

**08.04.2013** Sopralluogo tecnico sulle aree oggetto dell'interventi da parte del progettista incaricato e del responsabile tecnico dell'Ufficio commissariale.

**09.04.2014** il RUP affida i servizi di attività di collaudatore ai sensi dell' art. 125, c. 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i..

*Nota prot. 540/CS/RUP*

**14.04.2014** il progettista, a seguito della frana avvenuta il 2 dicembre 2013 comunica al RUP che l'indagine geologica ha posto in evidenza che l'instabilità del versante è decisamente più estesa di quanto compete il progetto esecutivo, limitato a mettere in sicurezza la sola porzione di versante franato. Il medesimo progetto esecutivo d'altro canto, non ha potuto interessare aree più estese e limitrofe, data la insufficiente disponibilità di spesa (1.000.000,00 €).

Per quanto sopra detto, allo scopo di informare l'Ufficio Commissariale, fa presente che la complessiva messa in sicurezza dell'intera corona di frana richiederebbe una spesa decisamente superiore, così da evitare l'innescarsi di processi di alterazione dello stato dei luoghi nelle zone limitrofe all'intervento, con potenziali danni alle abitazioni soprastanti. Questa non remota possibilità, potrebbe produrre alterazioni anche nell'area di intervento una volta eseguito (ad es. in caso di smottamento/frana delle porzioni di versante immediatamente contigue all'area di intervento, potrebbero generarsi processi geomorfologici di instabilità derivata, venendo a mancare le condizioni complessive sulle quali è stato impostato il progetto).

*Nota acquisita con prot. 557/CS/RUP del 14.04.2014*

**14.04.2014** il collaudatore, individuato dall'Albo dei prestatori di servizi dell'Ufficio commissariale, per sopravvenuti problemi personali rinuncia all'incarico.

*Nota acquisita con prot. 555/CS/RUP*

**15.04.2014** Il RUP affida i servizi di attività di collaudatore statico, ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. ad altro tecnico, individuato dall'Albo dei prestatori di servizi istituito presso l'Ufficio commissariale.

*Nota acquisita con prot. 561/CS/RUP*

**17.04.2014** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 164/CS (rif. nota prot. 557/CS/RUP del 14.04.2014), richiede al progettista la stima della spesa necessaria a mettere in completa sicurezza la corona di frana, eccedente € 1.000.000,00 come impegnato in somma urgenza a seguito dell'evento franoso e disponibile in contabilità speciale commissariale.

**06.05.2014** Previsioni di spesa per consolidamento intero versante.

Il progettista, con nota prot. 576/CS/RUP (rif. nota prot. 164/CS del 17.04.2014), facendo seguito alla richiesta di preventivo di spesa per il consolidamento dell'intero versante della corona di frana trasmessa dal Commissario Straordinario il 17.04.2014, in seguito alle indagini condotte per la predisposizione del progetto esecutivo e, in ragione delle risultanze delle nuove indagini strumentali (rilievo ed indagini geologiche e geotecniche), rende noto che la dimensione della corona di frana (di cui l'area franata è una parte limitata), rispetto alla quale esiste un pericolo anche per l'abitato, è decisamente più ampia.

Pertanto, utilizzando anche un metodo di approssimazione geometrica, la dimensione orientativa della spesa, ancora necessaria a mettere in sicurezza il versante, può valutarsi in circa € 5.000.000,00 (cinquemilioni).

**12.05.2014** il RUP, con nota prot. 580/CS/RUP, per il rispetto del criterio di urgenza, sollecita la Ditta individuata a formalizzare l'offerta, stante il tempo trascorso dalla sottoscrizione del verbale e, la somma urgenza dell'intervento da realizzare che non giustifica ulteriori ritardi o impedimenti.

**14.05.2014** La Ditta individuata, con nota prot. 582/CS/RUP, offre per l'esecuzione dei lavori un ribasso pari al 15% da applicarsi sull'elenco prezzi al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza.

**16.05.2014** Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

**20.05.2014** In riferimento a quanto già segnalato (con nota prot. 357/CS del 24.12.2013, nonché attraverso le più recenti Relazioni Trimestrali e l'ultima Relazione Annuale, e a seguire come più circostanziatamente evidenziato dal progettista con nota prot. 557/CS/RUP del 14.04.2014 a cui è seguita richiesta commissariale con nota prot. 164/CS del 17.04.2014 e successiva risposta del progettista prot. 576/CS/RUP del 06.05.2014) il Commissario Straordinario, con nota Prot. 217/CS, rappresenta nuovamente al MATTM; alla Regione Abruzzo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'urgenza e la necessità di dotare il territorio di Treglio (soggetto a pericolosa frana, con incidenza diretta sull'abitato sovrastante) di maggiore disponibilità economica al fine di porre definitivamente in sicurezza il territorio.

L'attuale disponibilità economica (euro 1.000.000,00 complessivi) è sufficiente esclusivamente a contrastare la limitata porzione franata per la solerte e relativa messa in sicurezza senza per questo poter investire l'intero versante che risulta perseverare in uno stato di pericolo.

**23.05.2014** Incontro presso Chieti tra i responsabili tecnico e amministrativo dell'ufficio commissariale, il progettista e un rappresentante tecnico della Ditta incaricato dei servizi per rilievo topografico, indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche.

**28.05.2014** Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

**30.05.2014** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Nota Prot. 594/CS/RUP.

**10.06.2014** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è sottoscritto l'incarico.

Nota prot. 599/CS/RUP.

**17.06.2014** Riunione di aggiornamento in merito ai lavori di somma urgenza, presso gli uffici commissariali, su convocazione del RUP prendono parte il progettista e DL, il CSE, la Ditta aggiudicataria.

In tale circostanza viene sottoscritto il Verbale Integrativo al Verbale di Somma Urgenza del 21.03.2014 (Allegati Ordine di Servizio n. 1 e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi).

**30.06.2014** La Regione Abruzzo, con nota prot. 174275 del 30.06.2014, acquisita con prot. 275/CS, comunica la decisione di non destinare ulteriori fondi alla risoluzione del problema di dissesto idrogeologico presso il Comune di Treglio.

Segue la polemica regionale, circa la necessità di perimetrazione - rischio molto elevato (R4) e/o elevato (R3) - per Treglio (e altri 3 interventi) prima di procedere, assolutamente in contrasto con il ruolo di Ente Attuatore commissariale.

**07.07.2014** Il Commissario uscente, con nota Prot. 294/CS, avverte – tra l'altro - la Direzione Regionale della responsabilità ricadente sulla medesima Direzione, in merito al diniego di destinare fondi al territorio di Treglio.

**INTERVENTO DENOMINATO *CONSOLIDAMENTO COSTONE ORIENTALE ZONA PIAZZA MARCONI/LOGGIA AMBLIGH* - COMUNE DI VASTO – PROVINCIA DI CHIETI**

Importo 1.000.000 €

Opera gestita direttamente dall'ufficio del Commissario

STATO DI SOMMA URGENZA

RUP: ing. Giuseppe Russo;

**L'attività svolta**

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

**01.03.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori (arch. Elodia Rossi e rag. Ennio Antonetti).

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

**18.04.2013** l'Ente, con provvedimento del 17.04.2013, nomina il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della *L. 241/90* e dell'art. 10 del *D. Lgs. 163/2006* e degli artt. 9 e 10 del *DPR 207/2010;*

**24.04.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 86/CS, fa presente che con nota prot. 060/CS del 23.03.2013 si richiedeva la segnalazione di una figura interna all'Ente, affinché l'Ufficio Commissariale potesse procedere direttamente alla sua nomina, quale supporto al RUP. Pertanto, la nomina effettuata e comunicata deve ritenersi non valida.

**06.05.2013** il Comune di Vasto, nota prot. 17499, acquisita con prot. 100/CS dell'08.05.2013, individua il tecnico interno all'Ente che possa ricoprire eventualmente il ruolo di supporto al RUP.

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 6 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**24.06.2013** Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Vasto, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**07.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**18.09.2013** con determinazione n. 177/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

**26.09.2013** con Determinazione n 11, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**11.10.2013** il Comune di Vasto, con nota prot. 38287 del 27.09.2013, acquisita con prot. 246/CS comunica che:

1. in data 19.10.2011 è stato trasmesso al Commissario Straordinario il Progetto Preliminare, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 279 del 12.10.2011, come richiesto dalla Regione Abruzzo;
2. in data 31.07.2013 sono state trasmesse al Commissario Straordinario le indagini e relazioni geologiche, idrogeologiche, idrauliche e geotecniche in possesso dell'Ente;

Alla luce di quanto esposto l'Ente richiede di inserire tali spese all'interno del quadro economico di progetto.

**21.10.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche.

**21.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**23.10.2013** il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

**24.10.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 274/CS, preso atto dell'insistenza delle richieste fatte dall'Ente, esorta lo stesso a voler revocare ogni atto illecito (delibere di affidamento di incarichi, prive di copertura economica e di potere procedurale) prodotto in sostituzione della competenza e delle mansioni affidate agli Uffici Commissariali.

In alternativa l'Ente potrà assumere in proprio l'onere di tali spese, verificandone prima la correttezza contenutistica e procedurale.

In caso di ulteriori insistenze, l'Ufficio commissariale sarà costretto a trasmettere alla Corte dei Conti quanto in contestazione, per le definitive valutazioni.

**23.10.2013** il RUP conferisce ad un tecnico abilitato l'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico.

**14.11.2013** il tecnico incaricato delle verifiche archeologiche trasmette la verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera e), e art. 17 comma 1 lettera d) del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

**06.12.2013** ha avuto luogo un dissesto, sul versante orientale del centro storico, che ha portato al distacco di una porzione di terreno con conseguente svuotamento al di sotto di una ristretta porzione della balconata di via Tre Segni e scivolamento di una palma.

**10.12.2013** Consegna Progetto Definitivo.

**11.12.2013** Consegna del PSC.

**11.12.2013** I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

**16.12.2013** Sopralluogo del progettista incaricato e del geologo incaricato, a seguito dell'evento franoso avvenuto in via Tre Segni in data 06.12.2013. La zona ricade all'interno della superficie interessata dall'intervento, oggetto dalla Progettazione Definitiva e, come si evince dalla *relazione illustrativa* redatta dal progettista: *Il sopralluogo ha permesso di constatare la presenza di una frana, il cui cinematismo è riferibile ad un movimento complesso di tipo scorrimento traslativo – colamento. E' stato infatti possibile osservare una zona di distacco la cui morfologia presenta le caratteristiche tipiche di uno scorrimento con prevalente componente traslativa; d'altro canto risulta evidente che la massa dislocata dal movimento franoso ha poi proseguito verso il basso con un cinematismo di tipo colata, come risulta evidente dalle caratteristiche del deposito finale. Il dissesto ha coinvolto una porzione di riporto sottostante la sede stradale e la balconata ed una parte della copertura di alterazione delle sabbie presenti lungo il pendio.*

**18.12.2013** II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**24.12.2013** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

**24.01.2014** il Comune di Vasto, con nota prot. 3664 del 23.01.2014, acquisita con prot. 421/CS/RUP, in seguito all'evento franoso che ha interessato via Tre Segni – Piazza Marconi, richiede al Commissario Straordinario un intervento in regime di emergenza, da eseguirsi con ogni possibile urgenza a causa della vicinanza delle abitazioni alle aree interessate dalla frana avvenuta.

**12.02.2014** ORDINANZA n. 71/2014 del 05.02.2014 del Sindaco ai sensi dell'art. 54, c. 4 del D.Lgs. 267/2000 - totale interdizione dell'area ubicata in piazza Marconi - via Tre Segni interessata dal fenomeno franoso ad alto rischio idrogeologico sia ai pedoni che ai veicoli.

*Prot. 6551, acquisita con prot. 447/CS/RUP del 13.02.2014.*

**13.02.2014** Il Commissario Straordinario, con nota Prot. 76/CS, in seguito alla registrazione del dissesto sul versante orientale del Centro Storico il giorno 06.12.2013 (che ha portato al distacco di una porzione di terreno con conseguente svuotamento al di sotto di una ristretta porzione della balconata di via Tre Segni e scivolamento di una palma) e all'Ordinanza n. 71 del 12.02.2014 del Sindaco di Vasto (che ordina la temporanea interdizione totale dell'area interessata dal fenomeno franoso) indice, per il giorno 19.02.2014, un sopralluogo tecnico concertatorio per condividere lo stato di somma urgenza e determinare i passi da compiere per la messa in sicurezza del sito e per l'avanzamento dei lavori alla presenza del MATTM, della Regione Abruzzo Direzione Generale LL.PP., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comune di Vasto, del RUP, del Progettista, del geologo, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.

La necessità di questo sopralluogo congiunto deriva dall'importanza improrogabile di conferire seguito all'Ordinanza n. 71 del Sindaco di Vasto e di adottare tutte le misure necessarie e concordate per scongiurare danno e salvaguardare la vita dei residenti, anche ai sensi degli artt. 175 e 176 del Codice degli Appalti.

**19.02.2014** In seguito alla convocazione Commissariale ha avuto luogo il sopralluogo alla presenza del progettista, del geologo, del RUP, del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, del CSP, del Sindaco e dei responsabili dell'Ufficio del Commissario, in via Tre Segni.

Estratto del verbale: *Si rileva la necessità di operare con procedura di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area mediante:*

- *l'esecuzione di una perimetrazione dell'area;*
- *la previsione, a seguito di accurata progettazione, di interventi miranti, nel breve e medio termine, a garantire la stabilità dell'edificio di via Roma attualmente lesionato mediante opere strutturali (tipo pali, micro pali, etc.). Previa acquisizione degli elaborati progettuali relativi alle opere di consolidamento già eseguite dal Comune di Vasto lungo il versante e quelli delle strutture di fondazione della sede stradale;*

*e aggiornarsi nuovamente per approfondire le tematiche e di procedere all'incarico dei professionisti e della ditta che dovrà effettuare l'intervento di somma urgenza.*

*Verbale lavori somma urgenza agli atti*

**28.02.2014** Il RUP, in seguito al sopralluogo effettuato il giorno 19.02.2014 e del verbale redatto dal progettista trasmesso il 21.02.2014, al fine della prosecuzione della procedura di somma urgenza invita lo stesso a redigere e trasmettere la perizia giustificativa dei lavori (prevista dall'art. 176 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207) entro e non oltre il giorno 07.03.2014.

*Prot. 471/CS/RUP*

**05.03.2014** Previsione sommaria della spesa ai sensi dell'art. 176 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Il progettista trasmette la relazione tecnica, con allegato il computo metrico di massima, per la messa in sicurezza di un tratto della balconata e della sede stradale di via Tre Segni, nel Comune di Vasto (CH).

L'intervento prevede la realizzazione di una paratia di pali (n. 15 pali, diametro mm 1.000, interasse mm 1.200, lunghezza ml 15,00) quale contenimento della porzione di scarpata, interessata dal dissesto, e quale fondazione di una soletta in c.a. (spessore variabile fra cm 20 e cm 40) di sostegno del tratto di balconata in oggetto.

**05.03.2014** Il RUP, con nota prot. n. 492/CS/RUP, propone al Commissario Straordinario:

1. di approvare la relazione tecnica e il computo metrico estimativo di massima dei lavori trasmesso in data 05.03.2014 dal progettista contenente l'individuazione di massima degli interventi indispensabili per fronteggiare l'emergenza conseguente alle forti piogge abbattutesi nel territorio Comunale di Vasto nel mese di dicembre 2013;
2. di approvare, alla luce delle condizioni di rischio per l'incolumità pubblica evidenziate, la realizzazione di un intervento stralcio per l'esecuzione di lavori di somma urgenza consistente in una paratia di pali (n. 15 pali, diametro mm 1.000, interasse mm 1.200, lunghezza ml 15,00) quale contenimento della porzione di scarpata, interessata dal dissesto, e quale fondazione di una soletta in c.a. (spessore variabile fra cm 20 e cm 40) di sostegno del tratto di balconata;
3. di approvare il quadro economico proposto e stimato sulla base dell'importo lavori previsto nella suddetta perizia per un importo complessivo di € 264.271,00;
4. di stralciare le somme previste dal suddetto quadro economico dal quadro economico dell'intervento;
5. di dare atto che per l'esecuzione degli interventi si provvederà a selezionare un'impresa dall'albo Commissariale costituito per gli interventi di competenza e ad incaricarla, previa accettazione manifestazione d'interesse, in sede di sopralluogo sui luoghi oggetto d'intervento da svolgere in forma congiunta con i soggetti interessati.

**14.03.2014** con nota Prot. 499/CS/RUP del 13.03.2014 il RUP invia manifestazione d'interesse all'impresa Fossaceca Srl individuata dall'albo imprese, istituito presso gli Uffici commissariali per l'affidamento lavori mediante somma urgenza per un importo complessivo pari a € 120.000,00.

*La richiesta è stata accettata nelle successive 24h.*

*Nota prot. 504/CS/RUP*

**17.03.2014** il progettista, ai fini della progettazione esecutiva, relativa all'intervento per la messa in sicurezza della porzione della balconata di via Tre Segni, richiede al RUP uno studio approfondito del sottosuolo, con l'acquisizione dei dati geotecnici previsti dalla normativa vigente.

Nota prot. 508/CS/RUP.

**17.03.2014** il RUP conferisce l'incarico di collaborazione professionale per le attività di rilievo topografico, indagini geologiche e geotecniche a tecnico individuato dall'albo istituito presso gli Uffici commissariali, ai sensi del comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.,

*Nota Prot. 510/CS/RUP.*

**08.04.2014** Il geologo trasmette la relazione geologica e sismica.

*Nota prot. 539/CS/RUP*

**06.05.2014** Il progettista incaricato, alla luce delle recenti e nuove indagini geologiche e geotecniche, eseguite dove è avvenuta la frana, comunica al RUP che un intervento eseguito mediante l'esecuzione di un'opera strutturale, tipo palificata, dimensionata per quel singolo episodio franoso e rispondente all'esigenza di recupero del tratto della balconata in tempi brevi, potrebbe essere funzionale esclusivamente alla stabilità della porzione di balconata interessata e non alla stabilità globale della porzione di versante interessata dal dissesto. Ritiene, pertanto che, in aggiunta all'intervento strutturale di sostegno della balconata, è necessaria l'esecuzione di ulteriori opere finalizzate alla riprofilatura e stabilizzazione della porzione di versante modificata dal dissesto. Tanto esposto ritiene quindi necessario intervenire con urgenza anche nelle zone laterali all'area in dissesto, al fine di garantire, compatibilmente con gli importi a disposizione, la stabilità globale di una più ampia porzione del versante, mediante la realizzazione delle stesse opere previste nel progetto definitivo, redatto per la mitigazione del rischio idrogeologico del costone orientale. Pertanto, vista l'attuale situazione del fronte, evidenzia l'urgente necessità di ulteriori stanziamenti, al fine di poter completare l'intervento sulla porzione residua di versante, di cui all'incarico iniziale, affrontando i fenomeni di instabilità geomorfologica dovuti all'attuale morfologia del terreno, che, data la sua geometria poco stabile, risulta fattore di innesco di nuovi fenomeni gravitativi, proprio come l'evento a cui si fa riferimento.

Nota acquisita con prot. 575/CS/RUP

**16.05.2014** Il RUP, con nota Prot. 583/CS/RUP, in riferimento alla nota acquisita agli atti con prot. 575/CS/RUP del 06.05.2014, trasmessa dal progettista, in cui sono state analizzate le soluzioni utili a garantire la messa in sicurezza del versante franato, segnala, allo stesso, la necessità di procedere nel formalizzare la progettazione esecutiva per intervento in somma urgenza, utilizzando tutte le risorse necessarie, fermo restando il limite di spesa disponibile.

**22.05.2014** Il RUP trasmette, con nota Prot. 588/CS/RUP del 13.03.2014, a nuova impresa (Conti e Mastroiacovo snc, individuata dall'albo imprese istituito presso gli Uffici commissariali) la manifestazione d'interesse per l'esecuzione di lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza di una porzione di costone orientale zona Piazza Marconi - Loggia Amblingh nel Comune di Vasto (CH) interessato da movimento franoso.

**28.05.2014** Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

**29.05.2014** La Fossaceca srl (prima Ditta individuata per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza), con nota del 03.06.2014, acquisita con prot. 233/CS, chiede di conoscere le motivazioni della propria esclusione

insieme ai criteri e le modalità progettuali che verranno adottati per l'affidamento dei lavori ritenendo inadeguate e infondate le ragioni addotte dagli Uffici Commissariali con nota Prot. 592/CS/RUP del 29.05.2014.

**29.05.2014** Il RUP comunica alla Ditta aggiudicataria di non aver dato seguito alla disponibilità dalla stessa manifestata in quanto, a distanza di diversi giorni il progettista ha segnalato la necessità di cambiare l'entità dell'area dell'intervento, modificando sostanzialmente i parametri progettuali come pure quelli economici. Pertanto l'Ufficio Commissariale ha ritenuto di non affidare alla medesima Ditta gli interventi indicati.

Nota Prot. 592/CS/RUP.

**23.06.2014** il progettista consegna il progetto esecutivo, acquisito con prot. 606/CS/RUP.

**30.06.2014** Il RUP, con nota prot. 615/CS/RUP, al fine di dare seguito all'Ordinanza n. 71/2014 del Sindaco di Vasto che ordina l'interdizione dell'area interessata dal fenomeno franoso, fissa un sopralluogo per il 02.07.2014 presso la sede comunale per la redazione del verbale di cui all'art. 176 del DPR 207/2010e dar corso nell'immediato all'inizio dei lavori di cui all'art. 175 del DPR 207/2010.

**02.07.2014** La Regione Abruzzo, con nota prot. RA/178262 del 02.07.2014, critica l'attività in regime di somma urgenza posta in essere dal Commissario, attraverso il RUP, alla luce del DL 91/2014.

**02.07.2014** Sopralluogo - somma urgenza:

Con verbale redatto durante il sopralluogo, ai sensi degli artt. 176 del DPR 207/2010, e 125 del D. lgs. 163/2006 e dell'art. 41 del RD 827/1924, il RUP prende atto della progettazione esecutiva, affida e consegna la direzione dei lavori nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente dispone e ordina l'immediata esecuzione dei lavori all'impresa e la consegna del cantiere.

**03.07.2014** Il RUP, con nota prot. 618/CS/RUP del 03.07.2014, conferisce l'affidamento dei servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i. ad un tecnico comunale.

**03.07.2014** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse, con nota prot. 623/CS/RUP del 03.07.2014, a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di collaudatore statico in corso d'opera.

**04.07.2014** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di collaudatore statico in corso d'opera, è sottoscritto l'incarico. - Acquisita con prot. 625/CS/RUP del 04.07.2014

## SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE IN TRASFERIMENTO

| ***Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Importo corrente*** | ***Importo cumulato*** | ***Speso*** | ***Residuo*** |
| *31.650.000,00* | *31.650.000,00* | *5.508.055,60* | *26.141.944,40* |

| ***Risorse economiche provenienti dalla Regione*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Importo corrente*** | ***Importo cumulato*** | ***Speso*** | ***Residuo*** |
| *0* | *0* | *0* | *0* |

## ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

| ***Descrizione attività*** | ***Importo speso*** |
|---|---|
| *struttura commissariale* | *€ 481.532,27* |
| *attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.* | *€ 5.026.523,33* |

## PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

CONTABILITA' SPECIALE N. 5631 APERTA PRESSO LA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA - DENOMINATA "C S RISCHIO IDROGEOL. ABRUZZO" Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0081278 del 13/07/2011 a favore del Commissario straordinario delegato responsabile della gestione delle risorse per la realizzazione degli interventi del rischio idrogeologico nel territorio della regione Abruzzo (Accordo di Programma del 16/09/2010) - (Ing. Emilio Santori nominato con DPCM del 08/03/2011 registrato dalla Corte dei Conti il 13/06/2011)

| TRASFERIMENTO FONDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - 2014 | IMPORTO |
|---|---|
| Da Regione Abruzzo derivanti da anteriore trasferimento del MATTM alla medesima Regione Prov. Cap 8531-03 epr 2010 | € 6.219.831,23 |
| Da Regione Abruzzo derivanti da anteriore trasferimento del MATTM alla medesima Regione Cap 8531-03 epr 2010 e parte Cap 8582 - 01 epr 2009 e cap 8631 - 01 epr 2009 | € 14.512.939,53 |
| Da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare II Atto integrativo all'Accordo di Programma del 16 settember 2010 | € 900.000,00 |
| TOTALE fondi trasferiti dalla Regione ma di provenienza MATTM sulla C.S. del Commissario | € 20.732.770,76 |
| TOTALE fondi trasferiti di provenienza MATTM sulla C.S. del Commissario | € 10.917.229,24 |
| **TOTALE COMPLESSIVO DEI FONDI MATTM di cui all'ADP del 16.09.2010** | **€ 31.650.000,00** |
| Pagamenti 2011 | € 74.675,60 |
| Pagamenti 2012 | € 293.072,04 |
| Pagamenti 2013 | € 3.045.200,28 |
| Pagamenti 2014 | € 2.095.107,68 |
| Totale Pagamenti al 8/7/2014 | € 5.508.055,60 |
| **Saldo al 9 luglio 2014** | **€ 26.141.944,40** |

## NOTE SULLA RENDICONTAZIONE IN TRASFERIMENTO

*Si è proceduto alla consegna di tutta la documentazione amministrativa-contabile relativa alle attività dell'Ufficio Commissariale nel corso degli anni 2011-2012-2013-2014, gli originali delle attività sono stati trattenuti dall'Ing. Santori in quanto egli è l'unico responsabile della trasmissione del rendiconto alla Ragioneria Territoriale dello Stato.*

*Infine si rappresenta che è stata accantonata una somma sufficiente, così come dispone l'art. 15, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, relativa al pagamento dei compensi del Commissario Straordinario, compresa di tutti gli oneri di legge, la quale grava all'interno dei quadri economici degli interventi di cui all'allegato I dell'Accordo di Programma del 16 settembre 2010. In quanto la norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari sia composto da una parte fissa e da una variabile. La parte fissa non può superare i 50 mila euro annui, e la parte variabile, invece, è strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e che la stessa non può superare i 50 mila euro annui.*

*Lo Scrivente Commissario ha proceduto alla sola liquidazione della parte fissa, a tal proposito lo scrivente con la determina n. 12 del 20 maggio 2014, ad ogni buon conto, ha accantonato la somma residua relativa alla parte variabile e resta in attesa che gli venga ancora corrisposta.*

## ALLEGATI

**ALLEGATO A**
*Cronoprogramma originario*

**ALLEGATO B**
*Gantt Slittamenti e Ritardi e Cronoprogrammi in progress*

**ALLEGATO C**
*Corrispondenza citata nella presente Relazione (cfr. pag. 11)*

***A cura del Commissario Straordinario Delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Abruzzo***

**CRONOPROGRAMMA 31 Gennaio 2012**

*Cronoprogramma – Diagramma di Gantt*

## IL DIAGRAMMA DI GANTT *( note per la lettura)*

### In generale

- **Il diagramma di Gantt** mette in relazione ogni progetto con il tempo disponibile per la sua attuazione.
- Il **mese 1** corrisponde all'attivazione del procedimento Commissariale ( nomina Commissario 8 marzo 2011).
- E' un diagramma attivo, per ora con tre+1 **Task** per ogni opera:
  - una di **previsione** (campita in sede di programmazione di virtuale obiettivo cioè di definizione del Cronoprogramma ufficiale di riferimento) – duplicata per variazioni
  - una di **esecuzione** (questa viene campita in corso d'opera)
  - una per l'evidenza degli slittamenti

### LEGGENDA

| | |
|---|---|
| | interventi di cui è pervenuta documentazione progettuale (parziale o complessiva) |
| | tempi di pianificazione (nelle Task 1 e 2) |
| | tempi di definizione progettuale (da disposizione commissariale). Nel caso di progettazioni definitive, la presenza dell'azzurro segnala la rilevazione di mancanze di documentazione da colmare. |
| | tempi per gli espropri (e l'approvazione progettuale, qualora si necessitasse di ulteriore tempo da sovrapporre al precedente) |
| | tempi per gli appalti (procedure di gara, pubblicazioni, aggiudicazioni e firma contratti) |
| | tempi per l'esecuzione degli interventi, incluse l'inizio lavori (1 mese) e la consegna degli stessi(certificato di ultimazione) |
| | tempi per la valutazione commissariale a seguito degli interventi e a seguito del collaudo. momento che dispone di un tempo utile anche ad eventuali azioni correttive oggi non valutabili |
| | ulteriore tempo a disposizione del Commissario, impiegabile o meno, per eventualità e approfondimenti – qualora necessari – sul lavoro svolto. |
| | tempi per il collaudo |
| | **Slittamento del Cronoprogramma** |
| | **Ritardi nell'esecuzione delle opere** |

- ***La rappresentazione grafica è una semplificazione espositiva che non rispecchia la reale consecutività delle differenti fasi operative ma ne delimita i confini utili alla stima dei tempi complessivi di attuazione.***
- ***Nel redigere i Gantt si è tenuto debito conto del grado di definizione del materiale progettuale finora pervenuto alla gestione commissariale e delle esigenze espresse da alcuni degli interlocutori diretti (EE.LL.).***
- ***I lavori con caratteristiche di particolare urgenza (come da indicazioni emerse in fase organizzativa) sono segnalati con nota in testa ai diagrammi specifici.***
- ***la Task 1 (bis) riguarda il rapporto tra la previsione generale del Cronoprogramma e la più recente previsione di quelle opere in avvalimento o in via di avvalimento. Le variazioni sostanzialmente scaturiscono dal confronto con le esigenze degli Enti attuatori.***

### Gantt per ogni opera

I Gantt specifici sono suddivisi in **WPs (pacchetti di lavoro)**, a loro volta ripartiti in Task, ognuna delle quali è affidata ad uno o più soggetti attivi.
In sede avanzata, ad ogni Gantt sarà associata la tabella relativa alle WPs, necessaria a dettagliare gli elementi fondamentali da estrarre dal Gantt, per una lettura più immediata.
Ancora, vi sarà associata la tabella delle **Deliverables (momenti fissati per il raggiungimento di specifici obiettivi)**. I riferimenti saranno sempre estraibili nel Gantt relativo (valida per ognuno dei cronoprogrammi specifici).
Per ultima, sarà associata la tabella delle **Milestones (o momenti di grande importanza),** da intendersi orientate prevalentemente alle azioni di valutazione del programma e del percorso. Risulta fondamentale per esaminare, approvare e validare le azioni (valida per ognuno dei cronoprogrammi specifici).

*Cronoprogramma – Diagramma di Gantt*

**INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO**

| (ripartizione mesi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ripartizione anni) | Primo anno | | | | | | | | | | | | Secondo anno | | | | | | | | | | | | Terzo anno | | | | | | | | | | | |
| **Opera n° 1 – Provincia *AQ*, Comune di *Corfinio*, Titolo *Consolidamento e Rinforzi mediante opere di contenimento delle spinte …*, Importo *€ 1.000.000,00* – *PERVENUTO PROGETTO PRELIMINARE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 1<br>Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 1 (bis) – modifiche previsionali<br>Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale) | NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 2<br>Tempi effettivi (in progress) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 3<br>Slittamento del Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opera n° 2 – Provincia *AQ*, Comune di *Aielli*, Titolo *Consolidamento versanti rocciosi e zona via Valone*, Importo *€ 1.000.000,00* – *PERVENUTO PROGETTO PRELIMINARE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 1<br>Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 1 (bis) – modifiche previsionali<br>Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale) | NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con Ente Avvalso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 2<br>Tempi effettivi (in progress) | NOTA: OPERA IN PREVISIONE D'ESECUZIONE – GANTT PREVISIONALE DA DEFINIRE A FIRMA DELLA CONVENZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 3<br>Slittamento del Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opera n° 3 – Provincia *AQ*, Comune di *Roccacasale*, Titolo *Sistemazione versanti del Centro Storico*, Importo *€ 1.000.000,00* – *PREVENUTO PROGETTO PRELIMINARE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 1<br>Previsione temporale d'esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 1 (bis) – modifiche previsionali<br>Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale) | NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 2<br>Tempi effettivi (in progress) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 3<br>Slittamento del Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opera n° 4 – Provincia *AQ*, Comune di *Raiano*, Titolo *Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Vittorio*, Importo *€ 1.000.000,00* – *ELABORATI NON PERVENUTI NONOSTANTE I SOLLECITI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 1<br>Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 1 (bis) – modifiche previsionali<br>Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale) | NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 2<br>Tempi effettivi (in progress) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 3<br>Slittamento del Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opera n° 5 – Provincia *PE*, Comune di *Caramanico Terme*, Titolo *Intervento di risanamento del dissesto nel Centro Storico …*, Importo *€ 1.000.000,00* – *PERVENUTI PROGETTO PRELIMINARE E PROGETTO DEFINITIVO - (OPERA IN AVVIAMENTO)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 1<br>Previsione temporale d'esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 1 (bis) – modifiche previsionali<br>Previsione temporale d'esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Task 2<br>Tempi effettivi (in progress) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Cronoprogramma – Diagramma di Gantt*

| | |
|---|---|
| Task 3<br>Slittamento del Cronoprogramma | |
| **Opera n°6 – Provincia *PE*, Comune di *San Valentino in Abruzzo Citeriore*, Titolo *Consolidamento movimento franoso*, Importo *€ 1.000.000,00 – PERVENUTO PROGETTO PRELIMINARE*** | |
| Task 1<br>Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario) | |
| Task 1 (bis) – modifiche previsionali<br>Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale) | NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso |
| Task 2<br>Tempi effettivi (in progress) | |
| Task 3<br>Slittamento del Cronoprogramma | |
| | NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI |
| **Opera n° 7 – Provincia *PE*, Comune di *Sant'Eufemia a Maiella*, Titolo *consolidamento e risanamento idrogeologico*, Importo *€ 1.000.000,00- PERVENUTO PROGETTO PRELIMINARE*** | |
| Task 1<br>Previsione temporale d'esecuzione | |
| Task 1 (bis) – modifiche previsionali<br>Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale) | NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso |
| Task 2<br>Tempi effettivi (in progress) | |
| Task 3<br>Slittamento del Cronoprogramma | |
| | NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI |
| **Opera n° 8 – Provincia *TE*, Comune di *Isola del Gran Sasso*, Titolo *Mitigazione rischio idrogeologico*, Importo *€ 1.000.000,00 – ELABORATI NON PERVENUTI NONOSTANTE I SOLLECITI*** | |
| Task 1<br>Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario) | |
| Task 1 (bis) – modifiche previsionali<br>Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale) | NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso |
| Task 2<br>Tempi effettivi (in progress) | |
| Task 3<br>Slittamento del Cronoprogramma | |
| | NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI |
| **Opera n° 9 – Provincia *TE*, Comune di *Castelli*, Titolo *Consolidamento versante ovest del Centro Storico*, Importo *€ 1.000.000,00 – ELABORATI NON PERVENUTI NONOSTANTE I SOLLECITI*** | |
| Task 1<br>Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario) | |
| Task 1 (bis) – modifiche previsionali<br>Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale) | NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso |
| Task 2<br>Tempi effettivi (in progress) | |
| Task 3<br>Slittamento del Cronoprogramma | |
| | NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI |
| **Opera n°10 – Provincia *TE*, Comune di *Civitella del Tronto*, Titolo *Messa in sicurezza movimento franoso …*, Importo *€750.000,00 – ELABORATI NON PERVENUTI NONOSTANTE I SOLLECITI*** | |
| Task 1<br>Previsione temporale d'esecuzione | |
| Task 1 (bis) – modifiche previsionali<br>Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale) | NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso |
| Task 2<br>Tempi effettivi (in progress) | |
| Task 3<br>Slittamento del Cronoprogramma | |
| | NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI |
| **Opera n° 11 – Provincia *CH*, Comune di *Treglio*, Titolo *Consolidamento corona di frana*, Importo *€ 1.000.000,00 – ELABORATI NON PERVENUTI NONOSTANTE I SOLLECITI*** | |

*Cronoprogramma – Diagramma di Gantt*

| | |
|---|---|
| Task 1<br>Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario) | |
| Task 1 (bis) – modifiche previsionali<br>Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale) | NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso |
| Task 2<br>Tempi effettivi (in progress) | |
| Task 3<br>Slittamento del Cronoprogramma | |
| | NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI |

**Opera n° 12 – Provincia *CH*, Comune di *Vasto*, Titolo *Consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi*, Importo *€ 1.000.000,00* – *PERVENUTO PROGETTO PRELIMINARE***

| | |
|---|---|
| Task 1<br>Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario) | |
| Task 1 (bis) – modifiche previsionali<br>Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale) | NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso |
| Task 2<br>Tempi effettivi (in progress) | |
| Task 3<br>Slittamento del Cronoprogramma | |
| | NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI |

**INTERVENTI PER LA DIFESA DEI FIUMI**

| (ripartizione mesi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ripartizione anni) | Primo anno | | | | | | | | | | | | Secondo anno | | | | | | | | | | | | Terzo anno | | | | | | | | | | | |

**Opera n° 1 – Provincia *AQ*, Comune di *Carsoli*, Titolo *Realizzazione vasca di espansione sul torrente Valle Mura*, Importo *€ 5.000.000,00* – *PERVENUTO STUDIO DI FATTIBILITA'***
***(OPERA IN AVVIAMENTO)***

| | |
|---|---|
| Task 1<br>Previsione temporale d'esecuzione | |
| Task 1 (bis) – modifiche previsionali<br>Previsione temporale d'esecuzione | |
| Task 2<br>Tempi effettivi (in progress) | |
| Task 3<br>Slittamento del Cronoprogramma | |

**Opera n° 2 – Provincia *AQ*, Comune di *L'Aquila*, Titolo *Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale …*, Importo *€ 3.800.000,00* – *PERVENUTO PROGETTO ESECUTIVO URGENZA***
***(OPERA IN ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE)***

| | |
|---|---|
| Task 1<br>Previsione temporale d'esecuzione | |
| Task 1 (bis) – modifiche previsionali<br>Previsione temporale d'esecuzione | |
| Task 2<br>Tempi effettivi (in progress) | |
| Task 3<br>Slittamento del Cronoprogramma | |

**Opera n° 3 – Provincia *PE*, Comune di *Pescara*, Titolo *Opere idrauliche finalizzate al risanamento idrogeologico … - Aterno/Pescara*, Importo *€ 3.600.000,00* – *PERVENUTO PROGETTO PRELIMINARE (molto approfondito)***
***URGENZA - (OPERA IN AVVIAMENTO)***

| | |
|---|---|
| Task 1<br>Previsione temporale d'esecuzione | |
| Task 1 (bis) – modifiche previsionali<br>Previsione temporale d'esecuzione | |
| Task 2 | |

*Cronoprogramma – Diagramma di Gantt*






*Cronoprogramma – Diagramma di Gantt*



**COMUNE DI CARAMANICO TERME**

Cap. 65023 Provincia di Pescara Tel./Fax (085) 9290202

**UFFICIO TECNICO**

N. 8908 di prot. Caramanico Terme, lì 24 DIC. 2012

Ufficio del Commissario Straordinario
D.P.C.M. 8 Marzo 2011
24 DIC 2012
ARRIVO
Prot. n. 386/CS

Spett.le Commissario Straordinario per gli Interventi di Mitigazione del Dissesto Idrogeologico nella Regione Abruzzo - Ing. Emilio Santori
c/o Ministero dell'Ambiente
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma

fax n. 06 57223805

OGGETTO: **"Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme - (1° stralcio funzionale) - Movimenti gravitativi del versante in dx idrografica del fiume Orta".**
**RETTIFICA CRONOPROGRAMMA**

In riferimento alla nota prot. n. 355/CS del 06.12.2012, con la presente si comunica che in data 20.12.2012 è stata esperita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.

Per quanto sopra le fasi temporali hanno subito delle variazioni che di seguito si riportano, resta ferma la tempistica complessiva stabilita come da convenzione in mesi 22, con scadenza novembre 2013:

- **20.12.2012** – gara per l'affidamento dei lavori;
- **GENNAIO → APRILE** – contratto e consegna lavori;
- **MAGGIO → OTTOBRE** – esecuzione lavori;
- **OTTOBRE → NOVEMBRE** – chiusura lavori e collaudo.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Filippo De Ingeniis)

COMUNE DI CARAMANICO TERME Provincia di Pescara

**COMUNE DI CARSOLI**

Provincia di L'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863/90.83.00 Fax: 0863/99.54.12

SERVIZIO TECNICO - Responsabile Ing. Quinto D'Andrea

*Tel.* 0863-90.83.16 *Fax* 0863-99.54.12

*Carsoli, 05.02.2013*
*Prot.* 1314
*Anticipata via fax al n. 06.57223805*
*e-mail: commissarioabruzzo@pec.it*

Ufficio del Commissario Straordinario
D.P.C.M. 8 Marzo 2011
FEB 2013
ARRIVO
Prot. n. 31/CS

Ufficio del Commissario Straordinario
per il dissesto idrogeologico in Abruzzo
presso il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

**Oggetto:** "Comune di CARSOLI (AQ) – Bacino Nazionale del fiume Tevere: realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali." Importo euro 5.000.000,00=

***Stato di avanzamento del procedimento. Trasmissione cronoprogramma.***

In relazione all'oggetto si rappresenta che, come già precedentemente comunicato, si sono manifestati alcuni ritardi nell'avanzamento dell'intervento in oggetto.

Di seguito si trasmette quindi il cronoprogramma aggiornato, nel quale si rappresenta che entro il prossimo mese di febbraio 2013 si prevede l'affidamento dei servizi tecnici sulla base della gara d'appalto della progettazione, direzione lavori e servizi accessori, attualmente in corso di svolgimento.

Considerati i tempi per la redazione della progettazione e relative approvazioni, e le successive fasi di espletamento della gara d'appalto delle opere e definizione degli espropri/servitù, si prevede la consegna dei lavori a dicembre 2013 ed il completamento e collaudo in mesi 11 (ottobre 2014).

Rispetto al tempo assegnato di mesi 28, decorrenti dal 15 febbraio 2012, si manifesta quindi un ritardo complessivo pari a mesi cinque.

Assicurando fin d'ora ogni possibile impegno per contrarre tale ritardo,

è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

*Il Responsabile Unico del Procedimento*

*Ing. Quinto D'ANDREA*

COMUNE DI CARSOLI SERVIZIO TECNICO

*Cronoprogramma - Diagramma di Gantt*

# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO - FORO

L.R. 36/96 e D.G.R.A. n° 801 del 07-04-1997

CHIETI

**Consorzio di Bonifica Centro**

**Prot. Uscita del 06/02/2013**
**Nr. 0001107**
Oggetto: CONVENZIONE DEL 19 GENNAIO 2012 - INT
Codice: 13378

Vs. rif. prot. 12/CS

Oggetto: Convenzione del 19 gennaio 2012 – "Interventi per realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il torrente Dentalo" – Cronoprogramma.

Al Commissario Straordinario
per il Dissesto Idrogeologico in Abruzzo
Dott. Ing. Emilio Santori
c/o Ministero dell'Ambiente
via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

RACCOMANDATA AR
anticipato via mail a: commissarioabruzzo@pec.it

Con riferimento alla nota emarginata in epigrafe si trasmette il cronoprogramma delle attività da svolgere per portare a termine tutte le attività previste nella convenzione in oggetto. Tale cronoprogramma potrebbe subire delle modifiche anche a seguito della aggiudicazione dei servizi di progettazione e di affidamento dei lavori.
Qualsiasi variazione e scostamento sarà di volta in volta comunicato alla S.V.
Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Tommaso Valerio)

Sede legale: Via Gizio n° 36, 66100 Chieti
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 01803810694
0871.58821 - 0871.560798 - *e-mail:* cbcentro@bonificacentro.it - *PEC:* consorziocentro@pec.bonificacentro.it

**Convenzione del 19 gennaio 2012 - "Interventi per realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il torrente Dentalo" - CRONOPROGRAMMA ***




* a seguito delle varie aggiudicazioni, in virtù proprio dei metodi di procedura addottati, il cronoprogramma potrebbe prevedere scostamenti in diminuzione per l'esecuzione di alcune attività

** come previsto da progetto preliminare

**Città di Pescara**
*Medaglia d'oro al Merito Civile*
**Arch. Fabrizio Trisi**
**Dirigente Settore**
**LL.PP. e Mobilità**

Prot. n° 6166

Pescara, lì 10/01/2013

Raccomandata anticipata a mezzo FAX: 06/57223805

All.Ing. Emilio Santori
Commissario Straordinario
per il dissesto idrologico nella
Regione Abruzzo
c/o Ministero dell'Ambiente, stanza 827
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA

e.p.c. Al Direttore Regionale
Dott. Ing. Pierluigi Caputi
Via Salaria Antica Est 276/F
67100 L'Aquila

Ufficio del Commissario Straordinario
D.P.C.M. 3 Marzo 2011
GEN 2013
ARRIVO
Prot. n. 0216

**OGGETTO: Lavori di "Messa in sicurezza degli argini Golenali del fiume Pescara in prossimità del costruendo ponte Nuovo nel Comune di Pescara".**
**Relazione di aggiornamento della stato di fatto delle fasi tecnico/amministrative con relativo e consequenziale crono programma.**

In riferimento all'oggetto si relaziona riguardo le attività finora svolte dal Comune di Pescara in qualità di Ente attuatore.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 02.09.2011 (allegato 1), esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto preliminare, redatto dai tecnici dell'Ente, avente ad oggetto i lavori di "*Interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo*" per un importo complessivo di € 3.600.000,00.

Il progetto preliminare, così come approvato con la suddetta delibera di G.C. n. 703 del 02.09.2011, ha ricevuto:
- parere di compatibilità paesaggistica favorevole della "Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo" con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 9415 BN 68028 del 16.11.2011;
- autorizzazione dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" con provvedimento n. 6791 del 18.11.2011;
- parere favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. dal "Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione di impatto ambientale" con giudizio n. 1879 del 17.11.2011
- parere di compatibilità paesaggistica favorevole della "Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo" con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 9415 BN 68028 del 16.11.2011;
- autorizzazione dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" con provvedimento n. 6791 del 18.11.2011;

- parere favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. dal "Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione di impatto ambientale" con giudizio n. 1879 del 17.11.2011.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 914 del 17.11.2011 (allegato 2), esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato lo Schema di Convenzione avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione per la "Messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo – Ambito: Difesa dei fiumi – Provincia. Pescara – Comune: Pescara – Importo: Euro 3.600.000,00", nel quale il Comune di Pescara accetta il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile della esecuzione e della esecuzione tecnica/amministrativa dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

La convenzione in parola è stata sottoscritta in data 18.11.2011 tra il Commissario Straordinario delegato Ing. Emilio Santori, nominato con D.P.C.M. 08.03.2011, la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara.

Con atto dirigenziale n. 690/BR del 29.12.2011 (allegato 3), esecutivo nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 125, comma 11 ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici, così come da ultimo modificato dal D. L. n. 70/2011, art. 4 comma 2, convertito in L. n. 106/2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12.07.2011) è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva, da porre a base di gara, dell'opera denominata *"Interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo"* alla Società BETA STUDIO s.r.l., con sede ubicata in Via Guido Rossa 29/A- 35020 Ponte S. Nicolò Padova (PD) per un importo complessivo di € 40.268,80 (IVA 21% ed oneri compresi, nonché a lordo della r.a.).

Ai fini dell'acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari per l'approvazione del progetto definitivo, è stata indetta la conferenza di servizi n. 1 in data 11.04.2012, e successiva n. 2 del 16.07.2012, in cui sono stati acquisiti tutti i pareri favorevoli degli Enti coinvolti, e piu' precisamente:

- Provincia di Pescara, prot. 0140749 del 10.04.2012
- Capitaneria di Porto di Pescara, Direzione Marittima, con nota 09.04.02/11882/All. del 03.04.2012;
- Agenzia del Demanio di Pescara nota n. 2012/3742/FAM del 06.04.2012;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo con nota prot. n. 9596 del 12.06.2012;
- Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo con prot. 5590 BN 68018 del 11.07.2012;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo con nota prot. n. 4531 del 08.06.2012;
- Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara con prot. RA 145002 del 21.06.2012;
- Autorità dei bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro con prot. RA 133225 del 08.06.2012.

Con atto di determinazione dirigenziale n 272/BR del 16.08.2012 (allegato 4), è stata indetta una gara d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi agli "Interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo" di complessivi € 3.600.000,00, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli 91 comma 2 e artt. 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall' art. 83 del predetto Codice dei contratti;

Con successivo atto di determinazione dirigenziale n. 392/BR del 16.11.2012 (allegato 5), sono stati aggiudicati definitivamente i servizi tecnici, alla Società GEINA s.r.l. con sede legale in Via Santa Maria dell'Arco 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) P.I. 01667400673 per aver offerto il ribasso del 25,0000% sul prezzo posto a base d'asta, quindi per il prezzo netto di € 73.456,75 oltre gli oneri 4% e all'IVA al 21%.

Con atto di deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012 (allegato 6), è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto.

Con determinazione dirigenziale n. 366/BR del 02/11/2012 è stata indetta la gara, per l'affidamento della "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi agli interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del fiume Pescara in prossimità del costruendo ponte nuovo", mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), dello stesso D.Lgs. da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

Con atto di determinazione dirigenziale n. 31/AA del 03.12.2012, (allegato 7) veniva approvato il relativo bando e il disciplinare di gara per l'esperimento della gara succitato, per un importo complessivo a base di gara pari a € 1.800.278,68 di cui:

- € 1.724.743,99 per lavori;
- € 34.494,88 per oneri della sicurezza;
- € 41.039,81 per progettazione esecutiva;

Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il 29.11.2012 – all'albo Pretorio del Comune di Pescara, sul sito del committente "Comune di Pescara", sul sito del Ministero dei Contratti Pubblici, sul sito dell' Osservatorio Regionale LL.PP., sul quotidiano nazionale " Il Sole 24 Ore" e sul quotidiano locale "Il Tempo" in data 07.12.2012.

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 16.01.2013, con la successiva apertura delle offerte dal 3^ giorno successivo alle ore 10,00 presso il Comune di Pescara in seduta pubblica.

In allegato alla presente si trasmettono gli allegati n. 1-2-3-4-5-6-7, nonché il cronoprogramma di attuazione dell'intervento, rimodulato in virtù delle attività finora svolte.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
*arch. Fabrizio Trisi*


DIFESA DEI FIUMI – OPERA N. 3 – Comune di Pescara – Messa in Sicurezza degli Argini Golenali del Fiume Pescara in Prossimità del Costruendo "Ponte Nuovo" nel Comune di Pescara.
(ripartizione mesi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
(ripartizione anni)
Primo Anno
Secondo Anno
Terzo Anno
Sottoscrizione Convenzione
18/11/2011
Progettazione + Espropri
Task 1 / Preliminare
Task 2 / Definitiva
Task 3 / Esecutiva
Task 4 / Varianti (eventuali)
Task 5 / Avvio procedimento espropriativo - immissione in possesso delle aree
Task 6 / Determinazione indennità di esproprio - conclusione del procedimento espropriativo
Procedura di gara
Task 1 / Preparazione bando di gara
Task 2 / Pubblicazione bando di gara
Task 3 / Aggiudicazione e stipula contratto
Esecuzione dei lavori
Task 1 / Consegna dei lavori ed allestimento cantiere
Task 2 / Sicurezza
Task 3 / Esecuzione
Task 4 / Ultimazione e riconsegna dell'opera
Task 5 / Collaudo

**OGGETTO:** FIUMI. Accordo di programma finalizzato all'attuazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Abruzzo sottoscritto con MATTM in data 19.6.2010. Progettazione interventi sul bacino del Vomano.

***Cronoprogramma riguardante la progettazione e la realizzazione dell'intervento***

1) **19.04.2013 Determina annullamento bando di gara progettazione definitiva, esecutiva, DI e coordinamento sicurezza;**
2) **19.04.2013 Approvazione e pubblicazione Avviso per acquisizione elenco professionisti per Servizio di progettazione Definitiva per appalto integrato;**
3) **03.05.2013 Acquisizione domande professionisti;**
4) **06.05.2013 Scelta almeno 5 professionisti ;**
5) **07.05.2013 Invio Lettera d'invito per offerte;**
6) **14.05.2013 Acquisizione offerte pervenute;**
7) **15.05.2013 Apertura offerte pervenute e aggiudicazione;**
8) **16.05.2013 Richiesta verifica requisiti alle Ditte 1^ e 2^ (15 gg) e nel frattempo richiesta documentazione per contratto (DURC, casellario, ecc)**
9) **31.05.2013 aggiudicazione definitiva servizio di progettazione Definitiva per appalto integrato;**
10) **30.06.2013 Acquisizione Progetto Definitivo per appalto integrato;**
11) **05.08.2013 Verifica, Validazione, Conferenza dei Servizi;**
12) **14.08.2013 Approvazione progetto ed approvazione e pubblicazione bando per appalto integrato;**
13) **30.09.2013 Acquisizione offerte Appalto Intergrato;**
14) **02.10.2013 Richiesta verifica requisiti alle Ditte e nel frattempo richiesta documentazione per contratto (DURC, casellario, ecc);**
15) **05.11.2013 Aggiudicazione Provvisoria ditta appaltatrice;**
16) **05.12.2013 Aggiudicazione Definitiva ditta appaltatrice;**
17) **20.01.2014 Stipula Contratto di appalto;**
18) **05.02.2014 Consegna progetto esecutivo;**
19) **20.02.2014 Consegna dei lavori ed apertura cantiere;**
20) **20.07.2014 Ultimazione lavori.**

**Totale giorni 457.**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Danilo Crescia




Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Danilo Cresca

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 3 (opera urgente) - Interventi "per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo"
Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di Pescara – Comune: Pescara - importo complessivo 3.600.000 € (progettazione esecutiva)
(ripartizione mesi)
(ripartizione anni)
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
Quarto anno
Cronoprogramma al 30 gennaio 2012
Aggiornamento previsione temporale d esecuzione al 10.01.2013 (come trasmesso dall'Ente - Prot. 007/CS)
Concessione proroga di 60gg per l'ultimazione dei lavori (nota prot. 6259/10454 del 16.01.2014). La nuova data di ultimazione dei lavori è spostata dal 17.01.2014 al 17.03.2014
1^ perizia di variante: il tempo utile d'esecuzione è implementato di 45gg (fine lavori al 02.05.2014)
2^ perizia di variante: il tempo utile d'esecuzione è implementato di 90gg (fine lavori al 04.08.2014)
Riferimenti importanti
A-B
C
D1
D2
E1
E2
F
G
H
I
I1 L
I2 M
I3
N
O
PQ R
S
TU V
Z
A1
Marzo 2014
Assenza fondi
Condizioni meteo
Impedimenti da parte di Enti sottoscrittori di A d P
Impedimenti da parte di Enti avvalsi ed Enti Terzi
Varianti in corso d'opera
Sopravvenute disposizioni normative
Cause impreviste e imprevedibili
RITARDI
Note
Ritardo
1
Ritardo per
mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario presso il MEF dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro).
non corretta progettazione esecutiva da parte dell'Ente attuatore dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Ente.
Richieste più volte sollecitate dal Commissario, sul tal fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto.
Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso contenzioso giudiziario, come si evince dagli allegati attivando in agosto, però, la Direzione Regionale LL.PP. a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma a far pervenire ogni atto progettuale utile.
(All. da 1.1 a 1.6)
2
Ritardo per avverse condizioni metereologiche.
(All. 2)
3
Ritardo dovuto alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di personale tecnico in grado di svolgere la progettazione definitiva ed esecutiva come reso noto in una riunione programmatica avanzata dall'Ente.
(All. 3)
4
Ritardo dovuto allo slittamento dei tempi di validazione della progettazione definitiva in sede di Conferenza dei Servizi a causa
dell'assenza di alcuni dei rappresentanti degli enti convocati;
alle richieste/integrazioni avanzate al progettista.
(All. da 4.1 a 5)
5
Ritardo imputabile all'Ente Attuatore.
Il bando di gara (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il 29.11.2012.
Entro il giorno 16.01.2013, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 6 istanze.
In data 21.01.2013 ha avuto luogo la prima seduta in forma pubblica della Commissione di gara per la verifica della documentazione amministrativa.
Il 10.01.2013 è stato acquisito con nota prot. 007/cs3, il Cronoprogramma lavori aggiornato/articolato in funzione della attività finora svolte dall'Ente.
(All. da 6 a 9)
RIFERIMENTI

| | Data | Documento | Contenuto |
|---|---|---|---|
| **A** | 01.09.2011 | Bonifico I franca fondi | Accreditamento I franca fondi, pari a € 6.219.831,23, da parte della Regione Abruzzo. |
| **B** | 05.09.2011 | Progettazione preliminare | Ricezione atti progettuali preliminari dal Comune di Pescara, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 02.08.2011. |
| **C** | 16.11.2011 | Convenzione | Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e della Costa e Comune di Pescara.<br>Con la stessa, il Comune di Pescara delega la Direzione LL.PP. a svolgere, in qualità di stazione appaltante, tutte le attività occorrenti per l'affidamento e la gestione dell'intervento, ivi compresa la redazione della progettazione definitiva, l'espletamento della gara, la direzione dei lavori, il collaudo e ogni altra attività connessa e strumentale. |
| **D1** | 29.12.2011 | Affidamento incarico per la progettazione definitiva - Determinazione Dirigenziale n. 690 (All. 3.1) | E' affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva alla Società BETA STUDIO srl cui sarà corrisposta la somma di € 32.000,00 IVA ed oneri accessori ed al netto della ritenuta d'acconto per un importo complessivo di € 40.268,80 (IVA 21%). |
| **D2** | 27.03.2012 | Progetto Definitivo e indizione Conferenza dei Servizi | E' inoltre per il giorno 11.04.2012, alle ore 11.00, presso la sede didascalia della Regione Abruzzo a Roma la I seduta della Conferenza di Servizi e contestuale trasmissione della progettazione definitiva. |
| **E1** | 11.04.2012 | I Conferenza dei Servizi<br>(All. 4.1 – 4.2) | Sono state rilevate la assenza della Regione Abruzzo e del Genio Civile di Pescara.<br>Si evidenzia quanto segue in ordine alla avvenuta trasmissione del progetto definitivo<br>• al Genio Civile<br>• all'Autorità di Bacino |
| **E2** | 16.07.2012 | II Conferenza dei Servizi – approvato Progetto Definitivo<br>(All. 4.3 – 4.4 – 4.5 - 4.6) | Esecuzione della Conferenza di Servizi di chiusura lavori alle ore 14.00, presso l'Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo, in Via Pierre 8.<br>Il Presidente, a seguito dell'ottenimento dei pareri favorevoli da parte di tutti gli Enti convolti, dichiara conclusa con esito positivo la Conferenza dei servizi e dispone l'approvazione del Progetto Definitivo. |
| **F** | 07.08.2012 | Nota prot. 239/CS<br>(All. 5.1 – 5.2 – 5.3) | Aggiudicazione provvisoria dell'Ufficio Direzione Lavori<br>• affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 91, c. 2 e 57, c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.<br>• esecuzione dell'opera ad unità di misura, con offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del suddetto Codice. |
| **G** | 25.10.2012 | Approvazione progetto definitivo - Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 691 - Nota prot. 328/CS del 31.10.2012<br>(All. 6.1 – 6.2) | Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 691<br>1. è approvato il progetto definitivo<br>2. è precisato che si procederà mediante gara d'appalto, da esperire mediante procedura aperta (art. 54 – 55 del D. Lgs. 163/2006), con le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. B), del D. Lgs. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/2006).<br>• importo complessivo dell'opera: € 1.724.743,99 per lavori a corpo<br>• € 34.494,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta<br>• € 41.038,81 per spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso d'asta<br>termini di esecuzione<br>• consegna dei lavori: esecutiva 60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio<br>• ultimazione dei lavori: 224 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori. |
| **H** | 16.11.2012 | Istituzione Ufficio Direzione Lavori<br>(All. 7.1 e 7.2) | L'aggiudicazione dell'Ufficio Direzione Lavori diventa definitiva. |
| **I1** | 07.12.2012 * | Pubblicazione Bando<br>(All. 8) | Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori<br>• data inizio: 07.12.2012.<br>• data fine: 16.01.2012.<br>tipo di procedura: aperta<br>criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.<br>quantitativo totale dell'appalto: € 1.800.278,68 di cui<br>• € 1.724.743,99 per lavori a corpo<br>• € 34.494,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta<br>• € 41.038,81 per spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso d'asta<br>termini di esecuzione<br>• consegna dei lavori: esecutiva 60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio<br>• ultimazione dei lavori: 224 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori. |
| **L** | 10.01.2013 | Aggiornamento Cronoprogramma lavori<br>Nota prot. 6166 del 10.01.2013 acquisita con prot. 007/CS. | • Cronoprogramma lavori aggiornato/rettificato.<br>• Relazione di aggiornamento dello stato di fatto delle fasi tecnicoamministrative. |
| **I2** | 29.01.2013 | Aggiudicazione provvisoria servizio tecnico<br>(All. 10) | Aggiudicazione provvisoria progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori a favore dell'ATI Di Persio Costruzioni Srl – CO.BE' Srl. |
| **M** | 29.01.2013 | Avvio occupazioni d'urgenza<br>(All. 12) | Occupazione d'urgenza aree oggetto dell'intervento. |
| **I3** | 11.03.2013 | Aggiudicazione definitiva servizio tecnico - Determinazione Dirigenziale n. 102/BR<br>(All. 11 - 12) | 1. sono aggiudicati definitivamente i lavori all'ATI DI PERSIO COSTRUZIONI SRL – CO. BE' SRL che ha incaricato della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione la Società di Ingegneria GSI STUDIO Srl, con sede in L'AQUILA (AQ), che ha offerto un compenso lavori: 1.758.238,87 €, importo progettazione esecutiva 41.038,06 €)<br>2. viene rideterminato il quadro economico<br>3. è precisato che l'ATI DI PERSIO COSTRUZIONI SRL – CO. BE' SRL in sede di offerta intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 30% previsti dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.<br>4. è precisato che il RUP è l'arch. Trisi, il direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è la Società GENIA srl. |
| **N** | 14.05.2013 | Stipula contratto | Stipulato il contratto (Rep. N. 39483) con la ditta aggiudicataria ATI Di Persio – CO.BE s.r.l. avente ad oggetto<br>1. La progettazione esecutiva<br>2. L'esecuzione dei lavori. |
| **O** | 27.06.2013 | Nomina Organo di collaudo - Nota prot. 144/CS<br>(All. 13) | Il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sottoscritta il 18.11.2011, indica all'Ente i seguenti tecnici per la nomina dell'organo di collaudo<br>1. ing. Rosario Prevoti - Funzionario del Ministero dell'Ambiente;<br>2. dott. Giovannino Rosa - Direttore Amm.vo ASL Roma H;<br>3. ing. Stefano Colaiuti - Dirigente del Consiglio dei Ministri. |
| **P** | 03.07.2013 | Progetto Esecutivo<br>(All. 14) | Ricezione da parte della Società Beta Studio S.r.l. (che ha redatto il progetto definitivo) per gli adempimenti di competenza derivanti dal comma 5 dell'art. 169 del DPR 207/2010, n. 93148, trasmette in formato digitale copia del Progetto alla Società Beta Studio S.r.l. (che ha redatto il progetto definitivo) per gli adempimenti di competenza derivanti dal comma 5 dell'art. 169 del DPR 207/2010. |
| **Q** | 15.07.2013 | Approvazione progetto esecutivo - Determina Dirigenziale n. 309/BR<br>(All. 15) | Approvazione progetto esecutivo (trasmissione in formato elettronico con nota prot. 104347/1/177240 del 25.07.2013). |
| **R** | 22.07.2013 | Verbale consegna lavori<br>(All. 16) | L'appaltatore è immesso nel possesso dei luoghi oggetto dell'intervento. art. 153 DPR 207/2010 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **S** | 10.12.2013 | II Atto Integrativo all'Accordo di Programma<br>(All. 18) | Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 a carico del MATTM; |
| **T** | 14.01.2014 | Autorizzazione I Perizia Suppletiva e di Variante<br>(All. 19 – 20) | Il Commissario Straordinario autorizza il Comune di Pescara ad impegnare la somma di € 103.365,74 + IVA, riferita alla I Perizia di Variante tecnica e suppletiva in corso di redazione, per la risoluzione delle interferenze sopravvenute in corso di esecuzione delle opere. |
| **U** | 16.01.2014 | Proroga di 60gg per l'ultimazione dei lavori<br>(All. 20) | A seguito delle richieste pervenute da parte dell'Impresa appaltatrice dei lavori (Di Persio Costruzioni S.r.l) e del Direttore Lavori (Ing. Alessandro Tucci), pari a giorni 90 per l'ultimazione dei lavori, si seguito di<br><br>o "Ritardo nell'acquisizione del parere da parte del Genio Civile relativo ad alcune lavorazioni propedeutiche alle fasi successive";<br>o "Necessità di spostamento di alcuni sottoservizi (ACA, ENEL Ditta Di Properzio)".<br>o "Recenti allagamenti che hanno sospeso alcune lavorazioni vista la vicinanza all'alveo del fiume nonché la presenza di materiale alluvionale in alcune aree del cantiere".<br>o "Alla data di consegna dei lavori, un area adiacente l'ex ponte ferroviario sull'argine nord risultava ancora non disponibile (competenza della Direzione Marittima di Pescara)".<br>o "A tutt'oggi la presenza di alcuni sottoservizi (ENEL e Telecom) non ancora consente la regolare prosecuzione dei lavori" sulla sponda Dx relativi alla demolizione e ritacimento del muro di sostegno nella parte terminale del muro M-M".<br><br>il RUP ha concesso all'impresa una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori. Pertanto, la nuova data di ultimazione dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi in data 17.01.2014, è fissata al 17.03.2014. |
| **V** | 30.01.2014 | 1^ perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera (proroga 45gg) | Con Determinazione Dirigenziale n. 393 il RUP determina:<br>1. di approvare la 1^ perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera costituita dai seguenti elaborati tecnici:<br>✓ relazione generale;<br>✓ computo metrico estimativo;<br>✓ quadro di raffronto;<br>✓ schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;<br>✓ planimetria;<br>✓ sponda dx spostamento ACA;<br>✓ sponda ex fognatura;<br>2. Di prendere atto che l'impresa appaltatrice - ATI DI PERSIO COETRUZIONI SRL – ha siglato l'elaborato "schema di atto di sottomissione";<br>3. Di prendere atto che l'importo di lavori aumenta di € 125.668,09 IVA inclusa al 22%, non eccedente il quinto d'obbligo, e che gli stessi vengono affidati alla medesima ditta aggiudicataria alle stesse condizioni del contratto principale e a quelle di cui allo "schema di atto di sottomissione".<br>Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti, il tempo utile per dare ultimati gli stessi, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 180 viene aumentato di gg. 45. |
| **Z** | 24.02.2014 | II Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e finanziamento dell'opera "interventi di chiusura dei varchi in sponda dx del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica" - nota prot. 5859/TRI del 24.02.2014, acquisita con prot. 92/CS | Il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, trasmette<br>1. il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e finanziamento dell'opera "interventi di chiusura dei varchi in sponda dx del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica" stipulato in data 4.12.2013 tra il MATTM e la Regione Abruzzo, registrato alla Corte dei Conti in data 18.12.2013. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 posti a carico del MATTM;<br>2. il Decreto direttoriale 4.12.2013 n. 4755 con il quale è stato approvato il sopraccitato II Atto Integrativo. |
| **A1** | 11.04.2014 | 2^ perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera (proroga 90gg) - nota prot. 47756 del 09.04.2014, acquisita con prot. 155/CS dell'11.04.2014 | Il Comune di Pescara trasmette una seconda perizia di variante dell'importo di € 1.840.521,27, per un aumento di euro 324.647,29 rispetto alla perizia di variante n. 1. In corso d'opera è emersa la necessità di introdurre nell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, che ricadono nelle condizioni previste dall'art. 132 comma 1 e 132 comma 3 del D. Lgs. 163/06 e smi, finalizzate al miglioramento, alla funzionalità e all'esecuzione dell'opera.<br><br>Il progetto prevede interventi tesi a contribuire al miglioramento della sicurezza idraulica dei territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara nei pressi dell'area di realizzazione del Ponte Nuovo, che attraverserà il Fiume Pescara e sarà collegato alla viabilità esistente attraverso due rotatorie. Le opere di progetto prevedono sommariamente<br>• in sponda fluviale sinistra, l'adeguamento al valore di sicurezza della quota sommitale delle arginature di contenimento e nella sistemazione della viabilità locale interferita; gli interventi di progetto sono suddivisi in quattro diversi ambiti:<br>1. il primo tratto, interessa il rilevato arginale che ha origine in corrispondenza del Ponte della Libertà e si estende per circa 380 m a valle, fino all'innesto di via Le Mainarde su via Valle Roveto, immediatamente a valle della passerella ciclo pedonale di attraversamento del Fiume Pescara;<br>2. il secondo tratto, comprende la sistemazione dell'incrocio tra via Valle Roveto e via Le Mainarde;<br>3. il terzo ambito, riguarda il rilevato arginale che si estende tra il sopradetto incrocio ed il costruendo Ponte Nuovo, per uno sviluppo di circa 400 m;<br>4. il quarto ambito, riguarda la sistemazione dello spazio golenale subito a valle di via Gran Sasso, ovvero a valle dell'area di intervento interessata dalla realizzazione del Ponte Nuovo.<br>• in sponda fluviale destra, gli interventi di progetto prevedono il prolungamento delle attuali difese longitudinali mediante la realizzazione di due muri di contenimento dei livelli idrometrici in caso di piena del fiume Pescara. |

**ALLEGATI AI RITARDI**

| All. n° | Data | Documento | Contenuto |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 19.07.2011 | Nota prot. n. 005/CS alla Regione Abruzzo | Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.<br>• il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro).<br>• tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma. |
| 1.2 | 04.08.2011 | nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo | Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento<br>• della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti;<br>• del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma). |
| 1.3 | 04.08.2011 | nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP. | • Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi);<br>• modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori). |
| 1.4 | 05.08.2011 | nota prot. n. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011. | La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. |
| 1.5 | 10.08.2011 | Nota prot. n. 008/CS | Il Commissario Straordinario sollecita<br>• il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma;<br>• trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi. |
| 1.6 | 30.08.2011 | Nota prot. n. 177524/RA | La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede<br>• accelerazione dei tempi,<br>• l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi. |
| 2 | 12.2011 - 01.2012 - 02.2012 | Bollettini meteo | Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/. |
| 3 | 17.02.2012 | Verbale | Riunione presso il MATTM, il RUP espone le azioni precedentemente intraprese:<br>• ai sensi dell'art. 2 della Convenzione sottoscritta in data 18.11.2011 tra il Commissario Straordinario Delegato ing. Emilio Santori, la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara, l'Ufficio LL. PP. Del Comune si è occupato del coordinamento delle attività di progettazione dell'opera in argomento;<br>• il Dirigente del Settore Grandi Infrastrutture ed Edilizia Scolastica ha avviato la ricognizione rivolta al personale tecnico in servizio presso l'Ente per verificare la disponibilità ad assumere l'incarico di Progettista per la redazione del |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | progetto definitivo dall'opera da porre a base di gara;<br>• la ricognizione ha avuto esito negativo, in quanto il personale tecnico dipendente, all'epoca, già impegnato in altri procedimenti tecnici ed amministrativi, non era disponibile ad assumere il suddetto incarico;<br>• il Dirigente, nel rispetto del Codice dei Contratti, ha provveduto ad incaricare una società di progettazione per la redazione del progetto definitivo. La società individuata è la Beta Studio, in quanto già in possesso di uno studio di fattibilità relativo all'intervento. Beta è responsabile per la corretta progettazione degli argini. Questa scelta ha consentito all'Amministrazione Comunale di ridurre le spese tecniche per la progettazione e di ottenere in tempi rapidi un prodotto rispondente alle necessità prestabilite.<br>Alla luce di quanto esposto si rileva l'errata interpretazione dell'atto convenzionale poiché l'Ente avrebbe, prima di procedere ad impegni di spesa di qualunque natura, dove essere autorizzato preventivamente dal Commissario Straordinario. |
| 4.1 | 28.03.2012 | nota prot. 43546 acquisita con prot. 123/CS del 28.03.2012 – Progetto definitivo | Contestuale trasmissione del progetto definitivo redatto da Beta Studio; |
| 4.2 | 13.04.2012 | nota prot. 50811 acquisita con prot. 137/CS del 13.04.2012 - Trasmissione verbale della I Conferenza dei Servizi e convocazione II Conferenza dei Servizi per il giorno 18.04.2012. | Le risultanze della I Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16.04.2012;<br>*Estratto del Verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16.04.2012*<br>Esecuzione della I Conferenza di Servizi presso la sede distaccata della Regione Abruzzo a Roma.<br>• Sono state rilevate le assenze ingiustificate della Regione Abruzzo e dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro.<br>• Il Genio Civile di Pescara ha comunicato di non avere la disponibilità a partecipare ultimante alla seduta e che esprimerà le determinazioni di competenza, ai sensi del R.D. 523/1904, non appena l'Autorità di Bacino avrà comunicato il proprio parere sul relativo studio di compatibilità idraulica del progetto. Tali motivi hanno determinato lo slittamento della chiusura dell'azione di concertazione a data successiva. |
| 4.3 | 16.04.2012 | Nota R.A verbale riunione del 16.04.2012. | *Estratto del Verbale della Riunione presso la sede del Genio Civile di Pescara*<br>Alla presenza del progettista si sono riuniti<br>• arch. Trio - Responsabile del Procedimento.<br>• ing. Rosi - Tecnico del Comune di Pescara.<br>• ing. Primavera - Dirigente del Servizio del<br>• ing. Nevese - Funzionario del Genio Civile.<br>• ing. D'Eramo - Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.<br>• ing. Innocente - Tecnico dell'Autorità di Bacino.<br>A seguito di una dettagliata analisi del progetto definitivo è stabilito che l'autorizzazione ai sensi del R.D. del 523/1904 del Genio Civile verrà rilasciata in forma preventiva da perfezionare in definitiva, solo dopo l'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino e della presentazione della documentazione integrativa necessaria richiesta al progettista |
| 4.4 | 17.04.2012 | Nota prot. 52338 acquisita con prot. 142/CS del 17.04.2012 | Gli esiti della riunione tenutasi presso la sede del Genio Civile di Pescara in data 16.04.2012; |
| 4.5 | 17.04.2012 | Nota prot. 88958/RA acquisita con prot. 152/CS del 24.04.2012 | Il Genio Civile di Pescara specifica che la documentazione integrativa richiesta nella riunione del 16.04.2012 deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino per l'espressione del parere di competenza, ai sensi del R.D. 523/1904 da parte del Genio Civile (senza la necessità di un temporaneo parere idraulico preliminare o organismi simili non previsti dal DPR 207/10. Questo permetterà sia la diretta espressione dell'autorizzazione definitiva, ex

| | | | D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. con le modalità di cui all'art. 53 c. 2, lett. b) dello stesso Decreto, da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 (*Allegato n 7*) |
|---|---|---|---|
| 10 | 06.02.2013 | Verbale di Sopralluogo n. 7 | Il RUP riferisce che<br>• In data 29.01.2013 la Commissione di gara ha proceduto sul aprire le offerte quantitative, economiche e temporali presentate dai concorrenti;<br>• Al fine di un corretto confronto delle offerte presentate e risultata aggiudicataria provvisoria l'ATI Di Persio Costruzioni S.r.l. – CO.BE. S.r.l. pertanto, la Commissione ha procaduto a redigere il verbale di gara.<br>• Dopo aver accertato la veridicità delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicataria si procedera ad aggiudicare definitivamente l'opera in argomento;<br>• Sul sito internet del Comune di Pescara è stata pubblicata la graduatoria della gara, con i relativi punteggi. |
| 11 | 11.03.2013 | determinazione dirigenziale n. 102 | 1. sono aggiudicati definitivamente i lavori all'ATI DI PERSIO COSTRUZIONI SRL – CO. BE SRL che ha incaricato della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione la Società di Ingegneria SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA SPA;<br>2. viene nominata l'ATI DI PERSIO COSTRUZIONI SRL – CO. BE SRL in sede di offerta intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 30% prevasti dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006;<br>3. è piacsato che il RUP è l'arch. Tras. il direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è la Società GEINA srl; |
| 12 | 12.03.2013 | Verbale di Sopralluogo n. 9 | Il RUP riferisce che<br>• In data 11.03.2013 con Determinazione Dirigenziale n. 102/BR è avvenuta l'aggiudicazione definitiva all'ATI Di Persio s.r.l. – CO.BE per un importo complessivo di 1.759.238,87 Euro per lavori ed Euro 41.039,81 per la progettazione esecutiva;<br>• Si procederà alla comunicazione di aggiudicazione ai contointeressati entro 5 giorni a partire dall'11.03.2013, successivamente, decorsi 35 giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto; |
| 13 | 27.06.2013 | Nota prot. 144/CS – proposta nomina organo di collaudo | Il Commissario Straordinario indica al Comune di Pescara i seguenti tecnici per la nomina dell'organo di collaudo ai sensi dell'art. 8 della Convenzione sottoscritta il 18.11.2011<br>1. ing. Rosario Previti – Funzionario del Ministero dell'Ambiente.<br>2. dott.ssa Patrizia Rossi – Dirigente del Ministero dell'Ambiente.<br>3. ing. Stefano Corsini – Dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
| 14 | 03.07.2013 | Verbale di Sopralluogo n. 17 – Progetto Esecutivo | Il RUP riferisce che<br>- In data 03.07.2013 è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'opera da parte dello studio Galli Ingegneria S.p.A.<br>- In pari data, con nota prot. n. 83/146 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso al Comune di Pescara il progetto esecutivo redatto dalla Società Beta Studio S.r.l. (che ha redatto il progetto definitivo) per gli adempimenti di competenza derivanti dal comma 5 dell'art. 169 del DPR 207/2010, lavoro posto in gara dalla Società a cui è affidato l'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori;<br>- Per quanto riguarda il contratto N. 36483, con la ditta aggiudicataria ATI Di Persio -CO.BE S.r.l. e stato registrato a Pescara presso l'Agenzia delle Entrate in data 27.05.2013 al N.111 Serie 1. Non e stato ancora possibile trasmettere copia del suddetto contratto al Commissario Straordinario in quanto deve essere ancora firmato in forma digitale dal Segretario Generale del Comune di Pescara. Non appena sara disponibile la copia del file firmato si provvedera ad inviarlo nell'ambito delle attività di aggiornamento per il ReNDiS. |
| 15 | 15.07.2013 | Determina Dirigenziale n. 309/BR – approvazione progetto esecutivo | Approvazione progetto esecutivo |
| 16 | 22.07.2013 | Comunicazione telefonica – Convegno dei lavori (All. 15) | L'appaltatore è immesso nel possesso dei luoghi oggetto dell'intervento. art. 153 DPR 207/2010 |
| 17 | 05.12.2013 | Nota prot. 5217, acquisita con prot. 333/CS | Il Comune di Pescara comunica che nel corso dei lavori previsti in progetto sono state riscontrate interferenze imprevista tra i sottoservizi esistenti e le opere in corso di esecuzione che sono<br>1. interferenza tra l'esistente fognatura in pressione e la fondazione in sponda DX del muro M-M';<br>2. impossibilità di raccolta delle acque bianche nel tratto murale di via delle Marinarie a causa delle pessime condizioni in cui versa la condotta esistente.<br>3. rilevato anche tra i pali di sostegno della recinzione esistente e la realizzazione del muro in prossimità dell'ingresso dell'asse attrezzato.<br>Nello specifico sono stati riscontrati i seguenti sottoservizi:<br>1. spostamento tratto fognatura in pressione e altri sottoservizi presso il tratto di muro M-M' in sponda dx per € 63.465,35+IVA.<br>2. canalizzazione acque bianche lungo il tratto di muro H-I su Via delle Marinarie in sponda SX per € 36.810,00+IVA.<br>3. oneri per spostamento sottoservizi per €3.090,39+IVA.<br>Il Ente richiede pertanto l'autorizzazione ad impiegare la somma di € 103.365,74 oltre IVA per l'esecuzione delle opere descritte che fanno parte della prima perizia di variante tecnica e suppletiva in corso di redazione. |
| 18 | 10.12.2013 | Il Atto integrativo all'Accordo di Programma | Il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento degli opera Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica. La copertura finanziaria e pari a € 900.000,00 a carico del MATTM. |
| 19 | 14.01.2014 | Nota prot. 15/CS | Il Commissario Straordinario autorizza il Comune di Pescara ad impegnare la somma di € 103.365,74 + IVA riferita alla I Perizia di Variante tecnica e suppletiva in corso di redazione, per la risoluzione delle interferenze sopravvenute in corso di esecuzione delle opere |
| 20 | 21.01.2014 | Verbale di Sopralluogo (n. 28) | • Si evidenzia che a seguito delle richieste pervenute da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori (Di Persio Costruzioni S.r.l) e del Direttore Lavori (Ing. Alessandro Tucci) acquisite rispettivamente al prot. n. 17000 del 19.12.2013 e n. 17084? del 20.12.2013, di cui la prima contenente una richiesta di proroga, pari a giorni 60 per l'ultimazione dei lavori, a seguito di:<br>o "Ritardo nell'acquisizione del parere da parte del Genio Civile relativo ad alcune lavorazioni propedeutiche alle fasi successive".<br>o "Necessità di spostamento di alcuni sottoservizi (ACA, ENEL, Ditta Di Properzio)<br>o "Ritardo allegamenti che hanno sospeso alcune lavorazioni in alveo del fiume nonché la presenza di materiale alluvionale in alcune aree del cantiere".<br>o "Alcune difficoltà riscontrate durante la lavorazioni relative alla posa in opera dei pennelli ferroviari sull'argine noti risultava ancora non disponibile (competenza della Direzione Marittima di Pescara)".<br>o "Alla data odierna non risulta ancora pervenuto il parere definitivo sulla perizia di variante tecnica e suppletiva (competenza della Direzione Marittima di Pescara)".<br>o "A tutt'oggi la presenza di alcuni sottoservizi (ENEL e Telecom) non ancora consente la regolare prosecuzione dei lavori: sulla sponda Dx relativi alla demolizione e rifacimento del muro di sostegno nella parte terminale del muro M-M'.<br>la seconda concernente parere favorevole sulla richiesta di concessione di proroga, con nota prot. n. 6258/10454 del 16.01.2014 è stata concessa dal RUP all'impresa suddetta una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori. Pertanto, la nuova data di ultimazione dei lavori che avrebbero dovuto concludersi in data 17.01.2014, è fissata al 17.03.2014.<br>Il Verbale di sopralluogo è stato redatto alla presenza del Commissario Straordinario all'impegno della somma relativa allo spostamento delle interferenze sopravvenute in corso di realizzazione delle opere e in corso da parte del Direttore Lavori la predisposizione della Perizia di Variante tecnica e suppletiva.<br>Vengono acquisite le note sopraciate, allegate al presente verbale onde costituirne parte integrante e sostanziale. |

**RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 5 "interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo" (suddiviso in 2 lotti)**
**Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di Chieti – Comuni: Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona – importo complessivo 5.000.000 € - primo stralcio 3.000.000 € (progettazione definitiva).**




NOTA: la previsione risulta sovradimensionata rispetto ai tempi commissariali e alle effettive possibilità d'esecuzione. Questo Gantt riporta le previsioni solo all'interno dei tre anni. Le azioni previste fuori questo tempo non sono riportate.
L'Ente è chiamato a revisionare la previsione in tempi rapidi.

**RITARDI**

| Ritardo | Note |
|---|---|
| 1 | Ritardo per:<br>• mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro);<br>• condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti.<br>Richiesta più volte sollecitata dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto.<br>Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le stanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto scritto/via, come si evince dagli allegati, attivando in agosto; però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile<br>(All. da 1.1 a 1.6) |
| 2 | Ritardo per avverse condizioni metereologiche<br>(All. 2) |
| 3 | Ritardo dovuto ad una serie di adeguamenti ostativi e missive prefettizie inviate dal Presidente della R.A. con svariate richieste tra le quali il trasferimento delle risorse necessarie per lo svolgimento degli interventi nei Comuni di L'Aquila, Carsoli, Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona, alla propria Direzione Regionale LL.PP., ai sensi della *L. R. 81/1998*<br>(All. da 3.1 a 3.4) |
| 4 | Il ritardo è dovuto<br>• al necessario adeguamento/aggiornamento della progettazione preliminare,<br>• alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di risorse materiali e professionali in grado di svolgere la progettazione definitiva con risorse interne.<br>(All. da 4.1 a 4.4) |
| 5 | Ritardo dovuto ad una errata interpretazione delle norme procedurali illustrate nella Convenzione, in particolare all'art. 8 (*Verifiche e controlli*). Il Consorzio, in forza di tale articolo, ha atteso l'approvazione del bando di gara ed evidenza pubblica per i servizi tecnici fino al chiarimento Commissariale (nota prot. 209/CS - vedi allegati) in cui si esplora quanto segue<br>• l'art. 8 sopracitato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata è da intendersi quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RUP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RUP;<br>• non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante;<br>• tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dall'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 'Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE';<br>(All. 5 - 6) |
| 6 | Ritardo da imputare all'Ente Attuatore.<br>In seguito alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione (definitiva, esecutiva), e prestazioni accessorie sono pervenute 15 istanze. La commissione giudicatrice non è stata ancora nominata<br>Inoltre, nonostante con nota 355/CS del 06.12.2012 il Commissario Straordinario ha richiesto la rettifica/aggiornamento del Cronoprogramma lavori e la puntuale motivazione dei suddetti ritardi l'Ente non ha ancora provveduto. |
| 7 | Ritardo da imputare all'Ente Attuatore.<br>Secondo le previsioni del nuovo cronoprogramma lavori, come aggiornato dall'Ente, l'aggiudicazione dei servizi tecnici sarebbe dovuta avvenire entro marzo 2013. In realtà, la prima seduta effettiva della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 15 istanze si è riunita il giorno 10.04.2013 a 4 mesi di distanza dal termine ultimo per la presentazione delle stesse (29.11.2012).<br>Inoltre, la stessa è stata ulteriormente criticata riscontrata dall'Ente Avvalso nell'individuazione dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006.<br>(All. 8 – 9 - 10 - 11) |
| 8 | Ritardo da imputare all'Ente Attuatore.<br>Secondo le previsioni del nuovo cronoprogramma lavori, come aggiornato dall'Ente, alla fine di luglio si sarebbe dovuto procedere con l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione dei lavori. In realtà, in data 10.07.2013 è intervenuta l'aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici inerenti *progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi piano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori* a favore della ATI Beta Studio Srl – G.& D. Giuseppe Ingegneri Associati Srl.<br>(All. 12) |

| | |
|---|---|
| **9** | Ritardo da imputare all'Ente Attuatore.<br>L'Ente è in attesa della consegna del progetto definitivo da parte del Raggruppamento Temporaneo Beta Studio S.r.l. (mandataria) e C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati (mandante) che avrà luogo, come da contratto stipulato il 09.09.2013, il 23.10.2013. Invece, secondo il cronoprogramma lavori trasmesso, avrebbero già dovuto avere luogo:<br>1. entro metà luglio la validazione del progetto definitivo;<br>2. per fine agosto lo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori;<br>3. entro fine settembre l'affidamento dei lavori;<br>4. ad ottobre la consegna del cantiere all'impresa appaltatrice selezionata.<br>(All. 13) |
| **10-11** | Ritardo da imputare a cause impreviste e imprevedibili.<br>Il progetto definitivo, redatto dal RTI, è stato consegnato il giorno 17.12.2013 ed è attualmente in fase di verifica. Dal progetto emerge che la completa messa in sicurezza dell'area richiede una spesa di 12ML di euro e la valutazione della spesa per le necessarie espropriazioni si attesta nell'ordine dei 3,2 ML di euro circa. Essendo disponibili attualmente, come da Accordo di Programma, 5ML di euro è stato richiesto:<br>1. al RTI di stralciare un lotto funzionale pari al valore complessivo del finanziamento (5 ML di euro);<br>2. al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una integrazione delle risorse (7ML di euro) ai fini del completamento dell'opera;<br>(All. 14 – 15 – 16) |

**RIFERIMENTI**

| | Data | Documento | Contenuto |
|---|---|---|---|
| **A** | 30.09.2011 | Atti progettuali della Direzione Regionale. | Studio di fattibilità. |
| **B** | 06.10.2011 | Comunicazione della Direzione Regionale d'Abruzzo | Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili. |
| **C** | 4/6.11.2011 | Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 18 agosto 2011 – accertamento e accreditamento II tranche di fondi da parte della Regione Abruzzo | Trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo). |
| **D** | 19.01.2012 | Convenzione | Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e della Costa e il Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro.<br>Con la firma della Convenzione, contenente l'Ordinanza di avvalimento, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento.<br>La Convenzione viene sottoscritta in assenza (non giustificata) del convocato Direttore Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo. |
| **E** | 12.06.2012 | Nota prot. 5384, acquisita con prot. 202/CS del 12.06.2012 - Progetto Preliminare<br>(All. 4.3 – 4.4) | Il Consorzio di Bonifica Centro trasmette il progetto preliminare. |
| **F** | 05.10.2012 | Nota prot. 9477, acquisita con prot. 304/CS del 05.10.2012<br>(All. 6) | Il Consorzio di Bonifica Centro, comunica la nomina del Direttore del Consorzio, ing. Tommaso Valerio, a responsabile unico del procedimento, in sostituzione della Dott.ssa Angela Berarducci che comunque svolgerà funzioni di supporto al RUP. |
| **G** | 09.11.2012 | Pubblicazione bando<br>(All. 7) | Oggetto: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori, per un importo complessivo di € 198.840,45 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali;<br>Termine ultimo per presentazione istanze: 29.11.2012 alle 12.00.<br><br>I termini di esecuzione previsti sono:<br>• progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio: entro 60 gg dalla stipula del contratto;<br>• progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: entro 60 gg dalla data di approvazione del progetto definitivo;<br>importo base: € 198.840,36. |
| **H** | 29.11.2012 | Termine per la presentazione delle offerte<br>(All.8) | Pervenute 15 offerte. |
| **I** | 06.02.2013 | Nota prot. 1107, acquisita con prot. 034/CS del 11.02.2013<br>(All. 9) | Aggiornamento Cronoprogramma Lavori. |
| **L** | 10.04.2013 | Verbale di Sopralluogo n. 11<br>(All.10) | Prima convocazione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 15 istanze pervenute. |
| **M** | 30.05.2013 | Verbale aggiudicazione provvisoria dei servizi tecnici<br>(All. 11) | Verbale dell'aggiudicazione provvisoria dei servizi tecnici all'ATI Beta Studio Srl – C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl. La Società ha offerto un ribasso del tempo del 20.00 % e un ribasso del prezzo del 25.00 %; |
| **N** | 10.07.2013 | Delibera della deputazione amministrativa del Consorzio n. 204 - Aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici<br>(All. 12) | Aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione, direzione lavori e sicurezza al Raggruppamento Temporaneo Beta Studio S.r.l. (mandataria) e C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati (mandante), per l'importo complessivo di Euro 149.130,27 oltre IVA e Cassa, con un tempo per l'espletamento del servizio di 96 giorni secondo l'offerta tecnica risultante agli atti. |
| **O** | 09.09.2013 | Stipula contratto per l'esecuzione dei servizi d'ingegneria<br>(All. 13) | Il contratto prevede la consegna del progetto definitivo entro 48 giorni dalla stipula. |
| **P** | 17.12.2013 | Progetto definitivo | Deposito del progetto definitivo (importo complessivo 12 ML di euro mentre la disponibilità concessa come da Allegato all'Accordo di Programma del 16 settembre 2010 è di 5 ML di euro) e Studio di Impatto Ambientale. |
| **Q** | 30.04.2014 | Pubblicazione sul BURA della VA | L'Ente ha avviato la procedura di Verifica di Assoggettabilità (VA). Dal servizio BURA regionale è stata comunicata come data di pubblicazione il giorno 30.04.2014. Da tale data decorreranno i 45 giorni di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. |

**ALLEGATI AI RITARDI**

| All. n° | Data | Documento | Contenuto |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 19.07.2011 | Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo | Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.:<br>• il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro);<br>• tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma; |
| 1.2 | 04.08.2011 | Nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo; | Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento:<br>• della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti;<br>• del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma); |
| 1.3 | 04.08.2011 | Nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP. | • Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla contruncazione di inizio lavori). |
| 1.4 | 05.08.2011 | Nota prot. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011 | La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. |
| 1.5 | 10.08.2011 | Nota prot. 0086/CS alla Regione Abruzzo | Il Commissario Straordinario sollecita<br>• il trasferimento immediato dei fondi disponibili secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma<br>• l'individuazione del referente della struttura regionale deputata alla trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi. |
| 1.6 | 30.08.2011 | Nota prot. 177524/RA | La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede<br>• accelerazione dei tempi.<br>• l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi. |
| 2 | 12.2011 -01.2012 - 02.2012 | Bollettini Meteo | Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.cfumbria.it/protezionecivile/abruzzo/archivio/ |
| 3.1 | 06.12.2011 | Nota prot. 252592/RA acquisita con prot. 033/CS del 12.12.2011 – proposta di intervento. | La Regione Abruzzo sollecita il trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP. per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di:<br>• L'Aquila (AQ);<br>• Carsoli (AQ);<br>• Francavilla a Mare, Miglianico e Orsogna. |
| 3.2 | 15.12.2011 * | Nota prot. 261403/RA acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 – attuazione interventi. | La Regione Abruzzo sollecita l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP. |
| 3.3 | 28.12.2011 | Nota prot. 269646/RA – attuazione interventi | La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L.R. 81/1988 |
| 3.4 | 09.01.2012 | Nota prot. 005/CS | Il Commissario Straordinario espone quanto segue<br>• non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti<br>• non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi.<br>• la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non trova applicazione.<br>• vanno individuate le risorse umane e strumentali presso il Dipartimento competente. |
| 4.1 | 07.03.2012 - 22.03.2012 | Verbali | Vengono trattati i seguenti argomenti<br>1. stato di attuazione dei lavori.<br>2. progettazioni.<br>3. conferenza dei servizi.<br>4. accordo bonario, riserve ed esproprio.<br>L'Ente, che sta procedendo all'elaborazione con risorse interne degli atti progettuali preliminari, rileva l'impossibilità di procedere anche con la progettazione definitiva per indisponibilità di risorse interne sufficienti. |
| 4.2 | 07.05.2012 | Nota prot. 169/CS - Sollecito | Preso atto dell'estrema urgenza dell'attuazione dell'intervento e dell'impossibilità per l'Ente Avvalso di procedere con la progettazione definitiva per l'indisponibilità di idonee risorse interne il Commissario esorta l'Ente a procedere anche all'affidamento esterno della attività sopra indicate. |
| 4.3 | 12.06.2012 | Nota prot. 5384, acquisita con prot. 202/CS del 12.06.2012 – trasmissione progetto preliminare | Il Consorzio di Bonifica Centro trasmette il progetto preliminare. Questo, in esecuzione delle disposizioni commissariali del 22.03.2012 sarà posto a base di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, con contestuale verifica preventiva della progettazione ed esecuzione dei lavori.<br>Si allega congiuntamente lo schema di avviso ed di disciplinare di gara per l'espletamento di detti servizi, per la loro approvazione.<br>Infine il Consorzio rende noto che, una volta ottenute le suddette approvazioni e l'autorizzazione a procedere, si attiverà da subito per l'acquisizione delle autorizzazioni mediante la convocazione di apposita conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. ii. |
| 4.4 | 20.07.2012 | Nota prot. 223/CS | Si notifica all'Ente l'avvenuta notazione della progettazione preliminare e si comunica che in merito non si evincono scostamenti dagli obiettivi tecnici disposti con l'Accordo di Programma |
| 5 | 27.09.2012 | Nota prot 290/CS | Il Commissario Straordinario, in riferimento alla Convenzione sigliata con l'Ente e alla richiesta di approvazione relativa ai bandi di gara ad evidenza pubblica secondo quanto indicato dall'art. 8 della Convenzione di avvalimento espone quanto segue:<br>• l'art. 8 sopraciatato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata e da intendere quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RUP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RUP.<br>• non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante.<br>• tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del *Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE'*. |
| 6 | 05.10.2012 | Nota prot. 9477, acquisita con prot. 304/CS del 05.10.2012 | Si richiede al Consorzio di Bonifica Centro comunica la nomina del Direttore del Consorzio, ing. Tommaso Valerio a responsabile del procedimento, in sostituzione della Dott.ssa Angela Berarducci che comunque svolgerà funzioni di supporto al RUP. |
| 7 | 09.11.2012 | Pubblicazione Bando: *Realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il torrente Dendalo* | oggetto affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori.<br>importo: € 198.840,45 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali.<br>termini di esecuzione previsti:<br>• progettazione definitiva: esecuzione dei rilevi plano-altimetrici; esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni; redazione del piano particellare di esproprio entro 60 gg dalla data del contratto<br>• progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: entro 60 gg dalla data di approvazione del progetto definitivo. |
| 8 | 11.12.2012 | Verbale di Sopralluogo n. 4 | scadenza 29.11.2012 alle 12.00<br>La Dott.ssa Berarducci rileva che<br>• il 29.11.2012 alle ore 12.00, termine per la presentazione dei plichi contenenti documentazione amministrativa e offerte, sono pervenute n. 15 offerte.<br>• Entro la settimana 17-21.12.2012 sarà convocata la Conferenza di Servizi.<br>Per quanto concerne la nomina della Commissione di Gara per la valutazione delle offerte, essendo il criterio di aggiudicazione quello previsto dall'art.83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con nostra nota prot. 11730 del 06.12.2012 è stata rappresentata al Commissario Straordinario la necessità di procedere all'individuazione dei membri della suddetta Commissione, ai sensi dell'art.8 della Convenzione di avvalimento e si è in attesa di un riscontro in merito.<br>Sarà predisposto e trasmesso al Commissario Straordinario un cronoprogramma dettagliato e aggiornato, così come richiesto nella nota prot. n. 355/CS del 06.12.2012 acquisita al prot. n. 11887 del 11.12.2012, nel tempo più breve possibile.<br>Allegata al presente verbale la delibera del 28.09.2012 n.294 e la delega del RUP Ing. Tommaso Valerio. |
| 9 | 06.02.2013 | Cronoprogramma lavori aggiornato - nota prot. 1107, acquisita con prot 034/CS del 11.02.2013. | Il Consorzio di Bonifica trasmette il Cronoprogramma lavori aggiornato.<br>Dalla lettura del Diagramma di GANTT si rileva che<br>1. marzo 2013 affidamento servizi di progettazione (definitiva esecutiva): DL, CSE e servizi tecnici accessori;<br>2. luglio 2013: acquisizione progettazione esecutiva;<br>3. settembre 2013 affidamento lavori;<br>4. novembre/dicembre 2014: collaudo.<br>*La previsione risulta sovradimensionata di almeno 10 mesi rispetto ai tempi commissariali e alle effettive possibilità d'esecuzione.* |
| 10 | 09.04.2013 | Verbale di Sopralluogo n. 11 | Il RUP riferisce che<br>• Con provvedimento del 29.03.2013, prot. 2732, è stata nominata la Commissione di Gara (si acquisisce copia del provvedimento, e si allega al presente verbale onde costituirne parte integrante e sostanziale) e successivamente |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | convocata, a norma di legge, la prima seduta per il giorno 05.04.2013, in data 04.04.2013 un componente della commissione, Avv.to Nicolina Pietromartire ha comunicato la propria indisponibilità a partecipare alla commissione per motivi di salute;<br>• La seduta del 05.04.2013 si è svolta ma i lavori non sono iniziati per l'assenza del suddetto membro;<br>• Con nota 2853 del 05.04.2013 è stata richiesta la conferma a far parte della Commissione all'Avv.to Pietromartire ed in assenza di un riscontro in merito si sarebbe proceduto ad una sostituzione.<br>• Attesa che, alla scadenza fissata prevista per le ore 12.00 del 08.04.2013, non è pervenuta alcuna comunicazione in merito, si è proceduto ad individuare quale nuovo membro della Commissione l'Ing. Mauro Contestabile, Direttore del Consorzio di Bonifica Ovest (nota prot. 2868 del 08.04.2013); che con nota acquisita al prot. n. 3030 del 09.04.2013 ha accettato l'incarico;<br>• Con provvedimento n. 3042 del 09.04.2013 si è proceduto alla sostituzione del membro della Commissione ed è stata convocata per domani 10.04.2013 alle ore 15.30 la seconda seduta per l'inizio dei lavori (si acquisisce copia del provvedimento e si allega al presente verbale onde costituirne parte integrante e sostanziale).<br>• In data odierna è pervenuta nota del Consorzio di Bonifica Ovest prot. n. 3165 del 10.04.2013 con la richiesta di documentazione per il ReNDiS, e alla quale provvederà a fornire la documentazione suddetta entro domani 10.04.2013. |
| 11 | 04.06.2013 | Verbale aggiudicazione provvisoria servizi tecnici | Il Consorzio di Bonifica Centro trasmette il verbale dell'aggiudicazione provvisoria all'ATI Beta Studio Srl – G.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl avvenuta nella seduta del 30.05.2013. La suddetta Società ha offerto un ribasso del tempo del 20,00 % e un ribasso del prezzo del 25,00 %. |
| 12 | 09.07.2013 | Verbale di Sopralluogo (n. 17) | Il RUP rilevasce che<br>• È pervenuta tutta la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla gara e per la verifica di inesistenza delle cause di esclusione, come risulta agli atti;<br>• Dalla verifica di tale documentazione nulla si ha da osservare e si può procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio che è all'ordine del giorno nella Deputazione Amministrativa di domani mercoledì 10 luglio.<br>• A seguito dell'aggiudicazione definitiva sarà richiesta la restante documentazione prevista nel disciplinare di gara<br>cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113 D. lgs. 163/06 in osservanza degli artt. 127 e 128 DPR 207/2010.<br>dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea ai sensi della normativa vigente contenente - ex comma 4 dell'art. 269 del DPR 207/2010 - l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile e professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare;<br>(per le società per azioni, in accomandita per azioni, s.r.l. società cooperative per azioni o s.r.l. con la precisazione che in caso di consorzio i dati da comunicare vanno riferiti alle singole società consorziate ) dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187, in merito alla propria composizione societaria, all'esistenza di diritti reali di godimento di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché all'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.<br>Modello G.A.P. (ai sensi dell'art. 2 della Legge del 12/10/1982 n°726 e Legge del 30/12/1991 n°410) relativo all'aggiudicatario compilato in ogni sua parte concernente il soggetto e i dati relativi ai membri che al suo interno ricoprono le diverse cariche sociali, e debitamente sottoscritto.<br>• Sempre a seguito dell'aggiudicazione definitiva sarà data opportuna comunicazione ai partecipanti anche tramite avviso di gara esperita.<br>• Occorre aspettare 35 giorni per eventuali ricorsi e poi si procederà alla stipula del contratto prevista se non ci sono impedimenti prima del 15 di agosto p.v. |
| 13 | 17.09.2013<br>• | Verbale di Sopralluogo (n. 20) | • In data 09.09.2013 presso il notaio Giuffrè è stato sottoscritto il contratto di appalto per l'esecuzione dei servizi di ingegneria, si consegna "brevi manu" una copia del suddetto contratto.<br>• E in corso da parte dell'ATI la redazione del Progetto Definitivo. la stessa ATI ha contatti con il RUP per la definizione degli aspetti progettuali. |
| 14 | 17.12.2013 | Verbale di Sopralluogo (n. 26) | • Sono state trasmesse al Commissario Straordinario le seguenti nota prot. n. 11599 del 26.11.2013 e prot. n. 11619 del 27.11.2013 concernenti rispettivamente una richiesta di chiarimenti sulle procedure espropriative e una richiesta di utilizzo delle economie ai fini della redazione dello studio di impatto ambientale, si è ancora in attesa di un riscontro in merito.<br>• Si è tenuto in data 21.11.2013 l'incontro con il RTI nel corso del quale sono stati definiti alcuni aspetti progettuali con riguardo soprattutto agli espropri.<br>• in data odierna la Ditta ha rimesso una copia del Progetto Definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale il cui affidamento deve essere ancora perfezionato dal sottoscritto RUP.<br>• il RUP si riserva di esaminare e valutare il Progetto per rimettere le opportune considerazioni e osservazioni al Commissario Straordinario, si evidenzia comunque da una preliminare lettura l'elevato costo riguardante la voce "Acquazione di aree pari a circa a 3,2 MEuro.<br>• Verrà inviata una copia cartacea agli Uffici del Commissario Straordinario una volta conclusa la verifica del suddetto Progetto Definitivo. |
| 16 | 15.01.2014 | nota prot. 16/CS | Il Commissario Straordinario, comunica al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a seguito della redazione del Progetto Definitivo dell'intervento, a cura della ditta aggiudicataria, è emerso che<br>1. la completa messa in sicurezza dell'area oggetto di intervento avrebbe un costo di 12 Mil. di Euro a fronte di un importo finanziato con la Legge di Stabilità e successivo Accordo di Programma del 16 settembre 2010 e invece di 5 Mil. di Euro<br>2. la valutazione eseguita della spesa per le necessarie espropriazioni (Rif. Piano Particellare di Esproprio) che si attesta nell'ordine dei 3,3 Mil. di Euro circa indicando così la dimensione economica disponibile per l'attuazione dell'intervento a meno di 2 Mil. di Euro.<br>Richiede pertanto la necessaria integrazione delle risorse (7 Mil. di Euro) ai fini del completamento dell'opera |
| 15 | 21.01.2014 | Verbale di Sopralluogo (n. 28) | La Dott.ssa Berardicurzi, incaricata dal RUP a relazionare in merito all'intervento in questione, come risulta dalla delega allegata al presente verbale onde costituirne parte integrante e sostanziale, riferisce che<br>• Con nota prot. n. 220 del 09.01.2014 sono state richieste al RTI aggiudicatario della Progettazione chiarimenti ed integrazioni al Progetto definitivo presentato e già consegnato "brevi manu" in forma digitale nel corso del precedente incontro del 08.01.2014.<br>• In data 14.01.2014 si è tenuto un incontro tecnico nel quel sono stati esaminati gli aspetti tecnici contenuti nella nota sopra richiamata ed è stata richiesto che dal Progetto così come presentato, sia stralciato un lotto funzionale pari al valore complessivo del finanziamento pari a 5.000.000,00 Euro.<br>• Il RTI si è impegnato a rimettere quanto richiesto entro la corrente settimana.<br>• Si sollecita la Regioneria del Commissario a liquidare la fattura della Società Intesto per Euro 726 e la particella relativa alla relazione geologica e geotecnica redatta dal Geologo Luigi Marinelli dell'importo complessivo di Euro 5688,10. |

**RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 2 (OPERA URGENTE) "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno da L'Aquila a Molina Aterno" Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di L'Aquila – Comune: L'Aquila – importo complessivo 3.800.000€ - (progettazione esecutiva).**




| RITARDI | |
|---|---|
| **Ritardo** | **Note** |
| **1** | Ritardo per:<br>• mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro);<br>• condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti.<br>Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto.<br>Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile.<br>(All. da 1.1 a 1.6) |
| **2** | Ritardo per avverse condizioni metereologiche.<br>(All. 2) |
| **3** | Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dalla Regione Abruzzo, con svariate richieste tra le quali il trasferimento delle risorse necessarie per lo svolgimento degli interventi nei Comuni di L'Aquila, Carsoli, Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona, alla propria Direzione Regionale, ai sensi della *L. R. 81/1998*.<br>(All da 3.1 a 3.4) |
| **4** | Ritardo dovuto alla sovrapposizione di ruoli tra il Commissario Straordinario e il Commissario Delegato per fronteggiare la crisi di natura socio – economica – ambientale determinatasi nell'asta fluviale nel Bacino del Fiume Aterno arch. Goio.<br>• Il Comitato di Indirizzo e Controllo in forza dell'art. 4 del Decreto di Nomina, nega la possibilità di stipulare una Convenzione con il Commissario Goio per l'esecuzione dell'intervento;<br>• il Commissario del Bacino dell'Aterno - Pescara conferma l'impossibilità ad accettare l'incarico per la realizzazione dell'intervento poiché, in relazione alla specificità dei rispettivi poteri commissariali, non è possibile il trasferimento della gestione di questo da Commissario Straordinario a Commissario Delegato;<br>(All. 4) |
| **5** | Slittamento temporale dovuto alla necessità di accertamenti e verifiche approfondite in merito al possesso dei requisiti di ordine morale e di capacità professionale dell'impresa aggiudicataria in via provvisoria, ai sensi dell'art. 38, c.1, lett. a) del *Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*.<br>• Dalla documentazione trasmessa in un primo momento la Ditta aggiudicataria in via provvisoria dei lavori risultava avere in corso una causa per fallimento e pertanto non idonea a stipulare contratti.<br>• Successivamente la Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Avezzano, su istanza di parte del RUP, ha trasmesso i Certificati del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante e dei 3 Soci della CODIMAR srl, dalla documentazione trasmessa è emerso che i reati commessi sono stati estinti o è stata concessa la riabilitazione.<br>(All. 11 – 12 – 13 - 14) |
| **6** | Ritardo dovuto sia a diverse interferenze irrisolte dei lavori con varie utenze sia al fatto che ancora non sono state consegnate tutte le aree espropriate/occupate. Pertanto, il RUP:<br><br>1. facendo seguito alla relazione del D.L., relativa alla richiesta dal parte della ditta affidataria CODIMAR Srl di proroga dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori;<br>2. viste le motivazioni addotte dall'impresa riguardanti i tempi di espletamento amministrativo per l'esecuzione degli spostamenti delle utenze elettriche, gas, acqua e telefoniche interferenti con le attività e della necessità di ultimazione degli accordi bonari per espropri ed occupazioni temporanee;<br>3. visto il parere positivo e la quantificazione in 90 gg consecutivi di proroga da parte del D.L., ing. Massimo Coccato;<br>4. ritenuto che la parte interessata dalle interferenze è localizzata in una porzione dell'area cantierabile;<br><br>accoglie l'istanza di proroga di 90gg consecutivi, solo per le attività riguardanti l'area in cui sono presenti le citate interferenze o non ancora è stato definito l'accordo bonario o l'esproprio. La fine dei lavori è prevista per il giorno 17.04.2013;<br>(All. 17 – 20) |
| **7** | Ritardo dovuto alla permanenza delle interferenze con ENEL rete elettrica, TELECOM, Gran sasso Acque, ENEL rete gas, SNAM rete gas, oltre ad un impianto di sollevamento acque reflue rinvenuto in destra idraulica sul Torrente Raio e alle sopraggiunte condizioni climatiche sfavorevoli che impediscono la prosecuzione dei lavori a regola d'arte. Pertanto, il DL, ing. Massimo Coccato, con verbale del 31.01.2014 ha ordinato alla CODIMAR srl, a norma dell'art. 3 del CSA, di sospendere i lavori e di riprenderli solo quando saranno cessate le cause di impedimento. Contestualmente il RUP ha invitato il Direttore dei Lavori a predisporre nel più breve tempo possibile una perizia di variante per la determinazione delle risorse necessarie alla risoluzione di tutte le interferenze presenti nell'area dell'intervento in oggetto, nell'ambito delle risorse disponibili assegnate alla stazione appaltante. |

| | |
|---|---|
| | (All. da 21 – 26) |

**RIFERIMENTI**

| | Data | Documento | Contenuto |
|---|---|---|---|
| **A** | 23.09.2011 | Ricezione atti progettuali dalla Direzione Regionale LL.PP. | Progettazione esecutiva. |
| **B** | 06.10.2011 | Comunicazione della Direzione Regionale LL.PP. | Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili. |
| **C** | 4/6.11.2011 | Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 18 agosto 2011 – accertamento e accreditamento II trance di fondi da parte della R. Abruzzo | Trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo). |
| **D** | 07.05.2012 | Determina Commissariale n. 1 (notificata con prot. 176/CS del 09.05.2012);<br>(All. n. 5) | L'ing. Giuseppe Russo è nominato responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006; |
| **E** | 23.07.2012 | Integrazione/aggiornamento Progetto Esecutivo. | Beta Studio srl consegna il progetto esecutivo dopo averlo integrato/aggiornato; |
| **F** | 24.08.2012 | Pubblicazione Bando<br>(All. 6.1 – 6.2) | Gara ad evidenza pubblica secondo le seguenti modalità:<br>✓ contratto: esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a), art. 3, comma 37, art.55, comma 5, art.83 del decreto legislativo n. 163 del 2006);<br>✓ tipologia gara: procedura aperta;<br>✓ criterio dell'offerta: economicamente più vantaggiosa;<br>✓ luogo di gara: la gara verrà esperita in seduta pubblica il giorno 18 ottobre 2012 alle ore 11,00 Presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stanza 604;<br>✓ offerte: dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (ore dodici) del giorno 12.10.2012; |
| **G** | 14.09.2012 | nota prot. 280/CS - Beta Studio srl<br>(All. 7.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 9) | Istituzione Ufficio di Direzione Lavori:<br>il Commissario Straordinario, per l'esecuzione di lavori è obbligato ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pertanto:<br>✓ accertata la carenza in organico di personale tecnico disponibile a svolgere tale funzioni di istituto, ai sensi dell'art. 90, c. 6;<br>✓ considerato che la Beta Studio srl ha redatto il progetto esecutivo;<br>è stato richiesto, a tale Società la disponibilità a svolgere l'incarico.<br>La Beta Studio, in data 25.10.2012 accetta l'incarico di *"direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere"* e al fine di consentirne la formalizzazione, conferma che:<br>✓ il professionista responsabile dell'attività sarà l'ing. Massimo Coccato, Direttore Tecnico di Beta Studio;<br>✓ l'attività verrà espletata con il supporto di un Direttore Operativo e di un Ispettore di Cantiere, come previsto con l'offerta del 12.10.2012 prot. 670/12. |
| **H** | 04.10.2012 | Sopralluogo | Partecipano: l'ing. Coccato DL, il rag. Antonetti (su delega del RUP) e le Ditte richiedenti; |
| **I1** | 17.01.2013 | Nota prot. 011/CS<br>(All. 10) | Aggiudicazione provvisoria in favore della Società CODIMAR di Capistrello (AQ); |
| **I2** | 22.02.2013 | Determinazione Commissariale n. 2<br>(All. 12) | Approvazione esiti di gara - aggiudicazione definitiva – rideterminazione quadro economico; |
| **L** | 19.04.2013 | Contratto e suoi allegati;<br>(All. 13) | Il giorno 19.04.2013 presso il MATTM è avvenuta la stipula del contratto tra il Commissario Straordinario e la CODIMAR S.r.l.; |
| **L1** | 24.04.2013 | Sottoscrizione Atto di Sottomissione da parte dell'Impresa<br>(All. 14) | Firma dell'atto di sottomissione. Con lo stesso l'impresa accetta quanto previsto dal progetto allegato alla stipula del contratto e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta tutti i lavori ai prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto. Pertanto tutte le norme e prescrizioni recepite ed accettate del contratto sottoscritto e del capitolato speciale di appalto vengo integralmente recepite ed accettate; |
| **L2** | 26.04.2013 | Determinazione n. 4<br>(All. 15) | Dichiarazione pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, ai fini di effettuare gli espropri necessari, di tutti i terreni ricadenti nelle aree dell'intervento e cioè quelle previste nel *Piano particellare di esproprio – Planimetria* che riporta le informazioni tratte dalle mappe catastali acquisite dall'Agenzia del Territorio della Provincia dell'Aquila e dalle visure relative alle particelle catastali interessate dagli espropri e dalle occupazioni temporanee; |
| **M** | 12.06.2013 | Comunicazione interna DL – RdP: consegna frazionata dei lavori, ai sensi dell'art. 154, c. 7 del DPR 207/2010. | Il DL e il RUP, su richiesta dell'impresa, preso atto della temporanea indisponibilità delle aree (aree da espropriare da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 11.320 m² od oggetto di occupazione temporanea circa 2.760 m²), convengono sulla consegna frazionata dei lavori, ai sensi dell'art. 154, c. 7 del DPR 207/2010. Previa acquisizione dell'autorizzazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale sarà avviata preliminarmente l'esecuzione dei lavori inerenti il Ponte. |
| **N** | 01.07.2013 | Nomina Ispettore di Cantiere<br>(All. 16) | L'ing. Moneta è nominato dal Responsabile del Procedimento Ispettore di Cantiere. |
| **O** | 06.11.2013 | Decreto di Esproprio e di occupazione temporanea<br>(All. 17) | Il Decreto determina:<br>1. l'indennità provvisoria di espropriazione urgente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i.;<br>2. l'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i.;<br>Il Decreto dispone:<br>1. L'espropriazione, in favore del Comune de L'Aquila, degli immobili meglio individuati negli elenchi;<br>2. L'occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione, ai sensi dell'articolo 49 D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., per la durata di anni due dalla data della presente. L'occupazione delle aree è disposta a favore della Società CODIMAR S.r.l., incaricata della realizzazione dei lavori in argomento per la corretta esecuzione degli stessi; |
| **P** | 12.11.2013 | Consegna parziale lavori n. 2<br>(All. 18) | Il DL ha proceduto alla consegna parziale n. 2 dei lavori alla CODIMAR SRL a norma dell'art. 154, c. 6 del DPR 5.10.2010 n. 207; |
| **Q** | 15.11.2013 – 18.11.2013 | Richiesta proroga 90gg naturali e consecutivi – aggiornamento cronoprogramma lavori<br>(All. 19 – 20) | Il DL:<br>comunica al RUP che l'impresa esecutrice ha presentato un'ulteriore richiesta di proroga dei tempi contrattuali. Questa evidenzia che allo stato attuale deve essere ancora risolta l'interferenza dei lavori con la linea di media tensione interrata presente in sponda destra e che ancora non sono state consegnate tutte le aree. Alla luce di quanto |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | esposto il DL ritiene ammissibile la domanda quantificando in giorni 90 naturali e consecutivi l'entità della stessa e trasmette contestualmente il cronoprogramma lavori rivisto alla luce della richiesta di proroga.<br><br>Il RUP:<br>1. facendo seguito alla relazione del D.L. recante la quantificazione in 90 gg consecutivi di sospensione;<br>2. viste le motivazioni addotte dall'impresa riguardanti i tempi di espletamento amministrativo per l'esecuzione degli spostamenti delle utenze elettriche, gas, acqua e telefoniche interferenti con le attività e della necessità di ultimazione degli accordi bonari per espropri ed occupazioni temporanee;3. ;<br>4. ritenuto che la parte interessata dalle interferenze è localizzata in una porzione dell'area cantierabile;<br><br>comunica che Nulla Osta nell'immediato ad accogliere l'istanza di proroga, solo per le attività riguardanti l'area in cui sono presenti le citate interferenze o non ancora è stato definito l'accordo bonario o l'esproprio; |
| **R** | 31.01.2014 | Verbale sospensione lavori n. 1 – acquisito con prot. 439/CS/RUP del 06.02.2014<br>(All da 21 a 26) | Il DL, ing. Massimo Coccato, constatata:<br><br>✓ la permanenza delle interferenze con ENEL rete elettrica, TELECOM, Gran sasso Acque, ENEL rete gas, SNAM rete gas, oltre ad un impianto di sollevamento acque reflue rinvenuto in destra idraulica sul Torrente Raio<br>✓ che durante l'esecuzione dei lavori sono sopraggiunte e permangono condizioni climatiche sfavorevoli;<br><br>che impediscono la prosecuzione dei lavori a regola d'arte ordina alla CODIMAR srl, a norma dell'art. 3 del CSA, di sospendere i lavori e di riprenderli quando saranno cessate le cause di impedimento. L'impresa dichiara di rinunciare ad eventuali maggiori oneri extra contrattuali derivanti dalla sospensione; |
| **S** | 26.02.2014 | Richiesta predisposizione Perizia tecnica di variante – nota prot. 466/CS/RUP<br>(All da 21 a 26) | il RUP, in merito alle motivazioni riportate nel verbale di sospensione lavori n.1 del 31.01.2014, in particolare per quanto attiene le interferenze con ENEL rete elettrica, ENEL Rete Gas, SNAM rete gas oltre ad un impianto di sollevamento di Acque reflue, invita la Direzione Lavori a predisporre nel più breve tempo possibile una perizia di variante per la determinazione delle risorse necessarie alla risoluzione di tutte le interferenze presenti nell'area dell'intervento in oggetto, nell'ambito delle risorse disponibili assegnate alla stazione appaltante; |

**ALLEGATI AI RITARDI**

| All. n° | Data | Documento | Contenuto |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 19.07.2011 | nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo | Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.:<br>• il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro);<br>• tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma; |
| 1.2 | 04.08.2011 | nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti la Regione Abruzzo | Il Commissario Straordinario. diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento:<br>• della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti;<br>• del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a proprio nome (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma); |
| 1.3 | 04.08.2011 | nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP. | • Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi);<br>• modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori). |
| 1.4 | 05.08.2011 | nota prot. 165880/RA – risposta della Regione Abruzzo alla diffida Commissariale del 04.08.2011. | Invito al Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. |
| 1.5 | 10.08.2011 | nota prot. n. 008/CS | Il Commissario Straordinario sollecita:<br>• il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma;<br>• trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi; |
| 1.6 | 30.08.2011 | nota prot. 177524/RA | La Regione Abruzzo diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede:<br>• accelerazione dei tempi;<br>• l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi; |
| 2 | 12.2011 - 01.2012 - 02.2012 | Bollettini meteo | Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/; |
| 3.1 | 06.12.2011 | nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011 – proposta di intervento. | La Direzione Regionale LL.PP. sollecita il trasferimento delle risorse alla propria Direzione, per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di:<br>• L'Aquila (AQ);<br>• Carsoli (AQ);<br>• Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona; |
| 3.2 | 15.12.2011 | nota prot. 261403/RA acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 – attuazione interventi. | La Direzione Regionale LL.PP. sollecita l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione Regionale. |
| 3.3 | 28.12.2011 | nota prot. 269648/RA – attuazione interventi | La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L. R. 81/1998. |
| 3.4 | 09.01.2012 | nota prot. 005/CS | Il Commissario Straordinario espone quanto segue:<br>• non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti;<br>• non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi;<br>• la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione;<br>• viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale sono di competenza commissariale; |
| 4 | 27.02.2012 | nota prot. 113, acquisita con prot. 067/CS | Il Commissario del Bacino dell'Aterno-Pescara conferma l'impossibilità ad accettare l'incarico per la realizzazione dell'intervento poiché, in relazione alla specificità dei rispettivi poteri commissariali non è possibile il trasferimento della gestione di questo da Commissario Straordinario a Commissario Delegato |
| 5 | 07.05.2012 | Determina Commissariale n. 1, (notificata con prot. 176/CS del 09.05.2012). | L'ing. Giuseppe Russo è nominato Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'intervento denominato *"Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno"*. |
| 6.1 | 24.08.2012 - 31.08.2012 | Pubblicazione Bando su quotidiani e in GURI | • Contestuale pubblicazione per estratto sui quotidiani "Il Messaggero", "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera" e "Il Centro" (art. 66 del D. Lgs 163/06 obblighi di pubblicità della "stazione appaltante");<br>• Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Contratti Pubblici – sez. Avvisi e Bandi di Gara; |
| 6.2 | 31.08.2012 | Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Contratti Pubblici – sez. Avvisi e Bandi di Gara del *"Bando di gara per l'esecuzione dei lavori per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del torrente Raio e del fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno"* | Estratto:<br>• contratto: esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a), art. 3, comma 37, art.55, comma 5, art.83 del decreto legislativo n. 163 del 2006);<br>• tipologia gara: procedura aperta;<br>• criterio dell'offerta: economicamente più vantaggiosa; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (archivio) | • luogo di gara: la gara verrà esperita in seduta pubblica il giorno 18 ottobre 2012 alle ore 11.00 Presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stanza 604;<br>• offerte: dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (ore dodici) del giorno 12 ottobre 2012; |
| 7.1 | 14.09.2012 | nota prot. 280/CS | Istituzione Ufficio di Direzione Lavori:<br>il Commissario Straordinario, per l'esecuzione dei lavori è obbligato ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pertanto:<br>✓ accertata la carenza in organico di personale tecnico disponibile a svolgere tale funzioni di istituto, ai sensi dell'art. 90, c. 6;<br>✓ considerato che la Beta Studio srl ha redatto il progetto esecutivo;<br>si richiede alla Società sopraccitata la disponibilità a svolgere tale incarico; |
| 7.2 | 27.09.2012 | mail, acquisita con prot. 294/CS del 28.09.2012 | La Beta Studio srl, conferma la disponibilità a supportare la struttura Commissariale nella fase di presa visione degli elaborati progettuali da parte delle Ditte e di sopralluogo nelle zone dell'intervento. Contestualmente propone possibili date per gli appuntamenti:<br>✓ presa visione progetto c/o Uffici di Roma;<br>✓ sopralluogo c/o aree di intervento; |
| 7.3 | 27.09.2012 | mail, acquisita con prot. 295/CS del 28.09.2012 | la Beta Studio srl, in risposta alla nota prot. 280/CS del 14.09.2012, accetta la proposta di affidamento dell'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente propone<br>✓ la valutazione economica delle attività da svolgere che ammonta complessivamente ad € 116.483,36 (IVA e CI esclusi);<br>✓ il nominativo del professionista responsabile dell'attività, l'ing. Massimo Coccato, Direttore Tecnico di Beta Studio srl; |
| 7.4 | 01.10.2012 | nota prot. 296/CS dell'01.10.2012 | Il CS, in riferimento all'offerta economica per l'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione trasmessa da Beta Studio srl, pur riconoscendola rispettosa delle ragioni tecnico – professionali, richiede<br>✓ in accordo con le recenti disposizioni governative in materia di parcelle *(Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, G.U. 22.08.2012)*, una rimodulazione degli importi;<br>✓ uno sconto pari al 25% rispetto alle tariffe del citato Decreto in quanto la Società è già stata incaricata della redazione dei progetti;<br>✓ che venga effettuato il medesimo ribasso già operato, a suo tempo, per l'aggiudicazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere; |
| 7.5 | 03.10.2012 | nota prot. 650/12, acquisita con prot. 302/CS del 03.10.2012 | la Beta Studio srl, in risposta alla nota prot. 296/CS dell'01.10.2012, trasmette l'offerta economica rivisitata secondo quanto previsto dal *Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140*<br>La nuova valutazione economica ammonta ad € 117.023,11 (IVA esclusa) avendo la Società applicato le riduzioni del:<br>✓ 25% perché già esecutrice delle progettazioni (preliminare, definitiva, esecutiva);<br>✓ 12% in quanto tale ribasso era stato offerto in sede di aggiudicazione della gara per l'esecuzione della progettazione delle opere; |
| 7.6 | 09.10.2012 | Parere in merito all'affidamento esterno della Direzione Lavori | hanno avuto luogo le seguenti riunioni:<br>• ore 10.00, tra l'arch. Rossi e l'arch. Francescon per la rimodulazione del *"compenso professionale per direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere"* presentato dall'ing. Coccato di Beta Studio con nota prot. 650/12, acquisita con prot. 302/CS del 03.10.2012;<br>Il compenso viene aggiornato in accordo con le recenti disposizioni governative in materia di parcelle (Decreto Ministro Giustizia 20.07.2012 n° 140, G.U. 22.08.2012), ma soprattutto, in modo che l'importo finale non superi la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia;<br>• ore 13.00 tra il Commissario Straordinario l'arch. Rossi, il rag. Antonelli, il dott. Sergio Zeuli e l'arch. Francescon.<br>Viene richiesto un parere legale al dott. Zeuli in merito alle modalità di affidamento della direzione lavori, nel rispetto di quanto stabilito *dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* come recepite nel *Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* e relativo *regolamento d'attuazione d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207* recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*.<br>Il Dott. Zeuli espone quanto segue:<br>1. nella gara espletata precedentemente dal Commissario Goio per l'affidamento del servizio di architettura ed ingegneria, successivamente aggiudicata dalla Beta Studio, era oggetto dell'appalto, insieme alle progettazioni (preliminare, definitiva, esecutiva), la direzione lavori (secondo la Commissione europea è incompatibile con il diritto comunitario una norma che preveda in via preferenziale l'affidamento al progettista anche dell'incarico di DL. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia (100.000 €), l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione, art. 91, c. 6 del D. Lgs 163/2006);<br>2. il CS, ing. Santori, avendo acquisito le progettazioni trasmesse dal Commissario Goio, deve considerare la sopraccitata condizione;<br>3. il RUP, una volta attestate e certificate le condizioni che consentono il ricorso all'affidamento esterno dell'incarico di DL carenza in organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione (art. 90, c. 6 D. Lgs. 163/2006), può procedere all'affidamento esterno di questo, nell'ordine ai seguenti soggetti (art. 130 D. Lgs. 163/2006):<br>✓ altre amministrazioni pubbliche;<br>✓ progettista incaricato;<br>✓ altri soggetti con le medesime procedure previste per l'affidamento degli incarichi di progettazione;<br>4. non essendo disponibili altre amministrazioni pubbliche disponibili, in forza dell'art. 130, c. 2, lett. a), l'ing. Coccato può essere incaricato direttamente della DL.<br>tanto esposto, consegue che sono necessarie:<br>✓ la rimodulazione della parcella professionale dell'ing. Coccato, in modo che l'importo finale sia inferiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia;<br>✓ l'aggiornamento del quadro economico considerando i ribassi effettuati sulla parcella professionale;<br>• ore 14.30 tra il Commissario Straordinario, l'arch. Rossi, l'arch. Francescon, l'ing. Coccato.<br>Si notifica la possibilità dell'affidamento diretto dell'incarico di *"direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere"*, nel rispetto di quanto stabilito dal *Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*<br>Contestualmente vengono fornite indicazioni per l'aggiornamento del relativo compenso professionale; |
| 8 | 16.10.2012 | Nota prot. 312/CS | l'Ufficio del Commissario Straordinario comunica all'impresa G. & M. Lavori che la prima seduta pubblica per l'espletamento della gara d'appalto avente ad oggetto "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno", prevista per il giorno 18 ottobre p.v., è rinviata al giorno 07.11.2012 presso la Sala Stampa del MATTM, sita al piano terra; |
| 9 | 25.10.2012 | Nota prot. 705/12 acquisita con prot. 317/CS; | Beta Studio srl al fine di consentire la formalizzazione dell'incarico di "direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere", conferma che:<br>✓ il professionista responsabile dell'attività sarà l'ing. Massimo Coccato, Direttore Tecnico di Beta Studio;<br>✓ l'attività verrà espletata con il supporto di un Direttore Operativo e di un Ispettore di Cantiere, come previsto con l'offerta del 12.10.2012 prot. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 670/12. |
| 10 | 17.01.2013 | Nota prot. 011/CS | Il Commissario Straordinario comunica al RUP l'aggiudicazione provvisoria in favore della Codimar Srl di Capistrello (AQ) e ordina di acquisire la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 38 del d. Lgs. 163/06 |
| 11 | 28.01.2013 | Nota prot. XXX/CS | • la Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Avezzano, su istanza di parte del RUP ha trasmesso i Certificati del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante e dei 3 Soci della CODIMAR srl di Capistrello (AQ). Dalla documentazione trasmessa emerge che i reati commessi da 2 dei soci sono stati estinti o è stata concessa la riabilitazione.<br><br>Pertanto la Società non ha in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, né sono state presentate domande per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo; |
| 12 | 22.02.2013 | Determinazione Commissariale n. 2 | Approvazione esiti di gara - aggiudicazione definitiva – rideterminazione quadro economico; |
| 13 | 19.04.2013 | Contratto e suoi Allegati; | in seguito all'espletamento della gara mediante procedura aperta i lavori sono stati aggiudicati definitivamente in data 22.02.2013 all'impresa CODIMAR S.r.l. per l'importo complessivo di € 3.800.000,00 così distinto:<br><br>• €.1.671.926,45 per lavori a misura<br>• €.754.930,90 per lavori a corpo<br>• €. 75.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso<br>• €.1.297.742,65 a disposizione dell'Amministrazione;<br><br>Il giorno 19.04.2013 presso il MATTM è avvenuta la stipula del contratto tra il Commissario Straordinario e la CODIMAR S.r.l.; |
| 14 | 24.04.2013 | Atto di Sottomissione | Incontro tra l'impresa CODIMAR S.r.l., il RUP e i rappresentanti del Commissario Straordinario (arch. Rossi, rag. Antonetti) per la firma dell'atto di sottomissione. Con lo stesso l'impresa accetta quanto previsto dal progetto allegato alla stipula del contratto e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta tutti i lavori ai prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto. Pertanto tutte le norme e prescrizioni recepite ed accettate del contratto sottoscritto e del capitolato speciale di appalto vengo integralmente recepite ed accettate; |
| 15 | 26.04.2013 | Determinazione n. 4 | Con Determinazione n. 4 il Commissario Straordinario dichiara la pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, ai fini di effettuare gli espropri necessari, di tutti i terreni ricadenti nelle aree dell'intervento e cioè quelle previste nel *Piano particellare di esproprio - Planimetria* che riporta le informazioni tratte dalle mappe catastali acquisite dall'Agenzia del Territorio della Provincia dell'Aquila e dalle visure relative alle particelle catastali interessate dagli espropri e dalle occupazioni temporanee.<br><br>Considerato che nell'ambito dell'intervento sono presenti delle aree, appartenenti alla *zona H/ Zona a verde di rispetto nel Piano Regolatore Territoriale Esecutivo (P.R.T.E.) del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila, così come indicato all'Elaborato cartografico 3.3 B. Planimetria con stralcio dello strumento urbanistico – PRT Zona industriale di Pile*:<br><br>a) che sulla base delle visure catastali, non risultano ancora espropriate da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale. Tali aree hanno un'estensione di circa 11 320 m² e dovranno essere preventivamente espropriate da parte del Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 23 delle NTA del Piano.<br>b) oggetto di occupazione temporanea ma ancora non espropriate dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale per una superficie pari a circa 2 760 m².<br><br>Pertanto, il Commissario Straordinario, con nota prot. 095/CS del 02.05.2013 richiede al Comune di L'Aquila di procedere alla pubblicazione sull' *albo pretorio on-line* del provvedimento di cui sopra, con i relativi allegati (Piano particellare d'esproprio). La durata della pubblicazione sarà dal giorno 03.05.2013 al giorno 17.05.2013; |
| 16 | 01.07.2013 | Incarico Ispettore di cantiere | Incontro presso il MATTM tra l'ing. Russo e l'ing. Moneta a cui, il Responsabile del Procedimento conferisce, nella medesima circostanza, l'incarico di collaborazione, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di ispettore di cantiere; |
| 17 | 06.11.2013 | Nota di trasmissione prot. 296/CS e Decreto di Esproprio e di occupazione temporanea; | Il Commissario Straordinario richiede al Comune di L'Aquila di procedere alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Decreto di esproprazione e di occupazione temporanea, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. e ii., di tutti i terreni ricadenti nelle aree dell'intervento con i relativi allegati. La durata della pubblicazione sarà dal giorno 7 novembre 2013 al giorno 6 dicembre 2013.<br>Il Decreto determina:<br>1. l'indennità provvisoria di espropriazione urgente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i.;<br>2. l'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i.;<br>Il Decreto dispone<br>1. L'espropriazione, in favore del Comune de L'Aquila, degli immobili meglio individuati negli elenchi;<br>2. L'occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione, ai sensi dell'articolo 49 D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., per la durata di anni due dalla data della presente. L'occupazione delle aree è disposta a favore della Società CODIMAR S.r.l., incaricata della realizzazione dei lavori in argomento per la corretta esecuzione degli stessi; |
| 18 | 12.11.2013 | Nota Prot. 305/CS/RUP | Il DL ha proceduto alla consegna parziale n. 2 dei lavori alla CODIMAR SRL a norma dell'art. 154, c. 6 del DPR 5.10.2010 n. 207; |
| 19 | 15.11.2013 | Nota prot. 293/CS/RUP; | Il DL comunica al RUP che l'impresa esecutrice ha presentato un'ulteriore richiesta di proroga dei tempi contrattuali. Questa evidenzia che allo stato attuale deve essere ancora risolta l'interferenza dei lavori con la linea di media tensione interrata presente in sponda destra e che ancora non sono state consegnate tutte le aree. Alla luce di quanto esposto il DL ritiene ammissibile la domanda quantificando in giorni 90 naturali e consecutivi l'entità della stessa e trasmette contestualmente il cronoprogramma lavori rivisto alla luce della richiesta di proroga; |
| 20 | 18.11.2013 | Nota prot.298/CS/RUP; | Il RUP:<br>1. facendo seguito alla relazione del D.L., relativa alla richiesta dal parte della ditta affidataria Codimar Srl di proroga dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori;<br>2. viste le motivazioni addotte dall'impresa riguardanti i tempi di espletamento amministrativo per l'esecuzione degli spostamenti delle utenze elettriche, gas, acqua e telefoniche interferenti con le attività e della necessità di ultimazione degli accordi bonari per espropri ed occupazioni temporanee;<br>3. visto il parere positivo e la quantificazione in 90 gg consecutivi di sospensione da parte del D.L., ing. Massimo Coccato;<br>4. ritenuto che la parte interessata dalle interferenze è localizzata in una porzione dell'area cantierabile;<br>comunica che Nulla Osta nell immediato ad accogliere l'istanza di proroga, solo per le attività riguardanti l'area in cui sono presenti le citate interferenze o non ancora è stato definito l'accordo bonario o l'esproprio; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | 26.02.2014 | Riunione | Riunione presso gli Uffici Commissariali tra l'arch. Rossi, l'arch. Francescon, l'ing. Russo e l'ing. Coccato per la individuazione delle possibili modalità di risoluzione delle interferenze con TELECOM, ENEL rete elettrica, ENEL gas, GRAN SASSO ACQUA, SNAM RETE GAS. |
| 22 | 26.02.2014<br>27.02.2014 | Nota Prot. 463/CS/RUP del 26.02.2014;<br>Nota Prot. 467/CS/RUP del 27.02.2014;<br>Nota Prot. 468/CS/RUP del 27.02.2014;<br>Nota Prot. 469/CS/RUP del 27.02.2014. | Ai fini della quantificazione/aggiornamento dei preventivi necessari alla risoluzione delle varie interferenze rilevate con TELECOM, ENEL rete elettrica, ENEL gas, GRAN SASSO ACQUA, SNAM RETE GAS, il RUP:<br>1. trasmette a TELECOM il modulo di accettazione del preventivo, unitamente alla documentazione necessaria alla fatturazione, per l'esecuzione delle attività di rimozione interferenza con le opere;<br>2. sollecita ENEL RETE GAS alla redazione di un preventivo di spesa per la realizzazione delle strutture esistenti da spostare.<br>3. richiede ad ENEL Distribuzione SpA l'aggiornamento del preventivo per la risoluzione delle interferenze nel cantiere.<br>4. sollecita SNAM Rete Gas a confermare, per iscritto, la decisione di non attribuire costi alla stazione appaltante per la risoluzione delle interferenze. |
| 23 | 27.03.2014 | Nota prot. 243894 del 19.03.2014, acquisita con prot. 517/CS RUP | L'ENEL Distribuzione – Divisione Infrastrutture e Reti comunica di essere in attesa di ricevere l'attestazione di avvenuto pagamento dell'anticipo per poter effettuare il sopralluogo atto ad elaborare il preventivo di spesa per la risoluzione delle interferenze, come richiesto dal RUP con nota prot. 42/CS/RUP del 05.08.2013. |
| 24 | 27.03.2014 | Nota prot. 599 del 25.03.2014, acquisita con prot. 518/CS/RUP | RFI invita il Commissario Straordinario ad apportare delle integrazioni al progetto esecutivo presentato che si ritiene insufficiente. In particolar modo richiede di considerare la necessità di proteggere la fondazione della spalla destra del ponte ferroviario, con riporto di materiale alluvionale, così come previsto da progetto, ma anche con una scogliera costruita da megablocchi. Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che i bacini idrografici a monte delle opere ferroviarie devono essere tenuti in adeguata manutenzione di pulizia. |
| 25 | 07.04.2014 | Nota prot. 1118 del 31.03.2014, acquisita con prot. 535/CS/RUP del 07.04.2014 | La GSA – Gran Sasso Acqua esprime parere favorevole alla BETA Studio srl in merito alla soluzione prospettata per lo spostamento del quadro elettrico a servizio dell'impianto di sollevamento acque reflue situato in località Pile lungo il torrente Raio nei pressi del viadotto della SS696. L'Ente ribadisce che a tutt'oggi non è proprietario né gestisce l'impianto. |
| 26 | 10.04.2014 | Nota prot. 548/CS/RUP. | RFI comunica a BETA Studio srl che quanto trasmesso come "elaborati integrativi al progetto" non soddisfa completamente quanto richiesto. In particolare, quanto riguarda la necessità che alla base della pila della spalla destra del ponte, il semplice riporto di materiale alluvionale così come previsto da progetto, venga integrato con l'aggiunta di blocchi in roccia di dimensioni tali da contrastare il processo di erosione e di scalzamento di materiale al piede della pila stessa. Pertanto, alla scogliera in blocchi di pietra di adeguate dimensioni, dovrà coprire un tratto di alveo del fiume che si estenda da monte fino a valle della pila della spalla destra del ponte ad integrazione di quanto già previsto dell'intervento di progetto. Tali blocchi di pietra dovranno essere posizionati sul fondo del letto del fiume al fine di proteggere il piede della pila dall'erosione fluviale. |

GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE LL.PP.,**
Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa
Protezione Civile
Servizio Difesa del Suolo – DC21
Via Salaria Antica Est 27
67100 - L'AQUILA AQ

Prot. n. RA/ 174275 30 GIU. 2014
Rif. Nota Prot. 217/CS del 20.05.2014

Oggetto: Accordo di Programma sottoscritto in data 16.09.2010 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Abruzzo.
Consolidamento corona di frana nel Comune di Treglio (CH)

Al Commissario Straordinario
c/a Ing. Emilio Santori
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

e.pc.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse idriche
c.a. Direttore Generale Avv. Maurizio Pernice
001474 ROMA (RM)
(Via Cristoforo Colombo, 44)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Via Ulpiano 11
00193 ROMA

Con riferimento alla richiesta di codesto Commissario indicata a margine, in cui si richiamano anche i contenuti della precedente comunicazione commissariale Prot. n. 357/CS del 24.12.2013, si evidenzia che non risulta possibile, alle condizioni attuali, destinare alcuna disponibilità finanziaria aggiuntiva alla risoluzione del problema di dissesto segnalato in Comune di Treglio.

Al di là delle considerazioni concernenti il rispetto delle procedure formali sancite nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 settembre 2010 tra la Regione ed il Ministero dell'Ambiente, anche in ordine alla disponibilità di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive destinabili allo scopo, si evidenzia nuovamente il dato della mancata perimetrazione ad oggi dell'area localizzata nel Comune di Treglio oggetto dell'intervento finanziato, in merito a cui si ribadiscono i contenuti della nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. RA/42285 del 12.02.2014, relativa alla grave problematica delle perimetrazioni di rischio delle aree interessate dagli interventi di risanamento idrogeologico, quali previste nell'Accordo di Programma.

Si ribadisce soprattutto, relativamente ai casi di eccezione (n. 4) inseriti nell'Accordo in assenza di perimetrazione di rischio molto elevato (R4) e/o elevato (R3), per i quali sono stati rilevati tuttavia problemi di dissesto tali da giustificarne l'inserimento medesimo (tra cui il Comune di Treglio), che **l'art. 5, secondo comma, dell'Accordo di Programma sottoscritto tra le parti e regolarmente registrato dalla Corte dei Conti in data 03.11.2010 al n. 9 Foglio 359, impone la perimetrazione in ordine alle aree oggetto d'intervento, qualora le**

GIUNTA REGIONALE

**stesse non siano comprese nei Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico.**

Risulta del tutto inconsistente e infondata, pertanto, l'asserzione di codesto Commissario che la riperimetrazione delle aree da parte delle Autorità di Bacino competenti presupporrebbe la stipula di un nuovo Accordo di Programma Integrativo.

Si rileva, altresì, nuovamente che la richiesta di perimetrazione all'Autorità di Bacino competente non poteva essere avanzata dalla Regione che, di fatto, è stata esclusa non solo da ogni attività di supporto tecnico-amministrativo (pur essendo stata offerta a titolo gratuito, a codesto Commissario, la più ampia disponibilità della Regione), ma dalla benchè minima informazione sui processi seguiti, salvo l'invito a partecipare alle Conferenze di Servizi convocate per l'approvazione dei progetti definitivi, solo 7 giorni prima della relativa indizione con la resa disponibilità negli stessi termini degli elaborati progettuali.

Né risulta mai presentato alla Regione, in veste di Soggetto Responsabile dell'Accordo, alcun cronoprogramma di attuazione degli interventi medesimi sopra indicati così come richiesto al Commissario Straordinario dall'art. 3 del DPCM del 06.03.2011 che reca la nomina del medesimo Commissario.

Né, come sostiene codesto Commissario, la sua competenza è limitata esclusivamente all'Allegato 1 considerato che il medesimo Allegato 1 è parte integrante dell'Accordo da cui discende e che rappresenta ovviamente la fonte di regolamentazione primaria amministrativa della materia.

Quanto al profilo delle competenze, naturalmente non sarà fuori luogo ricordare al Commissario il ruolo e poteri a lui assegnati ope legis, in particolare dall'art. 20 del D.L. n. 185/2008 nella parte in cui si riserva al medesimo Commissario di *"monitorare l'adozione degli atti e provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento, di vigilare sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative dell'investimento, sulla stipula dei contratti etc....,utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine, di esercitare ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi, avvalendosi ove necessario anche di poteri sostitutivi e di deroga, pur nel rispetto delle disposizioni comunitarie"*. Ed ancora prima, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. del D.L. n°. 195/2009 convertito con la Legge n° 26/2010, al Commissario Straordinario spetta " *attuare gli interventi, provvedere alle opportune azioni di supporto e di indirizzo, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, emanare atti e provvedimenti e curare tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi"*.

Quanto poi alla ricorrente affermazione secondo cui gli interventi di difesa del suolo, in gestione commissariale, avrebbero subito ritardi a causa del tardivo trasferimento delle risorse finanziarie specifiche, si ribadisce che dai tempi del terzo trasferimento finanziario, avvenuto direttamente dal Ministero alla contabilità speciale commissariale nel Febbraio 2013, per un importo pari ad €. 10.017.229,24, si deve rilevare, per quanto appreso dagli stessi Comuni interessati, che i procedimenti relativi hanno impiegato diversi mesi di tempo (circa dodici mesi dal trasferimento medesimo) nella definizione delle fasi preliminari di individuazione dei RUP dei relativi procedimenti.

Per quanto sopra, pur nel rispetto delle attribuzioni conferite ope legis a codesto Commissario, seri dubbi e perplessità nascono in merito alla ricorrenza dei presupposti normativi legittimanti il ricorso allo stato di somma urgenza di cui all'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 per l'affidamento dei lavori di difesa suolo, come asserito nella stessa nota commissariale 217/CS /2014 in riscontro.

*Distinti Saluti*

Il Dirigente del Servizio
*(Dott. Luigi Del Sordo)*

Il Direttore Regionale
*(Dott. Ing. Pierluigi CAPUTI)*

*Il Commissario Straordinario*

D.P.C.M. 8 marzo 2011 e Accordo di Programma del 16 settembre 2010

Prot. 293/CS

Roma, 07/07/2014

Alla Regione Abruzzo
Direzione LL.PP.,
Ciclo idrico integrato, difesa del suolo
e della costa e protezione civile
c. a. ing. Pierluigi Caputi
direttore.area.llpp@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Direzione LL.PP. , Ciclo Idrico Integrato
e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile
Servizio Difesa del Suolo – DC21
c.a. dott. Luigi Del Sordo
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it

e,p.c.

Alla Presidenza della Regione Abruzzo
c.a. On. Luciano D'Alfonso
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Al Componente la Giunta Regionale d'Abruzzo
Preposto alla Direzione LL.PP.
c.a. dott. Bartolomeo Donato Di Matteo
segreteria.giunta@pec.regione.abruzzo.it

All'On. Ministro Gian Luca Galletti
segreteria.ministro@pec.minambiente.it
SEDE

Alla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
c.a. Avv. Maurizio Pernice
DGtri@pec.minambiente.it
SEDE

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO
PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44 - 000147 ROMA
TEL. 06 57223846 E-MAIL: commissarioabruzzo@pec.it

Al Direttore dell'Unità di Missione
contro il rischio idrogeologico e per lo
Sviluppo delle infrastrutture idriche
c.a. dott. Mauro Grassi
m.grassi@governo.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
c.a. Dott. Meroi
protezionecivile@pec.governo.it

All'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo
e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro
c.a. del Segretario Generale, ing. Michele Colistro
autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

All'ISPRA
Dipartimento Difesa del Suolo
c.a. Dott. Claudio Campobasso
protocollo.ispra@ispralegalmail.it

All'ing. Giuseppe Russo
russo.giuseppe@minambiente.it
SEDE

**Oggetto**: Testo lettera

**OGGETTO: riscontro alla nota Prot. RA/174275 (ALLEGATO 1/A) e riscontro alla nota Prot. RA/178262 del 2 luglio 2014 (ALLEGATO 1/B)**

**In riscontro alla nota Prot. RA/174275 (ALLEGATO 1/A)**, quale sorprendente seguito alla mia del 20 maggio scorso Prot. 217/CS (ALLEGATO 2), rispondo puntualmente citando anche, per una lettura inequivocabile, i contenuti in essa riportati:

1. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *Con riferimento alla richiesta di codesto Commissario indicata a margine, in cui si richiamano anche i contenuti della precedente comunicazione commissariale Prot. 357/CS del 24.12.2013* (ALLEGATO 3), *si evidenzia che non risulta possibile, alle condizioni attuali, destinare alcuna disponibilità finanziaria aggiuntiva alla risoluzione del problema di dissesto segnalato in Comune di Treglio.*
   Riscontro commissariale: Mi preme sottolineare che la richiesta da me inoltrata deriva proprio, e ovviamente, dalla consapevolezza che la programmazione dei fondi è di competenza regionale. A tal

proposito, si leggano le comunicazioni in arrivo – Prot. 135/CS (ALLEGATO 4) e in uscita Prot. 144/CS (ALLEGATO 5) che dimostrano esattamente la compostezza del mio approccio in merito. Tuttavia, il ruolo che mi è stato assegnato - richiamante la responsabilità di attuazione degli interventi a me ascritti e, implicitamente, la scrupolosità mirante a garantire il corretto impiego della spesa pubblica – mi impone di segnalare questioni fondamentali per la messa in sicurezza dei territori. Dunque, ho sentito l'obbligo di segnalare la condizione di grave pericolo che interessa il Comune di Treglio a seguito della frana registratasi nella notte del 2 dicembre scorso. Avversità che probabilmente non sarebbe sopraggiunta se i fondi per l'attuazione di questo intervento fossero pervenuti alla contabilità speciale commissariale a tempo debito e non dopo 23 mesi dalla mia nomina. La mutazione dello stato geomorfologico del sito, avendo ampliato il fronte di frana, ha reso del tutto insufficiente la somma di € 1.000.000,00 destinata a questo intervento da AdP del 2010. Tuttavia, la necessità di messa in sicurezza si è rivelata fondamentale. Infatti, come ho segnalato nella nota a cui la Direzione Regionale fornisce l'incomprensibile riscontro in disquisizione, la somma a disposizione *...è sufficiente esclusivamente a contrastare la limitata porzione franata per la solerte e relativa messa in sicurezza...*, dunque non a garantirne la condizione di stabilità complessiva nel tempo. Tuttavia, restando in capo alla Direzione Regionale la valutazione della necessità di impiegare ulteriori risorse per la completa e duratura messa in sicurezza del sito, dato il dichiarato diniego, resta ovviamente in capo alla medesima Direzione la responsabilità degli eventuali dissesti futuri, della cui natura io ho responsabilmente fatto presente. Pertanto chiedo agli ulteriori destinatari di questa mia nota di tenere in debito conto questa ultima considerazione.

2. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *Al di là delle considerazioni concernenti il rispetto delle procedure formali sancite dall'AdP (...), anche in ordine alla disponibilità di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive destinabili allo scopo, si evidenzia nuovamente il dato della mancata perimetrazione ad oggi dell'area localizzata nel Comune di Treglio oggetto dell'intervento finanziato, in merito a cui si ribadiscono i contenuti della nota del Servizio di Difesa del Suolo Prot. RA/42285* (ALLEGATO 6) *del 12.02.2014, relativa alla grave problematica delle perimetrazioni di rischio delle aree interessate dagli interventi di risanamento idrogeologico, quali previste nell'AdP.*
   Riscontro commissariale: Innanzi tutto desidero chiedere ai firmatari della nota, quali obiettivi hanno priorità per la PP.AA. all'interno di scenari di grave rischio sopraggiunto: l'obiettivo di spendere molti mesi per la perimetrazione PAI, oppure quello di salvaguardare la vita umana? Ricordo, se mai non fosse ancora chiaro, che in cima al fronte franato nel Comune di Treglio sono poste abitazioni che versano in stato di indiscutibile instabilità, tantoché il Sindaco competente ha ritenuto di emettere due Ordinanze consecutive: l'Ordinanza n. 8 (ALLEGATO 7) del 9.12.2013 avente ad oggetto *l'inagibilità dei fabbricati siti in via Roma nn. 16/18/20/22* e l'Ordinanza n. 9 (ALLEGATO 8) del 14.12.2013 avente ad oggetto *lo sgombero cautelare degli edifici*. A seguito di queste, quale soggetto attuatore dell'intervento insistente sul sito franato, ho indetto lo Stato di Somma Urgenza, ai sensi dell'Art. 176 del DPR 207/2010, in maniera da fronteggiare tempestivamente – anche se con evidenti limiti di spesa – lo stato di grave allerta e pericolosità. Sono profondamente consapevole, dunque, di aver fatto il mio dovere. E chiedo ancora ai medesimi firmatari: come mai, vista la convocazione da me inoltrata in data 13 febbraio 2014, Prot. 75/CS (ALLEGATO 9) per la redazione del Verbale di Somma Urgenza e per il sopralluogo mirato alla contestuale constatazione dello stato del sito franato, nessuno dell'Ufficio della Direzione Regionale ai LL.PP. ha ritenuto di partecipare? Né, peraltro, ha espresso alcuna motivazione dell'ingiustificata assenza, data la delicatezza del tema.

3. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *si ribadisce, soprattutto, relativamente ai casi di eccezione (n.4) inseriti nell'Accordo in assenza di perimetrazione di rischio molto elevato (R4) e/o elevato (R3), per i quali*

*sono stati rilevati tuttavia problemi di dissesto tali da giustificarne l'inserimento medesimo (tra cui il Comune di Treglio), che l'art. 5, secondo comma, dell'AdP sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato alla Corte dei Conti in data 03.11.2010 al n. 9 Foglio 359, impone la perimetrazione in ordine alle aree oggetto d'intervento, qualora le stesse non siano comprese nei Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico.*
*Risulta del tutto inconsistente ed infondata, pertanto, l'asserzione di codesto Commissario che la riperimetrazione delle aree da parte dell'Autorità di Bacino competenti presupporrebbe la stipula di un nuovo AdP Integrativo.*

Riscontro commissariale: Riguardo la persistente questione della perimetrazione PAI, richiamo l'insieme della corrispondenza intercorsa, in particolare: nota Prot. RA/324144 del 24 dicembre 2013 (ALLEGATO 10), nota Prot. 357/CS del 24 dicembre 2013 (rif. ALLEGATO 3), nota Prot. RA/6894 del 9 gennaio 2014 (ALLEGATO 11), nota Prot. RA/8101 del 10 gennaio 2014 (ALLEGATO 12), nota Prot. 10/CS del 13 gennaio 2014 (ALLEGATO 13), nota Prot. 18/CS del 15 gennaio 2014 (ALLEGATO 14), nota Prot. RA/42285 del 12 febbraio 2014 (rif. ALLEGATO 6). Ribadisco ogni considerazione da me fatta a riguardo e in riscontro alle considerazioni avanzate dagli Uffici della Direzione Regionale ai LL.PP. In particolare, ribadisco il mio ruolo commissariale di **soggetto attuatore** (***...commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma...***), come cita testualmente l'Art. 1, comma 1 del DPCM di nomina (ALLEGATO 15). E' dunque pleonastico sottolineare il significato della dicitura ...***sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi...***

Inoltre e a validazione di quanto da me sostenuto in merito all'interpretazione dell'Art. 5, comma 2 dell'AdP, nonché dell'interpretazione stessa della narrativa del medesimo AdP - laddove si cita ***Considerato che la Regione Abruzzo ritiene prioritari, sulla base di conoscenze specifiche dei fenomeni in atto, anche interventi in aree non identificate come R4 nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini...***, nonché ***VISTE le note di condivisione sul programma degli interventi Prot. RA/167420 del 7.9.2010, dell'dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, Prot. 2923 del 6.9.2010 dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e Prot. 7411 del 7.9.2010 dell'Autorità dei Bacini dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, uniche autorità di Bacino competenti per territorio*** - in data 20 gennaio 2014 è pervenuta al mio ufficio una missiva dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, Prot. RA/16117 del 17 gennaio 2014 (ALLEGATO 16), che fuga ogni dubbio in merito. Missiva a cui ha fatto seguito la nota Prot. 68/CS del 12 febbraio 2014 (ALLEGATO 17), da me inviata alla medesima Autorità. Ancora una volta, appare sostanziale chiedere ai firmatari della nota cui riscontro: perché la Direzione Regionale, dal 16 settembre 2010 (data di sottoscrizione dell'AdP) all'8 marzo 2011 (data di nomina commissariale) non si è preoccupata di muovere verso la tanto auspicata perimetrazione, ritenendola *grave problematica*?

4. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *Si rileva, altresì, nuovamente che la richiesta di perimetrazione all'Autorità di Bacino competente non poteva essere avanzata dalla Regione che, di fatto, è stata esclusa non solo da ogni attività di supporto tecnico amministrativo (pur essendo stata offerta a titolo gratuito, a codesto Commissario, la più ampia disponibilità dalla Regione), ma della benché minima informazione sui processi seguiti, salvo l'invito a partecipare alle Conferenze di Servizi convocate per l'approvazione dei progetti definitivi, solo 7 giorni prima della relativa indizione con la resa disponibilità negli stessi termini degli elaborati progettuali.*

Riscontro commissariale: Già all'interno dello scenario contestualizzato al punto precedente, è evidente la sottile strumentalizzazione contenuta nell'asserzione cui sto dando riscontro. Visto che la Direzione

Regionale aveva individuato gli interventi di cui all'AdP, la richiesta di perimetrazione poteva e doveva essere avanzata dalla Direzione stessa, perfino quando la mia figura di Commissario non era ancora entrata in gioco.

Non si dica, inoltre che la Direzione Regionale ai LL.PP. era stata esclusa da ogni attività di supporto, adducendo una presunta e speciosa disponibilità offerta. Ad evadere ogni dubbio, in primo luogo valgano le comunicazioni: nota CD n. 005 del 19 luglio 2011, nota MATTM n.23663 del 22 luglio 2011, nota RA n. 163979 del 4 agosto 2011, nota CD n.006 del 4 agosto 2011, nota RA n.165880 del 6 agosto 2011, nota CD n. 008 del 10 agosto 2011, nota RA n. 177524 del 30 agosto 2011, verbale Comitato Indirizzo e Controllo del 15 settembre 2011, Contabile della Banca d'Italia del 6 novembre 2011, nota RA n.230141 del 10 novembre 2011, nota RA n. 252592 del 6 dicembre 2011, nota RA n. 261403 del 15 dicembre 2011, nota CD n. 038 del 20 dicembre 2011, nota RA n. 269648 del 28 dicembre 2011, tutte richiamate e allegate alla comunicazione Prot. 5/CS del 9 gennaio 2012 (ALLEGATO 18), inviata anche alla Corte dei Conti Queste missive fugano ogni dubbio sull'atteggiamento ostativo e intimidatorio della Direzione Regionale ai LL.PP. riguardo l'attività commissariale. E' oltremodo chiaro, da queste letture, che l'evocata *generosa disponibilità* consistesse nell'intenzione di ostacolare (con diluizioni temporali irragionevoli e illegali) l'obbligo di trasferimento alla contabilità speciale commissariale dei fondi governativi stanziati per parte degli interventi e già da tempo disponibili all'interno delle casse regionali e, nel contempo, di attrarre ad essa i medesimi fondi destinati all'attività a me attribuita.

L'intralcio degli Uffici della Direzione ai LL.PP. si è manifestato anche in altri e differenti ambiti. La perseverante non curanza della citata Direzione riguardo le iniziative commissariali - le ripetute assenze alle Conferenze di Servizi, alle occasioni di sottoscrizione di Atti di Avvalimento, eccetera – è stato un punto fermo nell'intero corso della mia attività.

E non si dica che l'assenza alle Conferenze di Servizi fosse dovuta ai brevi tempi di preavviso (peraltro leciti per attività d'urgenza – rif. DPCM aggiuntivo), visto che in più occasioni, proprio per favorire le richieste della Direzione, sono stati operati slittamenti. Nonostante ciò, fatta eccezione per la prima seduta della Conferenza relativa all'intervento *Consolidamento versanti rocciosi nel Comune di Castelli* (dove è stato presente l'ing. Del Sordo, a causa del quale, per le medesime pretestuosità sul tema della perimetrazione PAI, è stato necessario rimandare la seduta e, di conseguenza, l'intervento), la Direzione non ha partecipato. Ad attestazione, sono disponibili i verbali di ogni Conferenza di Servizi eseguita, all'interno dei quali sono elencate le date di convocazione e gli slittamenti, con relative motivazioni documentate. D'altro canto, la Direzione non aveva ritenuto di partecipare neanche in precedenza, quando le convocazioni per le Conferenze di Servizi relative agli interventi di Difesa dei Fiumi erano indette con largo anticipo.

5. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *Né risulta mai presentato alla Regione, in veste di soggetto responsabile dell'Accordo, alcun cronoprogramma di attuazione degli interventi medesimi sopra indicati, così come richiesto al Commissario Straordinario dall'Art. 3 del DPCM del 6 (?) marzo 2011che reca la nomina del medesimo Commissario.*

   *Né, come sostiene codesto Commissario, la sua competenza è limitata esclusivamente all'Allegato 1, considerato che il medesimo Allegato 1 è parte integrante dell'Accordo da cui discende e che rappresenta ovviamente la fonte di regolamentazione primaria amministrativa della materia.*

   Riscontro commissariale: In merito al tema dell'Allegato 1, si rimanda a quanto detto al punto 3 di questa nota, addizionando la precisazione che l'Accordo è stipulato tra i sottoscrittori, responsabili e destinatari; mentre il Commissario, quale soggetto esclusivamente attuatore degli interventi, risponde

amministrativamente ai contenuti del DPCM di nomina (8 marzo 2011), il quale richiama, appunto, l'Allegato 1 prima citato.

Né si dica che la Direzione Regionale non ha mai avuto accesso alla documentazione regolarmente consegnata, ai sensi del DPCM di nomina (Relazioni Trimestrali e Relazioni Annuali, contenenti il Cronoprogramma originario e gli stati dei lavori, con puntuali registrazioni di slittamenti e ritardi). Né la Direzione potrà negare che io stesso, il giorno 4 del mese di aprile 2011, mi recai presso gli Uffici regionali (come registrato nella Relazione Trimestrale n. 1, agli atti) per concordare con il Direttore elementi fondamentali alla stesura del Cronoprogramma, come la priorità degli interventi, le esigenze della Direzione stessa in rapporto agli interventi ed altro ancora. Né la Direzione potrà negare, salvo proprie disattenzioni che non possono certo ledere la mia correttezza professionale, che in data 5 maggio 2011 (come registrato nella Relazione Trimestrale n. 1, agli atti), nel corso di un nuovo incontro con il Direttore Regionale, anche alla presenza dell'Assessore ai LL.PP., consegnai una prima bozza del Cronoprogramma (la cui stesura definitiva è stata fatta a seguire, sulla base di una ancora parziale disponibilità economica), perfino illustrandolo verbalmente, al fine di una condivisione. Cronoprogramma poi depositato in data 25.10.2011, Prot. 19/CS.

Tanto detto, anche a dimostrazione della mia disponibilità e apertura alla cooperazione.

6. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *quanto al profilo delle competenze, naturalmente non sarà fuori luogo ricordare al Commissario il ruolo e i poteri a lui assegnati ope legis, in particolare all'art. 20 del Dlg. N. 185/2008 nella parte in cui si riserva al medesimo Commissario di "monitorare l'adozione degli atti e provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento (...omissis)". Ed, ancora prima (?), ai sensi dell'art. 17 del DL. n. (?) del DL n. 195/2009 convertito con la L. n. 26/2010, al Commissario Straordinari spetta "attuare gli interventi, (...omissis)".*

Riscontro commissariale: l'inopportuna lezione di diritto che la Direzione Regionale ritiene utile fare alla mia persona, apre spunti interessanti, cui qui dò seguito. Infatti, proprio nel rispetto della norma, che conosco approfonditamente, ho esercitato con attenzione ogni azione di monitoraggio riguardo gli interventi che sto portando avanti, nonché l'azione di monitoraggio a me demandata dall'Art. 3, comma 2 del I Atto Integrativo all'AdP del 6 febbraio 2013 (a me trasmesso con grave ritardo, solo dopo mia richiesta di accesso agli atti), che illecitamente trasferiva alla Regione la gestione dei Fondi FAS. Ebbene, vorrà la Direzione Regionale ai LL.PP. (che, al contrario, non ha alcun titolo per monitorare autonomamente le azioni commissariali, esercitando di fatto azioni illecite e dannose per l'economia della PP.AA., dati i rallentamenti che puntualmente determina, con spreco di tempo e di risorse per chi è impegnato a compiere il proprio dovere) spiegare perché gli interventi di Difesa del Suolo nei territori di Corfinio e di Isola del Gran Sasso non sono complessivamente ricompresi nella perimetrazione di alto rischio del PAI? Vorrà chiarire perché sta portando avanti azioni in assenza della perimetrazione che considera, come da accuse a me rivolte, *grave problematica*? (Rif. Punto 3).

Ed infatti, nella documentazione progettuale dell'intervento in attuazione nel territorio di Isola del Gran Sasso (passato in gestione della Regione), laddove si vuole motivare la scelta di intervenire anche in area con perimetrazione R1, si legge (pag. 10 della Relazione Generale a cura dei progettisti ing. Massa e ing. Evangelista): *...risulta funzionale alla mitigazione del rischio nelle aree funzionalmente contigue...*

Altrettanto per l'Intervento in attuazione nel territorio di Corfinio (passato in gestione della Regione), alla pagina 9 della Relazione Tecnica Esecutiva curata dai tecnici incaricati ing. Petrella e ing. Sinibaldi, si legge: *...nell'ambito del più recente programma PAI nell'area in esame, segnalata nello strumento di pianificazione territoriale* (vale a dire, nel PRG comunale) *come pericolosità da scarpata, l'Amministrazione Comunale ha proposto un'osservazione al PAI per l'inserimento dell'area*

*circostante al Centro Storico in una classe di pericolosità P3 ed in un'area di rischio R4.* Ed infatti, attualmente la perimetrazione dell'area è in classe R1. Dato che questo intervento è in esecuzione, con rapidità sorprendente, cui più avanti dirò, chiedo perché è stato possibile – dati i perentori presupposti avanzati illecitamente dalla Direzione Regionale alla mia attività – intervenire in area non ad alto rischio? Forse la Direzione Regionale ritiene di godere di un diritto esclusivo? O forse, come realmente è, la grande polemica ostativa nei miei riguardi è stata soltanto strumentale ai propri interessi, ostacolante le pubbliche attività, determinante inutili dispendi di risorse pubbliche e rallentamenti nell'esecuzione degli interventi?

Sempre in merito alla mia regolare azione di monitoraggio, benché gratuito, mi preme segnalare che, ad oggi, la Direzione Regionale non ha adempiuto a quanto prescritto dall'Art. 6 del I Atto Integrativo dell'AdP. Infatti, il Sistema Rendis Web non risulta implementato per gli interventi passati in gestione regionale. Già la Regione aveva lamentato di dover eseguire questa incombenza, tramite nota Prot. RA/47574 del 18 febbraio 2014 (ALLEGATO 19), inviata anche al MATTM, Direzione TRI, chiedendo perfino lo stralcio dell'Art. 6 dal I Atto Integrativo all'AdP. Fu la medesima direzione TRI del MATTM, con nota Prot. 0008986/TRI del 26 marzo 2014 (ALLEGATO 20), a ufficializzare il diniego dello stralcio richiesto e a stabilire *che la Regione stessa debba provvedere all'aggiornamento dei dati relativi agli interventi di cui all'Allegato 1, elenco 2, del Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (RENDIS)* nonché a richiedere *alla Regione in indirizzo* (Direzione LL.PP.) *di provvedere al tempestivo inserimento dei dati nel Sistema MATTM – ISPRA, evidenziando che le risposte alle richieste dei competenti organi di controllo nonché le informative istituzionali, si basano sulla elaborazione dei dati medesimi.* Nonostante ciò, la Direzione Regionale non ha ottemperato e, di conseguenza, non ha permesso agli organi di controllo di esercitare il proprio essenziale lavoro.

7. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *Quanto poi alla ricorrente affermazione secondo cui gli interventi di difesa del suolo, in gestione commissariale, avrebbero subito ritardi a causa del tardivo trasferimento delle risorse finanziarie specifiche, si ribadisce (?) che dai tempi del terzo trasferimento finanziario, avvenuto direttamente dal Ministero alla contabilità speciale commissariale nel Febbraio 2013, per un importo pari a € 10.017.229,24, si deve rilevare (?), per quanto appreso dagli stessi Comuni interessati, che i procedimenti relativi hanno impiegato diversi mesi di tempo (circa dodici mesi dal trasferimento medesimo) nella definizione delle fasi preliminari di individuazione dei RUP dei relativi procedimenti.*

Riscontro commissariale: La Direzione Regionale dispone di atti che sono pubblici (come le Relazioni Trimestrali e atti allegati) da cui ricavare le corrette informazioni; è dunque sconveniente e fuorviante cercare di appurarle diversamente. Infatti, non appena pervenuti i sopraccitati fondi (23 mesi dopo la mia nomina) ho immediatamente avviato ogni azione propedeutica alla messa in cantiere degli interventi. Concluse le fasi preparatorie, la nomina del RUP per i nove interventi è avvenuta in data 7 giugno 2013 (con regolari nove Determinazioni Commissariali, agli atti). Ad oggi, sono state esperite le procedure di gara per sette interventi, mentre per i rimanenti due è stato indetto lo stato di Somma Urgenza ai sensi dell'Art. 176 del DPR 207/2010, per sopraggiunti eventi calamitosi.

Per una buona interpretazione del pregresso, inoltre e a confutazione di quanto asserisce la Direzione, desidero ricordare i seguenti avvenimenti:

- 8 marzo 2011 – nomina commissariale
- 18 agosto 2011 – (5 mesi dopo la nomina) la Direzione Regionale ai LL.PP. trasferisce alla contabilità speciale aperta a mio nome la somma di € 6.219.831,23 (pari al 30% di quanto dovuto e già disponibile da tempo nelle casse della Regione)
- 6 novembre 2011 – (otto mesi dopo la mia nomina) la Direzione Regionale ai LL.PP., a seguito di numerosi miei solleciti inoltrati anche alle opportune sedi, nonché della formale intimazione del

MATTM, finalmente trasferisce alla contabilità speciale aperta a mio nome la somma di € 14.512.939,53.

Dato che in ambito pubblico (come più volte ribadito all'interno delle mie missive) non è possibile alcuna programmazione in assenza di copertura economica, ne deriva la portata dell'impedimento causato dalla Direzione Regionale nei miei riguardi e nei riguardi del territorio d'Abruzzo.

8. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *Per quanto sopra, pur nel rispetto delle attribuzioni conferite ope legis a codesto Commissario, seri dubbi e perplessità nascono in merito alla ricorrenza dei presupposti normativi legittimanti il ricorso allo stato di somma urgenza di cui all'Art. 176 del DPR n. 207/2010 per l'affidamento dei lavori di difesa del suolo, come asserito nella stessa nota commissariale 217/CS/2014 in riscontro.*

Riscontro commissariale: Varrebbe capire a quale rispetto *delle attribuzioni conferite ope legis* la Direzione Regionale si riferisce, viste le persistenti insidie che illegalmente intenta. E varrebbe capire quali *...seri dubbi e perplessità nascono in merito alla ricorrenza dei presupposti normativi legittimanti il ricorso allo stato di somma urgenza....*

Per quanto di riferimento all'intervento in esecuzione nel Comune di Treglio, rimando al punto 2 di questa nota, nonché alle Ordinanze del Sindaco (strumento fondamentale che, con seria attestazione, può dare vita alle procedure sancite dall'Art. 176 del DPR 207/2010). Per attestare l'avvenuto, la Direzione Regionale avrebbe fatto il proprio dovere ad intervenire – regolarmente invitata – sui luoghi dissestati, al momento del sopralluogo e della redazione del verbale prescritto dalla norma.

Altrettanto, per quel che attiene lo smottamento intervenuto recentemente nel territorio del Comune di Vasto, laddove era previsto l'intervento a me affidato, la Direzione Regionale, avrebbe dovuto intervenire – regolarmente invitata – per attestare lo stato di pericolosità, richiamato dall'Ordinanza n. 71/2014 del Sindaco di Vasto, recante la *totale interdizione dell'area ubicata in Piazza Marconi – via Tre Segni, interessata dal fenomeno franoso ad alto rischio idrogeologico*, e partecipare alle operazioni di redazione del Verbale di Somma Urgenza prescritto dalla norma.

Invece, richiamando nuovamente la mia regolare azione di monitoraggio, segnalo che la Direzione Regionale ha avanzato un procedimento di Somma Urgenza per l'esecuzione tempestiva dei lavori all'interno del Comune di Corfinio (come dichiarato dal relativo RUP nei Verbali di Sopralluogo, debitamente sottoscritti e a disposizione dei destinatari di questa nota), senza alcun riferimento - né procedurale, né causale - a quanto stabilito dal Codice degli Appalti e dal DPR 207 di attuazione. In altri termini, è stata seguita una procedura esulante la norma in materia, sorta di confusione, approssimazione, adeguamento arbitrario della materia legale. In particolare, è doveroso segnalate quanto emerso nel Verbale di monitoraggio relativo al sopralluogo del 27.05.2014, durante il quale il RUP ha riferito che l'esecuzione dei lavori è stata affidata con bando di gara mediante *procedura negoziata con somma urgenza*, facendo anche riferimento ad una Legge Regionale (n. 7/2010) facilitante le procedure espropriative. E' oltremodo evidente la confusione normativa che sottostà le azioni pertinenti l'intervento in questione, visto che la Somma Urgenza presuppone una motivazione valida (pericolo imminente per la vita) e una procedura inequivocabile.

**In riscontro alla nota Prot. RA/178262 del 2 luglio 2014 (ALLEGATO 1/B)** a firma del Direttore Regionale ing. Caputi, quale stupefacente seguito alla nota Prot. 615/CS del 30 giugno scorso (ALLEGATO 21) a firma del RUP dell'intervento da eseguirsi nel Comune di Vasto, ing. Russo, raccolgo con sorpresa la

non conoscenza della norma, relativamente a due questioni fondamentali: lo stato di Somma Urgenza e le attività che sono in capo ad un Responsabile del Procedimento.

Lo stato di Somma Urgenza, in quanto tale, non può essere sospeso, anche a tutela del Presidente entrante.

La firma della nota in contestazione è dell'ing. Russo, RUP dell'intervento, come Lo stesso Direttore Regionale evidenzia. Questi dovrebbe essere a conoscenza del fatto che il ruolo di un RUP non segue sorti derivate dal subentro del Presidente e dalla relativa consegna da parte mia.

**In conclusione**, per quanto sopra argomentato e attestato, ne deriva l'evidenza delle azioni ostative portate avanti dalla Direzione Regionale ai LL.PP. nell'intero corso della mia attività commissariale. Regolarmente, le motivazioni addotte dalla medesima Direzione sono state inconsistenti, strumentali, dannose per il territorio e per il governo della spesa pubblica, determinando esse dilatazioni e dispendi di tempo e di risorse umane. Regolarmente, i toni usati dalla Direzione nei miei confronti sono stati intimidatori, provocatori, offensivi e palesemente spregiudicati.
Tutto ciò, la cui interpretazione consegno alla competenza dei restanti destinatari di questa nota di riscontro, mi spinge a chiedere che vengano accertate le informazioni e, per quanto di competenza, vengano presi provvedimenti in merito.
In particolare, trovandomi in fase di passaggio di consegne al Presidente della Regione Abruzzo, lascio a questi la decisione di valutare l'opportunità di adottare eventuali azioni disciplinari nei confronti della Direzione Regionale ai LL.PP., anche eventualmente interessando la Corte dei Conti per il danno erariale derivato, così da rendere possibile una fluida prosecuzione del lavoro da me portato avanti.

Distinti saluti.

Il Commissario Straordinario
Ing. Emilio Santori



*ALLEGATI GIÀ IN POSSESSO DEI VOSTRI ARCHIVI*

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO
PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44 - 000147 ROMA
TEL. 06 57223846 E-MAIL: commissarioabruzzo@pec.it

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE LL.PP.,**
Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa
Protezione Civile
Servizio Difesa del Suolo – DC21
Via Salaria Antica Est 27
67100 - L'AQUILA AQ

– 2 LUG. 2014

Prot. n. RA/ 178262
Rif. Nota Prot. 615/CS del 30.06.2014

Oggetto: Accordo di Programma sottoscritto in data 16.09.2010 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Abruzzo.
Intervento di consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi-Loggia Amblingh. Comune di Vasto-Convocazione sopralluogo teso a fronteggiare lo stato di emergenza e redazione verbale art. 176 DPR n. 207/2010

Al Commissario Straordinario
c/a Ing. Emilio Santori
c/a Responsabile del procedimento Ing. Russo
pec. commissarioabruzzo@pec.it
russo.giuseppe@minambiente.it

e.p.c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse idriche
c.a. Direttore Generale Avv. Maurizio Pernice
pec dgtri@pec.minambiente.it

Al Direttore dell'Unità di missione contro il rischio idrogeologico
m.grassi@governo.it

Alla Presidenza della Regione Abruzzo
c/a Dott. Luciano D'Alfonso
Pec presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Comune di Vasto
comune.vasto@legalmail.it

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Dott. Meroi
protezionecivile@pec.governo.it

Con riferimento alla convocazione 615/CS/RUP del 30.06.2014, relativa all'oggetto, a firma del RUP Ing. Russo, si evidenzia a codesto Commissario la problematica relativa alla compatibilità dell' iniziativa assunta con i disposti del D.L. n. 91/2014 vigente a far data dal 25.06.2014, considerato che dalla lettura dell'art. 10 del medesimo Decreto i Presidenti delle Regioni subentrano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento normativo d'urgenza, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Commissari Straordinari Delegati cui è fatto obbligo di completare le operazioni finalizzate al subentro entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto.

Per quanto sopra, seri dubbi e perplessità sorgono in ordine alla legittimità dell' iniziativa assunta in ragione dell'attuale assetto normativo di funzioni assegnate a codesto Commissario.

Il Direttore Regionale
(*Dott. Ing. Pierluigi CAPUTI*)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

# Accordo di Programma

**"Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico"**

**tra il**

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

**e la**

**Regione Basilicata**

sottoscritto in data 14 dicembre 2010

## Atto integrativo

sottoscritto in data 14.06.2011

## Deliberazione CIPE n. 8 del 20.01.2012

(G.U. n. 121 del 25.05.2012)

# *RELAZIONE DI FINE MANDATO 6 MARZO 2014*

PAGINA BIANCA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

**INDICE**

1. INTRODUZIONE
2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 6 MARZO 2014
3. ATTI AMMINISTRATIVI PRODOTTI DAL COMMISSARIO
4. SPESE
5. ACCREDITAMENTI ALLA CONTABILITA' SPECIALE DEL COMMISSARIO
6. LA GESTIONE DEL PROGRAMMA AL 6 MARZO 2014
7. BILANCIO ECONOMICO RELATIVO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE
8. GRAFICI DI SINTESI
9. CRITICITÀ

PAGINA BIANCA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

## 1. INTRODUZIONE

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata stipularono, in data il 14 dicembre 2010, un **Accordo di Programma (AdP)**finalizzato alla *"Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico"* da effettuare nel territorio della Regione Basilicata nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati erano volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In particolare gli interventi, da realizzare nell'ambito dell'AdP "Difesa del Suolo", rientravano nella proposta di programmazione regionale che teneva conto delle numerose richieste pervenute agli Uffici della Regione Basilicata oltre che di quelle pervenute direttamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o alla Protezione civile nazionale e/o regionale.

Sulla base di dette richieste furono selezionati e catalogati, in relazione alla priorità, oltre trecentotrenta interventi, per un fabbisogno totale di circa 300 milioni di Euro.

In relazione alle disponibilità finanziarie, all'epoca, attingibili dalla legge n.191 del 2009, nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2, furono individuati da parte del MATTM, della Regione Basilicata e della Protezione Civile i primi 85 interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato - elenco "A", come finanziabili, per un importo complessivo di €. 26.935.000,00.

L'atto integrativo sottoscritto in data 14.06.2011 intese inserire nella programmazione altri 21 interventi con la previsione di un ulteriore finanziamento di €. 8.269.000,00 da gravare sull'art. 2 comma 240 della legge n. 191/2009.

L'accordo, all'art. 5, prevedeva che, per l'attuazione degli interventi, i sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio pro-tempore, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Presidente della Regione Basilicata, nominò, con DPCM in data 21 gennaio 2011 (allegato n.2), il sottoscritto, ing. Francesco Saverio ACITO, "Commissario straordinario delegato alla attuazione degli interventi di cui all'allegato A dell'AdP della Regione Basilicata".

La Giunta Regionale di Basilicata, dal canto suo, con la deliberazione 12.07.2011 n.1013, tra l'altro:

a) prese atto dell'Accordo stipulato in data 14.12.2010;

b) prese atto della nomina del Commissario Straordinario effettuato con DPCM 21.01.2011;

c) deliberò di ammettere a finanziamento i 33 interventi che l'Accordo pone a carico della Regione Basilicata inserendoli sulla Linea di intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013;

d) deliberò di fornire al Commissario supporto logistico con relativi servizi e materiali di consumo oltreché di unità di proprio personale per il tempo necessario alle effettive necessità, previa intesa con i Dirigenti dei Dipartimenti interessati.

Con deliberazione 22.12.2011, n.1943 la Giunta Regionale, tra l'altro, stabilì:

a) che la Regione Basilicata fungesse da beneficiario di tutte le operazioni finanziate con il PO FESR Basilicata 2007/2013;

b) che il Commissario Straordinario ed il Responsabile della Linea di Intervento assicurassero, ciascuno per le proprie competenze, la gestione, il controllo, la sorveglianza, il monitoraggio, la rendicontazione e la pubblicità delle operazioni nel rispetto delle disposizioni regolamentare comunitarie;

c) autorizzò l'Ufficio Difesa del suolo alla predisposizione degli atti per la approvazione dei quadri economici e della pista di controllo ed impegnare e disporre la liquidazione del contributo sulla contabilità speciale n.5594 aperta in favore del Commissario Straordinario presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza, nel rispetto delle disposizioni e secondo la tempistica degli articoli 22 e 20 della Direttiva OO.PP. (D.G.R. n.759/2011).

Successivamente alla sottoscrizione dell'Atto integrativo intervenuto il 14.06.2011 la Giunta regionale con deliberazione n. 637 in data 22.05.2012 altresì:

a) prese atto dei 21 nuovi interventi;

b) confermò la nomina del Commissario, ing. Francesco Saverio Acito quale soggetto attuatore degli interventi;

c) confermò la garanzia del supporto al Commissario.

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 121 del 25.05.2012 della delibera CIPE n.8 del 20.01.2012, la Giunta Regionale di Basilicata, con provvedimento del 4.07.2012 n.860, deliberò, tra l'altro:

a) di individuare il Commissario Straordinario Delegato di cui al DPCM 21.01.2011 quale "soggetto attuatore" degli interventi previsti dalla delibere CIPE n. 8/2012;

b) di demandare allo stesso Commissario l'attività di progettazione e di individuazione del contraente.

## 2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 6 MARZO 2014

L'art. 2 del DPCM 21.01.2011 di nomina, definiva puntualmente i compiti del Commissario:

- ***attuare*** gli interventi,
- ***provvedere*** alla opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso,
- ***emanare*** gli atti e i provvedimenti
- ***curare*** tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazioni degli interventi.

Al Commissario vennero attestate, quindi, competenze di sola **attuazione** con **esclusione** delle attività di **programmazione**.

L'art. 4 del decreto di nomina individuò, poi, le possibili collaborazioni ed anche i limiti dei protagonismi:... "*Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente ... delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006*"...

In considerazione di quanto prescritto dal richiamato art. 4 si provvide, inizialmente, ad avviare le fasi propedeutiche a quella attuativa, individuando rapidamente i RUP (Responsabile Unici dei Procedimenti), dei singoli interventi inseriti nell'allegato 1 - elenco A dell'A.d.P., esclusivamente tra i dirigenti degli uffici tecnici comunali, o tra i Dirigenti e i Tecnici regionali.

Fu poi verificata anche la possibilità di dare diretta attuazione alle fasi successive, quelle di progettazione e di direzione dei lavori, impegnando, inizialmente, esclusivamente le strutture pubbliche disponibili, ma riscontrando gravi difficoltà per la carenza cronica, "in organico", in molte strutture comunali, di personale tecnico, in particolare ingegneri, strutturisti e geologi, indispensabili per le varie fasi delle progettazioni.

Doverosamente, furono avviati, a tal fine, incontri e confronti con i responsabili politici ed amministrativi della Regione Basilicata e dei Comuni interessati dagli interventi.

Fu riscontrata una incoraggiante immediata disponibilità per le più ampie forme di collaborazione: da quelle logistiche, alla fornitura di strumenti e mezzi ed alla messa a disposizione di qualificato personale tecnico ed amministrativo, in particolare da parte della Regione Basilicata.

Furono anche interessati, per possibili attività di collaborazione, il Provveditorato alle OO.PP. e la Soprintendenza regionale al paesaggio, oltre che la Presidenza del Dipartimento di Ingegneria della Università di Basilicata.

Fu richiesta la collaborazione del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto che mise a disposizione del Commissario un proprio tecnico per due giorni alla settimana e quella della società di ricerca Agrobios S.p.A. , Società a totale capitale regionale, che mise a disposizione propri ricercatori per eventuali collaborazioni su singoli progetti. Fu anche coinvolta l'Autorità di Bacino della Basilicata che mise a disposizione un Geologo per un giorno alla settimana e altri professionisti per eventuali collaborazioni a progetto.

Con il Provveditorato alle OO.PP. di Puglia e Basilicata fu sottoscritto, in data 20 giugno 2012, un protocollo per la gestione di 6 interventi dell'Atto Integrativo all'Accordo.

Con la disponibilità di Amministratori e Tecnici dei vari comuni interessati e con Dirigenti e Funzionari della Regione Basilicata, si provvide, come già detto, ad individuare i RUP ed i soggetti realizzatori degli interventi. A seguito di successivi aggiustamenti e modifiche risultano i seguenti:

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

**Tabella 1 – Elenco interventi / Soggetti realizzatori / RUP**

| Codice | Comune | Località | Titolo Intervento | Ente realizzatore | RUP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001B/10 | Accettura | Fosso delle Conche - Zona le Piagge | Lavori di sistemazione e consolidamento | Ufficio Difesa del suolo di Matera | Ing. Pietro Perrone |
| PZ002A/10 | Acerenza | Area urbana e limitrofe | Consolidamento e difesa ambientale - 1° Stralcio - zona a Valle Glinni | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ003B/10 | Albano di Lucania | Strade Provinciali Sp. 13 e Sp 16 | Interventi di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16 | Ufficio tecnico Comune di Albano | Arch. Vito Stoppelli |
| MT004B/10 | Aliano | Loc. Sant'Angelo | Monitoraggio dell'area a rischio idrogeologico | Ufficio Tecnico del Comune di Aliano | Arch. Maria Domenica Rinaldi |
| PZ005B/10 | Avigliano | Centro abitato | Sistemazione idrogeologica zona a valle della Chiesa del Carmelo-Pisciarelli | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ006A/10 | Avigliano | Centro abitato | Sistemazione idrogeologica zona a valle Villa Comunale-Viale della Vittoria | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ007A/10 | Avigliano | Loc. Spinamara | Consolidamento loc. Spinamara | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ008A/10 | Baragiano | Zona del versante comunale | Intervento di messa in sicurezza di alcuni versanti | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ009A/10 | Bella | Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi | Lavori di consolidamento del Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi | Ufficio Tecnico del Comune di Bella | Geom. Donato Gamma |
| MT010A/10 | Bernalda | Bacino del Fiume Basento - Località Mezzana in Agro di Bernalda | Lavori di ripristino officiosità idraulica | Ufficio Difesa del suolo di Matera | Ing. Antonio Losinno |
| MT011B/10 | Bernalda | Fosso Zingari | Lavori di sistemazione e consolidamento muro di sostegno | Area Programma Bradanica medio Basento | Dott. For. Giovanni Fiorentini |
| MT012A/10 | Bernalda - Pisticci | Bacino del Fiume Basento | Lavori di ripristino officiosità idraulica | Ufficio Difesa del suolo di Matera | Ing. Antonio Losinno |
| PZ013B/10 | Brienza | Centro abitato - Zona Spineto | Consolidamento area a monte abitato zona Spineto | Ufficio Tecnico del Comune di Brienza | Arch. Giuseppe Michele Palladino |
| MT014B/10 | Calciano | Località Laghi Parata - Località Cicchione | Lavori di ripristino delle c ondizioni di stabilità del versante | Ufficio Difesa del suolo di Matera | Ing. Pietro Perrone |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PZ015B/10 | Calvello | Fosso Varcaturo | Sistemazione idrogeologica Fosso Varcaturo | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ016B/10 | Calvera | Centro abitato | Lavori di consolidamento del centro abitato | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ017B/10 | Campomaggiore | Centro abitato | Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ018B/10 | Carbone | Centro abitato | Lavori di consolidamento centro abitato | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ019B/10 | Castelmezzano | Località Paschiere, Mirutto e Castello | Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ020A/10 | Castelmezzano | Zona a valle strada comunale Cimitero e SP3 | Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ021B/10 | Chiaromonte | Centro abitato | Lavori di consolidamento in località Dietro le Mura-Scorciaturo | Ufficio Tecnico del Comune di Chiaromonte | Ing. Giovanni Pangaro |
| MT022B/10 | Cirigliano | Valle Piano | Intervento di messa in sicurezza area interessata da caduta massi | Ufficio Difesa del suolo di Matera | Ing. Pietro Perrone |
| PZ023A/10 | Gallicchio | Centro storico - Via Roma | Consolidamento e sistemazione idraulico forestale | Ufficio tecnico Comune di Gallicchio | Dr. Rocco Balzano |
| MT024B/10 | Garaguso | Contrada Pantoni | Intervento di riduzione del rischio idrogeologico | Ufficio Tecnico Comune di Garaguso | Ing. Angela Lisanti |
| PZ025A/10 | Genzano di Lucania | Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica | Sistemazione idraulica del Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ026B/10 | Genzano di Lucania | Gaudemanno | Sistemazione fosso Gaudemanno | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| MT027B/10 | Gorgoglione | Piazza Zanardelli | Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico | Ufficio Difesa del suolo di Matera | Ing. Pietro Perrone |
| MT028B/10 | Grassano | Via Tilea - Strettolone | Lavori di consolidamento del versante - area impianti sportivi | Ufficio tecnico Comune di Grassano | Arch.Pasquale Deniso |
| MT029A/10 | Grottole | Centro abitato e aree limitrofe | Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del Comune di Grottole | Ufficio tecnico Comune di Grottole | Ing. Rocco Vitella |
| MT030A/10 | Irsina | | Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio | Ufficio Tecnico Comune di Irsina | Ing. Giuseppe Dicandia |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PZ031C/10 | Latronico | Latronico foglio 211 III° N.O. | Consolidamento zona N.O. Latronico centro - Fabbricato pericolante via Montegrappa | Ufficio Tecnico Comune di Latronico | Ing. Prosperino Suanno |
| PZ032B/10 | Lauria | Lauria Inferiore | Lavori di messa in sicurezza in Vico IV Cerruto-Piede Costone Armo | Ufficio Tecnico Comune di Lauria | Ing. Biagio Papaleo |
| PZ033A/10 | Lauria | Seta -Gremile | Lavori di sistemazione idrogeologica | Ufficio Tecnico Comune di Lauria | Ing. Biagio Papaleo |
| PZ034B/10 | Lavello | Centro abitato | Lavori di completamento consolidamento Rione Casale | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ035A/10 | Maschito | Centro abitato e frazioni | Consolidamento e difesa ambientale | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| MT036A/10 | Matera | Rione Sassi | Rione Sassi. Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù". | Ufficio Tecnico Comune di Matera | Arch. Giuseppe Gandi |
| PZ037A/10 | Melfi | Versante a monte SS.401 Dir Km. 13+100-Km. 13+400 | Lavori di sistemazione idrogeologica | Ufficio Tecnico del Comune di Melfi | Ing. Gerardo Calvello |
| MT038B/10 | Miglionico | Via Trinità | Lavori di consolidamento | Ufficio Difesa del suolo di Matera | Ing. Pietro Perrone |
| PZ039A/10 | Missanello | Fosso Creta | Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo | Ufficio Tecnico del Comune di Missanello | Geom. Domenico La Vecchia |
| PZ040A/10 | Moliterno | Sp ex SS 103 Km. 8+400-8+500 | Consolidamento frana e ripristino sede stradale | Chiesto devoluzione su altro intervento per finanziamento dell'opera con altre risorse | |
| MT041A/10 | Montalbano Jonico | Coordinate: 40°17' 36 N 16°23' 38 E | Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del comune di Montalbano Jonico Area adiacente al centro urbano compresa tra piazza Cirillo e via Caracciolo | Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano | Ing.Michelina Larocca |
| PZ042B/10 | Montemurro | Fosso Libritti | Completamento lavori difesa del suolo Fosso Libritti | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ043A/10 | Muro Lucano | Rione San Nicola | Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano | Ufficio Tecnico del Comune di Muro Lucano | Arch. Francesco Cristiano |
| PZ044B/10 | Nemoli | Vallone | Sistemazione idraulica | Ufficio Tecnico del Comune di Nemoli | Ing. Nicola Anania |
| MT045A/10 | Nova Siri | Centro Storico | eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel centro storico | Ufficio Difesa del suolo di Matera | Ing. Pietro Perrone |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MT046A/10 | Oliveto Lucano | "Rupe - Vallone di Mezzo" | Mitigazione rischio idrogeologico (proposta ministeriale) | Ufficio Difesa del suolo di Matera | Ing. Pietro Perrone |
| PZ047B/10 | Oppido Lucano | Centro abitato | Lavori di consolidamento in loc. Annunziata-Santa Lucia - Terzillo | Ufficio Tecnico del Comune di Oppido | Ing. Donato Michele Ramunno |
| PZ048A/10 | Oppido Lucano | Centro abitato e zone limitrofe | Mitigazione rischio idrogeologico | Ufficio Tecnico del Comune di Oppido | Ing. Donato Michele Ramunno |
| PZ049A/10 | Palazzo San Gervasio | Torrente Ginestrello | Lavori di ripristino dell'officiosità | Ufficio Tecnico Comune di Palazzo san Gervasio | Ing. Antonio Clinco |
| PZ050A/10 | Picerno | Centro abitato | Lavori di consolidamento del centro abitato nelle località Via Convento e Montagna (Torrente Braide) | Ufficio Tecnico del Comune di Picerno | Ing. Leonardo Zaccagnino |
| PZ051A/10 | Picerno | Centro abitato | Riduzione rischio idrogeologico | Ufficio Tecnico del Comune di Picerno | Ing. Leonardo Zaccagnino |
| PZ052A/10 | Pignola | Piatamone | Lavori di consolidamento a valle della S.P.5 | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| MT053A/10 | Pomarico | Fosso Bordazzo e zone limitrofe | Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica del Fosso Bordazzo | Ufficio Tecnico del Comune di Pomarico | Arch. Giacomo Pignatelli |
| PZ054B/10 | Potenza | S. Luca Branca | Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della strada comunale | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ055A/10 | Potenza | Costa della Gaveta | Lavori di sistemazione idrogeologica | Ufficio Tecnico del Comune di Potenza | Ing. Giuseppe Lisi |
| PZ056B/10 | Rapolla | Centro abitato | Lavori di sistemazione idrogeologica fosso in dx idraulica torrente Melfia | Ufficio Tecnico del Comune di Rapolla | Geom. Eduardo Di Franco |
| PZ057B/10 | Rionero in Vulture | Centro abitato | Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Ciaolino | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ058A/10 | Ripacandida | Centro abitato | Lavori di consolidamento loc. San Pietro | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ059A/10 | Rivello | Cammartino | Lavori di consolidamento | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| MT060A/10 | Rotondella | Coordinate: 40°10' 19 N 16°31 '22 E | Consolidamento e messa in sicurezza del tratto di strada di via Aspromonte sottostante corso Garibaldi del centro abitato. | Ufficio Tecnico del Comune di Rotondella | Ing. Nicola Castronuovo |
| PZ061B/10 | San Costantino Albanese | Centro abitato | Lavori di consolidamento | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PZ062A/10 | San Fele | Rione Pergola/Nocicchio | Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ063A/10 | San Martino d'Agri | Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe | Completamento consolidamento loc. San Giovanni | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| MT064A/10 | San Mauro Forte | Zona Campo Sportivo - Vico A. Diaz | Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico zona "campo Sportivo vico Diaz | Ufficio Tecnico del Comune di San Mauro Forte | Geom. Egidio Cerabona |
| MT065A/10 | San Mauro Forte | Località Garamme | Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico "località Garamme" - 1° Stralcio. | Ufficio Tecnico del Comune di San Mauro Forte | Geom. Egidio Cerabona |
| PZ066A/10 | Sant'Angelo Le Fratte | Costone in località Pescara | Intervento urgente per lavori di sistemazione, messa in sicurezza e risanamento del costone in località Pescara | Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Le Fratte | Ing. Leonardo Calbi |
| PZ067A/10 | Sant'Angelo Le Fratte | Coste-Cupa-Piazza dei Martiri | Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa | Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Le Fratte | Ing. Leonardo Calbi |
| PZ068A/10 | Sant'Arcangelo | Rione Mauro | Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro | Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Arcangelo | Geom. Domenico Claps |
| PZ069A/10 | Sarconi | Versante nord-est abitato - a valle della Chiesa Madre | Mitigazione rischio idrogeologico | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ070B/10 | Sasso di Castalda | Calvario-Serrone | Lavori di consolidamento | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ071B/10 | Satriano di Lucania | Rione S. Martino | Lavori di consolidamento | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| MT072B/10 | Stigliano | Rione Casale e Sant'Antonio | Lavori urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico | Ufficio Tecnico del Comune di Stigliano | Ing. Salvatore D'Ambrosio |
| PZ073A/10 | Terranova di Pollino | Loc. Carolanza | Regimazione acque superficiali | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ074A/10 | Tito | Via Gramsci-Via Roma | Lavori di sistemazione idrogeologica | Ufficio Tecnico del Comune di Tito | Ing. Leonardo Calbi |
| PZ075A/10 | Tolve | Selce | Lavori di rischio idrogeologico in Loc. Selce | Ufficio Tecnico del Comune di Tolve | Arch. Giuseppe Lo Tito |
| PZ076C/10 | Trecchina | Zillona-SS.585 | Lavori di sistemazione idrogeologica | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ077A/10 | Trecchina | SS.585 km 9+600 | Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte SS.585 all'altezza del km 9+600 | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MT078A/10 | Tricarico | Fiume Basento-Serre del Ponte-Isola Amm.va di Tricarico | Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica | Ufficio Difesa del suolo di Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| MT079A/10 | Tricarico | Strada Comunale Alvanello-San Marco | Lavori di consolidamento strada Comunale Alvanello S. Marco | Ufficio Programma Regione Basilicata | Arch. Enzo Paolo Petruzzi |
| PZ080A/10 | Trivigno | Centro abitato | Riduzione rischio idrogeologico | Ufficio Tecnico del Comune di Trivigno | Ing. Vito Ramunno |
| MT081A/10 | Tursi | Rione Rabatana | Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana | Ufficio Tecnico del Comune di Tursi | Dott. Giuseppe Veneziano |
| MT082A/10 | Valsinni | Coordinate: 40°10'07 N 16°26'35 E | Lavori di mitigazione rischio idrogeologico nel centro abitato: intervento di consolidamento e messa in sicurezza della parete sovrastante e sottostante Piazza Melidoro | Ufficio Tecnico Comune di Valsinni | Ing. Francesco Tagliente |
| PZ083A/10 | Venosa | Vallone Reale Vallone Ruscello | Risanamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del centro storico | Ufficio Tecnico del Comune di Venosa | Arch. Elisabetta Pescuma |
| PZ084A/10 | Viggianello | Località Gallizzi | Consolidamento versante a monte e a valle strada comunale | Ufficio Tecnico del Comune di Viggianello | Ing. Nicola Bencardino |
| MT085A/10 | Bernalda | Spiaggia lido di Metaponto | Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino | Ufficio Difesa del suolo di Matera | Ing. Antonio Losinno |
| PZ0086A/11 | Castelluccio Inferiore | Contrada Amoroso | Lavori di sistemazione idrogeologica | Ufficio Difesa del Suolo Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| MT0087A/11 | Grassano | Fosso Mulini - Golfo (loc. Golfi) | Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini-Golfo | Provveditorato OO.PP. | Ing. Mario Martorano |
| MT0088A/11 | Miglionico | Sotto le Vigne - Via Marconia | Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di regimentazione idraulica del versante. | Provveditorato OO.PP. | Ing. Giuseppe Brandi |
| MT0089A/11 | Nova Siri | Torrente Toccacielo | Lavori di ripristino officiosità idraulica | Ufficio Difesa del Suolo Matera | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ0090A/11 | Pignola | Contrada Campo di Giorgio | Lavori di consolidamento in C.da Campo di Giorgio | Ufficio Tecnico del Comune di Tito | Ing. Maria Vittoria Perito |
| MT0091A/11 | Bacino del Fiume Agri | Lavori di ripristino officiosità idraulica | Pulizia, eliminazione di vegetazione in alveo, eliminazione di materiale alluvionale e ripristino arginature | Ufficio Difesa del Suolo Matera | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ0092A/11 | Chiaromonte | Valle dei Pastori | Lavori di sistemazione idraulica | Ufficio Difesa del Suolo Potenza | Ing. Giovanni Pangaro |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MT0093A/11 | Colobraro | Centro Abitato | Intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza dell'area Centro Abitato | Provveditorato OO.PP. | Ing. Vito Sivolella |
| PZ0094A/11 | Maratea | SS.18 intero tratto regionale | Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte e a valle della S.S. 18 | Ufficio Difesa del Suolo Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| PZ0095A/11 | Melfi | Contrada Isca della Ricotta | Lavori di sistemazione idraulica Fiumara Ofanto | Ufficio Difesa del Suolo Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| MT0096A/11 | Montalbano Jonico | Via Sant'Antuono | Eliminazione condizioni di rischio | Ufficio Difesa del Suolo Potenza | Ing. Clara Giordano |
| MT0097A/11 | Pisticci | Versante di Fosso La Salsa e Fosso Concezione | Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di consolidamento e regimentazione idraulica del versante di Fosso La Salsa e Fosso Concezione | Ufficio Difesa del Suolo Matera | Ing. Salvatore Giannace |
| PZ0098A/11 | Rapone | Mazzapone | Lavori di sistemazione idrogeologica | Ufficio Difesa del Suolo Potenza | Ing. Gerardo Calvello |
| MT0099A/11 | Salandra | Centro abitato - Zona Calvario | Consolidamento del centro abitato di Salandra - Zona Calvario | Ufficio Tecnico Comune di Salandra | Ing. Domenico Terranova |
| MT0100A/11 | San Giorgio Lucano | Centro abitato - zona Timpa | Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano; zona Timpa. | Provveditorato OO.PP. | Ing. Mario Martorano |
| PZ0101A/11 | Tito | Zona a valle di Via Settentrionale | Consolidamento dell'abitato di Tito del Capoluogo | Comune di Tito | Ing. Leonardo Calbi |
| PZ0102A/11 | Vaglio | Cannitelli | Lavori di Ripristino officiosità | Provveditorato OO.PP. | Ing. Gennaro De Meo |
| PZ0103A/11 | Vaglio | Via Ciro Menotti, Vico Diaz - Valle di Via Isonzo - Villa Comunale nel rione Paschiere | Consolidamento abitato e risanamento dissesto idrogeologico dell'abitato | Provveditorato OO.PP. | Ing. Vito Sivolella |
| MT0104A/11 | Provincia di Matera | Bacino del Fiume Bradano | Lavori di ripristino officiosità idraulica | Ufficio Difesa del Suolo Matera | Ing. Gerardo Calvello |
| MT0105A/11 | Ferrandina, Salandra, Calciano | SS. 407 basentana | Sistemazione idrogeologica | Ufficio Difesa del Suolo Matera | Ing. Gerardo Calvello |
| MT0106A/11 | Rotondella e Tursi - Bacino del Fiume Sinni | F.so Mortella; Confluenze Torrente Pescogrosso; F. Sinni-attraversamento ss106. | Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica | Ufficio Difesa del Suolo Matera | Ing. Gerardo Calvello |

In verde gli interventi a cura dei Comuni; in azzurro quelli a cura degli Uffici regionali; in rosso l'intervento già finanziato con altre risorse e per il quale è stata avanzata proposta di devoluzione al progetto COD MT078A/10; in giallo gli interventi a cura del Provveditorato interregionale alle OO.PP.

Con il procedere delle attività e l'accumularsi delle incombenze connesse con la attuazione degli interventi, si è sempre più evidenziata tutta la insufficienza organica della struttura del Commissario operante in una condizione di "dipendenza" dalle disponibilità di soggetti pubblici terzi. Il ricorso a incarichi di consulenza esterne previsti dal DPCM 20 luglio 2011 – art.1 comma 5 avrebbe potuto garantire migliori e più tempestivi risultati.

Sino alla data odierna, l'Ufficio del Commissario ha operato con le seguenti, *preziose e qualificate,* collaborazioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa con le strutture di appartenenza:

-una unità tecnica, a tempo parziale (2 giorni alla settimana), posta a disposizione dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto di Matera, impegnata per rilievi, disegni, gestione informatica dei dati;

-un geologo, per un giorno alla settimana posto a disposizione dall'Autorità di Bacino della Basilicata, impegnato per seguire sotto l'aspetto geologico-tecnico, gli interventi più "delicati, la cui collaborazione si è diradata nel tempo ed a seguito dei disastrosi eventi meteorici che hanno interessato nel trienni o le Regione";

-una unità tecnica, a tempo parziale (3 giorni alla settimana), posta a disposizione dal Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata, che tutt'ora regge il gran peso di tutta la attività tecnica ed amministrativa;

-con le Direzioni Generali della Presidenza della Giunta Regionale e del Dipartimento regionale alle Infrastrutture sono attive *collaborazioni a progetto* e per la gestione del sito ufficiale del Commissario;

-continua e costante è, poi, la collaborazione, dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata per la gestione dei rapporti con la tesoreria provinciale della Banca d'Italia, presso la quale è acceso il conto, in contabilità speciale, del Commissario e per le attività di rendicontazione;

-una unità tecnica, per un giorno alla settimana, posta a disposizione dal Comune di Missanello, impegnata per attività di verifica progetti e dati;

-con il personale degli uffici del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio sono attive *collaborazioni a progetto* anche in orari eccedenti quello ordinario.

Per tutto la durata del mandato ***non è stata*** quindi ***attivata alcuna collaborazione "esterna"*** agli Enti pubblici o Enti e Società a capitale pubblico.

Pur nella numericamente limitata disponibilità di personale di supporto e soprattutto pur in considerazione dei ritardi nel trasferimento alla Contabilità speciale del Commissario delle somme programmate, si è provveduto ad

- ***attivare tutti*** gli interventi, eccetto quello con il cod. PZ040A/10 che interessa il Comune di Moliterno
- ***attivare le*** opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso,
- ***emanare*** gli atti e i provvedimenti necessari
- ***curare*** tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazioni degli interventi.

L'attività del Commissario non ha subito mai soste ed, allo stato, è quindi possibile certificare i dati di cui alle tabelle che seguono.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

## 3 - ATTI AMMINISTRATIVI PRODOTTI

Gli atti formali prodotti dal Commissario dal 21.01.2011 al 6 marzo 2014 risultano i seguenti:

- **Ordinanze** n. 17
- **Decreti** n. 962
- **Autorizzazioni ad attività propedeutiche** n. 121
- **Protocolli** in entrata ed uscita N. 13.500 circa.

Con i succitati atti, al 6 marzo 2014, risultano, tra l'altro, sviluppate le seguenti attività e provvedimenti:

A) - **PROGETTI APPROVATI: n. 104 su 106 programmati** per complessivi **€ 34.254.000 su € 35.204.000,00** dei quali:

B.1. - n. 33 (di cui 2 cofinanziati fondo FESR) per €. 6.735.000,00 sui fondi PO FESR Basilicata 2007-2 013;

B.2. - n. 11 ( di cui 1 cofinanziato MATTM) per €. 4.520.703,60 sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 o fondi del piano sud;

B3. - n. 60 (di cui 1 cofinanziato CIPE) per €. 22.998.296,40 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012, come da Tabella n. 2 seguente:

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

**Tabella n. 2 – Progetti approvati al 06/03/2014**

| Numero | Codice Lavoro | Codice CIPE | Decreto di approvazione | | Codice Finanziamento | Comune | Importo intervento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Numero | data | | | |
| 1 | MT001B/10 | | 153/2013 | 21/05/2013 | B | Accettura | € 200.000,00 |
| 2 | PZ002A/10 | BASFV56 | 114/2013 | 22/04/2013 | Cipe | Acerenza | € 200.000,00 |
| 3 | PZ003B/10 | | 219/2012 | 18/12/2012 | B | Albano di Lucania | € 180.000,00 |
| 4 | MT004B/10 | | 37/2012 | 13/04/2012 | B | Aliano | € 60.000,00 |
| 5 | PZ005B/10 | | 203/2012 | 10/12/2012 | B | Avigliano | € 200.000,00 |
| 6 | PZ006A/10 | BASFV57 | 517/2013 | 28/11/2013 | Cipe | Avigliano | € 300.000,00 |
| 7 | PZ007A/10 | BASFV26 | 345/2013 | 03/09/2013 | Cipe | Avigliano | € 500.000,00 |
| 8 | PZ008A/10 | BASFV58 | 91/2013 | 04/04/2013 | Cipe | Baragiano | € 300.000,00 |
| 9 | PZ009A/10 | BASFV58 | 96/2013 | 09/04/2013 | Cipe | Bella | € 300.000,00 |
| 10 | MT010A/10 | BASFV02 | 1/2012 | 05/01/2012 | A | Bernalda | € 100.000,00 |
| 11 | MT011B/10 | | 131/2013 | 04/05/2013 | B | Bernalda | € 190.000,00 |
| 12 | MT012A/10 | BASFV03 | 12/2012 | 21/02/2012 | A | Bernalda - Pisticci | € 500.000,00 |
| 13 | PZ013B/10 | | 110/2013 | 16/04/2013 | B | Brienza | € 200.000,00 |
| 14 | MT014B/10 | | 76/2012 | 22/06/2012 | B | Calciano | € 190.000,00 |
| 15 | PZ015B/10 | | 14/2012 | 23/02/2012 | B | Calvello | € 190.000,00 |
| 16 | PZ016B/10 | | 445/2013 | 25/10/2013 | B | Calvera | € 330.000,00 |
| 17 | PZ017B/10 | | 35/2012 | 13/04/2012 | B | Campomaggiore | € 80.000,00 |
| 18 | PZ018B/10 | | 10/2013 | 23/01/2013 | B | Carbone | € 215.000,00 |
| 19 | PZ019B/10 | | 229/2013 | 01/07/2013 | B | Castelmezzano | € 100.000,00 |
| 20 | PZ020A/10 | BASFV27 | 353/2013 | 05/09/2013 | Cipe | Castelmezzano | € 150.000,00 |
| 21 | PZ021B/10 | | 106/2013 | 15/04/2013 | B | Chiaromonte | € 220.000,00 |
| 22 | MT022B/10 | | 15/2012 | 23/02/2012 | B | Cirigliano | € 190.000,00 |
| 23 | PZ023A/10 | BASFV60 | 176/2013 | 31/05/2013 | Cipe | Gallicchio | € 300.000,00 |
| 24 | MT024B/10 | | 71/2012 | 14/06/2012 | B | Garaguso | € 190.000,00 |
| 25 | PZ025A/10 | BASFV18 | 495/2013 | 20/11/2013 | Cipe | Genzano di Lucania | € 300.000,00 |
| 26 | PZ026B/10 | | 36/2012 | 13/04/2012 | B | Genzano di Lucania | € 140.000,00 |
| 27 | MT027B/10 | | 466/2013 | 05/11/2013 | B | Gorgoglione | € 190.000,00 |
| 28 | MT028B/10 | | 516/2013 | 28/11/2013 | B | Grassano | € 185.000,00 |
| 29 | MT029A/10 | BASFV28 | 107/2013 | 16/04/2013 | Cipe | Grottole | € 250.000,00 |
| 30 | MT030A/10 | | 216/2012 | 01/12/2012 | A | Irsina | € 31.703,60 |
| | | BASFV13 | 216/2012 | 01/12/2012 | Cipe | Irsina | € 168.296,40 |
| 31 | PZ031C/10 | BASFV17 | 170/2012 | 12/11/2012 | Cipe | Latronico | € 170.000,00 |
| | | | | | B | | € 330.000,00 |
| 32 | PZ032B/10 | | 45/2012 | 30/04/2012 | B | Lauria | € 330.000,00 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | PZ033A/10 | BASFV29 | 152/2012 | 19/10/2012 | Cipe | Lauria | € 450.000,00 |
| 34 | PZ034B/10 | | 181/2013 | 04/06/2013 | B | Lavello | € 330.000,00 |
| 35 | PZ035A/10 | BASFV62 | 195/2013 | 12/06/2013 | Cipe | Maschito | € 400.000,00 |
| 36 | MT036A/10 | BASFV04 | 220/2012 | 31/12/2012 | A | Matera | € 450.000,00 |
| 37 | PZ037A/10 | BASFV20 | 573/2013 | 09/12/2013 | Cipe | Melfi | € 400.000,00 |
| 38 | MT038B/10 | | 212/2013 | 20/06/2013 | B | Miglionico | € 80.000,00 |
| 39 | PZ039A/10 | BASFV61 | 75/2012 | 22/06/2012 | Cipe | Missanello | € 270.000,00 |
| 40 | MT041A/10 | BASFV63 | 159/2013 | 22/05/2013 | Cipe | Montalbano Jonico | € 350.000,00 |
| 41 | PZ042B/10 | | 53/2012 | 15/05/2012 | B | Montemurro | € 180.000,00 |
| 42 | PZ043A/10 | BASFV64 | 436/2013 | 21/10/2013 | Cipe | Muro Lucano | € 300.000,00 |
| 43 | PZ044B/10 | | 73/2012 | 20/06/2012 | B | Nemoli | € 130.000,00 |
| 44 | MT046A/10 | BASFV30 | 372/2013 | 13/09/2013 | Cipe | Oliveto Lucano | € 400.000,00 |
| 45 | PZ047B/10 | | 366/2013 | 11/09/2013 | B | Oppido Lucano | € 200.000,00 |
| 46 | PZ048A/10 | BASFV66 | 369/2013 | 12/09/2013 | Cipe | Oppido Lucano | € 200.000,00 |
| 47 | PZ049A/10 | BASFV21 | 158/2013 | 22/05/2013 | Cipe | Palazzo San Gervasio | € 100.000,00 |
| 48 | PZ050A/10 | BASFV31 | 180/2013 | 04/06/2013 | Cipe | Picerno | € 250.000,00 |
| 49 | PZ051A/10 | BASFV32 | 113/2013 | 19/04/2013 | Cipe | Picerno | € 400.000,00 |
| 50 | PZ052A/10 | BASFV33 | 356/2013 | 09/09/2013 | Cipe | Pignola | € 350.000,00 |
| 51 | MT053A/10 | BASFV08 | 80/2012 | 29/06/2012 | A | Pomarico | € 200.000,00 |
| 52 | PZ054B/10 | | 31/2012 | 05/04/2012 | B | Potenza | € 190.000,00 |
| 53 | PZ055A/10 | BASFV34 | 263/2013 | 18/07/2013 | Cipe | Potenza | € 450.000,00 |
| 54 | PZ056B/10 | | 88/2013 | 03/04/2013 | B | Rapolla | € 200.000,00 |
| 55 | PZ057B/10 | | 577/2013 | 14/12/2013 | B | Rionero in Vulture | € 340.000,00 |
| 56 | PZ058A/10 | BASFV67 | 207/2013 | 20/06/2013 | Cipe | Ripacandida | € 200.000,00 |
| 57 | PZ059A/10 | BASFV68 | 213/2013 | 21/06/2013 | Cipe | Rivello | € 350.000,00 |
| 58 | MT060A/10 | BASFV35 | 327/2013 | 23/08/2013 | Cipe | Rotondella | € 200.000,00 |
| 59 | PZ061B/10 | | 85/2013 | 29/03/2013 | B | S. Costantino Albanese | € 200.000,00 |
| 60 | PZ062A/10 | BASFV36 | 157/2012 | 23/10/2012 | Cipe | San Fele | € 350.000,00 |
| 61 | PZ063A/10 | BASFV69 | 137/2012 | 27/09/2012 | Cipe | San Martino d'Agri | € 300.000,00 |
| 62 | MT064A/10 | BASFV37 | 65/2013 | 18/03/2013 | Cipe | San Mauro Forte | € 400.000,00 |
| 63 | MT065A/10 | BASFV38 | 92/2013 | 05/04/2013 | Cipe | San Mauro Forte | € 400.000,00 |
| 64 | PZ066A/10 | BASFV39 | 558/2013 | 11/12/2013 | Cipe | Sant'Angelo Le Fratte | € 450.000,00 |
| | | | 580/2013 | 16/12/2013 | | | € 150.000,00 |
| 65 | PZ067A/10 | BASFV19 | 146/2013 | 15/05/2013 | Cipe | Sant'Angelo Le Fratte | € 100.000,00 |
| 66 | PZ068A/10 | BASFV70 | 66/2013 | 18/03/2013 | Cipe | Sant'Arcangelo | € 200.000,00 |
| 67 | PZ069A/10 | BASFV71 | 80/2013 | 28/03/2013 | Cipe | Sarconi | € 200.000,00 |
| 68 | PZ070B/10 | | 17/2013 | 30/01/2013 | B | Sasso di Castalda | € 200.000,00 |
| 69 | PZ071B/10 | | 131/2012 | 24/09/2012 | B | Satriano di Lucania | € 220.000,00 |
| 70 | MT072B/10 | | 16/2012 | 24/02/2012 | B | Stigliano | € 255.000,00 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | PZ073A/10 | BASFV72 | 591/2013 | 24/12/2013 | Cipe | Terranova di Pollino | € 100.000,00 |
| 72 | PZ074A/10 | BASFV40 | 81/2012 | 30/06/2012 | Cipe | Tito | € 400.000,00 |
| 73 | PZ075A/10 | BASFV41 | 228/2013 | 28/06/2013 | Cipe | Tolve | € 350.000,00 |
| 74 | PZ076C/10 | BASFV14 | 136/2012 | 27/09/2012 | Cipe | Trecchina | € 200.000,00 |
| | | | | | B | | € 300.000,00 |
| 75 | PZ077A/10 | BASFV25 | 21/2012 | 07/03/2012 | Cipe | Trecchina | € 80.000,00 |
| 76 | MT078A/10 | BASFV01 | 1/2011 | 13/07/2011 | A | Tricarico | € 800.000,00 |
| | | | 151/2012 | 12/10/2012 | | | |
| 77 | MT079A/10 | BASFV16 | 161/2013 | 22/05/2013 | Cipe | Tricarico | € 380.000,00 |
| 78 | PZ080A/10 | BASFV74 | 216/2013 | 21/06/2013 | Cipe | Trivigno | € 400.000,00 |
| 79 | MT081A/10 | BASFV05 | 22/2013 | 07/02/2013 | A | Tursi | € 700.000,00 |
| 80 | MT082A/10 | BASFV74 | 101/2013 | 12/04/2013 | Cipe | Valsinni | € 400.000,00 |
| 81 | PZ083A/10 | BASFV42 | 250/2013 | 13/07/2013 | Cipe | Venosa | € 350.000,00 |
| 82 | PZ084A/10 | BASFV43 | 139/2013 | 10/05/2013 | Cipe | Viggianello | € 250.000,00 |
| 83 | MT085A/10 | BASFV07 | 260/2013 | 18/07/2013 | A | Bernalda - Metaponto | € 300.000,00 |
| | | BASFV15 | | | Cipe | | € 2.700.000,00 |
| 84 | PZ086A/11 | BASFV75 | 502/2013 | 22/11/2013 | Cipe | Castelluccio Inferiore | € 1.373.000,00 |
| | | | 515/2013 | 28/11/2013 | | | € 627.000,00 |
| 85 | MT087A/11 | BASFV44 | 141/2013 | 10/05/2013 | Cipe | Grassano | € 400.000,00 |
| 86 | MT088A/11 | BASFV45 | 147/2013 | 16/05/2013 | Cipe | Miglionico | € 200.000,00 |
| 87 | MT089A/11 | BASFV06 | 192/2013 | 11/06/2013 | A | Nova Siri | € 200.000,00 |
| 88 | PZ090A/11 | BASFV46 | 462/2013 | 04/11/2013 | Cipe | Pignola | € 150.000,00 |
| 89 | MT091A/11 | BASFV09 | 143/2012 | 04/10/2012 | A | Bacino del fiume Agri | € 500.000,00 |
| 90 | PZ092A/11 | BASFV24 | 486/2013 | 14/11/2013 | Cipe | Chiaromonte | € 150.000,00 |
| 91 | MT093A/11 | BASFV47 | 322/2013 | 22/08/2013 | Cipe | Colobraro | € 500.000,00 |
| 92 | PZ094A/11 | BASFV48 | 227/2013 | 28/06/2013 | Cipe | Maratea | € 700.000,00 |
| 93 | PZ095A/11 | BASFV22 | 494/2013 | 20/11/2013 | Cipe | Melfi | € 500.000,00 |
| 94 | MT096A/11 | BASFV49 | 471/2013 | 06/11/2013 | Cipe | Montalbano Jonico | € 200.000,00 |
| 95 | MT097A/11 | BASFV50 | 572/2013 | 13/12/2013 | Cipe | Pisticci | € 150.000,00 |
| 96 | PZ098A/11 | BASFV51 | 581/2013 | 16/12/2013 | Cipe | Rapone | € 180.000,00 |
| 97 | MT099A/11 | BASFV52 | 79/2013 | 28/03/2013 | Cipe | Salandra | € 100.000,00 |
| 98 | MT0100A/11 | BASFV53 | 174/2013 | 30/05/2013 | Cipe | San Giorgio Lucano | € 400.000,00 |
| 99 | PZ0101A/11 | BASFV54 | 338/2013 | 29/08/2013 | Cipe | Tito | € 400.000,00 |
| 100 | PZ0102A/11 | BASFV23 | 104/2013 | 15/04/2013 | Cipe | Vaglio | € 300.000,00 |
| 101 | PZ0103A/11 | BASFV55 | 89/2013 | 04/04/2013 | Cipe | Vaglio | € 500.000,00 |
| 102 | MT0104A/11 | BASFV10 | 225/2013 | 28/06/2013 | A | Fiume Bradano | € 339.000,00 |
| 103 | MT0105A/11 | BASFV11 | 379/2013 | 17/09/2013 | A | Basentana | € 200.000,00 |
| 104 | MT0106A/11 | BASFV12 | 86/2013 | 02/04/2013 | A | Fiume Sinni | € 200.000,00 |
| | | | | | | Totale | **€ 34.254.000,00** |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | |
|---|---|---|
| finanziamento codice A (MATTM) | 11 | € 4.520.703,60 |
| finanziamento Delibera CIPE | 61 | € 22.998.296,40 |
| finanziamento codice B (FESR) | 32 | € 6.735.000,00 |
| **TOTALE** | 104 | € 34.254.000,00 |

## B) - ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLE PROGETTAZIONI

Sull'unico progetto non ancora approvato sono stati autorizzati: n. **2** incarichi, uno per indagini ed uno per rilievi per complessivi **€. 11.879,42** sui fondi delibera CIPE n.8/2012
La Tabella n.3 riporta il progetto per il quali le attività propedeutiche sopra indicate sono state avviate e l'importo programmato per l'intervento relativo:

**Tabella n. 3 – Progetto in corso al 06/032014**

| Numero | Codice Lavoro | Codice CIPE | Codice finanziamento | Comune | Importo Intervento Euro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MATTM | CIPE | PO-FESR |
| 1 | MT045A/10 | BASFV65 | Cipe | Nova Siri | | 500.000,00 | |
| | | | | **Totale** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** |

## C) PROGETTI APPALTATI AL 6 MARZO 2014

La tabella 4 riporta l'elenco degli appalti effettuali e specifica il livello di aggiudicazione, se provvisoria o definitiva:

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

## Tabella n. 4 – Progetti con aggiudicazione definitiva/provvisoria al 31/12/2013

| Numero | Codice Lavoro | Codice finanziamento | Comune | Codice CIPE | Aggiudicazione definitiva | | Importo Intervento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Decreto | data | MATTM | CIPE | PO-FESR |
| 1 | MT001B/10 | B | Accettura | | 255/2013 | 15/07/2013 | | | € 200.000 |
| 2 | PZ002A/10 | Cipe | Acerenza | BASFV56 | 279/2013 | 24/07/2013 | | € 200.000 | |
| 3 | PZ003B/10 | B | Albano di Lucania | | 38/2013 | 22/02/2013 | | | € 180.000 |
| 4 | MT004B/10 | B | Aliano | | 72/2012 | 15/06/2012 | | | € 60.000 |
| 5 | PZ005B/10 | B | Avigliano | | 51/2013 | 01/03/2013 | | | € 200.000 |
| 6 | PZ006A/10 | Cipe | Avigliano | BASFV57 | 19/2014 | 16/01/2014 | | € 300.000 | |
| 7 | PZ007A/10 | Cipe | Avigliano | BASFV26 | 528/2013 | 02/12/2013 | | € 500.000 | |
| 8 | PZ008A/10 | Cipe | Baragiano | BASFV58 | 178/2013 | 04/06/2013 | | € 300.000 | |
| 9 | PZ009A/10 | Cipe | Bella | BASFV59 | 234/2013 | 08/07/2013 | | € 300.000 | |
| 10 | MT010A/10 | A | Bernalda | BASFV02 | 8/2012 | 17/02/2012 | € 100.000 | | |
| 11 | MT011B/10 | B | Bernalda | | 335/2013 | 27/08/2013 | | | € 190.000 |
| 12 | MT012A/10 | A | Bernalda - Pisticci | BASFV03 | 57/2012 | 18/05/2012 | € 500.000 | | |
| 13 | PZ013B/10 | B | Brienza | | 265/2013 | 19/07/2013 | | | € 200.000 |
| 14 | MT014B/10 | B | Calciano | | 113/2012 | 03/09/2012 | | | € 190.000 |
| 15 | PZ015B/10 | B | Calvello | | 82/2012 | 03/07/2012 | | | € 190.000 |
| 16 | PZ016B/10 | B | Calvera | | 7/2014 | 09/01/2014 | | € 330.000 | |
| 17 | PZ017B/10 | B | Campomaggiore | | 109/2012 | 31/07/2012 | | | € 80.000 |
| 18 | PZ018B/10 | B | Carbone | | 102/2013 | 12/04/2013 | | | € 215.000 |
| 19 | PZ019B/10 | B | Castelmezzano | | 334/2013 | 27/08/2013 | | | € 100.000 |
| 20 | PZ020A/10 | Cipe | Castelmezzano | BASF27 | 460/2013 | 31/10/2013 | | € 150.000 | |
| 21 | PZ021B/10 | B | Chiaromonte | | 230/2013 | 03/07/2013 | | | € 220.000 |
| 22 | MT022B/10 | B | Cirigliano | | 95/2012 | 13/07/2012 | | | € 190.000 |
| 23 | PZ023A/10 | Cipe | Gallicchio | BASFV60 | 350/2013 | 03/09/2013 | | € 300.000 | |
| 24 | MT024B/10 | B | Garaguso | | 114/2012 | 04/09/2012 | | | € 190.000 |
| 25 | PZ025A/10 | Cipe | Genzano di Lucania | BASFV18 | provvisoria | 03/03/2014 | | € 300.000 | |
| 26 | PZ026B/10 | B | Genzano di Lucania | | 108/2012 | 31/07/2012 | | | € 140.000 |
| 27 | MT027B/10 | B | Gorgoglione | | 2/2014 | 07/01/2014 | € 190.000 | | |
| 28 | MT028B/10 | B | Grassano | | 18/2014 | 16/01/2014 | | | € 185.000 |
| 29 | MT029A/10 | Cipe | Grottole | BASFV28 | 336/2013 | 27/08/2013 | | € 250.000 | |
| 30 | MT030A/10 | Cipe | Irsina | BASFV13 | 218/2013 | 24/06/2013 | | € 168.296 | |
| | | A | | | | | € 31.704 | | |
| 31 | PZ031C/10 | Cipe | Latronico | BASFV17 | 129/2013 | 03/05/2013 | | € 170.000 | |
| | | B | | | | | | | € 330.000 |
| 32 | PZ032B/10 | B | Lauria | | 101/2012 | 24/07/2012 | | | € 330.000 |
| 33 | PZ033A/10 | Cipe | Lauria | BASFV29 | 190/2013 | 10/06/2013 | | € 450.000 | |
| 34 | PZ034B/10 | B | Lavello | | 347/2013 | 03/09/2013 | | | € 330.000 |
| 35 | PZ035A/10 | Cipe | Maschito | BASFV62 | 349/2013 | 03/09/2013 | | € 400.000 | |
| 36 | MT036A/10 | A | Matera | BASFV04 | 127/2013 | 02/05/2013 | € 450.000 | | |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | PZ037A/10 | Cipe | Melfi | BASFV20 | provvisoria | 25/02/2014 | | € 400.000 | |
| 38 | MT038B/10 | B | Miglionico | | 461/2013 | 04/11/2013 | | | € 80.000 |
| 39 | PZ039A/10 | Cipe | Missanello | BASFV61 | 153/2012 | 19/10/2012 | | € 270.000 | |
| 40 | MT041A/10 | Cipe | Montalbano Jonico | BASFV63 | 426/2013 | 16/10/2013 | | € 350.000 | |
| 41 | PZ042B/10 | B | Montemurro | | 107/2012 | 31/07/2012 | | | € 180.000 |
| 42 | PZ043A/10 | Cipe | Muro Lucano | BASFV64 | 401/2013 | 01/10/2013 | | € 300.000 | |
| 43 | PZ044B/10 | B | Nemoli | | 111/2012 | 24/08/2012 | | | € 130.000 |
| 44 | MT046A/10 | Cipe | Oliveto Lucano | BASFV30 | 537/2013 | 04/12/2013 | | € 400.000 | |
| 45 | PZ047B/10 | B | Oppido Lucano | | 1/2014 | 07/01/2014 | | | € 200.000 |
| 46 | PZ048A/10 | Cipe | Oppido Lucano | BASFV66 | 566/2013 | 12/12/2013 | | € 200.000 | |
| 47 | PZ049A/10 | Cipe | Palazzo San Gervaso | BASFV21 | 214/2013 | 21/06/2013 | | € 100.000 | |
| 48 | PZ050A/10 | Cipe | Picerno | BASFV31 | 351/2013 | 03/09/2013 | | € 250.000 | |
| 49 | PZ051A/10 | Cipe | Picerno | BASFV32 | 325/2013 | 23/08/2013 | | € 400.000 | |
| 50 | PZ052A/10 | Cipe | Pignola | BASFV33 | 583/2013 | 20/12/2013 | | € 350.000 | |
| 51 | MT053A/10 | A | Pomarico | BASFV08 | 145/2012 | 09/10/2012 | € 200.000 | | |
| 52 | PZ054B/10 | B | Potenza | | 93/2012 | 13/07/2012 | | | € 190.000 |
| 53 | PZ055A/10 | Cipe | Potenza | BASFV34 | 136/2014 | 06/03/2014 | | € 450.000 | |
| 54 | PZ056B/10 | B | Rapolla | | 261/2013 | 18/07/2013 | | | € 200.000 |
| 55 | PZ057B/10 | B | Rionero in Vulture | | provvisoria | 25/02/2014 | | | € 340.000 |
| 56 | PZ058A/10 | Cipe | Ripacandida | BASFV67 | 331/2013 | 27/08/2013 | | € 200.000 | |
| 57 | PZ059A/10 | Cipe | Rivello | BASFV68 | 365/2013 | 11/09/2013 | | € 350.000 | |
| 58 | MT060A/10 | Cipe | Rotondella | BASFV35 | 92/2014 | 21/02/2014 | | € 200.000 | |
| 59 | PZ061B/10 | B | San Costantino Albanese | | 166/2013 | 27/05/2013 | | | € 200.000 |
| 60 | PZ062A/10 | Cipe | San Fele | BASFV36 | 5/2013 | 21/01/2013 | | € 350.000 | |
| 61 | PZ063A/10 | Cipe | San Martino d'Agri | BASFV69 | 200/2012 | 10/12/2012 | | € 300.000 | |
| 62 | MT064A/10 | Cipe | San Mauro Forte | BASFV37 | 219/2013 | 26/06/2013 | | € 400.000 | |
| 63 | MT065A/10 | Cipe | San Mauro Forte | BASFV38 | 394/2013 | 30/09/2013 | | € 400.000 | |
| 64 | PZ066A/10 | Cipe | Sant'Angelo Le Fratte | BASFV39 | 9/2014 | 14/01/2014 | | € 450.000 | |
| 65 | PZ067A/10 | Cipe | Sant'Angelo Le Fratte | BASFV19 | 241/2013 | 10/07/2013 | | € 100.000 | |
| 66 | PZ068A/10 | Cipe | Sant'Arcangelo | BASFV70 | 119/2012 | 11/09/2012 | | € 40.457 | |
| | | Cipe | | | 177/2013 | 03/06/2013 | | € 159.543 | |
| 67 | PZ069A/10 | Cipe | Sarconi | BASFV71 | 179/2013 | 04/06/2013 | | € 200.000 | |
| 68 | PZ070B/10 | B | Sasso di Castalda | | 103/2013 | 12/04/2013 | | | € 200.000 |
| 69 | PZ071B/10 | B | Satriano di Lucania | | 6/2013 | 21/01/2013 | | | € 220.000 |
| 70 | MT072B/10 | B | Stigliano | | 84/2012 | 05/07/2012 | | | € 255.000 |
| 71 | PZ073A/10 | Cipe | Terrano di Pollino | BASFV72 | provvisoria | 03/03/2014 | | € 100.000 | |
| 72 | PZ074A/10 | Cipe | Tito | BASFV40 | 112/2012 | 27/08/2012 | | € 400.000 | |
| 73 | PZ075A/10 | Cipe | Tolve | BASFV41 | 3/2014 | 07/01/2014 | | € 350.000 | |
| 74 | PZ076C/10 | B | Trecchina | | 204/2012 | 10/12/2012 | | | € 300.000 |
| | | Cipe | | BASFV14 | | | | € 200.000 | |
| 75 | PZ077A/10 | Cipe | Trecchina | BASFV25 | 94/2012 | 13/07/2012 | | € 80.000 | |
| 76 | MT078A/10 | A | Tricarico | BASFV01 | 1/2011 | 13/07/2011 | € 399.000 | | |
| | | A | | | 180/2012 | 20/11/2012 | € 401.000 | | |
| 77 | MT079A/10 | Cipe | Tricarico | BASFV16 | 536/2013 | 04/12/2013 | | € 380.000 | |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | PZ080A/10 | Cipe | Trivigno | BASFV73 | 343/2013 | 02/09/2013 | | € 400.000 | |
| 79 | MT081A/10 | A | Tursi | BASFV05 | 2/2013 | 04/01/2013 | € 700.000 | | |
| 80 | MT082A/10 | Cipe | Valsinni | BASFV74 | 346/2013 | 03/09/2013 | | € 400.000 | |
| 81 | PZ083A/10 | Cipe | Venosa | BASFV42 | 53/2014 | 31/01/2014 | | € 350.000 | |
| 82 | PZ084A/10 | Cipe | Viggianello | BASFV43 | 52/2014 | 31/01/2014 | | € 250.000 | |
| 83 | MT085A/10 | A | Metaponto | BASFV07 | 64/2013 | 18/03/2013 | € 300.000 | | |
| | | Cipe | | BASFV15 | | | | € 2.700.000 | |
| 84 | PZ086A/11 | Cipe | Castelluccio Inferiore | BASFV75 | 31/2014 | 21/01/2014 | | € 1.373.000 | |
| 85 | | Cipe | | | 20/2014 | 16/01/2014 | | € 627.000 | |
| 86 | MT087A/11 | Cipe | Grassano | BASFV44 | 262/2013 | 18/07/2013 | | € 400.000 | |
| 87 | MT088A/11 | Cipe | Miglionico | BASFV45 | 317/2013 | 21/08/2013 | | € 200.000 | |
| 88 | MT089A/11 | A | Nova Siri | BASFV06 | 380/2013 | 18/09/2013 | € 200.000 | | |
| 89 | MT091A/11 | A | Agri | BASFV09 | 215/2012 | 14/12/2012 | € 500.000 | | |
| 90 | PZ092A/11 | Cipe | Chiaromonte | BASFV24 | 73/2014 | 11/02/2014 | | € 150.000 | |
| 91 | MT093A/11 | Cipe | Colobraro | BASFV47 | 482/2013 | 11/11/2013 | | € 500.000 | |
| 92 | PZ094A/11 | Cipe | Maratea | BASFV48 | 348/2013 | 03/09/2013 | | € 700.000 | |
| 93 | PZ095A/11 | Cipe | Melfi | BASFV22 | 4/2014 | 07/01/2014 | | € 500.000 | |
| 94 | MT096A/11 | Cipe | Montalbano Jonico | BASFV49 | 5/2014 | 07/01/2014 | | € 200.000 | |
| 95 | MT097A/11 | Cipe | Pisticci | BASFV50 | provvisoria | 30/12/2013 | | € 150.000 | |
| 96 | PZ098A/11 | Cipe | Rapone | BASFV51 | 42/2014 | 24/01/2014 | | € 180.000 | |
| 97 | MT099A/11 | Cipe | Salandra | BASFV52 | 481/2013 | 11/11/2013 | | € 100.000 | |
| 98 | MT0100A/11 | Cipe | San Giorgio Lucano | BASFV53 | 266/2013 | 19/07/2013 | | € 400.000 | |
| 99 | PZ0101A/11 | Cipe | Tito | BASFV54 | 463/2013 | 04/11/2013 | | € 400.000 | |
| 100 | PZ0102A/11 | Cipe | Vaglio | BASFV23 | 217/2013 | 24/06/2013 | | € 300.000 | |
| 101 | PZ0103A/11 | A | Vaglio | BASFV55 | 202/2013 | 18/06/2013 | | € 500.000 | |
| 102 | MT0104A/11 | A | Fiume Bradano | BASFV10 | 439/2013 | 23/10/2013 | € 339.000 | | |
| 103 | MT0105A/11 | A | ss 407 Basentana | BASFV11 | 57/2014 | 31/01/2014 | € 200.000 | | |
| 104 | MT0106A/11 | A | SS 106 - Fiume Sinni | BASFV12 | 305/2013 | 01/08/2013 | € 200.000 | | |
| | | | | | | | €. 4.710.704 | €. 23.028.296 | €. 6.215.000 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

**4 - SOMME SPESE AL 6 MARZO 2014**

L'importo totale speso al 6 marzo 2014 è pari ad **€. 12.302.324,72** così ripartito per macro aree:

1. **ATTIVITA' PROPEDEUTICHE alla progettazione €. 1.202.384,22** di cui:

1.1 €. 118.300,10 sui fondi MATTM

1.2 €. 207.684,44 sui fondi PO FESR Basilicata

1.3 €. 876.399,68 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

2. **LAVORI €. 10.490.729,46**, di cui:

2.1 €. 2.445.598,18 sui fondi MATTM

2.2 €. 3.193.439,97 sui fondi PO FESR Basilicata

2.3 €. 4.851.691,31 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

3. **ONERI AUTORITA' DI VIGILANZA €. 9.480,00**, di cui:

3.1 €. 1.695,00 sui fondi MATTM

3.2 €. 1.753,50 sui fondi PO FESR Basilicata

3.3 €. 6.031,50 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

4. **INDENNITA' PER ATTIVITA' ESPROPRIATIVE €. 76.170,65**, di cui:

4.1 €. 12.317,14 sui fondi MATTM

4.2 €. 20.954,06 sui fondi PO FESR Basilicata

4.3 €. 42.899,45 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

5. **ATTIVITA' INTERNE PER INCENTIVO ALLA PROG., ETC. €. 156.672,22**, di cui:

5.1 €. 51.294,24 sui fondi MATTM

5.2 €. 30.591,72 sui fondi PO FESR Basilicata

5.3 €. 74.786,26 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

6. **"SPESE GENERALI"** di funzionamento: (compenso al Commissario, missioni, straordinari, forniture, etc.) sono stati liquidati **€. 366.996,60** di cui:

6.1 €. 190.069,55 per compenso al Commissario

6.2 €. 23.770,33 per missioni e rimborsi al Commissario

6.3 €. 133.329,73 per straord. al personale interno agli Enti pubblici di supp. al.Commiss.

6.4 €. 19.826,99 per forniture e servizi vari a supporto dell'Ufficio del Commissario

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

Detta spesa incide sui singoli interventi secondo il prospetto seguente:

**Tabella n. 5 – Spesa sostenuta al 06.03.2014 per ciascun intervento e per tipologia**

| Codice Lavoro | TIPO FINANZIAMENTO | Codice CIPE | Comune | IMPORTO INTERVENTO | IMPORTO SPESO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Attività propedeutiche | Importo totale SAL | Oneri Autorità Vigilanza | Indennità di esproprio/occupazione | Attività interne | Assicurazioni | TOTALE al |
| | | | | | 06/03/2014 | | | | | | |
| MT001B/10 | B | | Accettura | 200.000,00 | 12.501,79 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | **12.707,79** |
| PZ002A/10 | Cipe | BASFV56 | Acerenza | 200.000,00 | 1.153,13 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 1.782,22 | 184,00 | **3.344,35** |
| PZ003B/10 | B | | Albano di Lucania | 180.000,00 | 6.103,72 | 96.438,90 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 63,60 | **102.636,22** |
| MT004B/10 | B | | Aliano | 60.000,00 | 0,00 | 35.191,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | **35.230,55** |
| PZ005B/10 | B | | Avigliano | 200.000,00 | 10.459,40 | 141.312,42 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **151.801,82** |
| PZ006A/10 | Cipe | BASFV57 | Avigliano | 300.000,00 | 12.413,52 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12.638,52** |
| PZ007A/10 | Cipe | BASFV26 | Avigliano | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **225,00** |
| PZ008A/10 | Cipe | BASFV58 | Baragiano | 300.000,00 | 4.944,94 | 279.479,22 | 225,00 | 0,00 | 6.251,49 | 110,00 | **291.010,65** |
| PZ009A/10 | Cipe | BASFV59 | Bella | 300.000,00 | 10.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | **10.874,00** |
| MT010A/10 | A | BASFV02 | Bernalda | 100.000,00 | 9.627,47 | 84.231,34 | 30,00 | 0,00 | 1.575,79 | | **95.464,60** |
| MT011B/10 | B | | Bernalda | 190.000,00 | 3.708,02 | 90.216,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | **94.094,24** |
| MT012A/10 | A | BASFV03 | Bernalda - Pisticci | 500.000,00 | 17.283,08 | 369.223,91 | 225,00 | 0,00 | 3.400,58 | 345,00 | **390.477,57** |
| PZ013B/10 | B | | Brienza | 200.000,00 | 4.341,77 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 191,77 | **4.563,54** |
| MT014B/10 | B | | Calciano | 190.000,00 | 183,68 | 114.955,29 | 30,00 | 0,00 | 1.780,38 | 148,00 | **117.097,35** |
| PZ015B/10 | B | | Calvello | 190.000,00 | 0,00 | 178.523,69 | 30,00 | 0,00 | 4.355,31 | | **182.909,00** |
| PZ016B/10 | B | | Calvera | 330.000,00 | 13.164,56 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.389,56** |
| PZ017B/10 | B | | Campomaggiore | 80.000,00 | 5.785,55 | 69.613,61 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | **75.509,16** |
| PZ018B/10 | B | | Carbone | 215.000,00 | 7.396,35 | 165.912,98 | 30,00 | 227,25 | 1.820,81 | 285,00 | **175.672,39** |
| PZ019B/10 | B | | Castelmezzano | 100.000,00 | 9.196,91 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | **9.258,91** |
| PZ020A/10 | Cipe | BASFV27 | Castelmezzano | 150.000,00 | 18.038,14 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18.068,14** |
| PZ021B/10 | B | | Chiaromonte | 220.000,00 | 21.688,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | **21.766,88** |
| MT022B/10 | B | | Cirigliano | 190.000,00 | 0,00 | 156.354,44 | 30,00 | 0,00 | 4.021,86 | 141,00 | **160.547,30** |
| PZ023A/10 | Cipe | BASFV60 | Gallicchio | 300.000,00 | 21.217,15 | 252.789,19 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **274.231,34** |
| MT024B/10 | B | | Garaguso | 190.000,00 | 5.033,60 | 110.278,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | **115.365,99** |
| PZ025A/10 | Cipe | BASFV18 | Genzano di Lucania | 300.000,00 | 5.866,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.866,58** |
| PZ026B/10 | B | | Genzano di Lucania | 140.000,00 | 301,36 | 120.301,38 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | **120.772,74** |
| MT027B/10 | B | | Gorgoglione | 190.000,00 | 1.808,04 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.838,04** |
| MT028B/10 | B | | Grassano | 185.000,00 | 13.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.552,00** |
| MT029A/10 | Cipe | BASFV28 | Grottole | 250.000,00 | 38.750,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **38.750,46** |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT030A/10 | A | | Irsina | 31.703,60 | 12.720,02 | 161.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **173.984,02** |
| | Cipe | BASFV13 | | 168.296,40 | | | | | | | |
| PZ031C/10 | B | | Latronico | 330.000,00 | 22.418,28 | 348.318,82 | 225,00 | 22.420,80 | 0,00 | 416,43 | **393.799,33** |
| | Cipe | BASFV17 | | 170.000,00 | | | | | | | |
| PZ032B/10 | B | | Lauria | 330.000,00 | 0,00 | 190.271,35 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **190.496,35** |
| PZ033A/10 | Cipe | BASFV29 | Lauria | 450.000,00 | 0,00 | 416.846,97 | 225,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | **420.571,97** |
| PZ034B/10 | B | | Lavello | 330.000,00 | 4.334,16 | 118.239,96 | 225,00 | 0,00 | 2.652,01 | 0,00 | **125.451,13** |
| PZ035A/10 | Cipe | BASFV62 | Maschito | 400.000,00 | 188,72 | 150.606,56 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **151.020,28** |
| MT036A/10 | A | BASFV04 | Matera | 450.000,00 | 20.476,62 | 139.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346,50 | 0,00 | **163.973,12** |
| PZ037A/10 | Cipe | BASFV20 | Melfi | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| MT038B/10 | B | | Miglionico | 80.000,00 | 1.007,76 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.037,76** |
| PZ039A/10 | Cipe | BASFV61 | Missanello | 270.000,00 | 6.795,36 | 158.643,10 | 225,00 | 0,00 | 1.710,79 | 0,00 | **167.374,25** |
| PZ040A/10 | Cipe | BASFV76 | Moliterno | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | **0,00** |
| MT041A/10 | Cipe | BASFV63 | Montalbano Jonico | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **225,00** |
| PZ042B/10 | B | | Montemurro | 180.000,00 | 8.203,35 | 113.460,71 | 30,00 | 0,00 | 2.775,59 | 180,00 | **124.649,65** |
| PZ043A/10 | Cipe | BASFV64 | Muro Lucano | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | **100,00** |
| PZ044B/10 | B | | Nemoli | 130.000,00 | 3.311,18 | 118.675,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | **122.086,64** |
| MT045A/10 | Cipe | BASFV65 | Nova Siri | 500.000,00 | 7.138,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **7.138,62** |
| MT046A/10 | Cipe | BASFV30 | Oliveto Lucano | 400.000,00 | 7.740,11 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7.965,11** |
| PZ047B/10 | B | | Oppido Lucano | 200.000,00 | 23.775,07 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **23.805,07** |
| PZ048A/10 | Cipe | BASFV66 | Oppido Lucano | 200.000,00 | 17.163,09 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17.193,09** |
| PZ049A/10 | Cipe | BASFV21 | Palazzo San Gervasio | 100.000,00 | 2.522,97 | 56.956,91 | 0,00 | 0,00 | 1.198,75 | 83,00 | **60.761,63** |
| PZ050A/10 | Cipe | BASFV31 | Picerno | 250.000,00 | 36.368,39 | 158.624,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **194.992,84** |
| PZ051A/10 | Cipe | BASFV32 | Picerno | 400.000,00 | 70.369,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **70.369,55** |
| PZ052A/10 | Cipe | BASFV33 | Pignola | 350.000,00 | 297,73 | 0,00 | 225,00 | 14.846,90 | 0,00 | 0,00 | **15.369,63** |
| MT053A/10 | A | BASFV08 | Pomarico | 200.000,00 | 8.229,31 | 179.540,85 | 0,00 | 2.153,14 | 2.566,83 | | **192.490,13** |
| PZ054B/10 | B | | Potenza | 190.000,00 | 5.000,00 | 125.435,03 | 30,00 | 0,00 | 3.053,08 | | **133.518,11** |
| PZ055A/10 | Cipe | BASFV34 | Potenza | 450.000,00 | 33.782,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **33.782,57** |
| PZ056B/10 | B | | Rapolla | 200.000,00 | 12.348,51 | 73.453,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | **85.934,27** |
| PZ057B/10 | B | | Rionero in Vulture | 340.000,00 | 8.279,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.279,29** |
| PZ058A/10 | Cipe | BASFV67 | Ripacandida | 200.000,00 | 13.799,32 | 66.803,54 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80.632,86** |
| PZ059A/10 | Cipe | BASFV68 | Rivello | 350.000,00 | 6.626,59 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 2.627,14 | 0,00 | **9.478,73** |
| MT060A/10 | Cipe | BASFV35 | Rotondella | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| PZ061B/10 | B | | San Costantino Albanese | 200.000,00 | 4.668,69 | 185.848,74 | 30,00 | 0,00 | 3.345,75 | 200,00 | **194.093,18** |
| PZ062A/10 | Cipe | BASFV36 | San Fele | 350.000,00 | 3.524,06 | 329.392,25 | 225,00 | 0,00 | 3.068,10 | 325,49 | **336.534,90** |
| PZ063A/10 | Cipe | BASFV69 | San Martino d'Agri | 300.000,00 | 9.079,09 | 220.996,39 | 225,00 | 0,00 | 2.603,21 | 89,77 | **232.993,46** |
| MT064A/10 | Cipe | BASFV37 | San Mauro Forte | 400.000,00 | 24.435,84 | 324.788,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **349.224,33** |
| MT065A/10 | Cipe | BASFV38 | San Mauro Forte | 400.000,00 | 26.910,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | **27.044,23** |
| PZ066A/10 | Cipe | BASFV39 | Sant'Angelo Le Fratte | 600.000,00 | 44.042,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.834,25 | 0,00 | **47.876,27** |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ067A/10 | Cipe | BASFV19 | Sant'Angelo Le Fratte | 100.000,00 | 4.722,91 | 53.061,46 | 0,00 | 0,00 | 986,38 | 49,20 | **58.819,95** |
| PZ068A/10 | Cipe | BASFV70 | Sant'Arcangelo | 200.000,00 | 0,00 | 159.094,49 | 30,00 | 0,00 | 1.952,56 | 74,00 | **161.151,05** |
| PZ069A/10 | Cipe | BASFV71 | Sarconi | 200.000,00 | 4.871,00 | 166.139,72 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | **171.114,72** |
| PZ070B/10 | B | | Sasso di Castalda | 200.000,00 | 5.406,89 | 74.804,30 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | **80.441,19** |
| PZ071B/10 | B | | Satriano di Lucania | 220.000,00 | 0,00 | 163.779,32 | 30,00 | 1.874,58 | 0,00 | 0,00 | **165.683,90** |
| MT072B/10 | B | | Stigliano | 255.000,00 | 0,00 | 243.563,10 | 225,00 | 1.054,50 | 4.171,00 | 0,00 | **249.013,60** |
| PZ073A/10 | Cipe | BASFV72 | Terranova di Pollino | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| PZ074A/10 | Cipe | BASFV40 | Tito | 400.000,00 | 9.953,79 | 366.000,15 | 0,00 | 0,00 | 6.993,97 | 304,32 | **383.252,23** |
| PZ075A/10 | Cipe | BASFV41 | Tolve | 350.000,00 | 9.961,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.961,46** |
| PZ076C/10 | B | | Trecchina | 300.000,00 | 2.213,08 | 461.532,42 | 225,00 | 5.000,00 | 4.359,88 | 427,88 | **473.758,26** |
| | Cipe | BASFV14 | | 200.000,00 | | | | | | | |
| PZ077A/10 | Cipe | BASFV25 | Trecchina | 80.000,00 | 0,00 | 68.795,45 | 30,00 | 2.989,46 | 1.583,03 | 0,00 | **73.397,94** |
| MT078A/10 | A | BASFV01 | Tricarico | 800.000,00 | 6.347,36 | 392.907,01 | 30,00 | 6.358,00 | 6.790,00 | 212,07 | **412.644,44** |
| | A | | | | 7.852,42 | 150.857,46 | 225,00 | | 5.649,97 | 212,07 | **164.796,92** |
| MT079A/10 | Cipe | BASFV16 | Tricarico | 380.000,00 | 25.870,77 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **26.095,77** |
| PZ080A/10 | Cipe | BASFV73 | Trivigno | 400.000,00 | 28.844,01 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **29.069,01** |
| MT081A/10 | A | BASFV05 | Tursi | 700.000,00 | 23.280,28 | 604.389,68 | 225,00 | 0,00 | 15.825,29 | 0,00 | **643.720,25** |
| MT082A/10 | Cipe | BASFV74 | Valsinni | 400.000,00 | 22.555,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | **22.683,95** |
| PZ083A/10 | Cipe | BASFV42 | Venosa | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| PZ084A/10 | Cipe | BASFV43 | Viggianello | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | **210,00** |
| MT085A/10 | Cipe | BASFV15 | Bernalda | 2.700.000,00 | 141.171,41 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 13.162,39 | 1.140,00 | **156.073,80** |
| | A | BASF07 | | 300.000,00 | 21.127,39 | 200.388,07 | 225,00 | 0,00 | 3.265,53 | | **225.005,99** |
| PZ086A/11 | Cipe | BASFV75 | Castelluccio Inferiore | 2.000.000,00 | 20.989,50 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 14.510,19 | 0,00 | **36.099,69** |
| MT087A/11 | Cipe | BASFV44 | Grassano | 400.000,00 | 17.290,34 | 295.146,06 | 0,00 | 11.940,02 | 802,05 | 0,00 | **325.178,47** |
| MT088A/11 | Cipe | BASFV45 | Miglionico | 200.000,00 | 8.081,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,97 | 0,00 | **8.140,69** |
| MT089A/11 | A | BASFV06 | Nova Siri | 200.000,00 | 906,40 | 175.307,94 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 72,40 | **176.316,74** |
| PZ090A/11 | Cipe | BASFV46 | Pignola | 150.000,00 | 8.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8.886,00** |
| MT091A/11 | A | BASFV09 | Bacino del Fiume Agri | 500.000,00 | 523,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 3.666,54 | 376,00 | **4.790,54** |
| PZ092A/11 | Cipe | BASFV24 | Chiaromonte | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| MT093A/11 | Cipe | BASFV47 | Colobraro | 500.000,00 | 28.272,09 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 143,71 | 0,00 | **28.640,80** |
| PZ094A/11 | Cipe | BASFV48 | Maratea | 700.000,00 | 0,00 | 130.059,32 | 375,00 | 0,00 | 5.208,55 | 0,00 | **135.642,87** |
| PZ095A/11 | Cipe | BASFV22 | Melfi | 500.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | **9.985,00** |
| MT096A/11 | Cipe | BASFV49 | Montalbano Jonico | 200.000,00 | 10.016,68 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.046,68** |
| MT097A/11 | Cipe | BASFV50 | Pisticci | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| PZ098A/11 | Cipe | BASFV51 | Rapone | 180.000,00 | 9.106,45 | 162.852,92 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **171.989,37** |
| MT099A/11 | Cipe | BASFV52 | Salandra | 100.000,00 | 0,00 | 92.868,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | **92.963,28** |
| MT0100A/11 | Cipe | BASFV53 | San Giorgio Lucano | 400.000,00 | 21.320,20 | 99.223,82 | 0,00 | 0,00 | 585,73 | 0,00 | **121.129,75** |
| PZ0101A/11 | Cipe | BASFV54 | Tito | 400.000,00 | 20.875,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.875,48** |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ0102A/11 | Cipe | BASFV23 | Vaglio | 300.000,00 | 16.166,38 | 140.554,00 | 0,00 | 0,00 | 87,10 | 0,00 | **156.807,48** |
| PZ0103A/11 | Cipe | BASFV55 | Vaglio | 500.000,00 | 18.290,02 | 263.223,54 | 0,00 | 0,00 | 131,73 | 0,00 | **281.645,29** |
| MT0104A/11 | A | BASFV10 | Provincia di Matera | 339.000,00 | 630,64 | 124.041,58 | 225,00 | 0,00 | 2.585,76 | 0,00 | **127.482,98** |
| MT0105A/11 | A | BASFV11 | Ferrandina, Salandra, Calciano | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 3.806,00 | 1.621,45 | 0,00 | **5.457,45** |
| MT0106A/11 | A | BASFV12 | Rotondella e Tursi - Bacino del Fiume Sinni | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **225,00** |
| | | | | | **1.202.384,22** | **10.490.729,46** | **9.480,00** | **76.170,65** | **156.672,22** | | **11.935.436,55** |

di cui:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATTM | 118.300,09 | 2.455.598,18 | 1.695,00 | 12.317,14 | 51.294,24 | | 2.629.204,66 |
| CIPE | 876.399,68 | 4.851691,31 | 6.031,50 | 42.899,45 | 74.786,26 | | 5.851.808,20 |
| PO-FESR | 207.684,44 | 3.193.439,97 | 1.753,50 | 20.954,06 | 30.591,72 | | 3.454.423,69 |
| Spese generali PTSG | 19.826,99 | 0 | 0 | 0 | 347.169,61 | | 366.996,60 |
| TOTALE GENERALE | 1.222.211,21 | 10.490.729,46 | 9.480,00 | 76.170,65 | 503.841,83 | | 12.302.324,72 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

## 5 - ACCREDITAMENTI ALLA CONTABILITA' SPECIALE DEL COMMISSARIO

Come richiamato, gli importi programmati per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 - elenco "A" dell'accordo di programma, ammontavano complessivamente ad €. 26.935.000,00 di cui:

- €. 20.200.000,00 con fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191
- €. 6.735.000,00 del P.O. FERS Basilicata 2007-2013

L'Atto integrativo previde un ulteriore impegno di €. 8.269.00,00 da finanziare con fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 per un totale complessivo di **€ 35.204.000,00**.

La più volte citata Deliberazione CIPE n. 8 del 20.01.2012 indicò, come nuova fonte di finanziamento, il FSC ed i programmi PAN e PAIN.

I primi accreditamenti da parte del **MATTM** intervennero a partire da fine giugno del 2011, e successivamente come segue:

| | |
|---|---|
| -1° accreditamento: | €. 501.378,98 in data 29.06.2011 |
| -2° accreditamento: | €. 3.356.186,08 in data 15.12.2011 |
| -3° accreditamento: | €. 960.361,88 in data 19.09.2012 (CIPE) |
| -4° accreditamento: | €. 663.138,54 in data 19.09.2012 |
| -5° accreditamento: | €. 663.138,54 in data 10.12.2012 (CIPE) |
| -6° accreditamento: | €. 541.166,81 in data 10.12.2012 (CIPE) |
| per un totale di | **€. 6.685.370,83** |
| di cui | €. 2.164.667,23 derivante dalla delibera CIPE n. 8/2012 e pari all'intero finanziamento programmato a carico del MATTM. |

La **Regione Basilicata** ha effettuato gli accreditamenti sui fondi FESR con i seguenti importi e date

| | |
|---|---|
| primo accreditamento | €. 371.574,00,in data 17.02.2012 |
| secondo accreditamento | €. 638.676,00, in data 11.09.2012 |
| terzo accreditamento | €. 918.593,60, in data 25.02.2013 |
| quarto accreditamento | €. 1.038.214,47, in data 29.11.2013 |
| per un totale di | €. **2.967.058,07** |
| a fronte di | €. **6.735.000,00** programmati |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

Quanto ai fondi derivanti dalla programmazione riportata nella Delibera CIPE n. 8/2012, mentre il MATTM, come sopra riportato, ha tempestivamente accreditato €. 2.164.667,26, la **Regione Basilicata** ha provveduto a:

| | |
|---|---|
| accreditare un primo importo di | €. 1.000.000,00, in data 30.09.2013 |
| un secondo importo di | €. 400.000,00, in data 27.11.2013 |
| un terzo importo di | € 1.000.000,00, in data 11.02.2014 |
| ed infine un quarto importo di | € 1.000.000,00, in data 25.02.2014 |
| per un totale di | **€ 3.400.000,00** |
| a fronte di | **€ 23.948.296,40** previsti ed assegnati con la citata |

delibera CIPE n. 8/2012 ma in contrasto con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 286 in data 12 marzo 2013 avente ad oggetto: "Piano Nazionale per il sud - Delibera CIPE n. 8/2012. ASSEGNAZIONE DI RISORSE A INTERVENTI DI CONTRASTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI RILEVANZA STRATEGICA REGIONALE NEL MEZZOGIORNO. DGR 860.2012- Art. 6 e 7. Modalità di trasferimento delle risorse", con la quale la stessa Giunta della Regione Basilicata aveva, tra l'altro:

- *preso atto della Relazione Annuale aggiornata al 31.12.2012* redatta dal Commissario Straordinario delegato *da cui si evince la situazione finanziaria degli interventi e l'impegno a soddisfare la prescrizione dell'art. 6 della delibera CIPE 8/2012 nell'ipotesi di copertura delle necessità finanziarie di €.10.000.000,00 nel corso dell'anno 2013 e i restanti fondi pari ad €. 11.783.629,18 nel primo semestre del 2014;*

*e* ***deliberato***

- *di dare atto che con successivo provvedimento sarà trasferito sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario l'importo di €.10.000.000,00 nel corso dell'anno 2013 e i restanti fondi pari ad €.11.783.629,18 nel primo semestre dell'anno 2014.*

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

**Tabella 6 – Riepilogo somme accreditate al 06.03.2014**

| Numero | Data | MATTM | CIPE/Regione | Regione Basilicata PO-FESR 07/13 | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | codice A | | codice B | |
| 1 | 29/06/2011 | € 501.378,98 | | | **€ 501.378,98** |
| 2 | 15/12/2011 | € 3.356.186,08 | | | **€ 3.356.186,08** |
| 3 | 17/02/2012 | | | € 371.574,00 | **€ 371.574,00** |
| 4 | 11/09/2012 | | | € 638.676,00 | **€ 638.676,00** |
| 5 | 19/09/2012 | | € 960.361,88 | | **€ 960.361,88** |
| 6 | 19/09/2012 | € 663.138,54 | | | **€ 663.138,54** |
| 7 | 10/12/2012 | | € 663.138,54 | | **€ 663.138,54** |
| 8 | 10/12/2012 | | € 541.166,81 | | **€ 541.166,81** |
| 9 | 25/02/2013 | | | € 918.593,60 | **€ 918.593,60** |
| 10 | 30/09/2013 | | € 1.000.000,00 | | **€ 1.000.000,00** |
| 11 | 27/11/2013 | | € 400.000,00 | | **€ 400.000,00** |
| 12 | 29/11/2013 | | | € 1.038.214,47 | **€ 1.038.214,47** |
| 13 | 11/02/2014 | | € 1.000.000,00 | | **€ 1.000.000,00** |
| 14 | 25/02/2014 | | € 1.000.000,00 | | **€ 1.000.000,00** |
| | | **€ 4.520.703,60** | **€ 5.564.667,23** | **€ 2.967.058,07** | **€ 13.052.428,90** |

## 6 - LA GESTIONE DEL PROGRAMMA AL 6 MARZO 2014

In merito allo stato di attuazione dell'A.d.P. e quindi della delibera CIPE n. 8 sopra richiamata che recepì e confermò la programmazione dei due atti sottoscritti dal MATTM e dalla Regione Basilicata, si è riferito tempo per tempo al Ministero con relazioni trimestrali e con la Relazione annuale al Parlamento.

La deliberazione n. 8 in data 20 gennaio 2012 infatti approvò il programma di seguito riportato, al netto degli interventi finanziati con il P.O. FESR Basilicata 2007/2013, mentre fu altresì deliberato:

1. gli interventi da finanziare con fondi regionali mantenendo inalterata la fonte di finanziamento cioè il PO-FESR Basilicata 2007-2013 per complessivi €. 6.735.000,00;
2. i primi 12 interventi del programma e parzialmente il 13° per un importo complessivo di €. 6.685.370,83 (tutti accreditati) trovavano copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;
3. tutti gli altri interventi, già programmati e con precedente copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, trovavano copertura sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per €. 23.948.296,40 rinvenienti dai PAR e dai PAIN;
4. Detti fondi, come riportato al punto 7.2 della deliberazione, sarebbero stati accreditati alla Regione Basilicata per essere da questa poi, nel rispetto del patto di stabilità, trasferiti al Commissario con le modalità e secondo le quote richiamati al punto 7.3;
5. L'intero programma costruttivo doveva definire **obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 30 giugno 2013**, successivamente prorogato al 31 dicembre 2013 ed ulteriormente prorogato, nella seduta del 17 dicembre u.s. del Comitato CIPE, al 31 dicembre 2014, pena la revoca dei finanziamenti!

La delibera di G.R. n.286/2013 e la nota del Direttore generale del MISE n.1859 in data 11.02.2013, che chiarisce che: "...*non è impedito* ai Commissari Straordinari di procedere alla *formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento...*", hanno consentito, pur in attesa del trasferimento delle risorse, l'approvazione tutti i progetti, come sopra riportato, anche oltre le somme effettivamente accreditate.

**Alla temeraria attivazione ed avvio degli interventi, che ha consentito di assumere impegni giuridicamente vincolanti in tempo per al 98% degli interventi con il 16% delle risorse assegnate, si accompagnava la recondita speranza del tempestivo accreditamento delle risorse da parte della Regione. Circostanza che non si è puntualmente verificata. Si è quindi proceduto, nella esecuzione, con la necessaria prudenza, anch'essa celata, scaglionando nel tempo i lavori, omettendo alcune**

**volte di sollecitarne la consegna o rinviando le verifiche sui tempi di attuazione delle opere al fine di rendere possibile quanto dichiarato con** la nota del Direttore generale del MISE n.1859 in data 11.02.2013, che chiarisce che le risorse devono essere disponibili al momento dell'esigenza del pagamento e quindi: "...*non è impedito* ai Commissari Straordinari di procedere alla *formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento...*"

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori, diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento delle risorse che la G.R. si si era impegnata a garantire per assicurare i pagamenti nei tempi contrattualmente previsti.

Consegnati i lavori, le spesa si determina in un arco di tempo abbastanza breve, massimo sei mesi e quindi l'obbligo a "pagare" si concentra in un arco di tempo ridotto, non in "anni".

Il rischio di non adeguata copertura della spesa oltre a determinare condizioni di "debito" per l'Amministrazione, determinerebbe danni alle Imprese.

Situazione sino ad oggi scongiurata per tutti gli interventi attivati ed in corso. Rischio che comincia ad assumere caratteri "concreti" in quanto, ad oggi, risulta pervenuto solo un parziale modesto accredito pari ad € 3.400.000,00, a fronte degli impegni assunti con la richiamata D.G.R. n. 286 del 12.03.2013.

A fronte della necessità ed obbligo di dare sollecita attuazione degli interventi programmati, permangono quindi condizioni di forte preoccupazione collegate al ritardo nel trasferimento delle risorse da parte della Regione Basilicata mentre continua ad essere incomprensibile la mancata risposta da parte del Comitato di indirizzo e controllo alla richiesta di devoluzione delle risorse programmate per Moliterno (cod. PZ040A/10).

## 7 - BILANCIO ECONOMICO RELATIVO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE

La complessiva gestione della programmazione è, come ovvio, fortemente influenzata dalla effettiva **disponibilità** delle risorse oltre che dalla organizzazione funzionale a disposizione, necessaria, per garantire una puntuale ed efficace spesa.

Quanto alle risorse, la loro messa a disposizione, del tutto indipendente dalla volontà del Commissario, si è verificata con entità e tempi ad esso estranee condizionandone non poco decisioni e scelte.

Solo dopo il primo accreditamento di fondi, infatti, è stato possibile procedere all'avvio concreto delle attività ed alle prime spese indispensabili per dare un senso all'attuazione.

Dopo il secondo accreditamento da parte del MATTM, è stato possibile autorizzare indagini ed incarichi propedeutici per le progettazioni ed alle progettazioni stesse e procedere di conseguenza all'approvazione dei primi progetti individuati come prioritari o, dopo quello operato dalla Regione Basilicata, approvare i progetti finanziati dai fondi PO FESR 2006 2013 Basilicata.

La TABELLA RIASSUNTIVA sullo stato di attuazione della spesa sugli interventi previsti dall'A.d.P. al 6 marzo 2014, evidenzia il succedersi temporale della "spesa" a ronte della disponibilità di cassa. Preme evidenziare che, negli ultimi mesi ed in relazione alla esecuzione degli interventi, la spesa è notevolmente cresciuta e, ove non dovessero determinarsi nuovi accreditamenti, potrebbe verificarsi il temuto spostamento in negativo del saldo!

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

## Tabella 7 – Riepilogo attuazione della spesa al 06.03.2014

| Num. Ordinativo | data | Decreto Commissariale | Creditore/versante | Codice Intervento | Codice CIPE | USCITE | | | | | DISPONIBILITA' DI CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programma Triennale Spese Generali | MATTM codice A | Regione codice B | CIPE | Totale progressivo | |
| | 29/06/2011 | | Direzione generale MATTM | | | | | | | 0,00 | 501.378,98 |
| 1 | 20/10/2011 | 4 | Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ) | MT078A/10 | BASFV01 | | 155.269,33 | | | 155.269,33 | 346.109,65 |
| 2 | 21/10/2011 | 5 | Petrocelli Costruttori s.r.l. | MT010A/10 | BASFV02 | | 9.627,47 | | | 164.896,80 | 336.482,18 |
| 3 | 01/12/2011 | 6 | Regione Basilicata | MT078A/10 | BASFV01 | | 225,00 | | | 165.121,80 | 336.257,18 |
| 4 | 02/12/2011 | 7 | Regione Basilicata | MT078A/10 | BASFV01 | | 5.936,77 | | | 171.058,57 | 330.320,41 |
| 5 | 13/12/2011 | 8 | Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ) | MT078A/10 | BASFV01 | | 195.137,91 | | | 366.196,48 | 135.182,50 |
| | 15/12/2011 | | Direzione generale MATTM | | | | | | | 366.196,48 | 3.491.368,58 |
| 1 | 03/02/2012 | 2 | Negroni Key Engineering | MT012A/10 | BASFV03 | | 14.108,60 | | | 380.305,08 | 3.477.259,98 |
| 2 | 03/02/2012 | 3 | Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera | MT012A/10 | BASFV03 | | 2.405,64 | | | 382.710,72 | 3.474.854,34 |
| 3 | 03/02/2012 | 3 | La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera | MT012A/10 | BASFV03 | | 615,29 | | | 383.326,01 | 3.474.239,05 |
| 4 | 03/02/2012 | 4 | Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera | MT085A/10 | BASFV07 | | 2.281,77 | | | 385.607,78 | 3.471.957,28 |
| 5 | 03/02/2012 | 4 | Centro Copie Soc. Coop. - Via Istria, 3 - 75100 Matera | MT085A/10 | BASFV07 | | 2.280,32 | | | 387.888,10 | 3.469.676,96 |
| 6 | 03/02/2012 | 4 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | MT085A/10 | BASFV07 | | 253,51 | | | 388.141,61 | 3.469.423,45 |
| 7 | 03/02/2012 | 5 | Studio Tecnico Geom. Giuseppe Buonsanti - Via V.zo Caropreso, 9 - 75100 Matera | PTSG | | 2.600,00 | | | | 390.741,61 | 3.466.823,45 |
| 8 | 03/02/2012 | 6 | Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera | PTSG | | 3.898,76 | | | | 394.640,37 | 3.462.924,69 |
| | 17/02/2012 | | Regione Basilicata | | | | | | | 394.640,37 | 3.834.498,69 |
| 9 | 21/02/2012 | 9 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | PTSG | | 268,14 | | | | 394.908,51 | 3.834.230,55 |
| 10 | 21/02/2012 | 10 | Timbro Print di Patruno Anna | PTSG | | 216,00 | | | | 395.124,51 | 3.834.014,55 |
| 11 | 23/02/2012 | 13 | Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera | PTSG | | 52.174,00 | | | | 447.298,51 | 3.781.840,55 |
| 12 | 23/02/2012 | 13 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PTSG | | 37.917,07 | | | | 485.215,58 | 3.743.923,48 |
| 13 | 08/03/2012 | 17 | Geological & Geophisical Investigation Service del Dott. Geol. Potenza Galileo - C.da Bucaletto, 32/C - 85100 Potenza | PZ054B/10 | | | | 5.000,00 | | 490.215,58 | 3.738.923,48 |
| 14 | 08/03/2012 | 18 | Edil Geo S.a.s. di Grieco Claudio & C Via G. Rossini, 10 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ057B/10 | | | | 8.000,00 | | 498.215,58 | 3.730.923,48 |
| 15 | 08/03/2012 | 20 | Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ) | MT078A/10 | BASFV01 | | 1.642,77 | | | 499.858,35 | 3.729.280,71 |
| 16 | 03/04/2012 | 24 | Regione Basilicata | PTSG | | 2.116,12 | | | | 501.974,47 | 3.727.164,59 |
| 17 | 03/04/2012 | 26 | Regione Basilicata | PTSG | | 14.260,85 | | | | 516.235,32 | 3.712.903,74 |
| 18 | 03/04/2012 | 27 | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera | PTSG | | 1.895,39 | | | | 518.130,71 | 3.711.008,35 |
| 19 | 06/04/2012 | 28 | Regione Basilicata | MT078A/10 | BASFV01 | | 853,23 | | | 518.983,94 | 3.710.155,12 |
| 20 | 17/04/2012 | 29 | Regione Basilicata | MT010A/10 | BASFV02 | | 524,88 | | | 519.508,82 | 3.709.630,24 |
| 21 | 17/04/2012 | 33 | La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera | PTSG | | 379,34 | | | | 519.888,16 | 3.709.250,90 |
| 22 | 23/04/2012 | 34 | Kreade - Inno S.r.l. - Via Matteo Cosentino, 20 - 85034 Francavilla in Sinni (PZ) | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 5.000,00 | 524.888,16 | 3.704.250,90 |
| 23 | 23/04/2012 | 39 | Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera | MT085A/10 | BASFV07 | | 1.964,52 | | | 526.852,68 | 3.702.286,38 |
| 24 | 27/04/2012 | 40 | Laboratorio terre s.a.s. di Rocco Porsia & C. - Via I Maggio, 31 - 75100 Matera | MT053A/10 | BASFV08 | | 2.722,50 | | | 529.575,18 | 3.699.563,88 |
| 25 | 27/04/2012 | 41 | Validaprogetti -Via T. Stigliani, 72 - 75100 Matera | MT085A/10 | BASFV07 | | 3.359,93 | | | 532.935,11 | 3.696.203,95 |
| 26 | 27/04/2012 | 42 | Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera | MT085A/10 | BASFV07 | | | | 1.126,13 | 534.061,24 | 3.695.077,82 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27/04/2012 | 43 | Lazzari Maurizio | MT081A/10 | BASFV05 | | 12.058,80 | | | 546.120,04 | 3.683.019,02 |
| 28 | 27/04/2012 | 43 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT081A/10 | BASFV05 | | 2.941,20 | | | 549.061,24 | 3.680.077,82 |
| 29 | 16/05/2012 | 49 | Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ) | MT078A/10 | BASFV01 | | 5.705,86 | | | 554.767,10 | 3.674.371,96 |
| 30 | 16/05/2012 | 50 | Il Sole 24ore S.p.A. - Milano Filiale sud | MT085A/10 | | | 2.420,00 | | | 557.187,10 | 3.671.951,96 |
| 31 | 16/05/2012 | 51 | Agebas S.r.l. - Agenzia di informazione multimediale - 85025 Melfi (PZ) | MT085A/10 | | | | | 1.452,00 | 558.639,10 | 3.670.499,96 |
| 32 | 23/05/2012 | 52 | Regione Basilicata | MT012A/10 | BASFV03 | | 2.696,49 | | | 561.335,59 | 3.667.803,47 |
| 33 | 23/05/2012 | 52 | Regione Basilicata | MT012A/10 | BASFV03 | | 111,12 | | | 561.446,71 | 3.667.692,35 |
| 34 | 23/05/2012 | 52 | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera | MT012A/10 | BASFV03 | | 433,36 | | | 561.880,07 | 3.667.258,99 |
| 35 | 23/05/2012 | 52 | Trabaci dott.ssa Teresa - III Vico Ferri, 41 - Bernalda (MT) | MT012A/10 | BASFV03 | | 340,77 | | | 562.220,84 | 3.666.918,22 |
| 36 | 23/05/2012 | 52 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT012A/10 | BASFV03 | | 85,19 | | | 562.306,03 | 3.666.833,03 |
| 37 | 23/05/2012 | 54 | CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C. S.n.c. | PZ020A/10 | BASFV27 | | | | 3.250,00 | 565.556,03 | 3.663.583,03 |
| 38 | 23/05/2012 | 55 | Geom. Contristano Alessandro - Via Sardegna, 5 - 85100 Potenza | PZ018B/10 | | | | 2.112,00 | | 567.668,03 | 3.661.471,03 |
| 39 | 23/05/2012 | 55 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ018B/10 | | | | 398,00 | | 568.066,03 | 3.661.073,03 |
| 40 | 23/05/2012 | 56 | Geom. Contristano Alessandro - Via Sardegna, 5 - 85100 Potenza | PZ016B/10 | | | | 3.493,00 | | 571.559,03 | 3.657.580,03 |
| 41 | 23/05/2012 | 56 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ016B/10 | | | | 660,00 | | 572.219,03 | 3.656.920,03 |
| 42 | 23/05/2012 | 59 | Geom. Donato Telesca - C.da Torretta, 64 - 85100 Potenza | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 1.450,00 | 573.669,03 | 3.655.470,03 |
| 43 | 23/05/2012 | 58 | Geom. Donato Telesca - C.da Torretta, 64 - 85100 Potenza | PZ042B/10 | | | | 2.111,00 | | 575.780,03 | 3.653.359,03 |
| 44 | 04/06/2012 | 60 | Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera | MT012A/10 | BASFV03 | | 153,55 | | | 575.933,58 | 3.653.205,48 |
| 45 | 04/06/2012 | 61 | CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C. S.n.c. | PZ019B/10 | | | | 3.375,00 | | 579.308,58 | 3.649.830,48 |
| 46 | 18/06/2012 | 29 | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera | MT010A/10 | BASFV02 | | 164,29 | | | 579.472,87 | 3.649.666,19 |
| 47 | 18/06/2012 | 62 | Pascale Cave e Costruzioni S.r.l. - C.da Passariello, snc - 85050 Satriano di Lucania (PZ) | PZ067A/10 | BASFV19 | | | | 4.722,91 | 584.195,78 | 3.644.943,28 |
| 48 | 18/06/2012 | 64 | Geom. Francesco Antonio Vigna - Castelmezzano (PZ) | PZ005B/10 | | | | 3.920,00 | | 588.115,78 | 3.641.023,28 |
| 49 | 18/06/2012 | 66 | Studio Geologico di Dilucchio Gennaro - Via Galliano, 31 - 85028 Rionero (PZ) | PZ005B/10 | | | | 3.457,01 | | 591.572,79 | 3.637.566,27 |
| 50 | 18/06/2012 | 66 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ005B/10 | | | | 668,54 | | 592.241,33 | 3.636.897,73 |
| 51 | 18/06/2012 | 67 | La Stamperia S.n.c. di Gaetano e Rosalba Liantonio | PTSG | | 2.364,34 | | | | 594.605,67 | 3.634.533,39 |
| 52 | 18/06/2012 | 63 | Ing. Gianluca Rospi - Via Dante, 9 - 75100 Matera | PZ024B/10 | | | | 4.233,60 | | 598.839,27 | 3.630.299,79 |
| 53 | 18/06/2012 | 69 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ024B/10 | | | | 800,00 | | 599.639,27 | 3.629.499,79 |
| 54 | 21/06/2012 | 74 | Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ) | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 2.987,04 | 602.626,31 | 3.626.512,75 |
| 55 | 21/06/2012 | 74 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 512,95 | 603.139,26 | 3.625.999,80 |
| | 05/07/2012 | | Storno ordinativo n. 54 del 21/06/12 | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | -2.987,04 | 600.152,22 | 3.628.986,84 |
| 56 | 06/07/2012 | 77 | Laboratorio terre s.a.s. di Rocco Porsia & C. - Via I Maggio, 31 - 75100 Matera | PZ042B/10 | | | | 6.092,35 | | 606.244,57 | 3.622.894,49 |
| 57 | 06/07/2012 | 83 | Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ054B/10 | | | | | 30,00 | 606.274,57 | 3.622.864,49 |
| 57 | 06/07/2012 | 83 | Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | MT085A/10 | BASFV07 | | 600,00 | | | 606.874,57 | 3.622.264,49 |
| 57 | 06/07/2012 | 83 | Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | MT012A/10 | | | 225,00 | | | 607.099,57 | 3.622.039,49 |
| 57 | 06/07/2012 | 83 | Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ015B/10 | | | | 30,00 | | 607.129,57 | 3.622.009,49 |
| 57 | 06/07/2012 | 83 | Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ077A/10 | BASFV25 | | | | 30,00 | 607.159,57 | 3.621.979,49 |
| 58 | 06/07/2012 | 74 | Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ) | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 2.987,04 | 610.146,61 | 3.618.992,45 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19/07/2012 | | Storno ordinativo n. 58 del 06/07/12 | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | -2.987,04 | 607.159,57 | 3.621.979,49 |
| 59 | 10/07/2012 | 85 | Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera | PTSG | | 14.487,00 | | | | 621.646,57 | 3.607.492,49 |
| 60 | 10/07/2012 | 85 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PTSG | | 10.490,36 | | | | 632.136,93 | 3.597.002,13 |
| 61 | 12/07/2012 | 86 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ005B/10 | | | | 1.518,44 | | 633.655,37 | 3.595.483,69 |
| 62 | 12/07/2012 | 87 | Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera | PZ014B/10 | | | | 183,68 | | 633.839,05 | 3.595.300,01 |
| 63 | 12/07/2012 | 89 | Comune di Tursi (MT) | MT081A/10 | BASFV05 | | 2.988,92 | | | 636.827,97 | 3.592.311,09 |
| 64 | 12/07/2012 | 90 | M.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Via Carducci, 21 - 75018 Stigliano (MT) | MT010A/10 | BASFV02 | | 83.810,19 | | | 720.638,16 | 3.508.500,90 |
| 65 | 19/07/2012 | 91 | Timbro Print di Patruno Anna | PTSG | | 40,20 | | | | 720.678,36 | 3.508.460,70 |
| 66 | 19/07/2012 | 91 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PTSG | | 84,99 | | | | 720.763,35 | 3.508.375,71 |
| 67 | 19/07/2012 | 92 | Comune di Missanello (PZ) | PTSG | | 700,00 | | | | 721.463,35 | 3.507.675,71 |
| 68 | 26/07/2012 | 97 | Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera | PTSG | | 2.113,90 | | | | 723.577,25 | 3.505.561,81 |
| 69 | 26/07/2012 | 99 | Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera | PZ050A/10 | BASFV31 | | | | 23.375,01 | 746.952,26 | 3.482.186,80 |
| 70 | 26/07/2012 | 100 | Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera | PZ051A/10 | BASFV32 | | | | 55.268,75 | 802.221,01 | 3.426.918,05 |
| 71 | 10/08/2012 | 74 | Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ) | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 2.987,04 | 805.208,05 | 3.423.931,01 |
| | 11/09/2012 | | Regione Basilicata | | | | | | | 805.208,05 | 4.062.607,01 |
| 73 | 18/09/2012 | 115 | Geotest S.a.s. di Carbone Andrea - Via Lucca 55 A/B - Melfi (PZ) | PZ016B/10 | | | | 8.957,67 | | 814.165,72 | 4.053.649,34 |
| 74 | 18/09/2012 | 116 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PTSG | | 703,74 | | | | 814.869,46 | 4.052.945,60 |
| 75 | 18/09/2012 | 117 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PTSG | | 330,21 | | | | 815.199,67 | 4.052.615,39 |
| | 19/09/2012 | | Direzione generale MATTM | | | | | | | 815.199,67 | 5.012.977,27 |
| | 19/09/2012 | | Direzione generale MATTM | | | | | | | 815.199,67 | 5.676.115,81 |
| | 04/10/2012 | | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera | MT010A/10 | | | -597,65 | | | 814.602,02 | 5.676.713,46 |
| 72 | 18/09/2012 | 102 | Regione Basilicata | MT010A/10 | BASFV02 | | 30,00 | | | 814.632,02 | 5.676.683,46 |
| 76 | 21/09/2012 | 120 | Angelone geom. Domenico -Via Longarone, 35 - 75025 Policoro (MT) | MT004B/10 | | | | 10.513,09 | | 825.145,11 | 5.666.170,37 |
| 77 | 21/09/2012 | 120 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT004B/10 | | | | 2.081,80 | | 827.226,91 | 5.664.088,57 |
| 78 | 28/09/2012 | 129 | Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera | PTSG | | 99,22 | | | | 827.326,13 | 5.663.989,35 |
| 79 | 28/09/2012 | 133 | De Nicola Teodosio - Via Lamarmora, 11 - 85100 Potenza | MT078A/10 | BASFV01 | | 3.179,00 | | | 830.505,13 | 5.660.810,35 |
| 81 | 28/09/2012 | 134 | Ripullone Gaetano - C.so Umberto I, 60 - 75018 Stigliano (MT) | MT001B/10 | | | | 1.111,32 | | 831.616,45 | 5.659.699,03 |
| 82 | 28/09/2012 | 134 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT001B/10 | | | | 210,00 | | 831.826,45 | 5.659.489,03 |
| 83 | 09/10/2012 | 135 | Gaia Emprise S.r.l. - Area industriale - 85059 Viggiano (PZ) | PZ059A/10 | BASFV68 | | | | 3.500,00 | 835.326,45 | 5.655.989,03 |
| 84 | 09/10/2012 | 140 | Pascale Cave e Costruzioni S.r.l. - C.da Passariello, snc - 85050 Satriano di Lucania (PZ) | PZ013B/10 | | | | 4.341,77 | | 839.668,22 | 5.651.647,26 |
| 85 | 09/10/2012 | 141 | Geotest S.a.s. di Carbone Andrea - Via Lucca 55 A/B - Melfi (PZ) | PZ034B/10 | | | | 3.404,89 | | 843.073,11 | 5.648.242,37 |
| 86 | 09/10/2012 | 142 | CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C. S.n.c. | PZ025A/10 | BASFV18 | | | | 4.780,00 | 847.853,11 | 5.643.462,37 |
| 87 | 17/10/2012 | 146 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT036A/10 | BASFV04 | | 11.203,36 | | | 859.056,47 | 5.632.259,01 |
| 88 | 17/10/2012 | 146 | INAIL - Via Lucania, 144 - 75100 Matera | MT036A/10 | BASFV04 | | 3.427,85 | | | 862.484,32 | 5.628.831,16 |
| 89 | 17/10/2012 | 146 | Cassa Edile Provinciale - Viale Nazioni Unite, 43 - 75100 Matera | MT036A/10 | BASFV04 | | 985,41 | | | 863.469,73 | 5.627.845,75 |
| 90 | 18/10/2012 | 144 | Comune di Missanello (PZ) | PTSG | | 925,02 | | | | 864.394,75 | 5.626.920,73 |
| 91 | 18/10/2012 | 149 | Comune di Missanello (PZ) | PZ039A/10 | BASFV61 | | | | 950,44 | 865.345,19 | 5.625.970,29 |
| 92 | 18/10/2012 | 149 | Comune di Sant'Arcangelo (PZ) | PZ039A/10 | BASFV61 | | | | 760,35 | 866.105,54 | 5.625.209,94 |
| 93 | 18/10/2012 | 133 | De Nicola Giuseppe -Via Lamarmora, 11 - 85100 Potenza | MT078A/10 | BASFV01 | | 3.179,00 | | | 869.284,54 | 5.622.030,94 |
| 94 | 05/11/2012 | 154 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 929,51 | 870.214,05 | 5.621.101,43 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 05/11/2012 | 156 | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera | PTSG | | 3.725,64 | | | | 873.939,69 | 5.617.375,79 |
| 96 | 05/11/2012 | 164 | Daimar Opere Generali S.r.l. - Via Giolitti, 19 - Frazione di Marconia - 75020 Pistici (MT) | MT012A/10 | BASFV03 | | 92.175,77 | | | 966.115,46 | 5.525.200,02 |
| 97 | 05/11/2012 | 163 | Impresa Sinisgalli S.r.l. - Via Pantoni di Freda, 6 - 85100 Potenza | PZ054B/10 | | | | 124.850,22 | | 1.090.965,68 | 5.400.349,80 |
| 98 | 05/11/2012 | 162 | Fantini Ing. Roberto - Vico II Roma, 31 - 75010 Aliano (MT) | PZ039A/10 | BASFV61 | | | | 5.715,36 | 1.096.681,04 | 5.394.634,44 |
| 99 | 05/11/2012 | 162 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ039A/10 | BASFV61 | | | | 1.080,00 | 1.097.761,04 | 5.393.554,44 |
| | 06/11/2012 | | Storno ordinativo n. del | | | | -20.562,69 | | | 1.077.198,35 | 5.414.117,13 |
| 100 | 12/11/2012 | 166 | Engineering Geology S.r.l. - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza | PZ020A/10 | BASFV27 | | | | 14.343,34 | 1.091.541,69 | 5.399.773,79 |
| 101 | 15/11/2012 | 171 | La Torre Luciano - C.da Spinette, 4 - 85050 Tito (PZ) | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 224.818,00 | 1.316.359,69 | 5.174.955,79 |
| 102 | 15/11/2012 | 172 | Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza | PZ077A/10 | | | 41.390,47 | | | 1.357.750,16 | 5.133.565,32 |
| 103 | 15/11/2012 | 173 | Pepe S.r.l. - Viale Italia - San Brancato di Sant'Arcangelo - 85037 Sant'Arcangelo (PZ) | PZ068A/10 | | | 38.464,39 | | | 1.396.214,55 | 5.095.100,93 |
| 104 | 21/11/2012 | 175 | Geomonitor S.n.c. - Viale I Maggio - 85020 Filiano (PZ) | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 9.953,79 | 1.406.168,34 | 5.085.147,14 |
| 105 | 21/11/2012 | 178 | Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ017B/10 | | | | 30,00 | | 1.406.198,34 | 5.085.117,14 |
| 105 | 21/11/2012 | 178 | Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ026B/10 | | | | 30,00 | | 1.406.228,34 | 5.085.087,14 |
| 105 | 21/11/2012 | 178 | Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ042B/10 | | | | 30,00 | | 1.406.258,34 | 5.085.057,14 |
| 105 | 21/11/2012 | 178 | Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ039A/10 | BASFV61 | | | | 225,00 | 1.406.483,34 | 5.084.832,14 |
| 106 | 21/11/2012 | 179 | Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ) | PZ015B/10 | | | | 177.630,42 | | 1.584.113,76 | 4.907.201,72 |
| 107 | 28/11/2012 | 181 | Comune di Tito (PZ) | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 3.335,37 | 1.587.449,13 | 4.903.866,35 |
| 108 | 28/11/2012 | 181 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 266,59 | 1.587.715,72 | 4.903.599,76 |
| 109 | 28/11/2012 | 181 | Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 355,44 | 1.588.071,16 | 4.903.244,32 |
| 110 | 28/11/2012 | 181 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 230,06 | 1.588.301,22 | 4.903.014,26 |
| 111 | 28/11/2012 | 183 | Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ032B/10 | | | | 225,00 | | 1.588.526,22 | 4.902.789,26 |
| 112 | 28/11/2012 | 184 | Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 2.180,71 | | | | 1.590.706,93 | 4.900.608,55 |
| 113 | 28/11/2012 | 184 | Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.594,18 | | | | 1.592.301,11 | 4.899.014,37 |
| 114 | 28/11/2012 | 184 | D'Andrea Giovanni Salvatore - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 2.087,86 | | | | 1.594.388,97 | 4.896.926,51 |
| 115 | 28/11/2012 | 184 | Iannello Giuseppina - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 893,52 | | | | 1.595.282,49 | 4.896.032,99 |
| 116 | 28/11/2012 | 184 | D'Andrea Carmine - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 3.083,14 | | | | 1.598.365,63 | 4.892.949,85 |
| 117 | 28/11/2012 | 184 | Grippa Vito - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 3.039,98 | | | | 1.601.405,61 | 4.889.909,87 |
| 118 | 28/11/2012 | 184 | Cancelliere Bruna - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 874,80 | | | | 1.602.280,41 | 4.889.035,07 |
| 119 | 28/11/2012 | 184 | Giordano Clara - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 3.059,56 | | | | 1.605.339,97 | 4.885.975,51 |
| 120 | 28/11/2012 | 184 | Cavallo Vincenzo - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.540,82 | | | | 1.606.880,79 | 4.884.434,69 |
| 121 | 28/11/2012 | 184 | Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 387,95 | | | | 1.607.268,74 | 4.884.046,74 |
| 122 | 28/11/2012 | 184 | Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 687,13 | | | | 1.607.955,87 | 4.883.359,61 |
| 123 | 28/11/2012 | 184 | Tolve Salvatore - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 2.986,28 | | | | 1.610.942,15 | 4.880.373,33 |
| 124 | 28/11/2012 | 184 | Olita Antonio - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.227,63 | | | | 1.612.169,78 | 4.879.145,70 |
| 125 | 28/11/2012 | 184 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 278,92 | | | | 1.612.448,70 | 4.878.866,78 |
| 126 | 28/11/2012 | 184 | Maio Salvatore - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 252,64 | | | | 1.612.701,34 | 4.878.614,14 |
| 127 | 28/11/2012 | 184 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PTSG | | 10.951,04 | | | | 1.623.652,38 | 4.867.663,10 |
| 128 | 05/12/2012 | 185 | G.A.T. Geologia Ambiente Territorio del geol. Donato Lacava - Via Sicilia, 43 - 85100 PZ | PZ070B/10 | | | | 3.751,94 | | 1.627.404,32 | 4.863.911,16 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 05/12/2012 | 186 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PTSG | | 146,76 | | | | 1.627.551,08 | 4.863.764,40 |
| 130 | 05/12/2012 | 187 | Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ) | PZ061B/10 | | | | 2.943,74 | | 1.630.494,82 | 4.860.820,66 |
| 131 | 05/12/2012 | 187 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ061B/10 | | | | 556,26 | | 1.631.051,08 | 4.860.264,40 |
| 132 | 05/12/2012 | 188 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ076C/10 | | | | 740,42 | | 1.631.791,50 | 4.859.523,98 |
| 132 | 05/12/2012 | 188 | | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 493,61 | 1.632.285,11 | 4.859.030,37 |
| 133 | 05/12/2012 | 189 | Pinto Costruzioni S.r.l. - Corso Umberto, 56 - 75018 Stigliano (MT) | MT072B/10 | | | | 142.296,00 | | 1.774.581,11 | 4.716.734,37 |
| 134 | 05/12/2012 | 190 | Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera | PTSG | | 76,60 | | | | 1.774.657,71 | 4.716.657,77 |
| 135 | 05/12/2012 | 191 | La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera | MT091A/11 | BASFV09 | | 523,00 | | | 1.775.180,71 | 4.716.134,77 |
| 136 | 05/12/2012 | 192 | Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ) | PZ075A/10 | BASFV41 | | | | 8.232,61 | 1.783.413,32 | 4.707.902,16 |
| 137 | 05/12/2012 | 194 | Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza | MT022B/10 | | | | 73.371,81 | | 1.856.785,13 | 4.634.530,35 |
| 138 | 05/12/2012 | 195 | Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata | MT010A/10 | BASFV02 | | 45,73 | | | 1.856.830,86 | 4.634.484,62 |
| 139 | 05/12/2012 | 195 | Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata | MT010A/10 | BASFV02 | | 193,11 | | | 1.857.023,97 | 4.634.291,51 |
| 140 | 05/12/2012 | 195 | Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | MT010A/10 | BASFV02 | | 119,93 | | | 1.857.143,90 | 4.634.171,58 |
| 141 | 05/12/2012 | 195 | Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata | MT010A/10 | BASFV02 | | 24,39 | | | 1.857.168,29 | 4.634.147,19 |
| 142 | 05/12/2012 | 195 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT010A/10 | BASFV02 | | 141,72 | | | 1.857.310,01 | 4.634.005,47 |
| 143 | 05/12/2012 | 195 | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera | MT010A/10 | BASFV02 | | 164,29 | | | 1.857.474,30 | 4.633.841,18 |
| 144 | 05/12/2012 | 196 | Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata | MT012A/10 | BASFV03 | | 243,35 | | | 1.857.717,65 | 4.633.597,83 |
| 145 | 05/12/2012 | 196 | Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata | MT012A/10 | BASFV03 | | 829,69 | | | 1.858.547,34 | 4.632.768,14 |
| 146 | 05/12/2012 | 196 | Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | MT012A/10 | BASFV03 | | 316,35 | | | 1.858.863,69 | 4.632.451,79 |
| 147 | 05/12/2012 | 196 | Antonuci Francesca - Dipendente Regione Basilicata | MT012A/10 | BASFV03 | | 340,77 | | | 1.859.204,46 | 4.632.111,02 |
| 148 | 05/12/2012 | 196 | Cocca Carmine - Dipendente Regione Basilicata | MT012A/10 | BASFV03 | | 266,69 | | | 1.859.471,15 | 4.631.844,33 |
| 149 | 05/12/2012 | 196 | Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata | MT012A/10 | BASFV03 | | 106,67 | | | 1.859.577,82 | 4.631.737,66 |
| 150 | 05/12/2012 | 196 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT012A/10 | BASFV03 | | 592,97 | | | 1.860.170,79 | 4.631.144,69 |
| 151 | 05/12/2012 | 196 | Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza | MT012A/10 | BASFV03 | | 111,12 | | | 1.860.281,91 | 4.631.033,57 |
| 152 | 05/12/2012 | 196 | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera | MT012A/10 | BASFV03 | | 433,36 | | | 1.860.715,27 | 4.630.600,21 |
| 153 | 05/12/2012 | 197 | De Carlo Luigi - Via Sotto Le Mura, 31 - 85046 Ruoti (PZ) | PZ044B/10 | | | | 37.723,95 | | 1.898.439,22 | 4.592.876,26 |
| 154 | 06/12/2012 | 193 | Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ) | PZ017B/10 | | | | 5.718,79 | | 1.904.158,01 | 4.587.157,47 |
| | 10/12/2012 | | Direzione generale MATTM | | | | | | | 1.904.158,01 | 5.250.296,01 |
| | 10/12/2012 | | Direzione generale MATTM | | | | | | | 1.904.158,01 | 5.791.462,82 |
| 155 | 11/12/2012 | 199 | Agrello Geol. Domenico - Via dell'Arancio, 16 - 85044 Lauria (PZ) | PZ044B/10 | | | | 1.535,79 | | 1.905.693,80 | 5.789.927,03 |
| 156 | 11/12/2012 | 199 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ044B/10 | | | | 297,00 | | 1.905.990,80 | 5.789.630,03 |
| 157 | 11/12/2012 | 201 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PTSG | | 190,62 | | | | 1.906.181,42 | 5.789.439,41 |
| 158 | 11/12/2012 | 205 | Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza | PTSG | | 4.351,20 | | | | 1.910.532,62 | 5.785.088,21 |
| 159 | 12/12/2012 | 202 | Valbasento Lavori S.r.l. - C.da Parata, 1 - 75010 Calciano (MT) | PZ042B/10 | | | | 54.751,29 | | 1.965.283,91 | 5.730.336,92 |
| 160 | 12/12/2012 | 206 | Pastore Giovanni - Via Sant'Anna, 32 - 85050 Tito (PZ) | PZ070B/10 | | | | 1.248,00 | | 1.966.531,91 | 5.729.088,92 |
| 161 | 12/12/2012 | 207 | D'Andrea Giovanni Salvatore - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.004,62 | | | | 1.967.536,53 | 5.728.084,30 |
| 162 | 12/12/2012 | 207 | Iannello Giuseppina - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 202,37 | | | | 1.967.738,90 | 5.727.881,93 |
| 163 | 12/12/2012 | 207 | Antonuci Francesca - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 281,80 | | | | 1.968.020,70 | 5.727.600,13 |
| 164 | 12/12/2012 | 207 | Riviello Rocco - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 665,06 | | | | 1.968.685,76 | 5.726.935,07 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 12/12/2012 | 207 | Cocca Carmine - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 248,64 | | | | 1.968.934,40 | 5.726.686,43 |
| 166 | 12/12/2012 | 207 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PTSG | | 1.118,35 | | | | 1.970.052,75 | 5.725.568,08 |
| 167 | 13/12/2012 | 208 | Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ) | PZ023A/10 | BASFV60 | | | | 9.467,77 | 1.979.520,52 | 5.716.100,31 |
| 168 | 14/12/2012 | 209 | Costruzioni Generali Infrastrutture Generali Srl C.da Piagge ss. 598 Km. 70 85010 Gallicchio (PZ) | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 22.545,93 | 2.002.066,45 | 5.693.554,38 |
| 169 | 14/12/2012 | 211 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PTSG | | 1.352,53 | | | | 2.003.418,98 | 5.692.201,85 |
| 170 | 14/12/2012 | 212 | La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - C.da Valle dell'oro - 85051 Bella (PZ) | PZ032B/10 | | | | 190.271,35 | | 2.193.690,33 | 5.501.930,50 |
| 171 | 14/12/2012 | 213 | Dalmar Opere Generali S.r.l. - Via Giolitti, 19 - Frazione di Marconia - 75020 Pistici (MT) | MT012A/10 | BASFV03 | | 92.150,33 | | | 2.285.840,66 | 5.409.780,17 |
| 172 | 14/12/2012 | 214 | Spilotro Giuseppe - Viale della resistenza, 48 G2 - 70125 Bari | MT078A/10 | BASFV01 | | 6.604,42 | | | 2.292.445,08 | 5.403.175,75 |
| 173 | 14/12/2012 | 214 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT078A/10 | BASFV01 | | 1.248,00 | | | 2.293.693,08 | 5.401.927,75 |
| 174 | 21/12/2012 | 181 | Storno ordinativo n. 107 del 28/11/2012 (Comune di Tito) | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | -3.335,37 | 2.290.357,71 | 5.405.263,12 |
| | | | | | | | | | | 2.290.357,71 | 5.405.263,12 |
| 1 | 29/01/2013 | 9 | Truncellito Pasquale - Via Carlo Levi, 3 - 75029 Valsinni (MT) | MT046A/10 | BASFV30 | | | | 1.789,59 | 2.292.147,30 | 5.403.473,53 |
| 2 | 29/01/2013 | 9 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT046A/10 | BASFV30 | | | | 290,00 | 2.292.437,30 | 5.403.183,53 |
| 3 | 29/01/2013 | 11 | Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ) | PZ075A/10 | BASFV41 | | | | 1.728,85 | 2.294.166,15 | 5.401.454,68 |
| 4 | 29/01/2013 | 12 | Gaia Emprise S.r.l. - Area industriale - 85059 Viggiano (PZ) | PZ069A/10 | BASFV71 | | | | 4.149,59 | 2.298.315,74 | 5.397.305,09 |
| 5 | 29/01/2013 | 14 | Calbi Leonardo - dipendente Comune di Tito (PZ) | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 1.395,13 | 2.299.710,87 | 5.395.909,96 |
| 6 | 29/01/2013 | 14 | Scavone Nicola Carmine - dipendente Comune di Tito (PZ) | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 213,27 | 2.299.924,14 | 5.395.696,69 |
| 7 | 29/01/2013 | 14 | Oddone Benito - dipendente Comune di Tito (PZ) | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 213,27 | 2.300.137,41 | 5.395.483,42 |
| 8 | 29/01/2013 | 14 | Dolce Antonio - dipendente Comune di Tito (PZ) | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 613,15 | 2.300.750,56 | 5.394.870,27 |
| 9 | 29/01/2013 | 15 | Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera | PTSG | | 4.000,00 | | | | 2.304.750,56 | 5.390.870,27 |
| 10 | 29/01/2013 | 14 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 909,55 | 2.305.660,11 | 5.389.960,72 |
| 11 | 06/02/2013 | 18 | Centro Copie Soc. Coop. - Via Istria, 3 - 75100 Matera | MT085A/10 | BASFV07 | | 2.903,70 | | | 2.308.563,81 | 5.387.057,02 |
| 12 | 12/02/2013 | 21 | M.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Via Carducci, 21 - 75018 Stigliano (MT) | MT010A/10 | BASFV02 | | 421,15 | | | 2.308.984,96 | 5.386.635,87 |
| 13 | 12/02/2013 | 21 | Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata | MT010A/10 | BASFV02 | | 197,39 | | | 2.309.182,35 | 5.386.438,48 |
| 14 | 12/02/2013 | 21 | Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata | MT010A/10 | BASFV02 | | 288,77 | | | 2.309.471,12 | 5.386.149,71 |
| 15 | 12/02/2013 | 21 | Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | MT010A/10 | BASFV02 | | 166,61 | | | 2.309.637,73 | 5.385.983,10 |
| 16 | 12/02/2013 | 21 | Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata | MT010A/10 | BASFV02 | | 21,62 | | | 2.309.659,35 | 5.385.961,48 |
| 17 | 12/02/2013 | 21 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT010A/10 | BASFV02 | | 212,23 | | | 2.309.871,58 | 5.385.749,25 |
| 18 | 12/02/2013 | 21 | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera | MT010A/10 | BASFV02 | | 48,86 | | | 2.309.920,44 | 5.385.700,39 |
| 19 | 12/02/2013 | 23 | Schilizzi Costruzioni S.r.l. - San Costantino Albanese (PZ) | MT053A/10 | BASFV08 | | 116.580,67 | | | 2.426.501,11 | 5.269.119,72 |
| 20 | 12/02/2013 | 25 | Grieco Donato | MT081A/10 | BASFV05 | | 1.460,00 | | | 2.427.961,11 | 5.267.659,72 |
| 21 | 12/02/2013 | 25 | Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata | MT081A/10 | BASFV05 | | 1.460,00 | | | 2.429.421,11 | 5.266.199,72 |
| 22 | 12/02/2013 | 25 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT081A/10 | BASFV05 | | 1.080,00 | | | 2.430.501,11 | 5.265.119,72 |
| 23 | 12/02/2013 | 25 | Comune di Tursi (MT) | MT081A/10 | BASFV05 | | 578,70 | | | 2.431.079,81 | 5.264.541,02 |
| 24 | 12/02/2013 | 27 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PTSG | | 271,81 | | | | 2.431.351,62 | 5.264.269,21 |
| 25 | 13/02/2013 | 28 | Dalmar Opere Generali S.r.l. - Via Giolitti, 19 - Frazione di Marconia - 75020 Pistici (MT) | MT012A/10 | BASFV03 | | 92.591,75 | | | 2.523.943,37 | 5.171.677,46 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13/02/2013 | 28 | Regalgas di Grasso Concetto & C. S.a.s. - frazione Valle del Dittaino - Assoro (EN) | MT012A/10 | BASFV03 | | 785,20 | | | 2.524.728,57 | 5.170.892,26 |
| 27 | 13/02/2013 | 29 | De Stefano Salvatore & C. S.n.c. - Viale del Basento, 244 - 85100 Potenza | PZ080A/10 | BASFV73 | | | | 21.423,98 | 2.546.152,55 | 5.149.468,28 |
| 28 | 13/02/2013 | 30 | Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera | PTSG | | 11.635,00 | | | | 2.557.787,55 | 5.137.833,28 |
| 29 | 13/02/2013 | 30 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PTSG | | 13.365,10 | | | | 2.571.152,65 | 5.124.468,18 |
| 30 | 15/02/2013 | 31 | Valbasento Lavori S.r.l. - C.da Parata, 1 - 75010 Calciano (MT) | PZ042B/10 | | | | 58.207,45 | | 2.629.360,10 | 5.066.260,73 |
| 31 | 18/02/2013 | 32 | Engineering Geology S.r.l. - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza | PZ021B/10 | | | | 14.381,27 | | 2.643.741,37 | 5.051.879,46 |
| 32 | 18/02/2013 | 33 | Smeda S.r.l. - Zona P.I. - Lotto n. 2 - 75028 Tursi (MT) | MT014B/10 | | | | 56.846,01 | | 2.700.587,38 | 4.995.033,45 |
| 33 | 18/02/2013 | 34 | La Torre Luciano - C.da Spinette, 4 - 85050 Tito (PZ) | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 135.399,00 | 2.835.986,38 | 4.859.634,45 |
| | 14/03/2013 | | Regione Basilicata - Il Acconto | | | | | | | 2.835.986,38 | 5.778.228,05 |
| 34 | 07/03/2013 | 36 | Bartolomeo Giuseppe - C.so Vittorio Emanuele II, 108 - 85043 Latronico (PZ) | PZ031C/10 | BASFV17 | | | | 1.993,43 | 2.837.979,81 | 5.776.234,62 |
| 34 | 07/03/2013 | 36 | | PZ031C/10 | | | | 3.869,60 | | 2.841.849,41 | 5.772.365,02 |
| 35 | 07/03/2013 | 36 | Bartolomeo Maria Rosaria - Via Arno, 34 - 59100 Prato | PZ031C/10 | BASFV17 | | | | 1.533,00 | 2.843.382,41 | 5.770.832,02 |
| 35 | 07/03/2013 | 36 | | PZ031C/10 | | | | 2.975,82 | | 2.846.358,23 | 5.767.856,20 |
| 36 | 07/03/2013 | 36 | Gesualdi Mario - Via Roma, 108 - 85043 Latronico (PZ) | PZ031C/10 | BASFV17 | | | | 2.015,54 | 2.848.373,77 | 5.765.840,66 |
| 36 | 07/03/2013 | 36 | | PZ031C/10 | | | | 3.912,53 | | 2.852.286,30 | 5.761.928,13 |
| 37 | 07/03/2013 | 36 | De Luca Egidio e Fittipaldi Isabella - Via Crocevia, 4/A - 85043 Latronico (PZ) | PZ031C/10 | BASFV17 | | | | 2.081,10 | 2.854.367,40 | 5.759.847,03 |
| 37 | 07/03/2013 | 36 | | PZ031C/10 | | | | 4.039,78 | | 2.858.407,18 | 5.755.807,25 |
| 38 | 07/03/2013 | 41 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | MT078A/10 | BASFV01 | | 271,60 | | | 2.858.678,78 | 5.755.535,65 |
| 39 | 07/03/2013 | 41 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | MT078A/10 | BASFV01 | | 375,02 | | | 2.859.053,80 | 5.755.160,63 |
| 40 | 07/03/2013 | 41 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT078A/10 | BASFV01 | | 206,61 | | | 2.859.260,41 | 5.754.954,02 |
| 41 | 07/03/2013 | 43 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | MT078A/10 | BASFV01 | | 416,50 | | | 2.859.676,91 | 5.754.537,52 |
| 42 | 07/03/2013 | 44 | Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera | MT065A/10 | BASFV38 | | | | 12.115,97 | 2.871.792,88 | 5.742.421,55 |
| 43 | 07/03/2013 | 45 | PA.E.CO. S.r.l. - C.da Parata, 4 - 75010 Garaguso (MT) | MT078A/10 | BASFV01 | | 117.011,42 | | | 2.988.804,30 | 5.625.410,13 |
| 44 | 08/03/2013 | 59 | D'Andrea Giovanni Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.048,30 | | | | 2.989.852,60 | 5.624.361,83 |
| 45 | 08/03/2013 | 59 | D'Andrea Carmine - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 2.515,17 | | | | 2.992.367,77 | 5.621.846,66 |
| 46 | 08/03/2013 | 59 | Grippa Vito - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.013,33 | | | | 2.993.381,10 | 5.620.833,33 |
| 47 | 08/03/2013 | 59 | Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 2.118,17 | | | | 2.995.499,27 | 5.618.715,16 |
| 48 | 08/03/2013 | 59 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 892,44 | | | | 2.996.391,71 | 5.617.822,72 |
| 49 | 08/03/2013 | 59 | Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 527,65 | | | | 2.996.919,36 | 5.617.295,07 |
| 50 | 08/03/2013 | 59 | La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 284,70 | | | | 2.997.204,06 | 5.617.010,37 |
| 51 | 08/03/2013 | 59 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 534,59 | | | | 2.997.738,65 | 5.616.475,78 |
| 52 | 08/03/2013 | 59 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 264,67 | | | | 2.998.003,32 | 5.616.211,11 |
| 53 | 08/03/2013 | 59 | Abbruzzese Luciano - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 338,16 | | | | 2.998.341,48 | 5.615.872,95 |
| 54 | 08/03/2013 | 59 | Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 363,01 | | | | 2.998.704,49 | 5.615.509,94 |
| 55 | 08/03/2013 | 59 | Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 469,52 | | | | 2.999.174,01 | 5.615.040,42 |
| 56 | 08/03/2013 | 59 | Cancelliere Bruna - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 237,31 | | | | 2.999.411,32 | 5.614.803,11 |
| 57 | 08/03/2013 | 59 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PTSG | | 4.756,06 | | | | 3.004.167,38 | 5.610.047,05 |
| 58 | 13/03/2013 | 52 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | MT022B/10 | | | | 30,00 | | 3.004.197,38 | 5.610.017,05 |
| 58 | 13/03/2013 | 52 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | MT014B/10 | | | | 30,00 | | 3.004.227,38 | 5.609.987,05 |
| 58 | 13/03/2013 | 52 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | MT091A/11 | BASFV24 | | | | 225,00 | 3.004.452,38 | 5.609.762,05 |
| 58 | 13/03/2013 | 52 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 90,00 | 3.004.542,38 | 5.609.672,05 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 13/03/2013 | 52 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ076C/10 | | | | 135,00 | | 3.004.677,38 | 5.609.537,05 |
| 58 | 13/03/2013 | 52 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 225,00 | 3.004.902,38 | 5.609.312,05 |
| 58 | 13/03/2013 | 52 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | MT078A/10 | BASFV01 | | 225,00 | | | 3.005.127,38 | 5.609.087,05 |
| 58 | 13/03/2013 | 52 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ071B/10 | | | | 30,00 | | 3.005.157,38 | 5.609.057,05 |
| 58 | 13/03/2013 | 52 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 225,00 | 3.005.382,38 | 5.608.832,05 |
| 59 | 13/03/2013 | 55 | Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ) | PZ015B/10 | | | | 893,27 | | 3.006.275,65 | 5.607.938,78 |
| 60 | 13/03/2013 | 55 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ015B/10 | | | | 507,77 | | 3.006.783,42 | 5.607.431,01 |
| 61 | 13/03/2013 | 55 | La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata | PZ015B/10 | | | | 248,04 | | 3.007.031,46 | 5.607.182,97 |
| 62 | 13/03/2013 | 55 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PZ015B/10 | | | | 527,08 | | 3.007.558,54 | 5.606.655,89 |
| 63 | 13/03/2013 | 55 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PZ015B/10 | | | | 930,15 | | 3.008.488,69 | 5.605.725,74 |
| 64 | 13/03/2013 | 55 | Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata | PZ015B/10 | | | | 899,14 | | 3.009.387,83 | 5.604.826,60 |
| 65 | 13/03/2013 | 55 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ015B/10 | | | | 62,01 | | 3.009.449,84 | 5.604.764,59 |
| 66 | 13/03/2013 | 55 | Galiani Romina - dipendente Regione Basilicata | PZ015B/10 | | | | 62,01 | | 3.009.511,85 | 5.604.702,58 |
| 67 | 13/03/2013 | 55 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ015B/10 | | | | 62,01 | | 3.009.573,86 | 5.604.640,57 |
| 68 | 13/03/2013 | 55 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ015B/10 | | | | 1.057,10 | | 3.010.630,96 | 5.603.583,47 |
| 69 | 13/03/2013 | 56 | Impresa Sinisgalli S.r.l. - Via Pantoni di Freda, 6 - 85100 Potenza | PZ054B/10 | | | | 584,81 | | 3.011.215,77 | 5.602.998,66 |
| 70 | 13/03/2013 | 56 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ054B/10 | | | | 390,46 | | 3.011.606,23 | 5.602.608,20 |
| 71 | 13/03/2013 | 56 | Onorati Rocco - dipendente Regione Basilicata | PZ054B/10 | | | | 106,88 | | 3.011.713,11 | 5.602.501,32 |
| 72 | 13/03/2013 | 56 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ054B/10 | | | | 192,38 | | 3.011.905,49 | 5.602.308,94 |
| 73 | 13/03/2013 | 56 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PZ054B/10 | | | | 342,00 | | 3.012.247,49 | 5.601.966,94 |
| 74 | 13/03/2013 | 56 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PZ054B/10 | | | | 662,63 | | 3.012.910,12 | 5.601.304,31 |
| 75 | 13/03/2013 | 56 | Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata | PZ054B/10 | | | | 491,63 | | 3.013.401,75 | 5.600.812,68 |
| 76 | 13/03/2013 | 56 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ054B/10 | | | | 42,75 | | 3.013.444,50 | 5.600.769,93 |
| 77 | 13/03/2013 | 56 | Galiani Romina - dipendente Regione Basilicata | PZ054B/10 | | | | 42,75 | | 3.013.487,25 | 5.600.727,18 |
| 78 | 13/03/2013 | 56 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ054B/10 | | | | 42,75 | | 3.013.530,00 | 5.600.684,43 |
| 79 | 13/03/2013 | 56 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ054B/10 | | | | 738,87 | | 3.014.268,87 | 5.599.945,56 |
| 80 | 13/03/2013 | 57 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 517,68 | 3.014.786,55 | 5.599.427,88 |
| 81 | 13/03/2013 | 57 | Vaccaro Franco - dipendente Regione Basilicata | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 201,75 | 3.014.988,30 | 5.599.226,13 |
| 82 | 13/03/2013 | 57 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 484,20 | 3.015.472,50 | 5.598.741,93 |
| 83 | 13/03/2013 | 57 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 524,55 | 3.015.997,05 | 5.598.217,38 |
| 84 | 13/03/2013 | 57 | Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 363,15 | 3.016.360,20 | 5.597.854,23 |
| 85 | 13/03/2013 | 57 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 80,70 | 3.016.440,90 | 5.597.773,53 |
| 86 | 13/03/2013 | 57 | La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 80,70 | 3.016.521,60 | 5.597.692,83 |
| 87 | 13/03/2013 | 57 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 80,70 | 3.016.602,30 | 5.597.612,13 |
| 88 | 13/03/2013 | 57 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 734,67 | 3.017.336,97 | 5.596.877,46 |
| 89 | 13/03/2013 | 58 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 300,76 | 3.017.637,73 | 5.596.576,70 |
| 89 | 13/03/2013 | 58 | | PZ076C/10 | | | | 451,14 | | 3.018.088,87 | 5.596.125,56 |
| 90 | 13/03/2013 | 58 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 114,00 | 3.018.202,87 | 5.596.011,56 |
| 90 | 13/03/2013 | 58 | | PZ076C/10 | | | | 171,00 | | 3.018.373,87 | 5.595.840,56 |
| 91 | 13/03/2013 | 58 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 228,00 | 3.018.601,87 | 5.595.612,56 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 13/03/2013 | 58 | Basilicata | PZ076C/10 | | | | 342,00 | | 3.018.943,87 | 5.595.270,56 |
| 92 | 13/03/2013 | 58 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 296,40 | 3.019.240,27 | 5.594.974,16 |
| 92 | 13/03/2013 | 58 | | PZ076C/10 | | | | 444,60 | | 3.019.684,87 | 5.594.529,56 |
| 93 | 13/03/2013 | 58 | Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 205,20 | 3.019.890,07 | 5.594.324,36 |
| 93 | 13/03/2013 | 58 | | PZ076C/10 | | | | 307,80 | | 3.020.197,87 | 5.594.016,56 |
| 94 | 13/03/2013 | 58 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 45,60 | 3.020.243,47 | 5.593.970,96 |
| 94 | 13/03/2013 | 58 | | PZ076C/10 | | | | 68,40 | | 3.020.311,87 | 5.593.902,56 |
| 95 | 13/03/2013 | 58 | Galiani Romina - dipendente Regione Basilicata | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 45,60 | 3.020.357,47 | 5.593.856,96 |
| 95 | 13/03/2013 | 58 | | PZ076C/10 | | | | 68,40 | | 3.020.425,87 | 5.593.788,56 |
| 96 | 13/03/2013 | 58 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 45,60 | 3.020.471,47 | 5.593.742,96 |
| 96 | 13/03/2013 | 58 | | PZ076C/10 | | | | 68,40 | | 3.020.539,87 | 5.593.674,56 |
| 97 | 13/03/2013 | 58 | Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 45,60 | 3.020.585,47 | 5.593.628,96 |
| 97 | 13/03/2013 | 58 | | PZ076C/10 | | | | 68,40 | | 3.020.653,87 | 5.593.560,56 |
| 98 | 13/03/2013 | 58 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 417,19 | 3.021.071,06 | 5.593.143,37 |
| 98 | 13/03/2013 | 58 | | PZ076C/10 | | | | 625,79 | | 3.021.696,85 | 5.592.517,58 |
| 99 | 20/03/2013 | 62 | Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza | PZ077A/10 | BASFV25 | | | | 21.836,87 | 3.043.533,72 | 5.570.680,71 |
| 100 | 20/03/2013 | 67 | Spilotro Giuseppe - Viale della Resistenza, 48 G2 - 70125 Bari | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 4.579,62 | 3.048.113,34 | 5.566.101,09 |
| 101 | 20/03/2013 | 67 | Tomasicchio Giuseppe Roberto - Via De Rossi, 32 - 70122 Bari | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 3.300,00 | 3.051.413,34 | 5.562.801,09 |
| 102 | 20/03/2013 | 67 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 2.665,38 | 3.054.078,72 | 5.560.135,71 |
| 103 | 20/03/2013 | 68 | Laboratorio Terre S.a.s. di Rocco Porsia & C. - Via I Maggio, 31 - 75100 Matera | MT064A/10 | BASFV37 | | | | 10.890,00 | 3.064.968,72 | 5.549.245,71 |
| 104 | 20/03/2013 | 69 | Comune di Missanello (PZ) | PTSG | | 822,38 | | | | 3.065.791,10 | 5.548.423,33 |
| 105 | 20/03/2013 | 70 | Perrone Pietro - Dipendente Regione Basilicata | MT022B/10 | | | | 404,45 | | 3.066.195,55 | 5.548.018,88 |
| 106 | 20/03/2013 | 70 | Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata | MT022B/10 | | | | 206,21 | | 3.066.401,76 | 5.547.812,67 |
| 107 | 20/03/2013 | 70 | Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata | MT022B/10 | | | | 259,88 | | 3.066.661,64 | 5.547.552,79 |
| 108 | 20/03/2013 | 70 | Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | MT022B/10 | | | | 74,23 | | 3.066.735,87 | 5.547.478,56 |
| 109 | 20/03/2013 | 70 | Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata | MT022B/10 | | | | 54,24 | | 3.066.790,11 | 5.547.424,32 |
| 110 | 20/03/2013 | 70 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT022B/10 | | | | 413,39 | | 3.067.203,50 | 5.547.010,93 |
| 111 | 20/03/2013 | 70 | Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza | MT022B/10 | | | | 282,48 | | 3.067.485,98 | 5.546.728,45 |
| 112 | 20/03/2013 | 71 | Perrone Pietro - Dipendente Regione Basilicata | MT014B/10 | | | | 443,74 | | 3.067.929,72 | 5.546.284,71 |
| 113 | 20/03/2013 | 71 | Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata | MT014B/10 | | | | 304,34 | | 3.068.234,06 | 5.545.980,37 |
| 114 | 20/03/2013 | 71 | Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | MT014B/10 | | | | 245,70 | | 3.068.479,76 | 5.545.734,67 |
| 115 | 20/03/2013 | 71 | Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata | MT014B/10 | | | | 45,49 | | 3.068.525,25 | 5.545.689,18 |
| 116 | 20/03/2013 | 71 | Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata | MT014B/10 | | | | 237,38 | | 3.068.762,63 | 5.545.451,80 |
| 117 | 20/03/2013 | 71 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT014B/10 | | | | 503,73 | | 3.069.266,36 | 5.544.948,07 |
| 118 | 03/04/2013 | 72 | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera | PTSG | | 1.706,40 | | | | 3.070.972,76 | 5.543.241,67 |
| 119 | 08/04/2013 | 81 | Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera | MT085A/10 | BASFV15 | | 727,50 | | | 3.071.700,26 | 5.542.514,17 |
| 120 | 08/04/2013 | 82 | Vigoriti Giuseppe - Via Nazionale, 153 - 75010 Grottole (MT) | MT079A/10 | BASFV16 | | | | 1.905,12 | 3.073.605,38 | 5.540.609,05 |
| 121 | 08/04/2013 | 82 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT079A/10 | BASFV16 | | | | 360,00 | 3.073.965,38 | 5.540.249,05 |
| 122 | 08/04/2013 | 83 | Comune di Pomarico | MT053A/10 | BASFV08 | | 818,07 | | | 3.074.783,45 | 5.539.430,98 |
| 123 | 08/04/2013 | 83 | Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata | MT053A/10 | BASFV08 | | 172,95 | | | 3.074.956,40 | 5.539.258,03 |
| 124 | 08/04/2013 | 83 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 | MT053A/10 | BASFV08 | | 43,24 | | | 3.074.999,64 | 5.539.214,79 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Matera | | | | | | | | |
| 125 | 08/04/2013 | 84 | Popolizio Antonio | MT053A/10 | BASFV08 | | 4.233,60 | | | 3.079.233,24 | 5.534.981,19 |
| 126 | 08/04/2013 | 84 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT053A/10 | BASFV08 | | 800,00 | | | 3.080.033,24 | 5.534.181,19 |
| 127 | 08/04/2013 | 87 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ061B/10 | | | | 1.168,69 | | 3.081.201,93 | 5.533.012,50 |
| 128 | 08/04/2013 | 90 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ069A/10 | BASFV71 | | | | 431,89 | 3.081.633,82 | 5.532.580,61 |
| 129 | 10/04/2013 | 93 | Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza | PTSG | | 799,20 | | | | 3.082.433,02 | 5.531.781,41 |
| 130 | 10/04/2013 | 94 | Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ) | PZ058A/10 | BASFV67 | | | | 5.046,41 | 3.087.479,43 | 5.526.735,00 |
| 131 | 10/04/2013 | 94 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ058A/10 | BASFV67 | | | | 953,59 | 3.088.433,02 | 5.525.781,41 |
| 132 | 12/04/2013 | 97 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 410,84 | 3.088.843,86 | 5.525.370,57 |
| 133 | 17/04/2013 | 98 | Geologia Energia Ambiente S.r.l. - Vico Conche, 12/13 - 75100 Matera | PZ019B/10 | | | | 4.840,00 | | 3.093.683,86 | 5.520.530,57 |
| 134 | 17/04/2013 | 99 | Del Gaudio Nicola Pompeo - Largo Bonifacio de Luca, 20 - 85043 Latronico (PZ) | PZ031C/10 | BASFV17 | | | | 1.102,70 | 3.094.786,56 | 5.519.427,87 |
| | | | | PZ031C/10 | | | | 2.140,53 | | 3.096.927,09 | 5.517.287,34 |
| 135 | 17/04/2013 | 99 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ031C/10 | BASFV17 | | | | 213,25 | 3.097.140,34 | 5.517.074,09 |
| | | | | PZ031C/10 | | | | 413,95 | | 3.097.554,29 | 5.516.660,14 |
| 136 | 17/04/2013 | 100 | Cartolaro Margherita - Viale Marotta, 3 - Trecchina (PZ) | PZ033A/10 | BASFV29 | | | | 1.166,67 | 3.098.720,96 | 5.515.493,47 |
| 137 | 17/04/2013 | 100 | Cartolaro Maria Alessandra - Via Tolero, 11 - Roma | PZ033A/10 | BASFV29 | | | | 1.166,67 | 3.099.887,63 | 5.514.326,80 |
| 138 | 17/04/2013 | 100 | Cartolaro Francesco - Via Santerasmo, 23 - Roma | PZ033A/10 | BASFV29 | | | | 388,89 | 3.100.276,52 | 5.513.937,91 |
| 139 | 17/04/2013 | 100 | Cartolaro Elena - Via G. B. Martini, 6 - Roma | PZ033A/10 | BASFV29 | | | | 388,89 | 3.100.665,41 | 5.513.549,02 |
| 140 | 17/04/2013 | 100 | Cartolaro Pier Paolo - Via G. Ricci Curbastro, 34 - Roma | PZ033A/10 | BASFV29 | | | | 388,88 | 3.101.054,29 | 5.513.160,14 |
| 141 | 19/04/2013 | 111 | Pinto Costruzioni S.r.l. - Corso Umberto, 56 - 75018 Stigliano (MT) | MT072B/10 | | | 99.946,00 | | | 3.201.000,29 | 5.413.214,14 |
| 142 | 19/04/2013 | 105 | Validaprogetti -Via T. Stigliani, 72 - 75100 Matera | MT085A/10 | BASFV15 | | 3.919,92 | | | 3.204.920,21 | 5.409.294,22 |
| 143 | 24/04/2013 | 115 | Comune di Tursi (MT) | MT081A/10 | BASFV05 | | 747,23 | | | 3.205.667,44 | 5.408.546,99 |
| 144 | 24/04/2013 | 116 | G.A.P. Consulting S.a.s. di Bianchi Remo & C. - Via Padre Pio da Pietralcina - Castrovillari (CS) | PZ103A/11 | BASFV55 | | | | 3.758,93 | 3.209.426,37 | 5.404.788,06 |
| 145 | 24/04/2013 | 117 | Santorsola Cosimo - Via Anacreonte, 9 - 75012 Bernalda (MT) | MT011B/10 | | | | 2.854,40 | | 3.212.280,77 | 5.401.933,66 |
| 146 | 24/04/2013 | 117 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT011B/10 | | | | 539,38 | | 3.212.820,15 | 5.401.394,28 |
| 147 | 24/04/2013 | 118 | Giuloco Prospezioni S.a.s. del Dott. Geol. Giuseppe Locoratolo - Via Dante, 65 - 75100 Matera | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 2.138,30 | 3.214.958,45 | 5.399.255,98 |
| 148 | 02/05/2013 | 122 | Dalmar Opere Generali S.r.l. - Via Giolitti, 19 - Frazione di Marconia - 75020 Pistici (MT) | MT012A/10 | BASFV03 | | 92.306,06 | | | 3.307.264,51 | 5.306.949,92 |
| 149 | 02/05/2013 | 121 | Laborgeo S.r.l. - Via dei Mestieri, 16 - 75100 Matera | MT001B/10 | | | | 9.329,17 | | 3.316.593,68 | 5.297.620,75 |
| 150 | 06/05/2013 | 124 | La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera | PTSG | | 523,00 | | | | 3.317.116,68 | 5.297.097,75 |
| 151 | 06/05/2013 | 125 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ070B/10 | | | | 406,95 | | 3.317.523,63 | 5.296.690,80 |
| 152 | 06/05/2013 | 126 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ019B/10 | | | | 349,22 | | 3.317.872,85 | 5.296.341,58 |
| 153 | 10/05/2013 | 130 | Kreade - Inno S.r.l. - Via Matteo Cosentino, 20 - 85034 Francavilla in Sinni (PZ) | PZ031C/10 | BASFV17 | | | | 5.965,30 | 3.323.838,15 | 5.290.376,28 |
| | | | | PZ031C/10 | | | | 11.579,70 | | 3.335.417,85 | 5.278.796,58 |
| 154 | 15/05/2013 | 136 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ005B/10 | | | | 666,83 | | 3.336.084,68 | 5.278.129,75 |
| 155 | 15/05/2013 | 137 | Polidoro Francesco - Via Turati, 12/5 - 75018 Stigliano (MT) | PZ072B/10 | | | | 1.054,50 | | 3.337.139,18 | 5.277.075,25 |
| 156 | 15/05/2013 | 138 | Comune di Stigliano - Via Zanardelli, 33 - 75018 Stigliano (MT) | PZ072B/10 | | | | 225,00 | | 3.337.364,18 | 5.276.850,25 |
| 157 | 20/05/2013 | 142 | Publifast S.r.l. - Via Rossini, 2 - 87040 Castrolibero (CS) | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 346,67 | 3.337.710,85 | 5.276.503,58 |
| 158 | 20/05/2013 | 145 | Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. - P.zza dei Carbonari, 3 - 20125 Milano | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 542,08 | 3.338.252,93 | 5.275.961,50 |
| 159 | 20/05/2013 | 149 | Russo Biagio - Vico I Maturo, 1 - Agromonte Magnono - 85043 Latronico (PZ) | PZ103A/11 | BASFV55 | | | | 7.493,47 | 3.345.746,40 | 5.268.468,03 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 20/05/2013 | 149 | Matinata Vincenzo - Vico Bovio, 1 - 85043 Latronico (PZ) | PZ103A/11 | BASFV55 | | | | 4.219,54 | 3.349.965,94 | 5.264.248,49 |
| 161 | 20/05/2013 | 149 | Messuti Domenico - C.da pecorone, 62 - 85044 Lauria (PZ) | PZ103A/11 | BASFV55 | | | | 401,28 | 3.350.367,22 | 5.263.847,21 |
| 162 | 20/05/2013 | 149 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ103A/11 | BASFV55 | | | | 2.332,32 | 3.352.699,54 | 5.261.514,89 |
| 163 | 21/05/2013 | 151 | Leone Mario Rosario - Via A. De Gasperi, 6 - Sant'Arcangelo (PZ) | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 176.244,97 | 3.528.944,51 | 5.085.269,92 |
| 164 | 21/05/2013 | 152 | Sileo Rocco - Via Adriatico, 10 - 85100 Potenza | PZ098A/11 | BASFV51 | | | | 3.364,27 | 3.532.308,78 | 5.081.905,65 |
| 165 | 21/05/2013 | 152 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ098A/11 | BASFV51 | | | | 635,73 | 3.532.944,51 | 5.081.269,92 |
| 166 | 21/05/2013 | 154 | Simeone Vincenzo - Via Mare degli Umori, 98 - Castellaneta Marina (TA) | MT036A/10 | BASFV04 | | 3.960,00 | | | 3.536.904,51 | 5.077.309,92 |
| 167 | 21/05/2013 | 154 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT036A/10 | BASFV04 | | 900,00 | | | 3.537.804,51 | 5.076.409,92 |
| 168 | 21/05/2013 | 155 | Laborgeo S.r.l. - Via dei Mestieri, 16 - 75100 Matera | MT082A/10 | BASFV74 | | | | 22.555,95 | 3.560.360,46 | 5.053.853,97 |
| 169 | 21/05/2013 | 156 | Bauwerk S.r.l. - Via Napoli, 6 - 85100 Potenza | MT029A/10 | BASFV28 | | | | 30.280,46 | 3.590.640,92 | 5.023.573,51 |
| 170 | 21/05/2013 | 157 | Laborgeo S.r.l. - Via dei Mestieri, 16 - 75100 Matera | MT045A/10 | BASFV65 | | | | 7.138,62 | 3.597.779,54 | 5.016.434,89 |
| | 10/06/2013 | | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera | MT012A/10 | | | -597,65 | | | 3.597.181,89 | 5.017.032,54 |
| 171 | 28/05/2013 | 160 | Guglielmo Luigi - Viale della Pineta, 4/3 - 75029 Valsinni (MT9 | MT001B/10 | | | | 1.551,30 | | 3.598.733,19 | 5.015.481,24 |
| 172 | 28/05/2013 | 160 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT001B/10 | | | | 300,00 | | 3.599.033,19 | 5.015.181,24 |
| 173 | 28/05/2013 | 163 | Centro Copie Soc. Coop. - Via Istria, 3 - 75100 Matera | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 196,02 | 3.599.229,21 | 5.014.985,22 |
| 174 | 28/05/2013 | 164 | Calbi Leonardo - dipendente Comune di Tito (PZ) | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 604,26 | 3.599.833,47 | 5.014.380,96 |
| 175 | 28/05/2013 | 164 | Scavone Nicola Carmine - dipendente Comune di Tito (PZ) | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 53,32 | 3.599.886,79 | 5.014.327,64 |
| 176 | 28/05/2013 | 164 | Oddone Benito - dipendente Comune di Tito (PZ) | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 53,32 | 3.599.940,11 | 5.014.274,32 |
| 177 | 28/05/2013 | 164 | Dolce Antonio - dipendente Comune di Tito (PZ) | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 319,90 | 3.600.260,01 | 5.013.954,42 |
| 178 | 28/05/2013 | 164 | Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 279,26 | 3.600.539,27 | 5.013.675,16 |
| 179 | 28/05/2013 | 168 | D'Andrea Giovanni Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.048,30 | | | | 3.601.587,57 | 5.012.626,86 |
| 180 | 28/05/2013 | 168 | D'Andrea Carmine - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.127,94 | | | | 3.602.715,51 | 5.011.498,92 |
| 181 | 28/05/2013 | 168 | Grippa Vito - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.013,33 | | | | 3.603.728,84 | 5.010.485,59 |
| 182 | 28/05/2013 | 168 | Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.346,07 | | | | 3.605.074,91 | 5.009.139,52 |
| 183 | 28/05/2013 | 168 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 299,30 | | | | 3.605.374,21 | 5.008.840,22 |
| 184 | 28/05/2013 | 168 | Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 907,60 | | | | 3.606.281,81 | 5.007.932,62 |
| 185 | 28/05/2013 | 168 | La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 825,63 | | | | 3.607.107,44 | 5.007.106,99 |
| 186 | 28/05/2013 | 168 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 704,46 | | | | 3.607.811,90 | 5.006.402,53 |
| 187 | 28/05/2013 | 168 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 593,28 | | | | 3.608.405,18 | 5.005.809,25 |
| 188 | 28/05/2013 | 168 | Rolli Michele - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 176,51 | | | | 3.608.581,69 | 5.005.632,74 |
| 189 | 28/05/2013 | 168 | Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 492,66 | | | | 3.609.074,35 | 5.005.140,08 |
| 190 | 28/05/2013 | 168 | Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.120,64 | | | | 3.610.194,99 | 5.004.019,44 |
| 191 | 28/05/2013 | 168 | Cancelliere Bruna - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 303,23 | | | | 3.610.498,22 | 5.003.716,21 |
| 192 | 28/05/2013 | 168 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PTSG | | 4.500,82 | | | | 3.614.999,04 | 4.999.215,39 |
| 193 | 28/05/2013 | 164 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 588,90 | 3.615.587,94 | 4.998.626,49 |
| 194 | 29/05/2013 | 171 | Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza | MT022B/10 | | | | 82.194,43 | | 3.697.782,37 | 4.916.432,06 |
| 195 | 31/05/2013 | 172 | Geofond S.r.l. - Via Arianna snc - 75025 Policoro (MT) | MT081A/10 | BASFV05 | | 231.103,95 | | | 3.928.886,32 | 4.685.328,11 |
| 196 | 07/06/2013 | 184 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ061B/10 | | | | 310,00 | | 3.929.196,32 | 4.685.018,11 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 07/06/2013 | 184 | La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata | PZ061B/10 | | | | 325,50 | | 3.929.521,82 | 4.684.692,61 |
| 198 | 07/06/2013 | 184 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PZ061B/10 | | | | 204,60 | | 3.929.726,42 | 4.684.488,01 |
| 199 | 07/06/2013 | 184 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PZ061B/10 | | | | 209,25 | | 3.929.935,67 | 4.684.278,76 |
| 200 | 07/06/2013 | 184 | Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata | PZ061B/10 | | | | 34,10 | | 3.929.969,77 | 4.684.244,66 |
| 201 | 07/06/2013 | 184 | Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata | PZ061B/10 | | | | 46,50 | | 3.930.016,27 | 4.684.198,16 |
| 202 | 07/06/2013 | 184 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ061B/10 | | | | 23,25 | | 3.930.039,52 | 4.684.174,91 |
| 203 | 07/06/2013 | 184 | Zaccagnino Pierina - dipendente Regione Basilicata | PZ061B/10 | | | | 23,25 | | 3.930.062,77 | 4.684.151,66 |
| 204 | 07/06/2013 | 184 | Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza | PZ061B/10 | | | | 124,00 | | 3.930.186,77 | 4.684.027,66 |
| 205 | 07/06/2013 | 184 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ061B/10 | | | | 482,05 | | 3.930.668,82 | 4.683.545,61 |
| 206 | 07/06/2013 | 185 | De Carlo Luigi - Via sotto le mura, 31 - 85046 Ruoti (PZ) | PZ044B/10 | | | | 43.358,44 | | 3.974.027,26 | 4.640.187,17 |
| 207 | 07/06/2013 | 186 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ019B/10 | | | | 105,81 | | 3.974.133,07 | 4.640.081,36 |
| 208 | 07/06/2013 | 187 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ026B/10 | | | | 160,23 | | 3.974.293,30 | 4.639.921,13 |
| 209 | 07/06/2013 | 191 | M.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Via Carducci, 21 - 75018 Stigliano (MT) | MT024B/10 | | | | 80.223,00 | | 4.054.516,30 | 4.559.698,13 |
| 210 | 13/06/2013 | 194 | Sicolo Giuseppe - Via de Viti de Marco, 9 - 75100 Matera | MT088A/11 | BASFV45 | | | | 2.540,16 | 4.057.056,46 | 4.557.157,97 |
| 211 | 13/06/2001 | 194 | Capodilupo Angelo - Via dei Mestieri, 16 - 75100 Matera | MT088A/11 | BASFV45 | | | | 1.861,56 | 4.058.918,02 | 4.555.296,41 |
| 212 | 13/06/2013 | 194 | Guerricchio Angela Rosa - C.da Giardinelle - 75100 Matera | MT088A/11 | BASFV45 | | | | 1.440,00 | 4.060.358,02 | 4.553.856,41 |
| 213 | 13/06/2013 | 194 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT088A/11 | BASFV45 | | | | 1.200,00 | 4.061.558,02 | 4.552.656,41 |
| 214 | 13/06/2013 | 196 | Geological & Geophisical Investigation Service del Dott. Geol. Potenza Galileo - C.da Bucaletto, 32/C - 85100 Potenza | PZ003B/10 | | | | 5.104,02 | | 4.066.662,04 | 4.547.552,39 |
| | 26/06/2013 | | Truncellito Pasquale - Via Papa Giovanni XXIII - Valsinni (MT) | MT046A/10 | BASFV30 | | | | -290,00 | 4.066.372,04 | 4.547.842,39 |
| | 01/07/2013 | | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera | MT010A/10 | BASFV02 | | -48,86 | | | 4.066.323,18 | 4.547.891,25 |
| 215 | 26/06/2013 | 208 | Giosa Paola - Via Ponte Nove Luci, 46 - 85100 Potenza | PZ003B/10 | | | | 837,70 | | 4.067.160,88 | 4.547.053,55 |
| 216 | 26/06/2013 | 208 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ003B/10 | | | | 162,00 | | 4.067.322,88 | 4.546.891,55 |
| 217 | 26/06/2013 | 209 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 453,57 | 4.067.776,45 | 4.546.437,98 |
| 218 | 26/06/2013 | 209 | La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 352,50 | 4.068.128,95 | 4.546.085,48 |
| 219 | 26/06/2013 | 209 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 336,05 | 4.068.465,00 | 4.545.749,43 |
| 220 | 26/06/2013 | 209 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 376,78 | 4.068.841,78 | 4.545.372,65 |
| 221 | 26/06/2013 | 209 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 141,00 | 4.068.982,78 | 4.545.231,65 |
| 222 | 26/06/2013 | 209 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 70,50 | 4.069.053,28 | 4.545.161,15 |
| 223 | 26/06/2013 | 209 | Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 70,50 | 4.069.123,78 | 4.545.090,65 |
| 224 | 26/06/2013 | 209 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 35,25 | 4.069.159,03 | 4.545.055,40 |
| 225 | 26/06/2013 | 209 | Zaccagnino Pierina - dipendente Regione Basilicata | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 35,25 | 4.069.194,28 | 4.545.020,15 |
| 226 | 26/06/2013 | 209 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 810,56 | 4.070.004,84 | 4.544.209,59 |
| 227 | 26/06/2013 | 210 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 430,66 | 4.070.435,50 | 4.543.778,93 |
| 228 | 26/06/2013 | 210 | Loperte Guido - dipendente Regione Basilicata | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 585,05 | 4.071.020,55 | 4.543.193,88 |
| 229 | 26/06/2013 | 210 | Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 585,05 | 4.071.605,60 | 4.542.608,83 |
| 230 | 26/06/2013 | 210 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 172,07 | 4.071.777,67 | 4.542.436,76 |
| 231 | 26/06/2013 | 210 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 68,83 | 4.071.846,50 | 4.542.367,93 |
| 232 | 26/06/2013 | 210 | Galiani Romina - dipendente Regione Basilicata | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 68,83 | 4.071.915,33 | 4.542.299,10 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 26/06/2013 | 210 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 68,83 | 4.071.984,16 | 4.542.230,27 |
| 234 | 26/06/2013 | 210 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 623,89 | 4.072.608,05 | 4.541.606,38 |
| 235 | 26/06/2013 | 211 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | MT078A/10 | BASFV01 | | 794,76 | | | 4.073.402,81 | 4.540.811,62 |
| 236 | 26/06/2013 | 211 | Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata | MT078A/10 | BASFV01 | | 875,93 | | | 4.074.278,74 | 4.539.935,69 |
| 237 | 26/06/2013 | 211 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | MT078A/10 | BASFV01 | | 550,58 | | | 4.074.829,32 | 4.539.385,11 |
| 238 | 26/06/2013 | 211 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | MT078A/10 | BASFV01 | | 412,94 | | | 4.075.242,26 | 4.538.972,17 |
| 239 | 26/06/2013 | 211 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | MT078A/10 | BASFV01 | | 250,27 | | | 4.075.492,53 | 4.538.721,90 |
| 240 | 26/06/2013 | 211 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | MT078A/10 | BASFV01 | | 125,13 | | | 4.075.617,66 | 4.538.596,77 |
| 241 | 26/06/2013 | 211 | Potenza Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | MT078A/10 | BASFV01 | | 62,57 | | | 4.075.680,23 | 4.538.534,20 |
| 242 | 26/06/2013 | 211 | Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata | MT078A/10 | BASFV01 | | 93,85 | | | 4.075.774,08 | 4.538.440,35 |
| 243 | 26/06/2013 | 211 | Meduri Antonio - dipendente Regione Basilicata | MT078A/10 | BASFV01 | | 31,28 | | | 4.075.805,36 | 4.538.409,07 |
| 244 | 26/06/2013 | 211 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | MT078A/10 | BASFV01 | | 62,57 | | | 4.075.867,93 | 4.538.346,50 |
| 245 | 26/06/2013 | 211 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT078A/10 | BASFV01 | | 1.536,89 | | | 4.077.404,82 | 4.536.809,61 |
| 246 | 03/07/2013 | 221 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ003B/10 | | | | 30,00 | | 4.077.434,82 | 4.536.779,61 |
| 246 | 03/07/2013 | 221 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ005B/10 | | | | 30,00 | | 4.077.464,82 | 4.536.749,61 |
| 246 | 03/07/2013 | 221 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ018B/10 | | | | 30,00 | | 4.077.494,82 | 4.536.719,61 |
| 246 | 03/07/2013 | 221 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ070B/10 | | | | 30,00 | | 4.077.524,82 | 4.536.689,61 |
| 246 | 03/07/2013 | 221 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | MT078A/10 | BASFV01 | | 30,00 | | | 4.077.554,82 | 4.536.659,61 |
| 246 | 03/07/2013 | 221 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ031C/10 | BASFV17 | | | | 76,50 | 4.077.631,32 | 4.536.583,11 |
| 246 | 03/07/2013 | 221 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ031C/10 | | | | 148,50 | | 4.077.779,82 | 4.536.434,61 |
| 246 | 03/07/2013 | 221 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ068A/10 | BASFV70 | | | | 30,00 | 4.077.809,82 | 4.536.404,61 |
| 246 | 03/07/2013 | 221 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ033A/10 | BASFV29 | | | | 225,00 | 4.078.034,82 | 4.536.179,61 |
| 246 | 03/07/2013 | 221 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ069A/10 | BASFV71 | | | | 30,00 | 4.078.064,82 | 4.536.149,61 |
| 246 | 03/07/2013 | 221 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ061B/10 | | | | 30,00 | | 4.078.094,82 | 4.536.119,61 |
| 246 | 03/07/2013 | 221 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 225,00 | 4.078.319,82 | 4.535.894,61 |
| 247 | 03/07/2013 | 222 | Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza | PZ077A/10 | BASFV25 | | | | 2.204,26 | 4.080.524,08 | 4.533.690,35 |
| 248 | 03/07/2013 | 223 | Moretti Luca - Via Goldoni, 23 - 58100 Grosseto | MT081A/10 | BASFV05 | | 6.964,28 | | | 4.087.488,36 | 4.526.726,07 |
| 249 | 03/07/2013 | 223 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT081A/10 | BASFV05 | | 1.316,00 | | | 4.088.804,36 | 4.525.410,07 |
| 250 | 03/07/2013 | 224 | Angelone geom. Domenico -Via Longarone, 35 - 75025 Policoro (MT) | MT004B/10 | | | | 10.419,16 | | 4.099.223,52 | 4.514.990,91 |
| 251 | 03/07/2013 | 224 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT004B/10 | | | | 2.063,20 | | 4.101.286,72 | 4.512.927,71 |
| 252 | 09/07/2013 | 231 | Arcasensa Agostino S.a.s. da Avigliano | PZ071B/10 | | | | 102.180,96 | | 4.203.467,68 | 4.410.746,75 |
| 253 | 09/07/2013 | 232 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 3.300,00 | 4.206.767,68 | 4.407.446,75 |
| 254 | 09/07/2013 | 232 | Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 417,56 | 4.207.185,24 | 4.407.029,19 |
| 255 | 09/07/2013 | 232 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 2.027,76 | 4.209.213,00 | 4.405.001,43 |
| 256 | 10/07/2013 | 237 | D'Amato Giuseppe - Via Siris, 14 - 75025 Policoro (MT) | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 55.278,12 | 4.264.491,12 | 4.349.723,31 |
| | | | | PZ076C/10 | | | | 82.917,19 | | 4.347.408,31 | 4.266.806,12 |
| 257 | 10/07/2013 | 238 | Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera | PTSG | | 13.988,00 | | | | 4.361.396,31 | 4.252.818,12 |
| 258 | 10/07/2013 | 238 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PTSG | | 11.012,13 | | | | 4.372.408,44 | 4.241.805,99 |
| 259 | 15/07/2013 | 239 | Nella Roco - Via Roma, 35 - 85018 Trivigno (PZ) | PZ080A/10 | BASFV73 | | | | 2.434,32 | 4.374.842,76 | 4.239.371,67 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 15/07/2013 | 239 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ080A/10 | BASFV73 | | | | 460,00 | 4.375.302,76 | 4.238.911,67 |
| 261 | 17/07/2013 | 244 | L.D.A. S.r.l. - Via Culture, 26 - 85020 Atella (PZ) | PZ005B/10 | | | | 40.232,78 | | 4.415.535,54 | 4.198.678,89 |
| 262 | 17/07/2013 | 245 | La Torre Luciano - C.da Spinette, 4 - 85050 Tito (PZ) | PZ074A/10 | BASFV40 | | | | 5.783,15 | 4.421.318,69 | 4.192.895,74 |
| 263 | 17/07/2013 | 246 | Schilizzi Costruzioni S.r.l. - San Costantino Albanese (PZ) | PZ061B/10 | | | | 117.863,68 | | 4.539.182,37 | 4.075.032,06 |
| 264 | 17/07/2013 | 247 | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera | PTSG | | 3.131,19 | | | | 4.542.313,56 | 4.071.900,87 |
| 265 | 17/07/2013 | 248 | Bloisi Santo - Traversa Insorti d'Ungheria, 11 - 85044 Lauria (PZ) | PZ044B/10 | | | | 1.487,39 | | 4.543.800,95 | 4.070.413,48 |
| 266 | 17/07/2013 | 249 | Nardozza Donato - Via Roma, 219 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ056B/10 | | | | 6.604,42 | | 4.550.405,37 | 4.063.809,06 |
| 267 | 17/07/2013 | 249 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ056B/10 | | | | 1.248,00 | | 4.551.653,37 | 4.062.561,06 |
| 268 | 17/07/2013 | 251 | Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera | MT089A/11 | BASFV06 | | 906,40 | | | 4.552.559,77 | 4.061.654,66 |
| 269 | 17/07/2013 | 252 | Valori S.c.a.r.l. - Consorzio Stabile - Via Marianna Dionigi, 43 - 00193 Roma | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 178.189,25 | 4.730.749,02 | 3.883.465,41 |
| 270 | 17/07/2013 | 253 | Engineering Geology S.r.l. - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza | PZ058A/10 | BASFV67 | | | | 7.482,64 | 4.738.231,66 | 3.875.982,77 |
| 271 | 19/07/2013 | 258 | Geoesplorazioni - Corso Garibaldi, 85 - 85100 Potenza | PZ002A/10 | BASFV56 | | | | 1.153,13 | 4.739.384,79 | 3.874.829,64 |
| 272 | 19/07/2013 | 259 | Sengreen Italia di Bizzaro Franco - Via Dante, 13-3 - 75100 Matera | PTSG | | 278,50 | | | | 4.739.663,29 | 3.874.551,14 |
| 273 | 23/07/2013 | 269 | Vigoriti Giuseppe - Via Nazionale, 153 - 75010 Grottole (MT) | MT079A/10 | BASFV16 | | | | 9.493,85 | 4.749.157,14 | 3.865.057,29 |
| 274 | 23/07/2013 | 269 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT079A/10 | BASFV16 | | | | 1.794,00 | 4.750.951,14 | 3.863.263,29 |
| 275 | 23/07/2013 | 270 | Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera | MT079A/10 | BASFV16 | | | | 11.688,60 | 4.762.639,74 | 3.851.574,69 |
| 276 | 24/07/2013 | 271 | Gaia Emprise S.r.l. - Area industriale - 85059 Viggiano (PZ) | PZ018B/10 | | | | 4.650,01 | | 4.767.289,75 | 3.846.924,68 |
| 277 | 24/07/2013 | 272 | Geological & Geophisical Investigation Service del Dott. Geol. Potenza Galileo - C.da Bucaletto, 32/C - 85100 Potenza | PZ098A/11 | BASFV51 | | | | 5.106,45 | 4.772.396,20 | 3.841.818,23 |
| 278 | 24/07/2013 | 273 | Studio Tecnico Manolio A.T.P. - Via Eraclea, 16 - 75020 Nova Siri Scalo | MT038B/10 | | | | 847,60 | | 4.773.243,80 | 3.840.970,63 |
| 279 | 24/07/2013 | 273 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT038B/10 | | | | 160,16 | | 4.773.403,96 | 3.840.810,47 |
| 280 | 24/07/2013 | 274 | La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera | PTSG | | 1.160,80 | | | | 4.774.564,76 | 3.839.649,67 |
| 281 | 24/07/2013 | 275 | Validaprogetti -Via T. Stigliani, 72 - 75100 Matera | MT085A/10 | BASFV15 | | 3.919,92 | | | 4.778.484,68 | 3.835.729,75 |
| 282 | 24/07/2013 | 276 | Smeda S.r.l. - Zona P.I. - Lotto n. 2 - 75028 Tursi (MT) | MT014B/10 | | | | 58.109,28 | | 4.836.593,96 | 3.777.620,47 |
| 283 | 24/07/2013 | 278 | Festa Rocco Studio Tecnico - Via Dante, 105 - 75100 Matera | MT046A/10 | BASFV30 | | | | 5.348,20 | 4.841.942,16 | 3.772.272,27 |
| 284 | 24/07/2013 | 278 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT046A/10 | BASFV30 | | | | 850,00 | 4.842.792,16 | 3.771.422,27 |
| 285 | 24/07/2013 | 280 | Edil Geo S.a.s. di Grieco Claudio & C Via G. Rossini, 10 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ018B/10 | | | | 94.275,94 | | 4.937.068,10 | 3.677.146,33 |
| 286 | 24/07/2013 | 281 | Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera | MT028B/10 | | | | 13.552,00 | | 4.950.620,10 | 3.663.594,33 |
| 287 | 25/07/2013 | 277 | Sileo Rocco - Via Adriatico, 10 - 85100 Potenza | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 17.571,15 | 4.968.191,25 | 3.646.023,18 |
| 288 | 25/07/2013 | 277 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 3.320,32 | 4.971.511,57 | 3.642.702,86 |
| 289 | 31/07/2013 | 287 | Derario S.r.l. - Via Raffaello, 2/A - 75012 Bernalda | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 21.296,00 | 4.992.807,57 | 3.621.406,86 |
| 290 | 31/07/2013 | 288 | Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera | MT093A/11 | BASFV47 | | | | 14.758,66 | 5.007.566,23 | 3.606.648,20 |
| 291 | 31/07/2013 | 289 | Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera | MT087A/11 | BASFV44 | | | | 2.064,74 | 5.009.630,97 | 3.604.583,46 |
| 292 | 31/07/2013 | 293 | Pinto Costruzioni S.r.l. - Corso Umberto, 56 - 75018 Stigliano (MT) | MT072B/10 | | | | 1.321,10 | | 5.010.952,07 | 3.603.262,36 |
| 293 | 31/07/2013 | 293 | Comune di Stigliano - Via Zanardelli, 33 - 75018 Stigliano (MT) | MT072B/10 | | | | 3.705,40 | | 5.014.657,47 | 3.599.556,96 |
| 294 | 31/07/2013 | 293 | Perrone Pietro - Dipendente Regione Basilicata | MT072B/10 | | | | 116,40 | | 5.014.773,87 | 3.599.440,56 |
| 295 | 31/07/2013 | 293 | Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata | MT072B/10 | | | | 217,28 | | 5.014.991,15 | 3.599.223,28 |
| 296 | 31/07/2013 | 293 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 | MT072B/10 | | | | 131,92 | | 5.015.123,07 | 3.599.091,36 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Matera | | | | | | | | |
| 297 | 31/07/2013 | 294 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ035A/10 | BASFV62 | | | | 188,72 | 5.015.311,79 | 3.598.902,64 |
| 298 | 31/07/2013 | 295 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ019B/10 | | | | 526,88 | | 5.015.838,67 | 3.598.375,76 |
| 299 | 31/07/2013 | 298 | Nolè Angelo - C.da Giuliano, 52 - 85100 Potenza | PZ059A/10 | BASFV68 | | | | 2.063,88 | 5.017.902,55 | 3.596.311,88 |
| 300 | 31/07/2013 | 298 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ059A/10 | BASFV68 | | | | 390,00 | 5.018.292,55 | 3.595.921,88 |
| 301 | 05/08/2013 | 299 | Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera | PZ066A/10 | BASFV39 | | | | 23.082,40 | 5.041.374,95 | 3.572.839,48 |
| 302 | 05/08/2013 | 300 | Colasuonno Antonio - Via E. Mattei, 25 - 75022 Irsina (MT) | MT030A/10 | BASFV13 | | 268,40 | | 1.424,96 | 5.043.068,31 | 3.571.146,12 |
| 303 | 05/08/2013 | 300 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT030A/10 | BASFV13 | | 50,72 | | 269,26 | 5.043.388,29 | 3.570.826,14 |
| 304 | 05/08/2013 | 301 | Caldone Donato - Viale Kennedy, 19 - 75016 Pomarico | MT030A/10 | BASFV13 | | 248,28 | | 1.318,15 | 5.044.954,72 | 3.569.259,71 |
| 305 | 05/08/2013 | 301 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT030A/10 | BASFV13 | | 46,92 | | 249,08 | 5.045.250,72 | 3.568.963,71 |
| 306 | 05/08/2013 | 302 | Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera | MT030A/10 | BASFV13 | | 1.401,81 | | 7.442,44 | 5.054.094,97 | 3.560.119,46 |
| 307 | 05/08/2013 | 306 | Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza | PZ077A/10 | BASFV25 | | | | 5.568,11 | 5.059.663,08 | 3.554.551,35 |
| 308 | 05/08/2013 | 306 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ077A/10 | BASFV25 | | | | 155,29 | 5.059.818,37 | 3.554.396,06 |
| 309 | 05/08/2013 | 306 | Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata | PZ077A/10 | BASFV25 | | | | 286,12 | 5.060.104,49 | 3.554.109,94 |
| 310 | 05/08/2013 | 306 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PZ077A/10 | BASFV25 | | | | 221,38 | 5.060.325,87 | 3.553.888,56 |
| 311 | 05/08/2013 | 306 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PZ077A/10 | BASFV25 | | | | 139,87 | 5.060.465,74 | 3.553.748,69 |
| 312 | 05/08/2013 | 306 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ077A/10 | BASFV25 | | | | 57,18 | 5.060.522,92 | 3.553.691,51 |
| 313 | 05/08/2013 | 306 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ077A/10 | BASFV25 | | | | 17,74 | 5.060.540,66 | 3.553.673,77 |
| 316 | 05/08/2013 | 306 | Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata | PZ077A/10 | BASFV25 | | | | 17,74 | 5.060.558,40 | 3.553.656,03 |
| 317 | 05/08/2013 | 306 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ077A/10 | BASFV25 | | | | 669,99 | 5.061.228,39 | 3.552.986,04 |
| 318 | 05/08/2013 | 307 | Edil Strade S.n.c. dei F.lli Donnoli - Zona P.I.P. - 85010 Guardia Perticara (PZ) | MT064A/10 | BASFV37 | | | | 189.976,05 | 5.251.204,44 | 3.363.009,99 |
| 319 | 05/08/2013 | 308 | Leone Vincenzo - Via Alcide De Gasperi s.n.c. - 75010 Gorgoglione (MT) | MT064A/10 | BASFV37 | | | | 11.392,97 | 5.262.597,41 | 3.351.617,02 |
| 320 | 05/08/2013 | 308 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT064A/10 | BASFV37 | | | | 2.152,87 | 5.264.750,28 | 3.349.464,15 |
| 321 | 05/08/2013 | 309 | Martino Giovanni - Via San Giovanni Bosco - 75020 Marconia di Pisticci (MT) | MT064A/10 | BASFV37 | | | | 12.442,98 | 5.277.193,26 | 3.337.021,17 |
| 322 | 05/08/2013 | 309 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT064A/10 | BASFV37 | | | | 2.351,28 | 5.279.544,54 | 3.334.669,89 |
| 323 | 05/08/2013 | 310 | Comune di Missanello (PZ) | PTSG | | 2.467,13 | | | | 5.282.011,67 | 3.332.202,76 |
| 324 | 27/08/2013 | 328 | La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - C.da Valle dell'oro - 85051 Bella (PZ) | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 130.742,92 | 5.412.754,59 | 3.201.459,84 |
| 325 | 27/08/2013 | 329 | D'Amato Giuseppe - Via Siris, 14 - 75025 Policoro (MT) | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 52.941,37 | 5.465.695,96 | 3.148.518,47 |
| | | | | PZ076C/10 | | | | 79.412,06 | | 5.545.108,02 | 3.069.106,41 |
| 326 | 27/08/2013 | 330 | Agrelli Antonio - C.da Caporotondo, 19 - 85049 Trecchina (PZ) | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 2.000,00 | 5.547.108,02 | 3.067.106,41 |
| | | | | PZ076C/10 | | | | 3.000,00 | | 5.550.108,02 | 3.064.106,41 |
| 327 | 03/09/2013 | 332 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ034B/10 | | | | 929,27 | | 5.551.037,29 | 3.063.177,14 |
| 328 | 03/09/2013 | 333 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ018B/10 | | | | 72,96 | | 5.551.110,25 | 3.063.104,18 |
| 329 | 03/09/2013 | 341 | Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ) | PZ095A/11 | BASFV22 | | | | 5.046,41 | 5.556.156,66 | 3.058.057,77 |
| 330 | 03/09/2013 | 341 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ095A/11 | BASFV22 | | | | 953,59 | 5.557.110,25 | 3.057.104,18 |
| 331 | 03/09/2013 | 342 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 125,83 | 5.557.236,08 | 3.056.978,35 |
| | | | | PZ076C/10 | | | | 188,75 | | 5.557.424,83 | 3.056.789,60 |
| 332 | 03/09/2013 | 344 | Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza | PTSG | | 1.030,08 | | | | 5.558.454,91 | 3.055.759,52 |
| 333 | 11/09/2013 | 354 | Martorano Mario Pasquale - dipendente Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata | PTSG | | 61,50 | | | | 5.558.516,41 | 3.055.698,02 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 11/09/2013 | 354 | Pace Domenico - dipendente Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata | PTSG | | 258,38 | | | | 5.558.774,79 | 3.055.439,64 |
| 335 | 11/09/2013 | 354 | Morese Maria Chiara - dipendente Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata | PTSG | | 110,74 | | | | 5.558.885,53 | 3.055.328,90 |
| 336 | 11/09/2013 | 354 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PTSG | | 107,66 | | | | 5.558.993,19 | 3.055.221,24 |
| 337 | 11/09/2013 | 357 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ059A/10 | BASFV68 | | | | 672,71 | 5.559.665,90 | 3.054.548,53 |
| 338 | 11/09/2013 | 358 | Comune di Matera - Via Aldo Moro - 75100 Matera | MT036A/10 | BASFV04 | | 2.046,20 | | | 5.561.712,10 | 3.052.502,33 |
| 339 | 11/09/2013 | 358 | Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza | MT036A/10 | BASFV04 | | 431,51 | | | 5.562.143,61 | 3.052.070,82 |
| 340 | 11/09/2013 | 360 | Santarsiero Giovanni - C.da Macchia Marcone, 1/B - 85100 Potenza | PZ051A/10 | BASFV32 | | | | 12.700,80 | 5.574.844,41 | 3.039.370,02 |
| 341 | 11/09/2013 | 360 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ051A/10 | BASFV32 | | | | 2.400,00 | 5.577.244,41 | 3.036.970,02 |
| 342 | 11/09/2013 | 361 | Gesualdi Elio Walter - Via Po, 17 - 85043 Latronico (PZ) | PZ006A/10 | BASFV57 | | | | 2.287,73 | 5.579.532,14 | 3.034.682,29 |
| 343 | 11/09/2013 | 361 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ006A/10 | BASFV57 | | | | 432,30 | 5.579.964,44 | 3.034.249,99 |
| 344 | 11/09/2013 | 362 | Perrone Luisa - Corso Trieste, 76 - 85050 Satriano di Lucania (PZ) | PZ071B/10 | | | | 1.874,58 | | 5.581.839,02 | 3.032.375,41 |
| 345 | 11/09/2013 | 363 | Ruscigno Michele - Via A. Pecci, 14/B - 75100 Matera | MT093A/11 | BASFV47 | | | | 5.476,09 | 5.587.315,11 | 3.026.899,32 |
| 346 | 11/09/2013 | 363 | Cristallo Filippo Maurizio - P.zza Cesare Firrao, 26 - 75100 Matera | MT093A/11 | BASFV47 | | | | 3.080,88 | 5.590.395,99 | 3.023.818,44 |
| 347 | 11/09/2013 | 363 | Paradiso Tiziana - Via Dante, 9/BIS/A - 75100 Matera | MT093A/11 | BASFV47 | | | | 3.098,16 | 5.593.494,15 | 3.020.720,28 |
| 348 | 11/09/2013 | 363 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT093A/11 | BASFV47 | | | | 1.630,59 | 5.595.124,74 | 3.019.089,69 |
| 349 | 11/09/2013 | 364 | Telesca Francesco Rosario - Via V. Verrastro, 29 - 85100 Potenza | PZ080A/10 | BASFV73 | | | | 3.806,43 | 5.598.931,17 | 3.015.283,26 |
| 350 | 11/09/2013 | 364 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ080A/10 | BASFV73 | | | | 719,28 | 5.599.650,45 | 3.014.563,98 |
| 351 | 11/09/2013 | 366 | Ciaglia Costruzioni S.r.l. - Via Zanardelli, 7 - 85021 Frazione di San Cataldo di Bella | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 66.750,86 | 5.666.401,31 | 2.947.813,12 |
| 352 | 16/09/2013 | 368 | Valbasento Lavori S.r.l. - C.da Parata, 1 - 75010 Calciano (MT) | PZ042B/10 | | | | 501,97 | | 5.666.903,28 | 2.947.311,15 |
| 353 | 16/09/2013 | 368 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ042B/10 | | | | 262,81 | | 5.667.166,09 | 2.947.048,34 |
| 354 | 16/09/2013 | 368 | Loperte Guido - dipendente Regione Basilicata | PZ042B/10 | | | | 779,18 | | 5.667.945,27 | 2.946.269,16 |
| 355 | 16/09/2013 | 368 | Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ042B/10 | | | | 759,71 | | 5.668.704,98 | 2.945.509,45 |
| 356 | 16/09/2013 | 368 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ042B/10 | | | | 97,40 | | 5.668.802,38 | 2.945.412,05 |
| 357 | 16/09/2013 | 368 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ042B/10 | | | | 38,96 | | 5.668.841,34 | 2.945.373,09 |
| 358 | 16/09/2013 | 368 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ042B/10 | | | | 47,83 | | 5.668.889,17 | 2.945.325,26 |
| 359 | 16/09/2013 | 368 | Galiani Romina - dipendente Regione Basilicata | PZ042B/10 | | | | 47,83 | | 5.668.937,00 | 2.945.277,43 |
| 360 | 16/09/2013 | 368 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ042B/10 | | | | 759,61 | | 5.669.696,61 | 2.944.517,82 |
| 361 | 17/09/2013 | 376 | Gaudioso Lavori S.r.l. - C.da Torre snc - 85043 Latronico (PZ) | PZ039A/10 | BASFV61 | | | | 158.643,10 | 5.828.339,71 | 2.785.874,72 |
| 362 | 17/09/2013 | 378 | Pellegrini Giuseppe - Via Il Torchiaro, 19 - 75010 Miglionico (MT) | MT088A/11 | BASFV45 | | | | 874,71 | 5.829.214,42 | 2.785.000,01 |
| 363 | 17/09/2013 | 378 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT088A/11 | BASFV45 | | | | 165,29 | 5.829.379,71 | 2.784.834,72 |
| | 30/09/2013 | | Regione Basilicata - Acconto CIPE | | | | | | | 5.829.379,71 | 3.784.834,72 |
| 364 | 19/09/2013 | 382 | Rizzoni S.r.l. - Via Pretoria, 197 - 85100 Potenza | PZ055A/10 | BASFV34 | | | | 33.782,57 | 5.863.162,28 | 3.751.052,15 |
| 365 | 24/09/2013 | 385 | Schilizzi Costruzioni S.r.l. - San Costantino Albanese (PZ) | PZ061B/10 | | | | 67.985,06 | | 5.931.147,34 | 3.683.067,09 |
| 366 | 24/09/2013 | 386 | Leone Mario Rosario - Via A. De Gasperi, 6 - Sant'Arcangelo (PZ) | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 153.147,28 | 6.084.294,62 | 3.529.919,81 |
| 367 | 24/09/2013 | 387 | De Carlo Luigi - Via sotto le mura, 31 - 85046 Ruoti (PZ) | PZ044B/10 | | | | 37.593,07 | | 6.121.887,69 | 3.492.326,74 |
| 368 | 27/09/2013 | 389 | Panio Luigi - P.zza Municipio, 3 - 75027 San Giorgio Lucano (MT) | MT100A/11 | BASFV53 | | | | 3.175,20 | 6.125.062,89 | 3.489.151,54 |
| 369 | 27/09/2013 | 389 | Santamaria Pietro - Viale Sant'Anna, 35 - 75028 Tursi (MT) | MT100A/11 | BASFV53 | | | | 3.175,20 | 6.128.238,09 | 3.485.976,34 |
| 370 | 27/09/2013 | 389 | Fucci Pietro Francesco - Corso Garibaldi, 294 - 85038 Senise (PZ) | MT100A/11 | BASFV53 | | | | 3.175,20 | 6.131.413,29 | 3.482.801,14 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 27/09/2013 | 389 | Disummo Leonardo - Corso Umberto 83 - 75012 Bernalda (MT) | MT100A/11 | BASFV53 | | | | 3.102,60 | 6.134.515,89 | 3.479.698,54 |
| 372 | 27/09/2013 | 389 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT100A/11 | BASFV53 | | | | 2.400,00 | 6.136.915,89 | 3.477.298,54 |
| 373 | 27/09/2013 | 390 | Vecchione S.r.l. - Via Siris, 36 - 85033 Episcopia (PZ) | PZ031C/10 | BASFV17 | | | | 61.657,28 | 6.198.573,17 | 3.415.641,26 |
| | | | | PZ031C/10 | | | | 119.687,65 | | 6.318.260,82 | 3.295.953,61 |
| 374 | 03/10/2013 | 391 | Martone Carmen - Via Vespuci, 9 - 85100 Potenza | PZ050A/10 | BASFV31 | | | | 3.120,00 | 6.321.380,82 | 3.292.833,61 |
| 375 | 03/10/2013 | 391 | Cassese Umberto - Via Appia - 85050 Baragiano (PZ) | PZ050A/10 | BASFV31 | | | | 1.572,88 | 6.322.953,70 | 3.291.260,73 |
| 376 | 03/10/2013 | 391 | Lotito Gaetano - Via Appia, 137 - 85100 Potenza | PZ050A/10 | BASFV31 | | | | 2.085,50 | 6.325.039,20 | 3.289.175,23 |
| 377 | 03/10/2013 | 391 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ050A/10 | BASFV31 | | | | 640,00 | 6.325.679,20 | 3.288.535,23 |
| 378 | 03/10/2013 | 395 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ005B/10 | | | | 228,58 | | 6.325.907,78 | 3.288.306,65 |
| 379 | 03/10/2013 | 396 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ062A/10 | BASFV36 | | | | 537,02 | 6.326.444,80 | 3.287.769,63 |
| 380 | 03/10/2013 | 397 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ058A/10 | BASFV67 | | | | 316,68 | 6.326.761,48 | 3.287.452,95 |
| 381 | 03/10/2013 | 398 | Creged di Massimo Mitidieri - via Duca d'Aosta, 16 - 85043 Latronico (PZ) | PZ031C/10 | BASFV17 | | | | 62,86 | 6.326.824,34 | 3.287.390,09 |
| | | | | PZ031C/10 | | | | 122,03 | | 6.326.946,37 | 3.287.268,06 |
| 382 | 03/10/2013 | 399 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ020A/10 | BASFV27 | | | | 444,80 | 6.327.391,17 | 3.286.823,26 |
| 383 | 03/10/2013 | 400 | Computer Assistance s.a.s. - Via delle Mattine, 134 - 85100 Potenza | PTSG | | 229,90 | | | | 6.327.621,07 | 3.286.593,36 |
| 384 | 03/10/2013 | 402 | Capbeton S.r.l. - C.da Terzo Monsignore - 75022 Irsina (MT) | MT030A/10 | BASFV13 | | | | 88.991,99 | 6.416.613,06 | 3.197.601,37 |
| | | | | MT030A/10 | | | 16.762,01 | | | 6.433.375,07 | 3.180.839,36 |
| 385 | 03/10/2013 | 403 | Scarano Donato - Via Anzio, 14 - 85100 Potenza | PZ102A/11 | BASFV23 | | | | 3.810,24 | 6.437.185,31 | 3.177.029,12 |
| 386 | 03/10/2013 | 403 | Ungaro Andrea - C.da Caira, 12/C - 85100 Potenza | PZ102A/11 | BASFV23 | | | | 2.340,00 | 6.439.525,31 | 3.174.689,12 |
| 387 | 03/10/2013 | 403 | Colucci Alessandra - Via della Tecnica, 24 - 85100 Potenza | PZ102A/11 | BASFV23 | | | | 2.627,73 | 6.442.153,04 | 3.172.061,39 |
| 388 | 03/10/2013 | 403 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ102A/11 | BASFV23 | | | | 1.350,00 | 6.443.503,04 | 3.170.711,39 |
| 389 | 03/10/2013 | 404 | Geofond S.r.l. - Via Arianna snc - 75025 Policoro (MT) | MT081A/10 | | | 370.238,22 | | | 6.813.741,26 | 2.800.473,17 |
| 390 | 03/10/2013 | 405 | Costruzioni Carlomagno Francesco S.r.l. - Via C. Alberto, 165/B - 85044 Lauria (PZ) | PZ033A/10 | BASFV29 | | | | 316.432,00 | 7.130.173,26 | 2.484.041,17 |
| 392 | 08/10/2013 | 407 | Delvecchio Antonio - Via Cavour, 24 - 85030 terranova di Pollino (PZ) | PZ021B/10 | | | | 3.261,04 | | 7.133.434,30 | 2.480.780,13 |
| 393 | 08/10/2013 | 407 | Delvecchio Giuseppe - Via Cavour, 24 - 85030 Terranova di Pollino (PZ) | PZ021B/10 | | | | 529,20 | | 7.133.963,50 | 2.480.250,93 |
| 394 | 08/10/2013 | 407 | Studio Tecnico Manolio A.T.P. - Via Eraclea, 16 - 75020 Nova Siri Scalo | PZ021B/10 | | | | 1.058,40 | | 7.135.021,90 | 2.479.192,53 |
| 395 | 08/10/2013 | 407 | Di Girolamo Giuseppe - Via Dante, 211 - 85030 Terranova di Pollino (PZ) | PZ021B/10 | | | | 1.034,20 | | 7.136.056,10 | 2.478.158,33 |
| 396 | 08/10/2013 | 407 | Panzardi Pietro - C.so Vittorio Emanuele, 118 - 85038 Senise (PZ) | PZ021B/10 | | | | 258,55 | | 7.136.314,65 | 2.477.899,78 |
| 397 | 08/10/2013 | 407 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ021B/10 | | | | 1.166,22 | | 7.137.480,87 | 2.476.733,56 |
| 398 | 08/10/2013 | 413 | Bruscella Antonio - Via Caserma Lucana, 48 - 85100 Potenza | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 1.999,80 | 7.139.480,67 | 2.474.733,76 |
| 399 | 08/10/2013 | 414 | Co.Ge.Ci.S. S.r.l. - C.da Serra - 75100 Matera | MT036A/10 | | | 139.150,00 | | | 7.278.630,67 | 2.335.583,76 |
| 400 | 08/10/2013 | 415 | D'Andrea Giovanni Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 995,88 | | | | 7.279.626,55 | 2.334.587,88 |
| 401 | 08/10/2013 | 413 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 396,00 | 7.280.022,55 | 2.334.191,88 |
| 402 | 08/10/2013 | 415 | D'Andrea Carmine - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.474,08 | | | | 7.281.496,63 | 2.332.717,80 |
| 403 | 08/10/2013 | 415 | Grippa Vito - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.013,33 | | | | 7.282.509,96 | 2.331.704,47 |
| 404 | 08/10/2013 | 415 | Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.050,23 | | | | 7.283.560,19 | 2.330.654,24 |
| 405 | 08/10/2013 | 415 | Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 760,86 | | | | 7.284.321,05 | 2.329.893,38 |
| 406 | 08/10/2013 | 415 | Perrone Pietro - Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 709,85 | | | | 7.285.030,90 | 2.329.183,53 |
| 407 | 08/10/2013 | 415 | Petruzzi Enzo Paolo -Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 529,54 | | | | 7.285.560,44 | 2.328.653,99 |
| 408 | 08/10/2013 | 415 | Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 951,35 | | | | 7.286.511,79 | 2.327.702,64 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 08/10/2013 | 415 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.223,64 | | | | 7.287.735,43 | 2.326.479,00 |
| 410 | 08/10/2013 | 415 | Olita Antonio - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 768,69 | | | | 7.288.504,12 | 2.325.710,31 |
| 411 | 08/10/2013 | 415 | Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 453,77 | | | | 7.288.957,89 | 2.325.256,54 |
| 412 | 08/10/2013 | 415 | Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 896,51 | | | | 7.289.854,40 | 2.324.360,03 |
| 413 | 08/10/2013 | 415 | Cancelliere Bruna - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 303,23 | | | | 7.290.157,63 | 2.324.056,80 |
| 414 | 08/10/2013 | 415 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PTSG | | 6.291,77 | | | | 7.296.449,40 | 2.317.765,03 |
| 391 | 08/10/2013 | 408 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ103A/11 | BASFV55 | | | | 84,48 | 7.296.533,88 | 2.317.680,55 |
| 415 | 21/10/2013 | 418 | Centro Copie Soc. Coop. - Via Istria, 3 - 75100 Matera | MT046A/10 | BASFV30 | | | | 312,32 | 7.296.846,20 | 2.317.368,23 |
| 416 | 21/10/2013 | 421 | Ministero delle Infrastrutture - Proveditorato interreggionale OO.PP. Puglia e Basilic. | MT087A/11 | BASFV44 | | | | 109,95 | 7.296.956,15 | 2.317.258,28 |
| 416 | 21/10/2013 | 421 | | MT088A/11 | BASFV45 | | | | 58,97 | 7.297.015,12 | 2.317.199,31 |
| 416 | 21/10/2013 | 421 | | MT093A/11 | BASFV47 | | | | 143,71 | 7.297.158,83 | 2.317.055,60 |
| 416 | 21/10/2013 | 421 | | PZ100A/11 | BASFV53 | | | | 113,19 | 7.297.272,02 | 2.316.942,41 |
| 416 | 21/10/2013 | 421 | | PZ102A/11 | BASFV23 | | | | 87,10 | 7.297.359,12 | 2.316.855,31 |
| 416 | 21/10/2013 | 421 | | PZ103A/11 | BASFV55 | | | | 131,73 | 7.297.490,85 | 2.316.723,58 |
| 417 | 21/10/2013 | 423 | Angelone geom. Domenico -Via Longarone, 35 - 75025 Policoro (MT) | MT004B/10 | | | | 8.455,80 | | 7.305.946,65 | 2.308.267,78 |
| 418 | 21/10/2013 | 423 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT004B/10 | | | | 1.658,00 | | 7.307.604,65 | 2.306.609,78 |
| 419 | 21/10/2013 | 424 | Geotec S.r.l. - Via Collodi, 5/B - 75100 Matera | PZ066A/10 | BASFV39 | | | | 15.250,00 | 7.322.854,65 | 2.291.359,78 |
| 420 | 21/10/2013 | 425 | Marchetta Filomena - Via Roma, 100 - 75014 Grassano (MT) | MT087A/11 | BASFV44 | | | | 6.873,39 | 7.329.728,04 | 2.284.486,39 |
| 421 | 21/10/2013 | 425 | Falotico Nicola - Via Capolegrotte, 71 - 75014 Grassano (MT) | MT087A/11 | BASFV44 | | | | 2.314,35 | 7.332.042,39 | 2.282.172,04 |
| 422 | 21/10/2013 | 425 | Calciano Maddalena Maria - Rione Gramsci palazzina 1B, 4 - 75014 Grassano (MT) | MT087A/11 | BASFV44 | | | | 1.870,95 | 7.333.913,34 | 2.280.301,09 |
| 423 | 21/10/2013 | 427 | Eredi Pepe Salvatore S.n.c. - Via Leonardo da Vinci, 40 - 85040 Sarconi (PZ) | PZ069A/10 | BASFV71 | | | | 111.143,34 | 7.445.056,68 | 2.169.157,75 |
| 424 | 29/10/2013 | 432 | Maggi Ing. Armando - Via Grumentina, 2 - 85050 Marsicovetere (PZ) | PZ023A/10 | BASFV29 | | | | 2.690,45 | 7.447.747,13 | 2.166.467,30 |
| 425 | 29/10/2013 | 432 | Maggi geol. Tommaso - Via Grumentina, 2 - 85050 Marsicovetere (PZ) | PZ023A/10 | BASFV29 | | | | 1.314,47 | 7.449.061,60 | 2.165.152,83 |
| 426 | 29/10/2013 | 432 | Notarfrancesco Ing. Antonello - Via Pionello, 45 - 85050 Paterno (PZ) | PZ023A/10 | BASFV29 | | | | 1.321,84 | 7.450.383,44 | 2.163.830,99 |
| 427 | 29/10/2013 | 432 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ023A/10 | BASFV29 | | | | 762,60 | 7.451.146,04 | 2.163.068,39 |
| 428 | 29/10/2013 | 437 | PA.E.CO. S.r.l. - C.da Parata, 4 - 75010 Garaguso (MT) | MT078A/10 | BASFV16 | | | | 33.846,04 | 7.484.992,08 | 2.129.222,35 |
| 429 | 29/10/2013 | 438 | M.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Via Carducci, 21 - 75018 Stigliano (MT) | MT024B/10 | | | | 30.055,39 | | 7.515.047,47 | 2.099.166,96 |
| 430 | 29/10/2013 | 440 | Eredi Bernardo S.n.c. - Via Noce Tordigno, 34 - 85010 Gallicchio (PZ) | PZ023A/10 | BASFV29 | | | | 74.031,38 | 7.589.078,85 | 2.025.135,58 |
| 431 | 29/10/2013 | 441 | Impresa Forastire Romeo Costruzioni - Via kennedy, 4 - 85043 Latronico (PZ) | PZ017B/10 | | | | 34.316,16 | | 7.623.395,01 | 1.990.819,42 |
| 432 | 29/10/2013 | 442 | Co.E.ST. Costruzioni Strade S.r.l. | PZ103A/11 | BASFV55 | | | | 135.104,02 | 7.758.499,03 | 1.855.715,40 |
| 433 | 29/10/2013 | 446 | Comune di Tursi (MT) | MT081A/10 | BASFV05 | | 7.000,77 | | | 7.765.499,80 | 1.848.714,63 |
| 434 | 29/10/2013 | 446 | La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata | MT081A/10 | BASFV05 | | 382,25 | | | 7.765.882,05 | 1.848.332,38 |
| 435 | 29/10/2013 | 446 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT081A/10 | BASFV05 | | 127,42 | | | 7.766.009,47 | 1.848.204,96 |
| 436 | 29/10/2013 | 448 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 113,58 | 7.766.123,05 | 1.848.091,38 |
| 437 | 29/10/2013 | 450 | Costruzioni Generali Infrastrutture Generali Srl C.da Piagge ss. 598 Km. 70 85010 Gallicchio (PZ) | PZ026B/10 | | | | 83.173,50 | | 7.849.296,55 | 1.764.917,88 |
| 438 | 29/10/2013 | 450 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ016B/10 | | | | 53,89 | | 7.849.350,44 | 1.764.863,99 |
| *439 | 31/10/2013 | 454 | L.D.A. S.r.l. - Via Culture, 26 - 85020 Atella (PZ) | PZ005B/10 | | | | 101.079,64 | | 7.950.430,08 | 1.663.784,35 |
| 440 | 31/10/2013 | 455 | AM Costruzioni S.r.l. | PZ070B/10 | | | | 74.804,30 | | 8.025.234,38 | 1.588.980,05 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 31/10/2013 | 456 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ018B/10 | | | | 101,28 | | 8.025.335,66 | 1.588.878,77 |
| 442 | 31/10/2013 | 459 | Eredi Bernardo S.n.c. - Via Noce Tordigno, 34 - 85010 Gallicchio (PZ) | PZ023A/10 | BASFV29 | | | | 72.350,71 | 8.097.686,37 | 1.516.528,06 |
| 443 | 13/11/2013 | 464 | Edil Geo S.a.s. di Grieco Claudio & C Via G. Rossini, 10 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ018B/10 | | | | 71.637,04 | | 8.169.323,41 | 1.444.891,02 |
| 444 | 13/11/2013 | 468 | Acquatecno S.r.l. | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 124.059,81 | 8.293.383,22 | 1.320.831,21 |
| 445 | 13/11/2013 | 470 | Pace Domenico - dipendente Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata | MT087A/11 | | | 303,14 | | | 8.293.686,36 | 1.320.528,07 |
| 446 | 13/11/2013 | 470 | Morese Maria Chiara - dipendente Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata | MT087A/11 | | | 221,47 | | | 8.293.907,83 | 1.320.306,60 |
| 447 | 13/11/2013 | 470 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT087A/11 | | | 167,49 | | | 8.294.075,32 | 1.320.139,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ023A/10 | BASFV60 | | | | 225,00 | 8.294.300,32 | 1.319.914,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ013B/10 | | | | 30,00 | | 8.294.330,32 | 1.319.884,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ019B/10 | | | | 30,00 | | 8.294.360,32 | 1.319.854,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ002A/10 | BASFV56 | | | | 225,00 | 8.294.585,32 | 1.319.629,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 225,00 | 8.294.810,32 | 1.319.404,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | MT106A/11 | BASFV12 | | | | 225,00 | 8.295.035,32 | 1.319.179,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | MT001B/10 | | | | 30,00 | | 8.295.065,32 | 1.319.149,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | MT041A/10 | BASFV63 | | | | 225,00 | 8.295.290,32 | 1.318.924,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ034B/10 | | | | 225,00 | | 8.295.515,32 | 1.318.699,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | MT089A/11 | BASFV06 | | 30,00 | | | 8.295.545,32 | 1.318.669,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ080A/10 | BASFV73 | | | | 225,00 | 8.295.770,32 | 1.318.444,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ059A/10 | BASFV68 | | | | 225,00 | 8.295.995,32 | 1.318.219,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ035A/10 | BASFV62 | | | | 225,00 | 8.296.220,32 | 1.317.994,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ058A/10 | BASFV67 | | | | 30,00 | 8.296.250,32 | 1.317.964,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | PZ094A/11 | BASFV48 | | | | 375,00 | 8.296.625,32 | 1.317.589,11 |
| 448 | 13/11/2013 | 473 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma | MT010A/10 | BASFV10 | | 225,00 | | | 8.296.850,32 | 1.317.364,11 |
| 449 | 13/11/2013 | 474 | Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 1.463,37 | 8.298.313,69 | 1.315.900,74 |
| 450 | 13/11/2013 | 474 | Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 1.759,04 | 8.300.072,73 | 1.314.141,70 |
| 451 | 13/11/2013 | 474 | Chiarella Francesco - Dipendente Regione Basilicata | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 109,76 | 8.300.182,49 | 1.314.031,94 |
| 452 | 13/11/2013 | 474 | Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 123,77 | 8.300.306,26 | 1.313.908,17 |
| 453 | 13/11/2013 | 474 | Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 329,26 | 8.300.635,52 | 1.313.578,91 |
| 454 | 13/11/2013 | 474 | Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 173,20 | 8.300.808,72 | 1.313.405,71 |
| 455 | 13/11/2013 | 474 | Antonuci Francesca - Dipendente Regione Basilicata | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 336,78 | 8.301.145,50 | 1.313.068,93 |
| 456 | 13/11/2013 | 474 | Palma Achille | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 294,68 | 8.301.440,18 | 1.312.774,25 |
| 457 | 13/11/2013 | 474 | Trabaci dott.ssa Teresa - III Vico Ferri, 41 - Bernalda (MT) | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 261,00 | 8.301.701,18 | 1.312.513,25 |
| 458 | 13/11/2013 | 474 | Casamassima Michela | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 120,28 | 8.301.821,46 | 1.312.392,97 |
| 459 | 13/11/2013 | 474 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 1.845,77 | 8.303.667,23 | 1.310.547,20 |
| 460 | 13/11/2013 | 474 | Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 431,51 | 8.304.098,74 | 1.310.115,69 |
| 461 | 13/11/2013 | 476 | Prete Antonio | MT105A/11 | BASFV11 | | 3.806,00 | | | 8.307.904,74 | 1.306.309,69 |
| 462 | 13/11/2013 | 477 | Liscio Pompeo e Lattuchella Giuseppina | PZ052A/10 | BASFV33 | | | | 14.846,90 | 8.322.751,64 | 1.291.462,79 |
| 463 | 15/11/2013 | 478 | La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - C.da Valle dell'oro - 85051 Bella (PZ) | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 148.736,30 | 8.471.487,94 | 1.142.726,49 |
| 464 | 15/11/2013 | 479 | Liantonio Adriano di Liantonio Sebastiano | PTSG | | 142,31 | | | . | 8.471.630,25 | 1.142.584,18 |
| 465 | 15/11/2013 | 480 | Adone Giorgio | MT027B/10 | | | | 1.523,04 | | 8.473.153,29 | 1.141.061,14 |
| 466 | 15/11/2013 | 480 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 | MT027B/10 | | | | 285,00 | | 8.473.438,29 | 1.140.776,14 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Matera | | | | | | | | |
| 467 | 15/11/2013 | 488 | LA.I.M.T. S.r.l. | PZ102A/11 | BASFV23 | | | | 140.554,00 | 8.613.992,29 | 1.000.222,14 |
| | 27/11/2013 | | Regione Basilicata - Acconto CIPE | | | | | | | 8.613.992,29 | 1.400.222,14 |
| | 29/11/2013 | | Regione Basilicata - Acconto PO-FESR | | | | | | | 8.613.992,29 | 2.438.436,61 |
| 468 | 25/11/2013 | 493 | SIN.TE S.I. S.c.a.r.l | PZ049A/10 | BASFV21 | | | | 56.956,91 | 8.670.949,20 | 2.381.479,70 |
| 469 | 25/11/2013 | 493 | Rago Antonio | PZ049A/10 | BASFV21 | | | | 2.116,80 | 8.673.066,00 | 2.379.362,90 |
| 470 | 25/11/2013 | 493 | Società Cooperativa sociale Linea Digitale | PZ049A/10 | BASFV21 | | | | 406,17 | 8.673.472,17 | 2.378.956,73 |
| 471 | 25/11/2013 | 493 | Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata | PZ049A/10 | BASFV21 | | | | 43,15 | 8.673.515,32 | 2.378.913,58 |
| 472 | 25/11/2013 | 493 | Comune di Palazzo San Gervasio | PZ049A/10 | BASFV21 | | | | 1.096,00 | 8.674.611,32 | 2.377.817,58 |
| 473 | 25/11/2013 | 493 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ049A/10 | BASFV21 | | | | 459,60 | 8.675.070,92 | 2.377.357,98 |
| 474 | 25/11/2013 | 500 | D'Andrea Carmine - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 589,63 | | | | 8.675.660,55 | 2.376.768,35 |
| 475 | 25/11/2013 | 500 | Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 630,14 | | | | 8.676.290,69 | 2.376.138,21 |
| 476 | 25/11/2013 | 500 | Petruzzi Enzo Paolo -Dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 235,35 | | | | 8.676.526,04 | 2.375.902,86 |
| 477 | 25/11/2013 | 500 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 483,99 | | | | 8.677.010,03 | 2.375.418,87 |
| 478 | 25/11/2013 | 500 | Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 518,08 | | | | 8.677.528,11 | 2.374.900,79 |
| 479 | 25/11/2013 | 500 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 543,84 | | | | 8.678.071,95 | 2.374.356,95 |
| 480 | 25/11/2013 | 500 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.033,47 | | | | 8.679.105,42 | 2.373.323,48 |
| 481 | 25/11/2013 | 500 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 807,97 | | | | 8.679.913,39 | 2.372.515,51 |
| 482 | 25/11/2013 | 500 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PTSG | | 3.319,24 | | | | 8.683.232,63 | 2.369.196,27 |
| 483 | 27/11/2013 | 503 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ018B/10 | | | | 226,44 | | 8.683.459,07 | 2.368.969,83 |
| 484 | 27/11/2013 | 503 | Riviello Rocco - dipendente Regione Basilicata | PZ018B/10 | | | | 433,03 | | 8.683.892,10 | 2.368.536,80 |
| 485 | 27/11/2013 | 503 | Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ018B/10 | | | | 282,27 | | 8.684.174,37 | 2.368.254,53 |
| 486 | 27/11/2013 | 503 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ018B/10 | | | | 48,11 | | 8.684.222,48 | 2.368.206,42 |
| 487 | 27/11/2013 | 503 | Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata | PZ018B/10 | | | | 48,11 | | 8.684.270,59 | 2.368.158,31 |
| 488 | 27/11/2013 | 503 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ018B/10 | | | | 48,11 | | 8.684.318,70 | 2.368.110,20 |
| 489 | 27/11/2013 | 503 | Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza | PZ018B/10 | | | | 160,38 | | 8.684.479,08 | 2.367.949,82 |
| 490 | 27/11/2013 | 503 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ018B/10 | | | | 574,36 | | 8.685.053,44 | 2.367.375,46 |
| 491 | 27/11/2013 | 504 | Colucci Alessandra - Via della Tecnica, 24 - 85100 Potenza | PZ102A/11 | BASFV23 | | | | 630,00 | 8.685.683,44 | 2.366.745,46 |
| 492 | 27/11/2013 | 506 | Costruzioni Generali Infrastrutture Generali Srl C.da Piagge ss. 598 Km. 70 85010 Gallicchio (PZ) | PZ026B/10 | | | | 14.581,95 | | 8.700.265,39 | 2.352.163,51 |
| 493 | 27/11/2013 | 507 | Schilizzi Costruzioni S.r.l. - San Costantino Albanese (PZ) | MT053A/10 | | | 62.960,18 | | | 8.763.225,57 | 2.289.203,33 |
| 494 | 27/11/2013 | 507 | Cirella Domenico | MT053A/10 | | | 493,32 | | | 8.763.718,89 | 2.288.710,01 |
| 495 | 27/11/2013 | 507 | Cirella Onofrio | MT053A/10 | | | 493,32 | | | 8.764.212,21 | 2.288.216,69 |
| 496 | 27/11/2013 | 507 | Dicanio Donato Giulio | MT053A/10 | | | 493,32 | | | 8.764.705,53 | 2.287.723,37 |
| 497 | 27/11/2013 | 507 | ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Ente Economico di diritto pubblico | MT053A/10 | | | 362,70 | | | 8.765.068,23 | 2.287.360,67 |
| 498 | 27/11/2013 | 507 | Comune di Pomarico | MT053A/10 | | | 241,80 | | | 8.765.310,03 | 2.287.118,87 |
| 499 | 27/11/2013 | 507 | Comune di Pomarico | MT053A/10 | | | 68,68 | | | 8.765.378,71 | 2.287.050,19 |
| 500 | 27/11/2013 | 507 | Comune di Pomarico | MT053A/10 | | | 1.401,50 | | | 8.766.780,21 | 2.285.648,69 |
| 501 | 27/11/2013 | 507 | Figliolo Giuseppe (COPIE ELIOGRAFICHE) | MT053A/10 | | | 404,53 | | | 8.767.184,74 | 2.285.244,16 |
| 502 | 27/11/2013 | 507 | Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata | MT053A/10 | | | 43,15 | | | 8.767.227,89 | 2.285.201,01 |
| 503 | 27/11/2013 | 507 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT053A/10 | | | 87,92 | | | 8.767.315,81 | 2.285.113,09 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 27/11/2013 | 508 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ018B/10 | | | | 72,10 | | 8.767.387,91 | 2.285.040,99 |
| 505 | 27/11/2013 | 509 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ017B/10 | | | | 66,76 | | 8.767.454,67 | 2.284.974,23 |
| 506 | 27/11/2013 | 510 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ026B/10 | | | | 141,13 | | 8.767.595,80 | 2.284.833,10 |
| 507 | 27/11/2013 | 505 | Falotico Nicola - Via Capolegrotte, 71 - 75014 Grassano (MT) | MT087A/11 | BASFV44 | | | | 881,33 | 8.768.477,13 | 2.283.951,77 |
| 508 | 28/11/2013 | 511 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ025A/10 | BASFV18 | | | | 768,14 | 8.769.245,27 | 2.283.183,63 |
| 509 | 28/11/2013 | 512 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 350,72 | 8.769.595,99 | 2.282.832,91 |
| 510 | 28/11/2013 | 512 | La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 564,30 | 8.770.160,29 | 2.282.268,61 |
| 511 | 28/11/2013 | 512 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 746,35 | 8.770.906,64 | 2.281.522,26 |
| 512 | 28/11/2013 | 512 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 305,25 | 8.771.211,89 | 2.281.217,01 |
| 513 | 28/11/2013 | 512 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 35,25 | 8.771.247,14 | 2.281.181,76 |
| 514 | 28/11/2013 | 512 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ008A/10 | BASFV58 | | | | 1.567,66 | 8.772.814,80 | 2.279.614,10 |
| 515 | 28/11/2013 | 513 | Impresa Fiore Angelo | MT099A/11 | BASFV52 | | | | 82.572,93 | 8.855.387,73 | 2.197.041,17 |
| 516 | 28/11/2013 | 514 | Vazza Antonio | PZ101A/11 | BASFV54 | | | | 6.626,56 | 8.862.014,29 | 2.190.414,61 |
| 517 | 28/11/2013 | 514 | Tortora Alfonso | PZ101A/11 | BASFV54 | | | | 1.879,92 | 8.863.894,21 | 2.188.534,69 |
| 518 | 28/11/2013 | 514 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ101A/11 | BASFV54 | | | | 1.600,00 | 8.865.494,21 | 2.186.934,69 |
| 519 | 29/11/2013 | 522 | Eredi Bernardo S.n.c. - Via Noce Tordigno, 34 - 85010 Gallicchio (PZ) | PZ023A/10 | BASFV60 | | | | 76.583,34 | 8.942.077,55 | 2.110.351,35 |
| 520 | 03/12/2013 | 526 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 90,01 | 8.942.167,56 | 2.110.261,34 |
| | | | | PZ076C/10 | | | | 135,02 | | 8.942.302,58 | 2.110.126,32 |
| 521 | 03/12/2013 | 527 | Capbeton S.r.l. - C.da Terzo Monsignore - 75022 Irsina (MT) | MT030A/10 | | | 8.798,34 | | 46.711,67 | 8.997.812,58 | 2.054.616,32 |
| 522 | 03/12/2013 | 529 | Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera | PZ056B/10 | | | | 4.496,09 | | 9.002.308,67 | 2.050.120,23 |
| 523 | 03/12/2013 | 530 | Giuloco Prospezioni S.a.s. del Dott. Geol. Giuseppe Locoratolo - Via Dante, 65 - 75100 Matera | MT100A/11 | BASFV53 | | | | 6.292,00 | 9.008.600,67 | 2.043.828,23 |
| 524 | 03/12/2013 | 531 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ061B/10 | | | | 136,50 | | 9.008.737,17 | 2.043.691,73 |
| 525 | 03/12/2013 | 531 | La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata | PZ061B/10 | | | | 289,51 | | 9.009.026,68 | 2.043.402,22 |
| 526 | 03/12/2013 | 531 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PZ061B/10 | | | | 347,73 | | 9.009.374,41 | 2.043.054,49 |
| 527 | 03/12/2013 | 531 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PZ061B/10 | | | | 160,11 | | 9.009.534,52 | 2.042.894,38 |
| 528 | 03/12/2013 | 531 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ061B/10 | | | | 629,40 | | 9.010.163,92 | 2.042.264,98 |
| 529 | 05/12/2013 | 532 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PTSG | | 1.670,29 | | | | 9.011.834,21 | 2.040.594,69 |
| 530 | 05/12/2013 | 533 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ059A/10 | BASFV68 | | | | 157,63 | 9.011.991,84 | 2.040.437,06 |
| 531 | 05/12/2013 | 533 | Riviello Rocco - dipendente Regione Basilicata | PZ059A/10 | BASFV68 | | | | 709,33 | 9.012.701,17 | 2.039.727,73 |
| 532 | 05/12/2013 | 533 | Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ059A/10 | BASFV68 | | | | 462,37 | 9.013.163,54 | 2.039.265,36 |
| 533 | 05/12/2013 | 533 | Vaccaro Franco - dipendente Regione Basilicata | PZ059A/10 | BASFV68 | | | | 197,03 | 9.013.360,57 | 2.039.068,33 |
| 534 | 05/12/2013 | 533 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ059A/10 | BASFV68 | | | | 78,82 | 9.013.439,39 | 2.038.989,51 |
| 535 | 05/12/2013 | 533 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PZ059A/10 | BASFV68 | | | | 57,80 | 9.013.497,19 | 2.038.931,71 |
| 536 | 05/12/2013 | 533 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ059A/10 | BASFV68 | | | | 78,82 | 9.013.576,01 | 2.038.852,89 |
| 537 | 05/12/2013 | 533 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ059A/10 | BASFV68 | | | | 885,35 | 9.014.461,36 | 2.037.967,54 |
| 538 | 05/12/2013 | 535 | Geofond S.r.l. - Via Arianna snc - 75025 Policoro (MT) | MT081A/10 | | | 3.047,51 | | | 9.017.508,87 | 2.034.920,03 |
| 539 | 05/12/2013 | 535 | Comune di Tursi (MT) | MT081A/10 | | | 225,00 | | | 9.017.733,87 | 2.034.695,03 |
| 540 | 05/12/2013 | 539 | So.Lav.Ed. S.n.c. | MT104A/11 | | | 124.041,58 | | | 9.141.775,45 | 1.910.653,45 |
| 541 | 11/12/2013 | 540 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ006A/10 | BASFV57 | | | | 721,61 | 9.142.497,06 | 1.909.931,84 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 11/12/2013 | 541 | Arcasensa Agostino S.a.s. da Avigliano | PZ071B/10 | | | | 61.598,36 | | 9.204.095,42 | 1.848.333,48 |
| 543 | 11/12/2013 | 543 | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera | PTSG | | 3.432,15 | | | | 9.207.527,57 | 1.844.901,33 |
| 544 | 11/12/2013 | 544 | Comune di Missanello (PZ) | PTSG | | 1.130,77 | | | | 9.208.658,34 | 1.843.770,56 |
| 545 | 11/12/2013 | 547 | SAPE S.r.l. | PZ056B/10 | | | | 73.453,76 | | 9.282.112,10 | 1.770.316,80 |
| 546 | 11/12/2013 | 554 | Lucia Arcieri | PZ050A/10 | BASFV31 | | | | 720,00 | 9.282.832,10 | 1.769.596,80 |
| 547 | 11/12/2013 | 555 | Oddone Attilio | PZ009A/10 | BASFV59 | | | | 3.740,80 | 9.286.572,90 | 1.765.856,00 |
| 548 | 11/12/2013 | 555 | Pignataro Carmine | PZ009A/10 | BASFV59 | | | | 2.600,00 | 9.289.172,90 | 1.763.256,00 |
| 549 | 11/12/2013 | 555 | Pace Andrea | PZ009A/10 | BASFV59 | | | | 3.133,20 | 9.292.306,10 | 1.760.122,80 |
| 550 | 11/12/2013 | 555 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ009A/10 | BASFV59 | | | | 1.300,00 | 9.293.606,10 | 1.758.822,80 |
| 551 | 11/12/2013 | 556 | Maggi Ing. Armando - Via Grumentina, 2 - 85050 Marsicovetere (PZ) | PZ023A/10 | BASFV60 | | | | 2.389,21 | 9.295.995,31 | 1.756.433,59 |
| 552 | 11/12/2013 | 556 | Maggi Tommaso | PZ023A/10 | BASFV60 | | | | 1.271,79 | 9.297.267,10 | 1.755.161,80 |
| 553 | 11/12/2013 | 556 | Notarfrancesco Ing. Antonello - Via Pionello, 45 - 85050 Paterno (PZ) | PZ023A/10 | BASFV60 | | | | 1.316,00 | 9.298.583,10 | 1.753.845,80 |
| 554 | 11/12/2013 | 556 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ023A/10 | BASFV60 | | | | 683,02 | 9.299.266,12 | 1.753.162,78 |
| 555 | 11/12/2013 | 557 | Ciaglia Costruzioni S.r.l. - Via Zanardelli, 7 - 85021 Frazione di San Cataldo di Bella | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 12.391,25 | 9.311.657,37 | 1.740.771,53 |
| 556 | 13/12/2013 | 563 | La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera | PTSG | | 570,00 | | | | 9.312.227,37 | 1.740.201,53 |
| 557 | 13/12/2013 | 564 | AM Costruzioni S.r.l. | PZ058A/10 | BASFV67 | | | | 66.803,54 | 9.379.030,91 | 1.673.397,99 |
| 558 | 13/12/2013 | 558 | Impresa Mauro Mario Savino | PZ034B/10 | | | | 118.239,96 | | 9.497.270,87 | 1.555.158,03 |
| 559 | 13/12/2013 | 567 | La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - C.da Valle dell'oro - 85051 Bella (PZ) | PZ050A/10 | BASFV31 | | | | 158.624,45 | 9.655.895,32 | 1.396.533,58 |
| 560 | 13/12/2013 | 568 | Edilia Costruzioni S.r.l. | PZ068A/10 | BASFV70 | | | | 120.630,10 | 9.776.525,42 | 1.275.903,48 |
| 561 | 13/12/2013 | 568 | Comune di Sant'Arcangelo (PZ) | PZ068A/10 | BASFV70 | | | | 1.952,56 | 9.778.477,98 | 1.273.950,92 |
| 562 | 16/12/2013 | 571 | Le Rendez-vous S.r.l. | PTSG | | 473,20 | | | | 9.778.951,18 | 1.273.477,72 |
| 563 | 16/12/2013 | 574 | Maggi Ing. Armando - Via Grumentina, 2 - 85050 Marsicovetere (PZ) | PZ050A/10 | BASFV31 | | | | 4.855,00 | 9.783.806,18 | 1.268.622,72 |
| 564 | 16/12/2013 | 575 | Costruzioni Carlomagno Francesco S.r.l. - Via C. Alberto, 165/B - 85044 Lauria (PZ) | PZ033A/10 | BASFV29 | | | | 100.414,97 | 9.884.221,15 | 1.168.207,75 |
| 565 | 16/12/2013 | 578 | Edil Strade S.n.c. dei F.lli Donnoli - Zona P.I.P. - 85010 Guardia Perticara (PZ) | MT064A/10 | BASFV37 | | | | 58.606,36 | 9.942.827,51 | 1.109.601,39 |
| 1 | 15/01/2014 | 487 | Geoesplorazioni - Corso Garibaldi, 85 - 85100 Potenza | PZ101A/11 | BASFV54 | | | | 10.769,00 | 9.953.596,51 | 1.098.832,39 |
| 2 | 15/01/2014 | 6 | Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera | PTSG | | 4.910,72 | | | | 9.958.507,23 | 1.093.921,67 |
| 3 | 15/01/2014 | 8 | Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza | MT022B/10 | | | | 788,20 | | 9.959.295,43 | 1.093.133,47 |
| 4 | 15/01/2014 | 8 | Perrone Pietro - Dipendente Regione Basilicata | MT022B/10 | | | | 393,41 | | 9.959.688,84 | 1.092.740,06 |
| 5 | 15/01/2014 | 8 | Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata | MT022B/10 | | | | 736,31 | | 9.960.425,15 | 1.092.003,75 |
| 6 | 15/01/2014 | 8 | Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | MT022B/10 | | | | 419,85 | | 9.960.845,00 | 1.091.583,90 |
| 7 | 15/01/2014 | 8 | Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata | MT022B/10 | | | | 108,65 | | 9.960.953,65 | 1.091.475,25 |
| 8 | 15/01/2014 | 8 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT022B/10 | | | | 668,76 | | 9.961.622,41 | 1.090.806,49 |
| 9 | 15/01/2014 | 11 | Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera | PTSG | | 356,24 | | | | 9.961.978,65 | 1.090.450,25 |
| 10 | 15/01/2014 | 12 | Le Rendez-vous S.r.l. | PTSG | | 251,17 | | | | 9.962.229,82 | 1.090.199,08 |
| 11 | 15/01/2014 | 13 | Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera | PTSG | | 13.991,00 | | | | 9.976.220,82 | 1.076.208,08 |
| 12 | 15/01/2014 | 13 | Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera | PTSG | | 11.009,89 | | | | 9.987.230,71 | 1.065.198,19 |
| 13 | 15/01/2014 | 14 | Comune di Latronico | PZ031C/10 | BASFV17 | | | | 278,11 | 9.987.508,82 | 1.064.920,08 |
| | | | | PZ031C/10 | | | | 539,85 | | 9.988.048,67 | 1.064.380,23 |
| 14 | 15/01/2014 | 15 | Impresa Vecchione S.r.l. - Via Siris, 36 - 85033 Episcopia (PZ9 | PZ031C/10 | BASFV17 | | | | 56.771,12 | 10.044.819,79 | 1.007.609,11 |
| | | | | PZ031C/10 | | | | 110.202,77 | - | 10.155.022,56 | 897.406,34 |
| 15 | 16/01/2014 | 16 | Tecnosystem S.r.l. - Via Forlì, 12 - 75025 Policoro (MT) | MT100A/11 | BASFV53 | | | | 99.223,82 | 10.254.246,38 | 798.182,52 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16/01/2014 | 17 | Valori S.c.a.r.l. - Consorzio Stabile - Via Marianna Dionigi, 43 - 00193 Roma | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 902,82 | 10.255.149,20 | 797.279,70 |
| 17 | 16/01/2014 | 17 | Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 554,38 | 10.255.703,58 | 796.725,32 |
| 18 | 16/01/2014 | 17 | Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 1.116,35 | 10.256.819,93 | 795.608,97 |
| 19 | 16/01/2014 | 17 | Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 587,64 | 10.257.407,57 | 795.021,33 |
| 20 | 16/01/2014 | 17 | Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 155,23 | 10.257.562,80 | 794.866,10 |
| 21 | 16/01/2014 | 17 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT085A/10 | BASFV15 | | | | 851,93 | 10.258.414,73 | 794.014,17 |
| 22 | 16/01/2014 | 21 | D'Andrea Carmine - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 660,67 | | | | 10.259.075,40 | 793.353,50 |
| 23 | 16/01/2014 | 21 | D'Andrea Giovanni Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.048,30 | | | | 10.260.123,70 | 792.305,20 |
| 24 | 16/01/2014 | 21 | Grippa Vito - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 1.013,33 | | | | 10.261.137,03 | 791.291,87 |
| 25 | 16/01/2014 | 21 | Rolli Michele - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 600,15 | | | | 10.261.737,18 | 790.691,72 |
| 26 | 16/01/2014 | 21 | Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 706,06 | | | | 10.262.443,24 | 789.985,66 |
| 27 | 16/01/2014 | 21 | Milillo Donato - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 777,77 | | | | 10.263.221,01 | 789.207,89 |
| 28 | 16/01/2014 | 21 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 529,34 | | | | 10.263.750,35 | 788.678,55 |
| 29 | 16/01/2014 | 21 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 273,31 | | | | 10.264.023,66 | 788.405,24 |
| 30 | 16/01/2014 | 21 | Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PTSG | | 415,53 | | | | 10.264.439,19 | 787.989,71 |
| 31 | 16/01/2014 | 21 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PTSG | | 3.066,11 | | | | 10.267.505,30 | 784.923,60 |
| 32 | 16/01/2014 | 22 | Pro.Ter | MT096A/11 | BASFV49 | | | | 3.206,80 | 10.270.712,10 | 781.716,80 |
| 33 | 16/01/2014 | 22 | Ing. Massimo Cosola - Via dei Pesci, 16 - 75100 Matera | MT096A/11 | BASFV49 | | | | 1.068,80 | 10.271.780,90 | 780.648,00 |
| 34 | 16/01/2014 | 22 | Dr. Geologo G. Michele Vizziello - Via Piave, 4 - 75100 Matera | MT096A/11 | BASFV49 | | | | 2.088,80 | 10.273.869,70 | 778.559,20 |
| 35 | 16/01/2014 | 22 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT096A/11 | BASFV49 | | | | 1.200,00 | 10.275.069,70 | 777.359,20 |
| 36 | 16/01/2014 | 23 | Geom. Carmine Gaetano - Contrada S. Andrea snc - 75019 Tricarico (MT) | MT079A/10 | BASFV16 | | | | 529,20 | 10.275.598,90 | 776.830,00 |
| 37 | 16/01/2014 | 23 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT079A/10 | BASFV16 | | | | 100,00 | 10.275.698,90 | 776.730,00 |
| 38 | 20/01/2014 | 24 | Cilumbriello Antonietta | PZ047B/10 | | | | 714,00 | | 10.276.412,90 | 776.016,00 |
| 39 | 20/01/2014 | 24 | Pascale Stefania | PZ047B/10 | | | | 714,00 | | 10.277.126,90 | 775.302,00 |
| 40 | 20/01/2014 | 26 | Impresa Forastiero Romeo Costruzioni | PZ017B/10 | | | | 35.297,45 | | 10.312.424,35 | 740.004,55 |
| 41 | 04/02/2014 | 27 | Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ) | PZ074B/10 | | | | 22.347,07 | | 10.334.771,42 | 717.657,48 |
| 42 | 04/02/2014 | 28 | Locantore Vita | PZ048A/10 | BASFV66 | | | | 799,68 | 10.335.571,10 | 716.857,80 |
| 43 | 04/02/2014 | 28 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ048A/10 | BASFV66 | | | | 199,92 | 10.335.771,02 | 716.657,88 |
| 44 | 04/02/2014 | 29 | Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ) | PZ048A/10 | BASFV66 | | | | 16.163,49 | 10.351.934,51 | 700.494,39 |
| 45 | 22/01/2014 | 30 | Comune di Matera - Via Aldo Moro - 75100 Matera | MT036A/10 | | | 1.645,71 | | | 10.353.580,22 | 698.848,68 |
| 46 | 04/02/2014 | 30 | Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza | MT036A/10 | | | 223,08 | | | 10.353.803,30 | 698.625,60 |
| 47 | 04/02/2014 | 32 | Eredi Bernardo S.n.c. - Via Noce Tordigno, 34 - 85010 Gallicchio (PZ) | PZ023A/10 | BASFV60 | | | | 29.823,76 | 10.383.627,06 | 668.801,84 |
| 48 | 04/02/2014 | 33 | D'Alessandro Giuseppe | PZ090A/10 | BASFV46 | | | | 2.569,23 | 10.386.196,29 | 666.232,61 |
| 49 | 04/02/2014 | 33 | Auricchio Michele | PZ090A/10 | BASFV46 | | | | 1.200,00 | 10.387.396,29 | 665.032,61 |
| 50 | 04/02/2014 | 33 | Lacava Donato | PZ090A/10 | BASFV46 | | | | 1.331,10 | 10.388.727,39 | 663.701,51 |
| 51 | 04/02/2014 | 33 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ090A/10 | BASFV46 | | | | 735,67 | 10.389.463,06 | 662.965,84 |
| 52 | 04/02/2014 | 34 | Schilizzi Costruzioni S.r.l. - San Costantino Albanese (PZ) | MT011B/10 | | | | 90.216,22 | | 10.479.679,28 | 572.749,62 |
| | 11/02/2014 | | Regione Basilicata - Acconto CIPE | | | | | | | 10.479.679,28 | 1.572.749,62 |
| | 12/02/2014 | | Festa Rocco Studio Tecnico - Via Dante, 105 - 75100 Matera | MT046A/10 | BASFV30 | | | | -850,00 | 10.478.829,28 | 1.573.599,62 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 13/02/2014 | 35 | Volini Basileo | MT029A/10 | BASFV28 | | | | 6.085,80 | 10.484.915,08 | 1.567.513,82 |
| 54 | 13/02/2014 | 35 | Lotito Gaetano - Via Appia, 137 - 85100 Potenza | MT029A/10 | BASFV28 | | | | 1.034,20 | 10.485.949,28 | 1.566.479,62 |
| 55 | 13/02/2014 | 35 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT029A/10 | BASFV28 | | | | 1.350,00 | 10.487.299,28 | 1.565.129,62 |
| 56 | 13/02/2014 | 47 | De Mauro Rosa Anna | PZ005B/10 | | | | 1.983,05 | | 10.489.282,33 | 1.563.146,57 |
| 57 | 13/02/2014 | 47 | Esposito Costruzioni s.r.l. | PZ005B/10 | | | | 2.444,00 | | 10.491.726,33 | 1.560.702,57 |
| 58 | 13/02/2014 | 48 | Progeo di Vizziello Michele | MT096A/11 | BASFV49 | | | | 2.652,28 | 10.494.378,61 | 1.558.050,29 |
| 59 | 13/02/2014 | 49 | De Rosa Costruzioni S.n.c. | MT087A/11 | BASFV44 | | | | 128.179,30 | 10.622.557,91 | 1.429.870,99 |
| 60 | 13/02/2014 | 54 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 98,03 | 10.622.655,94 | 1.429.772,96 |
| | 19/02/2014 | | Regione Basilicata - Acconto CIPE | | | | | | | 10.622.655,94 | 2.429.772,96 |
| 61 | 21/02/2014 | 55 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ076C/10 | | | | 37,07 | | 10.622.693,01 | 2.429.735,89 |
| 61 | 21/02/2014 | 55 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 24,72 | 10.622.717,73 | 2.429.711,17 |
| 62 | 21/02/2014 | 56 | Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera | MT011B/10 | | | | 314,24 | | 10.623.031,97 | 2.429.396,93 |
| 63 | 21/02/2014 | 60 | Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ) | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 48.430,97 | 10.671.462,94 | 2.380.965,96 |
| 64 | 21/02/2014 | 71 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ025A/10 | BASFV18 | | | | 318,44 | 10.671.781,38 | 2.380.647,52 |
| 65 | 21/02/2014 | 62 | Campopiano Francesco | MT100A/11 | BASFV53 | | | | 58,13 | 10.671.839,51 | 2.380.589,39 |
| 66 | 21/02/2014 | 62 | Galasso Vincenzo | MT100A/11 | BASFV53 | | | | 258,38 | 10.672.097,89 | 2.380.331,01 |
| 67 | 21/02/2014 | 62 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT100A/11 | BASFV53 | | | | 79,13 | 10.672.177,02 | 2.380.251,88 |
| 68 | 21/02/2014 | 63 | Kreade Inno S.r.l. | PZ006A/10 | BASFV57 | | | | 8.971,88 | 10.681.148,90 | 2.371.280,00 |
| 69 | 21/02/2014 | 64 | La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera | PTSG | | 399,01 | | | | 10.681.547,91 | 2.370.880,99 |
| 70 | 21/02/2014 | 67 | Co.E.ST. Costruzioni Strade S.r.l. | PZ0103A/11 | BASFV55 | | | | 128.119,52 | 10.809.667,43 | 2.242.761,47 |
| 71 | 21/02/2014 | 72 | Geomonitor S.n.c. | PZ0102A/11 | BASFV23 | | | | 5.408,41 | 10.815.075,84 | 2.237.353,06 |
| 72 | 21/02/2014 | 74 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ069A/10 | BASFV71 | | | | 289,52 | 10.815.365,36 | 2.237.063,54 |
| 73 | 21/02/2014 | 61 | Vari | PZ070B/10 | | | | 796,50 | | 10.816.161,86 | 2.236.267,04 |
| 74 | 27/02/2014 | 75 | Thoro S.n.c. | PZ098A/11 | BASFV51 | | | | 162.852,92 | 10.979.014,78 | 2.073.414,12 |
| 75 | 27/02/2014 | 77 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | MT0105A/11 | BASFV11 | | 281,99 | | | 10.979.296,77 | 2.073.132,13 |
| 76 | 27/02/2014 | 77 | Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata | MT0105A/11 | BASFV11 | | 360,25 | | | 10.979.657,02 | 2.072.771,88 |
| 77 | 27/02/2014 | 77 | Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata | MT0105A/11 | BASFV11 | | 216,78 | | | 10.979.873,80 | 2.072.555,10 |
| 78 | 27/02/2014 | 77 | Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | MT0105A/11 | BASFV11 | | 138,95 | | | 10.980.012,75 | 2.072.416,15 |
| 79 | 27/02/2014 | 77 | Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata | MT0105A/11 | BASFV11 | | 38,07 | | | 10.980.050,82 | 2.072.378,08 |
| 80 | 27/02/2014 | 77 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT0105A/11 | BASFV11 | | 340,08 | | | 10.980.390,90 | 2.072.038,00 |
| 81 | 27/02/2014 | 77 | Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza | MT0105A/11 | BASFV11 | | 176,24 | | | 10.980.567,14 | 2.071.861,76 |
| 82 | 27/02/2014 | 77 | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera | MT0105A/11 | BASFV11 | | 69,09 | | | 10.980.636,23 | 2.071.792,67 |
| 83 | 27/02/2014 | 78 | Tagliente Costruzioni s.r.l. | MT089A/11 | BASFV06 | | 175.307,94 | | | 11.155.944,17 | 1.896.484,73 |
| 84 | 27/02/2014 | 79 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ002A/10 | BASFV56 | | | | 309,96 | 11.156.254,13 | 1.896.174,77 |
| 85 | 28/02/2014 | 79 | La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata | PZ002A/10 | BASFV56 | | | | 325,46 | 11.156.579,59 | 1.895.849,31 |
| 86 | 28/02/2014 | 79 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PZ002A/10 | BASFV56 | | | | 278,96 | 11.156.858,55 | 1.895.570,35 |
| 87 | 28/02/2014 | 79 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PZ002A/10 | BASFV56 | | | | 209,22 | 11.157.067,77 | 1.895.361,13 |
| 88 | 28/02/2014 | 79 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ002A/10 | BASFV56 | | | | 92,99 | 11.157.160,76 | 1.895.268,14 |
| 89 | 28/02/2014 | 79 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ002A/10 | BASFV56 | | | | 46,49 | 11.157.207,25 | 1.895.221,65 |
| 90 | 28/02/2014 | 79 | Riviello Rocco - dipendente Regione Basilicata | PZ002A/10 | BASFV56 | | | | 34,86 | 11.157.242,11 | 1.895.186,79 |
| 91 | 28/02/2014 | 79 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ002A/10 | BASFV56 | | | | 34,86 | 11.157.276,97 | 1.895.151,93 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 28/02/2014 | 79 | Zaccagnino Pierina - dipendente Regione Basilicata | PZ002A/10 | BASFV56 | | | | 23,24 | 11.157.300,21 | 1.895.128,69 |
| 93 | 28/02/2014 | 79 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ002A/10 | BASFV56 | | | | 426,18 | 11.157.726,39 | 1.894.702,51 |
| 94 | 28/02/2014 | 80 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ034B/10 | | | | 461,22 | | 11.158.187,61 | 1.894.241,29 |
| 95 | 28/02/2014 | 80 | Riviello Rocco - dipendente Regione Basilicata | PZ034B/10 | | | | 531,33 | | 11.158.718,94 | 1.893.709,96 |
| 96 | 28/02/2014 | 80 | Medurini Antonio | PZ034B/10 | | | | 553,46 | | 11.159.272,40 | 1.893.156,50 |
| 97 | 28/02/2014 | 80 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ034B/10 | | | | 172,96 | | 11.159.445,36 | 1.892.983,54 |
| 98 | 28/02/2014 | 80 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ034B/10 | | | | 57,19 | | 11.159.502,55 | 1.892.926,35 |
| 99 | 28/02/2014 | 80 | Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata | PZ034B/10 | | | | 69,18 | | 11.159.571,73 | 1.892.857,17 |
| 100 | 28/02/2014 | 80 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ034B/10 | | | | 69,18 | | 11.159.640,91 | 1.892.787,99 |
| 101 | 28/02/2014 | 80 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ034B/10 | | | | 737,49 | | 11.160.378,40 | 1.892.050,50 |
| 102 | 28/02/2014 | 83 | Impresa D'Amato Giuseppe | PZ076C/10 | | | | 114.590,21 | | 11.274.968,61 | 1.777.460,29 |
| 103 | 28/02/2014 | 83 | Impresa D'Amato Giuseppe | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 76.393,47 | 11.351.362,08 | 1.701.066,82 |
| 104 | 28/02/2014 | 84 | Favoino Giuseppe (inevaso) | MT082A/10 | BASFV74 | | | | 1.348,50 | 11.352.710,58 | 1.699.718,32 |
| 104 | 28/02/2014 | 84 | Favoino Maria | MT082A/10 | BASFV74 | | | | 1.070,43 | 11.353.781,01 | 1.698.647,89 |
| 105 | 28/02/2014 | 84 | Natale Vincenza Felice | MT082A/10 | BASFV74 | | | | 1.038,20 | 11.354.819,21 | 1.697.609,69 |
| 106 | 28/02/2014 | 84 | Natale Paola Francesca | MT082A/10 | BASFV74 | | | | 1.038,20 | 11.355.857,41 | 1.696.571,49 |
| 107 | 28/02/2014 | 85 | Pilogallo Maria | PZ0103A/11 | BASFV55 | | | | 303,75 | 11.356.161,16 | 1.696.267,74 |
| 108 | 28/02/2014 | 85 | Avigliano Maria | PZ0103A/11 | BASFV55 | | | | 254,53 | 11.356.415,69 | 1.696.013,21 |
| 109 | 28/02/2014 | 85 | Carbone Carlò | PZ0103A/11 | BASFV55 | | | | 282,19 | 11.356.697,88 | 1.695.731,02 |
| 110 | 28/02/2014 | 85 | Avigliano Rosina | PZ0103A/11 | BASFV55 | | | | 11,72 | 11.356.709,60 | 1.695.719,30 |
| 111 | | 86 | Edil Strade S.n.c. dei F.lli Donnoli - Zona P.I.P. - 85010 Guardia Perticara (PZ) | MT064A/10 | BASFV37 | | | | 76.206,08 | 11.432.915,68 | 1.619.513,22 |
| 112 | | 87 | Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza | PZ067A/10 | BASFV19 | | | | 53.061,46 | 11.485.977,14 | 1.566.451,76 |
| 113 | | 88 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ094A/11 | BASFV48 | | | | 416,68 | 11.486.393,82 | 1.566.035,08 |
| 114 | | 88 | La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata | PZ094A/11 | BASFV48 | | | | 1.015,69 | 11.487.409,51 | 1.565.019,39 |
| 115 | | 88 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PZ094A/11 | BASFV48 | | | | 937,53 | 11.488.347,04 | 1.564.081,86 |
| 116 | | 88 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PZ094A/11 | BASFV48 | | | | 703,14 | 11.489.050,18 | 1.563.378,72 |
| 117 | | 88 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ094A/11 | BASFV48 | | | | 390,64 | 11.489.440,82 | 1.562.988,08 |
| 118 | | 88 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ094A/11 | BASFV48 | | | | 156,26 | 11.489.597,08 | 1.562.831,82 |
| 119 | | 88 | Riviello Rocco - dipendente Regione Basilicata | PZ094A/11 | BASFV48 | | | | 117,19 | 11.489.714,27 | 1.562.714,63 |
| 120 | | 88 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ094A/11 | BASFV48 | | | | 117,19 | 11.489.831,46 | 1.562.597,44 |
| 121 | | 88 | Zaccagnino Pierina - dipendente Regione Basilicata | PZ094A/11 | BASFV48 | | | | 78,14 | 11.489.909,60 | 1.562.519,30 |
| 122 | | 88 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ094A/11 | BASFV48 | | | | 1.276,09 | 11.491.185,69 | 1.561.243,21 |
| 123 | | 89 | Geofond S.r.l. - Via Arianna snc - 75025 Policoro (MT) | PZ094A/11 | BASFV48 | | | | 130.059,32 | 11.621.245,01 | 1.431.183,89 |
| 124 | | 91 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 361,50 | 11.621.606,51 | 1.430.822,39 |
| 125 | | 91 | Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 542,12 | 11.622.148,63 | 1.430.280,27 |
| 126 | | 91 | La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 373,01 | 11.622.521,64 | 1.429.907,26 |
| 127 | | 91 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 576,15 | 11.623.097,79 | 1.429.331,11 |
| 128 | | 91 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 576,15 | 11.623.673,94 | 1.428.754,96 |
| 129 | | 91 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 560,79 | 11.624.234,73 | 1.428.194,17 |
| 130 | | 91 | Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 101,66 | 11.624.336,39 | 1.428.092,51 |
| 131 | | 91 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 112,07 | 11.624.448,46 | 1.427.980,44 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | | 91 | Medurini Antonio | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 101,66 | 11.624.550,12 | 1.427.878,78 |
| 133 | | 91 | Zaccagnino Pierina - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 67,76 | 11.624.617,88 | 1.427.811,02 |
| 134 | | 91 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 1.145,98 | 11.625.763,86 | 1.426.665,04 |
| 135 | | 95 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 799,30 | 11.626.563,16 | 1.425.865,74 |
| 136 | | 95 | Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 1.198,96 | 11.627.762,12 | 1.424.666,78 |
| 137 | | 95 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 1.273,91 | 11.629.036,03 | 1.423.392,87 |
| 138 | | 95 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 1.273,91 | 11.630.309,94 | 1.422.118,96 |
| 139 | | 95 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 1.239,94 | 11.631.549,88 | 1.420.879,02 |
| 140 | | 95 | La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 599,47 | 11.632.149,35 | 1.420.279,55 |
| 141 | | 95 | Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 224,80 | 11.632.374,15 | 1.420.054,75 |
| 142 | | 95 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 247,78 | 11.632.621,93 | 1.419.806,97 |
| 143 | | 95 | Metastasio Raffaele - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 224,80 | 11.632.846,73 | 1.419.582,17 |
| 144 | | 95 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 224,80 | 11.633.071,53 | 1.419.357,37 |
| 145 | | 95 | Zaccagnino Pierina - dipendente Regione Basilicata | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 149,85 | 11.633.221,38 | 1.419.207,52 |
| 146 | | 95 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 2.533,81 | 11.635.755,19 | 1.416.673,71 |
| 147 | | 96 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | MT0104A/11 | | | 206,86 | | | 11.635.962,05 | 1.416.466,85 |
| 148 | | 96 | Losinno Antonio - dipendente Regione Basilicata | MT0104A/11 | | | 471,90 | | | 11.636.433,95 | 1.415.994,95 |
| 149 | | 96 | Grieco Cosimo Damiano - dipendente Regione Basilicata | MT0104A/11 | | | 337,44 | | | 11.636.771,39 | 1.415.657,51 |
| 150 | | 96 | La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata | MT0104A/11 | | | 446,05 | | | 11.637.217,44 | 1.415.211,46 |
| 151 | | 96 | Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | MT0104A/11 | | | 165,81 | | | 11.637.383,25 | 1.415.045,65 |
| 152 | | 96 | Cocca Carmine - dipendente Regione Basilicata | MT0104A/11 | | | 155,14 | | | 11.637.538,39 | 1.414.890,51 |
| 153 | | 96 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT0104A/11 | | | 581,48 | | | 11.638.119,87 | 1.414.309,03 |
| 154 | | 96 | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera | MT0104A/11 | | | 221,08 | | | 11.638.340,95 | 1.414.087,95 |
| 155 | | 97 | Brainstormers S.r.l. | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 1.586,00 | 11.639.926,95 | 1.412.501,95 |
| 156 | | 98 | Le Rendez-vous S.r.l. | PTSG | | 159,00 | | | | 11.640.085,95 | 1.412.342,95 |
| 157 | | 99 | La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera | PTSG | | 289,99 | | | | 11.640.375,94 | 1.412.052,96 |
| 158 | | 102 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ052A/10 | BASFV33 | | | | 297,73 | 11.640.673,67 | 1.411.755,23 |
| 159 | | 103 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ076C/10 | | | | 226,59 | | 11.640.900,26 | 1.411.528,64 |
| 159 | | 103 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ076C/10 | BASFV14 | | | | 151,06 | 11.641.051,32 | 1.411.377,58 |
| 160 | | 104 | Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza | PZ057B/10 | | | | 279,29 | | 11.641.330,61 | 1.411.098,29 |
| 161 | | 105 | Sud'Altro Reti e Comunicazioni S.r.l. | MT093A/11 | BASFV47 | | | | 227,71 | 11.641.558,32 | 1.410.870,58 |
| 162 | | 106 | Telesca S.r.l. | PZ035A/10 | BASFV62 | | | | 150.606,56 | 11.792.164,88 | 1.260.264,02 |
| 163 | | 107 | Geoflum Engineering di Donatella Ing. Palma | PZ066A/10 | BASFV39 | | | | 4.809,60 | 11.796.974,48 | 1.255.454,42 |
| 164 | | 107 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ066A/10 | BASFV39 | | | | 900,00 | 11.797.874,48 | 1.254.554,42 |
| 165 | | 108 | Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera | PTSG | | 199,10 | | | | 11.798.073,58 | 1.254.355,32 |
| 166 | | 109 | Calbi Leonardo - dipendente Comune di Tito (PZ) | PZ066A/10 | BASFV39 | | | | 1.091,14 | 11.799.164,72 | 1.253.264,18 |
| 167 | | 109 | Romano Giovanni - dipendente Comune di Tito (PZ) | PZ066A/10 | BASFV39 | | | | 213,48 | 11.799.378,20 | 1.253.050,70 |
| 168 | | 109 | Dolce Antonio - dipendente Comune di Tito (PZ) | PZ066A/10 | BASFV39 | | | | 782,77 | 11.800.160,97 | 1.252.267,93 |
| 169 | | 109 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ066A/10 | BASFV39 | | | | 731,11 | 11.800.892,08 | 1.251.536,82 |
| 170 | | 109 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - | PZ066A/10 | BASFV39 | | | | 1.015,75 | 11.801.907,83 | 1.250.521,07 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | | | | | | | | |
| 171 | | 110 | Calbi Leonardo - dipendente Comune di Tito (PZ) | PZ067A/10 | BASFV19 | | | | 331,46 | 11.802.239,29 | 1.250.189,61 |
| 172 | | 110 | Romano Giovanni - dipendente Comune di Tito (PZ) | PZ067A/10 | BASFV19 | | | | 68,58 | 11.802.307,87 | 1.250.121,03 |
| 173 | | 110 | Dolce Antonio - dipendente Comune di Tito (PZ) | PZ067A/10 | BASFV19 | | | | 148,58 | 11.802.456,45 | 1.249.972,45 |
| 174 | | 110 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ067A/10 | BASFV19 | | | | 176,14 | 11.802.632,59 | 1.249.796,31 |
| 175 | | 110 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ067A/10 | BASFV19 | | | | 261,62 | 11.802.894,21 | 1.249.534,69 |
| 176 | | 112 | Eredi Pepe Salvatore S.n.c. - Via Leonardo da Vinci, 40 - 85040 Sarconi (PZ) | PZ069A/10 | BASFV71 | | | | 54.996,38 | 11.857.890,59 | 1.194.538,31 |
| 177 | | 113 | Schiavone Rocco | MT087A/11 | BASFV44 | | | | 12.825,60 | 11.870.716,19 | 1.181.712,71 |
| 178 | | 113 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT087A/11 | BASFV44 | | | | 2.400,00 | 11.873.116,19 | 1.179.312,71 |
| 179 | | 114 | Ciaglia Costruzioni S.r.l. - Via Zanardelli, 7 - 85021 Frazione di San Cataldo di Bella | PZ063A/10 | BASFV69 | | | | 141.854,28 | 12.014.970,47 | 1.037.458,43 |
| 180 | | 115 | Castronuovo Nina | PZ018B/10 | | | | 227,25 | | 12.015.197,72 | 1.037.231,18 |
| 181 | | 117 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | PZ095A/11 | BASFV22 | | | | 300,80 | 12.015.498,52 | 1.036.930,38 |
| 182 | | 117 | Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata | PZ095A/11 | BASFV22 | | | | 225,60 | 12.015.724,12 | 1.036.704,78 |
| 183 | | 117 | Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | PZ095A/11 | BASFV22 | | | | 648,60 | 12.016.372,72 | 1.036.056,18 |
| 184 | | 117 | Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata | PZ095A/11 | BASFV22 | | | | 648,60 | 12.017.021,32 | 1.035.407,58 |
| 185 | | 117 | Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) | PZ095A/11 | BASFV22 | | | | 225,60 | 12.017.246,92 | 1.035.181,98 |
| 186 | | 117 | La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata | PZ095A/11 | BASFV22 | | | | 451,20 | 12.017.698,12 | 1.034.730,78 |
| 187 | | 117 | Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata | PZ095A/11 | BASFV22 | | | | 84,60 | 12.017.782,72 | 1.034.646,18 |
| 188 | | 117 | Leccese Domenico - dipendente Regione Basilicata | PZ095A/11 | BASFV22 | | | | 84,60 | 12.017.867,32 | 1.034.561,58 |
| 189 | | 117 | Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata | PZ095A/11 | BASFV22 | | | | 169,20 | 12.018.036,52 | 1.034.392,38 |
| 190 | | 117 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | PZ095A/11 | BASFV22 | | | | 921,20 | 12.018.957,72 | 1.033.471,18 |
| 191 | | 116 | Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera | MT0104A/11 | | | 630,64 | | | 12.019.588,36 | 1.032.840,54 |
| 192 | | 121 | Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata | MT091A/11 | | | 300,54 | | | 12.019.888,90 | 1.032.540,00 |
| 193 | | 121 | Perrone Pietro - dipendente Regione Basilicata | MT091A/11 | | | 465,83 | | | 12.020.354,73 | 1.032.074,17 |
| 194 | | 121 | Losinno Antonio - dipendente Regione Basilicata | MT091A/11 | | | 548,48 | | | 12.020.903,21 | 1.031.525,69 |
| 195 | | 121 | Grieco Cosimo Damiano - dipendente Regione Basilicata | MT091A/11 | | | 366,28 | | | 12.021.269,49 | 1.031.159,41 |
| 196 | | 121 | Ferrigno Lara - dipendente Regione Basilicata | MT091A/11 | | | 225,40 | | | 12.021.494,89 | 1.030.934,01 |
| 197 | | 121 | Cocca Carmine - dipendente Regione Basilicata | MT091A/11 | | | 300,54 | | | 12.021.795,43 | 1.030.633,47 |
| 198 | | 121 | Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata | MT091A/11 | | | 234,48 | | | 12.022.029,91 | 1.030.398,99 |
| 199 | | 121 | Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera | MT091A/11 | | | 903,79 | | | 12.022.933,70 | 1.029.495,20 |
| 200 | | 121 | Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera (321,20) | MT091A/11 | | | [redacted] | | | 12.022.933,70 | 1.029.495,20 |
| 201 | | 122 | Geological & Geophisical Investigation Service del Dott. Geol. Potenza Galileo - C.da Bucaletto, 32/C - 85100 Potenza | PZ090A/11 | BASFV46 | | | | 3.050,00 | 12.025.983,70 | 1.026.445,20 |
| 202 | | 127 | Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ) | PZ003B/10 | | | | 96.438,90 | | 12.122.422,60 | 930.006,30 |
| 203 | | 129 | Impresa Fiore Angelo | MT099A/11 | BASFV52 | | | | 10.295,35 | 12.132.717,95 | 919.710,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | MT093A/11 | BASFV47 | | | | 225,00 | 12.132.942,95 | 919.485,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | PZ020A/10 | BASFV27 | | | | 30,00 | 12.132.972,95 | 919.455,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | MT038B/10 | | | | 30,00 | | 12.133.002,95 | 919.425,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | MT046A/10 | BASFV30 | | | | 225,00 | 12.133.227,95 | 919.200,95 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | PZ048A/10 | BASFV66 | | | | 30,00 | 12.133.257,95 | 919.170,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | MT079A/10 | BASFV16 | | | | 225,00 | 12.133.482,95 | 918.945,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | PZ007A/10 | BASFV26 | | | | 225,00 | 12.133.707,95 | 918.720,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | MT0105A/11 | | | 30,00 | | | 12.133.737,95 | 918.690,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | PZ052A/10 | BASFV33 | | | | 225,00 | 12.133.962,95 | 918.465,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | PZ047B/10 | | | | 30,00 | | 12.133.992,95 | 918.435,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | MT096A/11 | BASFV49 | | | | 30,00 | 12.134.022,95 | 918.405,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | PZ016B/10 | | | | 225,00 | | 12.134.247,95 | 918.180,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | PZ095A/11 | BASFV22 | | | | 225,00 | 12.134.472,95 | 917.955,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | MT027B/10 | | | | 30,00 | | 12.134.502,95 | 917.925,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 375,00 | 12.134.877,95 | 917.550,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | PZ006A/10 | BASFV57 | | | | 225,00 | 12.135.102,95 | 917.325,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | PZ086A/11 | BASFV75 | | | | 225,00 | 12.135.327,95 | 917.100,95 |
| 204 | | 130 | Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | PZ098A/11 | BASFV51 | | | | 30,00 | 12.135.357,95 | 917.070,95 |
| 205 | | 131 | De Rosa Costruzioni S.n.c. | MT087A/11 | BASFV44 | | | | 166.966,77 | 12.302.324,72 | 750.104,18 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 366.996,60 | 2.517.003,53 | 3.337.162,07 | 6.081.162,52 | 2.302.324,72 | 750.104,18 |

## 8 - GRAFICI DI SINTESI

Al fine di rendere meglio visibile l'attività della struttura del Commissario si riportano di seguito n. 4 rappresentazioni grafiche relative a :

Grafico n. 1: Fonti di finanziamento e percentuali di incidenza

**Grafico 1 - Fonti di finanziamento**



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

**Grafico 2 - Rapporto percentuale tra somme programmate ed accreditate**



**MATTM**

| | | |
|---|---|---|
| programmate | € 4.520.703,60 | |
| accreditate | € 4.520.703,60 | 100% |



**MATTM - CIPE**

| | | |
|---|---|---|
| programmate | € 2.164.667,23 | |
| accreditate | € 2.164.667,23 | 100% |



**Regione Basilicata - PO-FESR**

| | | |
|---|---|---|
| programmate | € 6.735.000,00 | |
| accreditate | € 2.967.058,07 | 44% |



**Regione Basilicata (CIPE)**

| | | |
|---|---|---|
| programmate | € 21.783.629,17 | |
| accreditate | € 3.400.000,00 | 16% |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

**Grafico 3 - Rapporto percentuale tra somme programmate ed impegnate**



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

**Grafico 4 - Rapporto percentuale tra somme accreditate e spese**



**MATTM**

| | | |
|---|---|---|
| accreditate | € 4.520.703,60 | |
| spese | € 2.626.662,58 | 58% |



**Regione Basilicata - PO-FESR**

| | | |
|---|---|---|
| accreditate | € 2.967.058,07 | |
| spese | € 3.411.230,67 | 115% |



**Regione Basilicata - MATTM (Del. CIPE 8/2012)**

| | | |
|---|---|---|
| accreditate | € 5.564.667,23 | |
| spese | € 6.264.431,47 | 113% |

## 9 - CRITICITÀ

9.1 Tutta l'attività sino ad ora svolta potrebbe essere compromessa dal mancato accreditamento tempestivo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 8/2012 che, sono state fatte transitare attraverso la Regione Basilicata per essere a loro volta trasferite alla contabilità straordinaria del Commissario, ma inopinatamente sottoposte anch'esse al "patto di stabilità"!

Peccato che il fragile sistema idrogeologico della Basilicata, come delle altre regioni, non si confronta con il patto di stabilità né i dissesti ed i conseguenti danni, di gran lunga più costosi in termini di successivi rimedi, non volendo considerare i pericoli per la vita umana il cui valore non è in alcun modo misurabile, si rapportano alle esigenze contabili della Regione. L'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di programma, con il riconoscimento di urgenza e priorità per gli interventi in esso previsti, non consente, in termini di cosciente responsabilità, alcuna motivazione nel ritardo della esecuzione delle opere.

I danni verificati nel recente passato **nuovamente ed anche** in Basilicata, dovrebbero far valutare "diversamente" i costi del rispetto di alcune decisioni assunte a livello europeo!

La "difesa del suolo", per evitare il costante aggravamento dei rischi idrogeologici, non può sottostare al "patto di stabilità", perché ... è una **contraddizione in termini**: *non si può stabilizzare la spesa se non si stabilizza il suolo,* a meno che non si è disposti a pagarne il prezzo altissimo in termini di vittime e danni ...

Con riferimento all' AdP, si valuti responsabilmente, da parte di chi regola le norme ed opera le scelte, il rischio collegato alla sospensione di quanto sino ad ora avviato ed a rischio per il ritardo nella messa a disposizione di somme previste, accreditate alla Regione, ma solo molto limitatamente accreditate alla contabilità speciale del Commissario, che dopo aver operato, con la approvazione dei progetti e l'affidamento dei relativi lavori, sulla base di impegni formalmente assunti da parte della Giunta regionale, corre, ora, il rischio di non poter onorare gli impegni assunti e soprattutto garantire la realizzazione delle opere!

9.2 A questa situazione, di imprevedibilità della **disponibilità reale** delle risorse per garantire il pagamento delle opere appaltate, si aggiunge ora anche la mancata decisione da parte del Governo nazionale della "sorte" dei Commissari: **proroga o non proroga**.

Se i ritardi sono universalmente riconosciuti in capo alla responsabilità del mancato accreditamento delle risorse, a sommesso parere dello scrivente, gli incarichi dovrebbero essere tempestivamente prorogati sino al compimento delle opere o sino al termine dei

tempi necessari per completare le opere, a decorrere dall'avvenuto accreditamento di tutte le risorse.
Ove i pareri, nei luoghi delle scelte, siano diversi da quello ora espresso sarebbe opportuno dare adeguate direttive per il trasferimento di atti, risorse, se disponibili, responsabilità sulle delicate fasi di realizzazione, completamenti, collaudi, consegna delle opere ai soggetti beneficiari.

9.3 In merito poi al **progetto**, mai avviato, codice **PZ040A/10** che interessa il Comune di Moliterno, il Commissario non ha potuto attivare alcuna iniziativa, avendo richiesto, a far data dal 27 maggio 2011, al Comitato di indirizzo e controllo, senza alcuna risposta, l'autorizzazione a destinare ad altro intervento le somme programmate per l'"Intervento di consolidamento frana e ripristino sede stradale SP ex SS 103 Km. 8+400-8+500". Codice "PZ040A/10".

9.4 Il Commissario ha potuto sino ad ora operare con il supporto di poche ma preziose ed indispensabili collaborazioni nell'ambito delle disponibilità, a titolo gratuito, di Enti, Strutture Pubbliche e Società pubbliche. Al Personale impegnato, cui va il mio ringraziamento sentito per la intelligente, generosa e professionale collaborazione fornita ed al quale va attribuito il merito dei significativi risultati ottenuti, è stato unicamente riconosciuto il lavoro straordinario prestato, in coerenza con quanto previsto dal decreto di nomina del Commissario. L'auspicio è che queste collaborazioni siano ancora possibili, sia in conseguenza della disponibilità di Enti a confermarle anche per il 2014, sia per il permanere della norma che le rende possibili.

Matera, sei marzo duemilaquattordici

Il Commissario straordinario delegato
Ing. Francesco Saverio ACITO

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
Sede Legale: Via F. Crispi, 33 – 88100 CATANZARO Fax: 0961.746069
Sede Operativa: Via T. Campanella n. 38/A - 89127 REGGIO CALABRIA Tel. 0965.925800 Fax: 0965 925865
www.dissestocalabria.it - email: info@dissestocalabria.it

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

# RELAZIONE DI DETTAGLIO

# RELAZIONE DI FINE RAPPORTO

- **15.11.2013 - 07.03.2014**

**Catanzaro, 21.07.2014**

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
Sede Legale: Via F. Crispi, 33 – 88100 CATANZARO Fax: 0961.746069
Sede Operativa: Via T. Campanella n. 38/A - 89127 REGGIO CALABRIA Tel. 0965.925800 Fax: 0965 925865
www.dissestocalabria.it - email: info@dissestocalabria.it

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

**Premessa**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Calabria hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Calabria nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In particolare gli interventi, da realizzare nell'ambito dell'AdP "Difesa del Suolo", rientrano nella proposta di programmazione regionale per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che tiene conto delle numerose richieste pervenute agli Uffici della Regione Calabria oltre che di quelle trasmesse, dagli Enti interessati, direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o alla Protezione civile nazionale e/o regionale.

L'accordo, tra l'altro, prevedeva, art. 5, che per l'attuazione degli interventi i sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Presidente della Regione Calabria, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 21 gennaio 2011 il sottoscritto, dott. Domenico Percolla, "Commissario straordinario delegato alla attuazione degli interventi di cui all'allegato A dell'AdP della Regione Calabria" fino al 21 gennaio 2014.

Con nota prot. n. 0001207/GAB del 17 gennaio 2014 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al fine di assicurare la continuità gestionale ed amministrativa, ha comunicato che al sottoscritto Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria si applica l'istituto della prorogatio ex D.L. n. 293/1994 e pertanto la scadenza della nomina Commissariale è stata prorogata fino al 07 marzo 2014.

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

Facendo seguito alle precedenti Relazioni relative alle attività svolte dal Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Calabria (ex DPCM 21.01.2011) del periodo 10.06.2012 – 10.12.2012, trasmessa in data 15.01.2013 con nota prot. 62/UC, del periodo 10.12.2012 - 14.05.2013, trasmessa con nota 756/UC del 15.05.2013 del periodo 15.05.2013 – 14.11.2013, trasmessa con nota prot. 1502/UC del 14.11.2013, con la presente si illustrano le attività svolte da questo Ufficio nel periodo 15.11.2013 – 07.03.2014.

## 1. Incarico di progettazione a Invitalia Attività Produttive S.p.A.

Come specificatamente previsto all'art. 4 del D.P.C.M. del 21 gennaio 2011, con il quale veniva decretata la nomina del Dott. Domenico Percolla a Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria, potendo lo stesso Commissario avvalersi per la realizzazione degli interventi anche di società specializzate a totale capitale pubblico, così come già rappresentato nella relazione annuale del 2011 e nella successiva relazione relativa ai primi due trimestri del 2012, ha stipulato in data 06 luglio 2011 una specifica convenzione tra il Commissario Delegato e Invitalia S.p.A.[1] [*Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A, di seguito denominata "INVITALIA" o Agenzia*], riguardante attività funzionali e/o di assistenza tecnico – amministrativa - e specialistica.

Durante il periodo di riferimento (15 novembre 2013 - 07 marzo 2014), ai sensi dell'art. 2 della Convenzione e del relativo Piano esecutivo Invitalia, tramite la sua controllata invitalia Attività Produttive(IAP) (già Sviluppo Italia Aree Produttive), attraverso il Gruppo di Lavoro

[1] *società a totale capitale pubblico, istituita con decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, ha lo scopo di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari. L'art. 2, comma 5, del decreto.legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, con apposite convenzioni, siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate*

(GdL) composto da personale tecnico specialistico interno ed esterno, ha fornito l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa.

Nell'ambito delle attività di assistenza tecnico-amministrativa e di progettazione, con nota prot. 98/UC del 27 febbraio 2012, il Commissario ha comunicato ad Invitalia una prima di lista di interventi per i quali ha richiesto le attività di progettazione, finalizzate allo svolgimento delle successive gare di appalto, in particolare gli interventi affidati sono i seguenti:

| codice ReNDiS | Comune | Titolo dell'intervento | Progettazione richiesta |
|---|---|---|---|
| CS 019A/10 | Bisignano | Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant'Umile | Definitiva/Esecutiva |
| CS 020A/10 | Bisignano | Interventi di mitigazione del rischio nelle contrade Cretarossa e Fria | Definitiva/Esecutiva |
| VV 043A/10 | Polia | Interventi di mitigazione del rischio di frana e idraulico nella frazione Trecroci | Definitiva/Esecutiva |
| CZ 079A/10 | S. Andrea Apostolo dello Ionio | Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro | Definitiva/Esecutiva |

In considerazione delle urgenze ed al fine di definire nel modo migliore, tempi e contenuti dei progetti sopra riportati, nonché di acquisire la documentazione esistente ed ogni altra informazione utile ai fini della progettazione sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte dei tecnici di Invitalia presso i siti oggetto degli interventi e sono iniziate le propedeutiche attività di rilievo topografico e di definizione dei necessari piani di indagini geognostici.

Inoltre con nota prot. 314/UC del 06 giugno 2012, il Commissario ha comunicato ad Invitalia un'ulteriore intervento:

| codice ReNDiS | Comune | Titolo dell'intervento | Progettazione richiesta |
|---|---|---|---|
| RC 024A/10 | Marina di Gioiosa Ionica | Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione Iunchi | Definitiva/Esecutiva |

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

per il quale ha richiesto le attività di progettazione, finalizzate allo svolgimento delle successive gare di appalto.

Ulteriori richieste sono state comunicate con note prot. n. 698/UC del 6 settembre 2012 e n. 1049/UC del 22 novembre 2012, relative ai seguenti interventi:

| codice ReNDiS | Comune | Titolo dell'intervento | Progettazione richiesta |
|---|---|---|---|
| CZ 002A/10 | Catanzaro | Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche. | Definitiva/Esecutiva |
| CZ 054A/10 | Catanzaro | Interventi di consolidamento nel centro abitato di Catanzaro (Via Siciliani e Via Carlo V) e della Frazione Gagliano (Via Smaldone e Via Gradoni Giglio)" | Definitiva/Esecutiva |
| CS 040A/10 | Lungro | Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in località San Leonardo | Preliminare |
| CS 154B/10 | Morano Calabro | Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito | Preliminare |
| CZ 042A/10 | Cardinale | Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico | Preliminare |

Inoltre con nota prot. 300/UC del 22.02.2013, è stata richiesta un ulteriore progettazione Definitiva/Esecutiva e precisamente:

| codice ReNDiS | Comune | Titolo dell'intervento | Progettazione richiesta |
|---|---|---|---|
| CS 003A/10 | Rogliano | Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi - Balzata | Definitiva/Esecutiva |

Infine con nota prot. 1213/UC del 18 settembre 2013, è stata richiesta un ulteriore progettazione Definitiva/Esecutiva e precisamente:

| codice ReNDiS | Comune | Titolo dell'intervento | Progettazione richiesta |
|---|---|---|---|
| CS 106B/10 | Corigliano e Cassano | Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati | Definitiva/Esecutiva |

## 2. Convenzione con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo

In data 23 maggio 2012 è stato sottoscritto con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del mediterraneo (CGIAM), sulla base del decreto commissariale n. 23 del 23 maggio 2012 di approvazione e finanziamento di tale Accordo, ed avvalendosi di quanto disposto dal DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, per lo svolgimento di attività di assistenza tecnico-specialistica nell'ambito dell'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nella Regione Calabria.

Infatti in relazione alla natura geomorfologica dei siti ed alle specifiche problematiche connesse con l'attuazione degli interventi tesi alla riduzione del rischio idrogeologico in essere, l'esistente cartografia regionale, generalmente restituita alle scale 1:5.000, non risulta pienamente idonea ed adeguatamente dettagliata per le finalità delle progettazioni di livello definitivo ed esecutivo. Si è pertanto avuta la necessità di dotarsi di specifici rilievi topografici di dettaglio delle aree di intervento sin dalla prima fase connessa con l'attuazione dei piani recanti le indagini geognostiche ed, ancor di più, nella successiva fase progettuale connessa con l'analisi dello stato di fatto e la modellazione idraulica e strutturale delle opere di progetto.

Sulla base dell'accordo con CGIAM, e facendo seguito ad incontri tecnici avuti presso la struttura commissariale, il Commissario Delegato ha successivamente trasmesso al CGIAM una lista di 32 "punti di intervento", compresi tra i 185 di cui all'Elenco A dell'Accordo di Programma del 25.11.2010, su cui il centro ha avviato i rilievi mediante piattaforme aerotrasportate e delle quali ha iniziato a restituire e rappresentare i dati all'ufficio del

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

Commissario, secondo le priorità da questi stabilite. Di seguito la lista dei 32 "punti di intervento":

| CODICE RENDIS | ENTE BENEFICIARIO | PROV. | COMUNE | LOCALITA' |
|---|---|---|---|---|
| VV 033A/10 | Provincia di VV | VV | Vibo Valentia | Torrente S. Anna |
| VV 034A/10 | Provincia di VV | VV | Vibo Valentia | Torrente Antonucci |
| VV 035A/10 | Provincia di VV | VV | Vibo Valentia | Torrente Candrilli |
| VV 036A/10 | Provincia di VV | VV | Vibo Valentia | Fosso Libanio |
| RC 028A/10 | Comune di Reggio Calabria | RC | Reggio Calabria | Fiumara Gallico |
| RC 029A/10 | Comune di Reggio Calabria | RC | Reggio Calabria | Fiumara Annunziata |
| RC 030A/10 | Comune di Reggio Calabria | RC | Reggio Calabria | Fiumara D'armo |
| RC 031A/10 | Comune di Reggio Calabria | RC | Reggio Calabria | Fiumara Menga |
| RC 032A/10 | Comune di Reggio Calabria | RC | Reggio Calabria | Fiumara Valanidi |
| RC 052A/10 | Comune di Reggio Calabria | RC | Reggio Calabria | Rete Idrografica Minore Nelle Frazioni Archi, Catona E Gallico |
| CS 019A/10 | Comune di Bisignano | CS | Bisignano | Pendici Santuario Di Sant'Umile Da Bisignano |
| CS 020A/10 | Comune di Bisignano | CS | Bisignano | Contrade Cretarossa E Fria |
| CS 065A/10 | Provincia di CS | CS | Corigliano | Torrente Leccalardo |
| CS 069A/10 | Provincia di CS | CS | Vari | Corsi D'acqua Minori |
| CS106B/10 | Provincia di CS | CS | Cassano / Corigliano | Fiume Crati |
| CS 127B/10 | Provincia di CS | CS | Corigliano | Torrente San Mauro |
| CS 182B/10 | Provincia di CS | CS | Corigliano | Torrente Malfrancato |
| CZ 027A/10 | Provincia di CZ | CZ | Cardinale | Fiume Ancinale |
| CZ 041A/10 | Provincia di CZ | CZ | San Mango D'Aquino / Nocera Terinese | Fiume Savuto, Tratto Medio - Basso Fino alla Foce |
| CZ 045A/10 | Provincia di CZ | CZ | Simeri Crichi / Soveria Simeri | Fiume Simeri |
| CZ 066A/10 | Provincia di CZ | CZ | Catanzaro | Fiume Corace |
| CZ 073A/10 | Provincia di CZ | CZ | Vari | Corsi D'acqua Minori |
| CZ 086A/10 | Provincia di CZ | CZ | Guardavalle | T. Patella |

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CZ 094B/10** | Provincia di CZ | CZ | Guardavalle | Guardavalle Marina, Centro Abitato - Località Borgorosso |
| **CZ 107B/10** | Provincia di CZ | CZ | Catanzaro / Simeri Crichi | Fiume Alli |
| **CZ 132B/10** | Provincia di CZ | CZ | Badolato | Torrente Barone |
| **CZ 176B/10** | Provincia di CZ | CZ | Maida | Fiume Pesipe |
| **CZ 177B/10** | Provincia di CZ | CZ | Lamezia Terme | Torrente S. Ippolito |
| **CZ 178B/10** | Provincia di CZ | CZ | Cropani / Botricello | Torrente Crocchio |
| **CZ 181B/10** | Provincia di CZ | CZ | Soverato | Fiume Beltrame |
| **CZ 183B/10** | Provincia di CZ | CZ | Curinga | Torrenti Randace, Turrina E La Grazia |
| **CZ 184B/10** | Provincia di CZ | CZ | Cropani / Sellia Marina | Torrente Scilotraco |

Tra il mese di febbraio e marzo 2013, CGIAM trasmette i seguenti "punti di intervento" rilevati:

| CODICE RENDIS | ENTE BENEFICIARIO | PROV. | COMUNE | LOCALITA' |
|---|---|---|---|---|
| **CS 019A/10** | Comune di Bisignano | CS | Bisignano | Pendici Santuario Di Sant'Umile Da Bisignano |
| **CS 020A/10** | Comune di Bisignano | CS | Bisignano | Contrade Cretarossa E Fria |
| **CS106B/10** | Provincia di CS | CS | Cassano / Corigliano | Fiume Crati |
| **CZ 027A/10** | Provincia di CZ | CZ | Cardinale | Fiume Ancinale |
| **CZ 041A/10** | Provincia di CZ | CZ | San Mango D'Aquino / Nocera Terinese | Fiume Savuto, Tratto Medio - Basso Fino alla Foce |
| **CZ 045A/10** | Provincia di CZ | CZ | Simeri Crichi / Soveria Simeri | Fiume Simeri |
| **CZ 066A/10** | Provincia di CZ | CZ | Catanzaro | Fiume Corace |
| **CZ 073A/10** | Provincia di CZ | CZ | Vari | Corsi D'acqua Minori |
| **CZ 086A/10** | Provincia di CZ | CZ | Guardavalle | T. Patella |
| **CZ 094B/10** | Provincia di CZ | CZ | Guardavalle | Guardavalle Marina, Centro Abitato - Località Borgorosso |
| **CZ 107B/10** | Provincia di CZ | CZ | Catanzaro / Simeri Crichi | Fiume Alli |
| **CZ 132B/10** | Provincia di CZ | CZ | Badolato | Torrente Barone |
| **CZ 176B/10** | Provincia di CZ | CZ | Maida | Fiume Pesipe |
| **CZ 177B/10** | Provincia di CZ | CZ | Lamezia Terme | Torrente S. Ippolito |

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CZ 178B/10** | Provincia di CZ | CZ | Cropani / Botricello | Torrente Crocchio |
| **CZ 181B/10** | Provincia di CZ | CZ | Soverato | Fiume Beltrame |
| **CZ 183B/10** | Provincia di CZ | CZ | Curinga | Torrenti Randace, Turrina E La Grazia |
| **CZ 184B/10** | Provincia di CZ | CZ | Cropani / Sellia Marina | Torrente Scilotraco |

Inoltre in data 25 settembre 2013, per tutte le aree rilevate trasmette le schede di caratterizzazione geologica generale.

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

## 3. Sintesi delle attività svolte

In particolare, suddividendo le attività per

### A. Gennaio 2011 – Luglio 2011

In tale periodo, nel quale il Commissario Delegato in epigrafe non aveva alcuna disponibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 4 ha individuato le possibili collaborazioni, infatti ...*"Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006"* ...

In considerazione di quanto prescritto dal richiamato art. 4 e per la assenza iniziale di risorse, si è provveduto ad operare esclusivamente usufruendo di alcune risorse tecnico-operative della Regione Calabria. In attesa del trasferimento delle risorse economiche specifiche, sono state svolte:

i. definizione di una scheda "istruttoria" finalizzata a raccogliere in maniera sintetica, ma esaustiva, tutti i dati di base degli interventi compresi nell'Accordo di Programma, del 25.11.2010;

ii. trasmissione della scheda a tutti i Comuni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da attuare, nonché alle provincie anch'esse interessati e beneficiari di alcuni interventi;

### B. Luglio 2011 – Dicembre 2011

In tale periodo, a valle dell'erogazione di una prima parte di risorse economiche da parte del Ministero dell'Ambiente, avvenuta il 23.06.2011 per un importo pari ad € 2.339.261,85, è stata di fatto avviata la struttura operativa dell'Ufficio, avvalendosi, con Decreto Commissariale n. 2 del 19.07.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, da personale proveniente dalla Regione Calabria - Dipartimento n.9 LL.PP. dell'Assessorato ai

LL.PP, costituito da n. 7 risorse tecnico-amministrative esperte, e sono state svolte le seguenti attività

i. istruttoria preliminare delle schede ricevute;
ii. prima fase di istruttoria di dettaglio, anche tramite incontri diretti con i primi Comuni interessati dagli interventi;
iii. definizione di un cronoprogramma preliminare e della ripartizione annuale delle risorse;
iv. la seconda fase dell'istruttoria di dettaglio, anche attraverso ulteriori incontri con i Comuni;
v. la ricerca, acquisizione e costituzione dell'Ufficio della struttura commissariale;
vi. la definizione della Lista degli Interventi Prioritari secondo delle "indicizzazioni" basate sui tempi di cantierabilità degli interventi, sullo stato della progettazione, sul numero di persone potenzialmente sposte al rischio e sulla periodicità/frequenza degli eventi che innescano il suddetto rischio;
vii. stipula Convenzioni con le Provincie di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, per la progettazione di alcuni interventi e precisamente:

- Provincia di Cosenza: In virtù della convenzione stipulata in data 1 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto Codice Rendis CS025A/10;
- Provincia di Reggio Calabria: In virtù della convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Budello" da realizzare nel comune di Gioa Tauro Codice Rendis RC068A/10;
- Provincia di Catanzaro: in virtù della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n. 2 interventi: "Interventi di sistemazione idraulica dei fossi Valeo I e II nel bacino del fosso Pia Lupia" da realizzare nel Comune di Falerna Codice Rendis CZ081A/10; "Interventi di sistemazione idraulica dei bacini dei Valloni Sciabica, Chioccia e Marevitano" da realizzare nel comune di Nocera Terinese Codice Rendis CZ082A/10
- Provincia di Crotone: In virtù della convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Crotone" da realizzare nei comuni di Cirò Marina, Cirò, Carfizzi e Melissa" Codice Rendis KR071A/10;

- Provincia di Vibo Valentia: In virtù della convenzione stipulata in data 6 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n.2 interventi: "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Vibo Valentia" da realizzare nei comuni di Pizzo Calabro, Ricadi e San Nicola da Crissa" Codice Rendis VV072A/10; "Interventi integrativi di mitigazione del rischio idrogeologico incombente nel centro abitato di Maierato" Codice Rendis VV005A/10.

viii. stipula Convenzione con il Dipartimento alle Infrastrutture della Regione Calabria ed il Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la Calabria per la progettazione preliminare dell'intervento Codice Rendis CS003A/10 "Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata" nel Comune di Rogliano (CS)

**C. <u>Gennaio 2012 – Dicembre 2012</u>**

Avendo reperito e costituito l'Ufficio commissariale, in termini di sede operativa e di strumentazione d'ufficio, hardware e software, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:

i. numerosi incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.
ii. nomina di n. **4 RUP**, sulla base di quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011 , attraverso specifici decreti commissariali, e loro accreditamento presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per le formalità e procedure previste in materia di appalti pubblici;
iii. istituzione, tramite specifici bandi di gara, dell'elenco imprese - per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara – e dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;
iv. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS014A/10 Comune di Firmo ", per € 600.000,00, gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 17.09.2012 ed consegna dei lavori in data 28.09.2012;

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

v. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. KR 021A/10 Comune di Santa Severina, per € 600.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 17.10.2012 e consegna dei lavori in data 21.11.2012;

vi. espletamento gara per l'affidamento dell'Incarico di Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza del costone sottostante il centro storico in rione Grecia" nel Comune di S. Severina (KR) - Codice Intervento KR 021A/10;

vii. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS 004A/10 Comune di Acri, per € 1.500.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 19.12.2012, si è in attesa della consegna dei lavori;

viii. predisposizione documentazione per l'espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS025A/10 - Provincia di Cosenza ", per € 1.500.000,00,

ix. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 019A/10 – Comune di Bisignano "Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant'Umile", lavori aggiudicati e realizzati;

x. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Ionio – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro", lavori aggiudicati in corso di realizzazione;

xi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod VV043A/10- Polia- "Interventi di mitigazione rischio frana e idraulico nella frazione Trecroci", lavori aggiudicati e realizzati;

xii. predisposizione documentazione per l'espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. RC 024A/10 – Marina di Gioiosa Jonica – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione Iunchi";

xiii. svolgimento di sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :

- Bisignano, Polia, Sant'Adrea Apostolo dello Jonio, Marina di Gioiosa ionica e Catanzaro.

xiv. avvio implementazione progettazioni da parte dell'Ufficio del Commissario, relativamente agli interventi:

- CS 019A/10 – Bisignano "Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant'Umile";
- CS 020A/10 – Bisignano "Interventi di mitigazione del rischio nelle contrade Cretarossa e Fria";
- VV 043A/10 – Polia – "Interventi di mitigazione del rischio di frana e idraulico nella frazione Trecroci"

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

- CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Ionio – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro"
- RC 024A/10 - Marina di Gioiosa Ionica – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione Iunchi";
- CZ 002A/10 "Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche" nel Comune di Catanzaro;
- CZ 054A/10 "Interventi di consolidamento nel centro abitato di Catanzaro (Via Siciliani e Via Carlo V) e della Frazione Gagliano (Via Smaldone e Via Gradoni Giglio)" nel Comune di Catanzaro

xv. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto;

xvi. predisposizione della documentazione necessaria da porre a base di gara, per i servizi di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, in tutti quei casi dove gli Enti beneficiari del finanziamento (Comuni), non hanno le competenze interne ai propri uffici tecnici per procedere alla progettazione e non hanno le risorse per gestire in modo diretto tale fase, gli interventi per i quali si sta procedendo a gare di progettazione sono i seguenti:

- CZ 067A/10 – Comune di Tiriolo "Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace";
- CS 003A/10 – Comune di Rogliano "Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata";
- VV 033A/10 - Provincia di VV "Ripristino della officiosità idraulica del Torrente S. Anna a monte della SS 522";
- VV 034A/10 - Provincia di VV "Ripristino della officiosità idraulica a monte della Variante alla SS 522 (Antonucci e affluente)";
- VV 035A/10 - Provincia di VV "Ripristino della officiosità idraulica del Torrente Trainiti a monte della SP n° 11 (Torrente Candrilli)";
- VV 036A/10 - Provincia di VV "Ripristino della officiosità idraulica del Fosso Tomarchiello o Libanio";
- CS 065A/10 - Provincia di CS "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Leccalardo";

- CS 069A/10 - Provincia di CS "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Cosenza";
- CS106B/10 - Provincia di CS "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano";
- CS 127B/10 - Provincia di CS "Interventi di sistemazione idraulica del Torrente San Mauro";
- CS 182B/10 - Provincia di CS "Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Malfrancato";

**D. <u>Dicembre 2012 – Maggio 2013</u>**

Nel periodo indicato, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:

xvii. ulteriori incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.

xviii. nomina di ulteriori n. **17 RUP**, sulla base di quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011 , attraverso specifici decreti commissariali, e loro accreditamento presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per le formalità e procedure previste in materia di appalti pubblici;

xix. specifico avviso per l'aggiornamento, previsto entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, dell'elenco imprese - per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara – e dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;

xx. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS025A/10 – "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto - **Provincia di Cosenza** ", per € 1.300.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 14.02.2013 e consegna dei lavori in data 27.02.2013;

xxi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. RC 024A/10 – **Marina di Gioiosa Jonica** – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione Iunchi" lavori aggiudicati in corso di realizzazione;

xxii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS016A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina" nel **Comune di Zumpano**, per

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

€ 1.100.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;

xxiii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS017A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence " nel **Comune di Zumpano**, per € 900.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;

xxiv. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS062A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello" nel **Comune di Scalea**, per € 800.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;

xxv. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS056A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Santa Maria degli Angeli" nel **Comune di Villapiana**, per € 800.000,00 gara in corso;

xxvi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 026A/10 – "Interventi in alveo sul Fiume Tacina" **Provincia di Crotone** gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;

xxvii. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 037A/10 – "Interventi in alveo sul Fiume Tuvolo/Migliarello" **Provincia di Crotone** gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;

xxviii. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 163B/10– "Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della conoide del t. satanasso" **Provincia di Cosenza** gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;

xxix. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 038A/10 – "Interventi in alveo sul fiume esaro" **Provincia di Crotone** gara in corso;

xxx. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 039A/10 – "Interventi in alveo sul fiume vallone Lamps Papaniciaro" **Provincia di Crotone** gara in corso;

xxxi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 122B/10 – "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Acquaniti" **Provincia di Cosenza** gara in corso;

xxxii. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico di Progettazione Def/Esec, Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di

consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace" cod. intervento CZ 067A/10 **Comune di Tiriolo;**

xxxiii. svolgimento di ulteriori sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi, oltre a quelli già indicati precedentemente, relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :

- Lungro, Cardinale, Morano Calabro, Cassano allo Ionio, Corigliano e Catanzaro.

xxxiv. avvio implementazione progettazioni da parte dell'Ufficio del Commissario, relativamente agli interventi:

- CS 040A/10 – Lungro "Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in località San Leonardo";
- CS 154B/10 – Morano Calabro "Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito";
- CZ 042A/10 – Cardinale – "Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico";
- CS 003A/10 – Rogliano "Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata";
- CS 106B/10 – Cassano/Corigliano "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano";

xxxv. Redazione del Progetto Preliminare intervento cod. CS 106B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano" trasmesso a tutti gli Enti interessati in data 28/03/2013;

xxxvi. Avvio della Progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento cod. CS 106B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano" con l'approfondimento e la rielaborazione degli elaborati grafici recanti lo stato di fatto dei luoghi in rapporto al regime vincolistico per poter compiutamente individuare gli Enti e le Amministrazioni preposte al rilascio di autorizzazioni, pareri e n.o.;

xxxvii. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto. Con riferimento alle istruttorie tecnico – amministrative si rimanda al successivo paragrafo per un quadro riepilogativo di dettaglio dello stato delle progettazioni.

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

**E. <u>Maggio 2013 – Novembre 2013</u>**

Nel periodo indicato, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:

xxxviii. ulteriori incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.

xxxix. aggiornamento con Decreto Commissariale n. 150 del 19 giugno 2013 dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;

xl. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS052A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio in località Santa Maria degli Angeli in **Comune di Villapiana (CS)** ", per € 800.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 19.06.2013 e consegna dei lavori in data 02.10.2013;

xli. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS016A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina" nel **Comune di Zumpano**, per € 1.100.000,00 stipula del contratto in data 31.05.2013;

xlii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS017A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence " nel **Comune di Zumpano**, per € 900.000,00 stipula del contratto in data 19.06.2013;

xliii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS062A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello" nel **Comune di Scalea**, per € 800.000,00 stipula del contratto in data 29.05.2013;

xliv. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 026A/10 – "Interventi in alveo sul Fiume Tacina" **Provincia di Crotone** stipula del contratto in data 11.06.2013;

xlv. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 037A/10 – "Interventi in alveo sul Fiume Tuvolo/Migliarello" **Provincia di Crotone** stipula del contratto in data 17.06.2013;

xlvi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 163B/10– "Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della conoide del t. satanasso" **Provincia di Cosenza** stipula del contratto in data 19.06.2013;

xlvii. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 038A/10 – "Interventi in alveo sul fiume esaro" **Provincia di Crotone** stipula del contratto in data 10.09.2013;

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

xlviii. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 039A/10 – "Interventi in alveo sul fiume vallone Lamps Papaniciaro" **Provincia di Crotone** stipula del contratto in data 10.09.2013;

xlix. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 122B/10 – "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Acquaniti" **Provincia di Cosenza** stipula del contratto in data 19.09.2013;

l. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico di Progettazione Def/Esec, Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace" cod. intervento CZ 067A/10 **Comune di Tiriolo** stipula del contratto in data 29.05.2013;

li. svolgimento di ulteriori sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi, oltre a quelli già indicati precedentemente, relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :

- Cassano allo Ionio, Corigliano e Catanzaro.

lii. Redazione del Progetto Preliminare intervento CS 040A/10 – Lungro "Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in località San Leonardo" trasmesso al Comune con nota 1060/2013 del 23 luglio 2013;

liii. Redazione del Progetto Preliminare intervento CS 154B/10 – Morano Calabro "Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito";

liv. Redazione del Progetto Preliminare intervento CZ 042A/10 – Cardinale – "Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico" trasmesso al Comune con nota 1235/2013 del 20 settembre 2013;

lv. Redazione del Progetto definitivo dell'intervento cod. CS 106B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano" trasmesso al RUP dell'intervento in data 8/11/2013, per la verifica e la validazione;

lvi. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico di Direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico" nel **Comune di Maierà (CS)** cod. intervento CS057A/10, Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 369 del 08/11/2013;

lvii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori di: "Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico" nel **Comune di Maierà (CS)** cod. intervento CS057A/10, importo finanziamento € 800.000,00, aggiudicazione provvisoria del 13 novembre 2013;

lviii. definizione e stipula della relativa convenzione, in data 30 ottobre 2013, dei rapporti convenzionali con la Regione Calabria per la regolamentazione delle modalità di finanziamento e rendicontazione dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 8/2012;

lix. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto. Con riferimento alle istruttorie tecnico – amministrative si rimanda al successivo paragrafo per un quadro riepilogativo di dettaglio dello stato delle progettazioni.

**F. <u>Novembre 2013 – Marzo 2014</u>**

Nel periodo indicato, sono state svolte le seguenti attività:

lx. ulteriori incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.

lxi. svolgimento di ulteriori sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi, oltre a quelli già indicati precedentemente, relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :

- Cassano allo Ionio, Corigliano e Catanzaro.

lxii. Convocazione e svolgimento, in data 11 dicembre 2013, di Conferenza di Servizi per i seguenti interventi:

- cod. CS 106B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano";
- cod. CS 166B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Catocastro" nel Comune di Amantea (CS);
- cod. CS 124B/10 - "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Pagliaro" Comune di Trebisacce (CS);

lxiii. predisposizione della necessaria documentazione per le verifiche in itinere a cura del MISE - DPS - UVER su interventi della delibera CIPE n. 8/2012 "Frane e versanti";

lxiv. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto. Con riferimento alle istruttorie tecnico – amministrative si rimanda al

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

successivo paragrafo per un quadro riepilogativo di dettaglio dello stato delle progettazioni;

lxv. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi integrativi di mitigazione del rischio di frana nel centro storico" cod. intervento CS 057A/10 **Comune di Maierà** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 376 del 20/11/2013;

lxvi. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico di Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "Completamento degli interventi di consolidamento nel centro" cod. intervento KR 117B/10 **Comune di Mesoraca** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 414 del 23/12/2013;

lxvii. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi di mitigazione del rischio frana in nel centro abitato e in loc. Zanzaro" cod. intervento CS 135B/10 **Comune di Falerna** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 415 del 23/12/2013;

lxviii. espletamento gara per l'affidamento dei lavori dell'intervento "Completamento degli interventi di consolidamento nel centro" cod. intervento KR 117B/10 **Comune di Mesoraca** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 5 del 09/01/2014;

lxix. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi di mitigazione del rischio frana della Frazione Malaugelli e di via Merenzata" cod. intervento KR 116B/10 **Comune di Mendicino** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 6 del 09/01/2014;

lxx. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico del servizio di verifica dei livelli progettuali ai fini della validazione per l'intervento cod. CS 106B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale **di Corigliano e Cassano**" Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 3 del 08/01/2014;

lxxi. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi di mitigazione del rischio frana nel centro abitato e nelle località Petrara, Pianetto, Circonvallazione" cod. intervento CS 044A/10 **Comune di Cerisano** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 24 del 20/01/2014;

lxxii. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Crotone" cod. intervento KR 071A/10 **Provincia di Crotone** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 52 del 18/02/2014

lxxiii. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi in alveo sul Torrente Tuvolo/Migliarello" cod. intervento KR 037A/10 **Comune di Crotone** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 67 del 03/03/2014;

lxxiv. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza di Via delle Muse" cod. intervento CS 119B/10 **Comune di Serra Pedace** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 70 del 05/03/2014;

lxxv. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi di mitigazione del rischio di frana nell'abitato di Natile Nuovo" cod. intervento RC 064A/10 **Comune di Careri** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 78 del 06/03/2014;

lxxvi. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi in alveo sul fiume Esaro" cod. intervento KR 038A/10 **Comune di Crotone** Aggiudicazione provvisoria con nota prot.n. 379 del 04/03/2014. In attesa dell'Aggiudicazione definitiva.

lxxvii. Redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo relativo all'intervento CZ 079A/10 "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro" nel Comune di **S. Andrea Apostolo dello Ionio**;

lxxviii. Redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo relativo all'intervento cod. RC 024A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione Iunchi" nel Comune di **Marina di Gioiosa Jonica**;

lxxix. Redazione del Progetto Esecutivo dell'intervento cod. CS 106B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale **di Corigliano e Cassano**" trasmesso al RUP dell'intervento in data 4/03/2014, per la necessaria fase di verifica e validazione;

lxxx. Redazione del Progetto Definitivo relativo all'intervento cod. CZ 002A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche frazione Janò località Rumbolotto e Scala" nel Comune di **Catanzaro;**

## 4. Incontri con Comuni - Proseguimento istruttoria di dettaglio

Come già rappresentato nelle precedenti relazioni, nel periodo settembre-dicembre 2011, sono stati convocati e svolti incontri diretti tra il Commissario e tutti i Comuni, per poter iniziare la predisposizione di eventuali atti e documentazione, necessari per un rapido avvio delle attività operative nel momento in cui si fossero rese disponibili le risorse economiche previste.

**Successivamente agli incontri con tutti i Comuni presenti nell'accordo di programma, si è entrati nel merito del proseguimento delle attività, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici relativi ad elaborati progettuali trasmessi al Commissario Delegato, sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi connessi alle procedure di gara da intraprendere e/o già espletate dalle singole amministrazioni.**

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

Nel periodo in oggetto sono proseguiti gli incontri con molti Comuni, negli uffici di Reggio Calabria e/o di Catanzaro, facenti parte dell'Elenco A e B di cui all'Accordo di Programma del 25.11.2010, ed è stata definita con gli stessi Comuni una procedura di attuazione operativa delle fasi di progettazione che ha portato ad avere, per la quasi totalità degli interventi, almeno un livello di progettazione (Preliminare, Definitivo ed Esecutivo).

A tal proposito si riporta in modo sintetico, la situazione aggiornata ad oggi: degli 88 interventi di cui all'allegato A quelli ricadenti in territorio comunale (gli altri ricadono in ambito provinciale) sono 64, per 63 Comuni esistono elaborati progettuali già esitati positivamente dall'ufficio del Commissario e si trovano dunque o nella fase di esecuzione dei lavori o in un avanzata fase progettuale in ciò costantemente supportati e monitorati da parte di questo ufficio da un punto di vista sia tecnico che amministrativo attraverso il supporto costante agli uffici tecnici comunali. In particolare n. 13 interventi sono nella fase di esecuzione dei lavori o di gara espletata per l'affidamento lavori in attesa di stipulare il contratto, n. 6 interventi sono dotati di progettazione di livello esecutiva e n. 21 interventi sono dotati di progettazione di livello definitiva. Preme evidenziare che su 44 Amministrazioni Comunali, che stanno portando avanti la progettazione, n. 31 hanno richiesto e sono stati autorizzati, a seguito di numerosi incontri ed istruttorie amministrative, a procedere con l'affidamento all'esterno dei servizi di progettazione Def/Esec e dei servizi di Indagine Geognostiche.

Dei 97 interventi di cui all'Allegato B quelli ricadenti in territorio comunale(gli altri ricadono in ambito provinciale) sono 61, di questi 39 comuni hanno presentato il progetto preliminare e sono in corso da parte di questo ufficio le istruttorie tecniche. Inoltre n. 7 interventi sono dotati di progettazione di livello esecutiva e n. 16 interventi sono dotati di progettazione di livello definitiva. Infine per n. 4 interventi è stata espleta la gara per l'affidamento lavori in attesa di stipulare il contratto Anche in questo caso va ricordato che su 61 Amministrazioni Comunali, n. 42 hanno richiesto e sono stati autorizzati a procedere con l'affidamento all'esterno dei servizi di progettazione Def/Esec dei servizi di Indagine Geognostiche.

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

**In tal modo, a breve, la quasi totalità degli interventi previsto nell'Accordo di Programma sarà dotato di un livello di progettazione Definitiva e/o Esecutiva.**

## 5. Nomina RUP

In parallelo agli incontri con i Comuni, di cui al punto precedente, come previsto dalla procedura definita con gli stessi in base a quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011 (registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 3439), con il quale vengono emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del d.l. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", e tenuto conto delle procedure indicate dal D.lgs 163/06 e s.m.i. in materia di "contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il Commissario delegato sta provvedendo ad integrare nella propria struttura, tramite specifici decreti Commissariali di nomina, i Responsabili del Procedimento (RUP) già nominati dai Comuni/Province relativamente agli interventi da attuare.

Allo stato risultano già nominati i RUP dei seguenti interventi:

| codice ReNDiS | Comune | Titolo dell'intervento |
|---|---|---|
| CS 014A/10 | Comune di Firmo | Interventi di consolidamento in Via Sparadei e Via della Repubblica |
| KR 021A/10 | Comune di Santa Severina | Interventi di messa in sicurezza del costone sottostante centro storico |
| CS 004A/10 | Comune di Acri | Interventi di consolidamento in loc. Serricelle |
| CS 025A/10 | Provincia di Cosenza | Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto |
| CS 016A/10 | Comune di Zumpano | Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina |

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

| | | |
|---|---|---|
| CS 017A/10 | Comune di Zumpano | Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence |
| CZ 067A/10 | Comune di Tiriolo | Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace |
| CS062A/10 | Comune di Scalea | Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello |
| CS106B/10 | Provincia di CS | Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano |
| CS 056A/10 | Comune di Villapiana | Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Santa Maria degli Angeli |
| KR 026A/10 | Provincia di KR | Interventi di sistemazione idraulica alla foce del Fiume Tacina |
| KR 037A/10 | Provincia di KR | Interventi in alveo sul Torrente Tuvolo / Migliarello |
| KR 038A/10 | Provincia di KR | Interventi in alveo sul Fiume Esaro |
| KR 039A/10 | Provincia di KR | Interventi in alveo sul Vallone Lamps Papaniciaro |
| CS 122B/10 | Provincia di CS | Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Acquaniti |
| CS 124B/10 | Provincia di CS | Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Pagliaro |
| CS 125B/10 | Provincia di CS | Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente fiumarella |
| CS 163B/10 | Provincia di CS | Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della conoide del T. Satanasso |
| CS 166B/10 | Provincia di CS | Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Catocastro |
| CS 168B/10 | Provincia di CS | Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica con pulizia in alveo del Torrente Grammisato |
| CS 173B/10 | Provincia di CS | Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Colognati |
| CS 057A/10 | Comune di Maierà | Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico" |

| | | |
|---|---|---|
| CZ 079A/10 | S. Andrea Apostolo dello Ionio | Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro |
| RC 064A/10 | Comune di Careri | Interventi di mitigazione del rischio di frana nell'abitato di Natile Nuovo |
| CS 044A/10 | Comune di Cerisano | Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e nelle località Petrara, Pianetto, Circonvallazione |
| CS 119B/10 | Comune di Serra Pedace | Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza di Via delle Muse |
| KR 117B/10 | Comune di Mesoraca | Completamento degli interventi di consolidamento nel centro abitato e in loc. San Marco |
| CZ 135B/10 | Comune di Falerna | Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in loc. Zanzaro |
| CS 116B/10 | Comune di Mendicino | Interventi di mitigazione del rischio di frana della frazione Malaugelli e di Via Merenzata |

## 6. Istituzione degli elenchi di Imprese e Professionisti

Con propri decreti n. 25 e n. 26 del 22.06.2012, Il Commissario Delegato ha emanato due bandi di gara, regolarmente pubblicati su GURI e Bollettino ufficiale Regione Calabria, per l'istituzione, rispettivamente:

- dell'elenco imprese, per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara;
- dell'elenco professionisti, cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i.

Alla data del 03.10.2012 i due Elenchi in oggetto sono stati pubblicati nel sito web del Commissario Delegato, a valle delle procedure di verifica della documentazione richiesta e trasmessa dalle Imprese e dai Professionisti, dopo aver prorogato i termini per l'iscrizione (originariamente previsti per il 31 luglio 2012) fino al 14 settembre 2012.

A tale data risultano iscritti in tali elenchi:

- 243 imprese,

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

- 502 professionisti.

Inoltre con proprio decreto n. 83 del 29.11.2012, il Commissario Delegato ha emanato un ulteriore bando di gara per procedere all'aggiornamento del suddetto elenco delle imprese, anche per poter soddisfare le condizioni previste dal comma 2 dell'art.123 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., relativamente alle procedure da espletare nel corso dell'anno 2013.

Con decreto n. 2 del 08.01.2013, il Commissario Delegato ha approvato l'elenco imprese per inviti a gare a procedura ristretta semplificata per l'anno 2013, da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

A tale data risultano iscritte in tale elenco:

- 352 imprese

Mentre con proprio decreto n. 71 del 5 Aprile 2013 ha proceduto a richiedere l'aggiornamento, previsto entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;

L'aggiornamento dell'elenco professionisti è stato pubblicato con Decreto Commissariale n. 150 del 19 giugno 2013.

A tale data risultano iscritti in tale elenco:

- 456 professionisti

Si segnala che occorre procedere all'istruttoria di tutte le richieste pervenute per l'iscrizione all'Elenco delle imprese da invitare a procedura negoziata e/o ristretta semplificta nei termini di cui all'art. 123 del D.Lgs- 163/2006 e s.m.i..

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

**7. Conclusione espletamento gare di appalto per affidamento lavori interventi cod. CS057A/10 Comune di Maierà, cod. CZ135B/10 Comune di Falerna, CS116B/10 Comune di Mendicino, cod. CS044A/10 Comune di Cerisano, KR117B/10 Comune di Mesoraca, KR 071A/10 - Provincia di Crotone, KR 037A/10 - Provincia di Crotone, CS 119B/10 Comune di Serra Pedace, RC 064A/10 Comune di Careri e KR 038A/10 Provincia di Crotone.**

Come sinteticamente riportato nel paragrafo 3F, nel periodo di riferimento (novembre 2013 – marzo 2014) sono terminate le procedure di gara per n. 10 interventi per l'affidamento dei lavori, con le relative aggiudicazioni definitive. Per alcuni interventi, a causa della scadenza del mandato Commissariale, non è stato possibile procedere alla stipula del relativo contratto.

In particolare:

1) Con specifico decreto Commissariale n. 368 del 31 ottobre 2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Maierà:
   - è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. CS057A/10 - Comune di Maierà "Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico"**;
   - è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 376 del 20 novembre 2013.

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

2) Con specifico decreto Commissariale n. n. 388 del 29/11/2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Falerna:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. CZ135B/10 - Comune di Falerna "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in loc. Zanzaro"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 415 del 23 dicembre 2013.

3) Con specifico decreto Commissariale n. n. 383 del 22/11/2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Mesoraca:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. KR117B/10 - Comune di Mesoraca "Completamento degli interventi di consolidamento nel centro abitato e in loc. San Marco"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 5 del 09 gennaio 2014.

4) Con specifico decreto Commissariale n. n. 399 del 06/12/2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Mendicino:
   - è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. CS116B/10 - Comune di Mendicino ""Interventi di mitigazione del rischio di frana della frazione Malaugello e di Via Merenzate (Acheruntia)"**;
   - è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 6 del 10 gennaio 2014.

5) Con specifico decreto Commissariale n. n. 412 del 19/12/2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Cerisano:

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. CS044A/10 - Comune di Cerisano "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e nelle località Petrara, Pianetta, Circonvallazione"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 24 del 20 gennaio 2014.

6) Con specifico decreto Commissariale n. n. 410 del 17/12/2013, a valle dell'esecuzione della progettazione definitiva- realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Crotone:

   - è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **KR 071A/10 - Provincia di Crotone "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Crotone"**;
   - è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 52 del 18 febbraio 2014. **Contratto da stipulare**.

7) Con specifico decreto Commissariale n. n. 410 del 17/12/2013, a valle dell'esecuzione della progettazione definitiva- realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Crotone:
   - è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **KR 037A/10 - Provincia di Crotone "Interventi in alveo sul Torrente Tuvolo/Migliarello nel Comune di Crotone"**;
   - è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 67 del 03 marzo 2014. **Contratto da stipulare**.

8) Con specifico decreto Commissariale n. n. 45 del 12/02/2014, a valle dell'esecuzione della progettazione definitiva- realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Serra Pedace:
   - è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **CS 119B/10 Comune di Serra Pedace "Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza di Via delle Muse"**;
   - è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite

in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 70 del 05 marzo 2014. **Contratto da stipulare**.

9) Con specifico decreto Commissariale n. n. 48 del 12/02/2014, a valle dell'esecuzione della progettazione definitiva- realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Careri:

   - è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **RC 064A/10 Comune di Careri "Interventi di mitigazione del rischio di frana nell'abitato di Natile Nuovo"**;
   - è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 78 del 06 marzo 2014. **Contratto da stipulare**.

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

10) Con specifico decreto Commissariale n. n. 55 del 21/02/2014, a valle dell'esecuzione della progettazione definitiva- realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Crotone:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **KR 038A/10 Provincia di Crotone "Interventi in alveo sul fiume Esaro" nel Comune di Crotone**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via provvisoria con nota prot.n. 379 del 04/03/2014. **In attesa dell'Aggiudicazione definitiva**.

## 8. Convenzioni con le Provincie

A valle delle Convenzioni stipulate con le Province e alle azioni connesse all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari il Commissario ha affidato a ciascun Ente, ai sensi degli artt. 2 e 3 delle citate Convenzioni, alcune attività di progettazione riferite a specifici interventi, in particolare:

- ✓ **Provincia di Cosenza:** In virtù della convenzione stipulata in data 1 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto Codice Rendis CS025A/10; il cui progetto definitivo è stato esitato, positivamente, da parte dell' Autorità di bacino Regionale, ed il Progetto esecutivo esitato positivamente da questo ufficio ed, a valle delle procedure di gara, sono stati avviati i lavori in data 25/03/2014 e terminati in data

20/11/2013. Per effetto della sopra citata convenzione, sono state affidate in data 1 agosto 2012 le progettazioni di ben altri 9 interventi (codice rendis CS134B/10; CS167B/10; CS122B/10; CS124B/10; CS125B/10 ;CS168B/10; CS173B/10; CS163B/10; CS166B/10) rispetto ai quali la Provincia ha già provveduto a trasmette i progetti Preliminari al momento al vaglio istruttorio di compatibilità ai requisiti previsti dall'Accordo di Programma. Inoltre per n. 2 interventi, e precisamente l'intervento CS 166B/10 ed il CS 124B/10, la Provincia ha provveduto, nella prima decade di Dicembre a trasmettere le progettazioni definitive che sono state sottoposte alla Conferenza di Servizi del 11/12/2013. Infine con nota 1414/UC del 24.10.2013, sono state affidate alla Provincia di Cosenza le attività di progettazione relative ai seguenti interventi: CS 065A/10; CS069A/10, CS 127A/10 e CS 182A/10. Inoltre come richiesto dalla Provincia di Cosenza, sono state affidati i servizi di indagini per gli interventi con codice ReNDIS CS122B/10 e CS163B/10;

- ✓ **Provincia di Reggio Calabria:** In virtù della convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Budello" da realizzare nel comune di Gioa Tauro Codice Rendis RC068A/10; il progetto preliminare di tale intervento è stato esitato, positivamente, da parte di questo ufficio, e la Provincia sta procedendo all'elaborazione delle successive fasi progettuali;

- ✓ **Provincia di Catanzaro:** in virtù della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2011 oltre all'affidamento della progettazione dei primi due interventi (cod. CZ081A/10 e CZ082A/10), tra dicembre 2012 e marzo 2013, sono stati autorizzati alla progettazione di ulteriori n. 12 interventi tramite l'affidamento dei soli servizi specialistici.

- ✓ **Provincia di Crotone:** In virtù della convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Crotone" da realizzare nei comuni di Cirò Marina, Cirò, Carfizzi e Melissa";

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

Codice Rendis KR071A/10; il progetto preliminare è stato esitato positivamente, da parte di questo ufficio, e la Provincia ha proceduto all'elaborazione delle successive fasi progettuali ed ha trasmesso il progetto Definitivo all'Autorità di bacino Regionale per il nullaosta di competenza a valle del quale si procederà con l'espletamento delle gara per l'affidamento dei lavori. Per effetto della Convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 con la Provincia di Crotone sono state affidate in data 11 dicembre 2012 le progettazioni di altri 5 interventi(codice Rendis KR121B/10, KR126B/10; KR165B/10, KR171B/10 e KR172B/10) rispetto ai quali la Provincia ha provveduto a trasmettere alcuni dei progetti preliminari già stati esitati positivamente da questo ufficio con contestuale autorizzazione a proseguire nelle successive fasi progettuali.

- ✓ **Provincia di Vibo Valentia:** In virtù della convenzione stipulata in data 6 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n.2 interventi: "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Vibo Valentia" da realizzare nei comuni di Pizzo Calabro, Ricadi e San Nicola da Crissa" Codice Rendis VV072A/10; "Interventi integrativi di mitigazione del rischio idrogeologico incombente nel centro abitato di Maierato" Codice Rendis VV005A/10. I progetti preliminari di ambedue gli interventi son stati esitati positivamente da parte di questo ufficio e la Provincia sta provvedendo all'elaborazione delle successive fasi progettuali. Per effetto della sopra citata convenzione, in data 10 ottobre 2012, sono state affidate le progettazioni di altri 4 interventi,(codice rendis VV033A/10; VV034A/10; VV035A/10; VV036A/10) rispetto ai quali la Provincia ha provveduto a trasmettere i progetti Preliminari e questi sono già stati esitatati positivamente da parte di questo ufficio con contestuale autorizzazione a proseguire nelle successive fasi progettuali. A seguito della manifestata impossibilità da parte della Provincia di Vibo Valentia a proseguire con le attività di progettazione, per carenza di risorse interne all'ufficio, il Commissario Straordinario sta provvedendo all'affidamento dei servizi di progettazione per alcuni degli interventi previsti. Inoltre per l'intervento cod. VV072A/10, la Provincia è stata autorizzata,

con nota prot. n. 618/UC del 18.04.2013, a far ricorso alle procedure per l'affidamento di servizi professionali esterni.

## 9. Sede tecnica Ufficio del Commissario Delegato

Così come rappresentato nella relazioni precedenti, il Commissario ha stipulato un contratto di affitto con decorrenza dal 1 dicembre 2011 di un immobile nel Comune di Reggio Calabria, al termine della ristrutturazione dello stesso, da parte della proprietà, sono state avviate le attività necessarie per completamento ad ufficio:

a) arredi per le risorse tecniche, direttamente tramite le Convenzioni Consip;
b) fornitura di arredi e complementi non previsti nelle Convenzioni Consip;
c) fornitura dei servizi e degli strumenti di telefonia e trasmissione/ricezione dati;
d) fornitura di energia elettrica.

A tal riguardo si rappresenta che dalla terza decade di marzo 2012 gli uffici sono stati resi a tutti gli effetti operativi.

L'Ufficio era dotato di n. 1 ufficio riservato al Commissario e di n. 13 postazioni operative, tutte dotate di Pc, oltre ad una stanza "tecnica" (con plotter, stampante multifunzione e fotocopiatrice/scanner), altre strumentazioni operative (server, rete telefoni/dati) ed una stanza archivio per i progetti e la documentazione tecnica ricevuta e prodotta.

Riguardo la sede di Reggio Calabria, si evidenzia che nell'ambito della Convenzione con Invitalia era prevista a carico di Invitalia l'individuazione e l'affitto, di un locale avente caratteristiche idonee per la costituzione di un ufficio a Reggio Calabria. Invitalia ha proceduto ad un ricerca di mercato per individuare tale locale. Su tale indagine sono state basate anche le stime economiche per quantificare i costi della struttura di Reggio Calabria direttamente ricadenti sulla Convenzione.

Successivamente il Commissario Straordinario Delegato, avendo individuato autonomamente l'immobile da affittare, procedeva alla locazione (poi avvenuta in data 04/11/2011) di un immobile da destinare quale propria nuova sede, di caratteristiche tecniche tali da poter destinare parte dello stesso a ufficio del costituendo GdL di IAP, invitando Invitalia a soprassedere all'individuazione di una propria sede presso la città di Reggio Calabria e di provvedere esclusivamente all'installazione dei beni hardware e software previsti per il GdL esterno IAP. Chiaramente tutte le spese relative all'affitto ed al completamento degli uffici (arredi e complementi, telefonia ecc) si intendevano stralciate dalla Convenzione con Invitalia.

Nello stesso tempo Invitalia ha provveduto a fornire i seguenti beni:

- postazioni pc fisse e ulteriore hardware (stampanti, scanner, fax), con estensioni garanzia e start-up;
- software per applicazioni tecniche (pacchetto geotecnico, topografico, grafico, contabilità e calcolo).

Al termine dell'incarico Commissariale, il sottoscritto ha provveduto a rescindere il contratto di affitto in essere ed a trasferire i beni strumentali alla Regione Calabria.

## 10. Personale utilizzato

Con Decreto Commissariale n. 2 del 19.07.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, è stata costituita la Struttura di supporto dell'Ufficio commissariale, composta:

- da personale in avvalimento, proveniente dalla Regione Calabria - Dipartimento n.9 LL.PP. dell'Assessorato ai LL.PP, costituito da n. 7 risorse tecnico-amministrative esperte, tutti sotto forma di collaborazione in forma non continuativa come disposto dal DPCM 20.07.2011, e per i quali viene corrisposto un compenso corrispondente alle sole ore di straordinario volte presso l'Ufficio del Commissario, nel limite mensile di 30 ore.

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

In aggiunta a tale personale operano, a seconda delle necessità, presso gli Uffici di questo Commissario, tecnici facenti parte dei Gruppi di Lavoro specifici costituiti da Invitalia e dal CGIAM, non in rapporto di dipendenza, pertanto, del Commissario, contrattualizzati dalle stesse Società/Amministrazioni, a seguito di selezione pubblica, sulla base delle esigenze manifestate dallo stesso Commissario Delegato.

Non sono state affidate consulenze, né incarichi professionali, da parte dell'Ufficio del Commissario delegato in oggetto.

Alla scadenza del mandato è stato messo a disposizione della Regione Calabria il file con lo stato degli interventi.

Rimango in attesa di essere convocato per il passaggio delle consegne al Commissario delegato subentrante.

D.Percolla

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# Relazione annuale anno 2014

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10 dicembre 2010

Periodo 1 gennaio - 24 giugno 2014

Giugno 2014

Commissario Straordinario Delegato

***Prefetto Vincenzo Grimaldi***

PAGINA BIANCA

## PREMESSA

Le attività svolte in relazione all'attuazione dell'Accordo di Programma e i dati che ne descrivono gli esiti, riportati nella presente relazione, si riferiscono al periodo 1 gennaio - 24 giugno 2014, data di conclusione dell'incarico del Commissario straordinario in base a quanto disposto dall'art. 10, comma 1 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

## 1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

**Tabella 1**: situazione complessiva al 24/06/2013.

| | |
|---|---|
| ***Regione*** | Emilia-Romagna |
| ***Commissario straordinario delegato*** | Prefetto Vincenzo Grimaldi |
| ***Decreto di nomina***<br>***Decreto di proroga*** | D.P.C.M. 10 dicembre 2010<br>D.P.C.M. 28 gennaio 2014 |
| ***Data sottoscrizione Accordo*** | 3 novembre 2010 |
| ***Data sottoscrizione Primo Accordo Integrativo*** | 4 maggio 2011 |
| ***Data sottoscrizione Secondo Atto Integrativo all'Accordo*** | 23 dicembre 2013 |
| ***Importo complessivo assentito in Accordo*** | € 144.474.050,96 |
| ***Importo programmato per il periodo (anno 2014)***[1] | finanziamenti: € 23.709.352,47<br>cofinanziamenti: € 2.297.121,32 |
| ***Importo speso (fino al 24/06/2014)*** | finanziamenti: € 32.407.714,14<br>cofinanziamenti: € 22.195.963,75 |
| ***Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (fino al 24/06/2014)*** | finanziamenti: € 39.980.791,40<br>cofinanziamenti: € 27.650.165,53 |

[1] Per la quota di finanziamento statale, l'importo è riferito agli interventi che nella banca dati ReNDiS risultano in attesa di avvio e che ammontano a complessivi 23.668.400,00 euro, a tutt'oggi non trasferiti.
Per la parte di cofinanziamento l'importo di 2.297.121,32 euro corrisponde agli interventi inseriti nell'Accordo di Programma a seguito della sottoscrizione del II Atto integrativo.

## 2. DIFESA DEL SUOLO E CONTESTO REGIONALE

La Regione Emilia-Romagna occupa un territorio vasto e paesaggisticamente variegato, caratterizzato da livelli di pericolosità idraulica, da frana e costiera cui, in alcuni contesti, corrispondono condizioni di rischio rilevanti.

Alle peculiari condizioni del territorio negli ultimi anni si sono aggiunti gli effetti dai cambiamenti climatici, che si manifestano con una maggiore frequenza di eventi piovosi concentrati in certi periodi dell'anno e, dunque, con una sollecitazione prolungata dei corsi d'acqua e del sistema di opere di difesa idraulica lungo i medesimi.

Di seguito, per maggiore chiarezza, viene riassunto brevemente lo stato del dissesto nelle sue varie manifestazioni e si dà conto dell'organizzazione regionale per quanto attiene la gestione operativa degli interventi di mitigazione del rischio. Tale quadro, nel quale si è inserita l'attività commissariale per l'attuazione dell'Accordo, ricalca quanto già riportato nelle precedenti relazioni annuali, ma viene comunque inserito nella presente per ragioni di completezza e di maggiore facilità di lettura.

### 2.1 Dissesto idrogeologico

L'Emilia-Romagna è una delle regioni più franose d'Italia, con oltre il 20% del territorio collinare e montano interessato da circa 70.000 frane, di cui 30.000 attive o riattivatisi negli ultimi 20 anni (dati 2009 – "Per la sicurezza del territorio 2007-2009", Regione Emilia-Romagna). Di queste, più di 400 sono state perimetrate e inserite nei Piani di Bacino in quanto a rischio molto elevato o elevato.

La grande maggioranza dei danni causati da movimenti franosi avviene per la riattivazione di corpi di frana già esistenti sui quali in passato, in numerosi casi, sono stati edificati centri abitati.

Per quanto riguarda le infrastrutture, la gestione del dissesto si pone come un tema di complessa e costosa risoluzione a causa della diffusione pervasiva delle frane sull'intero territorio collinare regionale. Si pensi che in alcuni comuni oltre il 40% del territorio è coperto da frane e spesso non esistono percorsi alternativi oltre a quelli esistenti.

La sicurezza dei versanti è oggi affrontata attraverso un approccio basato sul principio della prevenzione e della riduzione del danno, a partire da alcune azioni convergenti quali, in primo luogo, l'applicazione del sistema di vincoli e di prescrizioni presenti negli strumenti della pianificazione di bacino. Accanto a tali elementi è indispensabile approfondire la conoscenza del territorio e del meccanismo di innesco dei fenomeni franosi, al fine di prevederne l'evoluzione a breve termine: il bagaglio di conoscenze derivante dal monitoraggio dei versanti in dissesto è infatti il presupposto di eventuali azioni di emergenza e, nel medio-lungo periodo, di un'efficace pianificazione del territorio e di una corretta progettazione di interventi strutturali.

### 2.2 Rischio idraulico

Il complesso assetto della rete idrografica naturale e artificiale, la consistenza e la distribuzione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle attività produttive sono i fattori che concorrono a determinare le condizioni di rischio idraulico cui è esposto il territorio dell'Emilia-Romagna.

Nelle aree di pianura il reticolo naturale assume connotati di forte artificialità strutturale, a causa della progressiva arginatura degli alvei che ne ha irrigidito la naturale dinamica evolutiva. L'azione antropica sul sistema dei corpi idrici è inoltre evidente per la presenza di una fitta rete di canali di bonifica, con funzioni irrigue e di scolo delle acque, che si irradia capillarmente in questo ambito territoriale dalla solida vocazione produttiva.

A parte il fiume Po, caratterizzato dalla presenza di ampie aree golenali racchiuse dagli argini maestri in cui le piene possono trovare uno sfogo, i tratti fluviali interessati dalla presenza di rilevati arginali presentano, per lo più, alvei canalizzati con sezioni regolari che trasferiscono verso valle le onde di piena senza laminazione. In queste aree il rischio idraulico si può manifestare per tracimazione o rottura degli argini determinate dall'insufficiente capacità di smaltimento delle acque o da impreviste e locali criticità. In un contesto siffatto è evidente la strategicità di una manutenzione preventiva, in grado di mantenere in efficienza un sistema di opere di difesa così diffuso e ormai vetusto.

Nelle aree di montagna i corsi d'acqua presentano invece caratteristiche di naturalità, sebbene si collochino in alcuni casi in contesti fortemente antropizzati, con presenza di centri abitati, infrastrutture, attività produttive che si sono sviluppati sui terrazzi fluviali e, quindi, in aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione. In generale, la sicurezza idraulica e la stabilità dei versanti sono strettamente legate: l'equilibrio dei profili di fondo e delle sponde dei corsi d'acqua è infatti condizione necessaria ad evitare erosioni destabilizzanti al piede dei pendii e dei terrazzi fluviali.

È infine opportuno ricordare il reticolo idrografico minore, che negli anni passati è stato spesso soggetto a interventi di tombinamento, deviazione o artificializzazione a causa della crescente domanda di trasformazione urbanistica del territorio. Esso risulta sempre più di frequente inadeguato a sopportare le attuali condizioni di deflusso, divenute più gravose a causa dei cambiamenti di uso del suolo, spesso accompagnati da interventi che aumentano l'estensione di aree impermeabilizzate. La rete minore, inoltre, a causa dei tempi di corrivazione che la contraddistinguono, risente in modo più marcato rispetto ai corsi d'acqua di maggiori dimensioni degli eventi piovosi di forte intensità e localmente concentrati che si presentano sempre più frequentemente in tutto il corso dell'anno.

Il difetto di efficienza del sistema idrografico è dunque imputabile alla citata artificialità strutturale del reticolo idrografico, alle trasformazioni progressive di ampie porzioni di territorio e all'inadeguatezza della rete di scolo che ne è conseguita a causa dell'aumento dei carichi idraulici, oltre che alle variazioni indotte sulle sollecitazioni meteorologiche dai cambiamenti climatici. A questi elementi va inoltre aggiunta la riduzione della pendenza media dei corsi d'acqua nei tratti di pianura per effetto della subsidenza.

### 2.3 Difesa della costa e subsidenza

La fascia costiera, che si estende per circa 130 km dalla Foce del Po di Goro fino a Cattolica, è, per sua natura, un ambiente dinamico che subisce costanti modifiche per l'azione combinata di fattori climatici e meteo-marini. L'impatto di questi fattori è particolarmente significativo su una costa bassa e sabbiosa, come quella emiliano-romagnola, con territori retrostanti posti a quote inferiori al livello del mare (aree ferrarese e ravennate).

L'area costiera riveste grande importanza per l'economia regionale sia per l'attività turistica, che da sola contribuisce al 7% del PIL regionale, sia per il contributo di settori produttivi come la pesca e il trasporto marittimo. Essa, inoltre, comprende un inestimabile patrimonio ambientale e naturalistico tutelato all'interno del Parco del Delta del Po. Si comprende facilmente, quindi, come la dinamica evolutiva naturale di queste aree possa contrastare con le esigenze di sviluppo territoriale.

L'evoluzione della fascia costiera negli ultimi secoli ha risentito fortemente della naturale riduzione del trasporto solido che ha determinato l'arretramento delle cuspidi deltizie e la conseguente rettificazione della linea di riva. Tale tendenza si è aggravata, soprattutto nel dopoguerra, a causa dell' intenso sfruttamento dell'area costiera sia in superficie sia nel sottosuolo.

La costa si presenta quindi come un ambito sensibile sul quale occorre costantemente intervenire per contrastare e mitigare i processi di erosione delle spiagge e i fenomeni di inondazione degli abitati che si verificano in occasione di forti mareggiate e intense precipitazioni.

Le politiche di gestione del territorio e di difesa della costa, introdotte dalla Regione già a partire dagli anni Ottanta, hanno fatto registrare nell'ultimo decennio una sensibile riduzione dei più importanti fenomeni di dissesto.

Contestualmente la Regione ha promosso studi e ricerche al fine di creare un quadro sistemico dell'ambiente costiero capace di orientare le strategie di difesa della costa: l'opzione della "difesa morbida", rappresentata dal ripascimento artificiale, è apparsa la più idonea al fine di assecondare, in modo controllato, il dinamismo naturale della linea di costa. Gli interventi di ripascimento delle spiagge, realizzati dalla Regione, hanno ridotto notevolmente i tratti di costa interessati da arretramento per erosione, che sono passati da circa 35 km del 2000 a circa 16 km del 2007. Oggi risultano stabilizzati 19 km di costa, rispetto ai quali vengono svolte verifiche periodiche per accertare le necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'approvvigionamento di sabbia per i ripascimenti è garantito dallo sfruttamento dei depositi sottomarini, costituiti dagli antichi cordoni litorali e individuati tra 30-e 50 m di profondità in Adriatico, delle sabbie litoranee provenienti da spiagge in forte avanzamento, accumuli presso moli e opere di difesa, dragaggi alle imboccature dei porti e alle bocche fluviali, e delle sabbie dell'entroterra (opere portuali, allargamento darsene, scavi edili in genere).

Ad oggi, dunque, il ripascimento e la manutenzione ordinaria delle spiagge fanno parte della nuova strategia regionale di gestione e di difesa della linea di costa, con l'abbandono del ricorso alle opere rigide tradizionali, per le quali si procede unicamente con una rimodulazione dell'esistente.

Le azioni mirate di ripascimento vengono inoltre integrate attraverso politiche di miglioramento del trasporto solido fluviale e di riduzione di perdita di sabbia dal sistema attraverso una corretta gestione dei sedimenti di spiaggia (pulizia e vagliatura in loco, installazione di barriere frangivento e di argini invernali di protezione), oltre che proseguendo nelle politiche di riduzione della subsidenza.

Oltre alle azioni strutturali rappresentate un elemento innovativo nella strategia di difesa dell'ambito costiero è rappresentato dallo sviluppo del monitoraggio e dalla diffusione delle conoscenze.

L'evoluzione dei fenomeni erosivi, infatti, deve essere monitorata costantemente in ragione del fatto che una seria programmazione di interventi non può essere attuata in una logica di emergenza. A tal fine la Regione ha istituito, da oltre 30 anni, reti di monitoraggio topo-batimetrico e della subsidenza a scala regionale. Negli ultimi anni sono state avviate nuove attività di rilievo con tecniche innovative, quale il telerilevamento, che consentono un'acquisizione rapida e capillare dei dati batimetrici, mareografici e di subsidenza.

La mole di dati così prodotta viene gestita attraverso un sistema di analisi e di gestione delle informazioni che risulta utile anche ai fini della diffusione e della condivisione delle conoscenze con tutte le strutture e gli enti periferici che operano per la difesa della costa[2].

Il riferimento per il governo del territorio negli ambiti costieri è costituito dalle linee guida per la "Gestione Integrata delle Zone Costiere - GIZC", nelle quali le azioni appena esposte sono portate a sistema in una visione complessiva e volta a raggiungere un assetto costiero ottimale e sostenibile ai fini della difesa e della sicurezza dei litorali e dei territori retrostanti.

### 2.4 Gestione operativa

Migliorare i livelli di sicurezza del territorio e delle popolazioni in relazione al rischio idraulico, idrogeologico, di erosione e ingressione marina è uno degli obiettivi principali che la Regione Emilia-Romagna si pone da tempo. Tale obiettivo si declina in un complesso di azioni finalizzate ad innalzare il livello di prevenzione e di protezione degli insediamenti e delle popolazioni in relazione alle criticità del territorio, a migliorare la

[2] interfaccia web-gis "Il Sistema Informativo del Mare e della Costa" (http://geo.regione.emilia-romagna.it/costa).

capacità di valutazione delle azioni intraprese, a diffondere e rendere fruibili ai cittadini le conoscenze territoriali.

La programmazione regionale in materia di difesa del suolo si fonda, in particolare, sul riconoscimento del ruolo della pianificazione di bacino e sull'integrazione tra gli enti e i soggetti competenti per territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

La pianificazione di bacino, attraverso l'analisi di fenomeni e criticità in un'ottica di scala vasta, mette a sistema la complessità del reticolo idrografico regionale precedentemente descritto. A partire da tale impostazione e dal bagaglio di conoscenze reperibile nei PAI, nei quali sono stati da tempo individuati gli interventi strategici a livello di bacino idrografico, vengono formati ed attuati i programmi regionali di intervento, che beneficiano degli aggiornamenti, delle segnalazioni di criticità e del contributo tecnico delle molteplici strutture operative presenti sul territorio regionale, il cui coordinamento consente di perseguire la coerenza e l'integrazione delle politiche regionali nei vari ambiti territoriali e nei diversi settori d'intervento.

Sotto il profilo tecnico, la Regione si avvale, infatti, di numerosi soggetti, relativamente alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di difesa del suolo e della costa, alle funzioni di polizia idraulica e gestione del servizio di piena, alla gestione del pronto intervento e gli interventi di somma urgenza, oltre che all'esecuzione delle verifiche tecniche in caso di dissesti, eventi alluvionali e meteorologici intensi e al monitoraggio dei fenomeni suddetti, anche nell'ambito del sistema di allertamento di protezione civile.

Tali funzioni vengono esercitate attraverso le seguenti strutture:

1) i **Servizi Tecnici di Bacino** (S.T.B.), strutture nate in seguito al passaggio dei Geni Civili dallo Stato alle Regioni, gestiscono il reticolo idrografico naturale minore, secondario e larga parte di quello principale, ad esclusione dei tratti di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po), di cui si dirà più avanti; i S.T.B. operano inoltre nei settori del dissesto idrogeologico e della difesa della costa;

2) l' **A.I.Po** è competente lungo i tratti di corsi d'acqua nei quali siano presenti opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria limitatamente al bacino del Po (affluenti principali del fiume Po nei tratti di pianura, cavi e canali artificiali classificati come precedentemente indicato); l'Agenzia, inoltre, riveste il ruolo di Centro di Competenza nell'ambito del sistema di allertamento della protezione civile, con riferimento alle analisi idrauliche e all'impiego della modellistica di piena;

3) i **Consorzi di Bonifica**, gestiscono il reticolo artificiale di competenza, con funzioni irrigue e di scolo, nonché parte del reticolo interconnesso, sulla base di specifici accordi con i soggetti 1) e 2). In alcuni casi realizzano inoltre interventi tesi ad assicurare il buon regime idraulico dei terreni ricadenti nei comprensori collinari e montani, attraverso la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti

Per quanto concerne, in particolare, le attività relative alla protezione civile il soggetto che opera in Emilia-Romagna è l'**Agenzia regionale di Protezione civile**, cui competono la predisposizione della pianificazione di emergenza regionale e il relativo supporto agli enti locali, le attività di previsione degli eventi calamitosi e prevenzione del rischio, nell'ambito del Sistema di protezione civile e in stretto raccordo con il Centro Funzionale regionale; in corso di evento competono alla struttura l'organizzazione e il coordinamento delle operazioni di soccorso delle popolazioni sinistrate e del Volontariato di Protezione civile. L'Agenzia opera costantemente in stretto rapporto con tutte le strutture competenti a livello regionale, cui fornisce ausilio e un affiancamento in caso di valutazioni tecniche di danni o dissesti e di necessità di supporto agli enti locali interessati da eventi calamitosi; provvede, inoltre, alla programmazione di interventi di somma urgenza e pronti interventi, alla formazione di piani di interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio, sulla base di Ordinanze di Protezione civile.

Nel contesto operativo ora descritto, il **Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli** fornisce un valido contributo conoscitivo grazie alle attività di studio e monitoraggio a supporto della Gestione Integrata della Zona Costiera e delle procedure di pianificazione ed intervento, in raccordo col Servizio Difesa del

suolo, della costa e bonifica, e di previsione e valutazione della pericolosità idrogeologica a supporto delle attività del Centro Funzionale dell'Emilia-Romagna, oltre che alla gestione del Sistema Informativo Geotematico, Sismico, dei Suoli, e del sistema fisico costiero.

Si è già fatto riferimento al ruolo dei PAI nel sistema di gestione della difesa del suolo a livello regionale. Vale comunque la pena ricordare che le **Autorità di bacino**, costituite ai sensi della L. 183/1989, in qualità di soggetti competenti in materia di pianificazione di bacino, per la Regione Emilia-Romagna sono cinque:

- di rilievo nazionale: Autorità di bacino del fiume Po e Autorità di bacino del fiume Tevere;
- di rilievo interregionale: Autorità di bacino del Reno, Autorità di bacino interregionale Marecchia e Conca;
- di rilievo regionale: Autorità di bacino dei Fiumi Romagnoli.

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 il territorio regionale è interessato dai tre distretti Padano, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino centrale.

L'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna**, tra i vari compiti di monitoraggio e studio delle diverse componenti ambientali, fornisce un fondamentale supporto tecnico anche nel campo della difesa del suolo, in particolare attraverso il Servizio Idrometeoclima, che svolge osservazioni e previsioni operative e di ricerca e sviluppo in meteorologia, climatologia, idrologia, agrometeorologia, radarmeteorologia e meteorologia ambientale, anche in qualità di Centro Funzionale nell'ambito del Sistema di Allertamento nazionale.

Infine, il **Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica** opera il coordinamento a livello regionale tra le funzioni di pianificazione e di programmazione degli interventi per il tempo differito, oltre a collaborare e mantenere il raccordo con le strutture che si occupano della gestione degli interventi in emergenza. In particolare il Servizio collabora con le Autorità di bacino per la formazione e l'attuazione della pianificazione di bacino e verifica i contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale nei settori della difesa del suolo, della costa e bonifica (PTCP) e delle attività estrattive (PIAE). Provvede inoltre, di concerto con il S.T.B. competente territorialmente, a fornire supporto e coordinamento in materia di vincolo idrogeologico, all'attuazione del Piano di Gestione Integrata della Zona Costiera (GIZC) e per lo sviluppo dei sistemi di monitoraggio idropluviometrico, nonché alla redazione di studi, ricerche e monitoraggi nelle materie di competenza.

Sotto il profilo delle opere strutturali, il Servizio provvede alla programmazione esecutiva e al monitoraggio degli interventi di difesa del suolo, della costa e bonifica in connessione con le Autorità di bacino e i soggetti attuatori (S.T.B., A.I.Po, Consorzi, e, più raramente, Comuni), si occupa dell'istruttoria tecnica e della gestione amministrativo-contabile degli interventi e dei pronti interventi, nonché del coordinamento tecnico e amministrativo-procedurale dei S.T.B., dei Consorzi di Bonifica e dell'A.I.Po.

Relativamente alla gestione delle emergenze, il Servizio fornisce collaborazione e supporto all'Agenzia regionale di Protezione civile nell'ambito del Sistema di allertamento regionale e della formazione dei piani di interventi discendenti da Ordinanze.

## 3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMISSARIALI

Per ragioni di chiarezza, si riassume nel seguito l'organizzazione della struttura commissariale e delle relative attività già descritte nelle precedenti relazioni annuali.

A seguito della nomina a Commissario, il Prefetto Grimaldi ha avviato i primi contatti con l'Assessorato regionale alla Sicurezza territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e con la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione (di seguito competente Direzione regionale), quest'ultima supportata dal punto di vista tecnico dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica e, dal punto di vista giuridico, dal Servizio Affari generali, giuridici e Programmazione finanziaria.

Per il tramite di tali strutture regionali sono state avviate le iniziative necessarie a dare attuazione all'Accordo, anche attraverso contatti con i funzionari della Direzione generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM e dell'ISPRA per quanto concerne la tematica del monitoraggio degli interventi.

Dal gennaio 2011 sono stati organizzati numerosi incontri, a cura della competente Direzione regionale, finalizzati ad organizzare le attività per l'attuazione dell'Accordo.

In primo luogo sono state discusse le possibili modalità di organizzazione del lavoro con il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, il Servizio Affari generali, giuridici e Programmazione finanziaria e l'Agenzia regionale di Protezione Civile; il confronto sulle proposte avanzate ha permesso di delineare un quadro delle prime attività necessarie e dei criteri operativi per l'attuazione dell'Accordo, oltre che di comporre un mosaico funzionale delle strutture di supporto da coinvolgere.

Successivamente, con il supporto del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, il Commissario ha consultato le strutture operative cui la Regione di norma ricorre per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio (Servizi Tecnici di Bacino, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Consorzi di bonifica) ai fini di una ragionevole previsione dei tempi di attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento alla progettazione degli interventi previsti, ai tempi presunti per la cantierabilità e alla gestione degli interventi ricompresi nella quota di cofinanziamento, alcuni dei quali risultavano già avviati in via ordinaria.

A conclusione di tale fase interlocutoria, ai fini di una celere attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, il Commissario straordinario ha deciso di avvalersi della Regione Emilia-Romagna, anche attraverso le strutture e gli enti a cui la medesima ricorre per la realizzazione degli interventi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica (nota n. PG/2011/39529 del 14 febbraio 2011 indirizzata al MATTM), fermi restando i poteri di indirizzo e, ove ritenuto necessario, di sostituzione e di deroga attribuiti al Commissario dal DPCM di nomina ai sensi della normativa ivi richiamata.

Nel merito dell'attuazione degli interventi, le modalità operative e procedimentali sono state individuate con Decreto commissariale n. 1 del 16 maggio 2011, del quale di seguito si riportano le disposizioni organizzative più significative:

- le decisioni del Commissario hanno la forma di decreti;
- gli atti specifici per l'attuazione dei singoli interventi (determinazioni, pareri, ecc.) sono emanati in analogia a quanto previsto per i decreti del Presidente della Giunta regionale;
- agli atti viene applicato il regime di pubblicità vigente in Regione Emilia-Romagna attraverso lo strumento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, in relazione alla natura e alle finalità del singolo provvedimento.

È stata operata una distinzione iniziale tra gli interventi finanziati con risorse statali (finanziamenti del MATTM e risorse FSC destinate alla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.6/2012) e quelli ricadenti nella quota del cofinanziamento regionale.

Per gli interventi finanziati con risorse statali, le indicazioni sono riportate nel citato Decreto n. 1/2011, che prevede l'applicazione delle disposizioni vigenti presso la Regione in quanto alle relazioni organizzativo - funzionali e alle competenze, oltre che per la contabilità, fatto salvo il regime previsto per le risorse allocate su Contabilità Speciale intestata al Commissario straordinario presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Bologna.

Per gli interventi oggetto di cofinanziamento, il Commissario ha emanato uno specifico decreto (DCS/2011/4 del 20/09/2011, integrato con DCS/2012/1 del 16 aprile 2012) che stabilisce per tali fattispecie l'applicazione delle medesime disposizioni previste per l'attuazione della parte statale, ad eccezione di quanto attiene alla gestione contabile che, per gli interventi cofinanziati, fa riferimento alle procedure ordinarie. Il Commissario, infatti, come affermato in varie occasioni, ha ritenuto di mantenere le risorse del cofinanziamento sui capitoli di Bilancio originari per ragioni di semplificazione amministrativa e di efficacia di azione della struttura commissariale.

Tutti gli interventi, a prescindere dall'importo e dalla fonte di finanziamento, sono soggetti al parere preventivo del Comitato Consultivo Regionale (di seguito CCR), di cui all'art. 12 e seguenti della L.R. n. 22/2000. Il parere viene generalmente reso sulla base del progetto preliminare, tuttavia i soggetti attuatori possono presentare al vaglio del CCR progetti definitivi/esecutivi qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenga necessario ai fini di contenere i tempi complessivi del procedimento. In sede di adunanza è facoltà del CCR richiedere un ulteriore parere per livelli successivi di progettazione in caso di interventi di particolare importanza e complessità.

In riferimento all'organizzazione vigente in Regione per la gestione ordinaria del settore della difesa del suolo, il Commissario ha stabilito di mantenere le competenze e le attribuzioni descritte al paragrafo 2.4.

In particolare, per la realizzazione degli interventi sono stati individuati i soggetti attuatori che, di norma, operano nell'ambito della difesa del suolo, con riferimento alle finalità dei singoli interventi e agli ambiti territoriali di competenza (Agenzia Interregionale per il fiume Po, Servizi Tecnici di Bacino, Consorzi di Bonifica). Essi provvedono alla realizzazione degli interventi nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici e delle disposizioni previste da altre normative di settore, oltre che delle disposizioni commissariali.

Infine, la gestione contabile degli interventi finanziati con fondi afferenti alla Contabilità Speciale è condotta attraverso l'Agenzia regionale di Protezione Civile, con il supporto di un'unità di personale appositamente acquisita e di cui si dirà nel seguito.

Come chiarito nelle precedenti relazioni annuali, per gli interventi finanziati con risorse statali il Commissario, sentite le strutture regionali competenti circa la fattibilità di tale operazione, ha ritenuto di utilizzare gli strumenti forniti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011[3], che all'art. 6 comma 4, ha autorizzato il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, ad inserire gli interventi dell'Accordo in un apposito stralcio del Piano degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza e l'avvio della messa in sicurezza dei territori individuati dalla precedente ordinanza n. 3850/2010. Nell'ambito di tale percorso amministrativo, è stata operata una suddivisione degli interventi in tre piani attuativi – Parte A, Parte B e Parte C - distinti

[3] Con la finalità di garantire la rimozione delle situazioni di criticità ed accelerare le azioni volte alla messa in sicurezza ed alla mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale, la citata Ordinanza ha autorizzato i Commissari delegati ex OPCM 3850/2010 ad inserire gli interventi di cui agli Accordi di programma siglati dal MATTM con le Regioni in un apposito stralcio del Piano degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza e l'avvio della messa in sicurezza dei territori individuati da quest'ultima.

sulla base del possesso, per ciascun intervento, dei requisiti di coerenza rispetto alla OPCM 3850/2010. Per un maggior dettaglio dei contenuti dei piani attuativi si rimanda alla Relazione relativa alle attività 2011.

La correlazione con la pianificazione di protezione civile, oltre ad accelerare la realizzazione degli interventi ricollegabili alla OPCM 3850/2010, ha reso possibile il ricorso alle procedure di contabilità speciale, la quale, grazie all'esclusione delle relative somme dal Patto di stabilità, ha consentito alla Regione di operare senza limiti di spesa.

Nel contempo tale scelta comporta che la Contabilità Speciale appositamente istituita e intestata al Commissario straordinario possa essere operante solo per una parte degli interventi: il relativo Conto di Tesoreria, infatti, è stato aperto in virtù della OPCM 3925/2011 e, pertanto, le risorse che ad esso fanno capo possono essere impiegate unicamente per gli interventi ricompresi nel Piano attuativo Parte A, redatto ai sensi della citata ordinanza. Per gli interventi ricompresi nei piani attuativi Parte B e Parte C la corrispondente quota parte delle risorse statali è stata pertanto trasferita su un apposito Capitolo del Bilancio regionale.

Tale operazione è stata compiuta a seguito dell'emanazione del Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 27/3/2013, che ha trasferito le somme relative dalla contabilità speciale n. 5578 ai capitoli di Bilancio della Regione Emilia-Romagna appositamente istituiti con deliberazione della Giunta regionale n. 754 del 10 giugno 2013, che, inoltre, ha approvato la relativa variazione di bilancio di previsione 2013. Il trasferimento è stato formalmente effettuato con ordinativo n. 43/2013 per € 1.400.000 (tranche relativa a interventi finanziati con Delibera CIPE n. 6/2012) e con ordinativo n°44/2013 per € 6.152.311,53 (tranche relativa a interventi finanziati con risorse del MATTM).

È stato inoltre costituito uno staff tecnico-operativo composto da collaboratori del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica e del Servizio Affari generali, giuridici e Programmazione finanziaria, i cui nominativi sono riportati nel Programma di Attività di pertinenza, con funzioni di coordinamento e supporto tecnico-amministrativo e giuridico, oltre che di gestione del monitoraggio dello stato degli interventi mediante la banca dati regionale SIMADA, che gestisce il monitoraggio di settore, e, con il supporto tecnico ed operativo dell'ISPRA, mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS).

Attorno al tema del monitoraggio continuano a concentrarsi numerose attività, in parte dovute dalla numerosità delle banche dati alle quali è richiesto di fare riferimento: il sistema regionale SIMADA, il sistema ReNDiS web dell'ISPRA e, infine, la Banca Dati Unitaria gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per i trentasei interventi dell'Accordo finanziati con fondi FSC (Delibera C.I.P.E. n.6/2012). Per quest'ultima il monitoraggio ha cadenza bimestrale e prevede l'utilizzo dell'interfaccia SGP (Sistema Gestione Progetti) del MISE. In base a quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 8/2012, l'implementazione dei dati nella BDU e il raggiungimento di soglie prefissate per i pagamenti sono le condizioni necessarie affinché le risorse vengano trasferite ai Commissari.

Oltre a ciò, già a partire dal 2013 si è consolidata la tendenza a fare riferimento ai dati di monitoraggio trasmessi per l'espletamento della fase istruttoria precedente l'assegnazione di nuove risorse.

È dunque evidente come il monitoraggio rivesta un ruolo sempre più strategico per l'attuazione delle politiche di difesa del suolo: a questo tema viene perciò dedicata particolare cura, a fronte della complessità e della citata numerosità delle banche dati in uso, oltre che delle condizioni poste sui trasferimenti dei fondi di cui si è appena detto. Lo sforzo principale, oltre che nell'aggiornamento dei dati nei diversi sistemi, è stato volto ad organizzare le attività di ricognizione delle informazioni in modo organico e secondo metodiche il più possibile semplificate, per evitare di moltiplicare le richieste ai soggetti attuatori e avere certezza della fondatezza del dato.

Sono state quindi rispettate le scadenze fissate, di seguito riassunte:

- per ReNDiS e SIMADA, 31 marzo 2014 (attualmente in corso l'aggiornamento per il secondo trimestre con scadenza 30 giugno 2014);
- per SGP-BDU, 28 febbraio 2014, 30 aprile 2014 (attualmente in corso l'aggiornamento per il terzo bimestre con scadenza 30 giugno 2014).

Come chiarito nella precedente relazione annuale, nell'ambito dell'organizzazione descritta è stato necessario ricorrere a personale esterno per consentire l'espletamento di funzioni specifiche:

1) un collaboratore a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di segreteria particolare (richiesta di assunzione con nota del Commissario n. 141991 del 09/06/2011); la procedura di assunzione, svolta ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Regionale, si è conclusa con l'assunzione della collaboratrice Barbara Tantini (determina di assunzione n. 10772 del 08/09/2011); la durata del contratto decorre dal 12/09/2011 al 10/12/13 e prevede un impegno complessivo a carico delle risorse dell'Accordo pari a 88.368,55 euro, corrispondenti allo stipendio lordo contrattuale e agli oneri riflessi. L'incarico è stato prorogato con determinazione n.16568 del 12/12/2013 (richiesta di proroga del contratto a tempo determinato avanzata dal Commissario del 04/12/2013) fino al termine del mandato dell'Assessore Sicurezza territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile, previsto per il 2015;
2) una unità di personale per la gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla contabilità speciale dell'Accordo, a cui si è accennato sopra, operante presso l' Agenzia regionale di Protezione Civile (richiesta di assunzione con nota del Commissario n. PG.2012.0046980 del 22/02/2012); la procedura di assunzione, svolta con una selezione pubblica ha permesso di individuare la collaboratrice Chiara Morinelli (determina di assunzione n. 3926 del 26/03/2012); la durata del contratto decorre dal 02/04/2012 al 10/12/13 e prevede un impegno complessivo a carico delle risorse dell'Accordo pari a 65.458,20 euro, corrispondenti allo stipendio lordo contrattuale e agli oneri riflessi. L'incarico è stato prorogato (richiesta di proroga del contratto a tempo determinato NP.2013 0015481 del 04/12/2013 avanzata dal Commissario Straordinario Prefetto Vincenzo Grimaldi al Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo della Regione Emilia-Romagna) fino al 01/04/2015 con determinazione n.16314 del 09/12/2013;
3) una unità professionale per la fornitura dei servizi di gestione fiscale, previdenziale e assicurativa relativa al compenso del Commissario e di gestione delle ritenute dei lavoratori autonomi (offerta del Rag. Gian Paolo Gianferrari in data 19/09/2011, agli atti del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica e assunta al protocollo con n, PG.2011.0231885 del 26/09/2011); la fornitura descritta è stata affidata con procedura di affidamento diretto con Decreto del Commissario straordinario n. DCS/2012/4 del 17/10/2012; l'impegno complessivo a carico delle risorse dell'Accordo è pari a 4.033,36 euro, oltre a una quota di rimborso per spese generali pari al 15% e i contributi previdenziali del 2% di cui all'art. 13 della Legge 5 agosto 1991, n. 249;
4) un'unità professionale per un supporto specialistico per il monitoraggio degli interventi inseriti nell'accordo RER-MATTM; l'incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, è stato conferito mediante una procedura comparativa che ha permesso di individuare la collaboratrice Melissa Semeraro (determinazione n.11445 del 18/09/2013); la durata del contratto decorre dal 18/09/2013 al 18/09/2014 e prevede un impegno complessivo a carico delle risorse dell'Accordo pari a circa 38.000,00 euro, al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge, sulla base delle prestazioni svolte e del risultato previsto nel periodo contrattuale.

## 4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITÀ SPECIALE

Nel corso del 2014 non sono stati disposti trasferimenti sulla Contabilità Speciale n. 5578, le attività si sono pertanto concentrate nella progettazione e nella realizzazione degli interventi dotati di copertura finanziaria.

La situazione complessiva per le risorse di parte statale depositate sulla Contabilità Speciale è riportata nella Tabella 2.

Relativamente ai pagamenti, si segnala che i dati del monitoraggio in corso di implementazione per la prossima scadenza del 30 giugno fanno prevedere che i pagamenti relativi agli interventi finanziati con la Delibera n. 6/20121 del CIPE possano superare la soglia di 2.730.000,00 euro prevista per l'accesso alla successiva tranche di finanziamento. In tale evenienza la relativa richiesta di autorizzazione verrà tempestivamente inoltrata agli uffici competenti.

**Tabella 2**: risorse economiche di parte statale depositate sulla Contabilità Speciale.

| ***Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Importo corrente*** *(per l'anno 2014 fino al 24/06/2014)* | ***Importo cumulato*** *(intero periodo)* | ***Speso*** | ***Residuo*** |
| *0* | *€ 50.543.453,44* | *€ 32.407.714,14* | *€ 18.135.739,30* |

Nella successiva Tabella 3 è riassunto lo stato delle risorse in capo al cofinanziamento, rispetto alle quali si specifica nuovamente che sono allocate sui Capitoli del Bilancio della Regione poiché, per motivi di semplificazione amministrativa e rapidità di esecuzione, il Commissario ha ritenuto di non procedere al trasferimento sulla Contabilità Speciale (rif. Paragrafo 3).

**Tabella 3**: risorse economiche relative al cofinanziamento regionale.

| ***Risorse economiche provenienti dalla Regione e dall'A.I.Po*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Importo corrente*** *(per l'anno 2014 fino al 24/06/2014)* | ***Importo cumulato*** *(intero periodo)* | ***Speso*** | ***Residuo*** |
| *0* | *€ 63.405.650,96* | *€ 22.195.963,75* | *€ 41.209.687,21* |

Nel corso del 2014 la gestione economico-finanziaria è stata generalmente condotta come da prassi, nonostante le difficoltà legate alla mancanza di notizie certe e formali in merito alla riconferma del Prefetto Vincenzo Grimaldi quale Commissario straordinario per l'attuazione dell'Accordo. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga dell'incarico, scaduto il 9 dicembre 2013, è stato emanato il 28 gennaio 2014 ed è stato trasmesso alla Regione con nota n. 11053/TRI Div X del 16/04/2014 in seguito alla registrazione da parte della Corte dei Conti, avvenuta in data 3 marzo 2014. In tale lasso di tempo, tra il 10 dicembre e il 16 aprile, non è stato possibile dare corso ai pagamenti a causa dell'impossibilità per il Prefetto Grimaldi di firmare i relativi mandati.

Per ragioni di chiarezza, si ritiene infine opportuno ribadire ancora una volta quanto comunicato e riportato in numerose occasioni, relativamente alla natura degli importi impegnati: in Regione Emilia-Romagna, infatti, le procedure di gestione amministrativa e contabile prevedono che l'atto formale di impegno venga adottato contestualmente all'approvazione del contratto di appalto e non in corrispondenza della programmazione dell'intervento, in quanto all'impegno di spesa deve corrispondere l'ammontare esatto dell'obbligazione giuridica perfezionata e l'identificazione del relativo beneficiario.

Ciò che viene formalmente impegnato per ciascun intervento, dunque, corrisponde agli importi di aggiudicazione e relativi oneri al netto del ribasso di gara, e non al relativo importo lordo di finanziamento. Quest'ultima somma viene tuttavia considerata "vincolata" in quanto costituisce il presupposto per poter dare luogo alle procedure di aggiudicazione e, a seguito delle medesime, di avere a disposizione le risorse per eventuali varianti in corso d'opera entro i limiti previsti dalle norme di legge, senza incorrere nel rischio di non avere la cassa necessaria.

Si fa inoltre nuovamente presente che prendere a riferimento l'impegno effettivo in luogo dell'impegno "lordo" genera un dato relativo alla disponibilità di competenza sensibilmente diverso nei due casi.

## 5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Di seguito viene riportata un'analisi della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi strutturali in rapporto ai costi relativi al funzionamento della struttura commissariale: nella Tabella 4 sono riportati gli importi relativi a tali fattispecie di attività, con riferimento all'anno 2014 (fino al 24/06/2014) e, contemporaneamente, a tutto il periodo di validità dell'Accordo.

**Tabella 4**: spesa per l'attuazione dell'Accordo disaggregata per attività.

| ***Descrizione attività*** | ***Importo speso corrente*** *(per l'anno 2014 fino al 24/06/2014)* | ***Importo speso cumulato*** *(intero periodo)* |
|---|---|---|
| *struttura commissariale* | *€ 298.870,90* | *€ 598.314.50* |
| *attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.* | *€ 4.294.193,55* | *€ 54.005.363,39* |

Le spese indicate per la struttura commissariale si riferiscono alle seguenti voci:

1. compenso liquidato al Commissario straordinario e relativi oneri riflessi per complessivi 452.906,89 euro, di cui 154.789,67 euro riferiti al 2014;
2. pagamenti per i servizi prestati dal Ragioniere incaricato Gianferrari Gianpaolo (capitolo 3, punto 3)) per complessivi 1.298,10 euro; per il 2014 non sono stati momentaneamente erogati ulteriori compensi;
3. pagamenti per i servizi prestati dall'Ing. Melissa Semeraro (capitolo 3, punto 4)) pari a 17.972,08 euro di cui 17.943,80 euro riferiti al 2014;
4. trasferimenti dalla Contabilità Speciale alla Regione a titolo di rimborso per gli stipendi e relativi oneri riflessi anticipati alle collaboratrici Barbara Tantini e Chiara Morinelli, assunte a tempo determinato (capitolo 3, punti 1) e 2)), per 126.137,43 euro; la cifra è stata interamente trasferita nel 2014 ma è riferita all'intero periodo di impiego delle collaboratrici sino al mese di ottobre 2013.

Relativamente alle spese per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo, si fa presente che i dati riportati in tabella si riferiscono a entrambe le quote di finanziamento statale e cofinanziamento regionale e che, pertanto, non trovano un esatto riscontro nella contabilità speciale dato che, come precedentemente chiarito, le risorse della seconda fattispecie risiedono su capitoli del Bilancio regionale.

## 6. PROSPETTO CONTABILITÀ SPECIALE

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo entrate-uscite relativo al conto di tesoreria n. 5578.

**Tabella 5**: prospetto riepilogativo entrate-uscite Contabilità Speciale n. 5578 (risorse di parte statale).

Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Emilia-Romagna
sottoscritto il 3 novembre 2010

Piano Attuativo dell'Accordo di Programma ex DPG n. 114 del 10/06/2011
registrato alla Corte dei Conti il 17/6/2011, n.1, foglio 130

| | | Entrate | | Uscite | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap. dello Stato** | **Stanziamenti** | **Accrediti su C.S. 5578** | **Data accrediti** | | |
| | | | | | |
| Cap. 8640/2009 | | 11.000.000,00 | | | |
| Cap. 8531/2009 | | 13.000.000,00 | 16 mag. 2011 | | |
| | | | | | |
| Cap. 8640 /2010 | 22.536.064,46 | 5.383.752,93 | 15 dic.2011 | | |
| Cap. 8531/2010 | 16.663.935,54 | 3.663.935,54 | 15 dic.2011 | | |
| art. 2 comma 240 L.191 23.12.2009 | 41.868.400,00 | | | | |
| | | | | | |
| Cap. 8531/2012 | | 1.400.000,00 | 27.09.2012 | | |
| Cap. 8640/2012 | | 6.152.311,53 | 0-gen-00 | | |
| | | | | | |
| **Tot 2011** | | | | **143.520,21** | 21.904.168,26 |
| **Tot 2012** | | | | **12.359.863,67** | 17.096.616,12 |
| **Tot 2013** | | | | **15.311.265,82** | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Cap. 8582 2013 | | 129.098,01 | 06 sett. '13 | | |
| Cap. 8531 | | 107.789,99 | 06 sett. '13 | | |
| Cap. 8531 2013 | | 2.003.112,00 | 19 sett. '13 | | |
| Cap. 8531 2013 | | 3.153.453,44 | 20 nov. '13 | | |
| Cap. 8531 2013 | | 4.550.000,00 | 20 nov. '13 | | |
| | | | | | |
| **Parziale 2014** | | | | **4.593.064,45** | |
| | | | | | |
| | **81.068.400,00** | **50.543.453,44** | | **32.407.714,15** | **18.135.739,29** |

## 7. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

### 7.1 Descrizione delle attività

In adempimento a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.C.M. 10 dicembre 2010 sono state inviate le seguenti relazioni trimestrali sulle attività svolte dal Commissario nel 2014:

- 11ª relazione trimestrale per il periodo ottobre – dicembre 2013 (PG.2014.0045928 del 18/02/2014);
- 12ª relazione trimestrale per il periodo gennaio - marzo (PG.2014.0133665 del 17/04/2014);
- 13ª relazione trimestrale per il periodo aprile – 24 giugno, trasmessa contestualmente alla presente.

Nella prima parte del 2014 sono proseguite le attività per l'attuazione dell'Accordo, che, come già spiegato nel capitolo 4, hanno subito qualche rallentamento nella prima parte dell'anno a causa dell'attesa per l'emanazione dell'atto formale di proroga dell'incarico del Commissario. In tale periodo si è registrato la sospensione dei pagamenti dei SAL alle imprese a causa dell'impossibilità per il Commissario di firmare i relativi mandati.

Nel corso del mese di gennaio, a seguito della nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero n. 58706/TRI-DIVX del 17/12/2013, le strutture regionali si sono attivate per svolgere una ricognizione delle ulteriori e più urgenti criticità a livello regionale. I nuovi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da proporre a finanziamento sono stati segnalati, come richiesto, attraverso la specifica "Area istruttorie" predisposta in ReNDiS-web. Complessivamente sono stati inseriti a sistema nei tempi indicati dal Ministero 79 interventi per un totale di 127.800.000 euro.

Una parte di essi, già ricompresi in una prima deliberazione della Giunta regionale (DGR n. 25 del 13/01/2014) è finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico nei territori del modenese colpiti dalla successiva alluvione del 19/01/2014 e, nello specifico, uno di essi è riferito alla manutenzione straordinaria delle arginature del Secchia a valle della cassa di espansione, lungo il tratto interessato dalla rotta di San Matteo di Modena.

Come in parte già accennato, è stato profuso grande impegno nel monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, al fine di avere a disposizione un quadro chiaro dell'effettivo avanzamento dei lavori e delle eventuali criticità riscontrate - locali o sistematiche, tecniche, amministrative o giuridiche che fossero - anche al fine di riferire al Ministero e al competente Ispettorato, sia in adempimento a quanto stabilito dall'Accordo e dal Decreto di nomina del Commissario, sia per soddisfare necessità di verifiche specifiche sollevate dagli uffici ministeriali.

A completamento del quadro delineato dal monitoraggio, nel mese di maggio si è tenuta una riunione convocata dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica con i Soggetti Attuatori per la verifica dello stato dell'arte degli interventi finanziati sia con risorse statali, sia nell'ambito del cofinanziamento regionale per condividere le criticità di ordine finanziario e procedurale al fine di individuare le modalità per conseguire una quanto più tempestiva risoluzione delle medesime.

### 7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

Si riportano di seguito i dati riepilogativi dello stato di avanzamento complessivo dell'Accordo, relativi alle quote di finanziamento statale e cofinanziamento regionale (Tabella 6).

Si precisa che, relativamente alla quota di finanziamento statale, al fine di restituire dati coerenti circa la consistenza degli interventi ricompresi nell'Accordo, sono stati considerati come in "attesa di avvio" tutti gli interventi che non risultano ad oggi dotati di copertura finanziaria, anche per i casi in cui per le medesime opere fossero stati già eseguiti rilievi, indagini e studi. Pertanto la fattispecie "esecuzione di studi e indagini"

risulta non ricomprendere alcun intervento in quanto gli interventi per i quali in passato era stata indicata questa fase, ormai completata, sono attualmente in corso di progettazione o di esecuzione, oppure in attesa di avvio.

**Tabella 6**: riepilogo dello stato di attuazione degli interventi.

| ***FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI*** | ***n. interventi al 25/06/2014*** |
|---|---|
| Attesa di avvio | *n. 21* |
| Esecuzione studi ed indagini | *n. 0* |
| In corso di progettazione | *n. 19* |
| Progettazione ultimata | *n. 8* |
| Lavori aggiudicati | *n. 9* |
| In esecuzione | *n.56* |
| Lavori ultimati (collaudati e non) | *n.143* |
| **Totale interventi** | *n. 256* |

## 8. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO PER L'ANNUALITÀ IN CORSO

Nella seconda parte dell'annualità 2014 si darà corso all'attuazione degli interventi dotati di copertura finanziaria e non ancora completati.

Inoltre, come indicato al capitolo 4, per la prosecuzione degli interventi finanziati con la Delibera n. 6/20121 del CIPE si provvederà ad inoltrare la richiesta di autorizzazione per l'utilizzo della seconda tranche del finanziamento non appena i dati di monitoraggio caricati nel sistema SGP faranno rilevare il superamento della soglia prevista per i pagamenti.

Infine, si auspica il trasferimento delle risorse ad oggi mancanti, anche a seguito della segnalazione al Ministero dei progetti più rapidamente cantierabili, per un totale di 9.465.400,00 euro, inoltrata con propria nota n. PG.2014.229573 del 06/06/2014.

## 9. CRITICITÀ

Ad oggi la criticità di maggior peso rispetto all'attuazione dell'Accordo rimane la mancanza di certezze circa la disponibilità delle risorse non ancora trasferite.

In particolare, alla Regione Emilia-Romagna non risultano assegnati 23.668.400,00 euro per ventuno interventi nella fase attuativa dell'Accordo, oltre a 9.007.600,00 euro previsti dalla fase programmatica, per un totale di 32.676.000,00 euro.

Preme nuovamente sottolineare l'urgenza di provvedere quanto prima al trasferimento delle suddette somme: le ragioni risiedono non solo nella necessità di garantire la realizzazione in tempi brevi di interventi unanimemente riconosciuti come urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, ma anche nel fatto che tali interventi sono in parte localizzati in un territorio duramente colpito dal sisma del 2012 e dall'alluvione che ha interessato la pianura modenese nel gennaio 2014.

PAGINA BIANCA

Prot. n. 192 m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE.I.0018669.08-07-2014

Racc. A.R.

Treviso, 26/06/2014

*Commissario straordinario delegato (cessato)*
*per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*
*per la Regione Friuli Venezia Giulia*

(D.P.C.M. 3 marzo 2011)

# *RELAZIONE FINALE*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
ne Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0018669/TRI del 08/07/2014

✓ Al Parlamento della Repubblica
per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
Dir. Gen. per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche.

Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA

✓ e p.c.

Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

- Dir. Gen. per la tutela del Territorio e delle risorse Idriche.

Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA

OGGETTO: **D.P.C.M. 3 marzo 2011. Art. 2 - comma 3.**
**Relazione finale al Parlamento sull'attività del Commissario Straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Friuli – Venezia Giulia.**

A conclusione dell'incarico commissariale in oggetto indicato, è qui doveroso compendiare relazione sull'attività del Commissario in tal ambito svolta.

PAGINA BIANCA

Con D.P.C.M. 3 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2011, lo scrivente è stato nominato Commissario Straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati dall'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia ed il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In tal contesto e in pendenza di notifica della richiamata investitura, di fatto si procedeva a dovizioso e circostanziato approccio per l'approfondimento di tematiche e problematiche in subiecta materia, siccome premessa conoscitiva alle succedanee applicative in termini di programmi, progetti, iniziative ed atti.

Centrale attenzione si riservava alla ricognizione delle vigenti normative e segnatamente a quella in materia di contratti pubblici, quale sancita con D.Lgs. 12/4/2006, n.163, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché alla complementari normative in materia di Contabilità di Stato ( R.D. 18/11/1923, n.2440, e R.D. 23/5/1924, n.827), in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi ( L.7/8/1990, n.241), in materia di ordinamento degli Enti locali ( T.U.E.L. 18/8/2000, n.267), in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000, n.445), in materia di beni culturali ( D.Lgs 22/1/2004, n.42), Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs 9/4/2008, n.81, in attuazione dell'art.1 della legge 3/8/2007, n.123) etc.

Seguiva riflessione di interesse sugli aspetti processuali in materia di appalti, con significativo riferimento agli enunciati e principi di cui alla Direttiva ricorsi 2007/66/CE ed alla pedissequa normativa nazionale di attuazione, che, attraverso i nuovi disposti del D.Lgs 53/2010 (diretti a novellare in parte il Codice degli appalti), volgeva poi a confluire nel nuovo Codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 2/7/2010, n.104, in attuazione dell'art.44 della legge 18 giugno 2009,n.69, di delega).

L'excursus giuridico – normativo, atto a mettere a fuoco la normativa di riferimento, rendeva il necessario apporto alla puntuale definizione di moduli e procedimenti che l'azione commissariale si apprestava ad approcciare e delineare.

All'impegno cognitivo de quo si associavano peraltro la ricerca e la definizione dei possibili impianti organizzativi e delle relative formule e moduli da adottare nei complessi ambiti di riferimento, con precipuo riguardo alle professionalità da impegnare, al reperimento delle stesse, agli strumenti collaborativi da apprestarsi e, quindi, agli afferenti rapporti giuridici.

Non secondario l'impegno profuso nel consultare pubblici e privati soggetti, apparati e specialità, atto a conoscere, nello specifico, portanza e complessità delle situazioni da affrontare, con relative criticità, ed individuare le più acconce soluzioni a margine.

Da ultimo si indirizzava ogni dovuta relativa considerazione e si volgeva particolare cura alla programmazione dei percorsi di lavoro, nelle correlate scansioni , alla definizione degli incidenti programmi, alle relazioni – interne ed esterne- più appropriate e proficue ai dettagliati incombenti, nell'ottica della migliore e puntuale definizione di modi e tempi relativi.

Tutto ciò per consentire alla struttura commissariale di por mano e condurre, nelle più varie implicanze, con efficienza ed efficacia adeguate, l'azione di competenza, mirata a perseguire i prefissati obiettivi di cui all'Accordo di Programma nei suoi articolati contesti.

Successivamente alla notifica del citato decreto di nomina, si avviava la proficua collaborazione con i rappresentanti e dirigenti regionali in una serie di riunioni preliminari.

Le principali linee guida sull'attività commissariale venivano rese oggetto di condivisione nell'incontro del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo, riunitosi in data 20 luglio 2011 presso gli uffici del Ministero dell'Ambiente.

Tali attività si qualificavano propedeutiche alla prima riunione operativa tenutasi in data 25 luglio 2011 presso gli uffici della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, con sede in Trieste,

Tali attività si qualificavano propedeutiche alla prima riunione operativa tenutasi in data 25 luglio 2011 presso gli uffici della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, con sede in Trieste, con la partecipazione del Direttore centrale Dott. Giovanni Petris e dei rappresentanti delle Direzioni e Servizi regionali competenzialmente coinvolti nell'ambito di attività della struttura commissariale.

Si appalesavano, in tal sede, le intenzioni dello scrivente di avvalersi, ai sensi dell'art. 4, 1° comma, del decreto di nomina, per l'espletamento delle attività organizzative connesse alle funzioni commissariali, di risorse messe a disposizione dall'Amministrazione regionale, riservandosi di valutare successivamente ulteriori eventuali possibili avvalimenti e concorsi nonché Enti e soggetti idonei a concorrere alla realizzazione tecnica degli interventi stessi.

In tal collegiale contesto, si individuavano i principali strumenti per avviare l'attività della struttura commissariale, secondo lo schema sottoindicato:

predisposizione di una bozza di convenzione con la Regione per la costituzione e disciplina della struttura commissariale e l'individuazione di sedi nelle città di Pordenone e Trieste;

approfondimenti di natura contabile sull'attivazione della contabilità speciale (artt. 8 e 10 del D.P.R. 367/94), autorizzata con decreto dirigenziale del 20/7/2011 dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

individuazione dei soggetti realizzatori degli interventi oggetto dell'Accordo di programma;

stesura di un cronoprogramma degli interventi.

Circa l'attività commissariale svolta nel successivo periodo settembre-dicembre 2011, articolato su quattro mesi, si annota che, in prosieguo di pregresse programmatiche intese con l'Ente regionale di riferimento, dallo scrivente si andava a redigere bozza di convenzione con la Regione stessa, atta a delineare l'impianto della struttura commissariale e definire corrispondenti concorsi delle strutture regionali in avvalimento.

Venivano, pertanto, ipotizzati gli uffici regionali coinvolti nei procedimenti tecnico-amministrativi a sostegno della gestione commissariale, tutti incardinati o referenziati in quella regionale Direzione Centrale dell'Ambiente, nonché quanti altri referenziati e connessi, chiamati a supportare idoneamente questo Commissario negli adempimenti amministrativo-contabili correlati anche alle erogazioni per causa di avvalimento e, più in generale, alla spesa.

Si procedeva, altresì, previa opportuna ricognizione, alla definizione degli immediati assetti logistici orientati simultaneamente alla duplice allocazione commissariale presso la Direzione regionale Ambiente in Trieste, alla via Giulia, e presso gli uffici regionali decentrati in Pordenone, alla via Oberdan. Ciò, nell'ottica di più spedite e funzionali adempienze anche nei periferici ambiti regionali.

Intanto, le diffuse notizie di stampa circa gli ipotizzati tagli alla spesa pubblica, inducevano i vertici regionali a serie perplessità in ordine all'attuazione dell'accordo di programma Stato-Regione FVG in che trovava ragione l'insediata struttura commissariale che qui scrive.

Di tanto il Dirigente regionale all'Ambiente si rendeva formale, sollecito interprete, evidenziando al Ministero dell'Ambiente, con nota ad oggetto <Accordo di Programma> , in data 26 ottobre 2011, come le problematiche finanziarie in atto <preoccupino> per le sorti del finanziamento promesso e per i vincoli gravanti sui fondi regionali, senza tralasciare le preoccupazioni sul futuro stesso dell'Accordo di Programma.

La stasi che ne conseguiva, quanto alle procedure per l'attuazione dell'A.d.P., incideva anche sulla definizione e stesura del cronoprogramma dei lavori, lasciando l'Ente appellante in fiduciosa attesa di precise indicazioni e di certi affidamenti sulle necessarie risorse.

Proseguiva, tuttavia, l'iter operativo di parte commissariale, con approcci ed iniziative dirette a meglio inquadrare natura e contorni degli interventi oggetto dell'A.d.P., nonché a conseguire maggiore funzionalità alla struttura procedente.

Si prendeva, di poi, atto del nulla-osta, espresso dal Ministero dell'Interno adito, in ordine a postulata richiesta collaborativa con la struttura commissariale ad opera del Dr. Antonio Castelli, Direttore amministrativo contabile in servizio presso la Prefettura di Pordenone.

In altro contesto si interloquiva con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, circa i procedimenti di interesse e le obiettive difficoltà impedienti la sollecita spedizione degli stessi.

Si acquisiva aliunde, dal Commissario richiedente, Certificato di attribuzione del Codice Fiscale in capo al Commissariato ordinato.

Ci si sollecitava ad acquisire, presso la Direzione Regionale competente, i dati richiesti dall'Ispettorato Generale, presso il Ministero dell'Ambiente, per la predisposizione della relazione sull'intero esercizio 2011.

In data 27 ottobre 2011 si conveniva a tematico incontro presso la competente Direzione Centrale Ambiente della Regione F.V.G. atto a puntualizzare e definire profili organizzativi della struttura commissariale nelle sue interazioni collaborative, anche in ragione dei possibili ipotizzati avvalimenti. Interveniva al convegno significativo staff, coordinato dal Vertice gerarchico, nella persona del Direttore Centrale .

Il 9 novembre 2011, lo scrivente interveniva in Roma, presso codesto Ministero, a tematico incontro tra Commissari straordinari e Referenti ministeriali, propizio a puntualizzare procedure e percorsi negli ambiti di interesse ed a confermare le intese collaborative tra i soggetti intervenuti.

Ad epilogo della presente rassegna, si ritiene utile riferire che la Tesoreria provinciale dello Stato-Sezione di Trieste, presso la Banca d'Italia, il 27/10/2011 attestava l'avvenuta contabilizzazione, in data 17/10/2012, di versamento, da parte della Ministeriale Direzione Generale per l'Ambiente, della somma di euro 458.214,80 affluita al conto 5632-CS rischio idrogeologico Friuli.

La stessa Tesoreria, il 10/01/2012, qui attestava l'avvenuta contabilizzazione, in data 15/12/2011, di versamento, allo stesso appena cennato titolo, della somma di euro 1.443.381,36.

In prosieguo di tempo, nell'anno 2012, alla insufficiente somministrazione di risorse statali si accompagnava il mancato trasferimento in contabilità speciale del Commissario delle risorse regionali per il finanziamento dei relativi interventi. In tal contesto, da parte regionale, con nota del 26 ottobre 2011 indirizzata al Ministero dell'Ambiente, si esprimevano perplessità e preoccupazione per le sorti del finanziamento degli interventi e per il futuro stesso dell'A.d.P.

Nel particolare, dialettico, descritto contesto, il Commissariato indirizzava reiterati approcci per condurre a favorevoli determinazioni la Regione, onde convenire con la medesima su iniziative utili a favorire i percorsi attuativi degli interventi Commissariali.

Ciò, ancor più, facendo richiamo, ad sustinendum, al secondo accreditamento di euro 1.443.381,36, aggiuntosi nel dicembre del 2011, che faceva ascendere a complessivi euro 1.901.596,16 le risorse Statali, affluite sulla Contabilità Speciale del Commissario scrivente.

Si concretizzavano, quindi, più interventi Commissariali mirati alla definizione ed all'attuazione delle propedeutiche sinergie negli ambiti programmatici del più volte citato A.d.P.

Veniva, in particolare, formalizzata e dimessa alla Direzione Regionale interlocutrice bozza Commissariale recante profili di Convenzione di avvalimento, mediante supporti ai plurali, complessi adempimenti tecnici, amministrativi, contabili ed organizzativi, nelle più late accezioni, in carico alla struttura Commissariale.

Per brevità definitorie e maggiori affidamenti, nei profili sostanziali e formali, le sensibilizzazioni venivano dettagliate a seguito di accorti e puntuali approfondimenti da parte del Commissario.

Proseguiva, nei frangenti, incisiva, incessante e determinata, l'attività Commissariale sul versante degli approcci con la molteplicità di Soggetti implicati ed applicati alle tematiche de quibus: oltre la Regione F.V.G e relativi ordinati Uffici, segnatamente referenti per l'Ambiente e per la Protezione Civile, venivano officiati Magistrato alle Acque di Venezia, Comuni vari delle Province friulane, Prefettura di Pordenone, Agenzia delle Entrate, I.N.P.S. etc.

Nel dinamico, articolato contesto, con riferimento al più critico degli ambiti incidenti, quale somministrazioni di risorse finanziarie ed il pregiudiziale riparto delle stesse, sopraggiungeva , provvida, la convocazione a convegno dei Commissari Straordinari Delegati, per tematico dibattito presso gli Uffici Ministeriali, alla data del 30 gennaio 2012.

Quivi, il Dottor Antonio Strambaci Scarcia, autorevolissimo esponente del Gabinetto del Signor Ministro dell'Ambiente, deputato a presiedere il consesso colà adunato, principiava rendendo nota agli astanti l'assegnazione al Dicastero di riferimento di risorse dell'ammontare di complessivi euro 130 milioni, a valere sull'art.33, comma 3, della legge 183/2011 ( legge di stabilità 2012 ), destinati a finanziare gli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico contenuti negli Accordi di Programmi siglati con le regioni del nord ( Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto ).

Soggiungeva, al riguardo, l'altissimo Referente, che, attesa l'inadeguatezza di tali risorse alla copertura per intero dell'importo, ammontante a circa euro 260 milioni, per gli interventi di difesa del suolo programmati nei suddetti Accordi a valere sui fondi statali, il Ministero si era determinato all'assise in atto, quale tavolo di coordinamento per valutare le priorità di ciascuna regione e, di seguito e conseguenza, venire a concertata ripartizione delle risorse, in attuazione degli Accordi pregressi.Tutto ciò con l'auspicio di piena condivisione da e tra Regioni, responsabili della programmazione, e Commissari, Soggetti Attuatori tali ultimi, degli interventi inclusi negli Accordi citati.

Vi si chiedeva conferma del mandato conferito all'Amministrazione di formulare proposte relative al riparto delle risorse – pari a 130 milioni di euro – da attribuire per l'attuazione degli interventi previsti negli Accordi di Programma stipulati con le Regioni in indirizzo. Proposte da formularsi tenendo conto, secondo quanto emerso nel corso della riunione stessa, sia della necessità di provvedere a riequilibrare tra le diverse Regioni le risorse già assegnate sia dello stato di attuazione degli interventi con riguardo al livello di progettazione ed alla cantierabilità.

Vi si allegavano, a tal fine, le tabelle contenenti i dati riepilogativi delle risorse già impegnate e/o trasferite a favore di ciascuna Regione, nonché un file, in formato excel, da completarsi, a cura del Commissario delegato per l'attuazione dell'Accordo d'intesa con la Regione interessata, con l'inserimento di tutti gli interventi della sezione attuativa degli accordi, finanziati a valere su risorse FAS statali, per i quali si sarebbe dovuto specificare anche il livello di priorità, il grado progressivo di cantierabilità (espresso in giorni), il livello di progettazione, il livello di rischio, la popolazione esposta. Da indicare, altresì, nel suddetto prospetto, gli interventi trovanti copertura, totale o parziale, a valere sulle risorse FAS statali impegnate e/o trasferite.

Alla richiesta ministeriale del 31 gennaio 2012, afferente l'incontro del 30 gennaio 2012, dava esito, il Commissario scrivente, con e-mail del 7 febbraio, dimettendo, allegato, lo schema istruttorio, compilato secondo richiesta ministeriale, per la valutazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, da finanziare con i fondi messi a disposizione dal Ministero stesso.

Si precisava come l'elaborato trasmesso fosse stato redatto sulla base delle selettive valutazioni che si era stati in grado di formulare, unitamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'immediatezza della richiesta ministeriale e nel rispetto dei tempi brevi assegnati per tale riscontro.

Si evidenziavano, inoltre, le insorte difficoltà nell'individuare le priorità nella scelta degli interventi, attesa la connotazione di urgente necessità pressochè comune a tutti gli interventi.

Si faceva, da ultimo, richiamo all'intervento – UD – 032 C/10 – Difesa e regimazione idraulica del rio del Lago – in località Cave di Predil – dell'importo di euro 3.500.000,00, necessario per il consolidamento spondale funzionale e strettamente connesso al progetto di confinamento delle scorie depositate all'interno dei bacini per la bonifica del Comprensorio minerario di Raibl, disciplinato nell'Accordo di Programma tra la Regione ed il Comune di Tarvisio e soggetto a gestione commissariali regionale.

Con separata e-mail del 9 febbraio 2012, l'Assessore all'Ambiente della Regione Friuli-Giulia, Dr.Luca Ciriani confermava, condividendone i contenuti, la riferita e-mail del 7 febbraio 2012, recante riscontro commissariale alla ministeriale richiesta, di cui alla e-mail del 31 gennaio 2012,afferente indirizzi ed intese conseguenti all'incontro romano Ministero – Commissari del 30 gennaio 2012.

Contestualmente, l'Assessore Ciriani dichiarava di condividere la proposta di ripartizione delle risorse siccome formulata dalla Regione Marche dell'8 febbraio 2012.

Seguiva nota ministeriale via e-mail del 23 marzo 2012, diretta agli Assessori Regionali, con la quale si trasmetteva la proposta relativa al riparto delle risorse pari a 130 milioni di euro, da attribuire per l'attuazione degli interventi previsti negli Accordi di Programma con le Regioni interessate.

Con e-mail del 27 marzo 2012, a riscontro della citata ministeriale, l'Assessore Ciriani esprimeva l'accettazione della Regione F.V.G. in ordine alla proposta ministeriale ivi recata.

Il proposto riparto ministeriale, in prima battuta parzialmente condiviso, non veniva di seguito recepito all'unanimità, sicchè, con ministeriale prot./Gab/2012-0007510 del 30 aprile 2012, indirizzata agli Assessori Regionali già prima officiati, prendendosi atto della non unanime condivisione della pregressa proposta di riparto (di cui alla e-mail del 23/03/2012) si chiedeva alla Regione Piemonte, quale capofila, di farsi promotrice di nuova proposta, condivisa con le Regioni destinatarie del finanziamento di cui alla delibera CIPE del 20/01/2012, afferente l'assegnazione di risorse di cui all'art.33, comma 3, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).

All'interpello seguiva, in data 22 maggio 2012, riunione in teleconferenza, indetta dall'Assessore Ravello della Regione Piemonte il 21/05/2012 sulla base di intese precedentemente convenute in Parma in apposita riunione del 17 maggio 2012.

Ne conseguiva unanime formulazione di proposte di piano di riparto, verbalizzata e quindi trasmessa, con nota 42184 del 22 maggio 2012, da parte dell'Assessore Ravello della Regione Piemonte al Ministero dell'Ambiente, nell'intesa che ciascuna Regione avrebbe a sua volta provveduto ad inviare al Dicastero stesso l'elenco degli interventi che avrebbero quindi ottenuto la totale copertura finanziaria.

Riprendendo, in cronologica rassegna, con e-mail del 17 febbraio 2012, il Direttore Generale ad interim del Ministero dell'Ambiente formalizzava richiesta di schema riepilogativo contenente i movimenti finanziari, dalla data dell'apertura e sino al 31 dicembre 2011, sul conto di contabilità speciale, intestato al Commissario straordinario nella Regione FVG.

All'anzidetta richiesta, qui pervenuta il successivo 20 febbraio tramite gli uffici della Regione F.V.G., dava riscontro, il Commissario, con e-mail commissariale del 22 febbraio 2012, veicolante il richiesto prospetto, debitamente compilato. Vi si evidenziavano, a saldo, entrate per un totale di euro 1.901.596,16 e zero uscite.

Ciò, limitatamente alle entrate statali, restando fuori i fondi regionali, non versati in Entrata.

Con foglio del 21 febbraio 2012, prot.n.1812, il Magistrato alle Acque di Venezia rappresentava allo scrivente Commissario quanto già segnalato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.2759, datata 13/04/2011, in riferimento agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione F.V.G.

Di tanto il Commissario informava la Regione F.V.G., cui si dimetteva copia dell'intero carteggio in questione. ( copia dello stesso carteggio veniva in prosieguo transitato al Ministero dell'Ambiente).

Seguivano, sempre da parte commissariale, frequenti approcci presso i competenti Vertici regionali mirati a concretizzare utili concerti per l'avvio dei procedimenti attuativi dell'A.d.P., previa deliberazione e formalizzazione di convenzione Commissario – Regione dell'auspicato e necessitato avvalimento, da parte di quest'ultimo, di idonee risorse regionali.

Si approfondivano, nelle more, i profili tecnici ed amministrativi contigui a programmi ed interventi ipotizzati, attingendo utili riferimenti di interesse presso Enti ed Uffici competenti.

Dal suo canto, il Commissario sottoscritto proseguiva a rassegnare informalmente criticità e indagare precorsi accidenti, donde desumere elementi di rischio e valutare possibili acconci interventi da inserire eventualmente, sentiti anche gli Organi regionali competenti, nei futuri contesti pianificatori intervenziali.
Si perveniva, intanto, al perfezionamento di atti convenzionali tra Commissario e Prefetto di Pordenone, formalizzati in data 3 maggio 2012, ed alla chiamata collaborativa di n. 2 unità, in servizio presso la Prefettura di Pordenone.
La sottoscrizione dei due atti convenzionali concludeva un complesso percorso, avente quale snodo centrale l'autorizzazione preventiva del Ministero dell'Interno, attivato all'uopo dal Prefetto titolare della sede di servizio, nulla osta condizionato all'espletamento dell'attività di avvalimento fuori dell'orario d'ufficio dei Prefettizi e senza interferire con le esigenze dell'Ufficio di appartenenza.
Seguivano in convenzione altre clausole espresse a regolare i rapporti di collaborazione instaurati, tutte rassegnate nei relativi atti, che venivano puntualmente dimessi in copia al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscrittori dell'A.d.P.
Non si sottace l'utilità di tale supporto, necessitato ancor più nell'attesa di analoga, non ancor deliberata, convenzione di avvalimento con la Regione Friuli-Venezia Giulia, e atto a sovvenire alle esigenze amministrativo-contabili ed organizzative prima gravanti per intero, con desumibili disagi, sul Commissario delegato, con unico episodico e indispensabile soccorso di uno dei candidati prefettizi all'avvalimento, il Dr. Antonio Castelli, officiato d'intesa con il Prefetto di Pordenone ad approcciare la struttura e praticare i procedimenti a scopo anche sperimentale, almeno per le insorgenze richiedenti atti specifici urgenti in capo al Commissario.
Il 2 maggio 2012, con nota n.16082, veniva avanzata al Ministero dell'Ambiente, da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia formale richiesta di convocazione del Comitato Indirizzo e Controllo per la gestione dell'A.d.P. di cui all'art.8.
In successive note regionali, rispettivamente dell'8 maggio 2012, n.16764, e dell'11 maggio 2012, n.17270, si rassegnavano i quesiti destinati agli approfondimenti ministeriali, in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo, secondo il seguente ordine del giorno:

- programmazione delle attività in assenza di certezze sulle tempistiche di trasferimento delle risorse statali incluse nell'accordo e progettazione preliminare delle opere in assenza della certezza sulla copertura finanziaria delle stesse;
- criticità nei coordinamenti tra interventi previsti e vincolati nell'accordo di programma con interventi complementari gestiti dalla Regione e da altri Commissari;
- individuazione degli Enti attuatori;
- varie ed eventuali.

In ragione di tali *ricorrenti* insorgenze e delle correlate urgenze, si seguitava, da parte del Commissario, a reiterare sollecitazioni presso la Regione F.V.G. per il varo degli avvalimenti da parte delle strutture regionali, richiesti e per le vie brevi concordati sin dall'insediamento del Commissario nella funzione ed ancora sospesi per le note vicende chiarificatorie e le conseguenti attese, da parte dell'Ente regionale, di cui si è già relazionato.
Così, a seguito di concerti mirati, il Commissario rinnovava la propria disponibilità a conclusivi confronti con gli Organi Regionali su tematiche vieppiù urgenti, ricordate e appuntate in formale appello via e-mail, datato 20 maggio 2012, in sequela di priorità e pregiudizialità:

- formalizzazione di avvalimento regionale;
- definizione, dopo i chiarimenti acquisiti nell'incontro ministeriale del 14 maggio 2012, in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo, degli interventi urgenti, sulla base di attenta, ponderata e congiunta valutazione;
- avvio dei procedimenti per la realizzazione degli interventi necessitati, secondo priorità e disponibilità di risorse;
- esplorazione di percorsi e strategie a mente ed a riflesso delle emergenze dibattimentali, in ambito di Comitato di Indirizzo e Controllo, sui quesiti anticipati con nota regionale prot.n.D.AMB 17270-E/42, datata 11 maggio 2012.

Additivo richiamo, in tal contesto, alla nota del Magistrato alle Acque di Venezia prot.n.1812, in data 21 febbraio 2012, indirizzata al Commissario e da questi diramata in conseguenza, nonché ai riferimenti recati nell'ultima citata regionale circa gli interventi relativi al Comprensorio minerario di Cave del Predil, al cui riguardo si auspicava un approccio tra questo Commissario e quello all'uopo preposto in forza della legge regionale 18 gennaio 1999, n.2.

Alla tematica sessione dell'Organo di Indirizzo e Controllo, in data 14 maggio 2012, prendevano parte l'Avv. Maurizio Pernice – Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse idriche del Ministero dell'Ambiente, in qualità di coordinatore, il Dott. Roberto Giarola, in rappresentanza del Dipartimento della Protezione Civile, il Dott. Giovanni Petris – Dir. Centrale all'Ambiente della Regione F.V.G.

Presenziavano, oltre a dirigenti del Ministero e della Regione F.V.G., il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Accordo nella Regione F.V.G., Dott. Vittorio Capocelli.

Argomentava, sui punti dell'ordine del giorno, il Dott. Petris, illustrando le problematiche relative all'attuazione dell'Accordo di Programma relativamente alla certezza delle risorse economiche previste dall'Accordo medesimo.

Interveniva l'Avv. Pernice precisando l'entità delle risorse già assegnate e di quelle impegnate nei confronti del Commissario, sollecitando l'avvio degli interventi da parte del Commissario ed il trasferimento, da parte della Regione, alla contabilità speciale del Commissario dei fondi di competenza regionale. Suggeriva l'opportunità di intese convenzionali tra Commissario e Regione mirate a definire il quadro e la regolamentazione degli interventi dati in gestione amministrativa ai Comuni, si chiariva, nel contesto, il regime agevolato riservato alle procedure de quibus, atteso che la contabilità speciale del Commissario svincolava le risorse dal patto di stabilità.

Il Dott. Petris riferiva della possibilità di emanazione di una specifica norma, in occasione dell'assestamento di bilancio regionale, per ricondurre al Commissario le competenze e le risorse economiche degli interventi che si avvalevano di fondi regionali.

A seguire, i chiarimenti, verbalizzati, sugli altri quesiti formulati, che valevano a sciogliere le riserve della Regione F.V.G., cofirmataria dell'A.d.P., determinandola al pronto avvio delle propedeutiche agli interventi, in primis la deliberazione di avvalimento della propria struttura per le attività Commissariali, supporto tecnico necessario alle delicate complesse procedure per l'attuazione dell'A.d.P.

In successivi domestici contatti, tra Commissario e Regione, si ponevano in atto risoluzioni, piani e concerti per gli atti a venire.

A plenaria assise tenutasi, a richiesta Commissariale, il 28 maggio 2012 in Trieste, presso la Direzione Regionale Ambiente, convenivano una pluralità di funzionari regionali, all'uopo officiati dal Dott. Petris, per definire tra loro, e in successione, ragguagliarne il Commissario stesso, i preliminari degli atti volti a fornire

al Commissario risorse umane e strumentali per la " creazione di una struttura Commissariale", in tal senso argomentando su:

1) modalità di gestione delle risorse finanziarie statali e regionali incluse nell'Accordo, tenuto conto delle diverse situazioni e della possibile necessità di proporre una norma da inserire nell'assestamento di bilancio in itinere;
2) convenzione tra la Regione ed il Commissario straordinario, per la creazione e l'organizzazione della struttura Commissariale;
3) gestione del personale regionale inserito nella succitata struttura;
4) individuazione degli istituti giuridici per l'attuazione degli interventi da parte di Regione, Comuni ed Enti terzi.

Nel mese di giugno 2012, l'unità organizzativa regionale, preordinata all'avvio della struttura di avvalimento, dettagliava, via e-mail, il Commissario circa i "lavori" portati avanti da quella Direzione Ambiente, segnalando l'attivazione, da parte del Direttore Centrale, Dott. Petris, di Gruppo di lavoro per la predisposizione della bozza da avviare all'approvazione della Giunta Regionale.

Prendeva in tal guisa consistenza l'assetto organizzativo di avvalimento, utile al prosieguo dell'attività commissariale mirata all'accelerata attuazione degli interventi, di cui all'A.D.P.

Si avviava, così, ad acquisire consistenza l'assetto organizzativo di avvalimento, utile al concreto prosieguo dell'attività commissariale oltre i già avviati atti organizzativi, preparatori, di approfondimento, pianificazione e preordinazione, resi questi ultimi possibili anche con l'approccio ai vari altri Enti ed Uffici interessati.

Importante, in tal contesto, la informativa, pervenuta al Commissario con e-mail del 4 luglio 2012, con la quale la Regione F.V.G. dettagliava rassegna di n. 9 delegazioni amministrative (8 del servizio geologico e 1 del servizio idraulico), in precedenza direttamente conferite dalla Regione stessa e di cui era stato cenno, da parte del rappresentante di quell'Ente, in sede di Comitato di Controllo e Indirizzo tenutosi il 14 maggio presso gli Uffici del Ministero dell'Ambiente su richiesta della Regione F.V.G.

Sull'argomento la Regione tornava con pertinente successiva nota prot. 26287, datata 2 agosto 2012, diretta al Ministero dell'Ambiente- Dir. Gen. per la tutela del territorio, recante comunicazione di incipiente approvazione regionale di schema di Convenzione tra Regione F.V.G. e Commissario straordinario disciplinante le procedure di avvalimento delle strutture organizzative regionali e le modalità operative e procedimentali, finalizzate all'attuazione dell'Accordo di Programma.

Tanto avrebbe consentito di avviare immediatamente l'attuazione di due interventi finanziati con le risorse statali già trasferite, pari ad euro 1.901.596,16, nonché di tutti gli interventi finanziati con fondi regionali non ancora impegnati, che sarebbero stati in prosieguo trasferiti sulla contabilità speciale.

A seguire, si evidenziava in nota stessa che, in aderenza a quanto emerso nel corso della riunione del Comitato di Controllo ed indirizzo del 14 maggio 2012, si era convenuto tra Regione e Commissario di inserire all'art.6, comma 1, della succitata convenzione la previsione che: "*la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 dell'Accordo, che sono oggetto di delegazioni amministrative intersoggettive già affidate dalla Regione alla data di sottoscrizione dell'accordo stesso, salva diversa determinazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare rimane sottoposta alla normativa regionale vigente in materia di contabilità e di lavori pubblici, atteso che la revoca di tali delegazioni comporterebbe, per i soggetti delegati, l'obbligo di restituzione delle somme percepite a titolo di acconto e, per l'amministrazione regionale, l'economia delle risorse impegnate e non erogate*".

Tanto esplicitato, si concludeva con la richiesta di presa d'atto del Ministero sul citato disposto dell'art.6, punto 1, facente salva "*la diversa determinazione del Ministero*".



Detta nota n. 26287 veniva, poi, con regionale n. 29068 del 3 settembre 2012, transitata, in copia, all'Ispettorato Generale presso il Ministero dell'Ambiente e, per conoscenza, al Commissario Straordinario.

Con successiva nota regionale n. 29069 del 3 settembre 2012, seguivano ulteriori osservazioni circa il finanziamento degli interventi di priorità 1 alla luce delle assegnazioni effettuate e di quelle previste per un importo complessivo di euro 4.131.512,11 spendibili al 2012.

Si soggiungeva la necessitata integrazione di euro 168.487,89, a motivo di imprevista completa somministrazione di uno degli interventi di priorità 1, attinente intervento in Comune di Caneva (PN).

Quanto all'attività precipua del Commissario, nel quadro delle relazioni e delle programmatiche riunioni in ambito di linee attuative del proprio mandato, eloquente l'incontro con l'Assessore Regionale all'Ambiente, Dr. Luca Ciriani, tenutosi il 17 luglio 2012 presso l'ufficio regionale di rappresentanza in Pordenone, per un articolato scambio di opinioni sulle variegate pendenze in materia di attuazione dell'A.d.P., al condiviso intento di procedere speditamente in tal direzione, anche con una puntuale definizione degli aspetti organizzativi e procedimentali.

Seguiva, il 27 luglio 2012 altro incontro tra gli interlocutori anzidetti, anche in ragione dell'imminente avvicendamento nella funzione Assessoriale tra l'uscente Dr. Ciriani e l'entrante Dottoressa Savino.

Nella circostanza, l'Assessore Ciriani ed il Commissario approcciavano i Sindaci interessati agli interventi di cui alle priorità 1, per acquisire sommarie notizie sulle criticità oggetto degli interventi, sui pregressi relativi e sulla disponibilità quali possibili realizzatori degli interventi d'ambito.

Intanto proseguivano gli atti formali diretti al perfezionamento delle bilaterali intese Commissario-Regione, propedeutiche agli avvalimenti per l'attuazione dell'A.d.P.

Con D.G.R.-F.V.G. n.1423 del 2 agosto 2012, veniva approvato lo schema di convenzione per la attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e priorità per la manutenzione del rischio idrogeologico, stipulato il 31 gennaio 2011 e modificato con atto integrativo del 14 luglio 2011.

Seguiva, in data 6 agosto 2012, sottoscrizione, da parte del Commissario Straordinario Dr. Vittorio Capocelli e del direttore Centrale all'Ambiente, Dr. Giovanni Petris, per la Regione F.V.G., di formale documento recante la Convenzione anzidetta.

Pedissequamente, con decreto n.2050/A, datato 19 settembre 2012, il Direttore Centrale funzione pubblica presso la Regione F.V.G., Dr.Claudio Kovatsch, disponeva, a tenore dell'art.3, comma 1, lett.a) della ripetuta "convenzione", la messa a disposizione del Commissario straordinario delegato di precisato contingente di dipendenti regionali destinato a collaborare in avvalimento alla struttura Commissariale.

Nei superiori ambiti, degno di rilievo l'incontro in Roma del 9 agosto 2012 fra il Signor Ministro dell'Ambiente ed i Commissari Straordinari tutti, all'uopo questi ultimi convenuti previa produzione di documentate relazioni sull'attività svolta, cui seguitava, a chiamata, sempre in Roma-Ministero dell'Ambiente, incontro bilaterale tra Commissario Straordinario del F.V.G.e Direttore Generale, Dr.Mauro Luciani. Nella circostanza, veniva reso, da parte del Commissario, formale propositivo contributo circa l' elaborazione di linee guida per la gestione Commissariale.

Quanto agli approcci per l'acquisizione delle disponibilità alla realizzazione delle opere in A.d.P., avviati con preliminari ricognizioni tecniche e indagini su criticità e fattibilità, pervenivano già dagli Enti locali, contattati e consultati, formali declaratorie collaborative per la realizzazione degli interventi d'ambito.

Così, il Comune di Sacile (PN), con nota n. 21428 del 2 agosto 2012, esprimeva la propria disponibilità ad assumere in avvalimento la progettazione ed esecuzione dei lavori individuati in allegato 1 all'Accordo di Programma come intervento a sigla " PN 012 A/10- Regione F.V.G.- Provincia di Pordenone- Comune di Sacile, dell'importo di euro 1.250.000,00, dichiarando di possedere struttura adeguatamente organizzata ai fini dell'esecuzione dell'intervento proposto.

Con nota n.13931, in data 8 agosto 2012, il Comune di Prata di Pordenone documentava la propria disponibilità e idoneità quale soggetto realizzatore di intervento in Accordo di Programma cod. "/10PN 011A/10-Comune di Prata di Pordenone-Località Peressine-realizzazione impianto idrovoro per lo scarico nel fiume Meduna delle acque meteoriche raccolte dal reticolo idrografico minore a difesa dell'abitato di Peressine", dell'importo di euro 1.000.000,00.

Del procedere, nelle fasi surrassegnate, il Commissario Straordinario, informava, tramite avvalsa struttura regionale, e, per breve contatto, di persona l'Assessore regionale competente, subentrata al Dr.Ciriani, in apposito esaustivo convegno presso la sede Regionale in Trieste, in data 20 settembre 2012.

Con e-mail del 27 settembre 2012, a cura della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente, era stato notificato al Commissario Straordinario, il pagamento delle somme nette di euro 876.923,08 per " Dissesto Idrogeologico Piano Nord" e di euro 2.229.915,95 per "Regione Friuli per Accordo Difesa del Suolo". Di talchè, ritenendo soddisfatta la pregressa richiesta di integrazione (veicolata con nota regionale n.29069 datata 3/9/2012), per l'importo di euro168.487,89, necessaria al completo finanziamento di tutti i quattro interventi a priorità "1", la Regione F.V.G., con nota liberatoria n.0038044/P, in data 21/11/2012 comunicava al Ministero dell'Ambiente doversi ritenere superata detta richiesta.

Tanto valeva a fornire ulteriore impulso all'attività commissariale per l'avvio degli interventi previsti dall'Accordo di Programma, con riguardo ai quali, peraltro, con e-mail ministeriale dell'1 ottobre 2012, a seguito degli incontri di agosto in Roma, si sollecitava aggiornamento mediante invio di breve sintesi sull'attività commissariale.

Intanto, nell'ambito degli atti commissariali preordinati agli interventi di competenza, in data 1 ottobre 2012, si teneva, presso il Municipio di Prata di Pordenone, incontro tra Commissario straordinario delegato e Sindaco di quel Comune, entrambi assistiti da personale dei relativi uffici, diretto ad acquisire conferma della preannunciata disponibilità dell'Ente locale ad assumere l'incarico, quale realizzatore, degli interventi in questione.

Seguiva analogo incontro, in pari data, presso il Municipio di Sacile(PN) per i lavori di attinenza a quel territorio.

In entrambi gli incontri il Commissario e, per parte tecnica, i collaboratori assistenti riassumevano le fasi procedimentali degli affidamenti realizzatori nonché i contenuti approssimativi delle relative eventuali convenzioni da formalizzarsi in prosieguo. A tal uopo, si preannunciava, a fine di maggior correntezza, l'inoltro di bozza degli atti convenzionali.

In tal contesto, si disponeva l'affidamento, per avvalimento realizzatorio, rispettivamente ai Comuni di Sacile e Prata di Pordenone, dei lavori relativi agli interventi commissariali. Tanto, con decreti commissariali n.9 e n.10 del 12/10/2012, notificati agli Enti realizzatori con separate note del 15/10/2012 e transitati in copia al Ministero dell'Ambiente con e-mail commissariale del 25/10/2012.

A seguire, in ambito di assetti organizzativi, con decreto commissariale n.11, in data 18/10/2012, veniva approvato il regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento con gli Enti individuati dall'art.4, comma 1, del D.P.C.M. 3 marzo 2011, nonché con gli uffici delle Amministrazioni interessate e del Soggetto competente in via ordinaria, per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato il 31 gennaio 2011 e modificato con atto integrativo del 14 luglio 2011.

In data 7 novembre 2012, in apposito incontro presso gli Uffici del Genio Civile di Pordenone, tra Commissario delegato e dirigenti degli Uffici del Genio Civile nella Regione, si conveniva sull'opportunità e necessità di riprogrammare gli interventi sulla base di atti e valutazioni del Genio Civile nonchè di eventi

pregressi, eventualmente ridefinendone le priorità, alla luce di tematico confronto tra Regione e Genio Civile, con scambio delle relative informazioni.

Se del caso, si sarebbe elaborato nuovo prospetto di interventi prioritari, da avviare al Comitato di Controllo ed Indirizzo in aggiornamento al precedente del 7/2/2012, elaborato tal ultimo d'urgenza dagli Uffici Regionali di concerto con il Commissario a seguito delle intese conseguite in sede di Convegno ministeriale dei Commissari del 30/1/2012.

Si conveniva, inoltre, che il Genio Civile facesse tenere elementi di valutazione e dati di interesse sconosciuti agli Uffici Regionali ed al Commissario, esprimendo altresì eventuale disponibilità per avvalimenti degli Uffici del Genio Civile, quali realizzatori di interventi.

Altro incontro prodromico seguiva, presso gli Uffici della Regione F.V.G. in Pordenone, il 15 novembre 2012, tra il Commissario straordinario delegato, il Sindaco di Caneva (PN) ed il Coordinatore del servizio difesa del suolo della Regione F.V.G., con l'assistenza dei rispettivi collaboratori.

Nella circostanza, il Dirigente regionale del servizio difesa del suolo, ing.Pressacco, e, in sequela, il Sindaco di Caneva, illustravano le problematiche idrauliche della difesa spondale a muro del fiume Meschio nel territorio di Caneva.

Il Dirigente regionale faceva altresì presente come, con riguardo all'intervento in questione, fossero stati eseguiti diversi sopralluoghi, rilievi e misurazioni, sicchè la relativa progettazione avrebbe potuto essere predisposta in tempi brevi a cura del Servizio stesso.

A tal riguardo, l'ing.Pressacco, nel proporre la Regione come soggetto realizzatore, presentava cronoprogramma per la progettazione ed esecuzione dei lavori in argomento.

Su tale proposta, pur se escludente l'Amministrazione comunale, il Sindaco di Caneva si dichiarava d'accordo, a condizione di celere e congrua realizzazione dei lavori.

Proseguiva, la riunione, con i rappresentanti del Comune di Prata (PN), subentrati, questi ultimi, alla delegazione del Comune di Caneva.

Il tecnico della Municipalità di Prata, geom.Marcuzzo, in qualità di RUP, unitamente ad un collaboratore, illustravano le modalità operative per la realizzazione di un'idrovora in località Peressine, per la riduzione dei frequenti fenomeni di allagamento.

Interveniva, di rimando, il geom.Basso Boccabella, funzionario della Regione in avvalimento al Commissario, segnalando la necessità di approfondire con adeguata relazione idraulica le possibili ripercussioni delle nuove portate da immettere nel fiume Meduna nei confronti delle sezioni arginali di valle.

Dava atto, peraltro, il geom.Basso Boccabella, come il cronoprogramma originariamente inviato dal Comune fosse stato riproposto con una valutazione delle tempistiche più confacenti al carattere d'urgenza dell'intervento.

Seguiva, il 22 novembre 2012, sempre presso l'ufficio del Commissario nei locali della Regione F.V.G. in Pordenone, incontro con il Sindaco di Brugnera (PN) preordinato, pur esso, alla possibile realizzazione di interventi in quel territorio.

Il rappresentante della Municipalità informava come l'Ente avesse già un progetto preliminare generale sulla zona circostante, pressochè l'intero Comune, di cui avrebbe fatto tenere documentazione. Si impegnava, inoltre, a fornire pertinente documentazione sulle criticità d'interesse e confermare la disponibilità ad assumere la realizzazione dei lavori, che, in linea di massima, sin da quel momento assicurava.

Sempre in linea con le prodromiche intese, con nota n.0040588, in data 12 dicembre 2012, il Direttore Centrale per l'Ambiente della Regione F.V.G. formalizzava la disponibilità di quell'Ente ad assumere in avvalimento, quale realizzatore, la progettazione e l'esecuzione dell'intervento contraddistinto in A.d.P. al n.PN007A/10, dell'importo di euro 800.000,00, per la sistemazione idraulica e la messa in sicurezza degli argini del fiume Meschio a salvaguardia dell'abitato di Fratta nel comune di Caneva.

Ibidem, il Direttore Centrale attestava che il servizio regionale difesa del suolo era in possesso di strutt[illegible] adeguatamente organizzata ai fini della esecuzione dell'intervento proposto. Allegava cronoprogramma, ancorchè anticipato con pregressa nota.

Incidente al descritto contesto, su iniziativa del Commissario straordinario Dr.Capocelli, in data 14 dicembre 2012, nei locali della Regione F.V.G. in Udine, si teneva incontro di lavoro tra il Commissario regionale per le Cave del Predil, Dr.Baraldo, assistito dal suo progettista, ed il Commissario Dr.Capocelli, assistito dal suo staff.

Si argomentava, in tal sede, circa la definizione tavolare degli ambiti territoriali di riferimento dei rispettivi interventi.

Veniva, nella circostanza, richiesto dal Commissario straordinario, Dr.Capocelli, relativo carteggio, siccome giacente presso il Commissariato regionale, compreso il progetto preliminare dei lavori.

Veniva convenuta la stesura, da parte dell'Ing.Fattor, funzionario regionale in avvalimento al Dr.Capocelli, di relazione di sintesi su quanto in atti regionali pregressi, con riferimento allo stato dei lavori avviati ed ai programmi negli ambiti di competenza del Dr.Baraldo.

Veniva, con l'occasione, da parte del Commissario straordinario Dr.Capocelli, fornito quadro contabile delle risorse presupposte ai lavori di competenza di quel commissariato; risorse di cui al secondo riparto, afferente l'anno 2013, inserite tra le priorità "2", al n.5, secondo programmazione a suo tempo elaborata dagli Uffici tecnici regionali d'intesa con la Dir.Regionale dell'Ambiente e successivamente inoltrata, tramite il Commissario straordinario Dr.Capocelli, al Ministero dell'Ambiente con e-mail del 7/2/2012, in guisa di "prospetto degli interventi prioritari".

Veniva, inoltre, da parte del Commissario medesimo, resa contezza della non ancora perfezionato trasferimento dei fondi statali (3.500.000,00euro).

Veniva, da ultimo, convenuta la predisposizione di atto convenzionale tra Commissari(Regionale e Straordinario) e Regione F.V.G. per l'attuazione e realizzazione dell'intervento statale, convenzione da rimettere al Ministero dell'Ambiente per la presa d'atto ai fini del sollecito impegno dei relativi fondi.

Intanto, al 19/12/2012, si acquisiva a protocollo, dal Commissario straordinario, municipale n.19911, datata 29/11/2012, recante comunicazione del Comune di Tarvisio circa la disponibilità a realizzare, in avvalimento, l'intervento a tutela della pubblica incolumità(abitati) in località Tarvisio Centrale, contraddistinto in A.d.P. alla sigla "UD0248/10", per l'importo di euro 140.000,00.

In egual contesto, con nota n.6274/2448 UT del 4/12/2012, il Sindaco di Trasaghis(UD) rendeva dichiarata disponibilità di quella Amministrazione Comunale ad assumere, in avvalimento, progettazione ed esecuzione, quale Ente realizzatore, dell'intervento contraddistinto in A.d.P. con la sigla "UD023B/10", relativo a "messa in sicurezza pareti rocciose nelle frazioni di Avasinis e Braulins", dell'importo di euro 210.000,00.

Sulla base delle propedeutiche in subiecta materia, afferenti gli anni 2011 e 2012, proseguiva nel gennaio 2013 l'attività commissariale diretta all'attuazione dell'A.d.P.

In tal contesto, il 21 gennaio 2013, presso gli uffici del Genio Civile in Pordenone, in tematico incontro tra Commissario Straordinario e Dirigente Regionale del Genio Civile, Ing. Lillini, si acquisiva, in via formale, nota del Magistrato alle Acque, n.423, datata 21/01/2013, recante disponibilità di quella struttura ad eseguire, nella Regione Friuli Venezia Giulia, in regime di avvalimento, tramite i propri tecnici, interventi urgenti e prioritari, ricadenti sulle tratte fluviali di residuale competenza statale e inseriti nell'Accordo di Programma con i seguenti codici:

UD 001A/10 – Fiume Tagliamento euro 1.768.100,00;

PN 005A/10 – Fiume Livenza euro 4.000.000,00;

UD 0033A/10 – Fiume Tagliamento euro 2.890.900,00.

Venivano, inoltre, segnalati in lettera interventi urgenti, non considerati nell'A.d.P. e di possibile attuazione attraverso la rimodulazione degli interventi di cui all'A.d.P. stesso, sempre nel caso venissero a realizzarsi economie sugli appalti, e comunque previa autorizzazione della Regione, sentito il Comitato di Controllo e di Indirizzo.

Con riferimento all'intervento riferito ad "impianto idrovoro di San Cassiano a Brugnera", si chiedeva la rivisitazione della bozza progettuale, in quanto l'idrovora in questione non appariva del tutto compatibile in regime di piena dell'asta, rimasta di competenza del Genio Civile.

Da parte Commissariale si faceva riserva di segnalare al Comune di Brugnera le osservazioni del Genio Civile, Ente competente sull'asta ove sarebbe andata a scaricare l'idrovora, e di dare riscontro alla citata nota n.423, chiedendo al Genio Civile di formalizzare intanto eventuale assenso all'avvalimento quale soggetto realizzatore dei due interventi UD 001A/10 – Tagliamento (euro 1.768.100,00) e PN005A/10 – Livenza (euro 4.000,000,00), sempre subordinatamente a copertura finanziaria, e secondo rispettive priorità, da parte del Ministero dell'Ambiente.

In temporale sequenza, seguiva dal Ministero dell'Ambiente lettera di convocazione a riunione il 4 febbraio 2013, in Roma, per la trattazione dei seguenti argomenti:

a) stato di attuazione degli interventi inseriti negli Accordi di Programma sottoscritti tra Ministero e Regioni interessate;
b) modalità di trasferimento delle risorse basate sul criterio di avanzamento degli interventi.

In ottemperanza a precisa richiesta posta con la lettera di convocazione, veniva compilato dal Commissario, poi consegnato nel corso della suindicata riunione, schema finanziario sintetico della contabilità speciale recante dati aggiornati al gennaio 2013, con riferimento alla delibera CIPE n.6/2012.

Il 18 febbraio 2013, tra Commissario e Comune di Sacile(PN), si addiveniva a formale convenzione di avvalimento per la realizzazione dell'intervento urgente di rinforzo degli argini del fiume Livenza, in territorio del Comune di Sacile, contraddistinto in A.d.P. al codice PN012A/10.

Analoga convenzione, in pari data, veniva sottoscritta con il Comune di Prata (PN) per la realizzazione dell'intervento di cui all'A.d.P. codice 011A/10, dal titolo " Realizzazione impianto idrovoro per lo scarico nel fiume Meduna delle acque meteoriche raccolte nel reticolo idrografico minore a difesa dell'abitato di Peressine" nel Comune di Pordenone.

Il 22 febbraio 2013 veniva sottoscritta convenzione, tra Commissario e Sindaco di Trasaghis(UD), di avvalimento di quel Comune per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di pareti rocciose nelle frazioni di Avasinis e Braulins, contraddistinti dal codice UD 023B/10 dell'A.d.P.

In tema di gestione dei fondi regionali, impegnati in A.d.P., con nota n.10048/P, la Regione F.V.G. informava il Commissario della confirmatoria Ministeriale n.16963, datata 28/02/2013, ribadente gli indirizzi ministeriali già espressi nel corso della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 14 maggio 2012, circa la possibilità di formalizzare in apposita convenzione le procedure più opportune per la gestione degli interventi già oggetto di delegazioni amministrative intersoggettive disposte dalla Regione alla data di sottoscrizione dell'A.d.P.

In relazione a tanto, si precisavano termini e modalità procedimentali con riferimento ai lavori anzidetti, che, a tenore del comma 2 dell'art.6 della Convenzione (già formalizzata in data 6 agosto 2012), si sarebbero svolti col coordinamento e monitoraggio Commissariale delle relative fasi di attuazioni, mentre i relativi decreti ed atti di contabilità sarebbero stati di diretta responsabilità del Direttore del competente Servizio Regionale.

Il 27 marzo 2013, presso la sede Commissariale di PN, si teneva tematico incontro tra Commissario e Assessore competente del Comune di PN, nel corso del quale si acquisiva proposta Comunale di

candidatura alla realizzazione degli interventi, di cui alle sigle PN 009A/10 e PN 010A/10, dell'A.d.P., rispettivamente concernenti " Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello" e " Realizzazione arginature di protezione delle aree abitate poste nelle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna nella località di Villanova".

Lo stesso 27 marzo 2013 veniva sottoscritta, tra Commissario e Direttore del Servizio Regionale Difesa del Suolo, convenzione di avvalimento per la realizzazione, da parte del Servizio Regionale, dell'intervento di cui alla sigla PN 007A/10 dell'A.d.P., concernente sistemazione idraulica e messa in sicurezza degli argini del fiume Meschio a difesa dell'abitato di Fratta.

Nell'aprile a seguire, con decreto Commissariale n.6, in data 02/04/2013, si disponeva l'avvalimento dell'Amministrazione comunale di Brugnera(PN) per la realizzazione dell'intervento, ricadente in quel territorio, compreso nell'Accordo di Programma.

Con decreto dirigenziale n.627 del 2 aprile 2013, la Regione F.V.G. si impegnava a trasferire alla contabilità speciale del Commissario straordinario la somma di euro 806.000,00 relativa alle risorse regionali libere previste in A.d.P.

L'importo totale era quello previsto per la realizzazione di due interventi, nei Comuni di Pasiano e di Prata di Pordenone, per i quali la Regione si era proposta quale Ente realizzatore.

Il 5 aprile successivo, con commissariale n.41/2013, veniva transitata al Ministero dell'Ambiente copia di convenzione di avvalimento intervenuta con il Comune di Tarvisio per i lavori con identificativo UD024B/10, di cui all'A.d.P.

Con decreto commissariale n.8, datato 11 aprile 2013, si disponeva l'avvalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione dell'intervento relativo alla sistemazione idraulica della sponda sinistra del fiume Meduna, in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone (identificativo in A.d.P.:PN030C/10), per un importo di euro 533.000,00.

In tematica progressione, con decreto commissariale n.19 in data 23/04/2013, si disponeva l'avvalimento dell'Amministrazione comunale di Pordenone per la realizzazione dell'intervento, ricadente in quel territorio, compreso nell'Accordo di Programma.

Di seguito alla riunione di coordinamento, tenutasi il 23 aprile 2013 presso il Ministero dell'Ambiente e concernente l'esame delle questioni relative all'inserimento e validazione dei dati nel sistema di monitoraggio previsto dalla presa d'atto della delibera CIPE n.6/2012, questo Commissario straordinario, con nota 67 del 9/05/2013, comunicava al Ministero dello Sviluppo Economico i nominativi dei funzionari dello staff commissariale destinatari delle necessarie abilitazioni per l'utilizzo del software S.G.P. – Sistema Gestione Prospettive del monitoraggio per la Banca Dati Unitaria – nelle persone del Dott. Castelli, con funzioni di manager dello strumento, e dell'Ing. Fabrizio Fattor, con funzioni di responsabile dello strumento.

Con municipale n.0036806, datata 28/05/2013, il Comune di PN, in seguito ai decreti commissariali n.19 del 23/04/2013, relativo all'intervento PN010A/10, dell'importo di euro 2000.000,00, e n.20 del 23/04/2013, relativo all'intervento PN009A/10, dell'importo di 1.600.000,00, faceva tenere all'Ufficio del Commissario Straordinario la necessaria richiesta documentazione( Deliberazione di G.M., Cronoprogrammi delle opere e generalità dei Responsabili Unici dei relativi procedimenti).

Il tutto finalizzato alla stipula della convenzione di avvalimento con il Comune realizzatore.

A sua volta, il Comune di Tarvisio, siccome realizzatore in avvalimento degli interventi a tutela della pubblica incolumità (abitati) in località Tarvisio Centrale nel Comune di Tarvisio(cod.UD024B/10), dimetteva all'Ufficio del Commissario copia della determina dirigenziale di affidamento dell'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e C.R.E. dei relativi lavori.

A richiesta, in ambito di indagine conoscitiva della Corte dei Conti, con nota commissariale n.80 del 12/06/2013 si trasmetteva al MATTM lo schema finanziario sintetico della contabilità speciale, aggiornata al 12/06/2013, intestata al Commissario, presso la Sezione di Tesoreria – Banca d'Italia di Trieste.

In data 12 giugno 2013, in Trieste, presso la Direzione Centrale dell'Ambiente della Regione F.V.G., il Commissario straordinario incontrava, per convenevole approccio e confronto sulle tematiche di interesse, l' Assessore all'Ambiente della insediata Giunta Regionale F.V.G., cui seguiva conferenza generale con le unità avvalse della stessa Regione.

Con decreto commissariale n. 6 del 2 aprile 2013, si disponeva l'avvalimento del Comune di Brugnera(PN) quale Ente realizzatore dell'intervento di urgente sistemazione idraulica del territorio e miglioramento dell'impianto idrovoro in loc. S.Cassiano a tutela di allagamenti dei relativi centri abitati, contrassegnato con Cod.PN006A/10, dell'importo di euro 1.250.000,00, a valere su fondi FAS statali.

Con decreto n.7 dell'8 aprile 2013, si disponeva avvalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione di lavori con identificativo ISPRA UD29C/10, in territorio di Tolmezzo, per un importo di euro 400.000,00, a valere su fondi regionali.

Con decreto n.8 dell'11 aprile, si disponeva avvalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione dell'intervento, di cui all'identificativo ISPRA PN030C/10, in Comune di Pasiano di PN, dell'importo di euro 533.000,00, a valere su fondi regionali.

Con decreto n.9 dell'11 aprile 2013, si disponeva avvalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione di intervento con identificativo ISPRA PN031C/10, in territorio del Comune di Prata(PN), dell'importo di euro 373.000,00 a valere su fondi regionali.

Con decreti n.15, 16, 17,18, datati 15 aprile 2013, si disponeva l'avvalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione di lavori con identificativo ISPRA GO028C/10, lotti 1-2-3-4, in Comuni vari, presso il torrente Versa, i fiumi Isonzo e Iudrio ed il torrente Torre, dell'importo di euro 800.000,00, a valere su fondi regionali.

In tematico contesto, con decreto Commissariale n.23, del 18 giugno 2013, si disponeva l'avvalimento della preesistente struttura commissariale regionale quale realizzatrice dell'intervento di difesa e regimazione idraulica del Rio del Lago, in Comune di Tarvisio, con identificativo ISPRA UD032C/10, dell'importo di euro 3.500.000,00.

Con decreti n.27 e n.28, in data 22 agosto 2013, si approvavano i progetti preliminari afferenti interventi di manutenzione argini, seconda e terza categoria, nella bassa Udinese, bacino del torrente But e bacino del fiume Tagliamento, in Comuni vari della provincia di Udine, con identificativo UD026C/10 – lotto 2 e lotto 1, dei rispettivi importi di euro 60.000,00 e di euro 240.000,00, affidati in avvalimento alla Regione F.V.G. quale realizzatrice.

In pari data, con decreto n.26, veniva approvato il progetto preliminare, relativo agli interventi di ripristino e consolidamento in sponda sinistra del torrente But, in località Cadunea e Tolmezzo(UD), per un importo di euro 400.000,00, identificati al Cod. ISPRA UD029C/10, già affidati in avvalimento alla Regione F.V.G. quale realizzatrice.

Con decreto commissariale n.33, in data 19 settembre 2013, in prosieguo di avvalimento disposto con decreto n.12 del 15 aprile 2013, si approvava il progetto preliminare per i lavori affidati alla Regione F.V.G. quale realizzatrice e identificati col Cod.PN027C/10 – lotto1, in provincia di Pordenone, per l'importo di euro 288.000,00.

Con decreto n.34, pure in data 19 settembre 2013, si procedeva ad approvazione del progetto preliminare relativo al secondo lotto dello stesso intervento, dell'importo di euro 304.000,00, mentre, con decreto n.35, sempre in data 19 settembre, si approvava il progetto preliminare afferente l'intervento per la realizzazione del terzo lotto, dell'importo di euro 358.000,00.

Mentre, a seguito di riassetti organizzativi, la Direzione Regionale Ambiente veniva affidata a nuovo Dirigente, interveniva l'adesione della Regione F.V.G. ad iniziativa della Regione Piemonte – capofila, atta a rimarcare le criticità affliggenti l'avanzamento degli interventi del "Piano Nord".

Si segnalava, nella circostanza, da parte Regionale, che il Commissario Straordinario delegato per la Regione F.V.G., con nota prot.29 dd. 19/03/2013, in relazione a precisa richiesta Ministeriale, aveva trasmesso la programmazione, nel triennio 2013-2015, delle risorse, pari ad euro 11.400.000,00, di cui alla delibera CIPE n.6/2012, per il finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in territorio regionale. In tal contesto programmatorio, il Commissario aveva chiesto, per l'anno 2013, il trasferimento del 20% delle risorse, pari ad euro 2.280.000,00.

Soggiungeva, in relazione, la Regione F.V.G., che: "Le modalità di trasferimento, sulla base dei vincoli imposti dal MISE con circolare prot.n.1859 dell'11/02/2013, sulla quale sono state sollevate perplessità dai Commissari, crea non pochi problemi di compatibilità con il sistema gestorio della contabilità speciale intestata agli stessi Commissari, imperniata, come è noto, sul principio che l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti siano supportati dalla previa ed effettiva disponibilità di cassa.

Disponibilità di cassa, peraltro, non solo indispensabile per la formalizzazione delle stesse obbligazioni giuridicamente vincolanti ma anche per poter assicurare nei confronti delle ditte appaltatrici il rispetto delle disposizioni in materie dei pagamenti dei lavori pubblici di cui all'art.141 del d.lgs.n.163/2006 e degli artt.143 e 144 del DPR n.207/2010".

E così proseguiva:

"Si evidenzia, inoltre, che le tempistiche ordinarie per la realizzazione dei lavori, inclusi nel finanziamento, sono assolutamente inconciliabili con la scadenza del 31/12/2013 per la sottoscrizione di un'obbligazione giuridicamente vincolante".

Per,infine, concludere:

" Da ultimo si fa rilevare gli ulteriori appesantimenti burocratici correlati alla nuova attività di monitoraggio delle risorse FAS/FSC, limitate alla sola quota Piano Nord, tramite il software SGP del Mise ed IGRUE.

Tale incombenza comporta un ulteriore aggravio di lavoro di inserimento informatico a carico della struttura commissariale che va a duplicarsi con il lavoro che la stessa struttura già svolge per il monitoraggio ISPRA richiesto dall'Accordo di Programma.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si chiede uno slittamento dei termini di rendicontazione delle risorse richieste di cui alla delibera CIPE sopracitata...".

Nel mese di settembre 2013, pervenivano, intanto, accreditamenti in contabilità speciale 5632 del Commissario dei rispettivi importi di euro 148.382,00 e di euro 1.254.694,92.

Con decreto Commissariale n.36 , in data 7 ottobre 2013, si approvava progetto preliminare di intervento per la sistemazione idraulica e messa in sicurezza degli argini del fiume Meschio, a difesa dell'abitato di Fratta, in Comune di Caneva(PN), contraddistinto in A.d.P. cod. PN007A/10, già affidato, con decreto di avvalimento n.12 del 3 dicembre 2012, alla Regione F.V.G. Direzione Centrale Ambiente ed Energia quale Ente realizzatore.

A seguire, in data 21 ottobre veniva approvato il progetto preliminare dell'intervento PN011A/10 per la realizzazione di impianto idrovoro per lo scarico nel fiume Meduna delle acque meteoriche a difesa dell'abitato di Peressine in Comune di Prata(PN).

In data 11/11/2013, seguiva incontro conoscitivo e consultivo con il subentrato neoeletto Assessore Regionale all'Ambiente, Dott.ssa Sara Vito, preceduto, lo stesso giorno e presso gli stessi uffici regionali in Trieste, da preambolo concertativo tra Commissario straordinario con staff regionale e prefettizio in avvalimento Commissariale, e i nuovi vertici designati alla Direzione Centrale Ambiente della Regione F.V.G., in primis il Direttore Dott. Dario Danese, subentrato al Dott. Giovanni Petris. Si cennava alla

necessitata definizione di nuovo nucleo di personale Regionale da designarsi in avvalimento al Commissario, atteso l'avvicendamento di vertice Direzionale regionale.

Vi si rassegnavano problematiche di attualità e urgenza tratteggiandosi eventuali ipotesi solutive da avviare presso i competenti organi deliberanti della Regione.

Il tutto, a seguire, sottoposto all'attenzione dell'Assessore Dott.ssa Sara Vito, al cospetto della quale Commissario e staff avvalso, con Direttore Centrale Regionale, convenivano e conferivano, dopo i convenevoli di rito, con l'espresso auspicio commissariale di acquisire adeguato rinforzato supporto organizzativo.

Ibidem, si richiamava l'attenzione sulla necessità di rimodulare gli avvalimenti, onde assicurare utili apporti per un più rapido ed efficace disbrigo delle attività e dei procedimenti in attuazione dell'A.d.P..

Al riguardo, soggiungeva il Commissario la necessità di individuare anche figure professionali in grado di coadiuvare il direttore amministrativo-contabile, di appartenenza prefettizia, che aveva sin da principio, per quanto possibile, in affiancamento al Commissario e con l'ausilio di altra professionalità prefettizia di rango subalterno, consentito l'operatività della struttura Commissariale nei vari ambiti ed in particolare in quello amministrativo –contabile. Tanto più, fino alla delibera Regionale concessiva di avvalimento al Commissario ed alla correlata, succedanea convenzione del 6 agosto 2012 tra Commissario e Regione.

Il 20 novembre 2013, con decreto commissariale n.38, si disponeva l'avvalimento del Magistrato alle Acque di Venezia, Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, quale realizzatore, per i lavori con identificativo PN005A/2010 di cui all' A.d.P., relativi a consolidamento arginale in località Traffe, in Comune di Pasiano di Pordenone.

Con e-mail del 17 dicembre2013, il Ministero dell'Ambiente sollecitava i Commissari Straordinari a prendere atto delle disposizioni contenute nel D.L.10/12/2013, n.136, art.6, entrato in vigore al 10/12/2013, in materia di Commissari per il dissesto idrogeologico.

Chiedeva il Ministero di comunicare per quali interventi i Commissari Straordinari indirizzati si avvalessero di strutture non ricomprese tra quelle ammesse dal dettato normativo appena vigente, dettagliandone numero, tipologia ed ammontare dei procedimenti affidati, in essere.

Con e-mail datata 18 dicembre 2013, il Commissario riscontrava l'anzidetta richiesta ministeriale, comunicando di aver individuato per l'avvalimento, tra le strutture non ricomprese in quelle ammesse dal dettato normativo (art.6 D.L.136/2013), la sola struttura facente capo al Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna di Pordenone, quale realizzatrice dell'intervento per arginature di contenimento delle acque di piena del fiume Fiume a difesa del capoluogo in Comune di Fiume Veneto, dell'importo di euro 1.500.000,00.

Nei confronti del Consorzio anzidetto era stato emesso decreto Commissariale di avvalimento n.39, in data 11/12/2013, in quasi concomitanza con il D.L.136/13 e perciò nella sconoscenza di esso da parte Commissariale.

Si soggiungeva che in data 18/12/2013 il Consorzio di Bonifica in parola, in ossequio al Decreto Legge citato, era stato invitato a soprassedere alla produzione dei documenti richiesti in decreto Commissariale.

La procedura restava prudenzialmente sospesa, dopo la normazione d'urgenza e la necessitata conseguente moratoria in relazione a possibili emendamenti al disposto di cui all'art.6 del D.L.136/2013.

La responsiva commissariale, del 18 dicembre 2013, siccome integrata dalla successiva nota del 19 dicembre 2013, in particolare segnalava l'unico caso d'interesse in quel di Fiume Veneto (PN) – intervento PN 008A/10 – per cui era stato emesso decreto n.39, in data 11/12/2013, individuante il Consorzio Cellina-Meduna quale realizzatore, senza che ne seguisse, per il disposto di cui al D.L.136 inibente il ricorso a tal genere di soggetto realizzatore, sottoscrizione di formale convenzione tra Commissario e Consorzio individuato.

Dopo opportuna moratoria, preso atto della modifica recata dalla legge di conversione 6 febbraio 2014, n.6, per un verso reincludente i Consorzi tra i possibili soggetti realizzatori, per altro verso confermante l'esclusione, già sancita dal D.L.136, del compenso di cui all'art.92 – comma 5 – legge 163/2006, il Commissario si determinava ad annullare il proprio decreto n.39, dell'11/12/2013, siccome in contrasto con la legge 6 febbraio 2014, n.6, escludente il compenso anzidetto.

Frattanto era stata approvata la legge 27 dicembre 2013, n.147, che, all'art.1, comma111, recava indirizzi in ordine al rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio in relazione al pericolo di dissesto idrogeologico.

In tal richiamato contesto, il Commissario sollecitava la struttura regionale avvalsa ad intervenire presso i soggetti realizzatori degli interventi di priorità 1, per l'accelerazione delle procedure in atto e quant'altro necessario nella circostanza.

Sempre nell'auspicato obiettivo perseguito con la novella cennata, il Ministero dell'Ambiente, con nota n.4563 – TRI dell'11/02/2014, chiedeva una serie di adempimenti da parte di Regioni e Commissari, cui seguiva epistolare riscontro con nota congiunta Regione Fvg- Commissario n.5199/P in data 18/02/2014.

In profilo di procedimenti, con decreto commissariale n.1 del 5/02/2014, veniva approvato il progetto preliminare per i lavori affidati in avvalimento al Comune di Pordenone e relativi all'intervento con identificativo PN 009A/10.

Nel frattempo, gravavano sulle necessitate urgenze, imposte per l'attuazione degli interventi in A.d.P. e messe in giusta evidenza dalla legge di stabilità e dalle scansioni ivi segnate all'art.1, comma 111, le attese conseguenti all'emanazione del D.L.136/2013 ed alle incidenti novelle ivi recate all'art.6 in tema di interventi commissariali per la mitigazione del rischio idrogeologico.

La pausa nei relativi procedimenti, segnata dalla necessità di conoscere e adeguarsi alle eventuali successive modifiche, recate in sede di legge di conversione, e i dubbi interpretativi insorti all'ingresso della nuova disciplina di cui al D.L.136, rendevano incerta e, talvolta, problematica l'azione commissariale, inducendo a prudenti sospensive.

Successivamente, con legge n.6 del 6 febbraio 2014, veniva convertito il D.L.136/13, che nell'ultima versione disponeva:

che si applichino le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione dell'art.6 del D.L. citato per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari;

che i soggetti di cui i Commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, siano stabiliti dai decreti di nomina, e confermando che al personale di cui i Commissari si avvalgono non sono corrisposti i compensi, di cui all'art.92, comma 5, cod. contratti, salvo il rimborso delle spese.

L'introdotta novella di cui al D.L. citato ed alla legge di conversione così incideva, in termini di tempestività, sui procedimenti realizzatori dell'A.d.P..

Al fine di convenire a proficui, valutativi confronti, il Commissario indirizzava, in data 12/01/2014, via e-mail, alla Competente Direzione Regionale all'Ambiente, breve nota volta a richiamare i pregnanti temi resi attuali nell'ultimo periodo, e così rassegnati:

a) D.L.136/13, art. 6 ( integrazioni, incidenze e problematiche connesse);
b) ridefinizione e riassetto delle compagini regionale e prefettizia in avvalimento, per i necessari supporti tecnico e amministrativo-contabile nell'ambito degli interventi previsti dal noto A.d.P.;
c) valutazione della idoneità degli Enti realizzatori alla luce del D.L.136/13, art.6.;

d) implementazione, attraverso opportune sollecitazioni agli Enti realizzatori individuati, dell'attività degli stessi in linea con le necessitate urgenze imposte dai tempi di finanziamento di cui alla delibera CIPE n.6/2012;
e) altre eventuali da riassumere e definire in apposito convegno tematico (che, previ concerto e disponibilità regionale, veniva a condursi in Trieste in data 18 febbraio 2014, quindi anche ad intervenuta legge di conversione del D.L.136/13.

Parimenti, nell'ottica testè riferita, veniva dal Commissario indirizzato, via e-mail, in data 15 gennaio 2014, formale invito al referente dello staff regionale avvalso ad intervenire presso i soggetti realizzatori degli interventi di priorità 1, per accelerare le procedure in atto, comunicando i tempi prevedibili di pubblicazione dei bandi e quant'altro ritenuto necessario sollecitare.
Peraltro, in prossimità della conclusione dell'incarico Commissariale, al 2 marzo 2014, il Commissario riteneva opportuno e doveroso partecipare, con nota n.169, in data 6/02/2014, la propria indisponibilità, ove se ne fosse resa l'eventualità, alla proroga dell'incarico stesso.
Veniva, a riscontro, la nota del Ministero dell'Ambiente n.5051/Gab, datata 06/03/2014, di invito al Commissario ad assicurare la continuità gestionale ed amministrativa nel periodo di prorogatio di cui al D.L.n. 293/1994, comma 1, anche in relazione alla necessità di non pregiudicare l'inizio delle attività di cui al citato art.1, comma 111, della legge di stabilità per l'anno 2014.
Seguiva, con nota 180/14/Gab, datata 12/3/2014, presa d'atto da parte Commissariale, assicurandosi l'ottemperanza all'invito ministeriale citato, e l'impegno a non pregiudicare l'inizio delle attività di cui all'art.1, comma 111, della legge di stabilità per l'anno 2014, mediante la prosecuzione, fino al subentro del successore, della contabilità speciale n.5632, intestata al Commissario Straordinario.
Intanto, in coerenza con le precorse premure partecipate ai vertici regionali coinvolti, il 18 febbraio 2014 si teneva in Trieste, presso la Direzione Centrale dell'Ambiente, incontro tra lo Staff Regionale di avvalimento ed il Commissario.
Si rassegnavano le problematiche e le peculiarità di cui all'art.6 del D.L.136/2013, convertito nella legge 6 febbraio 2014, n.6, nonché i contenuti di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma 111.
Si sottolineavano le adempienze consequenziali alle modifiche recate dal D.L.136/2013, art.6, circa la necessità di adeguare i modelli di Decreti di individuazione degli Enti realizzatori e le conseguenti Convenzioni, mediante l'inserimento del nuovo dettato di legge sopprimente taluni compensi, prima corrisposti, al personale degli Enti avvalsi.
Si conveniva sull'opportunità di approfondire la normativa d'urgenza ( D.L.136/13 e legge di conversione) diradando i dubbi insorti all'introduzione della stessa.
Si prendeva atto della moratoria conseguente alla novella citata decretazione d'urgenza e della succedanea necessità di dar sollecita ripresa alle procedure attuative dell'A.d.P..
Si dava e prendeva atto della prossima scadenza dell'incarico commissariale e dei connessi plurali incombenti nonché della necessità di provvedere con tempestività, a seguito della nomina del successore, al relativo passaggio delle consegne e agli altri inferenti adempimenti presso Enti ed uffici di riferimento.
Quanto a corrispondenza Ministeriale, con commissariale n. 181/2014, datata 13 /03/2014, si riscontrava richiesta dell'Ispettorato Generale di cui al foglio n.586/IGEI del 7/03/2014, dettagliando quanto di interesse.
Analogamente, si riscontrava la nota ministeriale n.4563/TRI dell'11/02/2014, a mezzo di nota congiunta del Commissario e della Regione FVG, recante dati e responsi circa eventuali, ritenuti integrazioni e aggiornamenti degli Accordi di Programma in essere, al fine di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone.
Seguiva nota n.8980, datata 26/03/2014, recante presa d'atto da parte del Ministero dell'Ambiente.

A conclusione della presente relazione, si sottolinea come, nel corso dell'espletamento dell'incarico, massimo sia stato l'impulso dato dal Commissario ai procedimenti connessi alla realizzazione degli interventi, e, del pari, tempestivo l'intervento decisionale seguente alle istruttorie procedimentali, mediante provvedimenti commissariali ad horas aut dies, onde anche ovviare alle varie intervenute moratorie, peraltro non ascrivibili a carenze della struttura quanto legate alle complessità istruttorie, alle assegnazioni delle risorse ed alle intervenute novelle normative.
Seguirà, con la nomina del nuovo Commissario, doveroso passaggio delle consegne.

Con osservanza ed ossequio.

Commissario straordinario del Governo D.P.C.M. 3 marzo 201

Il Commissario Straordinario cessato
Dr. Vittorio Cappocelli

ALLEGATI:
Prospetto economico-finanziario;
Prospetto degli interventi.

X

Al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

Rif.to nota N. 0006910
del 5/3/2014

Oggetto: relazione da presentare al Parlamento da parte del Commissariio Delegato ex DPCM dell'11.10. 2010 – Genova intervento sul torrente Bisagno.

Trasmetto la relazione richiestami con la nota in riferimento.

Giuseppe Romano

Genova, 20 marzo 2014

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0009495/TRI del 01/04/2014

PAGINA BIANCA

*La presente relazione contiene gli elementi di conoscenza e valutazione delle iniziative assunte dalla gestione commissariale dal febbraio 2011 al 3 giugno 2013, data delle mie dimissioni.*

oooooooooooooo

*Una prima precisazione ritengo d'obbligo, atteso che il D.P.C.M. di nomina a Commissario delegato (11 ottobre 2010) faceva riferimento agli interventi che lo stesso avrebbe dovuto porre in essere per la mitigazione del rischio idrogeologico in LIGURIA.*

*In detto DPCM era infatti richiamato l'Accordo di programma raggiunto tra il Ministro dell'Ambiente ed il Presidente della Regione Liguria, che a sua volta contiene un corposo elenco di oltre 50 opere ritenute prioritarie ai fini di interesse.*

*La Regione tuttavia chiarì con nota diretta a codesto Ministero che la gestione commissariale doveva intendersi limitata alla realizzazione dell'adeguamento idraulico funzionale del Bisagno, essendo certo e disponibile il finanziamento e trattandosi, peraltro, della prosecuzione di un 1° lotto, ad oggi ormai concluso.*

*Per via della previsione contenuta nella O.P.C.M. del 30/12/2010, ho svolto l'attività presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lombardia – Liguria – Sede di Genova.*

*Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Legge 28/01/2009 e del successivo art. 4 del D.P.C.M. 21/01/2011, per la costituzione dell'Ufficio mi sono avvalso del personale del Provveditorato (in numero di 9 unità) del Comune (in numero di 7 unità) e di un'Azienda Sanitaria che ha sede nel Capoluogo (1 unità).*

*Con regolamento registrato alla Corte dei Conti venne fissato il compenso da corrispondere ad ognuno degli aventi diritto e nella misura prevista dall'art. 92 del Codice degli Appalti.*

*Con l'ordinanza del D.P.C.M. già citata era stato previsto che il Commissario si avvalesse di due esperti.*

*Anche al fine di contenere l'impegno di spesa ho ritenuto di nominarne solo uno.*

*A seguito di autorizzazione ricevuta dal MEF l'Ufficio Commissariale ha aperto una propria contabilità speciale sulla quale sono confluiti gli importi messi a disposizione per l'intervento sia dal Ministero dell'Ambiente (€. 30.730.000) che dalla Regione Liguria (€. 5.000.000), che sono stati interamente accreditati.*

*Tutti gli atti e i provvedimenti indicati dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 da me adottati sono stati regolarmente sottoposti alla Corte dei Conti e dalla stessa registrati, senza alcun rilievo.*

oooooooooooooooo

*Cercherò ora, in estrema sintesi, di illustrare le ragioni per le quali l'opera, alla data delle mie dimissioni, era di fatto bloccata, malgrado l'iniziale impulso impresso per pervenire rapidamente all'espletamento della gara.*

*Nell'ottobre 2011 ho provveduto infatti a bandire la gara di appalto, affidata nella fase finale, come prevede il Codice degli Appalti, ad apposita Commissione.*

*A seguito delle decisioni conclusive alle quale detta Commissione è pervenuta e che ho fatto mie venne instaurato un contenzioso instaurato davanti alla giurisdizione amministrativa da alcune delle imprese escluse o non aggiudicatarie della gara.*

*Tale contenzioso ha subito in data 12 luglio 2012, una svolta negativa per via di una ordinanza emessa dal TAR Liguria.*

*Il predetto TAR, anziché decidere nel merito come preannunciato nel mese di aprile dello stesso anno, ha incaricato il Direttore del Dipartimento della facoltà di ingegneria dell ' Università di Genova, delegando eventualmente ad un verificatore, per accertare, sulla base di una corretta applicazione delle regole e conoscenze tecniche proprie della materia, se fosse ragionevole ritenere che le soluzioni tecniche rispettivamente proposte dai ricorrenti principali e dal*

*raggruppamento aggiudicatario fossero tali da alterare i caratteri essenziali del progetto definitivo posto a base di gara.*

*Dopo diverse udienze il T.A.R., a distanza di quasi un anno, ha depositato il 21 febbraio 2013 la sentenza con la quale è stata annullata la procedura di gara.*

*Indipendentemente dal tempo impiegato per assumere detta decisione (che ha comunque vanificato la speditezza con la quale s'era proceduto alla elaborazione del progetto ed alla aggiudicazione provvisoria) debbo evidenziare in proposito che:*

*- sono apparse discutibili le censure mosse alla composizione della Commissione di Gara che appartengono – è inutile sottolinearlo – al merito delle scelte operate dal Commissario;*
*- il giudice amministrativo non ha ritenuto di riservare, alcuna considerazione ancorché critica, ai rilievi mossi dai consulenti di parte che hanno considerato "errate" le conclusioni cui sarebbero pervenuti i verificatori, chiamati in ausilio, relativamente all'esistenza di varianti al progetto (escluse dal Bando di Gara) che sarebbero invece presenti nell'offerta tecnica presentata dalle imprese ricorrenti.*

*Ma è proprio sulle iniziative assunte da questi ultimi verificatori che intendo soffermarmi.*

*Senza voler approfondire nessuna delle due questioni sopraevidenziate, appare comunque censurabile la circostanza che i verificatori – come puntualizza il T.A.R. - "forse estendendo l'indagine al di là di quanto strettamente richiesto dal quesito loro affidato, hanno anche segnalato pretese contraddittorietà intrinseche del progetto definitivo posto a base di gara. In particolare, essi avrebbero accertato l'esistenza di una incongruenza tra la relazione di calcolo ed il progetto definitivo, ecc., ecc.".*

*Proprio perché gli ausiliari del giudice non erano stati chiamati (senza "forse") ad esprimere alcuna valutazione sulla validità del progetto, il T.A.R. avrebbe dovuto esimersi dal dare dignità a tale pesante critica che a dire il vero si qualifica – a mio avviso – come la più pesante delle censure contenute nel corpo della sentenza.*

*Anzi ad essa è stato dato un inusitato rilievo, fino ad indurre il giudice a "farne menzione perché l'amministrazione (leggasi Commissario delegato) ne tenga debito conto, e, ove del caso, possa rimediare alle criticità rilevate mediante l'esercizio dei poteri di autotutela".*

*E' inutile precisare che la questione non era stata sollevata dalle imprese ricorrenti, atteso che una delle due si era già aggiudicata (ed eseguito) il 1° lotto dei lavori, aventi ad oggetto lo stesso progetto.*

*A rafforzare il quadro delle oggettive preoccupazioni che ha generato la singolare iniziativa dei soggetti verificatori ed inopinatamente fatta propria dal T.A.R. (col concreto rischio di dover azzerare tutto il lavoro svolto dalla gestione commissariale per pervenire alla gara), è intervenuta la contrarietà del R.U.P. di voler provvedere ad una nuova verifica, ancorché limitata, da parte di una società certificata.*

*Ed a tal proposito il predetto Responsabile ha reso una esplicita dichiarazione riguardante la piena validità del progetto che, a suo avviso, non abbisogna di alcuna modifica.*

*Lo stesso avviso, ovviamente, hanno manifestato i progettisti che, dal canto loro hanno fornito al R.U.P. e quindi al Commissario tutta la documentazione probante, essenzialmente assertiva del peculiare valore del progetto posto a base di gara.*

*Per tali ragioni ho chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato di impugnare la sentenza del T.A.R. con richiesta urgente di sospensiva.*

*Analoga iniziativa è stata peraltro intrapresa dell'Impresa aggiudicataria.*

*L'udienza per la pronuncia sulla richiesta misura cautelare è stata fissata dal Consiglio di Stato al 30 aprile 2013 che ha poi rimandato al 15 ottobre successivo la pronuncia di merito sui ricorsi presentati dall'impresa aggiudicataria e dall'Avvocatura Generale dello Stato.*

*Faccio anche presente che a seguito di apposita gara, ho affidato ad una Società certificata, con sede a Milano, il compito di procedere ad una nuova verifica (ancorché parziale) del progetto, nell'intento specifico di far chiarezza sui pesanti rilievi mossi dagli ausiliari del giudice amministrativo.*

*A tale conclusione sono pervenuto dopo aver superato le riserve avanzate dal R.U.P. ed adottato apposito provvedimento registrato dalla Corte dei Conti.*

*Non potendo assolutamente condividere i tempi impressi alla vicenda dalla giustizia amministrativa – pur avendo rimarcato in ogni sede la strategicità dell'opera da realizzare per la sicurezza della città di Genova e poiché nei fatti mi era preclusa qualsiasi concreta iniziariva sino al 15 ottobre 2013, ho ritenuto di rassegnare le mie dimissioni con decorrenza 3 giugno 2013.*

*Concludo riferendo di aver appreso informalmente che il Consiglio di Stato ha accolto il ricrso avanzato dall'Avvocatura generale, dichiarando l'incompetenza a decidere sulla controversa materia del TAR Liguria.*

*Allego schema finanziario sintetico della contabilità speciale n. 5468 istituita presso la Sezione di tesoreria Provinciale dello Stato di Genova con indicata la disponibilità di cassa alla data del 3 giugno 2013.*



SCHEMA FINANZIARIO SINTETICO DELLA CONTABILITA' SPECIALE N. 5468
ISTITUITA PRESSO LA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI GENOVA

DATI AGGIORNATI AL 3 giugno 2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATTM | 30.330.000,00 | 30.330.000,00 | 944.503.013,74 | 944.503.013,74 |
| Regione | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| TOTALE | 35.330.000,00 | 35.330.000,00 | 944.503.013,74 | 944.503.013,74 |

m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE.I.0021582.06-08-2014

Il Sindaco di Genova

Genova, 24. 7. 2014

Prot. 2014/ 220394

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
ione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0021582/TRI del 06/08/2014

In relazione alla nota della S.V. protocollo 0019585 del 16 c m. trasmetto in allegato gli atti adottati in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico a decorrere dalla data di nomina all'entrata in vigore del D.L. n° 91 del 24/06/2014:

- Provvedimento n° 1 del 22/5/14 (individuazione personale per lo svolgimento attività di supporto tecnico e amministrativo al Commissario Delegato)
- Ordine di servizio n° 1/GE/14 del 22/5/2014 (individuazione del personale dipendente dal Comune di Genova)
- Provvedimento di individuazione dei Soggetti Attuatori per le attività di messa in sicurezza del territorio secondo quanto previsto dall'accordo di programma sottoscritto il 16/09/2010
- Rendiconto per la contabilità speciale n° 5468 relativa al periodo 4/6 – 31/12 2013 già trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato in data 10/06/2014 (MOD. 770)
- Rendicontazione trasmessa in data 23/06/2014 alla Direzione Unità di Missione contro il rischio idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche
- Copie dei movimenti e situazioni contabili emessi da Banca d'Italia relativi ai mesi di aprile; maggio e giugno 2014

Gli uffici comunali sono a disposizione per concordare con gli Uffici della Regione che saranno indicati dalla S.V. per il formale passaggio di consegne.

Distinti saluti.

Marco Doria

Marco Doria

Al Signor Presidente Giunta Regionale Liguria
Ing. Claudio Burlando

e, p.c. Al Ministero dell'Ambiente
c.a Signor Direttore Generale
Direzione Generale per la Tutela del Territorio
e delle Risorse Idriche
Avv. Maurizio Pernice

LORO SEDI

IL COMMISSARIO DELEGATO
(ex D.P.C.M. del 03/10/2013 e del 28/01/2014)

Prot. n. 98/MD

PROVVEDIMENTO N. 01 DEL 22 maggio 2014

OGGETTO: Individuazione personale per svolgimento attività di supporto tecnico ed amministrativo al Commissario delegato.

VISTA la Legge 26/02/2010 n° 26 (conversione D.L. 30/12/2009 n° 195);

VISTO in particolare l'art. 17;

VISTO L'Accordo di programma sottoscritto in data 16/09/2010 tra il Ministero dell'Ambiente ed il Presidente della Regione Liguria e il primo atto integrativo all'accordo di programma sottoscritto in data 04/12/2013;

VISTI i D.P.C.M. in data 03/10/2013 e 28/01/2014 con i quali al sottoscritto è stato rispettivamente assegnato e prorogato a tutto il 2 ottobre 2015 l'incarico di commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico per la Liguria;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3916 del 30/12/2010 e segnatamente l'art. 16;

CONSIDERATO che in virtù delle previsioni contenute nell'accordo di programma del 16/09/2010 e nei richiamati D.P.C.M. del 03/10/2013 e 28/01/2014 occorre provvedere al sollecito completamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato uno all'accordo di programma citato;

CHE al fine di porre in essere le iniziative che si concluderanno con la realizzazione dell'opera occorre sin da adesso costituire una struttura che supporti il Commissario e che sia in condizione di avviare con immediatezza gli atti istruttori propedeutici ad eseguire poi gli interventi conseguenziali;

VISTO l'articolo 4 del D.C.P.M. n°3069 del 03/10/2013

NOMINA

**Responsabile Unico del Procedimento** l'Ing. Stefano Pinasco

DISPONE

Per le ragioni citate in premessa sono chiamate a prestare la loro attività di supporto tecnico e amministrativo al Commissario delegato le seguenti persone, individuate anche su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, a fianco delle quali è indicata la funzione chiamata a svolgere;

**Ufficio Direzione Lavori:**

| | |
|---|---|
| Ing. Giuseppe Vestrelli | Direttore Lavori |
| Geom. Andrea Benvenuti | Direttore Operativo |
| Geom. Danilo Buda | Direttore Operativo |
| Geom. Fabrizio Cotugno | Direttore Operativo |
| Ing. Giorgio Olcese | Direttore Operativo |
| Geom. Giuseppe Caggia | Ispettore di Cantiere |
| Geol. Roberto Conio | Ispettore di Cantiere |

**Funzioni Amministrative:**

| | |
|---|---|
| Dr.ssa Nadia Magnani | Supporto, per l'attività Contrattualistica, al RUP e al Commissario |
| Dr.ssa Cinzia Marino | Supporto, per l'attività Contrattualistica, al RUP e al Commissario |
| Dr. Fabio Cancellaro | Gestione Attività Contrattualistica |
| Sig.ra Cristina Nervi | Gestione Attività Contrattualistica |
| Dr.ssa Magda Marchese | Supporto, per l'attività di Ragioneria, al RUP e al Commissario |
| Dr. Giovanni Librici | Supporto, per l'attività di Ragioneria, al RUP e al Commissario |
| Dott. Giuseppe Materese | Gestione Adempimenti Fiscali e Tributari |
| Rag. Patrizia Pastorino | Gestione Contabilità |
| Rag. Vincenzina Marino | Gestione Contabilità |
| Rag. Antonella Boggiani | Gestione Adempimenti Amministrativi |
| P.to Crocifissa Vitello | Gestione Adempimenti Amministrativi |
| Dr.ssa Sandra Torre | Gestione Trattamenti Economici del Personale |
| Rag. Andrea Schiaffino | Gestione Trattamenti Economici del Personale |
| Dott. Marco Speciale | Segreteria Particolare del Commissario |
| Sig. Attilio Paolo Gennaro | Segreteria Particolare del Commissario |
| Sig.ra Isabella Wulff | Segreteria Particolare del Commissario |

Con successivo provvedimento saranno individuati in dettaglio i compiti attribuiti al personale.

Con apposito Regolamento verranno definite le modalità di ripartizione tra detto personale della somma che sarà determinata secondo Legge, nell'ambito della disponibilità finanziaria complessiva assegnata.

Tutti i precedenti provvedimenti emanati dal Commissario di Governo, in contrasto con il presente, sono revocati.

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Marco Doria)



*IL COMMISSARIO DELEGATO*
*(ex D.P.C.M. del 03/10/2013 e del 28/01/2014)*

Prot. n. 99/MD

Genova, 22 maggio 2014

***ORDINE DI SERVIZIO N. 1/GE/14***

OGGETTO: **REALIZZAZIONE DEL 2° STRALCIO FUNZIONALE DEL 2° LOTTO DELLE OPERE NECESSARIE A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL TORRENTE BISAGNO, NONCHÉ ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE RETI DI SOTTOSERVIZI CON ESSO INTERFERENTI.**

***RICHIAMATI*** *il Provvedimento commissariale n. 1 e l'Ordine di Servizio n. 1 emessi in data 15.03.2011 dal precedente Commissario delegato Prefetto dr. Giuseppe Romano, dimissionario nel mese di giugno 2013;*

***RICHIAMATI*** *i D.P.C.M. in data 03/10/2013 e 28/01/2014 con i quali al sottoscritto è stato rispettivamente assegnato e prorogato a tutto il 2 ottobre 2015 l'incarico di commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico per la Liguria;*

***VISTO*** *il provvedimento n. 1/14 del 22.05.2014, che si intende richiamato per intero nella parte motiva e con il quale è stato individuato il personale chiamato a prestare la propria attività di supporto tecnico ed amministrativo al sottoscritto;*

***RITENUTO****. per una migliore organizzazione del lavoro. di confermare/attribuire a ciascuna professionalità i compiti da svolgere. individuati anche su proposta del Responsabile Unico di Procedimento;*

***DISPONE***

*che, per le ragioni citate in premessa, il seguente personale dovrà svolgere i compiti che sono stati per ciascuno individuati e di seguito riportati:*

***Responsabile Unico di Procedimento:***

***Ing. Stefano Pinasco***
Cura tutti gli adempimenti previsti dall'art. 10 del D.P.R. n. 207/2010;

***Direttore dei Lavori:***

***Ing. Giuseppe Vestrelli***
Cura tutti gli adempimenti previsti dall'art. 148 del D.P.R. n. 207/2010; non svolge le funzioni di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori in quanto tali funzioni sono state assegnate a professionista esterno;

***Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere:***

***Geom. Andrea Benvenuti***
Cura, in generale, le funzioni di cui al punto 1. degli artt. 149 e 150 del D.P.R. n. 207/2010. Svolge inoltre, in particolare, i seguenti compiti:
- ✓ controlla la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e specifiche contrattuali a supporto dell'attività del D.L.;
- ✓ assiste il D.L. nell'identificazione delle cause e degli interventi atti ad eliminare difetti esecutivi;
- ✓ redige giornalmente il Giornale dei Lavori;
- ✓ predispone la documentazione contabile sulla base delle misure riportate nei brogliaci di cantiere a cura degli incaricati;
- ✓ redige i certificati di regolare esecuzione;
- ✓ supporta il D.L. nelle richieste dell'appaltatore in merito ad interessi moratori, compensazioni per aumento del costo dei materiali, ecc.;
- ✓ assiste alle prove di laboratorio;
- ✓ assiste la Commissione di collaudo in corso d'opera nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

***Geom. Danilo Buda***
Cura, in generale, le funzioni di cui al punto 1. degli artt. 149 e 150 del D.P.R. n. 207/2010. Svolge inoltre, in particolare, i seguenti compiti:
- ✓ redige giornalmente il Giornale dei Lavori;
- ✓ verifica la corrispondenza tra mano d'opera presente in cantiere e nominativi iscritti a libro matricola;
- ✓ predispone atti e documentazione a supporto attività del R.U.P. e del D.L.;
- ✓ supporta il R.U.P. e il D.L. nella gestione delle procedure atte a definire le intese con ditte catastali proprietarie dei fondi degli stabili interessati dai lavori;
- ✓ compila i brogliacci di cantiere mediante periodiche visite in loco;
- ✓ controlla le attività dei subappaltatori e relativa documentazione (sia per il rilascio delle autorizzazioni al subappalto sia in corso d'opera);
- ✓ coadiuva il R.U.P. e il D.L. nei rapporti con gli Enti territorialmente competenti (Soprintendenze, Questura, Agenzia del Demanio, Provincia, Regione, ecc.);

***Geom. Giuseppe Caggia***
***Geol. Roberto Conio***
- ✓ Acquisiscono e verificano, a supporto delle attività del R.U.P. e del D.L., la documentazione progettuale di cui ai punti 1) e 2) delle Norme Geologiche di attuazione del P.U.C. del Comune di Genova;
- ✓ Verificano e controllano in corso d'opera, a supporto dell'attività del D.L., le lavorazioni geotecniche e la corrispondenza con gli elaborati progettuali;
- ✓ Predispongono le relazioni ed effettuano i controlli in corso d'opera su particolari lavorazioni geotecniche non previste a progetto;

- ✓ Verificano e controllano in corso d'opera, a supporto dell'attività del D.L., il regolare andamento della campagna di monitoraggi strumentali posta a carico dell'appaltatore dalla documentazione contrattuale;
- ✓ Predispongono e sottoscrivono la documentazione di cui ai punti 3) e 4) delle Norme Geologiche di attuazione del P.U.C. del Comune di Genova;

***Geom. Fabrizio Cotugno***

- ✓ verifica la corrispondenza tra mano d'opera presente in cantiere e nominativi iscritti a libro matricola;
- ✓ coadiuva R.U.P. e D.L. nei rapporti con i civici uffici, le Società partecipate dal Comune e le Società proprietarie di reti di sottoservizi;
- ✓ cura l'archiviazione della documentazione da conservare presso l'ufficio del R.U.P.;
- ✓ compila i brogliacci di cantiere mediante periodiche visite in loco;
- ✓ assiste il D.L. nelle attività di cantiere, quali controlli sui campioni di materiali destinati a prove di laboratorio, assistenza di getti, assistenza ai collaudi, ecc.;
- ✓ verifica i documenti di accompagnamento delle forniture dei materiali;
- ✓ verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature, e gli impianti abbino superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti;

***Ing. Giorgio Olcese***

Cura, in generale, le funzioni di cui al punto 1. degli artt. 149 e 150 del D.P.R. n. 207/2010. Svolge inoltre, in particolare, i seguenti compiti:

- ✓ controlla la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e specifiche contrattuali a supporto dell'attività del D.L.;
- ✓ cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale con contestuale segnalazione al D.L. di eventuali difformità;
- ✓ verifica che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli della struttura;
- ✓ raccoglie i dati necessari per la predisposizione delle Schede per l'Avcp e della richiesta dei DURC;
- ✓ assiste la Commissione di collaudo in corso d'opera nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- ✓ esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

***Struttura Amministrativa in staff:***

***Dr.ssa Nadia Magnani***
***Dr.ssa Cinzia Marino***

Svolgono attività di supporto per l'attività contrattualistica, al RUP e al Commissario ;

***Dr. Fabio Cancellaro***
***Sig.ra Cristina Nervi***

Curano tutti gli adempimenti amministrativi inerenti la procedura di appalto principale, ivi compresi quelli propedeutici alla stipula del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi nonché le procedure concorsuali relative ad eventuali acquisizioni in economia di servizi, forniture e lavori pubblici;

***Dr.ssa Magda Marchese***
***Dr. Giovanni Librici***
Svolgono attività di supporto contabile al R.U.P. e al Commissario delegato;

***Dott. Giuseppe Materese***
*Cura gli adempimenti amministrativi inerenti gli aspetti fiscali e tributari;*

***Rag. Patrizia Pastorino***
***Rag. Vincenzina Marino***
Curano gli adempimenti amministrativi inerenti gli aspetti ragionieristici (gestione della Contabilità Speciale, predisposizione dei mandati di pagamento, predisposizione della rendicontazione contabile trimestrale, ecc.) del procedimento in argomento;

***Rag. Antonella Boggiani***
***P.to Crocifissa Vitello***
- ✓ curano, a supporto delle attività specifiche del R.U.P. e del D.L., tutti gli adempimenti amministrativi inerenti attività di segreteria, archivio, gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (CUP, CIG, ecc.), di verifica dei requisiti di legge dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- ✓ predispongono ed inviano le Schede INFOAPPALTI per l'Avcp e per la richiesta dei DURC;

***Dr.ssa Sandra Torre***
***Rag. Andrea Schiaffino***
Curano, a supporto delle attività specifiche del R.U.P. e del Commissario delegato, tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente per la corresponsione dell'incentivo ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006, per l'emissione delle certificazioni fiscali, CUD, comunicazioni INPS e delle dichiarazioni annuali 770 e IRAP.

***Dr. Marco Speciale***
***Sig. Attilio Paolo Gennaro***
***Sig.ra Isabella Wulff***
Svolgono attività di segreteria particolare per il Commissario delegato e curano le relazioni fra la struttura commissariale, la Regione Liguria e i soggetti attuatori degli interventi finanziati tramite il primo atto integrativo (approvato con decreto direttoriale 4.12.2013) dell'Accordo di Programma stipulato in data 16 settembre 2010 tra Ministero dell'Ambiente e Regione Liguria.

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Marco Doria)

Marco Doria

*IL COMMISSARIO DELEGATO*
*(ex D.P.C.M. del 03/10/2013 e del 28/01/2014)*
*PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE LIGURIA*
*Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 3916/2010*

Prot. n. 105/MD

Genova, 05 giugno 2014

Ai Signori Sindaci dei Comuni

Beverino
Borghetto Vara
Brugnato
Calice al Cornoviglio
Monterosso
Pignone
Rocchetta Vara
Sesta Godano
Vernazza

e, p.c. Signor Presidente Giunta Regione Liguria
Ing. Claudio Burlando

LORO SEDI

Oggetto: Individuazione Soggetti Attuatori per le attività di messa in sicurezza del territorio secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 16.09.2010 – Trasmissione provvedimento.

Per opportuna notizia e quanto di ulteriore specifica competenza, trasmetto in allegato copia conforme all'originale del provvedimento protocollo n° 104/MD del 05/06/2014, con il quale sono stati individuati i soggetti attuatori per le attività di messa in sicurezza dei territori di rispettiva competenza.

Distinti saluti.

Il Commissario Delegato
(Marco Doria)



**MARCO DORIA**
SINDACO COMUNE GENOVA

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**
Per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Liguria.
INCARICATO CON DPCM DEL 03/10/2013 e 28/01/2014

Prot. n° 104/MD

Genova; 05 giugno 2014

OGGETTO: Individuazione Soggetti Attuatori per le attività di messa in sicurezza del territorio secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 16.9.10.

**IL COMMISSARIO DELEGATO**
INCARICATO CON D.P.C.M. DEL 03/10/2013 e 28/01/2014

VISTE

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge Regionale n. 9/2000 "Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di Protezione Civile ed Antincendio";
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3916 del 20/10/2010

PREMESSO

- che con D.P.C.M. del 3/10/2013 lo scrivente è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito completamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 (uno) all'accordo di programma del 16/09/2010;
- che con D.P.C.M. del 28/01/2014 lo scrivente è stato prorogato nella carica di Commissario Straordinario Delegato per un biennio a far data dal 3/10/2013;
- che con un "Primo atto integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Liguria sottoscritto in data 4.12.13 sono stati erogati ulteriori fondi come di seguito meglio specificato;

PRESO ATTO

- che tale atto integrativo prevede, in particolare, il finanziamento dei seguenti interventi:

| COD.RENDIS | PROV. | COMUNE | ENTE ATTUATORE | TITOLO INTERVENTO | COSTO |
|---|---|---|---|---|---|
| SP002A/10-1 | SP | BORGHETTO DI VARA | COMUNE DI BORGHETTO VARA | Conclusione lavori messa in sicurezza frana loc. Cassana | € 300.000,00 |
| SP003A/10-1 | SP | BORGHETTO DI VARA | COMUNE DI BORGHETTO VARA | Messa in sicurezza movimento franoso fraz. Lago | € 150.000,00 |
| SP004A/10-1 | SP | MONTEROSSO | COMUNE DI MONTEROSSO | Messa in sicurezza riempimento in loc. Termine derivante dai movimenti terra degli interventi in emergenza sul canale C. Morione | € 500.000,00 |
| SP005A/10-1 | SP | BRUGNATO | COMUNE DI BRUGNATO | Completamento scogliere di protezione all'abitato di Brugnato lungo il torrente di Gravegnola | € 250.000,00 |
| SP006A/10-1 | SP | BRUGNATO | COMUNE DI BRUGNATO | Completamento lavori in emergenza disposti dal Servizio protezione Civile | € 180.000,00 |
| SP007A/10-1 | SP | CALICE AL CORNOVIGLIO | COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO | Completamento dei lavori di messa in sicurezza dissesti lungo la strada comunale Bruscarolo-Genicciola | € 130.000,00 |
| SP008A/10-1 | SP | BEVERINO | COMUNE DI BEVERINO | Completamento messa in sicurezza movimento franoso lato monte loc. Incavanerlla via S. Maurizio | € 410.000,00 |
| SP009A/10-1 | SP | BEVERINO | COMUNE DI BEVERINO | Messa in sicurezza del torrente Pignone | € 157.000,00 |
| SP010A/10-1 | SP | VERNAZZA | COMUNE DI VERNAZZA | Messa in sicurezza movimento franoso loc. Fontanavecchia | € 340.000,00 |
| SP011A/10-1 | SP | PIGNONE | COMUNE DI PIGNONE | Ripristino argini in loc. Casale tratto di torrente compreso tra paese e la confluenza con il torrente Pignone | € 350.000,00 |
| SP012A/10-1 | SP | ROCCHETTA DI VARA | COMUNE DI ROCCHETTA VARA | Frazione Stadamelli loc. Chiesa, messa in sicurezza movimento franoso | € 230.000,00 |
| SP013A/10-1 | SP | SESTA GODANO | COMUNE DI SESTA GODANO | Ripristino sezione idraulica e stasatura combinatura loc. Mangia | € 105.000,00 |
| | | | **TOTALE** | | € **3.102.000,00** |

CONSIDERATO

- che, per la realizzazione di tali interventi, risulta necessario provvedere alla nomina di Soggetti Attuatori, secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 16.9.10;

RILEVATO

- che tali interventi risultano ricompresi nelle competenze delle diverse Amministrazioni pubbliche interessate;

RITENUTO

- di individuare nelle Amministrazioni Comunali di Borghetto Vara, Monterosso, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Beverino, Vernazza, Pignone, Rocchetta Vara e Sesta Godano i Soggetti Attuatori per gli interventi di messa in sicurezza di cui alla tabella precedente;

DATO ATTO

- che l'individuazione e nomina dei Soggetti Attuatori di cui sopra rientra nelle competenze, nei compiti e nei poteri attribuiti allo scrivente Commissario Delegato, mentre le procedure ordinarie rimangono necessariamente di competenza delle pubbliche Amministrazioni competenti in via ordinaria;

D E C R E T A

per, le motivazioni di cui in premessa cui si fa ogni più ampio riferimento:

- di individuare le Amministrazioni Comunali di Borghetto Vara, Monterosso, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Beverino, Vernazza, Pignone, Rocchetta Vara e Sesta Godano quali Soggetti Attuatori per le attività di messa in sicurezza di cui alla seguente tabella:

| COD.RENDIS | PROV. | COMUNE | ENTE ATTUATORE | TITOLO INTERVENTO | COSTO |
|---|---|---|---|---|---|
| SP002A/10-1 | SP | BORGHETTO DI VARA | COMUNE DI BORGHETTO VARA | Conclusione lavori messa in sicurezza frana loc. Cassana | € 300.000,00 |
| SP003A/10-1 | SP | BORGHETTO DI VARA | COMUNE DI BORGHETTO VARA | Messa in sicurezza movimento franoso fraz. Lago | € 150.000,00 |
| SP004A/10-1 | SP | MONTEROSSO | COMUNE DI MONTEROSSO | Messa in sicurezza riempimento in loc. Termine derivante dai movimenti terra degli interventi in emergenza sul canale C. Morione | € 500.000,00 |
| SP005A/10-1 | SP | BRUGNATO | COMUNE DI BRUGNATO | Completamento scogliere di protezione all'abitato di Brugnato lungo il torrente di Gravegnola | € 250.000,00 |
| SP006A/10-1 | SP | BRUGNATO | COMUNE DI BRUGNATO | Completamento lavori in emergenza disposti dal Servizio protezione Civile | € 180.000,00 |

| COD.RENDIS | PROV. | COMUNE | ENTE ATTUATORE | TITOLO INTERVENTO | COSTO |
|---|---|---|---|---|---|
| SP007A/10-1 | SP | CALICE AL CORNOVIGLIO | COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO | Completamento dei lavori di messa in sicurezza dissesti lungo la strada comunale Bruscarolo-Genicciola | € 130.000,00 |
| SP008A/10-1 | SP | BEVERINO | COMUNE DI BEVERINO | Completamento messa in sicurezza movimento franoso lato monte loc. Incavanella via S. Maurizio | € 410.000,00 |
| SP009A/10-1 | SP | BEVERINO | COMUNE DI BEVERINO | Messa in sicurezza del torrente Pignone | € 157.000,00 |
| SP010A/10-1 | SP | VERNAZZA | COMUNE DI VERNAZZA | Messa in sicurezza movimento franoso loc. Fontanavecchia | € 340.000,00 |
| SP011A/10-1 | SP | PIGNONE | COMUNE DI PIGNONE | Ripristino argini in loc. Casale tratto di torrente compreso tra paese e la confluenza con il torrente Pignone | € 350.000,00 |
| SP012A/10-1 | SP | ROCCHETTA DI VARA | COMUNE DI ROCCHETTA VARA | Frazione Stadamelli loc. Chiesa, messa in sicurezza movimento franoso | € 230.000,00 |
| SP013A/10-1 | SP | SESTA GODANO | COMUNE DI SESTA GODANO | Ripristino sezione idraulica e stasatura tombinatura loc. Mangia | € 105.000,00 |
| | | | **TOTALE** | | **€ 3.102.000,00** |

- di considerare il Comune di Genova ed il Commissario Delegato estranei ad ogni rapporto contrattuale derivante o conseguente dall'applicazione del presente provvedimento;
- di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notifica.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Marco Doria

**AGENZIA DELLE ENTRATE** **770 2014**
**SEMPLIFICATO**

**SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI**

**COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

**MODELLO DI DICHIARAZIONE** 770 2014 SEMPLIFICATO

**DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N.** 14070315491655131 - 000001 presentata il 03/07/2014

---

**DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA**
Denominazione : COMMISSARIO DELEGATO RISCHIO IDROGEOLOGICO REGIONE LIGURIA
Codice fiscale : 95143700102

---

**RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE**
Cognome e nome : DORIA MARCO
Codice fiscale : DROMRC57R13D969O
Codice carica : 01 Data carica : 28/01/2014

---

**REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX: ---

SEZ. I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO
Caselle barrate : SS ST
Presenza modello 770 Ordinario 2014: NO
Certificazioni lavoro dipendente e assimilati: 2
Certificazioni lavoro autonomo e provvigioni : 4

SEZ. II - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO CON SUCCESSIVO INVIO DI ST, SV E SX NEL MODELLO 770 ORDINARIO
Caselle barrate : ---
Certificazioni lavoro dipendente e assimilati: ---
Certificazioni lavoro autonomo e provvigioni : ---

SEZ. III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE
Caselle barrate : ---
Presenza modello 770 Ordinario 2014: NO
Certificazioni lavoro dipendente e assimilati: ---
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione: ---

SEZ. IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO
Caselle barrate : ---
Presenza modello 770 Ordinario 2014: NO
Certificazioni lavoro autonomo e provvigioni : ---
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione: ---

---

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**
Invio avviso telematico all'intermediario: NO

Situazioni particolari: --

Attestazione: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

---

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**
Codice fiscale dell'intermediario: ---
Data dell'impegno: ---
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione:--
Ricezione avviso telematico: NO

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

**770 2014**
**SEMPLIFICATO**

---

**VISTO DI CONFORMITA'**

Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista : ---

---

**TIPO DI DICHIARAZIONE**

Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione correttiva/integrativa parziale : NO
Eventi eccezionali : NO

---

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 03/07/2014

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

**770 2014**
**SEMPLIFICATO**

**SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI**

**COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

**MODELLO DI DICHIARAZIONE** 770 2014 SEMPLIFICATO

**DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N.** 14070315491655131 - 000001 presentata il 03/07/2014

---

**DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA**

Denominazione : COMMISSARIO DELEGATO RISCHIO IDROGEOLOGICO REGIONE LIGURIA
Codice fiscale : 95143700102

---

**DATI PRINCIPALI**

Periodo di imposta: 01/01/2013 - 31/12/2013
Quadri compilati : SS ST

---

**SEGNALAZIONI**

- dichiarazione confermata

---

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 03/07/2014

Anno 2013

| | |
|---|---|
| **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"** | ***Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.*** |
| **Dati personali** | I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. |
| **Finalità del trattamento** | I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del 2003).Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.<br>La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. |
| **Modalità del trattamento** | I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.<br>I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. |
| **Titolare del trattamento** | Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione. |
| **Responsabili del trattamento** | Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".<br>Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati<br>La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati.<br>Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. |
| **Diritti dell'interessato** | L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.<br>Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma |
| **Consenso** | I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.<br>Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. |

**La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

Codice fiscale: 95143700102

**TIPO DI DICHIARAZIONE**

| Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Correttiva/integrativa parziale | Eventi eccezionali |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DATI RELATIVI AL SOSTITUTO**

Cognome ovvero Denominazione: COMMISSARIO DELEGATO RISCHIO IDROGEOLOGICO REGIONE LIGURIA

Nome:

Codice fiscale: 95143700102

Codice attività: 842520

Telefono o cellulare — prefisso: 0105572043 — numero:

Fax — prefisso: — numero:

Indirizzo di posta elettronica: GABSINDACO@COMUNE.GENOVA.IT

**PERSONE FISICHE**

Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni

Comune (o Stato estero) di nascita:

Provincia (sigla):

Data di nascita — giorno: — mese: — anno:

Sesso (barrare la relativa casella): M: F:

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale — Comune:

Provincia (sigla):

Codice Comune:

Frazione, via e numero civico:

C.a.p.:

Data della variazione — giorno: — mese: — anno:

**ALTRI SOGGETTI**

Artt. 5, 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Sede legale — mese: 01 — anno: 2014

Comune: GENOVA

Provincia (sigla): GE

Codice Comune: D969

Frazione, via e numero civico: VIA GARIBALDI 9

C.a.p.: 16124

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) — mese: — anno:

Comune:

Provincia (sigla):

Codice Comune:

Frazione, via e numero civico:

C.a.p.:

Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato)

Stato (tab. SA): 1 — Natura giuridica (tab. SB): 55 — Situazione (tab. SC): 6

Codice fiscale 95143700102

**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE**

| Codice fiscale | Codice carica | Data apertura fallimento (giorno mese anno) | Data carica (giorno mese anno) |
|---|---|---|---|
| D R O M R C 5 7 R 1 3 D 9 6 9 O | 01 | | 28 01 2014 |

| Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) |
|---|---|---|
| DORIA | MARCO | M X F |

| Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) |
|---|---|---|
| 13 10 1957 | GENOVA | GE |

| Codice Stato estero | Stato federato, provincia, contea | Località di residenza |
|---|---|---|
| | | |

| Indirizzo estero | Telefono o cellulare (prefisso numero) | Codice fiscale società o ente dichiarante |
|---|---|---|
| | | |

**REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

**ciascuna sezione è alternativa alle altre**

**SEZIONE I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO**

| Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati | Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni | (barrare la casella) SS | ST | SV | SX | SY | Presenza di modello 770 ordinario 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000002 | 00000004 | | X | | | | |

**SEZIONE II - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO CON SUCCESSIVO INVIO DI ST, SV E SX NEL MODELLO 770 ORDINARIO**

| Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati | Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni | (barrare la casella) SS | SY |
|---|---|---|---|
| | | | |

Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX ☐

**SEZIONE III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE**

| Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati | (barrare la casella) SS | ST | SV | SX | SY | Presenza di modello 770 ordinario 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione

**SEZIONE IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO**

| Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni | (barrare la casella) SS | ST | SV | SX | SY | Presenza di modello 770 ordinario 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

Invio avviso telematico all'intermediario ☐

| Situazioni particolari | Codice | FIRMA DEL DICHIARANTE |
|---|---|---|
| | | |

Attestazione ☐

| Soggetto | Codice fiscale | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario — N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno (giorno mese anno) — FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

**VISTO DI CONFORMITÀ**

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. — Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista — FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

730 SEMPLIFICATO 2014

Agenzia Entrate

## COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Progressivo Comunicazione: 0 0 0 0 0 0 0 1

CODICE FISCALE: 9 5 1 4 3 7 0 0 1 0 2

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

### PARTE A

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

| Codice fiscale | Cognome | Nome |
|---|---|---|
| CNTGRL46A43D969F | CONTI | GABRIELLA |

| Sesso (M o F) | Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Prov. nasc. (sigla) | Previdenza complementare | Data iscrizione al fondo (giorno mese anno) | Categorie particolari | Eventi eccezionali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 03 01 1946 | GENOVA | GE | | | | |

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013

| Comune | Provincia (sigla) | Codice comune |
|---|---|---|
| GENOVA | GE | D969 |

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE

| Comune | Provincia (sigla) |
|---|---|
| | |

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2014

| Comune | Provincia (sigla) | Codice comune | Codice sede | Cod. Stato estero |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Dati relativi al rappresentante — Codice fiscale

### PARTE B

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

| Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir | Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR | Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir: Lavoro dipendente | Pensione |
|---|---|---|---|
| 9.916,65 | | 365 | |

| Ritenute Irpef | Addizionale regionale all'Irpef | Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013 | Addizionale regionale 2013 rapporti cessati |
|---|---|---|---|
| 4.264,16 | | | |

Addizionale comunale all'Irpef

| Saldo 2012 | Acconto 2013 | Saldo 2013 | Rapporti cessati 2013 | Acconto 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Ritenute Irpef sospese | Addizionale regionale all'Irpef sospesa | Addizionale regionale sospesa per trattenute 2013 |
|---|---|---|
| | | |

Addizionale comunale all'Irpef sospesa

| Acconto 2013 | Saldo 2013 | su trattenute 2013 a saldo | su trattenute 2013 in acconto |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno | Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno | Acconti Irpef sospesi | Acconto addizionale comunale all'Irpef | Acconto addizionale comunale all'Irpef sospesa |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Assistenza fiscale sospesa

| Prima rata di acconto cedolare secca | Seconda o unica rata di acconto cedolare secca | Acconti cedolare secca sospesi | Saldo Irpef | Addizionale regionale all'Irpef |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Assistenza fiscale sospesa

| Saldo addizionale comunale all'Irpef | Acconto tassazione separata | Imposta sostitutiva | Cedolare secca su locazioni | Contributo di solidarietà |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Credito Irpef non rimborsato | Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato | Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato | Credito cedolare secca non rimborsato |
|---|---|---|---|
| | | | |

### ALTRI DATI

| Imposta lorda | Detrazioni per carichi di famiglia | Detrazioni per famiglie numerose | Credito riconosciuto per famiglie numerose |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Credito non riconosciuto per famiglie numerose | Credito per famiglie numerose recuperato | Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati | Detrazioni per oneri |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Detrazioni per canoni di locazione | Credito riconosciuto per canoni di locazione | Credito non riconosciuto per canoni di locazione | Credito per canoni di locazione recuperato |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Totale detrazioni | Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero | Anno di percezione reddito estero | Reddito prodotto all'estero |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Imposta estera definitiva | Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 | Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 |
|---|---|---|
| | | |

Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione

| Versati nell'anno | Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 | Importo totale | Differenziale | Annui residui |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Previdenza complementare per familiari a carico | Codice fiscale del familiare a carico | Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 | Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta | Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali | Codice fiscale degli enti e casse | Assicurazioni sanitarie | Applicazione maggiore ritenuta | Casi particolari |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Contributo di solidarietà | Contributo di solidarietà sospeso | Numero giorni marittimi |
|---|---|---|
| | | |

Codice fiscale del percipiente: CNTGRL46A43D969F — Progressivo Comunicazione: 00000001

**ALTRI DATI**

| 140 Altri redditi | 141 Abitazione principale | 142 Periodo di pensione | 143 codice | 144 Redditi esenti ammontare | 145 anno | 146 Bonus e Stock option eccedenza |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DATI RELATIVI AI CONGUAGLI**

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO — REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

| 201 Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio | 202 Irpef trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2013 | 203 Irpef da versare all'erario da parte del dipendente | 204 Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1 | 205 Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2 |
|---|---|---|---|---|

| 206 Codice fiscale | 207 Causa | 208 | 209 Reddito conguagliato | 210 Straordinario conguagliato |
|---|---|---|---|---|

| 211 Ritenute | 212 Ritenute sospese | 213 Imposta sostitutiva | 214 Imposta sostitutiva sospesa | 215 Addizionale regionale |
|---|---|---|---|---|

| 216 Addizionale regionale sospesa | 217 Addizionale comunale acconto 2013 | 218 Addizionale comunale saldo 2013 | 219 Addizionale comunale a saldo sospesa | 220 Addizionale comunale in acconto sospesa |
|---|---|---|---|---|

**SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO**

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

| 251 Totale redditi 2013 | 252 Totale ritenute operate | 253 Ritenute sospese | 254 Vedere istruzioni | 255 Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir |
|---|---|---|---|---|

| 256 Codice fiscale | 257 Redditi | 258 Ritenute operate | 259 Ritenute sospese |
|---|---|---|---|

| 260 Vedere istruzioni | 261 Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir |
|---|---|

**REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA**

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

| 301 Totale redditi | 302 Totale ritenute Irpef | 303 Totale add. regionale all'Irpef | 304 Totale ritenute Irpef sospese | 305 Totale add. reg. all'Irpef sospesa |
|---|---|---|---|---|

| 306 Causale | 307 Redditi | 308 Titolo | 309 Ritenute Irpef | 310 Addizionale regionale all'Irpef | 311 Ritenute Irpef sospese |
|---|---|---|---|---|---|

| 312 Addizionale reg. all'Irpef sospesa | 313 Periodo di partecipazione anni | mesi | 314 Aliquote | 315 Anticipazioni reintegrate | 316 Codice fiscale del sostituto |
|---|---|---|---|---|---|

**COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA**

| 351 Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni | 352 Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni | 353 Totale ritenute operate | 354 Totale ritenute sospese |
|---|---|---|---|
| 2.083,33 | | 895,83 | |

| 355 Anno apertura successione | 356 Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni | 357 Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni | 358 Ritenute operate |
|---|---|---|---|
| | 2.083,33 | | 895,83 |

| 359 Ritenute sospese | 360 Detrazioni (Art. 21, comma 4, del T.U.I.R.) | 361 Periodo d'imposta | 362 Codice fiscale del sostituto |
|---|---|---|---|
| | | 2012 | |

**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA**

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

| 401 Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno | 402 Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti | 403 Detrazione | 404 Ritenuta netta operata nell'anno | 405 Ritenute sospese |
|---|---|---|---|---|

| 406 Ritenute operate in anni precedenti | 407 Ritenute di anni precedenti sospese | 408 Quota spettante per indennità erogata ai sensi art. 2122 c.c. | 409 TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda | 410 TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda |
|---|---|---|---|---|

| 411 TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo | 412 TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo | 413 TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo |
|---|---|---|

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

| 414 Data di inizio rapporto di lavoro giorno mese anno | 415 Data di cessazione rapporto di lavoro giorno mese anno | 416 Quota eccedente | 417 Giorni di sospensione | 418 Tempo deter. | 419 Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ☐ | |

INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ

Indennità equipollenti

| 420 Periodo di commisurazione anni | mesi | 421 Periodo convenzionale anni | mesi | 422 Tempo parziale anni | mesi | 423 | 424 Ammontare erogato nel 2013 | 425 Titolo | 426 Rate | 427 | 428 Erogato in anni precedenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Altre indennità

| 429 Anno di ultima erog. | 430 Ammontare erogato nel 2013 | 431 Titolo | 432 Erogato in anni precedenti | 433 Anno di ultima erog. | 434 Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) |
|---|---|---|---|---|---|

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 – PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR

TFR

| 435 Periodo di commisurazione anni | mesi | 436 Periodo convenzionale anni | mesi | 437 Tempo parziale anni | mesi | 438 | 439 TFR maturato | 440 TFR erogato nel 2013 | 441 Titolo | 442 Rate | 443 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 444 TFR erogato in anni precedenti | 445 Anno di ultima erog. | 446 TFR destinato al fondo | 447 Percentuale | 448 Riduzioni riconosciute dal fondo |
|---|---|---|---|---|

Altre indennità

| 449 Ammontare erogato nel 2013 | 450 Titolo | 451 Erogato in anni precedenti | 452 Anno di ultima erog. | 453 Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) |
|---|---|---|---|---|

Codice fiscale del percipiente CNTGRL46A43D969F | Progressivo Comunicazione 00000001

**TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001**

Datore di lavoro 454 | Fondo di tesoreria 455 | Codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato al 31/12/2006 456

Periodo di commisurazione 457 anni mesi | Periodo convenzionale 458 anni mesi | Tempo parziale 459 anni mesi 460

TFR: TFR maturato 461 | TFR erogato nel 2013 462

Titolo 463 | Rate 464 465 | TFR erogato in anni precedenti 466

Anno di ultima erog. 467 | TFR destinato al fondo 468

**Altre indennità**

Ammontare erogato nel 2013 469 | Titolo 470 | Erogato in anni precedenti 471 | Anno di ultima erog. 472

Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 473

**PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE**

Natura iscritto 474 | Periodo di contribuzione al 31/12/2000 475 anni mesi | Ammontare erogato nel 2013 476 | Titolo 477 | Erogato in anni precedenti 478

Anno di ultima erog. 479 | Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 480 | Vedere istruzioni 481 | TFR interamente destinato al fondo pensione 482

**PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 AL 31/12/2006 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE**

Periodo contribuzione dal 1/1/2001 483 anni mesi | Ammontare erogato nel 2013 484 | Titolo 485 | Erogato in anni precedenti 486 | Anno di ultima erog. 487 | Redditi già assoggettati ad imposta 488 | Vecchi iscritti a vecchi fondi 489

**ART. 4, 3° COMMA, LEGGE N. 482/1985**

Retribuzione media biennio precedente 490 | Aliquota 491

**RAPPORTI DI LAVORO CESSATI AL 31/12/1973**

Erogazioni rapporti cessati ante 1974 492 | Totale imponibile 493

**DATI RIEPILOGATIVI**

Reddito di riferimento 494 | Vedere istruzioni 495 | Aliquota 496 Clausola | Aliquota 497 Clausola | Riduzioni 498

Totale imponibile 499 | Imposta complessiva 500 | Detrazioni d'imposta 501 | Detrazione di cui al decreto 20/03/08 502 | Ritenute operate in anni precedenti 503

Ritenute di anni precedenti sospese 504 | Ritenute operate nel 2013 505 | Ritenute del 2013 sospese 506

**IMPORTO A TASSAZIONE ORDINARIA**: Anno 2013 507 | Anni precedenti 508

**COMPENSAZIONI**

Ris.33/2003 509 | Ritenute post 01/01/2007 510 | Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta 511

**ART. 21-22 CODICE CIVILE**

Codice fiscale del dipendente deceduto 512 | Codice fiscale dell'avente diritto 513 | Quota spettante per le indennità erogate 514

**ANNOTAZIONI**

Codice 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619

620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639

640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654

**DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO**

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

| Relazione di parentela | Codice fiscale | N. mesi a carico | Minore di tre anni | Percentuale di detrazione spettante | Detrazione 100% affidamento figli |
|---|---|---|---|---|---|
| C 701 Coniuge | 702 | 703 | 708 | 709 | 710 |
| F1 704 Primo figlio D 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 |
| F 711 A 712 D 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 |

Percentuale di detrazione spettante per famiglia numerosa 719 %

Codice fiscale del percipiente CNTGRL46A43D969F Progressivo Comunicazione 00000001

## PARTE C
## DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS

**SEZIONE 1 LAVORATORI SUBORDINATI**

| 1 Matricola azienda | 2 INPS | 3 Altro | 4 Imponibile previdenziale | 5 Imponibile ai fini IVS | 6 Contributi a carico del lavoratore trattenuti |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

| 7 Tutti | 8 Tutti con l'esclusione di | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |

**SEZIONE 2 COLLAB. COORDINATE E CONTINUATIVE**

| 9 Compensi corrisposti al collaboratore | 10 Contributi dovuti | 11 Contributi a carico del collaboratore trattenuti | 12 Contributi versati |
|---|---|---|---|
| 7.500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 |

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

| 13 Tutti | 14 Tutti con l'esclusione di | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |

**SEZIONE 3 INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP)**

| 15 Codice fiscale Amministrazione | 16 Progressivo azienda | 17 Codice identificativo attribuito da SPT del MEF | 18 Gestione Pens. | 19 Prev. | 20 Enpdep Cred. / Enam | 21 | 22 Anno di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| 23 Totale imponibile pensionistico | 24 Totale contributi pensionistici | 25 Totale imponibili TFS | 26 Totale contributi TFS | 27 Totale imponibile TFR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 28 Totale contributi TFR | 29 Totale imponibile Gestione Credito | 30 Totale contributo Gestione Credito | 31 Totale imponibile ENPDEP/ENAM | 32 Totale contributi ENPDEP/ENAM |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**DATI ASSICURATIVI INAIL**

| 33 Qualifica | 34 Posizione assicurativa territoriale | C. | C. | 35 Data inizio | 36 Data fine | 37 Codice comune | 38 Personale viaggiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ☐ |

## PARTE D
## ASSISTENZA 2013

SALDO IRPEF 2012 DICHIARANTE

| 1 Mese | 2 Importo rimborsato | 3 Imposta trattenuta | 4 Interessi | 5 Importo effettivamente trattenuto |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

SALDO IRPEF 2012 CONIUGE DICHIARANTE

| 7 Importo rimborsato | 8 Imposta trattenuta | 9 Interessi |
|---|---|---|
| | | |

PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE

| 11 Imposta trattenuta | 12 Interessi | 13 Importo rimborsato a seguito di rettifica | 14 Importo effettivamente trattenuto |
|---|---|---|---|
| | | | |

PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE DICHIARANTE

| 16 Imposta trattenuta | 17 Interessi | 18 Importo rimborsato a seguito di rettifica |
|---|---|---|
| | | |

ADDIZIONALE REGIONALE 2012 DICHIARANTE

| 20 Importo rimborsato | 21 Importo trattenuto | 22 Interessi | 23 Importo effettivamente trattenuto | 25 Codice regione |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

ADDIZIONALE REGIONALE 2012 CONIUGE DICHIARANTE

| 26 Importo rimborsato | 27 Importo trattenuto | 28 Interessi | 30 Codice regione |
|---|---|---|---|
| | | | |

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 DICHIARANTE

| 31 Importo rimborsato | 32 Importo trattenuto | 33 Interessi | 34 Importo effettivamente trattenuto | 36 Codice comune |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 CONIUGE DICHIARANTE

| 37 Importo rimborsato | 38 Importo trattenuto | 39 Interessi | 41 Codice comune |
|---|---|---|---|
| | | | |

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 DICHIARANTE

| 42 Importo rimborsato | 43 Importo trattenuto | 44 Interessi | 45 Importo effettivamente trattenuto | 47 Codice comune |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 CONIUGE DICHIARANTE

| 48 Importo rimborsato | 49 Importo trattenuto | 50 Interessi | 52 Codice comune |
|---|---|---|---|
| | | | |

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA DICHIARANTE

| 53 Imposta trattenuta | 54 Interessi | 55 Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione | 56 Importo effettivamente trattenuto |
|---|---|---|---|
| | | | |

Codice fiscale del percipiente CNTGRL46A43D969F Progressivo Comunicazione 00000001

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA CONIUGE DICHIARANTE

| Imposta trattenuta 58 | Interessi 59 | Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione 60 |
|---|---|---|

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ DICHIARANTE

| Importo rimborsato 62 | Importo trattenuto 63 | Interessi 64 | Importo effettivamente trattenuto 65 |
|---|---|---|---|

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ CONIUGE DICHIARANTE

| Importo rimborsato 67 | Importo trattenuto 68 | Interessi 69 |
|---|---|---|

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 DICHIARANTE

| Imposta trattenuta 71 | Interessi 72 | Importo rimborsato 73 | Importo effettivamente trattenuto 74 |
|---|---|---|---|

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 CONIUGE DICHIARANTE

| Imposta trattenuta 76 | Interessi 77 | Importo rimborsato 78 |
|---|---|---|

PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE

| Imposta trattenuta 80 | Interessi 81 | Importo rimborsato a seguito di rettifica 82 | Importo effettivamente trattenuto 83 |
|---|---|---|---|

PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE DICHIARANTE

| Imposta trattenuta 85 | Interessi 86 | Importo rimborsato a seguito di rettifica 87 |
|---|---|---|

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DICHIARANTE

| Imposta trattenuta 89 | Interessi 90 | Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione 91 | Importo effettivamente trattenuto 92 |
|---|---|---|---|

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' CONIUGE DICHIARANTE

| Imposta trattenuta 94 | Interessi 95 | Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione 96 |
|---|---|---|

Tipo conguaglio 98 | Rettificativo 99 | Integrativo 100 ☐ | Mod. 730/2013 101 ☐

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE

| Mese 102 | Imposta trattenuta 103 | Interessi per incapienza e rettifica 104 | Importo rimborsato a seguito di rettifica 105 | Importo effettivamente trattenuto 106 | Richiesta di minore acconto 107 ☐ |
|---|---|---|---|---|---|

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE DICHIARANTE

| Imposta trattenuta 108 | Interessi per incapienza e rettifica 109 | Importo rimborsato a seguito di rettifica 110 | Richiesta di minore acconto 111 ☐ |
|---|---|---|---|

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE

| Imposta trattenuta 112 | Interessi per incapienza e rettifica 113 | Importo rimborsato a seguito di rettifica 114 | Importo effettivamente trattenuto 115 | Richiesta di minore acconto 116 ☐ |
|---|---|---|---|---|

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE DICHIARANTE

| Imposta trattenuta 117 | Interessi per incapienza e rettifica 118 | Importo rimborsato a seguito di rettifica 119 | Richiesta di minore acconto 120 ☐ |
|---|---|---|---|

Codice fiscale del percipiente: CNTGRL46A43D969F — Progressivo Comunicazione: 00000001

**RETTIFICHE**

| Mese 121 | Imposta trattenuta saldo irpef 2012 dichiarante 122 | Imposta trattenuta saldo irpef 2012 coniuge 123 | Imposta trattenuta 1ª rata acconto irpef 2013 dichiarante 124 | Imposta trattenuta 1ª rata acconto irpef 2013 coniuge 125 |
|---|---|---|---|---|
| | Importo trattenuto addizionale regionale 2012 dichiarante 126 | Importo trattenuto addizionale regionale 2012 coniuge 127 | Importo trattenuto saldo addizionale comunale 2012 dichiarante 128 | Importo trattenuto saldo addizionale comunale 2012 coniuge 129 |
| | Importo trattenuto acconto addizionale comunale 2013 dichiarante 130 | Importo trattenuto acconto addizionale comunale 2013 coniuge 131 | Imposta trattenuta acconto tassazione separata dichiarante 132 | Imposta trattenuta acconto tassazione separata coniuge 133 |
| | Importo trattenuto imposta sostitutiva premi produttività dichiarante 134 | Importo trattenuto imposta sostitutiva premi produttività coniuge 135 | Cedolare secca locazioni 2012 dichiarante 136 | Cedolare secca locazioni 2012 coniuge 137 |
| | Prima rata acconto cedolare secca locazioni 2013 dichiarante 138 | Prima rata acconto cedolare secca locazioni 2013 coniuge 139 | Contributo di solidarietà dichiarante 140 | Contributo di solidarietà coniuge 141 |

| Mese 142 | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE — Imposta trattenuta 143 | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE — Imposta trattenuta 144 |
|---|---|---|
| | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE — Imposta trattenuta 145 | SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE — Imposta trattenuta 146 |

**CONGUAGLI NON EFFETTUATI O NON COMPLETATI**

| Esito 147 | Importo non rimborsato | Importo non trattenuto |
|---|---|---|
| SALDO IRPEF 2012 DICHIARANTE | 148 | 149 |
| SALDO IRPEF 2012 CONIUGE | 150 | 151 |
| PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE | 152 | 153 |
| PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE | 154 | 155 |
| ADDIZIONALE REGIONALE 2012 DICHIARANTE | 156 | 157 |
| ADDIZIONALE REGIONALE 2012 CONIUGE | 158 | 159 |
| ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 DICHIARANTE | 160 | 161 |
| ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 CONIUGE | 162 | 163 |
| SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 DICHIARANTE | 164 | 165 |
| SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 CONIUGE | 166 | 167 |
| SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE | 168 | 169 |
| SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE | 170 | 171 |
| ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA DICHIARANTE | 172 | 173 |
| ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA CONIUGE | 174 | 175 |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ DICHIARANTE | 176 | 177 |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ CONIUGE | 178 | 179 |
| CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 DICHIARANTE | 180 | 181 |
| CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 CONIUGE | 182 | 183 |
| PRIMA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE | 184 | 185 |
| PRIMA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE | 186 | 187 |
| SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE | 188 | 189 |
| SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE | 190 | 191 |
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DICHIARANTE | 192 | 193 |
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' CONIUGE | 194 | 195 |

**DATI DEL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO**

Vedere istruzioni 196 — Codice fiscale 197 — Numero di iscrizione all'albo 198 — Data ricezione Mod. 730-4 199 — 2013 — Data ricezione Mod. 730-4 rettificativo 200 — 2013

730 SEMPLIFICATO 2014

Agenzia Entrate

## COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Progressivo Comunicazione: 0 0 0 0 0 0 0 2

CODICE FISCALE: 9 5 1 4 3 7 0 0 1 0 2

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

### PARTE A

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

| 1 Codice fiscale | 2 Cognome | 3 Nome |
|---|---|---|
| RMNGPP40T09I535P | ROMANO | GIUSEPPE |

| 4 Sesso (M o F) | 5 Data di nascita (giorno mese anno) | 6 Comune (o Stato estero) di nascita | 7 Prov. nasc. (sigla) | 8 Previdenza complementare | 9 Data iscrizione al fondo (giorno mese anno) | 10 Categorie particolari | 11 Eventi eccezionali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 09 12 1940 | SCICLI | RG | | | | |

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013

| 12 Comune | 13 Provincia (sigla) | 14 Codice comune |
|---|---|---|
| PISA | PI | G702 |

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE

| 15 Comune | 16 Provincia (sigla) |
|---|---|
| | |

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2014

| 17 Comune | 18 Provincia (sigla) | 19 Codice comune | 20 Codice sede | 21 Cod. Stato estero |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Dati relativi al rappresentante — 22 Codice fiscale:

### PARTE B

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

| 1 Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir | 2 Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR | 3 Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir: Lavoro dipendente | 4 Pensione |
|---|---|---|---|
| 20.833,35 | | 154 | |

| 5 Ritenute Irpef | 6 Addizionale regionale all'Irpef | 7 Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013 | 8 Addizionale regionale 2013 rapporti cessati |
|---|---|---|---|
| 8.958,35 | | | |

Addizionale comunale all'Irpef

| 9 Saldo 2012 | 10 Acconto 2013 | 11 Saldo 2013 | 12 Rapporti cessati 2013 | 13 Acconto 2014 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 14 Ritenute Irpef sospese | 15 Addizionale regionale all'Irpef sospesa | 16 Addizionale regionale sospesa per trattenute 2013 |
|---|---|---|
| | | |

Addizionale comunale all'Irpef sospesa

| 17 Acconto 2013 | 18 Saldo 2013 | 19 su trattenute 2013 a saldo | 20 su trattenute 2013 in acconto |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 21 Prima acconto Irpef trattenuta nell'anno | 22 Secondo o unica acconto Irpef trattenuta nell'anno | 23 Acconti Irpef sospesi | 24 Acconto addizionale comunale all'Irpef | 25 Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Assistenza fiscale sospesa

| 26 Prima rata di acconto cedolare secca | 27 Secondo o unica rata di acconto cedolare secco | 28 Acconti cedolare secca sospesi | 29 Saldo Irpef | 30 Addizionale regionale all'Irpef |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Assistenza fiscale sospesa

| 31 Saldo addizionale comunale all'Irpef | 32 Acconto tassazione separata | 33 Imposta sostitutiva | 34 Cedolare secca su locazioni | 35 Contributo di solidarietà |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 36 Credito Irpef non rimborsato | 37 Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato | 38 Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato | 39 Credito cedolare secca non rimborsato |
|---|---|---|---|
| | | | |

### ALTRI DATI

| 101 Imposta lorda | 102 Detrazioni per carichi di famiglia | 103 Detrazioni per famiglie numerose | 104 Credito riconosciuto per famiglie numerose |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 105 Credito non riconosciuto per famiglie numerose | 106 Credito per famiglie numerose recuperato | 107 Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati | 108 Detrazioni per oneri |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 109 Detrazioni per canoni di locazione | 110 Credito riconosciuto per canoni di locazione | 111 Credito non riconosciuto per canoni di locazione | 112 Credito per canoni di locazione recuperato |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 113 Totale detrazioni | 114 Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero | 115 Anno di percezione reddito estero | 116 Reddito prodotto all'estero |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 117 Imposta estera definitiva | 120 Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 | 121 Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 |
|---|---|---|
| | | |

Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione

| 122 Versati nell'anno | 123 Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 | 124 Importo totale | 125 Differenziale | 126 Annui residui |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 127 Previdenza complementare per familiari a carico | 128 Codice fiscale del familiare a carico | 129 Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 | 130 Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 131 Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta | 132 Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali | 133 Codice fiscale degli enti o casse | 134 Assicurazioni sanitarie | 135 Applicazione maggiore ritenuta | 136 Casi particolari |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 137 Contributo di solidarietà | 138 Contributo di solidarietà sospeso | 139 Numero giorni marittimi |
|---|---|---|
| | | |

Codice fiscale del percipiente: RMNGPP40T09I535P — Progressivo Comunicazione: 00000002

**ALTRI DATI**

| 140 Altri redditi | 141 Abitazione principale | 142 Periodo di pensione | 143 Redditi esenti codice | 144 ammontare | 145 anno | 146 Bonus e Stock option eccedenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**DATI RELATIVI AI CONGUAGLI**

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO — REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

| 201 Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio | 202 Irpef trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2013 | 203 Irpef da versare all'erario da parte del dipendente | 204 Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1 | 205 Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 206 Codice fiscale | 207 Causa | 208 | 209 Reddito conguagliato | 210 Straordinario conguagliato |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 211 Ritenute | 212 Ritenute sospese | 213 Imposta sostitutiva | 214 Imposta sostitutiva sospesa | 215 Addizionale regionale |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 216 Addizionale regionale sospesa | 217 Addizionale comunale acconto 2013 | 218 Addizionale comunale saldo 2013 | 219 Addizionale comunale a saldo sospesa | 220 Addizionale comunale in acconto sospesa |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO**

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

| 251 Totale redditi 2013 | 252 Totale ritenute operate | 253 Ritenute sospese | 254 Vedere istruzioni | 255 Redditi non imponibili art. 51, comma 5 del TUIR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 256 Codice fiscale | 257 Redditi | 258 Ritenute operate | 259 Ritenute sospese |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 260 Vedere istruzioni | 261 Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del TUIR |
|---|---|
| | |

**REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA**

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

| 301 Totale redditi | 302 Totale ritenute Irpef | 303 Totale add. regionale all'Irpef | 304 Totale ritenute Irpef sospese | 305 Totale add. reg. all'Irpef sospesa |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 306 Causale | 307 Redditi | 308 Titolo | 309 Ritenute Irpef | 310 Addizionale regionale all'Irpef | 311 Ritenute Irpef sospese |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 312 Addizionale reg. all'Irpef sospesa | 313 Periodo di partecipazione anni | mesi | 314 Aliquote | 315 Anticipazioni reintegrate | 316 Codice fiscale del sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA**

| 351 Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni | 352 Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni | 353 Totale ritenute operate | 354 Totale ritenute sospese |
|---|---|---|---|
| 4.166,67 | | 1.791,67 | |

| 355 Anno apertura successione | 356 Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni | 357 Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni | 358 Ritenute operate |
|---|---|---|---|
| | 4.166,67 | | 1.791,67 |

| 359 Ritenute sospese | 360 Detrazioni (Art. 21, comma 4, del T.U.I.R.) | 361 Periodo d'imposta | 362 Codice fiscale del sostituto |
|---|---|---|---|
| | | | |

**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA**

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

| 401 Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno | 402 Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti | 403 Detrazione | 404 Ritenuta netta operata nell'anno | 405 Ritenute sospese |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 406 Ritenute operate in anni precedenti | 407 Ritenute di anni precedenti sospese | 408 Quota spettante per indennità erogata ai sensi art. 2122 c.c. | 409 TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda | 410 TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 411 TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo | 412 TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo | 413 TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo |
|---|---|---|
| | | |

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

| 414 Data di inizio rapporto di lavoro (giorno mese anno) | 415 Data di cessazione rapporto di lavoro (giorno mese anno) | 416 Quota eccedente | 417 Giorni di sospensione | 418 Tempo deter. | 419 Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ

Indennità equipollenti

| 420 Periodo di commisurazione anni | mesi | 421 Periodo convenzionale anni | mesi | 422 Tempo parziale anni | mesi | 423 | 424 Ammontare erogato nel 2013 | 425 Titolo | 426 Rate | 427 | 428 Erogato in anni precedenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

Altre indennità

| 429 Anno di ultima erog. | 430 Ammontare erogato nel 2013 | 431 Titolo | 432 Erogato in anni precedenti | 433 Anno di ultima erog. | 434 Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 – PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR

TFR

| 435 Periodo di commisurazione anni | mesi | 436 Periodo convenzionale anni | mesi | 437 Tempo parziale anni | mesi | 438 | 439 TFR maturato | 440 TFR erogato nel 2013 | 441 Titolo | 442 Rate | 443 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

| 444 TFR erogato in anni precedenti | 445 Anno di ultima erog. | 446 TFR destinato al fondo | 447 Percentuale | 448 Riduzioni riconosciute dal fondo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Altre indennità

| 449 Ammontare erogato nel 2013 | 450 Titolo | 451 Erogato in anni precedenti | 452 Anno di ultima erog. | 453 Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Codice fiscale del percipiente RMNGPP40T09I535P Progressivo Comunicazione 00000002

**TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001**

Datore di lavoro 454 | Fondo di tesoreria 455 | Codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato al 31/12/2006 456

Periodo di commisurazione 457 anni mesi | Periodo convenzionale 458 anni mesi | Tempo parziale 459 anni mesi 460

TFR: TFR maturato 461 | TFR erogato nel 2013 462

Titolo 463 | Rate 464 465 | TFR erogato in anni precedenti 466 | Anno di ultima erog. 467 | TFR destinato al fondo 468

**Altre indennità**

Ammontare erogato nel 2013 469 | Titolo 470 | Erogato in anni precedenti 471 | Anno di ultima erog. 472 | Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 473

**PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE**

Natura iscritto 474 | Periodo di contribuzione al 31/12/2000 475 anni mesi | Ammontare erogato nel 2013 476 | Titolo 477 | Erogato in anni precedenti 478

Anno di ultima erog. 479 | Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 480 | Vedere istruzioni 481 | TFR interamente destinato al fondo pensione 482

**PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 AL 31/12/2006 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE**

Periodo contribuzione dal 1/1/2001 483 anni mesi | Ammontare erogato nel 2013 484 | Titolo 485 | Erogato in anni precedenti 486 | Anno di ultima erog. 487 | Redditi già assoggettati ad imposta 488 | Vecchi iscritti a vecchi fondi 489

**ART. 4, 3° COMMA, LEGGE N. 482/1985**

Retribuzione media biennio precedente 490 | Aliquota 491

**RAPPORTI DI LAVORO CESSATI AL 31/12/1973**

Erogazioni rapporti cessati ante 1974 492 | Totale imponibile 493

**DATI RIEPILOGATIVI**

Reddito di riferimento 494 | Vedere istruzioni 495 | Aliquota 496 Clausola | Aliquota 497 Clausola | Riduzioni 498

Totale imponibile 499 | Imposta complessiva 500 | Detrazioni d'imposta 501 | Detrazione di cui al decreto 20/03/08 502 | Ritenute operate in anni precedenti 503

Ritenute di anni precedenti sospese 504 | Ritenute operate nel 2013 505 | Ritenute del 2013 sospese 506

**IMPORTO A TASSAZIONE ORDINARIA**: Anno 2013 507 | Anni precedenti 508

**COMPENSAZIONI**

Ris.33/2003 509 | Ritenute post 01/01/2007 510 | Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta 511

**ART. 2122 CODICE CIVILE**

Codice fiscale del dipendente deceduto 512 | Codice fiscale dell'avente diritto 513 | Quota spettante per le indennità erogate 514

**ANNOTAZIONI**

Codice 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619

620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639

640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654

**DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO**

BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE; F1 = PRIMO FIGLIO; F = FIGLIO; A = ALTRO FAMILIARE; D = FIGLIO CON DISABILITÀ

| Relazione di parentela | | Codice fiscale | N. mesi a carico | Minore di tre anni | Percentuale di detrazione spettante | Detrazione 100% affidamento figli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 701 | Coniuge | 702 | 703 | 708 | 709 | 710 |
| F1 704 | Primo figlio D 705 | 706 | 707 | 712 | 713 | 714 |
| F 711 | A 712 | D 713 | 715 | | | |

Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose 716 %

770 SEMPLIFICATO 2014

Agenzia Entrate

## COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Progressivo Comunicazione: 0 0 0 0 0 0 0 1

CODICE FISCALE: 9 5 1 4 3 7 0 0 1 0 2

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

**DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME**

| 1 Codice fiscale | 2 Cognome o Denominazione | 3 Nome |
|---|---|---|
| PDSSFN71H24D969D | PODESTA' | STEFANO |

| 4 Sesso (M o F) | 5 Data di nascita (giorno mese anno) | 6 Comune (o Stato estero) di nascita | 7 Prov. nascita (sigla) |
|---|---|---|---|
| M | 24 \| 06 \| 1971 | GENOVA | GE |

| 8 Comune | 9 Provincia (sigla) | 10 Codice regione | 11 Codice comune |
|---|---|---|---|
| GENOVA | GE | | |

| 12 Via e numero civico | 13 Erede | 14 Eventi eccezionali |
|---|---|---|
| VIA LUCCOLI 21/2 | ☐ | |

**RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI**

| 15 Codice di identificazione fiscale estero | 16 Località di residenza estera |
|---|---|
| | |

| 17 Via e numero civico | 18 Codice Stato estero |
|---|---|
| | |

**DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE**

| 19 Causale | 20 Anno | 21 Anticipazione | 22 Ammontare lordo corrisposto | 23 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale |
|---|---|---|---|---|
| A | 2013 | ☐ | 2.426,66 | |

| 24 Codice | 25 Altre somme non soggette a ritenuta | 26 Imponibile | 27 Ritenute a titolo d'acconto |
|---|---|---|---|
| | | 2.426,66 | 485,33 |

| 28 Ritenute a titolo d'imposta | 29 Ritenute sospese | 30 Addizionale Regionale a titolo d'acconto |
|---|---|---|
| | | |

| 31 Addizionale Regionale a titolo d'imposta | 32 Addizionale Regionale sospesa | 33 Addizionale comunale a titolo d'acconto |
|---|---|---|
| | | |

| 34 Addizionale comunale a titolo d'imposta | 35 Addizionale comunale sospesa | 36 Imponibile anni precedenti |
|---|---|---|
| | | |

| 37 Ritenute operate anni precedenti | 38 Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante | 39 Contributi previdenziali a carico del percipiente |
|---|---|---|
| | | |

| 40 Spese rimborsate | 41 Ritenute rimborsate |
|---|---|
| | |

**FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

| 42 Somme corrisposte prima della data di fallimento | 43 Somme corrisposte dal curatore/commissario |
|---|---|
| | |

**REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI**

| 44 Causale | 45 Codice fiscale | 46 Imponibile |
|---|---|---|
| | | |

| 47 Ritenute a titolo d'acconto | 48 Ritenute a titolo d'imposta | 49 Ritenute sospese |
|---|---|---|
| | | |

| 50 Addizionale Regionale a titolo d'acconto | 51 Addizionale Regionale a titolo d'imposta | 52 Addizionale Regionale sospesa |
|---|---|---|
| | | |

| 53 Addizionale comunale a titolo d'acconto | 54 Addizionale comunale a titolo d'imposta | 55 Addizionale comunale sospesa |
|---|---|---|
| | | |

770 SEMPLIFICATO 2014 — Agenzia Entrate

## COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Progressivo Comunicazione: 0 0 0 0 0 0 0 2

CODICE FISCALE: 9 5 1 4 3 7 0 0 1 0 2

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

**DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME**

| Codice fiscale (1) | Cognome o Denominazione (2) | Nome (3) |
|---|---|---|
| BRNNTN67M17F205C | BRENCICH | ANTONIO |

| Sesso (M o F) (4) | Data di nascita (5) giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita (6) | Prov. nascita (sigla) (7) |
|---|---|---|---|
| M | 17 \| 08 \| 1967 | MILANO | MI |

| Comune (8) | Provincia (sigla) (9) | Codice regione (10) | Codice comune (11) |
|---|---|---|---|
| GENOVA | GE | | |

| Via e numero civico (12) | Erede (13) | Eventi eccezionali (14) |
|---|---|---|
| VIA FELICE ROMANI 16/20 | ☐ | |

**RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI**

| Codice di identificazione fiscale estero (15) | Località di residenza estera (16) |
|---|---|
| | |

| Via e numero civico (17) | Codice Stato estero (18) |
|---|---|
| | |

**DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE**

| Causale (19) | Anno (20) | Anticipazione (21) | Ammontare lordo corrisposto (22) | Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale (23) |
|---|---|---|---|---|
| A | 2013 | ☐ | 3.500 | |

| Codice (24) | Altre somme non soggette a ritenuta (25) | Imponibile (26) | Ritenute a titolo d'acconto (27) |
|---|---|---|---|
| | | 3.500 | 700 |

| Ritenute a titolo d'imposta (28) | Ritenute sospese (29) | Addizionale Regionale a titolo d'acconto (30) |
|---|---|---|
| | | |

| Addizionale Regionale a titolo d'imposta (31) | Addizionale Regionale sospesa (32) | Addizionale comunale a titolo d'acconto (33) |
|---|---|---|
| | | |

| Addizionale comunale a titolo d'imposta (34) | Addizionale comunale sospesa (35) | Imponibile anni precedenti (36) |
|---|---|---|
| | | |

| Ritenute operate anni precedenti (37) | Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante (38) | Contributi previdenziali a carico del percipiente (39) |
|---|---|---|
| | | |

| Spese rimborsate (40) | Ritenute rimborsate (41) |
|---|---|
| | |

**FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

| Somme corrisposte prima della data di fallimento (42) | Somme corrisposte dal curatore/commissario (43) |
|---|---|
| | |

**REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI**

| Causale (44) | Codice fiscale (45) | Imponibile (46) |
|---|---|---|
| | | |

| Ritenute a titolo d'acconto (47) | Ritenute a titolo d'imposta (48) | Ritenute sospese (49) |
|---|---|---|
| | | |

| Addizionale Regionale a titolo d'acconto (50) | Addizionale Regionale a titolo d'imposta (51) | Addizionale Regionale sospesa (52) |
|---|---|---|
| | | |

| Addizionale comunale a titolo d'acconto (53) | Addizionale comunale a titolo d'imposta (54) | Addizionale comunale sospesa (55) |
|---|---|---|
| | | |

770 SEMPLIFICATO 2014

Agenzia Entrate

## COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Progressivo Comunicazione: 0 0 0 0 0 0 0 3

CODICE FISCALE: 9 5 1 4 3 7 0 0 1 0 2

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

**DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME**

| Codice fiscale (1) | Cognome o Denominazione (2) | Nome (3) |
|---|---|---|
| RTHGRG56R09D969H | ROTH | GIORGIO |

| Sesso (M o F) (4) | Data di nascita: giorno (5) | mese | anno | Comune (o Stato estero) di nascita (6) | Prov. nascita (sigla) (7) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 09 | 10 | 1956 | GENOVA | GE |

| Comune (8) | Provincia (sigla) (9) | Codice regione (10) | Codice comune (11) |
|---|---|---|---|
| GENOVA | GE | | |

| Via e numero civico (12) | Erede (13) | Eventi eccezionali (14) |
|---|---|---|
| PIAZZA SAN BERNARDO 26/3 | ☐ | |

**RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI**

| Codice di identificazione fiscale estero (15) | Località di residenza estera (16) |
|---|---|
| | |

| Via e numero civico (17) | Codice Stato estero (18) |
|---|---|
| | |

**DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE**

| Causale (19) | Anno (20) | Anticipazione (21) | Ammontare lordo corrisposto (22) | Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale (23) |
|---|---|---|---|---|
| A | | ☐ | 2.333,33 | |

| Codice (24) | Altre somme non soggette a ritenuta (25) | Imponibile (26) | Ritenute a titolo d'acconto (27) |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.333,33 | | |

| Ritenute a titolo d'imposta (28) | Ritenute sospese (29) | Addizionale Regionale a titolo d'acconto (30) |
|---|---|---|
| | | |

| Addizionale Regionale a titolo d'imposta (31) | Addizionale Regionale sospesa (32) | Addizionale comunale a titolo d'acconto (33) |
|---|---|---|
| | | |

| Addizionale comunale a titolo d'imposta (34) | Addizionale comunale sospesa (35) | Imponibile anni precedenti (36) |
|---|---|---|
| | | |

| Ritenute operate anni precedenti (37) | Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante (38) | Contributi previdenziali a carico del percipiente (39) |
|---|---|---|
| | | |

| Spese rimborsate (40) | Ritenute rimborsate (41) |
|---|---|
| | |

**FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

| Somme corrisposte prima della data di fallimento (42) | Somme corrisposte dal curatore/commissario (43) |
|---|---|
| | |

**REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI**

| Causale (44) | Codice fiscale (45) | Imponibile (46) |
|---|---|---|
| | | |

| Ritenute a titolo d'acconto (47) | Ritenute a titolo d'imposta (48) | Ritenute sospese (49) |
|---|---|---|
| | | |

| Addizionale Regionale a titolo d'acconto (50) | Addizionale Regionale a titolo d'imposta (51) | Addizionale Regionale sospesa (52) |
|---|---|---|
| | | |

| Addizionale comunale a titolo d'acconto (53) | Addizionale comunale a titolo d'imposta (54) | Addizionale comunale sospesa (55) |
|---|---|---|
| | | |

770 SEMPLIFICATO 2014

Agenzia Entrate

## COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Progressivo Comunicazione: 0 0 0 0 0 0 0 4

CODICE FISCALE: 9 5 1 4 3 7 0 0 1 0 2

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

**DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME**

| Codice fiscale (1) | Cognome o Denominazione (2) | Nome (3) |
|---|---|---|
| PSSRRT53C29D969Q | PASSALACQUA | ROBERTO |

| Sesso (M o F) (4) | Data di nascita (5) giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita (6) | Prov. nascita (sigla) (7) |
|---|---|---|---|
| M | 29 \| 03 \| 1953 | GENOVA | GE |

| Comune (8) | Provincia (sigla) (9) | Codice regione (10) | Codice comune (11) |
|---|---|---|---|
| GENOVA | GE | | |

| Via e numero civico (12) | Erede (13) | Eventi eccezionali (14) |
|---|---|---|
| VIA BORGORATTI 31/11 | ☐ | |

**RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI**

| Codice di identificazione fiscale estero (15) | Località di residenza estero (16) |
|---|---|
| | |

| Via e numero civico (17) | Codice Stato estero (18) |
|---|---|
| | |

**DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE**

| Causale (19) | Anno (20) | Anticipazione (21) | Ammontare lordo corrisposto (22) | Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale (23) |
|---|---|---|---|---|
| A | | ☐ | 2.426,66 | |

| Codice (24) | Altre somme non soggette a ritenuta (25) | Imponibile (26) | Ritenute a titolo d'acconto (27) |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.426,66 | | |

| Ritenute a titolo d'imposta (28) | Ritenute sospese (29) | Addizionale Regionale a titolo d'acconto (30) |
|---|---|---|
| | | |

| Addizionale Regionale a titolo d'imposta (31) | Addizionale Regionale sospesa (32) | Addizionale comunale a titolo d'acconto (33) |
|---|---|---|
| | | |

| Addizionale comunale a titolo d'imposta (34) | Addizionale comunale sospesa (35) | Imponibile anni precedenti (36) |
|---|---|---|
| | | |

| Ritenute operate anni precedenti (37) | Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante (38) | Contributi previdenziali a carico del percipiente (39) |
|---|---|---|
| | | |

| Spese rimborsate (40) | Ritenute rimborsate (41) |
|---|---|
| | |

**FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

| Somme corrisposte prima della data di fallimento (42) | Somme corrisposte dal curatore/commissario (43) |
|---|---|
| | |

**REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI**

| Causale (44) | Codice Fiscale (45) | Imponibile (46) |
|---|---|---|
| | | |

| Ritenute a titolo d'acconto (47) | Ritenute a titolo d'imposta (48) | Ritenute sospese (49) |
|---|---|---|
| | | |

| Addizionale Regionale a titolo d'acconto (50) | Addizionale Regionale a titolo d'imposta (51) | Addizionale Regionale sospesa (52) |
|---|---|---|
| | | |

| Addizionale comunale a titolo d'acconto (53) | Addizionale comunale a titolo d'imposta (54) | Addizionale comunale sospesa (55) |
|---|---|---|
| | | |

770 SEMPLIFICATO 2014

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE 9 5 1 4 3 7 0 0 1 0 2

**PROSPETTO ST**

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

Mod. N. 0 1

**ST1** CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni) — Eventi eccezionali [2]

**Sezione I** Erario

| | Periodo di riferimento mese [1] | anno [2] | Ritenute operate [3] | Versamento crediti recuperati [4] | Importi utilizzati a scomputo [5] | Utilizzo di versamenti in eccesso [6] | Crediti di imposta utilizzati a scomputo [7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ST2** | 04 | 2013 | 1.185,33 | | | | |
| **ST3** | 01 | 2013 | 2.687,50 | | | | |
| **ST4** | 02 | 2013 | 2.651,67 | | | | |
| **ST5** | 03 | 2013 | 2.627,78 | | | | |
| **ST6** | 04 | 2013 | 2.627,78 | | | | |
| **ST7** | | | | | | | |
| **ST8** | 05 | 2013 | 2.627,78 | | | | |
| **ST9** | 01 | 2013 | 2.687,50 | | | | |
| **ST10** | | | | | | | |
| **ST11** | | | | | | | |
| **ST12** | | | | | | | |
| **ST13** | | | | | | | |

| | Importo versato [8] | Interessi [9] | Ravvedimento [10] | Note [11] | Codice tributo/Capitolo [12] | Tesoreria [13] | Data di versamento giorno [14] | mese | anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ST2** | 1.185,33 | | | | 1023 | X | 08 | 04 | 2013 |
| **ST3** | 2.687,50 | | | | 1023 | X | 14 | 02 | 2013 |
| **ST4** | 2.651,67 | | | | 1023 | X | 04 | 03 | 2013 |
| **ST5** | 2.627,78 | | | | 1023 | X | 04 | 04 | 2013 |
| **ST6** | 2.627,78 | | | | 1023 | X | 03 | 05 | 2013 |
| **ST7** | | | | | | | | | |
| **ST8** | 2.627,78 | | | | 1023 | X | 04 | 06 | 2013 |
| **ST9** | 2.687,50 | | | | 1023 | X | 11 | 01 | 2013 |
| **ST10** | | | | | | | | | |
| **ST11** | | | | | | | | | |
| **ST12** | | | | | | | | | |
| **ST13** | | | | | | | | | |

Codice fiscale 95143700102 Mod. N. 0 1

**Sezione II**
Addizionale regionale

| | Periodo di riferimento mese | anno | Trattenute effettuate | Importi utilizzati a scomputo | Utilizzo di versamenti in eccesso | Crediti di imposta utilizzati a scomputo | Importo versato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST14 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Interessi | Ravvedimento | Note | Codice tributo/Capitolo | Tesoreria | Codice regione | Data di versamento giorno mese anno |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ST15 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ST16 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ST17 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ST18 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ST19 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ST20 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ST21 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ST22 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ST23 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ST24 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ST25 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

730 SEMPLIFICATO 2014

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

| 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PROSPETTO SS**

DATI RIASSUNTIVI

Mod. N. 0 1

**SS1** CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

**Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ritenute IRPEF 1: 13222,51 | Ritenute IRPEF sospese 2 | Crediti recuperati 3 | Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013 4 | Addizionale regionale 2013 rapporti cessati 5 |
| Addizionale regionale sospesa 6 | IRPEF trattenuta dopo il 28 febbraio 2013 7 | Addizionale comunale 2012 a saldo trattenuta nel 2013 8 | Addizionale comunale acconto 2013 9 | Addizionale comunale 2013 rapporti cessati 10 |
| Addizionale comunale a saldo sospesa 11 | Addizionale comunale in acconto sospesa 12 | Contributo di solidarietà 13 | Contributo di solidarietà sospeso 14 | |

**Somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ritenute operate 15 | Ritenute sospese 16 | | | |

**Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta**

**SS2**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ritenute IRPEF 17 | Addizionale regionale IRPEF 18 | Ritenute IRPEF sospese 19 | Addizionale regionale IRPEF sospesa 20 | |

**Tassazione separata**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ritenute operate 21: 2687,50 | Ritenute sospese 22 | | | |

**TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ritenute operate nell'anno 23 | Ritenute sospese 24 | | | |

**Assistenza 2013**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo IRPEF 2012 25 | Interessi saldo IRPEF 2012 26 | Primo acconto IRPEF 2013 27 | Interessi primo acconto IRPEF 2013 28 | |
| Addizionale regionale 2012 29 | Interessi addizionale regionale 2012 30 | | | |
| Saldo addizionale comunale 2012 31 | Interessi saldo addizionale comunale 2012 32 | Acconto addizionale comunale 2013 33 | Interessi acconto addizionale comunale 2013 34 | |
| Secondo acconto IRPEF 2013 35 | Interessi secondo acconto IRPEF 2013 36 | Acconto tassazione separata 37 | Interessi acconto tassazione separata 38 | |
| Imposta sostitutiva premi di produttività 39 | Interessi imposta sostitutiva premi di produttività 40 | Cedolare secca 2012 41 | Interessi cedolare secca 2012 42 | |
| Prima rata acconto cedolare secca 2013 43 | Interessi prima rata acconto cedolare secca 2013 44 | Contributo di solidarietà 45 | Interessi contributo di solidarietà 46 | |
| Seconda rata acconto cedolare secca 2013 47 | Interessi seconda rata acconto cedolare secca 2013 48 | | | |

Codice fiscale 95143700102 Mod N. 01

**Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**

SS3

| Ritenute a titolo d'acconto 1 | Ritenute a titolo d'imposta 2 | Ritenute sospese 3 |
|---|---|---|
| 1185,33 | | |
| **Addizionale regionale a titolo d'acconto 4** | **Addizionale regionale a titolo d'imposta 5** | **Addizionale regionale sospesa 6** |
| | | |
| **Addizionale comunale a titolo d'acconto 7** | **Addizionale comunale a titolo d'imposta 8** | **Addizionale comunale sospesa 9** |
| | | |

**Importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie**

| Addizionale regionale 2012 non trattenuta nel 2013 1 | Addizionale comunale 2012 a saldo non trattenuta nel 2013 2 | Addizionale comunale acconto 2013 3 |
|---|---|---|
| | | |

Assistenza 2013

SS4

| Saldo IRPEF 2012 4 | Primo acconto IRPEF 2013 5 | Addizionale regionale 2012 6 | Saldo addizionale comunale 2012 7 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Acconto addizionale comunale 2013 8** | **Secondo acconto IRPEF 2013 9** | **Acconto tassazione separata 10** | **Imposta sostitutiva premi di produttività 11** |
| | | | |
| **Cedolare secca locazioni 2012 12** | **Primo rata acconto cedolare secca 2013 13** | **Seconda rata acconto cedolare secca 2013 14** | **Contributo di solidarietà 15** |
| | | | |

**Gennaro Attilio Paolo**

**Da:** Gennaro Attilio Paolo
**Inviato:** lunedì 23 giugno 2014 10:04
**A:** 'm.grassi@governo.it'
**Cc:** stefano pinasco; antonella boggiani
**Oggetto:** I: Informativa sugli interventi per il rischio idrogeologico
**Allegati:** SCHEDA X MINISTERO 23-06-14.pdf; SCHEDA X MINISTERO 23-06-14.pdf.p7m

Dott. Grassi
In allegato trasmetto la scheda, debitamente compilata e sottoscritta dal Prof. Doria attuale Commissario straordinario.
Al fine della predisposizione del passaggio di consegne al nuovo Commissario straordinario si richiede, se già noto, di conoscere la data di pubblicazione e di entrata in vigore del D.L. del 13 u.s.
Cordiali saluti.

Il Funzionario di P.M.
Attilio Paolo Gennaro

Gabinetto del Sindaco
Telef. 010- 5572232
Fax 010-5572623

Il presente messaggio, corredato dai relativi allegati, contiene informazioni riservate e indirizzate unicamente al destinatario.
Chiuque ricevesse, questo messaggio per errore è pregato di distruggerlo, di non divulgarlo e di darne comunicazione al mittente.

Salva un albero... per favore non stampare questa e-mail se non è veramente necessario.

**Da:** Mauro Grassi [mailto:M.Grassi@governo.it]
**Inviato:** mercoledì 18 giugno 2014 15:15
**A:** 'emiliosantori@tiscali.it'; 'Pierluigi.caputi@regione.abruzzo.it'; 'commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it'; 'mario.cerverizzo@regione.basilicata.it'; 'info@dissestocalabria.it'; 'g.iiritano@regcal.it'; 'i.giulivo@regione.campania.it'; 'Vincenzo.grimaldi@isprambiente.it'; 'dgambsegr@regione.emilia-romagna.it'; 'Commissario.rischio.idrogeologico@regione.fvg.it'; 'ambiente.energia.montagna@regione.fvg.it'; 'vsantoro@regione.lazio.it'; 'istituzionale@regione.lazio.it'; gabsindaco; 'dirgen.ambiente@regione.liguria.it'; 'commissarioadp@regione.lombardia.it'; 'dario_fossati@regione.lombardia.it'; 'Senni.antonio@minambiente.it'; 'roberto.oreficini@regione.marche.it'; 'cosentino192@gmail.com'; 'assessore.nagni@regione.molise.it'; 'francolorenzani@libero.it'; 'direzioneB14@regione.piemonte.it'; 'fpaolocampo@gmail.com'; 'g.formisano@regione.puglia.it'; 'Commissario.rischioidrogeologico@regione.sardegna.it'; 'llpp.difesa.suolo@regione.sardegna.it'; 'crocemaurizio@tiscali.it'; 'dra@regione.sicilia.it'; 'pgmegale@lni.unipi.it'; 'Edo.bernini@regione.toscana.it'; 'vsantoro@regione.umbria.it'; 'dzurli@regione.umbria.it';

'Commissario.idrogeologico@regione.veneto.it'; 'difesasuolo@regione.veneto.it'; 'r.rocco@regione.vda.it'
**Oggetto:** Informativa sugli interventi per il rischio idrogeologico

Ai Commissari Straordinari per gli interventi sul rischio idrogeologico
p.c. Ai Responsabili delle Regioni

Gent.mo commissario,

In data 13 giugno u.s il CdM ha varato il DL Ambiente, ed in particolare l'articolo 2 prevede:

"A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione subentra nel territorio di rispettiva competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari completano le operazioni di subentro in favore del Presidente della regione entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto""

La informo inoltre che con DPCM del 27 maggio 2014 il PCM ha istituito un'apposita Unità di Missione contro il rischio idrogeologico, al fine di coordinare le attività di competenza dei Presidenti delle Regioni.

Tutto ciò premesso, al fine di conoscere con esattezza lo stato dell'arte degli interventi previsti nell'Accordo di Programma e di avere contezza delle risorse giacenti nelle relative contabilità speciali, si prega di voler compilare la tabella acclusa entro una settimana dal ricevimento della presente all'indirizzo di posta elettronica m.grassi@governo.it

Saluti

**Mauro Grassi**
*Direttore dell'Unità di Missione*
*Contro il rischio idrogeologico e per lo*
*Sviluppo delle infrastrutture idriche*

| CODICE INTERVENTO | Comune | Titolo intervento | Costo Totale da Atti* | Soggetto Attuatore intervento | Stato dell'arte lotto/stralcio | IMPORTO FINANZIATO (Approvazione del progetto acquisto/procedura gara avviata) | IMPORTO IMPEGNATO (Contratto con Aggiudicatario ed Ipulito) | IMPORTO PAGATO (SAL liquidati) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15H19000070 | Comune di Genova | Adeguamento idraulica funzionale della copertura del tratto terminale del torrente Bisagno - 2° lotto - 2° stralcio | € 45.250.000,00 | Comune di Genova | Procedura gara in corso (**) | € 35.730.000,00 | euro 939.932,80 (importi già impegnati e valere sulle spese tecniche/amministrative di cui alle somme a Disposizione previste dal Quadro Economico del progetto definitivo posto a base di gara) | euro 344.503,01 (importi già liquidati e valere sulle spese tecniche/amministrative di cui alle Somme a Disposizione previste dal Quadro Economico del progetto definitivo posto a base di gara) |
| 15H19000080 | Comune di Borghetto Vara | Lavori per opere messe in sicurezza Rione loc. Cassana | € 1.300.000,00 | Comune di Borghetto Vara | Progettazione in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 15H19000190 | Comune di Borghetto Vara | Messa in sicurezza movimento franoso Inst. Lago | € 150.000,00 | Comune di Borghetto Vara Inst. Lago | Progettazione in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 15H19000210 | Comune di Framura | Messa in sicurezza mediante opere di sostegno sulla strada Aggiornamento tecnico per l'evente completo dei movimenti sulla strada per Framura in emergenza sul canale, in Marciana | € 350.000,00 | Comune di Monterosso al Mare | Progettazione in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 15H19000410 | Comune di Bargagli | Completamento scogliere di protezione all'abitato di Bargagli Lungo il torrente di Graveglia | € 250.000,00 | Comune di Bargagli | Progettazione in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 15H19000430 | Zona varie di Bargagli | Completamento interventi di difesa del Servizio Protezione Civile | € 180.000,00 | Comune di Bargagli | Progettazione in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 15H19000440 | Comune di Calice al Cornoviglio | Completamento dei lavori di messa in sicurezza diversi lungo la strada Lavori di Messa in sicurezza | € 250.000,00 | Comune di Calice al Cornoviglio | Progettazione in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 15H19000450 | Comune di Beverino | Completamento messa in sicurezza movimento franoso loc. monte Via San Maurizio | € 450.000,00 | Comune di Beverino | Progettazione in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 15H19000470 | Comune di Bonassola | Messa in sicurezza del torrente Pignone | € 157.000,00 | Comune di Bonassola | Progettazione in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 15H19000480 | Comune di Levanto | Messa in sicurezza movimento franoso loc. Fontanavecchia | € 340.000,00 | Comune di Varese | Progettazione in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 15H19000490 | Comune di Pignone | Riparazione argine in loc. Gaude - Tratto di fiume Vara in corrispondenza della località Pignone | € 450.000,00 | Comune di Pignone | Progettazione in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 15H19000500 | Comune di Rocchetta Vara | Frazione Brugnoletti loc. Chiesa - messa in sicurezza movimento franoso | € 250.000,00 | Comune di Rocchetta Vara | Progettazione in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 15H19000510 | Comune di Santo Stefano | Ripristino versione idraulica e viabilità manutenzione loc. Maiglia | € 1.000.000,00 | Comune di Santo Stefano | Progettazione in corso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| Stato dell'arte intervento |
|---|
| Progettazione in corso |
| Procedura gara in corso |
| Cantiere in corso |

(*) Nota: nella fattispecie dei ricorsi proposti contro gli atti della gara relativa ai lavori di ridimensionamento della Cementeria del torrente Bisagno. I ricorsi proposti avverso gli atti di aggiudicazione dell'appalto si radunano in numero di 5 (cinque) sono stati proposti nel 2012, rispettivamente avverso provvedimenti di esclusione di imprese dalla gara (unitaria ricorso, di cui due riuniti) e l'atto di aggiudicazione dell'appalto al raggruppamento temporaneo risultato vincitore. Di seguito la ricostruzione delle vicende processuali alla luce degli atti di disposizione. **A. Ricorsi promossi contro gli atti di esclusione dalla gara (che risultano risolversi al gennaio 2012):** 1. Cantieri Cementizi Lunensi S.p.A. - TAR Liguria - RGR 286/2012 - Domanda cautelare (sospensiva) ed, eventualmente nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2012 e respinta con ordinanza n. 1813 del 24 maggio 2012. A seguito della rinnovazione del giudizio il TAR Liguria ha fissato la trattazione all'udienza di merito del 9 luglio 2014. 2. n.d. interessati Vulpitello c. TAR Lazio - RGR 2886/2012 - Domanda cautelare (sospensiva), esaminata nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2012 e respinta con ordinanza n. 1812 del 24 maggio 2012. A seguito della rinnovazione del giudizio il TAR Lazio ha fissato la trattazione all'udienza di merito del 9 luglio 2014. 3. Consorzio Stabile Igeamont - TAR Liguria - RGR 2128/2012 - Istanti Lavori Edilstrade S.p.a. - TAR Liguria - RGR 2322/2012. Domande cautelari (sospensiva) ed, eventualmente nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2012 e respinte con ordinanza n. 362 del 24 agosto 2012. Successivamente il TAR ha rinviato l'esame delle ricorsi e disposto incidenti. Le domande cautelari sono state nuovamente esaminate nella camera di consiglio del 23 maggio 2013 e respinte con ordinanza n. 362 del 24 agosto 2013. Successivamente il TAR ha rinviato l'esame del ricorso

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Genova

Pag. 1

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2014 CONTABILITA' SPECIALE: 5468 COMMISS. DELEGATO OPCM 3916-10
CODICE IBAN: IT09Y0100003245140200005468

S I T U A Z I O N E

| | E N T R A T E | U S C I T E | | |
|---|---|---|---|---|
| ***** TOTALE MESE | 0,00 | 0,00 | RESTO EFFETTIVO DI CASSA | 37.887.496,99 |
| MESI PRECEDENTI | 0,00 | 0,00 | TOTALE TITOLI INESTINTI | 0,00 |
| *** TOTALE | 0,00 | 0,00 | RESTO DISPONIBILE | 37.887.496,99 |
| DEBITO TRASPORTATO | 37.887.496,99 | | IMPORTO DA RISCUOTERE | ..... |
| *** TOTALE GENERALE | 37.887.496,99 | 0,00 | FONDO DI COMPETENZA | ..... |

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Genova

Pag. 1

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2014 CONTABILITA' SPECIALE: 5468 COMMISS. DELEGATO OPCM 3916-10
CODICE IBAN: IT09Y0100003245140200005468

S I T U A Z I O N E

| | E N T R A T E | U S C I T E | | |
|---|---|---|---|---|
| ***** TOTALE MESE | 0,00 | 0,00 | RESTO EFFETTIVO DI CASSA | 37.887.496,99 |
| MESI PRECEDENTI | 0,00 | 0,00 | TOTALE TITOLI INESTINTI | 0,00 |
| *** TOTALE | 0,00 | 0,00 | RESTO DISPONIBILE | 37.887.496,99 |
| DEBITO TRASPORTATO | 37.887.496,99 | | IMPORTO DA RISCUOTERE | ..... |
| *** TOTALE GENERALE | 37.887.496,99 | 0,00 | FONDO DI COMPETENZA | ..... |

IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Genova

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

Pag. 1

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2014 CONTABILITA' SPECIALE: 5468 COMMISS. DELEGATO OPCM 3916-10
CODICE IBAN: IT09Y0100003245140200005468

S I T U A Z I O N E

| | E N T R A T E | U S C I T E | | |
|---|---|---|---|---|
| ***** TOTALE MESE | 0,00 | 0,00 | RESTO EFFETTIVO DI CASSA | 37.887.496,99 |
| MESI PRECEDENTI | 0,00 | 0,00 | TOTALE TITOLI INESTINTI | 0,00 |
| *** TOTALE | 0,00 | 0,00 | RESTO DISPONIBILE | 37.887.496,99 |
| DEBITO TRASPORTATO | 37.887.496,99 | | IMPORTO DA RISCUOTERE | ..... |
| *** TOTALE GENERALE | 37.887.496,99 | 0,00 | FONDO DI COMPETENZA | ..... |

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

PAGINA BIANCA

**m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE.I.0020247.23-07-2014**

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idro geologico*

Al

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare c.a. avv. Maurizio Pernice Email: DGTri@pec.minambiente.it

**Oggetto : Passaggio di consegne.**

Con riferimento alla lettera prot. 19585/TRI del 16/07/2014, comunico che ho provveduto con nota prot. I1.2014.000168 del 02/07/2014 alla trasmissione alla Presidenza della Regione del rendiconto finanziario e di avanzamento degli interventi di difesa del suolo dell'accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente, a chiusura della gestione commissariale per il passaggio delle consegne.

In contemporanea si è inviata a codesto Ministero l'ultima relazione trimestrale della presente gestione commissariale con termine il 25 giugno (I1.2014.000167 del 02/07/2014).

Allego alla presente la relazione completa di chiusura delle attività al 30 giugno 2014.

Distinti saluti.

CARLO MARIA MARINO

Allegati:
File relazione 30 giugno 2014.pdf
File tabella1.pdf
File tabella2.pdf
File tabella3.pdf
File tabella4.pdf

*Il Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Lombardia (D.P.C.M. 10 dicembre 2010)*

Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano

Tel. 02-67656585 – Fax 02-67652938

www.regione.lombardia.it

mitigazione_rischio_idrogeologico@pec.regione.lombardia.it

PAGINA BIANCA

# RENDICONTO DI CHIUSURA DELLA GESTIONE COMMISSARIALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE LOMBARDIA E MINISTERO DELL'AMBIENTE FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

## 30 Giugno 2014

## *RELAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI*

### 1. Premessa

Con l'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, vengono finanziati, per un importo di 1 miliardo di euro, i piani straordinari di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e contemporaneamente viene prevista la possibilità di sottoscrizione di Accordi di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni per la programmazione e realizzazione degli interventi.

L'art. 17 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, di conversione del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, "Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale", prevede la nomina di commissari straordinari per l'attuazione degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico.

Su tali basi, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha proposto alle Regioni un Accordo di Programma per la programmazione e realizzazione di interventi urgenti di mitigazione del rischio geologico, per la cui attuazione sono stati nominati Commissari straordinari.

Con d.g.r. 15 settembre 2010, n. 479, Regione Lombardia ha approvato la bozza di Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente ed il programma di interventi per un importo totale di 224.893.000,00 €, di cui 77.523.000,00 € di finanziamento dello Stato e 147.370.000,00 € di cofinanziamento regionale.

Il 4 novembre 2010 è stato sottoscritto dalle parti l'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Lombardia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, registrato alla Corte dei Conti il 15 dicembre 2010.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 17 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Prof. Carlo Maria Marino Commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma della Lombardia per un periodo di 3 anni.

La legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'art. 2, comma 12-quinques, ha ridotto di 100 milioni di euro l'importo previsto all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; di conseguenza il contributo statale all'Accordo di Programma è stato ridotto del 10%, a 69.770.700,00 €. Si è quindi resa necessaria una rimodulazione dei contributi finanziari e degli interventi, mediante la sottoscrizione di un Atto integrativo all'Accordo di Programma

sopra citato, approvato con delibera di Giunta Regionale in data 11 maggio 2011, n. 1710, successivamente sottoscritto tra le parti, in cui si riduce la quota di finanziamento statale e in cui Regione Lombardia aggiunge altri 500.000,00 € al proprio contributo.

La dotazione finanziaria dell'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Lombardia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, è quindi così definita:

| | |
|---|---|
| Contributo dello Stato: | 69.770.700,00 € |
| Contributo di Regione Lombardia: | 147.870.000,00 € |
| Totale Accordo | **217.640.700,00 €** |

Per la gestione commissariale del finanziamento dell'Accordo di Programma è stata chiesta l'apertura di apposita contabilità speciale al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con decreto dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni del 4 aprile 2011, n. 47482, ai sensi degli art. 8 e 10 della d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale n. 5580 presso la Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano, a favore del Commissario delegato Prof. Carlo Maria Marino.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 marzo 2014, al numero 633, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato prorogato per due anni l'incarico di Commissario Straordinario al Prof. Carlo Maria Marino, delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra citato.

Con d.l. 24 giugno 2014, n. 91, all'art. 10, comma 1, è stabilito che i Commissari straordinari, a partire dall'entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2014), sono sostituiti dai Presidenti delle Regioni per tutte le procedure di attuazione degli interventi e diventano contestualmente titolari delle contabilità speciali connesse all'Accordo di Programma. I Commissari straordinari devono completare le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Facendo seguito al 3° rendiconto di contabilità speciale al 31 dicembre 2013, trasmesso all'Organismo di controllo regionale in data 22 gennaio 2014, ed alla relazione dell'attività di controllo effettuata dalla Direzione Centrale programmazione integrate e finanza, in data 20 febbraio 2014, il presente rendiconto integra e chiude la gestione commissariale in capo al Prof. Carlo Maria Marino, alla data del 30 giugno 2014, in attesa di trasferire la contabilità speciale e la gestione degli interventi dell'Accordo di Programma al Presidente di Regione Lombardia ai sensi del decreto legge sopra citato.

## 2. Stato di attuazione degli interventi

Alla conclusione del mandato commissariale sono state stipulate tutte le convenzioni con gli Enti Attuatori, per un totale di 163 interventi attivati.

Per gli interventi dell'Accordo sono state attivate risorse per un totale di **215.340.700,00 €** (dei 217.640.700,00 € dell'AdP)*, di cui:

- 69.770.700,00 € (dei 69.770.700,00 € dell'Adp) a valere sui fondi a carico del Ministero dell'Ambiente;

- 145.570.000,00 € (dei 147.870.000,00 € dell'AdP) a valere sul cofinanziamento regionale.

** l'importo di 2.300.000,00 mancante è relativo alla differenza tra finanziamento disponibile e convenzione sottoscritta per l'intervento del Lago d'Idro.*

Stato di attuazione degli interventi al 30 giugno 2014:

- 45 interventi hanno concluso i lavori;
- 61 interventi sono in fase di realizzazione, con lavori in corso;
- 31 interventi sono in fase di appalto;
- 26 interventi sono in corso di progettazione.

Dei 45 interventi che hanno concluso i lavori, 35 hanno concluso anche l'iter amministrativo, da cui sono emerse economie per un totale di 719.515,93 €.

Alla data del 30 giugno 2014 per l'attuazione degli interventi sono stati liquidati nel 2014 agli Enti Attuatori importi per un totale di **5.486.587,30** €. In totale, sono stati erogati in questi anni **78.005.483,37** € agli Enti Attuatori degli interventi dell'Accordo di programma.

## 3. Nuove Convenzioni

Nel corso del 2014 sono state sottoscritte dal Commissario le seguenti convenzioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma:

- Il 17 gennaio stipulata con l'Agenzia Interregionale del Fiume Po la convenzione per la realizzazione della vasca di laminazione del torrente Guisa in Comune di Cesate (MI082B/10);
- il 20 marzo stipulata la convenzione con il Parco della Valle del Lambro per l'utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del torrente Bevera in Comune di Costa Masnaga (LC064B/10).

# *RELAZIONE FINANZIARIA*

## 1. Gestione amministrativa e finanziaria degli interventi

La progettazione e la realizzazione degli interventi dell'Accordo di Programma è stata affidata al Sistema Regionale e ad Enti Locali, mediante una convenzione tipo adattata al singolo intervento.

La convenzione regola i rapporti tra Commissario straordinario, Regione Lombardia (di cui il Commissario straordinario si avvale per l'espletamento delle attività tecnico amministrative) e l'Ente Attuatore (in qualità di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163).

Il pagamento degli acconti previsti nelle convenzioni viene effettuato con decreto commissariale a seguito di richiesta dell'Ente Attuatore mediante la modulistica delle Linee Guida di Rendicontazione ad uso degli Enti Attuatori, approvate con decreto commissariale del 12 luglio 2011, n. 4 (cfr. www. http://www.territorio.regione.lombardia.it/ - commissario straordinario accordo di programma).

Al 30 giugno 2014 il Commissario ha sottoscritto 38 decreti, a cui è seguita l'emissione di 39 mandati di pagamento alla Banca d'Italia. Mediamente i pagamenti avvengono entro 30 giorni dal momento in cui viene protocollata in entrata la richiesta da parte dell'Ente Attuatore.

Ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 maro 2013, n. 33, tutti i pagamenti effettuati vengono pubblicati sul sito del Commissario Straordinario nella pagina "Trasparenza, valutazione e merito".

Si ricorda che nelle convenzioni è previsto un accantonamento pari all'1% del finanziamento per le spese commissariali relative all'attuazione dell'Accordo di programma ed all'erogazione del compenso del Commissario, cifra che viene inserita nelle somme a disposizione del quadro economico di ciascun progetto esecutivo, ai sensi del decreto commissariale del 15 giugno 2011, n. 3; l'importo non viene erogato ma trattenuto direttamente sulla contabilità speciale (il d.p.c.m. 20 luglio 2011, prevede all'art. 5 che i Commissari straordinari possano trattenere una quota non superiore all'1.5% delle risorse assegnate per svolgimento di missioni, acquisizione di risorse necessarie all'espletamento del proprio incarico, etc.).

## 2. Pagamento competenze commissariali

Il pagamento delle competenze del Commissario straordinario è definito dal d.p.c.m. del 8 aprile 2011, nel quale sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi e che tale compenso lordo, più gli oneri riflessi dovuti sui compensi, deve gravare sulle risorse finanziarie dell'Accordo di Programma.

Con successiva nota del 23 giugno 2011, del Direttore Generale della D.G. per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, è comunicato il compenso lordo del Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Accordo di Programma con Regione Lombardia, pari a 150.000,00 € lordi annui; inoltre viene comunicato che i pagamenti devono essere autoliquidati dallo stesso utilizzando una parte dei fondi stanziati per gli interventi.

A partire dal 1 gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, è previsto all'art. 15, commi 2 e 3, che i compensi dei Commissari straordinari siano ridotti. Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, del 9 febbraio 2012, è stato comunicato che il compenso dei Commissari ammonta ad un parte fissa massima di 50.000 € annui, cui andrà in seguito aggiunta una parte variabile, sempre di un massimo di 50.000€, da determinare sulla base del raggiungimento degli obiettivi e dei tempi di realizzazione degli interventi, le cui modalità avrebbero dovute essere oggetto di una successiva comunicazione. Malgrado anche una sollecitazione interna da parte dell'Ispettorato del Ministero, nulla è pervenuto alla data odierna.

Inoltre il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto al comma 2 dell'art. 23-ter, che la retribuzione riconosciuta non può comunque superare il 25% del trattamento economico percepito nell'Ente di appartenenza. Nel rispetto di queste di queste regole, si è provveduto ad autoliquidare le rate trimestrali 2013.

Le risorse per l'erogazione dei compensi sono reperite all'interno dell'accantonamento dell' 1% del finanziamento degli interventi dell'Accordo di Programma, deciso con decreto commissariale del 15 giugno 2011, n. 3, che dispone tale accantonamento nel quadro economico dei progetti esecutivi sia per far fronte al compenso spettante al Commissario stesso, sia per le spese generali per la gestione commissariale.

Per quanto riguarda la liquidazione del compenso, in mancanza di direttive da parte del Ministero dell'Ambiente e in analogia di quanto in corso da parte degli altri Commissari, si è scelto di liquidare l'importo spettante sulla base di una tipologia di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

A tal fine e per la gestione da parte del Commissario Straordinario della contabilità relativa alle retribuzioni proprie ed agli adempimenti fiscali è stato affidato apposito incarico professionale ad uno studio di commercialisti, con decreto commissariale del 7 ottobre 2011, n. 39, che effettua le elaborazioni dei cedolini paga ed il calcolo dei contributi di legge (Ritenute Fiscali, INPS, INAIL, Addizionali Regionali e Comunali) ed i successivi adempimenti fiscali, il tutto inviandolo per via informatica alla Agenzia per le Entrate.

L'importo dei contributi di legge calcolati nel modulo F24 viene versato su un conto presso banca privata da cui vengono poi effettuati i prelievi per via informatica da parte dell'Agenzia per le Entrate.

La liquidazione del compenso del Commissario avviene su base trimestrale ed a valle della relazione che, sulla stessa base temporale, viene inviata al Ministero dell'Ambiente.

I compensi del Commissario sono aggiornati al 31 di maggio 2014 per la parte fissa ed al 31 marzo per la parte variabile.

Nel corso del 2014 sono stati liquidati per il compenso del Commissario Straordinario, a valere sull'accantonamento del 1% del finanziamento degli interventi dell'Accordo di Programma, 60.743,45 €, comprensivi di ritenute ed oneri riflessi; le spese per la gestione dei cedolini e dei pagamenti erariali e per la gestione del conto corrente dedicato ammontano a 2867,00 €, mentre 1.697,32 € sono stati spesi per la pubblicazione obbligatoria, ai sensi del comma 10 dell'art. 14-ter della legge 241/1990, del decreto di conclusione della Conferenza dei Servizi del Lago d'Idro.

## 3. Entrate e uscite

Nelle tabelle (allegati **1-2**) sono indicate le entrate e le uscite sulla contabilità speciale commissariale.

Non si registra alcuna entrata fino al 30 giugno 2014. Vi è stata solo la restituzione da parte del Comune di Talamona di fondi erroneamente liquidati al Comune, pari a 4.566,01 €.

Le uscite ammontano a **5.571.895,07** €, di cui 5.486.587,30 € per gli interventi, 20.000,00 € per la convenzione stipulata con ARPA Lombardia e 65.307,77 € per le spese di gestione commissariale.

A fine 2013 la disponibilità di cassa era pari a 54.051.594,64 €, mentre a fine mandato commissariale risulta di **48.484.265,58** €.

Le uscite sono state distinte secondo le tipologie indicate dal decreto del MEF del 27 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 6 aprile 2009, recante gli schemi di rendiconto dei commissari delegati titolari di contabilità speciale.

## 4. Situazione crediti e debiti

La situazione dei debiti e dei crediti è stata anch'essa definita secondo quanto indicato dal decreto del MEF del 27 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 6 aprile 2009, recante gli schemi di rendiconto dei commissari delegati titolari di contabilità speciale ed è riportata nelle tabelle allegate (allegati **3-4**).

I debiti sono stati calcolati sulla base delle convenzioni sottoscritte o adottate dal Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi. Considerato che viene trattenuto l'1% del finanziamento degli interventi per le spese generali per la gestione commissariale, risultano assunte obbligazioni giuridiche con gli Enti attuatori per un importo complessivo di **206.510.700,00** €. A questa cifra vanno tolti l'accantonamento dell' 1% per la gestione commissariale, i fondi già erogati da parte di Regione Lombardia per gli interventi relativi alle convenzioni sottoscritte, di cui si avvale il Commissario Straordinario (intervento di Ponte del Baffo in Val Masino) e per gli interventi per i quali il Commissario ha ritenuto di sottoscrivere convenzioni in sostituzione di quelle stipulate da Regione Lombardia (vasca di Nerviano, vasche delle Trobbie, del cavo Diotti, di Cislago-Mozzate, di Cesate nonché del Canale Scolmatore di Nordovest e dell'intervento del lago d'Idro), per un importo totale di **5.737.595,38** €, nonché i fondi liquidati sulla contabilità speciale per gli interventi inclusi nelle convenzioni stipulate, pari a **63.622.606,76 €**, e le economie accertate sugli interventi conclusi, pari a **719.515,93** €; resta quindi un debito per gli interventi pari a **134.369.874,93** €.

| Impegni assunti con le convenzioni | Accantonamento 1% | Liquidazioni in contabilità speciale al 30/06/2014 | Importi liquidati da Regione | Economie accertate | Debiti al 30/06/2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.510.700,00 | 2.061.107,00 | 63.622.606,76 | 5.737.595,38 | 719.515,93 | 134.369.874,93 |

Nel calcolo del debito sono stati tolti i fondi già erogati ad ERSAF che ammontano, a saldo (990,00 €) dell'intervento concluso ad inizio 2014 di manutenzione e regimazione idraulica Valle Lembra in Comune di Cassina Valsassina (LC), ad un importo restante di 332.510,56 €; tali fondi verranno compensati successivamente.

Per gli interventi trasferiti da ERSAF ad altri Enti Attuatori, il debito è stata calcolato sottraendo dall'importo totale previsto dall'intervento solo le spese rendicontate da ERSAF relative al singolo progetto che è stato trasferito ai nuovi Enti Attuatori.

Per gli interventi attribuiti ai Consorzi di Bonifica, è stato inserito il nome dei nuovi Consorzi, così come definiti dal riordino previsto dalla l.r. 25/2011 e successivi provvedimenti attuativi.

Per quanto riguarda la scadenza del debito assunto, non è stata indicata al momento una data, in quanto il debito, in base alle modalità di pagamento previste nelle convenzioni, verrà liquidato mediante vari acconti a stato di avanzamento, a seguito della rendicontazione delle spese da parte degli Enti Attuatori. Per tale motivo è stata inserita l'indicazione "rendicontazione intervento". Si ricorda che l'Accordo di Programma ha scadenza al completamento degli interventi, come indicato all'art. 11 dell'Accordo stesso.

Bisogna inoltre tenere presente che gli importi di debito dei vari interventi sono teorici, in quanto sono calcolati sulla base dell'importo del finanziamento originario; in seguito all'appalto dei lavori vi saranno ribassi d'asta che non verranno corrisposti all'Ente





Attuatore, salvo in parte per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi di legge, e che confluiranno nelle economie dell'Accordo di programma.

In relazione all'utilizzo del 1% accantonato dal Commissario Straordinario, nella tabella sottostante è indicata la situazione a fine mandata commissariale; il debito assunto consiste nella convenzione stipulata con ARPA Lombardia in data 2 dicembre 2013, per un importo attuale di 100.000,00 €, dopo la liquidazione del primo acconto di 20.000,00 €.

| Importo a disposizione | Liquidazioni al 30/06/2014 | Debiti al 30/06/2014 | Importo ancora disponibile |
|---|---|---|---|
| 2.061.107,00 | 495.877,37 | 100.000,00 | 1.465.229,63 |

Il debito totale, alla fine del mandato commissariale, ammonta quindi a **134.469.874,93 €**.

I crediti sono stati calcolati sulla base della differenza ancora da erogare rispetto all'importo complessivo indicato nell'Accordo di Programma. Per l'importo a credito sono stati sottratti i fondi già erogati in precedenza da parte di Regione Lombardia, per un ammontare di 14.382.876,61 €.

Milano, 30 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Marino)

Commissario Delegato Accordo di Programma Difesa del Suolo
Prof. Carlo Maria Marino

Visto il Dirigente della U.O.
Difesa del Suolo
(Dr. Dario Possati)

TABELLA 1

**COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO**

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE LOMBARDIA**

**D.P.C.M. 10 dicembre 2010**

RENDICONTO CHIUSURA GESTIONE COMMISSARIALE AL 30 GIUGNO 2014

CONTABILITA' SPECIALE N. 5580 aperta il 4 aprile 2011

| FONDI RICEVUTI | | | IMPORTI EROGATI | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTRATE** | | | **USCITE** | |
| | | | | |
| Giacenza di cassa al 1/1/2014 | 54.051.594,64 | | Tipologia di spesa: | |
| 1) Fondi Statali | 0,00 | | A) redditi da lavoro | 32.608,00 |
| 2) Fondi regionali | 0,00 | | B) consumi intermedi | 2.867,00 |
| 3)Restituzione fondi erogati | 4.566,01 | | C) interessi passivi | 0,00 |
| | | | D) trasferimenti a Enti regionali | 1.364.042,44 |
| **Totale al 30 giugno 2014** | **54.056.160,65** | | E) trasferimenti ad Enti Locali | 4.142.544,86 |
| | | | F) investimenti diretti | 0,00 |
| | | | G) trasferimenti in c/capitale | 0,00 |
| | | | H) rimborso prestiti | 0,00 |
| | | | I) versamenti erariali | 16.076,77 |
| | | | L) versamenti previdenziali | 12.058,68 |
| | | | M) altro | 1.697,32 |
| | | | **TOTALE USCITE** | **5.571.895,07** |
| | | | | |
| | | | disponibilità di cassa | 48.484.265,58 |
| | | | | |
| | | | **Totale a pareggio** | **54.056.160,65** |

DATA 30 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Marino)

TABELLA 2

**COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO**
**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE LOMBARDIA**
**D.P.C.M. 10 dicembre 2010**

RENDICONTO CHIUSURA GESTIONE COMMISSARIALE AL 30 GIUGNO 2014

CONTABILITA' SPECIALE N. 5580 aperta il 4 aprile 2011

| ordinativo | decreto | data pagamento | beneficiario | causale | importo | tipologia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d.c. 17/03/2014 n.1 | 25/03/2014 | Studio S & G | pagamento fattura n. 81, del 13 gennaio 2014 | 1.207,80 | b |
| 2 | d.c. 17/03/2014 n.2 | 21/03/2014 | C.M. Oltrepo Pavese | pagamento saldo intervento di regimazione del torrente Staffora | 26.707,01 | e |
| 3 | d.c. 17/03/2014 n.3 | 21/03/2014 | Provincia di Sondrio | pagamento terzo acconto sistemazione della S.P. n. 9 nel Comune di Ardenno | 717.591,96 | e |
| 4 | d.c. 17/03/2014 n.4 | 21/03/2014 | Comune di Menaggio | pagamento secondo acconto sistemazione frana loc. Nobiallo | 424.912,66 | e |
| 5 | d.c. 17/03/2014 n.5 | 21/03/2014 | Comune di Asso | pagamento secondo acconto intervento località Scarenna | 152.313,00 | e |
| 6 | d.c. 17/03/2014 n.6 | 21/03/2014 | C.M. Valtellina di Sondrio | pagamento saldo sistemazione pareti rocciose loc. Ponchieri, Ca'Cincera e Ca'Scherini, Comuni di Montagna e Sondrio. | 24.153,89 | e |
| 7 | d.c. 17/03/2014 n.7 | 21/03/2014 | Comune di Piancamuno | pagamento saldo messa in sicurezza e sitemazione idraulica torrente Re di Gratacasolo | 65.876,97 | e |
| 8 | d.c. 17/03/2014 n.8 | 21/03/2014 | Comune di Berzo Demo | pagamento saldo opere di difesa caduta massi in comune di Berzo Demo | 42.661,06 | e |
| 9 | d.c. 17/03/2014 n.9 | 25/03/2014 | ARPA Lombardia | prima rata convenzione per attività supporto tecnico monitoraggio ..... | 20.000,00 | d |
| 10 | d.c. 17/03/2014 n.10 | 25/03/2014 | Agenzia interregionale per il Fiume Po | pagamento 10% intervento di adattamento scogliere del fiume Mella in Comune di Villa Carcina | 37.000,00 | d |
| 11 | d.c. 17/03/2014 n.11 | 21/03/2014 | Comune di Nave | pagamento espropri per vasca di laminazione sul torrente Garza | 752.918,86 | e |
| 12 | d.c. 17/03/2014 n.12 | 25/03/2014 | Consorzio di bonifica Dugali Naviglio Adda Serio | pagamento secondo acconto intervento sullo scolmatore di Grumello Cremonese | 305.019,03 | d |
| 13 | d.c. 17/03/2014 n.13 | 21/03/2014 | Comune di Castione della Presolana | pagamento secondo acconto opere di difesa della Valle Gler | 100.592,50 | e |
| 14 | d.c. 17/03/2014 n.14 | 21/03/2014 | Comune di Palosco | pagamento saldo sistemazione idraulica torrente Rillo | 16.600,58 | e |
| 15 | d.c. 19/03/2014 n.15 | 25/03/2014 | Consorzio bonifica Muzza Bassa Lodigiana | pagamento terzo acconto manutenzione colatore Venere | 166.165,41 | d |

Commissario Delegato Accordo di Programma Dir... del Suolo
Prof. Carlo Maria Mariani

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | d.c. 19/03/2014 n.16 | 21/03/2014 | Comune di Canevino | pagamento saldo intervento stabilizzazione frana di Costa dei Piaggi | 27.419,90 | e |
| 17 | d.c. 31/03/2014 n.17 | 09/04/2014 | Comune di Piazzatorre | saldo intervento di sistemazione area di colata della Val Gerù | 36.767,58 | e |
| 18 | d.c. 02/04/2014 n.19 | 09/04/2014 | Comune di Nave | liquidazione risorse per spostamento linee ENEL | 114.378,25 | e |
| 19 | d.c. 02/04/2014 n.20 | 09/04/2014 | Comune di Castana | pagamento saldo intervento di sistemazione frana Casa Sotto | 51.164,60 | e |
| 20 | d.c. 03/04/2014 n.21 | 11/04/2014 | Prof. Carlo Maria Marino | pagamento compenso commissariale 1/10/13-30/11/13 | 18.889,00 | a |
| 21 | d.c. 03/04/2014 n.21 | 11/04/2014 | Commissario Straordinario | pagamento contributi di legge su compenso commissariale 1/10/13-30/11/13 | 17.194,73 | i,l |
| 22 | d.c. 07/04/2014 n.22 | 09/04/2014 | Comunità montana Valchiavenna | pagamento primo e secondo acconto opere di consolidamento versante in Val Febbraro, a Madesimo | 157.542,15 | e |
| 23 | d.c. 07/04/2014 n.23 | 28/04/2014 | Libreria concessionaria IPZS | pagamento pubblicazione in Gazzetta Ufficiale provvedimento Lago d'Idro | 544,42 | m |
| 24 | d.c. 23/04/2014 n.24 | 12/05/2014 | Comune di Gorla Minore | pagamento 1° acconto vasca di spagliamento torrente Fontanile di Tradate | 431.300,00 | e |
| 25 | d.c. 05/05/2014 n.25 | 14/05/2014 | Commissario Straordinario | pagamento contributo INAIL 2014 | 541,68 | i,l |
| 26 | d.c. 05/05/2014 n.26 | 14/05/2014 | Studio S & G | pagamento fattura n. 267, del 11 aprile 2014 | 768,60 | b |
| 27 | d.c. 05/05/2014 n.27 | 12/05/2014 | Comune di Cigognola | pagamento terzo acconto intervento sistemazione torrente Scuropasso | 378.936,00 | e |
| 28 | d.c. 07/05/2014 n.28 | 12/05/2014 | Comune di Piancogno | pagamento saldo completamento intervento a Piamborno e Cogno | 106.474,69 | e |
| 29 | d.c. 08/05/2014 n.29 | 12/05/2014 | Comune di Codevilla | pagamento terzo acconto sistemazione dissesto in località Mondondone | 167.646,29 | e |
| 30 | d.c. 13/05/2014 n.30 | 27/05/2014 | RCS MediaGroup SpA | pagamento pubblicazione sul Corriere della sera del provvedimento Lago d'Idro | 1.152,90 | m |
| 31 | d.c. 09/06/2014 n.31 | 13/06/2014 | Prof. Carlo Maria Marino | pagamento compenso commissariale 1/10/13-30/11/13 | 13.719,00 | a |
| 32 | d.c. 09/06/2014 n.31 | 19/06/2014 | Commissario Straordinario | pagamento contributi di legge su compenso commissariale 1/10/13-30/11/13 | 10.399,04 | i,l |
| 33 | d.c. 13/06/2014 n.32 | 17/06/2014 | Comune di Val Masino | saldo intervento per funzionalità idraulica torrente Masino | 8.412,69 | e |
| 34 | d.c. 13/06/2014 n.33 | 17/06/2014 | Comune di Artogne | saldo intervento di sistemazione torrente Corazzino | 28.365,20 | e |
| 35 | d.c. 13/06/2014 n.34 | 17/06/2014 | Provincia di Sondrio | pagamento secondo acconto sistemazione della S.P. n. 9 nel Comune di Ardenno | 299.746,30 | e |
| 36 | d.c. 18/06/2014 n.35 | 24/06/2014 | Consorzio di bonifica Garda Chiese | saldo sistemazione alveo del Canale Goldone, in comune di Rodigo | 6.411,03 | d |
| 37 | d.c. 18/06/2014 n.36 | 24/06/2014 | Studio S & G | pagamento fattura n. 372, del 17 giugno 2014 | 890,60 | b |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | d.c. 24/06/2014 n.37 | 30/06/2014 | Consorzio bonifica Muzza Bassa Lodigiana | terzo acconto sistemazione colatori Gandiolo-Allacciante-Mortizza | 829.446,97 | d |
| 39 | d.c. 24/06/2014 n.38 | 27/06/2014 | Comune di Lodi Vecchio | saldo intervento di manutenzione del cavo Gualdane | 10.062,72 | e |
| | | | | TOTALE USCITE | 5.571.895,07 | |

DATA 30 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Marino)

Commissario Delegato Accordo di Programma per la Difesa del Suolo Prof. Carlo Maria Marino

TABELLA 3

## COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE LOMBARDIA

**D.P.C.M. 10 dicembre 2010**

CONTABILITA' SPECIALE N. 5580 aperta il 4 aprile 2011

**SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEI DEBITI**

CREDITI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014

Situazione creditoria al 31 dicembre 2013 € 90.655.073,68

| Debitore | Ragione | Crediti certi ed esigibili |
|---|---|---|
| Regione Lombardia (*) | Accordo di programma e successivo atto integrativo | 64.058.025,37 |
| Ministero dell'Ambiente | Accordo di programma e successivo atto integrativo | 26.597.048,31 |
| | **TOTALE CREDITI** | **90.655.073,68** |

(*) Regione Lombardia ha erogato prima della stipula dell'AdP € 14.382.876,61

DATA 30 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Marino)

Commissario Delegato Accordo di Programma Difesa del Suolo Prof. Carlo Maria Marino

TABELLA 4

**COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO**
**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE LOMBARDIA**

**D.P.C.M. 10 dicembre 2010**

CONTABILITA' SPECIALE N. 5580 aperta il 4 aprile 2011

**SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEI DEBITI**

DEBITI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014

Situazione debitoria al 31 dicembre 2013 € 138.385.454,68

| creditore | causale | scadenza | importo |
|---|---|---|---|
| Consorzio Media Pianura Bergamasca | Opere per la laminazione delle piene e la riduzione del rischio esondazione Torrente Lesina e manutenzioni diffuse | rendicontazione intervento | 1.121.400,00 |
| Regione Lombardia | Opere per la laminazione delle piene e la riduzione del rischio esondazione Torrente Morletta. | rendicontazione intervento | 478.853,12 |
| Comunità Montana Laghi Bergamaschi | Messa in sicurezza del versante del Monte Croce in Via della Ghiale | rendicontazione intervento | 263.233,39 |
| Comune di Carona | Opere di difesa paravalanghe sopra Carona | rendicontazione intervento | 119.273,62 |
| Comune di Castione della Presolana | Opere di difesa idraulica della Valle Gler | rendicontazione intervento | 19.557,50 |
| Regione Lombardia | Ripristino opere esistenti lungo le valli Bretta e Moia | rendicontazione intervento | 85.864,47 |
| Comune di Foppolo | Realizzazione paravalanghe Foppolo - Area Pizzo del Vescovo | rendicontazione intervento | 148.806,83 |
| Regione Lombardia | Sistemazione idraulica Torrente Barboglio | rendicontazione intervento | 76.294,54 |
| Regione Lombardia | Sistemazione tombotto Valle Rescudio, loc. centro abitato | rendicontazione intervento | 76.294,54 |
| ERSAF | Manutenzione diffusa interventi ingegneria naturalistica Valle Spirola | rendicontazione intervento | 172.000,00 |
| Comune di Santa Brigida | Opere di completamento sprofondamenti in area miniere di gesso | rendicontazione intervento | 694.841,71 |
| Comune di Valleve | Opere di difesa attiva delle valanghe e di sistemazione idraulica | rendicontazione intervento | 457.336,74 |
| Comune di Corteno Golgi | Completamento interventi in valle Dovala | rendicontazione intervento | 240.557,01 |
| Regione Lombardia | Manutenzione briglie in località Carlcatore e in Val Gandine e pulizia torrente Gandovere | rendicontazione intervento | 140.509,71 |
| Infrastrutture Lombarde S.p.A. | Nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro | rendicontazione intervento | 42.335.749,84 |
| ERSAF | Opere di trattenuta delle colate detritiche . | rendicontazione intervento | 129.000,00 |
| Comune di Monno | Sistemazione di dissesto sul torrente Ogliolo e dell'area in frana denominata Picè | rendicontazione intervento | 113.999,04 |
| Comune di Nave | Vasca di laminazione e difese spondali lungo il fiume Garza | rendicontazione intervento | 38.702,89 |
| AIPO | Interventi sul nodo idraulico di Brescia | rendicontazione intervento | 890.000,00 |
| Comune di Paisco Loveno | Sistemazione versante sotto la frazione di Paisco | rendicontazione intervento | 119.272,96 |
| Comune di Pisogne | Completamento opere idrauliche Torrente Tufere | rendicontazione intervento | 133.500,00 |
| Regione Lombardia | Sistemazione torrente Calchere | rendicontazione intervento | 33.495,74 |
| AIPO | Adattamento scogliere fiume Mella | rendicontazione intervento | 317.353,03 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Comune di Asso** | Sistemazione Valle Scura, in Loc. Ospedale | rendicontazione intervento | 178.000,00 |
| **Comune di Asso** | Interventi di riduzione del rischio loc. Scarenna | rendicontazione intervento | 292.687,00 |
| **Consorzio Parco del Lura** | Realizzazione vasca di laminazione sul fiume Lura | rendicontazione intervento | 7.565.000,00 |
| **Regione Lombardia** | Rettifica livellata di fondo e ripristino difese idrauliche sul torrente Seveso nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia ed il tratto a valle del ponte S.P. Novedratese | rendicontazione intervento | 46.870,03 |
| **ERSAF** | Stabilizzazione versante in sponda sinistra mediante difese idrauliche sul torrente Albano monte del ponte su S.S. 340 Regina | rendicontazione intervento | 129.000,00 |
| **ERSAF** | Asportazione materiale detritico di sovralluvionamento sul fiume Seveso net tratto di confine dei comuni | rendicontazione intervento | 7.900,00 |
| **ERSAF** | Regimazione alveo e ripristino difese idrauliche sul torrente Lambretto dal centro abitato alla conca di Crezzo | rendicontazione intervento | 86.000,00 |
| **ERSAF** | Ripristino difese idrauliche lungo il fiume Lambro | rendicontazione intervento | 258.000,00 |
| **ERSAF** | Sistemazione fiume Breggia | rendicontazione intervento | 344.000,00 |
| **Comune di Menaggio** | Sistemazione frana di crollo di Nobiallo | rendicontazione intervento | 598.587,34 |
| **ERSAF** | Consolidamento difese idrauliche lungo il torrente Senagra | rendicontazione intervento | 129.000,00 |
| **Parco Valle del Lambro** | Opere di regolazione idraulica del Lago di Pusiano. | rendicontazione intervento | 1.680.340,00 |
| **Regione Lombardia** | Regimazione tratto terminale a lago e consolidamento difese esistenti lungo il torrente Serio | rendicontazione intervento | 71.803,94 |
| **Regione Lombardia** | Ricalibratura alveo e consolidamento difese idrauliche deteriorate nel tratto terminale del torrente Sorico a lago | rendicontazione intervento | 47.877,34 |
| **Parco Valle del Lambro** | Realizzazione area di laminazione sul fiume Lambro | rendicontazione intervento | 4.628.000,00 |
| **Comune di Cremona** | Ripristino sezione idraulica e adeguamento alle portate dello scaricatore Grumone | rendicontazione intervento | 302.330,46 |
| **Comune di Cremona** | Ripristino sezione idraulica, difese spondali e riordino idraulico ambientale del cavo Morbasco, tra Cavatigozzi e tangenziale di Cremona. | rendicontazione intervento | 44.707,77 |
| **Consorzio Dugali Naviglio Adda Serio** | Adeguamento della sezione idraulica dello scolmatore posto ad est di Grumello Cremonese | rendicontazione intervento | 495.980,97 |
| **AIPO** | Realizzazione argine in sinistra Adda | rendicontazione intervento | 999.000,00 |
| **AIPO** | Nuovo argine in destra Serio | rendicontazione intervento | 603.000,00 |
| **Regione Lombardia** | Manutenzione e completamento regimazione idraulica sulla valle Inscea | rendicontazione intervento | 78.241,45 |
| **ERSAF** | Manutenzione e completamento regimazione idraulica Valle del Pozzo ovest | rendicontazione intervento | 2.500,00 |
| **Comune di Civate** | Regimazione idraulica Valle dell'Oro - Toscio | rendicontazione intervento | 173.244,02 |
| **Comune di Oggiono** | Realizzazione vasca di laminazione sul torrente Gandaloglio | rendicontazione intervento | 2.269.563,00 |
| **Comunità montana Valsassina, Val Varrone e Val d'Esino** | Ripristini e manutenzione delle opere esistenti sul torrente Cariola | rendicontazione intervento | 141.472,37 |
| **Comune di Valmadrera** | Adeguamento sezione di deflusso del Rio Torto con sostituzione manufatti di attraversamento | rendicontazione intervento | 384.913,82 |
| **Comune di Varenna** | Opere di difesa dai crolli in località Pino | rendicontazione intervento | 712.000,00 |
| **Comune di Villanova sul Sillaro** | Ripristino colatore Sillaro e del cavo Sillaro. | rendicontazione intervento | 12.953,78 |
| **PLIS Brembiolo** | Manutenzione colatore Brembiolo | rendicontazione intervento | 88.488,18 |
| **Comune di Bertonico** | Manutenzione colatore Muzza 1 lotto | rendicontazione intervento | 322.076,09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consorzio Muzza** | Manutenzione colatore Venere | rendicontazione intervento | 55.985,30 |
| **Comune di Lodi** | Manutenzione cavo Roggione | rendicontazione intervento | 25.292,81 |
| **Consorzio Muzza** | Sistemazione colatori del sistema Gandiolo-Allacciante-Mortizza | rendicontazione intervento | 202.572,28 |
| **Parco Valle del Lambro** | Opere di ripristino e manutenzione lungo il fiume Lambro ed affluenti. | rendicontazione intervento | 421.763,96 |
| **Consorzio Villoresi** | Realizzazione vasca di laminazione sui torrenti delle Trobbie 1° lotto | rendicontazione intervento | 2.492.000,00 |
| **Consorzio Villoresi** | Realizzazione vasca di laminazione sui torrenti delle Trobbie 2° lotto | rendicontazione intervento | 1.335.000,00 |
| **AIPO** | Completamento arginatura del fiume Lambro | rendicontazione intervento | 2.670.000,00 |
| **AIPO** | Manutenzione straordinaria sottopasso di Conca Fallata | rendicontazione intervento | 1.780.000,00 |
| **AIPO** | Realizzazione vasca di laminazione sul torrente Bozzente | rendicontazione intervento | 4.345.000,00 |
| **AIPO** | Realizzazione vasca di laminazione sul fiume Seveso | rendicontazione intervento | 8.900.000,00 |
| **Provincia di Milano** | Adeguamento Canale scolmatore di nord-ovest | rendicontazione intervento | 11.466.000,00 |
| **ERSAF** | Sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del torrente Guisa. | rendicontazione intervento | 404.200,00 |
| **Consorzio Garda Chiese** | Completamento intervento di sistemazione idraulica del vaso Seriola Asolana e ricalibratura del ramo del vaso Turca-Scolo Rio 2° lotto | rendicontazione intervento | 221.887,34 |
| **Consorzio Garda Chiese** | Sistemazione idraulica del canale Osone | rendicontazione intervento | 61.294,54 |
| **Consorzio Garda Chiese** | Manutenzione straordinaria dell'alveo del canale Seriola Marchionale e recupero strutturale del ponte canale "Navazzone" | rendicontazione intervento | 243.337,40 |
| **Consorzio Garda Chiese** | Ripristino funzionalità idraulica del vaso Gozzolina nel tratto compreso fra lo sbocco del canale Osone ed il sottopasso "Tromba Forti" | rendicontazione intervento | 54.800,07 |
| **Consorzio Garda Chiese** | Lavori di adeguamento della rete scolante del bacino idrografico del Vaso Caldone | rendicontazione intervento | 63.971,81 |
| **Consorzio Garda Chiese** | Manutenzione straordinaria del canale Fosso Re | rendicontazione intervento | 25.900,13 |
| **Consorzio Territori del Mincio** | Opere di manutenzione straordinaria agli impianti meccanici e fluido dinamici del sostegno del Trevenzuolo | rendicontazione intervento | 5.383,62 |
| **AIPO** | Opere di dragaggio per ripristino delle quote di deflusso dei fondali in vari tratti, in particolare a valle delle conche di Trevenzuolo e San Leone | rendicontazione intervento | 56.106,02 |
| **Consorzio Territori del Mincio** | Lavori di adeguamento della rete scolante del bacino idrografico della Seriola Gardesana | rendicontazione intervento | 206.636,49 |
| **ERSAF** | Rispristino sezioni rete idraulica minore | rendicontazione intervento | 120.400,00 |
| **Comune di Cigognola** | Opere di ripristino e manutenzione lungo il torrente Scuropasso | rendicontazione intervento | 190.023,99 |
| **Regione Lombardia** | Ripristino sezione di deflusso mediante svasamento alveo sui torrenti Coppa e Schizzola. | rendicontazione intervento | 210.022,18 |
| **ERSAF** | Ripristino sezione di deflusso mediante svasamento e consolidamento sponde con difese spondali torrente Bardoneggia. | rendicontazione intervento | 60.200,00 |
| **ERSAF** | Sistemazione frana in località Recoaro | rendicontazione intervento | 258.000,00 |
| **Regione Lombardia** | Ripristino reticolo idrico, Rio Pulice e Foso Matto | rendicontazione intervento | 143.266,69 |
| **ERSAF** | Frana loc. Castel del Lupo | rendicontazione intervento | 86.000,00 |
| **Comune di Codevilla** | Sistemazione dissesto idrogeologico interessante la loc. Mondondone | rendicontazione intervento | 64.270,93 |
| **Comune di Golferenzo** | Risanamento versanti Casa Chiapponi/Scagni | rendicontazione intervento | 68.868,30 |
| **Regione Lombardia** | Ripristino opera ammalorate e consolidamento spondale torrente Ardivestra | rendicontazione intervento | 66.014,03 |

Commissario Delegato Accordo di Programma Difesa del Suolo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Comune di Montu Beccaria** | Sistemazione frane in località Cerizzola e Tassarole | rendicontazione intervento | 64.928,25 |
| **Comune di Pietra de' Giorgi** | Dissesti in località Castagnara, Quadrivio, cimitero | rendicontazione intervento | 48.777,41 |
| **Comune di Canneto Pavese** | Ripristino sezione di deflusso mediante svasamento e consolidamento sponde con difese spondali torrente Versa | rendicontazione intervento | 67.334,53 |
| **Comune di Romagnese** | Sistemazione versante cimitero comunale e loc. Brada. | rendicontazione intervento | 276.795,64 |
| **Comune di Valle di Nizza** | Completamento opere sul versante in loc. Poggio Ferrato | rendicontazione intervento | 60.694,70 |
| **ERSAF** | Pulizia e svaso imbocco sud by-pass torrente Bitto lungo la briglia selettiva di monte, manutenzione straordinaria pista accesso briglia selettiva | rendicontazione intervento | 129.000,00 |
| **Comune di Bianzone** | Consolidamento del versante in destra orografica del torrente Valle di Bianzone | rendicontazione intervento | 11.219,97 |
| **Comune di Bianzone** | Ripristino difese di sponda a monte strada comunale di Via Teglio | rendicontazione intervento | 16.347,70 |
| **ERSAF** | Opere di regimazione idraulica alla confluenza Frodolfo-Adda in località Santa Lucia | rendicontazione intervento | 688.000,00 |
| **ERSAF** | Canale di bonifica nei Comuni di Cercino e Traona. Messa in sicurezza corso d'acqua mediante opere consolidamento fondo alveo e risagomatura sponde. | rendicontazione intervento | 5.000,00 |
| **Regione Lombardia** | Manutenzione alveo Valle di Somprato da quota 1000 a quota 1200 in Comune di Chiesa in Valmalenco. | rendicontazione intervento | 143.107,86 |
| **Comune di Chiesa Valmalenco** | sistemazione idrogeologica dell'asta del torrente Rovinaio | rendicontazione intervento | 263.690,97 |
| **ERSAF** | Manutenzione e pulizia sponde per ripristino funzionalità idraulica roggia di Reverso | rendicontazione intervento | 2.500,00 |
| **ERSAF** | Sistemazione movimento franoso in loc. Canargo | rendicontazione intervento | 344.000,00 |
| **ERSAF** | Stabilizzazione del versante sinistro idrografico e ricostruzione della spalla del ponte/passerella torrente Lesina | rendicontazione intervento | 86.000,00 |
| **Comune di Gerola Alta** | Opere paravalanghe in loc. Fenile e Pescegallo | rendicontazione intervento | 220.036,82 |
| **Regione Lombardia** | Rifacimento e consolidamento arginature e sponde sul torrente Rossedo | rendicontazione intervento | 143.603,96 |
| **Comune di Livigno** | Sistemazione idraulica del torrente Rin del Rino, a Livigno | rendicontazione intervento | 68.589,27 |
| **Comune di Livigno** | Ripristino e manutenzione opere trasversali e longitudinali alveo fiume Spol | rendicontazione intervento | 32.049,00 |
| **Comunità Montana Valchiavenna** | Opere consolidamento versante in Val Febbraro | rendicontazione intervento | 238.457,85 |
| **Comune** | Sistemazioni pareti rocciose loc. Paniga e Campovico | rendicontazione intervento | 329.756,52 |
| **ERSAF** | Piccoli interventi diffusi di regimazione delle acque con opere di ingeneria naturalistica roggia di Categno | rendicontazione intervento | 4.250,00 |
| **ERSAF** | Risezionamento tratto canale colatore in località Agneda. | rendicontazione intervento | 103.200,00 |
| **ERSAF** | Completamento opere di difesa dalla valanghe | rendicontazione intervento | 1.294.300,00 |
| **Provincia di Sondrio** | Protezione dal crolli della strada in località Ponte del Baffo | rendicontazione intervento | 1.501.754,68 |
| **Regione Lombardia** | Sistemazione alveo Rio li Canal | rendicontazione intervento | 47.893,07 |
| **ERSAF** | Realizzazione opere di difesa spondale lungo il fiume Adda | rendicontazione intervento | 172.000,00 |
| **Regione Lombardia** | Realizzazione di soglie e scogliere sul torrente Frodolfo a S. Antonio e S. Nicolò | rendicontazione intervento | 287.216,02 |
| **Regione Lombardia** | Lavori di ripristino manufatti idraulici - Torrente Froda | rendicontazione intervento | 239.153,71 |
| **ERSAF** | Regimazione acque | rendicontazione intervento | 258.000,00 |
| **Comune di Gorla Minore** | Completamento vasca di spagliamento torrente Fontanile di Tradate | rendicontazione intervento | 5.310.700,00 |

Commissario Delegato Accordo di Programma Difesa del Suolo
Prof. Carla Maria Mariotto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regione Lombardia** | Sistemazione frana sovrastante via Gattirolo | rendicontazione intervento | 239.345,84 |
| **Infrastrutture Lombarde S.p.A.** | Realizzazione area di laminazione controllata nei boschi di Uboldo-Origgio | rendicontazione intervento | 5.340.000,00 |
| **Comune di Travedona Monate** | Sistemazione manufatti sul torrente Acquanegra | rendicontazione intervento | 143.662,95 |
| **Regione Lombardia** | Sistemazione e regimazione idraulica del torrente Margorabbia e affluenti | rendicontazione intervento | 191.476,35 |
| **Comune di Varese** | Sistemazione fiume Olona e affluenti nel centro abitato | rendicontazione intervento | 4.806.000,00 |
| **Comune di Veddasca** | Sistemazione frane | rendicontazione intervento | 255.803,73 |
| **Provincia di Varese** | Realizzazione vasche di volanizzazione sul torrente Bozzente | rendicontazione intervento | 739.204,05 |
| **Comune di Gargnano** | Interventi di mitigazione del rischio da crolli in località Amburana | rendicontazione intervento | 545.519,01 |
| **Comune di Brienno** | Sistemazione e regimazione idraulica del versante | rendicontazione intervento | 277.200,00 |
| **AIPO** | Realizzazione della vasca di laminazione del torrente Guisa, in Comune di Cesate | rendicontazione intervento | 934.461,60 |
| **Parco della Valle del Lambro** | Utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del torrente Bevera in Comune di Costa Masnaga | rendicontazione intervento | 990.000,00 |
| **ERSAF** | manutenzione diffusa lungo il fiume Molgora | rendicontazione intervento | 460.753,00 |
| **ERSAF** | spese gestionali | rendicontazione spese | 116.968,91 |
| **ARPA Lombardia** | convenzione attività di supporto tecnico | 30/11/2015 | 100.000,00 |
| **ERSAF** | importo in compensazione | | -332.510,56 |
| | | **TOTALE DEBITI** | **134.469.874,93** |

ERSAF = Ente Regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste

AIPO = Agenzia interregionale per il Fiume Po

DATA 30 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Marino)

PAGINA BIANCA

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche (D.P.C.M. del 9 marzo 2011)

## Accordo di Programma

**"Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico"**

tra il

## Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e la

## Regione Marche

sottoscritto in data 25 novembre 2010

## Deliberazione CIPE n. 6 del 20.01.2012

(G.U. n. 88 del 14.04.2012)

# *RELAZIONE DI FINE MANDATO*

**10 LUGLIO 2014**

Allegato 1 Elenco degli atti prodotti
Allegato 2 Elenco complessivo degli atti prodotti
Allegato 3 AdP MATTM – Regione Marche del 25/11/2010 - Relazione sulle attività
Allegato 4 Stato di avanzamento interventi attivati a valere su risorse di cui alla Del. CIPE 6/2012
Allegato 5 Cronoprogramma attuativo degli interventi
Allegato 6 Rendiconto generale della contabilita' speciale e situazione di cassa in trasferimento
Allegato 7 Verbale di passaggio della documentazione e delle consegne finalizzato al subentro a Commissario straordinario del Presidente della regione Marche (art. 10, del Dl. n. 91 del 24 06 2014)

PAGINA BIANCA

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

# RELAZIONE DI FINE MANDATO AL 10 LUGLIO 2014

**INDICE**

1. INTRODUZIONE

2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 24 GIUGNO 2014
   2.1. Fase preliminare all'avvio delle attività
   2.2. Attuazione sui fondi disponibili degli interventi maggiormente prioritari
   2.3. Attuazione degli interventi di cui alla Del. CIPE n. 6/2012

3. ASPETTI GENERALI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
   3.1. Accordo di Programma del 25 novembre 2010
   3.2. Interventi maggiormente prioritari attivati sui fondi disponibili
   3.3. Interventi attivati sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012
   3.4. Interventi di cui all'allegato 1 dell'adP attualmente privi di copertura finanziaria
   3.5. Interventi di cui all'allegato 1, punto 2 - Cofinanziamento regionale

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA DAL COMMISSARIO AL 24 GIUGNO 2014

5. ACCREDITAMENTI SULLA CONTABILITA' SPECIALE AL 24 GIUGNO 2014

6. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AL 24 GIUGNO 2014
   6.1. Interventi maggiormente prioritari attivati sui fondi disponibili
   6.2. Interventi attivati sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012
   6.3. Sintesi complessiva sugli interventi attivati
   6.4. Situazione finanziaria - Importi erogati ed importi impegnati

7. ADEMPIMENTI SUGLI O.G.V. DI CUI ALLA PRESA D'ATTO DEL 26 OTTOBRE 2012 – VALUTAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2013

8. ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 111, L. 147/2013

9. CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO AL 24 GIUGNO 2014

10. RENDICONTO GENERALE DELLA CONTABILITA' SPECIALE E SITUAZIONE DI CASSA IN TRASFERIMENTO

11. CRITICITÀ

12. QUESTIONI RELATIVE AL SUBENTRO DEL PRESIDENTE REGIONALE
    (RIFERIMENTO D.L. 91/2014, art. 10, comma 1)

PAGINA BIANCA

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 1. INTRODUZIONE

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Marche nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In relazione alle disponibilità finanziarie, all'epoca, attingibili dalla legge n. 191 del 2009, nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2, sono stati individuati da parte del MATTM, della Regione Marche e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 52 interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A1, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 35.900.000,00.

Parimenti, in relazione alle disponibilità finanziarie indicate dalla Regione Marche a titolo di cofinanziamento regionale, sono stati individuati n. 24 ulteriori interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A2, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 20.527.838,75.

Ragion per cui la copertura finanziaria del fabbisogno, come analiticamente descritta all'art. 4, tab. 1 dell'accordo di programma sottoscritto in data il 25 novembre 2010, risulta pari ad un importo complessivo di €. 56.427.838,75.

L'accordo, all'art. 5, prevede che, per l'attuazione degli interventi, i soggetti sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio pro-tempore, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della Regione Marche, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 9 marzo 2011 il dott. Antonio SENNI, Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato, da effettuare nel territorio della Regione Marche.

Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 5050/GAB del 06/03/2014, il dott. Antonio SENNI è stato formalmente invitato ad assicurare la continuità gestionale ed amministrativa nel periodo di prorogatio di cui al decreto-legge n. 293/1994, comma 1, anche in relazione alla necessità di non pregiudicare l'inizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 111, della legge di stabilità per l'anno 2014.

In data 24 giugno 2014 il Consiglio dei Ministri con proprio Decreto Legge n 91, entrato in vigore in data 25 giugno 2014, ha stabilito che a decorrere dalla entrata in vigore del decreto stesso i Presidenti delle Regioni subentrano nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità della contabilità speciale.

La presente relazione riguarda pertanto le attività svolte a decorrere dalla data di nomina fino al 24 giugno 2014, ultima data di titolarità della funzione, prima della entrata in vigore del richiamato Decreto Legge 91/2014.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 24 GIUGNO 2014

### 2.1. FASE PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ

➢ INCONTRO CON GLI ENTI BENEFICIARI

Il Commissario Straordinario, nel corso del proprio mandato, ha svolto fino al momento le attività di sua competenza nel rispetto di quanto indicato dall"art. 2 del DPCM 9 marzo 2011 di nomina, che definisce puntualmente i compiti del Commissario:

- *attuare* gli interventi,
- *provvedere alla opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso:*
  - *emanare gli atti e i provvedimenti*
  - *curare tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazioni degli interventi.*

Al Commissario sono state attestate, quindi, competenze *esclusivamente* di attuazione con esclusione delle attività di programmazione.

Ragion per cui il Commissario Straordinario, ricevuto il proprio mandato, in fase di approccio alle attività da svolgere ha ricercato da subito di instaurare una opportuna e fattiva collaborazione con gli enti locali interessati dagli interventi da realizzare, ponendo come primo riferimento gli uffici competenti della Regione Marche ma cercando anche di coinvolgere *in* senso attivo e collaborativo i relativi uffici delle Provincie e dei vari Comuni territorialmente interessati nonché del Provveditorato OO.PP..

Ciò anche nell'intenzione di valorizzare quanto indicato all'art. 4 del D.P.C.M. di nomina del 9 marzo 2011, in merito al contenimento delle spese tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, spese che pertanto dovrebbero, laddove possibile, essere ricomprese nell'ambito dei corrispettivi e degli incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. lgs. N. 163 del 2006 e s.m.i..

In tal senso, in data 16 giugno 2011 presso l'Auditorium della Fiera della Pesca di Ancona si è avuto un incontro con tutti i rappresentanti degli enti territorialmente interessati (Amministrazioni Comunali e Provinciali, Regione Marche P.F. Difesa della Costa). In quella sede è stato possibile presentare agli Enti locali l'Accordo, il Commissario Straordinario e il suo ruolo, le modalità di attuazione dell'Accordo come fissate nell'articolato e nel decreto di nomina del Commissario, nonché illustrare ai presenti le modalità di gestione dell'accordo e rappresentare loro la necessita di un sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi, ponendo particolare attenzione ai temi inerenti la celerità nella attuazione e la qualità degli interventi da realizzare nonché le necessità di ottimizzazione della spesa.

In particolare, nel corso di tale incontro è stato osservato ai presenti che per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tale attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art: 92 del D. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 554 del 1999. (*art. 4 c. 1, DPCM 9 marzo 2011*).

Pertanto, anche in virtù delle indicazioni contenute nel decreto di nomina, il Commissario ha rappresentato che nelle attività connesse alla selezione e scelta dell'ente avvalso, si sarebbero perseguiti i seguenti obiettivi fondamentali:

- **Ottimizzazione della spesa**, attraverso una verifica prioritaria della possibilità di espletamento delle attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006;

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

- **Qualità e finalità degli interventi**, da rivolgere esclusivamente alla rimozione del rischio idrogeologico ed essere depurati da eventuali lavorazioni non attinenti, fatte salve quelle funzionali all'efficienza delle opere;
- **Celerità nella attuazione degli interventi**, con definizione di tempi certi per l'espletamento delle fasi propedeutiche all'appalto nonché della successiva esecuzione dei lavori.

Si è rappresentato che deroghe all'espletamento delle attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi integralmente ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, potevano essere prese in considerazione solo nei casi in cui si rilevi carattere di particolare urgenza dell'intervento e su cui i possibili enti pubblici di cui all'*art. 4 c. 1, DPCM 9 marzo 2011* non abbiano potuto offrire, attraverso l'uso integrale di proprie risorse interne, adeguata alternativa in termini di qualità progettuale e di tempistica di attuazione.

In tali casi sarà possibile procedere con l'avvalimento di alcuni interventi anche ad enti proponenti che, causa assenza di professionalità adeguate nei loro organici, per l'espletamento degli interventi dovranno avvalersi del supporto di professionisti esterni. Tale tipo di avvalimento sarà possibile solo previa presentazione, da parte dell'ente proponente, di una proposta adeguata e competitiva sia in termini di qualità progettuale e di tempistica di attuazione che ai fini del contenimento delle spese tecniche entro limiti definiti.

A seguire, sono stati effettuati dal 7 al 15 luglio 2011 presso gli uffici della Regione ad Ancona incontri bilaterali, che hanno coinvolto singolarmente i rappresentanti di tutti gli enti locali territorialmente interessati. In tale sede è stato possibile operare una analisi preliminare delle varie ipotesi progettuali e si è considerato anche la possibilità di limitare i costi avvalendosi di risorse interne agli Enti stessi, come previsto dal citato DPCM di nomina del Commissario.

Gli esiti di tali incontri, su cui ha positivamente influito quanto già rappresentato nel corso del precedente incontro collegiale del 16 giugno, sono stati particolarmente soddisfacenti.

Infatti è stato possibile verificare che le varie ipotesi progettuali rappresentate si presentavano in larga parte concettualmente condivisibili. Inoltre, specie in virtù di un importante supporto offerto dagli uffici tecnici sia della Regione che delle Provincie, si è potuto riscontrare che per gran parte degli interventi previsti era possibile procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi in larga misura di risorse professionali interne agli stessi Enti locali.

Inoltre, nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Giova osservare che da tali incontri tecnici bilaterali era emerso che per gran parte degli interventi previsti (ovvero per n. 42 interventi, per un importo complessivo di €. 31.100.000) era risultato possibile, stante le proposte formali ricevute dal sistema locale Regione/Provincie/Comuni/Provv. OO.PP., procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi esclusivamente di risorse professionali interne agli stessi uffici tecnici degli Enti locali, con conseguenti non trascurabili risparmi di spesa.

➢ COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO DEL 28/07/2011

Nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011, il Commissario, stante la fattiva collaborazione avviata negli incontri precedenti con gli enti locali interessati dagli interventi da realizzare, ovvero gli uffici competenti della Regione ma anche i relativi uffici delle Provincie e dei vari Comuni territorialmente interessati nonché del Provveditorato OO.PP., ha redatto e quindi consegnato al Comitato il Cronoprogramma Generale Annualità 2011-13 ed il Cronoprogramma di dettaglio Annualità 2011, all'interno del quale si evidenziava il concordato avvio con gli Enti locali interessati di procedure di gara entro l'anno 2011 per complessivi n. 26 interventi, per un importo complessivo pari ad Euro 17.400.000,00.

Parimenti, nel corso dello stesso Comitato il Commissario ha consegnato una specifica relazione inerente i criteri previsti per la procedura di selezione degli Enti Attuatori degli interventi del programma, che si basa

sulla analisi dei riscontri ottenuti nel corso degli incontri avuti con il sistema locale Regione/Provincie/Comuni, in particolar modo prendendo a riferimento i temi inerenti la celerità nella attuazione e la qualità degli interventi da realizzare, nonché le necessità di ottimizzazione della spesa.

Quindi, per una efficace attuazione dei singoli interventi, il Commissario ha comunicato la propria intenzione di predisporre, in condivisione con la Regione Marche, una Bozza di "Atto di Convenzionamento" tra Commissario, Regione ed Ente Attuatore, che contenga tutte le modalità specifiche per la gestione delle varie fasi inerenti l'attuazione di ciascun intervento. Al riguardo ha osservato che a seguito della stipula delle convenzioni, si sarebbe reso necessario procedere con l'erogazione dei primi finanziamenti agli Enti Attuatori, sulla base delle disponibilità di cassa di cui alla contabilità speciale, che a quel momento erano però ancora limitate al versamento effettuato dal MATTM con provvedimento del 23 giugno 2011, per un importo di € 569.023,88, quindi poco significativo ai fini dell'attuazione di quanto invece previsto.

Per altro verso, in merito agli interventi riportati nell'allegato 1 dell'accordo di programma quali "Cofinanziamenti territorio Regione Marche", il Commissario ha riferito che con propria nota prot. n. 0010/2011/U del 4/07/2011 ha chiesto alla Regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche di voler predisporre una relazione sullo stato dell'arte degli interventi inseriti nell'Allegato 1, Punto 2 (Cofinanziamenti Territorio Regione Marche), dell'Accordo di programma, che contenga tutti i dati relativi allo stato della progettazione e degli studi propedeutici necessari, agli atti di approvazione in linea tecnica, ai provvedimenti inerenti i finanziamenti emessi, all'avvenuta aggiudicazione dei lavori o comunque in generale sullo stato di attuazione degli interventi.

Al riguardo la Regione Marche ha reso noto la necessità di operare delle modifiche agli interventi riportati nell'allegato 1 dell'accordo di programma quali "Cofinanziamenti territorio Regione Marche", ed ovvero che risultava necessario eliminare da tale elenco buona parte degli interventi in quanto a causa anche dei recenti eventi di dissesto e di esigenze urgenti di messa in sicurezza, risultavano già avviati ed in parte conclusi

La Regione ha inoltre comunicato che con nota prot. n. 477 del 26/07/2011 l'Assessore delegato della Regione Marche ha presentato la propria proposta di rimodulazione dell'Accordo, come richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 6824/TRI/DI del 2.03.2011, recependo l'invito a proporre il "trasferimento di interventi" – per la misura di € 3.590.000,00 (10% della quota di competenza statale) "dalla fase attuativa a quella programmatica dell'Accordo, che potrà trovare successiva copertura con eventuali economie realizzate o con successivi stanziamenti".

- RICHIESTA ACCREDITO FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 2011

In seguito, al fine di provvedere alla attuazione dei cronoprogrammi ed in vista dell'attivazione delle gare di appalto previste entro fine anno 2011, tenuto conto delle tempistiche definite all'interno del Cronoprogramma consegnato nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011, e stante la mancanza di comunicazioni al riguardo da parte dei soggetti sottoscrittori l'accordo di Programma, il Commissario Straordinario con propria nota prot. 0037/2011/U del 17 ottobre 2011 ha chiesto al MATTM di poter introitare in contabilità speciale una prima erogazione dei fondi stanziati all'Art. 2, comma 240 L. 23 dicembre 2009 n. 191, a copertura della Annualità 2011, per un importo complessivamente stimato in € 17.400.000,00.

Con la stessa nota si è inoltre chiesto di avere quanto meno conferma della disponibilità delle somme richieste, anche in virtù del fatto che con la stipula delle Convenzioni si sarebbe avviato tutto il processo attuativo dell'Accordo con le relative obbligazioni finanziarie.

Purtroppo tale nota non ha avuto significativi esiti per cui il Commissario nel corso del 2011 non ha ricevuto le somme richieste ne tantomeno parte significativa delle stesse. Parimenti, nel corso del secondo semestre dell'anno 2011 non risultano giunte comunicazioni al Commissario in merito alla conferma della disponibilità delle somme né in merito ai possibili tempi di erogazione.

Ragion per cui il Commissario non ha potuto procedere nel corso del 2011 con le attività previste, in quanto le stesse erano inevitabilmente vincolate alla disponibilità di copertura economica degli interventi da attuare. In assenza di tale copertura economica, il Commissario non è stato pertanto materialmente in condizione di poter procedere con quanto invece già da tempo programmato.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 2.2. ATTUAZIONE SUI FONDI DISPONIBILI DEGLI INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI

In merito alla disponibilità di risorse, solo verso la fine del 2011, previa verifica della disponibilità in Contabilità speciale, il Commissario ha potuto riscontrare l'avvenuto versamento, con provvedimento del 15 dicembre 2011, di un importo pari ad € 2.544.521,71. Tale accredito, sommato a quanto inizialmente versato in data 23 giugno 2011, portava la disponibilità in Contabilità Speciale a complessivi Euro 3.113.545,59.

La disponibilità di tali somme versate ha permesso quindi al Commissario, solo ad inizio 2012, di riavviare la fase di attuazione delle attività previste, anche se l'entità di tali somme comunque non permetteva di attuare quanto previsto, ma imponeva inevitabilmente la necessità di operare tra gli interventi aventi più celere cantierabilità una forte selezione.

Sono state allo scopo avviate le relative attività di interfacciamento con la Regione Marche, inizialmente al fine di definire le modalità d'uso di tali esigue somme ed ovvero:

- destinarle alla attuazione di pochi interventi maggiormente urgenti al fine di lasciare comunque disponibilità per poter finanziare le campagne di indagine specialistiche in molti degli interventi che necessitano di tali attività;
- destinarle integralmente alla attuazione di alcuni interventi;

L'orientamento emerso è stato prevalentemente quello di seguire la strada di destinare tali somme per la realizzazione integrale di alcuni interventi, da selezionare quindi fino all'occorrenza delle somme disponibili.

Tale attività di fatto è stata però sospesa nel momento in cui si è avuta notizia della delibera CIPE del 20 gennaio 2012, e del relativo previsto finanziamento in essa contenuto per le regioni del centro-nord, tra cui anche la regione Marche, nonché della convocazione di tali regioni per una riunione in data 30 gennaio 2012 indetta dal Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente - dr. Antonio Strambaci, e relativa all'assegnazione risorse ex art. 33, comma 3, L. 183/2011

- RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 2012 PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE, RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART.33, COMMA 3, L. 183/2011

Nel corso di tale riunione si è appreso anche dell'avvenuto impegno disposto dal MATTM; a favore dell'AdP MATTM - Regione Marche, di ulteriori Euro 2.017.081,03.

A seguito della riunione, il MATTM ha inviato alle regioni intervenute le tabelle contenenti i dati riepilogativi delle risorse fino ad ora impegnate e/o trasferite a favore di ciascuna Regione, nonché un file, in formato excel, che sarebbe dovuto essere completato a cura del Commissario delegato per l'attuazione dell'Accordo d'intesa con la Regione interessata, con l'inserimento di tutti gli interventi della sezione attuativa degli Accordi, che vengono finanziati a valere su risorse FAS statali, per i quali doveva essere specificato anche il livello di priorità, il grado progressivo di cantierabilità (espresso in giorni), il livello di progettazione, il livello di rischio, la popolazione esposta. Nel suddetto prospetto dovevano, altresì, essere indicati gli interventi che trovano copertura, totale o parziale, a valere sulle risorse FAS statali impegnate e/o trasferite.

Preso atto di quanto e cosa richiesto, sono state di conseguenza avviate con i referenti regionali le necessarie attività volte alla compilazione di quanto richiesto dal MATTM.

Quindi, con comunicazione in data 20/02/2012 l'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche ha trasmesso al MATTM la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche compilata nei campi indicati dal Ministero per la definizione di criteri di riparto delle risorse in oggetto. In tale tabella i vari interventi vengono ordinati singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall'importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.

In tale elenco, gli interventi sono peraltro indicati anche attraverso l'uso di codici compatibili con il sistema Rendis-ISPRA, al riguardo precedentemente già concordati dal Commissario straordinario delegato e Regione Marche.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

➢ SELEZIONE DEGLI INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI

La disponibilità delle somme versate, nonché la prevedibile disponibilità delle somme impegnate, ha permesso quindi di riavviare la fase di attuazione delle attività previste, anche se l'entità di tali somme non permetteva di attuare quanto previsto nel corso dell'estate 2011 ma altresì imponeva inevitabilmente la necessità di operare tra gli interventi aventi migliore cantierabilità una forte selezione.

A tal fine si è preso atto della comunicazione in data 20/02/2012 dell'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche al MATTM, conseguente alla citata riunione del 30/01/2012, contenete la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche, ordinati dalla Regione Marche singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall'importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.

Sulla base di tale tabella, considerando le priorità espresse, si è quindi convenuto con la regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma selezionando allo scopo i primi interventi in elenco fino alla concorrenza dell'importo complessivo delle somme a quel momento disponibili nonché impegnate (Euro 5.130.626,62). Ciò di fatto ha condotto alla individuazione dei primi 12 interventi, in quanto indicati dalla Regione Marche come maggiormente prioritari, per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00 (di cui Euro *369.373,38 a valere su quota parte dell'intervento previsto in comune di Force, sono relative alle risorse di cui alla Del. CIPE n. 6/2012).*

Ragion per cui in data 24/02/2012 si è proceduto ad Ancona, presso la sede del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, ad un incontro con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati ai 12 interventi maggiormente prioritari, di seguito specificati:

| Prov. | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo intervento | Livello priorità |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Genga | Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4 | Disgaggi e barriere paramassi | 400.000 | 1 |
| AP | Acquasanta Terme | Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4 | Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS) | 300.000 | 2 |
| PU | Acqualagna-Fermignano | Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099 | Opere di protezione fenomeni di crollo | 100.000 | 3 |
| PU | Piobbico | M. Montiego-capol FRANA R3-R4 | Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego | 200.000 | 4 |
| FM | Lapedona | Centro storico - versante nord FRANA R4 | Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico | 700.000 | 5 |
| PU | Borgo Pace | Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3 | Riduzione rischio idrogeologico | 300.000 | 6 |
| MC | Fiumi Chienti e Potenza | Chienti: Civitanova, Corridonia, Tolentino (R4, R3); Potenza: Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia, Pollenza, San Severino, Fiuminata (R4, R3) | Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti | 600.000 | 7 |
| AP | Fiume Tronto | Spinetoli ESOND E3 | Riparazione argine | 400.000 | 8 |
| FM | Campofilone | Ponte Nina - Rio Canale ESOND R3 | Messa in sicurezza idraulica foce | 300.000 | 9 |
| FM | Torre San Patrizio | Cupaggio FRANA R3 | Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica | 300.000 | 10 |
| FM | Montefortino | Capol -Via Circonvallazione ESOND R4 | Opere di sostegno, difesa spondale | 400.000 | 11 |
| AP | Force | Versante Ovest di Montetorre FRANA R3 | Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio | 1.500.000 | 12 |

*n.b. L'intervento in comune di Force (AP) risulta finanziato per € 1.130.626,62 con fondi MATTM e per € 369.373,38 con fondi a valere sulle risorse della Del. CIPE n. 6/2012.*

Gli esiti di tali incontri, su cui ha positivamente influito quanto già rappresentato nel corso dei precedenti incontri del luglio 2011, sono stati particolarmente soddisfacenti.

E' stato possibile verificare che le varie ipotesi progettuali rappresentate si presentano in larga parte concettualmente condivisibili. Inoltre, specie in virtù di un importante supporto offerto dagli uffici tecnici sia della Regione che delle Provincie, si è potuto riscontrare che per gran parte degli interventi previsti era possibile procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi in larga misura di risorse professionali interne agli stessi Enti locali.

Inoltre, nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

➢ PREDISPOSIZIONE DI UNA DISCIPLINA GENERALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Considerato che ai fini dell'attuazione del programma degli interventi e delle occorrenti intese con i soggetti pubblici interessati, come previsto all'art. 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2011, era necessario sottoscrivere con gli Enti Attuatori degli interventi una convenzione per regolare la tempistica di esecuzione dell'intervento, le modalità di trasferimento dei fondi ed i controlli e le verifiche sull'avanzamento dei lavori e sulla rendicontazione finanziaria, il Commissario ha ritenuto utile definire una disciplina generale a cui fare riferimento nelle singole convenzioni di avvalimento, dando corso alla predisposizione dei seguenti documenti di riferimento:

- Linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
- Convenzione-Tipo di avvalimento per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi.

La predisposizione di tali documenti è stata curata in stretta collaborazione con l'ufficio del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, che ha potuto quindi visionare le bozze e proporre le proprie richieste di modifica.

Per cui, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Assessorato alla Tutela e Risanamento Ambientale e alla Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 839 del 15 maggio 2012, con cui si esprime formalmente la condivisione sugli schemi di convenzione proposti dal Commissario, lo stesso Commissario ha provveduto alla emanazione dei seguenti documenti, che di fatto definiscono e disciplinano le modalità di attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma:

Ordinanza n. 001/2012 del 18 maggio 2012 :

Collaborazione tecnica ed operativa del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche.

Decreto n. 001/2012 del 18 maggio 2012 :

Approvazione delle linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, e delle modalità di convenzionamento con gli enti avvalsi.

➢ RIUNIONE DI COORDINAMENTO E DI CONCERTAZIONE DEL 18 MAGGIO 2012

Definite le modalità di attuazione degli interventi, il Commissario ha dovuto però constatare che a quella data risultavano ancora soltanto impegnate dal MATTM, ma ancora non accreditate, le ulteriori somme per complessivi Euro 2.017.081,03. Considerato che sulla disponibilità delle stesse non si erano ancora avute

indicazioni temporali da parte del MATTM, il Commissario ha dovuto prendere atto che le stesse non potevano ancora considerarsi disponibili per l'attuazione di tutti i 12 interventi selezionati.

Ragion per cui ha segnalato alla Regione Marche che occorreva operare una ulteriore selezione sugli interventi inizialmente individuati, sulla base di valutazioni di priorità e di urgenza, al fine di individuare gli interventi finanziabili sulla base delle esigue risorse a quel momento utilmente disponibili in contabilità speciale.

Al riguardo si è svolta ad Ancona il 18 maggio 2012 presso il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, un incontro tra il Commissario ed i rappresentanti regionali, nel corso della quale si è condivisa l'opportunità di dar corso alla selezione degli interventi da finanziare, nei limiti delle risorse utilmente disponibili, utilizzando a tal fine le indicazioni di priorità comunicate dall'Assessore regionale al MATTM con la citata comunicazione del 20 febbraio 2012.

Pertanto, e visto l'Allegato 1 all'Accordo di programma, sono stati individuati i seguenti interventi, qui indicati anche secondo i codici, compatibili con il sistema Rendis-ISPRA, concordati dal Commissario straordinario delegato e Regione Marche, quali prioritari e da realizzarsi nel territorio della Regione Marche sulla base delle risorse attualmente utilmente disponibili in contabilità speciale, nonché i relativi importi programmati:

- AN002A/10 - Comune di Genga (AN). Località Gola di Frasassi. Disgaggi e barriere paramassi. 400.000,00 Euro;
- AP012A/10 - Comune di Acquasanta Terme (AP). Località Quintodecimo. Disgaggi e barriere. 300.000,00 Euro;
- PU039A/10 - Comune di Acqualagna-Fermignano (PU). Località Gola del Furlo. Opere di protezione fenomeni di crollo. 100.000,00 Euro;
- PU049A/10 - Comune di Piobbico (PU). Località M. Montiego-capol.. Consolidamento e riqualif. ambientale versante a monte capoluogo + studio crollo M. Montiego. 200.000,00 Euro;
- FM024A/10 - Comune di Lapedona (FM). Località Centro storico – versante nord. Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico. 700.000,00 Euro;
- PU040A/10 - Comune di Borgo Pace (PU). Località Capoluogo – T. Auro. Riduzione rischio idrogeologico. 300.000,00 Euro;
- MC031A/10 - Comuni di Civitanova, Corridonia, Tolentino, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati (MC). Località Fiumi Chienti e Potenza. Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti. 600.000,00 Euro.

Per quanto sopra, si è ritenuto opportuno avviare quanto prima gli interventi sopra menzionati, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 2.600.000,00. Per tali interventi le amministrazioni comunali o provinciali competenti per territorio sono state individuate dalla Regione Marche come soggetti competenti in via ordinaria.

Per tali interventi sono state quindi immediatamente avviate le fasi istruttorie che hanno poi portato, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, alla stipula delle relative Convenzioni già in data 18 e 19 giugno 2013, ad eccezione dell'intervento MC031A/10 in quanto oggetto di richiesta di scomposizione in più interventi.

Il Commissario ed i rappresentanti di Regione Marche hanno anche condiviso sulla opportunità di dar corso alla selezione degli ulteriori interventi da finanziare, nei limiti delle risorse al momento impegnate dal MATTM, utilizzando a tal fine le indicazioni di priorità comunicate da Regione Marche al MATT con la citata comunicazione del 20 febbraio 2012, da finanziare non appena disponibili le somme al quel momento solo impegnate dal MATTM.

- COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO DEL 11 LUGLIO 2012

Nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011, il Commissario Straordinario ha consegnato il nuovo cronoprogramma degli interventi, che sostituiva quanto presentato nel corso del precedente Comitato, redatto sulla base di quanto concordato con la Regione Marche nel corso dell'incontro

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

del 18 maggio 2012, di quanto a suo tempo formalmente proposto dal sistema locale Regione/Provincie/Comuni in conseguenza agli incontri tecnici intercorsi, nonché da quanto comunicato dalla Regione Marche con nota n. 854 del 25/05/2012 in merito agli interventi proposti ai fini del finanziamento di cui alla Delibera CIPE 20 gennaio 2012.

Regione Marche ha comunicato che nella propria nota n. 854 del 25/05/2012 gli interventi sono corredati dei codici RENDIS per la regolare conduzione del programma.

In merito all'intervento indicato con codice MC031A/10, la Regione Marche, in accoglimento della richiesta formulata dall'ufficio del Genio Civile della Provincia di Macerata, ha chiesto al Comitato di scomporre l'intervento in questione articolandolo in tre distinti interventi e quindi di procedere con tre diversi appalti, come di seguito indicato:

- MC031A/10-1 - Comuni di Macerata e Montecassiano (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza. 169.000,00 Euro;
- MC031A/10-2 - Comuni di Corridonia e Macerata (MC). Località Fiume Chienti. Lavori di manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del Torrente Fiastra e la loc. San Claudio in comune di Corridonia. 200.000,00 Euro;
- MC031A/10-3 - Comuni di Recanati, Montelupone e Macerata (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto. 231.000,00 Euro;

Considerato che l'articolazione proposta non attua un'artificiosa suddivisione dell'intervento in considerazione del fatto che i tre interventi interessano due corsi d'acqua e tre tratti ben distinti, il Comitato in questione ha espresso il proprio parere favorevole sulla richiesta della Regione Marche.

Per tali interventi sono state quindi avviate le fasi istruttorie che hanno poi portato, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, alla stipula delle relative Convenzioni in data 31 luglio 2013.

In merito agli interventi riportati nell'allegato 1 dell'accordo di programma quali "Cofinanziamenti territorio Regione Marche", Regione Marche ha riferito che erano tutti interventi prossimi all'avvio, pertanto sono iniziati già quando si sono rilevati i primi ritardi per la nomina del Commissario, in quanto la Regione non poteva bloccale l'attuazione di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Pertanto, Regione Marche ha proposto una rettifica della parte di cofinanziamento dell'Accordo, prevedendo di intervenire con ulteriori 6M€ già disponibili per il finanziamento di ulteriori interventi, a quel momento in corso di individuazione. Per dette variazioni la Regione ha proposto la sottoscrizione di un atto integrativo in cui si potrà operare la riduzione del 10% dell'importo quota MATTM (da 35,9M€ a 32,3M€) come avvenuto con le altre regioni del centro-nord, il frazionamento di eventuali interventi complessi e la sostituzione integrale della parte di cofinanziamento regionale con un nuovo elenco di interventi.

Anche il Commissario ha chiesto di stralciare la parte di cofinanziamento dall'Atto Integrativo all'Accordo, in quanto ha osservato che formalmente ha la responsabilità anche sui relativi interventi pur non avendo avuto modo di occuparsi della loro attuazione in quanto già avviati.

Al riguardo, il Comitato ha convenuto di non stralciare gli interventi del cofinanziamento dall'accordo ma di definire, nell'atto integrativo, che la gestione di detti interventi è a carico della Regione e non del Commissario, e parimenti ha chiesto alla Regione di predisporre una bozza di atto integrativo in linea con quanto proposto.

➢ ULTERIORI INCONTRI CON ALCUNI ENTI BENEFICIARI

Nel corso delle giornate del 28, 30 e 31 luglio 2012 e poi del 4 dicembre 2012 ad Ancona, presso la sede del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, si sono svolti degli incontri con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati agli interventi selezionati quali maggiormente prioritari nel verbale di coordinamento e concertazione del 18 maggio 2012.

A seguito di tali incontri sono state quindi avviate le fasi istruttorie che hanno poi portato, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, alla stipula delle relative Convenzioni, completando di fatto l'iter di avvio della attuazione di tutti i 12 interventi preselezionati nel corso dell'incontro del 24 febbraio 2012 e poi ratificati per mezzo del verbale di coordinamento e concertazione del 18 maggio 2012.

- AGGIORNAMENTO DELL'ORDINANZA N. 001/2012

Con la nota prot. n. 0819027 del 7 dicembre 2012 la Regione Marche, per mezzo del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, ha riproposto i rapporti di collaborazione con il Commissario, aggiornando i riferimenti di competenza regionale per le diverse tematiche attuative del programma di interventi.

Parimenti, a seguito dei contenuti della delibera CIPE n. 6/2012 e della conseguente presa d'atto dell'elenco degli interventi del 26 ottobre 2012, il Commissario ha preso atto che ferma restando l'attività di monitoraggio a cura del Ministero dell'ambiente, come prevista nell'ambito degli accordi programma già stipulati, gli interventi elencati nella sopracitata presa d'atto saranno presumibilmente monitorati, in aderenza alle previsioni della delibera n. 166/2007 e successivi aggiornamenti, anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca Dati Unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012.

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto di continuare ad avvalersi della collaborazione offerta dalla amministrazione regionale delle Marche per le attività tecniche ed operative connesse all'attuazione degli interventi di cui al citato accordo di programma, ma anche di estendere la collaborazione alle attività connesse all'aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi, oltre che mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS - ISPRA), anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca Dati Unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012.

Pertanto, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia prot. n. 819027 del 7 dicembre 2012, lo stesso Commissario ha provveduto alla emanazione del seguente documento:

Ordinanza n. 014/2012 del 10 dicembre 2012 :

> Collaborazione tecnica ed operativa del "Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – P.F. Difesa del suolo" della Regione Marche.
> *(aggiorna e sostituisce la precedente ordinanza del 18 maggio 2012, n. 001/2012)*

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 2.3. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DEL. CIPE N. 6/2012

➢ RIUNIONE DI COORDINAMENTO E CONCERTAZIONE DEL 4 DICEMBRE 2012

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi.

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto opportuno segnalare alla Regione Marche che, stante le probabili e presumibili condizioni di celerità nella attuazione degli interventi richieste dal CIPE ai fini della erogazione dei fondi, occorreva procedere con l'individuazione di procedure condivise che consentano una regolare attuazione degli interventi ricompresi nell'elenco di cui sopra.

Al riguardo si è pertanto svolto ad Ancona in data 4 dicembre 2012 un incontro tra il Commissario ed i rappresentanti della Regione Marche, in cui si è condiviso quanto proposto dal Commissario. Pertanto, nelle more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare, laddove possibile, le procedure di attuazione degli interventi, si è convenuto quanto segue:

- di dare corso alle varie attività propedeutiche attivabili anche in assenza di copertura finanziaria integrale dei vari interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012;
- di procedere pertanto, per tali interventi, alla formalizzazione delle Ordinanze di avvalimento e delle relative Convenzioni per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi, indicando in via cautelare all'interno di tali provvedimenti che:
  - le ordinanza e convenzioni di avvalimento si attivano in merito agli obblighi finanziari assunti dal Commissario Straordinario Delegato solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica integrale dell'intervento, di cui alle risorse finanziate dalla delibera CIPE n. 6/2012, e comunque solo a seguito di formale comunicazione che in tal senso il Commissario Straordinario Delegato invierà ad ogni singolo Ente avvalso;
  - prima di procedere all'avvio di qualsivoglia procedura che comporti un impegno di spesa, l'Ente Avvalso dovrà acquisire il formale assenso del Commissario Straordinario che deve programmare la spesa sulla contabilità speciale;
  - il Commissario, avuta la disponibilità della relativa risorsa finanziaria sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, ne darà comunicazione all'ente avvalso. Conseguentemente, provvederà ad accantonare sulle somme disponibili sul conto della contabilità speciale n. 5621 "C S RISCHIO IDROGEOL MARCHE", le relative somme.

per tali interventi le amministrazioni comunali o provinciali competenti per territorio sono state individuate dalla Regione Marche come soggetti competenti in via ordinaria.

➢ INCONTRI TECNICI CON ENTI TERRITORIALI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012

Convenuto con la Regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma, nelle more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare, laddove possibile, le procedure di attuazione degli interventi, a seguito della riunione di coordinamento e concertazione di cui al punto precedente, si è tenuto un incontro con i rappresentanti degli enti territoriali beneficiari dei finanziamenti di cui alla delibera CIPE n. 6/2012.

Nel corso dei vari incontri sono stati illustrati ai possibili Enti attuatori i contenuti della delibera CIPE n. 6/2012, nonché della nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e della conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012.

Sono stati resi noti gli esiti della riunione di coordinamento e concertazione da poco conclusa tra il Commissario ed i rappresentanti di Regione Marche, che individua le procedure da attuare, nelle more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare laddove possibile le procedure di attuazione degli interventi.

Sono state quindi illustrate le possibili bozze delle ordinanze e delle convenzioni di avvalimento che potrebbero comunque essere emanate e stipulate in attesa dell'avvenuto accreditamento delle risorse previste a copertura di ogni singolo intervento, nonché le modalità da seguire nelle successive fasi di attuazione degli interventi (redazione e approvazione progetti definitivi ed esecutivi, espletamento delle gare d'appalto, esecuzione dei lavori, pagamenti, etc.).

Inoltre, nel corso dell'incontro è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, attualizzando quanto peraltro gli stessi avevano già formalizzato nel corso del mese di luglio 2011, specificando pertanto con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi in questione, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Si è infine rappresentata la volontà, condivisa da Commissario e Regione Marche, affinché si proceda celermente alla fase di formalizzazione delle Ordinanze e Convenzioni di avvalimento, così come descritte e rappresentate, individuando nelle date del 20 e 21 dicembre 2012 il riferimento per il completamento di tale attività.

- STIPULA DELLE CONVENZIONI CON GLI ENTI TERRITORIALI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012

Come convenuto nel corso della riunione del 4 dicembre, nel corso delle giornate del 20 e 21 dicembre 2012 ad Ancona, presso la sede della Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo in via Palestro 19, si sono svolti degli incontri con i rappresentanti di tutti gli Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati dalla delibera CIPE n. 6/2012, nonché dalla nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e dalla conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012.

Nel corso di tali incontri è stato possibile per il Commissario emettere le Ordinanze e sottoscrivere le relative Convenzioni di avvalimento per tutti gli enti Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati dalla delibera CIPE n. 6/2012, nonché dalla nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e dalla conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012.

- INCONTRI TECNICI CON I REFERENTI REGIONALI (ANCONA, 13 MAGGIO 2013)

Nel corso della giornata del 13 maggio 2013 si è svolto ad Ancona, presso la sede della Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo in via Palestro 19, alla presenza del Commissario Straordinario e di alcuni componenti della struttura commissariale, nonché del Referente Operativo Regionale per la Gestione dell'Accordo di Programma e di funzionari regionali, un incontro tecnico allo scopo di affrontare i seguenti aspetti legati all'attuazione dell'Accordo:

1) Accelerazione dell'attuazione dei primi interventi convenzionati (interventi non compresi nella presa d'atto CIPE del 26/10/2012);
2) Monitoraggio tecnico degli interventi previsti nell'accordo (monitoraggio Rendis-Ispra);
3) Avvio degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto del 26/10/2012;
4) Monitoraggio tecnico e finanziario degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto del 26/10/2012 (monitoraggio CIPE);

Nel corso della riunione, con riferimento ai punti di cui sopra, si è concordato quanto segue.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

1) Accelerazione dell'attuazione dei primi interventi convenzionati (interventi non compresi nella presa d'atto CIPE del 26/10/2012).

   Si è concordato, constatato il mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione di molti interventi da parte degli Enti attuatori, l'invio a tali enti con urgenza della diffida ad adempiere prevista dall'art. 7 delle convenzioni di avvalimento.

2) Monitoraggio tecnico degli interventi previsti nell'accordo (monitoraggio Rendis-Ispra).

   Il Commissario ha delegato la Regione ad adempiere a quanto previsto all'art. 9 dell'Accordo in merito al monitoraggio RENDIS-ISPRA.

3) Avvio degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto del 26/10/2012.

   Stante i contenuti della nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. 1859 dell'11 febbraio 2013, si è concordato che il Commissario invierà con urgenza a tutti gli Enti attuatori degli interventi di cui alla presa d'atto CIPE del 26/10/2012 specifica nota prevista dall'art. 6 delle relative convenzioni di avvalimento, finalizzata ad attivare la tempistica di attuazione degli interventi nonché a rimarcare la scadenza del 31/12/2013 (fissata dal DIPE nella nota n. 4822 del 27/11/2012) per il perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

4) Monitoraggio tecnico e finanziario degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto del 26/10/2012 (monitoraggio cipe);

   Per quanto riguarda il monitoraggio tecnico e finanziario degli stessi interventi, chiesto dal DIPE nella medesima nota del 27/11/2012 come condizione necessaria per il trasferimento al Commissario dell'anticipazione del 20% dell'ammontare complessivo del finanziamento deliberato dal CIPE (pari, per la Regione Marche, a 13,6 M€), si è concordato di utilizzare per la gestione dei dati, come indicato nella riunione di coordinamento svoltasi al MATTM il 23/04/2013, il sistema SGP (MISE) con la seguente attribuzione di ruoli:

   - RI - Simone Poeta
   - RS - Mario Smargiasso
   - MS - Antonio Senni

   Si è concordato altresì che sarà cura della Regione Marche (Servizio Programmazione) provvedere con urgenza alla richiesta, da inviare al MISE, per la creazione delle relative utenze SGP, ove non già esistenti, e per la relativa associazione delle stesse agli interventi interessati.

   ➢ AVVIO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012 E RELATIVA PRESA D'ATTO DEL 26/10/2012

   Con nota Prot. n. 0001859/2013 del 11/02/2013 il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, in merito alla impegnabilità delle risorse ed alle modalità di trasferimento delle stesse ha specificato, tra le altre, che :

   - la disciplina della fonte di finanziamento, contenuta nei commi 863 e seguenti dell'art. 1 della legge n, 296/2006 come modificata dalla legge n. 244/2007 e nelle delibere del CIPE n. 166/2007 e n. 8/2012, rappresenta la base giuridica nel cui ambito i Commissari sono tenuti ad operare;
   - le delibere n. 166/2007 e n. 8/2012 sono volte a disciplinare, la prima, le modalità generali di trasferimento delle risorse per il sostenimento delle spese di tutti gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e, la seconda, a regolare le specifiche modalità riferite agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
   - il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è un fondo pluriennale di spesa in conto capitale la cui dimensione complessiva e articolazione annuale sono state fissate per far fronte alle esigenze di investimento di una pluralità di amministrazioni pubbliche, tenendo conto dei tempi di realizzazione

della spesa stessa e nell'intento di non creare inutili riserve di tesaurizzazione presso alcune delle Amministrazioni coinvolte.

- per questa ragione la legge ha autorizzato l'assunzione di impegni di spesa per l'ammontare complessivo del Fondo e il trasferimento delle risorse secondo il profilo temporale di realizzazione delle spese. In forza di tale disciplina ogni assegnazione effettuata dal CIPE, per ciascuna finalità, è interamente e pienamente utilizzabile per l'assunzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate; i trasferimenti delle risorse, invece, sono regolati in relazione all'avanzamento delle opere.

Inoltre, la citata nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. 1859 dell'11 febbraio 2013, laddove di fatto chiarisce che: "*...non è impedito ai Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento...*", ha consentito pur in attesa del completo trasferimento delle risorse, di avviare la tempistica di attuazione degli interventi, al riguardo già pre-concordata con la stipula delle relative convenzioni.

Pertanto, con nota n. 0090/U/2013 in data 15 maggio 2013 il Commissario, tenuto conto di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica con nota del 27 novembre 2012 n. 4822 e poi dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica con nota prot. 1859 dell'11 febbraio 2013, ha invitato l'ente avvalso a procedere nella esecuzione dell'Ordinanza e dell'attuazione dell'intervento, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari, osservando che tale comunicazione va quindi intesa quale comunicazione ai sensi dell'art. 6, primo comma, della relativa convenzione e pertanto, dalla data di ricevimento della stessa, decorrono i termini di cui al cronoprogramma delle fasi attuative dell'intervento riportati al medesimo art. 6 della convenzione.

Con la stessa nota n. 0090/U/2013 in data 15 maggio 2013 il Commissario ha altresì evidenziato all'ente avvalso che, come specificato nella suddetta nota PCM-DIPE n. 4822 del 27 novembre 2012, le risorse assegnate, non impegnate entro il termine del 31 dicembre 2013 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte delle Amministrazioni destinatarie, saranno revocate dal CIPE;

# 3. ASPETTI GENERALI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

## 3.1. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 25 NOVEMBRE 2010

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Marche nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In relazione alle disponibilità finanziarie, all'epoca, attingibili dalla legge n. 191 del 2009, nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2, sono stati individuati da parte del MATTM, della Regione Marche e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 52 interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A1, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 35.900.000,00.

Di seguito si elencano gli interventi come indicati nell'allegato "1" Tab. A1, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 35.900.000,00 :

| Ente prop. | Prov. | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo richiesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Fabriano | AN | Fabriano | Madonna delle Grotte FRANA CROLLO R4 | barriere paramassi (completamento) | 150.000 |
| Comune di Genga | AN | Genga | Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4 | disgaggi e barriere paramassi | 400.000 |
| Comune di Serra San Quirico | AN | Serra S. Quirico | Domo R2 - RICLASS FRANA R3/4 | palificata e drenaggi | 400.000 |
| Comune di Sirolo | AN | Sirolo | Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4 | Tiranti - reti protezione | 750.000 |
| AdB REGIONALE MARCHE | AN | Falconara M.Ma | Fraz. Fiumesino ESOND R4 | mitigaz rischio idraulico Fiume Esino | 1.400.000 |
| | AN | Falconara M.Ma | Fraz. Castelferretti ESOND R4 | mitigazione Fossi S.Sebastiano, Rigatta, Cannettacci (OPCM 3548/2006 + PS2006) | 1.500.000 |
| | AN | Castelfidardo | MonteCamillone ESOND R4 | Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006) | 1.200.000 |
| | AN | Osimo | Osimo Stazione ESOND R4 | Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006) | 1.200.000 |
| | AN | Senigallia | Bettolelle- Brugnetto ESOND R4 | Cassa di espansione difesa idraulica centro abitato Senigallia (completam finanziam vari) | 1.000.000 |
| | AN | Serra S. Quirico | Gola della Rossa-perim in corso FRANA R4 | disgaggi e barriere paramassi | 250.000 |
| Provincia AP - Comune Acquaviva Picena | AP | Acquaviva Picena | Capoluogo Versante Nord FRANA R3 | Consolidamento | 400.000 |
| Protezione Civile/Comune di Acquasanta Terme | AP | Acquasanta Terme | Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4 | Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS) | 300.000 |
| Comune di Arquata del Tronto | AP | Arquata d.Tronto | Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4 | Disgaggi/consolidamento frana crollo | 300.000 |
| Comune di Cossignano | AP | Cossignano | versante Nord capoluogo FRANA R3 | Consolidamento | 500.000 |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Ente prop. | Prov. | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo richiesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Protezione Civile/Comune di Force | AP | Force | Versante Ovest di Montetorre FRANA R3 | Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio | 1.500.000 |
| Comune di Palmiano/CM/Prov AP | AP | Palmiano | capol vers SUD-da perimetrare FRANA R3 | Regimazione idrica, riprofilatura vers | 250.000 |
| Comune di San Benedetto del Tronto | AP | San Benedetto | Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3 | Consolidamento | 500.000 |
| AdB Tronto | AP | Fiume Tronto | AP-Marino del Tronto ESOND E4 | consolidamento briglia | 1.500.000 |
| | | | Spinetoli ESOND E3 | riparazione argine | |
| Comune di Altidona | FM | Altidona | Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4 | completamento consolidamento parete rocciosa | 300.000 |
| Comune di Campofilone | FM | Campofilone | Ponte Nina - Rio Canale ESOND R3 | messa in sicurezza idraulica foce | 300.000 |
| Comune di Fermo | FM | Fermo | Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3 | Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto | 200.000 |
| Comune di Fermo | FM | Fermo | Marina Palmense ESOND R4 | Adeguamento sez idraul. Fsso Torre | 250.000 |
| Comune di Lapedona | FM | Lapedona | Centro storico - versante nord FRANA R4 | Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico | 700.000 |
| Comune di Monsampietro Morico/Prov. FM | FM | Monsampietro M. | S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3 | Consolidam versante con regimazione acque | 200.000 |
| Protezione Civile/Comune di Montefalcone | FM | Montefalcone App.no | capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4 | Cons Versante SUD | 600.000 |
| Comune di Montefortino | FM | Montefortino | Capol -Via Circonvallazione ESOND R4 | opere di sostegno, difesa spondale | 400.000 |
| Comune di Torre San Patrizio | FM | Torre San Patrizio | Cupaggio FRANA R3 | consolidamento versante e sistemazione idrogeologica | 300.000 |
| AdB Reg.le - Prov Fermo | FM | Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina | Foce Ete Vivo ESOND R4 | Manutenzione straordin, arginature | 800.000 |
| Comune di Belforte del Chienti | MC | Belforte del Chienti | Versante orientale abitato FRANA R3 | trincee drenanti, palificate, riprofilature | 500.000 |
| Provincia di Macerata | MC | Fiumi Chienti e Potenza | Chienti: Civitanova, Corridonia, Tolentino (R4, R3); Potenza: Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia, Pollenza, San Severino, Fiuminata (R4, R3) | opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti | 600.000 |
| Comune di Cingoli | MC | Cingoli | Centro abitato FRANA R3 F-14-0947 | consolidamento centro abitato | 800.000 |
| Comune di Civitanova Marche | MC | Civitanova Marche | Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3 | Consolidamento | 400.000 |
| Comune di Treia | MC | Treia | Piangiano FRANA R3 | Risanamento movimento franoso | 700.000 |
| AdB TEVERE | MC | Visso | Fosso Valle di Norcia ESOND R4 | Regim idraulica adeg sez e sist amb | 1.000.000 |
| | | Ussita | Fosso Valruscio ESOND R4 | Regimazione idraulica e ripristina sez defl | |
| | | CastelSAng. Nera | M Rotondo-M. Prata ESOND R4 | Valanghe | |
| Protezione Civile/Regione Marche | MC | Porto Recanati | Lido delle Nazioni COSTA - assim R4 | interventi di difesa della costa | 4.500.000 |
| Provincia di Pesaro e Urbino | PU | Acqualagna-Fermignano | Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099 | opere di protezione fenomeni di crollo | 100.000 |
| Comune di Borgo Pace | PU | Borgo Pace | Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3 | riduzione rischio idrogeologico | 300.000 |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Ente prop. | Prov. | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo richiesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Cantiano | PU | Cantiano | Capoluogo - T. Tenetra - ESOND R4 | riduzione rischio idrogeologico | 250.000 |
| Comune di Frontone | PU | Frontone | Castello - perimetr in corso | consolidam movim franoso | 250.000 |
| Comune di Macerata Feltria | PU | Macerata Feltria | Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA | palificata, trincee drenanti | 180.000 |
| Comune di Montecalvo in Foglia | PU | Montecalvo in Foglia | Fiume Foglia tra Ca' Gallo e lago Schieti ESOND R4 | Messa in sicurezza | 300.000 |
| Comune di Montelabbate | PU | Montelabbate | capoluogo - area municipio FRANA R3 | consolidamento frana | 400.000 |
| Comune di Pesaro e Provincia di Pesaro e Urbino | PU | Pesaro | Chiusa di Ginestreto ESOND PESARO R4 | Cassa di espansione a difesa centro urbano Pesaro | 2.500.000 |
| Com. Pesaro e Prov. Pesaro e Urbino/AdB Marecchia Conca | PU | Pesaro | Fiorenzuola di Focara FRANA R4 | messa in sicurezza centro abitato | 800.000 |
| Comune di Pesaro e Provincia di Pesaro e Urbino | PU | Pesaro | Colle Ardizio FRANA CROLLO R4 | messa in sicurezza infrastr. ril. naz. | 800.000 |
| Comune di Piobbico | PU | Piobbico | M. Montiego-capol FRANA R3-R4 | Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego | 200.000 |
| Comune di Sassocorvaro | PU | Sassocorvaro | Versante NW - Centro storico FRANA R4 | cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee | 270.000 |
| Comune di Sant'Ippolito | PU | S. Ippolito | Pian di Rose - F-05-0579 R4 | bonifica versante NW | 300.000 |
| Protezione Civile/Regione Marche | PU | Fano | Via Ruggeri COSTA - assim R4 | interventi di difesa della costa | 3.200.000 |
| | | | | **TOTALE COMPLESSIVO ACCORDO DI PROGRAMMA** | **35.900.000,00** |

In data 20/02/2012 l'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche, in ottemperanza a quanto richiesto dal MATTM in occasione della riunione del 30/01/2012, ha trasmesso al MATTM la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche compilata nei campi indicati dal Ministero per la definizione di criteri di riparto delle risorse oggetto della Deliberazione CIPE n. 6/2012. In tale tabella i vari interventi vengono ordinati singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall'importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.

Tale comunicazione è stata prodotta anche in considerazione della ipotesi di rimodulazione dell'accordo richiesta dal MATTM con nota n. 6824/TRI/DI del 2 marzo 2011. Nell'elenco allegato, che comprende tutti gli interventi dell'allegato 1, Tab. A1, all'Accordo di Programma, gli interventi sono peraltro indicati anche attraverso l'uso di codici compatibili con il sistema Rendis-ISPRA, a quel tempo già precedentemente concordati dal Commissario straordinario delegato e Regione Marche.

Di seguito si indicano gli interventi ed i relativi codici:

| Codice | Prov. | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| AN001A/10 | AN | Fabriano | Madonna delle Grotte FRANA CROLLO R4 | barriere paramassi (completamento) | 150.000 |
| AN002A/10 | AN | Genga | Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4 | disgaggi e barriere paramassi | 400.000 |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Codice | Prov. | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| AN003A/10 | AN | Serra S. Quirico | Domo R2 - RICLASS FRANA R3/4 | palificata e drenaggi | 400.000 |
| AN004A/10 | AN | Sirolo | Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4 | Tiranti - reti protezione | 750.000 |
| AN005A/10 | AN | Falconara M.Ma | Fraz. Fiumesino ESOND R4 | mitigaz rischio idraulico Fiume Esino | 1.400.000 |
| AN006A/10 | AN | Falconara M.Ma | Fraz. Castelferretti ESOND R4 | mitigazione Fossi S.Sebastiano, Rigatta, Cannettacci (OPCM 3548/2006 + PS2006) | 1.500.000 |
| AN007A/10 | AN | Castelfidardo | MonteCamillone ESOND R4 | Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006) | 1.200.000 |
| AN008A/10 | AN | Osimo | Osimo Stazione ESOND R4 | Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006) | 1.200.000 |
| AN009A/10 | AN | Senigallia | Bettolelle- Brugnetto ESOND R4 | Cassa di espansione difesa idraulica centro abitato Senigallia (completam finanziam vari) | 1.000.000 |
| AN010A/10 | AN | Serra S. Quirico | Gola della Rossa-perim in corso FRANA R4 | disgaggi e barriere paramassi | 250.000 |
| AP011A/10 | AP | Acquaviva Picena | Capoluogo Versante Nord FRANA R3 | Consolidamento | 400.000 |
| AP012A/10 | AP | Acquasanta Terme | Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4 | Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS) | 300.000 |
| AP013A/10 | AP | Arquata d.Tronto | Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4 | Disgaggi/consolidamento frana crollo | 300.000 |
| AP014A/10 | AP | Cossignano | versante Nord capoluogo FRANA R3 | Consolidamento | 500.000 |
| AP015A/10 | AP | Force | Versante Ovest di Montetorre FRANA R3 | Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio | 1.500.000 |
| AP016A/10 | AP | Palmiano | capol vers SUD-da perimetrare FRANA R3 | Regimazione idrica, riprofilatura vers | 250.000 |
| AP017A/10 | AP | San Benedetto | Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3 | Consolidamento | 500.000 |
| AP018A/10 | AP | Fiume Tronto | AP-Marino del Tronto ESOND E4 | consolidamento briglia | 1.100.000 |
| AP019A/10 | AP | Fiume Tronto | Spinetoli ESOND E3 | riparazione argine | 400.000 |
| FM020A/10 | FM | Altidona | Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4 | completamento consolidamento parete rocciosa | 300.000 |
| FM021A/10 | FM | Campofilone | Ponte Nina - Rio Canale ESOND R3 | messa in sicurezza idraulica foce | 300.000 |
| FM022A/10 | FM | Fermo | Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3 | Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto | 200.000 |
| FM023A/10 | FM | Fermo | Marina Palmense ESOND R4 | Adeguamento sez idraul. Fsso Torre | 250.000 |
| FM024A/10 | FM | Lapedona | Centro storico - versante nord FRANA R4 | Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico | 700.000 |
| FM025A/10 | FM | Monsampietro M. | S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3 | Consolidam versante con regimazione acque | 200.000 |
| FM026A/10 | FM | Montefalcone App.no | capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4 | Cons Versante SUD | 600.000 |
| FM027A/10 | FM | Montefortino | Capol -Via Circonvallazione ESOND R4 | opere di sostegno, difesa spondale | 400.000 |
| FM028A/10 | FM | Torre San Patrizio | Cupaggio FRANA R3 | consolidamento versante e sistemazione idrogeologica | 300.000 |
| FM029A/10 | FM | Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina | Foce Ete Vivo ESOND R4 | Manutenzione straordin, arginature | 800.000 |
| MC030A/10 | MC | Belforte del Chienti | Versante orientale abitato FRANA R3 | trincee drenanti, palificate, riprofilature | 500.000 |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Codice | Prov. | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| MC031A/10 | MC | Fiumi Chienti e Potenza | Chienti: Civitanova, Corridonia, Tolentino (R4, R3); Potenza: Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia, Pollenza, San Severino, Fiuminata (R4, R3) | opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti | 600.000 |
| MC032A/10 | MC | Cingoli | Centro abitato FRANA R3 F-14-0947 | consolidamento centro abitato | 800.000 |
| MC033A/10 | MC | Civitanova Marche | Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3 | Consolidamento | 400.000 |
| MC034A/10 | MC | Treia | Piangiano FRANA R3 | Risanamento movimento franoso | 700.000 |
| MC035A/10 | MC | Visso | Fosso Valle di Norcia ESOND R4 | Regim idraulica adeg sez e sist amb (300.000) | 300.000 |
| MC036A/10 | MC | Ussita | Fosso Valruscio ESOND R4 | Regimazione idraulica e ripristina sez defl (400.000) | 400000 |
| MC037A/10 | MC | CastelSAng. Nera | M Rotondo-M-.Prata ESOND R4 | Valanghe (300.000) | 300000 |
| MC038A/10 | MC | Porto Recanati | Lido delle Nazioni COSTA - assim R4 | interventi di difesa della costa | 4.500.000 |
| PU039A/10 | PU | Acqualagna-Fermignano | Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099 | opere di protezione fenomeni di crollo | 100.000 |
| PU040A/10 | PU | Borgo Pace | Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3 | riduzione rischio idrogeologico | 300.000 |
| PU041A/10 | PU | Cantiano | Capoluogo - T. Tenetra - ESOND R4 | riduzione rischio idrogeologico | 250.000 |
| PU042A/10 | PU | Frontone | Castello - perimetr in corso | consolidam movim franoso | 250.000 |
| PU043A/10 | PU | Macerata Feltria | Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA | palificata, trincee drenanti | 180.000 |
| PU044A/10 | PU | Montecalvo in Foglia | Fiume Foglia tra Ca' Gallo e lago Schieti ESOND R4 | Messa in sicurezza | 300.000 |
| PU045A/10 | PU | Montelabbate | capoluogo - area municipio FRANA R3 | consolidamento frana | 400.000 |
| PU046A/10 | PU | Pesaro | Chiusa di Ginestreto ESOND PESARO R4 | Cassa di espansione a difesa centro urbano Pesaro | 2.500.000 |
| PU047A/10 | PU | Pesaro | Fiorenzuola di Focara FRANA R4 | messa in sicurezza centro abitato | 800.000 |
| PU048A/10 | PU | Pesaro | Colle Ardizio FRANA CROLLO R4 | messa in sicurezza infrastr. ril. naz. | 800.000 |
| PU049A/10 | PU | Piobbico | M. Montiego-capol FRANA R3-R4 | Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego | 200.000 |
| PU050A/10 | PU | Sassocorvaro | Versante NW - Centro storico FRANA R4 | cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee | 270.000 |
| PU051A/10 | PU | S. Ippolito | Pian di Rose - F-05-0579 R4 | bonifica versante NW | 300.000 |
| PU052A/10 | PU | Fano | Via Ruggeri COSTA - assim R4 | interventi di difesa della costa | 3.200.000 |
| | | | **TOTALE COMPLESSIVO ACCORDO DI PROGRAMMA** | | **35.900.000,00** |

Successivamente la Regione Marche, con nota n. 854 del 25/05/2012 dell'Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi, ha comunicato gli interventi proposti ai fini del finanziamento di cui alla Delibera CIPE 20 gennaio 2012.

Tale comunicazione è stata prodotta anche in considerazione della ipotesi di rimodulazione dell'accordo richiesta dal MATTM con nota n. 6824/TRI/DI del 2 marzo 2011. Vengono indicate pertanto al contempo anche gli interventi che trovano copertura, totale o parziale, a valere sulle risorse FAS statali a quella data impegnate e/o trasferite, gli interventi che al quel momento restavano ancora privi di indicazioni circa la loro copertura finanziaria e gli interventi da porre nella parte programmatica dell'atto integrativo di successiva predisposizione.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Con la nota di regione Marche n. 854 del 25/05/2012 di fatto si scompone l'allegato "1" Tab. A1 dell'Accordo di Programma in più sottoelenchi, in funzione del diverso tipo di finanziamento posto a copertura o meno degli interventi, nonché della parte programmatica, come di seguito indicato.

➢ INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI ATTIVATI SUI FONDI DISPONIBILI

| Codice | Prov | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo | Disponibile | Fabbisogno | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN002A/10 | AN | Genga | Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4 | Disgaggi e barriere paramassi | 400.000 | 400.000,00 | | 1 |
| AP012A/10 | AP | Acquasanta Terme | Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4 | Disgaggi, barriere (cofinanz ANAS) | 300.000 | 300.000,00 | | 2 |
| PU039A/10 | PU | Acqualagna-Fermignano | Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099 | Opere di protezione fenomeni di crollo | 100.000 | 100.000,00 | | 3 |
| PU049A/10 | PU | Piobbico | M. Montiego-capol FRANA R3-R4 | Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego | 200.000 | 200.000,00 | | 4 |
| FM024A/10 | FM | Lapedona | Centro storico - versante nord FRANA R4 | Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico | 700.000 | 700.000,00 | | 5 |
| PU040A/10 | PU | Borgo Pace | Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3 | Riduzione rischio idrogeologico | 300.000 | 300.000,00 | | 6 |
| MC031A/10 | MC | Fiumi Chienti e Potenza | Chienti: Civitanova, Corridonia, Tolentino (R4, R3), Potenza: Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia, Pollenza, San Severino, Fiuminata (R4, R3) | Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti | 600.000 | 600.000,00 | | 7 |
| AP019A/10 | AP | Fiume Tronto | Spinetoli ESOND E3 | Riparazione argine | 400.000 | 400.000,00 | | 8 |
| FM021A/10 | FM | Campofilone | Ponte Nina - Rio Canale ESOND R3 | Messa in sicurezza idraulica foce | 300.000 | 300.000,00 | | 9 |
| FM028A/10 | FM | Torre San Patrizio | Cupaggio FRANA R3 | Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica | 300.000 | 300.000,00 | | 10 |
| FM027A/10 | FM | Montefortino | Capol -Via Circonvallazione ESOND R4 | Opere di sostegno, difesa spondale | 400.000 | 400.000,00 | | 11 |
| AP015A/10 | AP | Force | Versante Ovest di Montetorre FRANA R3 | Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio - *(1° stralcio completamento)* | 1.500.000 | 1.130.626,62 | | 12 |
| | | | *TOTALE INTERVENTI DA ESEGUIRE CON SOMME GIA' IMPEGNATE* | | | 5.130.626,62 | | |

➢ INTERVENTI RICOMPRESI IN DELIBERA CIPE 6/2012

| Codice | Prov | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo | Disponibile | Fabbisogno | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP015A/10 | AP | Force | Versante Ovest di Montetorre FRANA R3 | ~~Completamento lavori di~~ somma urgenza per la riduzione del rischio ***(2° stralcio completamento)*** | 1.500.000 | | **369.373,38** | 1 |
| MC038A-1/10 | MC | Porto Recanati | Lido delle Nazioni COSTA - assim R4 | Interventi di difesa della costa | 4.210.000 | | **4.210.000,00** | 2 |
| MC037A/10 | MC | CastelSAng. Nera | M Rotondo-M-.Prata ESOND R4 | Valanghe | 300.000 | | **300.000,00** | 3 |
| PU048A/10 | PU | Pesaro | Colle Ardizio FRANA CROLLO R4 | Messa in sicurezza infrastr. ril. naz. | 800.000 | | **800.000,00** | 4 |
| FM026A/10 | FM | Montefalcone App.no | capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4 | Cons Versante SUD | 600.000 | | **600.000,00** | 5 |
| PU051A/10 | PU | S. Ippolito | Pian di Rose - F-05-0579 R4 | Bonifica versante NW | 300.000 | | **300.000,00** | 6 |
| FM029A/10 | FM | Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina | Foce Ete Vivo ESOND R4 | Manutenzione straordin. arginature | 800.000 | | **800.000,00** | 7 |
| AP013A/10 | AP | Arquata d.Tronto | Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4 | Disgaggi/consolidamento frana crollo | 300.000 | | **300.000,00** | 8 |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Codice | Prov | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo | Disponibile | Fabbisogno | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC032A/10 | MC | Cingoli | Centro abitato FRANA R3 F-14-0947 | Consolidamento centro abitato | 800.000 | | 800.000,00 | 9 |
| FM020A/10 | FM | Altidona | Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4 | Completamento consolidamento parete rocciosa | 300.000 | | 300.000,00 | 10 |
| AP018A/10 | AP | Fiume Tronto | AP-Marino del Tronto ESOND E4 | Consolidamento briglia | 1.100.000 | | 1.100.000,00 | 11 |
| PU047A/10 | PU | Pesaro | Fiorenzuola di Focara FRANA R4 | Messa in sicurezza centro abitato | 800.000 | | 800.000,00 | 12 |
| AN004A/10 | AN | Sirolo | Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4 | Tiranti - reti protezione | 750.000 | | 750.000,00 | 13 |
| MC033A/10 | MC | Civitanova Marche | Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3 | Consolidamento | 400.000 | | 400.000,00 | 14 |
| AP017A/10 | AP | San Benedetto | Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3 | Consolidamento | 500.000 | | 500.000,00 | 15 |
| FM022A/10 | FM | Fermo | Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3 | Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto | 200.000 | | 200.000,00 | 16 |
| PU050A/10 | PU | Sassocorvaro | Versante NW - Centro storico FRANA R4 | Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee | 270.000 | | 270.000,00 | 17 |
| FM025A/10 | FM | Monsampietro M. | S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3 | Consolidam versante con regimazione acque | 200.000 | | 200.000,00 | 18 |
| PU043A/10 | PU | Macerata Feltria | Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA | Palificata, trincee drenanti | 180.000 | | 180.000,00 | 19 |
| PU045A/10 | PU | Montelabbate | capoluogo - area municipio FRANA R3 | Consolidamento frana | 400.000 | | 400.000,00 | 20 |
| | | | | ***TOTALE DA ESEGUIRE CON FONDI FAS L. 183/2011 art. 33, c.omma3*** | | | 13.579.373,38 | |

➢ INTERVENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 AdP ATTUALMENTE PRIVI DI COPERTURA FINANZIARIA

| Codice | Prov | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo | Disponibile | Fabbisogno | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN001A/10 | AN | Fabriano | Madonna delle Grotte FRANA CROLLO R4 | Barriere paramassi (completamento) | 150.000 | | 150.000,00 | 1 |
| FM023A/10 | FM | Fermo | Marina Palmense ESOND R4 | Adeguamento sez idraul. Fsso Torre | 250.000 | | 250.000,00 | 2 |
| AN009A/10 | AN | Senigallia | Bettolelle- Brugnetto ESOND R4 | Cassa di espansione difesa idraulica centro abitato Senigallia (completam finanziam vari) | 1.000.000 | | 1.000.000,00 | 3 |
| AN006A/10 | AN | Falconara M.Ma | Fraz. Castelferretti ESOND R4 | Mitigazione Fossi S.Sebastiano, Rigatta, Cannettacci (OPCM 3548/2006 + PS2006) | 1.500.000 | | 1.500.000,00 | 4 |
| AN010A/10 | AN | Serra S. Quirico | Gola della Rossa-perim in corso FRANA R4 | Disgaggi e barriere paramassi | 250.000 | | 250.000,00 | 5 |
| PU044A/10 | PU | Montecalvo in Foglia | Fiume Foglia tra Ca' Gallo e lago Schieti ESOND R4 | Messa in sicurezza | 300.000 | | 300.000,00 | 6 |
| AP011A/10 | AP | Acquaviva Picena | Capoluogo Versante Nord FRANA R3 | Consolidamento | 400.000 | | 400.000,00 | 7 |
| AP014A/10 | AP | Cossignano | versante Nord capoluogo FRANA R3 | Consolidamento | 500.000 | | 500.000,00 | 8 |
| PU042A/10 | PU | Frontone | Castello - perimetr in corso | Consolidam movim franoso | 250.000 | | 250.000,00 | 9 |
| PU052A/10 | PU | Fano | Via Ruggeri COSTA - assim R4 | Interventi di difesa della costa | 3.200.000 | | 3.200.000,00 | 10 |
| AN007A/10 | AN | Castelfidardo | MonteCamillone ESOND R4 | Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006) | 1.200.000 | | 1.200.000,00 | 11 |
| AN008A/10 | AN | Osimo | Osimo Stazione ESOND R4 | Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006) | 1.200.000 | | 1.200.000,00 | 12 |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Codice | Prov | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo | Disponibile | Fabbisogno | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN005A/10 | AN | Falconara M.Ma | Fraz. Fiumesino ESOND R4 | Mitigaz rischio idraulico Fiume Esino | 1.400.000 | | **1.400.000,00** | 13 |
| PU041A/10 | PU | Cantiano | Capoluogo - T. Tenetra - ESOND R4 | Riduzione rischio idrogeologico | 250.000 | | **250.000,00** | 14 |
| MC035A/10 | MC | Visso | Fosso Valle di Norcia ESOND R4 | Regim idraulica adeg sez e sist amb (300.000) | 300.000 | | **300.000,00** | 15 |
| MC034A/10 | MC | Treia | Piangiano FRANA R3 | Risanamento movimento franoso | 700.000 | | **700.000,00** | 16 |
| MC030A/10 | MC | Belforte del Chienti | Versante orientale abitato FRANA R3 | Trincee drenanti. palificate, riprofilature | 500 000 | | **500.000,00** | 17 |
| AP016A/10 | AP | Palmiano | capol vers SUD-da perimetrare FRANA R3 | Regimazione idrica, riprofilatura vers | 250.000 | | **250.000,00** | 18 |
| | | | RISORSE RESIDUE DA REPERIRE PER ULTERIORE FASE DEL PROGRAMMA | | | | **13.600.000,00** | |

➢ INTERVENTI DA PORRE IN FASE PROGRAMMATIVA NELL'ATTO INTEGRATIVO DA PREDISPORRE

| Codice | Prov | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo | Disponibile | Fabbisogno | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC038A-2/10 | MC | Porto Recanati | Lido delle Nazioni COSTA - assim R4 | Interventi di difesa della costa | 290.000 | | **290.000,00** | 1 |
| PU046A/10 | PU | Pesaro | Chiusa Ginestreto ESOND PESARO R 4 | Cassa di espansione a difesa centro urbano Pesaro | 2.500.000 | | **2.500.000,00** | 2 |
| MC036A/10 | MC | Ussita | Fosso Valruscio ESOND R4 | Regimazione idraulica e ripristino sezione di deflusso | 400.000 | | **400.000,00** | 3 |
| AN003A/10 | AN | Serra San Quirico | Domo R2 - RICLASS FRANA R3/4 | Palificata e drenaggi | 400.000 | | **400.000,00** | 4 |
| | | | ***RISORSE RESIDUE DA REPERIRE PER FASE PROGRAMMATICA (10%)*** | | | | **3.590.000,00** | |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 3.2. INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI ATTIVATI SUI FONDI DISPONIBILI

Ad inizio dell'anno 2012 la disponibilità delle somme versate (Euro 3.113.545,59), nonché la prevedibile disponibilità entro brevi termini delle somme impegnate (Euro 2.017.081,03), ha permesso quindi di avviare la fase di attuazione delle attività previste, previa necessità di operare tra gli interventi aventi più celere cantierabilità, oltre che urgenza, una forte selezione.

A tal fine si è preso atto della comunicazione in data 20/02/2012 dell'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche al MATTM, conseguente alla citata riunione del 30/01/2012, contenete la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche, ordinati dalla Regione Marche singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall'importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.

Sulla base di tale tabella, considerando le priorità espresse, si è quindi convenuto con la regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma selezionando allo scopo i primi interventi in elenco fino alla concorrenza dell'importo complessivo delle somme a quel momento disponibili nonché impegnate (Euro 5.130.626,62). Ciò di fatto ha condotto alla individuazione dei primi 12 interventi, in quanto indicati dalla Regione Marche come maggiormente prioritari, per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00 (n.b. di cui Euro *369.373,38 a valere su quota parte dell'intervento previsto in comune di Force, sono relative alle risorse di cui alla Del. CIPE n. 6/2012).*

Tali interventi inoltre sono diventati di fatto 14, sempre per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00, in conseguenza della scomposizione in tre distinti interventi dell'intervento :

- MC031A/10 - Comuni di Civitanova, Corridonia, Tolentino, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati (MC). Località Fiumi Chienti e Potenza. Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti. 600.000,00 Euro.

Ragion per cui si è proceduto ad una serie di incontri con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati a tali interventi. Nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento.

Di seguito si riporta l'elenco di tali interventi, corredato delle indicazioni inerenti l'ente avvalso (soggetto attuatore), il Responsabile del procedimento, i codici CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG (Codice Identificativo di Gara) nonché le date di stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento:

| Codice | Prov. | Comune | Importo | Ente avvalso | RUP | CUP | CIG | Ordinanza | Convenzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN002A/10 | AN | Genga | 400.000 | Comune di Genga | Ing. Paolo Loretelli | D37H12000750001 | 4782378F28 | 12/06/2012 | 18/06/2012 |
| AP012A/10 | AP | Acquasanta Terme | 300.000 | Provincia di Ascoli Piceno | Arch. Emidio Cinesi | I62J12000040001 | 47115974D7 | 12/06/2012 | 19/06/2012 |
| AP015A/10 | MC | Force | 1.500.000 | Comune di Force (AP) | Geom. Amedeo Vagnoni | H88G13000000001 | 49333243C0 | 29/11/2012 | 20/12/2012 |
| AP019A/10 | AP | Spinetoli | 400.000 | Provincia di Ascoli Piceno | Arch. Emidio Cinesi | I49H13000010001 | 4919301F97 | 27/09/2012 | 04/12/2012 |
| FM021A/10 | FM | Campofilone | 300.000 | Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM) | Ing. Riccardo Treggiari | G49H12000290001 | 5005229D9F | 27/09/2012 | 04/12/2012 |
| FM024A/10 | FM | Lapedona | 700.000 | Provincia di Fermo | Ing. Stefano Babini | C99H11000750001 | 49564911C4 | 12/06/2012 | 19/06/2012 |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Codice | Prov. | Comune | Importo | Ente avvalso | RUP | CUP | CIG | Ordinanza | Convenzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM027A/10 | FM | Montefortino | 400.000 | Provincia di Fermo | Ing. Stefano Babini | C69H11000920001 | 4956580B33 | 29/11/2012 | 04/12/2012 |
| FM028A/10 | FM | Torre San Patrizio | 300.000 | Provincia di Fermo | Ing. Stefano Babini | C49H11000450001 | 4956562C58 | 27/09/2012 | 04/12/2012 |
| MC031A-1/10 | MC | Macerata e Montecassiano | 169.000 | Provincia di Macerata | Ing. Stefania Tibaldi | F19H12000160001 | 4768950608 | 23/07/2012 | 31/07/2012 |
| MC031A-2/10 | MC | Macerata e Corridonia | 200.000 | Provincia di Macerata | Ing. Stefania Tibaldi | F89H12000310001 | 4768807008 | 23/07/2012 | 31/07/2012 |
| MC031A-3/10 | MC | Macerata, Recanati e Montelupone | 231.000 | Provincia di Macerata | Ing. Stefania Tibaldi | F99H12000190001 | 4768601607 | 23/07/2012 | 31/07/2012 |
| PU039A/10 | PU | Acqualagna-Fermignano | 100.000 | Provincia di Pesaro e urbino | Geom. Luciano Lombardi | B43B12000100001 | 4909009261 | 12/06/2012 | 19/06/2012 |
| PU040A/10 | PU | Borgo Pace | 300.000 | C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU) | Geom. Renato Dini | I59H12000120001 | 490392923B | 12/06/2012 | 19/06/2012 |
| PU049A/10 | PU | Piobbico | 200.000 | Comune di Piobbico (PU), Prov. Pesaro Urbino | Geom. Brenno Trufelli | I33B10000490001 | 43709573D2 | 12/06/2012 | 19/06/2012 |

Per tutti questi interventi, ad eccezione del solo intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), le amministrazioni convenzionate hanno rappresentato che le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazione stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità.

Ne consegue un significativo risparmio in termini di spesa, in quanto per tali interventi le spese tecniche connesse alla realizzazione dell'appalto risultano contenute nel valore del 2% dell'importo lavori, in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione di cui all'art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006.

I risparmi in tal senso conseguiti, rispetto a quanto sarebbe occorso in caso di ricorso a professionisti esterni, hanno permesso di destinare maggiori risorse al corrispondente importo dei lavori.

Nel solo caso dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), l'ente avvalso ha rappresentato che per le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006), l'amministrazione comunale non ha nel proprio organico idonee professionalità che possano seguire le progettazioni e la direzione lavori, e pertanto per l'espletamento dell'intervento dovrà avvalersi del supporto di professionisti esterni.

In tal caso l'autorizzazione ad avvalersi di professionisti esterni è stata concessa all'ente richiedente, con la condizione di contenere tali spese entro determinati limiti, come definiti nel documento "Norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", approvate dal Commissario Straordinario con decreto n. 1/2012 del 18/05/2012.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 3.3. INTERVENTI ATTIVATI SUI FONDI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi.

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto opportuno segnalare alla Regione Marche che, stante le probabili e presumibili condizioni di celerità nella attuazione degli interventi richieste dal CIPE ai fini della erogazione dei fondi, occorreva procedere con l'individuare procedure condivise che consentano una regolare attuazione degli interventi ricompresi nell'elenco di cui sopra.

Definita la procedura attuativa da adottare, si è quindi proceduto ad una serie di incontri con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati a tali interventi. Nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento.

Complessivamente si tratta di n. 19 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 13.210.000,00.

A questi interventi ed al loro relativo importo va inoltre sommato l'importo di Euro 369.373,38 posto quale quota parte a completamento dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), di cui al paragrafo precedente, il che porta il valore del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012 a complessivi Euro 13.579.373,38.

Di seguito si riporta l'elenco di tali interventi, corredato delle indicazioni inerenti l'ente avvalso (soggetto attuatore), il Responsabile del procedimento, i codici CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG (Codice Identificativo di Gara) nonché le date di stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento:

| Codice | Prov. | Comune | Importo | Ente avvalso | RUP | CUP | CIG | Ordinanza | Convenzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC038A-1/10 | MC | Porto Recanati | 4.210.000 | Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE | Geom. Daniele Re | I99H13000110000 | 5098136AE8 | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| MC037A/10 | MC | CastelSAng. Nera | 300.000 | Comune di CastelSAng. Nera | Geom. Giovanni Battista Ricci | F49H12000360002 | 5028805D27 | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| PU048A/10 | PU | Pesaro | 800.000 | Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2 | Dott. Luigi Alberto Tosti | B73B12000390001 | 4910587894 | 20/12/2012 | 20/12/2012 |
| FM026A/10 | FM | Montefalcone App.no | 600.000 | Comune di Montefalcone App.no | Geom. Domenico Procaccini | F55D12000160003 | 5125191169 | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| PU051A/10 | PU | S. Ippolito | 300.000 | Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino | Ing. Francesco Passetti | F35D12000290001 | 4921540748 | 20/12/2012 | 20/12/2012 |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Codice | Prov. | Comune | Importo | Ente avvalso | RUP | CUP | CIG | Ordinanza | Convenzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM029A/10 | FM | Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina | 800.000 | Provincia di Fermo | Ing. Stefano Babini | C69H11000930001 | 4956603E2D | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| AP013A/10 | AP | Arquata d.Tronto | 300.000 | Provincia di Ascoli Piceno | Arch. Emidio Cinesi | I22J12000210001 | 49002863EE | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| MC032A/10 | MC | Cingoli | 800.000 | Comune di Cingoli | Arch. Manuela Giannobi | J62J11000340001 | 4910049C9A | 20/12/2012 | 20/12/2012 |
| FM020A/10 | FM | Altidona | 300.000 | Provincia di Fermo | Ing. Stefano Babini | C19H11000600001 | 4956630478 | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| AP018A/10 | AP | Fiume Tronto | 1.100.000 | Provincia di Ascoli Piceno | Ing. Fernando Mistichelli | I32J12000250001 | 4900430AC1 | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| PU047A/10 | PU | Pesaro | 800.000 | Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2 | Dott. Tiberi Vincenzo | B72J11000260001 | 491066481F | 20/12/2012 | 20/12/2012 |
| AN004A/10 | AN | Sirolo | 750.000 | Comune di Sirolo | Arch. Mario Maraschioni | I43B13000020001 | 493257272D | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| MC033A/10 | MC | Civitanova Marche | 400.000 | Comune di Civitanova Marche | Ing. Roberto Guarnieri | E77H11002860002 | 492877167E | 20/12/2012 | 20/12/2012 |
| AP017A/10 | AP | San Benedetto | 500.000 | Comune di San Benedetto | Ing. Enrico Offidani | F85D13000000001 | 49583396C7 | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| FM022A/10 | FM | Fermo | 200.000 | Provincia di Fermo | Ing. Stefano Babini | C69H11000940001 | 4956640CB6 | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| PU050A/10 | PU | Sassocorvaro | 270.000 | Comune di Sassocorvaro | Arch. Marco Maria Rondini | I43B12000260001 | 4989001DDA | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| FM025A/10 | FM | Monsampietro M. | 200.000 | Provincia di Fermo | Ing. Stefano Babini | C39H11000450001 | 49566168E9 | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| PU043A/10 | PU | Macerata Feltria | 180.000 | Comune di Macerata Feltria | Geom. Emanuele Santini | F49B12000050001 | 4910185CD5 | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| PU045A/10 | PU | Montelabbate | 400.000 | Comune di Montelabbate | Arch. Fausto Virgilio Dimatera | J88C10000930001 | 5021398CB4 | 21/12/2012 | 21/12/2012 |

Per la maggior parte di questi interventi, ovvero ad eccezione dei soli interventi sotto indicati, le amministrazioni convenzionate hanno rappresentato che le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazione stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità.

Ne consegue un significativo risparmio in termini di spesa, in quanto per tali interventi le spese tecniche connesse alla realizzazione dell'appalto risultano contenute nel valore del 2% dell'importo lavori, in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione di cui all'art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006.

I risparmi in tal senso conseguiti, rispetto a quanto sarebbe occorso in caso di ricorso a professionisti esterni, hanno permesso di destinare maggiori risorse al corrispondente importo dei lavori.

Nel solo caso dei seguenti interventi:

| Codice | Prov. | Comune | Importo | Ente avvalso | RUP | CUP | CIG | Ordinanza | Convenzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC037A/10 | MC | CastelSAng. Nera | 300.000 | Comune di CastelSAng. Nera | Geom. Giovanni Battista Ricci | F49H12000360002 | 5028805D27 | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| FM026A/10 | FM | Montefalcone App.no | 600.000 | Comune di Montefalcone App.no | Geom. Domenico Procaccini | F55D12000160003 | 5125191169 | 21/12/2012 | 21/12/2012 |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Codice | Prov. | Comune | Importo | Ente avvalso | RUP | CUP | CIG | Ordinanza | Convenzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN004A/10 | AN | Sirolo | 750.000 | Comune di Sirolo | Arch. Mario Maraschioni | I43B13000020001 | 493257272D | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| AP017A/10 | AP | San Benedetto | 500.000 | Comune di San Benedetto | Ing. Enrico Offidani | F85D13000000001 | 49583396C7 | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| PU050A/10 | PU | Sassocorvaro | 270.000 | Comune di Sassocorvaro | Arch. Marco Maria Rondini | I43B12000260001 | 4989001DDA | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| PU043A/10 | PU | Macerata Feltria | 180.000 | Comune di Macerata Feltria | Geom. Emanuele Santini | F49B12000050001 | 4910185CD5 | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| PU045A/10 | PU | Montelabbate | 400.000 | Comune di Montelabbate | Arch. Fausto Virgilio Dimatera | J88C10000930001 | 5021398CB4 | 21/12/2012 | 21/12/2012 |

l'ente avvalso ha rappresentato che per le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006), l'amministrazione comunale non ha nel proprio organico idonee professionalità che possano seguire le progettazioni e la direzione lavori, e pertanto per l'espletamento dell'intervento dovrà avvalersi del supporto di professionisti esterni.

In tal caso l'autorizzazione ad avvalersi di professionisti esterni è stata concessa all'ente richiedente, con la condizione che per tutte le attività tecniche di progettazione, di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, siano esse riferite a prestazioni professionali normali, speciali e accessorie, comprese le attività tecnico-amministrative collegate e ogni altra spesa, che non siano svolte al suo interno e con personale della propria struttura, l'ente avvalso si impegna a rispettare i limiti di spesa indicati dal commissario nel documento "Norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", approvate dal Commissario Straordinario con decreto n. 1/2012 del 18/05/2012, nonché di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di tale natura.

## 3.4. INTERVENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DELL'ADP ATTUALMENTE PRIVI DI COPERTURA FINANZIARIA

Alla data del 24 giugno 2014 non si è ancora proceduto alla redazione di ulteriori Ordinanze e/o Convenzioni di avvalimento, in quanto risultano prodotte tutte le ordinanze e relative convenzioni di avvalimento inerenti tutti gli interventi al momento coperti da finanziamento, ovvero di cui ai fondi già disponibili in contabilità speciale intestata al Commissario nonché alle risorse destinate dalla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto degli interventi del 26/10/2012.

Tali interventi, al momento avviati, risultano essere quelli rappresentati a maggior priorità progressiva tra quelli indicati dalla Regione Marche, ai fini della presa d'atto del CIPE, con nota Prot. n. 854 del 25/05/2012.

Parimenti, non risultano ancora avviati tutti gli interventi indicati nella citata nota della Regione Marche 854/2012 quali privi di copertura finanziaria, ed ovvero :

- n. 18 interventi per Complessivi Euro 13.600.000,00 (indicate come "*Risorse residue da reperire per ulteriore fase del programma*");
- n. 3 + (1) interventi per Complessivi Euro 3.590.000,00 (indicate come "*Risorse residue da reperire per fase programmatica (10%)*");

stante la perdurante mancanza di copertura finanziaria degli stessi, protratta fino al periodo in questione, associata ad una mancanza di comunicazioni, da parte dei soggetti istituzionali sottoscrittori dell'accordo di Programma, su possibili prospettive di finanziamento futuro.

Gli interventi, di cui all'Allegato 1 dell'Accordo di Programma, attualmente privi di copertura finanziaria sono i seguenti:

| Codice | Prov | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN001A/10 | AN | Fabriano | Madonna delle Grotte FRANA CROLLO R4 | Barriere paramassi (completamento) | 150.000 | 1 |
| FM023A/10 | FM | Fermo | Marina Palmense ESOND R4 | Adeguamento sez idraul. Fsso Torre | 250.000 | 2 |
| AN009A/10 | AN | Senigallia | Bettolelle- Brugnetto ESOND R4 | Cassa di espansione difesa idraulica centro abitato Senigallia (completam finanziam vari) | 1.000.000 | 3 |
| AN006A/10 | AN | Falconara M.Ma | Fraz. Castelferretti ESOND R4 | Mitigazione Fossi S.Sebastiano, Rigatta, Cannettacci (OPCM 3548/2006 + PS2006) | 1.500.000 | 4 |
| AN010A/10 | AN | Serra S. Quirico | Gola della Rossa-perim in corso FRANA R4 | Disgaggi e barriere paramassi | 250.000 | 5 |
| PU044A/10 | PU | Montecalvo in Foglia | Fiume Foglia tra Ca' Gallo e lago Schieti ESOND R4 | Messa in sicurezza | 300.000 | 6 |
| AP011A/10 | AP | Acquaviva Picena | Capoluogo Versante Nord FRANA R3 | Consolidamento | 400.000 | 7 |
| AP014A/10 | AP | Cossignano | versante Nord capoluogo FRANA R3 | Consolidamento | 500.000 | 8 |
| PU042A/10 | PU | Frontone | Castello - perimetr in corso | Consolidam movim franoso | 250.000 | 9 |
| PU052A/10 | PU | Fano | Via Ruggeri COSTA - assim R4 | Interventi di difesa della costa | 3.200.000 | 10 |
| AN007A/10 | AN | Castelfidardo | MonteCamillone ESOND R4 | Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006) | 1.200.000 | 11 |
| AN008A/10 | AN | Osimo | Osimo Stazione ESOND R4 | Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006) | 1.200.000 | 12 |
| AN005A/10 | AN | Falconara M.Ma | Fraz. Fiumesino ESOND R4 | Mitigaz rischio idraulico Fiume Esino | 1.400.000 | 13 |
| PU041A/10 | PU | Cantiano | Capoluogo - T. Tenetra - ESOND R4 | Riduzione rischio idrogeologico | 250.000 | 14 |
| MC035A/10 | MC | Visso | Fosso Valle di Norcia ESOND R4 | Regim idraulica adeg sez e sist amb (300.000) | 300.000 | 15 |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Codice | Prov | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC034A/10 | MC | Treia | Piangiano FRANA R3 | Risanamento movimento franoso | 700.000 | 16 |
| MC030A/10 | MC | Belforte del Chienti | Versante orientale abitato FRANA R3 | Trincee drenanti, palificate, riprofilature | 500.000 | 17 |
| AP016A/10 | AP | Palmiano | capol vers SUD-da perimetrare FRANA R3 | Regimazione idrica, riprofilatura vers | 250.000 | 18 |

a cui vanno aggiunti gli interventi proposti da regione Marche con la citata nota Prot. n. 854 del 25/05/2012 per la fase programmatica, anch'essi attualmente privi di copertura finanziaria, che sono i seguenti:

| Codice | Prov | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo | Priorità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC038A-2/10 | MC | Porto Recanati | Lido delle Nazioni COSTA - assim R4 | Interventi di difesa della costa | 290.000 | 1 |
| PU046A/10 | PU | Pesaro | Chiusa Ginestreto ESOND PESARO R 4 | Cassa di espansione a difesa centro urbano Pesaro | 2.500.000 | 2 |
| MC036A/10 | MC | Ussita | Fosso Valruscio ESOND R4 | Regimazione idraulica e ripristino sezione di deflusso | 400.000 | 3 |
| AN003A/10 | AN | Serra San Quirico | Domo R2 - RICLASS FRANA R3/4 | Palificata e drenaggi | 400.000 | 4 |

Peraltro, per tali interventi, la Regione Marche nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012, per mezzo di una apposita relazione presentata in sede di riunione, ha rappresentato la *".... possibilità di traslocare, in sede di stipula dell'Atto Integrativo, alcuni interventi ricadenti nella tabella 1 dell'allegato 1 all'Accordo (quota Stato) in un nuovo elenco degli interventi di competenza regionale (ex tabella 2 dell'allegato 1) o nell'elenco degli interventi di fase programmatica (allegato 2 all'Accordo), e viceversa; l'individuazione degli interventi da collocare definitivamente nei due elenchi sarà fornita in un secondo tempo mediante Delibera di Giunta Regionale approvata in base agli esiti dell'esame da parte del CIPE del Piano Centro Nord ovvero, in assenza di informazioni sul completamento degli stanziamenti previsti dall'Accordo, a seguito della rivalutazione delle priorità."*

Pertanto, il Commissario ha ritenuto opportuno attendere, prima di procedere con l'attivazione dei restanti interventi, la stipula dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma ed il conseguente consolidamento del quadro degli interventi, proprio nell'intento di non creare difficoltà alla Regione Marche nel caso in cui, a seguito della rivalutazione delle priorità, fosse stato loro necessario modificare tale elenco di interventi.

Infatti, si sarebbe potuto procedere con la stipula delle relative Convenzioni, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, con la condizione che le stesse si sarebbero attivate in merito alla cronotempistica di attuazione ed impegni di spesa solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica dell'intervento. Ma ciò avrebbe poi vincolato la Regione Marche nell'ambito delle proprie valutazioni in sede di stesura dell'atto Integrativo.

Va qui rappresentato che, anche per le motivazioni sopra esposte, a partire dalla data del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012 il Commissario, naturalmente nell'ambito del proprio ruolo e responsabilità, ha più volte sollecitato ai rappresentanti di Regione Marche la necessità di dare corso all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, anche al fine di avviare, nelle more delle relative coperture economiche degli interventi, quantomeno le fasi propedeutiche connesse all'attuazione di tali ulteriori interventi.

## 3.5. INTERVENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PUNTO 2 - COFINANZIAMENTO REGIONALE

In particolare, gli interventi inseriti nell'Allegato 1, Punto 2 (Cofinanziamenti Territorio Regione Marche), dell'Accordo di programma del 25 novembre 2010, sono i seguenti:

| FONTI FINANZ | BENEFICIARIO/ ATTUATORE | INTERVENTO | TOTALE COFIN |
|---|---|---|---|
| | **ACCORDI DI PROGRAMMA tra EE.LL. REGIONALI e SOGGETTI PRIVATI** | | |
| *stipulato Acc. di Programma* | Prov. FM, Regione, Comuni Porto San Giorgio e Fermo, PRIVATI | opere strutturali mitigazione rischio idraulico | € 400.000,00 |
| *copertura attestata con DGR n. 17 del 14.01.2008* | Regione, Prov. AP, Comuni S. Benedetto T., Grottammare, Ripatransone, Acquaviva P., Consorzio Bon. Tronto | messa in sicurezza idraulica del Torrente Albula con una serie di casse di espansione a bocca tarata, adeguamenti alle sezioni idrauliche e rifacimento di alcuni attraversamenti esistenti | € 5.232.766,09 |
| *stipulato Accordo di Programma- cap. 42204220* | Regione, Prov. PU, Comune di Urbino | messa in sicurezza e riqualificazione ambientale area Lago di Schieti - Comune Urbino | € 100.000,00 |
| | | ***sub-totale*** | ***€ 5.732.766,09*** |
| | **COFINANZIAMENTO PRIVATI IN PROCEDIMENTI PUBBLICI** | | |
| | Prov. PU, Comune Pesaro | Del. CC Pesaro 121/2005: Disciplina Contributo privati per finanziam 1° cassa Espansione F. Foglia - loc. Chiusa Ginestreto | € 3.000.000,00 |
| | Prov. AN, Comune Castelfidardo | Contributo privati per interventi idraulici e casse di espansione (PS 2006 post alluvione An Sud) - Fosso Rigo | € 3.000.000,00 |
| | Regione, Prov. AN, Comuni Osimo | Contributo Autostrade SpA per opere di mitigazione e compensazione ambientale funzionali a arginature casse espansione e opere su golene e versanti (PS2006) | € 800.000,00 |
| | | ***sub-totale*** | ***€ 6.800.000,00*** |
| | **POR - FESR MARCHE - ASSE V - Progetti Integrati per la Valorizzazione del Territori** (N.B.: solo difesa del suolo) | | |
| *fondi impegnati con decreti PF Politiche Comunit. DDPF /POC03 nn. 52, 53, 54, 55, 56 del 25.06.10 a carico del capitolo 31402767 del bilancio reg.le 2010 e dei successivi esercizi finanziari* | Provincia PU | Mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Metauro | € 530.000,00 |
| | Prov. PU - Unione Pian del Bruscolo | Operazione "Fiume Foglia": Percorsi in sicurezza tra Natura e Cultura | € 150.000,00 |
| | Prov. PU - Comune di Petriano | Lavori di messa in sicurezza del Fosso del Razzo | € 250.000,00 |
| | Provincia AN | Manutenzione straordinaria biennale in aree PAI a rischio idrogeologico R3 e R4 Fiume Esino | € 749.717,01 |
| | Provincia AN | Manutenzione straordinaria biennale in aree PAI a rischio idrogeologico R3 e R4 Fiumi Misa e Cesano | € 749.717,01 |
| | Provincia AN | Manutenzione straordinaria biennale in aree PAI a rischio idrogeologico R3 e R4 Fiume Musone | € 749.717,01 |
| | Provincia AN | Manutenzione straordinaria reticoli idrografici aree PAI rischio R3 e R4 | € 750.848,98 |
| | Prov. AN - Comune di Chiaravalle | Realizzazione di un percorso lungo il fiume Esino | € 361.142,43 |
| | Prov. AN - Comune di Chiaravalle | Realizzazione di un percorso pedo-ciclabile di sorveglianza e fuga lungo la sponda sinistra del fiume Esino | € 134.430,44 |
| | Prov. AN - Comune di Senigallia | PercorriMisa_ Sistemazione di percorsi di controllo e di guardia lungo il corso del fiume Misa | € 674.999,50 |
| | Comune di Staffolo | Lavori di miglioramento idrogeologico e statico del versante in località Borgo San Sebastiano | € 30.000,00 |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| FONTI FINANZ | BENEFICIARIO/ ATTUATORE | INTERVENTO | TOTALE COFIN |
|---|---|---|---|
| | Comune di Cupramontana | Riassetto idrogeologico area PAI F-12-0829 a pericolosità P3 nella proprietà comunale Via S.Bartolomeo | € 70.000,00 |
| | Comune di Rosora | Lavori di bonifica e sistemazione dell'area verde comunale sita nel centro storico - versante contrada Pratelli - con pericolo di frana | € 200.000,00 |
| | Prov. FM - Comune Porto S. Giorgio | Lavori di mitigazione del rischio idraulico del fiume "Ete Vivo" | € 500.000,00 |
| | Provincia AP | Riqualificazione Fiume Aso | € 102.500,28 |
| | | ***sub-totale*** | ***€ 6.003.072,66*** |
| | **OTTO x MILLE (DPCM 27/11/2009 - Reg. Corte Conti 31/12/2009)** | | |
| *fondi già trasferiti dallo Stato agli ee.ll. attuatori* | Comune di Acquasanta Terme | Completamento del consolidamento delle frazioni Capodirigo e Peracchia soggette a movimenti gravitativi | € 796.800,00 |
| | Comune di Genga | Completamento dei lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti della strada comunale Frasassi vulnerata dal crollo di massi ricciosi e della strada di accesso al Santuario della Madonna di Frasassi vulnerate da frane da crollo | € 597.600,00 |
| | Provincia di PU | Arginatura del tratto terminale del fiume Metauro fino alla foce nel comune di Fano (PU) | € 597.600,00 |
| | | ***sub-totale*** | ***€ 1.992.000,00*** |
| | **TOTALE COFINANZIAMENTI TERRITORIO REGIONALE** | | ***€ 20.527.838,75*** |

In merito a tali interventi, il Commissario già con propria nota prot. n. 0010/2011/U del 4/07/2011 aveva chiesto alla Regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche di voler predisporre una relazione sullo stato dell'arte degli interventi inseriti nell'Allegato 1, Punto 2 (Cofinanziamenti Territorio Regione Marche), dell'Accordo di programma, che contenga tutti i dati relativi allo stato della progettazione e degli studi propedeutici necessari, agli atti di approvazione in linea tecnica, ai provvedimenti inerenti i finanziamenti emessi, all'avvenuta aggiudicazione dei lavori o comunque in generale sullo stato di attuazione degli interventi.

Al riguardo la Regione Marche già nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011 ha reso noto la necessità di operare delle modifiche agli interventi riportati nell'allegato 1 dell'accordo di programma quali "Cofinanziamenti territorio Regione Marche", ed ovvero che risultava necessario eliminare da tale elenco buona parte degli interventi in quanto a causa anche dei recenti eventi di dissesto e di esigenze urgenti di messa in sicurezza, risultano già avviati ed in parte conclusi

Quindi, nel corso del successivo Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012 la Regione Marche ha proposto, per mezzo di apposita relazione presentata in sede di riunione (ed in particolare al punto 4 della stessa), testualmente quanto segue:

> *Si propone alla valutazione del Comitato la richiesta di sostituire l'elenco degli interventi di cui all'allegato 1, tabella 2, dell'Accordo di Programma ("Cofinanziamenti territorio Regione Marche") con un nuovo elenco – comunque da definire in seguito, previa deliberazione della Giunta Regionale - da realizzarsi con fondi regionali già disponibili nel bilancio regionale, quindi immediatamente trasferibili alla contabilità speciale del Commissario Straordinario Delegato, per un importo complessivo di € 6.000.000,00 (di cui € 3.000.000,00 di risorse regionali e € 3.000.000,00 di fondi FAS già riprogrammati dalla Regione per il cofinanziamento dell'Accordo).*
>
> *Tale eventualità era richiamata nelle anticipazioni espresse nella seduta del Comitato del 28 luglio 2011, nella quale si riferiva la necessità di "operare delle modifiche agli interventi riportati nell'allegato ... in quanto a causa anche dei (recenti) eventi di dissesto e di esigenze urgenti di messa in sicurezza,*

*questi risultano già avviati e in parte conclusi", che a maggior ragione, stante il protrarsi dello stato di incertezza sullo sviluppo del programma, non può che essere confermata.*

*Pertanto, per motivazioni in parte analoghe a quelle riportate al punto 2 (urgenza di attuare ogni possibile iniziativa per affrontare, in carenza di risorse statali post-emergenza, la situazione critica venutasi a determinare con l'evento alluvionale del marzo 2011), e in relazione alla imprevedibile durata del percorso intrapreso dalla stipula dell'Accordo sino al momento attuale, si è verificata l'impossibilità di interrompere l'attuazione degli interventi -già finanziati con altri programmi- da parte degli enti locali.*

*Con riferimento alle diverse sezioni della tabella 2. "Cofinanziamenti territorio Regione Marche" di cui all'Accordo, allo stato attuale tutti gli interventi a suo tempo inseriti nelle sezioni "POR-FESR MARCHE – ASSE V – Progetti integrati per la valorizzazione dei territori" e "Otto per Mille (DPCM 27/11/2009") sono stati conclusi o almeno aggiudicati.*

*Per quanto riguarda la sezione "Accordi di Programma tra ee.ll. Regionali e soggetti privati", per due dei tre interventi previsti le procedure di autorizzazione sono state fortemente accelerate in quanto gli eventi alluvionali del marzo 2011 hanno colpito maggiormente la parte Sud della Regione (come si evince dal "Rapporto di evento" redatto e pubblicato dal Centro Funzionale Multirischi della Regione Marche).*

*Di tali interventi è prossima la realizzazione materiale con i finanziamenti pubblici o privati già disponibili, consistenti:*

- *in € 5.232.766,09 per le casse di espansione – in due stralci - sul torrente Albula in Comune di San Benedetto del Tronto;*
- *in € 400.000,00 come contributo di soggetti privati per interventi strutturali di mitigazione del rischio idraulico sul torrente Ete Vivo in Comune di Porto San Giorgio, in sinergia con gli interventi eseguiti in somma urgenza dalla Provincia di Fermo sulla parte terminale di quell'asta fluviale.*

*Resterebbe viceversa disponibile in linea teorica la somma di € 100.000,00 per l'intervento di "messa in sicurezza e riqualificazione ambientale dell'area Lago di Schieti" (Comune di Urbino), connesso e funzionale all'intervento inserito nell'elenco tabella 1 (quota statale) dell'Accordo (messa in sicurezza del F. Foglia in Comune di Montecalvo in Foglia-Provincia di Pesaro e Urbino-tra Ca' Gallo e lago di Schieti).*

*Poiché l'intervento in quota statale rientra al momento tra le seconde priorità (essendo infatti escluso dall'elenco sottoposto alla valutazione del CIPE nell'ambito del Piano Centro Nord), si ritiene non opportuno prevedere il mantenimento dell'intervento nella tabella relativa alle quote di parte regionale.*

*Si fa viceversa riserva di utilizzare tale (modesto) finanziamento regionale, per altro regolato da un pregresso accordo tra enti locali, indipendentemente dall'evoluzione dell'Accordo di Programma del 25.11.2010, fermo restando che l'utilizzo concreto che verrà stabilito terrà conto del possibile finanziamento dello Stato in modo da non condizionarne l'efficacia qualora questo fosse finanziato nel breve - medio termine.*

*Infine, per quanto riguarda la sezione "Cofinanziamento privati in procedimenti pubblici", si evidenzia che lo stato dei procedimenti autorizzativi in atto per le progettazioni degli interventi principali (compresi nell'elenco dei finanziamenti statali dell'Accordo), così come la particolare situazione del mercato immobiliare e la tipologia del contributo atteso da parte dei soggetti privati interessati (terreni, progettualità, opere a realizzazione diretta), rendono quanto meno sconsigliabile fare affidamento sulla concreta possibilità che tali soggetti siano in grado di trasferire risorse di natura puramente finanziaria nella contabilità speciale del Commissario Straordinario.*

*Pertanto, pur considerando tali opportunità come elementi di possibile risparmio (in termini di costo per la PA a parità di efficacia) nell'ambito dei connessi interventi ricompresi nell'elenco a finanziamento statale -di cui però non sono prevedibili i tempi di attivazione-, si ritiene che anch'essi debbano essere scorporati dall'elenco degli interventi a cofinanziamento regionale.*

*Qualora l'ipotesi di sostituzione dell'elenco dei cofinanziamenti regionali fosse condivisa in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo, l'esatta allocazione dei fondi regionali utilizzabili per il cofinanziamento del programma potrà essere stabilita in seguito, e precisamente in sede di Atto Integrativo all'Accordo di Programma, sulla base delle informazioni disponibili in relazione all'esito della valutazione CIPE.*

*Considerato infatti che anche dopo l'eventuale auspicabile approvazione del Piano Centro Nord da parte del CIPE resterebbero ancora carenti di finanziamento statale gli interventi eccedenti la somma di competenza statale di € 18.710.000,00, la Giunta Regionale potrebbe stabilire di riservare la quota regionale (€ 6.000.000,00) per alcuni degli interventi attualmente ricadenti nell'elenco di competenza statale (da considerarsi più urgenti rispetto a quelli ricadenti nell'elenco programmatico di cui all'allegato 2 dell'Accordo), dai quali dovrebbero essere temporaneamente ricollocati in fase programmatica - per l'importo equivalente – alcuni degli interventi ora inseriti nell'allegato 1-tabella 1, ovvero procedere al finanziamento di alcuni o tutti tra gli interventi attualmenti collocati in fase programmatica (allegato 2 dell'Accordo) nel frattempo divenuti più urgenti.*

*Pertanto in questa fase si richiede al Comitato di condividere la possibilità della traslocazione da un elenco all'altro e viceversa, in modo che al momento dell'Atto Integrativo possano essere recepite le proposte definite dalla Giunta Regionale – con specifico elenco - nel quadro delle priorità esistenti al momento.*

Pertanto, stante quanto relazionato dalla regione Regione Marche, e sentita la loro proposta di considerare la sostituzione integrale della parte di cofinanziamento regionale con un nuovo elenco di interventi, anche il Commissario ha chiesto al Comitato di stralciare la parte di cofinanziamento dall'Atto Integrativo all'Accordo in quanto formalmente ha la responsabilità anche sui relativi interventi pur non avendo avuto modo di occuparsi della loro attuazione in quanto già avviati.

Al riguardo, il Comitato ha convenuto di non stralciare gli interventi del cofinanziamento dall'accordo ma di definire nell'atto integrativo che la gestione di detti interventi è a carico della Regione e non del Commissario, e parimenti ha chiesto alla Regione di predisporre una bozza di atto integrativo in linea con quanto proposto

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA DAL COMMISSARIO AL 24 GIUGNO 2014

Considerato che ai fini dell'attuazione del programma degli interventi e delle occorrenti intese con i soggetti pubblici interessati, come previsto all'art. 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2011, era necessario sottoscrivere con gli Enti Attuatori degli interventi una convenzione per regolare la tempistica di esecuzione dell'intervento, le modalità di trasferimento dei fondi ed i controlli e le verifiche sull'avanzamento dei lavori e sulla rendicontazione finanziaria, il Commissario ha ritenuto utile definire una disciplina generale a cui fare riferimento nelle singole convenzioni di avvalimento, dando corso alla predisposizione dei seguenti documenti di riferimento:

- Linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
- Convenzione-Tipo di avvalimento per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi.

La predisposizione di tali documenti è stata curata in stretta collaborazione con l'ufficio del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, che ha potuto quindi visionare le bozze e proporre le proprie richieste di modifica.

Pertanto, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Assessorato alla Tutela e Risanamento Ambientale e alla Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 839 del 15 maggio 2012, con cui si esprime formalmente la condivisione sugli schemi di convenzione proposti dal Commissario, lo stesso Commissario ha provveduto alla emanazione dei seguenti documenti, che di fatto definiscono e disciplinano le modalità di attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma:

Ordinanza n. 001/2012 del 18 maggio 2012 :

> Collaborazione tecnica ed operativa del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche.

Decreto n. 001/2012 del 18 maggio 2012 :

> Approvazione delle linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, e delle modalità di convenzionamento con gli enti avvalsi.

Copia di tale documentazione, che di fatto rappresenta una disciplina generale per l'attuazione degli interventi, è stata distribuita a tutti gli enti con cui sono state sottoscritte le Convenzioni di avvalimento.

Parimenti, a seguito dei contenuti della delibera CIPE n. 6/2012 e della conseguente presa d'atto dell'elenco degli interventi del 26 ottobre 2012, il Commissario ha preso atto che ferma restando l'attività di monitoraggio a cura del Ministero dell'ambiente, come prevista nell'ambito degli accordi programma già stipulati, gli interventi elencati nella sopracitata presa d'atto saranno presumibilmente monitorati, in aderenza alle previsioni della delibera n. 166/2007 e successivi aggiornamenti, anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca dati unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012.

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto di continuare ad avvalersi della collaborazione offerta dalla amministrazione regionale delle Marche per le attività tecniche ed operative connesse all'attuazione degli interventi di cui al citato accordo di programma, ma anche di estendere la collaborazione alle attività connesse all'aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi, oltre che mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS - ISPRA), anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca dati unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Pertanto, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia prot. n. 819027 del 7 dicembre 2012, lo stesso Commissario ha provveduto alla emanazione del seguente documento:

Ordinanza n. 014/2012 del 10 dicembre 2012 :

Collaborazione tecnica ed operativa del "Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – P.F. Difesa del suolo" della Regione Marche.
*(aggiorna e sostituisce la precedente ordinanza del 18 maggio 2012, n. 001/2012)*

Sulla base di tali atti si è quindi, in buona prevalenza, svolta l'attività amministrativa del commissario.

Risultano avviati alla data del 24/06/2014 complessivamente n. 33 interventi (14 + 19), per la cui attuazione risultano prodotti, complessivamente, i seguenti atti:

- n. 33 Ordinanze
- n. 33 Convenzioni di avvalimento
- n. 179 Decreti Commissariali

Risultano altresì istruiti:

- n. 33 Progetti Definitivi
- n. 33 Progetti Esecutivi
- n. 33 Schemi di atti di gara

Si rappresenta che per tutti gli interventi è stata condotta una verifica particolarmente approfondita della fase progettuale. In tal senso si è considerata la documentazione progettuale inizialmente prodotta dagli enti avvalsi quale proposta preliminare, da cui si è partiti per poi procedere con la redazione dei Progetti Definitivi prima e poi dei relativi Progetti Esecutivi.

Ciò ha permesso di poter filtrare i contenuti dei progetti proposti ed indirizzare questi ultimi verso gli obiettivi preposti di qualità e finalità degli interventi, ovvero al fine di ottenere progetti che propongano opere rivolte alla rimozione del rischio idrogeologico ed al contempo depurati da eventuali lavorazioni non attinenti, fatte salve quelle funzionali all'efficienza delle opere.

Le attività istruttorie svolte sui progetti si sono basate pertanto su un doppio filtro istruttorio, esercitato in tal senso da una parte dagli uffici regionali, sulla base di quanto disposto dalle Ordinanze n. 001/2012 del 18 maggio 2012 e poi n. 014/2012 del 10 dicembre 2012, e dall'altra dalla struttura tecnica di diretta collaborazione con il Commissario.

Pertanto, per tutti i 33 interventi che è stato possibile avviare, ovvero gli interventi dotati di copertura finanziaria derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621 e dalle somme stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012, risultava già al 31/12/2013 interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emesse le autorizzazioni ad indire le relative gare d'appalto.

A seguire, si riportano gli estremi di tutti gli atti prodotti dal Commissario alla data del 24/06/2014, elencati per ordine cronologico di emissione:

| Atto | | | Prot. | | Codice | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | n. | Data | n. | Data | intervento | In Comune | Descrizione |
| Ordinanza | 1/2012 | 18/05/12 | 40 | 18/05/12 | --- | --- | Collaborazione Tecn. Oper. Regione Marche |
| Decreto | 1/2012 | 18/05/12 | 41 | 18/05/12 | --- | --- | Approv. Linee guida e Convenzione tipo |
| Ordinanza | 2/2012 | 12/06/12 | 53 | 12/06/12 | AN002A/10 | Genga (AN) | Avvalimento Comune di Genga (AN) |
| Ordinanza | 3/2012 | 12/06/12 | 54 | 12/06/12 | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Avvalimento Provincia Ascoli Piceno |
| Ordinanza | 4/2012 | 12/06/12 | 55 | 12/06/12 | PU039A/10 | Acqualagna Fermignano (PU) | Avvalimento Provincia Pesaro Urbino |
| Ordinanza | 5/2012 | 12/06/12 | 56 | 12/06/12 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Avvalimento Comune Piobbico (PU) + Prov. PU |
| Ordinanza | 6/2012 | 12/06/12 | 57 | 12/06/12 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Avvalimento Provincia Fermo |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Atto | | | Prot. | | Codice intervento | In Comune | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | n. | Data | n. | Data | | | |
| Ordinanza | 7/2012 | 12/06/12 | 58 | 12/06/12 | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Avvalimento C. M. Alto e Medio Metauro + Comune |
| Convenzione | | 18/06/12 | | | AN002A/10 | Genga (AN) | Commissario, Regione, Comune di Genga (AN) |
| Convenzione | | 19/06/12 | | | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Commissario, Regione, Provincia Ascoli Piceno |
| Convenzione | | 19/06/12 | | | PU039A/10 | Acqualagna Fermignano (PU) | Commissario, Regione, Provincia Pesaro Urbino |
| Convenzione | | 19/06/12 | | | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Commissario, Regione, Comune Piobbico (PU), Prov. PU |
| Convenzione | | 19/06/12 | | | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Commissario, Regione, Provincia Fermo |
| Convenzione | | 19/06/12 | | | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Commissario, Regione, C. M. Alto e Medio Metauro + Comune |
| Decreto | 2/2012 | 29/06/12 | 73 | 29/06/12 | AN002A/10 | Genga (AN) | Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP |
| Decreto | 3/2012 | 09/07/12 | 79 | 09/07/12 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Approv. Prog. Definitivo con prescr. e nomina RUP |
| Decreto | 4/2012 | 16/07/12 | 91 | 16/07/12 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Autorizzazione indagini specialistiche e nomina RUP |
| Ordinanza | 8/2012 | 23/07/12 | 97 | 23/07/12 | MC031A/10 | Vari | Avvalimento Provincia Macerata |
| Decreto | 5/2012 | 27/07/12 | 98 | 27/07/12 | PU039A/10 | Acqualagna Fermignano (PU) | Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP |
| Decreto | 6/2012 | 30/07/12 | 99 | 30/07/12 | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP |
| Decreto | 7/2012 | 31/07/12 | 100 | 31/07/12 | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP |
| Convenzione | | 31/07/12 | | | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP |
| Convenzione | | 31/07/12 | | | MC031A-2/10 | MC, Corridonia | Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP |
| Convenzione | | 31/07/12 | | | MC031A-3/10 | MC, Montelupone, Recanati | Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP |
| Decreto | 8/2012 | 06/08/12 | 113 | 06/08/12 | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 9/2012 | 06/08/12 | 114 | 06/08/12 | MC031A-2/10 | MC, Corridonia | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 10/2012 | 06/08/12 | 115 | 06/08/12 | MC031A-3/10 | MC, Montelupone, Recanati | Approvazione Progetto Definitivo |
| Ordinanza | 9/2012 | 27/09/12 | 133 | 27/09/12 | AP019A/10 | Spinetoli (AP) | Avvalimento Provincia Ascoli Piceno |
| Ordinanza | 10/2012 | 27/09/12 | 134 | 27/09/12 | FM021A/10 | Campofilone (FM) | Avvalimento C. B. Aso-Tenna-Tronto |
| Ordinanza | 11/2012 | 27/09/12 | 135 | 27/09/12 | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Avvalimento Provincia Fermo |
| Decreto | 11/2012 | 28/09/12 | 137 | 28/09/12 | AN002A/10 | Genga (AN) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 12/2012 | 14/11/12 | 155 | 14/11/12 | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Approvazione Perizia giustificativa, verbale somma urg. |
| Decreto | 13/2012 | 14/11/12 | 156 | 14/11/12 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 14/2012 | 16/11/12 | 170 | 16/11/12 | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 15/2012 | 16/11/12 | 171 | 16/11/12 | MC031A-2/10 | MC, Corridonia | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 16/2012 | 16/11/12 | 172 | 16/11/12 | MC031A-3/10 | MC, Montelupone, Recanati | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Ordinanza | 12/2012 | 29/11/12 | 186 | 29/11/12 | FM027A/10 | Montefortino (FM) | Avvalimento Provincia Fermo |
| Ordinanza | 13/2012 | 29/11/12 | 187 | 29/11/12 | AP015A/10 | Force (AP) | Avvalimento Comune di Force (AP) |
| Decreto | 17/2012 | 30/11/12 | 189 | 30/11/12 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Convenzione | | 04/12/12 | | | AP019A/10 | Spinetoli (AP) | Commissario, Regione, Provincia Ascoli Piceno, nom. RUP |
| Convenzione | | 04/12/12 | | | FM021A/10 | Campofilone (FM) | Commissario, Regione, C. B. Aso-Tenna-Tronto, nom. RUP |
| Convenzione | | 04/12/12 | | | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP |
| Convenzione | | 04/12/12 | | | FM027A/10 | Montefortino (FM) | Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP |
| Decreto | 18/2012 | 07/12/12 | 193 | 07/12/12 | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Ordinanza | 14/2012 | 10/12/12 | 198 | 10/12/12 | - - - | - - - | Agg. Collaborazione Tecn. Oper. Regione Marche |
| Decreto | 19/2012 | 18/12/12 | 237 | 18/12/12 | FM021A/10 | Campofilone (FM) | Autorizzazione affidamento integrazione geologico-geotecnica |
| Ordinanza | 15/2012 | 20/12/12 | 249 | 20/12/12 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Avvalimento Comune di Cingoli (MC) |
| Ordinanza | 16/2012 | 20/12/12 | 250 | 20/12/12 | PU047A/10 | Pesaro (PU) | Avvalimento Provincia Pesaro Urbino |

*Il Commissario Straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Atto | | | Prot. | | Codice intervento | In Comune | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | n. | Data | n. | Data | | | |
| Ordinanza | 17/2012 | 20/12/12 | 253 | 20/12/12 | PU048A/10 | Pesaro (PU) | Avvalimento Provincia Pesaro Urbino |
| Ordinanza | 18/2012 | 20/12/12 | 254 | 20/12/12 | PU051A/10 | S. Ippolito (PU) | Avvalimento Comune S. Ippolito (PU) + Prov. PU |
| Ordinanza | 19/2012 | 20/12/12 | 255 | 20/12/12 | MC033A/10 | Civitanova Marche (MC) | Avvalimento Comune di Civitanova Marche (MC) |
| Convenzione | | 20/12/12 | | | AP015A/10 | Force (AP) | Commissario, Regione, Comune Force (AP) e nomina RUP |
| Convenzione | | 20/12/12 | | | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Commissario, Regione, Comune Cingoli (MC) e nomina RUP |
| Convenzione | | 20/12/12 | | | PU047A/10 | Pesaro (PU) | Commissario, Regione, Provincia P.U. e nomina RUP |
| Convenzione | | 20/12/12 | | | PU048A/10 | Pesaro (PU) | Commissario, Regione, Provincia P.U. e nomina RUP |
| Convenzione | | 20/12/12 | | | PU051A/10 | S. Ippolito (PU) | Commissario, Regione, Comune S. Ippolito (PU), Prov. PU e nomina RUP |
| Convenzione | | 20/12/12 | | | MC033A/10 | Civitanova Marche (MC) | Commissario, Regione, Comune Civitanova M. (MC) e nomina RUP |
| Ordinanza | 20/2012 | 21/12/12 | 257 | 21/12/12 | AP013A/10 | Arquata del Tronto (AP) | Avvalimento Provincia Ascoli Piceno |
| Ordinanza | 21/2012 | 21/12/12 | 258 | 21/12/12 | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Avvalimento Provincia Ascoli Piceno |
| Ordinanza | 22/2012 | 21/12/12 | 259 | 21/12/12 | FM029A/10 | Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM) | Avvalimento Provincia Fermo |
| Ordinanza | 23/2012 | 21/12/12 | 260 | 21/12/12 | FM020A/10 | Altidona (FM) | Avvalimento Provincia Fermo |
| Ordinanza | 24/2012 | 21/12/12 | 262 | 21/12/12 | FM022A/10 | Fermo (FM) | Avvalimento Provincia Fermo |
| Ordinanza | 25/2012 | 21/12/12 | 263 | 21/12/12 | FM025A/10 | Monsampietro M. | Avvalimento Provincia Fermo |
| Ordinanza | 26/2012 | 21/12/12 | 264 | 21/12/12 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Avvalimento Comune di Macerata Feltria (PU) |
| Ordinanza | 27/2012 | 21/12/12 | 266 | 21/12/12 | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Avvalimento Comune di Sirolo (AN) |
| Ordinanza | 28/2012 | 21/12/12 | 268 | 21/12/12 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Avvalimento Comune di Montefalcone App.no (FM) |
| Ordinanza | 29/2012 | 21/12/12 | 269 | 21/12/12 | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP) | Avvalimento Comune di San Benedetto del tronto (AP) |
| Ordinanza | 30/2012 | 21/12/12 | 270 | 21/12/12 | MC037A/10 | Castelsantangelo sul Nera (MC) | Avvalimento Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) |
| Ordinanza | 31/2012 | 21/12/12 | 271 | 21/12/12 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Avvalimento Comune di Montelabbate (PU) |
| Ordinanza | 32/2012 | 21/12/12 | 272 | 21/12/12 | PU050A/10 | Sassocorvaro (PU) | Avvalimento Comune di Sassocorvaro (PU) |
| Ordinanza | 33/2012 | 21/12/12 | 273 | 21/12/12 | MC038A-1/10 | Porto Recanati (MC) | Avvalimento Comune Porto Recanati (MC) + Reg. Marche |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | AP013A/10 | Arquata del Tronto (AP) | Commissario, Regione, Provincia AP e nomina RUP |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Commissario, Regione, Provincia AP e nomina RUP |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | FM029A/10 | Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM) | Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | FM020A/10 | Altidona (FM) | Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | FM022A/10 | Fermo (FM) | Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | FM025A/10 | Monsampietro M. | Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Commissario, Regione, Comune Macerata Feltria (PU) e nomina RUP |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Commissario, Regione, Comune Sirolo (AN) e nomina RUP |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Commissario, Regione, Comune Montefalcone App.no (FM) e nomina RUP |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP) | Commissario, Regione, Comune San Benedetto del tronto (AP) e nomina RUP |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | MC037A/10 | Castelsantangelo sul Nera (MC) | Commissario, Regione, Comune Castelsantangelo sul Nera (MC) e nomina RUP |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Commissario, Regione, Comune Montelabbate (PU) e nomina RUP |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | PU050A/10 | Sassocorvaro (PU) | Commissario, Regione, Comune Sassocorvaro (PU) e nomina RUP |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | MC038A-1/10 | Porto Recanati (MC) | Commissario, Regione, Comune Porto Recanati (MC) + Reg. Marche e nomina RUP |

*Il Commissario Straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Atto | | | Prot. | | Codice | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | n. | Data | n. | Data | intervento | In Comune | Descrizione |
| Decreto | 01/2013 | 28/01/13 | 16 | 28/01/13 | PU039A/10 | Acqualagna Fermignano (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 02/2013 | 07/03/13 | 46 | 07/03/13 | AP015A/10 | Force (AP) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici |
| Decreto | 03/2013 | 12/03/13 | 49 | 12/03/13 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 04/2013 | 26/03/13 | 62 | 26/03/13 | PU048A/10 | Pesaro (PU) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 05/2013 | 27/03/13 | 65 | 27/03/13 | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Autorizzazione indagini specialistiche |
| Decreto | 06/2013 | 27/03/13 | 66 | 27/03/13 | FM027A/10 | Montefortino (FM) | Autorizzazione indagini specialistiche |
| Decreto | 07/2013 | 16/05/13 | 109 | 16/05/13 | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 08/2013 | 16/05/13 | 110 | 16/05/13 | MC031A-2/10 | MC, Corridonia | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 09/2013 | 16/05/13 | 111 | 16/05/13 | MC031A-3/10 | MC, Montelupone, Recanati | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 10/2013 | 05/06/13 | 147 | 05/06/13 | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL |
| Decreto | 11/2013 | 10/06/13 | 149 | 10/06/13 | AP019A/10 | Spinetoli (AP) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 12/2013 | 10/06/13 | 150 | 10/06/13 | MC033A/10 | Civitanova Marche (MC) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 13/2013 | 14/06/13 | 170 | 14/06/13 | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 14/2013 | 14/06/13 | 171 | 14/06/13 | PU047A/10 | Pesaro (PU) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 15/2013 | 14/06/13 | 173 | 14/06/13 | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Autorizzazione indagini specialistiche |
| Decreto | 16/2013 | 14/06/13 | 174 | 14/06/13 | MC037A/10 | Castelsantangelo sul Nera (MC) | Autorizzazione indagini specialistiche |
| Decreto | 17/2013 | 17/06/13 | 177 | 17/06/13 | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 18/2013 | 17/06/13 | 178 | 17/06/13 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Autorizzazione indagini specialistiche |
| Decreto | 19/2013 | 20/06/13 | 179 | 20/06/13 | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici |
| Decreto | 20/2013 | 20/06/13 | 180 | 20/06/13 | MC037A/10 | Castelsantangelo sul Nera (MC) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici |
| Decreto | 21/2013 | 26/06/13 | 194 | 26/06/13 | FM025A/10 | Monsampietro M | Autorizzazione indagini specialistiche |
| Decreto | 22/2013 | 26/06/13 | 195 | 26/06/13 | FM020A/10 | Altidona (FM) | Autorizzazione indagini specialistiche |
| Decreto | 23/2013 | 26/06/13 | 196 | 26/06/13 | FM022A/10 | Fermo (FM) | Autorizzazione indagini specialistiche |
| Decreto | 24/2013 | 26/06/13 | 197 | 26/06/13 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Autorizzazione indagini specialistiche |
| Decreto | 25/2013 | 28/06/13 | 204 | 28/06/13 | FM029A/10 | Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM) | Autorizzazione indagini specialistiche |
| Decreto | 26/2013 | 28/06/13 | 205 | 28/06/13 | FM027A/10 | Montefortino (FM) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 27/2013 | 28/06/13 | 206 | 28/06/13 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Autorizzazione indagini specialistiche |
| Decreto | 28/2013 | 28/06/13 | 207 | 28/06/13 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici |
| Decreto | 29/2013 | 04/07/13 | 211 | 04/07/13 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 30/2013 | 05/07/13 | 212 | 05/07/13 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Autorizzazione indagini specialistiche |
| Decreto | 31/2013 | 05/07/13 | 213 | 05/07/13 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici |
| Decreto | 32/2013 | 10/07/13 | 230 | 10/07/13 | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici |
| Decreto | 33/2013 | 10/07/13 | 231 | 10/07/13 | PU050A/10 | Sassocorvaro (PU) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici |
| Decreto | 34/2013 | 10/07/13 | 232 | 10/07/13 | AP019A/10 | Spinetoli (AP) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 35/2013 | 10/07/13 | 233 | 10/07/13 | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 36/2013 | 15/07/13 | 234 | 15/07/13 | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL |
| Decreto | 37/2013 | 29/07/13 | 257 | 29/07/13 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Liquidazione spese per indagini specialistiche |
| Decreto | 38/2013 | 30/07/13 | 258 | 30/07/13 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici |
| Decreto | 39/2013 | 30/07/13 | 259 | 30/07/13 | PU048A/10 | Pesaro (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 40/2013 | 30/07/13 | 260 | 30/07/13 | PU047A/10 | Pesaro (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Atto | | | Prot. | | Codice intervento | In Comune | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | n. | Data | n. | Data | | | |
| Decreto | 41/2013 | 01/08/13 | 261 | 01/08/13 | FM027A/10 | Montefortino (FM) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 42/2013 | 06/08/13 | 272 | 06/08/13 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 43/2013 | 09/08/13 | 279 | 09/08/13 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici |
| Decreto | 44/2013 | 09/09/13 | 285 | 09/09/13 | AN002A/10 | Genga (AN) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 45/2013 | 16/09/13 | 291 | 16/09/13 | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Autorizzazione indagini specialistiche |
| Decreto | 46/2013 | 25/09/13 | 301 | 25/09/13 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL |
| Decreto | 47/2013 | 25/09/13 | 305 | 25/09/13 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 48/2013 | 27/09/13 | 307 | 27/09/13 | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Approvazione Perizia di variante n. 1 |
| Decreto | 49/2013 | 09/10/13 | 317 | 09/10/13 | PU039A/10 | Acqualagna Fermignano (PU) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 50/2013 | 11/10/13 | 322 | 11/10/13 | AP015A/10 | Force (AP) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 51/2013 | 16/10/13 | 328 | 16/10/13 | FM025A/10 | Monsampietro M. | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 52/2013 | 16/10/13 | 331 | 16/10/13 | MC031A-3/10 | MC, Montelupone, Recanati | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL |
| Decreto | 53/2013 | 16/10/13 | 332 | 16/10/13 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 54/2013 | 18/10/13 | 336 | 18/10/13 | MC033A/10 | Civitanova Marche (MC) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 55/2013 | 18/10/13 | 337 | 18/10/13 | AP013A/10 | Arquata del Tronto (AP) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 56/2013 | 18/10/13 | 338 | 18/10/13 | PU047A/10 | Pesaro (PU) | Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara |
| Decreto | 57/2013 | 22/10/13 | 339 | 22/10/13 | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 58/2013 | 29/10/13 | 358 | 29/10/13 | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL |
| Decreto | 59/2013 | 29/10/13 | 359 | 29/10/13 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 60/2013 | 04/11/13 | 360 | 04/11/13 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Approvazione Quadro Economico rimodulato |
| Decreto | 61/2013 | 08/11/13 | 371 | 08/11/13 | FM021A/10 | Campofilone (FM) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 62/2013 | 12/11/13 | 372 | 12/11/13 | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 63/2013 | 15/11/13 | 383 | 15/11/13 | AP013A/10 | Arquata del Tronto (AP) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 64/2013 | 15/11/13 | 388 | 15/11/13 | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 65/2013 | 15/11/13 | 389 | 15/11/13 | FM025A/10 | Monsampietro M. | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 66/2013 | 15/11/13 | 390 | 15/11/13 | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo |
| Decreto | 67/2013 | 20/11/13 | 391 | 20/11/13 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Presa d'atto studio e Liquidazione spese per incarichi tecnici |
| Decreto | 68/2013 | 21/11/13 | 395 | 21/11/13 | AP015A/10 | Force (AP) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 69/2013 | 22/11/13 | 396 | 22/11/13 | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 70/2013 | 22/11/13 | 403 | 22/11/13 | AP015A/10 | Force (AP) | Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara |
| Decreto | 71/2013 | 26/11/13 | 408 | 26/11/13 | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 72/2013 | 26/11/13 | 409 | 26/11/13 | FM029A/10 | Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 73/2013 | 02/12/13 | 424 | 02/12/13 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL |
| Decreto | 74/2013 | 02/12/13 | 425 | 02/12/13 | FM020A/10 | Altidona (FM) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 75/2013 | 02/12/13 | 426 | 02/12/13 | PU051A/10 | S. Ippolito (PU) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 76/2013 | 02/12/13 | 427 | 02/12/13 | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 77/2013 | 05/12/13 | 443 | 05/12/13 | FM022A/10 | Fermo (FM) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 78/2013 | 05/12/13 | 444 | 05/12/13 | MC038A-1/10 | Porto Recanati (MC) | Approvazione Progetto Definitivo |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Atto | | | Prot. | | Codice intervento | in Comune | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | n. | Data | n. | Data | | | |
| Decreto | 79/2013 | 05/12/13 | 446 | 05/12/13 | FM029A/10 | Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 80/2013 | 05/12/13 | 447 | 05/12/13 | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 81/2013 | 06/12/13 | 459 | 06/12/13 | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Liquidazione spese per indagini specialistiche |
| Decreto | 82/2013 | 06/12/13 | 460 | 06/12/13 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 83/2013 | 12/12/13 | 475 | 12/12/13 | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo |
| Decreto | 84/2013 | 12/12/13 | 476 | 12/12/13 | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL |
| Decreto | 85/2013 | 12/12/13 | 477 | 12/12/13 | FM020A/10 | Altidona (FM) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 86/2013 | 13/12/13 | 478 | 13/12/13 | PU039A/10 | Acqualagna Fermignano (PU) | Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo |
| Decreto | 87/2013 | 13/12/13 | 487 | 13/12/13 | MC038A-1/10 | Porto Recanati (MC) | Autorizzazione incarico supporto al RUP |
| Decreto | 88/2013 | 13/12/13 | 488 | 13/12/13 | FM022A/10 | Fermo (FM) | Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 89/2013 | 13/12/13 | 489 | 13/12/13 | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006 |
| Decreto | 90/2013 | 13/12/13 | 490 | 13/12/13 | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006 |
| Decreto | 91/2013 | 16/12/13 | 491 | 16/12/13 | PU039A/10 | Acqualagna Fermignano (PU) | Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006 |
| Decreto | 92/2013 | 18/12/13 | 499 | 18/12/13 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 93/2013 | 18/12/13 | 500 | 18/12/13 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 94/2013 | 18/12/13 | 501 | 18/12/13 | PU051A/10 | S. Ippolito (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 95/2013 | 19/12/13 | 506 | 19/12/13 | PU047A/10 | Pesaro (PU) | Liquidazione incarico pubblicazione bando di gara |
| Decreto | 96/2013 | 19/12/13 | 507 | 19/12/13 | MC038A-1/10 | Porto Recanati (MC) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 97/2013 | 21/12/13 | 517 | 21/12/13 | PU050A/10 | Sassocorvaro (PU) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 98/2013 | 21/12/13 | 518 | 21/12/13 | MC037A/10 | Castelsantangelo sul Nera (MC) | Approvazione Progetto Definitivo |
| Decreto | 99/2013 | 21/12/13 | 519 | 21/12/13 | FM021A/10 | Campofilone (FM) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 100/2013 | 24/12/13 | 525 | 24/12/13 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 101/2013 | 31/12/13 | 536 | 31/12/13 | MC037A/10 | Castelsantangelo sul Nera (MC) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 102/2013 | 31/12/13 | 537 | 31/12/13 | PU050A/10 | Sassocorvaro (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 103/2013 | 31/12/13 | 538 | 31/12/13 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara |
| Decreto | 001/2014 | 20/01/14 | 28 | 20/01/14 | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara |
| Decreto | 002/2014 | 20/01/14 | 29 | 20/01/14 | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Liquidazione spese per indagini specialistiche |
| Decreto | 003/2014 | 20/01/14 | 30 | 20/01/14 | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006 - Rettifica |
| Decreto | 004/2014 | 23/01/14 | 33 | 23/01/14 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL |
| Decreto | 005/2014 | 23/01/14 | 34 | 23/01/14 | FM027A/10 | Montefortino (FM) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 006/2014 | 24/01/14 | 35 | 24/01/14 | PU048A/10 | Pesaro (PU) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 007/2014 | 24/01/14 | 36 | 24/01/14 | MC031A-2/10 | MC, Corridonia | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL |
| Decreto | 008/2014 | 28/01/14 | 44 | 28/01/14 | AP019A/10 | Spinetoli (AP) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 009/2014 | 03/02/14 | 68 | 03/02/14 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Atto | | | Prot | | Codice | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | n. | Data | n. | Data | intervento | In Comune | Descrizione |
| Decreto | 010/2014 | 03/02/14 | 69 | 03/02/14 | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP) | Autorizzazione incarico sorveglianza archeologica |
| Decreto | 011/2014 | 03/02/14 | 70 | 03/02/14 | AN002A/10 | Genga (AN) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL |
| Decreto | 012/2014 | 18/02/14 | 101 | 18/02/14 | FM027A/10 | Montefortino (FM) | Liquidazione spese per indagini specialistiche |
| Decreto | 013/2014 | 26/02/14 | 111 | 26/02/14 | FM025A/10 | Monsampietro M. | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 014/2014 | 26/02/14 | 112 | 26/02/14 | AN002A/10 | Genga (AN) | Autorizzazione, in sanatoria, indagini specialistiche |
| Decreto | 015/2014 | 26/02/14 | 113 | 26/02/14 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Autorizzazione incarico sorveglianza archeologica |
| Decreto | 016/2014 | 26/02/14 | 114 | 26/02/14 | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici aggiuntivi |
| Decreto | 017/2014 | 26/02/14 | 115 | 26/02/14 | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP) | Autorizzazione incarico sorveglianza archeologica |
| Decreto | 018/2014 | 03/03/14 | 123 | 03/03/14 | FM020A/10 | Altidona (FM) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 019/2014 | 03/03/14 | 124 | 03/03/14 | PU048A/10 | Pesaro (PU) | Autorizzazione indagini specialistiche |
| Decreto | 020/2014 | 03/03/14 | 125 | 03/03/14 | FM020A/10 | Altidona (FM) | Liquidazione spese per indagini specialistiche |
| Decreto | 021/2014 | 11/03/14 | 142 | 11/03/14 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL |
| Decreto | 022/2014 | 13/03/14 | 150 | 13/03/14 | FM022A/10 | Fermo (FM) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 023/2014 | 13/03/14 | 151 | 13/03/14 | PU047A/10 | Pesaro (PU) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 024/2014 | 13/03/14 | 152 | 13/03/14 | FM025A/10 | Monsampietro M. | Liquidazione spese per indagini specialistiche |
| Decreto | 025/2014 | 14/03/14 | 157 | 14/03/14 | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 026/2014 | 14/03/14 | 158 | 14/03/14 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Autorizzazione incarico collaudo statico |
| Decreto | 027/2014 | 14/03/14 | 159 | 14/03/14 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Autorizzazione incarico collaudo statico |
| Decreto | 028/2014 | 21/03/14 | 169 | 21/03/14 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Liquidazione spese per indagini specialistiche, 1a Rata |
| Decreto | 029/2014 | 21/03/14 | 170 | 21/03/14 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Liquidazione spese per incarichi tecnici, 1a Rata |
| Decreto | 030/2014 | 21/03/14 | 172 | 21/03/14 | FM029A/10 | Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 031/2014 | 21/03/14 | 173 | 21/03/14 | FM022A/10 | Fermo (FM) | Liquidazione spese per indagini specialistiche |
| Decreto | 032/2014 | 27/03/14 | 184 | 27/03/14 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Liquidazione certificato di pagamento n. 3 e disposizione di pagamento 3 SAL |
| Decreto | 033/2014 | 03/04/14 | 191 | 03/04/14 | MC031A-2/10 | MC, Corridonia | Approvazione Perizia di variante n. 1 |
| Decreto | 034/2014 | 10/04/14 | 210 | 10/04/14 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 035/2014 | 11/04/14 | 214 | 11/04/14 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Autorizzazione, in sanatoria, lavori in economia |
| Decreto | 036/2014 | 11/04/14 | 215 | 11/04/14 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici aggiuntivi |
| Decreto | 037/2014 | 14/04/14 | 219 | 14/04/14 | AN002A/10 | Genga (AN) | Liquidazione spese per indagini specialistiche |
| Decreto | 038/2014 | 14/04/14 | 220 | 14/04/14 | MC031A-3/10 | MC, Montelupone, Recanati | Approvazione Perizia di variante n. 1 |
| Decreto | 039/2014 | 22/04/14 | 232 | 22/04/14 | AP015A/10 | Force (AP) | Autorizzazione procedure di espropri ed asservimenti |
| Decreto | 040/2014 | 09/05/14 | 258 | 09/05/14 | AN002A/10 | Genga (AN) | Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL |
| Decreto | 041/2014 | 09/05/14 | 259 | 09/05/14 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Liquidazione certificato di pagamento n. 4 e disposizione di pagamento 4 SAL |
| Decreto | 042/2014 | 12/05/14 | 261 | 12/05/14 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Liquidazione quota parte spese per indagini specialistiche |
| Decreto | 043/2014 | 12/05/14 | 262 | 12/05/14 | PU048A/10 | Pesaro (PU) | Liquidazione spese per indagini specialistiche |
| Decreto | 044/2014 | 13/05/14 | 264 | 13/05/14 | MC033A/10 | Civitanova Marche (MC) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 045/2014 | 16/05/14 | 271 | 16/05/14 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Liquidazione spese per lavori in economia |
| Decreto | 046/2014 | 20/05/14 | 276 | 20/05/14 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 047/2014 | 20/05/14 | 277 | 20/05/14 | FM022A/10 | Fermo (FM) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Atto | | | Prot. | | Codice intervento | In Comune | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | n. | Data | n. | Data | | | |
| Decreto | 048/2014 | 27/05/14 | 285 | 27/05/14 | AP013A/10 | Arquata del Tronto (AP) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 049/2014 | 06/06/14 | 301 | 06/06/14 | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 050/2014 | 11/06/14 | 302 | 11/06/14 | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL |
| Decreto | 051/2014 | 11/06/14 | 303 | 11/06/14 | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Approvazione Conto finale e CRE. Liquidazione rata di saldo |
| Decreto | 052/2014 | 11/06/14 | 304 | 11/06/14 | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP) | Liquidazione spese per incarichi tecnici, 1a Rata |
| Decreto | 053/2014 | 13/06/14 | 321 | 13/06/14 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 054/2014 | 13/06/14 | 322 | 13/06/14 | MC038A-1/10 | Porto Recanati (MC) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. |
| Decreto | 055/2014 | 13/06/14 | 323 | 13/06/14 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Liquidazione spese per indagini specialistiche |
| Decreto | 056/2014 | 13/06/14 | 324 | 13/06/14 | AN002A/10 | Genga (AN) | Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo |
| Decreto | 057/2014 | 18/06/14 | 332 | 18/06/14 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 5. ACCREDITAMENTI SULLA CONTABILITA' SPECIALE AL 24 GIUGNO 2014

Come richiamato, gli importi programmati per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 - elenco "A1" ed elenco "A2" dell'accordo di programma, ammontavano complessivamente ad €. 56.427.838,75 di cui:

- €. 35.900.000,00 con fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;
- €. 20.527.838,75 quale cofinanziamento regionale, definito con risorse derivanti da varie fonti di natura regionale;

In merito al finanziamento statale (fondi MATTM, di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191), al 24 giugno 2014 risulta accreditato solo l'importo pari ad a € 5.130.626,62.

La più volte citata Deliberazione CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 è intervenuta a copertura di quota parte del finanziamento statale rimasto scoperto, ed ovvero per una quota complessiva pari ad Euro 13.579.373,38 al momento solo parzialmente erogata.

I primi accreditamenti da parte del MATTM sono intervenuti a partire da fine giugno del 2011, e sono avvenuti come segue:

- -1° accreditamento : di €. 569.023,88 in data 23.06.2011
- -2° accreditamento : di €. 2.544.521,71 in data 15.12.2011
- -3° accreditamento : di € 1.046.153,85 in data 25.09.2012 (CIPE)
- -4° accreditamento : di € 2.017.081,03 in data 18.10.2012
- -5° accreditamento : di € 34.077,00 in data 07.10.2013 (CIPE)
- -6° accreditamento : di € 142.938,99 in data 07.10.2013 (CIPE)
- -7° accreditamento : di € 1.496.831,15 in data 07.10.2013 (CIPE)
- -8° accreditamento : di € 3.400.000,00 in data 05.11.2013 (CIPE)
- -9° accreditamento : di € 2.356.418,08 in data 05.11.2013 (CIPE)

per un totale di € 13.607.045,69 di cui € 5.130.626,62 quale quota parte del finanziamento programmato a carico del MATTM ed € 8.476.419,07 derivante dalla delibera CIPE n. 6/2012.

La Regione Marche non ha ancora effettuato alcun accreditamento.

A seguire, si riporta in tabella un riepilogo delle somme accreditate al 24 giugno 2014:

| N. | Data | MATTM | MATTM Su fondi Del. CIPE n. 6/2012 | Regione Marche | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/06/2011 | € 569.023,88 | | | € 569.023,88 |
| 2 | 15/12/2011 | € 2.544.521,71 | | | € 2.544.521,71 |
| 3 | 25/09/2012 | | € 1.046.153,85 | | € 1.046.153,85 |
| 4 | 18/10/2012 | € 2.017.081,03 | | | € 2.017.081,03 |
| 5 | 07/10/2013 | | € 34.077,00 | | € 34.077,00 |
| 6 | 07/10/2013 | | € 142.938,99 | | € 142.938,99 |
| 7 | 07/10/2013 | | € 1.496.831,15 | | € 1.496.831,15 |
| 8 | 05/11/2013 | | € 3.400.000,00 | | € 3.400.000,00 |
| 9 | 05/11/2013 | | € 2.356.418,08 | | € 2.356.418,08 |
| | | **€ 5.130.626,62** | **€ 8.476.419,07** | **€ 0,00** | **€ 13.607.045,69** |

In merito ai fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012, tenuto conto di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica con nota del 27 novembre 2012 n. 4822, inerente la presa d'atto degli interventi del 26 ottobre 2012, si osserva che risultano stanziati a favore dell'Accordo di Programma MATTM - Regione Marche complessivi Euro 13.579.373,38.

Attualmente risulta accreditato in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale quota parte di tale somma, l'importo complessivo di Euro 8.476.419,07, pari al 62,42 % di quanto stanziato con la delibera n. 6/2012.

Rimane da accreditare il valore residuo dei fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012, pari a Euro 5.102.954,31.

Resta altresì da definire, da parte dei soggetti sottoscrittori l'Accordo, modi e tempi di messa in disponibilità del Commissario della restante somma necessaria per dare attuazione alla parte restante del programma degli interventi di cui all'allegato 1, tab. A1, dell'Accordo di Programma del 25 novembre, ed ovvero:

- Euro 17.190.000,00

  *(stante gli attuali impegni assunti con l'Accordo di Programma del 25 novembre)*

- Euro 13.600.000,00

  *(laddove si pervenga alla stipula dell'Atto Integrativo che recepisce la riduzione del 10% richiesta dal MATTM con propria nota n. 6824/TRI/DI del 2.03.2011)*

Si evidenzia inoltre che la dinamica di erogazione dei fondi, molto lenta rispetto quanto inizialmente previsto, associata peraltro spesso ad una mancanza di informazioni sulla loro possibile tempistica, ha condizionato molto la fase di attuazione degli interventi, rallentandola sensibilmente.

Infatti il Commissario, gestore della contabilità speciale vincolata n. 5621, ha dovuto centellinare l'assunzione di impegni proprio per evitare di ritrovarsi, suo malgrado, in situazioni di mancanza di cassa a fronte di una eventuale insorgenza di impegni economici da onorare.

In tal senso, a seguire si riporta in grafico il confronto tra l'entità delle somme progressivamente accreditate sulla contabilità speciale vincolata n. 5621 ed il relativo andamento degli importi impegnati dal Commissario per l'attuazione degli interventi (quest'ultimo dato è riferito all'importo, progressivamente sommato, dei quadri economici dei progetti esecutivi approvati, su cui sono state autorizzate le conseguenti procedure di gara).



*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

# 6. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AL 24 GIUGNO 2014

## 6.1. INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI ATTIVATI SUI FONDI DISPONIBILI

Come descritto nel precedentemente paragrafo 3.2, considerando le priorità espresse con comunicazione in data 20/02/2012 dell'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche al MATTM, in conseguenza della citata riunione del 30/01/2012, si è quindi convenuto con la regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma selezionando allo scopo i primi interventi in elenco fino alla concorrenza dell'importo complessivo delle somme a quel momento disponibili e/o impegnate (Euro 5.130.626,62).

Ciò di fatto ha condotto alla individuazione dei primi 12 interventi (che diventano poi 14 in conseguenza della scomposizione in tre distinti interventi dell'intervento MC031A/10), in quanto indicati dalla Regione Marche come maggiormente prioritari, per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00 (ovvero comprensivi di Euro *369.373,38 a valere su quota parte dell'intervento previsto in comune di Force, quest'ultime relative alle risorse di cui alla Del. CIPE n. 6/2012).*

Al 24 giugno 2014 lo stato di avanzamento di tali n. 14 interventi, sinteticamente rappresentato, è il seguente:

- N. 8 Ultimati
- N. 6 In corso di esecuzione

A seguire si descrive in dettaglio lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, valutato alla data del 24 giugno 2014:

| Codice | Prov. | Comune | Importo | Approv. Prog. Definitivo | Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara | Bando di gara / Lettere invito | Aggiudicaz. Provv. | Aggiudicaz. Definitiva | Contratto | Consegna lavori | Ultimazione lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN002A/10 | AN | Genga | 400.000 | 29/06/2012 | 28/09/2012 | 20/12/2012 | 09/05/2013 | 11/07/2013 | 26/07/2013 | 16/10/2013 | **09/11/2013** |
| AP012A/10 | AP | Acquasanta Terme | 300.000 | 30/07/2012 | | | | | Somma urgenza | 22/10/2012 | **18/06/2013** |
| AP015A/10 | MC | Force | 1.500.000 | 11/10/2013 | 21/11/2013 | 30/11/2013 | 11/03/2014 | 15/03/2014 | 24/06/2014 | **22/04/2014** | |
| AP019A/10 | AP | Spinetoli | 400.000 | 10/06/2013 | 10/07/2013 | 18/09/2013 | 04/10/2013 | 19/11/2013 | 21/01/2014 | **06/03/2014** | |
| FM021A/10 | FM | Campofilone | 300.000 | 08/11/2013 | 21/12/2013 | 12/02/2014 | 11/03/2014 | 08/04/2014 | 20/06/2014 | **23/06/2014** | |
| FM024A/10 | FM | Lapedona | 700.000 | 30/11/2012 | 12/03/2013 | 09/04/2013 | 07/05/2013 | 19/06/2013 | 10/09/2013 | 04/11/2013 | **04/04/2014** |
| FM027A/10 | FM | Montefortino | 400.000 | 28/06/2013 | 01/08/2013 | 16/09/2013 | 30/09/2013 | 07/11/2013 | 20/12/2013 | **28/04/2014** | |
| FM028A/10 | FM | Torre San Patrizio | 300.000 | 14/06/2013 | 10/07/2013 | 31/07/2013 | 26/08/2013 | 02/10/2013 | 15/11/2013 | **06/03/2014** | |
| MC031A-1/10 | MC | Macerata e Montecassiano | 169.000 | 06/08/2012 | 16/11/2012 | 06/12/2012 | 19/12/2012 | 28/01/2013 | 28/03/2013 | 10/07/2013 | **4/10/2013** |
| MC031A-2/10 | MC | Macerata e Corridonia | 200.000 | 06/08/2012 | 16/11/2012 | 06/12/2012 | 19/12/2012 | 28/01/2013 | 28/03/2013 | 22/07/2013 | **29/05/2014** |
| MC031A-3/10 | MC | Macerata, Recanati e Montelupone | 231.000 | 06/08/2012 | 16/11/2012 | 06/12/2012 | 19/12/2012 | 28/01/2013 | 28/03/2013 | **22/07/2013** | |
| PU039A/10 | PU | Acqualagna-Fermignano | 100.000 | 27/07/2012 | 28/01/2013 | 07/05/2013 | 10/06/2013 | 01/08/2013 | 07/10/2013 | 09/09/2013 | **09/10/2013** |
| PU040A/10 | PU | Borgo Pace | 300.000 | 31/07/2012 | 07/12/2012 | 19/12/2012 | 11/02/2013 | 08/03/2013 | 21/05/2013 | 10/07/2013 | **07/10/2013** |
| PU049A/10 | PU | Piobbico | 200.000 | 09/07/2012 | 14/11/2012 | 13/04/2013 | 30/04/2013 | 08/06/2013 | 20/06/2013 | 03/07/2013 | **30/09/2013** |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 6.2. INTERVENTI ATTIVATI SUI FONDI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi.

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento.

Complessivamente si tratta di n. 19 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 13.210.000,00.

A questi interventi ed al loro relativo importo va inoltre sommato l'importo di Euro 369.373,38 posto quale quota parte a completamento dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), di cui al paragrafo precedente, il che porta il valore del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012 a complessivi Euro 13.579.373,38.

Al 24 giugno 2014 lo stato di avanzamento di tali n. 19 interventi, sinteticamente rappresentato, è il seguente:

- N. 19 In corso di esecuzione

A seguire si descrive in dettaglio lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, valutato alla data del 24 giugno 2014:

| Codice | Prov. | Comune | Importo | Approv. Prog. Definitivo | Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara | Bando di gara / Lettere invito | Aggiudicaz. Provv. | Aggiudicaz. Definitiva | Contratto | Consegna lavori | Ultimazione lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC038A/10 | MC | Porto Recanati | 4.210.000 | 05/12/2013 | 19/12/2013 | 27/12/2013 | 22/01/2014 | 18/04/2014 | 11/06/2014 | **11/06/2014** | |
| MC037A/10 | MC | CastelSAng. Nera | 300.000 | 21/12/2013 | 31/12/2013 | 29/01/2014 | 18/02/2014 | 13/03/2014 | 24/04/2014 | **06/06/2014** | |
| PU048A/10 | PU | Pesaro | 800.000 | 26/03/2013 | 30/07/2013 | 08/10/2013 | 23/10/2013 | 18/11/2013 | 30/12/2013 | **12/02/2014** | |
| FM026A/10 | FM | Montefalcone App.no | 600.000 | 18/12/2013 | 24/12/2013 | 28/12/2013 | 18/01/2014 | 07/02/2014 | 18/04/2014 | **05/05/2014** | |
| PU051A/10 | PU | S. Ippolito | 300.000 | 02/12/2013 | 18/12/2013 | 20/12/2013 | 30/12/2013 | 20/02/2014 | 18/03/2014 | **24/06/2014** | |
| FM029A/10 | FM | Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina | 800.000 | 26/11/2013 | 05/12/2013 | 13/12/2013 | 23/12/2013 | 30/12/2013 | 19/03/2014 | **05/05/2014** | |
| AP013A/10 | AP | Arquata d.Tronto | 300.000 | 18/10/2013 | 15/11/2013 | 29/11/2013 | 16/12/2013 | 25/03/2014 | 16/05/2014 | **09/06/2014** | |
| MC032A/10 | MC | Cingoli | 800.000 | 06/08/2013 | 16/10/2013 | 28/10/2013 | 19/11/2013 | 25/11/2013 | 30/12/2013 | **13/02/2014** | |
| FM020A/10 | FM | Altidona | 300.000 | 02/12/2013 | 12/12/2013 | 17/12/2013 | 30/12/2013 | 30/12/2013 | 14/02/2014 | **07/05/2014** | |
| AP018A/10 | AP | Fiume Tronto | 1.100.000 | 22/10/2013 | 15/11/2013 | 29/11/2013 | 19/12/2013 | 21/01/2014 | 22/05/2014 | **07/05/2014** | |
| PU047A/10 | PU | Pesaro | 800.000 | 14/06/2013 | 30/07/2013 | 04/11/2013 | 06/12/2013 | 16/01/2014 | 06/03/2014 | **16/04/2014** | |
| AN004A/10 | AN | Sirolo | 750.000 | 26/11/2013 | 05/12/2013 | 11/12/2013 | 10/01/2014 | 23/01/2014 | 10/03/2014 | **19/03/2014** | |
| MC033A/10 | MC | Civitanova Marche | 400.000 | 10/06/2013 | 18/10/2013 | 14/11/2013 | 02/12/2013 | 03/12/2013 | 29/04/2014 | **29/04/2014** | |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Codice | Prov. | Comune | Importo | Approv. Prog. Definitivo | Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara | Bando di gara / Lettere invito | Aggiudicaz. Provv. | Aggiudicaz. Definitiva | Contratto | Consegna lavori | Ultimazione lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP017A/10 | AP | San Benedetto | 500.000 | 12/11/2013 | 22/11/2013 | 26/11/2013 | 05/12/2013 | 16/12/2013 | 10/02/2014 | **10/03/2014** | |
| FM022A/10 | FM | Fermo | 200.000 | 05/12/2013 | 13/12/2013 | 18/12/2013 | 30/12/2013 | 30/12/2013 | 03/03/2014 | **16/04/2014** | |
| PU050A/10 | PU | Sassocorvaro | 270.000 | 21/12/2013 | 31/12/2013 | 19/03/2014 | 28/04/2014 | 28/04/2014 | 03/06/2014 | **23/06/2014** | |
| FM025A/10 | FM | Monsampietro M. | 200.000 | 16/10/2013 | 15/11/2013 | 28/11/2013 | 10/12/2013 | 30/12/2013 | 17/02/2014 | **30/04/2014** | |
| PU043A/10 | PU | Macerata Feltria | 180.000 | 29/10/2013 | 06/12/2013 | 11/12/2013 | 16/01/2014 | 17/02/2014 | 02/04/2014 | **15/04/2014** | |
| PU045A/10 | PU | Montelabbate | 400.000 | 18/12/2013 | 31/12/2013 | 24/02/2014 | 10/03/2014 | 21/03/2014 | 14/05/2014 | **12/06/2014** | |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

### 6.3. SINTESI COMPLESSIVA SUGLI INTERVENTI ATTIVATI

Alla data del 24 giugno 2014 risultano pertanto complessivamente attivati n. 33 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 18.710.000.

Ovvero, risultano attivati tutti gli interventi per cui è stata possibile definire la copertura finanziaria, derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale accredito diretto da parte del MATTM, e dalle somme stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012.

Per tali n. 33 interventi, già alla data del 31/12/2013 risultava interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto.

Di questi interventi inoltre, alcuni sono in stato di aggiudicazione, in corso di esecuzione e, in n. 8 casi, già ultimati.

Al 24 giugno 2014 lo stato di avanzamento di tali n. 33 interventi, sinteticamente rappresentato, è il seguente:

- N. 8 Ultimati
- N. 25 In corso di esecuzione

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 24/06/2014.

Per ognuno di tali interventi si rappresentano altresì anche le modalità di espletamento delle attività tecnico amministrative di cui agli incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163/2006, ovvero se le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo sono interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazione stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità (Int.), ovvero se l'ente avvalso risulta autorizzato ad avvalersi di professionisti esterni per lo svolgimento di tali attività (Ext).

| Codice | Prov. | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo | Ente avvalso | | Stato avanzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN002A/10 | AN | Genga | Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4 | disgaggi e barriere paramassi | 400.000 | Comune di Genga | INT | Ultimati |
| AP012A/10 | AP | Acquasanta Terme | Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4 | Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS) | 300.000 | Provincia di Ascoli Piceno | INT | Ultimati |
| AP015A/10 | MC | Force | Versante Ovest di Montetorre | Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio | 1.500.000 | Comune di Force (AP) | EXT | In Esecuzione |
| AP019A/10 | AP | Spinetoli | Fiume Tronto | Riparazione argine | 400.000 | Provincia di Ascoli Piceno | INT | In Esecuzione |
| FM021A/10 | FM | Campofilone | Ponte Nina – Rio Canale | Messa in sicurezza idraulica foce | 300.000 | Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM) | INT | In Esecuzione |
| FM024A/10 | FM | Lapedona | Centro storico - versante nord FRANA R4 | Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico | 700.000 | Provincia di Fermo | INT | Ultimati |
| FM027A/10 | FM | Montefortino | Capol. - Via Circonvallazione | Opere di sostegno, difesa spondale | 400.000 | Provincia di Fermo | INT | In Esecuzione |
| FM028A/10 | FM | Torre San Patrizio | Cupaggio | Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica | 300.000 | Provincia di Fermo | INT | In Esecuzione |
| MC031A-1/10 | MC | Macerata e Montecassiano | Fiume Potenza | Manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza | 169.000 | Provincia di Macerata | INT | Ultimati |
| MC031A-2/10 | MC | Macerata e Corridonia | Fiume Chienti | Manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio | 200.000 | Provincia di Macerata | INT | Ultimati |
| MC031A-3/10 | MC | Macerata, Recanati e Montelupone | Fiume Potenza | Manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto | 231.000 | Provincia di Macerata | INT | In Esecuzione |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Codice | Prov. | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo | Ente avvalso | | Stato avanzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU039A/10 | PU | Acqualagna-Fermignano | Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099 | opere di protezione fenomeni di crollo | 100.000 | Provincia di Pesaro e urbino | INT | Ultimati |
| PU040A/10 | PU | Borgo Pace | Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3 | riduzione rischio idrogeologico | 300.000 | C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU) | INT | Ultimati |
| PU049A/10 | PU | Piobbico | M. Montiego-capol FRANA R3-R4 | Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego | 200.000 | Comune di Piobbico (PU), Prov. Pesaro Urbino | INT | Ultimati |
| MC038A-1/10 | MC | Porto Recanati | Lido delle Nazioni COSTA - assim R4 | Interventi di difesa della costa | 4.210.000 | Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE | INT | In Esecuzione |
| MC037A/10 | MC | CastelSAng. Nera | M Rotondo-M-.Prata ESOND R4 | Valanghe | 300.000 | Comune di CastelSAng. Nera | EXT | In Esecuzione |
| PU048A/10 | PU | Pesaro | Colle Ardizio FRANA CROLLO R4 | Messa in sicurezza infrastr. ril. naz. | 800.000 | Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2 | INT | In Esecuzione |
| FM026A/10 | FM | Montefalcone App.no | capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4 | Cons Versante SUD | 600.000 | Comune di Montefalcone App.no | EXT | In Esecuzione |
| PU051A/10 | PU | S. Ippolito | Pian di Rose - F-05-0579 R4 | Bonifica versante NW | 300.000 | Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino | INT | In Esecuzione |
| FM029A/10 | FM | Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina | Foce Ete Vivo ESOND R4 | Manutenzione straordin, arginature | 800.000 | Provincia di Fermo | INT | In Esecuzione |
| AP013A/10 | AP | Arquata d.Tronto | Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4 | Disgaggi/consolidamento frana crollo | 300.000 | Provincia di Ascoli Piceno | INT | In Esecuzione |
| MC032A/10 | MC | Cingoli | Centro abitato FRANA R3 F-14-0947 | Consolidamento centro abitato | 800.000 | Comune di Cingoli | INT | In Esecuzione |
| FM020A/10 | FM | Altidona | Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4 | Completamento consolidamento parete rocciosa | 300.000 | Provincia di Fermo | INT | In Esecuzione |
| AP018A/10 | AP | Fiume Tronto | AP-Marino del Tronto ESOND E4 | Consolidamento briglia | 1.100.000 | Provincia di Ascoli Piceno | INT | In Esecuzione |
| PU047A/10 | PU | Pesaro | Fiorenzuola di Focara FRANA R4 | Messa in sicurezza centro abitato | 800.000 | Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2 | INT | In Esecuzione |
| AN004A/10 | AN | Sirolo | Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4 | Tiranti - reti protezione | 750.000 | Comune di Sirolo | EXT | In Esecuzione |
| MC033A/10 | MC | Civitanova Marche | Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3 | Consolidamento | 400.000 | Comune di Civitanova Marche | INT | In Esecuzione |
| AP017A/10 | AP | San Benedetto | Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3 | Consolidamento | 500.000 | Comune di San Benedetto | EXT | In Esecuzione |
| FM022A/10 | FM | Fermo | Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3 | Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto | 200.000 | Provincia di Fermo | INT | In Esecuzione |
| PU050A/10 | PU | Sassocorvaro | Versante NW - Centro storico FRANA R4 | Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee | 270.000 | Comune di Sassocorvaro | EXT | In Esecuzione |
| FM025A/10 | FM | Monsampietro M. | S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3 | Consolidam versante con regimazione acque | 200.000 | Provincia di Fermo | INT | In Esecuzione |
| PU043A/10 | PU | Macerata Feltria | Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA | Palificata, trincee drenanti | 180.000 | Comune di Macerata Feltria | EXT | In Esecuzione |
| PU045A/10 | PU | Montelabbate | capoluogo - area municipio FRANA R3 | Consolidamento frana | 400.000 | Comune di Montelabbate | EXT | In Esecuzione |

Per la maggior parte di questi interventi, le amministrazioni convenzionate hanno rappresentato che le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazione stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità.

Di seguito si rappresenta in forma grafica l'incidenza sul totale riferita all'espletamento di tali attività tecnico amministrative nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163/2006.

Per numero di interventi:




Per entità del finanziamento :



Parimenti, di seguito si rappresenta in forma grafica lo stato di avanzamento del livello di attuazione di tali interventi, valutato alla data del 24/06/2014 e con riferimento alle tipologie indicate in tabella:

Per numero di interventi:




Per entità del finanziamento :



## 6.4. SITUAZIONE FINANZIARIA - IMPORTI EROGATI ED IMPORTI IMPEGNATI

Alla data del 24 giugno 2014 risultano complessivamente attivati n. 33 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 18.710.000.

Ovvero, risultano attivati tutti gli interventi per cui è stata possibile definire la copertura finanziaria, derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale accredito diretto da parte del MATTM, e dalle somme stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012.

Per tali n. 33 interventi, già alla data del 31/12/2013 risultava interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto.

Ciò equivale a dire che per tutti questi interventi risultano integralmente impegnate le somme derivanti dai rispettivi quadri economici dei progetti su cui si stanno eseguendo, o sono già state eseguite, le rispettive gare di appalto.

Ragion per cui risulta complessivamente impegnato un importo totale pari ad Euro 18.710.000,00.

Parimenti, le somme accreditate al 24 giugno 2014 sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, sono le seguenti:

- Euro 5.130.626,62 quale accredito diretto da parte del MATTM
- Euro 8.476.419,07 quale quota parte delle somme stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012

Per un totale complessivo pari ad Euro 13.607.045,69.

Pertanto, alla data del 24 giugno 2014, a fronte di un accredito complessivo in contabilità speciale vincolata n. 5621 pari ad Euro 13.607.045,69 corrisponde un impegno di spesa pari ad Euro 18.710.000,00, ovvero con un disavanzo negativo pari ad Euro 5.102.954,31.

A seguire si descrive lo stato degli importi erogati ed impegnati per ognuno dei 33 interventi al momento attivati:

| Codice | Prov. | Comune | Ente avvalso | Importo erogato fondi MATTM | Importo erogato fondi Del. CIPE 6/2012 | Importo Impegnato su fondi MATTM | Importo Impegnato su fondi Del. CIPE 6/2012 | Disavanzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN002A/10 | AN | Genga | Comune di Genga | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AP012A/10 | AP | Acquasanta Terme | Provincia di Ascoli Piceno | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AP015A/10 | MC | Force | Comune di Force (AP) | 1.130.626,62 | 369.373,38 | 1.130.626,62 | 369.373,38 | 0,00 |
| AP019A/10 | AP | Spinetoli | Provincia di Ascoli Piceno | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FM021A/10 | FM | Campofilone | Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FM024A/10 | FM | Lapedona | Provincia di Fermo | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FM027A/10 | FM | Montefortino | Provincia di Fermo | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FM028A/10 | FM | Torre San Patrizio | Provincia di Fermo | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MC031A-1/10 | MC | Macerata e Montecassiano | Provincia di Macerata | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MC031A-2/10 | MC | Macerata e Corridonia | Provincia di Macerata | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MC031A-3/10 | MC | Macerata, Recanati e Montelupone | Provincia di Macerata | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PU039A/10 | PU | Acqualagna-Fermignano | Provincia di Pesaro e urbino | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PU040A/10 | PU | Borgo Pace | C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PU049A/10 | PU | Piobbico | Comune di Piobbico (PU), Prov. Pesaro Urbino | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MC038A-1/10 | MC | Porto Recanati | Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE | 0,00 | 2.583.698,89 | 0,00 | 4.210.000,00 | -1.626.301,11 |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Codice | Prov. | Comune | Ente avvalso | Importo erogato fondi MATTM | Importo erogato fondi Del. CIPE 6/2012 | Importo impegnato su fondi MATTM | Importo impegnato su fondi Del. CIPE 6/2012 | Disavanzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC037A/10 | MC | CastelSAng. Nera | Comune di CastelSAng. Nera | 0,00 | 184.111,56 | 0,00 | 300.000,00 | -115.888,44 |
| PU048A/10 | PU | Pesaro | Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2 | 0,00 | 490.964,16 | 0,00 | 800.000,00 | -309.035,84 |
| FM026A/10 | FM | Montefalcone App.no | Comune di Montefalcone App.no | 0,00 | 368.223,12 | 0,00 | 600.000,00 | -231.776,88 |
| PU051A/10 | PU | S. Ippolito | Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino | 0,00 | 184.111,56 | 0,00 | 300.000,00 | -115.888,44 |
| FM029A/10 | FM | Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina | Provincia di Fermo | 0,00 | 490.964,16 | 0,00 | 800.000,00 | -309.035,84 |
| AP013A/10 | AP | Arquata d.Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | 0,00 | 184.111,56 | 0,00 | 300.000,00 | -115.888,44 |
| MC032A/10 | MC | Cingoli | Comune di Cingoli | 0,00 | 490.964,16 | 0,00 | 800.000,00 | -309.035,84 |
| FM020A/10 | FM | Altidona | Provincia di Fermo | 0,00 | 184.111,56 | 0,00 | 300.000,00 | -115.888,44 |
| AP018A/10 | AP | Fiume Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | 0,00 | 675.075,72 | 0,00 | 1.100.000,00 | -424.924,28 |
| PU047A/10 | PU | Pesaro | Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2 | 0,00 | 490.964,16 | 0,00 | 800.000,00 | -309.035,84 |
| AN004A/10 | AN | Sirolo | Comune di Sirolo | 0,00 | 460.278,90 | 0,00 | 750.000,00 | -289.721,10 |
| MC033A/10 | MC | Civitanova Marche | Comune di Civitanova Marche | 0,00 | 245.482,08 | 0,00 | 400.000,00 | -154.517,92 |
| AP017A/10 | AP | San Benedetto | Comune di San Benedetto | 0,00 | 306.852,60 | 0,00 | 500.000,00 | -193.147,40 |
| FM022A/10 | FM | Fermo | Provincia di Fermo | 0,00 | 122.741,04 | 0,00 | 200.000,00 | -77.258,96 |
| PU050A/10 | PU | Sassocorvaro | Comune di Sassocorvaro | 0,00 | 165.700,40 | 0,00 | 270.000,00 | -104.299,60 |
| FM025A/10 | FM | Monsampietro M | Provincia di Fermo | 0,00 | 122.741,04 | 0,00 | 200.000,00 | -77.258,96 |
| PU043A/10 | PU | Macerata Feltria | Comune di Macerata Feltria | 0,00 | 110.466,94 | 0,00 | 180.000,00 | -69.533,06 |
| PU045A/10 | PU | Montelabbate | Comune di Montelabbate | 0,00 | 245.482,08 | 0,00 | 400.000,00 | -154.517,92 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Importo erogato :** | **5.130.626,62** | **8.476.419,07** | | |
| **Totale importo erogato** | **13.607.045,69** | | | |
| **Importo impegnato :** | | | **5.130.626,62** | **13.579.373,38** |
| **Totale importo impegnato** | | | **18.710.000,00** | |
| **Disavanzo :** | | | | **-5.102.954,31** |

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori. Diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento che la delibera CIPE n. 6/2012, attraverso i suoi atti conseguenti, si è data al fine di garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti.

Effettuata la aggiudicazione degli appalti le spesa si determina in un arco di tempo abbastanza breve, prevedibile per la maggior parte di tali interventi anche in meno di sei mesi e quindi l'obbligo a "pagare" si concentra in un arco di tempo ridotto, non in "anni".

Al rischio di determinare condizioni di "debito" per l'Amministrazione, se non venisse garantito il pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori, con la necessaria tempestiva copertura con l'accreditamento preventivo delle somme si aggiungerebbe il danno, per l'economia reale del territorio, dato dall'accrescersi del "costo" delle opere per gli appaltatori in conseguenza dei ritardi nei pagamenti.

Situazione sino ad oggi scongiurata per tutti gli interventi attivati ed in corso. Rischio che potrebbe però assumere caratteri "concreti" qualora si verificassero ritardi nella erogazione delle restanti somme rispetto quanto previsto dalla Del CIPE n. 6/2012 e dagli atti ad essa conseguenti.

## 7. ADEMPIMENTI SUGLI O.G.V. DI CUI ALLA PRESA D'ATTO DEL 26 OTTOBRE 2012 – VALUTAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2013

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi.

Dalla delibera CIPE n. 6/2012 e dalla conseguente presa d'atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012 si rileva e/o si prende atto sostanzialmente, tra le altre, di quanto segue:

- gli interventi che trovano copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 sono i primi 14 e parzialmente il 15° (intervento cod. AP015A/10 in comune di Force -AP) per un importo complessivo di €. 5.130.626,62 tutti accreditati;
- quota parte dei restanti interventi, già programmati con copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, trovano ora copertura sui fondi di cui all'art. 33, c. 3, Legge 183/2011 per € 13.579.373,38 parzialmente accreditati;
- detti fondi, come riportato nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica del 27 novembre 2012 n. 4822, saranno accreditati alla Contabilità speciale intestata al Commissario con le modalità e secondo il criterio dello stato di avanzamento degli interventi, in analogia con quanto previsto al punto 7.3 della Delibera n. 8/2012;
- l'intero programma costruttivo, di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 ed alla conseguente presa d'atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012, **dovrà definire obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2013**, pena la revoca dei finanziamenti!

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. 1859 dell'11 febbraio 2013, laddove chiarisce che: *"...non è impedito ai Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento..."*, ha consentito pur in attesa del completo trasferimento delle risorse, l'approvazione dei relativi progetti anche oltre le somme effettivamente accreditate.

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori. Diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento che la delibera CIPE n. 6/2012, attraverso i suoi atti conseguenti, si è data al fine di garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti e che le normative europee sanciscono a carico delle Amministrazioni.

Ciò premesso, preso atto di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 6/2012 e dagli atti ad essa conseguenti, il Commissario ha posto in essere le attività connesse alla attuazione degli interventi di cui alla presa d'atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012.

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento.

Complessivamente si tratta di n. 19 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 13.210.000,00.

A questi interventi ed al loro relativo importo va inoltre sommato l'importo di Euro 369.373,38 posto quale quota parte a completamento dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), di cui al paragrafo precedente, il che porta il valore del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012 a complessivi Euro 13.579.373,38.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

Per tali n. 20 interventi (considerato anche l'intervento in cod. AP015A/10 in comune di Force ), alla data del **31/12/2013** risultava interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto.

Di questi interventi inoltre, a tale data, alcuni erano in fase di gara, alcuni risultavano già aggiudicati e, in n. 2 casi, risultava stipulato il contratto di appalto.

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, considerando anche l'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force, **valutato alla data del 31/12/2013**.

| Codice | Prov. | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo | Ente avvalso | Stato avanzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP015A/10 | MC | Force | Versante Ovest di Montetorre | Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio | 369.373,38 (1.500.000) | Comune di Force (AP) | In Gara |
| MC038A-1/10 | MC | Porto Recanati | Lido delle Nazioni COSTA - assim R4 | Interventi di difesa della costa | 4.210.000 | Comune di Porto Recanati (MC). Reg. Marche Serv. ITE | In Gara |
| MC037A/10 | MC | CastelSAng. Nera | M Rotondo-M-.Prata ESOND R4 | Valanghe | 300.000 | Comune di CastelSAng. Nera | Prog. Ultimata Gara Autorizzata |
| PU048A/10 | PU | Pesaro | Colle Ardizio FRANA CROLLO R4 | Messa in sicurezza infrastr. ril. naz. | 800.000 | Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2 | Contratto |
| FM026A/10 | FM | Montefalcone App.no | capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4 | Cons Versante SUD | 600.000 | Comune di Montefalcone App.no | In Gara |
| PU051A/10 | PU | S. Ippolito | Pian di Rose - F-05-0579 R4 | Bonifica versante NW | 300.000 | Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino | Lavori Aggiudicati |
| FM029A/10 | FM | Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina | Foce Ete Vivo ESOND R4 | Manutenzione straordin, arginature | 800.000 | Provincia di Fermo | Lavori Aggiudicati |
| AP013A/10 | AP | Arquata d.Tronto | Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4 | Disgaggi/consolidamento frana crollo | 300.000 | Provincia di Ascoli Piceno | Lavori Aggiudicati |
| MC032A/10 | MC | Cingoli | Centro abitato FRANA R3 F-14-0947 | Consolidamento centro abitato | 800.000 | Comune di Cingoli | Contratto |
| FM020A/10 | FM | Altidona | Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4 | Completamento consolidamento parete rocciosa | 300.000 | Provincia di Fermo | Lavori Aggiudicati |
| AP018A/10 | AP | Fiume Tronto | AP-Marino del Tronto ESOND E4 | Consolidamento briglia | 1.100.000 | Provincia di Ascoli Piceno | Lavori Aggiudicati |
| PU047A/10 | PU | Pesaro | Fiorenzuola di Focara FRANA R4 | Messa in sicurezza centro abitato | 800.000 | Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2 | Lavori Aggiudicati |
| AN004A/10 | AN | Sirolo | Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4 | Tiranti - reti protezione | 750.000 | Comune di Sirolo | In Gara |
| MC033A/10 | MC | Civitanova Marche | Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3 | Consolidamento | 400.000 | Comune di Civitanova Marche | Lavori Aggiudicati |
| AP017A/10 | AP | San Benedetto | Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3 | Consolidamento | 500.000 | Comune di San Benedetto | Lavori Aggiudicati |
| FM022A/10 | FM | Fermo | Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3 | Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto | 200.000 | Provincia di Fermo | Lavori Aggiudicati |
| PU050A/10 | PU | Sassocorvaro | Versante NW - Centro storico FRANA R4 | Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee | 270.000 | Comune di Sassocorvaro | Prog. Ultimata Gara Autorizzata |

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

| Codice | Prov. | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo | Ente avvalso | Stato avanzamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM025A/10 | FM | Monsampietro M. | S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3 | Consolidam versante con regimazione acque | 200.000 | Provincia di Fermo | Lavori Aggiudicati |
| PU043A/10 | PU | Macerata Feltria | Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA | Palificata, trincee drenanti | 180.000 | Comune di Macerata Feltria | In Gara |
| PU045A/10 | PU | Montelabbate | capoluogo - area municipio FRANA R3 | Consolidamento frana | 400.000 | Comune di Montelabbate | Prog. Ultimata Gara Autorizzata |

Di seguito si rappresenta in forma grafica lo stato di avanzamento del livello di attuazione di tali interventi, **valutato alla data del 31/12/2013** e con riferimento alle tipologie indicate in tabella:

Per numero di interventi:




Per entità del finanziamento :



*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 8. ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 111, L. 147/2013

Con la legge n. 147 del 27/12/2013 si è data indicazione ai soggetti attuatori degli Accordi di programma in essere di destinare le risorse disponibili in contabilità speciale, nonché le risorse rese disponibili dalle delibere CIPE n. 6/2012 e 8/2012, alla attuazione di interventi immediatamente cantierabili.

In particolare, al riguardo, l'art. 1, comma 111 della citata legge riporta testualmente quanto segue:

*"Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. ... OMISSIS ..."*

In ottemperanza al disposto della citata norma, nonché in risposta alla nota ministeriale n. 4563/TRI del 11/02/2014, il Commissario con propria nota prot. n. 099 del 14/02/2014 ha comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che alla data del 31/12/2013 risultavano impegnate tutte le risorse esistenti sulla contabilità speciale vincolata n. 5621.

Parimenti si rappresentava che, in attuazione di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica con nota del 27 novembre 2012 n. 4822 e poi dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica con nota prot. 1859 dell'11 febbraio 2013, risultavano al 31/12/2013 complessivamente impegnate risorse in misura sensibilmente superiore alle risorse a quella data disponibili.

Infatti, risultavano attivati tutti gli interventi per cui era stata possibile definire la copertura finanziaria, derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale accredito diretto da parte del MATTM (Euro 5.130.626,62), e dalle somme stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012 (Euro 13.579.373,38). **Ovvero, n. 33 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 18.710.000.**

Per tali n. 33 interventi, alla data del 31/12/2013 risultava interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto. Di questi interventi, peraltro, alcuni erano in stato di aggiudicazione, in corso di esecuzione e, in n. 6 casi, già ultimati.

Al 31/12/2013 lo stato di avanzamento di tali n. 33 interventi, sinteticamente rappresentato, era il seguente:

- N. 6 Ultimati
- N. 3 In corso di esecuzione
- N. 4 Contratti già stipulati
- N. 11 Lavori aggiudicati
- N. 5 In corso le procedure di gara
- N. 4 Progetto esecutivo approvato e gara autorizzata

Pertanto, al 31/12/2013, a fronte di un accredito complessivo in contabilità speciale vincolata n. 5621 pari a :

- Euro 5.130.626,62 quale accredito diretto da parte del MATTM
- Euro 8.476.419,07 quale quota parte delle somme stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012

per un totale complessivo pari ad **Euro 13.607.045,69**, corrispondeva un impegno di spesa pari ad **Euro 18.710.000,00**, ovvero con un **disavanzo negativo** pari ad **Euro 5.102.954,31**, corrispondente al valore residuo dei fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012, ancora da accreditare.

*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 9. CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO AL 24 GIUGNO 2014

Sulla base degli atti emessi dal Commissario, nonché di comunicazioni al riguardo fornite dagli enti avvalsi circa le previsioni attuative degli interventi, è stato redatto il seguente cronoprogramma attuativo:



*Il Commissario straordinario delegato per la Regione Marche*

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

## 10. RENDICONTO GENERALE DELLA CONTABILITA' SPECIALE E SITUAZIONE DI CASSA IN TRASFERIMENTO

ALLEGATO 6

## 11. CRITICITA'

Si ritiene opportuno segnalare che buona parte della attività sino ad ora svolta potrebbe essere condizionata o compromessa dal mancato accreditamento tempestivo delle rimanenti risorse previste dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Parimenti, va segnalato che non risultano ancora avviati tutti gli interventi indicati nella citata nota della Regione Marche 854/2012 quali privi di copertura finanziaria, ed ovvero :

- n. 18 interventi per Complessivi Euro 13.600.000,00 (indicate come "*Risorse residue da reperire per ulteriore fase del programma*");
- n. 3 + (1) interventi per Complessivi Euro 3.590.000,00 (indicate come "*Risorse residue da reperire per fase programmatica (10%)*");

stante la perdurante mancanza di copertura finanziaria degli stessi, protratta fino al periodo in questione, associata ad una mancanza di comunicazioni, da parte dei soggetti istituzionali sottoscrittori dell'accordo di Programma, su possibili prospettive di finanziamento futuro.

Si rappresenta la necessità che i soggetti sottoscrittori l'Accordo giungano quanto prima alla stipula dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 25 novembre 2010, come peraltro richiesto dal MATTM con propria nota n. 6824/TRI/DI del 2 marzo 2011, nonché pre-concordato in linea di massima nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012.

In particolare, va osservato che la Regione Marche nel corso del citato Comitato, ha riferito in merito alla "*possibilità di traslocare, in sede di stipula dell'Atto Integrativo, alcuni interventi ricadenti nella tabella 1 dell'allegato 1 all'Accordo (quota Stato)*" su altre fonti di finanziamento o in quota programmatica, in conseguenza di una eventuale rivalutazione delle priorità.

Pertanto, il Commissario ha ritenuto opportuno attendere, prima di procedere con l'attivazione dei restanti interventi, la stipula dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma ed il conseguente consolidamento del quadro degli interventi, proprio nell'intento di non creare difficoltà alla Regione Marche nel caso in cui, a seguito della rivalutazione delle priorità, fosse stato loro necessario modificare tale elenco di interventi.

Infatti, si sarebbe potuto procedere con la stipula delle relative Convenzioni, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, con la condizione che le stesse si sarebbero attivate in merito alla cronotempistica di attuazione ed impegni di spesa solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica dell'intervento. Ma ciò avrebbe poi vincolato la Regione Marche nell'ambito delle proprie valutazioni in sede di stesura dell'atto Integrativo.

Per le motivazioni sopra esposte, a partire dalla data del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012 il Commissario, naturalmente nell'ambito del proprio ruolo e responsabilità, ha più volte sollecitato ai rappresentanti di Regione Marche la necessità di dare corso all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma.

Infine si osserva che l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di programma, con il riconoscimento di urgenza e priorità per gli interventi in esso previsti, non consente alcuna motivazione nel ritardo della esecuzione delle opere. I danni verificati nel recente passato nuovamente anche nelle Marche, dovrebbero far "diversamente" valutare i costi della prevenzione rispetto quelli, spesso ingenti, connessi al ristoro dei danni conseguenti proprio alla mancata prevenzione.

Con riferimento all'Accordo di Programma, si valuti responsabilmente, da parte di chi regola le norme ed opera le scelte, il rischio collegato alla sospensione di quanto sino ad ora avviato, che potrebbe concretizzarsi qualora si verificasse ritardo nella messa a disposizione delle somme previste, oggi solo in parte accreditate alla contabilità speciale del Commissario. Ovvero, dopo aver operato, con la approvazione dei progetti e l'affidamento dei relativi lavori, sulla base di impegni formalmente assunti da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, si potrebbe ora correre il rischio di non poter onorare alcuni degli impegni assunti e soprattutto garantire la realizzazione delle relative opere.

A questa situazione, di imprevedibilità della disponibilità reale delle risorse per garantire il pagamento delle opere appaltate, ed alle criticità diacroniche precedentemente esposte, si aggiunge ora anche l'avvenuta scadenza del mandato Commissariale, tramite il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91. a cui non ha ancora

fatto seguito una decisione da parte delle competenti Autorità sulla opportunità o meno di concedere una proroga alla attività in essere.

Se i ritardi nella attuazione complessiva del programma degli interventi sono universalmente riconosciuti in capo alla responsabilità del mancato accreditamento delle risorse, sembrerebbe opportuno valutare la possibilità che gli incarichi siano tempestivamente prorogati sino al compimento delle opere.

In mancanza di tale proroga, la decisione di trasferire tutte le competenze commissariali alle Regioni potrebbe comportare significative conseguenze, tra le quali si possono enucleare le seguenti:

- un periodo di isteresi e di latenza della operabilità della nascente struttura regionale che eredita le competenze;
- un blocco dei pagamenti alle imprese che hanno concluso le lavorazioni loro richieste o che stanno realizzando i lavori, imprese che, come si sa, potrebbero anche trovarsi in condizioni di sofferenza finanziaria;
- non sarà probabilmente possibile rispettare il termine di pagamento delle fatture di cui sopra entro i termini di legge, per cui è presumibile l'insorgenza di una serie di non utili contenziosi;
- potrebbe essere rallentata l'attuazione dei progetti e, di conseguenza, l'efficacia dell'intervento sul territorio.

Si dovrebbe considerare, nell'assumere decisioni, che è in gioco non soltanto il riequilibrio delle finanze dello Stato, ma anche la vita dei cittadini, la loro salute, la salvaguardia dell'ambiente, la "sopravvivenza" di alcune imprese, l'occupazione.

## 13. QUESTIONI RELATIVE AL SUBENTRO DEL PRESIDENTE REGIONALE (RIFERIMENTO D.L. 91/2014, art. 10, comma 1)

Danno temuto

Si vuol rappresentare – senza per questo manifestare alcun motivo di sfiducia nella certa capacità del Commissario subentrante – la condizione di pericolo per il territorio della Regione Marche, potenzialmente derivante dalle recenti disposizioni normative che hanno determinato un passaggio di consegne istantaneo, senza possibilità di raccordo progressivo e/o accompagnamento alla nuova gestione.

La complessità del lavoro commissariale finora svolto, consistito in molteplici attività mirate all'attuazione degli interventi precedentemente ascritti dall'Accordo di Programma e dai successivi Atti Integrativi, ha prodotto un'enorme mole di materiale e di documenti (Determine, avvalimenti, corrispondenze, prese d'Atto, progettazioni, studi propedeutici e/o associati, elaborazioni di documentazioni varie, eccetera), la cui conoscenza accurata è fondamentale per la corretta prosecuzione. Conoscenza che non può ottenersi in tempi rapidi ma necessita di approfonditi studi e analisi, oltre che di confronti ormai non possibili in considerazione dello sparuto lasso di tempo (15 giorni, ormai trascorsi) che il Decreto Legge ha disposto per il passaggio di consegne.

Il delicato e fortemente compromesso territorio marchigiano, d'altro canto, sul quale già sono attivi diversi cantieri, non dovrebbe subire un rallentamento dei lavori, considerato che si

tratta – come da mandato – di interventi urgenti e prioritari di mitigazione del dissesto idrogeologico al fine della salvaguardia ambientale, dei beni e della sicurezza delle persone.

Per una sintetica interpretazione delle criticità ambientali e territoriali della regione marchigiana, si rappresenta quanto segue.

Uno scenario complessivo di questa natura, la cui conoscenza non può essere improvvisata né acquisita rapidamente, richiama il dovere civile, anche al di là del lavoro commissariale svolto, di segnalare il possibile rallentamento nell'esecuzione degli interventi nonché il possibile insorgere di ostacoli non prevedibili.

In termini più espliciti, si va profilando uno scenario di DANNO TEMUTO[1] che, nella veste di soggetto che conosce approfonditamente lo stato dei luoghi per avervi intensamente lavorato quale Commissario straordinario, va segnalato.

D'altro canto, va sostenuto il *principio di precauzione*, così come normato all'art. 191 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea e dall'art. 301 del Codice dell'Ambiente, secondo la logica del contrastare una previsione di possibile rischio e pericolo (Rif. Art. 2 del d.lgs. 81/2008).

Attualmente, pur avendo consapevolezza riguardo quanto sopra detto, si ritiene utile attendere un lasso di tempo moderato per verificare la più assoluta fondatezza di tali ipotesi, con la riserva di tradurre la previsione di danno temuto in rappresentazione alle autorità competenti, quale azione cautelare mirata a porre fine alla minaccia – sia essa futura o presente – che potrebbe convertirsi in danno concreto.

Tutto ciò, a difesa dell'operato e della funzione di Commissario straordinario che – com'è dimostrabile dalle attività svolte e dalle documentazioni agli atti – si è articolato secondo le più assolute legalità e celerità e onestà intellettuale(sempre in relazione alle poche deroghe ai tempi di legge, concesse ai Commissari per la mitigazione del dissesto idrogeologico), nonché (e soprattutto) a difesa del territorio marchigiano, dell'ambiente e dei beni e della vita dei cittadini.

Il Commissario straordinario
Antonio Serrfi

[1] Prevista dall'articolo 1172 del Codice Civile, la denuncia di danno temuto si basa sull'urgenza di provvedere causata dall'esistenza del cosiddetto pericolo nel ritardo. Come richiesto per ogni procedimento cautelare è inoltre necessario che sussista anche una verosimiglianza dell'esistenza del diritto. Si parla di azione di nunciazione perché la denuncia di danno temuto rappresenta un'azione cautelare il cui fine è quello di porre fine a una minaccia – sia essa futura o presente – che potrebbe convertirsi in un danno concreto. La denuncia rappresenta il prodromo a un giudizio ordinario che mira a ottenere un provvedimento di condanna. Dal punto di vista giuridico, in ogni caso, le due azioni sono indipendenti, anche se, allo stato dei fatti, risultano collegate.

All. 1 - ELENCO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO DAL 1/04/2014 AL 24/06/2014

| Atto | | | Prot. | | Codice | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | n. | Data | n. | Data | intervento | In Comune | Descrizione | All. | Allegati |
| Decreto | 033/2014 | 03/04/14 | 191 | 03/04/14 | MC031A-2/10 | MC, Corridonia | Approvazione Perizia di variante n. 1 | No | |
| Decreto | 034/2014 | 10/04/14 | 210 | 10/04/14 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 035/2014 | 11/04/14 | 214 | 11/04/14 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Autorizzazione, in sanatoria, lavori in economia | No | |
| Decreto | 036/2014 | 11/04/14 | 215 | 11/04/14 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici aggiuntivi | No | |
| Decreto | 037/2014 | 14/04/14 | 219 | 14/04/14 | AN002A/10 | Genga (AN) | Liquidazione spese per indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 038/2014 | 14/04/14 | 220 | 14/04/14 | MC031A-3/10 | MC, Montelupone, Recanati | Approvazione Perizia di variante n. 1 | No | |
| Decreto | 039/2014 | 22/04/14 | 232 | 22/04/14 | AP015A/10 | Force (AP) | Autorizzazione procedure di espropri ed asservimenti | No | |
| Decreto | 040/2014 | 09/05/14 | 258 | 09/05/14 | AN002A/10 | Genga (AN) | Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL | No | |
| Decreto | 041/2014 | 09/05/14 | 259 | 09/05/14 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Liquidazione certificato di pagamento n. 4 e disposizione di pagamento 4 SAL | No | |
| Decreto | 042/2014 | 12/05/14 | 261 | 12/05/14 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Liquidazione quota parte spese per indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 043/2014 | 12/05/14 | 262 | 12/05/14 | PU048A/10 | Pesaro (PU) | Liquidazione spese per indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 044/2014 | 13/05/14 | 264 | 13/05/14 | MC033A/10 | Civitanova Marche (MC) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 045/2014 | 16/05/14 | 271 | 16/05/14 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Liquidazione spese per lavori in economia | No | |
| Decreto | 046/2014 | 20/05/14 | 276 | 20/05/14 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 047/2014 | 20/05/14 | 277 | 20/05/14 | FM022A/10 | Fermo (FM) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL | No | |
| Decreto | 048/2014 | 27/05/14 | 285 | 27/05/14 | AP013A/10 | Arquata del Tronto (AP) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 049/2014 | 06/06/14 | 301 | 06/06/14 | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 050/2014 | 11/06/14 | 302 | 11/06/14 | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL | No | |
| Decreto | 051/2014 | 11/06/14 | 303 | 11/06/14 | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo | No | |
| Decreto | 052/2014 | 11/06/14 | 304 | 11/06/14 | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP) | Liquidazione spese per incarichi tecnici, 1a Rata | No | |
| Decreto | 053/2014 | 13/06/14 | 321 | 13/06/14 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 054/2014 | 13/06/14 | 322 | 13/06/14 | MC038A-1/10 | Porto Recanati (MC) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 055/2014 | 13/06/14 | 323 | 13/06/14 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Liquidazione spese per indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 056/2014 | 13/06/14 | 324 | 13/06/14 | AN002A/10 | Genga (AN) | Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo | No | |
| Decreto | 057/2014 | 18/06/14 | 332 | 18/06/14 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL | No | |
| | | | | | | | | | |

All. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

| Atto | | | Prot. | | Codice | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | n. | Data | n. | Data | intervento | In Comune | Descrizione | All. | Allegati |
| Ordinanza | 1/2012 | 18/05/12 | 40 | 18/05/12 | --- | --- | Collaborazione Tecn. Oper. Regione Marche | No | |
| Decreto | 1/2012 | 18/05/12 | 41 | 18/05/12 | --- | --- | Approv. Linee guida e Convenzione tipo | Si | Linee guida, Conv. Tipo, Cartiglio |
| Ordinanza | 2/2012 | 12/06/12 | 53 | 12/06/12 | AN002A/10 | Genga (AN) | Avvalimento Comune di Genga (AN) | No | |
| Ordinanza | 3/2012 | 12/06/12 | 54 | 12/06/12 | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Avvalimento Provincia Ascoli Piceno | No | |
| Ordinanza | 4/2012 | 12/06/12 | 55 | 12/06/12 | PU039A/10 | Acqualagna Fermignano (PU | Avvalimento Provincia Pesaro Urbino | No | |
| Ordinanza | 5/2012 | 12/06/12 | 56 | 12/06/12 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Avvalimento Comune Piobbico (PU) + Prov. PU | No | |
| Ordinanza | 6/2012 | 12/06/12 | 57 | 12/06/12 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Avvalimento Provincia Fermo | No | |
| Ordinanza | 7/2012 | 12/06/12 | 58 | 12/06/12 | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Avvalimento C. M. Alto e Medio Metauro + Comune | No | |
| Convenzione | | 18/06/12 | | | AN002A/10 | Genga (AN) | Commissario, Regione, Comune di Genga (AN) | No | |
| Convenzione | | 19/06/12 | | | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Commissario, Regione, Provincia Ascoli Piceno | No | |
| Convenzione | | 19/06/12 | | | PU039A/10 | Acqualagna Fermignano (PU | Commissario, Regione, Provincia Pesaro Urbino | No | |
| Convenzione | | 19/06/12 | | | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Commissario, Regione, Comune Piobbico (PU), Prov. PU | No | |
| Convenzione | | 19/06/12 | | | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Commissario, Regione, Provincia Fermo | No | |
| Convenzione | | 19/06/12 | | | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Commissario, Regione, C. M. Alto e Medio Metauro + Comune | No | |
| Decreto | 2/2012 | 29/06/12 | 73 | 29/06/12 | AN002A/10 | Genga (AN) | Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP | No | |
| Decreto | 3/2012 | 09/07/12 | 79 | 09/07/12 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Approv. Prog. Definitivo con prescr. e nomina RUP | No | |
| Decreto | 4/2012 | 16/07/12 | 91 | 16/07/12 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Autorizzazione indagini specialistiche e nomina RUP | No | |
| Ordinanza | 8/2012 | 23/07/12 | 97 | 23/07/12 | MC031A/10 | Vari | Avvalimento Provincia Macerata | No | |
| Decreto | 5/2012 | 27/07/12 | 98 | 27/07/12 | PU039A/10 | Acqualagna Fermignano (PU | Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP | No | |
| Decreto | 6/2012 | 30/07/12 | 99 | 30/07/12 | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP | No | |
| Decreto | 7/2012 | 31/07/12 | 100 | 31/07/12 | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 31/07/12 | | | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 31/07/12 | | | MC031A-2/10 | MC, Corridonia | Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 31/07/12 | | | MC031A-3/10 | MC, Montelupone, Recanati | Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP | No | |
| Decreto | 8/2012 | 06/08/12 | 113 | 06/08/12 | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 9/2012 | 06/08/12 | 114 | 06/08/12 | MC031A-2/10 | MC, Corridonia | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 10/2012 | 06/08/12 | 115 | 06/08/12 | MC031A-3/10 | MC, Montelupone, Recanati | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Ordinanza | 9/2012 | 27/09/12 | 133 | 27/09/12 | AP019A/10 | Spinetoli (AP) | Avvalimento Provincia Ascoli Piceno | No | |
| Ordinanza | 10/2012 | 27/09/12 | 134 | 27/09/12 | FM021A/10 | Campofilone (FM) | Avvalimento C. B. Aso-Tenna-Tronto | No | |
| Ordinanza | 11/2012 | 27/09/12 | 135 | 27/09/12 | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Avvalimento Provincia Fermo | No | |
| Decreto | 11/2012 | 28/09/12 | 137 | 28/09/12 | AN002A/10 | Genga (AN) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 12/2012 | 14/11/12 | 155 | 14/11/12 | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Approvazione Perizia giustificativa, verbale somma urg. | No | |
| Decreto | 13/2012 | 14/11/12 | 156 | 14/11/12 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 14/2012. | 16/11/12 | 170 | 16/11/12 | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 15/2012 | 16/11/12 | 171 | 16/11/12 | MC031A-2/10 | MC, Corridonia | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 16/2012 | 16/11/12 | 172 | 16/11/12 | MC031A-3/10 | MC, Montelupone, Recanati | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |

All. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinanza | 12/2012 | 29/11/12 | 186 | 29/11/12 | FM027A/10 | Montefortino (FM) | Avvalimento Provincia Fermo | No | |
| Ordinanza | 13/2012 | 29/11/12 | 187 | 29/11/12 | AP015A/10 | Force (AP) | Avvalimento Comune di Force (AP) | No | |
| Decreto | 17/2012 | 30/11/12 | 189 | 30/11/12 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Convenzione | | 04/12/12 | | | AP019A/10 | Spinetoli (AP) | Commissario, Regione, Provincia Ascoli Piceno, nom. RUP | No | |
| Convenzione | | 04/12/12 | | | FM021A/10 | Campofilone (FM) | Commissario, Regione, C. B. Aso-Tenna-Tronto, nom. RUP | No | |
| Convenzione | | 04/12/12 | | | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 04/12/12 | | | FM027A/10 | Montefortino (FM) | Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP | No | |
| Decreto | 18/2012 | 07/12/12 | 193 | 07/12/12 | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Ordinanza | 14/2012 | 10/12/12 | 198 | 10/12/12 | --- | --- | Agg. Collaborazione Tecn. Oper. Regione Marche | No | |
| Decreto | 19/2012 | 18/12/12 | 237 | 18/12/12 | FM021A/10 | Campofilone (FM) | Autorizzazione affidamento integrazione geologico-geotecnica | No | |
| Ordinanza | 15/2012 | 20/12/12 | 249 | 20/12/12 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Avvalimento Comune di Cingoli (MC) | No | |
| Ordinanza | 16/2012 | 20/12/12 | 250 | 20/12/12 | PU047A/10 | Pesaro (PU) | Avvalimento Provincia Pesaro Urbino | No | |
| Ordinanza | 17/2012 | 20/12/12 | 253 | 20/12/12 | PU048A/10 | Pesaro (PU) | Avvalimento Provincia Pesaro Urbino | No | |
| Ordinanza | 18/2012 | 20/12/12 | 254 | 20/12/12 | PU051A/10 | S. Ippolito (PU) | Avvalimento Comune S. Ippolito (PU) + Prov. PU | No | |
| Ordinanza | 19/2012 | 20/12/12 | 255 | 20/12/12 | MC033A/10 | Civitanova Marche (MC) | Avvalimento Comune di Civitanova Marche (MC) | No | |
| Convenzione | | 20/12/12 | | | AP015A/10 | Force (AP) | Commissario, Regione, Comune Force (AP) e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 20/12/12 | | | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Commissario, Regione, Comune Cingoli (MC) e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 20/12/12 | | | PU047A/10 | Pesaro (PU) | Commissario, Regione, Provincia P.U. e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 20/12/12 | | | PU048A/10 | Pesaro (PU) | Commissario, Regione, Provincia P.U. e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 20/12/12 | | | PU051A/10 | S. Ippolito (PU) | Commissario, Regione, Comune S. Ippolito (PU), Prov. PU e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 20/12/12 | | | MC033A/10 | Civitanova Marche (MC) | Commissario, Regione, Comune Civitanova M. (MC) e nomina RUP | No | |
| Ordinanza | 20/2012 | 21/12/12 | 257 | 21/12/12 | AP013A/10 | Arquata del Tronto (AP) | Avvalimento Provincia Ascoli Piceno | No | |
| Ordinanza | 21/2012 | 21/12/12 | 258 | 21/12/12 | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Avvalimento Provincia Ascoli Piceno | No | |
| Ordinanza | 22/2012 | 21/12/12 | 259 | 21/12/12 | FM029A/10 | iorgio-Ponzano di F.-Grottaz | Avvalimento Provincia Fermo | No | |
| Ordinanza | 23/2012 | 21/12/12 | 260 | 21/12/12 | FM020A/10 | Altidona (FM) | Avvalimento Provincia Fermo | No | |
| Ordinanza | 24/2012 | 21/12/12 | 262 | 21/12/12 | FM022A/10 | Fermo (FM) | Avvalimento Provincia Fermo | No | |
| Ordinanza | 25/2012 | 21/12/12 | 263 | 21/12/12 | FM025A/10 | Monsampietro M. | Avvalimento Provincia Fermo | No | |
| Ordinanza | 26/2012 | 21/12/12 | 264 | 21/12/12 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Avvalimento Comune di Macerata Feltria (PU) | No | |
| Ordinanza | 27/2012 | 21/12/12 | 266 | 21/12/12 | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Avvalimento Comune di Sirolo (AN) | No | |
| Ordinanza | 28/2012 | 21/12/12 | 268 | 21/12/12 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Avvalimento Comune di Montefalcone App.no (FM) | No | |
| Ordinanza | 29/2012 | 21/12/12 | 269 | 21/12/12 | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP | Avvalimento Comune di San Benedetto del tronto (AP) | No | |
| Ordinanza | 30/2012 | 21/12/12 | 270 | 21/12/12 | MC037A/10 | astelsantangelo sul Nera (MC | Avvalimento Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) | No | |
| Ordinanza | 31/2012 | 21/12/12 | 271 | 21/12/12 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Avvalimento Comune di Montelabbate (PU) | No | |
| Ordinanza | 32/2012 | 21/12/12 | 272 | 21/12/12 | PU050A/10 | Sassocorvaro (PU) | Avvalimento Comune di Sassocorvaro (PU) | No | |
| Ordinanza | 33/2012 | 21/12/12 | 273 | 21/12/12 | MC038A-1/10 | Porto Recanati (MC) | Avvalimento Comune Porto Recanati (MC) + Reg. Marche | No | |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | AP013A/10 | Arquata del Tronto (AP) | Commissario, Regione, Provincia AP e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Commissario, Regione, Provincia AP e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | FM029A/10 | iorgio-Ponzano di F.-Grottaz | Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | FM020A/10 | Altidona (FM) | Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP | No | |

All. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione | | 21/12/12 | | | FM022A/10 | Fermo (FM) | Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | FM025A/10 | Monsampietro M. | Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Commissario, Regione, Comune Macerata Feltria (PU) e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Commissario, Regione, Comune Sirolo (AN) e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Commissario, Regione, Comune Montefalcone App.no (FM) e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP | Commissario, Regione, Comune San Benedetto del tronto (AP) e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | MC037A/10 | Castelsantangelo sul Nera (MC | Commissario, Regione, Comune Castelsantangelo sul Nera (MC) e nomina RU | No | |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Commissario, Regione, Comune Montelabbate (PU) e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | PU050A/10 | Sassocorvaro (PU) | Commissario, Regione, Comune Sassocorvaro (PU) e nomina RUP | No | |
| Convenzione | | 21/12/12 | | | MC038A-1/10 | Porto Recanati (MC) | Commissario, Regione, Comune Porto Recanati (MC) + Reg. Marche e nomin | No | |
| Decreto | 01/2013 | 28/01/13 | 16 | 28/01/13 | PU039A/10 | Acqualagna Fermignano (PU | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 02/2013 | 07/03/13 | 46 | 07/03/13 | AP015A/10 | Force (AP) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici | No | |
| Decreto | 03/2013 | 12/03/13 | 49 | 12/03/13 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 04/2013 | 26/03/13 | 62 | 26/03/13 | PU048A/10 | Pesaro (PU) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 05/2013 | 27/03/13 | 65 | 27/03/13 | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Autorizzazione indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 06/2013 | 27/03/13 | 66 | 27/03/13 | FM027A/10 | Montefortino (FM) | Autorizzazione indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 07/2013 | 16/05/13 | 109 | 16/05/13 | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 08/2013 | 16/05/13 | 110 | 16/05/13 | MC031A-2/10 | MC, Corridonia | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 09/2013 | 16/05/13 | 111 | 16/05/13 | MC031A-3/10 | MC, Montelupone, Recanati | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 10/2013 | 05/06/13 | 147 | 05/06/13 | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento I SAL | No | |
| Decreto | 11/2013 | 10/06/13 | 149 | 10/06/13 | AP019A/10 | Spinetoli (AP) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 12/2013 | 10/06/13 | 150 | 10/06/13 | MC033A/10 | Civitanova Marche (MC) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 13/2013 | 14/06/13 | 170 | 14/06/13 | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 14/2013 | 14/06/13 | 171 | 14/06/13 | PU047A/10 | Pesaro (PU) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 15/2013 | 14/06/13 | 173 | 14/06/13 | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Autorizzazione indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 16/2013 | 14/06/13 | 174 | 14/06/13 | MC037A/10 | Castelsantangelo sul Nera (MC | Autorizzazione indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 17/2013 | 17/06/13 | 177 | 17/06/13 | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 18/2013 | 17/06/13 | 178 | 17/06/13 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Autorizzazione indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 19/2013 | 20/06/13 | 179 | 20/06/13 | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici | No | |
| Decreto | 20/2013 | 20/06/13 | 180 | 20/06/13 | MC037A/10 | Castelsantangelo sul Nera (MC | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici | No | |
| Decreto | 21/2013 | 26/06/13 | 194 | 26/06/13 | FM025A/10 | Monsampietro M. | Autorizzazione indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 22/2013 | 26/06/13 | 195 | 26/06/13 | FM020A/10 | Altidona (FM) | Autorizzazione indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 23/2013 | 26/06/13 | 196 | 26/06/13 | FM022A/10 | Fermo (FM) | Autorizzazione indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 24/2013 | 26/06/13 | 197 | 26/06/13 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Autorizzazione indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 25/2013 | 28/06/13 | 204 | 28/06/13 | FM029A/10 | Giorgio-Ponzano di F.-Grottaz | Autorizzazione indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 26/2013 | 28/06/13 | 205 | 28/06/13 | FM027A/10 | Montefortino (FM) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 27/2013 | 28/06/13 | 206 | 28/06/13 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Autorizzazione indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 28/2013 | 28/06/13 | 207 | 28/06/13 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici | No | |
| Decreto | 29/2013 | 04/07/13 | 211 | 04/07/13 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |

All. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 30/2013 | 05/07/13 | 212 | 05/07/13 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Autorizzazione indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 31/2013 | 05/07/13 | 213 | 05/07/13 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici | No | |
| Decreto | 32/2013 | 10/07/13 | 230 | 10/07/13 | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici | No | |
| Decreto | 33/2013 | 10/07/13 | 231 | 10/07/13 | PU050A/10 | Sassocorvaro (PU) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici | No | |
| Decreto | 34/2013 | 10/07/13 | 232 | 10/07/13 | AP019A/10 | Spinetoli (AP) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 35/2013 | 10/07/13 | 233 | 10/07/13 | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 36/2013 | 15/07/13 | 234 | 15/07/13 | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL | No | |
| Decreto | 37/2013 | 29/07/13 | 257 | 29/07/13 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Liquidazione spese per indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 38/2013 | 30/07/13 | 258 | 30/07/13 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici | No | |
| Decreto | 39/2013 | 30/07/13 | 259 | 30/07/13 | PU048A/10 | Pesaro (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 40/2013 | 30/07/13 | 260 | 30/07/13 | PU047A/10 | Pesaro (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 41/2013 | 01/08/13 | 261 | 01/08/13 | FM027A/10 | Montefortino (FM) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 42/2013 | 06/08/13 | 272 | 06/08/13 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 43/2013 | 09/08/13 | 279 | 09/08/13 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici | No | |
| Decreto | 44/2013 | 09/09/13 | 285 | 09/09/13 | AN002A/10 | Genga (AN) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 45/2013 | 16/09/13 | 291 | 16/09/13 | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Autorizzazione indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 46/2013 | 25/09/13 | 301 | 25/09/13 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL | No | |
| Decreto | 47/2013 | 25/09/13 | 305 | 25/09/13 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 48/2013 | 27/09/13 | 307 | 27/09/13 | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Approvazione Perizia di variante n. 1 | No | |
| Decreto | 49/2013 | 09/10/13 | 317 | 09/10/13 | PU039A/10 | Acqualagna Fermignano (PU | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 50/2013 | 11/10/13 | 322 | 11/10/13 | AP015A/10 | Force (AP) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 51/2013 | 16/10/13 | 328 | 16/10/13 | FM025A/10 | Monsampietro M. | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 52/2013 | 16/10/13 | 331 | 16/10/13 | MC031A-3/10 | MC, Montelupone, Recanati | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL | No | |
| Decreto | 53/2013 | 16/10/13 | 332 | 16/10/13 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 54/2013 | 18/10/13 | 336 | 18/10/13 | MC033A/10 | Civitanova Marche (MC) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 55/2013 | 18/10/13 | 337 | 18/10/13 | AP013A/10 | Arquata del Tronto (AP) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 56/2013 | 18/10/13 | 338 | 18/10/13 | PU047A/10 | Pesaro (PU) | Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara | No | |
| Decreto | 57/2013 | 22/10/13 | 339 | 22/10/13 | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 58/2013 | 29/10/13 | 358 | 29/10/13 | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL | No | |
| Decreto | 59/2013 | 29/10/13 | 359 | 29/10/13 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 60/2013 | 04/11/13 | 360 | 04/11/13 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Approvazione Quadro Economico rimodulato | No | |
| Decreto | 61/2013 | 08/11/13 | 371 | 08/11/13 | FM021A/10 | Campofilone (FM) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 62/2013 | 12/11/13 | 372 | 12/11/13 | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 63/2013 | 15/11/13 | 383 | 15/11/13 | AP013A/10 | Arquata del Tronto (AP) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 64/2013 | 15/11/13 | 388 | 15/11/13 | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 65/2013 | 15/11/13 | 389 | 15/11/13 | FM025A/10 | Monsampietro M. | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 66/2013 | 15/11/13 | 390 | 15/11/13 | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo | No | |
| Decreto | 67/2013 | 20/11/13 | 391 | 20/11/13 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Presa d'atto studio e Liquidazione spese per incarichi tecnici | No | |
| Decreto | 68/2013 | 21/11/13 | 395 | 21/11/13 | AP015A/10 | Force (AP) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |

All. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 69/2013 | 22/11/13 | 396 | 22/11/13 | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 70/2013 | 22/11/13 | 403 | 22/11/13 | AP015A/10 | Force (AP) | Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara | No | |
| Decreto | 71/2013 | 26/11/13 | 408 | 26/11/13 | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 72/2013 | 26/11/13 | 409 | 26/11/13 | FM029A/10 | iorgio-Ponzano di F.-Grottaz | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 73/2013 | 02/12/13 | 424 | 02/12/13 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL | No | |
| Decreto | 74/2013 | 02/12/13 | 425 | 02/12/13 | FM020A/10 | Altidona (FM) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 75/2013 | 02/12/13 | 426 | 02/12/13 | PU051A/10 | S. Ippolito (PU) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 76/2013 | 02/12/13 | 427 | 02/12/13 | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 77/2013 | 05/12/13 | 443 | 05/12/13 | FM022A/10 | Fermo (FM) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 78/2013 | 05/12/13 | 444 | 05/12/13 | MC038A-1/10 | Porto Recanati (MC) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 79/2013 | 05/12/13 | 446 | 05/12/13 | FM029A/10 | iorgio-Ponzano di F.-Grottaz | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 80/2013 | 05/12/13 | 447 | 05/12/13 | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 81/2013 | 06/12/13 | 459 | 06/12/13 | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Liquidazione spese per indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 82/2013 | 06/12/13 | 460 | 06/12/13 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 83/2013 | 12/12/13 | 475 | 12/12/13 | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo | No | |
| Decreto | 84/2013 | 12/12/13 | 476 | 12/12/13 | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL | No | |
| Decreto | 85/2013 | 12/12/13 | 477 | 12/12/13 | FM020A/10 | Altidona (FM) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 86/2013 | 13/12/13 | 478 | 13/12/13 | PU039A/10 | Acqualagna Fermignano (PU | Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo | No | |
| Decreto | 87/2013 | 13/12/13 | 487 | 13/12/13 | MC038A-1/10 | Porto Recanati (MC) | Autorizzazione incarico supporto al RUP | No | |
| Decreto | 88/2013 | 13/12/13 | 488 | 13/12/13 | FM022A/10 | Fermo (FM) | Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 89/2013 | 13/12/13 | 489 | 13/12/13 | AP012A/10 | Acquasanta T. (AP) | Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006 | No | |
| Decreto | 90/2013 | 13/12/13 | 490 | 13/12/13 | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006 | No | |
| Decreto | 91/2013 | 16/12/13 | 491 | 16/12/13 | PU039A/10 | Acqualagna Fermignano (PU | Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006 | No | |
| Decreto | 92/2013 | 18/12/13 | 499 | 18/12/13 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 93/2013 | 18/12/13 | 500 | 18/12/13 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 94/2013 | 18/12/13 | 501 | 18/12/13 | PU051A/10 | S. Ippolito (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 95/2013 | 19/12/13 | 506 | 19/12/13 | PU047A/10 | Pesaro (PU) | Liquidazione incarico pubblicazione bando di gara | No | |
| Decreto | 96/2013 | 19/12/13 | 507 | 19/12/13 | MC038A-1/10 | Porto Recanati (MC) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 97/2013 | 21/12/13 | 517 | 21/12/13 | PU050A/10 | Sassocorvaro (PU) | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 98/2013 | 21/12/13 | 518 | 21/12/13 | MC037A/10 | astelsantangelo sul Nera (MC | Approvazione Progetto Definitivo | No | |
| Decreto | 99/2013 | 21/12/13 | 519 | 21/12/13 | FM021A/10 | Campofilone (FM) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 100/2013 | 24/12/13 | 525 | 24/12/13 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 101/2013 | 31/12/13 | 536 | 31/12/13 | MC037A/10 | astelsantangelo sul Nera (MC | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 102/2013 | 31/12/13 | 537 | 31/12/13 | PU050A/10 | Sassocorvaro (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 103/2013 | 31/12/13 | 538 | 31/12/13 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara | No | |
| Decreto | 001/2014 | 20/01/14 | 28 | 20/01/14 | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara | No | |
| Decreto | 002/2014 | 20/01/14 | 29 | 20/01/14 | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Liquidazione spese per indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 003/2014 | 20/01/14 | 30 | 20/01/14 | PU040A/10 | Borgo Pace (PU) | Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006 - Rettifica | No | |
| Decreto | 004/2014 | 23/01/14 | 33 | 23/01/14 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL | No | |

All. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 005/2014 | 23/01/14 | 34 | 23/01/14 | FM027A/10 | Montefortino (FM) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 006/2014 | 24/01/14 | 35 | 24/01/14 | PU048A/10 | Pesaro (PU) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 007/2014 | 24/01/14 | 36 | 24/01/14 | MC031A-2/10 | MC, Corridonia | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL | No | |
| Decreto | 008/2014 | 28/01/14 | 44 | 28/01/14 | AP019A/10 | Spinetoli (AP) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 009/2014 | 03/02/14 | 68 | 03/02/14 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 010/2014 | 03/02/14 | 69 | 03/02/14 | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP | Autorizzazione incarico sorveglianza archeologica | No | |
| Decreto | 011/2014 | 03/02/14 | 70 | 03/02/14 | AN002A/10 | Genga (AN) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL | No | |
| Decreto | 012/2014 | 18/02/14 | 101 | 18/02/14 | FM027A/10 | Montefortino (FM) | Liquidazione spese per indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 013/2014 | 26/02/14 | 111 | 26/02/14 | FM025A/10 | Monsampietro M. | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 014/2014 | 26/02/14 | 112 | 26/02/14 | AN002A/10 | Genga (AN) | Autorizzazione, in sanatoria, indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 015/2014 | 26/02/14 | 113 | 26/02/14 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Autorizzazione incarico sorveglianza archeologica | No | |
| Decreto | 016/2014 | 26/02/14 | 114 | 26/02/14 | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici aggiuntivi | No | |
| Decreto | 017/2014 | 26/02/14 | 115 | 26/02/14 | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 018/2014 | 03/03/14 | 123 | 03/03/14 | FM020A/10 | Altidona (FM) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 019/2014 | 03/03/14 | 124 | 03/03/14 | PU048A/10 | Pesaro (PU) | Autorizzazione indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 020/2014 | 03/03/14 | 125 | 03/03/14 | FM020A/10 | Altidona (FM) | Liquidazione spese per indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 021/2014 | 11/03/14 | 142 | 11/03/14 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL | No | |
| Decreto | 022/2014 | 13/03/14 | 150 | 13/03/14 | FM022A/10 | Fermo (FM) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 023/2014 | 13/03/14 | 151 | 13/03/14 | PU047A/10 | Pesaro (PU) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 024/2014 | 13/03/14 | 152 | 13/03/14 | FM025A/10 | Monsampietro M. | Liquidazione spese per indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 025/2014 | 14/03/14 | 157 | 14/03/14 | AN004A/10 | Sirolo (AN) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 026/2014 | 14/03/14 | 158 | 14/03/14 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Autorizzazione incarico collaudo statico | No | |
| Decreto | 027/2014 | 14/03/14 | 159 | 14/03/14 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Autorizzazione incarico collaudo statico | No | |
| Decreto | 028/2014 | 21/03/14 | 169 | 21/03/14 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Liquidazione spese per indagini specialistiche, 1a Rata | No | |
| Decreto | 029/2014 | 21/03/14 | 170 | 21/03/14 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Liquidazione spese per incarichi tecnici, 1a Rata | No | |
| Decreto | 030/2014 | 21/03/14 | 172 | 21/03/14 | FM029A/10 | Giorgio-Ponzano di F.-Grottaz | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 031/2014 | 21/03/14 | 173 | 21/03/14 | FM022A/10 | Fermo (FM) | Liquidazione spese per indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 032/2014 | 27/03/14 | 184 | 27/03/14 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Liquidazione certificato di pagamento n. 3 e disposizione di pagamento 3 SAL | No | |
| Decreto | 033/2014 | 03/04/14 | 191 | 03/04/14 | MC031A-2/10 | MC, Corridonia | Approvazione Perizia di variante n. 1 | No | |
| Decreto | 034/2014 | 10/04/14 | 210 | 10/04/14 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 035/2014 | 11/04/14 | 214 | 11/04/14 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Autorizzazione, in sanatoria, lavori in economia | No | |
| Decreto | 036/2014 | 11/04/14 | 215 | 11/04/14 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici aggiuntivi | No | |
| Decreto | 037/2014 | 14/04/14 | 219 | 14/04/14 | AN002A/10 | Genga (AN) | Liquidazione spese per indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 038/2014 | 14/04/14 | 220 | 14/04/14 | MC031A-3/10 | MC, Montelupone, Recanati | Approvazione Perizia di variante n. 1 | No | |
| Decreto | 039/2014 | 22/04/14 | 232 | 22/04/14 | AP015A/10 | Force (AP) | Autorizzazione procedure di espropri ed asservimenti | No | |
| Decreto | 040/2014 | 09/05/14 | 258 | 09/05/14 | AN002A/10 | Genga (AN) | Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL | No | |
| Decreto | 041/2014 | 09/05/14 | 259 | 09/05/14 | FM024A/10 | Lapedona (FM) | Liquidazione certificato di pagamento n. 4 e disposizione di pagamento 4 SAL | No | |
| Decreto | 042/2014 | 12/05/14 | 261 | 12/05/14 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Liquidazione quota parte spese per indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 043/2014 | 12/05/14 | 262 | 12/05/14 | PU048A/10 | Pesaro (PU) | Liquidazione spese per indagini specialistiche | No | |

All. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto | 044/2014 | 13/05/14 | 264 | 13/05/14 | MC033A/10 | Civitanova Marche (MC) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 045/2014 | 16/05/14 | 271 | 16/05/14 | PU049A/10 | Piobbico (PU) | Liquidazione spese per lavori in economia | No | |
| Decreto | 046/2014 | 20/05/14 | 276 | 20/05/14 | PU045A/10 | Montelabbate (PU) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 047/2014 | 20/05/14 | 277 | 20/05/14 | FM022A/10 | Fermo (FM) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL | No | |
| Decreto | 048/2014 | 27/05/14 | 285 | 27/05/14 | AP013A/10 | Arquata del Tronto (AP) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 049/2014 | 06/06/14 | 301 | 06/06/14 | AP018A/10 | Ascoli Piceno | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 050/2014 | 11/06/14 | 302 | 11/06/14 | FM028A/10 | Torre San Patrizio (FM) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL | No | |
| Decreto | 051/2014 | 11/06/14 | 303 | 11/06/14 | MC031A-1/10 | MC, Montecassiano | Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo | No | |
| Decreto | 052/2014 | 11/06/14 | 304 | 11/06/14 | AP017A/10 | San Benedetto del tronto (AP | Liquidazione spese per incarichi tecnici, 1a Rata | No | |
| Decreto | 053/2014 | 13/06/14 | 321 | 13/06/14 | FM026A/10 | Montefalcone App.no (FM) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 054/2014 | 13/06/14 | 322 | 13/06/14 | MC038A-1/10 | Porto Recanati (MC) | Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E. | No | |
| Decreto | 055/2014 | 13/06/14 | 323 | 13/06/14 | PU043A/10 | Macerata Feltria (PU) | Liquidazione spese per indagini specialistiche | No | |
| Decreto | 056/2014 | 13/06/14 | 324 | 13/06/14 | AN002A/10 | Genga (AN) | Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo | No | |
| Decreto | 057/2014 | 18/06/14 | 332 | 18/06/14 | MC032A/10 | Cingoli (MC) | Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL | No | |
| | | | | | | | | | |

**All. 3**

**Accordo di Programma MATTM – Regione Marche del 29/11/2010 - Relazione sulle attività svolte alla data del 24 giugno 201**

**Accredito delle somme**

| Data | Importo |
|---|---|
| 23/06/2011 | € 569.023,88 |
| 15/12/2011 | € 2.544.521,71 |
| 25/09/2012 | € 1.046.153,85 |
| 18/10/2012 | € 2.017.081,03 |
| | € 34.877,00 |
| | € 142.934,99 |
| | € 1.496.331,15 |
| | € 3.400.000,00 |
| | € 2.356.41[illegible] |
| Totale accreditato | € 13.607.043,69 |

di cui:
Fondi MATTM € 5.130.626,62
Anticipo sui fondi del. 6/2012 CIPE € 8.476.419,07

**Stato di avanzamento degli interventi attivati sui fondi MATTM ( € 5.130.626,62) disponibili in Contabilità Speciale**

| Intervento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Prov. | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo | Ente attuatore | RUP | CUP | CIG | Ordinanza di avvallamento | Convenzione di avvallamento | Verif. Prog. Preliminare | Autorizzazioni attività di supporto | Liquidazioni attività autorizzate | Approv. Prog. Definitivo | Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara | Approv. Contratto e q.e. rimodulato | Approv. Perizie Varianti | Approvazione e liquid. 1 SAL | Approvazione e liquid. 2 SAL | Approvazione e liquid. 3 SAL | Approvazione e liquid. 4 SAL | Fine lavori |
| AN002A/10 | AN | Genga | Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4 | disgaggi e barriere paramassi | 400.000 | Comune di Genga | Ing. Paolo Lucarelli | I53B13000750001 | 4782378F3E | 12/06/2012 | 18/06/2012 | In convenzione | 26/02/2014 Ind. geolog. | 14/04/14 Ind. Geolog. | 29/06/2012 | 28/09/2012 | 09/09/2013 | | 03/02/2014 | 09/05/2014 | | | 09/11/2013 |
| AP012A/10 | AP | Acquasanta Terme | Ostiodeciano - in perimetraz FRANA CR e Rs | Disgaggi, barriere (collaboraz. AMAS) | 300.000 | Provincia di Ascoli Piceno | Arch. Emidio Cioni (*) | I62E13000040001 | 1711197AD7 | 12/06/2012 | 19/06/2012 | In convenzione | | | 30/07/2012 | | 14/11/2012 | | 05/06/2013 | 15/07/2013 | | | 15/06/2013 |
| AP015A/10 | MC | Force | Versante Ovest di Montelottore | Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio | 1.500.000 | Comune di Force (AP) | Geom. Amedeo Vagnoni | I75B13000050001 | 4933243C78 | 29/11/2012 | 20/12/2012 | In convenzione | | 07/03/2013 Inc. Teca 23/11/2013 Pubbl. bando 13/04/2014 Espr. c Aaserv. | 13/10/2013 | 21/11/2013 | | | | | | | |
| AP019A/10 | AP | Spinetoli | Pieve Trosio | Riparazione argine | 400.000 | Provincia di Ascoli Piceno | Arch. Emidio Cioni (*) | I46B13000810001 | 4919361F97 | 27/09/2012 | 04/12/2012 | In convenzione | | | 10/06/2013 | 30/07/2013 | 28/01/2014 | | | | | | |
| FM021A/10 | FM | Campofilone | Ponte Nina - Rio Canale | Messe in sicurezza idraulica foce | 300.000 | Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM) | Ing. Riccardo Traggiai | I54B13000290001 | 5003240499 | 27/09/2012 | 04/12/2012 | In convenzione | 18/12/2012 Rel. geolog. | | 08/11/2013 | 21/12/2013 | | | | | | | |
| FM024A/10 | FM | Lapedona | Centro storico - versante nord FRANA R4 | Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico | 700.000 | Provincia di Fermo | Ing. Stefano Babini | I39B13000790001 | 4956491FC4 | 12/06/2012 | 19/06/2012 | In convenzione | 16/07/2012 Ind. geolog. | 29/07/2013 | 30/11/2012 | 12/03/2013 | 25/09/2013 | | 23/01/2014 | 11/01/2014 | 27/03/2014 | 09/05/2014 | 04/04/2014 |
| FM027A/10 | FM | Monsampietro | Capol. - Via Circonvallazione | Opere di sostegno, difesa spondale | 400.000 | Provincia di Fermo | Ing. Stefano Babini | C89I11000420001 | 4956548B35 | 29/11/2012 | 04/12/2012 | In convenzione | 27/03/2013 Ind. geolog. | 18/02/2014 | 28/06/2013 | 01/08/2013 | 23/01/2014 | | | | | | |
| FM028A/10 | FM | Torre San Patrizio | Cupeggio | Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica | 300.000 | Provincia di Fermo | Ing. Stefano Babini | C69I13000430001 | 4956562C56 | 27/09/2012 | 04/12/2012 | In convenzione | 27/03/2013 Ind. geolog. | 06/12/2013 | 14/06/2013 | 30/07/2013 | 02/12/2013 | | 11/06/2013 | | | | |
| MC031A-1/10 | MC | Macerata e Montecassiano | Fiume Potenza | Manutenzione idraulica del ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza | 150.000 | Provincia di Macerata | Ing. Stefania Tibaldi | F58I12000100001 | 4768050608 | 23/07/2012 | 31/07/2012 | In convenzione | | | 06/08/2012 | 16/11/2012 | 16/05/2013 | 27/09/2013 | 29/10/2013 | 12/12/2013 | | | 04/10/2013 |
| MC031A 2/10 | MC | Macerata e Corridonia | Fiume Chienti | Manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio | 200.000 | Provincia di Macerata | Ing. Stefania Tibaldi | F99I12000130001 | 4768887DB4 | 23/07/2012 | 31/07/2012 | In convenzione | | | 05/08/2012 | 16/11/2012 | 16/05/2013 | 03/04/2014 | 24/01/2014 | | | | 29/05/2014 |
| MC031A-3/10 | MC | Macerata, Recanati e Montelupone | Fiume Potenza | Manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto | 231.000 | Provincia di Macerata | Ing. Stefania Tibaldi | F99I12000190001 | 4768601807 | 23/07/2012 | 31/07/2012 | In convenzione | | | 06/08/2012 | 16/11/2012 | 16/05/2013 | 14/04/2014 | 16/10/2013 | | | | |
| PU039A/10 | PU | Acqualagna-Vormugnano | Gola del Furlo crolli R4 P 05-1136/F 05 1099 | Opere di protezione fenomeni di crollo | 100.000 | Provincia di Pesaro e Urbino | Geom. Luciano Lombardi | I54B13000180001 | 4980089361 | 12/06/2012 | 19/06/2012 | In convenzione | | | 27/07/2012 | 28/01/2013 | 09/10/2013 | | | | | | 09/10/2013 |
| PU040A/10 | PU | Borgo Pace | Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3 | riduzione rischio idrogeologico | 300.000 | C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU) | Geom. Bruno Dini | I59I13000120001 | 4983930538 | 12/06/2012 | 19/06/2012 | In convenzione | | | 31/07/2012 | 01/12/2012 | 17/06/2013 | | | | | | 07/10/2013 |
| PU049A/10 | PU | Piobbico | M. Montiego-capol FRANA R3-R4 | Consolidamento e riqualif ambientale versante e mante capoluogo+ studio crollo M. Montiego | 200.000 | Comune di Piobbico (PU), Prov. Pesaro Urbino | Geom. Bruno Tradelli | I55B10000490001 | 4978957FDC | 12/06/2012 | 19/06/2012 | In convenzione | 30/07/2013 Studio 31/04/2014 Lav. Ingegneria | 20/11/2013 Studio 16/05/2014 Lav. Econom. | 09/07/2012 | 14/11/2012 | 04/07/2013 | | 25/09/2013 | 02/12/2013 | | | 30/09/2013 |

Interventi avviati : 14 — Importo impegnato : 5.500.000,00
di cui
Fondi MATTM 5.130.626,62
Quota parte intervento in comune di Force (AP) con Fondi Del 6/2012 CIPE 369.373,38

**All. 4**

**Accordo di Programma MATTM – Regione Marche del 29/11/2010 - Relazione sulle attività svolte alla data del 24 giugno 201**

**Stato di avanzamento degli interventi attivati a valere su risorse di cui alla Del. CIPE 6/2012**

| Intervento | | | | | | | | CUP | CIG | Ordinanza di avvallamento | Convenzione di avvallamento | Verif. Prog. Preliminare | Autorizzazioni attività di supporto | Liquidazioni attività autorizzate | Approv. Prog. Definitivo | Approv. Prog. Esecutivo e perc. di gara | Approv. Contratto e q.e. rimodulato | Approv. Perizie Varianti | Approvazione e liquid. 1 SAL | Approvazione e liquid. 2 SAL | Approvazione e liquid. 3 SAL | Approvazione e liquid. 4 SAL | Fine lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Prov. | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Importo | Ente avvelin | RUP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MC016A-1/10 | MC | Porto Recanati | Lido delle Nazioni COSTA - comm R4 | Interventi di difesa della coste | 4.410.000 | Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE | Arch. Daniela Be | [illegible] | [illegible] | 21/12/2012 | 21/12/2012 | In convenzione | 13/12/2013 Supp. RUP | | 05/12/2013 | 19/12/2013 | 13/06/2014 | | | | | | |
| MC037A/10 | MC | CastelSAng Nora | Al Recondo-M. Prato ESOND R4 | Valeaglio | 300.000 | Castroni di CastelSAng. Nora | Dr.ssa Giovanni Barbara Bindi | [illegible] | [illegible] | 21/12/2012 | 21/12/2012 | In convenzione | 14/06/2013 Ind. geolog. 20/6/2013 Inc. Teca | | 23/12/2013 | 31/12/2013 | | | | | | | |
| PU048A/10 | PU | Pesaro | Colle Ardizio FRANA CROLLO R4 | Messa in sicurezza infrastr. ril. area | 800.000 | Provincia di Pesaro e Urbino Serv. 4.2 | Dott. Luigi Alberto Tinti | [illegible] | [illegible] | 20/12/2012 | 20/12/2012 | In convenzione | 03/09/14 Ind. Special | 12/05/2014 Ind. Special | 26/03/2013 | 30/07/2013 | 24/01/2014 | | | | | | |
| FM026A/10 | FM | Monsampietro Mor.no | capoluogo FRANA CROLLO P4 R4 | Cons Versante SUD | 600.000 | Comune di Monsampietro Mor.no | Geom. Domenico Pennarelli | [illegible] | [illegible] | 21/12/2012 | 21/12/2012 | In convenzione | 5/07/2013 Ind. geolog. 5/7/2013 Inc. Teca | 21/03/2014 Ind. geolog. 1 21/03/2014 Inc. teca 1 | 18/12/2013 | 24/12/2013 | 13/06/2014 | | | | | | |
| PU051A/10 | PU | S. Ippolito | Fiun di Rose - F-05-0579 R4 | Bonifica versante NW | 300.000 | Comune di SantIppolito (PU), Prov. Pesaro Urbino | Ing. Francesco Pesenti | [illegible] | [illegible] | 20/12/2012 | 20/12/2012 | In convenzione | | | 02/12/2013 | 18/12/2013 | | | | | | | |
| FM029A/10 | FM | Fermo-PSOnaglo-Ponzano di F. - Montegiuglian | Foce Ete Vivo ESOND R4 | Mapecazione arsenali, arginature | 800.000 | Provincia di Fermo | Ing. Stefano Babini | [illegible] | [illegible] | 21/12/2012 | 21/12/2012 | In convenzione | 24/06/2013 Ind. geolog. | | 16/11/2013 | 05/12/2013 | 21/03/2014 | | | | | | |
| AP013A/10 | AP | Arquata d.Tronto | Fraz. Tessugo FRANA CROLLO R4 | Disgaggi/consolidamento fronte roccio | 300.000 | Provincia di Ascoli Piceno | Arch. Isolina Cinoni (*) | [illegible] | [illegible] | 21/12/2012 | 21/12/2012 | In convenzione | | | 18/10/2013 | 15/11/2013 | 27/05/2014 | | | | | | |
| MC032A/10 | MC | Cingoli | Centro abitato FRANA R3 F-14-0947 | Consolidamento centro abitato | 800.000 | Comune di Cingoli | Arch. Maurizio Ciampelli (*) | [illegible] | [illegible] | 20/12/2012 | 20/12/2012 | In convenzione | 26/06/2013 Ind. geolog. | 12/05/2014 Ind. geolog. 1 | 06/08/2013 | 16/10/2013 | 03/02/2014 | | 15/06/2014 | | | | |
| FM020A/10 | FM | Altidona | Marina-Palmia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4 | Completamento consolidamento parete rocciosa | 300.000 | Provincia di Fermo | Ing. Stefano Babini | [illegible] | [illegible] | 21/12/2012 | 21/12/2012 | In convenzione | 26/06/2013 Ind. geolog. | 03/03/2014 Ind. geolog. | 02/12/2013 | 12/12/2013 | 03/03/2014 | | | | | | |
| AP016A/10 | AP | Fiume Tronto | AP Marino del Tronto ESOND E4 | Consolidamento briglia | 1.100.000 | Provincia di Ascoli Piceno | Ing. Fernando Mistichelli (*) | [illegible] | [illegible] | 21/12/2012 | 21/12/2012 | In convenzione | 16/09/2013 Ind. geolog. 20/01/2014 pubbl. bando | 20/01/2014 ind Spec. | 22/10/2013 | 15/11/2013 | 06/06/2014 | | | | | | |
| PU047A/10 | PU | Pesaro | Fiorenzuola di Focara FRANA R4 | Messe in sicurezza centro abitato | 800.000 | Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2 | Dott. Tiberi Vincenzo | [illegible] | [illegible] | 20/12/2012 | 20/12/2012 | In convenzione | 18/10/2013 Pubbl. bando | 19/12/2013 Pubbl. bando | 14/06/2013 | 30/07/2013 | 13/03/2014 | | | | | | |
| AN001A/10 | AN | Sirolo | Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4 | Tiranti - rete protezione | 750.000 | Comune di Sirolo | Arch Mario Mussolini | [illegible] | [illegible] | 21/12/2012 | 21/12/2012 | In convenzione | 13/06/2013 Ind. geolog. 20/6/2013 Inc. Teca 26/02/14 | | 26/11/2013 | 05/12/2013 | 14/03/2014 | | | | | | |
| MC013A/10 | MC | Civitanova Marche | Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3 | Consolidamento | 400.000 | Comune di Civitanova Marche | Ing. Roberto Quattrini (*) | [illegible] | [illegible] | 20/12/2012 | 20/12/2012 | In convenzione | | | 10/06/2013 | 18/10/2013 | 13/05/2014 | | | | | | |
| AP017A/10 | AP | San Benedetto | Passo Alto P.zza B Piacentini CR CAVITA' R3 | Consolidamento | 500.000 | Comune di San Benedetto | Ing. Enrico Offidani | [illegible] | [illegible] | 21/12/2012 | 21/12/2012 | In convenzione | 10/07/2013 Inc. Teca. 03/02/2014 Serv. Arch. | 11/06/2014 Inc teca. 1 | 12/11/2013 | 22/11/2013 | 26/02/2014 | | | | | | |
| FM022A/10 | FM | Fermo | Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3 | Consolid. scarpata V.le Vittorio Veneto | 300.000 | Provincia di Fermo | Ing. Stefano Babini | [illegible] | [illegible] | 21/12/2012 | 21/12/2012 | In convenzione | 26/06/2013 Ind. geolog. | 23/03/2014 Ind. geolog. | 05/12/2013 | 13/12/2013 | 13/03/2014 | | 20/05/2014 | | | | |
| PU050A/10 | PU | Sassocorvaro | Versante NW Centro storico FRANA R4 | Cordoli micropali, chiodature, reti, tirantoni e talee | 270.000 | Comune di Sassocorvaro | Arch. Mauro Maria Randini | [illegible] | [illegible] | 21/12/2012 | 21/12/2012 | In convenzione | 10/07/2014 Inc. Teca. | | 21/12/2013 | 31/12/2013 | | | | | | | |
| FM025A/10 | FM | Monsampietro M | S.Elpidio Morico vers sud ovest relaxsuf FRANA R3. | Consolidam versante con regimazione acque | 200.000 | Provincia di Fermo | Ing. Stefano Babini | [illegible] | [illegible] | 21/12/2012 | 21/12/2012 | In convenzione | 26/06/2013 Ind. geolog. | 13/03/2014 Ind. geolog. | 16/10/2013 | 15/11/2013 | 26/02/2014 | | | | | | |
| PU043A/10 | PU | Macerata Feltria | Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA | Palificata, tirnter drenanti | 180.000 | Comune di Macerata Feltria | Geom. Emanuele Tonini | [illegible] | [illegible] | 21/12/2012 | 21/12/2012 | In convenzione | 28/06/2013 Ind. geolog. 28/6/2013 Inc. Teca. 14/03/2014 Collaudo St | 13/06/2014 ind. Spec. | 29/10/2013 | 06/12/2013 | 10/04/2014 | | | | | | |
| PU045A/10 | PU | Montelabbate | Capoluogo - area municipio FRANA R3 | Consolidamento fronte | 400.000 | Comune di Montelabbate | Arch. Ilenia Virgilio Tassotti (*) | [illegible] | [illegible] | 21/12/2012 | 21/12/2012 | In convenzione | 17/06/2013 Ind. geolog. 09/08/2013 Inc. Teca 26/02/2014 Ass. Archeol 14/03/2014 Collaudo St 15/04/2014 | | 18/12/2013 | 31/12/2013 | 20/05/2014 | | | | | | |

Interventi avviati : 19 — Importo impegnato : 13.210.000,00

Quota parte intervento in comune di Force (AP) con Fondi Del. 6/2012 CIPE 369.373,38

Totale importo impegnato su Fondi Del. 6/2012 CIPE: 13.579.373,38

All. 5
Cronoprogramma attuativo degli interventi al 24/06/2014



ALLEGATO 6

26/11/2014

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REGIONE MARCHE**

Per la realizzaione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Marche previsti nell'Accordo di programma del 25/10/2010

**Prof. ANTONIO SENNI** - DPCM di nomina del 09/03/2011 - registrato dalla Corte dei Conti il 13/06/2011 Reg. n. 14 Fog. N. 55

CODICE FISCALE ATTIVITA' COMMISSARIALE n. **97655350581**

**CONTABILITA' SPECIALE n. 5621 - denominata "C S RISCHIO IDROGEOLOGICO"** (aperta con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/06/2011 n. 0072571

| TRASFERIMENTO FONDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 | IMPORTO | |
|---|---|---|
| DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - FONDI ESERCIZIO 2010 - CON PROVVEDIMENTO DEL 23/06/2011 | € | 569.023,88 |
| DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - FONDI ESERCIZIO 2010 - CON PROVVEDIMENTO DEL 15/12/2011 | € | 2.544.521,71 |
| **TOTALE FONDI TRASFERITI SULLA CONTABILITA' SPECIALE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011** | € | **3.113.545,59** |

| TRASFERIMENTO FONDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 | IMPORTO | |
|---|---|---|
| DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - nota DTTRI del 25/09/2012 (inviata per e-mail) -Anticipo mattm del 20% dei fondi CIPE | € | 1.046.153,85 |
| DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - nota DTTRI del 25/09/2012 (inviata per e-mail) | € | 2.017.081,03 |
| **TOTALE FONDI TRASFERITI SULLA CONTABILITA' SPECIALE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012** | € | **3.063.234,88** |

| TRASFERIMENTO FONDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 | IMPORTO | |
|---|---|---|
| Anticipo mattm del 20% su dei fondi CIPE - nota Mattm TRI prot. 0050674/tri del 07/10/2013 | € | 34.077,00 |
| Anticipo mattm del 20% su dei fondi CIPE - nota Mattm TRI prot. 0050674/tri del 07/10/2013 | € | 142.938,99 |
| Anticipo mattm del 20% su dei fondi CIPE - nota Mattm TRI prot. 0050674/tri del 07/10/2013 | € | 1.496.831,15 |

**26/11/2014**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO prime due quote 45% delibera CIPE n6/2012 finanziamento Region CENTRO-NORD - Dedreto MATTM prot. n. 4623/TRI/DG del 5/11/2013 - Capitolo 8531 Pg. 7** | **€** | **3.400.000,00** |
| **Terza quota anticipo delibera CIPE n6/2012 - Dedreto MATTM prot. n. 4624/TRI/DG del 5/11/2013 - Capitolo 8531 Pg. 7** | **€** | **2.356.418,08** |
| **TOTALE FONDI TRASFERITI SULLA CONTABILITA' SPECIALE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013** | **€** | **7.430.265,22** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE FONDI TRASFERITI SULLA CONTABILITA' SPECIALE** | **€** | **13.607.045,69** |

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011** | **€** | **3.074.740,59** |
| **SALDO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012** | **€** | **5.898.707,34** |
| **SALDO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013** | **€** | **12.043.104,84** |
| **FONDI TRASFERITI NEL 2014** | **€** | **-** |
| **TOTALE FONDI DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO 2014** | **€** | **12.047.784,07** |

**MOVIMENTI CONTABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

| OP /N. | DATA/OP | BENEFICIARIO | CAUSALE | IMPORTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/01/2014 | PROF. SENNI | RIMBORSO MISSIONE ROMA ANCONA DAL 15/12/2013 AL 18/12/2013 | € | 98,00 |
| 2 | 07/01/2014 | PAFUNDI LUCIA | RIMBORSO MISSIONE ROMA ANCONA DAL 15/12/2013 AL 18/12/2013 | € | 611,60 |
| 3 | 09/01/2014 | ERARIO/IRPEF | PAGAMENTO IRPEF. SU 50% COMPENSO ANNO 2012 DEL COMMISSARIO | € | 18.974,41 |
| 4 | 09/01/2014 | ERARIO/IRPEF | PAGAMENTO IRPEF-RA SU FT. 74/2013 GEOMETRA NORBERTO D'ANGELO E SU FT. 34/2013 DR.GEOL.ALBERTO CONTI | € | 1.011,64 |
| 5 | 28/01/2014 | COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO METAURO | SVINCOLO INCENTIVO - INT.PU040A/10 - TITOLO RIPROPOSTO IN SOSTITUZONE DEL N. 69/2013 DEC. 90/2013 | € | 4.679,23 |
| 6 | 28/01/2014 | EUROBUILDING SPA | PAGAMENTO FT 62/2013 1° SAL INT. FM024A/10 LAPEDONA - DEC4/2014 | € | 79.101,16 |
| 7 | 28/01/2014 | STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA E GEOTECNICA MARUCCI | PAGAMENTO FT. 65/2013 SPESE INDAGINI INT AP018A/10 - FIUME T5RONTO - DEC.2/2014 | € | 16.202,31 |
| 8 | 13/02/2014 | SCAVI E CONDOTTE SRL | PAGAMENTO FT. 109/2013 DEL 10/12/2013 - LAVORI MANUTENZIONE IDRAULICA - 1° sal INT.mc031a-2/10 DEC. 7/2014 | € | 81.108,15 |

**26/11/2014**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13/02/2014 | TECNOROC | PAGAMENTO FT. 49/2013 DEL 3/02/2013 LAVORI MITIGazione tratto stradale int An002a/10 DEC11/2014 | € | 232.764,08 |
| 10 | 13/02/2014 | PAFUNDI LUCIA | RIMBORSO MISSIONE ROMA ANCONA DAL 14/01/2014 AL 17/01/2014 - DITTA SOSTITUITO CON IL N. 21 | € | |
| 11 | 13/02/2014 | IRPEF/RA | PAGAMENTO RA SU FT 65/2013 DEL 4/12/2013 STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MARUCCI- INT. AP018A/10 | € | 1.396,16 |
| 12 | 04/03/2014 | LUCARELLI COSTANTINO | PAGAMENTO FT. 3/2014 DEL 18/01/2014 INDAGINI GEOLOGICO-GEOTECNICO - MONTEFORTINO INT. FM027A/10 - DECDEC12/2014 | € | 5.287,46 |
| 13 | 04/03/2014 | ROSARIO PREVITI | PAGAMENTO COMPENSO 4° TRIMESTRE 2013 DAL 1/10/2013 AL 31/12/2013 | € | 4.501,00 |
| 14 | 04/03/2014 | LUCIA PAFUNDI | PAGAMENTO COMPENSO 4° TRIMESTRE 2013 DAL 1/10/2013 AL 31/12/2013 | € | 4.501,00 |
| 15 | 04/03/2014 | FRANCESCO ROSI | PAGEMENTO FT. 10 DEL 6/2/2014 QUALE COMPENSO 4° TRIMESTRE 2013 DAL 1/10/2013 AL 31/12/2013 | € | 9.619,60 |
| 16 | 04/03/2014 | ANTONIO SENNI | PAGAMENTO COMPENSO 4° TRIMESTRE 2013 DAL 1/10/2013 AL 31/12/2013 | € | 4.898,00 |
| 17 | 04/03/2014 | NORBERTO D'ANGELO | PAGAMENTO FT. 2 DEL 16/01/2014 STUDI TOPOGRAFICI -MONTEFORTINO INT. FM027A/10 - DEC 012/2014 | € | 2.332,08 |
| 18 | 12/03/2014 | SALVETTI SAVINO | PAGAMENTO FT.8/2014 DEL 18/02/2014 INDAGINI GEOLOGICHE - FM020A/10 - DEC. 20/2014 | € | 4.150,24 |
| 19 | 12/03/2014 | NORBERTO D'ANGELO | PAGAMENTO FT.4/2014 DEL 17/02/2014 INDAGINI TOPOGRAFICHE - FM020A/10 - DEC. 20/2014 | € | 1.432,03 |
| 20 | 12/03/2014 | EUROBUILDING SPA | PAGAMENTO FT.2/2014 DEL 29/01/2014 - 2° SAL - FM024A/10 - DEC. 21/2014 | € | 203.304,20 |
| 21 | 12/03/2014 | PAFUNDI LUCIA | RIMBORSO MISSIONE ROMA ANCONA DAL 14/01/2014 AL 17/01/2014 | € | 594,50 |
| 22 | 24/03/2014 | NORBERTO D'ANGELO | PAGAMENTO FT. 5/2014 DEL 19/02/2014 STUDI TOPOGRAFICI - FM025A/10 DEC24/2014 | € | 673,90 |
| 23 | 24/03/2014 | G.TESTAGUZZA | PAGAMENTO FT. 4/2014 DEL 19/02/2014 INDAGINI GEOLOGICO SISIMICO- FM025A/10 - DEC24/2014 | € | 3.206,05 |
| 24 | 24/03/2014 | COSTANZA PRIORE | PAGAMENTO FT. 22 DEL 14/03/2014 | € | 619,90 |
| 25 | 24/03/2014 | ANTONIO SENNI | RIMBORSO MISSIONE ROMA ANCONA DAL 17/03/2014 AL 20/03/2014 | € | 123,50 |
| 26 | 24/03/2014 | PAFUNDI LUCIA | RIMBORSO MISSIONE ROMA ANCONA DAL 17/03/2014 AL 20/03/2014 | € | 680,00 |
| 27 | 24/03/2014 | SERVIZI SISMICI | PAGAMENTO FT. 15/2014 DEL 03/02/2014 ESECUZIONE INTERPRETAZIONI LINEE SISMICHE - FM026A/10 - DEC.28/2014 | € | 11.253,00 |
| 28 | 24/03/2014 | DITTA GEOINSIDE | PAGAMENTO FT. 4/2014 DEL 29/01/2014 SONDAGGI E CAROTAGGIE - FM026A/10 - DEC.28/2014 | € | 2.240,70 |
| 29 | 24/03/2014 | GEOL. ALBERTO CONTI | PAGAMENTO FT. 7/2014 DEL 30/01/2014 ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE - FM026A/10 - DEC.29/2014 | € | 5.081,71 |
| 30 | 24/03/2014 | ST.TEC.ASSOC. BRUNI E ERCOLI | PAGAMENTO FT. 9/2014 DEL 30/01/2014 ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE - FM026A/10 - DEC.29/2014 | € | 2.600,22 |
| 31 | 24/03/2014 | ST.TEC.QUATTRO E 40 | PAGAMENTO FT. 5/2014 DEL 31/01/2014 ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE - FM026A/10 - DEC.29/2014 | € | 4.282,71 |

**26/11/2014**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 24/03/2014 | GEOL DANIELE MERCURI | PAGAMENTO FT. 4/2014 DEL 30/01/2014 ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE - FM026A/10 - DEC.29/2014 | € | 1.494,63 |
| 33 | 24/03/2014 | GEOL GIANFRANCO ROSMARINI | PAGAMENTO FT. 1/2014 DEL 31/01/2014 ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE - FM026A/10 - DEC.29/2014 | € | 1.167,76 |
| 34 | 24/03/2014 | ING. CLAUDIA CONTI | PAGAMENTO FT. 2/2014 DEL 30/01/2014 ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE - FM026A/10 - DEC.29/2014 | € | 446,50 |
| 35 | 24/03/2014 | GEOM. NORBERTO D'ANGELO | PAGAMENTO FT. 6/2014 DEL 06/03/2014 RILIEVI TOPOGRAFICI - FM022A/10 - DEC.31/2014 | € | 673,90 |
| 36 | 24/03/2014 | GEOL. SERGIO RACCICHINI | PAGAMENTO FT. 2/2014 DEL 10/03/2014 RILIEVI TOPOGRAFICI - FM022A/10 - DEC.31/2014 | € | 2.983,64 |
| 37 | 31/03/2014 | EUROBUILDING SPA | PAGAMENTO FT 5/2014 3° SAL INT. FM024A/10 LAPEDONA - DEC 32/2014 | € | 256.808,22 |
| 38 | 10/04/2014 | IRPEF/RA | RA SU PRESTAZIONI PROFESIONALI - FT. RACCICHINI - MERCURI-QUATTROE40 - BRUNI -CONTI A - TESTAGUZZA - SALVETTI - LUCARELLI D ANGELO | € | 6.496,49 |
| 39 | 10/04/2014 | REGIONE MARCHE | PAGAEMENTO STRAORDINARIO LUGLIO DICEMBRE 2013 | € | 2.583,89 |
| 40 | 10/04/2014 | IRPEF | VERAMNETO IRPEF COMPENSI COMMISSARIO E STRUTTURA MATURATI IL 4° TRIMESTRE 2013 - + FT. 10 AVV. ROSI ATTIVITA' 4° TRIMESTRE - FATTURA N. 22 COSTANZA PRIORE | € | 12.644,68 |
| 41 | 14/04/2014 | BORRI GIOVANNI | PAGAMENTO FT. 9/2014 - ONORARIO PROFESSIONALE - INT GENGA AN002A/10 | € | 6.270,40 |
| 42 | 14/04/2014 | PAFUNDI LUCIA | RIMBORSO PAGAMENTO F24 PER VERSAMENTO INPS SU COMPENSI COMMISSARIO E STRUTTURA RELATIVI AL 4° TRIMESTRE 2013 - E ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE | | 5.840,59 |
| 43 | 07/05/2014 | ERARIO/IRPEF | PAGAMENTO IRPEF-RA SU FT. 09/2014 GEOLOGO GIOVANNI BORRI - GENGA | | 1.200,77 |
| 44 | 13/05/2014 | TECNOROC | PAGAMENTO FT. 17/2014 LAVORI TRATTO STRADALE GENGA - INT. A002A/10 - DEC. 40/2014 | | 9.536,90 |
| 45 | 13/05/2014 | EUROBUILDING SPA | PAGAMENTO FT. 11/2014 IV° SAL - LAPEDONA - INT. FM024A/10 - DEC. 41/2014 | € | 19.255,48 |
| 46 | 13/05/2014 | DRILLTEC | PAGAMENTO FT. 3/2014 - INDAGINI GEOGNOSTICHE - CINGOLI - INT. MC032A/10 - DEC. 42/2014 | € | 7.700,00 |
| 47 | 13/05/2014 | GRUPPO CSA SPA | PAGAMENTO FT. 872/2014 - ANALISI SEDIMENTI - COLLE ARDIZIO - INT. PU048A/10 - DEC. 43/2014 | € | 3.089,04 |
| 48 | 03/06/2014 | ROSARIO PREVITI | PAGAMENTO COMPENSO 1° TRIMESTRE 2014 DAL 1/1/2014 AL 31/03/2014 | € | 5.163,00 |
| 49 | 03/06/2014 | LUCIA PAFUNDI | PAGAMENTO COMPENSO 1° TRIMESTRE 2014 DAL 1/1/2014 AL 31/03/2014 | € | 5.163,00 |
| 50 | 03/06/2014 | LUCIA PAFUNDI | RIMBORSO MISSIONE - ROMA - CINGOLI ANCONA DAL 15/04 AL 18/04 | € | 563,30 |

**26/11/2014**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 03/06/2014 | FRANCESCO ROSI | PAGAMENTO FT. 29 DEL 7/4/2014 ONORARIO PRESTAZIONI 1° TRIMESTRE 2014 DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 | € | 9.619,60 |
| 52 | 03/06/2014 | ANTONIO SENNI | PAGAMENTO COMPENSO 1° TRIMESTRE 2014 DAL 1/1/2014 AL 31/03/2014 | € | 7.145,00 |
| 53 | 03/06/2014 | DOLOMITI ROCCE | PAGAMENTO FT. 37/2014 DEL 16/04/2014 FORNITURA E POSA IN OPERA BIOSTUOIA METALLICA - PIOBBICO PUA49A/10 | € | 5.498,85 |
| 54 | 03/06/2014 | EUROBUILDING SPA | PAGAMENTO FT. 15/2014 DEL 9/5/2014 CONSOLIDAMENTO SCARPATA - FERMO FM022/A/10 | € | 85.644,00 |
| 55 | 13/06/2014 | PAFUNDI LUCIA | RIMBORSO PAGAMENTO RINNOVO SERVIZIO POSTA CERTIFICATA - ARUBA PEC INTESTATA AL COMMISSARIO | € | 30,50 |
| 56 | 13/06/2014 | ANTONIO SENNI | RIMBORSO MISSIONE ROMA ANCOHA - DAL 02/06/2014 AL 04/06/2014 | € | 501,80 |
| 57 | 13/06/2014 | PAFUNDI LUCIA | RIMBORSO PAGAMENTO F24 PER VERSAMENTO SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALI E REGIONALI DEL 2012 | | 528,09 |
| 58 | 18/06/2014 | BEANI ANNIBILE | PAGAMENTO FT. 31/2014 1° SAL TORRE SAN PATRIZIO -FM028A/10 DEC. 50/2014 | € | 220.820,00 |
| 59 | 18/06/2014 | RENZI FERNANDO | PAGAMENTO FT. 20/2014 - 3 SAL INT. MONTECASSIANO E MACERATA - MC031A-1/10 DEC. N. . 51/2014 | € | 12.732,47 |
| 60 | 18/06/2014 | GDN ASSOCIATI | PAGAMENTO FT. 5/2014 - SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE- INT S.BENEDETO DEL TRONTO- AP017A/10 - DEC. 52/2014 | | 14.621,18 |
| 61 | 18/06/2014 | STUDIO GEOLOGIA BIANCHI DOTT. EDO | PAGAMENTO FT. 8/2014 - SPESE INDAGINI SPECIALISTICHE - INT COMUNE DI MACERATA - PU043A/10 - DEC. 55/2014 | € | 5.697,12 |
| 62 | 18/06/2014 | TECNOROCK | PAGAMENTO FT. 19/2014 - LAVORI DI MITIGAZIONE TRATTO STRADALE - GOLA FRASASSI - GENGA - AN002A/10 - DEC. 56/2014 | € | 1.217,60 |
| 63 | 18/06/2014 | FRANCUCCI SRL | PAGAMENTO FT. 133/2014 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO - CINGOLI - MC032A/10 - DEC. 57/2014 | € | 206.759,55 |
| **TOTALE PAGAMENTI SU ESERCIZIO FINANZIARIO 2014** | | | | **€** | **1.627.226,49** |

| | | |
|---|---|---|
| **DISPONIBILITA' FONDI NELLA CONTABILITA' SPECIALE 2014** | **€** | **10.420.557,58** |

**CHIUSURA AL 10 LUGLIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| **IMPEGNO REGIONE MARCHE AL 31/12/2012 (DECRETO N. 10/DDS DEL 19/12/2012 SUL CAPITOLO 42202218 BILANCIO 2012** | **€** | **3.000.000,00** |

REGIONE MARCHE

**VERBALE DI PASSAGGIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONSEGNE FINALIZZATO AL SUBENTRO A COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PRESIDENTEDELLA REGIONE MARCHE**
**(art. 10, del decreto legge. N. 91 del 24 giugno 2014)**

VISTO l'art. 10 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 che prescrive "I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.";

VISTA la nota inviata per posta elettronica in data 8 luglio 2014 dal dirigente regionale dott. Marcello Principi con la quale si comunicava *"che, visto il subentro nelle funzioni commissariali del Presidente della Giunta Regionale in forza di quanto stabilito dall'art. 10 del D.L. 91/2014, in data 10 luglio 2014 alle ore 11.30 avverrà presso l'ufficio del dott. Antonio Senni sito in Roma via C. Colombo n. 44 (MATTM) la presa in carico da parte della Regione Marche della documentazione, da voi predisposta, relativa a:*
*L. 191/2009 art. 2 comma 240 e D.L. 91/2014 art. 10 – Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25.11.2010 per la programmazione e il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.*
*Per la Regione Marche interverranno i funzionari della P.F. Difesa del Suolo e Autorità di Bacino dott.ssa Fabiana Cipollari (tel. 0718067370) e dott. ing. Simone Poeta (tel. 0718067369), autorizzati dal sottoscritto."*

l'anno 2014 il giorno dieci del mese di luglio, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il prof. Antonio Senni, in qualità di Commissario straordinario in carica fino all'entrata in vigore del DL n. 91 del 24 giugno 2014 e ai fini del subentro del Presidente della regione Marche quale Commissario straordinario, provvede al trasferimento delle consegne e della sottoelencata documentazione, che vengono prese in carico dai funzionari regionali Cipollari e Poeta:

**RACCOGLITORE N.1 ORIGINALI degli ATTI di PAGAMENTO**

- RITENUTE URGENTI DA VERSARE ENTRO IL 16 LUGLIO 2014
  - Mod F 24 INPS Integrazione 4° trimestre 2013
  - Mod F 24 INPS + Addizionale comunale 1° trimestre 2014
  - FAC SIMILE MODULISTICA VERSAMENTO IRPEF/RA 1° Trimestre 2014 + Fatture professionisti (in allegato)+Modulistica autorizzazione al versamento IRPEF

- FATTURE ORIGINALI E DOCUMENTAZIONE PERVENUTE DOPO IL 24 GIUGNO 2014
  - Fattura EUROBUILDING n. 17 del 23 5 2014 trasmessa con nota prot 16606 del 29 5 14 dalla Prov Fermo, prot regione 3980212 del 4 6 14 con allegata nota Eurobuilding del 28 5 14
  - Fattura Studio geologico tecnico n. 23 del 1 4 14 + fattura AR Studio di progettazione n 9 del 30 4 14 trasmessa dal Comune di Montelabbate prot 4810 del 3 6 14, prot regione 492426 del 5 6 14
  - Fattura Media Graphic n. 495 del 14 4 14 + nota prov AP prot 23264 del 27 5 14 prot regiione 372390 del 27 5 14 + Nota Lupi Vincenzo del 9 6 14 prot rgegione 417943 del 10 6 14
  - Fattura ITER n. 31 del6 6 14 con nota San Benedetto Tronto prot 36009 del 25 6 14 prot reg 464181 del 25 6 14
  - Fattura Dolomiti Rocce n 155 del 9 12 13 + nota Comune di Piobbico n 2625 del 18 6 14 prot reg 463853 del 25 6 14
  - Fattura Mannocchi Luigino n 58 del 10 6 14 trasmessa con note della Prov Fermo 17930 del 11 6 14 prot reg 430459 del 13 6 14 e n. 19527 del 23 6 14 prot reg 464807 del 26 6 14
- FATTURE ORIGINALI IN SOSPESO PER INTEGRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE
  - Fattura Ar Studio progettazione n 3 del 31 1 14
  - Fatture Soc. INFO n 110 del 7 2 14 e n 209 del 7 2 14 trasmesse con nota prov PU 17445 del 13 3 14

**RACCOGLITORE N.2 TABULATI MOVIMENTI CONTABILI MOD. 56 T Banca d'Italia e RENDICONTI**

- COPIE RENDICONTO CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI TRASMESSI ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - CHIUSURA ESERCIZIO 2011
- COPIE RENDICONTO CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI TRASMESSI ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - CHIUSURA ESERCIZIO 2012
- COPIE RENDICONTO CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI TRASMESSI ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - CHIUSURA ESERCIZIO 2013
- COPIE NOTE MATTM TRASFERIMENTO RISORSE su CONTABILITA' SPECIALE 5621
- COPIE TABULATI MOVIMENTI CONTABILI ESERCIZIO 2011 + Mod 56/T mai pervenuti
- COPIE TABULATI MOVIMENTI CONTABILI ESERCIZIO 2012 + Mod 56/T Bd'I
- COPIE TABULATI MOVIMENTI CONTABILI ESERCIZIO 2013 + Mod 56/T Bd'I
- COPIE TABULATI MOVIMENTI CONTABILI ESERCIZIO 2014 + Mod 56/T Bd'I fino alla data del 24 6 14

Antonio Senni
cell. +39 3305732?4 email senni.antonio@minambiente.it - a.senni@tiscali.it
presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Via Cristoforo Colombo, 44 00147 ROMA
tel 06-57225333 - 3226

**RACCOGLITORE N.3 COPIE DEI REGISTRI DI PROTOCOLLAZIONE**

- ANNO 2011 dal n. 1 al n. 55
- ANNO 2012 dal n. 1 al n. 294
- ANNO 2013 dal n.1 al n. 540
- ANNO 2014 dal n. 1 al n. 343

**RACCOGLITORE N. 4 COPIE ATTI FISCALI E DEL PERSONALE**

- DOCUMENTAZIONE INCARICO AL COMMERCIALISTA PER ADEMPIMENTI FISCALI PREVISTI PER LEGGE Dott.ssa Maria Costanza PRIORE 06.89685516 339.4613641

**SI RACCOMANDA DI CONTATTARE LA SUDDETTA COMMERCIALISTA PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI IN SCADENZA AL 30 LUGLIO 2014 (Per esempio Mod 770)**

- COPIA PROSPETTO ONERI PER RETRIBUZIONI 1° TRIMESTRE 2014
- COPIA PROSPETTO ONERI PER RETRIBUZIONI 1° TRIMESTRE 2013
- COPIA PROSPETTO ONERI PER RETRIBUZIONI 1° TRIMESTRE 2012
- COPIA PROSPETTO ONERI PER RETRIBUZIONI 1° TRIMESTRE 2011
- COPIA BUSTE PAGA COMMISSARIO dal 9 marzo 2011 al 31 marzo 2014
- COPIA BUSTE PAGA Lucia PAFUNDI dal 20 7 2011 al 31 3 2014
- COPIA BUSTE PAGA Rosario PREVITI dal 20 7 2011 al 31 3 2014
- COPIA CUD COMMISSARIO 2012-13-14
- COPIA CUD PAFUNDI 2013-14
- COPIA CUD PREVIT 2013-14
- COPIA DICHIARAZIONI VERSAMENTI RITENUTE 2012-13
- COPIA DICHIARAZIIONE DATI PERSONALI COLLABORATORE PREVITI
- COPIA DICHIARAZIIONE DATI PERSONALI COLLABORATORE PAFUNDI
- COPIA DICHIARAZIIONE DATI PERSONALI COMMISSARIO
- COPIA CONTRATTO Rosario PREVITI e Curriculum
- COPIA CONTRATTO Lucia PAFUNDI e Curriculum
- COPIA CONTRATTO Francesco ROSI e Curriculum
- COPIA ATTI BANDO SELEZIONE N.1 UNITA' CO.CO.PRO AVVOCATO SENIOR

In aggiunta alla sopraelencata documentazione cartacea raccolta nei 4 raccoglitori si fornisce una *USB pendrive* contenente i seguenti files riguardanti i mandati di tutti pagamenti (ivi compresi la relativa documentazione giustificativa) trasmessi in Banca d'Italia per la conseguente liquidazione:

Antonio Senni
cell. +39.3305732?1 ✱ email *senni.antonio@minambiente.it - a.senni@mail.it*
presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ✱ Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA
tel. 06-57225333 - 3226

- 1. Pagamenti 2011 OP n.1
- 2. Pagamenti 2012 OP dal n.1 al n. 40
- 3. Pagamenti 2013 OP dal n. 1 al n. 71
- 4. Pagamenti 2014 OP dal n. 1 al n. 63

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Si comunica che tutta la documentazione relativa all'anno 2013, sottoposta al controllo successivo della Ragioneria generale territoriale, è attualmente giacente presso il suddetto Organo di controllo.

Si dichiara, inoltre che il Commissario straordinario uscente terrà a disposizione gli atti amministrativi e tecnici relativi alla gestione sin qui intercorsa.

Si rappresentazione che la documentazione tecnica costituita da elaborati e progetti approvati e le relative corrispondenze inerenti le problematiche tecnico-finanziarie, non vengono trasferite in quanto le stesse, in originale, sono già presso la sede della Regione Marche - PF e Autorità di bacino.

Il Commissario uscente si riserva di elaborare la relazione finale e trasmetterla alla Regione Marche.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

Il presente verbale, composto da quattro pagine, non appena sottoscritto dal Presidente della regione Marche in qualità di Commissario straordinario subentrante, sarà trasmesso al Commissario straordinario uscente Antonio Senni.

IL FUNZIONARIO REGIONALE
Fabiana CIPOLLARI

IL FUNZIONARIO REGIONALE
Simone POETA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO USCENTE
Antonio SENNI

IL PRESIDENTE della REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO SUBENTRANTE
Gian Mario SPACCA

Antonio Senni
cell. +39.3305732?4 ✱ email: *senni.antonio@minambiente.it - a.senni@tiscali.it*
presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ✱ Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA
tel. 06-57225333 - 3226

m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE(I).0001020.14-01-2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario

*Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte*
*(D.P.C.M. 19 Aprile 2011)*

Prot. n. 254 del 03 GEN. 2014

A RAPISTCOM 1/2013 A

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0001020/TRI del 14/01/2014

All'Avv. Maurizio Pernice
Ministero dell'Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Tutela del Territorio
e delle risorse idriche

Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA

e p.c..

Ministero dell' Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare
Ispettorato Generale
c. a. Ing Mauro Ludani

Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA

Oggetto: Relazione di termine dell'incarico (anno 2013) al Parlamento sulle attività svolte dal Commissario Straordinario Regione Piemonte – Prof. Pietro Giovanni Bocca – D.P.C.M. 19 aprile 2011 ( art. 2 comma 3)

PAGINA BIANCA

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario

*Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte*
*(D.P.C.M. 19 Aprile 2011)*

Con riferimento al D.P.C.M. del 19 aprile 2011 ( art. 2 comma 3), si trasmette la relazione relativa all'anno 2013 (che è anche di fine mandato) sull'attività svolta con **preghiera di trasmetterla al Parlamento.**

Si porgono i più distinti saluti

Il Commissario Straordinario
Prof. Pietro Giovanni Bocca

Allegati: Relazione annuale 2013

Il Commissario Straordinario Delegato all'attuazione degli Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte
C.so Bolzano 44 - 10121 Torino
Mail *commissario.bocca@regione.piemonte.it*

PAGINA BIANCA

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# Relazione a termine dell'incarico (30 settembre 2013)

**Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 19 aprile 2011**

31/10/2013
Commissario Straordinario Delegato
Pietro Giovanni BOCCA

PAGINA BIANCA

## 1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

| | |
|---|---|
| ***Regione*** | PIEMONTE |
| ***Commissario straordinario delegato*** | Prof. Pietro Giovanni BOCCA (fino al 30/09/2013) |
| ***Decreto nomina*** | D.P.C.M. 19 aprile 2011 |
| ***Data sottoscrizione Accordo*** | 17/11/2010 |
| ***Data sottoscrizione Accordo Integrativo*** | 06/5/2011 |
| ***Importo complessivo assentito in Accordo*** | € 104.870.300 |
| ***Importo programmato per il periodo (anno 2013)**** | € 4.605.941,11 |
| ***Importo speso per il periodo (anno 2013)***** | € 2.569111,04 |
| ***Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2013)****** | € 4.605.941,11 |

*Rappresenta il valore impegnato dal Commissario sulla cs per il finanziamento degli interventi

** Rappresenta il valore speso o prelevato dalla cs per il rimborso degli interventi e per il rimborso del Commissario

*** Rappresenta il valore impegnato dal Commissario sulla cs per il finanziamento degli interventi

## 1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

*La Regione Piemonte vive quasi annualmente situazioni di criticità idrogeologiche che si vanno a sommare alle precedenti.*

*Anche nel corso del 2013 tra i mesi di aprile e maggio si sono verificate ondate di maltempo caratterizzate da diffuse e copiose precipitazioni che hanno causato l'innesco di numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico con conseguenti danni ad opere ed infrastrutture pubbliche e private. A seguito di tali eventi si sono attivate le strutture regionali di protezione civile e, successivamente, quelle per l'accertamento dei danni sul territorio. Dalle attività svolte è risultato un fabbisogno complessivo di circa 52 M€.*

*In un contesto territoriale caratterizzato da frequenti fenomeni per i quali negli ultimi anni si registra anche un sensibile incremento della loro intensità, l'attivazione degli interventi previsti nell'AP resta, a parere dello scrivente, una priorità di livello superiore.*



## 1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

*Il Commissario Straordinario, tenuto conto delle attività pregresse seguite dall'Amministrazione Regionale del Piemonte, relativamente alla gestione dell'AP, delle attività che la stessa Amministrazione Regionale segue come compito istituzione nonché del contenuto e delle finalità descritte dall'AP, ha organizzato la propria attività coinvolgendo direttamente la struttura regionale competente - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e foreste nelle sue diramazioni di Settori interessati alla materia dal punto di vista tecnico e di gestione amministrativa-contabile (i Settori Decentrati OO.PP. Difesa assetto idrogeologico compenti per provincia, il Settore Pianificazione difesa del suolo, difesa assetto idrogeologico- Dighe), le Amministrazioni Comunali e Provinciali in qualità di Stazioni Appaltanti per la realizzazione delle numerose opere previste nell'AP.*

*Logisticamente il Commissario ha preso sede presso la struttura della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e foreste situata in c.so Bolzano 44 Torino. In questi uffici sono attive una persona di segreteria ed una persona per le attività istruttoria di competenza del Commissario. Presso la struttura decentrate per provincia, aventi incombenze di istruttoria tecnica sui progetti, operano a tempo parziale circa 16 tecnici (essi svolgono principalmente ulteriori attività d'ufficio in altre materie di competenza regionale). Per l'istruttoria contabile ed amministrativa sono state individuate, di concerto con la Regione Piemonte n. 6 dipendenti di cui uno referente per la contabilità speciale tutti a tempo parziale. La definizione dei compiti e l'individuazione del personale presso gli uffici centrali della Regione Piemonte sono avvenute, di concerto con l'Amministrazione Regionale, mediante appositi Decreti del Commissario Straordinario non appena si è resa possibile la sua operatività. Detti Decreti furono inviati al Ministero al Ministero dell'Ambiente (Decreto Commissariale n. 1 del 10/11/2011, Decreto Commissariale n. 5 del 22/12/2011 e s.m.i.) .Per la realizzazione degli interventi sparsi sul territorio piemontesi il Commissario ha decentrato le competenze individuando come Stazioni Appaltanti i Comuni, le Province ecc mediante appositi decreti commissariali in cui sono state fissate le regole operative. Questo in considerazione della numerosità degli interventi previsti nell'AP (n. 217) e soprattutto col fine di velocizzare le operazioni di esecuzione*

*Il Commissario Straordinario segnala che l'AP sottoscritto prevede, oltre alle risorse del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del Mare, anche risorse a carico della Regione Piemonte; tali risorse sono in gran parte di fonte FSC 2007-2013 e per esse è stata formalmente richiesta, da parte della Regione Piemonte, la stipula del 2° Atto Integrativo all'AP e la stipula di specifico ApQ con il Ministero dello Sviluppo Economico così come prevedono le norme di gestione delle risorse del PAR-FSC 200-2013 della Regione Piemonte.*



### 1.4 SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

| ***Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Importo corrente*** *(fino al 30 settembre 2013)* | ***Importo cumulato*** *(fino al 30 settembre 2013 + precedente periodo)* | ***Speso*** | ***Residuo*** |
| 4.024.615,38 | 16.968.034,33 | 5.193.618,51 | 11.774.415,82 |

| ***Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti*** *(precisare)* | | | |
|---|---|---|---|
| ***Importo corrente*** *(per l'anno 2013)* | ***Importo cumulato*** *(anno 2013 + precedente periodo)* | ***Speso*** | ***Residuo*** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 1.5 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

| ***Descrizione attività*** | ***Importo speso corrente*** *(per l'anno 2013)* | ***Importo speso cumulato*** *(anno 2013 + precedente periodo)* |
|---|---|---|
| *struttura commissariale* | *106.140,71* | *234.494,23* |
| *attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.* | *2.569.111,04* | *4.959.124,28* |

### 1.6 PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

Si allegano i prospetti contabili riepilogativi entrate/uscite del mese di settembre 2013 (ultimo mese di gestione) e del mese di ottobre 2013 come verifica circa ulteriori movimenti registrati a seguito delle ultime disposizioni.



MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Torino

Pag. 1

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2013 CONTABILITA' SPECIALE: 5647 C S RISCHIO IDROGEOL PIEMONTE
CODICE IBAN: IT32Y0100003245114200005647

| DATA MOVIM. | SEZ. INIZ. | TIPO MOVIMENTO | DATA RIFERIM. | C R | CAP. | ANN. | NUMERO QUIET. | ENTRATE | NUMERO TITOLO | USCITE | DESTINAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2013 | 0348 | ENTRATA | | 1 | 8631 | 33 | 1 | 425.618,00 | | | |
| VERSANTE: DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DE-CDR 8 - Direzione generale per la AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | | | | | | | | | |
| CAUSALE: AdP rischio idrogeologico | | | | | | | | | | | |
| 19.09.2013 | 0348 | ENTRATA | | 1 | 8631 | 33 | 2 | 3.598.997,38 | | | |
| VERSANTE: DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DE-CDR 8 - Direzione generale per la AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | | | | | | | | | |
| CAUSALE: ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONI CENTRO-NORD | | | | | | | | | | | |
| 25.09.2013 | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 23 | 2.500,00 | 188728 112 |
| | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 24 | 591.949,95 | 300653 |
| | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 25 | 1.255,57 | 300094 110 |
| | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 26 | 7.500,00 | 300125 110 |
| | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 27 | 113.361,16 | 300125 110 |
| | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 28 | 440.000,00 | 60032 112 |
| | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 29 | 166.740,26 | 60032 112 |
| | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 30 | 9.772,98 | 300767 |
| | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 31 | 11.170,00 | 300138 110 |
| | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 32 | 16.250,00 | 301074 117 |
| 27.09.2013 | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 21 | 18.176,25 | |
| *** T O T A L I | | | | | | | | 4.024.615,38 | | 1.378.676,17 | |
| TOTALE VARIAZIONI DEL MESE | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |

ALLEGATI N. 11 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Torino

Pag. 2

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2013 CONTABILITA' SPECIALE: 5647 C S RISCHIO IDROGEOL PIEMONTE
CODICE IBAN: IT32Y0100003245114200005647

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| AMM. | CAP. | IMPORTO | AMM. | CAP. | IMPORTO | AMM. | CAP. | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 8531 | 3.598.997,38 | 33 | 8631 | 425.618,00 | | | |

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| AMM. | CAP. | IMPORTO | AMM. | CAP. | IMPORTO | AMM. | CAP. | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 8531 | 1.378.676,17 | | | | | | |

SITUAZIONE

| | ENTRATE | USCITE | | |
|---|---|---|---|---|
| ***** TOTALE MESE | 4.024.615,38 | 1.378.676,17 | RESTO EFFETTIVO DI CASSA | 12.096.612,07 |
| MESI PRECEDENTI | 0,00 | 1.187.994,57 | TOTALE TITOLI INESTINTI | 27.011,25 |
| *** TOTALE | 4.024.615,38 | 2.566.670,74 | RESTO DISPONIBILE | 12.069.600,82 |
| DEBITO TRASPORTATO | 10.638.667,43 | | IMPORTO DA RISCUOTERE | ..... |
| *** TOTALE GENERALE | 14.663.282,81 | 2.566.670,74 | FONDO DI COMPETENZA | ..... |

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Torino

Pag. 1

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2013 CONTABILITA' SPECIALE: 5647 C S RISCHIO IDROGEOL PIEMONTE
CODICE IBAN: IT32Y0100003245114200005647

| DATA MOVIM. | SEZ. INIZ. | TIPO MOVIMENTO | DATA RIFERIM. | C R | CAP. | AMM. | NUMERO QUIET. | ENTRATE | NUMERO TITOLO | USCITE | DESTINAZIONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2013 | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 33 | 74.762,52 | 300349 | 112 |
| | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 34 | 143.267,48 | 300437 | 112 |
| | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 35 | 857,10 | 300972 | 116 |
| | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 36 | 76.297,90 | 300771 | |
| 07.10.2013 | | USCITA | | 1 | 8531 | 999 | | | 22 | 27.011,25 | | |
| | | *** T O T A L I | | | | | | 0,00 | | 322.196,25 | | |
| TOTALE VARIAZIONI DEL MESE | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |

ALLEGATI N. 5 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.



MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Torino

Pag. 2

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2013 CONTABILITA' SPECIALE: 5647 C S RISCHIO IDROGEOL PIEMONTE
CODICE IBAN: IT32Y0100003245114200005647

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| AMM. | CAP. | IMPORTO | AMM. | CAP. | IMPORTO | AMM. | CAP. | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| AMM. | CAP. | IMPORTO | AMM. | CAP. | IMPORTO | AMM. | CAP. | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 8531 | 322.196,25 | | | | | | |

SITUAZIONE

| | ENTRATE | USCITE | | |
|---|---|---|---|---|
| ***** TOTALE MESE | 0,00 | 322.196,25 | RESTO EFFETTIVO DI CASSA | 11.774.415,82 |
| MESI PRECEDENTI | 4.024.615,38 | 2.566.670,74 | TOTALE TITOLI INESITATI | 0,00 |
| *** TOTALE | 4.024.615,38 | 2.888.866,99 | RESTO DISPONIBILE | 11.774.415,82 |
| DEBITO TRASPORTATO | 10.638.667,43 | | IMPORTO DA RISCUOTERE | ..... |
| *** TOTALE GENERALE | 14.663.282,81 | 2.888.866,99 | FONDO DI COMPETENZA | ..... |

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

## 1.7 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

### 1.7.1 Descrizione delle attività

*Le attività prodotte dal Commissario Straordinario nel corso del 2013 fino al 30 settembre 2013, data di fine attività, si possono riassumere con i dati riportati nella seguente tabella:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **89** | **16** | **€ 4.417.939,13** | **€ 2.566.670,74** |

*Per i dettagli sull'attività svolta, si rimanda alle relazioni trimestrali inviate dal Commissario Straordinario al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.*

A livello locale le attività sono in corso di svolgimento restano ancora da progettare circa n. 40 interventi, per i quali le attività sono in corso di svolgimento e si concluderanno nei prossimi mesi.

Tutti i lavori finanziati nel corso del 2012 (21 interventi per circa 8M€) sono ultimati o in via di ultimazione e di rendicontazione. Nel corso dell'anno 2013 si proceduto al finanziamento di ulteriori 16 interventi per complessivi € 4.417.939,13 che porta il complessivo degli interventi finanziati per la completa realizzazione a n. 37 per € 12.232.401,27.

A questo proposito, si segnala che dal 1° di ottobre le richieste di erogazione al Commissario Straordinario non potranno essere accolte nel caso in cui non si intervenga alla nomina del nuovo delegato alla Contabiltià Speciale. Questa situazione potrebbe generare forti criticità finanziarie a livello locale, stante il finanziamento concesso di cui sopra.

Per il periodo di riferimento, si vuole porre in evidenza come si sia proceduto al finanziamento delle opere non appena si è riscontrato l'avvenuto trasferimento di risorse da parte del Ministero dell'Ambiente sulla Contabilità Speciale. Ciò non dimeno, occorre evidenziare che la maggiore criticità in termini assoluti è proprio quella del trasferimento dei fondi sulla c.s., poiché la disponibilità all'impegno da parte del Commissario è garantita dall'elevato numero di progetti che restano in attesa di finanziamento per la seconda fase (circa n. 130).

La situazione complessiva degli interventi dall'inizio delle attività del Commissario è riassunta nella seguente tabella:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **155** | **37** | **€ 16.968.034,33** | **€ 5.193.618,51** |



### 1.7.2. Livello di attuazione globale degli interventi

| *FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI* | *n. interventi al 30 settembre 2013* | *n. interventi al dicembre 2012* |
|---|---|---|
| Attesa di avvio | n. 2 | *n. 2* |
| Esecuzione studi ed indagini | *n. 1* | *n. 0* |
| In corso di progettazione | *n. 62* | *n. 215* |
| Progettazione ultimata | *n. 154* | *n. 76* |
| Lavori aggiudicati | *n. 24* | *n. 2* |
| In esecuzione | *n. 24* | *n. 0* |
| Lavori ultimati (collaudati e non ) | *n. 5* | *n. 2* |
| **Totale interventi finanziati** | *217 interventi previsti nell'AdP ( 215 progettazioni, di cui 34 per la completa realizzazione) 1 intervento già realizzato, 1 intervento in attesa di stipula apposita convenzione* | |

### 1.8 PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AP PER L'ANNUALITA' 2014

La seguente tabella è stata redatta sulla base della previsione della disponibilità finanziaria delle risorse sulla c.s..

| *FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI* | *n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2014* |
|---|---|
| Attesa di avvio | *n. 0* |
| Esecuzione studi ed indagini | *n. 0* |
| In corso di progettazione | *n. 1* |
| Progettazione ultimata | *n. 216* |
| Lavori aggiudicati | *n. 150* |
| In esecuzione | *n. 100* |
| Lavori ultimati (collaudati e non ) | *n. 50* |
| **Totale interventi finanziati** | *217* |



### 1.9 CRITICITA'

La Criticità che si vuole segnalare nella presente relazione si concentra essenzialmente sul fattore della possibilità di impiego delle risorse e, vista la discontinuità e i ritardi con i quali in passato sono state trasferite sulla contabilità speciale, sulla certezza della loro effettiva disponibilità. Questo stato di fatto, ha fortemente influenzato il comportamento del Commissario, vincolato dalla possibilità di intervenire solo con la sussistenza della copertura finanziaria e ha creato incertezze e sfiducia operativa in parecchie Stazioni Appaltanti. Tuttavia, come traspare dalle relazioni trimestrali inviate al MATTM, ad ogni arrivo dei fondi sulla c.s. ha fatto seguito un rapido e completo impegno degli stessi per le opere da realizzare. Resta inteso, comunque, che le attività finanziate sono ampiamente in avanzato stato di attuazione; restano da concludersi alcune progettazioni (dovranno essere approvate con apposito Decreto Commissariale) ma esse potranno essere completate entro i primi mesi dell'anno 2014.

### 1.10 ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Il Commissario Straordinario e l'ufficio del Commissario come già appare dalle relazioni trimestrali ed annuali a suo tempo inviate al Ministero dell'Ambiente, nel corso del suo mandato ha costantemente tenuto i contatti direttamente o mediante sopralluoghi con gli Enti interessati agli interventi ed inoltre con le strutture regionali decentrate per indirizzare verso una migliore operatività. Questa attività è stata proficua sia per le dovute informazioni tecniche nelle fasi di realizzazione sia come informazione della situazione finanziamenti e per una più rapida attuazione degli interventi. Tale informazione è stata accompagnata dai necessari Decreti Commissariali di cui si invia elenco dettagliato.

| Data | n. Decreto | Oggetto |
|---|---|---|
| 10/11/2011 | 1 | Individuazione delle strutture regionali e delle altre amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte. |
| 24/11/2011 | 2 | Individuazione di amministrazioni pubbliche e soggetti aventi finalità pubbliche, in qualità di Stazioni Appaltanti, per la progettazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo; procedure tecnico-amministrative per la gestione degli interventi |
| 21/12/2011 | 3 | Individuazione di amministrazioni pubbliche e soggetti aventi finalità pubbliche, in qualità di Stazioni Appaltanti, per la progettazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo; procedure tecnico-amministrative per la gestione degli interventi |
| 22/12/2011 | 4 | Individuazione di amministrazioni pubbliche e soggetti aventi finalità pubbliche, in qualità di Stazioni Appaltanti, per la progettazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo; procedure tecnico-amministrative per la gestione degli interventi |
| 22/12/2011 | 5 | Organizzazione dell'Ufficio del Commissario, individuazione personale e compiti specifici. |

| | | |
|---|---|---|
| 08/03/2012 | 1 | Liquidazione spese sostenute dal Commissario nel periodo anno 2011 e gennaio 2012 |
| 21/03/2012 | 2 | Dissesti nei Comuni di Santa Vittoria d'Alba e Monticello lungo le SS.PP nn. 142 – 341 – 152 Approvazione progetto definitivo |
| 28/03/2012 | 3 | Dissesti nei comuni di La Morra, Novello e Barolo lungo le SS.PP. NN. 58 - 3 |
| 11/04/2012 | 4 | Sistemazione dissesto idrogeologico che ha coinvolto la S.C. Laiolo in Comune di Vinchio |
| 11/04/2012 | 5 | Sistemazione scarpata morfologica a valle dell'abitato – Comune di Robassomero |
| 11/04/2012 | 6 | Sistemazioni Idrogeologiche località varie a seguito degli eventi calamitosi del novembre-dicembre 2008 e aprile 2009 – Comune di Sciolze |
| 18/04/2012 | 7 | Dissesti nei Comuni di Santa Vittoria d'Alba e Monticello lungo le SS.PP nn. 142 – 341 – 152 seconda fase |
| 18/04/2012 | 8 | Realizzazione di barriere per la stabilizzazione del manto nevoso a difesa dell'abitato Comune di Carcoforo |
| 03/05/2012 | 9 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Ottiglio - Serralunga di Crea - Pontestura - Sarezzano - Stazzano |
| 03/05/2012 | 10 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalla Stazione Appaltante Comune di Monteu Roero |
| 07/05/2012 | 11 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalla Stazione Appaltante Provincia di Asti |
| 23/05/2012 | 12 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle stazioni appaltanti Comune di Aglie' |
| 30/05/2012 | 13 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalla stazione appaltante Provincia di Cuneo interventi : CN097A/10 e CN098A/10 |
| 31/05/2012 | 14 | Approvazione progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante Comune di Bruzolo |
| 31/05/2012 | 15 | Liquidazione compensi Commissario Straordinario anno 2011 |
| 05/06/2012 | 16 | Approvazione progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante Comune di Porte |
| 05/06/2012 | 17 | Rimborso spese al Commissario per i mesi di aprile - maggio 2012 |
| 08/06/2012 | 18 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle stazioni appaltanti Comuni di : Murisengo - Lu - Borgiallo - Santo Stefano Roero |
| 27/06/2012 | 19 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni appaltanti comuni di Pamparato e Cortiglione |
| 19/07/2012 | 20 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni appaltanti comuni di Cervere - Quincinetto - Corio - Oulx - Bra - Groscavallo e dalla Provincia di Biella |



| | | |
|---|---|---|
| 29/08/2012 | 21 | Presa atto delle determinazioni assunte dal Comitato d'Indirizzo e Controllo dell'AP nella seduta dell'11 luglio 2012: modifiche ed integrazioni al Decreto Commissariale n. 3 del 21.12.2011 - riprogrammazione economica degli interventi cod. TO170A/10 E VB212A/10 senza variazione di spesa complessiva |
| 31/08/2012 | 22 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Santo Stefano Roero - Farigliano - Ferrere - Formazza |
| 03/09/2012 | 23 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Castelletto Cervo - Mango - Diano d'Alba - Cereseto - San Sebastiano da Po |
| 07/09/2012 | 24 | Approvazione progetto definitivo predisposto dalla Stazione Appaltante Comune di Ceresole Reale |
| 10/09/2012 | 25 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Borgosesia - Brusasco - Chiomonte – Tigliole |
| 19/09/2012 | 26 | Organizzazione dell'Ufficio del Commissario, individuazione personale, attività compiti specifici. Attuazione D.P.C.M. 19 aprile 2011, art. 4, comma 1, integrazione e modifica del Decreto Commissariale n. 5 del 22.12.2011 |
| 24/09/2012 | 27 | Finanziamento alla Stazione Appaltante Comune di Ceresole Reale per la completa realizzazione dell'intervento TO180A/10 |
| 25/09/2012 | 28 | Finanziamento alle Stazioni Appaltanti Comune di Stazzano e Provincia di Cuneo per la completa realizzazione degli interventi AL036A/10 e CN096A/10 |
| 02/10/2012 | 29 | Rimborso spese al Commissario per i mesi di luglio – agosto 2012. |
| 04/10/2012 | 30 | Finanziamento alla Stazione Appaltante Comune di Formazza per la completa realizzazione dell'intervento VB212A/10 di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo: progettazione esecutiva, lavori. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento. |
| 11/10/2012 | 31 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Benna, Niella Tanaro, Provincia di Cuneo. |
| 16/10/2012 | 32 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Nomaglio, Gravellona Toce, Ceres, Mombello Monferrato, Roascio. |
| 02/11/2012 | 33 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Tigliole, Cisterna d'Asti, Castiglione Falletto, Treiso, Cocconato, Canale. |
| 06/11/2012 | 34 | Finanziamento alle Stazioni Appaltanti Comuni di: Pontestura, Sarezzano, Vinchio, Cervere, Farigliano, Mango, Pamparato, Robassomero, Sciolze, Carcoforo per la completa realizzazione degli interventi (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico- amministrative per la gestione del finanziamento. |
| 16/11/2012 | 35 | Finanziamento alle Stazioni Appaltanti Comuni di: Ottiglio, Cereseto, Porte, Monteu Roero, Castelletto Cervo, Cortiglione per la completa realizzazione degli interventi (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento. |

| | | |
|---|---|---|
| 30/11/2012 | 36 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Usseglio, Piea, Narzole, Dernice, Castelletto D'Erro, Cabella Ligure, Serravalle Scrivia. |
| 19/12/2012 | 37 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Chiusa Di Pesio, Castell'Alfero, Pruneto, Clavesana, Bene Vagienna, Vesime, Cravagliana, San Raffaele Cimena, Rivarone, Cantalupo Ligure e Provincia di Cuneo. |
| 14/01/2013 | 1 | Liquidazione compensi Commissario Straordinario quota fissa anno 2012. |
| 07/02/2013 | 2 | Modifica importo finanziato con Decreto n. 34 del 6 novembre 2012 per l'intervento TO203A/101 in Comune di Sciolze. |
| 11/02/2013 | 3 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Rocchetta Belbo, Piedicavallo, Ponzone, Monticello d'Alba. |
| 19/02/2013 | 4 | Presa d'atto delle indagini propedeutiche alla progettazione dell'intervento TO196A/10, predisposte dalla Stazione Appaltante Comune di Rivalba. |
| 22/02/2013 | 5 | Parziale rettifica decreti n. 2 del 24 novembre 2011, n. 3 del 21/12/2011 e n. 4 del 22/12/2011. |
| 08/03/2013 | 6 | Presa d'atto conclusione indagini propedeutiche alla progettazione dell'intervento CN145A/101, predisposte dalla Stazione Appaltante Comune di Prunetto. |
| 08/04/2013 | 7 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Provincia di Verbania e Comuni di: Gavi, Sardigliano, Cortemilia, Balangero, Varallo Sesia, Rocchetta Palafea, Piode, Bossolasco, Ozzano M.to e Camino. |
| 18/04/2013 | 8 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Province di Biella e del Verbano Cusio Ossola, Comuni di: Cavaglio Spoccia, Sale San Giovanni, Mombercelli, Biella e Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone. |
| 09/05/2013 | 9 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Barolo, Rocca d'Arazzo, Piode. |
| 20/05/2013 | 10 | Presa d'atto delle indagini propedeutiche alla progettazione dell'intervento AL029A/101, predisposte dalla Stazione Appaltante Comune di Roccaforte Ligure. |
| 27/05/2013 | 11 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Santa Vittoria d'Alba, Paroldo. |
| 04/06/2013 | 12 | Finanziamento alla Stazione Appaltante Comune di: Narzole, Roascio e Santo Stefano Roero per la completa realizzazione dell'intervento (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento. |
| 04/06/2013 | 13 | Approvazione perizia di variante della Stazioni Appaltante Comuni di: Mango. |
| 05/06/2013 | 14 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Monforte d'Alba, Dogliani. |
| 17/06/2013 | 15 | Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Mombercelli, Ponzone, Costigliole d'Asti, Canelli, Vergua Savoia, Francavilla Bisio. |



| | | |
|---|---|---|
| 10/07/2013 | 16 | Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Ceva, Briga Alta, Fubine, Villamiroglio, Verbania, Mollia, Montecastello, Valstrona, Valenza, Mongiardino Ligure, Rocchetta Ligure; dalla Provincia di Alessandria e della C.M. Val Sessera Valli Mosso e Prealpi Biellesi. |
| 18/07/2013 | 17 | Rimborso spese al Commissario per i mesi di settembre 2012 – luglio 2013. |
| 24/07/2013 | 18 | Presa d'atto delle indagini propedeutiche alla progettazione dell'intervento AL031A/101, predisposte dalla Stazione Appaltante Comune di Sant'Agata Fossili. |
| 30/07/2013 | 19 | Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Cesana Torinese, Sinio, Bastia Mondovì, Cherasco, Fabbrica Curone, Agliano Terme, Moncucco Torinese, Revello, Asti, Magliano Alfieri, Castellinaldo, Govone, Priocca, Rodello, Castagnito, Roccaforte Ligure, Quittengo, San Paolo Cervo. |
| 04/09/2013 | 20 | Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Cabella Ligure, Ostana, Casale Corte Cerro, Verrua Savoia, Nizza Monferrato, Alagna Valsesia, Alba e della Provincia di Novara. Approvazione Perizia di Variante dell'intervento: AL024A/10 |
| 19/09/2013 | 21 | Liquidazione compensi Commissario Straordinario quota fissa anno 2013 |
| 23/09/2013 | 22 | Finanziamento alle Stazioni Appaltanti Comuni di: Fabbrica Curone, Roccaforte Ligure, Piea, Tigliole, Vesime, Clavesana, Prunetto, Treiso, Borgiallo, Brusasco, Groscavallo, Rivalba, San Raffaele Cimena, per la completa realizzazione degli interventi (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento. |
| 27/09/2013 | 23 | Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Bricherasio, Prarolo, Valle Mosso, Castellamonte, Camo, Castellino Tanaro, Pocapaglia, Pontechianale e della Provincia di Asti. |



X

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario

*Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte (D.P.C.M. 28 gennaio 2014 reg. C.C. n. 634 del 3/3/2014)*

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**
**Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche**

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
**Prot. 0019267/TRI del 14/07/2014**

Data 02 LUG. 2014

Protocollo 34230

Classificazione 1/RAPISTCOM 1/2013A

Al Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Tutela del Territorio
e delle Risorse Idriche

c.a. Avv. Maurizio Pernice

Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA

Oggetto: Relazione Annuale e finale (28.1.2014 - 25.6.2014) al Parlamento sulle Attività svolte dal Commissario Straordinario Arch. Franco Lorenzani .

Con la presente, si trasmette la relazione annuale e finale relativa all'anno 2014 sull'attività svolta con preghiera di trasmetterla al Parlamento.

Si porgono i più distinti saluti.

Il Commissario Straordinario
Arch. Franco Lorenzani

DPCM
28.01.2014

Allegata: Relazione annuale anno 2014.

Il Commissario Straordinario Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte
Via Petrarca 44 - 10123 Torino
PEC commissario.accordodiprogramma@cert.regione.piemonte.it

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Commissario Straordinario*

*Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte (D.P.C.M. 28 gennaio 2014 n. 189, reg. CC 3 marzo 2014)*

# Relazione al Parlamento sulle attività esercitate 28 gennaio 2014 - 25 giugno 2014

**Premessa**

In data 28 gennaio 2014, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sottoscritto Architetto Franco Lorenzani è stato nominato Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma del 17 /11/ 2010 e s.m.i., tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte;

In data 3 marzo 2014 il DPCM in parola è stato registrato alla Corte dei Conti con n. 634;

In data 16 aprile 2014 la nomina è stata comunicata al sottoscritto Commissario, con nota prot. 0011061/TRI DIV X del Ministero dell'Ambiente;

In data 23 aprile 2014 il sottoscritto è divenuto responsabile della contabilità speciale n. 5647 aperta presso la Banca d'Italia sezione di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro del 12/9/2011;

In data 24 giugno 2014 il Consiglio dei Ministri con proprio Decreto Legge n 91, entrato in vigore in data 25 giugno 2014, ha stabilito che a decorrere dalla entrata in vigore del decreto stesso i Presidenti delle Regioni subentrano nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità della contabilità speciale.

La presente ralazione riguarda pertanto le attività svolte a decorrere dalla data di nomina (28 gennaio 2014) fino al 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del richiamato Decreto Legge 91/2014.

**Attività svolte a valere sulla contabilità speciale**

Nel periodo come sopra richiamato le attività del Commissario, coadiuvato dalle strutture regionali di riferimento di cui al Decreto Commissariale n.1 del 23 aprile 2014, si sono concretate nei seguenti atti :

Emissione di n. 8 Decreti Commissariali (elencati in dettaglio nell'Allegato A) con i quali si è provveduto rispettivamente :

- alla attualizzazione e riconferma delle modalità operative e delle strutture di supporto alla attività del Commissario (Decreto n. 1 del 23 aprile 2014);

- alla approvazione di n 23 progetti definitivi presentati dalle Stazioni Appaltanti, con i Decreti n. 2 del 23 aprile 2014, n. 4 del 9 maggio 2014, n.5 del 22 maggio 2014, n.6 del 27 maggio 2014, n. 7 del 5 giugno 2014
- al finanziamento alle Stazioni Appaltanti per la completa realizzazione di n. 93 interventi per complessivi € 25.744.804,30 (Decreto n. 3 del 28 aprile 2014, Decreto n.8 del 9 giugno 2014).

**A seguito dei sopra richiamati Decreti di finanziamento, al 25/06/2014 risulta impegnata complessivamente la somma di € 43.128.034,33** (di cui € 17.383.230,03 impegnati dal Commissario Bocca ed € 25.744.804,30 dal sottoscritto) in attuazione del comma 111 dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 **pari all'intera somma disposta dallo Stato per l'attuazione dell'AP**.

Emanazione di n. 41 Mandati di pagamento per un totale di € 3.021.034,85.

**Stato della contabilità speciale al 25 giugno 2014**
A conclusione delle attività sopra richiamate lo stato della contabilità speciale al 25 giugno 2014 risulta essere il seguente:

Totale Risorse trasferite in C. S..... ..... = € 30.808.844,13

Totale Spese.....= € 8.214.623,35

*Residuo di Cassa*.....= € 22.594.220,78

**Attività di sostegno alle Stazioni appaltanti**
A completamento dell'efficace lavoro di sostegno e collaborazione nei confronti delle Stazioni Appaltanti (mediante contatti telefonici, incontri diretti, o per posta elettronica, per indirizzare, informare e chiarire le procedure definite nei Decreti) svolto dalle Strutture regionali centrali e decentrate che coadiuvano il Commissario Straordinario, sono stati convocati ( in data 22 maggio, 27 maggio e 5 giugno 2014 ) tutti i Comuni e le Provincie interessati dalla attivazione degli interventi di seconda e ultima fase finanziati coi fondi CIPE, allo scopo di accelerare l'assunzione dei provvedimenti necessari al rispetto delle scadenze stabilite per i medesimi al 31 dicembre 2014.
Al riguardo si segnala un positivo stato di avanzamento dei lavori ed una fattiva attitudine delle Stazioni Appaltanti atti a far supporre il sostanziale perseguimento dell'obiettivo.

**Segnalazione di criticità ostative**
Quale criticità ostativa alle possibilità operative delle Stazioni Appaltanti è da segnalare la problematica inerente il rispetto del Patto di stabilità interno che, se dovesse gravare sui finanziamenti messi a disposizione per la attuazione degli interventi, **produrrebbe la pratica impossibilità delle S.A. a rispettare le scadenze fissate**.
Al riguardo questo Commissario ha formulato al MEF istanza per un autorevole pronunciamento liberatorio, con nota del 6 giugno u.s. che si allega. (Allegato B)

**Attività di contatto e collaborazione con il Ministero Ambiente**
Si segnalano infine le attività di monitoraggio ed i rapporti intercorsi con il Ministero dell'Ambiente. In particolare si richiama la segnalazione degli interventi e delle priorità per l'utilizzazione ed integrazione dei finanziamenti a valere per gli anni 2014 e 2015; il Commissario, d'intesa con le strutture Dirigenti della Regione Piemonte, ha predisposto nota di risposta, inviata dalla struttura regionale regionale, che si allega (Allegato C).

Torino 2 luglio 2014.

In fede
Il Commissario Straordinario
Arch. Franco Lorenzetti

ALLEGATO A

Elenco Decreti emanati

| *Data* | *n. Decreto* | *Oggetto* |
|---|---|---|
| 23/04/2014 | 1 | Presa servizio e presa d'atto delle attività svolte dal Commissario Straordinario nominato con il D.P.C.M. 19 aprile 2011, conferma ed attualizzazione modalità organizzative |
| 23/04/2014 | 2 | Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Scopa, Guarene, Mongrando, Sauze D'Oulx, Crevoladossola, Carema, Moncalvo, Incisa Scapaccino, Ricaldone, Premia, Cossano Belbo, Casalborgone, Trezzo Tinella, Castelnuovo Calcea, Albugnano, Crevacuore. Presa d'atto perizia di variante dell'intervento CN115A/10. |
| 28/04/2014 | 3 | Finanziamento alle Stazioni Appaltanti di cui all'elenco indicato nell'allegato A per la completa realizzazione degli interventi (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento |
| 09/05/2014 | 4 | Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Cumiana, Baldissero Torinese, Carignano. |
| 22/05/2014 | 5 | Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Gassino Torinese, Sordevolo. |
| 27/05/2014 | 6 | Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Groscavallo. |
| 05/06/2014 | 7 | Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Exilles |
| 09/06/2014 | 8 | Finanziamento alle Stazioni Appaltanti di cui all'elenco indicato nell'allegato A per la completa realizzazione degli interventi (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento. |

ALLEGATO B

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Commissario Straordinario*
*Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte*
*(D.P.C.M. 28 gennaio 2014 reg. C.C. n. 534 del 3/3/2014)*

Data 20/06/2014
Protocollo 30506/DAB14.22
Classificazione 13.160.80.20
GPS - RAPPT
73/2014 P - PROGETTO

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
RGS – IgePA- Ufficio II
Via XX Settembre 97 – 00187 Roma
pattosta@tesoro.it

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio V – AB – Servizio affari Finanziari
protezione civile@pec.governo.it

Al Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica
Via della mercede,9 – 00187 Roma
dipe.cipe@pec.governo .it

Alla Regione Piemonte
Gabinetto del Presidente

Alla Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo Economia Montana e foreste.

**Oggetto : Esonero somme dal patto di stabilità interno – richiesta pronunciamento interpretativo.**

Si fa riferimento alla nota Dipartimento Protezione Civile DPC/ABI/ 28399 del 29 maggio 2014 in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito all'oggetto formulata dal comune di Ceva (Cuneo). inviata per conoscenza anche al MEF e al Commissario scrivente.

La nota in questione, in ordine ai chiarimenti sollecitati dal Comune di Ceva, esprime il parere che i finanziamenti concessi per la attuazione dell'Accordo di Programma (e successivo Atto Integrativo) sottoscritto il 17 novembre 2010 tra Regione Piemonte e Ministero dell'Ambiente,Tutela del Territorio e

ALLEGATO C

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste

direzione81@regione.piemonte.it
operepubbliche@cert.regione.piemonte.it

Data 11/06/2014

Protocollo 30953/DB1422

Classificazione GPSAPQ_10 13.160.50 CP
331/2013A

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche
via C. Colombo, 44
00147 ROMA

**Oggetto**: Accordo di Programma sottoscritto il 17/11/2010 ed atto integrativo.
Ripartizione risorse disponibili.

Con riferimento alla nota di codesta Direzione Generale n. 13370 del 15/05/2014 si inviano le tabelle riepilogative degli interventi previsti nell'A.P. con le indicazioni richieste.

Si specifica che la Tabella n. 1 riporta gli interventi previsti nella sezione Attuativa dell'A.P. per i quali è indicata la copertura finanziaria attuale e quella prevista con i fondi FSC.

Gli interventi per i quali è richiesta la copertura con fondi FSC sono suddivisi tra quelli per i quali si richiede la copertura per l'anno 2014 (interventi immediatamente cantierabili con il medesimo grado di priorità come da ultimo precisato) e quelli per i quali si richiede la copertura finanziaria per l'anno 2015.

La Tabella n. 2 è riferita agli interventi previsti nella sezione attuativa dell'AP con copertura finanziaria regionale; in essa sono riportati gli interventi, attualmente previsti nell'AP, per i quali la Regione Piemonte ha dovuto rivedere la programmazione nell'ambito del PAR FSC 2007-2013 a causa di un forte ridimensionamento finanziario;

Per completezza d'informazione si inviano, nella Tabella n. 3, gli interventi che sostituiranno quelli indicati nella Tabella n. 2; detti nuovi interventi sono l'oggetto del sottoscrivendo A.p.Q. tra Regione Piemonte, Dipartimento Sviluppo e Coesione e codesto Ministero e fanno parte della proposta del 2° Atto Integrativo all'A.P..

In merito alla dichiarazione di immediata cantierabilità si vuole qui precisare che gli interventi indicati per il nuovo finanziamento FSC hanno tutti la progettazione definitiva approvata da parte del Commissario Straordinario e godono, pertanto, dello stesso grado di priorità.

La cantierabilità (vale a dire l'inizio dei lavori) è strettamente legata alla tempistica necessaria per la predisposizione delle progettazioni esecutive ed a quella occorrente per la

REGIONE PIEMONTE
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste
[illegible]

procedura di selezione, ricordando che le progettazione esecutiva non può essere realizzata se non in presenza della copertura finanziaria delle opere.

Pertanto, considerato che, il concreto avvio delle opere relative agli interventi deve necessariamente prevedere i tempi idonei per l'espletamento delle procedure, a carico delle singole stazioni appaltanti, previste dal D.lgs 163/2006 e s.m.i., si richiede a codesto Dicastero di voler tener conto delle suddette attività da svolgere, nel momento in cui si dovesse procedere alla formulazione di termini per l'aggiudicazione dei lavori

Cordiali saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Franco LORENZANI

IL DIRETTORE
Vincenzo COCCOLO
Firmato digitalmente

Il Dirigente del Settore
Pianificazione difesa del Suolo
Difesa assetto idrogeologico, dighe
Arch. Salvatore Martino FEMIA

*ALLEGATI: Tabelle nn. 1, 2, 3*

*Referente ing. Marco Porpiglia 011-432 4806*

m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE.I.0022819.26-08-2014

**Bonano Gian Pietro Paolo**

**Da:** A: GAB Archivio Gabinetto
**Inviato:** mercoledì 13 agosto 2014 10:45
**A:** A: TRI UDG; Pifferi Lino Alfredo
**Oggetto:** 2014 - 17354
**Allegati:** 17354.pdf

**DGTRI RITIRARE ORIGINALE**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
ione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. **0022819/TRI del 26/08/2014**

**A.O.O. - Ufficio di Gabinetto - Mattm**
Servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi
0657225535 - piano V stanza 521
Bonano.GianPietroPaolo@Minambiente.it

**Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario.**

***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0017354/GAB del 13/08/2014

Prot. n. 1992 /DCI del 31 LUG 2014

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ufficio di Gabinetto
07 AGO. 2014
Il Vice Capo di Gabinetto

**RACCOMANDATA A.R.**

Spett.le
Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Direz. Generale Tutela Territorio e Risorse Idriche
Via C. Colombo 44
*Anticipata via fax:06.57225193* 00144 ROMA
*c.a. Dir. Generale – Avv. Maurizio Pernice*

Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Protezione Civile
*Anticipata via fax:06/68897696* *c.a. Dott. Franco GABRIELLI*

All'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche nella Regione Puglia
*Anticipata via fax:080/5407780* *c.a. Dott. Antonello Antonicelli*
*Dott. Gianluca Formisano*

Egr. Presidente della Regione Puglia
On. Nicola Vendola
*Anticipata via fax:080/5406260* Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 BARI

7 AGO. 2014 GABINETTO

e p.c. Egr. Sig. Ministro dell'Ambiente
Gian Luca Galletti
Via Cristoforo Colombo, 44
*Anticipata via fax:06/57225525* 00144 ROMA

**OGGETTO: Relazione sulle attività svolte nel periodo 1.1.2014 – 30.06.2014**

In allegato alla presente si trasmette la Relazione di dettaglio relativa alle attività svolte dal Commissario Delegato, come previsto all'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 10.12.2010, nel periodo in oggetto.

Distinti saluti

**Il Commissario Straordinario Delegato**
*Avv. Francesco Paolo Campo*

ex D.P.C.M. 28/01/2014

*Allegato: Relazione attività 1.1.2014 – 30.06..2014*

PAGINA BIANCA

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# 1a Relazione anno 2014
# Periodo Gennaio – Giugno 2014

**Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10 del Dicembre 2010**

**30/06/2014**

**Commissario Straordinario Delegato per il Dissesto Idrogeologico in Puglia**
Avv. Francesco Paolo Campo

PAGINA BIANCA

## 1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DELLA DELIBERA CIPE N. 8/2012

1 ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DELLA DELIBERA CIPE N. 8/2012

Di seguito si riporta la tabella anagrafica sintetica dell'Accordo di Programma del 25.11.2010 e della Delibera CIPE n. 8/2012

| Regione | Puglia |
|---|---|
| Commissario Straordinario Delegato | Dott. Maurizio Croce |
| Data sottoscrizione Accordo di Programma | 25 Novembre 2010 |
| Importo complessivo assentito in Accordo | Euro 210.000.000,00 |
| N° interventi previsti nell'Accordo di Programma | 91 |
| Decreti di nomina Commissario | D.P.C.M. 10.12.2010 *(Dott. Maurizio Croce)*<br>D.P.C.M. 28.01.2014 *(Avv. F. Paolo Campo)* |
| Delibera CIPE | n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella G.U.R.I Serie Speciale n. 121 del 25.05.2012 |
| Importo complessivo finanziato dalla Delibera CIPE | Euro 194.690.000,00 |
| N° interventi rimodulato dalla Delibera CIPE | 84 |
| Importo programmato per il periodo (2014) | € ..... |
| Importo speso per il periodo (1° sem 2014) | **€ 2.671.072,64** |
| Importo accantonato con Obbligazione Giuridicamente Vincolante | a) .....<br>b) .....<br>c) ..... |

***Nota. Per gli importi giuridicamente vincolanti, il valore a) si riferisce alle gare con almeno aggiudicazione provvisoria al 9.12.2013 mentre ; il valore b) è la somma degli importi degli interventi relativi alle gare di appalto già bandite per i lavori (senza le indagini, per le quali sono state svolte altre 14 gare) e, c) somma relativa agli interventi già in corso di realizzazione o realizzati o con contratto di appalto già sottoscritto***

## 1.2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

Di seguito viene riportato l'elenco del personale componente la struttura Commissariale, con indicazione dell'Amministrazione di appartenenza e relativa disposizione di nomina e data di decorrenza, operante presso la Struttura stessa nel periodo 1° Gennaio – 30 Giugno 2014.

| *Personale in posizione di comando* | | |
|---|---|---|
| ***Cognome e nome*** | ***Amministrazione di appartenenza*** | ***Disposizione commissariale di nomina e decorrenza*** |
| MARIOTTI CLAUDIO | Invitalia – Attività Produttive S.p.A. | Disposizione n. 71 del 22/05/2012 con decorrenza 01/06/12, confermato con DC n. 544 del 5.12.2013 |
| FAIETA MICAELA | Invitalia – Attività Produttive S.p.A. | Disposizione n. 73 del 22/05/2012 con decorrenza 01/06/12, confermata con DC n. 546 del 5.12.2013 |
| DE SIMONI STEFANIA | Invitalia – Attività Produttive S.p.A. | Disposizione n. 72 del 22/05/2012 con decorrenza 01/06/12, confermata con DC v. 545 del 5.12.2013 |
| CAGGIANO TIZIANA | Autorità di bacino della Puglia | N. 53 del 02/05/2012 con decorrenza 02/05/12, confermata con DC n. 547 del 5.12.2013 |
| DORIA ANDREA | Autorità di Bacino della Puglia | N. 54 del 02/05/2012 con decorrenza 02/05/12, confermato con DC n. 548 del 5.12.2013 |

Secondo quanto disposto dall'art.1 c.5 del DPCM 20/07/2011, è prevista una quota non superiore all'1,5% delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nel singolo Accordo di Programma, da impiegare ove ritenuto indispensabile, dai Commissari Straordinari per lo svolgimento di missioni, nonché per l'acquisizione di risorse necessarie al più efficace espletamento del proprio incarico.

Per tali fattispecie, ed anche in base a quanto previsto dall'Accordo Intercommissariale del Marzo 2012, formalizzato con Decreto Commissariale n. 34/12 del 13.3.2012.

| *Personale in posizione ex art. 1 c.5 DPCM del 20/07/2011* | | |
|---|---|---|
| LEONARDO CAMPANALE | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Ragioneria Territoriale dello Stato | Disposizione n. 06 del 12/12/2011, confermato con DC n. 156 del 11.3.2014 |
| GIUDITTA LOBEFARO | REGIONE PUGLIA | Disposizione n. 06 del 12/12/2011, confermata con DC n. 176 del 28.3.2014 |
| SERGIO PEDOTE | REGIONE PUGLIA | Disposizione n. 06 del 12/12/2011, confermato con DC n. 158 del 17.3.2014 |
| DANIELA TEDESCHI | REGIONE PUGLIA | Disposizione n. 40 del 26/03/2012, confermata con DC n. 173 del 25.3.2014 |
| VITA CAVONE | REGIONE PUGLIA | Disposizione n. 06 del 12/12/2011, confermata con DC n. 299 del 6.6.2014 |

| | | |
|---|---|---|
| PIETRO NICOLICCHIA | Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia | Decreto Comm.le n. 5 del 14/01/2013 |
| ALESSANDRA SORCI | Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia | Decreto Comm.le n. 188 del 26/04/2013 |
| STEFANIA VALLONE | Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia | Decreto Comm.le n. 188 del 26/04/2013 |
| ANTONINO ABBAGNATO | Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia | Decreto Comm.le n. 188 del 26/04/2013 |
| GIOVANNI PIERO DI MAGRO | Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia | Decreto Comm.le n. 188 del 26/04/2013 |
| GIUSEPPE FERRANTE | Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia | Decreto Comm.le n. 188 del 26/04/2013 |

### 1.3 SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Gli 84 interventi previsti nella Delibera CIPE n. 8/2012, sommano un costo complessivo di € 194.690.000, finanziato come segue:

- Risorse MATTM già disponibili: € 19.123.953,29 (A)
- Risorse assegnate con Delibera CIPE 8/2012, quota FSC: € 158.312.914,55 (B)
- Risorse assegnate con Delibera (/2012, quota MATTM: € 17.253.132,16 (C)

TOTALE € 194.690.000,00

Le prime risorse economiche per l'avvio delle attività operative, sono state versate sulla contabilità speciale aperta dal Commissario Straordinario, in data 23 giugno 2011, per un importo pari ad € 2.120.985,79, a valere su fondi del MATTM, a cui ha fatto seguito, in data 15.12.2011, un secondo versamento di € 13.531.236,67.

Successivamente, in data 19.09.2012, il MATTM ha trasferito una ulteriore quota di € 3.471.730,87, che ha esaurito la quota complessiva MATT "Ante CIPE", per un totale (A) di € 19.123.953,29.

Nella medesima data del 19.09.2012 e poi in data 17.12.2012, il MATTM ha versato sulla contabilità speciale del commissario, risoettivamente, le somme di € 8.468.118,29 e di € 7.785.013,87, per un totale (C) pari ad € 17.253,132,16, corrispondente alla quota MATT di cui alla Delibera CIPE n. 8/2012.

In seguito all'adozione della D.D. n. 46 del 14.06.2013 della Regione Puglia, la stessa ha provveduto a trasferire l'85% della quota regionale (ex FSC), sulla contabilità speciale istituita presso la sezione di Tesoreria dello Stato di Bari ed intestata al Commissario, sulla quale sono quindi, ad oggi, stati messi a disposizione:

- € 36.377.085,91 di provenienza MATTM;
- € 134.565,977,37 come parte della quota regionale.

**Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente**

| Importo corrente (per l'anno 2014) | Importo cumulato (anno 2014 + precedente periodo) | Speso in totale al 30.06.2014 | Residuo |
|---|---|---|---|
| 0,0 | € 36.377.085,45 | € 6.515.909,94 | € 29.861.175,51 |

**Risorse economiche provenienti dalla Regione**

| Importo corrente (per l'anno 2014) | Importo cumulato (anno 2014 + precedente periodo) | Speso in totale al 30.06.2014 | Residuo |
|---|---|---|---|
| 0,0 | € 134.565.977,37 * | € 3.618.387,37 | 130.947.590,00 |

** a fronte di un importo complessivamente dovuto, ex Delibera CIPE n. 8/2012, pari ad € 158.312.914,57*

### 1.4 PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Tipologia di spesa:** | | |
| 1) Fondi Comunitari | | 1) Redditi da lavoro dipendente | € 77.876,04 | € 132.276,64 |
| 2) Fondi Statali | € 36.377.085,45 | 2) Consumi intermedi | € 69.676,13 | € 3.357.922,26 |
| 3) Fondi regionali | € 134.565.977,37 | 3) Interessi passivi | | |
| 4) Fondi di Enti Locali | | 4) Trasferimenti a Regioni | | |
| 5) Tariffe e proventi per servizi | | 5) Trasferimenti a Enti locali | | |
| 6) Accensione prestiti | | 6) Investimenti diretti | € 2.427.141,44 | € 3.673.751,66 |
| 7) Altro | 88,65 | 7) Trasferimenti in c/capitale | | |
| **Totale Entrate** | **€ 170.943.151,47** | 8) Rimborso prestiti | | |
| | | 9) Versamenti erariali | € 69.800,86 | € 209.396,43 |
| | | 10) Versamenti previdenziali | € 25.587,17 | € 89.877,68 |
| | | 11) Altro* | | |
| **Disponibilità di cassa al 1/01/2013** | **€ 163.483.125,67** | **Totale uscite** | **€ 2.671.072,64** | **€ 7.463.224,67** |
| | | **Totale Generale Uscite** | **€ 10.134.297,31** | |
| | | 12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria | € 3.198,93 | |
| **Totale Pareggio** | **€ 160.812.053,03** | **Disponibilità di cassa al 30/06/2014** | **€ 160.812.053,03** | |

## 1.5 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

### 1.5.1 Descrizione delle Attività

Considerando le attività descritte nelle precedenti relazioni relative allo stato di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ed in particolare all'ultima relazione di avanzamento attività, ovvero la "Relazione IV Trimestre 2013 e Relazione di Sintesi Triennale", trasmessa in data 16.04.2014 con nota prot. 953/DCI, si riportano di seguito le attività svolte da questo Ufficio nel periodo 1° Gennaio – 30 Giugno 2013.

### 1.5.2 Progettazione interventi ed attività di supporto tecnico da parte di Invitalia Attività Produttive S.p.A.

Sulla base della Convenzione sottoscritta l'11 maggio 20112 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A., in forza di quanto previsto nel DPCM 10.12.2010, art. 4, comma 1, in data 14.12.2011, e delle successive note tecnico-operative con cui lo stesso Commissario ha trasmesso ad Invitalia Attività Produttive S.p.A. (IAP), in qualità di Soggetto Attuatore individuato da Invitalia S.p.A., la lista delle progettazioni di competenza da implementare, la Società, nel periodo di riferimento in oggetto, ha redatto e trasmesso agli Uffici Commissariali:

- Il Progetto preliminare d'intervento e,
- le specifiche tecniche ed i computi relativi alle indagini geologiche da realizzare ai fini della progettazione definitiva o della eventuale indizione della gara di appalto integrato,

relativi a tre degli interventi "traslati", ovvero:

| Cod. RENDIS | Comune | Titolo intervento | Importo (€) |
|---|---|---|---|
| FG070A/10 | Casalnuovo Monterotaro | Mitigazione del rischio idrog. in località "Pagliara" | **2.500.000** |
| FG005_1A/10 | Volturara Appula | Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. Gregorio | **1.500.000** |
| FG025A/10 | Volturino | Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano | **3.290.000** |

Per i quali gli uffici commissariali, a valle dell'istruttoria svolta, hanno avviato le azioni conseguenti, ovvero la gara di appalto per le indagini da svolgere, come più avanti descritto.

### 1.5.3 Incontri e collaborazione/progettazione con i Comuni

Nel periodo Gennaio – Giugno 2014 sono proseguiti gli incontri tecnico-operativi con alcuni Comuni, finalizzati alla guida ed alla condivisione delle scelte e dei contenuti progettuali e per la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE n. 8/2012 nella Regione Puglia.

In particolare i Comuni con cui sono stati svolti incontri e riunioni tecnico- operative e/o amministrative, sia con gli uffici tecnici che, nella maggior parte dei casi, con i Sindaci e/o gli Assessori preposti, sono stati:

- Biccari, Grottaglie, Martinafranca, Motta Montecorvino, Orta Nova, Pietramontecorvino, Rignano Garganico, nell'ottica di proseguire e chiudere le attività progettuali; e procedere con le fasi di approvazione dei progetti e del successivo appalto;
- Accadia, Anzano di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, per i contenuti, le modalità e le procedure previste dal vigente codice appalti, in maniera da poter procedere con le successive fasi di realizzazione degli interventi;
- Accadia, Anzano di Puglia, Cagnano Varano, Carlantino, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Fasano, Grumo Appula, Peschici, San Marco La Catola, Secli, Serracapriola, Terlizzi, Troia, per le autorizzazioni allo svolgimento delle procedure di esproprio propedeutiche alla stipula dei contratti di appalto e/o all'avvio delle attività di cantiere (a seconda del tipo di appalto svolto).

### 1.5.4 Nomine RUP

I Responsabili del procedimento previsti ai sensi del D.lgs 163/06 e s.m.i. , erano già stati nominati, con specifico Decreto Commissariale, per tutti gli 84 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico indicati Accordo di programma del 25.11.2010, così come modificati dalla Delibera CIPE n. 8/2012 e dall'approvazione in sede di Comitato di Indirizzo e Coordinamento per i 5 interventi "traslati".

Nel 1° semestre 2014 si proceduto alla sostituzione di alcuni RUP, sulla base di mutati assetti di uffici comunali a cui ha fatto seguito una specifica deliberazione di Giunta con cui è stata approvata la nomina di un nuovo RUP, oppure per poter porcedere celermente con attività altrimenti in ritardo, coma riassunto nella tabella seguente.

| Cod. RENDIS | Comune | Titolo intervento | Decreto nomina commissariale | RUP Commissario |
|---|---|---|---|---|
| FG009A/10 | Accadia | Sistemazione dissesto zona a rischio frane interna al centro urbano, loc. Via Oberdan Impianti Sportivi | **n. 161 del 17/03/2014** | **geom. Giuseppe Di Paola** |
| FG054A/10 | Accadia | Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini | **n. 170 del 21/03/2014** | **geom. Giuseppe Di Paola** |
| FG051A/10 | Apricena | Realizzazione Canale scolmatore - **2° Lotto** | **n. 316 del 24/06/2014** | **Ing. Concetta Zuccherino** |
| FG005_1A/10 | Volturara Appula | Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. Gregorio | **n. 201 del 14/04/2014** | **Geom. Pasquale Quarato** |
| FG025A/10 | Volturino | Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano | **n. 317 del 24/06/2014** | **Geom. Giuseppe Clemente** |

### 1.5.5 Istruttorie e sopralluoghi

Parallelamente allo svolgimento degli incontri con i Comuni, come già precedentemente illustrato, nel periodo in oggetto sono proseguiti i sopraluoghi diretti del personale tecnico facente parte della struttura commissariale, sulle aree oggetto degli interventi da attuare, secondo le priorità e le disponibilità definite con gli stessi Comuni.
Sono stati quindi espletati sopralluoghi diretti per gli interventi:

| Cod. ReNDIS / CUP | Comune / Ente | Titolo intervento |
|---|---|---|
| TA072A/10<br>J45D12000260003 | Grottaglie | Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci |
| BT027A/10<br>J35D12000050001 | Provincia BT | Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce |
| FG037A/10<br>J15D12000150003 | Orta Nova | Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova |
| FG081A/10 | Vico del Gargano | Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino |

Sono inoltre state condotte le istruttorie sui progetti elaborati e trasmessi dai Comuni, ai fini della verifica della loro congruità, sia in termini di contenuti che di dimensionamenti, alle norme vigenti, sui seguenti interventi:

| Cod. RENDIS / CUP | Comune / Ente | Titolo intervento |
|---|---|---|
| BR017A/10<br>J55D12000110003 | Fasano | Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureto - 1° Lotto |
| TA048A/10<br>J95D12000130003 | Martina Franca | Lavori messa in sicurezza muro contenimento Viale De Gasperi |
| FG075A/10<br>J95D12000140003 | Orsara di Puglia | Messa in sicurezza "zona 167", consolidamento di n. 2 tratti di Via Gramsci - 2° Stralcio |
| FG038A/10<br>J35D12000210003 | Peschici | Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento idraulico Canale Calena |
| FG005A/10<br>J85D12000170003 | Volturara Appula | Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento |

A seguito delle istruttorie di cui sopra, una volta trasmessi gli esiti ai Comuni, sono state richieste, ove necessario, integrazioni e/o modifiche progettuali indispensabili per chiudere eventuali carenze progettuali o per adeguare gli elaborati alle norme vigenti.
A seguito di tali integrazioni, ove trasmesse, si è passati quindi alla fase di approvazione dei progetti in sede di Conferenza di Servizi o, ove possibile, direttamente alla progettazione esecutiva o alla gara di appalto (cfr. tabella di sintesi esplicativa dello **Stato degli interventi – aggiornato al 27.06.2014 – di cui in Allegato 1)**.

In aggiunta a quanto sopra sono stati svolti incontri periodici e tavoli tecnici con Enti (Regione Puglia, Autorità di Bacino) per la condivisione di osservazioni e richieste da trasmettere ai Comuni nell'ambito delle suddette istruttorie.

### 1.5.6 Conferenze di Servizi

Nel periodo in oggetto sono state convocate e svolte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del DPCM 20 luglio 2011, le Conferenze di Servizi (CdS) per l'approvazione dei progetti preliminari e/o definitivi dei seguenti interventi:

| Cod. RENDIS / CUP | Comune / Ente | Titolo intervento |
|---|---|---|
| FG068A/10<br>J45D12000220003 | Anzano di Puglia | Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo |
| FG008A/10<br>J45D12000120001 | Carpino | Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato |
| FG067A/10<br>J65D12000120003 | Faeto | Lavori di consolidamento Area depuratore |
| BA033A/10<br>J85D12000190003 | Gravina in Puglia | Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta) |
| FG037A/10<br>J15D12000150003 | Orta Nova | Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova |
| FG079A/10<br>J65D12000130003 | San Paolo di Civitate | Lavori sistemazione alveo torrente Staina |

### 1.5.7 Progettazioni e/o attività di supporto progettuale svolti direttamente dalla struttura commissariale

Parallelamente alle attività di sopralluogo e di istruttoria prima descritte, i tecnici della struttura interna dell'ufficio del Commissario hanno proseguito le attività progettuali o di supporto progettuale, per alcuni degli interventi compresi nell'Accordo di Programma che si elencano:

| Cod. RENDIS | Comune/Ente | Titolo intervento | Tipologia progettazione |
|---|---|---|---|
| TA071A710 | Grottaglie | Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci | Preliminare |
| FG037A/10 | Orta Nova | Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova | Definitiva/Esecutiva |
| FG081A/10 | Vico del Gargano | Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino | Definitiva |

- TA072A/10 – Grottaglie: a valle della decisione di +procedere all'indizione della gara di appalto in modalità "integrata", a valle delle indagini geognostiche appaltate e svolte, è

stata redatta la ""Relazione Geologica" finalizzata a far parte della documentazione di gara, come requisito essenziale previsto dal ;

- FG037A/10 – Orta Nova: è istata revisionata completamente la documentazione progettuale a seguito di nuove simulazioni idrauliche svolte, su indicazione e dopo confronto con l'Autorità di Bacino ed il Comune, a seguiti di diverse condizioni al contorno da considerare;
- FG081A/10 – Vico del Gargano: a valle del rilievo geologico-tecnico di dettaglio svolto dai tecnici della struttura commissariale, e del confronto con i progettisti in merito alle aree di approfondimento tecnico, è stata redatta la "Relazione geologica sulle indagini", in fase di chiusura.

In aggiunta a tali interventi di cui svolge direttamente la progettazione, la struttura commissariale ha avviato (F. Ofanto) e proseguito, tramite il proprio gruppo di lavoro tecnico interno, attività di supporto alla progettazione ai Comuni relativamente ai seguenti interventi:

| Cod. RENDIS | Comune/Ente | Titolo intervento | Tipologia di supporto alla progettazione |
|---|---|---|---|
| BT027A/10 | **Provincia BT** | **Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce** | Rel. Idraulica |
| FG036A/10 | **Motta Montecorvino** | Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia | Relazione geologica + Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo) |
| FG074A/10 | **Motta Montecorvino** | Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - **Progetto di completamento** | Relazione geologica + Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo) |
| FG077A/10 | **Rignano Garganico** | Opere di mitigazione del rischio alla confluenza dei torrenti Triolo e Candelaro | Rel. Idraullca (per Prg. Definitivo) |

### 1.5.8 Espropri

Nel periodo in oggetto, come già in parte accennato al par. 1.6.3, sono state avviate e svolte, a valle del completamento delle procedure di approvazione dei progetti e nelle more della conclusione delle gare di appalto relative, la attività di esproprio necessarie, e previste dalle vigenti norme, per poter avere la piena disponibilità, sia come occupazione temporanea che come esproprio permanente, delle aree di cantiere oggetto degli interventi.

Le attività di esproprio sono state svolte sia direttamente dai Comuni, a valle della loro richiesta esplicita e della successiva autorizzazione commissariale, per gli interventi:

| Cod RENDIS / CUP | Comune / Ente | Titolo intervento |
|---|---|---|
| FG009A/10<br>J25D12000120003 | Accadia | Sistemazione dissesto zona a rischio frane interna al centro urbano, loc. Via Oberdan Impianti Sportivi |

| | | |
|---|---|---|
| FG054A/10<br>J25D12000170003 | Accadia | Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini |
| FG021A/10<br>J45D12000200003 | Anzano di Puglia | Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico loc. Gessara |
| FG068A/10<br>J45D12000220003 | Anzano di Puglia | Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo |
| FG050A/10<br>J65D12000110003 | Ascoli Satriano | Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle |
| FG055A/10<br>J75D12000130003 | Biccari | Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti |
| FG018A/10<br>J85D12000120001 | Bovino | Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale - 1° Lotto |
| FG028A/10<br>J95D12000070003 | Cagnano Varano | Consolidamento e messa in sicurezza centro urbano loc. Costa - Fosso San Franceso - Valle S. Giovanni - Loc. Fondate |
| FG029A/10<br>J35D12000170003 | Carlantino | Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto |
| FG031A/10<br>J85D12000180003 | Castelluccio Valmaggiore | Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura |
| FG007A/10<br>J15D12000090003 | Celenza Valfortore | Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano valle Via Regina Margherita. Progetto di completamento |
| FG084A/10<br>J15D12000160003 | Celenza Valfortore | Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera |
| FG001A/10<br>J55D12000040001 | Deliceto | Lavori di consolidamento dissesti idrog. Centro urbano zona Arena Cavata |
| FG057A/10<br>J55D12000130003 | Deliceto | Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavitelle |
| BA073A/10<br>J95D12000150003 | Grumo Appula | Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto |
| FG060A/10<br>J35D12000230003 | Peschici | Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - 3° Stralcio funzionale |
| FG026A/10<br>J45D12000190003 | San Marco la Catola | Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano, loc. Mulino a fuoco-Via Marconi-Corso Umberto |
| LE045A/10<br>J25D12000040001 | Secli | Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli |
| FG041A/10<br>J95D12000120003 | Serracapriola | Completamento lavori di prevenzione del rischio idrog. del centro urbano, Loc. Vallone Don Ciccio. Progetto di completamento |
| FG061A/10<br>J95D12000170003 | Serracapriola | Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, Loc. Greppa Petronio. Progetto di completamento |

che direttamente da tecnici specificatamente incaricati dal Commissario, per gli interventi:

| Cod. RENDIS / CUP | Comune / Ente | Titolo intervento |
|---|---|---|
| BA011A/10<br>J65D12000100003 | Alberobello | Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrog. per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza. Progetto di Completamento |

| | | |
|---|---|---|
| FG051A/10<br>J55D12000160003 | Apricena | Realizzazione Canale scolmatore - 2° Lotto |
| BR016A/10<br>J55D12000050001 | Fasano | Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto |
| BR058A/10<br>J55D12000140003 | Fasano | Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 2° Lotto |
| BR059A/10<br>J55D12000150003 | Fasano | Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 3° Lotto |
| BA042A/10<br>J15D12000100003 | Terlizzi | Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti , Lama Bonaslere - Lotto di Completamento |
| FG024A/10<br>J55D12000090003 | Troia | Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo |
| FG063A/10<br>J55D12000180003 | Troia | Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto |

Sulla base di tali attività, peraltro, e dove necessarie, i RUP hanno provveduto, o stanno provvedendo, ad emettere i "Verbali di Cantierabilità", ex art. 106, comma 3, del DPR 207/10 e s.m.i.

### 1.5.9 Gare di appalto svolte/in corso

Nel periodo Gennaio – Giugno 2014, sono state svolte le seguenti **nuove** gare di appalto, sia per lavori di indagine e prove di laboratorio finalizzati al completamento o all'integrazione della progettazione definitiva e/o esecutiva di interventi, sia per opere di mitigazione del rischio idrogeologico:

Indagini e prove di laboratorio geognostico

| Cod. RENDIS / CUP | Comune / Ente | Titolo intervento |
|---|---|---|
| FG070A/10<br>J55D12000170003 | **Casalnuovo Monterotaro** | Mitigazione del rischio idrog. in località "Pagliara" |
| FG025A/10<br>J95D12000110003 | **Volturino** | Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano |
| BT027A/10<br>J35D12000050001 | **Provincia BT** | Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce |

Opere di mitigazione del rischio idrogeologico

| Cod. RENDIS / CUP | Comune / Ente | Titolo intervento | Importo Delibera CIPE n. 8/2012 (€) |
|---|---|---|---|
| FG054A/10<br>J25D12000170003 | Accadia | Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini | 700.000 |
| FG068A/10<br>J45D12000220003 | Anzano di Puglia | Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo | 1.000.000 |

Cantieri conclusi

Nel periodo oggetto della presente relazione si è concluso il cantiere delle opere dell'intervento FG064A/10 - Comune di Volturara Appula "Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la strada comunale Amborchia" per il quale sono in fase di svolgimento le procedure di chiusura amministrativa.

Aggiudicazioni Provvisorie

Sono state disposte n. 6 aggiudicazioni provvisorie:

| | Codice | Città | Intervento | Ditta | Prov. | Importo ribassato | Totale | Provvisoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FG051A_10 | APRICENA | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE 2° LOTTO - ADEGUAMENTO DEL CANALE SAN MARTINO" NEL COMUNE DI APRICENA(FG) | [illegible] | 30,24% | €2.418.787,43 | €2.425.360,18 | NOTA n. 470/14 del 19/02/2014 |
| 2 | FG080A/10 | PESCHICI | Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - 5° Stralcio funzionale | [illegible] | 33,6499% | €1.216.267,15 | €1.234.186,79 | NOTA n. 662/14 del 11/03/2014 |
| 3 | BA073A/10 | Grumo Appula | Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto | [illegible] | 33,89% | €1.580.080,45 | €1.614.388,33 | NOTA n. 626/14 del 07/03/2014 |
| 4 | BA074A/10 | Putignano | Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona industriale | [illegible] | 29,29% | €1.688.586,04 | €1.704.778,18 | NOTA n. 643/14 del 11/03/2014 |
| 5 | BA016A/10 | Fasano | Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pozzo di Grace" - 1° Lotto | [illegible] | 31,71% | €2.775.194,20 | €2.859.803,36 | NOTA n. 544/14 del 28/02/2014 |
| 6 | BA014A/10 | Corato | Lavori di sciroguardia idraulica dell'abitato | [illegible] | 33,77% | €936.117,68 | €957.988,20 | prot. N. 661/14 del 11 MARZO 2014 |

Aggiudicazioni Definitive

Sono state disposte n. 16 aggiudicazioni definitive:

| | Codice | Città | Intervento | Ditta | Prov. | Importo ribassato | Totale | Provvisoria | Definitiva | Decreto Aggiudicazione Definitiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FG001A_10 | DELICETO AREA CAVATA | COMUNE DI DELICETO (FG) – "Lavori di consolidamento dissesti idrogeologici centro urbano zona "Arena Cavata" nel Comune di Deliceto (FG) | [illegible] | 30,62% | €1.132.604,42 | €1.132.566,72 | NOTA n. 187/14 del 14/01/2014 | NOTA n. 501/14 del 25/02/2014 | DECRETO COMMISSARIALE n. 107/14 del 25/02/2014 |
| 2 | BA011A_10 | ALBEROBELLO | LAVORI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER GLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DEL CANALE DI VIA MONFERRENZA NEL COMUNE DI ALBEROBELLO | [illegible] | 36,31% | €741.407,05 | €741.407,05 | NOTA n. 200/14 del 21/01/2014 | NOTA n. 507/14 del 25/02/2014 | DECRETO COMMISSARIALE n. 108/14 del 25/02/2014 |
| 3 | FG021A/10 | ANZANO DI PUGLIA | Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico loc. Gerzone | [illegible] | 30,48% | €562.582,79 | €580.582,79 | NOTA n. 255/14 del 22/01/2014 | NOTA n. 504/14 del 25/02/2014 | DECRETO COMMISSARIALE n. 104/14 del 25/02/2014 |
| 4 | FG051A_10 | APRICENA | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE 2° LOTTO ADEGUAMENTO DEL CANALE SAN MARTINO" NEL COMUNE DI APRICENA(FG) | [illegible] | 30,24% | €2.418.787,43 | €2.425.360,18 | NOTA n. 470/14 del 19/02/2014 | NOTA n. 543/14 del 28/02/2014 | DECRETO COMMISSARIALE n. 112/14 del 28/02/2014 |
| 5 | FG023A_10 | Pietramonte corvino | Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di completamento | [illegible] | 33,64% | [illegible] | [illegible] | NOTA n. 280/14 del 23/01/2014 | NOTA n. 643/14 del 07/03/2014 | DECRETO COMMISSARIALE n. 157/14 del 07/03/2014 |
| 6 | FG036A_10 | Candela | Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fossa Candela" | COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. | 33,77% | [illegible] | [illegible] | NOTA n. 281/14 del 23/01/2014 | NOTA n. 510/14 del 25/02/2014 | DECRETO COMMISSARIALE n. 110/14 del 25/02/2014 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA046A/10 | Altamura | Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete ferroviaria nodo (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Ruoncammino, Via Santeramo, v.lo Mura megalitiche e Via Londra) | INTEGRATO APERTA | R.T.I. Research Consorzio Stabile – APOGEO S.R.L. | 31,000% |
| 2 | BR058A/10 BR059A/10 | Fasano II E III LOTTO | Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" 1° Lotto 3° Lotto | INTEGRATO APERTA prezzo più basso | CONS.COOP (CAPOGRUPPO) - MP LAVORI (MANDANTE) | 54,326% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FG025A/10 | VOLTURINO | INDAGINI | [illegible] | nota 1321/14 del 4 giugno 2014 | NOTA N. 1432/14 DEL 13/06/2014 | DECRETO COMMISSARIALE n. 308/14 del 13/06/2014 |
| 2 | FG070_A10 | CASALNUOVO MONTEROTARO | INDAGINI | [illegible] | nota 1320/14 del 4 giugno 2014 | NOTA N. 1434/14 DEL 13/06/2014 | DECRETO COMMISSARIALE n. 309/14 del 13/06/2014 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | BT027A/10 | ALIT. BAC. PUGLIA (PROV. BAT) | INDAGINI | [illegible] | nota 1322/14 del 4 giugno 2014 | NOTA N. 1431/14 DEL 13/06/2014 | DECRETO COMMISSARIALE n. 307/14 del 13/06/2014 |
| [illegible] | FG055A/10 | BICCARI | LAVORI APERTA | [illegible] | NOTA N. 814/14 DEL 01/04/2014 NOTA N. 992/14 DEL 14/04/2014 | NOTA N. 976/14 DEL 17/04/2014 | DECRETO COMMISSARIALE n. 217/14 del 14/04/2014 |
| [illegible] | BA045A/10 | ALTAMURA | INTEGRATO APERTA | [illegible] | NOTA N. 978/14 DEL 17/04/2014 NOTA RICHIESTA CASSA EDILE E MODIFICA ATTO ATI PROT. 1084 DEL 7/5/2014 | PROT. N. 1465 DEL 16 GIUGNO 2014 | DECRETO COMMISSARIALE n. 311 del 18 giugno 2014 |
| [illegible] | FG080A/10 | PESCHICI | LAVORI APERTA | [illegible] | NOTA n. 662/14 del 11/03/2014 | NOTA N. 836/14 DEL 01/04/2014 | DECRETO COMMISSARIALE n. 180/14 del 01/04/2014 |
| [illegible] | BA014A/10 | CORATO | LAVORI APERTA | [illegible] | NOTA n. 661/14 del 11/03/2014 NOTA N. 748/14 DEL 21/03/2014 | NOTA N. 974/14 DEL 17/04/2014 | DECRETO COMMISSARIALE n. 216/14 del 14/04/2014 |
| [illegible] | BR058A/10 BR059A/10 | FASANO II E III LOTTO | INTEGRATO APERTA | [illegible] | NOTA N. 749/14 DEL 21/03/2014 NOTA Integrazione: PROT. 1025/14 DEL 24/4/2014 NOTA PROT. 1138/14 DEL 9 MAGGIO 2014 | PROT. N. 1488 DEL 18 GIUGNO 2014 | DECRETO COMMISSARIALE n. 315 del 18 giugno 2014 |

Interventi in appalto in fase di approfondimento tecnico-giuridico

| CODICE | GARA | INTERVENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA011A_10 | ALBEROBELLO | *lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico per gli attraversamenti stradali del canale di via indipendenza nel comune di alberobello* | INTEGRATO APERTA | A.M.C. COSTRUZIONI S.R.L. | € 342.997,05 | DECRETO COMMISSARIALE n. 108/14 del 25/02/2014 |

| CODICE | GARA | INTERVENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR016A/10 | Fasano I LOTTO | *Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto* | INTEGRATO APERTA | VALORI S.C.R.L. | €2.859.803,36 | DECRETO COMMISSARIALE n. 154/14 del 11/03/2014 |

Per il primo intervento, di Alberobello, il RUP ha richiesto la sottoscrizione del contratto condizionata alla previa sottoscrizione, da parte dell'Aggiudicataria, di specifiche tecniche integrative inderogabili, necessarie peraltro per la stesura della progettazione esecutiva prevista dall'appalto integrato, e nel rispetto dei pareri emessi dagli organi tecnici in fase di approvazione del progetto. Per il secondo intervento, di Fasano Torre Canne/Pezze di greco 1° lotto, si è in fase di verifica e procedura normativa prevista per un provvedimento impugnativo richiesto dalla seconda classificata.

## Contratti stipulati

**Sono stati stipulati n. 18 contratti per:**

| | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Codice | GARA | | | | Sottoscrizione | Registrazione |
| 1 | FG026A_10 | SAN MARCO LA CATOLA (PG) | LAVORI NEGOZIATA | Vetrone Salvatore srl (Topr verifica di anomalia) | €626.348,03 | 07/05/2014 | Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 9053 serie 3 del 19/5/2014 |
| 2 | BT012A_10 | CANOSA (BT) | LAVORI RISTRETTA SEMPLIFICATA | C.A.E.C. consorziata Ed.Ap Soc. Coop. | €967.965,81 | 07/05/2014 | Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 9442 serie 3 del 28/5/2014 |
| 3 | FG063A_10 | TROIA VIA GIARDINETTO | LAVORI APERTA | IN ATTE. MARINO S.r.l. CON FOSSACECA S.r.l. | €1.429.550,35 | 07/05/2014 | Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 9224 serie 3 del 22/5/2014 |
| 4 | BR053A/10 | SAN PIETRO VERNOTICO | LAVORI NEGOZIATA | [illegible] COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | €867.405,26 | 07/05/2014 | Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 9497 serie 3 del 20/5/2014 |
| 5 | FG004A/10 | PANNI | LAVORI RISTRETTA SEMPLIFICATA | [illegible] SRL | €696.233,75 | 07/05/2014 | Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 9623 serie 3 del 05/06/2014 |
| 6 | FG020A/10 | FOGGIA | LAVORI NEGOZIATA | EDI COSTRUZIONI S.R.L. | €397.649,03 | 07/05/2014 | Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 9217 serie 3 del 22/5/2014 |
| 7 | FG021_A/10 | ANZANO DI PUGLIA | INTEGRATO APERTA | FR COSTRUZIONI S.R.L. | €580.582,79 | 11/05/2014 | Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 1 TRASTEVERE n. 10827 serie 3 del 05/06/2014 |
| 8 | BA076A/10 | PUTIGNANO | LAVORI INTEGRATA | [illegible] S.R.L. | €1.704.778,18 | 11/05/2014 | Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 1 SETTEBAGNI n. 7587 serie 3 del 08/06/2014 |
| 9 | FG051A_10 | APRICENA | INTEGRATO APERTA | [illegible] S.R.L. | €2.425.960,18 | 18/05/2014 | Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 1 TRASTEVERE n. 10735 serie 3 del 08/06/2014 |
| 10 | FG023A/10 | PIETRAMONTE CORVINO | LAVORI APERTA | [illegible] | €1.390.878,12 | 13/05/2014 | Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 9444 serie 3 del 28/5/2014 |
| 11 | BR013_A/10 | CISTERNINO | LAVORI RISTRETTA SEMPLIFICATA | CALABRIA PASQUALE S.R.L. | €735.364,55 | 22/05/2014 | Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 1 TRASTEVERE n. 10791 serie 3 del 10/06/2014 |
| 12 | LE035A/10 | MIGGIANO | LAVORI NEGOZIATA | AGR FOREST SEIROCCO SOC. COOP. A.R.L. | €191.486,33 | 04/06/2014 | Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 10281 serie 3 del 24/6/2014 |
| 13 | FG006A/10 | CANDELA | LAVORI APERTA | COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. | €1.572.122,72 | 04/06/2014 | Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 10886 serie 3 del 20/6/2014 |
| 14 | LE045A/10 | SECLI* | INTEGRATO APERTA | CA.TI.FE.A. S.R.L. | €1.708.627,61 | 04/06/2014 | in attesa di registrazione |
| 15 | FG029A/10 | CARLANTINO | LAVORI RISTRETTA SEMPLIFICATA | FGE CO IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SRL | €927.930,91 | 18/06/2014 | in attesa di registrazione |
| 16 | FG025A/10 | VOLTURNINO | INDAGINI | PM FONDAZIONI SPECIALI S.N.C. | €33.592,61 | 18/06/2014 | in attesa di registrazione |
| 17 | FG070_A10 | CASALNUOVO MONTEROTARO | INDAGINI | PM FONDAZIONI SPECIALI S.N.C. | €25.987,78 | 18/06/2014 | in attesa di registrazione |
| 18 | BT027A/10 | AUT. BAC. PUGLIA (PROV. BAT) | INDAGINI | PM FONDAZIONI SPECIALI S.N.C. | €45.454,42 | 18/06/2014 | in attesa di registrazione |
| 19 | FG028A/10 | CAGNANO VARANO | LAVORI NEGOZIATA | ROTICE ANTONIO S.R.L. | €674.825,99 | 30/06/2014 | in attesa di registrazione |

## Contratti da stipulare a valle del verbale ex art. 106, comma 3 del DPR 207/10

**In relazione alle procedure espropriative in corso, restano da stipulare n. 16 contratti di appalto, relative agli interventi di seguito elencati:**

| | Codice | TITOLO intervento GARA | Intervento | Tipologia GARA | Aggiudicatario | Ribasso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICO ALLA LOCALITA' "CIMITERO" NELL'ABITATO DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE ALLA "VIA STRETTA DELLA MINIACA" E "VIA DEGLI EMIGRANTI" | LAVORI negoziata | CARUSO COSTRUZIONI S.P.A. | 33,69% |
| 2 | F6043A_10 | VICO DEL GARGANO | OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI COSTA DISSESTATI LOC. POSTIGLIONE SAN MENAIO | LAVORI NEGOZIATA | CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.A.R.L. Consorziata ECI 2000 | 33,53% |
| 3 | F6041A/10 | SERRACAPRIOLA | Completamento lavori di prevenzione del rischio idrog. del centro urbano, Loc. Vallone Don Carlo | LAVORI NEGOZIATA | TROMBA COSTRUZIONI SRL | 33,68% |
| 4 | F6018A/10 | BOVINO | Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri Villa Comunale Campo Sportivo. Intervento finanziato - 1° Lotto | LAVORI NEGOZIATA | COSTRUZIONI MINCHILLO S.R.L. | 33,92% |
| 5 | F6024A_10 | TROIA VIA VERDI | CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO VIA VERDI – VIA SAN GIROLAMO | LAVORI APERTA | PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. | 33,43% |
| 6 | F6031A/10 | SERRACAPRIOLA _PETRONIO | Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, Loc. Gruppo Petronio. Progetto di completamento | LAVORI NEGOZIATA | RICCIUTO SRL | 36,06% |
| 7 | F6007A_10 | CELENZA VALFORTORE (FG) | Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano valle Regina Margherita | LAVORI APERTA | COLGEMA GROUP SRL | 33,55% |
| 8 | F6078A/10 | Bacchetta Sant'Antonio | Lavori di consolidamento idrogeologico in Loc. "Serpello" | LAVORI negoziata | COLGEMA GROUP SRL | 37,38% |
| 9 | F6007A_10 | DELICETO (FG) BORGO CAVITELLE | Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano valle Regina Margherita | LAVORI APERTA | ATI EDILTES P.I. SISTEMI E TECNOLOGIE (Capogruppo) ESSEGIEMME S.R.L. (Mandante) | 33,9993% |
| 10 | F6006A/10 | CELENZA F.BANDIERA | Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera | LAVORI APERTA | RUSSO E [illegible] COSTRUZIONI S.R.L. | 33,6077% |
| 11 | F6001A_10 | DELICETO AREA CAVATA | COMUNE DI DELICETO (FG) – "Lavori di consolidamento dissesti idrogeologici centro urbano zona "Area Cavata" nel Comune di Deliceto (FG) | LAVORI APERTA | M.CO S.R.L. | 33,6235% |
| 12 | F6060A/10 | PESCHICI | Stabilizzazione idraulica strada S. Lucia - ex Comune S. Lucia - 2° Stralcio funzionale | LAVORI APERTA | COLGEMA GROUP S.R.L. | 33,6495% |
| 13 | BA075A/10 | Gruma Rapula | Interventi di prevenzione e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Legopetta | LAVORI APERTA | COSTRUZIONI CUTTIN S.R.L. | 33,6917% |
| 14 | F6036A/10 | Biccari | Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, compreso Via Mandorli - Piazzale dei Caduti | LAVORI APERTA | C.D.C. S.R.L. | 33,7357% |
| 15 | F6058A/10 | Bacchetta Sant'Antonio - Lacedonia | Lavori di consolidamento e recupero di aree comunali in loc. Lacedonia-Via Filippo | LAVORI NEGOZIATA | COLGEMA GROUP SRL | 34,57% |
| 16 | BA014A/10 | Corato | Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato | LAVORI APERTA | EDILIZIA ITALIANA EDITO S.R.L. (MANDATARIA) EDILIRINALDI di Pavese Salvatore & C. S.N.C. (MANDANTE) | 33,77% |

Bando e procedura di gara per l'aggiornamento dell'Albo dei professionisti

È stato predisposto il Bando per la costituzione dell'elenco dei professionisti cui affidare degli incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00, I.V.A. esclusa. Parallelamente alla predisposizione del Bando si sono attivate le procedure per consentire il corretto inserimento delle istanze di ammissione sulla piattaforma telematica, attraverso l'aggiornamento dei questionari sul sito dedicato al Commissario.

Il Bando è stato approvato con decreto Commissariale n. 215 del 17/04/2014 e pubblicato sul sito www.dissestopuglia.it in data 22 aprile 2014, nonché, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana 5a Serie speciale –n. 47 del 28-4-2014 oltre a n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura regionale (la Gazzetta del Mezzogiorno, Il Sole 24 Ore, La Repubblica e il Quotidiano di Foggia del 29/4/2014).

Al termine della scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione, fissata per le ore 24:00 del 31 maggio 2014 è stato inviata richiesta a I-Faber S.p.A. relativa all'estrazione delle nuove istanze presentate dal 22 aprile al 31 maggio 2014 e sulla base dell'elaborazione del file inviato da

I-Faber S.p.A. è stato predisposto l'Elenco dei professionisti cui affidare incarichi di cui all'art. 91, comma 2 del Codice Appalti.

È stato predisposto il Decreto Commissariale n. 325 del 25 giugno 2014 di approvazione dell'Elenco dei professionisti cui affidare incarichi di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00, I.V.A. esclusa.

Lo stesso è stato pubblicato sul sito www.dissestopuglia.it in pari data concedendo quale termine massimo per la presentazione di eventuali chiarimenti e/o integrazioni le ore 24:00 del 7 luglio 2014 da inviare esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo ufficiogare@dissestopuglia.it.

Elenco Imprese

Con Decreto commissariale n. 485/13 del 27/11/2013 è stato disposto di istituire, presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, l'Elenco delle imprese per l'anno 2014 per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

Entro il termine previsto dalla normativa sono pervenute 351 istanze di ammissione all'Albo delle imprese pervenute. Al termine della scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione, fissata per le ore 24:00 del 16 dicembre 2013 è stato inviata richiesta a I-Faber S.p.A. l'estrazione delle nuove istanze presentate.

Con decreto Commissariale n. 233 del **7 maggio 2014** è stato approvato l'ELENCO IMPRESE PER GARE A PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER L'ANNO 2014, DA UTILIZZARE ANCHE PER COTTIMI FIDUCIARI E PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA.

Lo stesso Elenco è stato pubblicato sul sito del Commissario www.dissestopuglia.it in data 8 maggio 2014 concedendo quale termine massimo per la presentazione di eventuali chiarimenti e/o integrazioni le ore 24:00 del giorno 25 maggio 2014.

Entro il termine concesso per la presentazione di eventuali osservazioni sono pervenute richieste di integrazioni da parte di n. 5 imprese, che a causa di un inconveniente sulla piattaforma loro dedicata sono state impossibilitate alla conferma della propria istanza entro i termini previsti.

Sulla base del file inviato da I-Faber S.p.A. integrato con le 5 imprese di cui sopra, è stato elaborato e predisposto l'Elenco delle Imprese.

Con Decreto Commissariale n. 295 del 4 giugno 2014 è stato approvato l'elenco definitivo per il 2014 delle 356 imprese. Lo stesso è stato pubblicato sul sito del commissario in data 18 giugno 2014.

Tale Elenco prevede per ogni singola impresa l'indicazione dell'anagrafica e dei relativi requisiti per i quali la stessa ha presentato domanda di iscrizione.

Al fine di ottemperare a quanto disposto comma 13 dell'art.123 del D.lgs.163/2006 si sta procedendo al sorteggio pubblico, mediante strumenti informatici, come stabilito al comma 2 dell'art. 4 del citato Decreto 485/13, che determinerà automaticamente l'individuazione *random* dell'ordine di iscrizione dei soggetti aventi titolo ovvero delle imprese da invitare a procedure ristrette semplificate per l'anno 2014.

### 1.6 LIVELLO DI ATTUAZIONE GLOBALE DEGLI INTERVENTI

Allo stato attuale ed a seguito delle revoche e della suddivisione in più stralci di alcuni progetti, gli interventi sono 84, interamente finanziati dalla Delibera CIPE n. 8 del 2012.
Si riporta qui di seguito un esame analitico dello stato dell'arte degli interventi rientranti nell'Accordo di Programma e nel successivo Atto integrativo dettagliato come segue, che viene in ogni caso dettagliato intervento per intervento in Allegato 1 (lievi differenze nelle somme totali sono dovute alla diversa fase di attuazione, comprendendo questa sia gli interventi con contratto già stipulato ma non ancora avviati operativamente, che i cantieri in effettiva attività.

Qui di seguito si riporta lo stato di avanzamento lavori degli 84 interventi, ed in particolare:

- n. 37interventi per i quali sono in corso le attività di progettazione, intendendo tutte le fasi propedeutiche la realizzazione degli interventi, pertanto sono inclusi quelli per i quali sono state già affidate le attività di indagini geognostiche o si è in attesa di acquisire le necessarie autorizzazioni e pareri;
- n. 45 interventi per i quali sono in corso le procedure aggiudicazione o di stipula contratto, oppure sono già stati stipulati i contratti, ma le attività operative non sono ancora state avviate in o gli interventi sono in fase di realizzazione;
- n. 2 interventi già ultimati.

| *Interventi* | | | |
|---|---|---|---|
| *37* | *In fase di Progettazione* | 44% | *€ 93.080.000,00* |
| *45* | *In fase di Attuazione Intervento* | 54% | *€ 99.510.000,00* |
| *2* | *Interventi Ultimati* | 2% | *€ 2.100.000,00* |

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi



Analizzando le singole voci singolarmente si evince che:

***Interventi in fase di progettazione***

| Interventi in fase di Progettazione | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | *Progettazione esecutiva in corso* | 24% | € 22.360.000,00 |
| 28 | *Progettazione definitiva* | 76% | € 70.720.000,00 |
| 37 | TOTALE in fase di Progettazione | | |

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di progettazione:

***Interventi in fase di attuazione***

| Interventi in fase di Attuazione | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | *Aggiudicazione Provvisoria* | | € 17.590.000,00 |
| 17 | *Aggiudicazione Definitiva* | | € 16.870.000,00 |
| 18 | *Contratto Stipulato/Cantiere in avvio* | | € 59.240.000,00 |
| 5 | *Cantiere in attività* | | € 5.810.000,00 |

Gli interventi che risultano in fase di attuazione sono così suddivisi:

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di attuazione:




***Interventi ultimati***

| Interventi Ultimati A | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | *BR 015A/10 – Fasano >Loc. Montalbano* | 71,4% | € 1.500.000,00 |
| 1 | *FG064A10 – Volturara Appula Strada Amborchia* | 28,6% | € 600.000,00 |

### 1.7 PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2014

| *FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI* | *n. interventi PREVISTI al dicembre 2014* |
|---|---|
| Attesa di avvio | *n. 0* |
| Esecuzione studi ed indagini | *n. 0* |
| In corso di progettazione | *n. 2* |
| [illegible] | *n. 5* |
| [illegible] | *n. 13* |
| [illegible] | *n. 52* |
| [illegible] | *n. 5* |
| [illegible] | *n. 7* |
| [illegible] | ***84*** |

### 1.8 CRITICITA'

Nell'ambito dell'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, le criticità possono essere così sinteticamente riassunte:

- per cinque degli interventi previsti dall'Accordo di Programma (AdP) del 25.11.2010 e ribaditi dalla delibera CIPE n. 8 /2012, è stata richiesta, dai rispettivi Comuni, la traslazione del finanziamento in altra area del territorio comunale per urgenti e motivate criticità idrogeologiche occorse nel frattempo e per le quali il pronunciamento da parte del Comitato di Indirizzo e Coordinamento di cui all'AdP sopra citato è pervenuto nel Dicembre 2013. Per 3 di tali interventi sono stati redatti i progetti preliminari e sono in corso le indagini geognostiche per la progettazione definitiva/esecutiva e, probabilmente, si ricorrerà ad un appalto integrato. Per 1 intervento (Pietramontecorvino loc. San Pardo) è in corso la progettazione esecutiva, mentre per l'ultimo intervento (San Pietro Vernotico) è già stato stipulato il contratto di appalto;
- per gli interventi di mitigazione che interessano i corsi d'acqua Ofanto e Fortore, le risorse a disposizione sembrano non essere sufficienti a garantire un significativo effetto di mitigazione del rischio idrogeologico, almeno a livello di frequenza degli eventi alluvionali se non di classe di rischio. Sono comunque in corso le progettazioni degli interventi relativi ai lotti assegnati;

- i tempi lunghi che sono occorsi per avviare la fase di progettazione di molti interventi a seguito dell'indisponibilità iniziale di molti Comuni a collaborare con il Commissario Delegato;
- alla fase di istruttoria di diversi progetti che si è dovuta necessariamente protrarre per più tempo del previsto per giungere ad un livello degli elaborati progettuali tale da poter essere portato in approvazione da parte del Commissario e degli Enti competenti.

**Il Commissario Straordinario Delegato**

*(Avv. Francesco Paolo Campo)*

ex D.P.C.M. 28/01/2014

**ALLEGATO 1 – Stato degli interventi al 30.06.2014**

## Commissario Straodinario Delegato Dissesto Idrogeologico Puglia (al 30.06.2014)

| COD. INTERVENTO /CUP | Comune | Titolo intervento | Costo Totale da AdP | Stato dell'arte Intervento | IMPORTO FINANZIATO (Approvazione del progetto acquisita/procedura gara avviata) | A. IMPORTO IMPEGNATO (Contratto con Aggiudicataria stipulato) (7) (in bordò dove il contratto è già stipulato) | B. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (come da progetto appalto) - IVA compresa | TOTALE INTERVENTI POST- GARA (A + B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG009A/10 J25D12000120003 | Accadia | Sistemazione dissesto zona a rischio frane interna al centro urbano, loc. Via Oberdan Impianti Sportivi | 660.000 | Progettazione in corso (4) | | | | 0,00 |
| FG054A/10 J25D12000170003 | Accadia | Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini | 700.000 | Procedura di gara in corso | 700.000 | in corso | 206.975,58 | 0,00 |
| BA011A/10 J65D12000100003 | Alberobello | Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrog. per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza. **Progetto di Completamento** | 1.720.000 | Cantiere in corso (6) | 1.720.000 | 742.997,05 | 585.000,00 | 1.327.997,0 |
| FG002A/10 J35D12000060001 | Alberona | Completamento sistemazione dissesto loc. Municipio dell'abitato di Alberona | 1.200.000 | Cantiere in corso | 1.200.000 | 569.468,89 | 372.320,00 | 941.788,89 |
| FG021A/10 J45D12000200003 | Anzano di Puglia | Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico loc. Gessara | 1.200.000 | Cantiere in corso (6) | 1.200.000 | 580.582,79 | 397.310,30 | 977.893,09 |
| FG068A/10 J45D12000220003 | Anzano di Puglia | Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo | 1.000.000 | Procedura di gara in corso | 1.000.000 | in corso | 308.597,73 | 0,00 |
| BA046A/10 J75D12000020001 | Altamura | Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra) | 3.000.000 | Cantiere in corso (6) | 3.000.000 | 1.354.567,99 | 1.106.872,65 | 2.461.440,6 |
| FG051A/10 J55D12000160003 | Apricena | Realizzazione Canale scolmatore - 2° Lotto | 5.250.000 | Cantiere in corso (6) | 5.250.000 | 2.425.960,18 | 1.269.007,36 | 3.694.967,5 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG050A/10<br>J65D12000110003 | Ascoli Satriano | Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle | **1.800.000** | Cantiere in corso (6) | **1.800.000** | **834.199,38** | **560.786,54** | **1.394.985,92** |
| BA049A/10<br>J95D12000060001 | Bari | Interventi ex Cava di Maso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa Nord | **4.430.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG010A/10<br>J75D12000040001 | Biccari | Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino | **4.000.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG055A/10<br>J75D12000130003 | Biccari | Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti | **3.250.000** | Cantiere in corso (6) | **3.250.000** | **1.436.429,59** | **1.098.000,00** | **2.534.429,5** |
| BA069A/10<br>J45D12000240003 | Bitetto | Lavori sistemaz. Idraulica C.da Misetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno) | **1.720.000** | Procedura di gara in corso | **1.720.000** | | **423.121,97** | **423.121,97** |
| FG018A/10<br>J85D12000120001 | Bovino | Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale - 1° Lotto | **790.000** | Cantiere in corso (6) | **790.000** | **335.781,21** | **289.034,85** | **624.816,06** |
| FG028A/10<br>J95D12000070003 | Cagnano Varano | Consolidamento e messa in sicurezza centro urbano loc. Costa - Fosso San Francesco - Valle S. Giovanni - Loc. Fondate | **1.500.000** | Cantiere in corso (6) | **1.500.000** | **674.825,99** | **500.625,13** | **1.175.451,1** |
| FG006A/10<br>J15D12000060003 | Candela | Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo" | **3.300.000** | Cantiere in corso (6) | **3.300.000** | **1.572.122,72** | **937.445,95** | **2.509.568,6** |
| BT012A/10<br>J25D12000090001 | Canosa | Interventi di consolidamento abitato Cavità centro urbano - progetto 1° stralcio completamento | **2.000.000** | Cantiere in corso (6) | **2.000.000** | **967.955,81** | **592.855,88** | **1.560.811,6** |
| FG029A/10<br>J35D12000170003 | Carlantino | Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto | **2.000.000** | Cantiere in corso (6) | **2.000.000** | **927.930,91** | **614.109,68** | **1.542.040,5** |
| FG008A/10<br>J45D12000120001 | Carpino | Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato | **4.000.000** | Progettazione in corso (4) | | | | **0,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG070A/10<br>J55D12000170003 | Casalnuovo Monterotaro | Mitigazione del rischio idrog. In località "Pagliara" (1) | **2.500.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| da richiedere | Casalnuovo Monterotaro | Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. "Creta Rossa" - Completamento (2) | ***2.500.000*** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG031A/10<br>J85D12000180003 | Castelluccio Valmaggiore | Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura | **720.000** | Cantiere in corso | **720.000** | **316.458,34** | **247.750,30** | **564.208,64** |
| FG071A/10<br>J85D12000210003 | Castelluccio Valmaggiore | Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti) | **700.000** | Cantiere in corso | **700.000** | **311.409,42** | **232.137,00** | **543,546,42** |
| FG007A/10<br>J15D12000090003 | Celenza Valfortore | Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano-valle Via Regina Margherita. **Progetto di completamento** | **2.270.000** | Cantiere in corso (6) | **2.270.000** | **1.061.053,67** | **679.378,74** | **1.740.432,4** |
| FG084A/10<br>J15D12000160003 | Celenza Valfortore | Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano-valle Via F.lli Bandiera | **2.600.000** | Cantiere in corso (6) | **2.600.000** | **1.219.134,37** | **789.141,48** | **2.008.275,8** |
| FG003A/10<br>J25D12000080001 | Celle di San Vito | Completamento sistemazione mov. franoso vers. collinare Via Roma | **950.000** | Cantiere in corso | **950.000** | **468.567,19** | **280.000,00** | **748.567,1** |
| FG056A/10<br>J25D12000150003 | Celle di San Vito | Opere di contenimento impianto depur. Comunale rete fogn di adduzione vers. Est centro abitato SP 126 | **2.240.000** | Cantiere in corso | **2.240.000** | **1.093.451,78** | **621.000,00** | **1.714.451,7** |
| FG032A/10<br>J35D12000180003 | Cerignola | Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro (sottopasso FF.SS.) | **2.500.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG022A/10<br>J45D12000160003 | Chieuti | Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani | **2.290.000** | Progettazione in corso (4) | | | | **0,00** |
| FG065A/10<br>J45D12000230003 | Chieuti | Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Canale della Castagna (Valle dell'Inferno) | **950.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| BR013A/10<br>J35D12000190003 | Cisternino | Messa in sicurezza reticolo idrografico zona "Gravinella" | **1.500.000** | Cantiere in corso (6) | **1.500.000** | **735.564,55** | **412.289,21** | **1.147.853,7** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA014A/10<br>J55D12000100003 | Corato | Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato | **2.000.000** | Cantiere in corso **(6)** | **2.000.000** | **957.968,20** | **567.725,64** | **1.525.693,8** |
| FG001A/10<br>J55D12000040001 | Deliceto | Lavori di consolidamento dissesti idrog. Centro urbano zona Arena Cavata | **2.500.000** | Cantiere in corso **(6)** | **2.500.000** | **1.162.566,72** | **763.663,73** | **1.926.230,4** |
| FG057A/10<br>J55D12000130003 | Deliceto | Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavitelle | **3.750.000** | Cantiere in corso **(6)** | **3.750.000** | **1.792.323,08** | **1.059.054,94** | **2.851.378,0** |
| FG030A/10<br>J95D12000050001 | ex Genio Civile Foggia | Interventi prioritari di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del fiume Fortore, tratto sotteso dalla diga di Occhito I lotto | **5.000.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG019A/10<br>J65D12000070001 | Faeto | Progetto per le opere di contenimento dei dissesti idrogeologici del centro abitato zona "Cimitero" | **800.000** | Cantiere in corso **(6)** | **800.000** | **365.768,60** | **255.000,00** | **620.768,60** |
| FG067A/10<br>J65D12000120003 | Faeto | Lavori di consolidamento Area depuratore | **1.200.000** | Procedura di gara in corso **(5)** | **1.200.000** | | | **0,00** |
| BR015A/10<br>J55J12000000001 | Fasano | Opere integrative e di completamento interventi di regimentazione e protezione idraulica Lotto 1/A - Loc. Montalbano, da Masseria Grande allo sbocco a mare | **1.500.000** | ***Cantiere terminato*** | **1.500.000** | **669.565,15** | **570.011,66** | **1.239.576,8** |
| BR016A/10<br>J55D12000050001 | Fasano | Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - **1° Lotto** | **6.180.000** | Procedura di gara in corso | **6.180.000** | **2.859.803,36** | **2.057.756,28** | **4.917.559,6** |
| BR017A/10<br>J55D12000110003 | Fasano | Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureto - **1° Lotto** | **5.450.000** | Progettazione in corso **(4)** | | | | **0,00** |
| BR058A/10<br>J55D12000140003 | Fasano | Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - **2° Lotto** | **5.800.000** | Cantiere in corso **(6)** | **10.480.000** | **3.612.797,80** | **2.735.394,84** | **6.348.192,6** |
| BR059A/10<br>J55D12000150003 | Fasano | Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - **3° Lotto** | **4.680.000** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG020A/10<br>J75D12000120003 | Foggia | Demolizione e ricostruzione ponte Torrente Salsola - Loc. Masseria Cappuccini-<br>**Progetto di completamento** | **800.000** | Cantiere in corso (6) | **800.000** | **397.649,03** | **220.452,04** | **618.101,07** |
| BA033A/10<br>J85D12000190003 | Gravina in Puglia | Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta) | **1.720.000** | Progettazione in corso (4) | **1.720.000** | | | **0,00** |
| TA072A/10<br>J45D12000260003 | Grottaglie | Sistemazione idraulica dei fossi Riglo e Gronci | **3.960.000** | Progettazione in corso (4) | **3.690.000** | | | **0,00** |
| BA073A/10<br>J95D12000150003 | Grumo Appula | Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto | **3.520.000** | Procedura di gara in corso | **3.520.000** | **1.591.639,35** | **1.137.069,89** | **2.728.709,2** |
| FG034A/10<br>J95D12000090003 | Isole Tremiti | Interventi di mitigazione rischio idraulico vers. Collinari e strade accesso Isola di San Domino | **2.000.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| TA048A/10<br>J95D12000130003 | Martina Franca | Lavori messa in sicurezza muro contenimento Viale De Gasperi | **1.500.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| TA047A/10<br>J25D12000140003 | Massafra | Interventi per la MISE di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico | **2.500.000** | Progettazione in corso (5) | **2.500.000** | | | **0,00** |
| LE035A/10<br>J15D12000140003 | Miggiano | Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica -<br>**Lavori di completamento** | **400.000** | Cantiere in corso (6) | **400.000** | **191.486,33** | **115.859,61** | **307.345,9** |
| FG036A/10<br>J85D12000200003 | Motta Montecorvino | Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia | **1.430.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG074A/10<br>J85D12000220003 | Motta Montecorvino | Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - **Progetto di completamento** | **3.080.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG075A/10<br>J95D12000140003 | Orsara di Puglia | Messa in sicurezza "zona 167", consolidamento di n. 2 tratti di Via Gramsci - **2° Stralcio** | **700.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG037A/10<br>J15D12000150003 | Orta Nova | Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova | **3.420.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG004A/10<br>J25D12000070001 | Panni | Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stoccaggio, S.p. 138 Limitoni | **1.500.000** | Cantiere in corso **(6)** | **1.500.000** | **696.233,75** | **456.836,38** | **1.153.070,1** |
| FG038A/10<br>J35D12000210003 | Peschici | Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento idraulico Canale Calena | **2.500.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG060A/10<br>J35D12000230003 | Peschici | Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - **3° Stralcio funzionale** | **2.500.000** | Procedura di gara in corso | **2.500.000** | **1.234.155,03** | **649.014,94** | **1.883.169,9** |
| FG023A/10<br>J45D12000170003 | Pietramontecorvino | Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - **Progetto di Completamento** | **2.900.000** | Cantiere in corso **(6)** | **2.900.000** | **1.390.878,12** | **811.760,98** | **2.202.639,1** |
| FG062A/10<br>J45D12000250003 | Pietramontecorvino | Intervento di messa in sicurezza del versante collinare S. Pardo - 2° lotto funzionale **(1)** | **2.800.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| BT027A/10<br>J35D12000050001 | Provincia BT (Aut. Di Bacino) | Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce | **5.000.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| BA076A/10<br>J35D12000220003 | Putignano | Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale | **3.390.000** | Cantiere in corso **(6)** | **3.390.000** | **1.704.778,18** | **1.013.049,01** | **2.717.827,1** |
| FG077A/10<br>J65D12000150003 | Rignano Garganico | Opere mitig. rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro | **4.570.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG039A/10<br>J75D12000090001 | Rocchetta Sant'Antonio | Lavori di consolidamento e recupero di aree comunali in ingegneria naturalistica in Via Lacedonia-Via Pioppi | **870.000** | Cantiere in corso **(6)** | **870.000** | **403.241,39** | **257.393,95** | **660.635,3** |
| FG078A/10<br>J75D12000140003 | Rocchetta Sant'Antonio | Lavori di consolidamento idrogeologico in Loc. "Sorgiallo" | **1.300.000** | Cantiere in corso **(6)** | **1.300.000** | **602.751,32** | **350.535,73** | **953.287,0** |
| FG044A/10<br>J95D12000100003 | Roseto Valfortore | Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo | **1.200.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG040A/10<br>J35D12000200003 | San Marco in Lamis | Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche" | **1.800.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG026A/10<br>J45D12000190003 | San Marco la Catola | Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano, loc. Mulino a fuoco-Via Marconi-Corso Umberto | **1.430.000** | Cantiere in corso **(6)** | **1.430.000** | **626.348,03** | **494.682,02** | **1.121.030,0** |
| FG056A/10<br>J65D12000140003 | San Paolo di Civitate | Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa x mitigazione rischio idraulico | **1.500.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG079A/10<br>J65D12000130003 | San Paolo di Civitate | Lavori sistemazione alveo torrente Staina | **1.270.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| BR053A/10<br>J55D12000120003 | San Pietro Vernotico | Interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il canale Infocaciucci | **1.250.000** | Cantiere in corso **(6)** | **1.250.000** | **667.405,26** | **278.813,33** | **946.218,59** |
| FG052A/10<br>J85D12000230003 | Sant'Agata di Puglia | Lavori di consolidamento v ersante Via Pagano-Gizzoli-Via della Libertà. **Progetto di completamento** | **1.650.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| LE083A/10<br>J15D12000170003 | Scorrano | Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale | **2.700.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| LE045A/10<br>J25D12000040001 | Secli | Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli | **3.690.000** | Cantiere in corso **(6)** | **3.690.000** | **1.708.627,61** | **1.176.679,67** | **2.885.307,2** |
| FG041A/10<br>J95D12000120003 | Serracapriola | Completamento lavori di prevenzione del rischio idrog. del centro urbano, Loc. Vallone Don Ciccio. **Progetto di completamento** | **750.000** | Cantiere in corso **(6)** | **750.000** | **327.564,44** | **277.678,03** | **605.242,4** |
| FG061A/10<br>J95D12000170003 | Serracapriola | Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, Loc. Greppa Petronio. **Progetto di completamento** | **540.000** | Cantiere in corso **(6)** | **540.000** | **234.605,07** | **184.703,76** | **419.308,8** |
| BA042A/10<br>J15D12000100003 | Terlizzi | Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti , Lama Bonasiere - **Lotto di Completamento** | **1.550.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG024A/10<br>J55D12000090003 | Troia | Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo | **2.500.000** | Cantiere in corso **(6)** | **2.500.000** | **1.197.344,89** | **708.910,00** | **1.906.254,1** |
| FG063A/10<br>J55D12000180003 | Troia | Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto | **3.000.000** | Cantiere in corso **(6)** | **3.000.000** | **1.429.550,35** | **860.350,00** | **2.289.900,3** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE080A/10<br>J25D12000160003 | Veglie | Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato. **Stralcio funzionale** | **2.800.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG043A/10<br>J65D12000080001 | Vico del Gargano | Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. **Stralcio funzionale** | **850.000** | Cantiere in corso **(6)** | **850.000** | **358.178,81** | **367.130,01** | **725.308,8** |
| FG081A/10<br>J65D12000160003 | Vico del Gargano | Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino | **4.220.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG005A/10<br>J85D12000170003 | Volturara Appula | Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento **(3)** | **1.440.000** | Progettazione in corso **(4)** | | | | **0,00** |
| FG005_1A/10<br>J84B12000420006 | Volturara Appula | Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. Gregorio **(3)** | **1.500.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG064A/10<br>J85D12000240003 | Volturara Appula | Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. interessanti la strada comunale Amborchia | **600.000** | *Cantiere terminato* | **600.000** | **286.994,63** | **189.106,51** | **476.101,1** |
| FG025A/10<br>J95D12000110003 | Volturino | Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano | **3.290.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| FG082A/10<br>J95D12000160003 | Volturino | Sistemazione e consolidamento versante in frana Loc. Lame-Fontana Vecchia | **1.200.000** | Progettazione in corso | | | | **0,00** |
| | | **TOTALI** | **194.690.000** | | **109.520.000** | **44.098.686,33** | **30.082.393,30** | **73.665.506,** |

NOTE

(1) Progetto traslato rispetto a quanto sottoscritto in AdP, previa aut. Comitatto di Ind. e Coordinamento

(2) Progetto originario previsto in AdP, da realizzarea seguito della traslazione dei fondi sulla lo. Pagliara, con le economie di gara rinvenienti, e pertanto non si aggiunge al valore complessivo dell'importo dell'AdP.

(3) In origine un unico progetto da € 2.940.000, che il Comitato di Ind. e Coordinamento ha autorizzato come traslazione "parziale"

(4) Progetto già terminato, istruito e consegnato in forma definitiva, da approvare in CdS (o direttamente con i nuovi poteri Commissariali)

(5) Progetto già approvato, in fase di verifica isruttoria e di pre-gara di appalto

(6) Gara di appalto già svolta, con contratto già stipulato e/o con cantire in fase di avvio per completamento procedure di esproprio

(7) L'importo riportato si riferisce al solo importo per LAVORI, contrattualizzato o aggiudicato in via definitiva con Decreto Commissariale e in attesa di stipula contrattuale, E NON COMPRENDE LE SOMME A DISPOS
VANNO PERTANTO CONSIDERATE COME ULTERIORI SOMME IMPEGNATE

PAGINA BIANCA

m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE(I).0007220.07-03-2014

*Commissario Straordinario Delegato*
*per la realizzazione degli interventi di mitigazione*
*del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna*
(D.P.C.M. del 21.01.2011)

Prot. n. 187 Cagliari 06.03.2014

> Ministero dell'Ambiente
Direzione Generale per la Tutela del Territorio
e delle Risorse Idriche
DGTri@pec.minambiente.it

Esclusivamente via PEC

OGGETTO: *trasmissione della relazione finale sulla gestione del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna, Dr. Efisio Orrù - art. 2, comma 3, Dpcm 21.01.2011.*

Si trasmette la Relazione finale sull'attività del Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna, predisposta dallo scrivente in ottemperanza all'art. 2, comma 3, DPCM 21.01.2011 (trasmissione al Parlamento).

Per ogni comunicazione al riguardo, si ricorda il nuovo indirizzo e-mail: efisioorru@gmail.com.

Cordiali saluti

Il Commissario Straordinario Delegato

Efisio Orrù

Funz. Amm.
Avv. Sergio Isola



Via San Simone n. 60 – 09122 Cagliari – tel 0706066981 – fax 0706066524
commissario.rischioidrogeologico@regione.sardegna.it - commissario.rischioidrogeologico@pec.regione.sardegna.it

PAGINA BIANCA

*Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna*

*(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2011)*

# RELAZIONE FINALE

## SULL'ATTIVITA' DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE SARDEGNA

AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, D.P.C.M. 21 GENNAIO 2011
PERIODO 21 GENNAIO 2011 - 6 MARZO 2014

PAGINA BIANCA

**INDICE**

**1. INTRODUZIONE**

1.1. Relazioni finale del Commissario straordinario delegato

1.2. Compiti del Commissario delegato

**2. SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO**

2.1. Potere di avvalimento

2.2. Impossibilità sostanziale di ricorrere a consulenti esterni

2.3. Ordinanze di avvalimento per costituire la dotazione organica e i beni strumentali

2.4. L'utilizzo del personale in regime di "distacco"

2.5. Organico a supporto del Commissario straordinario delegato

2.6. Possibilità di conferire incarichi comportanti posizione organizzativa e non al personale in regime di utilizzo

**3. MODULO PROCEDURALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.**

3.1 Premessa

3.2. Scelta tra l'attuazione diretta e l'attuazione per mezzo di delega ad altro ente dell'esercizio delle funzioni.

3.3. Schema procedurale dell'attuazione per mezzo di delega

**4. RISORSE FINANZIARIE**

4.1. Assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e previa disponibilità delle risorse

4.2. Mancato accredito tempestivo delle risorse da parte delle Amministrazioni contraenti l'Accordo di Programma

4.3. Tentativi di soluzione da parte del Commissario Straordinario

4.3.1 Richieste di accredito

4.3.2 Istanza per il tentativo di conciliazione

4.3.3. Interpelli e soluzioni prospettate

4.4. Accredito delle risorse CIPE e rispetto del patto di stabilità

4.5. Supporto giuridico offerto dal Ministero dell'Ambiente sulle questioni contabili e finanziarie

**5. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

5.1. riepilogo dello schema procedurale prescelto

5.1.2. Schema del flusso di attività per la realizzazione degli interventi

5.2. Attuazione dei singoli interventi

5.3. Modifica della localizzazione degli interventi, con eliminazione di alcuni territori comunali

5.3.1. Intervento Cod. OT002A/10 - Comuni interessati: "Ballao, Budoni, Cardedu, Elini, Loiri Porto San Paolo, Padru, San Teodoro, Siniscola"

5.3.2. Intervento cod. NU003A/10 – Comune di Orosei, Irgoli, Loculi, Onifai e Galtellì

5.4. Modifica della sola descrizione degli interventi

5.4.1. - Intervento cod. SS017A/10 – Comune di Sorso

5.4.2. - Intervento cod OG010A/10 – Comune di Gairo

5.5. Suddivisione dell'intervento in due distinti interventi, lasciando inalterata la loro ubicazione territoriale

5.5.1 - Intervento cod. NU005A/10 - Comuni di Posada e Torpè

5.6. Interpretazione autentica dell'esatta portata degli interventi

5.6.1. - Intervento codice CA006C/10 - Comune di Capoterra

5.7. Restanti interventi

5.7.1 Supporto giuridico agli Enti delegati

A1) Affidamento diretto ex art. 125, comma 11, ultimo capoverso, D.lvo 163/06.

A2) Nozione di stazione appaltante ed inapplicabilità della normativa regionale.

A3) Supporto al RUP.

A4) Estensione di precedenti appalti.

A5) Conferenze dei servizi.

A6) Consulenza in materia di appalti.

A7) Varie.

5.7.2 Criteri di valutazione utilizzati per esaminare le progettazioni preliminari integrati

5.7.3 Ordinanze di deroga in materia di appalti integrati

**6. SOTTOSCRIZIONI DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 31.12.2010**

6.1. Sottoscrizione del primo Accordo integrativo all'Accordo di programma 31.12.2010 del 31 ottobre 2013

6.2. Sottoscrizione del secondo Accordo integrativo all'Accordo di programma 31.12.2010 del 3 dicembre 2013

6.3. Piano d'interventi previsto dall'art. 1, comma 118, L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014)

**7. RAPPORTI CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE**

7.1. Potere di coordinamento e di controllo del Ministero dell'Ambiente

7.2. Ispezione Uver del 5/6 novembre 2013

**8. DATI RIASSUNTIVI**

**8.1 Generale**

8.1.1 Flussi finanziari di cassa in entrata

8.1.2. Flussi finanziari di cassa in uscita

8.2. Interventi affidati al Commissario Straordinario delegato al 6 marzo 2014

8.3. Ammontare e fonti di finanziamento degli interventi affidati al Commissario Straordinario delegato al 6 marzo 2014

8.4. Stato dell'arte al 6 marzo 2014

8.5. Elenco cronologico delle ordinanze di deroga emesse al 6 marzo 2014

**9. CONCLUSIONI**

# 1. INTRODUZIONE

## *1.1. Relazioni finale del Commissario straordinario delegato*

Il Dott. Efisio Orrù è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna contenuti nell'Accordo di Programma MATT - Regione Sardegna, sottoscritto il 23 dicembre 2010, con DPCM 21.01.2011.

Il decreto è divenuto efficace dopo la sua registrazione da parte della Sezione di Controllo, avvenuta il 16 aprile 2011 e comunicata al Commissario il successivo 27 aprile.

L'incarico triennale era scaduto il 20 gennaio 2014 ma con nota n. 1024/GAB del 16.01.2014, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gli è stato comunicato che il medesimo era stato prorogato ex lege di altri 45.

Questi ultimi sono terminati nella giornata del 6 marzo 2014.

L'art. 2, comma 3 del DPCM citato prevede che il Commissario debba predisporre una relazione finale al termine del proprio incarico presentare al Parlamento per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## *1.2. Compiti del Commissario delegato*

L'art. 5 dell'Accordo di Programma 23 dicembre 2010 ha previsto che l'attuazione degli interventi ivi previsti sia affidata ad un Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 1, del D.L. 30 novembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26.

Il comma 1 stabilisce che Commissario straordinario delegato attua gli interventi, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, ricorrendo, ove necessario, a poteri di sostituzione e di deroga nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

## 2. SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO

### *2.1. Potere di avvalimento*

Per l'espletamento di tutte le attività tecnico - amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario poteva avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. In particolare poteva avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.

### *2.2. Impossibilità sostanziale di ricorrere a consulenti esterni*

Va aggiunto che il DPCM 20.07.2011, avente ad oggetto ulteriori disposizioni per accelerare lo svolgimento dei compiti dei Commissari aveva previsto la facoltà di conferire incarichi di consulenza in misura non superiore a tre unità (art. 1, comma 5).

La legittimità della disposizione ingenerò notevoli dubbi e perplessità da parte della Corte dei Conti che sfociarono nella raccomandazione espressa in sede di registrazione di evitare il loro ricorso, sebbene teoricamente ammesso dal DPCM in esame.

Lo scrivente Commissario si è rigidamente attenuto a tale direttiva limitativa.

### *2.3. Ordinanze di avvalimento per costituire la dotazione organica e i beni strumentali*

In ottemperanza a ciò, questo Commissario ha dovuto perciò innanzitutto attivarsi per reperire le risorse strumentali, materiali e umane, attraverso l'esclusivo strumento dell'ordinanza di avvalimento, che va ricordato, rientra nella categoria dei provvedimenti ablatori personali, avendo contenuto ordinatorio.

Per l'effetto, è stata adottata l'Ordinanza n. 1 del 7 giugno 2011, con la quale all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici è stato conferito l'incarico di ente avvalso privilegiato per l'attuazione degli interventi (sia per quanto riguarda il personale e sia per quanto concerne i

beni strumentali) e l'Ordinanza n. 2 del 7 settembre 2011 e n. 3 del 13 settembre 2011 attraverso le quali sono state individuate il personale da utilizzare in via esclusiva ed in regime di distacco da altre amministrazioni regionali.

### *2.4. L'utilizzo del personale in regime di "distacco"*

Il predetto personale in distacco è stato posto al servizio dell'Ufficio solo ai primi di ottobre.

La costituzione della struttura tecnico-amministrativa commissariale, mediante l'utilizzo di personale del ruolo regionale in regime di "distacco" ex art. 30, D.lvo 276/03[1] ha comportato due chiari vantaggi:

**1)** utilizzo a costo zero del predetto personale, con evidenti riflessi sulle economicità di gestione;

**2)** competenze e professionalità legate alla perfetta conoscenza del funzionamento della P.A. da parte di soggetti già inseriti nella stessa.

Inoltre, si è evitato in radice il ricorso a procedure di selezione con tutti i possibili effetti collaterali legati alla loro ammissibilità -anche alla luce della predetta raccomandazione espressa dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del DPCM 20.07.11- alla loro durata ed alla determinazione ed erogazione dei compensi.

Questa precisazione è doverosa perché questo Commissario Straordinario delegato risulta esser stato sicuramente il primo in Italia e forse ancora adesso l'unico ad aver utilizzato tale istituto, posto che usualmente si è ricorso alla fattispecie simile del "*comando*", dove i costi del personale vengono però sopportati dall'Amministrazione utilizzatrice.

Nei rendiconti finali sarà desumibile l'economia di spesa legata al risparmio di buona parte dell'1,50% sul totale degli stanziamenti previsto per il funzionamento dell'Ufficio, a tutto beneficio dell'entità degli interventi da realizzarsi.

### *2.5. Organico a supporto del Commissario straordinario delegato*

---

1 In estrema sintesi, il distacco si caratterizza per l'interesse del distaccante all'utilizzo presso l'Amministrazione distaccataria, che giustifica il costo del personale a suo carico. Nel caso di specie, l'interesse dell'Amministrazione regionale si fondava sull'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel proprio territorio, dimostrato in re ipsa dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma 23.12.2010. Questa interpretazione proposta dal Commissario, venne fatta propria dall'Amministrazione regionale nei provvedimenti di distacco, attuativi delle ordinanze di avvalimento.

La dotazione organica del personale a supporto del Commissario durante tutto il suo mandato ha subito alcune modifiche.

L'originaria dotazione era così costituita:

1 Funzionario amministrativo (Avvocato - Area D);

2 Funzionari amministrativi contabili, *part time* (Dottori in Economia e Commercio - Area D)

3 Funzionari tecnici (2 ingegneri e 1 geometra – Area D);

1 Impiegato funzionario contabile (ragioniere – Area C);

1 Impiegato funzionario tecnico (geometra – Area C)

1 Impiegato funzionario amministrativo (Area C);

1 Impiegato amministrativo (Area A).

Nel secondo trimestre del 2012, l'organico si è ridotto di due unità in quanto i due geometri utilizzati in distacco (area C e D), hanno chiesto ed ottenuto, con Decreto n. 214/13 del 25 maggio 2012 di ritornare nella propria 'Amministrazione originaria, con decorrenza 1° giugno 2012.

Nel quarto trimestre 2012, con Ordinanza n. 466/11 del 10.12.2012 il rapporto di avvalimento dell'Ing. Serra (area D) è stato trasformato da rapporto a tempo pieno a rapporto part time al 30%.

Inoltre, con Decreto n. 66 del 31 gennaio 2014 è stata disposta la restituzione del Rag. Alessandro Marchioni (Area C) mentre con Ordinanza di avvalimento n. 68/1 del 31.01.2014 è stata acquisita l'impiegata amministrativa Carmen Frailis (Area B).

In conclusione, al 6 marzo 2014, l'organico dell'Ufficio Commissariale è costituito da 8 unità, di cui 3 *part time*, così ripartite:

1 Funzionario amministrativo (Avvocato - Area D);

2 Funzionari amministrativi contabili, *part time* 50% (Dottori in Economia e Commercio – e ragionieri Area D)

2 Funzionari tecnici (2 ingegneri – Area D di cui uno part time al 30%);

1 Impiegato funzionario amministrativo (Area C);

1 Impiegato amministrativo (Area B).

1 Impiegato amministrativo (Area A).

Per completezza, va aggiunto che venne presentata all'Assessorato regionale degli Affari Generali, personale e riforma della Regione, un apposita istanza per poter acquisire, sempre in regime di distacco e quindi sostanzialmente senza oneri fissi, due geometri, mediante nota n 240 del 18 giugno 2012 che non ebbe mai riscontro.

### *2.6. Possibilità di conferire incarichi comportanti posizione organizzativa e non al personale in regime di utilizzo*

La maggiore criticità che questo Commissario ha incontrato nella gestione delle risorse umane e che ha prodotto la perdita di alcuni dipendenti e la estrema difficoltà di reperirne dei nuovi, è stata il silenzio del Ministero dell'Ambiente sulla sua richiesta di poter attribuire incarichi correlati all'organizzazione dell'ufficio ed alle funzioni così svolte -nel pieno rispetto dei presupposti e dei limiti, anche di quantificazione - fissati dal CCRL applicabile ai dipendenti in utilizzo.

Invero, venne formulata apposita istanza all'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente con nota Prot. n. 73 del 17 febbraio 2012 che non ebbe mai riscontro, nonostante le svariate richieste formulate per le vie brevi.

Il permanere di questa situazione ha contribuito alla decisione di diversi funzionari di tornare alla propria amministrazione distaccante, e ha inciso negativamente sulle condizioni generali di operatività del restante personale ancora in organico e sulla possibilità di reperire ulteriori figure professionali.

## 3. MODULO PROCEDURALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.

### *3.1 Premessa*

Il capitolo 1 ha illustrato le problematiche afferenti la gestione delle risorse umane e che hanno prodotto una dotazione organica sempre sottodimensionata rispetto alle reali esigenze dell'Ufficio.

La circostanza permette di comprendere le ragioni sottostanti la scelta del modulo procedurale utilizzato per l'attuazione degli interventi.

Innanzitutto, va premesso che l'art. 5 dell'Accordo di Programma aveva nominato il Commissario *"soggetto attuatore"* degli interventi ivi indicati.

Il primo corollario di tale qualificazione, il cui significato va desunto dalla normativa dei finanziamenti comunitari, era l'impossibilità di adottare lo schema classico della devoluzione amministrativa legale (D.lvo 112/98 e seguenti).

Si ricorda in breve che nella devoluzione legale, il trasferimento delle funzioni avviene per legge, solitamente dallo Stato alle Regioni e da queste alle Provincie ed ai Comuni, in base al principio della sussidiarietà.

Quindi, il Comune è competente per legge alla realizzazione dell'intervento mentre la Regione gli attribuirà i fondi necessari, essendole riservata la mera verifica di legittimità del loro utilizzo, a consuntivo.

### *3.2. Scelta tra attuazione diretta e attuazione per mezzo di delega ad altro ente dell'esercizio delle funzioni*

L'impossibilita di seguire il modulo procedurale della devoluzione *legale*, data dalla sua veste di *"soggetto attuatore"* ha imposto al Commissario la scelta tra queste due possibili alternative:

1) **attuazione diretta**: l'Ufficio del Commissario cura in prima persona tutte le procedure di appalto e la loro esecuzione (es. modello commissariale siciliano);
2) **attuazione per mezzo di delega ad altro ente dell'esercizio delle funzioni**: il Commissario delega l'esercizio delle funzioni agli Enti previamente individuati, pur

rimanendo titolare della funzione. Resta quindi *"stazione appaltante"* fermo restando che gli interventi verranno materialmente realizzati dai suddetti Enti, che agiranno quale *longa manus* del Commissario. La suddetta delega amministrativa ha comportato la presenza di un rigido regime di controllo sull'atto (sia ex ante che ex post) che di gestione, sull'intera attività (es. modello commissariale toscano).

La scelta del Commissario per questa seconda opzione è risultata necessitata dalla carenza della sua dotazione organica[2] che, non potendo ricorrere a consulenti esterni, e non potendo attribuire nemmeno gli incarichi di posizione, stante il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente, è risultata assolutamente inadeguata per una gestione diretta di tutti gli interventi.

### *3.3. Schema procedurale dell'attuazione per mezzo di delega*

Come detto nel precedente paragrafo 2.2, il modulo prescelto non è originale ma ricalca in modo quasi integrale la soluzione elaborata dal Commissario per il dissesto idrogeologico della Regione Toscana.

Dopo aver scelto tale opzione, si è reso quindi necessario pianificare le fasi dell'attuazione, predisponendo un modello cibernetico che regolasse in modo uniforme tutti gli interventi.

A questo scopo, è stato emanato il *"Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma tra il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Sardegna del 23 dicembre 2010, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico"*, approvato con Decreto Commissariale n. 39/1 del 17 gennaio 2012.

Si possono quindi sintetizzare graficamente le varie fasi del processo:

2 Il Commissario Straordinario delegato della Regione Sicilia ha un organico di 28 dipendenti.


il Commissario individua l'Ente avvalso, a seguito di intese preliminari
L'Ente delegato presenta una sua proposta progettuale o un suo documento preliminare alla progettazione
Il Commissario l'approva con decreto, previo parere dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, ente avvalso con funzioni generali di supporto
Il Commissario adotta ordinanza di avvalimento nei confronti dell'Ente delegato e nei confronti dell'Assessorato regionale dei LL.PP. per l'espletamento delle funzioni di supporto al controllo
L'Ente avvalso procede con la fase di progettazione e di realizzazione, curando i relativi affidamenti, sottoposti alla condizione sospensiva dell'approvazione del Commissario che si avvarrà del supporto dell'Assessorato regionale dei LL.PP.
Terminata l'opera, questa verrà sottoposta a collaudo o a certificazione di regolare esecuzione se di importo < € 1.000.000,00 e passerà in proprietà all'Ente competente per legge

## 4. RISORSE FINANZIARIE

Predisposta la piattaforma operativa, l'avvio della conseguenziale fase di realizzazione non poteva prescindere dall'esatta individuazione del regime utilizzabile nella gestione della contabilità speciale.

### *4.1. Assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e previa disponibilità delle risorse*

Invero, un gravissimo ritardo, quantificabile in circa diciassette mesi, fu causato dato dall'interpretazione offerta dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine alle modalità di gestione della contabilità speciale, sebbene le stesse siano subito apparse in contrasto con la sua disciplina normativa, enucleabile dagli artt. 585 - 591 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Va detto che il punto di partenza del problema fu l'esatto significato da attribuire al periodo contenuto nell'art. 4, comma 2, DPCM di nomina 21.01.2011 *"In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario straordinario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica"*.

La questione fu sollevata per primo dal Commissario delegato della Regione Toscana, al cui interpello rispose la Ragioneria Generale dello Stato con nota Prot. n. 92730 del 28.09.2011, ove si affermava che *"un atto di impegno del dirigente regionale responsabile non costituisce provvista di fondi sulla contabilità speciale, che deve essere alimentata con effettivi versamenti delle somme previste dall'accordo di programma. La copertura finanziaria degli interventi che dovranno essere realizzati può concretizzarsi, infatti, esclusivamente con l'effettivo afflusso dei finanziamenti in Tesoreria Provinciale secondo la misura e la programmazione stabilita dall'articolo 4 del citato accordo"*.

Da ciò ne derivò il divieto di effettuare alcun impegno giuridicamente vincolante ossia sottoscrivere alcun contratto in difetto del preventivo versamento nella contabilità del Commissario delle relative risorse.

Si trattò di un regime di cassa addirittura più accentuato rispetto a quello previsto in via ordinaria in quanto quest'ultimo si limita ad autorizzare le spese che trovino la loro provvista nelle entrate stimate nello stesso periodo di esercizio e quindi anche future all'assunzione dell'obbligo.

### *4.2. Mancato accredito tempestivo delle risorse da parte delle Amministrazioni contraenti l'Accordo di Programma*

Questa interpretazione portò al sostanziale blocco di ogni attività ulteriore rispetto alla mera fase di programmazione, considerato che la Regione Sardegna non versò mai nella Contabilità Speciale di questo Ufficio le quote di finanziamento a suo carico, almeno fino al secondo trimestre 2012 mentre il MATTM -nel 2011- aveva accreditato il complessivo importo di € 3.361.084,71.

In dettaglio, i flussi di cassa in entrata furono i seguenti:

| Fonte | Intero 2011 | 1° semestre 2012 | 2° semestre 2012 | 1° semestre 2013 | 2° semestre 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Regione Sardegna | 0,00 | 0,00 | 12.480.240,04 | 2.951.952,30 | 0,00 |
| MATTM | 3.361.084,71 | 0,00 | 9.199.392,51 | 0,00 | 5.998.000,00 |

### *4.3. Tentativi di soluzione da parte del Commissario Straordinario*

Occorre dire che il Commissario si attivò prontamente per addivenire ad una soluzione del problema, operando su due distinti fronti:

**a)** da una parte avviò una fitta corrispondenza con le Amministrazioni contraenti, ed in particolare con l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici al fine di ottenere l'accredito delle risorse necessarie almeno per avviare alcuni interventi;

**b)** dall'altra, inoltrò diversi interpelli alla Ragioneria Generale dello Stato per cercare una soluzione giuridica all'interpretazione offerta.

*4.3.1 Richieste di accredito*

**a)** Sotto il primo profilo (richieste di accredito), si ricordano:

nota Prot. n. 1 del 3 gennaio 2012 inviata al Ministero dell'Ambiente e per conoscenza al

Ministero per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale ed alla Regione Autonoma della Sardegna, in risposta ad una richiesta istruttoria formulata dal MATTM.

Nota Prot. n. 75 del 21 febbraio 2012 inviata alla Regione Autonoma della Sardegna in cui si reiterava la richiesta di accredito nelle propria Contabilità Speciale, senza esito positivo.

Nota Prot. n. 98 del 5.03.2012 inoltrata a Ministero dell'Ambiente ed al Ministero dello Sviluppo Economico che chiedeva il versamento degli importi necessari per l'avvio della realizzazione degli interventi programmati per il 2012, senza esito.

Nota Prot. n. 129 del 26 marzo 2012 inviata al MATTM e di identico tenore.

Nota Prot. n. 140 del 30 marzo 2012 con la quale è stato chiesto alla Presidente della Giunta di considerare gli impegni a favore del Commissario Straordinario in sede di determinazione del plafond annuale degli impegni e dei pagamenti (cd patto di stabilità interno) per il 2012.

Nota del 3 maggio 2012, Prot. n. 173,indirizzata al MATTM;

Nota del 11 maggio 2012, Prot. n. 183, indirizzata all'Assessorato alla Programmazione ed all'Assessorato ai LL.PP..

*4.3.2 Istanza per il tentativo di conciliazione*

Le richieste di erogazione formulate dal Commissario Straordinario furono respinte dalla Regione con la motivazione che le spese in questione non erano qualificate come *"spese prioritarie"* dalla Deliberazione di Giunta che fissava il plafond annuale dei pagamenti per il 2012 (DGR n. 21/1 del 21.05.2012).

Per superare l'ostacolo, il Commissario Straordinario promosse il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 8, comma 5 dell'Accordo di Programma presso il Comitato d'Indirizzo e Controllo.

Invero, la conciliazione costituisce uno dei titoli che -espressamente- la legge di bilancio sarda qualifica come spesa obbligatoria e, come tale, la citata Deliberazione di Giunta considera come "spesa prioritaria".

Nonostante varie richieste, il tentativo non ebbe seguito e comunque, l'inizio dell'erogazione dei fondi nella seconda metà del 2012 rese lo stesso superfluo.

*4.3.3. Interpelli e soluzioni prospettate*

**b)** In ordine alla richiesta di delucidazioni ed al fine di temperare la perentorietà della disposizione, venne stato inoltrato un successivo interpello da parte del Commissario, con nota n. 184 dell'11 maggio 2012, allo scopo di ottenere un'ulteriore precisazione circa l'effettiva portata della disposizione che permettesse almeno un avvio parziale.

In estrema sintesi, fu chiesto di conoscere se la copertura andasse intesa con riferimento all'intero intervento oppure alle singole fasi in cui lo stesso può essere suddiviso.

Con parere n. 53694 del 18 giugno 2012, la Ragioneria Generale dello Stato rispose precisando esattamente che la copertura riguarda l'esecuzione dell'intero intervento o di una sua fase.

Tutto ciò comportò pure notevoli problemi di compatibilità con il criterio per l'assegnazione delle risorse per gli interventi di contrasto del rischio idrogeologico previsto dall'art. 7 della Deliberazione CIPE n. 80 del 20 gennaio 2012.

Va infatti ricordato che la successiva rimodulazione dell'accordo intervenuta il 12 gennaio 2012, aveva redistribuito la quota a carico del MATTM, originariamente ammontante a € 36.080.000,00, gravandola in parte sulla Regione Sardegna, nei seguenti termini: € 12.560.477,22 rimane in quota al MATTM; € 11.759.761,39 transita a carico della Regione Sardegna, a valere sui fondi Programmi attuativi interregionali - PAIN € 11.759.761,39 sui fondi del Programma Attuativo Regionale (PAR) gestito direttamente dalla Regione Sardegna.

Orbene, la deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno"*, all'art. 7 - Trasferimento risorse, testualmente prevedeva: *"7.2 Per quanto riguarda le risorse regionali rinvenienti dai PAR e dai PAIN, oggetto di assegnazione della presente delibera, esse saranno trasferite alle regioni interessate e da queste ultime, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, ai commissari straordinari delegati e alle altre amministrazioni competenti, per la gestione e l'attuazione degli interventi. 7.3 Il citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede al trasferimento delle risorse del FSC secondo le seguenti modalità. Al fine di*

*garantire, presso ciascuna amministrazione, un livello di liquidità finanziaria che consenta il soddisfacimento delle obbligazioni assunte, la prima quota sarà trasferita a titolo di anticipazione per un importo pari al 20% del valore del finanziamento, subordinatamente all'inserimento dei dati informativi nel sistema di monitoraggio di cui al punto successivo. La seconda e la terza quota, di importo pari al 25% del valore, saranno trasferite su certificazione della spesa sostenuta, allorquando questa avrà raggiunto il 75% del valore della prima quota ai fini dell'erogazione della seconda quota; il 100% della prima quota e il 75% della seconda quota, ai fini dell'erogazione della terza quota. L'ultima quota, di importo pari al 30%, è trasferita su certificazione della spesa sostenuta pari al 100% della prime due quote, e del 75% della terza quota"* .

Ne derivò un problema di compatibilità tra il principio della disponibilità di cassa come condizione necessaria per l'avvio degli interventi, più volte ribadito dalla Ragioneria Generale dello Stato e le modalità di accredito dei fondi FSC come stabiliti dal citato art. 7, comma 2 e 3 come anche lamentato in occasione della riunione con il "Comitato d'Indirizzo e controllo per la gestione dell'accordo" tenutasi presso il MATTM il 13 giugno 2012, su richiesta di Quest'Ufficio.

Invero, da una prima lettura, era parso che ciascuna tranche di accredito delle risorse sarebbe potuto avvenire solamente dopo che il Commissario avesse certificato la spesa delle risorse in precedenza assegnate, nelle percentuali ivi indicate.

Si sarebbe arrivato quindi ad un evidente paradosso, posto che l'intervento non si sarebbe potuto avviare per carenza delle relative risorse, le quali, a loro volta, non potevano essere accreditate -tranne il 20% di cui alla prima quota- perchè non vi era stata alcuna spendita delle precedenti assegnazioni.

Da tale paradossale meccanismo, sarebbe derivata una paralisi dell'attività in relazione agli interventi che per il loro ammontare non possono essere interamente affrontati con le risorse nella disponibilità di cassa di questo Ufficio incrementato del 20% di anticipo per ogni singolo intervento ossia la maggior parte dei medesimi.

Invero, stante il loro importo ed i principi sopraesposti, il loro avvio avrebbe richiesto una preventiva assegnazione piuttosto che un saldo a rendicontazione.

Questo Ufficio, con nota n. 254 del 2 luglio 2012, aveva proposto una soluzione all'impasse, che avrebbe rispettato entrambe le discipline.

Essa consisteva nella previa individuazione dell'esatto significato della nozione di "fase dell'intervento" da cui discenderebbe l'applicazione in via complementare del sistema di misurazione del *"Earned Value Analysis"*.

Suddividendo le *"fasi dell'intervento"* in modo convenzionale, in base alla loro percentuale di spesa, corrispondente a quelle indicate dal citato art. 7.3, verrebbe fatto salvo il principio della previsa disponibilità finanziaria, senza dover affermare la illegittimità della disposizione in questione.

Tale interpretazione avrebbe costituito quindi applicazione dell'art. 1367 del Codice Civile *"utile per inutile non vitiatur"*

Con nota n. 62636 del 7 agosto 2012, la Ragioneria Generale dello Stato rispose escludendo l'applicabilità del modello proposto. Nel ribadire il principio della previa disponibilità delle risorse, ha motivato argomentando che la nozione di fase andasse ricercata nella sottoscrizione del contratto (di servizi o di opera) in quanto assimilabile "all'impegno di spesa" delle contabilità ordinarie dello Stato.

La situazione di stallo, che come visto, ostava alla sottoscrizione di qualsiasi contratto di appalto per la realizzazione degli interventi, fu risolta solamente grazie alla nota interpretativa n. 1859 del 11.02.2013, il MISE, la quale rilevò che il comma 866 della L. 296/06, primo periodo, come modificato dalla L. 244/2007 così recitava: *"Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili"*. Questa -sempre secondo la direttiva in oggetto- sarebbe "la base giuridica nel cui ambito i Commissari sono tenuti ad operare", essendo la citata Delibera CIPE n. 8 meramente attuativa del suddetto principio di competenza.

Per dirimere il chiaro contrasto interpretativo tra il principio di competenza appena espresso dal MISE e quello di cassa rimarcato dalla Ragioneria, questo Commissario chiese un

intervento risolutore alla Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 132 del 21.02.2013.

Nell'istanza fu rilevata la contraddizione della esegesi offerta dalla Ragioneria rispetto al chiaro significato della normativa sulla contabilità speciale nonché con altre soluzioni date dalla stessa Ragioneria in casi uguali.

Nel dettaglio, fu sostenuto che la contabilità speciale dei Commissari Straordinari delegati è regolata dagli artt. 585 - 591 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In particolare, il primo comma dell'art. 587 *"I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. I responsabili delle suddette amministrazioni emettono con l'obbligo della resa del conto ordinativi a proprio favore per eseguire direttamente i pagamenti di importo non superiore a L. 20.000. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria appongono il bollo con la dizione pagato"*.

Quindi, il principio di cassa opera al momento del pagamento e non dell'assunzione dell'impegno. In senso conforme alla soluzione così prospettata, si rilevò che anche nella dispensa della Ragioneria dello Stato del novembre 2008, pagg. 8 e 9 *"La contabilita' ordinaria e speciale, gestione centralizzata e adempimenti periferici del fd, riflessi sul bilancio finanziario (residui inclusi), le innovazioni del SICOGE*[3]*"*, si leggeva: *"A tale riguardo si deve considerare che l'istituto della c.s. è stato concepito essenzialmente per agevolare al massimo la gestione contabile di risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento di specifiche attività demandate ad uffici periferici e generalmente attinenti a molteplici tipologie di spesa. La caratteristica delle c.s. attiene alla gestione delle disponibilità di cassa più che ai rigidi principi della gestione di competenza. L'emissione di ordinativi di pagamento tratti su c.s. determina in concreto semplicità e speditezza nelle procedure, movimentazione di fondi e compensazione, sotto il profili di cassa,* delle e*conomie con le eccedenze, posto che non sembra preclusa la possibilità ed anche l'utilità di utilizzare fondi accreditati"*.

---

3http://www.unsabeniculturali.it/Funzionario%20amministrativo%20%20Materiale%20didattico/La_Contabilita_Ordinaria_e_Speciale.pdf

Su questa scorta, la stessa dispensa così concludeva: *"Va precisato al riguardo che l'utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo, nel caso di indisponibilità di quest'ultimo, si configura esclusivamente come mera anticipazione in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione; accreditamenti che la competente Amministrazione provvederà ad effettuare in tempo utile, ovviamente prima della presentazione del successivo rendiconto e comunque entro l'esercizio di competenza"*.

Inoltre, pure la Deliberazione n. 54/11/PREV dell'11.07.2011 della Corte dei Conti, Sezione del Controllo per la Sardegna affermava che la copertura pluriennale dell'intervento è da intendersi soddisfatta mediante la semplice previsione delle entrate per ogni singola annualità in cui è stata suddivisa la realizzazione dell'intervento, posto che il Commissario debba unicamente astenersi dal pagare qualsiasi importo attraverso risorse non ancora effettivamente acquisite.

Dunque, anche secondo tale pronuncia non sussisterebbe l'esigenza del previo accredito di tutte le risorse necessarie per l'esecuzione dell'intera opera o di una delle sue due fasi.

Finalmente, anche la Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 34584 del 17.04.2013 -dietro ulteriore richiesta di questo Commissario, formulata con nota Prot. n. 132 del 21.02.2013- dovette riconoscere che non vi era la previa necessità della materiale disponibilità delle intere risorse necessarie per l'esecuzione dell'intervento per l'assunzione delle OGV.

**In definitiva, per risolvere tale questione sono occorsi ben diciassette mesi.**

### *4.4. Accredito delle risorse CIPE e rispetto del patto di stabilità*

Ulteriore criticità, prontamente segnalata da questo Commissario, anche in occasione dei numerosi incontri presso il MATTM, si ebbe con l'art. 7 della citata Deliberazione CIPE che prevedeva espressamente che tali risorse sarebbero state versate dalle Regioni sulla Contabilità speciale del Commissario nel rispetto dei vincoli imposti dai rispettivi patti di stabilità.

Tale limite è stato superato solamente a seguito della tragica alluvione del novembre 2012, che

ha indotto il legislatore ad emanare l'art. 1, comma 122 della L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), secondo cui sono espressamente esenti dal patto di stabilità per il solo 2014 le risorse provenienti dalla Deliberazione CIPE n. 8/20 e destinate a finanziare interventi contro il dissesto idrogeologico.

### *4.5. Supporto giuridico offerto dal Ministero dell'Ambiente sulle questioni contabili e finanziarie*

Va detto che tutte gli interpelli indicati in precedenza furono inviati per conoscenza anche ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente che non di pronunciarono mai in merito o diedero alcune forma di supporto.

Ciò rileva in considerazione del fatto che le suddette cause ostative (sistema di assunzione delle OGV ed accredito delle risorse CIPE) riguardarono tutti i Commissario straordinari del Centro - Sud Italia, che più volte sollevarono in modo sinergico la questione, come in occasione dell'incontro del 4 febbraio 2013.

Senza voler sollevare polemiche, si ricorda che l'unico parere espresso (con nota Prot. n. 22287 del 24.09.2012 - TRI - X) fu quello di bloccare immediatamente il 50% della liquidazione dei compensi spettanti ai Commissari Straordinari.

Invero, si decise ciò alla luce dell'art. 15, L. 15.07.2011, n. 111 che aveva previsto che la suddivisione dell'emolumento in due frazioni, di cui una fissa e l'altra variabile, quest'ultima legata al raggiungimento degli obiettivi intermedi.

Fu prontamente obiettato da questo Commissario straordinario, con note n. 147/2012 e n. 69/2012 che, secondo un elementare principio di management e contenuto nell'art. 4, D.lvo 27 ottobre 2009, n. 150, cd "riforma Brunetta", sia gli indicatori di risultato che i target devono preesistere all'avvio dell'attività, posto che, tra le altre cose, "*le performance si misurano al fine di informare e guidare i processi decisionali ed influenzare e valutare i comportamenti di gruppi e individui*" (fonte: Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, sistemi di misurazione delle performance, http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2010/07/Micheli.pdf).

Per completezza, va aggiunto che, nonostante svariate richieste, a tutt'oggi non sono mai stati comunicati i suddetti indicatori di risultato né è stata revocata la predetta nota Prot. n. 22287 del 24.09.2012 - TRI - X che vietata a tutti i Commissari la liquidazione della quota controversa.

## 5. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Finalmente, dopo aver risolto il problema degli accrediti finanziari, si è potuto passare dalla fase delle mera programmazione a quella di attuazione degli interventi.

### *5.1. riepilogo dello schema procedurale prescelto*

Si ricorda brevemente la fase di programmazione generale, già accennata in precedenza:

1. adozione del Regolamento commissariale;
2. predisposizione della *"Guida alle procedura di realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma 23 dicembre 2010, attuati mediante il ricorso alla delega di funzioni"*, approvata con Decreto n. 365/27 del 12.10.2012.

*5.1.2. Schema del flusso di attività per la realizzazione degli interventi*

Si sintetizza in via schematica il flusso delle attività, al fine di una migliore rappresentazione delle attività.

Va aggiunto che la Guida ha inserito in ogni processo la fase preliminare della approvazione della proposta progettuale (1.b.), non prevista nel Regolamento commissariale.

Ciò è stato suggerito dalla esigenza, appurata successivamente all'adozione del regolamento, di introdurre un ulteriore fase che permetta di dare una valutazione sulle scelte di fondo che saranno a fondamento del successivo sviluppo progettuale.

Tale valutazione è stata opportunamente posta prima dell'adozione dell'ordinanza di avvalimento in quanto serve anche da preliminare accertamento delle capacità tecniche dell'Ente delegato e di di verifica della condivisione delle scelte che verranno trasfuse negli elaborati progettuali.

Come si può vedere, il suddetto schema consente una continua verifica dell'esercizio dei poteri conferiti all'Ente in via delegata.

Questo costituisce logico corollario dell'art. 5 dell'Accordo di Programma 23.12.2010 che prevede il Commissario Straordinario quale "soggetto attuatore" degli interventi (cfr supra capitolo 3).

Un conferimento di delega che non prevedesse poteri così pregnanti di controllo sarebbe stata una possibile violazione degli obblighi posti a carico del Commissario Straordinario delegato dal citato art. 5.

**1.a. Fase preliminare (scelta ente delegato)**

Commissario ⟶ Ente incaricando
*(richiesta della disponibilità e proposta di nomina RUP)*

↓

Ente incaricando ⟶ Commissario
*(assenso alla richiesta e proposta di nomina del RUP)*

⇩

**1.b. Fase preliminare (approvazione proposta progettuale)**

Commissario ⟶ Ente incaricando
*(richiesta di formulare una proposta progettuale o DPP*

↓

Ente incaricando ⟶ Commissario
*presentazione proposta o Documento preliminare alla progettazione*

↓

Il Commissario approva la proposta con Decreto, su parere positivo dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici

⇩

**2. Fase di avvalimento**

Commissario ⟶ Ente incaricato
Commissario ⟶ Assessorato reg. LL.PP.
*(ordinanza di avvalimento, contenente nomina RUP)*

⇩

**3. Fase delegatoria e convenzionale**

Commissario ⟶ Ente incaricato
Commissario ⟶ Assessorato reg. LL.PP.
*(contenuto della convenzione:*
- *delega di funzioni*
- *disciplina dell'esecuzione dell'intervento*
- *controlli e pagamenti)*

⇩

**4. Fase di esecuzione**

Commissario ⇆ Ente incaricato ⇄ *aggiudicatario*
⇅ ⇅
*Assessorato LL.PP.*
*(realizzazione dell'intervento che comporta:*
- *predisposizione e stipula della convenzione con l'aggiudicatario*
- *esercizio dei poteri di controllo, sostitutivi e di avocazione*
- *pagamenti*
- *collaudo / certificato di regolare esecuzione)*

### *5.2. Attuazione dei singoli interventi*

L'attuazione di ciascuno degli interventi contenuti nell'Accordo di Programma ha seguito lo schema appena descritto in termini generali.

Pare inutile soffermarsi su tutti i singoli interventi, ritenendo preferibile descrivere il loro evolversi suddividendoli per gruppi omogenei, il cui denominatore comune è la medesima problematica o stato dell'arte.

Si premette che ogni intervento è individuato da: codice; localizzazione; territorio; titolo e descrizione, il che agevola la comprensione delle cause che hanno indotto l'intervento da parte del Comitato d'indirizzo e controllo dell'Accordo di Programma.

### *5.3. Modifica della localizzazione degli interventi, con eliminazione di alcuni territori comunali*

In sede di approvazione degli interventi, è accaduto che in due occasioni siano stati espunti alcuni comuni ove l'intervento doveva essere originariamente localizzato, fermo restando che il medesimo andasse ubicato nei restanti territori comunali.

Ciò ha riguardato i seguenti due interventi:

*5.3.1. Intervento Cod. OT002A/10 - Comuni interessati: "Ballao, Budoni, Cardedu, Elini, Loiri Porto San Paolo, Padru, San Teodoro, Siniscola"*, località: "varie"; titolo dell'intervento: *"interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" descrizione dell'intervento: "sistemazioni idrauliche"*.

In sede di approvazione delle proposte progettuali, vennero escluse quelle presentate dai comuni di Elini e Cardedu in quanto le aree interessate non erano suscettibili di essere perimetrate a rischio idraulico o frana, condizione necessaria per potere essere realizzati gli interventi in esame, ai sensi dell'art. 5, 2° comma dell'Accordo di programma 23.12.2010.

In occasione della riunione del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo di programma del 4 marzo 2013, venne rigettata la richiesta del Commissario, avanzata con note prot. n. 464 del 6.12.2012, Prot. n. 502 del 20.12.2012 e successive note prot. 68 del 23.01.2013 avallata anche dalla Regione Sardegna, di autorizzare la modifica parziale della localizzazione degli interventi

con l'esclusione per ragioni tecniche degli interventi nei Comuni di Elini e Cardeddu.

*5.3.2. Intervento cod. NU003A/10 - Comune di Orosei, Irgoli, Loculi, Onifai e Galtellì* - titolo dell'intervento :*"Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Cedrino, a valle della diga Pedra e Othoni 2° stralcio- 1° lotto ";*

Analogamente, era stata richiesta l'autorizzazione alla modifica parziale della localizzazione degli interventi con l'esclusione per ragioni tecniche degli interventi nei Comuni di Irgoli, Loculi, Onifai e Galtellì come richiesto con le suddette note.

In entrambi i casi, il Comitato sostenne che gli errori di fatto sui presupposti non consentissero tale modifica ma che fosse necessario acquisire non solo il parere positivo del Comitato di indirizzo e controllo ma anche la susseguente autorizzazione del Gruppo tecnico di sorveglianza, istituito ai sensi della Delibera Cipe n. 8/2012.

Inoltre, il Comitato ritenne necessario, comunque, che le stesse dovessero essere riportate in un Atto Integrativo all'Accordo originario. Infatti l'art. 8 dell'Accordo, che regola le attività del Comitato di Indirizzo e Controllo, precisava che al Comitato stesso competeva l'approvazione delle sole riprogrammazioni rese necessarie a causa di eventi sopravvenuti.

***5.4. Modifica della sola descrizione degli interventi***

*5.4.1. - Intervento cod. SS017A/10 - Comune di Sorso - "Lavori di riassetto idraulico e geomorfologico" .*

*5.4.2. - Intervento cod OG010A/10 - Comune di Gairo - "prolungamento di un canale di guardia a protezione dell'abitato di Gairo"*

In entrambi i casi fu richiesta la mera una variazione della "descrizione dell'intervento", dovuta a ragioni tecniche.

Anche in questo caso, pur dando il proprio assenso, il Comitato tecnico stabilì la necessità che le stesse dovessero acquisire anche l'autorizzazione del Gruppo tecnico di sorveglianza, istituito ai sensi della Delibera Cipe n. 8/2012 e, infine, essere trasfuse nel predetto Atto Integrativo all'Accordo originario.

***5.5. Suddivisione dell'intervento in due distinti interventi, lasciando inalterata la loro***

***ubicazione territoriale***

*5.5.1 - Intervento cod. NU005A/10 - Comuni di Posada e Torpè - "Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino Rio Posada a valle della diga Is Maccheronis - 1° LOTTO".*

La richiesta provenne dall'Amministrazione regionale ma fu fatta proprio dal Commissario Straordinario ed era intesa a frazionare l'intervento originario in due sub interventi che interessassero comunque gli stessi territori comunali, frazionando l'importo destinato all'intervento inizialmente inserito in Accordo.

Anche in questo caso, il Comitato, nonostante la natura marginale della modifica, ritenne necessario seguire il percorso visto in precedenza (assenso Comitato ⟹ assenso Gruppo tecnico di sorveglianza ⟹ inserimento nel redigendo Accordo integrativo).

***5.6. Interpretazione autentica dell'esatta portata degli interventi***

*5.6.1. - Intervento codice CA006C/10 - Comune di Capoterra - "Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte"*

Al riguardo, il Commissario sin dalla citata nota Prot. n. 464/12 aveva rilevato che vi fosse un'apparente contraddizione tra il titolo dell'intervento (*"Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte")* e l'ammontare del finanziamento complessivamente stanziato [€ 29.567.510,00 (€ 23,567.510,00 quota Regione + € 6.000.000,00 quota MATTM)].

Invero, l'importo sopraindicato rispecchia le previsioni di spesa effettuate dal Commissario per l'emergenza alluvione del 22 ottobre 2008,[4] competente fino alla nomina del Commissario scrivente.

Questi aveva articolato l'intervento nei seguenti termini:

| N. | Descrizione | Importo | Fonte finanziamento |
|---|---|---|---|

4 Commissario per l'emergenza alluvione del 22 ottobre 2008, ordinanza n. 6 del 4 ottobre 2010. Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna fu nominato Commissario con OPCM 31 ottobre 2008, n. 3711

| | | | |
|---|---|---|---|
| *1* | *Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte* | *€ 11.317.510* | *Assegnazioni statali anno 2008 già a disposizione della RAS* |
| *2* | *Interventi di messa in sicurezza della diga, opere accessorie e di connessione del sistema diga al corso d'acqua* | *€ 3.500.000* | *Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009) (MATTM)* |
| *3* | *Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini* | *€ 8.750.000* | *Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009)* |
| | ***TOTALE COMPLESSIVO*** | ***€ 23.567.510,00*** | |

Da quanto esposto, era emerso che l'intervento CA006C/10 di cui all'Accordo di Programma 23.12.2010 sia comprensivo anche dei due sotto interventi non espressamente menzionati nella corrispondente voce della tabella allegata al predetto Accordo ma esattamente inclusi nella già citata Ordinanza n. 6 / 2010 ossia: *"interventi di messa in sicurezza della diga, opere accessorie e di connessione del sistema diga al corso d'acqua € 3.500.000 Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009)(MATTM)"* e *"Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini € 8.750.000 Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009)"*, atteso che il finanziamento complessivo indicato nel medesimo Accordo per il citato intervento CA006C/10 tiene conto anche dei costi stimati anche per queste ultime opere.

Inoltre, poiché residuava l'Iimporto di € 6.000.000,00, si chiedeva l'autorizzazione al suo utilizzo per la realizzazione del sub intervento all'interno del medesimo territorio *"rifacimenti degli attraversamenti della strada statale SS 195 sul Rio S. Girolamo e sul rio Masone Ollastu"* in regime di cofinanziamento con l'ANAS.

Inoltre, la Regione Sardegna aveva chiesto di poter rimodulare l'intervento, attraverso l'integrazione della quota di cofinanziamento regionale prevista in accordo con ulteriori risorse di provenienza POR FESR dovuta all'esigenza di impedire il loro disipmpegno e una diversa

imputazione dei finanziamenti tra i due lotti posti uno a valle e l'altro a monte degli attraversamenti sulla SS195, secondo la tabella che segue:

| **Titolo Intervento** | **Quota statale** | **Quota regionale** | **Strumento finanziario** |
|---|---|---|---|
| *Opere di completamento di sistemazione idrogeologica* | *€ 6.000.000* | | *Fondi Mattm* |
| *Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte (esclusi oneri di progettazione preliminare e studi).* | | *€11.178.212,56* | *Fondi POR FESR 2007-2013* |
| *Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte - Oneri di progettazione preliminare e studi.* | | *€139.297,44* | *Assegnazioni statali anno 2008* |
| *Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte.* | | *€ 11.178.212,56* | *Assegnazioni statali anno 2008* |
| *Interventi di messa in sicurezza della diga, opere accessorie e di connessione del sistema diga al corso d'acqua.* | | *€ 3.500.000,00* | *Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009)* |
| *Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini.* | | *€ 8.750.000,00* | *Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009)* |
| **TOTALI** | **€ 6.000.000** | **€ 34.745.722.56** | |

Anche in questo caso, il Comitato stabilì il medesimo procedimento previsto per le iptoesi appena descritte (assenso Comitato ⟹ assenso Gruppo tecnico di sorveglianza ⟹ inserimento nel redigendo Accordo integrativo).

L'assenso del Gruppo tecnico di sorveglianza fu rilasciato il 25 luglio 2013 e non va sottaciuto che lo stesso avesse una mera valenza finanziaria e dunque -come rilevato dagli stessi membri in occasione della seduta del 25- era ultroneo riguardo decisioni tecniche di modifica della localizzazione o della descrizione degli interventi, essendo tutte a saldi invariati.

Poiché il secondo atto integrativo all'Accordo di programma venne sottoscritto il 31 ottobre 2013 (vedi più diffusamente al successivo capitolo quinto), solo da tale data le predette modifiche sono divenute efficaci e quindi si è potuto passare alla loro concreta realizzazione.

E' appena il caso di rilevare che sono trascorsi circa 11 mesi dalla nota n. 464 del 6.12. 2012 con cui era stata attivata la procedura di autorizzazione alla modifica.

### *5.7. Restanti interventi*

Per quanto concerne gli altri interventi, di cui si dirà meglio nella successivo capitolo, nel medesimo periodo sono state approvate le rispettive proposte progettuali, adottate le ordinanze di avvalimento ed approvati i cronoprogrammi, sottoscritte le convenzioni e verificati gli affidamenti dei servizi di ingegneria.

*5.7.1 Supporto giuridico agli Enti delegati*

Un ulteriore elemento che ha inciso sulla tempistica di realizzazione e che non era possibile preventivamente stimare in modo preciso è stato il supporto giuridico offerto dall'Ufficio commissariale agli enti delegati concernente tutte le procedure strumentali alla realizzazione degli interventi.

Invero, si deve rilevare la forte criticità, che si è rivelata oltre le più negative previsioni, legata alla manifesta inefficienza dimostrata da buona parte degli Enti delegati nella gestione delle realizzazioni.

Questa si è rivelata sia nella fase giuridica degli affidamenti dei servizi di ingegneria e delle attività ad esse correlate e sia nella parte più squisitamente tecnica, che ha comportato un giudizio negativo su tutti i progetti presentati nel periodo di tempo considerato.

**a)** Pertanto, oltre a offrire numerosi pareri di dettaglio che si omettono di riportare, si è reso necessario emanare nel periodo considerato le seguenti circolari esplicative, autorizzative o pareri giuridici, che si elencano di seguito, suddivisi per argomento:

**A1) Affidamento diretto ex art. 125, comma 11, ultimo capoverso, D.lvo 163/06.**

**a1.1.** Richiesta di parere sulle procedure da espletare per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la realizzazione dell'intervento "SS014A/10 - Comune di Illorai - Opere di consolidamento nell'abitato" (CUP J23B10000710001), nei limiti di importo di € 40.000,00 - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al solo Comune di Illorai) -

Prot. n. 135 del 26.02.2013;

**a1.2.** Circolare esplicativa sugli affidamenti diretti dei servizi tecnici ex art. 125, comma 11, D.lvo 163 del 12.04.2006 ed obbligo di motivazione della determinazione a contrarre - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata a tutti gli Enti delegati) - Prot. n. 218 del 24.04.2013;

**a1.3.** Circolare sul divieto di frazionamento dei servizi tecnici – Attuazione Accordo di Programma 23.12.2010 (indirizzata a tutti gli Enti delegati) Prot. n. 294 del 13.06.2013.

**A2) Nozione di stazione appaltante ed inapplicabilità della normativa regionale.**

**a2.1.** Circolare interpretativa sull'individuazione della "stazione appaltante" degli interventi delegati all'Ente avvalso ai fini dei correlati adempimenti (indirizzata a tutti gli Enti delegati) Prot. n. 171 del 20.03.2013.

**a2.2.** Nomina a RUP dell'intervento "CA006C/10 - Capoterra - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu, compresi i compluvi minori. Intervento di completamento - Compresi interventi di delocalizzazione - 1° LOTTO" - inapplicabilità della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 (indirizzata all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici), Prot. n. 206 del 15.04.2013.

**A3) Supporto al RUP.**

**a3.1.** Circolare esplicativa sui requisiti professionali del RUP e sul ricorso al supporto del RUP ai sensi dell'art. 10, commi 5 e 7, D.lvo 163/06 - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata a tutti gli Enti delegati) - Prot. n. 257 del 13.05.2013;

**a3.2.** Circolare esplicativa Prot. n. 637 dell'11.11.2013 in risposta a Vs parere espresso in occasione dell'incontro del 27 agosto sulla ammissibilità del ricorso a professionisti esterni per l'attività di supporto al RUP - Intervento "OG004C/10- Sistemazione idrogeologica del Comune di Villagrande a protezione dell'abitato e della frazione di Villanova - compresi gli interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati" – Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte e a valle dell'abitato" - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al Comune di Villagrande) - Prot. n. 448 del 4 settembre 2013.

**a3.3.** Risposta a Vs nota n. 3283 del 23.09.2013 "richiesta autorizzazione affidamento attività supporto RUP" - intervento "OT002A/10 – Comuni di Ballao, Budoni, Cardedu, Elini, Loiri Porto S. Paolo, Padru, S. Teodoro, Siniscola - interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" per la sua parte ricompresa nel Comune di Ballao (CUP J63B10000700001) - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al Comune di Ballao) - Prot. n. 506 del 23 settembre 2013.

**A4) Estensione di precedenti appalti.**

**a4.1.** Richiesta di parere sulla possibilità di estendere il contratto di appalto di appalto per l'esecuzione dei lavori di "Interventi di sistemazione idraulica del Rio Siniscola," stipulato il 3.05.2012 dal Comune di Siniscola con la Italbeton s.r.l. (CUP D42D08000040002 e CIG: 0397913032) all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento "OT002A/10 – Comuni di Ballao, Budoni, Cardedu, Elini, Loiri Porto S. Paolo, Padru, S. Teodoro, Siniscola - interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" per la sua parte ricompresa nel Comune di Siniscola (CUP J43B10000660001) - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 – risposta a Vs mail del 28.02.2013 (indirizzata al Comune di Siniscola) - Prot. n. 147 del 4.03.2013

**a4.2.** Richiesta di parere sulla possibilità di utilizzare la Convenzione 10.01.2011, stipulata in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villagrande Strisaili n. 731 del 11.11.2010 per l'espletamento dei servizi di ingegneria necessari all'attuazione dell'intervento "OG004C/10 Sistemazione idrogeologica del Comune di Villagrande a protezione dell'abitato e della frazione di Villanova - compresi gli interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati" – Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte e a valle dell'abitato" - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al Comune di Villagrande Strisaili) - Prot. n. 136 del 26.02.2013

**A5) Conferenze dei servizi.**

**a5.1.** Indicazioni interpretative sulla competenza ad indire ed a presiedere e conferenze dei servizi per l'approvazione dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui all'Accordo di

programma 23 dicembre 2010 e sulla relativa procedura (indirizzata a tutti gli Enti delegati) (Prot. n. 461 del 12.09.2013).

**a5.2.** Delibera del 7 agosto 2012, n. 34/33 "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008" (Prot. n. 509 del 23.09.2013)".

**A6) Consulenza in materia di appalti.**

**a6.1.** Parere sull'attività dei rilievi topografici e obbligo di garanzia fideiussoria (indirizzata al Consorzio di Bonifica) - Prot. n. 385 del 16.07.2013;

**a6.2.** Intervento "SS016A/10 - Comune di Chiaramonti - completamento consolidamento costoni abitato" - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 - convenzione 14.01.2013, Rep. 41/1 - affidamenti servizi tecnici avvenuti con determinazioni n. 186 del 21.12.2012 e nn. 38 e 39 del 15.04.2013 - parere alla luce dell'Ordinanza di deroga all'art. 122, 1° comma, D.lvo 163/06 (indirizzata al Comune di Chiaramonti) Prot. n. 397 del 24.07.2013;

**a6.3.** Risposta a Vs nota n. 5928 del 19.08.2013 - richiesta di autorizzazione per l'affidamento del piano di cantierizzazione attraverso la procedura di cui all'art. 57, D.lvo 163/06 - Intervento "OG004C/10- Sistemazione idrogeologica del Comune di Villagrande a protezione dell'abitato e della frazione di Villanova - compresi gli interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati" - Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte e a valle dell'abitato" - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al Comune di Villagrande) - Prot. n. 442 del 30.08.2013;

**a6.4.** Intervento "NU011A/10 - Comune di Aritzo - Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte dell'abitato" (CUP J13B10000600001) - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 - parere sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto per i servizi di ingegneria, geologici e geotecnici - CIG 5111660346 (Prot. n. 421 del 2.08.2013).

**a6.5.** Intervento "NU011A/10 - Comune di Aritzo - Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte dell'abitato" (CUP J13B10000600001) - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 - parere sull'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria

dell'appalto per i servizi di ingegneria, geologici e geotecnici - CIG 5111660346 (indirizzata al Comune di Aritzo) - Prot. n. 478 del 18.09.2013;

**a6.6.** Richiesta di chiarimenti sul termine del procedimenti di rilascio della certificazione di regolarità fiscale - "OG009A/10 - Comune di Lanusei - Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio comunale" (CUP J23B10000720001) - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al Comune di Lanusei) - Prot. n. 558 del 16.10.2013;

**a6.7.** Diffida Dolmen del 6.10.2013 sull'aggiudicazione dei servizi di ingegneria per l'attuazione dell'intervento - "OG009A/10 - Comune di Lanusei - Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio comunale" (CUP J23B10000720001) - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al Comune di Lanusei) - Prot. n. 573 del 22.10.2013;

**a6.8.** Art. 1, D.lvo 9 novembre 2012 n. 192 e termini di pagamento da inserire nelle convenzioni adottate per la realizzazione degli interventi di cui all'Accordo di programma 23 dicembre 2010 (indirizzata a tutti gli Enti delegati) - Prot. n. 585 del 25.10.2013.

**a6.9.** Circolare esplicativa Prot. n. 639 del 13.11.2013 "invio dei dati relativi allo stato di attuazione degli interventi di attuazione dell'Accordo di Programma 23.12.2010 entro il 15 novembre 2013 - modalità operative" (indirizzata a tutti gli Enti delegati).

**a6.10.** Circolare interpretativa Prot. n. 649 del 13.11.2013 "Inserimento del CIG in tutti i contratti e determinazioni riguardanti gli appalti per la realizzazioni degli interventi di cui all'Accordo di Programma 23.12.2010 e su*ccessive integrazioni*" (indirizzata a tutti gli Enti delegati).

**a6.11.** Circolare interpretativa Prot. n. 649 del 13.11.2013 "Inserimento del CIG in tutti i contratti e determinazioni riguardanti gli appalti per la realizzazioni degli interventi di cui all'Accordo di Programma 23.12.2010 e su*ccessive integrazioni*" (indirizzata a tutti gli Enti delegati).

**a6.12.** Parere Prot. n. 660 del 18.11.2013 "*esecuzione dell'intervento "OT002A/10 - Comuni di Ballao, Budoni, Cardedu, Elini, Loiri Porto S. Paolo, Padru, S. Teodoro, Siniscola - interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" risposta a Vs nota n. 12748 del 5 Settembre 2013 -*

*"Comunicazione del RUP"- pervenuta correttamente via mail il 25.10.2013"* (indirizzata al solo Comune di Loiri Porto S. Paolo).

**a6.13.** Circolare esplicativa Prot. n. 711 del 28.11.2013 *"verifica e validazione dei progetti da porre a base di gara - sottoscrizione della relativa polizza assicurativa"* (indirizzata a tutti gli Enti delegati).

**A7) Varie.**

**a7.1.** Richiesta di chiarimenti - risposta a Vs mail del 11.02.2013 ""OG009A/10 - Comune di Lanusei - Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio comunale" (CUP J23B10000720001) - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al Comune di Lanusei) - Prot. n. 143 del 1.03.2013;

**a7.2.** Circolare esplicativa sulla portata dell'art. 34, comma 35 della L. 17.12.2012, n. 221, di conversione del decreto Crescita-bis, D.L. 179/2012 e sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, comma 3, L. 6.11.2012 n. 190 - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata a tutti gli Enti delegati) Prot. n. 270 del 27.05.2013;

**a7.3.** Ordinanze di parziale deroga dell'art. 122, primo comma del D.lvo 12 aprile 2006, n. 163 e di deroga dell'art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 - modalità applicative (indirizzata a tutti gli Enti delegati) - Prot. n. 438 del 27.08.2013.

**b)** Inoltre, alla luce della esperienza così maturata, il Commissario ha ritenuto visionare *preventivamente* tutte le bozze di determinazioni e di convenzioni preparate dagli enti delegati in materia di affidamento dei servizi per prevenire possibili illegittimità il che ha comportato un notevole aggravio del carico di lavoro dell'ufficio amministrativo dello stesso Commissario.

*5.7.2 Criteri di valutazione utilizzati per esaminare le progettazioni preliminari integrati*

Si ricorda che, secondo lo schema seguito da questo Commissario, gli Enti delegati presentano il progetto preliminare che deve essere valutato anche sotto il profilo del merito tecnico dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, organo in avvalimento del Commissario ai sensi della sua Ordinanza n. 1/11.

poiché a tutt'oggi nessun progetto quasi tutti gli enti hanno presentato le proprie progettazioni ma non è stato mai adottato alcun decreto di approvazione, occorre compiere una precisazione di metodo.

È stata precisa volontà dello scrivente Commissario di utilizzare nel modo più efficace le risorse assegnate.

Ciò ha inevitabilmente prodotto, come effetto collaterale, una certa lentezza nell'approvazione dei progetti preliminari, poiché gli stessi, redatti da progettisti selezionati dagli enti avvalsi, sono stati oggetto di numerose osservazioni e rilievi.

Questa lentezza è frutto di una precisa scelta in quanto si è ritenuto preferibile una maggiore cura nell'esame dei progetti, a scapito della celerità della realizzazione dell'intervento e quindi della veloce spendita delle risorse, dovendo esaminare nel dettaglio le soluzioni che possano realmente mitigare il rischio idrogeologico delle zone interessate.

Taluni tragici episodi causati dalla recente alluvione del novembre 2013 sembrano confermare la validità della scelta effettuata da questo Commissario di sindacare anche sotto il profilo sostanziale della discrezionalità tecnica i progetti presentati.

Va solo aggiunto, che alcuni progetti sono oramai definiti e potranno essere approvati dal futuro Commissario non appena i RUP avranno effettuato la prevista attività di verifica e di validazione.

*5.7.3 Ordinanze di deroga in materia di appalti integrati*

La prima deroga concessa da questo Commissario è stata a favore dell'intervento CA006C/10 *"Capoterra - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte"* in quanto si è inteso velocizzare l'esecuzione dell'intervento, confermando la deroga già disposta con il Decreto n. 50/2010 dall'Assessore regionale dei Lavori Pubblici.

Pertanto, l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, ente avvalso, è stato autorizzato ad indire la gara d'appalto sulla base del progetto preliminare corredato di un capitolato prestazionale

contenente le condizioni e i requisiti tecnici ed in deroga all'art. 53, comma 2, lett. c), del d.lgs. 163/2006, nella parte in cui prevede l'acquisizione del progetto definitivo in sede di gara.

Ulteriore deroga ha riguardato l'art. 70, comma 6, secondo cui il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (Ordinanza n. 4 del 17.10.2011).

Inoltre, il problema della deroga si è posto nel corso del 2013 in quanto l'art. 6 della Deliberazione CIPE n. 8/20, come novellato dalla Deliberazione CIPE n. 14 dell'8 marzo 2013 stabiliva il termine ultimo del 31 dicembre 2013 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti a pena di possibile revoca del finanziamento.

Secondo l'interpretazione autentica offerta dalla Deliberazione CIPE n. 14 del 22.03.2006, il significato del concetto giuridico di *"obbligazione giuridicamente vincolante"* in materia di fondi FSC (ex FAS) deroga da quello corrente, posto che l'art. 5.1 della Deliberazione citata: *"Le risorse del FAS programmate in interventi per i quali non si sia raggiunto l'obiettivo di aggiudicare i lavori - ovvero i servizi o le forniture nel caso non si tratti di opere pubbliche - entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione della delibera CIPE di riferimento - come risulta dai dati forniti dalle Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse - saranno disimpegnate e verranno riprogrammate da questo Comitato, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n.144/1999".*

Quindi, in materia di fondi ex FAS (ora FSC tra i quali rientrano le risorse ex Deliberazione CIPE n. 8/20) l'OGV si intendeva assunta anche con il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto di servizio, fornitura od opera.

Pertanto, stante i ritardi accumulati per le ragioni sopraesposte, il Commissario ha ritenuto necessario utilizzare il proprio potere di deroga all'ordinamento, autorizzando il ricorso all'appalto integrato (semplice o complesso), in deroga all'art. 122, primo comma e sesto comma, lett. e) del D.lvo 12 aprile 2006, n. 163 (che prevede l'appalto integrato per le sole opere il cui valore supera la soglia comunitaria) e di deroga dell'art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006.

In questo modo, ci sarebbero state più possibilità di rispettare il termine del 31.12.2013 per l'aggiudicazione del contratto, poiché questo ricomprendeva sia la progettazione che la costruzione dell'opera.

Infine, si ricorda pure che sono state adottate le Ordinanze di deroga n. 317/7 del 20 giugno 2013 (per l'intervento *OR007A/10 - Comune di Bosa - interventi di mitigazione del rischio idraulico della città di Bosa - 2° stralcio)* e le Ordinanze n. 85/5 (per l'intervento *"CA006C/10 -4) - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte"*e n. 84/4 (per l'intervento *"CA006C/10-6 - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini"*), entrambe del 6 febbraio 2014, tutte a favore della Direzione Generale della Presidenza - Servizio Regionale delle Espropriazioni.

Questo gruppo di ordinanze ha avuto ad oggetto la deroga all'art. 6, comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 nella parte in cui limita la facoltà dell'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica di delegare i poteri espropriativi esclusivamente a favore dei concessionari o dei contraenti generali e quindi solo nei confronti degli uffici a cui è stata affidata l'intera realizzazione dell'opera.

In questo modo, si è potuto conferire la potestà ablatoria al citato Servizio, sebbene l'Ente delegato alla realizzazione generale sia l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, realizzando così la piena simmetria tra questo procedimento e quello previsto dalla normativa regionale, in un'ottica di migliore efficienza dell'attività.

In dettaglio, ecco le ordinanze di deroga emanate, con l'indicazione dell'Ente autorizzato:

- Assessorato dei Lavori Pubblici: Ordinanza n. 4 del 17.10.2011
- Direzione Generale della Presidenza - Servizio Regionale delle Espropriazioni:
    - Ordinanza n. 317/7 del 20 giugno 2013;
    - Ordinanza n. 85/5 del 6 febbraio 2014;

- Ordinanza n. 84/4 del 6 febbraio 2014;

- Comune di Belvì: Ordinanza n. 354/9 del 15.07.2013;

- Comune di Aritzo: Ordinanza n. 355/10 del 15.07.2013;

- Comune di Tiana: Ordinanza n. 356/11 del 15.07.2013;

- Comune di Lanusei: Ordinanza n. 357/12 del 15.07.2013;

- Comune di Chiaramonti: Ordinanza n. 359/14 del 15.07.2013;

- Comune di Illorai: Ordinanza n. 360/15 del 15.07.2013;

- Comune di Cagliari: Ordinanza n. 361/13 del 15.07.2013;

- Comune di Ballao: Ordinanza n. 362/17 del 15.07.2013;

- Comune di S. Teodoro: Ordinanza n. 363/18 del 15.07.2013;

- Comune di Loiri Porto S. Paolo: Ordinanza n. 364/19 del 15.07.2013;

- Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale: Ordinanza n. 362/20 del 15.07.2013;

- Comune di Posada: Ordinanza n. 366/21 del 15.07.2013;

- Comune di Gairo: Ordinanza n. 358/13 del 15.07.2013;

- Comune di Muros: Ordinanza n. 389/22 del 19.07.2013.

- Comune di Padru: Ordinanza n. 427/24 dell'8.08.2013.

- Comune di Siniscola: Ordinanza n. 586/26 del 25.10.2013;

- Comune di Sorso: Ordinanza n. 715/30 del 29.11.2013;

- Comune di Orosei: Ordinanza n. 146/7 del 28.02.2014.

## 6. SOTTOSCRIZIONI DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 31.12.2010.

### *6.1. Sottoscrizione del primo Accordo integrativo all'Accordo di programma 31.12.2010 del 31 ottobre 2013*

Come accennato nel capitolo precedente, il 31 ottobre del 2013 è stato sottoscritto l'Accordo integrativo all'Accordo di Programma 23.12.2010 tra il MATTM e la Regione Sardegna.

Oltre a rendere efficaci le modifiche sopraesposte, l'Accordo integrativo ha dato valenza autonoma ai precedenti sub interventi ossia ricompresi nello stesso intervento, attribuendo a ciascuno un proprio codice.

Inoltre, ha rimodulato l'intervento su Capoterra – CA006C/10, ove si è preso atto delle soluzioni interpretative prospettate da questo Ufficio riguardo l'esatta individuazione degli interventi (cfr paragrafo 4.6.1.) ma soprattutto, si è disposta la fuoriuscita dell'intervento "*Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte*" (CA006C/10-2,3)" dall'elenco degli interventi affidati alla competenza del Commissario.

Per l'effetto, questo intervento è stato affidato in via esclusiva all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici con conseguente cessazione di ogni attività di rendicontazione o di relazione in merito (art. 5 dell'Accordo).

Infine, va detto che -a fronte dell'uscita della suddetta opera- è stato devoluto al Commissario Straordinario un ulteriore intervento nell'area di Capoterra del medesimo importo "*Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte*" - CA006C/10-4 di € 11.178.212,56, integralmente finanziato con risorse regionali.

### *6.2. Sottoscrizione del secondo Accordo integrativo all'Accordo di programma 31.12.2010 del 3 dicembre 2013*

Al primo atto integrativo si deve aggiungere il secondo, sottoscritto il 3 dicembre 2013 all'indomani della tragica alluvione che ha colpito numerose zone della Sardegna.

Per far fronte all'eccezionale emergenza, sono stati individuati due interventi da realizzare nei comuni di Olbia e di Bitti, stanziando € 5.998.000,00 a totale carico del MATTM, affidandone la realizzazione a questo Commissario.

Va rilevata la notevole genericità dei due interventi "*"OT017A/10 - interventi di mitigazione del rischio idraulico nella città di Olbia e nel Comune di Bitti"*, dovuta alla loro assoluta imprevedibilità che ha causato l'assenza di studi presupposti.

Il Commissario ha subito convocato due distinte riunioni con i Comuni di Olbia e di Bitti (avvenute, rispettivamente, il 10 e 12 febbraio 2014) con le quali si è stabilita la necessità che ogni decisione sulle soluzioni da adottare debba essere preceduta da uno studio idraulico generale che sia di fondamento anche all'eventuale perimetrazioni delle aree interessate ai fini del PAI (Piano di Assetto idrogeologico).

### *6.3. Piano d'interventi previsto dall'art. 1, comma 118, L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014)*

L'art. 1, comma 118 della L. 147/2013 prevede che *"Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali".....*"A tal fine possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, di cui al precedente periodo, e quelle di cui al comma 122, ad esclusione dei fondi provenienti dal bilancio della regione Sardegna".*

Quindi, il piano viene predisposto dalla Regione d'intesa con il Commissario Straordinario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma ossia entro il 31 gennaio 2014 e viene finanziato con gli interventi non programmati entro il 31.12.2013.

Il Commissario ha proposto con la nota Prot. n. 738 del 5.12.2013 e n. 785 del 30.12.2013 una nozione di *"programmazione"* che ha trovato l'assenso del MATTM e della Regione Sardegna.

Tali disponibilità sono state individuate sulla base del concetto di *"risorse non programmate e disponibili"*, enucleata da questo Ufficio con le note n. 785 del 30.12.2013 e n. 738 del 5.12.2013 di questo Ufficio, comprensiva degli atti di natura omologa.

Pertanto, si è arrivati ad un importo disponibile di € 2.980.000,18 è dato dagli interventi non ancora programmati o delle risorse resesi disponibili dopo l'avvenuta programmazione (nota Prot. n. 10 dell'8.01.2014).

In dettaglio:

| Codice intervento | Territorio comunale interessato | Importo disponibile | causale |
|---|---|---|---|
| CA008A/10-2 | Cagliari | 1,200,000.00 | Non programmato |
| OG009A/10-1 | Lanusei | 240,000.00 | In eccedenza dopo la programmazione |
| CI013A/10-1 | Carbonia | 260,477.22 | In eccedenza dopo la programmazione |
| I013A/10-2 | Iglesias | 217,904.00 | Non programmato |
| CI013A/10-3 | Sant'Anna Arresi | 217,904.00 | Non programmato |
| CI013A/10-4 | Perdaxius | 57,904.96 | In eccedenza dopo la programmazione |
| CI013A/10-5 | Nuxis | 217,905.00 | Non programmato |
| CI013A/10-6 | Villamassargia | 217,905.00 | Non programmato |
| CI013A/10-7 | Narcao | 350,000.00 | Non programmato |

A ciò va aggiunto che si è provveduto pure al completo definanziamento di un altro intervento localizzato nel Sulcis e solo parzialmente interessato dalla suddetta nota: *"CI013A/10-4 Perdaxius"* in quanto il termine ultimo entro cui avrebbe dovuto avviare il procedimento di perimetrazione PAI, previsto come condizione sospensiva dal suo Decreto di finanziamento, è inutilmente trascorso.

Dunque, il Commissario Straordinario, con nota Prot. n. 153 del 3 marzo 2014 ha comunicato l'ulteriore incremento dei fondi per il suddetto piano, pari a € 160.000,00 (160.000,00 dell'intervento di Perdaxius).

Pertanto, il finanziamento per il piano di cui al comma 118 ammonta ora a complessivi e 3.140.000,18.

In realtà, anche l'intervento CI013A/10-1 su Carbonia era sospensivamente condizionato alla perimetrazione che non è avvenuta nei termini, ma, dopo la richiesta di proroga del Comune di Carbonia, espressa con nota Prot. n. 7329 del 3 marzo 2014, questo Commissario ha ritenuto opportuno demandare ogni decisione al riguardo al futuro Commissario Straordinario

Infine, per completezza, va detto che il Commissario chiese ed ottenne il 20 gennaio 2014 un incontro con l'Amministrazione regionale per avviare la suddetta programmazione concertata.

A tutt'oggi, la Regione Sardegna non ha elaborato il piano in questione.

## 7. RAPPORTI CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE.

### *7.1. Potere di coordinamento e di controllo del Ministero dell'Ambiente*

L'art. 20, comma 7 della L. 28 gennaio 2009, n. 2 stabilisce che i Commissari Straordinari delegati per il dissesto idrogeologico dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui compete la nomina e la revoca ma sono sottoposti al potere di coordinamento e di controllo del MATTM (comma 7: *"Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri).*

Come accennato nei precedenti capitoli, il Commissario Straordinario ha numerose volte richiesto l'intervento del MATTM per dirimere le questioni sorte in occasione dell'attuazione degli interventi.

Come è intuibile, tale necessità si è resa impellente soprattutto in relazione all'assenza di una normativa al riguardo che avrebbe dovuto suggerire il MATTM a promulgare circolari in modo anche da uniformare la condotta dei vari Commissari.

Inoltre, sin dalla riunione del 9 novembre 2011 dinanzi all'allora Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Dr. Marco Lupo, numerosi Commissari avevano sollevato il problema dell'abbreviamento dei tempi delle procedure di VIA, la cui durata rendeva vana la celere realizzazione delle opere.

I promessi interventi normativi non hanno avuto seguito.

Anche quando è stato espressamente richiesto un parere preventivo sulla gestione del personale (si veda il problema della possibilità di conferire incarichi al personale utilizzato in regime di avvalimento), il MATTM non ha dato alcuna risposta.

Inoltre, non si può nemmeno sottacere che la richiesta convocazione del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'Accordo di Programma per avviare la modifica delle localizzazioni e descrizione degli interventi è stata soddisfatta solamente dopo 4 mesi dalla richiesta (nel marzo del 2013).

Inoltre, tra le possibili soluzioni giuridiche, il MATTM che presiedeva il Comitato ha imposto la via più farraginosa, non ritenendo sufficiente il proprio parere positivo, sebbene le modifiche richieste fossero tutte a macro territorio, finalità e saldo invariati, imponendo pure l'assenso del Gruppo Tecnico di Sorveglianza previsto dalla Deliberazione CIPE n. 8/20, nonostante le richieste non avessero ripercussioni di natura finanziaria.

Infine, ha pure aggiunto un ulteriore condizione (nemmeno prevista), stabilendo che le stesse divenissero efficaci solo dopo la sottoscrizione dell'Accordo integrativo del 31 ottobre 2013.

Chi scrive non può nemmeno non segnalare la mancata attuazione degli impegni assunti anche dall'allora Ministro Dott. Corrado Clini, che volle convocare personalmente tutti i Commissari il 9 agosto 2012, e rispondendo alle lamentele sollevate da tutti i Commissari, avente ad oggetto le medesime doglianze appena espresse, promise un radicale cambio di atteggiamento da parte del Ministero, individuando nell'Ispettorato generale della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche la struttura di riferimento che avrebbe dovuto coordinare e disciplinare in modo uniforme l'azione dei Commissari.

Il MATTM, facendo proprie le richieste di molti Commissari, con mail del 10 agosto 2012 chiese ad ogni Commissario non solo una breve relazione sul proprio operato ma anche suggerimenti in vista delle emanande *"linee guida"* che avrebbero dovuto uniformare l'attività dei Commissari. Dopo l'incontro presso il Ministero avvenuto il 30 agosto in presenza dell'Ispettore Generale, ove sono state illustrate le problematiche e le possibili opzioni risolutrici, anche in questo caso non sono seguiti segni tangibili, confermando lo stato inerte fino ad allora mostrato dal Ministero.

### *7.2. Ispezione Uver del 5/6 novembre 2013*

Quanto appena esposto è stato denunciato in occasione della verifica che l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) ha effettuato su alcuni interventi a campione nei giorni 5 e 6 novembre 2013, come previsto dalla Delibera CIPE n. 14/2013 "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo".

Gli interventi prescelti erano: OR007A/10 – Comune di Bosa *"interventi di mitigazione del*

*rischio idraulico della Città di Bosa - 2° stralcio - 1° lotto"* OT2A/10 - Comune di Budoni *"sistemazioni idrauliche a protezione dell'abitato - realizzazione delle opere di arginatura e di difesa spondale del rio Budoni"* - OT2A/10 Comune di Loiri Porto S. Paolo: *"interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Loiri Porto S. Paolo"* - NU005A/10 - Comune di Posada *"messa in sicurezza degli attraversamenti stradali sulla S.P. 24 in corrispondenza dei corsi d'acqua rio Paule Padru e rio Matta e Burdone"* - NU005A/10 - *"Comune di Torpè: "opere di sistemazione idraulica - adeguamento dell'argine sinistro da monte fino all'intersezione con la S.S. 131".*

Dietro loro richiesta, è stata predisposta la relazione Prot. n. 612 del 5.11.2013 che ha analizzato in modo dettagliato lo stato dell'arte.

Nel corso dell'incontro, sono stati esposti tutti gli ostacoli che hanno impedito la rapida realizzazione degli interventi e di ciò è stato dato atto nella relazione conclusiva e tra i quali hanno rivestito un peso significativo le carenze e la scarsa collaborazione mostrata dal MATTM.

La verifica ha dato esito complessivamente positivo ed è contenuta nel *"Rapporto finale Programma controlli sugli interventi finanziati dalla delibera CIPE 8/2012 "Frane e versanti" Prot. n. 1392-08 del 9.12.2013* (pagg. 24 e 26)".

In dettaglio, si sono condivise molte delle criticità lamentate nei precedenti capitoli, in maggior dettaglio, quali criticità di ordine generale per tutti i Commissari (pag. 3 del Rapporto finale):

- mancata attivazione, da parte del MATTM, dell'Assistenza tecnica prevista al punto 5.4 della Delibera 8/2012;
- vincoli del patto di stabilità che ha ostacolato il trasferimento delle risorse da parte delle Regioni;
- iniziale ritardo nell'attività dei Commissari per l'incertezza sulla possibilità di emanare provvedimenti di esecuzione degli interventi sulla base di soli atti di impegno da parte della Regioni ed in assenza delle relative disponibilità di cassa.

Inoltre, per quanto attiene in particolare il Commissario Straordinario per la Sardegna, è stato

rilevato che *"una potenziale fonte di criticità complessiva è insita nella imminente scadenza dell'incarico del Commissario prevista per marzo 2014. Le maggiori debolezze evidenziate in sede di verifica sono rappresentate dall'organizzazione della struttura commissariale che non consente di impegnare il Commissario nel ruolo di stazione appaltante*[5]*"* (pag. 26).

5 Così nel testo ma evidente frutto di erronea qualificazione della delega di funzione amministrativa, come ampiamente illustrato in occasione della verifica dei giorni 5 e 6 novembre (cfr Circolare Prot. n. 171 del 20.03.2013, a.2.1, pag. 30)

## 8. DATI RIASSUNTIVI

Le tabelle che seguono riassumono in modo sintetico i flussi finanziari di cassa in entrata e in uscita e lo stato dell'arte di tutti gli interventi.

### *8.1 Flussi finanziari*

*8.1.1 Flussi finanziari di cassa in entrata*

| ***Fonte*** | ***2011*** | ***1° sem. 2012*** | ***2° sem. 2012*** | ***1° sem. 2013*** | ***2° sem. 2013*** | ***2014*** | ***totale*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione Sardegna | 0,00 | 0,00 | 12.480.240,04 | 2.951.952,30 | 0,00 | 0,00 | 15.432.192,34 |
| MATTM | 3.361.084,71 | 0,00 | 9.199.392,51 | 0,00 | 5.998.000,00 | 0,00 | 18.558.477,22 |
| **Totale** | | | | | | | **33.990.669,56** |

*8.1.2. Flussi finanziari di cassa in uscita*

| ***2011*** | ***2012*** | ***2013*** | ***1° gennaio - 6 marzo 2014*** |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 244.708,57 | 121.471,09 | 28.427,19 |
| **Totale** | | | **394.636.85** |

### *8.2. Interventi affidati al Commissario Straordinario delegato al 6 marzo 2014*

| Codice intervento | CUP | Comune di ubicazione | Ente delegato |
|---|---|---|---|
| SS01A/10-1 | J53B10000830001 | Muros | Comune di Muros |
| OT002A/10-1 | J63B10000700001 | Ballao | Comune di Ballao |
| OT002A/10-2 | J83B10001050001 | Budoni | Comune di Budoni |
| OT002A/10-3 | J33B10000740001 | Loiri Porto S. Paolo | Comune di Loiri Porto S. Paolo |
| OT002A/10-4 | J93B10000750001 | Padru | Comune di Padru |
| OT002A/10-5 | J33B10000750001 | S. Teodoro | Comune di S. Teodoro |
| OT002A/10-6 | J43B10000660001 | Siniscola | Comune di Siniscola |
| NU003A/10-1 | J93B10000760001 | Orosei | Comune di Orosei |
| NU003A/10-2 | J63B10000720001 | Orosei | Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale |
| OG004C/10-1 | J63B10000690001 | Villagrande Strisaili | Comune di Villagrande Strisaili |
| OG004C/10-2 | E63B07000120001 | Villagrande Strisaili | Comune di Villagrande Strisaili |
| OG004C/10-3 | E63B07000110001 | Villagrande Strisaili | Comune di Villagrande Strisaili |
| OG004C/10-4 | E63B07000080001 | Villagrande Strisaili | Comune di Villagrande Strisaili |
| OG004C/10-5 | E63B07000100001 | Villagrande Strisaili | Comune di Villagrande Strisaili |
| OG004C/10-6 | E63B07000090001 | Villagrande Strisaili | Comune di Villagrande Strisaili |
| OG004C/10-7 | E63B07000130001 | Villagrande Strisaili | Comune di Villagrande Strisaili |
| NU005A/10-1 | J13B10000610001 | Posada | Comune di Posada |
| NU005A/10-2 | J43B10000670001 | Torpè | Consorzio di Bonifica Sardegna Centrale |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CA006C/10-1 | J43B10000650001 | Capoterra | Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale |
| CA006C/10-4 | E43B09000470009 | Capoterra | Assessorato reg.le Lavori Pubblici |
| CA006C/10-5 | da richiedere | Capoterra | A.n.a.s. Spa (cofinanziatore, da delegare) |
| CA006C/10-6 | E41B09000330002 | Capoterra | Assessorato reg.le Lavori Pubblici |
| OR007/A10-1 | J63B10000710001 | Bosa | Assessorato reg.le Lavori Pubblici |
| CA008A/10-1 | J23B10000730001 | Cagliari | Comune di Cagliari |
| OG009A/10-1 | J23B10000720001 | Lanusei | Comune di Lanusei |
| OG010A/10-1 | J73B10000430001 | Gairo | Comune di Gairo |
| NU011A/10-1 | J13B10000600001 | Aritzo | Comune di Aritzo |
| NU012A/10-1 | J73B10000440001 | Belvì | Comune di Belvì |
| CI013A/10-1 | J84B10000570001 | Carbonia | Comune di Carbonia |
| CI013A/10-4 | J14B10000900001 | Perdaxius | Comune di Perdaxius |
| SS014A/10-1 | J23B10000710001 | Illorai | Comune di Illorai |
| NU015A/10-1 | J13B10000590001 | Tiana | Comune di Tiana |
| SS016A/10-1 | J53B10000820001 | Chiaramonti | Comune di Chiaramonti |
| SS017A/10-1 | J43B10000630001 | Sorso | Comune di Sorso |

### *8.3. Ammontare e fonti di finanziamento degli interventi affidati al Commissario Straordinario delegato al 6 marzo 2014*

| Codice intervento | Comune | Risorse regionali | Risorse MATTM (comprensive assegnazioni MATT in Delibera CIPE 8/20) | Risorse Delibera CIPE 8/20 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| SS01A/10-1 | Muros | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| OT002A/10-1 | Ballao | | | 750.000,00 | 750.000,00 |
| OT002A/10-2 | Budoni | | | 750.000,00 | 750.000,00 |
| OT002A/10-3 | Loiri Porto S. Paolo | | | 750.000,00 | 750.000,00 |
| OT002A/10-4 | Padru | | | 750.000,00 | 750.000,00 |
| OT002A/10-5 | S. Teodoro | | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| OT002A/10-6 | Siniscola | | | 750.000,00 | 750.000,00 |
| NU003A/10-1 | Orosei | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| NU003A/10-2 | Orosei | | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| OG004C/10-1 | Villagrande Strisaili | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| OG004C/10-2 | Villagrande Strisaili | 3.222.000,00 | | | 3.222.000,00 |
| OG004C/10-3 | Villagrande Strisaili | 1.692.000,00 | | | 1.692.000,00 |
| OG004C/10-4 | Villagrande Strisaili | 1.754.000,00 | | | 1.754.000,00 |
| OG004C/10-5 | Villagrande Strisaili | 564.000,00 | | | 564.000,00 |
| OG004C/10-6 | Villagrande Strisaili | 2.313.600,00 | | | 2.313.600,00 |
| OG004C/10-7 | Villagrande Strisaili | 872.400,00 | | | 872.400,00 |
| NU005A/10-1 | Posada | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| NU005A/10-2 | Torpè | | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| CA006C/10-1 | Capoterra | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *CA006C/10-2* | *Capoterra* | *11.178.212,56* | | | *11.178.212,56* |
| *CA006C/10-3* | *Capoterra* | *139.297,44* | | | *139.297,44* |
| CA006C/10-4 | Capoterra | 11.178.212,56 | | | 11.178.212,56 |
| CA006C/10-5 | Capoterra | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 |
| CA006C/10-6 | Capoterra | 6.250.000,00 | 2.500.000,00 | | 8.750.000,00 |
| OR007/A10-1 | Bosa | | 3.000.000,00 | | |
| CA008A/10-1 | Cagliari | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| *CA008A/10-2* | *Cagliari* | | | *1.200.000,00* | *1.200.000,00* |
| OG009A/10-1 | Lanusei | | 1.580.000,00 | | 1.580.000,00 |
| OG010A/10-1 | Gairo | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| NU011A/10-1 | Aritzo | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| NU012A/10-1 | Belvì | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| CI013A/10-1 | Carbonia | 560.477,22 | | | 560.477,22 |
| *CI013A/10-2* | *Iglesias* | | *217.903,95* | | *217.903,95* |
| *CI013A/10-3* | *Sant'Anna Arresi* | | *217.903,95* | | *217.903,95* |
| *CI013A/10-4* | *Perdaxius* | | *217.904,96* | | *217.904,96* |
| *CI013A/10-5* | *Nuxis* | | *217.904,96* | | *217.904,96* |
| *CI013A/10-6* | *Villamassargia* | | *217.904,96* | | *217.904,96* |
| *CI013A/10-7* | *Narcao* | | *350.000,00* | | *350.000,00* |
| SS014A/10-1 | Illorai | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| NU015A/10-1 | Tiana | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| SS016A/10-1 | Chiaramonti | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| SS017A/10-1 | Sorso | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| OT017A/10 | Olbia - Bitti | | 5.998.000,00 | | 5.998.000,00 |
| Totale importi storicamente assegnati al Commissario | | | | | 87.241.722.56 |
| Totale importi senza gli interventi CA006C/10-2 e /3 fuoriusciti ex Accordo 31.10.2013 | | | | | **75.924.212,56** |
| Importi definanziati e destinati alla Regione per il piano ex art. 1, comma 118, L. 147/13 | | | | | 3.140.000,18 |

***Legenda***

| | |
|---|---|
| Interventi fuoriusciti a seguito del 1° Accordo integrativo del 31.10.2013 | |
| Intervento assegnato a seguito del 2° Accordo integrativo del 3.12.2013 | |
| Interventi *interamente* deprogrammati i cui fondi sono stati destinati al piano ex art. 1, co. 118, L. 147/13 | |
| Interventi *parzialmente* deprogrammati i cui fondi sono stati destinati al piano ex art. 1, co. 118, L. 147/13 (OG009A/10-1- Lanusei: € 240.000,00 e CI013A/10-1 Carbonia: € 260.477,22) | |

## *8.4. Stato dell'arte al 6 marzo 2014*

| Codice | Comune | OGV | Uscite di cassa | Situazione attuale |
|---|---|---|---|---|
| SS01A/10-1 | Muros | 47.821,33 | 0,00 | Il progetto preliminare presentato è stato oggetto di osservazioni inoltrate il 23.01.2014 e si è in attesa della versione emendata |
| OT002A/10-1 | Ballao | 60.593,35 | 0,00 | Il progetto preliminare più volte |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | presentato è stato oggetto di osservazioni inoltrate da ultimo il 12.12.2013 e si è in attesa della versione emendata |
| OT002A/10-2 | Budoni | 12.772,00 | 0,00 | Il progetto preliminare presentato è stato stato oggetto di osservazioni inoltrate il 1.12.2013 e si è in attesa della versione emendata |
| OT002A/10-3 | Loiri Porto S. Paolo | 15.624,85 | 524,05 | Il progetto preliminare presentato è stato valutato favorevolmente il 4.11.2013 ma si è in attesa dei prescritti nulla osta per poter procedere alla sua approvazione |
| OT002A/10-4 | Padru | 45.161,23 | 0,00 | Si è in attesa della presentazione del progetto preliminare |
| OT002A/10-5 | San Teodoro | 0,00 | 0,00 | Il progetto preliminare presentato è stato valutato favorevolmente il 28.10.2013 ma si è in attesa dei prescritti nulla osta per poter procedere alla sua approvazione |
| OT002A/10-6 | Siniscola | 11.079,30 | 0,00 | Il progetto preliminare presentato è stato oggetto di osservazioni inoltrate da ultimo il 20.11.2013 e si è in attesa della versione emendata |
| OG004C/10-1 | Villagrande Strisaili | 0,00 | 0,00 | Adottata l'ordinanza di avvalimento nei confronti del Comune ed approvato il documento preliminare alla progettazione. Si attende l'affidamento del servizio di ingegneria da parte del Comune delegato, dopo i rilievi sollevati al precedente atto che ne ha comportato l'annullamento in autotutela |
| OG004C/10-2 | | 220.222,16 | 1.089,00 | Il RUP ha approvato in linea tecnica le progettazioni definitive, si è in attesa che vengano predisposti i progetti esecutivi da porre a base di gara. |
| OG004C/10-3 | | 132.752,10 | 1.089,00 | |
| OG004C/10-4 | | 166.851,10 | 0,00 | |
| OG004C/10-5 | | 59.007,96 | 488,00 | |
| OG004C/10-6 | | 170.421,49 | 488,00 | |
| OG004C/10-7 | | 106.614,52 | 67.258,96 | |
| NU003A/10-1 | Orosei | 0,00 | 0,00 | Stipulata la convenzione / delega ed adottata l'ordinanza di deroga per il ricorso all'appalto integrato. Si attende l'affidamento del servizio di ingegneria per la presentazione della progettazione preliminare da parte del Comune delegato |
| NU003A/10-2 | Orosei | 0,00 | 0,00 | Sospesa la sottoscrizione della convenzione su richiesta del Consorzio |
| NU005C/10-1 | Posada | 72.154,82 | 0,00 | E' stata richiesta il 20.11.2013 la revisione integrale del progetto preliminare presentato l'8.10.2013 e si è in attesa della versione emendata |
| NU005C/10-2 | Torpè | 35.433,68 | 35.433,68 | Si è in attesa della presentazione del progetto preliminare |
| CA006C/10-1 | Capoterra | 0,00 | 0,00 | Approvato il documento preliminare alla progettazione. E' stata sottoscritta la convenzione con l'ente delegato alla realizzazione, il Consorzio di Bonifica |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | della Sardegna Meridionale. |
| CA006C/10-4 | Capoterra | 0,00 | 0,00 | Approvato il documento preliminare alla progettazione. E' stata sottoscritta la convenzione con l'ente delegato alla realizzazione, l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e con il Servizio Espropriazioni della Presidenza della Regione, per i provvedimenti ablatori. |
| CA006C/10-5 | Capoterra | 0,00 | 0,00 | Intervento da attuare in cofinanziamento con l'Anas, si attende che quest'ultimo presenti il DPP. |
| CA006C/10-6 | Capoterra | 0,00 | 0,00 | Approvato il documento preliminare alla progettazione. E' stata sottoscritta la convenzione con l'ente delegato alla realizzazione, l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e con il Servizio Espropriazioni della Presidenza della Regione, per i provvedimenti ablatori. |
| OR007A/10-1 | Bosa | 0,00 | 0,00 | Approvato il documento preliminare alla progettazione. E' stata sottoscritta la convenzione con l'ente delegato alla realizzazione, l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e con il Servizio Espropriazioni della Presidenza della Regione, per i provvedimenti ablatori. |
| CA008A/10-1 | Cagliari | 0,00 | 0,00 | Il progetto definitivo, che comprende anche la documentazione inerente il preliminare, ha ottenuto il prescritto nulla osta ed è stato validato dal RUP ma il Commissario ha eccepito alcuni vizi di illegittimità in ordine a tale validazione e si attende la replica del RUP |
| OG009A/10-1 | Lanusei | 78.228,72 | 1.089,00 | Ricevuto il progetto preliminare il 7.11.2013 ed è in corso la sua istruttoria |
| OG010A/10-1 | Gairo | 39.595,81 | 0,00 | Richiesti adeguamenti e integrazioni il 23.01.2014 al progetto preliminare presentato il 15.10.2013 e si è in attesa della versione emendata |
| NU011A/10-1 | Aritzo | 72.142,58 | 0,00 | Affidato il servizio di ingegneria, si è in attesa della prima presentazione del progetto preliminare |
| NU012A/10-1 | Belvì | 0,00 | 0,00 | E' stata richiesta l'11.07.2013 la revisione integrale del progetto preliminare presentato il 14.05.2013 e si è in attesa della versione emendata |
| CI013A/10-1 | Carbonia | 0,00 | 0,00 | Approvata con decreto commissariale la proposta ma si è in attesa della perimetrazione PAI dell'area di ubicazione a cui l'approvazione è sospensivamente condizionata |
| *CI013A/10-2* | *Iglesias* | - | - | *Deprogrammati* |
| *CI013A/10-3* | *Sant'Anna Arresi* | - | - | |
| *CI013A/10-4* | *Perdaxius* | - | - | |
| *CI013A/10-5* | *Nuxis* | - | - | |
| *CI013A/10-6* | *Villamassargia* | - | - | |
| *CI013A/10-7* | *Narcao* | - | - | |
| SS014A/10-1 | Illorai | 65.306,12 | 17.486,92 | Ricevuto il progetto preliminare |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | l'8.10.2013. Inviate osservazioni il 11.11.2013, trasmesse le richieste integrazioni il 19.11.2013 ed è in corso la sua istruttoria |
| NU015A/10-1 | Tiana | 47.365,16 | 0,00 | Ricevuto il progetto preliminare il 7.05.2013. Inviate osservazioni l'11.07.2013, trasmesse le richieste integrazioni poi oggetto di ulteriori osservazioni, inviate ultime osservazioni il 16.12.2013. La versione emendata è stata inoltrata il 6.02.2013 e si è in attesa della valutazione. |
| SS016A/10-1 | Chiaramonti | 48.861,33 | 14.645,46 | Ricevuto il progetto preliminare l'11.01.2013. Inviate osservazioni il 4.02.2013, trasmesse le richieste integrazioni e quindi parere favorevole in via ufficiosa del 5.09.2013. Nulla osta acquisiti, il RUP -non appena avrà sottoscritto la polizza fideiussoria- invierà il verbale di verifica e di validazione del progetto preliminare |
| SS017A/10-1 | Sorso | 0,00 | 0,00 | Si è in attesa di ricevere le proposte progettuali |
| OT017A/10-1 | Olbia - Bitti | 0,00 | 0,00 | Sono state svolte riunioni preliminari |
| Spese ufficio | | | 255.044,78 | |
| **TOTALE** | | **1.341.158,51** | **394.636,85** | |

### *8.5. Elenco cronologico delle ordinanze di deroga emesse al 6 marzo 2014*

| Codice intervento | Comune di ubicazione | Ente delegato | Num. | data | deroga | destinatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS01A/10-1 | Muros | Comune di Muros | 389/22 | 19.07.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Comune di Muros |
| OT002A/10-1 | Ballao | Comune di Ballao | 362/17 | 15.07.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Comune di Ballao |
| OT002A/10-3 | Loiri Porto S. Paolo | Comune di Loiri Porto S. Paolo | 364/19 | 15.07.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Comune di Loiri Porto S. Paolo |
| OT002A/10-4 | Padru | Comune di Padru | 427/24 | 8.08.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Comune di Padru |
| OT002A/10-5 | S. Teodoro | Comune di S. Teodoro | 363/18 | 15.07.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Comune di S. Teodoro |
| OT002A/10-6 | Siniscola | Comune di | 586/26 | 25.10.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., | Comune di |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Siniscola | | | lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Siniscola |
| NU003A/10-1 | Orosei | Comune di Orosei | 146/7 | 28.02.2014 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Comune di Orosei |
| NU003A/10-2 | Orosei | Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale | 362/20 | 15.07.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale |
| NU005A/10-1 | Posada | Comune di Posada | 366/21 | 15.07.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Comune di Posada |
| CA006C/10-4 | Capoterra | Assessorato reg.le Lavori Pubblici | 85/5 | 6.02.2014 | art. 6, co. 8 D.P.R. n. 327/2001 | Servizio Reg. delle Espropriazioni |
| CA006C/10-2 | Capoterra | Assessorato reg.le Lavori Pubblici | 4 | 17.10.2011 | art. 53, co. 2, lett. c) e art. 70, co. 6, D.lgs. 163/2006 | Assessorato reg.le Lavori Pubblici |
| CA006C/10-6 | Capoterra | Assessorato reg.le Lavori Pubblici | 84/4 | 6.02.2014 | art. 6, co. 8 D.P.R. n. 327/2001 | Servizio Regionale delle Espropriazioni |
| OR007/A10-1 | Bosa | Assessorato reg.le Lavori Pubblici | 317/7 | 20.06.2013 | art. 6, co. 8 D.P.R. n. 327/2001 | Servizio Regionale delle Espropriazioni |
| CA008A/10-1 | Cagliari | Comune di Cagliari | 361/13 | 15.07.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Comune di Cagliari |
| OG009A/10-1 | Lanusei | Comune di Lanusei | 357/12 | 15.07.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Comune di Lanusei |
| OG010A/10-1 | Gairo | Comune di Gairo | 358/13 | 15.07.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Comune di Gairo |
| NU011A/10-1 | Aritzo | Comune di Aritzo | 355/10 | 15.07.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Comune di Aritzo |
| NU012A/10-1 | Belvì | Comune di Belvì | 354/9 | 15.07.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Comune di Belvì |
| SS014A/10-1 | Illorai | Comune di Illorai | 360/15 | 15.07.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., | Comune di |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Illorai |
| NU015A/10-1 | Tiana | Comune di Tiana | 356/11 | 15.07.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Comune di Tiana |
| SS016A/10-1 | Chiaramonti | Comune di Chiaramonti | 359/14 | 15.07.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | Comune di Chiaramonti |
| SS017A/10-1 | Sorso | Comune di Sorso | 715/30 | 29.11.2013 | Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006 | |

## 9. CONCLUSIONI

Come già esposto nella parte introduttiva, questa Relazione è prevista dall'art. 2, comma 3 del DPCM di nomina 21 gennaio 2011.

Lo scrivente Commissario non ha inteso limitarsi a stilare un mero elenco didascalico delle attività svolte, corredato dai dati contabili generati durante la sua gestione, ma ha cercato di illustrare anche le ragioni sottostanti che hanno indotto determinate scelte manageriali da lui compiute, unitamente al contesto relazionale tra le Amministrazioni in cui ha operato, dalla data della sua nomina fino alla cessazione del suo incarico.

**Il Commissario Straordinario Delegato**
Efisio Orrù

Funz. Amm.
Avv. Sergio Isola

PROF. ING. PIER GINO MEGALE
ASSOCIATO NELL'UNIVERSITÀ DI PISA

Firenze, lì 8 settembre 2014
*via pec*

On. Sig. Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
*per tramite del Capo di gabinetto*
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

*e p.c.* Presidente della Regione Toscana
Commissario straordinario delegato.
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Accordo di programma MATTM-Regione Toscana per la mitigazione del rischio idrogeologico.
DPCM 10.12.2010, art. 2, comma 3.
***Relazione finale sulle attività commissariali per il Parlamento.***

Il DPCM di nomina richiamato in oggetto prescrive che il commissario straordinario delegato presenti al Parlamento annualmente e *al termine dell'incarico* una relazione sulla propria attività per tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con la suddetta relazione, allegata alla presente nota, ritengo di aver adempiuto ai doveri del mandato.

Prof. Ing. Pier Gino Megale

All. Relazione finale al 25 giugno 2014

DIPARTIMENTO IN SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AGRO-AMBIENTALI - VIA DEL BORGHETTO, 80 - 56124 PISA
LABORATORIO NAZIONALE DELL'IRRIGAZIONE - VIA DELLA BIGATTIERA, 5 - 56010 SAN PIERO A GRADO (PISA) - TEL. 050 221 0581 - FAX 050 221 0584
PRIVATO - VIA ENRICO TOTI, 14 - 57128 LIVORNO - CEL 335 455 685 - E.MAIL pgmegale@ lni.unipi.it

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# Relazione finale al 25 giugno 2014

Relazione sulle attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10.12.2010

30/08/2014
Prot. n. 1521 (ex commissario)
Commissario Straordinario Delegato
**Prof. Ing. Pier Gino Megale**
***REGIONE TOSCANA***

*L'incarico di commissario è cessato il 25 giugno 2014 con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.*

*La presente relazione associa la relazione del 2° trimestre 2014 e la relazione di fine incarico.*

*PREAMBOLO*

*Oltre tre anni di attività inducono a dare un giudizio tutto sommato positivo dell'esperienza commissariale fatta nella realtà Toscana. Il meccanismo dell'avvalimento dei soggetti competenti in via ordinaria, quando non si rivelino eccessivamente impreparati o inefficienti, è di norma preferibile ad altre forme operative, in virtù della loro preventiva conoscenza degli interventi, della confidenza col territorio, della dimestichezza con le procedure di approvazione dei progetti e di conduzione dei lavori. Questo meccanismo assoggetta l'attività del commissario ai tempi di attuazione e ai procedimenti degli enti avvalsi, non sempre snelli quanto potrebbero e tanto più pesanti e rigidi, quanto maggiore è la dimensione dell'ente in avvalimento. Ciononostante l'esperienza indica che la presenza del commissario produce qualche beneficio.*

1. Rapidità decisionale. *Il commissario garantisce ai responsabili del procedimento interlocuzione diretta e tempestiva, presenza e agilità nella soluzione dei problemi.*
2. Alleggerimento dei vincoli del patto di stabilità. *Una volta versati nella contabilità speciale i finanziamenti sono gestiti in regime di cassa direttamente dal commissario senza coinvolgere il bilancio dell'ente che opera in avvalimento.*
3. Cantierabilità. *Chi ha dimestichezza con i lavori pubblici sa che senza la disponibilità del finanziamento il progetto cantierabile, cioè pronto per avviare le procedure di appalto, è un'entità mitologica. La disponibilità complessiva delle risorse permette di destinarne parte alla redazione dei progetti, senza impegnare l'intero finanziamento destinato all'intervento.*
4. Flessibilità d'impiego dei finanziamenti. *Facendo capo a un unico soggetto attuatore, le risorse disponibili possono essere destinate di volta in volta agli interventi che diventano cantierabili, senza vincolarle preventivamente a favore di soggetti beneficiari meno solerti di altri nell'attuazione degli interventi e quindi nell'impiego delle risorse.*
5. Elasticità nella gestione degli imprevisti. *Specialmente negli interventi di consolidamento di frane, ma non soltanto, non si possono escludere aggravamenti in corso d'opera che diano luogo a varianti di entità tale da superare l'importo stanziato per l'intervento. In tal caso il commissario può intervenire tempestivamente, avendo competenza sull'intero finanziamento, attingendo le somme aggiuntive necessarie dalle economie di altri lavori. La rigida ripartizione delle risorse legata alla procedura ordinaria porta necessariamente alla sospensione delle attività in attesa del finanziamento integrativo.*
6. Efficienza economica. *Pur riconoscendo sistematicamente al responsabile del procedimento la disponibilità del 5% dell'importo contrattuale per intervenire tempestivamente in caso di modesti imprevisti, tutte le economie provenienti dal quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione restano nella competenza del commissario, evitando così che possano essere utilizzate anche soltanto in parte per lavori integrativi non sempre indispensabili.*
7. Rapidità dei pagamenti. *Tutti i pagamenti sono effettuati direttamente dal commissario con una procedura snella che non impegna gli uffici amministrativi e contabili degli enti avvalsi. Operando in regime di cassa la copertura non può che essere certa e l'accreditamento avviene in meno di 10-15 giorni dal ricevimento delle fatture, se regolarmente accompagnate dai documenti di rito. I benefici di questa tempestività sono duplici:*
    a. *riduzione del contenzioso durante i lavori, in quanto l'opportunità di incassi regolari e celeri sconsiglia l'appaltatore a porre riserve ingiustificate;*
    b. *legittimo sostegno alle imprese in un momento di forte difficoltà economica.*
8. Impulso e stimolo. *Il commissario, in quanto diretto responsabile dell'attuazione degli interventi, esercita ogni attività di impulso, stimolo e controllo per rendere più dinamica, o meno lenta, l'attività degli enti in avvalimento, ricorrendo laddove necessario alla loro sostituzione o, se del caso, all'impegno diretto.*
9. Garanzia della regolarità delle procedure. *Non sempre, specialmente nel caso delle amministrazioni più piccole, che però in genere sono le più dinamiche e plasmabili, sono rispettate tutte le disposizioni che regolano appalti e contratti. Tramite il supporto che fornisce agli*

*enti avvalsi e soprattutto ai responsabili del procedimento, il commissario impone il rispetto della regolarità degli atti e delle procedure.*

*Al termine dell'incarico gli interventi da effettuare nell'ambito dell'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, come modificato e integrato dai successivi atti integrativi, conta 90 interventi o lotti, per un finanziamento complessivo previsto di 118.682.711,00 euro.*

*Si aggiungono a questi, 10 interventi, per un totale di 6.100.000,00 euro, trasferiti alla fase programmatica con Atto integrativo del 3 agosto 2011 a causa della riduzione del finanziamento statale. In origine gli interventi sarebbero stati 12, ma due di questi, per un importo complessivo di 600.000,00 euro, sono stati recuperati alla fase attuativa, rimodulando l'importo di un terzo intervento ad essi strettamente collegato.*

*41 dei 90 interventi sopra richiamati, dell'importo complessivo di 20.100.000,00 euro, in virtù del Secondo atto integrativo del 9 novembre 2012, sono stati finanziati direttamente dalla Regione Toscana tramite ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura), assegnando direttamente agli enti competenti in via ordinaria i fondi FAS destinati all'Accordo di programma. In conclusione gli interventi affidati in attuazione direttamente al commissario mediante la contabilità speciale sono 49 per un importo complessivo di 98.582.711,00 euro.*

*Tre anni e mezzo di attività sono documentati da 40 ordinanze, 21 convenzioni, 401 decreti e da 1521 documenti assunti al protocollo.*

*Su 34 interventi appaltati, in corso o ultimati, ad oggi* ***non si sono verificati ricorsi in fase di gara, né si sono registrate riserve in contabilità.***

*Le* ***economie*** *relative agli interventi ultimati, in corso e aggiudicati, il cui importo complessivo di 41,4 milioni di euro rappresenta il 35% del programma,* ***ammontano a circa 7,1 milioni di euro*** *al netto delle varianti in corso d'opera già finanziate; ciò lascia presagire che col procedere dell'attuazione dell'Accordo di programma non solo sarà possibile finanziare gli interventi della fase programmatica, ma anche realizzare interventi del tutto nuovi.*

*Mi sia consentito, anche in questa sede, ringraziare l'Autorità di bacino del fiume Arno, che mi ha ospitato, e il personale, della stessa Autorità e non, che ha collaborato con lealtà, entusiasmo e generosità, rendendo piacevole, oltre che possibile, lo svolgimento del mandato. Ringrazio anche i responsabili del procedimento e gli enti in avvalimento che hanno saputo adeguare il loro ruolo e integrarsi, a volte a fatica, nella struttura commissariale. In fine desidero ringraziare tutti coloro che hanno voluto manifestare il loro compiacimento per il lavoro svolto, attribuendo al nostro ufficio presenza, tempestività, flessibilità, responsabilità e, apprezzatissimo, dinamismo nei pagamenti.*

## 1. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

**Pier Gino MEGALE**

*e. mail: pgmegale@lni.unipi.it*
*www.adbarno.it/commissario/*
*tel.: 335 455685*

Nato a Pisa, 1946.
Ingegnere civile, sez. idraulica.
Professore associato di Idraulica agraria nell'Università di Pisa.
Membro esperto nel *Comitato tecnico* dell'Autorità di bacino del fiume Arno.
Già membro della *Segreteria tecnica* della Direzione generale per la qualità della vita e successivamente della *Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali* (COVIS) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## 2. LA MISSIONE

Nell'ambito dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico di cui all'art. 2, comma 240, della Legge 191 del 2009 (Finanziaria 2010), il commissario straordinario delegato attua gli interventi di difesa del suolo individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta della regione, sentiti le autorità di bacino di rilievo nazionale e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. ***Non compete quindi al commissario né l'individuazione degli interventi, né la destinazione delle risorse.***

Non compete al commissario straordinario delegato la gestione degli stati di emergenza, affidati a commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile.

A compimento dell'***Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico***, sottoscritto in data 3 novembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, il commissario straordinario delegato *attua* gli interventi, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi.

Per l'espletamento dei propri compiti il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, *i poteri, anche sostitutivi*, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario ***provvede in deroga*** *ad ogni disposizione vigente* e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi il commissario è autorizzato ad *avvalersi* degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi.

I provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare *oneri privi di copertura finanziaria* e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

## 3. LA CONTABILITÀ SPECIALE

Quale strumento gestionale per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse di più amministrazioni, enti ed organismi pubblici può essere adottata una contabilità speciale, intestata al *funzionario responsabile*, costituita dalle somme versate in tesoreria dalle amministrazioni firmatarie dell'accordo per formare fondi necessari per sua attuazione. Nella fattispecie la contabilità speciale è stata aperta a nome del commissario straordinario delegato.

Malgrado il diverso punto di vista della *Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale* del MiSE, è convincimento dello scrivente che la gestione della contabilità speciale debba avvenire in regime di cassa, anche alla luce del parere della Ragioneria generale dello Stato, secondo il quale per la stipula di contratti i commissari *"hanno a disposizione le risorse effettivamente trasferite nella contabilità speciale, che rappresentano, quindi, la copertura finanziaria al momento disponibile dell'opera delegata"*. Ciò impedisce al commissario di assumere "impegni" di spesa senza avere in cassa la somma corrispondente, ovvero aver ricevuto dai sottoscrittori dell'accordo di programma le risorse necessarie per la sua attuazione.

## 4. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

| | | |
|---|---|---|
| ***Decreto nomina del Commissario*** | | ***DPCM 10 dicembre 2010*** |
| ***Data sottoscrizione Accordo*** | | ***3 novembre 2010*** |
| ***Importo complessivo dell'Accordo*** | | ***€ 126.573.395,00*** |
| ***Data sottoscrizione 1° Accordo integrativo*** | | ***3 agosto 2011*** |
| ***Importo complessivo rimodulato a seguito del 1° Accordo integrativo*** | | ***€ 119.873.395,00*** |
| ***Data sottoscrizione 2° Accordo integrativo*** | | ***9 novembre 2012*** |
| ***Importo complessivo a seguito del 2° Accordo integrativo*** | | ***€ 118.682.711,00*** |
| ***di cui: MATTM*** | | ***€ 60.300.000,00*** |
| ***Regione Toscana*** | | ***€ 58.382.711,00*** |
| ***Importo programmato per il periodo(1):*** | ***- 2011*** | ***€ 55.414.495,00*** |
| | ***- 2012*** | ***€ 46.619.200,00*** |
| | ***- 2013*** | ***€ 17.840.000,00*** |
| ***Risorse trasferite alla contabilità speciale:*** | ***- 2011(2)*** | ***€ 25.200.000,00*** |
| | ***- 2012(3)*** | ***€ 12.538.461,54*** |
| | ***- 2013(4)*** | ***€ 14.958.346,07*** |
| ***Risorse impegnate(5):*** | ***- 2011*** | ***€ 24.470.265,77*** |
| | ***- 2012*** | ***€ 687.997,16*** |
| | ***- 2013*** | ***€ 13.038.898,44*** |
| | ***- 2014(6)*** | ***€ 12.579.613,53*** |
| ***Obbligazioni giuridicamente vincolanti(7):*** | ***- 2011*** | ***€ 512.013,29*** |
| | ***- 2012*** | ***€ 16.435.689,47*** |
| | ***- 2013*** | ***€ 5.682.453,71*** |
| | ***- 2014*** | ***€ 6.223.797,51*** |
| ***Importo pagato nel periodo:*** | ***- 2011*** | ***€ 478.617,75*** |
| | ***- 2012*** | ***€ 7.953.263,81*** |
| | ***- 2013*** | ***€ 4.672.275,47*** |
| | ***- 2014*** | ***€ 6.377.630,69*** |

(1) Da cronoprogramma, art. 3, DPCM 10.12.2010 (nomina), relativo all'importo previsto dall'Accordo di programma.
(2) 18.000.000,00 € in maggio, 7.200.000,00 € in novembre.
(3) 1.038.461,54 € in settembre, 11.500.000,00 € in dicembre.
(4) 2.000.000,00 € in maggio, 5.582.711,00 € in luglio, 1.661.538,46 € in settembre, 5.714.096,61 € in novembre.
(5) Riservate in contabilità speciale a seguito di atti del commissario.
(6) 1° semestre.
(7) Contratti e analoghi per lavori e servizi

## 5. CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Le tabelle che seguono forniscono un quadro sintetico della situazione toscana.

| ***Regione Toscana*** | | |
|---|---|---|
| ***Superficie*** | ***km²*** | ***22 994*** |
| ***Comuni*** | ***n*** | ***287*** |
| ***Abitanti*** | ***n*** | ***3 745 786*** |

| ***Ripartizione geografica del territorio*** | | |
|---|---|---|
| ***Tipologia*** | ***Toscana*** | ***Italia*** |
| ***Territorio montano*** | ***25,1%*** | ***35,2%*** |
| ***Territorio collinare*** | ***66,5%*** | ***41,6%*** |
| ***Territorio di pianura*** | ***8,4%*** | ***23,2%*** |

| ***Rischio idraulico*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Comuni soggetti*** | ***n*** | ***263*** | ***92%*** |
| ***Superficie totale soggetta*** | ***km²*** | ***2 530*** | ***11%*** |
| ***Superficie totale soggetta a rischio idraulico molto elevato*** | ***km²*** | ***973*** | ***4,2%*** |

Legambiente, Protezione civile, Regione Toscana, ARPAT

Per quanto non abbia un significato diretto, si deve rilevare che la superficie soggetta ad allagamenti supera l'intera superficie di pianura.

| ***Rischio da frana*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Numero dei fenomeni franosi*** *(ISPRA 2009)* | ***n*** | ***39 517*** | |
| ***Comuni soggetti*** | ***n*** | ***249*** | ***87%*** |
| ***Superficie totale soggetta*** | ***km²*** | ***1 464*** | ***6,4%*** |

Legambiente, Protezione civile, Regione Toscana, ISPRA

| ***Danni provocati dalle frane*** | | |
|---|---|---|
| ***Eventi con danni segnalati*** | ***n*** | ***3 919*** |
| ***Infrastrutture e trasporti*** | | ***48,9%*** |
| ***Nuclei abitati e case sparse*** | | ***18,7%*** |
| ***Corsi d'acqua*** | | ***21,0%*** |

Elaborazione CRESME su dati ISPRA (censimento frane 2007)

A fronte di un territorio pari al 7,6% di quello nazionale, in Toscana le aree in frana rappresentano l'8% del dato complessivo, anche se con un indice di franosità (6,4%) leggermente inferiore a quello medio nazionale pari a 6,9%. Circa la metà delle infrastrutture è minacciata da fenomeni

franosi. Un quinto delle frane incombe su corsi d'acqua, minacciando così di innescare anche fenomeni di straripamento.

Complessivamente un cittadino su otto vive in un'area soggetta a elevata criticità idrogeologica. Considerato che il costo aggiornato dei danni prodotti in Italia dal dissesto idrogeologico nel periodo 1944-2012 è stato valutato in 900 milioni di euro all'anno, l'orine di grandezza per la quota toscana può essere indicato in quasi *70 milioni* di euro all'anno.

| ***Elevata criticità idrogeologica - 2011*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Comuni soggetti*** | ***n*** | ***97,6%*** | ***280*** |
| ***Superficie totale soggetta*** | ***km²*** | ***11,1%*** | ***2 542*** |
| ***Popolazione residente*** | ***n*** | ***12,8%*** | ***479 162*** |
| ***Famiglie residenti*** | ***n*** | ***12,8%*** | ***206 394*** |
| ***Patrimonio edilizio sottoposto*** | ***n*** | ***Abitazioni*** | ***229 701*** |
| | ***n*** | ***Edifici res.*** | ***92 347*** |
| | ***n*** | ***Non res.*** | ***12 974*** |

Elaborazioni CRESME su dati ISTAT e MATTM

| ***Erosine costiera*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Sviluppo costiero*** | ***km*** | ***Italia*** | ***7 911*** | ***Toscana*** | ***582*** |
| ***Costa rocciosa*** | ***km*** | ***4 138*** | ***52%*** | ***366*** | ***63%*** |
| ***Costa armata*** | ***km*** | ***592*** | ***8%*** | ***16*** | ***3%*** |
| ***Spiagge*** | ***km*** | ***3 181*** | ***40%*** | ***200*** | ***34%*** |
| ***In erosione*** | ***km*** | | | ***72*** | ***36%*** |
| ***In ripascimento*** | ***km*** | | | ***128*** | ***64%*** |

ENEA

Non deve trarre in inganno il rapporto apparentemente favorevole tra spiagge in erosione e spiagge in ripascimento, poiché il fenomeno erosivo è molto più incisivo di quello di crescita, che spesso registra tassi di pochi centimetri all'anno. Una ricerca bibliografica, effettuata per conoscere la variazione complessiva della superficie costiera della Toscana, ha riproposto da varie fonti la cifra di *214 000 m²* come superficie perduta. Il dato fornisce la somma di fenomeni che si sono sviluppati in tempi e per lassi diversi, pertanto, pur confermando la *prevalenza dei fenomeni erosivi*, non consente di dare al bilancio un riferimento cronologico unico.

## 6. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

### *6.1. Ufficio del commissario e struttura operativa*

L'ufficio del commissario ha avuto sede presso l'*Autorità di bacino del fiume Arno*[1], in Firenze, di cui si è avvalso con apposita convenzione per il supporto tecnico, giuridico, amministrativo-contabile, e logistico. Buona parte della propria attività, comunque, è stata svolta dal commissario nel proprio ufficio dell'Università di Pisa, messogli a disposizione dal dipartimento di afferenza, dove sono stati conservati il protocollo e gli atti.

[1] Organismo misto stato-regione, il cui Comitato istituzionale è presieduto dal ministro dell'ambiente.

Del personale in servizio presso l'Autorità di bacino del fiume Arno, quello che ha affiancato all'attività di istituto quella per il commissario, *ha ricorso*, se necessario, al lavoro straordinario nei limiti fissati dal DPCM 20.07.2011 e *ha beneficiato* di una quota del 10% degli incentivi previsti dall'art. 92, comma 5, del D.lgs. n.163 del 2006, la cui ripartizione è stabilità dalla suddetta convenzione.

In particolare hanno fatto parte dell'ufficio del commissario:

- il *dirigente amministrativo* dell'Autorità di bacino del fiume Arno, che ha coordinato le attività dell'ufficio e provveduto agli adempimenti amministrativi e alla gestione della contabilità speciale;
- il *coordinatore dell'ufficio legislativo*, che ha fornito consulenza giuridica e attività di segreteria;
- un *funzionario tecnico ingegnere*, che ha seguito gli interventi a prevalente rilevanza idraulica;
- un *funzionario tecnico geologo*, che ha seguito gli interventi sulle frane;
- un *tecnico informatico*, che provveduto alla gestione del sito web.

Per gli aspetti legati agli appalti e ai contratti, l'ufficio si è avvalso della consulenza del responsabile del Servizio gestione gare di appalto della Provincia di Massa Carrara.

L'Autorità di bacino ha ospitato nel proprio spazio informatico il *sito web del commissario*, che ha dato notizie sull'Accordo di programma e sull'andamento della gestione commissariale. Il sito ha fornito inoltre informazioni, strumenti e recapiti utili ai responsabili del procedimento per rendere più agevole il loro compito. www.adbarno.it/commissario/

È stato fatto ampio ricorso a strumenti informatici e ad archivi condivisi, raccolti in un unico spazio accessibile per via telematica (VPN) a tutti gli operatori, indipendentemente dall'ubicazione del posto di lavoro.

### *6.2. Attuazione degli interventi*

Per l'attuazione degli interventi il commissario è ricorso all'istituto dell'*avvalimento*, utilizzando di preferenza i soggetti *competenti in via ordinaria*, pur conservando la titolarità e l'esercizio della propria funzione; ha approvato tutti gli atti che hanno prodotto spesa e ha provveduto direttamente ai pagamenti, con la snellezza e semplicità amministrativa tipica della contabilità speciale di cui era titolare. *Questa procedura ha inoltre affrancato la gestione dei finanziamenti dai vincoli del patto di stabilità interno.*

Il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 9 dell'Accordo di programma (ReNDiS) è stato effettuato direttamente dall'ufficio del commissario ed è stato aggiornato costantemente.

Nel 2013 al monitoraggio ReNDiS si è affiancato, per gli interventi finanziati con fondi CIPE, quello SGP, attuato in collaborazione con la Regione Toscana. Dopo notevoli difficoltà incontrate per l'aggiornamento a causa del cattivo funzionamento del sistema, alla fine del mandato pare che il sistema abbia registrato la situazione aggiornata.

### *6.3. Costi di gestione*

Il DPCM 20.07.2011 dava facoltà ai commissari di gravare sul quadro economico di ciascun intervento una somma non superiore all'1,5% dell'importo dell'intervento, per sostenere le spese legate all'espletamento del proprio incarico, senza incidere sulla quota a copertura dei compensi.

In relazione all'entità dell'Accordo di programma il costo della gestione commissariale, inclusi i compensi del commissario, era stato stimato a suo tempo nello 0,8% dell'importo complessivo degli interventi. Prudenzialmente sul quadro economico di ciascuno di essi è stata fatta gravare una quota dell'1%.

Dopo tre anni e mezzo di attività, l'incidenza dei costi della gestione commissariale, compresi i compensi del commissario, riferita all'importo dei soli interventi avviati sotto la diretta amministrazione del commissario (65.364.711,00 euro, esclusi quindi quelli gestiti tramite ARTEA, 20.100.000,00 euro) si conferma, con lo 0,81% dell'importo degli interventi, in linea con la previ-

sione. ***I soli costi dell'ufficio, missioni del commissario comprese, ammontano allo 0,11% dell'importo degli interventi avviati con un'incidenza di circa 1.750,00 euro al mese.***

Tale quota non tiene conto del rimborso del trattamento economico corrisposto al commissario dall'Università di Pisa, ai sensi dell'art. 17 del DL 195 del 2009. In attesa di sapere se il rimborso debba gravare, come gli altri costi di gestione, sulle risorse destinate all'attuazione dell'accordo di programma, una cifra pari al rimborso per gli anni 2010-2014 è stata accantonata dal commissario nella contabilità speciale.

## 7. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE. SALDO 33.215.019,88

| *Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Importo corrente** *(1° semestre 2014)* | **Importo cumulato** *(1° semestre 2014 + precedente periodo)* | **Speso** | **Residuo** |
| | | **37.914.096,61** | **11.877.233,14** | **26.036.863,47** |

| *Risorse economiche provenienti dalla Regione Toscana* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Importo corrente** *(1° semestre 2014)* | **Importo cumulato** *(1° semestre 2014 + precedente periodo)* | **Speso** | **Residuo** |
| | | **14.782.711,00** | **7.604.554,58** | **7.178.156,42** |

## 8. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ E RELATIVO STATO DELLA SPESA

| **Descrizione attività** | **Importo speso corrente** *(1° semestre 2014)* | **Importo speso cumulato** *(1° semestre 2014+ precedente periodo)* |
|---|---|---|
| *struttura commissariale compensi compresi* | **292.635,77** | **524.154,71** |
| *attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.* | **6.084.994,92** | **18.957.633,01** |



## 9. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

*Il Commissario straordinario delegato*

**COMMISSARIO DELEGATO:** **Prof. Ing. Pier Gino Megale** **D.P.C.M. del 10 dicembre 2010**

**Attuazione dell'accordo di programma del 3 novembre 2010 tra Ministero dell'Ambente e la Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico**

**RENDICONTO N.** 1 **Esercizio finanziario 2014** **al 30 giugno 2014**

**CS RISCHIO IDROGEOL TOSCANA**
**Contabilità speciale n. 5588 aperta il 28 aprile 2011**

| FONDI RICEVUTI<br>ENTRATE | |
|---|---|
| Giacenza di cassa al 01/01/2014 | € 39.592.650,57 |
| 1) Fondi Comunitari | € 0,00 |
| 2) Fondi Statali | € 0,00 |
| 3) Fondi Regionali | € 0,00 |
| 4) Fondi di Enti Locali | € 0,00 |
| 5) Tariffe e proventi per servizi | € 0,00 |
| 6) Accensione prestiti | € 0,00 |
| 7) Altro | € 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Totale al 30/06/2014** | € 39.592.650,57 |
| | |

| IMPORTI EROGATI<br>USCITE | |
|---|---|
| Tipologie di spesa: | |
| 1) Redditi da lavoro dipendente | 148.104,78 |
| 2) Consumi intermedi | 5.675,90 |
| 3) Interessi passivi | 0,00 |
| 4) Trasferimenti a Regioni | 34.998,46 |
| 5) Trasferimenti a Enti Locali | 8.875,63 |
| 6) Investimenti diretti | 5.989.935,70 |
| 7) Trasferimento in c/capitale | 0,00 |
| 8 ) Rimborso prestiti | 0,00 |
| 9) Versamenti erariali | 160.907,78 |
| 10) Versamenti previdenziali | 28.952,44 |
| 11) Altro | 180,00 |
| **Totale uscite** | 6.377.630,69 |
| 12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria | 0,00 |
| Disponibilità di cassa | 33.215.019,88 |
| **Totale a pareggio** | 39.592.650,57 |

Firenze, li .....

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI .....

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Ing. Pier Gino Megale)

## 10. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

### *10.1. 2° Atto integrativo all'accordo di programma*

Con l'applicazione del *secondo atto integrativo* all'Accordo di programma, sottoscritto in data *9 novembre 2012* e registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2013, fin dal 2012 gli interventi previsti dall'accordo risultano ripartiti in due categorie.

Una è composta da 41 interventi, dell'importo complessivo di 20.100.000,00 euro, finanziati con le risorse PAR-FAS destinate dalla regione al finanziamento dell'accordo. I suddetti interventi sono gestiti amministrativamente dalla Regione Toscana tramite ARTEA, secondo le procedure previste per i finanziamenti PAR-FAS, che prevedono che le risorse relative siano assegnate direttamente ai beneficiari nel ruolo di ente attuatore. Per tali interventi il commissario ha svolto attività di monitoraggio, vigilanza e impulso ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29.11.2008, n. 185, e s.m.i.

L'altra è composta dai rimanenti 49 interventi, dell'importo complessivo di 98.582.711,00 euro, alla cui attuazione ha provveduto il commissario straordinario delegato, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 30.12.2009, n. 195, e s.m.i. tramite contabilità speciale.

### *10.2. Modalità di attuazione degli interventi e descrizione delle attività*

Pare utile ricordare che l'attuazione di un intervento passa attraverso tre fasi:

- *la progettazione*, che culmina con l'approvazione del progetto, normalmente l'esecutivo, dopo aver raccolto tutti i pareri, prescrizioni e approvazioni richieste;
- *l'affidamento*, che si conclude col contratto d'appalto;
- *l'esecuzione* dei lavori e il loro collaudo.

Per redigere un progetto è sempre necessario disporre di adeguate risorse, perché, per quanto un'amministrazione possa essere dotata di una struttura operativa robusta, alcune attività come rilievi, sondaggi, indagini e prove e alcune prestazioni specialistiche debbono essere necessariamente affidate all'esterno. Laddove, poi, l'amministrazione non possieda le competenze necessarie, il contributo esterno diventa predominante. *Quindi anche la sola progettazione non può essere avviata senza un adeguato finanziamento*. Per questa ragione è assai raro che un'amministrazione si impegni nella progettazione esecutiva senza la certezza del finanziamento e *possa disporre di progetti "cantierabili" in attesa di essere finanziati*.

Il tempo per disporre di un progetto "cantierabile" dipende dall'entità delle attività propedeutiche, dalla complessità del progetto e dai tempi di approvazione, che per progetti di complessità ordinaria sono i più lunghi. A questi si aggiungono i tempi per l'affidamento delle prestazioni esterne. In pratica si oscilla complessivamente tra i 4 e gli 8 mesi.

I tempi minimi di appalto sono fissati dalla legge, ma nella pratica possono variare in funzione del numero dei concorrenti e dal criterio di aggiudicazione prescelto. Ottimisticamente possono essere valutati in non meno di 4, 5 mesi; nei casi più semplici ovvero di appalti inferiori al milione di euro, raramente si riesce a contenere i tempi entro 3 mesi. Quindi la firma del contratto di appalto, anche per lavori di modesta entità, non può avvenire prima di 7-*8 mesi* dall'inizio della progettazione, ma nei casi più articolati si può superare abbondantemente *l'anno*, sempre che siano disponibili le risorse necessarie.

Il tempo di esecuzione dei lavori dipende, ovviamente, dalla loro entità, salvo imprevisti.

Come accennato al punto 6.2 il commissario ha attuato gli interventi *avvalendosi* di preferenza e ove possibile dei *soggetti competenti in via ordinaria*. Questa scelta, condivisa fin dagli inizi con la Regione Toscana, avrebbe permesso di avviare più opere contemporaneamente, ripartendo gli interventi tra più soggetti diversi. Purtroppo il flusso finanziario insufficiente a garantire copertura a tutti gli interventi previsti dal cronoprogramma non lo ha permesso. Di tale circostanza, ai sensi dell'art. 3 del DPCM di nomina, è stata data formale comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota *3 marzo 2012, prot. n. 280/2012*.

L'avvalimento, disposto con *ordinanza* e perfezionato con apposita *convenzione* con l'ente avvalso, è stato disciplinato dal *Regolamento di avvalimento* approvato con decreto commissariale 21 novembre 2011, n. 5, e modificato e integrato con decreti 30 marzo 2012, n. 23, 5 luglio 2012, n. 50 e 29 ottobre 2012, n. 78. Il regolamento è stato adottato per definire il *ruolo* e gli *impegni* dell'ente avvalso, il processo di *realizzazione* degli interventi, i *limiti di spesa* per la progettazione e le attività tecniche, le procedure dei *pagamenti* e il *supporto* tecnico e amministrativo fornito dal commissario. Il quadro riassuntivo del processo di attuazione degli interventi è riportato in coda alla presente relazione.

Di norma l'avvalimento ha riguardato la *progettazione* e la *realizzazione* dell'intervento, compreso *l'appalto*. Tutti gli atti che hanno prodotto spesa sono stati approvati dal commissario che, assumendone così la titolarità, ha provveduto *direttamente* ai pagamenti.

Nella *prima fase* operativa della gestione commissariale, cioè a partire dall'accreditamento in contabilità speciale della prima tranche dei finanziamenti (maggio 2011), con l'ordinanza di avvalimento venivano accantonate *per intero* le risorse previste per ciascun intervento, avviando con residui di cassa, insufficienti a garantire anche la copertura dei lavori, i progetti di altri interventi in attesa di ulteriori trasferimenti.

Purtroppo l'incertezza sui tempi di trasferimento delle risorse, e non solo, ha rallentato l'attività di progettazione, per cui il proposito di disporre di progetti esecutivi all'atto dei successivi trasferimenti non è stato sempre rispettato. Ha contribuito anche il fatto che gli accrediti sono avvenuti senza alcun preavviso, cosa che ha impedito un minimo di programmazione.

A partire dal 2013 si è definitivamente consolidata la seguente prassi.

- L'ordinanza di avvalimento, ha individuato l'*ente avvalso*, nominato il *responsabile del procedimento* (RUP), approvato il *progetto* presentato dall'ente, generalmente il preliminare, e, sulla base del relativo quadro economico, ha accantonato e messo a disposizione *la somma necessaria per redigere il progetto esecutivo*, calcolata in base alla natura dei lavori e all'importo del finanziamento, secondo una sorta di tariffario appositamente concepito. Successivamente il commissario approvava i disciplinari e i contratti delle attività affidate all'esterno dell'ente, verificandone la congruenza con le previsioni di spesa e pagava le conseguenti fatture su proposta del RUP.
- Una volta verificato, validato e approvato in linea tecnica dall'ente in avvalimento, il commissario *approvava a sua volta il progetto esecutivo*, controllando che fosse coerente con l'intervento previsto dall'Accordo di programma e che fossero rispettati i limiti di spesa a esso assegnati.
- Soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo, in funzione delle disponibilità di cassa, il commissario *autorizzava l'avvio della gara di appalto* e accantonava le *somme necessarie* previste dal quadro economico.

Questa procedura ha reso più elastica la gestione dei finanziamenti e *ha messo in competizione gli enti avvalsi, in quanto le risorse disponibili sono state destinate agli interventi che per primi sono potuti andare in gara.* Questa sollecitazione è stata avvertita di più dalle amministrazioni comunali, più sensibili ai disagi del territorio, ma non sempre le amministrazioni in avvalimento si sono rivelate inclini a competere.

Conclusasi positivamente la procedura di gara, il commissario approvava il *contratto di appalto* e il *quadro economico rimodulato* a seguito dell'aggiudicazione, *pagava gli stati d'avanzamento* certificati dal RUP, approvava eventuali *varianti in corso d'opera*, nominava se necessario il collaudatore e approvava *il collaudo* o il certificato di regolare esecuzione.

*Rispetto al trasferimento delle risorse agli enti appaltatori, la gestione di una contabilità speciale ha il vantaggio già accennato in precedenza di non dover sottostare ai vincoli del patto di stabilità. In più il pagamento diretto delle spese da parte del commissario è molto rapido, non più di 15 giorni dal ricevimento della documentazione, cosa che ha spinto le imprese a una maggiore produttività e ha ridotto il contenzioso; ne sia prova il fatto che* ***ad oggi nessuna delle imprese appaltatrici ha posto riserve in contabilità****.*

La rapidità di pagamento, divulgata nel mondo delle imprese, tende a spuntare maggiori ribassi.

Si deve rilevare che non vi è alcun rapporto tra la natura o la dimensione dell'ente avvalso e l'efficienza operativa. Anzi molto spesso le amministrazioni più piccole sono più disponibili ad accettare l'avvalimento e si dimostrano più efficienti e dinamiche di quelle di maggiori dimensioni, appesantite da meccanismi burocratici articolati in compartimenti stagni.

Nella tabella che segue sono riportati, con riferimento alla data di stesura della presente relazione e limitatamente a quelli attuati dal commissario, il numero degli interventi affidati in avvalimento e il loro importo complessivo distinti per tipologia di ente avvalso.

| *Enti in avvalimento* | *n. interventi* | *importo complessivo* |
|---|---|---|
| *Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti* | *15* | *10.921.194,00* |
| *Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti* | *9* | *10.120.000,00* |
| *Unioni di comuni* | *3* | *570.000,00* |
| *Consorzi di bonifica* | *2* | *703.517,00* |
| *Province* | *16* | *41.550.000,00* |
| *Uffici del genio civile* | *2* | *1.500.000,00* |
| *Totale* | *47* | *65.364.711,00* |

Salta all'occhio lo scarso coinvolgimento degli Uffici regionali del genio civile, di cui ci si sarebbe aspettata una maggiore disponibilità proprio in relazione alla straordinarietà del Piano. C'è da dire, però, che le emergenze prodotte dalle alluvioni in Lunigiana, all'Isola d'Elba e nel grossetano hanno costretto gli apparati regionali a mobilitare tutte le risorse tecniche disponibili, con un impegno ancora in corso. Le ripetute emergenze della Lunigiana giustificano, anche se solo in parte, i forti ritardi nella stesura dei progetti degli interventi affidati alla Provincia di Massa Carrara.

Per far fronte almeno in parte a detti ritardi, nel giugno del 2013 è stato revocato l'avvalimento della Provincia di Massa Carrara per quattro interventi, assegnati ai comuni di Carrara e di Zeri e all'Unione dei Comuni della Lunigiana. In luglio del 2013 è stato revocato l'avvalimento del Consorzio del Padule di Fucecchio per l'intervento che gli era stato affidato, che è stato trasferito al Comune di Altopascio. La revoca è stata disposta su richiesta del consorzio, parte civile in una vicenda giudiziaria che ha riguardato anche detto intervento

### *10.3. Livello di attuazione globale degli interventi*

A seguito della suddivisione in lotti di alcuni interventi e dei nuovi accordi sanciti dal Secondo atto integrativo, il numero complessivo degli interventi al 30.06.2014 è *90*, di cui *41*, finanziati con fondi PAR-FAS, sono gestiti attraverso ARTEA. Come detto in precedenza, per essi il commissario esercita la funzione di impulso e controllo, ma non quella di soggetto attuatore che è affidata direttamente dalla regione agli enti appaltatori. Gli interventi attuati dal commissario tramite contabilità speciale sono quindi *49*.

| FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI | n. interventi giugno 2014 | n. interventi dicembre 2013 | n. interventi dicembre 2012 |
|---|---|---|---|
| Attuati tramite ARTEA | 41 | 41 | 42 |
| Attesa di avvio | 2 | 2 | 10 |
| In corso di progettazione, indagini comprese. | 7 | 12 | 21 |
| Progettazione ultimata | 1 | 1 | |
| In corso di appalto | 4 | 12 | 3 |
| Aggiudicati in attesa di consegna lavori | 2 | | |
| In esecuzione | 18 | 11 | 3 |
| Lavori ultimati (collaudati e non) | 15 | 12 | 7 |
| Totale interventi | 90 | 91 | 86 |




Gli importi indicati nel grafico precedente e in quelli che seguono fanno riferimento alle somme previste per ciascun intervento dall'Accordo di programma.

Le attività bloccate si riferiscono a interventi per i quali non si sono ancora verificate le condizioni per avviare la progettazione.

Il primo (intervento n.1) è quello indicato come *"Interventi per la sicurezza idraulica dei territori di fondovalle del fiume Arno"*. In pratica si tratta di un contributo all'Accordo di programma per la sicurezza dell'Arno del 18 febbraio 2005 tra MATTM e Regione Toscana (Accordo 200 milioni). Gli interventi da gestire tramite il commissario, devono essere individuati dal Comitato di controllo di tale accordo nell'ambito del relativo programma. L'articolazione degli interventi già programmati e la necessità di aggiornare la programmazione con nuovi interventi non ancora ben identificati, non ha ancora reso possibile definire la destinazione dei fondi.

Il secondo (intervento n.89) è quello di difesa dall'erosione marina dell'abitato di Marina di Massa. Per quanto si tratti di un lotto di completamento in fase di progettazione, la sua realizzazione è pregiudicata dal trovarsi in parte in un'area SIN ed è legata alla bonifica del sito. Il previsto passaggio del sito alla competenza regionale potrebbe sbloccare la situazione.




Il trasferimento degli interventi ad ARTEA è avvenuto a seguito di provvedimenti assunti alla fine del 2011 per i primi 17 e del 2012 per i restanti 25 (divenuti 24 per l'accorpamento di due lotti). L'attività degli interventi ARTEA 2011 ha avuto inizio soltanto nel 2012 e quella degli interventi ARTEA 2012 soltanto nel 2013. Mentre gli interventi attuati dal commissario sono modulati in base alla disponibilità di cassa, quelli gestiti tramite ARTEA sono totalmente finanziati.

Il grafico che segue mostra l'avanzamento degli interventi finanziati tramite ARTEA. Tale avanzamento è riportato nella successiva tabella insieme all'avanzamento complessivo di tutti gli interventi contemplati dall'Accordo di programma




| *FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI* | *n. interventi tramite ARTEA* | *n. interventi TOTALE* |
|---|---|---|
| *Attesa di avvio o in fase di progetto preliminare* | *0* | *2* |
| *In corso di progettazione, indagini comprese.* | *9* | *16* |
| *Progettazione ultimata* | *1* | *2* |
| *In corso di appalto* | *6* | *10* |
| *Aggiudicati in attesa di consegna dei lavori* | *1* | *3* |
| *In esecuzione* | *8* | *26* |
| *Lavori ultimati (collaudati e non)* | *16* | *31* |
| **Totale interventi finanziati** | *41* | *90* |

Due terzi degli interventi sono ultimati o praticamente in corso di esecuzione; per il 10% sono state avviate le procedure di affidamento. Salvo pochi casi particolarmente complessi anche le progettazioni sono in fase di ultimazione.

### *10.4. Ulteriori riflessioni sull'attuazione degli interventi tramite ARTEA*

Con la gestione tramite ARTEA, che ricorre alla contabilità ordinaria ovvero in regime di competenza, una parte degli interventi inseriti nell'Accordo di programma perde i maggiori benefici della gestione commissariale (attuazione diretta, deroghe, ecc.) ed in particolare quelli economici. Col meccanismo dell'avvalimento il finanziamento delle opere non incide sul bilancio dell'ente appaltatore (patto di stabilità), bensì sulla contabilità speciale del commissario, che operando in regime di cassa non solo garantisce la copertura finanziaria, ma anche la tempestività dei pagamenti, che si riverbera positivamente sull'economia delle imprese e dei lavori.

Col meccanismo ARTEA, per esempio, l'accesso alla prima tranche del finanziamento è condizionato alla consegna dei lavori, per cui tutte le spese di progettazione dovrebbero essere anticipate dall'ente attuatore. Nella pratica i creditori sono costretti ad aspettare l'erogazione del primo anticipo del finanziamento. Il trasferimento delle risorse da ARTEA all'ente attuatore, oltre ad avvenire non sempre con tempestività, spesso è insufficiente a coprire la spesa da giustificare per ottenere l'acconto successivo, per cui la stazione appaltante deve ricorrere ad anticipazioni di cassa o addirittura al credito. È evidente che queste difficoltà sono più sentite dalle piccole amministrazioni, che magari non sono tenute al rispetto del patto di stabilità, ma per le quali l'entità del costo dell'intervento è rilevante rispetto al bilancio

### *10.5. Attività amministrativa*

Alla data della presente relazione l'attività amministrativa del commissario è documentata da:1521 atti protocollati, 401 decreti, 40 ordinanze, 21 convenzioni.

### *10.6. Economie*

Nella pagina che segue è riportata una tabella che sintetizza la situazione economica degli interventi gestiti tramite la contabilità speciale. Per ciascuno di essi, oltre all'importo previsto dall'Accordo di programma, è riportata la quota dell'1% accantonata per coprire i costi di gestione, la somma accantona per l'attuazione dell'intervento, la quota degli incentivi destinati al personale di diretta collaborazione del commissario e, in fine (colonna ***e***), l'importo impegnato da gestire tramite l'avvalimento. Per gli interventi per i quali non è stato ancora disposto l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, l'impegno riguarda il solo accantonamento delle spese per la progettazione. Nella colonna ***h*** sono riportati gli importi totali previsti per la realizzazione di ciascun intervento, in base all'esito della gara e all'andamento dei lavori. Quando i lavori non siano ancora stati appaltati, tali importi sono uguali al finanziamento previsto dall'Accordo di programma. La colonna ***l***, in fine, riporta gli importi delle economie attese, negative quando l'importo dell'eventuale progetto di variante in corso d'opera supera il finanziamento previsto dall'Accordo di programma e generalmente nulle quando i lavori non siano stati ancora appaltati[2]. *Al momento l'importo delle economie, circa 7,1 milioni di euro, è tale da prevedere che sarà possibile con esse finanziare l'intera fase programmatica, 6,1 milioni di euro, a cui si è accennato nel preambolo.*

## 11. CRITICITÀ

Al momento non si registrano problemi finanziari, posto che la disponibilità di cassa è in grado di coprire gli interventi da realizzare a breve e medio termine.

Firenze 30 agosto 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Prof. Ing. Pier Gino Megale

[2] Normalmente l'importo del progetto copre l'intero finanziamento.

# SINTESI ECONOMICA DEGLI INTERVENTI GESTITI TRAMITE CONTABILITÀ SPECIALE

| Intervento | Importo da AdP | Impegnato | | | | Pagato | | Costo previsto da QTE | Da pagare | Economie attese | Avanzamento fisico | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | funzionam. | realizzazione intervento | incentivi Uff. Comm. | attività in avvalimento | contabilità speciale | anticipi R. T. | | | | | |
| | *a* | *b* | *c* | *d* | *e = c-d* | *f* | *g* | *h* | *i = h-b-d-f-g* | *l = a-b-d-f-g-i* | | |
| | 65.364.711,00 | 532.375,17 | 49.855.187,83 | 85.573,42 | 49.769.614,41 | 18.895.391,35 | 958.435,97 | 58.254.569,99 | 37.782.794,08 | 7.110.141,01 | | |
| **6 Bagno a Ripoli** | 303.000,00 | 3.030,00 | 217.457,04 | 401,37 | 217.055,67 | 214.251,93 | | 220.487,04 | 2.803,74 | 82.512,96 | CRE | |
| 14 Altopascio | 1.500.000,00 | 15.000,00 | 1.485.000,00 | 2.376,38 | 1.482.623,62 | 333.190,01 | | 1.233.385,36 | 882.818,97 | 266.614,64 | LL in corso | |
| **15 Palaia** | 500.000,00 | 5.000,00 | 579.661,23 | 757,30 | 578.903,93 | 578.903,93 | | 584.661,23 | 0,00 | -84.661,23 | CRE | |
| **16 Cantagallo** | 200.000,00 | 2.000,00 | 140.594,06 | 312,72 | 140.281,34 | 140.281,34 | | 142.594,06 | 0,00 | 57.405,94 | CRE | |
| 17a Prato | 465.000,00 | 4.650,00 | 460.350,00 | 739,16 | 459.610,84 | 170.193,75 | | 355.076,91 | 179.494,00 | 109.923,09 | LL ultimati | |
| 17b Prato | 1.035.000,00 | 10.350,00 | 1.024.650,00 | 1.616,92 | 1.023.033,08 | 54.874,72 | | 887.856,59 | 821.014,95 | 147.143,41 | LL in corso | |
| 26 San Gimignano | 620.000,00 | 6.200,00 | 613.800,00 | 1.060,59 | 612.739,41 | 265.594,00 | | 593.099,90 | 320.245,31 | 26.900,10 | LL in corso | |
| 32a Santa Fiora | 2.487.194,00 | | 40.940,00 | | 40.940,00 | 24.896,72 | | 2.487.194,00 | 2.462.297,28 | | Pr. definit. | Esecutivo in corso |
| 32b Santa Fiora | 500.000,00 | 5.000,00 | 495.000,00 | 829,41 | 494.170,59 | 8.319,68 | | 418.781,88 | 404.632,80 | 81.218,12 | LL in corso | |
| 33 Licciana Nardi | 400.000,00 | 4.000,00 | 396.000,00 | 647,26 | 395.352,74 | 375,00 | | 313.737,94 | 308.715,68 | 86.262,06 | LL in corso | |
| 34 Bagnone | 100.000,00 | 1.000,00 | 99.000,00 | 162,75 | 98.837,25 | 89.793,53 | | 97.598,83 | 6.642,55 | 2.401,17 | LL in corso | |
| **36 Filattiera** | 400.000,00 | 4.000,00 | 339.390,44 | 689,20 | 338.701,24 | 338.701,24 | | 343.390,44 | 0,00 | 56.609,56 | CRE | |
| 37 Fivizzano | 300.000,00 | 3.000,00 | 297.000,00 | 507,13 | 296.492,87 | | | 300.000,00 | 296.492,87 | 0,00 | Pr. esecut. | |
| 39 Fosdinovo | 200.000,00 | 2.000,00 | 198.000,00 | 337,67 | 197.662,33 | | | 200.000,00 | 197.662,33 | 0,00 | Pr. esecut. | |
| 42 Podenzana | 700.000,00 | 7.000,00 | 693.000,00 | 1.087,17 | 691.912,83 | 38.936,34 | | 684.682,58 | 637.659,07 | 15.317,42 | LL in corso | |
| 43 Podenzana | 200.000,00 | 2.000,00 | 198.000,00 | 336,35 | 197.663,65 | 4.582,10 | | 186.157,64 | 179.239,19 | 13.842,36 | LL in corso | |
| 44 Pontremoli | 400.000,00 | 4.000,00 | 466.140,23 | 606,52 | 465.533,72 | 308.651,89 | | 470.140,23 | 156.881,83 | -70.140,23 | LL in corso | |
| 45 Pontremoli | 300.000,00 | 3.000,00 | 459.442,04 | 445,94 | 458.996,11 | 258.120,53 | | 462.442,04 | 200.875,58 | -162.442,04 | LL in corso | |
| 46 Tresana | 250.000,00 | 2.500,00 | 247.500,00 | 416,64 | 247.083,36 | 6.567,58 | | 231.212,39 | 221.728,17 | 18.787,61 | LL in corso | |
| 47 Zeri | 600.000,00 | | 33.600,00 | | 33.600,00 | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | Pr. prelim. | Esecutivo da approvare |
| 51b Grosseto | 2.500.000,00 | 25.000,00 | 2.475.000,00 | 4.125,09 | 2.470.874,91 | 600,00 | | 1.899.310,04 | 1.869.584,95 | 600.689,96 | LL in corso | |
| 52 Gaiole in Chianti | 600.000,00 | 6.000,00 | 594.000,00 | 928,78 | 593.071,22 | 105.842,10 | | 496.037,61 | 383.266,73 | 103.962,39 | LL in corso | |
| 53 Gaiole in Chianti | 1.200.000,00 | 12.000,00 | 1.188.000,00 | 1.596,01 | 1.186.403,99 | 249.526,83 | | 1.016.339,89 | 753.217,05 | 183.660,11 | LL in corso | |
| **58 Camporgiano** | 506.000,00 | 5.060,00 | 500.572,92 | 769,50 | 499.803,42 | 499.803,42 | | 505.632,92 | 0,00 | 367,08 | CRE | |
| **59 Careggine** | 600.000,00 | 6.000,00 | 576.429,79 | 1.034,51 | 575.395,28 | 575.395,28 | | 582.429,79 | 0,00 | 17.570,21 | CRE | |
| **61 Fabbriche di V.** | 558.000,00 | 5.580,00 | 586.410,38 | 893,82 | 585.516,56 | 585.516,56 | | 591.990,38 | 0,00 | -33.990,38 | CRE | |
| 63 Giuncugnano | 500.000,00 | 5.000,00 | 495.000,00 | 781,20 | 494.218,80 | 361.698,98 | | 493.075,20 | 125.595,02 | 6.924,80 | LL in corso | |
| **64 Lucca** | 5.500.000,00 | 55.000,00 | 5.398.750,00 | 9.430,62 | 5.389.319,38 | 4.941.437,03 | | 5.229.582,64 | 223.714,99 | 270.417,36 | LL ultimati | Collaudo in corso |
| 67 Vergemoli | 820.000,00 | 8.200,00 | 811.800,00 | 1.249,27 | 810.550,73 | 35.895,82 | | 767.279,30 | 721.934,21 | 52.720,70 | LL in corso | |
| 68a Vecchiano | 720.000,00 | | 160.000,00 | | 160.000,00 | | | 720.000,00 | 720.000,00 | | Pr. prelim. | |
| 68b San Giuliano T. | 850.000,00 | | 14.500,00 | | 14.500,00 | | | 850.000,00 | 850.000,00 | | Pr. prelim. | |
| 68c Vecchiano | 2.280.000,00 | | 17.800,00 | | 17.800,00 | | | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | | Pr. prelim. | |
| 68d Vecchiano | 560.000,00 | 5.600,00 | 554.400,00 | | 554.400,00 | | | 560.000,00 | 554.400,00 | 0,00 | Pr. esecut. | Gara da avviare |
| 68e Vecchiano | 1.090.000,00 | | 10.850,00 | 946,59 | 9.903,41 | | | 1.090.000,00 | 1.089.053,41 | | Pr. prelim. | |
| **72 Piteglio** | 450.000,00 | 4.500,00 | 414.376,71 | 697,63 | 413.679,08 | 413.679,08 | | 418.876,71 | 0,00 | 31.123,29 | CRE | |
| **75 Pieve S. Stefano** | 70.000,00 | 700,00 | 42.766,26 | 118,89 | 42.647,37 | 41.517,32 | | 43.466,26 | 1.130,05 | 26.533,74 | CRE | |
| 76 Abbadia S.S. | 1.500.000,00 | 15.000,00 | 1.485.000,00 | 2.000,34 | 1.482.999,66 | 79.525,05 | | 1.299.117,86 | 1.202.592,47 | 200.882,14 | Agg | |
| 78 Livorno | 400.517,00 | 4.005,17 | 396.511,83 | 595,69 | 395.916,14 | | | 340.339,63 | 335.738,77 | 60.177,37 | Agg | |
| 80 Rosignano M.mo | 3.000.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | Pr. definit. | Trattative in corso |
| 81 Monteverdi M.mo | 700.000,00 | 7.000,00 | 614.525,93 | 1.097,73 | 613.428,20 | 473.059,93 | | 579.686,69 | 98.529,03 | 120.313,31 | LL in corso | |
| **84 Seravezza** | 700.000,00 | 7.000,00 | 644.936,08 | 1.063,30 | 643.872,78 | 629.203,43 | | 651.936,08 | 14.669,35 | 48.063,92 | CRE | Espropri da pagare |
| 87 Carrara | 1.100.000,00 | | 32.250,00 | | 32.250,00 | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | Pr. prelim. | Definitivo in via d'approvazione |
| 88 Massa | 1.000.000,00 | 10.000,00 | 990.000,00 | 1.588,44 | 988.411,56 | 782.151,00 | | 891.351,13 | 97.611,69 | 108.648,87 | LL in corso | |
| 90a Cecina | 5.200.000,00 | 52.000,00 | 4.957.262,14 | 8.236,69 | 4.949.025,45 | 1.538.257,94 | 190.737,86 | 3.853.777,53 | 2.064.545,04 | 1.346.222,47 | LL in corso | |
| 90b Cecina | 6.000.000,00 | 60.000,00 | 5.743.006,89 | 9.598,65 | 5.733.408,24 | 2.684.473,66 | 196.993,11 | 4.929.175,36 | 1.978.109,94 | 1.070.824,64 | LL in corso | |
| **91a Follonica** | 4.701.800,00 | 47.018,00 | 2.215.447,77 | 8.010,22 | 2.207.437,55 | 2.022.240,83 | 301.553,09 | 2.454.465,91 | 75.643,77 | 2.247.334,09 | Collaudo | |
| 91b Follonica | 10.798.200,00 | 107.982,00 | 10.421.066,09 | 17.479,99 | 10.403.586,10 | 39.332,80 | 269.151,91 | 10.798.200,00 | 10.364.253,30 | 0,00 | Pr. esecut. | Gara in corso |

*Il Commissario straordinario delegato*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FASI DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

| Fasi del processo di attuazione | | Atto | Rif. | Attività | Verifiche | C | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n. | descrizione | | | | | | |
| 1 | Individuazione dell'ente avvalso. | Ordinan. | 2.2 | Nomina del RUP<br>Approvazione dei cronoprogrammi di progettazione e dei lavori<br>Approvazione del progetto, se disponibile<br>Accantonamento delle somme necessarie alla progettazione | <br>Cronoprogrammi<br>Progetto (come 3) | 2<br>2<br>2<br>4 | a |
| 2 | Convenzione di avvalimento | Conven. | 2.4 | Sono definiti i rapporti tra Commissario, ente avvalso ed altri soggetti pubblici o privati, coinvolti nell'attuazione dell'intervento | | 4 | |
| 3 | Approvazione del progetto preliminare | Decreto | 2.5 | Approvazione da parte del Commissario | Localizzazione<br>Compatibilità economica<br>Quadro economico | 2<br>2, 4<br>2, 4 | |
| 4 | Avvio del progetto definitivo | | 2.8 | Comunicazione da parte del RUP al Commissario dell'inizio dell'attività progettuale<br>e di eventuali affidamenti a soggetti esterni | | 2<br>2, 4 | a |
| 5 | Poteri di deroga | Decreto | 2.6 | Sono delegati dal Commissario al RUP in forma circostanziata | | 1, 2 | |
| 6 | Approvazione del progetto definitivo | | 2.8 | Approvazione in linea tecnica da parte dell'ente avvalso<br>Comunicazione del RUP al Commissario | | 2 | b |
| 7 | Approvazione del progetto esecutivo (definitivo in caso di appalto integrato *) | Decreto | 2.9 | Approvazione da parte del Commissario | Cronoprogramma<br>Quadro economico<br>Schema di contratto<br>Validazione<br>Facsimile bando o avvisi<br>Lavorazioni ai fini del collaudo in corso d'opera | 2<br>2, 4<br>3<br>2<br>3<br>2 * | |

| Fasi del processo di attuazione | | Atto | Rif. | Attività | Verifiche | C | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n. | descrizione | | | | | | |
| 8 | Avvio delle procedure di affidamento | (Decreto) | 2.10 | Comunicazione al Commissario della nomina del direttore dei lavori | Disponibilità finanziaria<br>Stato giuridico del DLL ai fini del collaudo in corso d'opera | 4<br>2 * | |
| 9 | Approvazione e del quadro economico a seguito di aggiudicazione<br>Approvazione del contratto | Decreto | 2.11<br>2,12<br>2.16 | Rimodulazione delle somme a disposizione per imprevisti | Quadro economico<br>Cronoprogramma<br>Economia di gara<br>Entità del ribasso ai fini del collaudo in corso d'opera | 2<br>2<br>2, 4<br>2, 4<br>* | c<br>c |
| 10 | Inizio dei lavori | | 2.13 | Comunicazione del RUP | Rispetto cronoprogramma | 2 | d |
| 11 | Nomina del collaudatore in corso d'opera | | 2.16 | Nomina da parte del Commissario entro 30 gg. dalla consegna dei lavori | | | |
| 12 | Controlli e verifiche | | 2.17 | Verifiche bimestrali | | | e |
| 13 | Sospensione e proroghe | | 2.14 | Trasmissione da parte del RUP del verbale di sospensione o della concessione di proroga e segnalazione della ripresa dei lavori. | Aggiornamento del cronoprogramma | 2 | f |
| 14 | Varianti in corso d'opera al disotto del 5% dell'importo contrattuale | | 2.15 | Trasmissione da parte del RUP della variate su supporto digitale | | 2 | e, h |
| 15 | Varianti in corso d'opera al disopra del 5% dell'importo contrattuale | Decreto | 2.15 | Individuazione delle risorse<br>Approvazione preventiva da parte del Commissario<br>Trasmissione da parte del RUP della variate su supporto digitale | | 4<br>3<br>2 | <br><br>e, h |
| 16 | Ultimazione dei lavori | | 2.13 | Trasmissione da parte del RUP del certificato | Rispetto cronoprogramma | 2 | |
| 17 | Nomina del collaudatore | | 2.16 | Nomina da parte del Commissario entro 30 gg. dall'ultimazione | | | |
| 18 | Conto finale e collaudo | Decreto | 2.16 | Approvazione da parte del Commissario | Quadro economico finale<br>Economie residue | 2<br>4 | g<br>g |

**M**: adempimenti legati al monitoraggio di cui al paragrafo 7 del Regolamento.
**C**: numero identificativo del contatto competente, di cui al punto 6.2 del Regolamento, a cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti e a cui inviare, oltre che al Commissario, le segnalazioni, notizie ed atti trasmessi per via telematica.

m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE.I.0026477.09-10-2014



**Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Umbria**

***Dott. Vincenzo Santoro***

***nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2011***

Alla Presidente della Regione Umbria
Corso Vannucci, 96
00121 - PERUGIA

REGIONE UMBRIA – Giunta regionale –
Prot.Uscita del 06/10/2014
nr.0129908
Classifica:XIV.8

Al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA

Alla Struttura di Missione
Largo Chigi, 19
00187 - ROMA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle
Risorse Idriche

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0026477/TRI del 09/10/2014

**Oggetto: Accordo di Programma della regione Umbria finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Articolo 10 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91. Subentro della Presidente della Regione nelle funzioni del Commissario straordinario delegato. Relazione del Commissario straordinario delegato. Situazione al 25/06/2014.**

## L'ACCORDO DI PROGRAMMA

L'Accordo di programma in oggetto indicato, previsto dall'articolo 2, comma 240 della legge n. 191/2009, è stato sottoscritto tra la Regione Umbria e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (MATTM) in data 3/11/2010.
L'Accordo ha previsto:

la realizzazione di n.19 interventi, di cui 9 relativi al rischio idraulico e n. 10 per rischio frane;
il costo complessivo degli interventi pari ad € 48.048.450,33, finanziato per € 24.000.000,00 con le risorse del MATTM, ed € 24.048.450,33 con le risorse della regione Umbria.

Gli interventi dell'Accordo sono illustrati nella Tabella A allegata alla presente nota.
Il costo complessivo degli interventi, come riportato nella Tabella A, comprende anche quello relativo agli "Interventi programmati da finanziare", dell'ammontare complessivo di € 2.400.000,00, con copertura finanziaria da individuare nell'ambito delle eventuali economie provenienti dall'attuazione dell'Accordo e da ulteriori eventuali stanziamenti messi a disposizione dai soggetti sottoscrittori.

L'Accordo è stato modificato con appositi atti integrativi sottoscritti tra Regione e MATTM (I Atto integrativo del 14/07/2011 e II Atto integrativo del 23/12/2013).

e modificazioni hanno portato a:
- n. 20 interventi, derivanti dall'incremento di 1 intervento relativo al rischio frane;
- costo complessivo degli interventi pari ad € 47.934.195,33, finanziato per € 23.885.745,00 con le risorse del MATTM ed € 24.048.450,33 con le risorse della regione Umbria.

costo complessivo degli interventi, come definito negli atti integrativi, è al netto di quello relativo agli nterventi programmati da finanziare".

i interventi dell'Accordo come modificato dagli atti integrativi, sono illustrati nella Tabella B allegata a presente nota.

necessità di rendicontare agli organismi finanziatori le spese sostenute per l'attuazione degli erventi ha condotto alla suddivisione del costo degli interventi per fonte di finanziamento. Più ecisamente la suddivisione per fonti si è resa necessaria in considerazione delle disposizioni nazionali egionali previste in materia di monitoraggio degli interventi/rendicontazione delle spese, che risultano erse a seconda della fonte di finanziamento interessata.

costo degli interventi suddiviso per fonte di finanziamento è illustrato nella Tabella C allegata alla sente nota.
ù precisamente, dalla Tabella C emerge che il costo complessivo di € 47.934.195,33 è così finanziato:
- **finanziamento MATTM di € 23.885.745,00**: € 5.000.000,00 con risorse della deliberazione CIPE n. 6/2012 (L. 191/2009, art. 2, comma 240), € 11.793.587,95 con risorse derivanti dal Bilancio proprio del MATTM, € 7.092.157,05 con risorse da individuare (l'importo è stato assegnato alla Regione, ed è in corso l'accordo con la Regione inerente il riparto tra le regioni delle risorse rese disponibili dal MATTM).
- **finanziamento regionale di € 24.048.450,00**: € 16.000.000,00 con risorse del PAR FSC 2007/2013, € 8.048.450,33 con risorse derivanti da economie di APQ a suo tempo sottoscritti con il Ministero dell'Ambiente (APQ anno 2001).

**ATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

l corso dell'attuazione dell'Accordo di Programma si è ritenuto opportuno effettuare rimodulazioni al to di alcuni interventi, fermo restando il costo complessivo dell'Accordo. Al riguardo, con nota del 04/2014 n. 54096 è stata sottoposta alla valutazione del MATTM la relazione tecnica volta alla difica dell'Accordo di Programma. In relazione alle rimodulazioni ritenute opportune gli interventi anziati da attuare sono n. 24 il cui costo complessivo ammonta ad € 47.250.654,28.

lla **Tabella D** allegata alla presente nota sono illustrati gli interventi come derivanti dalle odulazioni ed il loro stato di attuazione. Più precisamente l'attuazione è di seguito riepilogata.

interventi non avviati: n. 2 di cui 1 da stralciare dall'Accordo poiché non verrà realizzato
interventi con progettazione in corso: n. 11
interventi appaltati: n. 2
interventi con cantiere in corso: n. 8
interventi ultimati: n. 1

n. 2 interventi (intervento di messa in sicurezza della città di Foligno e interventi di manutenzione inaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati) l'attuazione sta avvenendo per lci o tranche, in relazione alle risorse all'uopo accreditate nella contabilità speciale. Al riguardo si olinea che il MATTM deve ancora provvedere al trasferimento dell'importo di € 7.092.157,05 che presenta la somma necessaria per il completamento dei due interventi.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - DR. VINCENZO SANTORO - PER LA REGIONE UMBRIA

e criticità presenti nella realizzazione dell'Accordo, che potrebbero condurre a ritardi lla sua attuazione, riguardano:

- la complessità, oramai nota, delle procedure derivanti dalle disposizioni in materia di appalti pubblici;
- la complessità del sistema dei controlli sugli interventi finanziati con le risorse regionali derivanti dal PAR FSC 2007/2013 (controlli di primo livello e di secondo livello, su base documentale e in loco);
- l'onere di popolamento di 3 diverse banche dati (RenDiS-web, Sistema informativo locale SMG-QSN e sistema SGP del DPS) che, non dialogando tra loro, impegnano sia gli Enti attuatori che la Regione a caricare gli stessi dati più volte.

ıtardi nella realizzazione degli interventi potrebbero dare luogo alla perdita dei finanziamenti, tenuto nto dei termini fissati dalle vigenti disposizioni per l'attuazione degli stessi (per gli interventi anziati con le risorse derivanti dal PAR FSC 2007/2013 gli impegni giuridicamente vincolanti devono sere effettuati entro il 31/12/2015 e la conclusione entro il 31/12/2017, per quelli finanziati con le orse della delibera Cipe n. 6/2012 i predetti termini sono fissati rispettivamente al 31/12/2014 e al /12/2015).

## GESTIONE COMMISSARIALE

ttività ha preso avvio con la individuazione da parte della Regione Umbria (Deliberazione della unta regionale n. 651 del 20/06/2011 e sue modificazioni) di un pool, costituito da dirigenti e zionari regionali, avente la funzione di supportare il Commissario nello svolgimento dei compiti allo sso attribuiti e, precisamente nello svolgimento delle attività tecnico amministrative, giuridiche ed nomico finanziarie connesse con la progettazione e la realizzazione degli interventi.

gestione commissariale è stata effettuata attraverso gli incontri del Commissario con gli mministratori ed i funzionari degli Enti interessati alla realizzazione degli interventi, volti a definire in do condiviso le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi.

documentazione prodotta è conservata presso la struttura regionale sopra menzionata.

## BILANCIO RELATIVO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE

a data del 25/06/2014 nella contabilità speciale intestata al Commissario (C.S. 5606 accesa presso la oreria provinciale dello Stato di Perugia) risultano accreditamenti per l'importo complessivo di € 986.639,23 (€ 14.741.315,71 da parte del MATTM ed € 7.245.323,52 da parte della Regione bria).

accreditamenti sono riepilogati nella Tabella **TABELLA E** allegata alla presente relazione. La onibilità di cassa residua al 25/06/2014 ammonta ad € **14.951.546,40.**

mporto accantonato per spese di supporto al Commissario straordinario delegato ammonta ad € 800,00, di cui erogati € 42.928,51 (compenso al Commissario straordinario delegato e ore ordinarie del personale). L'accantonamento è stato effettuato a valere sugli interventi finanziati con isorse del MATTM e su quelli finanziati con risorse regionali, con riferimento a quelle confluite nella tabilità speciale.

n nota del 18/12/2012, prot. n. 185804, è stato richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico – artimento per lo sviluppo e la coesione economica – un parere in merito alla possibilità di imputare ipologie di spese previste dai DPCM sopra citati (spese a supporto dell'attività commissariale, spese incentivi alla progettazione, spese per compenso al Commissario Straordinario delegato) rventi finanziati con le risorse del FAS regionale. A tutt'oggi il MISE non ha fornito alcuna risposta.

on specifico riferimento all'importo del cofinanziamento regionale derivante dalle risorse PAR FSC 07/2013, va rilevato che lo stesso non è confluito nella contabilità speciale; l'utilizzo è effettuato dal sponsabile dell'Azione a valere sui capitoli di spesa del bilancio regionale.

Il Commissario Straordinario Delegato
*Dott. Vincenzo Santoro*

**legati alla nota: Tabelle A, B, C, D, E**

| CODICE | COMUNE | LOCALITA' (Toponimo IGM) | TITOLO DELL'INTERVENTO | DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO | Categoria dissesto (Frana F - Alluvione A) | IMPORTO GLOBALE STIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR001A/10 | Terni-Narni | Terni-Narni | intervento di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-Narni 3° stralcio | nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Nera | A | 10.000.000,00 |
| PG002A/10 | Città delle Pieve | Città della Pieve(PG) Chiusi (SI) | Intrevento di messa in sicurezza del bacino del torr. Tresa. | Cassa di espansione | A | 5.000.000,00 |
| PG003A/10 | Foligno | Foligno | intervento di messa in sicurezza della città di Foligno | casse di espansione, nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Topino | A | 9.000.000;00 |
| | Torgiano-Deruta | Le Fornaci | completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato e zona industriale | nuove arginature golenali sul F. Tevere | A | 500.000,00 |
| PG005A/10 | Todi | Pian S. Martino | completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato | nuove arginature golenali sul F. Tevere | A | 500.000,00 |
| PG006A/10 | San Giustino | San Giustino | intervento di messa in sicurezza dell'abitato, zona industriale e artigianale | adeguamento sezioni e nuove arginature sul T. Vertola | A | 2.000.000,00 |
| | vari | varie | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati | taglio vegetazione, rimozione accumuli di fondo, ripristino opere radenti sul bacino del F. Tevere e sul bacino del Trasimeno | A | 5.155.207,46 |
| PG008A/10 | Foligno Spello | Foligno-Spello | intervento di messa in sicurezza zona industriale La Paciana e abitati nei comuni di Foligno e Spello | nuove arginature, risagomature d'alveo, rifacimento ponti e attraversamenti infrastrutturali sul T. Chiona | A | 981.268,11 |
| TR009A/10 | Orvieto | Ciconia | completamento interventi di messa in sicurezza dell'abitato di Ciconia e Orvieto Scalo | risagomatura, realizzazione opere di difesa spondale sul F. Carcaione | A | 1.500.000,00 |
| | | | | TOTALE RISCHIO IDRAULICO | | 34.636.475,57 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO VINCENZO SANTO

LA REGIONE

| CODICE | COMUNE | LOCALITA' (Toponimo IGM) | TITOLO DELL'INTERVENTO | DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO | Categoria dissesto (Frana F - Alluvione A) | IMPORTO GLOBALE STIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG010A/10 | Assisi | Torgiovannetto | Mitigazione rischio idrogeologico in località Torgiovannetto | Linee progettuali a conclusione degli studi eseguiti: riprofilatura del versante, demolizione controllata del cuneo instabile previo consolidamento della parete di monte che vererbbe a formarsi con l'asportazione del cuneo stesso | F | 2.000.000,00 |
| TR011A/10 | Terni | Cascata delle Marmore | Completamento intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico in località cascata delle Marmore | Da realizzarsi in sin idraulica interventi organici consistenti principalmente in disgaggi e rafforzamento corticale. | F | 2.000.000,00 |
| TR012A/10 | Baschi | Civitella del Lago | Mitigazione rischio idrogeologico | Interventi di impermeabilizzazione, regimazione acque superficiali e drenaggi profondi. | F | 1.500.000,00 |
| TR013A/10 | Fabro | Carnaiola | Mitigazione rischio idrogeologico crolli rupe | Interventi di consolidamento a presidio delle abitazioni prossime al ciglio della rupe soggetto a crolli, protezione della versanti dall'erosione, regimazione acque superficiali. | F | 1.500.000,00 |
| PG014A/10 | Todi Orvieto | Colle di Todi Rupe di Orvieto | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico eseguite | Manutenzione dei drenaggi superficiali e profondi e delle pareti e pendici consolidate. | F | 1.000.000,00 |
| TR015A/10 | Ferentillo | Matterella - strada di accesso al paese | Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici | consolidamento opere di sostegno mediante realizzazione di micropali a tergo, opere di ingegneria naturalisica | F | 1.000.000,00 |
| TR016A/10 | Orvieto | Sugano | Risanamento idrogeologico del movimento franoso | pulizia e bonifica delle scarpate con rimozione elementi instabili, regimentazione acque superficiali | F | 700.000,00 |
| TR017A/10 | Alviano | Campo Arcangelo lungo la strada comunale Villa | Consolidamento e messa in sicurezza della strada | Riprofilatura versanti estesi all'area calanchiva, interventi di regimazione delle acque superficiali. | F | 650.000,00 |
| TR018A/10 | Terni | Centro abitato di Cesi | abitato di Cesi | Mitigazione rischio crollo massi - stralcio funzionale. | F | 1.500.000,00 |
| PG019A/10 | Cascia | Abitato di Roccaporena | Completamento della messa in sicurezza del costone | Intervento consistente nel disgaggio di elementi instabili, chiodatre, rafforzamento corticale e barriere paramassi | F | 1.561.974,76 |
| | | | | | TOTALE RISCHIO FRANE | 13.411.974,76 |
| | | | | | TOTALE RISCHIO IDROGEOLOGICO | 48.048.450,33 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - VINCENZO SANTORO - DI PER — UMBRIA

ACCORDO DI PROGRAMMA - I° E II° ATTO INTEGRATIVO (03/11/2010 - 14/07/2011 - 23/12/2013)

TABELLA B

| COMUNE | Località | TITOLO * | DESCRIZIONE | Categoria dissesto (Frana F - Alluvione A) | Importo globale stimato intervento D(A+B+C) | Risorse MATTM (A) | Risorse FAS regione 2007-1013 (B) | Risorse a Bilancio regione (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terni-Narni | (Toponimo IGM) | intervento di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-Narni 3° stralcio | nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Nera | A | 9.000.000,00 | | 5.088.025,24 | 3.911.974,76 |
| Città delle Pieve | Città della Pieve(PG) Chiusi (SI) | Intervento di messa in sicurezza del bacino del torr. Tresa. | Cassa di espansione | A | 5.000.000,00 | 1.844.792,54 | 0,00 | 3.155.207,46 |
| Foligno | Foligno | intervento di messa in sicurezza della città di Foligno | casse di espansione, nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Topino | A | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Torgiano-Deruta | Le Fornaci | completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato e zona industriale | nuove arginature golenali sul F. Tevere | A | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 |
| Todi | Pian S. Martino | completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato | Nuove arginature golenali sul F. Tevere | A | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 |
| San Giustino | San Giustino | intervento di messa in sicurezza dell'abitato, zona industriale e artigianale | Adeguamento sezioni e nuove arginature sul T. Vertola | A | 1.600.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| vari | varie | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati | Taglio vegetazione, rimozione accumuli di fondo, ripristino opere radenti sul bacino del F. Tevere e sul bacino del Trasimeno | A | 5.155.207,46 | 5.155.207,46 | 0,00 | 0,00 |
| Foligno Spello | Foligno-Spello | Intervento di messa in sicurezza zona industriale La Paciana e abitati nei comuni di Foligno e Spello | Nuove arginature, risagomature d'alveo, rifacimento ponti e attraversamenti infrastrutturali sul T. Chiona | A | 981.268,11 | 0 | 0 | 981.268,11 |
| Orvieto | Ciconia | completamento interventi di messa in sicurezza dell'abitato di Ciconia e Orvieto Scalo | Risagomatura, realizzazione opere di difesa spondale sul F. Carcaione | A | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALE RISCHIO IDRAULICO | 33.236.475,57 | 16.600.000,00 | 8.588.025,24 | 8.048.450,33 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - VINCENZO SANTORO - DI PER LA REGIONE UMBRIA

ACCORDO DI PROGRAMMA - I° E II° ATTO INTEGRATIVO (03/11/2010 - 14/07/2011 - 23/12/2013)

TABELLA B

| COMUNE | Località | TITOLO | DESCRIZIONE | Categoria dissesto (Frana F - Alluvione A) | Importo globale stimato intervento D(A+B+C) | Risorse MATTM (A) | Risorse FAS regione 2007-1013 (B) | Risorse a Bilancio regione (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assisi | Torgiovannetto | Mitigazione rischio idrogeologico in località Torgiovannetto | Linee progettuali a conclusione degli studi eseguiti: riprofilatura del versante, demolizione controllata del cuneo instabile previo consolidamento della parete di monte che verrebbe a formarsi con l'asportazione del cuneo stesso | F | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Assisi | Località Ivancich | Sistemazione idrogeologica del versante in frana in località Ivancich - primo lotto funzionale | Sistemazione idrogeologica del versante in frana il località Ivancich nel Comune di Assisi - primo lotto funzionale | F | 2.285.745,00 | 2.285.745,00 | | |
| Terni | Cascata delle Marmore | Completamento intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico in località cascata delle Marmore | Da realizzarsi in sin idraulica interventi organici consistenti principalmente in disgaggi e rafforzamento corticale. | F | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Baschi | Civitella del Lago | Mitigazione rischio idrogeologico | Interventi di impermeabilizzazione, regimazione acque superficiali e drenaggi profondi. | F | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fabro | Carnaiola | Mitigazione rischio idrogeologico crolli rupe | Interventi di consolidamento a presidio delle abitazioni prossime al ciglio della rupe soggetto a crolli, protezione della versanti dall'erosione, regimazione acque superficiali. | F | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Todi Orvieto | Colle di Todi - Rupe di Orvieto | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico eseguite | Manutenzione dei drenaggi superficiali e profondi e delle pareti e pendici consolidate. | F | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ferentillo | Matterella - strada di accesso al paese | Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici | consolidamento opere di sostegno mediante realizzazione di micropali a tergo, opere di ingegneria naturalisica | F | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 |
| Orvieto | Sugano | Risanamento idrogeologico del movimento franoso | Pulizia e bonifica delle scarpate con rimozione elementi instabili, regimentazione acque superficiali | F | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| Alviano | Campo Arcangelo lungo la strada comunale Villa | Consolidamento e messa in sicurezza della strada | Riprofilatura versanti estesi all'area calanchiva, interventi di regimazione delle acque superficiali. | F | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| Terni | Centro abitato di Cesi | abitato di Cesi | Mitigazione rischio crollo massi - stralcio funzionale. | F | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| Cascia | Abitato di Roccaporena | Completamento della messa in sicurezza del costone | Intervento consistente nel disgaggio di elementi instabili, chiodatre, rafforzamento corticale e barriere paramassi | F | 1.561.974,76 | 0,00 | 1.561.974,76 | 0,00 |
| | | | | TOTALE RISCHIO FRANE | 14.697.719,76 | 7.285.745,00 | 7.411.974,76 | 0,00 |
| | | | | TOTALE RISCHIO IDROGEOLOGICO | 47.934.195,33 | 23.885.745,00 | 16.000.000,00 | 8.048.450,33 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - VINCENZO SANTORO - DIFESA

ACCORDO DI PROGRAMMA - I° E II° ATTO INTEGRATIVO (03/11/2010 - 14/07/2011 - 23/12/2013) - SUDDIVISIONE FONTI

TABELLA C

| COD Rendis | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Descrizione sintetica dell'intervento | Importo globale intervento | Risorse FSC - MATTM Delibera "CIPE 6/2012" | Risorse Bilancio MATTM | Risorse FAS Regione 2007-2013 (risorse regionali) | Risorse a Bilancio Regione APQ 2000-2006 (risorse regionali) | MATTM residuo da finanziare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR001/10-1 | Terni-Narni | Centro abitato Terni, zona industriale Terni, Narni | intervento di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-Narni 3° stralcio | Nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Nera | 9.000.000,00 | | | 5.088.025,24 | 3.911.974,76 | |
| PG002A/10-1 | Città delle Pieve | Città della Pieve(PG) Chiusi (SI) | Intervento di messa in sicurezza del bacino del torr. Tresa. | Cassa di espansione | 5.000.000,00 | | 1.844.792,54 | 0,00 | 3.155.207,46 | |
| PG003A/10-1 | Foligno | Foligno | intervento di messa in sicurezza della città di Foligno | Casse di espansione, nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Topino | 9.000.000,00 | | 4.963.050,41 | 0,00 | 0,00 | 4.036.949,59 |
| PG004A/10-1 | Torgiano-Deruta | Le Fornaci | completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato e zona industriale | Nuove arginature golenali sul F. Tevere | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 0,00 | |
| PG005A/10-1 | Todi | Pian S. Martino | completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato | Nuove arginature golenali sul F. Tevere | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 0,00 | |
| PG006A/10-1 | San Giustino | San Giustino | intervento di messa in sicurezza dell'abitato, zona industriale e artigianale | Adeguamento sezioni e nuove arginature sul T. Vertola | 1.600.000,00 | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| PG007A/10-1 | vari | varie | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati | Taglio vegetazione, rimozione accumuli di fondo, ripristino opere radenti sul bacino del F. Tevere e sul bacino del Trasimeno | 5.155.207,46 | 1.329.471,00 | 1.370.529,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455.207,46 |
| PG008A/10-1 | Foligno Spello | Foligno-Spello | intervento di messa in sicurezza zona industriale La Paciana e abitati nei comuni di Foligno e Spello | Nuove arginature, risagomature d'alveo, rifacimento ponti e attraversamenti infrastrutturali sul T. Chiona | 981.268,11 | | | | 981.268,11 | |
| PG009A/10-1 | Orvieto | Ciconia | completamento interventi di messa in sicurezza dell'abitato di Ciconia e Orvieto Scalo | Risagomatura, realizzazione opere di difesa spondale sul F. Carcalone | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | TOTALE RISCHIO IDRAULICO | 33.236.475,57 | 1.329.471,00 | 8.178.371,95 | 8.588.025,24 | 8.048.450,33 | 7.092.157,05 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - DR. VINCENZO SANTORO - PER LA REGIONE UMBRIA

ACCORDO DI PROGRAMMA - I° E II° ATTO INTEGRATIVO (03/11/2010 - 14/07/2011 - 23/12/2013) - SUDDIVISIONE FONTI

TABELLA C

| COD Rendis | Comune | Località | Titolo dell'intervento | Descrizione sintetica dell'intervento | Importo globale intervento | Risorse FSC - MATTM Delibera "CIPE 6/2012" | Risorse Bilancio MATTM | Risorse FAS Regione 2007-2013 (risorse regionali) | Risorse a Bilancio Regione APQ 2000-2006 (risorse regionali) | MATTM residuo da finanziare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG010A/10-1 | Assisi | Torgiovannetto | Mitigazione rischio idrogeologico in località Torgiovannetto | Linee progettuali a conclusione degli studi eseguiti: riprofilatura del versante, demolizione controllata del cuneo instabile previo consolidamento della parete di monte che verrebbe a formarsi con l'asportazione del cuneo stesso | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| PG020A/10 | Assisi | Ivancich | Intervento per la sistemazione idrogeologica del versante in frana il località Ivancich nel Comune di Assisi - primo lotto funzionale | sistemazione idrogeologica del versante in frana il località Ivancich nel Comune di Assisi - primo lotto funzionale | 2.285.745,00 | | 2.285.745,00 | | | |
| TR011A/10-1 | Terni | Cascata delle Marmore | Completamento intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico in località cascata delle Marmore | Da realizzarsi in sinistra idraulica interventi organici consistenti principalmente in disgaggi e rafforzamento corticale | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| TR012A/10-1 | Baschi | Civitella del Lago | Mitigazione rischio idrogeologico | Interventi di impermeabilizzazione, regimazione acque superficiali e drenaggi profondi | 1.500.000,00 | 1.320.529,00 | 179.471,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TR013A/10-1 | Fabro | Carnaiola | Mitigazione rischio idrogeologico crolli rupe | Interventi di consolidamento a presidio delle abitazioni prossime al ciglio della rupe soggetto a crolli, protezione della versanti dall'erosione, regimazione acque superficiali. | 1.500.000,00 | 1.350.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PG014A/10 | Todi | Colle di Todi | Interventi di consolidamento delle pendici del colle di Todi - Località le Cerquette | Consolidamento parietali e pendici, regiomazione delle acque | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| PG014A/10 | Orvieto | Rupe di Orvieto | Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico - Lato Nord della Rupe di Orvieto e Fosso della Civetta | Manutenzione dei drenaggi superficiali e profondi e delle pareti e pendici consolidate | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| TR015A/10-1 | Ferentillo | Matterella - strada di accesso al paese | Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici | Consolidamento opere di sostegno mediante realizzazione di micropali a tergo, opere di ingegneria naturalisica | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | 0,00 | |
| TR016A/10-1 | Orvieto | Sugano | Risanamento idrogeologico del movimento franoso | Pulizia e bonifica delle scarpate con rimozione elementi instabili, regimentazione acque superficiali | 700.000,00 | 0,00 | | 700.000,00 | 0,00 | |
| TR017A/10-1 | Alviano | Campo Arcangelo lungo la strada comunale Villa | Consolidamento e messa in sicurezza della strada | Riprofilatura versanti estesi all'area calanchiva, interventi di regimazione delle acque superficiali. | 650.000,00 | 0,00 | | 650.000,00 | 0,00 | |
| TR018A/10-1 | Terni | Centro abitato di Cesi | Consolidamento abitato di Cesi | Mitigazione rischio crollo massi - stralcio funzionale. | 1.500.000,00 | 0,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| PG019A/10-1 | Cascia | Abitato di Roccaporena | Completamento della messa in sicurezza del costone | Intervento consistente nel disgaggio di elementi instabili, chiodature, rafforzamento corticale e barriere paramassi | 1.561.974,76 | 0,00 | | 1.561.974,76 | 0,00 | |
| | | | | TOTALE RISCHIO FRANE | 14.697.719,76 | 3.670.529,00 | 3.615.216,00 | 7.411.974,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALE RISCHIO IDROGEOLOGICO | 47.934.195,33 | 5.000.000,00 | 11.793.587,95 | 16.000.000,00 | 8.048.450,33 | 7.092.157,05 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO VINCENZO SANTORO - PER L'UMBRIA

ACCORDO DI PROGRAMMA - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

TABELLA D

| CODICE | COMUNE | TITOLO INTERVENTO | DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO | COSTO TOTALE DA ADP | SOGGETTO ATTUATORE | STATO DELL'ARTE INTERVENTO | IMPORTO FINANZIATO | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO LIQUIDATO | CONTABILITA' SPECIALE/BILANCIO REGIONALE (C.S./B.R.) | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR001A/10 | Terni-Narni | Intervento di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-Narni 3° stralcio 1° lotto | Nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Nera | 3.356.974,76 | Cons. Bonifica Tevere Nera | LAVORI AGGIUDICATI IL 03/12/2013 - STIPULATO CONTRATTO DI APPALTO IL 27/01/2014 | 3.356.974,76 | - | - | C.S. | Appalto integrato |
| TR001A/10 | Terni-Narni | Messa in sicurezza città di Terni e zona industriale Terni-Narni 3° stralcio - 2° lotto | Nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Nera | 450.000,00 | Cons. Bonifica Tevere Nera | PROGETTAZIONE IN CORSO | 450.000,00 | - | - | B.R. | |
| TR001A/10 | Terni-Narni | Messa in sicurezza città di Terni e zona industriale Terni-Narni 3° stralcio - 3° lotto | Nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Nera | 4.638.025,24 | Cons. Bonifica Tevere Nera | PROGETTAZIONE IN CORSO | 4.638.025,24 | - | - | B.R. | |
| PG002A/10 | Città della Pieve | Intervento di messa in sicurezza del bacino del torr. Tresa | Cassa di espansione | 5.000.000,00 | Cons Bonifica Val di Chiana Romana Val di Paglia | CANTIERE IN CORSO | 5.000.000,00 | 3.539.792,01 | 3.539.792,01 | C.S. | l'importo liquidato è quello erogato al Consorzio, quale soggetto attuatore |
| PG003A/10 | Foligno | Intervento di messa in sicurezza della città di Foligno | Casse di espansione, nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Topino | 9.000.000,00 | Cons.zio Bonificazione Umbra di Spoleto | PROGETTAZIONE IN CORSO | 9.000.000,00 | - | - | C.S. | La progettazione riguarda un primo stralcio di EURO 3.963.050,41 |
| | Torgiano Deruta | completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato e zona industriale | Nuove arginature golenali sul F. Tevere | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | L'intervento è stato realizzato con altre risorse |
| PG005A/10 | Todi | completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato Pian San Martino | Nuove arginature golenali sul F. Tevere | 500.000,00 | Provincia di Perugia | PROGETTAZIONE IN CORSO | 500.000,00 | - | - | B.R | |
| PG006A/10 | San Giustino | Intervento di messa in sicurezza dell'abitato, zona industriale e artigianale in località San Giustino | Adeguamento sezioni e nuove arginature sul T. Vertola | 1.900.000,00 | Comune di San Giustino | PROGETTAZIONE IN CORSO | 1.900.000,00 | - | - | B.R | L'importo originario di 1.600.000,00 è stato aumentato ad 1.900.000,00 |
| | vari | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acque classificati e non classificati | Taglio vegetazione, rimozione accumuli di fondo, ripristino opere radenti sul bacino del F. Tevere e sul bacino del Trasimeno | 5.155.207,46 | VARI | LAVORI ULTIMATI per il 1° stralcio DI EURO 1.500.000,00. PROGETTAZIONE IN CORSO per la 2° tranche di EURO 1.200.000,00 | 5.155.207,46 | 1.251.332,53 | 1.251.332,53 | C.S | l'importo liquidato è quello erogato ai Consorzi ed enti locali, quali soggetti attuatori |
| PG008A/10 | Foligno Spello | Intervento di messa in sicurezza zona industriale La Paciana e abitati nei comuni di Foligno e Spello | Nuove arginature, risagomature d'alveo, rifacimento ponti e attraversamenti infrastrutturali sul T. Clitona | 981.268,11 | Cons.zio Bonificazione Umbra di Spoleto | CANTIERE IN CORSO | 981.268,11 | 745.041,12 | 745.041,12 | C.S | l'importoi liquidato è quello erogato al Consorzio, quale soggetto attuatore |
| TR005A/10 | Orvieto | completamento interventi di messa in sicurezza dell'abitato di Ciconia e Orvieto Scalo | Risagomatura, realizzazione opere di difesa spondale sul F. Corcalone | 1.500.000,00 | CONSORZIO BONIFICA VL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA | PROGETTAZIONE IN CORSO | 1.500.000,00 | - | - | B.R | |
| | TOTALE RISCHIO IDRAULICO | | | 32.981.475,57 | | | 32.981.475,57 | 5.536.165,66 | 5.536.165,66 | | |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO VINCENZO SANTO

LA REGIONE UM

ACCORDO DI PROGRAMMA - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

TABELLA D

| CODICE | COMUNE | TITOLO INTERVENTO | DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO | COSTO TOTALE DA ADP | SOGGETTO ATTUATORE | STATO DELL'ARTE INTERVENTO | IMPORTO FINANZIATO | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO LIQUIDATO | CONTABILITA' SPECIALE/DI LANCIO REGIONALE (C.S./B.R.) | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGD10A/10 | Assisi | Mitigazione rischio idrogeologico in località Torgiovannetto | Linee progettuali a conclusione degli studi eseguiti: riprofilatura del versante, demolizione controllata del cuneo instabile previo consolidamento della parete di monte che verrebbe a formarsi con l'asportazione del cuneo stesso | 2.000.000,00 | Comune di Assisi | PROGETTAZIONE IN CORSO | 2.000.000,00 | | - | B.R. | |
| PGD20A/10 | Assisi | Intervento per la sistemazione idrogeologica del versante in frana in località Ivancich nel Comune di Assisi - primo lotto funzionale | sistemazione idrogeologica del versante in frana il località Ivancich nel Comune di Assisi - primo lotto funzionale | 2.285.745,00 | Comune di Assisi | IN ATTESA DI AVVIO | 2.285.745,00 | | - | C.S. | |
| TR011A/10 | Terni | Completamento intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico in località cascata delle Marmore | Da realizzarsi in sin idraulica interventi organici consistenti principalmente in disgaggi e rafforzamento corticale. | 1.000.000,00 | Comune di Terni | PROGETTAZIONE IN CORSO | 1.000.000,00 | | - | B.R. | |
| TR012A/10 | Baschi | Mitigazione rischio idrogeologico | Disgaggi, chiodature, consolidamenti | 1.500.000,00 | Commissario | LAVORI AGGIUDICATI | 1.500.000,00 | 85.737,84 | 85.737,84 | C.S. | l'importo liquidato è quello erogato ai tecnici PROGETTISTI |
| TR013A/10 | Fabro | Mitigazione rischio idrogeologico crolli rupe località Carnaiola | Interventi di consolidamento a presidio delle abitazioni prossime al ciglio della rupe soggetto a crolli, protezione della versanti dall'erosione, regimazione acque superficiali. | 1.500.000,00 | Commissario | CANTIERE IN CORSO | 1.500.000,00 | 80.830,59 | 80.830,59 | C.S. | l'importo liquidato è quello erogato alla Ditta appaltatrice e ai tecnici PROGETTISTI |
| PGD14A/10 | Todi | Interventi di consolidamento delle pendici del colle di Todi - Località le Cerquette | Consolidamento pendici e regimazione acque | 500.000,00 | Comune di Todi | CANTIERE IN CORSO | 500.000,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | C.S. | L'importo liquidato è quello erogato al Comune, QUALE SOGGETTO ATTUATORE |
| PGD15A/10 | Orvieto | Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico - Lato Nord della Rupe di Orvieto e Fosso della Civetta | Consolidamenti parietali e pendici | 500.000,00 | Comune di Orvieto | CANTIERE IN CORSO | 500.000,00 | 191.849,16 | 191.849,16 | C.S. | L'importo liquidato è quello erogato al Comune, QUALE SOGGETTO ATTUATORE |
| TR015A/10 | Ferentillo | Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici - loc. Matterella e Precetto | Disgaggi, chiodature, consolidamenti corticali | 1.000.000,00 | Commissario | CANTIERE IN CORSO | 1.000.000,00 | 897.209,58 | 897.209,58 | C.S. | l'importo liquidato è quello erogato alla Ditta appaltatrice e ai tecnici PROGETTISTI |
| TR016A/10 | Orvieto | Risanamento idrogeologico del movimento franoso - Sugano | Pulizia e bonifica delle scarpate con rimozione elementi instabili, regimentazione acque superficiali | 700.000,00 | Comune di Orvieto | PROGETTAZIONE IN CORSO | 700.000,00 | | - | B.R. | |
| TR017A/10 | Alviano | Consolidamento e messa in sicurezza della strada comunale Villa località Campo Arcangelo | Riprofilatura versanti estesi all'area calanchiva, interventi di regimazione delle acque superficiali. | 650.000,00 | Comune di Alviano | CANTIERE IN CORSO | 650.000,00 | | - | B.R. | |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - VINCENZO SANTORO - DI. - PER LA REGIONE UMBRIA

ACCORDO DI PROGRAMMA - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

TABELLA D

| CODICE | COMUNE | TITOLO INTERVENTO | DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO | COSTO TOTALE DA ADP | SOGGETTO ATTUATORE | STATO DELL'ARTE INTERVENTO | IMPORTO FINANZIATO | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO LIQUIDATO | CONTABILITA' SPECIALE/BILANCIO REGIONALE (C.S./B.R.) | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR018A/10 | Terni | Consolidamento abitato di Cesi - 1° lotto | Intervento di somma urgenza per la mitigazione del rischio crollo massi in località Cesi. I lotto | 492.937,96 | Comune di Terni | LAVORI ULTIMATI | 492.937,96 | | | B.R. | |
| TR018A/10 | Terni | Consolidamento abitato di Cesi - 2° lotto | Intervento di mitigazione del rischio crollo massi in località Cesi. II lotto. | 1.087.062,04 | Comune di Terni | PROGETTAZIONE IN CORSO | 1.087.062,04 | | | B.R. | |
| PG019A/10 | Cascia | Completamento della messa in sicurezza del costone - abitato di Roccaporena | Intervento consistente nel disgaggio di elementi instabili, chiodature, rafforzamento corticale e barriere paramassi | 1.133.433,71 | Comune di Cascia | PROGETTAZIONE IN CORSO | 1.133.433,71 | | | B.R. | L'importo originario di EURO 1.561.974,76 è ridotto dal PAR FSC ad EURO 1.133.433,71 |
| | | TOTALE RISCHIO FRANE | | 14.269.178,71 | | | 14.269.178,71 | 1.404.127,17 | 1.404.127,17 | | |
| | | TOTALE GENERALE A.P. | | 47.250.654,28 | | | 47.250.654,28 | 8.344.420,00 | 6.940.292,83 | | |
| | | | | | | ONERI per pool di supporto al Commissario straordinario | | IMPORTO ACCANTONATO | 94.800,00 | utilizzati 42.928,91 | |
| | | | | | | | | Totale pagamenti C.S. | 7.035.092,83 | | |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - DR. VINCENZO SANTORO - PER LA REGIONE UMBRIA

TABELLA B.: Risorse accreditate in contabilità speciale e risorse liquidate

| NUMERO | DATA | IMPORTO | TIPO DI ACCREDITO | CAPITOLO | FONTE | ANNO FINANZIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/05/2011 | 939.125,00 | regolare accredito | 8582 | MATTM | 2011 |
| 2 | 27/05/2011 | 1.498.530,00 | regolare accredito | 8631 | MATTM | 2011 |
| 5 | 15/12/2011 | 442.987,00 | regolare accredito | 8582 | MATTM | 2011 |
| 6 | 15/12/2011 | 293.621,00 | regolare accredito | 8631 | MATTM | 2011 |
| 1 | 18/09/2012 | 384.615,38 | regolare accredito | 8531 | MATTM | 2012 |
| 2 | 18/10/2012 | 4.529.559,00 | regolare accredito | 8551 | MATTM | 2012 |
| 3 | 18/10/2012 | 137.477,00 | regolare accredito | 8582 | MATTM | 2012 |
| 4 | 18/10/2012 | 420.007,72 | regolare accredito | 8631 | MATTM | 2012 |
| 5 | 10/12/2012 | 1.246.536,23 | regolare accredito | 8551 | MATTM | 2012 |
| | | 65.079,00 | | | MaTTM delibera Cipe 6/2012 | |
| 2 | 20/11/2013 | 1.800.305,62 | regolare accredito | 8531 | MATTM (saldo delle prime due quote pari al 45% delle somme assegnate regioni Centro - Nord | 2013 |
| 3 | 20/11/2013 | 866.343,76 | regolare accredito | 8531 | MATTM (anticipo sulla terza quota delle somme assegnate regioni Centro - Nord | 2013 |
| 1 | 27/03/2014 | 214.538,00 | regolare accredito | 8531 | ADP II att. Aggiunt. Ivancich | 2014 |
| 2 | 27/03/2014 | 629.332,00 | regolare accredito | 8582 | ADP II att. Aggiunt. Ivancich | 2014 |
| 3 | 27/03/2014 | 1.273.259,00 | regolare accredito | 8631 | ADP II att. Aggiunt. Ivancich | 2014 |
| TOTALE | | 14.741.315,71 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 4285 | 15/06/2011 | 7.245.323,52 | Somme girate dai capitoli regionali | | APQ e L. 183/89 | 2011 |

| | |
|---|---|
| TOTALE RISORSE ACCREDITATE IN CONTABILITA' SPECIALE (Regione e MATTM) | 21.986.639,23 |
| TOTALE RISORSE LIQUIDATE (Ordinativi emessi) | 7.035.092,83 |
| DISPONIBILITA' DI CASSA | 14.951.546,40 |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

Data: 26/06/2014 Protocollo n°: 275245/63.13 Class. C.100.06 Allegati n° 1

**AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E T.T.M.**
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche.
Comitato d'Indirizzo e Controllo per il Veneto
*Posta certificata:* DGTRI@PEC.minambiente.it
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

**AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E T.T.M.**
Ispettorato Generale per l'Emergenza Idrogeologica
*Posta certificata:* ispettorato.generale@pec.minambiente.it
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

e, p.c.

**AL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO**
**Dott. Luca Zaia**
*Invio tramite inserimento protocollo generale*
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
30123 Venezia

**ALL'ASSESSORE REGIONALE ALL'AMBIENTE**
**Arch. Maurizio Conte**
*Invio tramite inserimento protocollo generale*
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
30123 Venezia

**OGGETTO:** Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Veneto - **Relazione conclusiva.**

Visto l'art. 10 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 si trasmette la Relazione conclusiva della gestione commissariale dello scrivente.

Distinti saluti.

Dott. Vincenzo Alonzi
già Commissario Straordinario Delegato

*Sede:* via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera
e-mail: commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Tel. 041-279 5685-4502
Fax. 041- 279 4503

PAGINA BIANCA

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# Relazione conclusiva della gestione commissariale

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

**Dott. Vincenzo Alonzi**

*Sede:* via Paolucci, 34 - 30175 Venezia/Marghera
e-mail: commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Tel. 041-279 5685-4502
Fax. 041- 279 4503

## 1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

| | |
|---|---|
| **Regione** | VENETO |
| **Commissario straordinario delegato** | DOTT.VINCENZO ALONZI |
| **Decreto nomina** | **DPCM 21 GENNAIO 2011** |
| **Data sottoscrizione Accordo** | **23 DICEMBRE 2010** |
| **Data sottoscrizione Accordo Integrativo** | **10 NOVEMBRE 2011** |
| **Importo complessivo assentito in Accordo** | **44.877.000,00** |
| **Importo programmato** | **21.438.000,00** |
| **Importo speso totale alla data del 06/03/2014** | **1.230.583,33** |

## 2. CHIUSURA DELLA GESTIONE COMMISSARIALE E CONSIDERAZIONI FINALI.

Visto l'art. 10 del D.L. n. 91 del 26/6/2014 che prevede il passaggio della gestione commissariale al Presidente della Regione del Veneto entro il termine di giorni 15 ed in assenza di alcuna disposizione da parte del Ministero dell'Ambiente, la gestione commissariale da parte dello scrivente è stata chiusa (passaggio di consegne in allegato 4).

In realtà le attività di gestione si erano praticamente arrestate in data 6 marzo 2014 al termine del periodo di "prorogatio" disposto dal Ministero con nota nr. 0001022GAB del 16/01/2014, in conseguenza della mancata proroga del mandato. Le vicende relative sono dettagliatamente descritte nella nota nr 194057/63.13 del 06/05/2014, con cui lo scrivente aveva segnalato al Ministero la delicata situazione di crisi determinatasi e chiedeva urgenti disposizioni in merito alla prosecuzione della realizzazione degli interventi, senza ricevere alcun riscontro.

Corre obbligo si sottolineare le condizioni di estremo disagio in cui si è dovuta portare avanti l'attività di una gestione commissariale costantemente penalizzata, soprattutto negli ultimi due anni, da pressoché totale assenza di supporto e direttive ministeriali, esiguità di risorse assegnate e trasferimenti di cassa con tempi assolutamente inadeguati, snervanti tempi nell'assumere decisioni per la distribuzione delle risorse disponibili tra le regioni del centro-nord, procedure di erogazione delle esigue risorse assolutamente inadeguate ad una gestione commissariale, interventi legislativi schizofrenici ed in evidente contrasto con altre leggi dello Stato (vds D.L. 136/2013) che non hanno fatto altro che complicare l'azione commissariale anziché agevolarla e mascherati da inesistenti ragioni di risparmio quando, invece, avevano effetto pratico di dilatarla. Singolare è stata il moltiplicarsi degli organismi di controllo anche a livello ministeriale, alcuni dei quali hanno avuto il solo effetto di gravare questa struttura commissariale con inutili richieste di relazioni ed informazioni che venivano regolarmente fornite su diversi canali ministeriali. E' emblematica inerzia della P.A. la vicenda relativa ai compensi dei commissari che, notevolmente tagliati dall'art.15 comma 3 della legge 111/2011, avrebbero dovuto essere rideterminati con un decreto che fissasse gli obiettivi da conseguire cui la legge collegava la metà del compenso spettante. Mentre da una parte il Ministero con estrema tempestività disponeva che fosse percepita la sola quota fissa, dall'altra nessun decreto veniva emanato per regolamentare la parte

variabile dei compensi. Non trascurabili ed al limite del surreale sono, infine, le vicende degli ultimi mesi nei quali, di fatto, è stato impedito allo scrivente di assumere alcun provvedimento di gestione anche ordinaria non procedendo alla proroga del mandato dopo che il Ministero aveva rinnovato i commissari in scadenza a dicembre e compiuto atti inequivocabilmente diretti al rinnovo del mandato di quelli in scadenza in gennaio. La cosa, avvenuta mentre numerosi cantieri erano aperti e molti altri stavano per aprire, ha provocato l'accumularsi di pendenze debitorie con possibili conseguenze di danno civile ed erariale, come dettagliatamente e reiteratamente segnalato al Ministero.

## 3. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Il dissesto idrogeologico in atto nel Veneto rappresenta un problema di notevole rilevanza sotto vari profili (ambientale, economico, sociale), visti gli ingenti danni arrecati al territorio, ai beni e alle persone, i cui effetti si manifestano ormai con frequenza annuale.
Anche quest'anno, le precipitazioni registrate, in particolare in primavera, hanno evidenziato la fragilità del territorio e il bisogno di attuare l'intero piano di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma del 23.12.2010.
In un territorio estremamente delicato, in cui semplici temporali provocano continui allagamenti e gravi disagi per la popolazione, le soluzioni vanno ricercate sia nella realizzazione di nuove opere di difesa locale e di area (quali ad esempio bacini di laminazione) ma, anche e prima di tutto, nella manutenzione delle opere di difesa già esistenti.
Con riferimento alla storia dell'idraulica veneta, infatti, solo in alcuni casi, pur in presenza di eventi eccezionali, i collassi delle difese arginali sono stati determinati dal sormonto delle acque, mentre in più occasioni, l'improvviso sifonamento di un manufatto, il rilassamento di un tratto d'argine hanno danneggiato e distrutto in brevissimo tempo le difese esistenti. Nel corso del corrente anno, ad esempio, a seguito di un significativo evento meteo nei giorni 16 maggio e seguenti, si è verificato un'importante rotta arginale del fiume Alpone nel territorio del Comune di San Bonifacio in provincia di Verona; l'esondazione ha causato la perdita di una vita umana e notevoli danni ad abitazioni civili e all'economia agro-alimentare.
Questo a evidenziare ancora una volta l'importanza di assicurare lo stato di manutenzione delle opere di difesa esistenti al fine di prevenire fattori di degenerazione delle stesse.

Tra il 31 ottobre ed il 2 novembre 2010 in Veneto eccezionali precipitazioni, sempre più frequenti nell'ultimo decennio, provocarono l'inondazione di 140 km quadrati di territorio. La città di Vicenza e decine di Comuni grandi e piccoli subirono danni e devastazioni enormi.

Precedenti similari avvennero:

- nel 1882, con la prima grande alluvione del Veneto post unitario;
- nel 1951 con la rotta del fiume Po a Occhiobello che provocò l'alluvione in Polesine;
- nel 1966 Venezia diventò l'immagine mondiale della tragedia.

L'alluvione del 2010 fu originata da una perturbazione di origine atlantica che si spinse fino alle coste africane, convogliando un intenso e persistente flusso di correnti sciroccali caldo-umide sul Veneto. Si determinano precipitazioni in tutta la Regione, con quantitativi estremi sulle zone prealpine e pedemontane. Arrivarono piogge persistenti, che superarono diffusamente i 300 mm complessivi, con punte massime locali anche superiori a 500 mm. Venti di scirocco, sia sulla costa sia in quota sciolsero la neve preesistente in montagna, specie sulle Prealpi occidentali, la cui acqua si aggiunse a quella meteorica. Si manifestarono profonda sofferenza idraulica e diffuse

situazioni di dissesto geologico sull'intero territorio regionale. Si segnalò un alto Adriatico meno salato, meno ossigenato e più torbido nei mesi successivi per l'eccezionale apporto di acqua e materiale causato dalle piene dei fiumi di novembre. Con una piovosità al massimo storico, l'evento in argomento si colloca tra i 2 o 3 più intensi ed abbondanti che hanno colpito le zone prealpine e pedemontane del Veneto negli ultimi 50 anni. In particolare, sulle zone centro-occidentali, Prealpi e area pedemontana di Vicenza e Verona, i valori massimi registrati nelle 24 e 48 ore, in alcuni casi, superarono i massimi storici, che appartenevano agli eventi dell' ottobre 1992 e del novembre 1966.

Numerosi erano stati gli allarmi pluvio ed idro verificatisi nel 2011 ed almeno 12 significativi quelli verificatisi nel 2012. L'episodio più grave tra il 10 ed il 14 di novembre del 2012. Il Veneto fu interessato da una perturbazione tipicamente autunnale, particolarmente intensa nella prima metà di domenica 11 e fino al primo pomeriggio. Si ebbero precipitazioni diffuse, con rovesci anche di forte intensità e quantitativi molto abbondanti (>100 mm/24h) sulle zone montane, pedemontane e pianura settentrionale.

il 16 maggio 2013 il Veneto fu interessato da un intenso flusso meridionale con precipitazioni di tipo autunnale sulle zone montane e pedemontane. Sulla pianura centro settentrionale si determinò una zona di convergenza tra i venti di scirocco penetrati nelle zone interne e i venti provenienti da Nord Est, originando rovesci intensi.
Numerose stazioni segnarono valori cumulati di precipitazione superiori ai 100 mm/24 h con massimi registrati sulle zone prealpine occidentali del vicentino e del bellunese (235.8 mm/24h a Valpore Seren del Grappa-BL; Recoaro 1000 con 231.6 mm/24h) e sui Lessini orientali (218.2 mm/24h a San Giovanni Ilarione).
Sebbene per il bacino del fiume Adige la piena fluviale non risultò particolarmente significativa fu, comunque, la maggiore degli ultimi 10 anni. Per le stazioni di Verona e Boara Pisani si registrarono livelli superiori alla soglia di criticità "moderata" definiti rispettivamente in 1,10 m e 1.50 m.
Il bacino del fiume Alpone registrò un'importante onda di piena che provocò importanti rotte arginali. L'onda di piena alla sezione di S. Bonifacio raggiunse il massimo livello misurabile prima del colmo alle sezioni a monte di Monteforte e S. Vito Veronese sul fiume Chiampo.

Tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 il Veneto è stato investito da eccezionali eventi atmosferici. In particolare gli eventi verificatesi tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio hanno fatto registrare, a livello regionale, quantitativi di pioggia caduta superiori all'alluvione 2010 e rispetto all'alluvione del 1966. L'evento 2010, infatti, aveva determinato maggiori apporti nella parte veneta del bacino dell'Adige e più in generale aveva determinato apporti assai rilevanti sulle Prealpi, l'evento del 1966 era risultato più severo sull'intero bacino del Piave e sulle Prealpi Vicentine centrali ed orientali, mentre l'evento verificatosi quest'anno si caratterizza invece per la presenza di forti precipitazioni distribuite in maniera relativamente omogenea sull'intero Veneto.

Dalla fine di dicembre la Regione del Veneto è stata interessata da una serie di perturbazioni intense di stampo autunnale che hanno portato piogge e nevicate in montagna particolarmente frequenti e abbondanti.

Tra giovedì 30 gennaio e martedì 4 febbraio in particolare, il Veneto è stato investito da insistenti flussi sciroccali generati da una particolare situazione meteorologica "di blocco" a grande scala: a Ovest la presenza di una profonda ed estesa area di bassa pressione stazionaria e centrata sulle isole britanniche, a Est e un vasto e robusto campo di alta pressione di origine russo-siberiana. Tale configurazione ha favorito la risalita di correnti umide e instabili sulla regione e conseguenti

precipitazioni che, a parte qualche temporanea pausa e attenuazione, hanno interessato la regione senza soluzioni di continuità per ben 6 giorni determinando pesanti conseguenze su gran parte del territorio, sia per le abbondantissime nevicate, soprattutto nell'alto bellunese, che per le situazioni di tipo alluvionale generatesi in pianura.

*Le precipitazioni registrate*

Nei 6 giorni in esame sono caduti:

-dai 50 ai 150 mm sulla pianura centro -meridionale e su buona parte del Veronese;

-dai 150 ai 250 mm circa sulla pianura centro-settentrionale;

-tra i 200 e i 350 mm circa su gran parte delle zone montane e pedemontane, con locali massimi anche superiori sulle zone prealpine.

Tali valori risultano quindi molto significativi, soprattutto se si considera che si sono sommate ad un precedente periodo già molto piovoso (record di piovosità almeno degli ultimi 20 anni).

*La neve in montagna*

Gli accumuli di neve, già considerevoli in partenza, durante il periodo in esame hanno raggiunto altezze davvero notevoli anche in molte località di fondovalle delle Dolomiti bellunesi: la mattina del 5 si registravano dai 2,30 m ai 3,75 m di neve in quota (a 2000 m circa), oltre 1-1,5 m in molte località di fondovalle (a circa 1000-1300 m di quota) con punte anche di oltre 2 metri in alcune zone, come a Cortina, nello Zoldano e nell'alto Agordino.

*Effetti degli eventi metereologici*

Sono stati registrati livelli di criticità idraulica elevata con riferimento al sistema Agno-Guà-Fratta Gorzone, lungo il canale Bisatto e lungo le sezioni della pianura padovana del fiume Bacchiglione, il quale, nei pressi di Bovolenta ha fatto registrare il massimo livello storico.

In particolare la situazione è stata critica nei comuni di Battaglia Terme da cui sono state fatte evacuare circa 200 persone, a Bovolenta dove sono state evacuate 340 persone residenti nel centro storico e a Montegrotto con vari allagamenti.

Sono stati registrati livelli di sofferenza idraulica della rete idrografica orientale ed in particolare dei fiumi Livenza, Monticano, Lemene e Tagliamento, inoltre si sono verificati locali allagamenti lungo la rete afferente al bacino del Monticano e fenomeni locali di esondazioni della rete idrografica minore nel portogruarese/sandonatese e contenuti allagamenti nella zona del Sile.

*La dichiarazione dello "Stato di Crisi"*

Le suddette precipitazioni piovose e nevose hanno causato interruzione delle comunicazioni, interruzione della viabilità, esondazioni di fiumi, allagamenti di terreni agricoli, centri abitati. Detti disagi hanno interessato tutto il territorio della Regione, con un'accentuazione nell'area montana dell'Alto Bellunese (Cadore, Zoldano, Comelico e Agordino) già messa a dura prova dai precedenti eventi di analoga intensità verificatisi tra il 25 e il 26 dicembre 2013, oltre ai numerosi smottamenti e frane in molte località a causa della quantità di pioggia accumulatasi negli ultimi giorni. Inoltre si sono registrati notevoli disagi al sistema viario stradale a causa di molte esondazioni nel portogruarese e nel sandonatese (S.S. 14 e S.S. 51) e per la caduta di alberi nelle strade di montagna e i disagi alla viabilità ferroviaria, in particolare sulle linee

Venezia-Trieste, Treviso-Portogruaro e Calalzo-Padova, rimaste chiuse al traffico per parecchie ore con gravi disagi soprattutto per i pendolari.
Il Presidente della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di crisi per il periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 e ha chiesto al Presidente del consiglio dei Ministri la dichiarazione dello Stato di emergenza.

**4. ATTIVITA' COMMISSARIALI CONDOTTE E LORO ORGANIZZAZIONE** (elenco decreti commissariali in all. 1)

Questo Commissario ha iniziato la propria attività il 22 gennaio 2011.

**Attività svolta nel 2011.**
Una complessa vicenda, conseguente alla riduzione del finanziamento statale all'A. di P. e risolta in data 13 ottobre 2011, con un'intesa che ha comportato la rimodulazione degli interventi, ha sensibilmente ritardato l'avvio del programma. In sostanza 27 opere per un valore di € 22,8 milioni furono poste in sezione programmatica, mentre in fase attuativa rimasero 45 interventi per un valore di € 44,87 milioni circa.
Sin dalle prime battute si avviavano contatti, ad ogni livello, con la Regione del Veneto, individuata dal Commissario quale naturale Amministrazione statale di cui avvalersi. Si valutò infatti che l'Ente:

- disponeva di strutture, competenze ed organizzazione idonee a supportare adeguatamente l'azione commissariale;
- era ben decentrato sul territorio regionale con Direzioni Provinciali del Genio Civile che, oltre ad avere competenza specifica sulle acque interne e sul mare (la maggior parte degli interventi urgenti previsti in ADP sono opere di difesa idraulica del territorio), erano in grado di attuare, sul piano tecnico, tutte le procedure di progettazione, affidamento e direzione dei lavori, con evidenti positivi riflessi su contenimento dei costi ed ottimizzazione delle risorse disponibili.

La Regione del Veneto concesse al Commissario ogni supporto e strumento utile a svolgere i suo mandato e mise a disposizione locali e dotazioni tecnico-informatiche in Venezia-Marghera, via Paolucci 34, ove fu attivato l'Ufficio del "Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto".

Per consentire ai Commissari di dotarsi di idonea struttura ed unità di personale a tempo pieno, incentivare il personale delle Amministrazioni statali collaboranti e ricorrere all'occorrenza a collaborazioni (problematiche non affrontate dal DPCM di nomina e sollevate dagli stessi Commissari), il Ministero predispose il DPCM aggiuntivo 21/07/2011, formalizzato dalla Corte dei Conti nel novembre 2011.
Esso concesse la possibilità di impiegare 1,5% del finanziamento globale per dotarsi delle risorse necessarie al funzionamento della struttura e compensare, con il pagamento di ore di straordinario, il personale dei vari uffici della Regione che avrebbero collaborato col Commissario (Direzione di Amministrazione, Direzione Risorse Umane, Direzione Difesa suolo, Direzione Sistemi Informativi, Direzioni Provinciali del Genio Civile).

Si attuarono contestualmente tutte le predisposizioni finalizzate all'inizio dell'attività operativa:

- si otteneva dal Ministero dell'Economia l'accensione della contabilità speciale vincolata nr 5596, denominata "C S RISCHIO IDROGEOL VENETO", presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

- si procedette al deposito delle firme presso la Banca d'Italia;
- si ottenne dall'Agenzia delle Entrate di Venezia il certificato di attribuzione del codice fiscale;
- si elaborò un cronoprogramma delle opere previste in A. di P., trasmesso al Ministero, con atto nr 1/7 di prot, in data 5 maggio 2011.
- In data 8 novembre 2011, con Decreto di Giunta nr. 1810 della Regione del Veneto, fu approvata, a conclusione di articolati contatti, la convenzione che avrebbe regolato i rapporti tra il Commissario Delegato e l'Ente.
- Ciò, oltre a definire e legittimare il contributo delle varie Direzioni della Regione interessate consentì di percorrere significativi passi verso il completo avvio dell'attività commissariale e della sua operatività, prevedendo tra l'altro:
  - l'attivazione del protocollo informatico;
  - l'impiego della casella di posta elettronica certificata della Regione;
  - la creazione e gestione di uno spazio WEB dedicato nell'ambito del sito ufficiale della Regione del Veneto – area Difesa del Suolo - ;
  - l'implementazione delle dotazioni telematiche.

La rimodulazione dell'ADP, intervenuta - come detto - nell'ottobre 2011, parzialmente ma sostanzialmente mutò il quadro degli interventi da eseguire. Si rese necessario, quindi, rinnovare specifica attività ricognitiva per elaborare nuovo cronoprogramma di previsione, che fu trasmesso al Ministero.

Sebbene una piccola parte dei finanziamenti statali furono resi disponibili solo nel mese di dicembre 2011 e quelli regionali non lo furono mai, gli Enti di cui il Commissario si è avvalso, al fine di accelerare le procedure e rispondere in maniera tempestiva all'avvio del programma, con risorse tecniche proprie, intrapresero le attività di progettazione di numerose delle opere.

L'attività operativa di questo Commissario nel 2011, comunque fu sostanzialmente bloccata a causa delle difficoltà illustrate in premessa e della mancanza di risorse economiche significative rese disponibili in minima parte solo nel mese di dicembre.

**Attività svolta nel 2012.**

Con le risorse economiche pervenute alla fine del 2011 (3,5 mil di euro circa) è stato completato il finanziamento del primo stralcio funzionale dello "scolmatore di piena Limenella – Fossetta per la difesa idraulica della zona Padova - nord (bacino Montà – Portello)", codice PD048/A10. Il primo stralcio funzionale di tale opera (del valore di € 18,5 milioni) ritenuta di primaria importanza dagli organi tecnici regionali per la difesa idraulica di area del capoluogo veneto particolarmente esposta a rischio, molto popolosa e ricca di attività industriali, è cofinanziato con risorse proprie, inoltre, dalla Regione del Veneto (€ 7,5 milioni) dal Comune di Padova (€ 4 milioni) e dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione (€ 3,5 milioni) individuato quale Ente realizzatore e Stazione appaltante. Con il medesimo Decreto commissariale d'impegno della spesa si prese atto del Quadro Economico dell'intervento.

Rilevata la necessità di iniziare a dare operatività alla struttura commissariale e di fronte all'impossibilità della Regione a fornire personale in distacco a tempo pieno, si completò una procedura pubblica di legge per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata continuativa per una figura - di alto profilo professionale – per il coordinamento amministrativo di struttura complessa, immediatamente necessaria, in grado di affiancare il Commissario nelle attività di raccordo con le Direzioni ed Unità regionali di cui si avvale e gli Enti realizzatori . Con

Decreti nr. 3, 4 e 5 dell'8, 15 e 16 febbraio 2012 furono stabiliti i criteri di selezione e nominata la Commissione di valutazione dei candidati. Con Decreto nr 6 del 27 febbraio 2012 fu approvato l'esito della procedura comparativa condotta dalla Commissione.
Gli atti amministrativi adottati furono, come previsto dalla legislazione in materia, sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità della Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti di Roma.

Con ulteriori 1,3 milioni di euro circa di risorse trasferite dal Ministeri il 28 settembre 2012 sono stati finanziati ancora due degli interventi previsti
trasferite al Commissario, hanno consentito procedere al finanziamento delle seguenti tre opere di cui si forniscono sintetiche notizie in ordine allo stato di avanzamento delle relative procedure:

- COD. BL001A/10 "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè (BL)" importo € 300.000,00.
- COD PD012A/10 " Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della SP 10 in Campo S.Martino (PD)" importo € 1.000.000,00.

Utilizzando un fondo di rotazione sui capitoli di bilancio della Direzione Difesa del Suolo della regione del Veneto, si portarono avanti le progettazioni dei 16 interventi segnalati quali prioritari cui avrebbero dovuto essere destinate le risorse FSC promesse.

Per far fronte, quindi, agli accresciuti impegni connessi alla realizzazioni dei 16 interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012 si è reso necessario incrementare la struttura con due unità di elevato profilo tecnico. E' stata attuata una procedura pubblica di valutazione e selezione per l'assunzione delle due unità di personale occorrenti e per il rinnovo dei contratti in scadenza dell'assistente e del co.co.co. come "esperto nel coordinamento di struttura complessa". Si è proceduto così all'assunzione a tempo determinato di una unità di cat. D1 di profilo ingegneristico, una unità di cat. D1 di profilo giuridico ed una unità di cat. C1 con mansioni di assistente amministrativo. E' stato altresì stipulato un contratto di co.co.co con persona di elevata esperienza di coordinamento di struttura organizzativa complessa per affiancare il Commissario nella gestione delle attività di indirizzo e coordinamento.

**Attività svolta nel 2013**

Le risorse di cassa disponibili in contabilità speciale nella prima metà dell'anno, avevano consentito il finanziamento completo delle sole seguenti tre opere:

- COD. PD48A/10 "Scolmatore di piena Limenella – Fossetta per la difesa idraulica della zona nord di Padova" importo € 3.500.00,00;
- COD. BL001A/10 "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè (BL)" importo € 300.000,00;
- COD PD012A/10 " Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della SP 10 in Campo S. Martino (PD)" importo € 1.000.000,00.

Con le Delibere n. 6 ed 8 del 2012 il CIPE aveva preso atto dell'elenco degli interventi più urgenti segnalati dalla Regione del Veneto e confermato il finanziamento con fondi FSC degli stessi per € 17,3 milioni.

Il CIPE stabilì, inoltre, che tali risorse fossero erogate in 4 quote, di cui la prima del 20% come anticipazione solo dopo l'inserimento dei dati degli interventi nella BDU del QSN e che, se entro il 31/12/2013, non fossero state stipulate obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) i finanziamenti sarebbero stati revocati.
In riferimento a dubbi ed obiezioni di incompatibilità del sistema di erogazione dei fondi, sollevate anche da questo Commissario, con le regole di gestione di contabilità speciale, che obbligavano ad operare per cassa e non per competenza, il MiSE, con nota 1859 dell'11 febbraio 2013, confermò la piena compatibilità del sistema in quanto: *"la disciplina della fonte di finanziamento, contenuta nei commi 863 e seguenti dell'art. 1 della legge 296/2006 e nelle Delibere CIPE costituisce la base giuridica nel cui ambito i Commissari sono tenuti ad operare".*
Il parere del MISE, determinante al fine di poter adottare provvedimenti amministrativi legittimi e ben motivati sotto il profilo logico-giuridico e per autorizzare la stipula dei contratti di appalto delle opere, apparve non del tutto convincente e sufficiente per poter affrontare con adeguato grado di tranquillità l'affidamento di opere per le quali, in sostanza, non si disponeva ancora delle risorse di cassa necessarie.
Infatti il Commissario per la Sardegna, a seguito della nota del MiSE suddetta, avanzò specifico quesito al Ragioniere Generale dello Stato, organo deputato alle verifiche di merito sulla gestione delle contabilità speciali, cui i Commissari rendono conto economico.

Il 19 marzo, nel corso di apposita riunione, l'Assessore all'Ambiente della Regione del Veneto fu informato dettagliatamente dallo scrivente Commissario della situazione relativa alla realizzazione delle opere finanziate con le Delibere 6 e 8 del 2012, delle problematiche emergenti dal sistema di erogazione delle risorse nonché dei rischi potenziali esistenti per il futuro qualora gli impegni contrattuali assunti non potessero essere onorati per ritardi nell'erogazione delle successive quote di finanziamento. Allo stesso Assessore veniva nuovamente rivolta richiesta di conoscere se, come e quando la Regione intendesse erogare la quota di competenza del finanziamento del piano, pari a Euro 8,9 milioni, come da impegno assunto con l'Accordo di Programma. L'Assessore, pur senza fornire precise indicazioni, assicurò che la problematica sarebbe stata portata in Giunta.

Il giorno 22 marzo 2013, in apposita riunione, questo Commissario informò tutti i rappresentati degli Enti pubblici di cui si avvaleva per la realizzazione degli interventi della situazione venutasi a determinare in conseguenza delle procedure di erogazione dei finanziamenti previste con le Delibere CIPE 6 ed 8 del 2012. Gli Enti furono comunque sollecitati ad accelerare – ove necessario – le progettazioni esecutive per poter avviare tempestivamente le fasi di affidamento delle opere nel momento in cui sarebbe stata erogata l'anticipazione del 20%. Ciò per giungere, entro il termine fissato del 31 dicembre 2013, alla stipula dei contratti di appalto (tale momento si riteneva infatti stipula di OGV).

Con nota n. 237 del 06/05/2013, il Ragioniere Generale dello Stato, in risposta al quesito avanzato dal Commissario Straordinario per la Sardegna, chiarì di non intravedere alcun disallineamento tra le proprie note e quella n. 1859 datata 11/02/2013 del MiSE, e quindi di intendere compatibile con le gestioni commissariali il sistema di erogazione delle risorse imposto dalla delibera CIPE 8/2012.
In conseguenza di ciò questo Commissario destinò per competenza, con specifici provvedimenti, le risorse (17,3 mil €) di cui alle delibere CIPE 6 e 8/2012 alla realizzazione dei 16 interventi previsti.
Gli Enti realizzatori, dunque, furono autorizzati a proseguire le progettazioni e avviare la fase di affidamento delle opere in modo da poter giungere, entro il termine del 31 dicembre 2013, alla stipula di OGV.

Si rese necessario, inoltre, revocare gli impegni di spesa precedentemente assunti per due interventi, in conseguenza della comunicazione del MATTM (nota n. 0008762 del 01/02/2013) con cui venne precisato che l'ultimo trasferimento di cassa ricevuto costituiva anticipazione della prima quota di cui alla delibera CIPE 8/2012.
Gli Enti incaricati poterono proseguire le progettazioni utilizzando il fondo di rotazione sui capitoli di bilancio della Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto.

Nel mese di agosto, pervenne comunicazione del MATTM che rappresentò come nonostante la validazione dei dati inseriti nella BDU del QSN, le risorse richieste non fossero ancora pervenute sui competenti capitoli del Ministero. I nuovi dubbi circa la reale disponibilità ed entità delle risorse, costrinse questo Commissario a fermare le procedure di gara che stavano per essere avviate e proseguire solo con le progettazioni per le quali esisteva copertura di cassa da parte della Regione del Veneto.
Alla luce dell'incertezza regnante circa la reale disponibilità delle risorse ed avendo a cuore l'obiettivo primario di realizzazione degli interventi, questo Commissario prese specifici accordi con la Regione del Veneto, formalizzati successivamente con la DGRV NR 848 del 04/06/2013. In attuazione di detta Delibera, in data 18/09/2013 fu firmata una convenzione con la Direzione di Difesa del Suolo, con cui 15,4 milioni erano posti a disposizione (per competenza) di questo Commissario nel caso in cui i trasferimenti di cassa dei fondi FSC non fossero pervenuti con la puntualità necessaria a garantire i pagamenti.

Nel mese di settembre giunsero trasferimenti di cassa da parte del MATTM che, in totale, coprivano quasi completamente la prima quota di anticipazione delle risorse FSC. Si decise, pertanto di autorizzare nuovamente gli Enti realizzatori a riprendere le procedure di progettazione e di affidamento.

Appariva chiaro, però come il ritardo accumulato a causa dell'incertezza sull'erogazione dei finanziamenti non avrebbe consentito di stipulare obbligazioni giuridicamente vincolanti per tutti i 16 interventi entro il termine del 31/12/2013 e pertanto, con note n. 368289 del 04/09/2013 e n. 400923 del 24/09/2013, ne fu richiesta la proroga nella considerazione che, dovendosi comunque far fronte a spese di progettazione, tali impegni economici sarebbero stati vani se il finanziamento delle opere fosse stato revocato.
Si nutrivano, inoltre perplessità circa l'interpretazione da dare all'espressione: "obbligazione giuridicamente vincolante". Si procedette, quindi, con nota n. 484507/63 del 18/10/2013 ad ulteriore richiesta di proroga di tale termine e, contestualmente, ad avanzare alcuni quesiti circa l'interpretazione di "obbligazione giuridicamente vincolate" anche alla luce di sentenza del Corte dei Conti che chiaramente intravedeva obbligo giuridico dell'Amministrazione già al momento della aggiudicazione dei lavori.
Risposta ai quesiti inoltrati pervenne dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - con atto n. 5292 del 27/12/2013. Fu chiarito, dunque, che la legge di stabilità del 2014, art. 1 c. 111, dettando una nuova tempistica per l'attuazione degli interventi finanziati con le delibere 6 e 8/2012, prevedeva il termine del 31/12/2014 per l'assunzione delle relative OGV. Detta norma prevedeva inoltre, ai fini dell'insorgere della OGV, la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori.
Alla luce delle nuove disposizioni della legge di stabilità 2014, si ritenne, quindi, di aver già raggiunto obbligazioni giuridicamente vincolanti per 12 dei 16 interventi finanziati con le citate delibere CIPE ed era ragionevole prevedere che tale obiettivo sarebbe stato agevolmente conseguito nel successivo quadrimestre per tutte le opere con esclusione dell'intervento

*BL004A/10 - Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l'Aiva a difesa degli abitati sottostanti - T. Fiorentina in comune di Selva di Cadore - € 2.500.000* per cui si prevedeva di giungere al bando di gara per l'estate 2014.

Con atto n. 438389/63.13 del 14/10/2013, si dette riscontro alla richiesta, da parte della Direzione TTRI del MATTM n. 476507 del 11/10/2013, di ricognizione dei progetti compresi nell'accordo di programma non attuabili a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità.
Furono segnalati tutti gli interventi, in fase attuativa dell'Accordo di programma, che avrebbero dovuto essere finanziati con risorse messe a disposizione della Regione e che son rimasti d'impossibile attuazione per il mancato trasferimento in contabilità speciale delle relative erogazioni di cassa dovuto alle restrizioni in questione (8,9 mil € circa).

In conseguenza dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% si rese necessario procedere all'aggiornamento dei quadri economici di tutti gli interventi finanziati.

## 5. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Prospetto riepilogativo dei movimenti in contabilità speciale (all. 2) e bilancio analitico delle entrate e uscite alla data odierna (all. 2a) .

Con decreti 4623 e 4624 del 5/11/2013 la Direzione TTRI del Ministero ATTM, ha trasferito in contabilità speciale risorse di cassa utili a coprire le prime due quote e parte della terza quota dei finanziamenti destinati ai 16 interventi di cui alle delibere CIPE n. 6 e 8/2012

| ***Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Importo corrente*** *(1° trim. 2014)* | ***Importo cumulato*** *(1° trim. 2014+ precedente periodo)* | ***Speso*** *(1° trim. 2014+ precedente periodo)* | ***Residuo*** |
| *0,00* | *14.910.182,38* | *1.230.583,33* | *13.679.599,05* |

**Non è pervenuto in C.S. alcun trasferimento di cassa da parte della Regione del Veneto.**

**ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA**

| ***Descrizione attività*** | ***Importo speso corrente*** *(1° trim. 2014)* | ***Importo speso cumulato*** *(1° trim. 2014+ precedente periodo)* |
|---|---|---|
| *struttura commissariale* | *58.584,74* | *418.222,39* |
| *attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.* | *724.562,06* | *812.360,94* |

## 6. LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

Dettaglio dello stato di attuazione in all. 3

La seguente tabella si riferisce agli interventi che hanno trovato possibilità di finanziamento:

- N. 1 finanziato con risorse ex l. 191/2009;
- N. 16 finanziati con le delibere CIPE 6 e 8/2012.

| FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI | n. interventi al 14/05/2014 |
|---|---|
| Attesa di avvio | n. 0 |
| Esecuzione studi ed indagini | n. 0 |
| In corso di progettazione | n. 4 |
| Progettazione ultimata | n. 0 |
| Lavori aggiudicati | n. 5 |
| In esecuzione | n. 8 |
| Lavori ultimati (collaudati e non ) | n. 0 |
| **Totale interventi finanziati** | **Nr. 17** |

## 7. PROBLEMATICHE AFFRONTATE

**SISTEMA DI MONITORAGGIO ReNDiS-WEB di ISPRA.**

L'alimentazione del sistema in questione, per evidenti ragioni di praticità e semplificazione del flusso documentale previsto per tale compito, è stata delegata ai RUP di cui si avvale il Commissario per la realizzazione degli interventi. E' stato, quindi, sollecitato l'aggiornamento dei dati relativi a tutti i 17 interventi finanziati (1 con risorse ex L. 191/2009 e 16 con delibera CIPE 6/2012) entro i tempi di monitoraggio semestrale. L'aggiornamento viene costantemente verificato .

I nuovi quadri di carattere economico-finanziario, recentemente introdotti, sono stati aggiornati direttamente da questa struttura commissariale, trattandosi di dati di partite gestite dal Commissario.

Non è stata chiara l'utilità di questa ulteriore incombenza di monitoraggio di carattere esclusivamente finanziario, visto che gli stessi dati venivano regolarmente inseriti nel sistema informatico della BDU del QSN.

**PROBLEMATICA CONNESSA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 9 LETTERA A) COMMA 2 DEL D.L. 78/2009.**

Detto articolo di legge prevede che nelle *"pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,*

*adottano entro il 31 dicembre 2009 "*- elenco nel quale i Commissario ovviamente non son inclusi - *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".*
Considerato che, adottando in sistema di elargizione delle risorse per quote successive previsto dalla CIPE 6/2012, si andranno a stipulare obbligazioni vincolanti prive della corrispondente copertura di cassa, si ritiene che gli obblighi di verifica previsti siano di competenza del responsabile del centro di spesa che trasferirà le risorse stanziate con la CIPE 6/2012 ai Commissari, che operano solo come delegati.

**RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTO DALL'ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. 31.5.2010, N. 78 CONVERTITO DALLA L. 30.7.2010, N. 122:**
Il citato comma 28 prevede che a decorrere dall'anno 2011 *"le P.A. possono avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."*
Il comma è stato modificato con l'art. 4 c. 102 della Legge n. 183/2011 che ha previsto che tale disposizione costituisca *"principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica"* al quale sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali.
Lo stesso comma è stato integrato con l'art. 4ter, comma 12, del D.L. n. 16/2012 il quale prevede che *"a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale...."*
Con nota n. 17624 del 2.5.2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha altresì precisato che l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa pubblica può ritenersi riferito alle tipologie di lavoro flessibile (contratti a tempo determinato) complessivamente intese, considerando il numero dei contratti o l'ammontare della spesa, per cui una Amministrazione può autonomamente organizzarsi ai fini del rispetto del vincolo di spesa, compensando la mancata diminuzione della stessa con quella del costo di altre forme contrattuali, seguendo principi di buona gestione, efficienza ed economicità.
Con riferimento a tale adempimento, si precisa che il Commissario Straordinario Delegato è stato nominato in data 21.01.2011 per tre anni (salvo proroga) e pertanto la struttura nel 2009 non esisteva.
Va anche ricordato che, per specificità e soprattutto per temporaneità di questa Amministrazione, è stato indispensabile ricorrere all'utilizzo di personale con contratti di lavoro flessibile (tempo determinato e co.co.co.), essendo impossibile ricorrere a personale a tempo indeterminato.
Si ricorda che l'art. 110 c. 1 e 3 del D.Leg.vo 267/2000 prevede per gli Enti Locali la possibilità di conferire, nel limite del 10% del personale a tempo indeterminato, incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato per la durata del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il Dipartimento per la Funzione Pubblica con nota n. 28195 dell'11.7.2012, ha precisato che tali contratti non sono da prendere in considerazione ai fini del calcolo di quanto previsto dal D.L. n. 78/2010 in quanto il limite è già fissato dal D.L.eg.vo 267. I principi indicati sono due: il tempo determinato del mandato elettivo ed il limite del numero dei contratti o della spesa.
In via interpretativa, nella stessa situazione può ritenersi il Commissario Straordinario Delegato in quanto nominato "pro tempore" e per il quale il DPCM del 20.7.2011 all'art. 1 comma 5, ha

previsto specificatamente un limite di spesa non superiore all'1,5% del finanziamento assegnato per l'acquisizione di risorse necessarie all'espletamento del proprio incarico per il triennio 2011-2013. Tale limite non è stato superato.
Si ritiene quindi che il principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile possa essere declinato dal Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nell'ambito della propria autonomia e coerentemente con le proprie esigenze funzionali. In quest'ottica il Commissario Straordinario Delegato ha proceduto al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata continuativa ed all'assunzione di tre unità di personale a tempo determinato, previo espletamento di selezioni pubbliche, in numero inferiore a quanto previsto dal decreto commissariale n. 2 del 7.2.2012 che determina il fabbisogno di personale.
Ai fini del contenimento della spesa, questo Commissario ha inteso infatti limitare a tale numero essenziale e indispensabile il personale, avvalendosi, per l'espletamento di alcune attività amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, di personale dipendente della Regione del Veneto attraverso il pagamento di ore straordinarie, sempre nel rispetto del limite di spesa di cui al DPCM del 20.7.2011.

**NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMISSARIO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO INTRODOTTE DAL DL 136/2013.**

L'attuale formulazione dell'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195/2009 (introdotta con il D.L. n. 136/2013) la quale prevede che **"al personale degli enti di cui i commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese"** provocherà serie problematiche in quanto è in netto contrasto con l'art. 92 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice degli Appalti) che prevede incentivi per la progettazione ed il collaudo, peraltro già contabilizzati nel quadro economico di tutti gli interventi che si stanno effettuando, di cui molti verranno a breve cantierizzati.
Impedire ai commissari, come par di capire, di pagare gli incentivi avrà conseguenze negative per gli interventi i cui quadri economici sono stati già approvati e le progettazioni interne terminate. Tali oneri, infatti, potrebbero rimanere a carico degli enti che realizzano in quanto sono loro a nominare i gruppi di progettazione e lavoro, con la conseguenza di far sorgere legittimi contenziosi.
Sarà difficile se non impossibile, visto che il Commissario non ha poteri di precettazione, trovare funzionari disposti a progettare, avere funzioni di RUP, di direzione lavori, emettere certificati di regolare esecuzione dei lavori o collaudare interventi di competenza del commissario, in quanto sarà l'unico soggetto pubblico a non poter corrispondere gli incentivi per legge previsti.

Quanto sopra indicato potrebbe rendere necessario il ricorso al libero mercato con conseguente notevole ampliamento dei costi e possibile insufficienza delle risorse assegnate a ciascun intervento per sottostima dei costi valutati in assenza delle norme D.L. in questione.
Impedire al Commissario, improvvisamente e dopo 3 anni di attività già organizzata, di pagare compensi per lavoro straordinario al personale degli enti che con lui collaborano crea ulteriori complicazioni e necessità di riorganizzazione della gestione commissariale e potrebbe rendere necessario ridimensionare l'organico della struttura commissariale misurata in maniera ridotta proprio perché alcune incombenze erano delegate a personale delle Amministrazioni in avvalimento.
Non ultimo si segnala la paradossale situazione che verrebbe a crearsi, nella quale il funzionario che progetta e collauda per la sua Amministrazione di appartenenza percepisce gli incentivi di cui all'art. 92 del Codice degli appalti, mentre svolgendo la medesima funzione per conto del commissario non percepirebbe alcunché se non un generico rimborso spese (non si comprende riferito a cosa e documentato in quale modo e con quale procedura).

## 8. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

**SISTEMA BDU DEL QSN**

L'alimentazione del monitoraggio della BDU del QSN, grazie alla collaborazione della Direzione di Programmazione della Regione del Veneto che esercita funzioni di MS (master strumento), avviene regolarmente con cadenza bimestrale sin dalla fine di giugno 2013.

Tutti gli aggiornamenti eseguiti sin al primo bimestre 2014 hanno avuto esito positivo senza scarti ed i dati sono stati regolarmente validati.

Nonostante siano decorsi i termini, e le richieste di solleciti inviate, questo commissario resta in attesa dell'esito degli aggiornamenti eseguiti al secondo bimestre 2014.

**PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELLA P.A.** (art. 42 del D.L. n. 33/2013).

Non sono stati adottati sino ad ora atti e/o provvedimento di carattere straordinario in deroga alle procedure ordinarie di legge. Le prescrizioni di cui all'art. 42 del D.L. 33/2013, sebbene appaiano più misurate per le Amministrazioni che intendono procedere in "somma urgenza" e per gestioni commissariali di emergenza , verranno comunque puntualmente rispettate qualora si rendesse necessario intervenire con gli speciali poteri conferiti dal DPCM di nomina e successivo DPCM del luglio 2011.

Di prassi, comunque, viene eseguita la pubblicazione di tutti i provvedimenti commissariali sullo spazio dedicato sul sito web istituzionale della Regione del Veneto, facilmente reperibile al link: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/commissario-delegato-per-il-rischio-idrogeologico-nel-veneto, oppure facendo una ricerca Google: "commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel veneto"; tutti i documenti sono scaricabili in formato *.pdf.

Non è stato conferito alcun incarico di consulenza; appare chiaro altresì che le incombenze di cui al secondo capoverso del comma 14, art 53 del D.L. 165/2001 e s.m., tra cui "l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazione, anche potenziali, di conflitto di interessi" riguardano esclusivamente gli incarichi di "Consulenza" ed "a Progetto" e non altre tipologie contrattuali.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 15 DEL D.LGS n. 33/2013.**

E' stato affidato un incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa a tempo parziale a persona, selezionata con procedura pubblica di valutazione, che non ha alcun rapporto in essere con amministrazioni dello Stato. Tale contratto ha avuto il visto di legittimità della Corte dei Conti di Roma il 26.6.2012. Il decreto di conferimento dell'incarico è pubblicato sullo spazio web istituzionale unitamente al curriculum vitae e al contratto riportante la ragione dell'incarico ed il compenso.

**ADEMPIMENTI DI CUI AL C. 14 CAPOVERSO DELL'ART. 53 D.LGS. n. 165/2001.**

Del suddetto detto incarico di Co. Co. Co. sono stati comunicati i dati all'Anagrafe delle Prestazioni pubbliche del Dipartimento per la Funzione Pubblica mediante l'applicativo web del sito perlapa.gov.it relativamente al secondo semestre 2012 e del primo e secondo semestre 2013, così come prescritto.

**ISCRIZIONI ED ACCREDITAMENTI DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE A BANCHE DATI PREVISTE PER LEGGE E LORO ALIMENTAZIONE:**

- **IPA Indice Pubblica Amministrazione** : accreditato come UO Regione Veneto – Commissario Straordinario;

- **PIATTAFORMA certificazione crediti:** accreditato come UO Regione Veneto – Commissario Straordinario;
- **PERLA PA Anagrafe delle prestazioni (incarichi cococo e dipendenti):**
  per dati 2012 totalmente adempiente sia per consulenti che per dipendenti; per dati primo semestre 2013 totalmente adempiente sia per consulenti che per dipendenti;
- **EQUITALIA (Servizio verifica inadempimenti):**
  effettuata registrazione attraverso la **CONSIP (Pagamenti della P.A.)** al servizio di verifica adempimenti necessaria ai pagamenti verso terzi privati;

per le suddette Banche Dati si provvede alla cancellazione e/o disattivazione;

- **MAGELLANO lavoro flessibile :**
  dati 2012: inserita tipologia di contratti e dati co.co.co. 2012; alla data odierna non è ancora aperta la possibilità di inserimento dei dati per l'anno 2013;
- **VENETOLAVORO (Coveneto – ufficio collocamento):**
  per 2013: inseriti dati relativi alle tipologie dei contratti a tempo determinato e cococo.

**ADEMPIMENTI ART. 48 COMMA 1 DEL D.LEG.VO 11.4.2006, N. 198** (pari opportunità):
Il Commissario Straordinario Delegato, ha fatto riferimento alla DGR della Regione del Veneto n. 1298/2013 "*D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 48. Piano triennale di azioni positive 2013-2015*". Il Commissario si è adeguato al piano triennale di azioni positive ed alle indicazioni della Commissione sulle pari opportunità della Regione del Veneto.

**Compensi del commissario.**
I compensi dei Commissari furono tagliati dall'art.15 comma 3 della legge 111/2011. essi avrebbero dovuto essere rideterminati con un decreto che fissasse gli obiettivi da conseguire cui la legge collegava la metà del compenso spettante. Nessun decreto veniva emanato per regolamentare la parte variabile dei compensi.
Questo Commissario ha percepito, dunque, compensi relativi esclusivamente alla quota fissa spettante fino al 6 marzo 2014, data di termine del periodo di "prorogatio" disposto dal Ministero.
Lo scrivente si riserva, di fronte all'evidente inerzia della P.A. nel determinare la parte di compenso variabile e gli obiettivi da conseguire, che appare evidente non possano essere determinati "ex post", ogni azione utile a far valere il proprio interesse legittimo in sede giudiziale.

DOTT. VINCENZO ALONZI
GIA' COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

# REGISTRO DECRETI - ANNO 2011 – 2012

| N° | DATA | OGGETTO | Sito web |
|---|---|---|---|
| **1** | **26.10.2011** | **Commissario straordinario. Impegno spesa anno 2011.** | **no** |
| 1 | 16.1.2012 | A.d.P. 23.12.2020 fra MATTM e Regione Veneto. Finanziamento L. 191/2009, art. 2, c. 240. Consorzio di Bonifica Bacchiglione (PD). Progetto "Scolmatore di piena Limenella-Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord (bacino Montà Portello). Impegno di spesa. | **si** |
| 2 | 7.2.2012 | Determinazione fabbisogno personale struttura | **no** |
| 3 | 8.2.2012 | Nomina commissione di valutazione nella procedura comparativa per n. 1 incarico di cococo | **no** |
| 4 | 15.2.2012 | Revoca decreto n. 3 | no |
| 5 | 16.2.2012 | Procedura comparativa per cococo. Nomina Commissione | no |
| 6 | 27.2.2012 | Approvazione esiti della procedura comparativa | Si dopo controllo Corte Conti |
| 7 | 7.3.2012 | Prestazione di ore straordinarie. Individuazione dipendenti regionali. | no |
| 8 | 12.4.2012 | Progetto "Scolmatore di piena Limenella-Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord (bacino Montà Portello). Riapprovazione quadro economico. | Si |
| 9 | 8.5.2012 | Conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura professionale *"Esperto nel coordinamento di Struttura complessa"* presso gli uffici del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011 | No |
| 10 | 17.5.2012 | Impegno spesa compenso anno 2012 | No |
| 11 | 17.5.2012 | Accertamento economie di spesa su impegno con decreto n. 1/2011. | No |
| 12 | 30.7.2012 | Liquidazione secondo acconto compenso Commissario | No |
| 13 | 28.9.2012 | Provincia di Belluno. Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè. Euro 300.000,00 Impegno di spesa | Si |
| 14 | 28.9.2012 | Genio Civile di PADOVA. "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10" - Codice PD012A/10. Importo progetto: € 1.000.000,00=. IMPEGNO DI SPESA | Si |
| 15 | 18.10.2012 | DPCM del 21.1.2011. Indirizzi operativi e schema di disciplinare per la regolamentazione dei rapporti con i soggetti che realizzano interventi approvati dal Commissario straordinario delegato. | Si |
| 16 | 8.10.2012 | Liquidazione terzo acconto 2012 Commissario | No |
| 17 | 14.11.2012 | Individuazione Consorzio Bacchiglione quale ente realizzatore progetto Scolmatore | Si |
| 18 | 18.12.2012 | Individuazione Genio Civile di Padova quale ente realizzatore progetto "Lavori riqualificazione fiume Brenta" | si |
| 19 | 20.12.2012 | Individuazione Provincia di BL quale ente realizzatore progetto "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè" | si |
| 20 | 20.12.2012 | *Contratto di assunzione a tempo determinato per le necessità della struttura commissariale costituita ai sensi del D.P.C.M. del 21.1.2011. Sig. EVARCHI Monica.* | si |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

# REGISTRO DECRETI - ANNO 2013

| N° | DATA | OGGETTO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1 | **30.1.2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 240. Provincia di BELLUNO. Approvazione progetto: "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè" - Codice BL001A/10. Importo € 300.000,00=. **Presa d'atto.** | **Si** (Inviato a Prov. BL e DDS 46665) |
| 2 | **30.1.2013** | Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. in data 21.1.2011. Compenso anno 2013. Impegno di spesa. | **no** |
| 3 | **21.2.2013** | *Contratto di assunzione a tempo determinato per le necessità della struttura commissariale costituita ai sensi del D.P.C.M. del 21.1.2011. Sig. CAMPAGNARO Elena.* | **Si** Allegati omissis |
| 4 | **12.3.2013** | *Adp del 23.12.2010. Provincia di Belluno. Progetto "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè". Erogazione acconto 1° stato avanzamento lavori.* ***€ 2.493,88*** | **Si** (Inviato a Prov. BL e DDS 108731) |
| 5 | **25.3.2013** | Proroga contratto Elena Campagnaro. | si |
| 6 | **09.4.2013** | Nomina commissione di valutazione nella procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa – profilo professionale: "Esperto nel coordinamento di Struttura complessa" presso la Struttura del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto. | si |
| 7 | **09.4.2013** | Nomina commissione di valutazione nelle selezioni pubbliche per titoli e colloquio per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per i seguenti profili professionali:<br>- Assistente amministrativo – Cat. C<br>- Specialista tecnico ingegneristico – Cat. D1. | si |
| 8 | **30.4.2013** | Nomina commissione di valutazione nella selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per il seguente profilo professionale:<br>*- Specialista amministrativo giuridico – Cat. D1.* | si |
| 9 | **06/05/2013** | **APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO**<br>Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009).<br>PD012A/10 "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10. Primo lotto funzionale".<br>Importo finanziato Sezione Attuativa €. 1.000.000,00<br>CUP H59H12000440001. Approvazione progetto definitivo. | si |
| 10 | **15/05/2013** | Approvazione degli esiti della procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura professionale *"Esperto nel coordinamento di Struttura complessa"* presso gli uffici del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011. | si |
| 11 | **15/05/2013** | Conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura professionale *"Esperto nel coordinamento di Struttura complessa"* presso l'ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011. | si |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

| | | | |
|---|---|---|---|
| **12** | **15/05/2013** | Approvazione degli esiti della selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato - profilo professionale *"Assistente Amministrativo - Cat. C1"* presso gli uffici del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011. | si |
| **13** | **15/05/2013** | Approvazione degli esiti della selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato - profilo professionale *"Specialista amministrativo giuridico- Cat. D1"* presso gli uffici del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011. | si |
| **14** | **15/05/2013** | Approvazione degli esiti della selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato - profilo professionale *"Specialista tecnico ingegneristico Cat. D1"* presso gli uffici del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011. | si |
| **15** | **28/05/2013** | Decreti n. 7 in data 7.3.2012 e n. 10 in data 17.5.2012 del Commissario Straordinario Delegato ex DPCM 21.1.2011 di impegno spesa per l'anno 2012 per prestazione ore straordinarie e compensi. Accertamento minore spesa. | no |
| **16** | **28/05/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012.<br>Unità di Progetto Foreste e Parchi:<br>-Servizi Forestali di Belluno: Progetto "Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale di Livinallongo del Col di Lana (BL)." - Codice BL055A/10 - Importo progetto:€ 300.000,00;<br>-Servizi Forestali di Treviso e Venezia: Progetto "Intervento di sistemazione frane e dissesti idrogeologici in località Perdonanze e località Formeniga in Comune di Vittorio Veneto (TV)" – CodiceTV058A/10 – Importo progetto € 150.000,00.<br>Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e approvazione schema di convenzione. | si |
| **17** | **03/06/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012.<br>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO:<br>Progetto "Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo" (Rosolina) – Codice **RO018A/10** – Importo progetto: € 1.980.000,00.<br>Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento. | si |
| **18** | **03/06/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012.<br>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO:<br>- Progetto "Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari" (TV) – Codice **TV021A/10** - Importo progetto:€ 1.000.000,00.<br>Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento. | si |
| **19** | **03/06/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012.<br>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO:<br>Progetto "Intervento di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari. Primo lotto funzionale" – Codice **TV023A/101** – Importo progetto: € 1.200.000,00. - Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento. | si |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20** | **03/06/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012.<br>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA:<br>Progetto: "Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene" in Comuni vari – **Codice VE026A/10** - Importo progetto:€ 600.000,00.<br>Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento. | si |
| **21** | **03/06/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012.<br>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA:<br>Progetto "Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare. 2° stralcio completamento" – Codice **VI038A/10** – Importo progetto: € 1.038.000,00.<br>Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento. | si |
| **22** | **03/06/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012.<br>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA:<br>Progetto "Lavori di espurgo e ringrosso con adeguamento delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza" – Codice **VI039A/10** – Importo progetto: € 950.000,00.<br>Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento. | si |
| **23** | **03/06/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012.<br>**CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE**:<br>Progetto: "Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua Le Fosse" in Comune di San Vendemiano (TV). – Codice **TV 057A/10** - Importo progetto:€ 300.000,00.<br>Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento. | si |
| **24** | **03/06/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012.<br>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO:<br>- Progetto" Ripristino officiosità del fiume Sile" in Comune di Quinto di Treviso (TV) – Codice **TV063A/10** - Importo progetto:€ 200.000,00.<br>Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento. | si |
| **25** | **04/06/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012.<br>**UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO:**<br>Progetto "Realizzazione di una briglia selettiva sul T. Fiorentina in loc. L'Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa degli abitati sottostanti" (BL) – Codice **BL004A/10** – Importo progetto: € 2.500.000,00.<br>Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento. | si |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

| | | | |
|---|---|---|---|
| **26** | **04/06/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. **UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA:** Progetto "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD). Primo lotto funzionale" – Codice **PD011A/101** – Importo progetto: € 1.200.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento. | si |
| **27** | **04/06/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. **UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VERONA:** Progetto "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico in comune di Arcole (VR)" – Codice **VR037A/10** – Importo progetto: € 2.570.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento. | si |
| **28** | **04/06/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. **UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA:** Progetto "Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'ordinanza 3276/2002" Comune di Vigonovo (VE) – Codice **VE024A/10** – Importo progetto: € 2.000.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento. | si |
| **29** | **11/06/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 240. Provincia di BELLUNO. "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè" - Codice BL001A/10. Importo progetto: € 300.000,00=. Revoca decreto n. 13 del 28 settembre 2012 e riassegnazione fondi. | si |
| **30** | **11/06/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 240. Genio Civile di PADOVA. "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10" - Codice PD012A/10. Importo progetto: € 1.000.000,00=. Revoca decreto n. 14 del 28 settembre 2012 e riassegnazione fondi. | si |
| **31** | **13/06/2013** | A.d.P.del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA: Progetto "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10. Primo lotto funzionale". **Codice PD012A/101** - CUP H59H12000440001.Importo finanziato Sezione Attuativa €. 1.000.000,00. **APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.** | si |
| **32** | **16/09/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Fondi FSC. Delibera CIPE n. 6/2012. Impegno fondi per primo acconto a valere sulla quota del 20%. | si |
| **33** | **30/09/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: Progetto | si. |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | "Interventi di consolidamento arginale del fiume Monticano e affluenti in comuni vari". **Codice TV021A/10** - CUP H39H11000800001.<br>Importo finanziato Sezione Attuativa €. 1.000.000,00.<br>**Approvazione progetto definitivo.** | |
| **34** | **30/09/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009).<br>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: Progetto "Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari". **Codice TV023A/101** - CUP H39H11000680001.<br>Importo finanziato Sezione Attuativa €. 1.200.000,00.<br>**Approvazione progetto esecutivo.** | Si |
| **35** | **30/09/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA: Progetto "Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene in comuni vari". **Codice VE026A/10** - CUP H38G12000000001.<br>Importo finanziato Sezione Attuativa €. 600.000,00.<br>**Presa d'atto progetto definitivo.** | Si |
| **36** | **30/09/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Fondi FSC. Delibera CIPE n. 6/2012.<br>Impegno fondi per **secondo e terzo** acconto a valere sulla quota del 20%. | Si |
| **37** | **24/10/2013** | Decreto n. 6 in data 27.2.2012 del Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. 21.1.2011 di impegno spesa per compenso contratto di collaborazione coordinata continuativa per l'anno 2012/2013 Dott.ssa Odetta Dalla Mora. Accertamento e impegno maggiore spesa. | No |
| **38** | **31/10/2013** | Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. in data 21.1.2011.<br>Mese di gennaio 2014. Impegno di spesa. | No |
| **39** | **05/11/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009).<br>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: Progetto "Ripristino officiosità del fiume Sile" in Comune di Quinto di Treviso. **Codice TV063A/10** - CUP H99H12000170001.<br>Importo finanziato Sezione Attuativa €. 200.000,00.<br>**APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.** | Si |
| **40** | **06/11/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009).<br>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA: Progetto "Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza". **Codice VI039A/10** - CUP H59H13000130001.<br>Importo finanziato Sezione Attuativa Euro 950.000,00.<br>**APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO** | Si |
| **41** | **08/11/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009).<br>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO: Progetto di "Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo". **Codice RO018A/10** - | Si |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | CUP H95D12000290001.<br>Importo finanziato Sezione Attuativa Euro €. 1.980.000,00.<br>**APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.** | |
| **42** | **12/11/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Provincia di BELLUNO. Progetto: "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè" - Codice BL001A/10. CUP: F13B12000100002.<br>Erogazione acconto su stato avanzamento lavori | Si |
| **43** | **12/11/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009).<br>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VERONA: Progetto "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico" in Comune di Arcole.<br>**Codice VR037A/10** - CUP H63B12000200001.<br>Importo finanziato Sezione Attuativa Euro 2.570.000,00.<br>**APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO** | Si |
| **44** | **26/11/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Fondi FSC. Delibera CIPE n. 6/2012.<br>Impegno fondi per **saldo prime due quote e anticipo su terza quota** a valere sulle somme assegnate. | Si |
| **45** | **28/11/2013** | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009).<br>UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA: Progetto "Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'ordinanza 3276/2002".<br>**Codice VE024A/10-** CUP H89H12000200002.<br>Importo finanziato Sezione Attuativa Euro 2.000.000,00.<br>**CONFERMA FINANZIAMENTO** | si |

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

# REGISTRO DECRETI - ANNO 2014

| N° | DATA | OGGETTO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/1/2014 | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Provincia di BELLUNO. Progetto: "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè" - Codice BL001A/10. CUP: F13B12000100002. Erogazione acconto su 2° stato avanzamento lavori. € 122.610,00. | no |
| 2 | 20/1/2014 | *Contratto di assunzione a tempo determinato per le necessità della struttura commissariale costituita ai sensi del D.P.C.M. del 21.1.2011. Sig.ra EVARCHI Monica. PROROGA.* | si |
| 3 | 28/1/2014 | Decreti n. 20 in data 20/12/2012, n. 2 in data 30/1/2013, n. 3 in data 21/2/2013 e n. 5 in data 25/3/2013 del Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. 21.1.2011 di impegni spesa assunti nell'anno 2013 per competenze personale dipendente e compensi. Accertamento minore spesa. | no |
| 4 | 30/1/2014 | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Genio Civile di PADOVA. "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10" - **Codice PD012A/101**. CUP: H59H12000440001 - CIG 5152619BB3 Erogazione 1° acconto su stato avanzamento lavori. | no |
| 5 | 25/2/2014 | Compenso spettante al Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. in data 21.1.2011. Impegno spesa per il periodo 21 gennaio-6 marzo 2014. | no |
| 6 | 28/2/2014 | Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Genio Civile di PADOVA. "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10" - **Codice PD012A/101**. CUP: H59H12000440001 - CIG 5152619BB3. Erogazione 2° acconto su stato avanzamento lavori. € 313.540,00. | no |
| 7 | 06/03/2014 | Compenso spettante al Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. in data 21.1.2011. Impegno spesa restante primo semestre 2014. | no |

SCHEMA RIEPILOGATIVO MOVIMENTI FINANZIARI



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO Dott. Vincenzo ALONZI codice fiscale 90151360279** — **giugno 2014**

**CONTABILITA' SPECIALE N. 5596 aperta il 9.5.2011** — **Esercizio finanziario 2011-2012-2013-2014**

| DATA DI ACCREDITO | TOTALE ACCREDITI | PROVENIENZA | IMPEGNI | ORD.ZE/ DECRETI | CAUSALE | IMPORTO PAGAMENTI | BENEFICIARIO | N°ord. | DATA | ORD.ZE/ DECRETI | CAUSALE | DISPONIBILITA' RESIDUA | N. ELENCO | SPESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2011 | 457.772,76 | MIN.AMBIENTE | | | | | **OPERAZIONI 2011** | | | | | | | |
| | | | 174.434,88 | 1 del 26/10/2011 | Acconto e spese 2011 emolumenti | | | | | | | | | |
| | | | | | | 109.444,59 | REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario | 1 | 20/12/2011 | Disposiz. 10.12.2011 | Acconto compenso 2011 | | 1 | |
| | | | | | | **109.444,59** | | | | | | **348.328,17** | | **109.444,59** |
| | **457.772,76** | **impegnato '11** | **174.434,88** | | **totale pagamenti** | **109.444,59** | **TOTALI ANNO 2011** | | | | **residuo cassa** | **348.328,17** | **spesa 2011** | **109.444,59** |
| 15/12/2011 | 3.669.753,63 | MIN.AMBIENTE | | | | | **OPERAZIONI 2012** | | | | | | | |
| **accrediti 2011** | **4.127.526,39** | | 3.500.000,00 | 1 del 16/11/2012 | Cons. Bacchiglione Progetto Scolmatore | | | | | | | | | |
| | | | 24.000,00 | 7 del 7/3/2012 | Impegno straordinari | | | | | | | | | |
| | | | | | | 40.188,05 | REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario | 1 | maggio 2012 | Disposiz. 15.5.2012 | saldo compenso 2011 Comm. | | 1 | |
| | | | | | | **40.188,05** | | | | | | **3.977.893,75** | | **40.188,05** |
| | | | 38.000,00 | 9 del 10/5/2012 | Impegno cococo | | | | | | | | | |
| | | | - 24.802,24 | 11 del 17/5/2012 | Economie 2011 su emolumenti e spese | | | | | | | | | |
| | | | 68.500,00 | 10 del 17/5/2012 | Impegno emolumenti e spese 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 26.217,59 | REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario | 2 | agosto 2012 | Disposiz. 6.8..2012 | primo acconto compenso 2012 | **3.951.676,16** | 2 | **26.217,59** |
| | | | | | | **26.217,59** | | | | | | | | |
| 18/09/2012 | 1.330.769,21 | MIN.AMBIENTE | 1.330.769,21 | 32 del 16/9/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | 300.000,00 | 13 del 28/9/2012 | Provincia Belluno Consolidamento Arsiè | | | | | | | | | |
| | | | 1.000.000,00 | 14 del 28/9/2012 | Genio Civile PD Lavori Roggia Contarina | | | | | | | | | |
| | | | - 300.000,00 | 29 dell'11.6.2013 | Disimpegno finanziamento | | | | | | | | | |
| | | | - 1.000.000,00 | 30 dell'11.6.2013 | Disimpegno finanziamento | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15.918,01 | REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario e cococo | 3 | ottobre 2012 | Disposiz. 15.10.2012 per € 27.999,82 | 2° acc. compenso 2012 Commissario | | | |
| | | | | | | 12.081,81 | | | | | primo acconto cococo 2012 | | | |
| | | | | | | **27.999,82** | | | | | | **5.254.445,55** | 3 | **27.999,82** |
| | | | 20.000,00 | 20 del 20/12/2012 | Impegno contratto a tempo determinato | | | | | | | | | |
| **accrediti 2012** | **1.330.769,21** | **impegnato '12** | **4.956.466,97** | | **pagamenti 2012** | **94.405,46** | **TOTALI ANNO 2012** | | | | **residuo cassa** | **5.254.445,55** | **spesa 2012** | **94.405,46** |
| **totale accrediti** | **5.458.295,60** | **totale impegnato** | **5.130.901,85** | | **totale pagamenti** | **203.850,05** | **TOTALI AL 31.12. 2012** | | | | **residuo cassa** | **5.254.445,55** | **tot. 1.1.2013** | **203.850,05** |

SCHEMA RIEPILOGATIVO MOVIMENTI FINANZIARI



| DATA DI ACCREDITO | TOTALE ACCREDITI | PROVENIENZA | IMPEGNI | ORD.ZE/ DECRETI | CAUSALE | IMPORTO PAGAMENTI | BENEFICIARIO | N°ord. | DATA | ORD.ZE/ DECRETI | CAUSALE | DISPONIBILITA' RESIDUA | N. ELENCO | SPESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale accrediti | 5.458.295,60 | totale impegnato | 5.130.901,85 | | totale pagamenti | 203.850,05 | TOTALI AL 31.12. 2012 | | | | residuo cassa | 5.254.445,55 | tot. 1.1.2013 | 203.850,05 |
| | | | 68.500,00 | 2 del 30/1/2013 | Impegno emolumenti e spese 2013 | | OPERAZIONI 2013 | | | | | | | |
| | | | 4.500,00 | 3 del 21/2/2013 | Impegno contratto D1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.493,88 | PROVINCIA DI BELLUNO 1°acc. | 1 | marzo 2013 | Decreto n. 4/2013 | 1°acc. | | 1 | 31.393,77 |
| | | | | | | 21.683,82 | REGIONE DEL VENETO compenso Commissario e cococo | 2 | marzo 2013 | Disposiz. 21.2.2013 € 28.423.58 | saldo 2012 compenso Comm | | | |
| | | | | | | 6.739,76 | | | | | secondo acconto cococo dic.2012 | | | |
| | | | | | | 476,31 | REGIONE DEL VENETO ore str 2012 | 3 | marzo 2013 | Disposiz. 25.2.2013 | ore str. Piccolo-Camuffo 2012 | | | |
| | | | | | | 31.393,77 | | | | | | 5.223.051,78 | | |
| | | | 4.500,00 | 5 del 25/3/2013 | Proroga contratto D1 | | | | | | | | | |
| | | | 38.000,00 | 10 del 15/5/2013 | Nuovo co.co.co. 2013 | | | | | | | | | |
| | | | 45.000,00 | 12 del 15/5/2013 | Proroga contratto C1 | | | | | | | | | |
| | | | 50.000,00 | 13 del 15/5/2013 | Nuovo contratto D1 giu | | | | | | | | | |
| | | | 50.000,00 | 14 del 15/5/2013 | Nuovo contratto D1 ing | | | | | | | | | |
| | | | - 26.680,58 | 15 del 28/5/2013 | Disimpegno ore e compenso | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4.760,56 | | 4 | giugno 2013 € 4.760,56 | | 1°bim Evarchi | | 2 | 40.278,12 |
| | | | | | | 9.881,51 | | | giugno 2013 | | 3°acc Dalla Mora | | | |
| | | | | | | 15.743,21 | REGIONE DEL VENETO rimborso | 5 | € 25.624,72 | | 1°acc. 2013 Comm. | | | |
| | | | | | | 4.594,44 | competenze | | giugno 2013 | | 2°bim Evarchi | | | |
| | | | | | | 5.298,40 | | 6 | € 9.892,84 | | Stip Campagnaro | | | |
| | | | | | | 40.278,12 | | | | | | 5.182.773,66 | | |
| | | | | | | 195,62 | | 7 | disposizione sett. 2013 | | 1°sem 2013 ore straordinarie | | 3 | 48.503,46 |
| | | | | | | 9.066,76 | | | sett 2013 | | saldo Dalla Mora | | | |
| | | | | | | 14.283,89 | REGIONE DEL VENETO rimborso | 8 | € 23.350,65 | | 2°acc. 2013 Comm. | | | |
| | | | | | | 1.886,93 | | | | | 3°bim Campagnaro | | | |
| | | | | | | 4.600,26 | competenze | | sett 2013 € 10.339,66 | | 3°bim Evarchi | | | |
| | | | | | | 3.852,47 | | 9 | | | 3°bim Schiavon | | | |
| | | | | | | 4.333,68 | | | | | 4°bim Campagnaro | | | |
| | | | | | | 5.270,70 | competenze | | sett 2013 € 14.617,53 | | 4°bim Evarchi | | | |
| | | | | | | 5.013,15 | | 10 | | | 4°bim Schiavon | | | |
| | | | | | | 48.503,46 | | | | | | 5.134.270,20 | | |
| 06/09/2013 | 225.174,00 | MIN.AMBIENTE | 225.174,00 | 36 del 30/9/2013 | | | | | | | | 5.359.444,20 | | |
| 19/09/2013 | 1.594.890,77 | MIN.AMBIENTE | 1.594.890,77 | | | | | | | | | 6.954.334,97 | | |
| | | | 51,90 | 37 del 24/10/2013 | Impegno maggiore spesa cococo 2012 | | | | | | | | | |
| | | | 3.200,00 | 38 del 31/10/2013 | impegno spesa 1-20 genn. 2014 compenso | | | | | | | | | |
| | | | | | | 85.305,00 | PROVINCIA DI BELLUNO 2°acc. | 11 | nov.2013 | Decreto n. 42/2013 | 2°acc 1°sal | | 4 | 123.411,13 |
| | | | | | | 13.812,73 | REGIONE DEL VENETO compenso Commissario e cococo | 12 | nov. 2013 | Disposiz. 14.11.2013 € 23.475,50 | 3°acc. 2013 compenso Comm | | | |
| | | | | | | 9.662,77 | | | | | primo acconto cococo sett.2013 | | | |
| | | | | | | 5.011,41 | REGIONE DEL VENETO rimborso | | | Disposiz. 14.11.2013 € 14.630,63 | 5°bim Campagnaro | | | |
| | | | | | | 4.607,24 | competenze | 13 | nov. 2013 | | 5°bim Evarchi | | | |
| | | | | | | 5.011,98 | | | | | 5°bim Schiavon | | | |
| | | | | | | 123.411,13 | | | | | | 6.830.923,84 | | |
| 20/11/2013 | 4.634.166,00 | MIN AMBIENTE | 4.634.166,00 | 44 del 26/11/2013 | | | | | | | | 11.465.089,84 | | |
| 20/11/2013 | 2.997.515,18 | MIN AMBIENTE | 2.997.515,18 | | | | | | | | | 14.462.605,02 | | |
| accrediti 2013 | 9.451.745,95 | impegnato 2013 | 9.688.817,27 | | pagamenti 2013 | 243.586,48 | TOTALI ANNO 2013 | | | | residuo cassa | 14.462.605,02 | spesa 2013 | 243.586,48 |
| totale accrediti | 14.910.041,55 | totale impegnato | 14.819.719,12 | | totale pagamenti | 447.436,53 | TOTALI a dicembre 2013 | | | | residuo cassa | 14.462.605,02 | totale spesa | 447.436,53 |
| | | resto da impegnare | 90.322,43 | | | | | | | | | | | |

SCHEMA RIEPILOGATIVO MOVIMENTI FINANZIARI



| DATA DI ACCREDITO | TOTALE ACCREDITI | PROVENIENZA | IMPEGNI | ORD.ZE/ DECRETI | CAUSALE | IMPORTO PAGAMENTI | BENEFICIARIO | N° ord. | DATA | ORD.ZE/ DECRETI | CAUSALE | DISPONIBILITA' RESIDUA | N. ELENCO | SPESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale accrediti | 14.910.041,55 | totale impegnato | 14.819.719,12 | | totale pagamenti | 447.436,53 | **TOTALI al 31.12.2013** | | | | residuo cassa | 14.462.605,02 | totale spesa | 447.436,53 |
| | | | | | | | **OPERAZIONI 2014** | | | | | | | |
| | | | | | | 122.610,00 | PROVINCIA DI BELLUNO 3°acc | 1 | genn 2014 | Decreto n. 1/2014 | 3°acc 2°s.a.l. | | 1 | 169.799,76 |
| | | | | | | 6.180,66 | | | | | 6°bim Campagnaro | | | |
| | | | | | | 5.693,80 | REGIONE VENETO rimborso | | 1/1/14 | Disposiz. 14,1,2014 | 6°bim Evarchi | | | |
| | | | | | | 6.547,22 | competenze | 2 | | € 18.421,68 | 6°bim Schiavon | | | |
| | | | | | | 16.842,93 | REGIONE VENETO rimborso compenso Commissario e cococo | 3 | genn 2014 | Disposiz. 14,1,2014 | saldo. 2013 + genn 2014 compenso Commissario | | | |
| | | | | | | 11.651,52 | | | | € 28.494,45 | secondo acconto cococo 2013 | | | |
| | | | | | | 273,63 | REGIONE VENETO rimborso ore straordinarie | 4 | genn 2014 | ore str. 2°sem 2013 | | | | |
| | | | | | | **169.799,76** | | | | | | **14.292.805,26** | | |
| 16/01/2014 | 121,73 | RESTITUZIONE | | | | | | | | | | | | |
| 16/01/2014 | 19,10 | RESTITUZIONE | | | | | | | | | | **14.292.946,09** | | |
| | | | 20.000,00 | 2 del 20/1/2014 | Impegno proroga Evarchi | | | | | | | | | |
| | | | - 78.213,00 | 3 del 28/1/2014 | Disimpegno spesa | | | | | | | | | |
| | | | 8.000,00 | 5 del 25/2/2014 | Impegno spesa compenso fino marzo | | | | | | | | | |
| | | | 18.000,00 | 7 del 6/3/2014 | Impegno spesa compenso fino giugn | | | | | | | | | |
| | | | | | | 286.700,00 | PD012A/101 PADOVA ASFALTI | 5 | febb 2014 | Decreto n. 4/2014 | 1°s.a.l. | | 2 | 286.700,00 |
| | | | | | | **286.700,00** | | | | | | **14.006.246,09** | | |
| | | | | | | 1.775,17 | | | | | 1°bim Campagnaro | | | |
| | | | | | | 4.606,66 | REGIONE VENETO rimborso | | marzo 2014 | Disposiz. 4/3/2014 | 1°bim Evarchi | | 3 | 326.647,04 |
| | | | | | | 5.013,15 | competenze | 6 | | € 11,394,98 | 1°bim Schiavon | | | |
| | | | | | | 313.540,00 | PD012A/101 PADOVA ASFALTI | 7 | marzo 2014 | Decreto n. 6/2014 | 2°s.a.l. | | | |
| | | | | | | 866,60 | REGIONE VENETO rimborso spese | 8 | marzo 2014 | Disposizione 4/3/2014 | VR 37/A spese pubblicazione | | | |
| | | | | | | 845,46 | REGIONE VENETO rimborso spese | 9 | marzo 2014 | Disposizione 4/3/2014 | VE 24/A spese pubblicazione | | | |
| | | | | | | **326.647,04** | | | | | | **13.679.599,05** | | |
| accrediti 2014 | 140,83 | impegnato 2014 | - 32.213,00 | | pagamenti 2014 | 783.146,80 | **TOTALI ANNO 2014** | | | | residuo cassa | 13.679.599,05 | spesa 2014 | 783.146,80 |
| totale accrediti | 14.910.182,38 | totale impegnato | 14.787.506,12 | | totale pagamenti | 1.230.583,33 | **TOTALI A GIUGNO 2014** | | | | residuo cassa | 13.679.599,05 | totale spesa | 1.230.583,33 |
| | | resto da impegnare | 122.676,26 | oltre economie | | | 14.910.182,38 tornano | | | | | | | totale |

## IMPEGNI E PAGAMENTI SU FONDI CIPE

| Fondi previsti | DATA DI ACCREDITO | totale accrediti | DESTINAZIONE VINCOLATA | DECRETI | IMPEGNI | CAUSALE | BENEFICIARIO | % | IMPORTO PAGAMENTI compreso 1% | | DISPONIBILITA' RESIDUA | SPESA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.300.000,00 | accrediti | (cassa) | (competenza) | | (cassa) | | TOTALI A NOVEMBRE 2013 | | | | (competenza) | | |
| | 18/09/2012 | 1.330.769,21 | | 32 del 16/9/2013 | 1.330.769,21 | Quota su anticipazione 20% | | 7,690 | | | | | |
| | 06/09/2013 | 225.174,00 | | 36 del 30/9/2013 | 1.820.064,77 | Seconda quota su anticipazione 20% | | 10,520 | | | | | |
| | 19/09/2013 | 1.594.890,77 | | | | | | | | | | | |
| | 20/11/2013 | 4.634.166,00 | | | 4.634.166,00 | Saldo prime due quote pari al 45% | | 26,785 | | | | | |
| | | | | 44 del 26/11/2013 | | | | 45,00 | 26,78708671 | | | | |
| | 20/11/2013 | 2.997.515,18 | | | 2.997.515,18 | Anticipo su terza quota | | 17,327 | | | | | |
| | | | 300.000,00 | 16 del 28/5/2013 | | Servizio Forestale BL Progetto 55/A | Servizio Forestale Belluno | | 0,00 | | 300.000,00 | | |
| | | | 150.000,00 | 16 del 28/5/2013 | | Servizio Forestale TV e VE Progetto 58/A | Servizio Forestale Treviso e Venezia | | 0,00 | | 150.000,00 | | |
| | | | 1.980.000,00 | 17 del 3/6/2013 | | Genio Civile RO Progetto 18/A | Genio Civile Rovigo | | 0,00 | | 1.980.000,00 | | |
| | | | 1.000.000,00 | 18 del 3/6/2013 | | Genio Civile TV Progetto TV21/A | Genio Civile Treviso | | 0,00 | | 1.000.000,00 | | |
| | | | 1.200.000,00 | 19 del 3/6/2013 | | Genio Civile TV Progetto TV23/A | Genio Civile Treviso | | 0,00 | | 1.200.000,00 | | |
| | | | 600.000,00 | 20 del 3/6/2013 | | Genio Civile VE Progetto VE26/A | Genio Civile Venezia | | 0,00 | | 600.000,00 | | |
| | | | 1.038.000,00 | 21 del 3/6/2013 | | Genio Civile VI Progetto VI38/A | Genio Civile Vicenza | | 0,00 | | 1.038.000,00 | | |
| | | | 950.000,00 | 22 del 3/6/2013 | | Genio Civile VI Progetto VI39/A | Genio Civile Vicenza | | 0,00 | | 950.000,00 | | |
| | | | 300.000,00 | 23 del 3/6/2013 | | Consorzio Piave Progetto TV57/A | Consorzio di Bonifica Piave Montebelluna (TV) | | 0,00 | | 300.000,00 | | |
| | | | 200.000,00 | 24 del 3/6/2013 | | Genio Civile TV Progetto TV63/A | Genio Civile Treviso | | 0,00 | | 200.000,00 | | |
| | | | 2.500.000,00 | 25 del 4/6/2013 | | Genio Civile BL Progetto BL04/A | Genio Civile Belluno | | 0,00 | | 2.500.000,00 | | |
| | | | 1.200.000,00 | 26 del 4/6/2013 | | Genio Civile PD Progetto PD11/A | Genio Civile Padova | | 0,00 | | 1.200.000,00 | | |
| | | | 2.570.000,00 | 27 del 4/6/2013 | | Genio Civile VR Progetto VR37/A | Genio Civile Verona | | 866,60 | | 2.569.133,40 | | |
| | | | 2.000.000,00 | 28 del 4/6/2013 | | Genio Civile VE Pogetto VE24/A | Genio Civile Venezia | | 845,46 | | 1.999.154,54 | | |
| | | | 300.000,00 | 29 dell'11/6/2013 | | Provincia Belluno Progetto BL01/A (Arsiè) Revoca decr.n.13/2012 e riassegnaz.fondi | Provincia Belluno | 71,14 | 213.408,88 | | 86.591,12 | | 213.408,88 |
| | | | 1.000.000,00 | 30 dell'11/6/2013 | | Genio Civile PD Progetto PD12/A (R. Contarina) Revoca decr. n. 14/2012 e riassegnaz fondi | Genio Civile PD | 28,67 | 286.700,00 | | 713.300,00 | | |
| 17.300.000,00 | accrediti | 10.782.515,16 | 17.288.000,00 | | 10.782.515,16 | | TOTALI ANNO 2013 | | 501.820,94 | | 16.786.179,06 | spesa 2013 | 213.408,88 |
| | resto da assegnare | | 12.000,00 | | impegni | | | | pagamenti 2013 | | credito 6.003.663,90 | resto cassa | |
| | | | resto da impegnare | | 0,00 | | | | 1% 3.000,00 | | | | |

| ENTRATE | | | | | | | | USCITE FASE ATTUATIVA | | | | RESIDUI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggetto | competenza | entrate | N° | codice | Sogg. Att. | prov | oggetto | fonte fin. | competenza FASE ATTUATIVA | cassa - 1% | impegnate da impegnare | erogate | da erogare | economie |
| MINISTERO AMBIENTE L. 191/09 | 4.127.526,39 | 4.127.526,39 | | | | | A) LAVORI URGENTI tolto 1% | | | 10.779.515,16 | | | | |
| VARI | 140,83 | 140,83 | | | | | 1) PROVINCIA DI BELLUNO | | 300.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 210.408,88 | 86.591,12 | 0,00 |
| | | | 1 | BL001A/10 | SF BL | BL | Opere di consolidamento a monte dell'abitato | FSC | 300.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 210.408,88 | 86.591,12 | 0,00 |
| MINISTERO AMBIENTE fsc | 17.300.000,00 | 10.782.515,16 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2) GENIO CIVILE DI BELLUNO | | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | BL004A/10 | GC BL | BL | Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l'Alva a difesa degli abitati sottostanti - T. Fiorentina in comune di Selva di Cadore | FSC | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 3) GENIO CIVILE DI PADOVA | | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 600.240,00 | 399.760,00 | 0,00 |
| | | | 3 | PD011B/10 | GC PD | PD | Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) | FSC | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | 4 | PD012A/10 | GC PD | PD | Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10 | FSC | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 600.240,00 | 399.760,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 4) GENIO CIVILE DI ROVIGO | | 1.980.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 | RO018A/10 | GC RO | RO | Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo | FSC | 1.980.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 5) GENIO CIVILE DI TREVISO | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 | TV021A/10 | GC TV | TV | Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari | FSC | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 | TV023B/10 | GC TV | TV | Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari | FSC | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | | GC TV | TV | Ripristino officiosità del fiume Sile a Quinto di Treviso | FSC | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 6) GENIO CIVILE DI VENEZIA | | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 845,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 | VE024A/10 | GC VE | VE | Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002 | FSC | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 845,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10 | VE026A/10 | GC VE | VE | Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene in comuni vari | FSC | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 7) GENIO CIVILE DI VERONA | | 2.570.000,00 | 0,00 | 2.570.000,00 | 866,60 | 2.569.133,40 | 0,00 |
| | | | 11 | VR037A/10 | GC VR | VR | Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico | FSC | 2.570.000,00 | 0,00 | 2.570.000,00 | 866,60 | 2.569.133,40 | 0,00 |
| | | | | | | | 8) GENIO CIVILE DI VICENZA | | 1.988.000,00 | 0,00 | 1.988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12 | VI038A/10 | GC VI | VI | Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2°stralcio completamento | FSC | 1.038.000,00 | 0,00 | 1.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13 | VI039A/10 | GC VI | VI | Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza | FSC | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 9) CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14 | TV057C/10 | CB | TV | Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua "Le Fosse" | FSC | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 10) REGIONE DEL VENETO | | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15 | BL055A/10 | SF BL | BL | Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale | FSC | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16 | TV058C/10 | SF TV - VE | TV | Dissesto idrogeologico in località Perdonanza e Formeniga - sistemazione frane | FSC | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 17.288.000,00 | 10.779.515,16 | 12.247.000,00 | 812.360,94 | 9.967.154,22 | 0,00 |
| | | | | | | | | non imp. | | | 5.038.000,00 | | | |
| | | | | | | | | residuo | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | 17.300.000,00 | 1% tornano | 3.000,00 17.300.000,00 | | | |
| | | | | | | | 11) CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| | | | 17 | PD048A/10 | CB | PD | Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica di Padova nord | L. 191/10 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 15.747.000,00 | | | |
| | | | | | | | TOTALE LAVORI | | 20.788.000,00 | 14.279.515,16 | 14.279.515,16 | 812.360,94 | 13.467.154,22 | 0,00 |

| oggetto | fonte fin. | competenza | cassa | impegnate | erogate | da erogare | economie da accertare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRUTTURA | | | | | | | |
| B) Oneri struttura (max 1,5%) Totale max 650.000,00 | | 627.667,22 | 214.117,50 | 214.117,50 | 152.376,32 | 61.741,18 | |
| 1) Anno 2012 cococo | | | 38.051,90 | 38.051,90 | 38.051,90 | 0,00 | |
| 2) Anno 2013 dipendenti | | | 72.662,90 | 72.662,90 | 72.662,90 | 0,00 | |
| 3) Anno 2013 cococo | | | 38.000,00 | 38.000,00 | 21.032,23 | 16.967,77 | 400,00 |
| 4) Anno 2014 dipendenti | | | 53.653,39 | 53.653,39 | 11.394,98 | 42.258,41 | |
| 5) Ore straordinarie | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 945,56 | 1.054,44 | -1054,44 |
| 6) Missioni e sopralluoghi | | | 9.601,96 | 9.601,96 | 8.141,40 | 1.460,56 | -790,37 |
| 7) Servizi e altre spese | | | 147,35 | 147,35 | 147,35 | 0,00 | |
| C) Compensi | | | 290.873,46 | 290.873,46 | 265.846,07 | 25.027,39 | |
| 1) Compensi 2011 | | | 147.142,37 | 147.142,37 | 147.142,37 | 0,00 | |
| 2) Compensi 2012 | | | 60.529,80 | 60.529,80 | 60.529,80 | 0,00 | |
| 3) Compensi 2013 | | | 55.201,29 | 55.201,29 | 55.201,29 | 0,00 | |
| 4) Compensi 2014 | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 2.972,61 | 25.027,39 | -17966,43 |
| D) Disponibilità 1% trattenuto per copertura compensi | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| - Oneri totali trattenuti tolti da costo progetto BL001 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| - Utilizzo 1% | | | | | 0,00 | 3.000,00 | |
| E) Disponibilità residua ulteriore | | | 122.676,26 | 122.676,26 | | 122.676,26 | |
| TOTALE STRUTTURA | | 627.667,22 | 630.667,22 | 504.990,96 | 418.222,39 | 212.444,83 | -19.411,24 |
| | | | | da impegnare senza 1% | 142.087,50 | tornano | 627.667,22 |
| | | | | costo struttura | 485.579,72 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.427.667,22 | 14.910.182,36 | | | | | TOTALE GENERALE | | 21.415.667,22 | 14.910.182,38 | 14.784.506,12 | 1.230.583,33 | 13.679.599,05 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 12.000,00 | - 22.332,78 | 142.087,50 | tornano | 14.910.182,36 | |
| | | | | | | | | | 21.427.667,22 | tornano | 14.926.593,62 | | | |

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

**All. 3: prospetto degli interventi finanziati**

| Interventi inseriti nell'Atto Integrativo all' Accordo di Programma finanziabili con Del. Cipe 6 e 8 2012 | Comune | Ente relizzatore | Stato di attuazione al 14.05.2014 | Note |
|---|---|---|---|---|
| BL001A/10 - Opere di consolidamento a monte dell'abitato - € 300.000 | Arsiè (BL) | Provincia di Belluno | Esecuzione | Consegna lavori in data 03/07/2013 |
| BL004A/10 - Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l'Aiva a difesa degli abitati sottostanti - T. Fiorentina in comune di Selva di Cadore - € 2.500.000 | Selva di Cadore (BL) | Genio Civile Belluno | Progettazione | La criticità, che è possibile quantificare in Euro 500.000,00, è dovuta alla necessità di aggiornare gli importi del quadro economico di progetto datato 12.02.2007. In corso l'aggiornamento del progetto definitivo |
| PD011A/101 - Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD). Primo lotto funzionaele - € 1.200.000 | Bovolenta (PD) | Genio Civile Padova | Progettazione | La direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto è in attesa dei pareri necessari per l'approvazione del progetto definitivo dell'importo complessivo di € 4.300.000,00; l'intervento inserito nell'accordo tra MATTM e Regione Veneto in fase attuativa di € 1.200.000,00 (I°lotto), dopo l'approvazione tecnica dell'intero intervento verrà stralciato e attuato. |
| PD012A/101 - Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10 - € 1.000.000 | Campo San Martino (PD) | Genio Civile Padova | Esecuzione | Consegna lavori in data 21/10/2013 |
| RO018A/10 - Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo - € 1.980.000 | Rosolina (RO) | Genio Civile Rovigo | Esecuzione | Intervento 1 Canale Caleri-Porto Viro Consegna lavori 31/03/2014<br>Intervento 2 Villaggio Rosapineta Nord - Rosolina mare contratto firmato<br>Intervento 3 Spiaggia delle Conchiglie - Porto Tolle Consegna lavori 17/04/2014<br>Intervento 4 Spiaggia Capo Nord di Albarella - Porto Viro contratto firmato |
| TV021A/10 - Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari - € 1.000.000 | vari (TV) | Genio Civile Treviso | Contratto firmato | Contratto firmato in data 29/04/2014 |
| TV023A/101 - Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari. Primo lotto funzionaele - € 1.200.000 | vari (TV) | Genio Civile Treviso | Esecuzione | Consegna lavori il 25/03/2014 |
| VE024A/10 - Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002 - € 2.000.000 | Vigonovo (VE) | Genio Civile Venezia | Contratto firmato | Contratto firmato in data 23/04/2014 |
| VE026A/10 - Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene in comuni vari - € 600.000 | vari (VE) | Genio Civile Venezia | Contratto firmato | Contratto firmato in data 05/05/2014 |
| VR037A/10 - Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico - € 2.570.000 | Arcole (VR) | Genio Civile Verona | Esecuzione | Consegna lavori il 12/05/2014 |
| VI038A/10 - Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento - € 1.038.000 | Longare (VI) | Genio Civile Vicenza | Progettazione | Progetto definitivo/esecutivo pronto |
| VI039A/10 -Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza - € 950.000 | vari (VI) | Genio Civile Vicenza | Esecuzione | Consegna lavori in data 22/04/2014 |
| BL055A/10 - Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale - € 300.000 | Livinallongo del Col di Lana (BL) | Servizio Forestale Regionale di Belluno | Lavori in economia | Obbligazione giuridcamente vincolante (convenzione) tra l'Unità di Progetto Foreste e Parchi della Regione del Veneto e il Commissario firmata in data 25.09.2013. Le opere saranno realizzate in economia dal Servizio Forestale . Progfettazione esecutiva approvata con Decreto 37 in data 05.03.2014- |
| TV057A/10 - Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua "Le Fosse" - € 300.000 | San Vendemmiano (TV) | Consorzio di Bonifica Piave | Progettazione | In attesa della conclusione del giusto procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Progetto esecutivo pronto |
| TV058A/10 - Dissesto idrogeologico in località Perdonanza e località Formeniga - Lavori di sistemazione frane - € 150.000 | Vittorio Veneto (TV) | Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia | Esecuzione | Obbligazione giuridcamente vincolante (convenzione) tra l'Unità di Progetto Foreste e Parchi della Regione del Veneto e il Commissario firmata in data 25.09.2013. Le opere saranno realizzate in economia dal Servizio Forestale. Progettazione esecutiva approvata con Decreto 47 in data 18.03.2014. I lavori inizieranno il 15/05/2014 |
| TV063A/10 - Ripristino officiosità del fiume Sile - € 200.000 | Quinto di Treviso (TV) | Genio Civile Treviso | Contratto firmato | Contratto firmato in data 09/05/2014 |
| PD048A/10 - Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord - € 3.500.000 | Padova | Consorzio di Bonifica Bacchiglione. | contratto | Ricorso al TAR del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) primo escluso in gara che ha impugnato la regolare composizione del RTI vincitore. In data 19.12.2013 (rep.5376-Verbale di gara con procedura aperta-III seduta) la Commissione dichiara decaduto dall'aggiudicazione provvisoria il RTI vincitore, e ridefinisce la graduatoria. Conseguente inizio delle procedure di verifica sulla nuova ditta vincitrice. |

PROGETTAZIONE

AFFIDAMENTO

CONTRATTO

ESECUZIONE

INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Interventi Regione del Veneto

15/03/2014

| Codice | Importo Commis. | Titolo Intervento schede monitoraggio e cartiglio |
|---|---|---|
| BL001A/10 | 300.000,00 | Comune di Arsiè: opere di consolidamento a valle dell'abitato di Rivai |
| BL004A/10 | 2.500.000,00 | Realizzazione di una briglia selettiva sul torrente Fiorentina in loc. l'Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa degli abitati sottostanti |
| PD011A/101 | 1.200.000,00 | Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - primo lotto funzionale |
| PD012A/101 | 1.182.135,87 | Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10-Primo lotto funzionale |
| RO018A/10 | 1.980.000,00 | Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo |
| TV021A/10 | 1.000.000,00 | Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari |
| TV023A/101 | 1.200.000,00 | Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari. Primo lotto funzionale |
| VE024A/10 | 2.000.000,00 | Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002 |
| VE026A/10 | 600.000,00 | Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene |
| VR037A/10 | 2.570.000,00 | Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico in comune di Arcole (VR) |
| VI38A/10 | 1.038.000,00 | Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento |
| VI39A/10 | 950.000,00 | Lavori di espurgo e ringrosso con adeguamento delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza |
| BL055A/10 | 300.000,00 | Intervento di difesa idrogeologica del territorio in Comune di Livinallongo del Col di Lana |
| TV057A/10 | 450.000,00 | Opere per la messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua Le Fosse |
| TV58A/10 | 150.000,00 | Intervento di sistemazione frane e dissesti idrogeologici in località Perdonanze e località Formeniga in Comune di Vittorio Veneto (TV) |
| TV063A/10 | 200.000,00 | Ripristino officiosità del fiume Sile |
| PD048A/10 | 3.500.000,00 | Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord |



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

Data: 26/6/14 Protocollo n°: 175292 Class. 6.100.06 Allegati n°:

OGGETTO: PASSAGGIO DI CONSEGNE.

Al Presidente della Regione del Veneto
Dott. Luca ZAIA
Palazzo Balbi, DD 3901
**VENEZIA**
Tramite inserimento nel protocollo interno

*E, p.c.:* Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
Del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e
delle Risorse Idriche.
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA
Tramite pec dgtri@pec.minambiente.it

Ai sensi dell'art.10 del D.L. n. 91 in data 24/6/2014, a conclusione dell'incarico conferito con DPCM in data 21.1.2011, il sottoscritto Dott. Vincenzo Alonzi, già Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, con la presente passa in consegna al Presidente della Regione del Veneto nella sua qualità di Commissario subentrante, i seguenti beni e documenti:

- contabilità speciale 5596 (IBAN IT08O0100003245224200005596) accesa presso la Tesoreria provinciale di Venezia della Banca d'Italia, che presenta all'atto della cessione in consegna un saldo attivo di **€ 13.679.599,05**; si allegano alla presente:
  - saldo conto della B.I. in *all. 1*;
  - prospetto dei movimenti finanziari comprensivo degli impegni di spesa già assunti dal 23/06/2011 alla data odierna con elenco impegni e pagamenti per gli interventi finanziati con fondi FSC ai sensi della delibera CIPE 6 e 8/2012 in *all. 2*;
  - prospetto di bilancio complessivo aggiornato alla data odierna in *all. 3*;
  - prospetto riepilogativo degli impegni assunti e delle spese sostenute per la struttura commissariale in *all. 4*;
- prospetto degli interventi finanziati e relativo cronoprogramma in *all.5*;
- archivio dei documenti di gestione commissariale, custodito presso la stanza 4 bis 2 degli Uffici della Regione del Veneto in viale Antonio Paolucci 34 in Venezia-Marghera, composto da:
  - 1 faldone contenente i decreti commissariali (elencati in *all. 6*);
  - 4 faldoni di posta in arrivo protocollata al protocollo unico regionale;
  - 4 faldoni di posta in partenza protocollata al protocollo unico regionale;
  - 1 faldone contenente gli atti repertoriati (elenco in *all. 7*);

*Sede:* via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera
e-mail: commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Tel. 041-279 5685/5614/4720
Fax. 041- 279 5695

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

- 1 faldone contenete i rendiconti, con documentazione in originale, alla Ragioneria Territoriale di Stato restituiti con visto di regolarità relativi agli anni 2011 e 2012;
- 1 faldone con copie dei mandati alla B.I. trasmessi con relativa documentazione in originale alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli anni 2013 e 2014 in attesa di riscontro;
- 4 faldoni contenenti la documentazione relativa alle opere in corso di realizzazione di cui all'Atto Integrativo in data 10.11.2011;
- 2 faldoni contenenti progetti per opere non ancora finanziate;
- 1 faldone contenente i fascicoli del personale della Struttura;
- 1 faldone contenete la documentazione relativa a pagamenti e altre procedure in sospeso;
- 1 timbro datario e protocollo, 2 timbri tondi con emblema della Repubblica e 4 timbri lineari con denominazione della struttura commissariale.

Il sottoscritto attesta, inoltre, che la gestione commissariale ha accumulato, dal 7 marzo alla data odierna, per difetto di mandato causato da inerzia del Ministero dell'Ambiente, le seguenti pendenze cui il Commissario subentrante dovrà provvedere:

- pagamento della fattura nr 16 del 16/04/2014 alla ditta Co.Ge.Ad s.r.l. di Taglio di Po' (RO) per € 24.862,98;
- pagamento in favore della Regione del Veneto di € 12.924,44 di cui alla nota del 1/04/2014 nr 137846 per rimborso compensi anticipati al Commissario e alla collaboratrice co.co.co;
- pagamento in favore della Regione del Veneto di € 9.621,55, di cui alla nota del 13/05/2014 nr 207093, per rimborso delle competenze anticipate dalla Regione del Veneto relative ai contratti a tempo determinato delle due unità di personale impiegate (Schiavon ed Evarchi), per il secondo bimestre 2014;
- pagamento in favore della Regione del Veneto per rimborso delle competenze anticipate relative ai contratti a tempo determinato delle due unità di personale dipendente (Schiavon ed Evarchi) al terzo bimestre 2014, la cui richiesta non è ancora pervenuta;
- pagamento in favore della Regione del Veneto per rimborso del saldo del compenso per co.co.co. (Dalla Mora) per il periodo di vigenza contrattuale a valere sull'anticipazione concessa dalla Regione al Commissario (DGR 1810/11) sul cap. 92020 del bilancio, la cui richiesta non è ancora pervenuta;
- liquidazione del premio di produttività per l'anno 2014 alla dipendente Monica Evarchi come da richiesta prot. n. 264383 in data 19.6.2014 e successivo rimborso alla Regione del Veneto;
- liquidazione delle spese vive per € 197,90 sostenute dal Commissario nel periodo marzo-giugno 2014, da effettuare tramite la Regione del Veneto e successivo rimborso;
- liquidazione della parte variabile del compenso spettante al Commissario cedente Dott. Vincenzo Alonzi da effettuare tramite la Regione del Veneto nel caso di positivo parere da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato come da nota del MATTM prot. n. 15734 del 9.6.2014, e successivo rimborso;

*Sede:* via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera
e-mail: commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Tel. 041-279 5685/5614/4720
Fax. 041- 279 5695

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

- credito nei confronti della Regione del Veneto di € 20.306,01 per contributi INPS gestione separata non dovuti sui compensi spettanti al Commissario;
- autorizzazione perizia per lavori complementari progetto codice TV023A/101 di cui alla richiesta in data 16.6.2014 della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza di Treviso;
- approvazione perizia suppletiva e di variante progetto codice BL001A/10 pervenuta dalla Provincia di Belluno;
- si dovrà provvedere al subentro del nuovo Commissario nel codice fiscale di cui al modello in allegato *10*.

La documentazione, già approntata, utile alla sollecita evasione di tutte le pendenze economiche sopracitate è contenuta nel faldone "Pagamenti in sospeso - Procedure in sospeso" custodito negli atti di archivio della gestione commissariale.

Relativamente agli adempimenti di cui all'art. 14 del D.Leg.vo. n. 123/2011, il sottoscritto dà atto che la rendicontazione di cui alla contabilità speciale n. 5596 e relativa documentazione di spesa per il periodo gennaio-giugno 2014 è stata trasmessa alla Ragioneria Provinciale dello Stato (vd. *all. 8*) così come il rendiconto di cui all'art. 8 c. 5 D.L. n. 208/2008 è stato trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione della Ragioneria Generale dello Stato ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (vd. *all. 9*).

Le attrezzature hardware messe a disposizione dalla Regione al Commissario rimangono negli uffici suddetti.

Distinti saluti.

Dott. Vincenzo Alonzi
già Commissario Straordinario Delegato

Allegati:
- All. 1: saldo conto Banca d'Italia C.S. 5596;
- All. 2: prospetto dei movimenti finanziari;
- All. 3: prospetto di bilancio complessivo;
- All. 4: prospetto riepilogativo degli impegni assunti e delle spese sostenute per la struttura;
- All. 5: prospetto degli interventi finanziati e relativo cronoprogramma;
- All. 6: elenco decreti commissariali;
- All. 7: elenco atti repertorio;
- All. 8: trasmissione rendicontazione alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Venezia;
- All. 9: trasmissione rendiconto al MEF e al MATTM.

*Sede:* via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera
e-mail: commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Tel. 041-279 5685/5614/4720
Fax. 041- 279 5695

PAGINA BIANCA

€ 35,00

*170270004970*