

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. XLIX
n. 3

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE INDUSTRIALE (AL 31 DICEMBRE 2006)

*(Articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181)*

Presentata dal Ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 13 settembre 2007
—————



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto: Relazione tecnica semestrale sullo stato di attuazione al 31 Dicembre 2006 del programma di promozione industriale ex artt. 5-8, L. n. 181/89 e successive estensioni.

1. Caratteristiche generali del programma

La Legge n. 181 del 15 Maggio 1989, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia pubblica, con gli artt. da 5 ad 8 ha istituito un fondo speciale destinato a finanziare la realizzazione di interventi sostitutivi nelle aree colpite dalla crisi siderurgica: interventi da localizzare nelle aree prioritarie di Genova, Terni, Napoli e Taranto e nei bacini di Massa, Lovere, Piombino, Trieste e Villadossola.

Il Programma originario di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, previsto dall'art. 5 della citata L. n. 181/89 e approvato dal CIPI con delibera del 13 ottobre 1989, era articolato in un programma speciale IRI ed in un programma di promozione industriale della SPI (100% IRI). Detto programma comportava complessivamente la realizzazione di n.13.379 posti di lavoro ed investimenti per L. mil.di 3.133 (€ milioni 1.618).

Il programma speciale IRI, nel tempo, in concomitanza con le vicende che hanno determinato, a partire dagli anni '90, la graduale privatizzazione dei principali settori di attività del gruppo, è stato sottoposto a successivi aggiornamenti e riduzioni, fino a pervenire a sostanziale conclusione con l'attuazione di n. 2.873 unità occupate e di L. miliardi 1.410 (€ mil.ni 728,2) di investimenti. I dati afferenti il programma speciale dell'IRI S.p.A. – posta in liquidazione dal Giugno 2000 e confluita nella FINTECNA dalla fine del 2002 - vengono pertanto riportati solo per completezza espositiva, avendo esclusivamente carattere storico.

Il Programma di promozione industriale SPI è caratterizzato dalla concessione di misure agevolative (contributi a fondo perduto; finanziamenti agevolati) in favore di iniziative sostitutive promosse da imprenditori privati, nelle quali viene assunta anche una partecipazione minoritaria e temporanea al capitale. Detto programma è tuttora in corso di realizzazione e ha subito, nel prosieguo del tempo, talune modifiche ed estensioni, come appresso specificate.

Dopo il trasferimento del pacchetto azionario della SPI dall'IRI S.p.A. a Sviluppo Italia S.p.A., disposto in data 1° Gennaio 2000 ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 3/2000 (normativa che ha istituito Sviluppo Italia) in attuazione del piano di riordino delle attività di promozione imprenditoriale previsto dalla richiamata normativa, la SPI è stata incorporata in Sviluppo Italia e quest'ultima è subentrata a tutti gli effetti alla medesima Società a far data dal 1° Luglio 2000, quale soggetto attuatore del Piano di promozione industriale (1).

Stante il sensibile lasso di tempo trascorso dall'emanazione della L. 181/89, il programma di promozione industriale non appariva più connesso alle finalità originarie collegate alla crisi della siderurgia; in considerazione peraltro dei positivi risultati conseguiti ai fini della ricostituzione di un tessuto produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dalla crisi siderurgica, si è ravvisata

l'opportunità di continuarne l'attuazione anche in favore di nuove aree di crisi industriale e, pertanto, il regime agevolativo ex L. 181/89 è stato interessato dalle seguenti estensioni, disposte con successivi provvedimenti di legge:

- con l'art. 73 della Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), è stata approvata l'estensione del sistema agevolativo ex L. n. 181/89 a nuove aree di crisi industriale, da individuare con delibera del CIPE su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In sede di prima applicazione, con delibera CIPE n. 130 del 23 Dicembre 2003 sono state individuate 6 nuove aree, comprese nell'ambito territoriale delle rispettive province: Caserta, L'Aquila, Ottana (Nuoro), Gela (Caltanissetta), Latina, Palermo.
- con l'art. 1 commi 265 – 268 L. n. 311/2004 è stata approvata l'estensione alle aree di Arese, Marcianise, Brindisi e nel contempo la tipologia degli interventi è stata estesa ad attività di acquisto, bonifica, infrastrutturazione di aree industriali dismesse.
- con l'art. 11 commi 8 e 9 della L. n. 80/2005 gli aiuti sono stati estesi ad aree già interessate da accordi intervenuti tra Governo, Enti territoriali e parti economiche e sociali, da individuare con apposito DPCM. In tal senso, con DPCM del 7 luglio 2005 sono state individuate nove aree di crisi industriale situate in sette Regioni: Acerra (Regione Campania); Assemini, Ottana e Porto Torres (Regione Sardegna); Brindisi (Regione Puglia); Nerviano (Regione Lombardia); Pisticci (Regione Basilicata); Priolo (Regione Sicilia); Terni (Regione Umbria).
- con l'art. 1, comma 30 della L. n. 266/2005, è stata stanziata per l'anno 2006 la somma di € 20 milioni per assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali consentiti ai sensi della L. n. 181/89, con modalità da stabilire con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con quelli del Lavoro e dell'Economia.
- con Delibera CIPE n. 29 del 22 Marzo 2006, gli interventi ex L. n. 181/89 sono stati estesi anche alle aree interessate dalle decisioni di chiusura degli impianti già adibiti alla produzione saccarifera, nonché ai Comuni di Venezia-Marghera e di Cairo Montenotte (SV), contrassegnati da situazioni di criticità esplicite in riferimento alle rispettive realtà territoriali.

Premesso quanto sopra, il documento illustrativo concernente lo stato di attuazione del piano di promozione industriale per il secondo semestre 2006 è stato trasmesso da Sviluppo Italia S.p.A. con lettera, qui acclusa, n. 25.574 del 5 luglio 2007.

Il quadro degli obiettivi occupazionali e di investimenti del programma di promozione industriale al 31 Dicembre 2006 può essere sintetizzato come segue:

- occupazione: n. 7.945 unità;
- investimenti: €/Milioni 1.177,037.

Le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione del Piano di Promozione industriale per le aree di crisi siderurgica come esteso alle nuove aree di crisi individuate ai sensi dell'art. 73, L. n. 289/2002, provenienti dai susseguenti provvedimenti di legge, ovvero riassegnate in favore di Sviluppo Italia ai sensi della L. n. 513/93 a valere su quote di contributi non più dovuti all'IRI o restituite dallo stesso Istituto nell'ambito del programma speciale, possono essere dettagliate secondo quanto appresso specificato.

(1) Come è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 460 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007), la Società Sviluppo Italia assume ora la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE INDUSTRIALE EX L. n. 181/89 E ART. 73, L. n. 289/2002 FINO AL 31 DICEMBRE 2006 (FONDO UNICO).

- LL. 181/89, 415/91, 500/92 come modif. da D.M. n. 20297 del 7.04.94: L. mil.di 290;
- LL. 237/93, 538/93 e 725/94: L. mil.di 186,4 (DM n. 20270 del 12.06.95);
- L. n. 550/95: L. mil.di 64,4 (D.M. n. 1121207 del 16.5.96);
- * L. n. 419/96: L. mil.di 24,8 (D.M. n. 1121458 del 20.12.96)
- * L. mil.di 32,1 (D.M. n. 1121577 del 24.12.96)
- L. n. 663/96: L. mil.di 10 (D.M. n. 1121103 del 27.3.97);
- * L. n. 664/96: L. mil.di 17,5 (D.M. n. 1121709 del 25.7.97);
- * L. n. 457/97: L. mil.di 2 (D.M. n. 1395593 del 18.9.98);
- L. n. 449/98: L. mil.di 68,8 (D.M. n. 1396882 del 16.7.99);
- D. CIPE n. 40/99: L. mil.di 29,4 (D.M. n. 1396882 del 18.4.2000);
- L. n. 489/99: L. mil.di 50 (D.M. n. 1396709 dell'8.11.2000);
- LL. n. 388/2000 e 389/2000: L. mil.di 109,1 (D.M. n. 1126589 del 30.10.2000);
- L. n. 448/2001: € 25.823.000 (D.M. n. 1167554 del 28.10.03);
- PROGRAMMA AGGIUNTIVO TARANTO LL n. 408/89 e 38/90: € 129,8 milioni;
- D. CIPE n. 130/2003 e L. n.290/2002 : € 26,2 Milioni (D.M. n. 1184640 del 31.01.2005).
- * L. n. 312/2004 : € 586.225,00 (D.M. n. 1196595 del 15.09.05 e n. 1596596 del 16.09.05)
- * L. n. 267/2005 : € 645.571,12 (D.M. n.1196611 del 21.09.06)
- D.M. (MEF) n. 36.671 del 6.06.06: € 3.940.478,00 (1° semestre rientri, art. 2, comma 1, D.M. n.1184605 del 9 Marzo 2005).

* Quote rinvenienti da contributi non più dovuti all'IRI ovvero restituiti dallo stesso Istituto, riversate in conto entrata Tesoro e assegnate alla SPI-Sviluppo Italia ai sensi della L. n. 513/1993.

Per il supporto finanziario del Programma di reindustrializzazione, la Legge n. 181/89 aveva originariamente stanziato un fondo speciale di L. 660 mil.di (1) di cui:

□ L. mil.di 460 destinati al finanziamento del programma speciale IRI (di cui erogati L. mil.di 342,412). Lo stanziamento originario è stato decurtato delle somme afferenti contributi a suo tempo riconosciuti ad iniziative comprese nel programma speciale IRI, successivamente rideterminate e/o rinunciate, somme riassegnate alla SPI (ora Sviluppo Italia S.p.A.) ai sensi delle Leggi n. 513/93, n. 419/96, n. 664/96, n. 457/97, n. 389/00, n. 290/02, ecc.;

□ L. mil.di 200 attribuiti alla SPI sotto forma di mezzi propri della Società, per supportare le iniziative di promozione industriale. Tale fondo è stato incrementato di L. mil.di 90 con le Leggi n. 415/91 e n. 500/92, e di altri 260 miliardi di lire circa per ulteriori rifinanziamenti disposti con le Leggi n. 237/93, n. 538/93, n. 725/94, n. 550/95 e n. 663/96, anch'essi tutti destinati alla realizzazione del programma di promozione industriale della SPI. Con Legge n. 449/98 (Finanz. '99) è stato disposto un altro stanziamento al Fondo speciale di reindustrializzazione, di ammontare pari a L. mil.di 50, somma anch'essa destinata a Sviluppo Italia.

Con Delibera CIPE n. 140/1999, concernente il riparto delle risorse residue sullo stanziamento per le aree depresse di cui alla L. n. 208/98, è stata destinata a Sviluppo Italia la somma di L. 29,459 miliardi, per l'area di Taranto.

(1) Gli importi degli investimenti programmati fino al 2000 sono espressi in Lire.

Con Legge n. 489/99 (Bilancio di previsione per l'anno 2000), sulla base del riparto di cui all'art. 52, L. n. 448/1998, è stata assegnata a Sviluppo Italia l'ulteriore somma di L. mil.di 50.

Per l'anno 2001, sempre a seguito del riparto, di cui all'indicato art. 52, delle risorse finanziarie complessivamente assegnate al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, con Decreto Ministeriale del 12 Marzo 2001 è stato disposto un ulteriore rifinanziamento della L. 181/89 per L. 78,3 miliardi, cui devono aggiungersi:

- gli importi di L. 10 mil.di per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel Comune di Genova (art. 145, comma 52, L. n. 388/2000);
- l'importo di L. 829,4 milioni proveniente da restituzione di quota contributiva ex programma speciale IRI, riassegnata a Sviluppo Italia ai sensi dell'art. 13, punto 6, L. n. 389/2000.

Per la destinazione ed il riparto delle risorse finanziarie complessivamente stanziata nell'anno 2001 per l'avanzamento del programma di promozione industriale, pari ai su indicati L. mil.di 109,1, è stato approvato il relativo piano parametrico, con D.M. n. 1126589/521 del 30 ottobre 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 28 Dicembre 2001 (reg. 1, fg. 75).

Sulla base della medesima procedura di riparto ex art. 52, L. n. 448/98, delle risorse assegnate per il 2002 al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di questo Ministero, con D.M. del 28 Marzo 2002 è stato disposto il rifinanziamento della L. n. 181/89 per l'ammontare di €/mgl. 25.823 (somma equivalente all'importo di 50 miliardi di lire), per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Con successivo D.M. del 30 maggio 2003, è stato disposto lo slittamento al 2004 dell'importo di € 20.272.999, restando stanziata per il 2003 la somma di € 5.549.846.

Per la destinazione ed il riparto delle suindicate risorse finanziarie stanziata per l'anno 2002 pari ad euro 25.823.000 (L. mil.di 50) è stato approvato il piano parametrico con DM n. 1167554/521 del 28.10.03, registrato alla Corte dei Conti il 9.12.2003 (reg. 4, fg. 226).

Per il programma aggiuntivo di Taranto erano stati a suo tempo stanziati L. 150 miliardi (€ mil.ni 77,4) con LL. n. 408/89 e n. 38/90. Detto ammontare, erogato all'IRI nel 1992, è stato progressivamente destinato in favore di Sviluppo Italia, in linea capitale ed interessi, per l'importo complessivo di € mil.ni 129,869. Il Fondo in questione è stato trasferito dall'IRI a Sviluppo Italia in data 28 Giugno 2002.

Con Delibera CIPE n. 130 del 23 Dicembre 2003 è stata decisa la destinazione in favore delle nuove aree di crisi industriale (individuate ai sensi dell'art. 73, L. 289/2002) degli importi stanziati per gli anni 2003 e 2004 (€ 5.549.846 ed € 20.272.999). A detti importi si è aggiunta la somma di € 425.796,00 proveniente da revoche ed il totale di € milioni 26,248, con D.M. n. 1184640/521 del 31 gennaio 2005 (registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2005, reg. n. 1, foglio n. 207) è stato destinato all'attuazione del programma di interventi predisposto da Sviluppo Italia per le 6 nuove aree individuate con la predetta Delibera CIPE.

Nel corso del 2005 e del primo semestre 2006 sono stati anche destinati a Sviluppo Italia per l'attuazione del piano di Promozione industriale i limitati importi di € 586.000,00 e di € 645.571,12, provenienti da revoche di quote contributive non più dovute all'iniziativa Telesoft, riassegnati ai sensi dell'art. 3, L. n.312/2004.

A fronte della necessità di semplificazione e snellimento del sistema agevolativo ex L. n. 181/89, con D.M. n. 1184605/75 del 9 Marzo 2005 (registrato alla Corte dei Conti in data 29

Aprile 2005, reg. n. 1, foglio n. 388) è stata approvata la gestione unificata, in favore sia delle aree di crisi siderurgica, sia delle nuove aree individuate ex art. 73, L. n. 289/2002, delle risorse finanziarie sopra elencate, provenienti dai successivi rifinanziamenti della L. n. 181/89.

Dette risorse finanziarie sono quindi state allocate, per l'ammontare complessivo di € 639,5 milioni, nel "Fondo unico per le aree di crisi siderurgica e per le nuove aree di crisi industriale ex art. 73, L. n. 289/2002". Nell'ambito di tale ammontare, l'importo di € 15.493.706,97, stanziato dall'art. 145, comma 52 della L. n. 388/2000 (come integrato dall'art. 4, comma 15 della L. n. 350/2003) ha mantenuto una destinazione separata, essendo riservato in via esclusiva al territorio del Comune di Genova per la realizzazione di iniziative industriali e di ricerca nel settore dell'alta tecnologia.

Successivamente, ulteriori risorse finanziarie sono state stanziolate dalle estensioni del regime agevolativo ex L. n. 181/89 approvate con i provvedimenti legislativi appresso descritti, già richiamati al paragrafo 1):

- con l'art. 1, commi 265, 266, 267 e 268 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) sono state introdotte tre nuove aree di intervento per gli incentivi ex L. 181/89 – Arese, Marcellinara, Brindisi - ed è stata nel contempo integrata la tipologia dell'attività di promozione industriale con la previsione di interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse. Per tali interventi è stato stanziato un contributo straordinario di complessivi 156 milioni di Euro nel triennio 2005/2007 (€/milioni 32 per il 2005; 52 per il 2006; 72 per il 2007) ed è stato approvato il programma di carattere generale predisposto da Sviluppo Italia a valere su dette risorse (D.M. n. 1196559/521 del 20 Maggio 2005, registrato alla Corte dei Conti il 30 Giugno 2005, reg. n. 3, foglio n. 301). Successivamente, a seguito della riduzione, come appresso specificata, dello stanziamento complessivo da 156 a 106,4 milioni di euro, è stato approvato un nuovo programma di carattere generale con D.M. n. 1196546 del 27 Aprile 2006 e, a valere sulla quota parte di €/milioni 60 riservata ad Arese, un'ulteriore programma di interventi predisposto da Sviluppo Italia per tale area (D.M. n. 1196569 del 9 Novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 19 Dicembre 2006, reg. n. 4, foglio n. 365);

- con l'articolo 11, comma 8 della L. n. 80/2005 è stata approvata un'ulteriore estensione del sistema agevolativo ex L. 181/89 alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei Comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'art.1, commi 266 e 267 della L. n. 311/2004. A tale riguardo, con D.P.C.M. del 7 Luglio 2005 sono state individuate nove aree di crisi industriale. Per gli interventi su dette ultime aree è stato stanziato al comma 9 dello stesso articolo 11, L. n. 80/2005 un contributo straordinario di complessivi 250 milioni di Euro nel quadriennio 2005/2008.

Si segnala in proposito che con la tab. E della L. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) gli stanziamenti recati dai due sopra specificati provvedimenti legislativi sono stati ridotti rispettivamente da 156 a 106,4 milioni di euro e da 250 a 170 milioni di euro.

Inoltre, per effetto degli accantonamenti disposti, da ultimo, con l'art. 1, comma 507 della L. n. 296 del 27.12.2006, è stato operato un taglio di complessivi € 11.841.542,17 sulla quota parte dell'anno finanziario 2007 pari a 43,2 milioni di euro, dello stanziamento ex art. 1, comma 265, L. n. 311/2004, che si riduce ulteriormente da 106,4 a 94,6 milioni di euro.

2. Stato di avanzamento al 31 Dicembre 2006

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 31 Dicembre 2006, suddivisa per aree di crisi, del programma di promozione industriale di Sviluppo Italia:

TAB. 2

Riepilogo Regioni e Aree di crisi		Leggi di finanziamento	Occupazione (n°unità)	Occupazione (n°unità)	Investimenti (€/mgl)	Investimenti (€/mgl)
REGIONI	AREE DI CRISI		Prevista	Realizzata al 31.12.2006	Previsti	Realizzati al 31.12.2006
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	Fondo Unico	48	60	5.721	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	Fondo Unico	122	126	20.490	17.987
	ARESE	LF 2005				
	NERVIANO	L.80/05				
F.V. GIULIA	TRIESTE	Fondo Unico	48	113	10.554	7.920
LIGURIA	GENOVA	Fondo Unico	860	909	104.300	102.907
	GENOVA	LF 2001	4		3.000	
		Fondo Unico				
TOSCANA	MASSA	Fondo Unico	87	66	20.716	14.608
	PIOMBINO	Fondo Unico	417	411	72.886	70.738
UMBRIA	TERNI	Fondo Unico	1.135	1.017	111.696	109.632
	TERNI	L.80/05				
LAZIO	LATINA	Fondo Unico				
ABRUZZO	L'AQUILA	Fondo Unico				
CAMPANIA	NAPOLI	Fondo Unico	2.695	2.413	321.393	242.316
	CASERTA	Fondo Unico				
	MARCIANISE	LF 2005				
	ACERRA	L.80/05	76	8	22.000	3.379
PUGLIA	TARANTO	Fondo Unico	2.319	1.624	456.669	376.571
	BRINDISI	LF 2005				
	BRINDISI	L.80/05				
	L'AQUILA	Fondo Unico				
BASILICATA	PISTICCI	L.80/05	39		11.256	
SICILIA	GELA	Fondo Unico				
	PALERMO	Fondo Unico	95		16.356	
	PRIOLO	L.80/05				
SARDEGNA	OTTANA	Fondo Unico				
	OTTANA	L.80/05				
	ASSEMINI	L.80/05				
	PORTO TORRES	L.80/05				
TOTALI			7.945	6.747	1.177.037	952.007

Nella Tabella di cui sopra e nel documento di Sviluppo Italia, alle pagine 8, 9, 10 e 11, i dati sono raggruppati per Regione e, all'interno di ciascuna Regione, articolati: 1) per aree di crisi siderurgica e nuove aree di crisi individuate ex art. 73, L. n. 289/2002 (tutte finanziate a valere sul

fondo unico); 2) per aree di crisi individuate con L. n. 311/2004; 3) per aree di crisi individuate con L. n. 80/2005.

L'ammontare complessivo dell'occupazione è aumentato rispetto al primo semestre 2006 di n. 220 unità (da n. 6.527 a n. 6.747 unità), da ascrivere per n. 199 unità a Taranto, per n. 6 unità a Massa, 16 a Piombino e 3 ad Acerra. A Napoli si è invece registrato un decremento di 4 unità.

L'ammontare complessivo degli investimenti è aumentato rispetto al primo semestre 2006 per l'importo di Euro/mil.ni 60,297 (da Euro/milioni 891,710 a Euro/milioni 952,005).

Dall'inizio della propria attività fino al 31 Dicembre 2006, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate da Sviluppo Italia sono complessivamente pari a n. 115. In n. 107 di esse Sviluppo Italia ha anche assunto una partecipazione azionaria di minoranza, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 78 delle iniziative attuate). Per n. 8 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 31 Dicembre 2006.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, altre venticinque partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

3. Fondi impegnati ed erogati

I fondi impegnati nel tempo in favore di Sviluppo Italia per l'attuazione del Piano di promozione industriale relativo alle aree di crisi siderurgica, come esteso a nuove aree di crisi industriale individuate ai sensi dell'art. 73, L. n. 289/2002, ammontano complessivamente, a tutto il 31 Dicembre 2006, a 639,5 milioni di euro (Fondo unico), di cui 129,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti ex LL. n. 408/89 e 38/90, originariamente destinati all'attuazione del programma aggiuntivo di Taranto, e 15,5 milioni di euro a valere sullo stanziamento ex art. 145, comma 52 della L. n. 388/2000, destinati al territorio del Comune di Genova per la realizzazione di iniziative nel settore dell'alta tecnologia.

Nel semestre in esame e in quello successivo, quindi nell'anno finanziario 2006 e nel primo semestre 2007, è stato completato l'impegno sui competenti capitoli e piani di gestione del bilancio di questo Ministero, anche in conto esercizi futuri, di tutte le quote afferenti lo stanziamento triennale 2005-2007 ex art. 1, comma 268 della L. n. 311/2004 per le aree di Arese, Marcianise e Brindisi (complessivi €/milioni 94,6) e di quelle provenienti dallo stanziamento quadriennale 2005-2008 di cui all'art. 11, comma 9 della L. n. 80/2005 (complessivi €/milioni 170).

Le erogazioni complessive al 31 dicembre 2006 in favore di Sviluppo Italia, effettuate a valere sui cennati fondi impegnati, ammontano a 437,449 milioni di euro, di cui 129,8 milioni di euro autorizzate a valere sui fondi ex LL. n. 408/89 e n. 38/90. A titolo di rimborso degli oneri di istruttoria e controllo, le erogazioni effettuate alla stessa data in favore di Sviluppo Italia, ricomprese nel totale di €/mil.ni 437,449 sopra citato, ammontano ad €/mil.ni 20,977.

Sviluppo Italia ha, a sua volta, alla stessa data, impegnato per progetti approvati la somma di 681 milioni di euro, e ha disposto in favore delle iniziative approvate erogazioni per 519,719 milioni di euro, suddivise per aree di intervento secondo il prospetto di riepilogo della situazione erogazioni contenuto a pagina 11 del documento "Stato di attuazione al 31 Dicembre 2006 delle iniziative ex L. 181/89" allegato alla già citata lettera di Sviluppo Italia n. 25.574 del 5 luglio 2007.

4. Aspetti particolari connessi alla realizzazione del programma

Gli incentivi ex L. n. 181/89, inizialmente riservati alle aree di crisi siderurgica, sono stati estesi ad altre aree di crisi industriale con successivi provvedimenti di Legge, già richiamati nei precedenti paragrafi, che vengono di seguito riepilogati.

- art. 73 , L. n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) con il quale è stata introdotta la possibilità di estendere il sistema agevolativo ex L. 181/89 a nuove aree di crisi industriale, da sottoporre all'approvazione del CIPE su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In sede di prima applicazione di tale normativa, con delibera CIPE n. 130/2003 sono state individuate 6 nuove aree, ricomprese nell'ambito territoriale delle Province di Caserta, L'Aquila, Nuoro, Caltanissetta, Latina e Palermo. e, all'avvio dei relativi interventi sono state destinate le limitate risorse finanziarie di 26,2 milioni di euro.

- art. 1, commi 265, 266, 267 e 268 della L. n. 311/2004 - legge finanziaria 2005, con il quale sono state introdotte tre nuove aree di crisi: taluni Comuni della Provincia di Milano nei quali è compreso il sito ex Fiat-Alfa Romeo (Arese, Garbagnate Milanese, Lainate, Rho); il Comune di Marcianise; il distretto di Brindisi. Inoltre, con il comma 266 della richiamata L. n. 311/2004, è stata anche introdotta la possibilità per Sviluppo Italia di effettuare, nell'ambito dell'attività di reindustrializzazione delle aree di crisi, interventi diretti all'acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.

- articolo 11, commi 8 e 9 del decreto legge 14 Marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche nella L. n. 80/2005 che ha introdotto l'estensione al territorio dei Comuni interessati da accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. Al riguardo, con D.P.C.M. del 7 Luglio 2005 sono state individuate nove aree di crisi, situate in sette diverse regioni del territorio nazionale (Acerra, Assemini, Ottana, Porto Torres, Brindisi, Nerviano, Pisticci, Priolo, Terni).

- art. 1, comma 30 della L. n. 266/2005, con il quale sono stati stanziati anche 20 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi ex L. n. 181/89 volti alla soluzione delle crisi industriali, con modalità stabilite dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia.

Infine, ulteriori estensioni del sistema agevolativo ex L. n. 181/89 sono state approvate, senza peraltro risorse finanziarie aggiuntive:

- con l'art. 37 della L. n. 51 del 23 Febbraio 2006, riguardante alcune aree ad elevata specializzazione del settore Tessile Abbigliamento Calzature individuate dalla Regione Puglia nei Comuni ricompresi in taluni PIT (Progetti integrati territoriali);

- con la Delibera del CIPE n. 29 del 22 Marzo 2006, con la quale gli interventi ex L. n. 181/89 sono stati estesi anche a otto aree interessate dalle decisioni di chiusura e/o riconversione degli impianti già adibiti alla produzione saccarifera, nonché ai Comuni di Venezia – Marghera e di Cairo Montenotte (SV), contrassegnati da situazioni di criticità esplicite in riferimento alle rispettive realtà territoriali.

Poiché le cennate disposizioni di legge hanno introdotto criteri e procedure disomogenee per l'individuazione delle nuove aree di crisi (delibera del CIPE su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico; indicazione diretta ope legis; D.P.C.M.; decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia), si evidenzia la necessità di

pervenire ad un riordino normativo o per lo meno all'indicazione di una scala di priorità delle estensioni da effettuare, considerata anche l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili in presenza di un sempre maggior numero di aree di crisi.

5. Conclusioni

Le risorse finanziarie erogate a Sviluppo Italia al 31 Dicembre 2006 per l'attuazione del programma di promozione industriale ammontano a circa a 437,449 milioni di euro. Le erogazioni disposte invece dalla stessa Sviluppo Italia S.p.A. in favore delle iniziative comprese nel programma sono pari, alla stessa data, a 519,719 milioni di euro.

Il programma di promozione industriale ha realizzato al 31 Dicembre 2006 n. 6.747 unità occupate ed Euro milioni 952,007 di investimenti.

In termini assoluti, secondo quanto specificato al precedente paragrafo 2, rispetto al 30 Giugno 2006 si è verificato un incremento occupazionale per n. 220 unità, mentre gli investimenti risultano aumentati per l'importo di Euro milioni 60,297.

Sede,

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
EX LEGE 181/89
(Situazione al 31/12/2006)**

INDICE

Sintesi	<i>Pag.</i> 15
Sintesi Stato di Attuazione	» 22
Regione Piemonte - Area Villadossola	» 27
Regione Lombardia - Area Lovere	» 35
Regione Friuli V.Giulia - Area Trieste	» 45
Regione Liguria - Area Genova	» 55
Regione Toscana - Area Massa	» 71
Regione Toscana - Area Piombino	» 81
Regione Umbria - Area Terni	» 87
Regione Campania - Area Napoli	» 95
Regione Campania - Area Acerra	» 129
Regione Basilicata - Area Pisticci	» 137
Regione Puglia - Area Taranto	» 147
Regione Sicilia - Area Palermo	» 179
Iniziative che hanno raggiunto gli obiettivi di piano ...	» 189
Indice alfabetico delle iniziative	» 192

SINTESI

In ottemperanza delle disposizioni previste dall'art. 8 punto 11 della legge 181/89 e dall'art. 9 della successiva delibera CIPI del 13 ottobre 1989, viene presentata la relazione semestrale concernente lo stato di attuazione al 31/12/2006 del programma di promozione industriale predisposto da Sviluppo Italia S.p.A.

Per l'attuazione del programma di reindustrializzazione sono state fin qui attribuite risorse finanziarie pari a 937 milioni di Euro ripartite come di seguito specificato:

- A) Euro 625 milioni, attribuiti alle aree di crisi siderurgica (599 milioni) ed alle nuove aree ex art. 73 L.F. 2003 di crisi settoriale (26 milioni), attualmente gestiti in modalità "Fondo Unico" a seguito del Decreto n. 1184605/75 del 9 marzo 2005 emesso da codesto spettabile Ministero. Tali fondi e quelli rinvenienti da rientri conseguiti al 31/05/2005 (126 milioni di Euro), sono impegnati, limitatamente a 672 milioni, per progetti approvati e per rimborso oneri (21 milioni). Tra i progetti deliberati è compresa 1 iniziativa da realizzare nelle nuove aree (Palermo) per un impegno complessivo in termini di fondi pubblici pari a 12 milioni di Euro. Risultano ancora disponibili per nuove iniziative fondi per un ammontare totale di 79 milioni di Euro. Tali risorse residuali saranno impegnate per iniziative attualmente in fase di valutazione: n. 12 in fase di istruttoria – 2 a Caserta, 1 a Massa, 5 a Napoli e 4 a Taranto - per un impegno di fondi pubblici pari a 65 milioni di Euro e n. 4 in fase

di ammissibilità – 1 a Taranto e 3 a Napoli – per un impegno di 13 milioni di Euro.

B) Euro 15 milioni stanziati dalla Legge 388/00 per l'attività di reindustrializzazione da svolgere sul territorio del Comune di Genova per iniziative nel settore hi-tech. 3 milioni di Euro sono stati impegnati per la realizzazione di un incubatore tecnologico ed il residuo di 12 milioni risulta disponibile per nuove iniziative.

C) Euro 156 milioni stanziati dalla Legge Finanziaria 2005, ridotti a 106,4 milioni di Euro dalla L.F. 2006, per l'attuazione di un programma di reindustrializzazione nei territori dei Comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho, nel Comune di Marcianise e nel distretto di Brindisi. Il piano generale delle attività, rimodulato per effetto del citato definanziamento, ed il piano delle attività da svolgere su "Arese" predisposto da Sviluppo Italia e preventivamente condiviso con la Regione Lombardia, sono stati approvati da codesto Ministero con decreto n. 1196546/06/521 del 27/04/2006.

Per quanto riguarda Arese, i fondi disponibili (60 milioni), risultano impegnabili, ma probabilmente in funzione di un piano delle attività rimodulato secondo nuove configurazioni dell'intervento

Le risorse finanziarie dedicate a Brindisi (23,2 milioni), sono state assorbite nell'ambito dello specifico Accordo di Programma e risultano pertanto impegnabili per l'attuazione dell'Accordo medesimo.

I 23,2 milioni destinati agli interventi su Marcianise saranno impegnabili a valle dell'approvazione del piano delle attività già proposto da Sviluppo Italia alla Regione Campania.

Per l'intero stanziamento la L.F. 2007 ha previsto un definanziamento.

D) Euro 250 milioni, ridotti a 170 milioni di Euro dalla L.F. 2006, stanziati dalla L. 80/05 (conversione del cosiddetto "decreto di competitività"), al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, in aree individuate con apposito DPCM, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. In attuazione di detti accordi sono stati già stipulati 4 Accordi di Programma (Acerra – AdP e Protocollo Integrativo – Pisticci, Brindisi e Legnano), per la realizzazione dei quali sono state stanziare risorse finanziarie (parte dei 170) complessivamente pari a 129 milioni di Euro (oltre ai 23,2 milioni di Euro su Brindisi rinvenienti dalla L.F. 2005), secondo la seguente allocazione:

Acerra	38 milioni
Pisticci	54 milioni
Brindisi	53 milioni
Legnano	<u>7</u> milioni
	152 milioni

ACERRA

E' in corso di realizzazione dell'iniziativa SIMPE a favore della quale è stato deliberato un intervento per 20 milioni di Euro e sono in fase istruttoria n. 4 progetti (15 milioni di Euro), e un progetto in fase di ammissibilità (10 milioni di Euro).

PISTICCI

E' in corso di realizzazione l'intervento a favore della I.T.L. che prevede fondi pubblici per 7 milioni. E', inoltre, all'esame un progetto di investimento, per un impegno in termini di fondi "181" stimabile in 5 milioni di Euro.

Brindisi

Sono in corso le istruttorie di n. 7 progetti imprenditoriali per un impegno complessivo valutabile in 41,4 milioni di Euro.

Legnano

E' in valutazione istruttoria una iniziativa imprenditoriale per un impegno stimabile in 7 milioni di Euro.

Riguardo ai movimenti dei fondi L. 181/89, è da rilevare che, al 31 dicembre 2006, a fronte di 417 milioni di Euro ottenuti a copertura delle necessità finanziarie, Sviluppo Italia ha erogato nel complesso, come sopra accennato, 519 milioni di Euro (si tiene conto dei rientri dei capitali sociali, dei prefinanziamenti e dei finanziamenti per 126 milioni di Euro, conseguiti a tutto maggio 2005, data a partire dalla quale i rientri vengono semestralmente riversati da Sviluppo Italia al bilancio dello Stato). Al 31/12/2006 si evidenzia, peraltro, una disponibilità residua presso Sviluppo Italia di 24 milioni di Euro.

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 31 dicembre 2006 suddivisa per aree di crisi, del programma di promozione industriale di Sviluppo Italia:

RIEPILOGO PER AREE	Occupazione (n° unità)	Occupazione (n° unità)	Investimenti (€/mgl)	Investimenti (€/mgl)
AREA	Di Piano	Realizzata al 31/12/2006	Di Piano	Realizzati al 31/12/2006
VILLADOSSOLA	48	60	5.721	5.949
LOVERE	122	126	20.490	17.987
TRIESTE	48	113	10.555	7.920
GENOVA	864	909	107.300	102.906
MASSA	87	66	20.716	14.608
PIOMBINO	417	411	72.886	70.738
TERNI	1.135	1.017	111.696	109.632
NAPOLI	2.695	2.413	321.393	242.316
ACERRA	76	8	22.000	3.379
TARANTO	2.319	1.624	456.669	376.570
PALERMO	95	-	16.356	-
PISTICCI	39	-	11.256	-
TOTALE	7.945	6.747	1.177.038	952.005

Dall'inizio dell'attività fino al 31 dicembre 2006, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate da Sviluppo Italia sono complessivamente pari a n. 115. In n. 107 di esse Sviluppo Italia ha anche assunto una partecipazione azionaria di minoranza, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 79 delle iniziative attuate). Per n. 8 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 31 dicembre 2006.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, altre 25 partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

Le 115 iniziative promosse da Sviluppo Italia al 31/12/2006 impegnano fondi ex lege 181/89 (riferibili ai summenzionati punti A), B) e C)) per 681 milioni di Euro (ivi compresi 21 milioni di Euro circa per oneri di istruttoria e controllo maturati a tutto il 31.12.2005), e sviluppano a regime nuova occupazione per 7.945 unità ed investimenti per 1.177 milioni di Euro. Tali iniziative hanno già realizzato nuova occupazione per n. 6.747 unità, investimenti per 952 milioni di Euro ed a favore delle stesse, sono stati sinora erogati fondi di legge complessivamente pari a 519 milioni di Euro.

L'ammontare complessivo dell'occupazione è aumentato rispetto al 30 giugno 2006 di n. 220 unità (da n. 6.527 a n. 6.747), realizzata quanto a 199 nuovi addetti a Taranto, 6 a Massa, 16 a Piombino e 3 ad Acerra (a Napoli si registra un decremento di 4 unità in relazione prevalentemente alla decadenza di una delibera risultata non attuabile).

Nel 2° semestre 2006, sono stati realizzati dalle iniziative in attuazione ulteriori nuovi investimenti per 60,3 milioni di Euro.

Si riportano tabelle di sintesi dello stato di attuazione riguardo alla situazione degli impegni di fondi, nuova occupazione e investimenti raggruppati per area di crisi (sintesi stato di attuazione, riepilogo situazione occupazionale, riepilogo investimenti, riepilogo erogazioni).

Si illustra, inoltre, lo stato di attuazione di ciascuna area di crisi, distinta per Regione, in merito ai risultati conseguiti al 31 dicembre 2006 e quelli previsti al 30 giugno 2007, attraverso l'analisi dei progetti deliberati. In ogni area sono riportate le singole schede delle iniziative in corso di realizzazione. Le iniziative che, invece, sono già state dichiarate a regime, riepilogate nell'ultimo prospetto del presente documento, evidenziano gli ultimi dati rilevati relativi agli obiettivi conseguiti e sono contraddistinte da "R" (regime).

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 181/89		SINTESI STATO DI ATTUAZIONE				
REGIONE	AREA DI CRISI	FONDI DI LEGGE		NUOVA OCCUPAZIONE	INVESTIMENTI	
		impegnati per progetti approvati	erogati	progetti approvati	obiettivi conseguiti al 31/12/2006	obiettivi conseguiti al 31/12/2006
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1.084	1.084	48	60	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	5.475	3.382	122	126	17.987
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	6.197	5.255	48	113	7.920
LIGURIA	GENOVA	26.437	25.793	860	909	102.907
	GENOVA LF2001	3.000	-	4	-	-
TOSCANA	MASSA	17.259	16.284	87	66	14.608
	PIOMBINO	34.406	34.405	417	411	70.738
UMBRIA	TERNI	29.709	29.709	1.135	1.017	109.632
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		123.567	115.911	2.721	2.701	329.739
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	207.052	150.724	2.695	2.413	242.316
	CASERTA	-	-	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-	-	-
	ACERRA L.80/05	19.873	7.600	76	8	3.379
PUGLIA	TARANTO	311.235	245.485	2.319	1.624	376.571
	BRINDISI LF 2005	-	-	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	-	-	-	-	-
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	7.080	-	39	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-
	PALERMO	11.708	-	95	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-
SUD		556.948	403.809	5.724	4.045	827.766
TOTALE GENERALE		680.515	519.719	7.945	6.747	957.005

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

REGIONE	AREA DI CRISI	Piano			Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	106	48	154	166	60	166	60
LOMBARDIA	LOVERE	248	122	370	374	126	374	126
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-	-	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	55	48	103	168	113	168	113
LIGURIA	GENOVA	806	860	1.666	1.715	909	1.715	909
	GENOVA LF2001	-	4	4	-	-	-	-
TOSCANA	MASSA	49	87	136	105	66	130	88
	PIOMBINO	115	417	532	526	411	526	411
UMBRIA	TERNI	345	1.135	1.480	1.362	1.017	1.362	1.017
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		1.724	2.721	4.445	4.418	2.702	4.441	2.721
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	688	2.695	3.383	3.084	2.413	3.114	2.443
	CASERTA	-	-	-	-	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	ACERRA L.80/05	-	76	76	8	8	42	42
PUGLIA	TARANTO	1.188	2.319	3.507	2.812	1.624	2.923	1.735
	BRINDISI LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	39	39	-	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-	-	-
	PALERMO	-	95	95	-	-	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SUD		1.876	5.224	7.100	5.804	4.045	6.079	4.220
TOTALE GENERALE		3.600	7.945	11.545	10.220	6.747	10.520	6.941

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2006	Previsione al 30/06/2007
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	5.721	5.949	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	20.490	17.987	17.987
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	10.554	7.920	7.920
LIGURIA	GENOVA	104.300	102.907	102.907
	GENOVA LF2001	3.000	-	-
TOSCANA	MASSA	20.716	14.608	20.917
	PIOMBINO	72.886	70.738	70.760
UMBRIA	TERNI	111.696	109.632	109.632
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA			
CENTRO-NORD		349.363	329.739	336.071
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	321.393	242.316	246.300
	CASERTA	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	22.000	3.379	7.318
PUGLIA	TARANTO	456.669	376.571	416.874
	BRINDISI LF 2005	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	-	-	-
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	11.256	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	16.356	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		827.674	822.266	670.492
TOTALE GENERALE		1.177.038	952.005	1.006.563

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€/mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni I°Sem.2007	Erogazioni al 30/06/2007
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1.084	-	1.084
LOMBARDIA	LOVERE	3.382	-	3.382
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	5.255	-	5.255
LIGURIA	GENOVA	25.793	642	26.435
	GENOVA LF2001	-	-	-
TOSCANA	MASSA	16.284	975	17.259
	PIOMBINO	34.405	-	34.405
UMBRIA	TERNI	29.709	-	29.709
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-
CENTRO-NORD		115.911	1.617	117.528
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	150.724	7.084	157.808
	CASERTA	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	7.600	4.360	11.960
PUGLIA	TARANTO	245.485	30.398	275.883
	BRINDISI LF 2005	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	-	-	-
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	1.066	1.066
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	-	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		403.809	42.908	446.717
TOTALE GENERALE		519.719	44.525	564.244

REGIONE PIEMONTE

AREA VILLADOSSOLA

Nell'area di Villadossola al 31/12/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 60 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 5.949 e non se ne prevedono al 30/06/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 1.084 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
EL.VI - VILLADOSSOLA	R	87	28	115	121	34
METALLURGICA GALLINA	R	19	20	39	45	26
TOTALE		106	48	154	166	60

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2006	Previsione al 30/06/2007
EL.VI. - VILLADOSSOLA	R 2.039	2.039	2.039
METALLURGICA GALLINA	R 3.681	3.909	3.909
TOTALE	5.721	5.949	5.949

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni 1° Sem. 2007	Erogazioni al 30/06/2007
EL.VI - VILLADOSSOLA	R 366	-	366
METALLURGICA GALLINA	R 718	-	718
TOTALE	1.084	-	1.084

REGIONE LOMBARDIA

AREA LOVERE

Nell'area di Lovere al 31/12/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 126 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 17.987 e non se ne prevedono al 30/06/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 3.382 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
FACIX	R	23	46	46	23	46	23
ISEO S.	R	172	200	209	37	209	37
LOVERE MECC. FERR.	R	-	41	41	41	41	41
METALLURGICA PASOTTI	R	53	78	78	25	78	25
SI - INCUBATORE LOMBARDIA		-	5	-	-	-	-
TOTALE		248	370	374	126	374	126

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2006	Previsione al 30/06/2007
FACIX	R 2.364	2.420	2.420
ISEO S.	R 5.217	5.939	5.939
LOVERE MECC. FERR.	R 5.533	5.636	5.636
METALLURGICA PASOTTI	R 3.503	3.993	3.993
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	3.873	-	-
TOTALE	20.490	17.987	17.987

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni 1°Sem.2007	Erogazioni al 30/06/2007
FACIX	R 738	-	738
ISEO S.	R 516	-	516
LOVERE MECC. FERR.	R 1.301	-	1.301
METALLURGICA PASOTTI	R 826	-	826
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	-	-	-
TOTALE	3.382	-	3.382

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Lovere)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia S.p.A. (Incubatore Lombardia)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova Imprenditorialità
- **Localizzazione:** Piancamuno (Brescia)
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera SI:** 19.03.2004

Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente da Sviluppo Italia.

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.873 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 5 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2005 |
| • Anno di regime: | 2006 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):
Contributo a fondo perduto | 2.093 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2006 -
 - previsione al 30/06/2007 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2007 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
 - erogato al 31/12/2006 -
 - da erogare 30/06/2007 -
 - da erogare nel II semestre 2007 1.000

Contr.to

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione del progetto, nato nel 1994 e ridimensionato nel valore della spesa nel 2004 (XI piano trimestrale), registra ritardi connessi all'affidamento dei lavori. E' stato stipulato l'atto di costituzione del diritto di usufrutto sull'immobile individuato per la realizzazione (di proprietà del Comune di Civitade Camuno) e, nel mese di settembre 2005, si è svolta una prima gara per l'assegnazione dei lavori che ha avuto esito negativo in quanto si è presentata una sola ditta e in base a quanto stabilito nel regolamento non è stato possibile affidare i lavori. Si è tenuta una nuova gara, questa volta con esito positivo, e nello scorso mese di ottobre sono stati assegnati i lavori per la ristrutturazione dell'edificio.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

Nei primi mesi del 2007 è previsto l'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile che dovrebbero completarsi entro 18 mesi. Obiettivo del progetto è quello di valorizzare le micro imprese presenti sul territorio a prevalente vocazione artigianale ed artistica.

REGIONE FRIULI V. GIULIA

AREA TRIESTE

Nell'area di Trieste al 31/12/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 113 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 7.920 e non se ne prevedono al 30/06/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 5.255 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAMENTO 1 E 2	-	3	-	-	-	-
TELITAL	55	45	168	113	168	113
TOTALE	55	48	168	113	168	113

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2006	Previsione al 30/06/2007
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	4.235	1.464	1.464
TELITAL	6.319	6.456	6.456
	R		
TOTALE	10.554	7.920	7.920

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni 1° Sem.2007	Erogazioni al 30/06/2007
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	1.743	-	1.743
TELITAL	3.512	-	3.512
TOTALE	5.255	-	5.255

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Trieste)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. (già Bic Friuli Venezia Giulia S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Trieste
- **Data di costituzione:** 22.05.1986
- **Data delibera SPI:** 24.07.1997
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Sviluppo Italia S.p.A.	2.336	67,82	2.336	67,8
Friulia	1.000	29,11	1.000	29,1
Finreco	41	1,3	41	1,3
CCIAA Trieste	39	1,2	39	1,2
Associazione Industriali	10	0,3	10	0,3
EAPT	2	..	2	..
API	2	..	2	..
SMAER	2	..	2	..
Comune Trieste	2	..	2	..
Comune di Gorizia	10	0,3	10	0,3
TOTALE	3.444	100,0	3.444	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.235
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 3
- **Anno di avvio dell'attività:** 2000
- **Anno di regime:** 2000
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):** 2.686

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 31/12/2006	1.464
Previsione al 30/06/2007	1.464
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	-
prevista al 30/06/2007	-
• Previsione aggiornata avvio attività	2008
• Previsione aggiornata anno di regime	2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
erogato al 31/12/2006	Contr.to 1.743
da erogare 30/06/2007	-
da erogare nel II semestre 2007	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel 1999 è stata effettuata la gara di appalto per i lavori di costruzione, dalla quale è risultata vincitrice la società Olympic di Catania per l'importo di €mgl. 2.509, grazie ad un ribasso del 10% su base d'asta. Dopo l'avvio dei lavori con l'apertura del cantiere gli stessi sono stati sospesi a seguito dell'avvenuto fallimento della ditta costruttrice. Nel luglio del 2000 i lavori di ristrutturazione sono stati assegnati alla CMB, risultata seconda in graduatoria. Tuttavia, anche in questo caso, sono emerse difficoltà che hanno provocato la sospensione dei lavori. Il blocco è stato determinato da problemi di carattere ambientale: sono stati individuati elementi di un potenziale inquinamento.

Mentre si stava risolvendo la questione con gli enti pubblici locali e l'Arpa, nel gennaio 2003 tutta la zona industriale di Trieste è stata inserita nel perimetro definito dal Ministero dell'Ambiente quale sito inquinato di interesse nazionale. Solo nel mese di ottobre 2005 si è tenuta la riunione della conferenza dei servizi che ha approvato la messa in sicurezza permanente del sito e recentemente il Ministero ha emanato la normativa per poter procedere e quindi l'iter da seguire per la bonifica dell'area.

Per il mese di giugno 2007 la conferenza dei servizi, in considerazione dell'adesione da parte di Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia al piano di barrieramento a mare, delibererà l'approvazione del piano di bonifica dell'area senza la realizzazione della palancolatura, e ciò permetterà un significativo contenimento dei costi.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

Saturato l'attuale incubatore di imprese di Trieste, la società ha programmato di realizzare l'ampliamento della esistente struttura (4.475 mq destinati alle imprese), operativa dal febbraio 1989. Tale programma prevede l'acquisizione di un fabbricato localizzato nelle vicinanze dell'attuale Centro, che permetta, una volta ristrutturato, di raddoppiare sostanzialmente la capacità ricettiva in termini di imprese. L'iniziativa beneficerà, oltre ai fondi L. 181/89, di contributi in c/capitale ex lege 26/86 (Fondo Trieste) ed ex lege 47/88 (CCIAA di Trieste).

Una volta ottenuta l'approvazione da parte della conferenza dei servizi (giugno 2007) sarà possibile riattivare la procedura per l'avvio dei lavori presumibilmente a fine 2007, inizio 2008 con il completamento dell'opera previsto entro il primo semestre 2009.

REGIONE LIGURIA

AREA DI GENOVA

Nell'area di Genova al 31/12/2006 i configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 909 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2007
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 102.907 e non se ne prevedono al 30/06/2007
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 25.793 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2007 per €mgl. 642.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	R	Piano		Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007		
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AMICO	-	21	21	22	22	22	22	
ARNAU'	17	26	43	45	45	45	28	
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	-	130	130	84	84	84	84	
BIC LIGURIA	2	10	12	12	12	12	10	
BIC LIGURIA (Savona)	-	5	5	-	-	-	-	
CCRT CAVI	-	43	43	43	43	43	43	
CEAL	238	28	266	267	267	267	29	
FIP	-	28	28	28	28	28	28	
GEOFOOD	50	64	114	115	115	115	65	
GENOA TERMINAL	338	53	391	404	404	404	66	
IGE PAGANO	-	51	51	51	51	51	51	
IGNAZIO MESSINA	-	24	60	61	61	61	25	
ISTITUTO IL BALUARDO	36	81	100	100	100	100	81	
LIGURIA INFORMATICA	19	119	119	167	167	167	167	
MGM	-	14	30	31	31	31	15	
MSC MARCONI Soft.e Comp.	16	36	78	109	109	109	67	
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL	42	25	28	29	29	29	26	
O.M.G.	3	14	28	28	28	28	14	
SELOM	14	52	71	71	71	71	52	
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	19	19	31	31	31	31	19	
SLAM	12	17	17	17	17	17	17	
TECNO PLASTIC	-	17	17	17	17	17	17	
TELCO IC	-	17	17	17	17	17	17	
THEMA (CST)	-	17	17	17	17	17	17	
TOTALE	806	860	1.666	1.715	1.715	1.715	909	

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2006	Previsione al 30/06/2007
AMICO	R 2.048	2.245	2.245
ARNAU'	R 1.630	1.644	1.644
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R 15.625	14.987	14.987
BIC LIGURIA	R 3.988	4.028	4.028
BIC LIGURIA (Savona)	R 2.221	2.768	2.768
CCRT CAVI		NON REALIZZABILE	
CEAL	R 2.543	119	119
FIP	R 9.010	8.559	8.559
GELFOOD	R 1.893	2.006	2.006
GENOA TERMINAL	R 14.142	14.262	14.262
IGE PAGANO		NON REALIZZABILE	
IGNAZIO MESSINA	R 10.265	10.267	10.267
ISTITUTO IL BALUARDO	R 7.337	7.765	7.765
LIGURIA INFORMATICA			
MGM	R -	-	-
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R 3.532	3.935	3.935
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPLIAMENTO	R 6.972	6.838	6.838
O.M.G.	R 9.960	9.927	9.927
SELOM	R 1.336	1.391	1.391
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R 915	927	927
SLAM	R 4.442	4.508	4.508
TECNO PLASTIC	R 1.144	1.151	1.151
TELCO IC	R 3.410	3.661	3.661
THEMA (CST)	R 802	806	806
	R 1.086	1.112	1.112
TOTALE	104.300	102.907	102.907

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni 1° Sem. 2007	Erogazioni al 30/06/2007
AMICO	R	362	-	362
ARNAU'	R	366	-	366
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	4.081	-	4.081
BIC LIGURIA	R	1.947	-	1.947
BIC LIGURIA (Savona)		2.970	642	3.612
CCRT CAVI		663	NON REALIZZABILE	663
CEAL	R	228	-	228
FIP	R	1.136	-	1.136
GELFOOD	R	349	-	349
GENOA TERMINAL	R	1.373	-	1.373
IGE PAGANO		1.201	NON REALIZZABILE	1.201
IGNAZIO MESSINA	R	1.549	-	1.549
ISTITUTO IL BALUARDO	R	1.587	-	1.587
LIGURIA INFORMATICA		-	-	-
MGM	R	873	-	873
MSC MARCONI Soft. e Comp.	R	1.841	-	1.841
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL.	R	2.587	-	2.587
O.M.G.	R	303	-	303
SELOM	R	137	-	137
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	1.085	-	1.085
SLAM	R	258	-	258
TECNO PLASTIC	R	655	-	655
TELCO IC	R	102	-	102
THEMA (CST)	R	139	-	139
TOTALE		25.793	642	26.435

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia Liguria S.p.A. (già BIC Liguria S.p.A. nuovo workshop a Savona)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Savona
- **Data di costituzione:** 08.09.1986
- **Data delibera SPI:** 18.04.1997
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Sviluppo Italia S.p.A.	4.035	74,16	4.035	74,16
Fintecna S.p.A.	217	3,99	217	3,99
Filse S.p.A.	284	5,22	284	5,22
CCIAA Genova	165	3,04	165	3,04
Comune di Genova	165	3,04	165	3,04
Finmeccanica S.p.A.	77	1,42	77	1,42
ERG S.p.A.	75	1,38	75	1,38
Sinloc S.p.A.	54	0,99	54	0,99
B. Monte dei Paschi	41	0,76	41	0,76
Altri	327	6,00	327	6,00
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	5.440	100,00	5.440	100,00
	=====	=====	=====	=====

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.221
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 5
- **Anno di avvio dell'attività:** 1998
- **Anno di regime:** 1999
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 3.254
 - Di cui €/mgl. 1.033 per la costituzione fondo rischi

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:		
consuntivo al 31/12/2006		2.768
Previsione al 30/06/2007		2.768
• Nuova occupazione (N° addetti):		
realizzata		-
prevista al 30/06/2007		-
• Previsione aggiornata avvio attività		2006
• Previsione aggiornata anno di regime		2007
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):		
	Contr.to	F. Rischi
erogato al 31/12/2006	1.936	1.033
da erogare 30/06/2007	-	-
da erogare nel II semestre 2007	642	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sviluppo Italia ha già erogato sia la prima quota di contributo (50%), sia (la società ha presentato il primo SAL per oltre il 50% della spesa complessiva) la seconda pari al 25% del deliberato (€mgl. 646). La spesa iniziale per la ristrutturazione dell'immobile era prevista in €mgl. 2.221 aumentata in sede di realizzazione a €mgl. 2.768. Sviluppo Italia ha concesso alla società, attraverso due atti separati, contributi a fondo perduto per €mgl. 2.221 e €mgl. 361. La spesa residua è finanziata con l'utilizzo di contributi a fondo perduto a valere sulla legge 236/93 (€/mgl. 186). I lavori di ristrutturazione dell'immobile, che sono stati completati nel corso del 2006, hanno subito dei ritardi a seguito di una serie di problemi connessi all'accesso al nuovo incubatore ad oggi risolti. La società non ha ancora presentato la rendicontazione finale di spesa in quanto sono sorte contestazioni con la ditta costruttrice per l'effettuazione di alcuni lavori di muratura ed impianti non realizzati correttamente. Tali controversie non si sono risolte e Sviluppo Italia Liguria ha citato la ditta per danni non corrispondendo il residuo pagamento di €mgl. 100.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

Al fine di favorire la diffusione dei servizi sul territorio regionale, Sviluppo Italia ha programmato la realizzazione del nuovo centro di Savona. Il piano degli investimenti prevede la realizzazione, su un'area di circa 8.000 mq., di un work shop nel quale potranno essere localizzate 25/30 imprese per un'occupazione di circa 150 addetti.

La società ha deciso di effettuare, a sue spese, i lavori non effettuati dalla ditta costruttrice (circa €mgl. 80) in modo da rendere operativo il centro senza attendere l'esito della causa in corso. La società prevede di presentare, entro il primo semestre 2007, la rendicontazione finale di spesa relativamente a quanto corrisposto alla ditta costruttrice.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	4	4	-	-	-
TOTALE	0	4	4	0	0	0

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2006	Previsione al 30/06/2007
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	3.000	-	-

TOTALE**3.000****-****-**

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)			
	Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni 1° Sem. 2007	Erogazioni al 30/06/2007
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	-	-
TOTALE	-	-	-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Incubatore Tecnologico Genova
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova Imprenditorialità
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:** N.A.
- **Data delibera AD SI:** 23/06/2005
- **Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente da Sviluppo Italia.**

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.000 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 4 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2006 |
| • Anno di regime: | 2007 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):
Contributo a fondo perduto | 3.000 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2006 -
 - previsione al 30/06/2007 -

 - **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2007 -

 - **Previsione aggiornata avvio attività** 2007

 - **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

 - **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
 - erogato al 31/12/2006 -
 - da erogare 30/06/2007 -
 - da erogare nel II semestre 2007 -
- Contr.to**

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un incubatore ad alta tecnologia a Genova presso l'attuale sede di Ansaldo Energia, in un capannone di ca. 3.600 mq., da ristrutturare. Il soggetto attuatore del progetto sarà Sviluppo Italia S.p.A., mentre la gestione del centro tecnologico sarà affidata a Sviluppo Italia Liguria. Gli investimenti complessivi sono previsti in ca. €mgli. 3.000 con una ricaduta occupazionale diretta di 4 unità e indiretta di circa 120.

Il progetto ha ottenuto formale approvazione dal MAP e si prevede, nel corso del primo semestre 2007, l'avvio dello stesso.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e di offrire un'opportunità concreta per promuovere, sostenere e favorire potenziali spin-off da ricerca. Il centro si avvarrà della collaborazione di Ansaldo Energia in modo da sfruttare tutte le sinergie e il know how tecnico scientifico sia in termini di risorse umane, sia di strutture. Tale fattore, unitamente alla decennale esperienza di Sviluppo Italia Liguria nella gestione degli incubatori d'impresa dovrebbe garantire il successo dell'iniziativa

REGIONE TOSCANA

AREA MASSA

Nell'area di Massa al 31/12/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 66 unità e si prevede di arrivare a 88 unità al 30/06/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 14.608 e se ne prevedono €mgl. 20.917 al 30/06/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 16.284 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2007 per €mgl. 975.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALBA VENTURA	-	54	54	31	31	53	53
BIC TOSCANA - MASSA	-	6	6	6	6	6	6
BSI				NON REALIZZABILE			
CLIMAS				NON REALIZZABILE			
CSRA	R	30	45	37	17	40	17
NASA				NON REALIZZABILE			
ROSSI LEAUTO	R	19	31	31	12	31	12
TIRRENA MACCHINE				NON REALIZZABILE			
TIRRENA MACCHINE AMPL.				NON REALIZZABILE			
TOTALE		49	136	105	66	130	68

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2006	Previsione al 30/06/2007
ALBA VENTURA	11.653	5.344	11.653
BIC TOSCANA - MASSA	4.390	4.390	4.390
BSI		NON REALIZZABILE	
CLIMAS		NON REALIZZABILE	
CSRA	2.915	2.958	2.958
NASA		NON REALIZZABILE	
ROSSI LEAUTO	1.758	1.916	1.916
TIRRENA MACCHINE	-	NON REALIZZABILE	
TIRRENA MACCHINE AMPL.	-	NON REALIZZABILE	
TOTALE	20.716	14.608	20.917

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni 1° Sem. 2007	Erogazioni al 30/06/2007
ALBA VENTURA	2.224	975	3.199
BIC TOSCANA - MASSA	R 5.165	-	5.165
BSI	1.693	NON REALIZZABILE	1.693
CLIMAS	620	NON REALIZZABILE	620
CSRA	R 1.289	-	1.289
NASA	1.782	-	1.782
ROSSI LEAUTO	R 388	-	388
TIRRENA MACCHINE	R 2.866	-	2.866
TIRRENA MACCHINE AMPL.	256	-	256
TOTALE	16.284	975	17.259

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Massa)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Alba Ventura S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Escavazione e trasformazione di marmi
- **Localizzazione:** Carrara (MS)
- **Data di costituzione:** 16/04/2004
- **Data delibera AD SI:** 21/03/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Zappellone S.r.l.	3.442	36,62	3.442	36,62
Tarin S.r.l.	3.122	33,21	3.122	33,21
Dr. Roberto Vernazza	1.236	13,15	1.236	13,15
Sviluppo Italia S.p.A.	1.600	17,02	1.600	17,02
	-----	----	-----	----
TOTALE	9.400	100,0	9.400	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 11.653
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 53
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1600
 - Mutuo -

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006	5.344
Previsione al 30/06/2007	11.653

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	31
prevista al 30/06/2007	53

- **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to
erogato al 31/12/2006	1.600	624
da erogare 30/06/2007	-	976
da erogare nel II semestre 2007	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sviluppo Italia ha acquisito la partecipazione nella Alba Ventura Srl a settembre 2005, sottoscrivendo per intero l'aumento di capitale programmato, con versamenti graduali completati a settembre 2006.

La società sta realizzando gli investimenti previsti dal programma, pur con qualche slittamento temporale causato da ritardi nel rilascio di alcune autorizzazioni da parte della ASL e da avverse condizioni climatiche che hanno rallentato i lavori di sistemazione dell'area.

Il termine per il completamento del programma è stato prorogato di sei mesi (dal 31.12.2006 al 30.06.2007).

Sono stati finora presentati 2 SAL per ca. €/000 3.600 a fronte dei quali è stato erogato il relativo contributo a fondo perduto per €/000 624.

Gli investimenti realizzati riguardano prevalentemente macchinari specifici di produzione (pale gommate, escavatori, dumper, ecc.), mentre è prevista nel 1° trimestre 2007 l'acquisizione delle cave "Cattani" ad un prezzo di €/000 3.200 ca., di cui €/000 600 già versati all'atto del preliminare di compravendita.

La società ha iniziato a commercializzare il materiale lapideo nel 2005. Nel 2006, oltre a proseguire i lavori di predisposizione degli agri marmiferi per il loro sfruttamento, ha realizzato un fatturato di ca. €/000 1.500 con un risultato di sostanziale pareggio.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta dal dr. Roberto Vernazza, imprenditore edile di Carrara (MS), riguarda lo sfruttamento integrato di alcuni agri marmiferi, localizzati nel comprensorio Apuo-Versiliese, dell'estensione complessiva di oltre 150.000 mq.

A tal fine, la società Alba Ventura S.r.l., già titolare dei diritti di sfruttamento di alcune cave e di un consistente magazzino di materiale lapideo commercializzabile, dovrà acquisire la disponibilità di ulteriori agri marmiferi, effettuare sull'intero bacino i necessari investimenti di natura infrastrutturale ed impiantistica e svolgere l'attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di diverse varietà del marmo "Bianco di Carrara", sotto forma di blocchi ornamentali, blocchi per scogliere e scaglie per carbonato di calcio.

Il progetto, pur con alcuni slittamenti temporali, dovrebbe essere realizzato secondo il piano previsto.

AREA DI PIOMBINO

Nell'area di Piombino al 31/12/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 411 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e se ne prevedono €mgl. 70.760 al 30/06/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2007

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	R	Piano		Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007		
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AGROITTICA TOSCANA	R	-	22	22	22	22	22	22
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	-	4	4	4	4	4	4
B-PACK DUE	R	-	22	22	22	22	22	22
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	45	45	90	83	83	83	38
B-PACK DUE - AMPL.	R	22	16	38	38	38	38	16
CST NET	R	-	220	220	221	221	221	221
DALCOES - AMPL.	R	48	14	62	62	62	62	14
DALCOES (EX DALPEX)	R	-	34	34	34	34	34	34
GRC ITALIA IND.	R	-	40	40	40	40	40	40
GSI LUCCHINI	R	-	40	40	40	40	40	40
ONE COMM	R	-	40	40	40	40	40	40
SICALP	R	-	40	40	40	40	40	40
					NON REALIZZABILE			
					NON REALIZZABILE			
					NON REALIZZABILE			
TOTALE			417	532	526	526	526	411

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2006	Previsione al 30/06/2007
AGROITICA TOSCANA	R 6.479	6.731	6.731
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R 4.132	4.510	4.510
B-PACK DUE	R 3.752	3.872	3.895
B-PACK DUE - 2°AMPL.	R 9.372	6.564	6.564
B-PACK DUE - AMPL.	R 2.718	2.725	2.725
CST NET	37.893	38.042	38.042
DALCOES - AMPL.	R 2.221	2.221	2.221
DALCOES (EX DALPEX)	R 3.259	2.962	2.962
GRC ITALIA IND.		NON REALIZZABILE	
GSI LUCCHINI		NON REALIZZABILE	
ONE COMM	R 3.061	3.110	3.110
SICALP		NON REALIZZABILE	

TOTALE	72.886	70.738	70.760
---------------	---------------	---------------	---------------

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni 1° Sem. 2007	Erogazioni al 30/06/2007
AGROITTICA TOSCANA	R	1.087	-	1.087
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4.132	-	4.132
B-PACK DUE	R	1.306	-	1.306
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	1.486	-	1.486
B-PACK DUE - AMPL.	R	893	-	893
CST NET		14.821	-	14.821
DALCOES - AMPL.	R	456	-	456
DALCOES (EX DALPEX)	R	1.426	-	1.426
GRC ITALIA IND.		1.484	NON REALIZZABILE	1.484
GSI LUCCHINI	R	336	-	336
ONE COMM		5.542	NON REALIZZABILE	5.542
SICALP		1.436	NON REALIZZABILE	1.436
TOTALE		34.405		34.405

REGIONE UMBRIA

AREA DI TERNI

Nell'area di Terni al 31/12/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- **occupazione**: sono state assunte n. 1.017 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 30/06/2007;
- **investimenti**: sono stati contabilizzati per €mgl. 109.632 e non se ne prevedono di ulteriori al 30/06/2007;
- **interventi fondo 181**: sono stati erogati €mgl. 29.709 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ACQUA PANNA	-	81	81	82	82	82	82
AGINOX	-	47	47	47	47	47	47
APH	-	7	7	6	6	6	6
BIC UMBRIA	-	4	4	3	3	3	3
BIC UMBRIA (Foligno)	-	18	18	19	19	19	19
DI-TEC	-	20	20	20	20	20	20
ELECTROTHERNI	-	19	40	40	40	40	40
ELECTROTHERNI - AMPL.	21	43	43	53	53	53	53
EUROTRAFO (EX TRAFOMEC)	-	20	122	122	122	122	122
F.LLI FEDERICI	102	19	19	19	19	19	19
FATTORIA NOVELLI	-	14	18	18	14	18	14
FATTORIE UMBRE	4	64	64	67	67	67	67
GTI	-	350	350	280	280	280	280
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)	-	40	43	43	40	43	40
MERAKLON	-	92	135	100	57	100	57
TEXOFIL	3	46	46	20	20	20	20
TEXOFIL - AMPL.	43	16	28	28	16	28	16
TI-TECH	-	75	235	235	75	235	75
TRE T	-	160	160	160	160	160	160
VIPAL	12	75	235	235	75	235	75
ZEUNA STARKER	-	160	160	160	160	160	160
ZEUNA STARKER AMPL.	160	75	235	235	75	235	75
TOTALE	345	1.135	1.480	1.362	1.017	1.362	1.017

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2006	Previsione al 30/06/2007
ACQUA PANNA	R 17.770	20.263	20.263
AGINOX	R 2.703	2.703	2.703
APH		NON REALIZZABILE	
BIC UMBRIA	R 2.066	2.108	2.108
BIC UMBRIA (Foligno)	R 3.873	3.873	3.873
DI-TEC	R 2.384	2.420	2.420
ELECTROTNERI	R 1.812	1.765	1.765
ELECTROTNERI - AMPL.	R 2.080	2.242	2.242
EUROTRAFO (EX TREFOMEC)	R 2.113	2.176	2.176
F.LLI FEDERICI	R 3.205	3.192	3.192
FATTORIA NOVELLI	R 2.832	3.206	3.206
FATTORIE UMBRE	R 1.592	1.567	1.567
GTI	R 1.534	1.534	1.534
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)		NON REALIZZABILE	
MERAKLON	R 23.092	23.481	23.481
TEXOFIL	R 1.148	1.143	1.143
TEXOFIL - AMPL.	R 12.121	6.508	6.508
TI-TECH	R 6.559	6.620	6.620
TRE T	-	NON REALIZZABILE	
VIPAL	R 752	808	808
ZEUNA STARKER	R 14.566	14.575	14.575
ZEUNA STARKER AMPL.	R 9.495	9.447	9.447
TOTALE	111.696	109.632	109.632

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni 1° Sem. 2007	Erogazioni al 30/06/2007
ACQUA PANNA	R	1.808	-	1.808
AGINOX	R	516	-	516
APH		57	NON REALIZZABILE	57
BIC UMBRIA	R	2.066	-	2.066
BIC UMBRIA (Foligno)	R	4.906	-	4.906
DI-TEC	R	460	-	460
ELECTROTNERNI	R	369	-	369
ELECTROTNERNI - AMPL.	R	713	-	713
EUOTRAFO (EX TRAFOMECC)	R	491	-	491
F.LLI FEDERICI	R	438	-	438
FATTORIA NOVELLI	R	682	-	682
FATTORIE UMBRE	R	380	-	380
GTI	R	345	-	345
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)		1.120	NON REALIZZABILE	1.120
MERAKLON	R	4.789	-	4.789
TEXOFIL	R	395	-	395
TEXOFIL - AMPL.	R	1.341	-	1.341
TI-TECH	R	2.355	-	2.355
TRE T		245	NON REALIZZABILE	245
VIPAL	R	144	-	144
ZEUNA STARKER	R	4.041	-	4.041
ZEUNA STARKER AMPL.	R	2.050	-	2.050
TOTALE		29.709		29.709

REGIONE CAMPANIA

AREA DI NAPOLI

Nell'area di Napoli al 31/12/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte al n. 2.413 unità e si prevede di arrivare a 2.443 unità al 30/06/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 242.316 e se ne prevedono €mgl. 246.300 al 30/06/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 150.724 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2007 per €mgl. 7.084.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007		
		Nuova	A regime		Totale	Nuova	Totale	Nuova	Totale
ALENIA CAMPANIA	-	205		205	-	-	-	-	
CATWOK	-	33		33	33	33	33	33	
CODELCA DUE	-	97		97	120	120	120	120	
EDS SOFTWARE	-	425		425	429	429	429	429	
ELA					NON REALIZZABILE				
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	28	15		43	35	35	35	7	
ICE					NON REALIZZABILE				
ICIMENDUE	46	22		68	51	51	51	5	
IFA (EX FILCAR)	-	23		23	23	23	23	23	
IFA AMPL.	23	6		29	29	29	29	6	
IPI	-	133		133	146	146	146	146	
ISEDIFORM	23	52		75	70	70	70	64	
ITS	267	60		327	267	267	267	-	
IT SOFT	-	27		27	45	45	45	45	
MARCONI SUD	-	470		470	700	700	700	700	
MECFOND	-	65		65	65	65	65	65	
METALFER SUD					NON REALIZZABILE				
METALFER SUD - AMPLIAM.	70	10		80	80	80	80	10	
METECNO IND. AMPL.	-	70		70	70	70	70	70	
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	13	46		59	19	19	19	6	
MEXALL SISTEMI	12	58		70	35	35	35	23	
NUOVA BIT	20	46		66	31	31	48	28	
NUOVA CONATO	29	122		151	151	151	151	122	
OMA SUD	-	50		50	30	30	40	40	
SEDA LOG	12	431		443	318	318	318	306	
SILIA	-	60		60	50	50	50	50	
SILICALCITE	-	36		36	1	1	4	4	
SIRAL					NON REALIZZABILE				
SOCIETA' ITTICA EUROPEA	99	40		139	139	139	139	40	
TESSECI	46	93		139	147	147	147	101	
TMA									
TOTALE	688	2.695	3.383	3.084	3.114	3.114	3.114	2.443	

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2006	Previsione al 30/06/2007
ALENIA CAMPANIA	44.342	-	-
CATWOK	6.197	6.232	6.232
CODELCA DUE	13.978	14.076	14.076
EDS SOFTWARE	28.788	29.462	29.462
ELA		NON REALIZZABILE	
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	2.586	202	202
ICE		NON REALIZZABILE	
ICIMENDUE	4.957	-	-
IFA (EX FILCAR)	2.499	2.487	2.487
IFA AMPL.	1.135	1.137	1.137
IPI	16.296	16.262	16.262
ISEDIFORM	8.154	8.186	8.186
ITS	8.285	-	-
IT SOFT	2.095	2.375	2.375
MARCONI SUD	38.741	39.144	39.144
MCFOND	6.901	6.816	6.816
METALFER SUD	-	NON REALIZZABILE	
METALFER SUD - AMPLIAM.	-	NON REALIZZABILE	
METECNO IND. AMPL.	3.104	3.535	3.535
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	10.941	11.375	11.375
MEXALL SISTEMI	6.941	1.000	1.000
NUOVA BIT	8.515	4.787	4.787
NUOVA CONATO	7.645	2.228	2.371
OMA SUD	4.946	5.316	5.316
SEDA LOG	14.000	11.418	14.000
SILIA	43.363	38.129	38.129
SILICALCITE	20.658	20.479	20.479
SIRAL	7.540	7.281	8.540
SOCIETA' ITTICA EUROPEA		NON REALIZZABILE	
TESSECI	5.537	6.007	6.007
TMA	3.249	4.383	4.383
TOTALE	321.393	242.316	246.300

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni 1° Sem. 2007	Erogazioni al 30/06/2007
ALENIA CAMPANIA	-	-	-
CATWOK	4.900	-	4.900
CODELCA DUE	5.423	-	5.423
EDS SOFTWARE	11.362	-	11.362
ELA	2.221	NON REALIZZABILE	2.221
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	-	559	559
ICE	2.748	-	2.748
ICIMENDUE	-	495	495
IFA (EX FILCAR)	1.707	-	1.707
IFA AMPL.	795	-	795
IPI	5.165	-	5.165
ISEDIFORM	6.044	-	6.044
ITS	-	-	-
IT SOFT	1.430	-	1.430
MARCONI SUD	17.728	-	17.728
MECFOND	4.056	-	4.056
METALFER SUD	3.113	NON REALIZZABILI	3.113
METALFER SUD - AMPLIAM.	4.966	NON REALIZZABILI	4.966
METECNO IND. AMPL.	2.427	-	2.427
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	7.718	-	7.718
MEXALL SISTEMI	-	653	653
NUOVA BIT	3.420	-	3.420
NUOVA CONATO	470	737	1.207
OMA SUD	2.479	-	2.479
SEDA LOG	1.000	4.640	5.640
SILIA	24.100	-	24.100
SILICALCITE	12.602	-	12.602
SIRAL	5.310	-	5.310
SOCIETA' ITTICA EUROPEA	14.293	-	14.293
TESSECI	3.751	-	3.751
TMA	1.498	-	1.498
TOTALE	150.724	7.084	157.808

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Alenia Aeronautica S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Pomigliano D'Arco (NA)
- **Data di costituzione:** 21/07/2000
- **Data delibera CdA SI:** 04/08/2006
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Finmeccanica S.p.A.	722.114	100	722.114.	99,96
Sviluppo Italia	--		0,300	0,04
	-----	----	-----	-----
TOTALE	722.114	100,0	722.414	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 44.342
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 205
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 13.000
 - Mutuo 13.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
consuntivo al 31/12/2006
Previsione al 30/06/2007

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
realizzata -
prevista al 30/06/2007 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	-	-	-
da erogare 30/06/2007	-	-	-
da erogare nel II semestre 2007	300	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il piano originario prevedeva che l'iniziativa venisse realizzata direttamente da Alenia Aeronautica Spa come nuova unità produttiva mentre il partner ha recentemente comunicato che l'iniziativa sarà realizzata da una nuova società appositamente costituita Alenia Improvement Spa, controllata al 100% da Alenia Aeronautica. In relazione alle diverse modalità attuative del progetto la società sta predisponendo un aggiornamento del piano originario che dovrà tener conto della necessità di dotare la nuova società di adeguati mezzi propri.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di "Frames and Shear Ties" per il veicolo commerciale B787 e la implementazione e/o riorganizzazione con concetti innovativi di una serie di funzioni di supporto trasversale rispetto alla produzione finale allocate in due centri specializzati dedicati rispettivamente all'attivazione di un "service" di calcolo tecnico-scientifico ad elevata potenzialità e di un nuovo laboratorio di sperimentazione strutturale-sistemistica nonché di materiale-processi, che adeguatamente attrezzati siano capaci di proporsi, in prospettiva, a supporto di tutta la produzione aeronautica nazionale.

Entro il primo semestre 2007 la società dovrebbe inviare il nuovo business-plan che sarà oggetto di valutazione da parte di Sviluppo Italia dopodiché, presumibilmente entro fine 2007, si potrà procedere alla sottoscrizione della partecipazione.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Catwok S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di componenti metallici per macchine automatiche; imballaggio e confezionamento conto terzi.
- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 07.02.1997
- **Data delibera SPI:** 07.10.1999

Capitale sociale:

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
PRB Packaging System S.r.l.	1.336	70	1.336	70
Sviluppo Italia S.p.A. ¹	564	30	564	30
	-----	-----	-----	-----
	-		-	
TOTALE	1.350	100	1.900	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.197
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 33
- **Anno di avvio dell'attività:** 2000
- **Anno di regime:** 2003
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.478
 - Mutuo decennale agevolato 1.859

¹ Partecipazione ex Lege 513/93.

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006	6.232
previsione al 30/06/2007	6.232

Gli investimenti hanno riguardato l'adeguamento, la ristrutturazione e l'ampliamento del capannone ex Tubi Dalmine Ilva e l'acquisto dei macchinari necessari per l'avvio della produzione.

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	33
prevista al 30/06/2007	33

• Previsione aggiornata avvio attività 2004

• Previsione aggiornata anno di regime 2006

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	564	2.478	1.859
da erogare 30/06/2007	-	-	-
da erogare nel II semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Catwok S.p.A. ha avviato a fine agosto 2004 l'attività produttiva assumendo le prime unità lavorative.

La fase di start up del complesso industriale, proseguita sino a tutto il 2006, è stata travagliata per problemi relativi alla messa a punto di alcuni macchinari del reparto Officina.

La società, inoltre, incontra difficoltà ad acquisire commesse relative al settore del Copaking.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Catwok SpA è proposta da PRB Packaging Systems Srl, società operante nel settore delle macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio, prevalentemente per il settore farmaceutico e cosmetico.

I programmi degli investimenti e occupazionale sono stati completamente realizzati, pertanto, il progetto è sostanzialmente concluso.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Gustavo De Negri & ZA.MA. Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti di pregio
- **Localizzazione:** Piana di Monteverna (CE)
- **Data di costituzione:** 19/10/1998
- **Data delibera SI:** 12/10/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Gustavo De Negri	33	33,33	254	25,30
Filomena Bove	33	33,33	254	25,30
Marcello Zagarella	33	33,33	254	25,30
Sviluppo Italia S.p.A.	-	-	242	24,10
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	99	100,00	1.004	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.586
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 15
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 968
 - Mutuo 726

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006	202
previsione al 30/06/2007	202

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	7
prevista al 30/06/2007	7

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2004

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	-	-	-
da erogare 30/06/2007	242	173	144
da erogare nel II semestre 2007	-	299	249

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

E' stato già acquistato il terreno su cui sorgerà il nuovo opificio con relativa licenza edilizia ed è stato avviato l'iter attuativo con l'acquisizione della relazione della PriceWaterhouseCoopers riguardo lo stato patrimoniale al 31/12/2005 e la successiva situazione infra annuale al 07/09/2006.

La sottoscrizione della partecipazione ex lege 181 è prevista per la metà del 2007.

L'allungamento dei tempi è dovuto alla difficoltà di ottenere polizza assicurativa a garanzia del contributo a fondo perduto. La società sta attualmente valutando la possibilità di ottenere fideiussione bancaria, per il momento senza riscontri positivi.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa in esame, promossa dai soci della GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA SRL (Gustavo De Negri, Filomena Bove e Marcello Zagarella), concerne la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo nel Comune di Piana di Monteverna (CE) finalizzato, mediante l'acquisto di nuovi impianti e macchinari, all'incremento della capacità produttiva.

La società, attiva nel settore tessile per arredamento, lavorazione della seta, opera attualmente in un immobile in locazione di ca. mq. 800, ubicato a Casagiove (CE). Il nuovo stabilimento, dotato di più ampi spazi, sarà in grado di accogliere linee di lavorazione tecnologicamente più avanzate.

Le capacità tecniche e commerciali dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** ICIMENDUE S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di imballaggi flessibili per uso alimentare.
- **Localizzazione:** Marcianise (CE)
- **Data di costituzione:** 28.04.1992
- **Data delibera SI:** 15.12.2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Icimen S.p.A.	3.520	84.62	4.760	80.75
Figli di Mario Mensitieri Srl	640	15.38	640	10.86
Sviluppo Italia	--	--	495	8.40
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.160	100,00	5.895	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.957
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 22
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.982
 - Mutuo 1.487

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2006			0
Previsione al 30/06/2007			0
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			5
prevista al 30/06/2007			5
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	-	-	-
da erogare 30/06/2007	495	-	-
da erogare nel II semestre 2007	-	536	446

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 17/12/2006 è stata trasmessa la scheda di presentazione dell'iniziativa al MAP per l'approvazione necessaria per il passaggio alla successiva fase di attuazione dell'iniziativa.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa concerne l'ampliamento della Icimedue Srl di Marcianise (CE), società attiva nella produzione di imballaggi flessibili per uso alimentare (buste, sacchetti e astucci per prodotti da forno - snack dolci e salati, biscotti, merendine - salumi e latticini, frutta fresca e secca, gelati e surgelati, pasta, pet food).

La società fa capo ai fratelli Mensitieri, operanti nel settore da oltre 30 anni con l'originario stabilimento Icimen SpA localizzato a Casavatore (NA).

Le due aziende nel 2006 hanno realizzato un giro d'affari di oltre 20 milioni di Euro, di cui il 40% all'estero, con occupazione complessiva di circa 100 addetti. La produzione è collocata presso una clientela di primaria importanza, tra cui: gruppo Ferrero, gruppo Barilla, Unilever, Nestlè, ed altri grandi marchi del settore.

Gli investimenti programmati, consistenti in macchinari: una nuova rotativa rotocalco e l'adeguamento degli impianti accessori, sono funzionali all'aumento della quota di mercato nazionale e allo sviluppo di nuovi prodotti tecnologicamente più avanzati. Oltre alla diversificazione produttiva, l'introduzione della nuova linea di lavorazione è finalizzata al miglioramento dei margini.

Le capacità imprenditoriali e commerciali dei proponenti danno sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** I.T.S. S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Servizi di consulenza in materia informatica e sviluppo software
- **Localizzazione:** Torre del Greco (NA)
- **Data di costituzione:** 04/05/1994
- **Data delibera CdA SI:** 15/12/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TPM Technology Project Management Srl	975	75	3.067	63
Altri		-	794	16
Sviluppo Italia	325 ⁽¹⁾	25	1.045	21
TOTALE	1.300	100	4.906	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.285
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 60
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.878
 - Mutuo decennale agevolato 2.158

⁽¹⁾Partecipazione detenuta da S.I. a titolo di Equity

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2006 -
 - previsione al 30/06/2007 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2007 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2006

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	-	-	-
da erogare entro il 30/06/2007	-	-	-
da erogare nel II semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione dell'iniziativa è subordinata alle seguenti condizioni:

- una preventiva ricapitalizzazione della Società per almeno €/000 4.000 (tra nominale e sovrapprezzo), rispetto ai valori di fine 2005, in aggiunta rispetto all'apporto di equity legato all'operazione ex L.181/89;
- la sistemazione di tutte le passività relative a debiti fiscali e previdenziali scaduti;
- la coerenza della situazione patrimoniale consuntiva del 2006 con il preconsuntivo presentato in fase istruttoria.

Con riferimento alla ricapitalizzazione, in data 29 dicembre 2005 la ITS ha deliberato un aumento di capitale scindibile per complessivi €/000 3.999, di cui €/000 567 nominali e €/000 3.432 di sovrapprezzo, riservato in parte a nuovi soci finanziari. Al 31 dicembre 2006 tale aumento risultava sottoscritto per complessivi €/000 975, di cui €/000 186 nominali e €/000 789 di sovrapprezzo.

La composizione del capitale a regime ipotizza il completamento della citata ricapitalizzazione ed il successivo aumento di capitale previsto per l'operazione ex L.181/89.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda il potenziamento delle attuali linee di business (software per i settori tlc, spazio e ambiente) della I.T.S. SpA, software & system house localizzata in provincia di Napoli, che fa capo al Dr. Pietro Altieri, e la diversificazione nei settori Internet e comunicazione satellitare.

L'iniziativa in esame, che peraltro presenta un'importante ricaduta occupazionale, è finalizzata al miglioramento della produttività nell'ambito di un ulteriore sviluppo del business.

Le condizioni cui è subordinata l'attuazione del progetto costituiscono il presupposto per il consolidamento patrimoniale dell'azienda, propedeutico ad affrontare l'ulteriore fase di sviluppo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Mexall Sistemi Srl

Scopi ed attività svolta: produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio

- **Localizzazione:** Sarno (NA)
- **Data di costituzione:** 11/02/1999
- **Data delibera SI:** 27/09/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Francesco Prete			621,18	25,1
Salvatore Prete			602,91	24,3
Domenico Prete			602,91	24,3
Sviluppo Italia S.p.A.			653,00	26,3
TOTALE	-----	-----	2.480	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.941
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.609
 - Mutuo 1.956

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2006			1.000
previsione al 30/06/2007			1.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			6
prevista al 30/06/2007			6
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	-	-	-
da erogare 30/06/2007	653	-	-
da erogare nel II semestre 2007		470	291

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La società ha ottenuto il rilascio della concessione edilizia relativa allo stabilimento da edificare. Per il primo semestre 2007 si prevede di dare attuazione all'intervento con la sottoscrizione della partecipazione da parte di Sviluppo Italia.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, proposta dalla famiglia Prete, ha per oggetto la realizzazione di un complesso industriale dedicato alla produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio.

La famiglia Prete opera da oltre vent'anni nella commercializzazione e nella produzione di serramenti. Alla famiglia fa capo un "gruppo" di aziende legate al settore dei serramenti con un fatturato aggregato 2004 pari a ca. €/000 16.300 e 98 addetti occupati.

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, in particolare, punta all'obiettivo di integrare a valle il ciclo delle lavorazioni effettuate dal "gruppo" per fornire una gamma di prodotti finiti pronti per essere installati (infissi in legno, alluminio, legno-alluminio e PVC; porte interne, portoncini e porte blindate; pannelli per facciate continue; ecc.).

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Nuova Conato S.r.l.

Scopi ed attività svolta: produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza

- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 18.10.2001
- **Data delibera AD SI:** 20.01.2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Getra S.p.A.	-	-	1.436	49
Marco Zigon	53	35	527	18
Luigi Maria Rocca	53	35	147	5
Diego D'Amore	46	30	97	3
Sviluppo Italia S.p.A.	-	-	723	25
	-----	----	-----	----
TOTALE	152	100,00	2.930	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.645
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.891
 - Mutuo 2.168

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2006			2.228
previsione al 30/06/2007			4.211
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			11
prevista al 30/06/2007			11
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	470	-	-
da erogare 30/06/2007		402	335
da erogare nel II semestre 2007	-	1.095	678

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 27/04/06, con la sottoscrizione del capitale sociale da parte di Sviluppo Italia e la concessione del contributo a fondo perduto, è stata data attuazione all'intervento, in ritardo rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. La società infatti, per ragioni alla stessa non imputabili, ha dovuto rinunciare all'acquisizione dell'area produttiva originariamente prevista ed ha successivamente presentato a Sviluppo Italia un aggiornamento del programma di investimenti che tiene conto di un sito produttivo alternativo a quello inizialmente individuato. Tale aggiornamento è stato approvato da Sviluppo Italia in data 13/03/06.

Nel secondo semestre 2006 è stato concesso il finanziamento decennale agevolato ed è stato presentato il primo SAL, relativo alla realizzazione del capannone. L'avvio della produzione nel nuovo impianto è previsto per la fine del primo semestre 2007.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è finalizzato alla realizzazione a Pignataro Maggiore (CE) di un nuovo stabilimento per la produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza e prevede il coinvolgimento, come socio di riferimento, della Getra SpA, importante azienda del settore con stabilimento a Marcianise (CE). Il nuovo stabilimento è destinato ad integrarsi sinergicamente con la Getra SpA per la creazione di un "polo" industriale destinato alla produzione di trasformatori elettrici. L'iniziativa Nuova Conato presenta importanti prospettive di sviluppo e costituisce un'interessante opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione. Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SEDA LOG S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Packaging e logistica
- **Localizzazione:**
- **Data di costituzione:** 24/10/2005
- **Data delibera AD SI:** 28/04/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Seda International Packaging Group S.p.A.	6.198	60		
Antonio Amato	2.066	20		
Gianfranco Amato	2.066	20		
Sviluppo Italia	-			
	-----	----	-----	----
TOTALE	10.330			

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 14.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 50
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 4.000
 - Mutuo 3.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2006			11.418
Previsione al 30/06/2007			14.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			30
revista al 30/06/2007			40
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	1.000	-	-
da erogare 30/06/2007	-	2.531	2.109
da erogare nel II semestre 2007	-	1.469	891

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa prevede la realizzazione di un centro logistico a supporto degli stabilimenti produttivi del Gruppo SEDA, in particolare di quelli localizzati nella zona di Arzano e Frattamaggiore (NA).

L'ingresso di Sviluppo Italia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto in data 24.11.2006. In data 19.12.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa del primo SAL, relativo ad investimenti per complessivi €/000 9.498.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il Gruppo, che fa capo ai fratelli Antonio e Gianfranco D'Amato, è composto da 19 società in Europa ed opera nel settore del packaging alimentare.

L'iniziativa costituisce una razionalizzazione dell'attività logistica del Gruppo SEDA nel comprensorio napoletano. Le capacità tecniche e imprenditoriali dei proponenti dovrebbero assicurare un'agevole attuazione del progetto, che peraltro è stato già in buona parte realizzato con risorse anticipate dalla società capofila del Gruppo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** S.I.RA.L S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Raffinazione, miscelazione di derivati dal petrolio e rigenerazione di oli esusti, soffiaggio materie plastiche.
- **Localizzazione:** Nola (NA)
- **Data di costituzione:** 24.10.2000
- **Data delibera SI:** 10.11.2003
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Andrea Langella	355,20	12,06	355,20	12,06
Giuseppe Langella	355,20	12,06	355,20	12,06
Redoil Italia SpA	1.509,60	51,24	1.509,60	51,24
Sviluppo Italia SpA	726,00	24,64	726,00	24,64
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	2.946,00	100,00	2.946,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.540
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 36
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.904
 - Mutuo 2.178

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2006			7.281
Previsione al 30/06/2007			8.540
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			1
prevista al 30/06/2007			4
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2007
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	726	2.500	2.084
da erogare 30/06/2007	-	-	-
da erogare nel II semestre 2007	-	404	94

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso del primo semestre 2006 è stata effettuata l'erogazione di una ulteriore tranche di agevolazioni a valere sul quinto SAL.

L'azienda prevede di completare, pur con un lieve incremento di spesa, il programma degli investimenti nel corso del secondo semestre 2006. Le previsioni per lo stesso periodo evidenziano ancora una situazione di sostanziale inattività dell'azienda con un modesto volume d'affari legato esclusivamente alla fornitura di contenitori in plastica acquisiti all'esterno e destinati alla controllante Redoil Italia SpA.

A fronte del prevedibile completamento del programma degli investimenti l'inizio dell'attività produttiva dovrebbe essere rimandata al secondo trimestre 2007.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa S.I.R.A.L. risponde all'esigenza di integrare verticalmente il processo produttivo di REDOIL ITALIA, per ridurre i costi di produzione e favorire l'espansione commerciale della stessa in nuovi mercati.

L'iniziativa presenta interessanti prospettive di sviluppo e un'opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto anche se si prevede un modesto slittamento dei tempi inizialmente previsti.

AREA DI ACERRA

Nell'area di Acerra al 31/12/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 8 unità e si prevede di arrivare a 42 unità al 30/06/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per per €mgl. 3.379 e se ne prevedono €mgl 7.318 al 30/06/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 7.600 e si prevede di effettuare erogazioni nel I° semestre del 2007 per €mgl. 4.360.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
SIMPE	-	76	8	8	42	42
TOTALE	-	76	8	8	42	42

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Preconsuntivo al 31/12/2006	Previsione
SIMPE	22.000	3.379	7.318
TOTALE	22.000	3.379	7.318

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni 1° Sem. 2007	Erogazioni al 30/06/2007
SIMPE	7.600	4.360	11.960
TOTALE	7.600	4.360	11.960

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SIMPE S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di poliestere in granuli e allo stato liquido
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 28/07/2005
- **Data delibera SI:** 24/11/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl</u>	<u>%</u>	<u>€/000</u>	<u>%</u>
NGP S.p.A.	26.070	100	25.020	43,61
LSB	---		28.750	50,11
Sviluppo Italia S.p.A.	---		3.600	6,28
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	26.070	100	57.370	100.00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 76
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.750
 - Mutuo 6.523
 - Prefinanziamento agevolato 4.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:				
consuntivo al 31/12/2006				3.379
previsione al 30/06/2007				7.318
• Nuova occupazione (N° addetti):				
realizzata				8
prevista al 30/06/2007				42
• Previsione aggiornata avvio attività				2007
• Previsione aggiornata anno di regime				2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):				
	Part.ne	Contr.to	Mutuo	Pref.
erogato al 31/12/2006	3.600	-	-	4.000
da erogare 30/06/2007	-	1.850	2.509	-
da erogare nel II semestre 2007	-	2.895	2.924	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa prevede il rilascio da parte dei soci NGP e MONTEFIBRE di garanzie solidali pro quota con ricorso diffuso ad iscrizioni ipotecarie. Inoltre, il MSE ha indicato l'opportunità di limitare la garanzia del socio Montefibre alla quota di partecipazione al capitale della Simpe, attesi i profili di compatibilità dell'intervento in oggetto con i regolamenti dettati dalla U.E. in materia di aiuti, con specifico riferimento al settore delle fibre sintetiche.

NGP SPA, socio di riferimento della SIMPE, nel mese di novembre u.s., ha presentato a Sviluppo Italia un'importante operazione di potenziamento del progetto industriale, che ha previsto: a) l'ingresso nella compagine azionaria della SIMPE del gruppo spagnolo LA SEDA DE BARCELONA (LSB), al posto di MONTEFIBRE; b) un aumento di capitale sociale per 20,7 milioni di euro, interamente a carico della società spagnola. L'aumento del capitale è funzionale alla realizzazione di nuovi investimenti, pari a 12 milioni di euro, che si integrano perfettamente con il progetto industriale approvato da Sviluppo Italia, consolidando e rafforzando l'attività futura di SIMPE. L'operazione, approvata da Sviluppo Italia, ha permesso alla società spagnola di acquisire l'intera partecipazione detenuta da MONTEFIBRE divenendo così socio di SIMPE.

Lo scorso mese di gennaio, l'assemblea dei soci della SIMPE ha deliberato il previsto aumento del capitale sociale, che LSB ha interamente sottoscritto e versato per il 25% del valore nominale (€/000 5.175). Inoltre, LSB è diventata azionista di maggioranza della SIMPE per effetto del trasferimento di una quota della partecipazione di NGP (1,83%). Il trasferimento del pacchetto azionario da MONTEFIBRE a LSB ha comportato altresì un trasferimento degli obblighi al riacquisto della partecipazione detenuta da Sviluppo Italia, assunti a suo tempo pro-quota da MONTEFIBRE. Pertanto, con atto pubblico, LSB si è accollata, in solido con NGP, tutte le obbligazioni discendenti dal patto parasociale e dal preliminare di compravendita delle azioni detenute da Sviluppo Italia.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è parte integrante di un piano di riconversione del polo industriale di Acerra (NA), nato negli anni '70 per opera del Gruppo Montefibre. Il progetto concerne un programma di investimenti finalizzati alla riconversione ed ammodernamento del ciclo produttivo. L'ingresso nel capitale sociale della SIMPE della La Seda de Barcelona ha una grande valenza strategica, poiché arricchisce il progetto originario, approvato da Sviluppo Italia, sia sotto il profilo industriale che finanziario, rendendo più solida l'attività futura della società. L'iniziativa SIMPE costituisce, altresì, la soluzione individuata a livello governativo per le problematiche occupazionali e sociali del Territorio di Acerra. A tal fine è stato sottoscritto il 15.07.2005 un "ACCORDO DI PROGRAMMA", che prevede la concessione da parte della Regione Campania di contributi a fondo perduto (€/000 5.000) gestiti da Sviluppo Italia con le modalità attuative della L. 181/89, oltre alle agevolazioni previste dalla stessa 181/89 (contributo a fondo perduto e finanziamento decennale agevolato).

REGIONE BASILICATA

AREA PISTICCI

Nell'area di Pisticci al 31/12/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 30/06/2007;
- investimenti: non ne sono stati contabilizzati, né se ne prevedono al 30/06/2007;
- interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, e si prevede di effettuare erogazioni nel I° semestre del 2007 per €mgl. 1.066.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
I.T.L.	-	39	-	-	-	-
TOTALE	-	39	-	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (C.mgl.)

	Investimenti	Preconsuntivo al 31/12/2006	Previsione
I.T.L.	11.256	-	-
TOTALE	11.256	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni 1° Sem.2007	Erogazioni al 30/06/2007
I.T.L.	-	1.066	1.066
			-
			-

TOTALE 1.066 - 1.066

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Pisticci)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** I.T.L. S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione lastre in policarbonato
- **Localizzazione:** Pisticci (MT)
- **Data di costituzione:** 05/05/2000
- **Data delibera CdA SI:** 04/09/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Cosimo Conterno	41,6	80	611	15,4
LA.ES. S.p.A.	10,4	20	2.285	57,7
Sviluppo Italia			1.066	26,9
TOTALE	52,0	100	3.962	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 11.256
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 39
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.815
 - Mutuo decennale agevolato 3.199

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2006			-
previsione al 30/06/2007			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 30/06/2007			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	-	-	-
da erogare entro il 30/06/2007	1.066	-	-
da erogare nel II semestre 2007	-	576	563

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Per l'iniziativa, deliberata il 4 settembre 2006 dal CDA di Sviluppo Italia ed approvata dal Ministero delle Attività Produttive in data 29/09/2006, sono in corso le procedure di attuazione. La società ha già acquistato il terreno dove ubicare il nuovo stabilimento. Successivamente al rilascio della concessione edilizia Sviluppo Italia potrà procedere alla sottoscrizione della partecipazione.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è proposta dalla La-Es società che opera su scala internazionale nella produzione e trasformazione di materiali termoplastici quali estrusi e coestrusi di vari polimeri, di granuli in acetato di cellulosa, policarbonato, Abs e blend. La realizzazione del nuovo sito produttivo dedicato alla produzione di lastre in policarbonato per l'edilizia permetterà al gruppo La-Es l'ampliamento ed il completamento della gamma prodotti con l'obiettivo di consolidare ed incrementare la quota di mercato sia nazionale che estero (in particolare per il bacino mediterraneo la localizzazione di Pisticci è strategica)

Il Know how e la dimensione del gruppo assicurano buone prospettive sulla realizzabilità del progetto.

REGIONE PUGLIA

AREA DI TARANTO

Nell'area di Taranto al 31/12/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 1.624 unità e si prevede di arrivare a 1.735 unità al 30/06/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 376.571 e se ne prevedono €mgl. 416.874 al 30/06/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 245.485 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2007 per €mgl. 30.398.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007		
		Nuova	A regime		Totale	Nuova	Totale	Nuova	Totale
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	-	550	550	550	100	100	190	190	
ATITECH	76	151	227	227	148	72	148	72	
C.S. ARREDI	-	2	2	2	2	2	2	2	
CISI PUGLIA	-	86	86	86	42	42	55	55	
CURVET MANUFACTURING	4	24	28	28	24	24	28	24	
D'AMORE SUD	-	25	25	25	56	56	56	56	
EL.MI.RAD	-	407	407	407	373	373	373	373	
FILATURA PUGLIA	407	21	428	428	21	21	428	21	
FILATURA PUGLIA - AMPL.	428	25	453	453	447	19	447	19	
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	-	82	82	82	99	99	99	99	
FINAPPLE	-	82	82	82	99	99	99	99	
FONDERIE	-	133	133	133	NON REALIZZABILE	NON REALIZZABILE	62	62	
FONDERIE - AMPL. 2	-	76	76	76	NON REALIZZABILE	NON REALIZZABILE	76	76	
FONDERIE - AMPLIAM.	-	208	208	208	NON REALIZZABILE	NON REALIZZABILE	208	208	
GIOIATECH	-	133	133	133	62	62	62	62	
HYDROM	-	76	76	76	76	76	76	76	
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	-	208	208	208	207	207	208	208	
MASTER ARREDAM.	-	208	208	208	NON REALIZZABILE	NON REALIZZABILE	208	208	
POLIBECK	13	17	30	30	30	17	30	17	
QUATTROPIU'	3	32	35	35	35	32	35	32	
SACHIM	24	20	44	44	42	18	44	20	
SAIL	123	-	123	123	123	-	123	-	
SIA	-	-	-	-	NON REALIZZABILE	NON REALIZZABILE	123	-	
SMA	-	51	51	51	18	18	23	23	
SURAL	-	212	212	212	189	189	189	189	
SURAL - AMPLIAM.	-	212	212	212	189	189	189	189	
TESSITURA DI GINOSA	-	74	74	74	74	74	74	74	
TESSITURA DI MOTTOLA	-	110	110	110	110	110	110	110	
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	110	13	123	123	123	13	123	13	
TOTALE	1.188	2.319	3.507	2.812	2.812	1.624	2.923	1.735	

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (C.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2006	Previsione al 30/06/2007
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	154.000	83.744	120.000
AITTECH	R 29.009	29.164	29.164
C.S. ARREDI	R	NON REALIZZABILE	
CISI PUGLIA	R 3.731	4.789	4.789
CURVET MANUFACTURING	R 22.830	22.886	22.886
D'AMORE SUD	R 2.661	2.750	2.750
EL.MI.RAD	R 3.087	3.525	3.525
FILATURA PUGLIA	R 73.540	77.383	77.383
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R 7.405	7.869	7.869
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R 6.744	6.094	6.094
FINAPPLE	R 6.076	5.996	5.996
FONDERIE		NON REALIZZABILE	
FONDERIE - AMPL. 2		NON REALIZZABILE	
FONDERIE - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE	
GIOIATECH	15.778	7.379	7.379
HYDROM	R 6.233	6.439	6.439
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	26.582	24.743	26.576
MASTER ARREDAM.		NON REALIZZABILE	
POLIBECK	R 1.363	1.521	1.521
QUATTROPIU'	R 3.988	4.127	4.127
SACHIM	R 3.753	3.191	3.753
SAIL	R 3.051	3.051	3.051
SIA		NON REALIZZABILE	
SMA	R 8.461	3.065	4.333
SURAL	R 44.904	45.684	45.684
SURAL - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE	
TESSITURA DI GINOSA	15.902	15.708	15.708
TESSITURA DI MOTTOLA	R 15.462	15.434	15.818
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R 2.108	2.028	2.028
TOTALE	450.669	376.571	416.874

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni I° Sem. 2007	Erogazioni al 30/06/2007
ALENIA COMPOSITE (già ALENIA B787)	19.773	22.664	42.437
ATTTECH	R 20.563	-	20.563
C.S. ARREDI	R 369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA	R 2.698	-	2.698
CURVET MANUFACTURING	R 16.670	-	16.670
D'AMORE SUD	R 1.586	-	1.586
EL.MI.RAD	R 637	-	637
FILATURA PUGLIA	R 62.890	-	62.890
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R 3.295	-	3.295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R 3.873	-	3.873
FINAPPLE	R 3.773	-	3.773
FONDERIE	6.202	NON REALIZZABILE	6.202
FONDERIE - AMPL. 2	5.587	NON REALIZZABILE	5.587
FONDERIE - AMPLIAM.	3.411	NON REALIZZABILE	3.411
GIOIATECH	R 2.575	3.368	5.943
HYDROM	R 5.585	-	5.585
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	14.692	-	14.692
MASTER ARREDAM.	451	NON REALIZZABILE	451
POLIBECK	R 919	-	919
QUATTROPIU'	R 2.763	-	2.763
SACHIM	2.393	608	3.001
SAIL	R 1.920	-	1.920
SIA	5.165	NON REALIZZABILE	5.165
SMA	463	1.385	1.848
SURAL	R 34.163	-	34.163
SURAL - AMPLIAM.	253	NON REALIZZABILE	253
TAREST	-	-	-
TESSITURA DI GINOSA	9.649	2.218	11.867
TESSITURA DI MOTTOLA	R 11.647	155	11.802
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	1.521	-	1.521
TOTALE	245.485	30.398	275.883

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Alenia Composite S.p.A. (già Selex Composite S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Grottaglie (TA)
- **Data di costituzione:** 11/10/2005
- **Data delibera CdA SI:** 23/02/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Alenia Aeronautica S.p.A.	9.700	97	9.700	97
Sviluppo Italia	300	3	300	3
	-----	----	-----	-----
TOTALE	10.000	100,0	10.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 154.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 550
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 34.000
 - Mutuo 34.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
- consuntivo al 31/12/2006 83.744
- Previsione al 30/06/2007 120.000

Il piano degli investimenti, in fase avanzata di realizzazione, prevede l'acquisto di macchinari ed impianti. Lo stabilimento è stato realizzato direttamente da Alenia Aeronautica e conferito a Alenia Composite con contratto di comodato gratuito.

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
- realizzata 100
- prevista al 30/06/2007 190

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
- | | Part.ne | Contr.to | Mutuo |
|---------------------------------|---------|----------|--------|
| erogato al 31/12/2006 | 300 | 9.224 | 10.249 |
| da erogare 30/06/2007 | - | 10.736 | 11.928 |
| da erogare nel II semestre 2007 | - | 9.932 | 11.035 |

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 4 agosto 2006 Sviluppo Italia ha sottoscritto la prevista partecipazione di €mgl. 300 pari al 3% del capitale sociale di €mgl. 10.000 interamente sottoscritto e versato. Alenia Aeronautica ha altresì provveduto a versare, in due tranches, €mgl. 40.000 in conto futuri aumenti di capitale. I mezzi propri complessivi ammontano, pertanto, a €mgl. 50.000.

In data 10 ottobre 2006 è stato sottoscritto sia il contratto di finanziamento agevolato di complessivi €mgl. 34.000, sia l'atto di concessione del contributo a fondo perduto pari a €mgl. 34.000. Contestualmente sono state acquisite le relative garanzie: fideiussione del socio Alenia Aeronautica per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto (€mgl. 35.700), fideiussione bancaria per il finanziamento agevolato (€mgl. 37.400).

Nel mese di novembre 2006 la società ha presentato il primo SAL di complessivi €mgl. 51.120 che è stato verificato, con esito positivo, da parte della SI Engineering SpA, società incaricata di effettuare la verifica tecnica degli investimenti rendicontati. In data 28 dicembre 2006 Sviluppo Italia ha erogato alla Alenia Composite la prima tranche delle agevolazioni: €mgl. 9.224 di contributo a fondo perduto e €mgl. 10.249 di finanziamento agevolato.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda un nuovo impianto da localizzare a Taranto, destinato alla fabbricazione ed all'assemblaggio dei tronchi di fusoliera (sezioni 44 e 46) destinati al nuovo velivolo commerciale della Boeing B787 da 200/250 posti.

Alenia Aeronautica è un competitor a livello internazionale nell'industria aeronautica attiva da più di trenta anni con capacità autonome in diversi settori: la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, l'industrializzazione, l'integrazione di sistemi, la produzione e la commercializzazione sia nel ramo civile, sia in quello militare. Con la realizzazione del progetto B787, ALENIA AERONAUTICA accresce il proprio know-how nel settore dei componenti aero-strutturali inserendosi in un programma che presenta novità sia nell'utilizzo di nuovi materiali (fibra di carbonio), sia nell'uso di tecnologie innovative di costruzione (intero barile di fusoliera fabbricato in un unico pezzo).

L'iniziativa costituisce una rilevante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto, sia sotto l'aspetto della ricaduta occupazionale, sia per il fatto che si tratta di uno dei più importanti programmi industriali del Paese, peraltro nell'ambito di un settore tecnologicamente avanzato nel quale Alenia occupa una posizione di leadership a livello internazionale che dovrebbe consentirle di realizzare, nei termini ipotizzati, il progetto proposto.

Nel corso del 2007 è prevista la spedizione dei primi pezzi di fusoliera alla Boeing.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Curvet Manufacturing S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Taglio e lavorazione vetro
- **Localizzazione:** Laterza (TA)
- **Data di costituzione:** 19.01.2001
- **Data delibera AD SI:** 30.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Curvet Group Holding S.p.A.	5.758	80,8	5.758	80,8
Sviluppo Italia S.p.A.	1.370	19,2	1.370	19,2
	-----	----	-----	----
TOTALE	7.128	100,0	7.128	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.830
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 86
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 8.978
 - Mutuo 6.733

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006	22.886
Previsione al 30/06/2007	22.886

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	42
prevista al 30/06/2007	55

- **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	1.370	8.743	6.557
da erogare 30/06/2007	-	-	-
da erogare nel II semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'acquisizione della partecipazione da parte di Sviluppo Italia è stata perfezionata a dicembre 2003, in ritardo rispetto ai programmi originari per effetto di ristrutturazioni nell'ambito del Gruppo di riferimento.

A causa di ritardi nell'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata a fine 2003, i lavori di costruzione dello stabilimento sono stati avviati solo a gennaio 2004, anziché nel 2003 come inizialmente previsto. Per quanto sopra, la società ha richiesto e ottenuto da Sviluppo Italia una proroga di due anni del programma degli investimenti (dal 31.12.2004 al 31.12.2006) e dell'occupazione (dal 31.12.2006 al 31.12.2008).

Il programma degli investimenti è stato completato a novembre 2006 con una spesa complessiva di €/000 21.886, inferiore del 4% rispetto al piano iniziale (principalmente per modifiche su macchinari, finalizzate alla produzione di lastre in vetro di maggiori dimensioni). E' stato anche effettuato, con esito positivo, il collaudo finale.

La Curvet Manufacturing SpA ha avviato l'attività produttiva nel 2005 realizzando nell'esercizio un fatturato di €/000 1.000 ca. con una perdita di €/000 327 imputabile alla fase di avviamento. Nel 2006 è proseguita la fase di installazione dei macchinari e formazione del personale ed è stato realizzato un fatturato di €/000 3.600 con una perdita di €/000 651. Per il 2007 è previsto un fatturato di €/000 5.500 ca. con un risultato in sostanziale pareggio e un'occupazione di 55 addetti.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa ha per oggetto la realizzazione a Laterza (TA) di uno stabilimento per la produzione di manufatti in vetro, in partnership con il gruppo CURVET di Pesaro, specializzato nella produzione di vetri di sicurezza, vetro curvo e complementi di arredo in vetro. Il progetto è funzionale ad una strategia di riorganizzazione dell'intera attività del gruppo, finalizzata al rafforzamento della leadership nel comparto dei componenti per arredo, all'espansione della presenza nel settore dell'edilizia, in cui è marginalmente presente, ed alla riduzione del grado di dipendenza dai fornitori di vetreria.

Tenuto conto degli slittamenti temporali registrati in fase di avvio, il progetto è stato realizzato con successo secondo le modalità previste.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Gioiatech S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Servizi ITC e TLC
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 28.02.2001
- **Data delibera SI:** 27.09.2001
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Lutech S.p.A.	4.545	80,00	4.545	80,00
Sviluppo Italia S.p.A.	1.136	20,00	1.136	20,00
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	5.681	100,00	5.681	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 15.778
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 133
- **Anno di avvio dell'attività:** 2003
- **Anno di regime:** 2004
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 6.201
 - Mutuo decennale 4.651

Grado di conseguimento degli obiettivi• **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006	7.379
Previsione al 30/06/2007	7.379

Il programma degli investimenti risulta completato. La spesa finale è stata leggermente inferiore alle previsioni iniziali a seguito di risparmi ottenuti nell'acquisto delle attrezzature elettroniche.

• **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	62
Prevista al 30/06/2007	62

• **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

• **Previsione aggiornata anno di regime** 2006

• **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	1.136	785	654
da erogare 30/06/2007	-	1.962	1.406
da erogare nel II semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La realizzazione del progetto ha subito significativi ritardi connessi al cambio di proprietà della controllante Lutech Spa inizialmente controllata dalla Lucchini Spa e poi ceduta al gruppo Laserline Spa, società attiva nella realizzazione di sistemi elettronici per la sicurezza.

Il nuovo partner ha valutato positivamente il progetto, che ben si coniuga con le proprie attività di Gruppo e predisposto un aggiornamento del business plan con il quale si è provveduto a ridurre sia il programma degli investimenti da €/000 15.778 a 7.480, sia l'obiettivo occupazionale da 133 a 60 unità e a rimodulare i termini di realizzazione del progetto (30.10.2006 per la realizzazione del programma degli investimenti, 31.12.2006 per il conseguimento dell'obiettivo occupazionale. Il nuovo piano ha ottenuto l'approvazione sia di Sviluppo Italia (18.07.2005), sia del Ministero (05.10.2005).

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Gioiatech, che si caratterizza per la specializzazione nella fornitura di servizi ITC, prefigurava interessanti prospettive di sviluppo anche in relazione alla localizzazione del progetto nel meridione, dove esistono opportunità di business interessanti.

Nel mese di ottobre 2006 la società ha presentato il secondo ed ultimo SAL con il quale ha dichiarato l'avvenuto completamento, nei termini contrattuali, del programma degli investimenti. La spesa rendicontata complessiva è stata pari a €/000 7.379 risultata leggermente inferiore a quella programmata. E' stato effettuato con esito positivo il collaudo finale e si prevede, nel corso del primo trimestre 2007, l'erogazione delle residue agevolazioni.

La società ha altresì comunicato (febbraio 2006) di aver completato anche il programma delle assunzioni e certificato il conseguimento dell'obiettivo occupazionale concordato (62 unità rispetto alle 60 previste). Pertanto il progetto può essere dichiarato realizzato e l'iniziativa esplicitata tra quelle che hanno conseguito il regime. Con l'avvenuto completamento del programma degli investimenti il socio di riferimento (Lutec Spa) ha richiesto l'acquisto della partecipazione detenuta da Sviluppo Italia nella Gioiatech. Il perfezionamento dell'operazione di cessione è previsto entro il primo semestre 2007.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Marcegaglia Taranto S.p.A. (già CCT)
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di caldaie industriali e relativi componenti
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 25.03.1998
- **Data delibera AD SI:** 20.12.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Marcegaglia S.p.A.	8.500	85	8.500	85
Sviluppo Italia S.p.A.	1.500	15	1.500	15
	-----	----	-----	----
TOTALE	10.000	100	10.000	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 26.582
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 208
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 10.546
 - Mutuo 7.910

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2006			24.743
previsione al 30/06/2007			26.576
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			207
prevista al 30/06/2007			208
• Previsione aggiornata avvio attività			Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2007
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	1.500	7.195	5.997
da erogare 30/06/2007	-	-	-
da erogare nel II semestre 2007	-	3.351	1.913

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione ministeriale all'inizio del 2003. Nel primo semestre 2004 è stata data attuazione all'intervento con l'acquisizione della partecipazione.

Lo stabilimento di Taranto, oggetto del programma di investimenti agevolato, è entrato in funzione nel corso del 2003. Contemporaneamente è proseguito - anche se a ritmo ridotto per problemi legati alla indisponibilità dell'area Yard ex Belleli nel porto di Taranto, ottenuta in concessione dall'autorità Portuale - il programma di investimenti in macchinari e attrezzature.

Recentemente, vista l'indisponibilità dell'area Yard, la società ha richiesto una proroga del termine per il completamento del programma di investimenti ed ha presentato un progetto di parziale diversificazione produttiva del sito di Taranto, con l'obiettivo di salvaguardare il livello di occupazione e di consolidare la posizione competitiva complessiva. L'aggiornamento del piano proposto dalla CCT è stato approvato da Sviluppo Italia in data 28/04/05.

A settembre 2005, con la preventiva autorizzazione di Sviluppo Italia, la CCT ha ceduto il ramo d'azienda relativo alla vendita e ingegnerizzazione di caldaie, costituito dalla sede di Cardano al Campo (VA), modificando conseguentemente la propria denominazione sociale in Marcegaglia Taranto SpA.

La società ha presentato n.2 SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 20.106 di cui €/000 19.987 ammissibili alle agevolazioni, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 7.195 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 5.997 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

Il terzo e ultimo SAL verrà presentato nel primo trimestre 2007.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa CCT costituisce un'interessante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto e contribuisce, in parte, alla occupazione di 200 addetti provenienti dal bacino Belleli ai quali si aggiungerebbe un indotto stimato in circa 100 addetti, così come previsto dall'accordo sottoscritto dal MAP e, tra gli altri, anche da Sviluppo Italia, il 4 dicembre 2001 (Accordo per la realizzazione dell'iniziativa Boiler Expertise - poi CCT, ad oggi Marcegaglia Taranto - da parte del gruppo Marcegaglia nel sito ex-Belleli di Taranto). Il proponente è leader nel settore di riferimento e il Know-How di processo e di prodotto trasferito all'iniziativa, nonché le sinergie che saranno sviluppate con il Gruppo stesso, costituiscono una garanzia per la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sachim S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione tessuti multifibre a rete
- **Localizzazione:** Putignano (BA)
- **Data di costituzione:** 29/03/1969
- **Data delibera AD SI:** 25/11/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Paolo Arrigoni	992	82,71.	538	61,2
Arrigoni S.p.A.	200	16,7	600	23,9
Pasquale Intonti	8	0,6	-	-
Sviluppo Italia S.p.A.	-	-	376	14,9
	-----	----	-----	----
TOTALE	1.200	100,00	2.514	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.753
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.501
 - Mutuo 1.125

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2006			3.191
Previsione al 30/06/2007			3.753
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			18
prevista al 30/06/2007			20
• Previsione aggiornata avvio attività			2005
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	376	1.101	916
da erogare 30/06/2007	-	400	208
da erogare nel II semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa prevede il completamento di un opificio industriale da adibire a reparto produttivo e la costruzione di un secondo immobile da adibire a magazzino.

L'ingresso di Sviluppo Italia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto il 19.10.2005.

In data 4.11.2005 è stata trasmessa la documentazione di spesa del primo SAL, relativo ad investimenti per €/000 1.789, di cui €/000 1.783 ammissibili, a fronte dei quali in data 2.2.2006 sono stati erogati €/000 642 a titolo di contributo e €/000 534 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 14.4.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa relativa al secondo SAL, relativo ad investimenti per €/000 648, di cui €/000 638 ammissibili, a fronte dei quali in data 8.6.2006 sono stati erogati €/000 230 a titolo di contributo e €/000 191 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 26.6.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa relativa al terzo SAL, relativo ad investimenti per €/000 648, per i quali al 30.6.2006 erano in corso le verifiche tecniche.

In data 5.12.2006 la Società ha chiesto una proroga del termine per il completamento del programma degli investimenti (quello occupazionale risulta già completato) dal 31.12.2006 al 31.7.2007, a causa dei ritardi burocratici verificatisi in sede di rilascio della concessione edilizia per la costruzione del magazzino. Tale problematica ha trovato definitiva soluzione il 18.12.2006, allorché la Società ha ottenuto il rilascio del Permesso di costruire.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda l'ampliamento dello stabilimento produttivo della SACHIM Srl, società operante a Putignano (BA) nel settore della produzione di tessuti multifibre a rete per i settori agricolo, edile, sportivo, ecc., e che fa capo al gruppo ARRIGONI. L'iniziativa costituisce un'interessante opportunità in un settore di nicchia, coerente con la strategia di consolidamento del proponente. Le capacità tecniche e imprenditoriali di quest'ultimo dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SMA Industria S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione, produzione e assemblaggio strumenti e sistemi tecnologici per monitoraggio ambientale e gestione integrata del territorio
- **Localizzazione:** Noci (BA)
- **Data di costituzione:** 17/10/2002
- **Data delibera SI:** 15/12/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
SMA S.p.A.	2.984	81,18	2.984	81,18
Sviluppo Italia S.p.A.	692	18,82	692	18,82
TOTALE	3.676	100,00	3.676	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.461
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 51
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **A agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.765
 - Mutuo decennale 2.073

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2006			3.065
previsione al 30/06/2007			4.333
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			18
prevista al 30/06/2007			23
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	463	-	-
da erogare 30/06/2007	229	631	525
da erogare nel II semestre 2007		1.004	606

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La realizzazione del progetto ha richiesto tempi più lunghi del previsto per l'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Noci a fine 2005.

Il 28/06/2006 Sviluppo Italia ha sottoscritto la partecipazione (liberata per un importo di €/000 463). Sono stati stipulati anche gli atti relativi al contributo a fondo perduto e al finanziamento agevolato.

Il 21/11/2006 è stata accordata una proroga per il completamento del programma degli investimenti dalla data originariamente prevista, 31.12.2006, al 30.06.2007. Rimane invece fissato al 31.12.2008 il termine per il conseguimento dell'obiettivo occupazionale di piano.

A fine 2006 SMA Industria ha realizzato investimenti per ca. €/000 2.441, prevalentemente legati alla costruzione del fabbricato, ed ha occupato 15 nuove unità lavorative. Nel corso dello stesso esercizio l'azienda ha avviato delle attività di servizio e consulenza alla controllante SMA SpA, registrando un fatturato di €/000 351 e chiudendo in pareggio un conto economico che non risulta, nel suo complesso, ancora significativo.

Entro il primo trimestre 2007 è prevista la presentazione da parte della società del primo SAL.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, promossa dalla SMA S.p.A. (Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente), ha per oggetto la realizzazione, nel comune di Noci (BA), di una struttura dotata di tecnologie all'avanguardia per la progettazione, la produzione e l'assemblaggio di strumenti e sistemi per il monitoraggio ambientale e la gestione integrata del territorio. SMA S.p.A., controllata al 100% dalla H.I.P.E. S.p.A., holding del Gruppo Intini a sua volta controllata da Enrico Intini (€/000 139.700 ca. il valore della produzione aggregato del 2006) presente da molti anni nel settore delle costruzioni ma che ha diversificato nel tempo il proprio campo di attività orientandosi anche all'ambiente, all'ecologia ed ai servizi. Le competenze imprenditoriali e tecniche dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tessitura di Ginosa S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti grezzi in fibre cellulosiche
- **Localizzazione:** Ginosa (TA)
- **Data di costituzione:** 28.11.2001
- **Data delibera SI:** 28.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TBM S.p.A.	4.000,00	81,63	4.000,00	81,43
Sviluppo Italia S.p.A.	900,00	18,37	900,00	18,37
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.900,00	100,00	4.900,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvati

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 15.902
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 74
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 6.313
 - Mutuo 4.735

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2006			15.708
previsione al 30/06/2007			15.708
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			74
prevista al 30/06/2007			74
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2006
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	900	4.772	3977
da erogare 30/06/2007	-	1.495	723
da erogare nel II semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso del primo trimestre 2006 è stata effettuata l'erogazione di una ulteriore tranche di agevolazioni a valere sul 5° SAL. L'azienda ha ultimato il programma degli investimenti nel corso secondo semestre dell'anno presentando l'ultimo SAL e dichiarando completato il programma degli investimenti. La società ha inoltre richiesto nei termini, il riscatto della quota di partecipazione detenuta da Sviluppo Italia.

Gli investimenti rendicontati risultano complessivamente inferiori di €/000 134 ca. rispetto a quelli previsti nel piano originario (-0,8%). Nel corso del primo trimestre 2007 è prevista l'erogazione delle agevolazioni maturate sul sesto e ultimo SAL, delle ritenute del 10% operate sui singoli SAL, oltre agli arrotondamenti in precedenza effettuati. Con la liquidazione degli importi residui, Sviluppo Italia avrà complessivamente erogato agevolazioni per €/000 10.967 di cui €/000 6.267 relative al contributo a fondo perduto e €/000 4.700 relative al finanziamento decennale agevolato. Le agevolazioni erogate saranno inferiori a quelle inizialmente concesse in relazione ai minori investimenti effettuati.

Tessitura di Ginosa ha avviato, seppur parzialmente, l'attività produttiva nel 2005. Nel corso del 2006 ha proseguito la propria attività fino a raggiungere il pieno regime alla fine di ottobre dello stesso anno. Il bilancio al 31.12.2006 evidenzia un fatturato di €/000 3.568 ca. con 74 dipendenti.

Nel corso del secondo trimestre 2007 è prevista la cessione al partner della partecipazione detenuta da Sviluppo Italia nella società.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Tessitura di Ginosa è integrata coerentemente nella strategia di razionalizzazione produttiva perseguita dal gruppo che rappresenta una solida realtà imprenditoriale italiana nel settore tessile. Il progetto, che si realizza nello stesso comprensorio dove è in via di completamento il nuovo insediamento della Tessitura di Mottola (gruppo Albini), costituisce un'interessante opportunità, soprattutto in termini occupazionali, per l'area di Taranto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tessitura di Mottola S.p.A. - Ampliamento
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuto greggio per camiceria
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 22/12/2001
- **Data delibera SI:** 23/11/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Cotonificio Albini	3.925	80,04.449		78,9
Sviluppo Italia S.p.A.	981	20,01.191		21,1
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.906	100,0	5.640	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.108
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 13
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 838
 - Mutuo decennale agevolato 628

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
- consuntivo al 31/12/2006 2.028
- previsione al 30/06/2007 2.028

Gli investimenti riguardano l'acquisizione di impianti e macchinari necessari per l'ampliamento della capacità produttiva.

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
- realizzata 13
- prevista al 30/06/2007 13

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2005

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2006

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
- | | Part.ne | Contr.to | Mutuo |
|---------------------------------|---------|----------|-------|
| erogato al 31/12/2006 | 210 | 715 | 596 |
| da erogare 30/06/2007 | - | 123 | 32 |
| da erogare nel II semestre 2007 | - | - | - |

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa, deliberata da Sviluppo Italia a fine novembre 2004, ha ricevuto l'autorizzazione formale da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico in data 7 marzo 2005.

Nel 2002 Tessitura di Mottola è stata ammessa alle agevolazioni ex Legge 181/89 a fronte di un programma di investimenti di complessivi €/000 15.462 che, conformemente alle previsioni, è stato ultimato nel corso del primo trimestre 2005.

Il progetto di ampliamento è finalizzato a potenziare la capacità produttiva della società e introdurre, nel contempo, macchinari in grado di realizzare articoli di maggiore complessità e pregio.

La società ha completato, con successo, il programma degli investimenti e conseguito il previsto incremento occupazionale. Sono in corso le verifiche tecniche per il collaudo dell'impianto e l'erogazione delle residue agevolazioni.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è promossa dal Cotonificio Albini S.p.a. (Albino – BG), azienda leader nella produzione di tessuti per camiceria "tinti in filo" e "tinti in pezza", in cotone ed altre fibre naturali, di alta qualità. L'iniziativa contribuisce alla realizzazione di un polo tessile nella Provincia di Taranto e, anche grazie alle capacità imprenditoriali e manageriali dei proponenti, ha conseguito gli obiettivi fissati nei tempi previsti.

REGIONE SICILIA

AREA PALERMO

Nell'area di Palermo al 31/12/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 30/06/2007;
- investimenti: non ne sono stati contabilizzati, né se ne prevedono al 30/06/2007;
- interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, né si prevedono erogazioni nel I° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	95	-	-	-	-
TOTALE	-	95	-	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Preconsuntivo al 31/12/2006	Previsione
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	16.356	-	-
TOTALE	16.356	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni 1° Sem.2007	Erogazioni al 30/06/2007
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	-	-
TOTALE	-	-	-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Palermo)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Med Studios S.p.A. (già Bottega della Fiction)
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di fiction di lunga durata e format Televisivi
- **Localizzazione:** Termini Imerese (PA)
- **Data di costituzione:** 15.09.2005
- **Data delibera SI:** 28.07.2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
EMG S.p.A.	120	100,0	2.812	45,7
EF Srl	0	0,0	1.875	30,5
Sviluppo Italia S.p.A.	0	0,0	1.463	23,8
TOTALE	120	100,0	6.150	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 16.356
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 95
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2006
- **A agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.854
 - Mutuo 4.391

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2006 -
 - previsione al 30/06/2007 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2007 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	-	-	-
da erogare al 30/06/2007	-	-	-
da erogare nel II semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sono state avviate le attività propedeutiche all'attuazione della delibera. I proponenti stanno rimodulando il piano d'impresa sia in merito alla tempistica di attuazione, sia in merito alla definizione delle coperture finanziarie dello stesso.

La RAI, che ha dimostrato interesse nel progetto, ha già formalizzato con i proponenti, in via preliminare, il contratto di attivazione. Gli stessi sono ora in procinto di definire con la RAI il "contratto di commissione", alla cui preventiva sottoscrizione è condizionata l'attuazione della delibera in oggetto.

L'intendimento dei proponenti è quello di dare nel frattempo corso all'iniziativa, anticipando con risorse proprie la produzione della fiction in un sito provvisorio (immobile acquisito in locazione novennale) ubicato nella stessa area di crisi, ma in località diversa (S. Nicola a Trabia), procedendo da subito all'acquisto delle attrezzature tecniche e, comunque, all'avvio delle assunzioni di personale previste dal progetto.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede la realizzazione a Termini Imerese (PA) di una struttura finalizzata alla produzione di una fiction di lunga serialità e altri format televisivi.

Il centro di produzione conterà di set e reparti tecnici di lavoro nei quali sarà svolta anche attività finalizzata al reclutamento e alla formazione del personale, sia tecnico che artistico, da destinare alla fiction programmata e ad altri lavori futuri.

L'iniziativa è proposta da Einstein Multimedia Group SpA, rapidamente affermatasi nel panorama televisivo italiano grazie a prodotti di grande successo (Passaparola, Sarabanda, Quiz Show, Top of the Pops, Novecento), e da Einstein Fiction Srl, che sta realizzando, per conto dei principali broadcaster italiani, diversi progetti di fiction.

L'affidabilità dei Soci privati, nonché l'interessamento del committente RAI dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.

Iniziative che hanno raggiunto gli obiettivi di piano

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (€mgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 ACQUA PANNA	Terni	17.770	20.263	81	82
1 AGINOX	Terni	2.703	2.703	47	47
1 AGROITICA	Piombino	6.479	6.731	22	22
1 AMICO	Genova	2.048	2.245	21	22
1 ARNAU'	Genova	1.630	1.644	26	28
1 ARTIGO	Genova	15.625	14.987	130	84
1 ATITECH	Taranto	29.009	29.164	151	72
1 BIC LIGURIA	Genova	3.988	4.028	10	10
1 BIC TOSCANA	Massa	4.390	4.390	6	6
1 BIC TOSCANA	Piombino	4.132	4.132	4	4
1 BIC UMBRIA	Terni	2.066	2.108	7	6
1 BIC UMBRIA - Foligno	Terni	3.873	3.873	4	3
1 B-PACK DUE	Piombino	3.752	3.895	22	22
1 B-PACK DUE - AMPL.	Piombino	2.718	2.725	16	16
1 B-PACK DUE - AMPL.2	Piombino	9.372	6.564	45	38
1 CATWOK	Napoli	6.197	6.232	33	33
1 CE.AL.	Genova	2.543	2.448	43	43
1 CISI PUGLIA - AMPL.	Taranto	3.731	4.789	2	2
1 CODELCA DUE	Napoli	13.978	14.076	97	120
1 CSRA	Massa	2.915	2.958	15	17
1 CST (THEMA)	Genova	1.086	1.112	17	17
1 D'AMORE SUD	Taranto	2.661	2.750	24	24
1 DALCOES (ex Dalpex)	Piombino	3.259	2.962	34	34
1 DALCOES - AMPL.	Piombino	2.221	2.221	14	14
1 DI.TEC	Terni	2.384	2.420	18	19
1 EDS	Napoli	28.788	29.462	425	429
1 EL.VI	Villadossola	2.039	2.039	28	34
1 ELECTROTERNI	Terni	1.812	1.765	20	20
1 ELECTROTERNI	Terni	2.080	2.242	19	19
1 ELMIRAD	Taranto	3.087	3.525	25	56
1 EUROTRAFO	Terni	2.113	2.176	43	53
1 F.I.P.	Genova	9.010	8.559	28	29
1 F.LLI FEDERICI	Terni	3.205	3.192	20	20
1 FACIX	Lovere	2.364	2.420	23	23
1 FATT. NOVELLI	Terni	2.832	3.206	19	19
1 FATT. UMBRE	Terni	1.592	1.597	14	14
1 FIL.TES.PUGLIA-AMPL.	Taranto	7.405	7.869	21	21
1 FIL.TES.PUGLIA-AMPL. 2	Taranto	6.744	6.094	25	19
1 FIL.TES.PUGLIA	Taranto	73.540	77.383	407	373
1 FINAPPLE	Taranto	6.076	5.995	82	99
1 GIOATECH	Taranto	15.778	7.379	133	62
1 GSI LUCCHINI	Piombino	3.061	3.110	40	40
1 G.T.I.	Terni	1.534	1.534	64	67
1 GELOFOOD	Genova	1.893	2.006	28	28
1 GENOA TERMINAL	Genova	14.142	14.262	64	65
1 HYDROM	Taranto	6.233	6.439	76	76

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (Cmgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 IFA (ex Filcar)	Napoli	2.499	2.487	23	23
1 IFA - AMPL.	Napoli	1.135	1.137	6	6
1 I.P.I.	Napoli	16.296	16.262	133	146
1 IGNAZIO MESSINA	Genova	10.265	10.267	53	66
1 ISEDIFORM	Napoli	8.154	8.186	52	64
1 ISEO SERR.	Lovere	5.217	5.939	28	37
1 IST. IL BALUARDO	Genova	7.337	7.765	51	51
1 IT SOFT	Napoli	2.095	2.375	27	45
1 LOVERE MECC.	Lovere	5.533	5.636	41	41
1 M.G.M.	Genova	3.532	3.935	24	25
1 MARCONI SUD	Napoli	38.741	39.144	470	700
1 MASTER ARREDAMENTI	Taranto	1.055	736	18	13
1 MECFOND	Napoli	6.901	6.816	65	65
1 MERAKLON	Terni	23.092	23.481	350	280
1 METALL. GALLINA	Villadossola	3.681	3.909	20	26
1 METALL. PASOTTI	Lovere	3.503	3.993	25	25
1 METECNO INDUSTRIE	Napoli	10.941	11.375	70	70
1 METECNO IND.IE - AMPL.	Napoli	3.104	3.535	10	10
1 MSC MARCONI - AMPL	Genova	9.960	9.927	119	167
1 MSC MARCONI SOFT.	Genova	6.972	6.838	81	81
1 NASA	Massa	4.444	4.633	46	45
1 NUOVA BIT	Napoli	8.515	4.787	58	23
1 OMA SUD	Napoli	4.946	5.316	122	122
1 OMG	Genova	1.336	1.391	14	15
1 POLIBECK	Taranto	1.363	1.521	17	17
1 QUATTROPIU'	Taranto	3.988	4.127	32	32
1 ROSSI LEAUTO	Massa	1.758	1.916	12	12
1 SAIL	Taranto	3.051	3.051	-	-
1 SELOM	Genova	915	927	36	67
1 SILIA	Napoli	43.363	38.129	431	306
1 SILICALCITE	Napoli	20.658	20.479	60	50
1 SISTEMI E TEL.	Genova	4.442	4.508	25	26
1 SLAM	Genova	1.144	1.151	14	14
1 SURAL	Taranto	44.904	45.684	212	152
1 TECNO PLASTIC	Genova	3.410	3.661	52	52
1 TELCO IC	Genova	802	806	19	19
1 TELITAL	Trieste	6.319	6.456	45	113
1 TESSECI	Napoli	5.537	6.007	40	40
1 TESSITURA DI MOTTOLA	Taranto	15.462	15.434	110	110
1 TESS.RA DI MOTTOLA - AMPL.	Taranto	2.108	2.028	13	13
1 TEXOFIL	Terni	1.148	1.143	40	40
1 TEXOFIL - AMPL.	Terni	12.121	6.508	92	57
1 TMA	Napoli	3.249	4.383	93	101
1 TIRRENA MACCHINE	Massa	6.485	6.663	100	100
1 TI-TECH	Terni	6.559	6.620	46	20
1 VIPAL	Terni	752	808	16	16
1 ZEUNA STARKER	Terni	14.566	14.575	160	160
1 ZEUNA STARKER - AMPL.	Terni	9.495	9.447	75	75
94 TOTALE		748.711	719.313	6.139	6.089

