

Doc. **CCV**

n. **1**

**RELAZIONE**

**SULL'ELENCO DELLE OPERE CONNESSE AI  
GIOCHI OLIMPICI INVERNALI «TORINO 2006»  
SULLA DESTINAZIONE FINALE DELLE MEDESIME  
E SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI**

**(Aggiornata al 31 dicembre 2007)**

*(Articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285,  
e successive modificazioni)*

*Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

**(MATTEOLI)**

---

**Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 2008**

---

PAGINA BIANCA

**OGGETTO:** Legge 9.10.2000 n. 285 – Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali di Torino.

### **PREMESSE NORMATIVE**

La Legge 285/2000 e successive modificazioni ed integrazioni detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX giochi Olimpici invernali “Torino 2006”.

La succitata legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei giochi Olimpici sulla base delle valutazioni di connessione dichiarate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa col Presidente della Regione Piemonte, d’intesa con gli Enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei giochi Olimpici.

L’art. 1 della Legge n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni prevede tra l’altro che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento ogni anno “sull’elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d’avanzamento dei lavori”.

### **ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ESEGUITI**

Con D.P.G.R. Piemonte n. 51 del 26.6.2002 sono state individuate le opere da considerarsi connesse ai Giochi Olimpici distinte in prioritarie e inseribili. I criteri per la definizione di un’opera connessa ai giochi sono stati stabiliti dalla regione Piemonte con delibera di Giunta del 25.6.2002. Sui succitati interventi proposti questo Ministero interpellato dall’allora Ministro per la Funzione Pubblica ha espresso il parere che sostanzialmente gli stessi erano in linea con i criteri di valutazione della convenzione stabilita nel D.P.G.R. Piemonte del 25.6.2002.

Premesso quanto sopra con D.P.C.M. del 18.12.2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati dichiarati i succitati interventi prioritari connessi con i giochi Olimpici Invernali per un finanziamento complessivo a carico dello Stato di 238 milioni di Euro.

Successivamente con D.P.C.M. 6.6.2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse.

Con D.P.C.M. del 15.9.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state ripartite le risorse per il finanziamento delle opere connesse individuate ad esclusione di quelle

contraddistinte dai numeri tra 50 e 63 compresi e relative ad interventi sul sistema fognario, acquedotti e collettori.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 16.1.2004 ha indicato i soggetti attuatori degli interventi sopraccitati e dichiarati *“temporalmente differibili e attuabili esclusivamente a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie le opere contrassegnate dai nn. 4, 5, 10, 16, 20, 22, 23 e 64 di cui agli allegati 1 del D.P.C.M. 18.12.2002 e D.P.C.M. del 6.6.2003”*.

Il D.P.C.M. del 9.4.2004 di finanziamento degli interventi sul sistema fognario acquedotti - collettori è stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sullo stesso è stato dato parere favorevole per quanto di competenza di questo Dicastero.

Con legge n.311 del 30.12.2004 è stato autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post-olimpico.

Le opere differite si sono poi ridotte da 8 a 1, la n. 64 Museo delle Olimpiadi.

Sono state annullate 8 opere per indisponibilità aree idonee, difficoltà progettuali, rimodulazione interventi ed altro.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE CONNESSE**

Per quanto riguarda, infine, l'elenco delle opere connesse, la destinazione finale delle stesse e lo stato d'avanzamento dei lavori, si allega in dettaglio il sintetico e puntuale promemoria trasmesso dall'Agenzia Torino 2006 che svolge attività di monitoraggio sulle opere di che trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.Ing. Mario Mautoni)

